

|                                                                                                                                                                                       |                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>E.S.E. CENTRO DE SALUD<br/>SAN ANTONIO DE LA<br/>PARED DE RÁQUIRA</b><br>Atención Cálida y Humana | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                       | <b>PROCEDIMIENTO</b>                       | <b>CONTRATACION</b>   |
|                                                                                                                                                                                       | CODIGO: PR-PT-01                           | VERSIÓN: 01           |
|                                                                                                                                                                                       |                                            | FECHA: noviembre 2021 |

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION AVANCE PARCIAL No. 002**  
**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 125 - 2025**  
**(20 de Diciembre de 2025)**

| DEFINICIONES           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>     | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA. NIT. 820.000.886-3</b>                                                                                                                                          |
| <b>R/L</b>             | <b>YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS C.C. No 24.134.772 de Sutamarchan</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA</b>     | <b>JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ C.C. No 7.172.271 DE TUNJA</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETO</b>          | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> |
| <b>VALOR</b>           | <b>TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$32.084.036,41) M/CTE</b>                                                                                                                       |
| <b>PLAZO EJECUCIÓN</b> | <b>TRES (03) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>SUPERVISOR</b>      | <b>GERENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de inicio        | Veinte (20) de Octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de terminación   | Diecinueve (19) de Enero de 2026                                                                                                                                                                                                                 |
| Vigencia:              | Plazo de ejecución.                                                                                                                                                                                                                              |
| Registro Presupuestal  | No 977 de 30 de Septiembre de 2025.                                                                                                                                                                                                              |

1. En el municipio de Ráquira, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Antonio de la Pared, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron **YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS**, Gerente de la E.S.E, en calidad de SUPERVISOR, y el Señor **JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ**, en calidad de **CONTRATISTA** en el contrato referenciado, con el objeto de suscribir el **Acta de recibido a satisfacción avance parcial No. 002**, indicando lo siguiente:

2. Una vez verificado el objeto contractual, las pólizas No BY-100057327 y BY-100009148, acta de aprobación y acta de inicio de fecha Veinte (20) de Octubre de 2025, se observa que el contratista ha cumplido con los requisitos mínimos para el giro del 33.33% del valor del contrato como pago parcial, certificando el suscrito supervisor que es procedente hacer el pago por valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$10.694.678,80)**, correspondiente al periodo del 20 de Noviembre de 2025 al 19 de Diciembre de 2025 según INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2, el cual incluye REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORME SST DE LA INTERVENTORIA, COMITES DE OBRA Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL del mes de octubre 7997882770, 35621916 y 35759480.

***“Atención cálida y humana”***

*Ráquira, Calle 1ª No. 5-10 / Contacto: 3212153252 / gerencia@esecentrosaludraquira.gov.co /  
www.esecentrosaludraquira.gov.co*

|                   |                     |                   |                           |                   |                      |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Elaboró formato:  | Comité de Gestión y | Revisó formato:   | Héctor Adrian Castro P.   | Aprobó formato:   | Yuli Paulin Russi C. |
| Fecha: 24/01/2022 | Desempeño           | Fecha: 24/01/2022 | Asesor de Control Interno | Fecha: 24/01/2022 | Gerente              |

## MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

### PROCEDIMIENTO CONTRATACION

CODIGO: PR-PT-01

VERSIÓN: 01

FECHA: noviembre 2021

## ESTADO FINANCIERO

| DATOS GENERALES            | VALOR                  |
|----------------------------|------------------------|
| 1. VALOR DEL CONTRATO      | \$32.084.036,41        |
| 1.1. VALOR ACTA PARCIAL 01 | \$10.694.678.80        |
| 1.2. VALOR ACTA PARCIAL 02 | \$10.694.678.80        |
| <b>SALDO CONTRATO</b>      | <b>\$10.694.678.81</b> |

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron

**YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS**  
Gerente E.S.E - Supervisora

  
**JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ**  
Contratista

*“Atención cálida y humana”*

*Ráquira, Calle 1ª No. 5-10 / Contacto: 3212153252 / gerencia@esecentrosaludraquira.gov.co /  
www.esecentrosaludraquira.gov.co*

|                   |                     |                   |                           |                   |                      |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Elaboró formato:  | Comité de Gestión y | Revisó formato:   | Héctor Adrian Castro P.   | Aprobó formato:   | Yuli Paulin Russi C. |
| Fecha: 24/01/2022 | Desempeño           | Fecha: 24/01/2022 | Asesor de Control Interno | Fecha: 24/01/2022 | Gerente              |

JAIME HUMBERTO  
PINZON ALVAREZ

Actividad Económica Principal 4290  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 144

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764096013306 de 23/07/2025 - 23/01/2026 autoriza FE - 137 a FE - 1,000

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 24/12/2025 09:59  
Fecha de Vencimiento 24/12/2025 09:59  
Fecha de Validación 24/12/2025 10:17  
Forma de Pago Contado  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



| DATOS DEL EMISOR |                                         | DATOS DEL CLIENTE |                                                             |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Razón Social     | JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ           | Razón Social      | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA |
| NIT              | 7172271                                 | NIT               | 820000886                                                   |
| Obligación       | IVA                                     | Obligación        | NO APLICA                                                   |
| Email            | jaimepinzoninter@gmail.com              | Email             | TESORERIA@ESECENTROSALUDRAQUIR A.GOV.CO                     |
| Teléfono         | 3143600483                              | Teléfono          |                                                             |
| Dirección Fiscal | CL 30 10 36 OF 101, TUNJA, (BOYACA, CO) | Dirección         |                                                             |
|                  |                                         | Ciudad, Depart.   |                                                             |

| No | REF | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANT | U/M | PRECIO         | IMP     | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 1  | RAQ | PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO N° 072 - 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 1    | EA  | \$8,987,125.04 | IVA 19% | \$8,987,125.04 | \$10,694,678.80 |

1


|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Subtotal      | \$8,987,125.04  |
| IVA 19%       | \$1,707,553.76  |
| Total a Pagar | \$10,694,678.80 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |



**JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
**ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS**  
**ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS**  
**ESPECIALISTA TEC. EN INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 125**

**OBJETO:** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

**PRESENTADO A:**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA."  
NIT. 820000886-3

YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS  
SUPERVISORA

**INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2**

**ORIGINAL**  
DICIEMBRE DE 2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## PRESENTACIÓN DEL INFORME

El Ingeniero JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 125, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA.", para el seguimiento y control de un contrato de obra.

El Contrato de obra es el N° 124, desarrollado por el contratista de obra CONSORCIO LA PARED, representado legalmente por el Ing. RAFAEL ORLANDO FORERO COLMENARES cuyo objeto es la "ADECAUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA", y para la cual la entidad contratante es EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA.".

Los contratos se firmaron en septiembre de 2025 y las actas de inicio de los contratos de Obra y de interventoría se suscribieron el 20 de octubre de 2025, teniendo un plazo total de tres (3) meses; en labores de interventoría se tiene por objetivo la inspección y aprobación de las actividades ejecutadas por el contratista, según los planos, diseños y especificaciones entregados por la entidad contratante. En el presente informe se indican y anexan los estados relevantes del proyecto, según mes de ejecución desde el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025, correspondiente a un noveno mes de servicios de interventoría.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## OBJETIVOS

- ✓ Informar de forma clara y precisa a la entidad contratante de lo ocurrido en el proceso de Interventoría mencionado durante el periodo de ejecución pactado para un total de TRES (3) meses, dentro del tiempo estimado en el contrato de obra.
- ✓ Verificar que se ejecuten las obligaciones por parte del contratista, de acuerdo objeto contractual del contrato.
- ✓ Verificar que el contratista cumpla con especificaciones técnicas según lo descrito con los procedimientos técnicos de la normatividad vigente.
- ✓ Verificar el estado real ejecutado a la fecha de inicio de la interventoría, en el periodo y a la fecha de corte del presente informe.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL.

### INFORME N.º: PARCIAL 2 (DOS).

PERIODO DEL INFORME: Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.

#### 1.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

|                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero:                              | N° 125                                                                                                              |
| Contratista:                         | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ                                                                                       |
| NIT:                                 | 7172271 - 2                                                                                                         |
| Rep. Legal:                          | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ                                                                                       |
| Valor Inicial:                       | TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$32.084.036,41) M/CTE |
| Valor adicional:                     | N/A                                                                                                                 |
| Valor actualizado:                   | TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$32.084.036,41) M/CTE |
| Fecha de Inicio:                     | 20 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                               |
| Fecha suspensión:                    | N/A                                                                                                                 |
| Fecha prevista finalización inicial: | 19 DE ENERO DE 2026.                                                                                                |
| Valor anticipo inicial:              | N/A                                                                                                                 |
| Valor anticipo adicional:            | N/A                                                                                                                 |
| Valor anticipo total:                | N/A                                                                                                                 |

#### EQUIPO HUMANO:

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:  | ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ    |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: | ING. JULIAN RICARDO CORREDOR MANRIQUE |
| CONTADOR:                   | EDINSON MIGUEL VELA PERILLA           |
| SECRETARIA:                 | SANDRA PATRICIA MOZO PULIDO           |

#### 1.2. CONTRATO DE OBRA

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Numero:      | N° 124             |
| Contratista: | CONSORCIO LA PARED |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIT:                                 | 901.995.034-8                                                                                                                             |
| Rep. Legal:                          | RAFAEL ORLANDO FORERO COLMENARES                                                                                                          |
| C.C:                                 | 9.531.341 de Sogamoso                                                                                                                     |
| Valor Inicial:                       | QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$595.720.412,48) M/CTE |
| Valor adicional:                     | N/A                                                                                                                                       |
| Valor actualizado:                   | QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$591.710.727,40) M/CTE        |
| Fecha de Inicio:                     | 20 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                     |
| Fecha suspensión:                    | N/A                                                                                                                                       |
| Fecha prevista finalización inicial: | 19 DE ENERO DE 2026.                                                                                                                      |
| Valor anticipo inicial:              | N/A                                                                                                                                       |
| Valor anticipo adicional:            | N/A                                                                                                                                       |
| Valor anticipo total:                | N/A                                                                                                                                       |

### **EQUIPO HUMANO:**

DIRECTOR DE OBRA: ING. RAFAEL ORLANDO FORERO COLMENARES

RESIDENTE DE OBRA: ING. HAROL SNEYDER FONSECA LEAL

PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD ING. NUBIA TERESA RIVERA MARTÍNEZ

### **1.3. ENTIDAD CONTRATANTE**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA."

NIT. 820000886-3

SUPERVISOR: YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS

Supervisor– Entidad contratante

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 1.4. CAPITULO ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO.

A la fecha los contratos de obra, de acuerdo al contrato suscrito, y del contrato de Interventoría se encuentran vigentes, de acuerdo al acta de inicio, pólizas establecidas y plazo de los mismos.

##### 1.4.1. PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

- **CONTRATO DE OBRA 124 DE 2025**
- N° DE PÓLIZA: 11-44-101266995 Anexo 4
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA                                           |                 |            |    |             |                               |                  |      |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----|-------------|-------------------------------|------------------|------|-------------------|------|
| No PÓLIZA                                                                   | 11-44-101266995 | ANEXO No.  | 4  | ASEGURADORA | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS | FECHA EXPEDICIÓN | dd   | mm                | aaaa |
|                                                                             |                 |            |    |             |                               |                  | 14   | 10                | 2025 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                                                      |                 | VIG. DESDE |    |             | VIG. HASTA                    |                  |      | SUMA ASEGURADA    |      |
|                                                                             |                 | de         | mm | aaaa        | dd                            | mm               | aaaa |                   |      |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$ 119,144,083.00 |      |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2030 | \$ 119,144,083.00 |      |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                 | 20         | 10 | 2025        | 19                            | 01               | 2029 | \$ 119,144,083.00 |      |

- N° DE PÓLIZA 11-40-101084198 Anexo 4
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA |                 |            |    |             |                               |                  |      |                  |      |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----|-------------|-------------------------------|------------------|------|------------------|------|
| No PÓLIZA                         | 11-40-101084198 | ANEXO No.  | 4  | ASEGURADORA | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS | FECHA EXPEDICIÓN | dd   | mm               | aaaa |
|                                   |                 |            |    |             |                               |                  | 14   | 10               | 2025 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS            |                 | VIG. DESDE |    |             | VIG. HASTA                    |                  |      | SUMA ASEGURADA   |      |
|                                   |                 | de         | mm | aaaa        | dd                            | mm               | aaaa |                  |      |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES     |                 | 20         | 10 | 20          | 20                            | 07               | 2026 | \$119,144,083.00 |      |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE    |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$59,572,042.00  |      |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES     |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$59,572,042.00  |      |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS    |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$59,572,042.00  |      |
| GASTOS MEDICOS                    |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$59,572,042.00  |      |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL    |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$59,572,042.00  |      |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS    |                 | 20         | 10 | 2025        | 20                            | 07               | 2026 | \$59,572,042.00  |      |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 125 DE 2025**
- N° DE PÓLIZA: BY-100057327 – ANEXO 2
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA |                  |              |            |             |                                     |      |            |              |      |                |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|------|------------|--------------|------|----------------|------|
| No PÓLIZA                         | BY-<br>100057327 | ANEXO<br>No. | 2          | ASEGURADORA | COMPAÑÍA MUNDIAL<br>DE SEGUROS S.A. |      |            | FECHA<br>EXP | dd   | mm             | aaaa |
|                                   |                  |              |            |             |                                     |      |            |              | 17   | 10             | 2025 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS            |                  |              | VIG. DESDE |             |                                     |      | VIG. HASTA |              |      | SUMA ASEGURADA |      |
|                                   |                  |              | de         | mm          | aaaa                                | dd   | mm         | aaaa         |      |                |      |
| CUMPLIMIENTO                      |                  |              | 20         | 10          |                                     | 2025 | 20         | 07           | 2026 | \$6,416,807.28 |      |
| PRESTACIONES SOCIALES             |                  |              | 20         | 10          |                                     | 2025 | 20         | 01           | 2029 | \$6,416,807.28 |      |

- N° DE PÓLIZA: BY-100009148 – ANEXO 2
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA              |                  |              |            |             |                                     |    |              |                |                |              |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| No PÓLIZA                                      | BY-<br>100009148 | ANEXO<br>No. | 2          | ASEGURADORA | COMPAÑÍA MUNDIAL<br>DE SEGUROS S.A. |    | FECHA<br>EXP | dd<br>17       | mm<br>10       | Aaaa<br>2025 |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                         |                  |              | VIG. DESDE |             | VIG. HASTA                          |    |              | SUMA ASEGURADA |                |              |
|                                                |                  |              | de         | mm          | aaaa                                | dd | mm           |                |                |              |
| AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES |                  |              | 30         | 09          | 2025                                | 21 | 07           | 2026           | \$3,208,403.00 |              |
| PATRONAL                                       |                  |              | 30         | 09          | 2025                                | 21 | 07           | 2026           | \$3,208,403.00 |              |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 |                  |              | 30         | 09          | 2025                                | 21 | 07           | 2026           | \$3,208,403.00 |              |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 |                  |              | 30         | 09          | 2025                                | 21 | 07           | 2026           | \$3,208,403.00 |              |

## 1.5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio Ráquira, provincia de Ricaurte, departamento de Boyacá. El área objeto de intervención se encuentra localizado en el sur-oriente del casco urbano del municipio de Ráquira.




Ilustración 1. Ubicación general del proyecto

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al contrato de obra, el cual fue firmado desde el pasado 24 de septiembre del 2025, se han realizado solicitudes al contratista de obra con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro de la etapa precontractual y contractual.

Dentro de los comités técnicos desarrollados en el periodo del presente informe, se ha informado por parte del contratista de obra que se han presentado eventos climáticos de fuertes lluvias en los momentos que se tienen desmontada la cubierta existente y mientras se instala la estructura metálica. De igual forma se ha realizado seguimiento a las actividades ejecutadas

### 2.1. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN EL MES DE EJECUCIÓN

De acuerdo a la programación de obra y acorde al modificadorio 1, para el mes 2 se proyecta la ejecución de las siguientes actividades:

#### CAP 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

- DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.
- DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS
- DESMONTE REJA METÁLICA.

#### CAP 3 CUBIERTAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

#### CAP 6 REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES

- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

#### CAP 11 ITEMS NO PREVISTOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M
- PISO EN CERÁMICA O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO
- PAÑETE LISO MURO 1:3
- EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Con un porcentaje acumulado de ejecución del 48.09% al finalizar el mes 2

Dentro del mes 2 de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

#### CAP 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

- DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.
- DESMONTE REJA METÁLICA.

#### CAP 3 CUBIERTAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

#### CAP 4 MAMPOSTERIA

- MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS

#### CAP 6 REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES

- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

#### CAP 8 REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS

- CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

#### CAP11 ITEMS NO PREVISTOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M
- PISO EN CERÁMICA O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO
- DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
- MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
- PAÑETE LISO MURO 1:3
- DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC

Con un porcentaje acumulado de ejecución de 58.83% finalizando el mes 1, de la siguiente manera:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| DIAS TRANSCURRIDOS    | 61     |
| % TIEMPO TRASCURRIDO  | 66.30% |
| PORCENTAJE EJECUTADO  | 58.83% |
| PORCENTAJE PROGRAMADO | 48.09% |
| AVANCE O ATRASO       | 10.74% |

## 2.2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN EL PROXIMO MES DE EJECUCION

De acuerdo a la programación de obra y acorde al modificadorio 1, para el mes 3 se proyecta la ejecución de las siguientes actividades:

### CAP 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

- DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

### CAP 2 PAVIMENTO

- PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM ( NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)

### CAP 3 CUBIERTAS

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA

#### CAP 4 MAMPOSTERIA

- MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS

#### CAP 5 PRELIMINARES REDES HIDROSANITARIAS

- SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"

#### CAP 7 PINTURA

- ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS

#### CAP 8 REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS

- CERRADURA BAÑO
- CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

#### CAP 9 REALIZA ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO

#### CAP 11 ITEMS NO PREVISTOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M
- PISO EN CERÁMICA O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO
- LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES
- BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
- EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
- RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
- DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
- RELLENO CON GRAVILLA SUELTA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-60
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO FIJA. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC

Con un porcentaje acumulado de ejecución del 100% al finalizar el mes 3

### 2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL

La firma interventora, ha desarrollado en cumplimiento de sus obligaciones y de acuerdo a las funciones asignadas por el contrato, el manual de la entidad y las normas colombianas, entre otras las siguientes actividades:

- Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes, decretos y normas que le apliquen.
- Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.
- Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.
- Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.
- Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para el desarrollo y la liquidación del contrato, así como requerir que se mantengan vigentes las garantías contractuales y post contractuales indicadas en el contrato.
- Suscribir las diferentes actas.
- Recomendar por escrito a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto que lo modifique.
- Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas de acuerdo con las especificaciones de los estudios, pliegos de condiciones o términos de referencia y la propuesta, deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto.
- Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las funciones de interventoría.
- Realizar los informes necesarios de acuerdo a la clase de interventoría y la naturaleza del contrato objeto de la misma. Informar a la entidad sobre la materialización de las causales de aplicación de las cláusulas exorbitantes pactadas o incorporadas al contrato por ministerio de la ley, para que proceda de conformidad.
- Dar oportunamente la información requerida e informar a los organismos de control las irregularidades que puedan dar lugar a investigaciones por parte de estos de acuerdo a sus competencias.
- Requerir al contratista sobre los hechos que puedan constituir incumplimiento del contrato e informar sobre los mismos a la entidad.
- Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato de obra y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.
- Previamente a la iniciación del proyecto, la interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, de las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, de los contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto.
- Requerir al contratista de obra que realice la revisión de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, programación de las obras contratadas y realice un informe que indique el conocimiento ya aceptación de los mismos, o que realice un documento de posibles modificaciones, en caso de ser necesarias, para informar al proyectista y/o diseñador.
- Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.
- Evaluar y aprobar las fuentes de materiales.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.
- Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso.
- Revisar y exigir al contratista de obra, el cumplimiento de los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados, recomendar a la ESE su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a la ESE sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.
- Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños definitivos y exigir al contratista de obra, la referenciación de los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto y cuando se requiera.
- Verificar que las recomendaciones efectuadas, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, se desarrollen de acuerdo a las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.
- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, a la ESE.
- Exigir al contratista de obra, que se efectuó oportunamente al inicio de la obra, una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia aclarar a la ESE las modificaciones requeridas.
- Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.
- Dentro de los cinco últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las pre-actas mensuales de las obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y la E.S.E.
- Someter oportunamente a consideración de la E.S.E, con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.
- Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por los contratistas.
- Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.
- Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
- Exigir al contratista o el representante de este, registrar en la bitácora o libro de obras las actividades realizadas; los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; las actas de los comités técnicos o administrativos de obras que se realicen; las novedades que se presenten; los conceptos técnicos emitidos por consultores externos a la obra y demás observaciones que a su juicio sean necesarias hacer. Esta deberá estar firmada diariamente por el residente de obra.
- Participar al inicio de la obra en el control de la ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los campamentos, los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción.
- Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta la programación establecida y su secuencia técnica.
- Verificar y exigirle al contratista que realice las obras con el equipo y maquinaria que ofreció en la propuesta, así como sus buenas condiciones de servicio.
- Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra.
- Ordenar lo necesario para que la ejecución del contrato se lleve a cabo sin ocasionar perjuicios a terceros.
- Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra pudiendo recomendar modificaciones cuando se haga necesario, sin cambiar el alcance. Estas modificaciones deberán acompañarse de la respectiva programación y el flujo de caja correspondiente, si lo hubiere. Estas modificaciones deberán acompañarse de la respectiva programación y el flujo de caja correspondiente, si lo hubiere.
- Presentar con anticipación suficiente los estudios que indiquen la necesidad de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales, estipulando el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las mismas, previa solicitud formal, técnica y financiera presentada por el contratista de obra.
- De presentarse obras extras adicionales, suscribir en forma conjunta con el contratista actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presente para la aprobación del funcionario responsable del proyecto, quien anexará a éstos el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.

- **INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA:** Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventoría durante el desarrollo de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como:
  - Analizar, estudiar y aprobar o rechazar y solicitar su reubicación, el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.
  - Corresponde al interventor, antes de suscribir acta de iniciación de obra, revisar y aprobar los siguientes documentos:
    - ✓ Plan de Metodología de trabajo con indicadores de flujo de inversión.
    - ✓ Documento de revisión de diseños y especificaciones y validación a cargo del contratista de obra, de su conocimiento y aceptación.
    - ✓ Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones adyacentes.
    - ✓ Coordinar las relaciones entre los contratistas y la E.S.E.
    - ✓ Mantener comunicación permanente con la E.S.E sobre el estado de las obras y desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes.
    - ✓ Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.
    - ✓ Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.
    - ✓ Exigir al contratista de obra, la permanencia en la obra del ingeniero residente, y de los demás profesionales ofertados.
    - ✓ Verificar la dedicación del personal a cargo del contratista de obra, y si es el caso, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.
    - ✓ Practicar inspecciones completas a las obras y realizar reuniones semanales (comités de obra) con el contratista y la ESE.
    - ✓ Someter a la aprobación de la ESE durante los primeros siete (7) días de cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecución relacionados con el

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

control de los programas, el avance de los trabajos, el estado, de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. Estos informes se elaborarán de acuerdo con las instrucciones que suministrará la ESE. 12. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta la ESE y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.

- ✓ Requerir al contratista la realización y entrega de informes mensuales de avances de obra, con los respectivos soportes y en coordinación con la ESE.
  - ✓ Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos, de acuerdo a las normas en la materia.
  - ✓ Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la ESE I y suministrarles la información que soliciten.
- **INTERVENTORIA CONTABLE Y FINANCIERA:** Se refiere a las funciones de control de tipo contable que la interventoría ejercerá sobre la inversión de la obra, tales como:
    - Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecida en el cronograma de inversión.
    - Vigilar que la E.S.E siempre este amparado por la póliza única de cumplimiento con cada contrato, la cual se mantendrán vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.
    - Presentar durante los primeros tres (3) días de cada mes para aprobación de la E.S.E, la programación mensual de su trabajo y relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados por el período siguiente. Estos programas y presupuestos deberán ser compatibles con la programación general de personal y gastos reembolsables de la interventoría.
    - Elaborar la contabilidad del proyecto.
    - Presentar un informe final a la E.S.E, el cual deberá contener como mínimo un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo.

## 2.4. COMITÉS TÉCNICOS

En el periodo del presente informe se desarrollaron los comités:

- Comité #3 del 24 de noviembre de 2025, en el cual se abordaron temas de las cantidades proyectadas de obra y se solicitaron aclaraciones respecto a las zonas de intervención acorde a lo evidenciado en evidenciadas en campo.
- Comité #4 del 3 de diciembre de 2025, en el cual se abordaron temas de procesos constructivos y se informó por parte del contratista de obra que se han presentado fuertes lluvias mientras se realizan trabajos en la cubierta.
- Comité #5 del 11 de diciembre de 2025, en el cual se abordaron temas de procesos constructivos y se informó por parte del contratista de obra que se han presentado fuertes

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

lluvias mientras se realizan trabajos en la cubierta y se solicitó por parte de la supervisión se realicen las reparaciones pertinentes por las goteras y humedades presentadas.

- Comité #6 del 18 de diciembre de 2025, en el cual se abordaron temas de procesos constructivos y se informó por parte del contratista de obra que se han presentado fuertes lluvias mientras se realizan trabajos en la cubierta y se solicitó por parte de la supervisión se realicen las reparaciones pertinentes por las goteras y humedades presentadas.

### 3. CAPITULO ADMINISTRATIVO:

#### 3.1. RELACION DE ACTAS DE COMITÉ

Se ejecutan las actas de comité #3 del 24 de noviembre de 2025, comité #4 del 3 de diciembre de 2025, el comité #5 del 11 de diciembre de 2025 y comité #6 del 18 de diciembre de 2025. Se anexan al presente documento como soporte de lo indicado.

#### 3.2. COPIA DE LA BITACORA

En los anexos se adjuntan copia de la bitácora para el periodo del presente informe. En el libro diario de obra se anotan las actividades ejecutadas, el personal que está en campo, el equipo, pruebas, y demás condiciones de acuerdo a las tareas desarrolladas.

#### 3.3. PERSONAL.

Por parte del contratista de obra se cuenta con el personal administrativo ofertado en la propuesta y acorde a los documentos contractuales.

- **Personal Interventoría.**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:  | ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ    |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: | ING. JULIAN RICARDO CORREDOR MANRIQUE |
| CONTADOR:                   | EDINSON MIGUEL VELA PERILLA           |
| SECRETARIA:                 | SANDRA PATRICIA MOZO PULIDO           |

- **Personal de Obra.**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| DIRECTOR DE OBRA:  | ING. RAFAEL ORLANDO FORERO<br>COLMENARES |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. HAROL SNEYDER FONSECA LEAL          |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

PROFESIONAL EN  
ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD ING. NUBIA TERESA RIVERA MARTÍNEZ

#### 4. PLAN DE TRABAJO/ CRONOGRAMA DE OBRA

Se anexó por el contratista de obra, flujo de inversiones, en proyección mensual, y matriz de secuencias y tiempos, los cuales incluyen duración en días, actividades con precedencias y sucesoras, de acuerdo al modificadorio 1 y del plazo del contrato de obra.

#### 5. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

En las ejecuciones del periodo se ha verificado que se realice el uso de los equipos referidos en los análisis de precios unitarios de acuerdo a cada actividad ejecutada.

#### 6. VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Dentro de las diferentes obligaciones del contrato de obra, y de acuerdo al avance de los procesos se ha requerido al contratista en el cumplimiento de:

- Efectuar la obra en las cantidades requeridas, manteniendo los precios y características ofertadas de acuerdo a las especificaciones relacionadas en los estudios y cotización los cuales hacen parte del presente contrato.
- Realizar las modificaciones, reparaciones y mejoras a las instalaciones de la E.S.E Centro de Salud San Antonio de la Pared dentro de los términos establecidos.
- Realizar las reparaciones y/o cambios que requiera los elementos por defectos y/o daño (excepto por hechos atribuibles al contratante).
- En caso de daño, reparación, reposición, de que habla el numeral anterior, el contratista se obliga a cumplir los gastos de traslado y demás para la ejecución.
- Desarrollar el mantenimiento del edificio e instalaciones físicas, de acuerdo a los términos del contrato y la propuesta presentada.
- El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera que sea posible garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, o que su afectación sea por el menor tiempo posible.
- El contratista se compromete a realizar las actividades establecidas en la propuesta y estudios previos y suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la obra.
- Adoptar en todo momento las normas de seguridad industrial, en aras de proteger su vida e integridad personal.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- Contar con el personal capacitado para realizar la obra indicada en el objeto contractual.
- Mantener un oportuno suministro de materiales destinados a la ejecución de la obra y garantizar que cumplan con las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes, para todos y cada uno de los materiales empleados, con el fin de garantizar a la E.S.E Centro de Salud San Antonio de la Pared, el cumplimiento de los procesos de calidad.
- Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo técnico, jurídico, administrativo, ambiental, que haga el interventor y/o supervisión del contrato.
- Instalar y mantener en todos los lugares de obra señalización y demás dispositivos de seguridad que garanticen el bienestar de su personal, del personal de la entidad y usuarios.
- Garantizar el cumplimiento dentro de las instalaciones de la entidad de las normas de higiene y Seguridad Industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra de forma permanente o temporal.
- Mantener vigentes las garantías contractuales.
- Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a que haya lugar, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.
- Suscribir las actas de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final y liquidación.
- Cumplir en todo momento con los requerimientos y obligaciones contractuales, y en el caso que se presenten informar de ello por escrito a la entidad y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora.
- Elaborar los informes que se requieran en el desarrollo de las actividades del contrato y someterlos a aprobación del Interventor y/o Supervisor.
- Cumplir con los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar al supervisor con una anticipación nunca inferior a cinco (5) días hábiles.
- El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que se puedan presentar.
- Utilizar la información suministrada por la E.S.E, únicamente para el fin contratado y NO para beneficio propio o de terceros, o con fines distintos a los pactados en el presente contrato durante el tiempo de ejecución o futuro.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- Entregar al supervisor del contrato el informe que éste requiera correspondiente a la ejecución del contrato.
- Estar en permanente contacto con el Supervisor designado por la E.S.E. y comunicar cualquier situación irregular y/o imprevista que se presente respecto del cumplimiento del objeto contractual.
- Cumplir con las demás instrucciones que, de conformidad con el objeto, le imparta el supervisor del contrato.
- Ejecutar fielmente y con eficiencia el objeto del contrato.
- De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

## 7. CAPITULO FINANCIERO

### 7.1. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Para todos los efectos legales y fiscales de cada uno de los contratos (Interventoría) los valores son:

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial:            | TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$32.084.036,41) M/CTE |
| Valor adicional:          | N/A                                                                                                                 |
| Valor actualizado:        | TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$32.084.036,41) M/CTE |
| Valor anticipo inicial:   | N/A                                                                                                                 |
| Valor anticipo adicional: | N/A                                                                                                                 |
| Valor anticipo total:     | N/A                                                                                                                 |

Para el mes 3 de trabajo se presenta la siguiente programación de costos de personal de la interventoría.

| ITEM     | PERFIL/ACTIVIDAD                            | UND | CANT | REND | VR UNITARIO  | VR TOTAL            | %             |
|----------|---------------------------------------------|-----|------|------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO</b> |     |      |      |              | <b>4.000.000,00</b> | <b>12.47%</b> |
| 1.01     | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                   | Mes | 1    | 0.20 | 6.500.000,00 | 1.300.000,00        | 4.05%         |
| 1.02     | RESIDENTE                                   | Mes | 1    | 0.70 | 3.000.000,00 | 2.100.000,00        | 6.55%         |
| 1.03     | CONTADOR                                    | Mes | 1    | 0.30 | 2.000.000,00 | 600.000,00          | 1.87%         |
| <b>2</b> | <b>PERSONAL TECNICO</b>                     |     |      |      |              | <b>260.000,00</b>   | <b>0.81%</b>  |
| 2.01     | SECRETARIA                                  | Mes | 1    | 0.20 | 1300000.00   | 260.000,00          | 0.81%         |

**JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
N° 125**INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA**  
N.º 2

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

|          |                                                                                            |     |      | SUBTOTAL                        | 4.260.000,00         | 13.28%         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|----------------------|----------------|
|          |                                                                                            |     |      | Factor Multiplicador            | 2.3                  |                |
|          |                                                                                            |     |      | <b>TOTAL, PERSONAL</b>          | <b>9.798.000,00</b>  | <b>30.54%</b>  |
| ITEM     | BIEN/ACTIVIDAD                                                                             | UND | CANT | VR UNITARIO                     | VR TOTAL             | %              |
| <b>4</b> | <b>BIENES</b>                                                                              |     |      |                                 | <b>337.522,10</b>    | <b>1.05%</b>   |
| 4.01     | DOTACION DE OFICINA (PAPELERIA, 2 EQUIPOS DE COMPUTO, 1 IMPRESORA. ESCRITORIO. ESTANTERIA) | Mes | 1    | 337522.10                       | 337.522,10           | 1.05%          |
|          |                                                                                            |     |      | SUBTOTAL                        | 337.522,10           | 1.05%          |
|          |                                                                                            |     |      | IVA                             | 19.00%               | 64.129,20      |
|          |                                                                                            |     |      | <b>TOTAL, BIENES</b>            | <b>401.651,30</b>    | <b>1.25%</b>   |
| ITEM     | BIEN/ACTIVIDAD                                                                             | UND | CANT | VR UNITARIO                     | VR TOTAL             | %              |
| <b>5</b> | <b>SERVICIOS</b>                                                                           |     |      |                                 | <b>415.989,50</b>    | <b>1.30%</b>   |
| 5.01     | SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                     | Mes | 1    | 415989.50                       | 415.989,50           | 1.30%          |
|          |                                                                                            |     |      | SUBTOTAL                        | 415.989,50           | 1.30%          |
|          |                                                                                            |     |      | IVA                             | 19.00%               | 79.038,01      |
|          |                                                                                            |     |      | <b>TOTAL, SERVICIOS</b>         | <b>495.027,51</b>    | <b>1.54%</b>   |
|          |                                                                                            |     |      | <b>COSTO PERSONAL</b>           | <b>4.260.000,00</b>  | <b>13.28%</b>  |
|          |                                                                                            |     |      | <b>FACTOR MULTIPLICAR (2.3)</b> | <b>5.538.000,00</b>  | <b>17.26%</b>  |
|          |                                                                                            |     |      | <b>ESTUDIOS TÉCNICO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0.00%</b>   |
|          |                                                                                            |     |      | <b>BIENES E INSUMOS</b>         | <b>896.678,80</b>    | <b>2.79%</b>   |
|          |                                                                                            |     |      | <b>TOTAL, COSTO DIRECTO</b>     | <b>10.694.678,80</b> | <b>33.33%</b>  |
|          |                                                                                            |     |      | IVA                             | 0                    | 0.00%          |
|          |                                                                                            |     |      | AIU                             | 0                    | 0.00%          |
|          |                                                                                            |     |      | <b>TOTAL, PRESUPUESTO</b>       | <b>32.084.036,41</b> | <b>100.00%</b> |

La interventoría de obra, de acuerdo al análisis real técnico del proceso de control y seguimiento, solicita por este medio que se autorice por la entidad contratante, realizar un ajuste de cargas y valores ofertados, esto sin que se modifique el valor total dentro del plazo máximo de 3 meses. Por ello, respetuosamente se solicita se apruebe ajustar los valores del ítem 5.1 Transporte y disminuyendo el valor mensual del ítem 1.02 Residente, dadas las condiciones reales de tiempo en campo.

## 7.2. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA.

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial: | QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$595.720.412,48) M/CTE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor adicional:          | N/A                                                                                                                                |
| Valor actualizado:        | QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$591.710.727,40) M/CTE |
| Valor anticipo inicial:   | N/A                                                                                                                                |
| Valor anticipo adicional: | N/A                                                                                                                                |
| Valor anticipo total:     | N/A                                                                                                                                |

### 7.3. ESTADO DEL ANTICIPO DE OBRA

No se realizaron anticipos en los contratos de obra o de interventoría.

### 7.4. PORCENTAJES PROYECTADOS Y EJECUTADOS DE OBRA

| ITEM        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | UNIDAD | CANT<br>CONT | CANT<br>EJEC |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                                                                                                                            |        |              |              |
| <b>1.01</b> | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.                                                                                                   | M²     | 839.10       | 584.67       |
| <b>1.02</b> | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M.                                                                                                                         | M      | 0.00         | 0.00         |
| <b>1.03</b> | DESMONTE CANALES - BAJANTES.                                                                                                                               | M      | 0.00         | 0.00         |
| <b>1.04</b> | DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO                                                                                                                            | M²     | 71.67        | 71.57        |
| <b>1.05</b> | DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS                                                                                                                        | M²     | 20.81        | 0.00         |
| <b>1.06</b> | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO                                                                                                                                | M²     | 0.00         | 0.00         |
| <b>1.07</b> | DESMONTE REJA METÁLICA.                                                                                                                                    | M²     | 10.07        | 10.07        |
| <b>2</b>    | <b>PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR</b>                                                                                                                      |        |              |              |
| <b>2.01</b> | PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM ( NTC 2017 - INVIA) (VEHICULAR) | M²     | 121.12       | 0.00         |
| <b>2.02</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80                                                                                                     | M      | 68.88        | 0.00         |
| <b>3</b>    | <b>CUBIERTAS</b>                                                                                                                                           |        |              |              |
| <b>3.01</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR                                                                                     | M²     | 789.08       | 584.67       |
| <b>3.02</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO                                              | Kg     | 11880.38     | 7272.02      |
| <b>3.03</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA                                                                                                                  | M      | 2.25         | 0.00         |
| <b>4</b>    | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                         |        |              |              |
| <b>4.01</b> | MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS                                                                                                               | M²     | 32.87        | 9.23         |
| <b>5</b>    | <b>PRELIMINARES REDES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                                  |        |              |              |
| <b>5.01</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"                                                                                                  | M      | 4.20         | 0.00         |
| <b>6</b>    | <b>REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES</b>                                                                                                            |        |              |              |
| <b>6.01</b> | ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5                                                                                                                                | M2     | 79.86        | 39.11        |
| <b>6.02</b> | PISO CERÁMICA 25*25 CM                                                                                                                                     | M2     | 0.00         | 0.00         |
| <b>6.03</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO                                                                                                           | M      | 0.00         | 0.00         |
| <b>6.04</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR                                                                                   | M2     | 0.00         | 0.00         |
| <b>7</b>    | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                             |        |              |              |
| <b>7.01</b> | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS                                                                                                                        | M2     | 183.62       | 0.00         |
| <b>7.02</b> | PAÑETE LISO MUROS 1:4                                                                                                                                      | M2     | 0.00         | 0.00         |
| <b>8</b>    | <b>REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS</b>                                                                                                      |        |              |              |


|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                  |     |        |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>8.01</b>      | PUERTA MARCO MADERA AMARILLO ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM                                                   | UND | 0.00   | 0.00   |
| <b>8.02</b>      | CERRADURA BAÑO                                                                                                   | UND | 3.00   | 0.00   |
| <b>8.03</b>      | CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO                                                                                 | UND | 0.00   | 0.00   |
| <b>8.04</b>      | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2                                                                                        | M2  | 75.70  | 10.72  |
| <b>9</b>         | <b>REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA</b>                                                              |     |        |        |
| <b>9.01</b>      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO                                                        | M2  | 7.48   | 0.00   |
| <b>9.02</b>      | DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 0,05 MM                                                    | M2  | 0.00   | 0.00   |
| <b>10</b>        | <b>OTROS</b>                                                                                                     |     |        |        |
| <b>10.01</b>     | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1             | M2  | 0.00   | 0.00   |
| <b>11</b>        | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>                                                                                        |     |        |        |
| <b>N.P 11.01</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M                                                               | ML  | 220.40 | 197.7  |
| <b>N.P 11.02</b> | PISO EN CERÁMICA O SIMILAR                                                                                       | M2  | 147.87 | 132.79 |
| <b>N.P 11.03</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO                                                                   | ML  | 43.87  | 39.33  |
| <b>N.P 11.04</b> | LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO                                                                               | M2  | 139.80 | 0.00   |
| <b>N.P 11.05</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES                                   | M2  | 139.80 | 0.00   |
| <b>N.P 11.06</b> | BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO                                                                                    | ML  | 15.37  | 0.00   |
| <b>N.P 11.07</b> | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)                                         | ML  | 29.42  | 28.44  |
| <b>N.P 11.08</b> | DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)               | M2  | 0.98   | 0.98   |
| <b>N.P 11.09</b> | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)          | M2  | 8.61   | 6.03   |
| <b>N.P 11.10</b> | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.                                                                     | M2  | 9.16   | 7.49   |
| <b>N.P 11.11</b> | PAÑETE LISO MURO 1:3                                                                                             | M2  | 39.83  | 14.98  |
| <b>N.P 11.12</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS                                    | M2  | 61.60  | 0.00   |
| <b>N.P 11.13</b> | EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3  | 11.10  | 0.00   |
| <b>N.P 11.14</b> | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)                        | M3  | 24.32  | 0.00   |
| <b>N.P 11.15</b> | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)       | M3  | 13.48  | 0.00   |
| <b>N.P 11.16</b> | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)                    | M2  | 191.37 | 45.93  |
| <b>N.P 11.17</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.                                     | M2  | 140.97 | 39.52  |
| <b>N.P 11.18</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).              | M2  | 24.45  | 20.08  |
| <b>N.P 11.19</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).                 | M2  | 1.88   | 1.88   |
| <b>N.P 11.20</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA                                                             | ML  | 73.04  | 65.44  |
| <b>N.P 11.21</b> | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                                                              | M3  | 6.12   | 0.00   |
| <b>N.P 11.22</b> | RELLENO CON GRAVILLA SUELTA                                                                                      | M3  | 6.12   | 0.00   |
| <b>N.P 11.23</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-60                                                               | M2  | 4.64   | 0.00   |
| <b>N.P 11.24</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM.                                                     | M2  | 1.48   | 1.48   |
| <b>N.P 11.25</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)                                 | M2  | 4.69   | 4.68   |
| <b>N.P 11.26</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO FIJA. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).                      | M2  | 1.20   | 1.2    |
| <b>N.P 11.27</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017)                                  | M2  | 12.80  | 0.00   |
| <b>N.P 11.28</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC                                                                   | M2  | 50.02  | 6.41   |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

| CAPITULO                                       | PROYECTADO              | EJECUTADO               |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDADES PRELIMINARES                       | \$ 7,590,535.13         | \$ 7,344,119.85         |
| PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR                 | \$ -                    | \$ -                    |
| CUBIERTAS                                      | \$ 191,093,313.57       | \$ 203,200,162.19       |
| MAMPOSTERIA                                    | \$ -                    | \$ 744,427.19           |
| PRELIMINARES REDES HIDROSANITARIAS             | \$ -                    | \$ -                    |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES       | \$ 2,414,328.00         | \$ 1,182,373.52         |
| PINTURA                                        | \$ -                    | \$ -                    |
| REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS | \$ -                    | \$ 861,405.60           |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA   | \$ -                    | \$ -                    |
| OTROS                                          | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$ 17,797,554.20</b> | <b>\$ 54,451,573.27</b> |

Los valores proyectados en el cuadro de balance anterior, corresponden a la programación presentada por el contratista de obra.



## 8. OTROS Y RECOMENDACIONES

- Se solicita entregar a interventoría, las pólizas de contrato de obra, según la suscripción del contrato y de los ajustes según el acta de inicio. De igual manera entregar de las actas de aprobación de las pólizas tanto de obra como de interventoría.
- Se solicitó la entrega de documentación para la verificación y seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista de obra.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                   | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME PARA PARCIAL DE INTERVENTORÍA<br/>N.º 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

- Se realiza constante comunicación con la entidad contratante, y el contratista de obra, manteniendo en todo tiempo informado del proceso a las partes.
- Se solicita al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y APU's aprobados por la entidad contratante.
- Se solicita el cumplimiento del SGSST.
- Se recuerda que no se autoriza la ejecución de ítems no previstos y mayores cantidades de obra, sin previa aprobación escrita de la entidad contratante.
- Se solicita el cumplimiento del personal mínimo ofertado, de acuerdo a las dedicaciones contractuales.
- Se solicita al contratista entregar afiliaciones, planillas de seguridad social del personal operativo y administrativo de obra.
- Se han recordado y solicitado la entrega de los informes mensuales de obra, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato de obra. Por el retraso de estos documentos técnicos, la interventoría no ha podido entregar en las fechas establecidas los informes correspondientes.

Elaboró:

  
**ING. JULIAN RICARDO CORREDOR MANRIQUE**  
**CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

Aprobó y Revisó:

  
**ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ**  
**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

## ANEXOS

1. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

ANEXOS

# REGISTRO FOTOGRAFICO



|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA<br/>LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE<br/>LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE<br/>BOYACÁ</b> | <b>FECHA DEL REGISTRO<br/>FOTOGRAFICO:</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | 20 DE NOVIEMBRE 2025 AL 20<br>DE DICIEMBRE |

| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.</li> <li>• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR</li> <li>• SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO</li> <li>• SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M</li> </ul> |                                                                                      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

**ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA  
LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE  
LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE  
BOYACÁ**

**FECHA DEL REGISTRO  
FOTOGRAFICO:**

20 DE NOVIEMBRE 2025 AL 20  
DE DICIEMBRE



**ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA  
LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE  
LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE  
BOYACÁ**

**FECHA DEL REGISTRO  
FOTOGRAFICO:**

20 DE NOVIEMBRE 2025 AL 20  
DE DICIEMBRE



**ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA  
LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE  
LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE  
BOYACÁ**




**FECHA DEL REGISTRO  
FOTOGRAFICO:**

20 DE NOVIEMBRE 2025 AL 20  
DE DICIEMBRE

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**

- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
- PISO EN CERÁMICA O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA<br/>LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE<br/>LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE<br/>BOYACÁ</b> | <b>FECHA DEL REGISTRO<br/>FOTOGRAFICO:</b><br><br>20 DE NOVIEMBRE 2025 AL 20<br>DE DICIEMBRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.</li> <li>• MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS</li> </ul> |                                                                                      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                         |    |
|                                                                        |   |
|                                                                       |  |

# INFORME SST INTERVENTORIA

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

**FECHA DE CORTE DEL INFORME 2:**

**Del 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025**

**CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA."**

**INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**

**INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO LA PARED**

Decreto 1072 del 2015

Res. 0312 de 2019.

Res. 4272 de 2021

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## INFORMACION DEL PROYECTO

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO</b>            | CONTRATO N°124 DE 2025                                                                                                                        |
| <b>Objeto del Proyecto</b> | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| <b>Contratista</b>         | <b>CONSORCIO LA PARED</b>                                                                                                                     |
| <b>Duración:</b>           | <b>TRES (3) meses.</b>                                                                                                                        |

|                                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR</b>                                         | <b>APROBADO POR</b>                                                                        |
| Julian Ricardo Corredor Manrique<br><b>Residente de obra</b> | Jaime Humberto Pinzón Álvarez<br><b>Representante Legal – Contratista de interventoría</b> |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## Tabla de contenido

|                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1. Introducción</b>                                                                                                 | 4 |
| <b>2. Objetivo General</b>                                                                                             | 4 |
| 2.1. Objetivos Específicos                                                                                             | 4 |
| <b>3. Informe general según las fases del proyecto del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.</b>                 | 4 |
| 3.1 Relación de personal en obra.                                                                                      | 5 |
| 3.2 Relación de personal por parte del subcontratista                                                                  | 5 |
| 3.3 Tabla 02. Relación de personal por parte de la interventoría                                                       | 5 |
| <b>4. Maquinaria en obra</b>                                                                                           | 6 |
| <b>5. Relación de actividades de obra civil ejecutas en el periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.</b> | 6 |
| 5.1 Descripción de actividades técnicas según fase de la obra                                                          | 7 |
| <b>6. Reporte de ausentismo Laboral</b>                                                                                | 8 |
| 6.1. Ausentismo por accidente de trabajo                                                                               | 8 |
| 6.2 Ausentismo por enfermedad general                                                                                  | 8 |
| 6.3 Ausentismo por permisos y/o calamidad domestica                                                                    | 8 |
| <b>7. Relación de actividades ejecutadas en seguridad y salud en el trabajo</b>                                        | 8 |
| <b>8. Elementos de protección personal</b>                                                                             | 9 |
| <b>9. Reporte de indicadores de SST</b>                                                                                | 9 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                     | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

## 1. INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo en obras civiles se define en el "decreto 1072 de 2015" como actividades de alto riesgo, se cotizan con clase de riesgo V y se busca proteger la integridad física y emocional de los trabajadores.

De igual manera la implementación del SG-SST busca mejorar los ambientes de trabajo, identificar los peligros, valorar los riesgos y controlar la incidencia y/o ocurrencia de accidentes de trabajo.

Es por ello que la función de **JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**, es la de velar por que el contratista, **CONSORCIO LA PARED**, implemente, el **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, en cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y a su anexo de ejecución resolución 0312 de 2019, en el periodo que dure la ejecución del proyecto "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", en pro del cumplimiento normativo y en beneficio de la salud de los trabajadores.

## 2. Objetivos:

### Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de la implementación del SG-SST, en la obra civil del proyecto "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", en cumplimiento normativo, para con el reglamento único del sector trabajo.

### 2.1 Objetivos Específicos:

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación del SG-SST mediante el del plan de trabajo presentado por el contratista **CONSORCIO LA PARED**, referente a las afiliaciones al sistema general de seguridad social en salud, realización de los exámenes médicos laborales y la implementación del SG-SST.

Verificar la conformación de los comités reglamentarios, COPASST, COCOLA, el suministro de los elementos para la atención de emergencias (botiquín clase B o C, camilla de rescate, extintores y el sistema general de seguridad social en salud.

## 3. INFORME GENERAL

Información del personal en obra:

El contratista **CONSORCIO LA PARED**, ha venido contratando personal para la ejecución del proyecto en número y especificaciones necesarias según la fase del mismo:

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.1 Relación del personal en obra en las fechas del corte.

**Tabla 1. Personal profesional**

| DATOS PERSONALES                      | CARGO                                          | CEDULA     | NUMERO DE PLANILLA NOVIEMBRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Ing. Rafael Orlando Forero Colmenares | Director de obra                               | 9531341    | 81749500                     |
| Ing. Harol Sneyder Fonseca Leal       | Residente de obra                              | 1057586168 | 81912321                     |
| Ing. Nubia Teresa Rivera Martínez     | Profesional de seguridad y salud en el trabajo |            |                              |
| Tatiana Avella                        | Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo    | 1007364808 | 81912321                     |

**Tabla 2. Personal operativo**

| DATOS PERSONALES             | CARGO    | CEDULA  | NUMERO DE PLANILLA NOVIEMBRE |
|------------------------------|----------|---------|------------------------------|
| Vidaul Londoño Vega          | Ayudante | 7171347 | 81912321                     |
| Carlos David Martínez Moyano | Oficial  | 6772820 | 81912321                     |

### Información del personal subcontratistas

| DATOS PERSONALES           | CARGO              | CEDULA     | NUMERO DE PLANILLA NOVIEMBRE |
|----------------------------|--------------------|------------|------------------------------|
| Joselyn Piragauta Sierra   | Soldador           | 74187196   | 9495902213                   |
| José Luis Vargas Gómez     | Ayudante soldadura | 1057578357 | 1077899113                   |
| Juan Carlos Blanco Ramírez | Ayudante           | 1100813015 | 1077899113                   |

Datos citados del informe enviado por el contratista

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

### Tabla 3. Relación del personal que ingresó en el mes

No se ingresa ningún trabajador este periodo de tiempo

### Tabla 4. Relación del personal retirado en el mes

En el mes en mención no se reporta personal retirado.

## 3.3 Información del personal de interventoría

### Tabla 6. Relación del personal por parte de la interventoría

| Datos Personales              | Cedula        | Cargo                      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| Jaime Humberto Pinzón Alvarez | 7.172.271     | Director de interventoría  |
| Julián Corredor               | 1.049.641.791 | Residente de interventoría |
| Edinson Miguel Vela Perilla   | 1.057.690.540 | Contador                   |
| Sandra Patricia Mozo Pulido   | 40.044.917    | Secretaría                 |

## 4. RELACIÓN DE MAQUINARIA EN OBRA

El contratista para la ejecución de las actividades en el periodo del presente informe no utilizó maquinaria pesada, solo herramienta menor y equipos menores.

Se realiza la inspección de la pulidora y el taladro

Se realiza la inspección a la escalera y a las herramientas manuales.

## 5. RELACION DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO LA PARED.

Las actividades ejecutadas en esta fase del proyecto fueron:

### 5.1 Descripción de actividades técnicas de obra.

El contratista en esta fase del proyecto realizo las siguientes actividades:

#### CAP 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

- DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.
- DESMONTE REJA METÁLICA.

#### CAP 3 CUBIERTAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                     | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

#### **CAP 4 MAMPOSTERIA**

- MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS

#### **CAP 6 REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES**

- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

#### **CAP 8 REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS**

- CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

#### **CAP11 ITEMS NO PREVISTOS**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M
- PISO EN CERÁMICA O SIMILAR
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO
- DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
- MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
- PAÑETE LISO MURO 1:3
- DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).
- SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC

#### **ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños aprobados.
- Verificación de afiliaciones de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante las certificaciones de afiliaciones.
- Verificación del pago y aportes de la seguridad social a través de las planillas de aportes a la seguridad social
- Verificación del suministró de la dotación y de los EPPS por parte del contratista a los trabajadores
- Verificación del uso de los EPPS durante la jornada laboral
- Acompañamiento y asesoría por parte de la líder SST al residente SST del contratista en la ejecución

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                     | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

de actividades del SG-SST

➤ Verificación de la ejecución de los 5 minutos de seguridad diarios.

6. REPORTE DE AUSENTISMO LABORAL

6.1 AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Durante esta fase del proyecto el contratista no reportó accidentes de trabajo

| Número | Clasificación |
|--------|---------------|
| 0      | A = GRAVE     |
|        | B= LEVE       |

Nota: En esta fase del proyecto no se presentaron accidentes de trabajo

7.2 AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL

El contratista manifiesta que no se presentan casos de ausentismo laboral a causa de enfermedad común.

7.3 AUSENTISMO POR PERMISOS Y/O CALAMIDAD DOMESTICA

No se presenta esta clase de ausentismo

| Promedio personas diarias en obra | Contratistas      | Horas promedio trabajadas a la semana por trabajador |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 6                                 | 1                 | 44                                                   |
| 2                                 | Sub contratista 1 | 44                                                   |

## 7. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro del plan de trabajo presentado por el contratista Consorcio la pared, se ejecutaron las siguientes capacitaciones

| TEMA DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                               | FECHA    | EVIDENCIA              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Trabajo seguro en altura<br>(Se reforzaron las acciones preventivas durante la instalación de cubierta)                                                            | SEMANA 1 | Registro de asistencia |
| Identificación de peligros y evaluación de riesgos<br>(Identificación de peligros y la evaluación de riesgos de las actividades ejecutadas, conforme a la GTC 45.) | SEMANA 1 | Registro de asistencia |
| Permiso de trabajo en caliente y soldadura segura<br>(Para reducir riesgos asociados a chispas, quemaduras y control de incendios)                                 | SEMANA 1 | Registro de asistencia |
| Manejo seguro de herramientas eléctricas<br>(Promover el uso adecuado de la pulidora, equipo de soldadura y taladro.)                                              | SEMANA 2 | Registro de asistencia |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                             |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Manipulación de láminas y tejas<br>(Prevenir cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos en labores de cubierta)                 | SEMANA<br>2 | Registro de asistencia |
| Uso de EPP y verificación del estado<br>(Garantizar el uso correcto y permanente de los elementos de protección personal)   | SEMANA<br>3 | Registro de asistencia |
| Señalización, orden y aseo en obra<br>(Organizar zonas de tránsito y áreas restringidas, manteniendo condiciones seguras)   | SEMANA<br>3 | Registro de asistencia |
| Control de riesgos por condiciones climáticas<br>(Definir criterios para suspender labores por lluvia, vientos o tormentas) | SEMANA<br>4 | Registro de asistencia |
| Primeros auxilios básicos (Brindar respuesta inicial ante quemaduras, caídas o lesiones comunes en obra)                    | SEMANA<br>4 | Registro de asistencia |


## 8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La interventoría identifico la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores tales como cascos, guantes de baqueta, monogafas, protección auditiva de inserción y botas.

## 9. REPORTE DE INDICADORES DE SST

| NOMBRE DEL INDICADOR                   | RESULTADO                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Severidad de la accidentalidad         | Se presento un porcentaje 0% accidentes de trabajo durante presente periodo                |
| Frecuencia de accidentalidad           | Se presento un porcentaje 0% accidentes de trabajo durante presente periodo                |
| Mortalidad por accidentes laborales    | Se presento un porcentaje 0% accidentes de trabajo por mortalidad durante presente periodo |
| Prevalencia de enfermedad laboral      | Se presento un porcentaje 0% en la prevalencia de enfermedad laboral                       |
| Incidencia de la enfermedad de laboral | Se presenta un porcentaje de 0% en el periodo.                                             |
| Ausentismo                             | Se presenta un porcentaje de 0% en el periodo.                                             |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b>                                                             | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>N° 125                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA AL SISTEMA<br/>DE GESTION DE SEGURIDAD<br/>Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                   |                             |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REALIZO</b>          | <b>JULIAN RICARDO<br/>CORREDOR MANRIQUE</b>                                       | <b>REVISO Y<br/>APROVO:</b> | <b>JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ</b>                                                |
| <b>CARGO</b>            | Residente de obra                                                                 | <b>CARGO</b>                | Representante Legal                                                                 |
| <b>FIRMA</b>            |  | <b>FIRMA</b>                |  |
| <b>FECHA<br/>INICIO</b> | 20 de noviembre de 2025                                                           | <b>A FECHA CORTE</b>        | 19 de diciembre de 2025                                                             |

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se recomienda al contratista dotar el botiquín con los elementos reglamentarios por ley 9 de 1979

Se sugiere al contratista continuar con la implementación del SG-SST

Se recuerda que el personal que ingresa nuevo debe estar afiliado y su cobertura empieza desde el día siguiente a la afiliación

Se recomienda al contratista suspender el uso de cachuchas debajo del casco toda vez que obstaculiza la función de ajuste al cráneo de la araña y, por lo tanto, impide la firme fijación a la cabeza. Esto puede resultar en una reducción en la efectividad del casco de seguridad y aumentar el riesgo de lesiones.

Se solicita se anexe planillas de octubre de los trabajadores y planillas de la profesional en aseguramiento o gestión de la calidad

## ANEXOS

El contratista adjunto los siguientes anexos

- Acta de designación para vigía de seguridad y salud en el trabajo
- Acta de designación de promotor de convivencia laboral
- Plan de capacitación
- Inspección de botiquín y camillas
- Inspección de actos y condiciones inseguras subestándar
- Inspección de equipo de trabajo seguro en alturas
- Permisos de trabajo alturas
- Formatos de análisis de trabajo seguro en alturas
- Formatos de análisis de trabajo seguro
- Inspección para trabajo en caliente
- Inspecciones pre operacional para taladro de mano y pulidora
- Inspecciones pre operacional de escalera y herramientas manuales
- Planillas de seguridad social de los profesionales
- Planillas de seguridad del subcontratista
- Planillas de seguridad del personal operativo

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificamos que JAIME HUMBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 7172271, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ con documento CC 7172271, como se detalla a continuación:


| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                          |                  |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 7997882770     | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | NOVIEMBRE/2025 | Periodo Cotización Salud | NOVIEMBRE/2025   |
| Fecha Pago                     | 2025/12/05     | Número de Autorización   | 1984660325       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |        |                |                    |
|---------------------------------------|--------|----------------|--------------------|
| PENSIÓN                               |        | Administradora | 230201- PROTECCION |
| Días                                  | 30     | Tarifa         | 16,000 %           |
| Indicador tarifa especial             | Normal |                |                    |

|       |    |                |                      |
|-------|----|----------------|----------------------|
| SALUD |    | Administradora | EPS037 - NUEVA E.P.S |
| Días  | 30 | Tarifa         | 12,500 %             |

|                       |    |                |                  |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| RIESGOS PROFESIONALES |    | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días                  | 30 | Tarifa         | 6,960 %          |
| Clase de Riesgo       | 5  |                |                  |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |              |                               |            |        |                  |                                   |          |                        |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV           | RAZÓN SOCIAL                  | CLASE      | CÓDIGO | ARL              | F. PRESENTACIÓN                   | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA        |
| NI 7172271                    | 2            | JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ | B          | 0      | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA                             | 4290     | Jurídica               |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN    |                               | TELÉFONO   |        |                  | EMAIL                             |          | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-1                          | CLL 30 10-36 |                               | 3174340986 |        |                  | LIQUIDACIONPLANILLAPILA@GMAIL.COM |          | S                      |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO  |
| 2025-11                           | 2025-12            | 35621916          | E               | 2025-12-05 | TODOS LOS CENTROS | BOYACA       | TODOS     | 2.584.600  | 0              | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                  |
| 4                                 | 35621916           | 2025-12-17        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                  |

| EMPLEADO |               |                                 |           |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |      | PENSIÓN |     |     |     |     | SALUD              |           |         | CCF   |       |                          | RIESGOS   |         | TARIFA         | PARAF     | SENA    | ICBF      | ESAP    | MIN     | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |     |      |      |           |      |         |
|----------|---------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------|---------|-------|-------|--------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|-------|------------------------|---------------------|-----|------|------|-----------|------|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                        | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT  | IRL | EPST | AFPT    | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE             | IBC       | Cot     | FNSOL | FNSUB | NOMBRE                   | IBC       | Cot     | NOMBRE         | IBC       | Cot     | IBC       | Cot.    | ARL     |           |                |       |                        |                     | IBC | Cot. | Cot. | Cot.      | Cot. |         |
| 1        | CC 7181652    | ALVAREZ VALLEJO HERNANDO ANDRES | 1.423.500 | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |         | 30  | 30  | 30  | 30  | PORVENIR-230301    | 1.423.500 | 227.800 | 0     | 0     | SANITAS-EPS005           | 1.423.500 | 57.000  | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000  | 1.423.500 | 99.100  | 0,06960 | 0         | 0              | 0     | 0                      | 0                   | 0   | 01   | 0    | 440.900   | S    | 5429001 |
| 2        | CC 40044917   | MOZO PULIDO SANDRA PATRICIA     | 1.500.000 | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |         | 30  | 30  | 30  | 30  | PROTECCION-230201  | 1.500.000 | 240.000 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.500.000 | 60.000  | COMFABOY-CCF10 | 1.500.000 | 60.000  | 1.500.000 | 104.400 | 0,06960 | 0         | 0              | 0     | 0                      | 0                   | 0   | 01   | 0    | 464.400   | S    | 5429001 |
| 3        | CC 52351443   | SUAREZ CASTILLO CLAUDIA ROCIO   | 1.423.500 | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |         | 30  | 30  | 30  | 30  | COLPENSIONES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0     | 0     | SANITAS-EPS005           | 1.423.500 | 57.000  | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000  | 1.423.500 | 99.100  | 0,06960 | 0         | 0              | 0     | 0                      | 0                   | 0   | 01   | 0    | 440.900   | S    | 5429001 |
| 4        | CC 1054254612 | MENDIVELSO ALVAREZ ANDRES DAVID | 4.000.000 | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |         | 30  | 30  | 30  | 30  | PORVENIR-230301    | 4.000.000 | 640.000 | 0     | 0     | SANITAS-EPS005           | 4.000.000 | 160.000 | COMFABOY-CCF10 | 4.000.000 | 160.000 | 4.000.000 | 278.400 | 0,06960 | 0         | 0              | 0     | 0                      | 0                   | 0   | 01   | 0    | 1.238.400 | S    | 1711001 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |              |                               |            |        |                  |                                   |          |                        |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV           | RAZÓN SOCIAL                  | CLASE      | CÓDIGO | ARL              | F. PRESENTACIÓN                   | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA        |
| NI 7172271                    | 2            | JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ | B          | 0      | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA                             | 4290     | Jurídica               |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN    |                               | TELÉFONO   |        |                  | EMAIL                             |          | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-1                          | CLL 30 10-36 |                               | 3174340986 |        |                  | LIQUIDACIONPLANILLAPILA@GMAIL.COM |          | S                      |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO  |
| 2025-11                           | 2025-12            | 35621916          | E               | 2025-12-05 | TODOS LOS CENTROS | BOYACA       | TODOS     | 2.584.600  | 0              | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                  |
| 4                                 | 35621916           | 2025-12-17        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                  |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 8.347.000   | 8.347.000 | 8.347.000   | 8.347.000 | 0         |

| RESUMEN DE PAGO         |        |           |    |           |                 |           |                                    |               |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| AFP(Administradoras: 3) |        |           |    | 4         | 1.335.600       | 0         | 0                                  | 1.335.600     |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 1         | 240.000         | 0         | 0                                  | 240.000       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 2         | 867.800         | 0         | 0                                  | 867.800       |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 1         | 227.800         | 0         | 0                                  | 227.800       |
| EPS(Administradoras: 2) |        |           |    | 4         | 334.000         | 0         | 0                                  | 334.000       |

| RESUMEN DE PAGO         |        |           |    |           |                 |           |                                    |               |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 3         | 274.000         | 0         | 0                                  | 274.000       |
| NUEVA E.P.S. S.A.       | EPS037 | 900156264 | 2  | 1         | 60.000          | 0         | 0                                  | 60.000        |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 581.000         | 0         | 0                                  | 581.000       |
| ARL SURA                | 14-11  | 890903790 | 5  | 4         | 581.000         | 0         | 0                                  | 581.000       |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 334.000         | 0         | 0                                  | 334.000       |
| COMFABOY                | CCF10  | 891800213 | 8  | 4         | 334.000         | 0         | 0                                  | 334.000       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 2.584.600       | 0         | 0                                  | 2.584.600     |

ASOPAGOS  
S.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |              |                               |            |        |                                   |                 |                        |                 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV           | RAZÓN SOCIAL                  | CLASE      | CÓDIGO | ARL                               | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| NI 7172271                    | 2            | JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ | B          | 2      | ARL SURA - 14-11                  | SUCURSAL        | 4290                   | Jurídica        |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN    |                               | TELÉFONO   |        | EMAIL                             |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 15-1                          | CLL 30 10-36 |                               | 3174340986 |        | LIQUIDACIONPLANILLAPILA@GMAIL.COM |                 | S                      |                 |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-11                           | 2025-12            | 35759480          | E               | 2025-12-18 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 798.200    | 900            | LULO BANK S.A   |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 2                                 | 35759480           | 2025-12-17        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |               |                                  |           |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |      |      | PENSIÓN |     |     |     |                     | SALUD     |         |       | CCF   |                          |           | RIESGOS |                | TARIFA    | PARAF  | SENA      | ICBF    | ESAP    | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |      |         |      |         |
|----------|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|---------------------|-----------|---------|-------|-------|--------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----|-----------|----------------|-------|------------------------|---------------------|------|---------|------|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                         | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT  | IRL | EPST | AFPT | AFP     | EPS | CCF | ARL | NOMBRE              | IBC       | Cot     | FNSOL | FNSUB | NOMBRE                   | IBC       | Cot     | NOMBRE         | IBC       | Cot    | IBC       | Cot.    | ARL     | IBC |           |                |       |                        |                     | Cot. | Cot.    | Cot. |         |
| 1        | CC 1049641791 | CORREDOR MANRIQUE JULIAN RICARDO | 2.100.000 |                      | F         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 30  | 30  | COLPENSION ES-25-14 | 2.100.000 | 336.000 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.100.000 | 84.000  | COMFABOY-CCF10 | 2.100.000 | 84.000 | 2.100.000 | 146.200 | 0,06960 | 0   | 0         | 0              | 0     | 0                      | 01                  | 0    | 650.200 | S    | 5429001 |
| 2        | CC 1057690540 | VELA PERILLA EDINSON MIGUEL      | 1.423.500 |                      | F         | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 10      | 10  | 10  | 10  | PORVENIR-230301     | 474.500   | 76.000  | 0     | 0     | SANITAS-EPS005           | 474.500   | 19.000  | COMFABOY-CCF10 | 474.500   | 19.000 | 474.500   | 33.100  | 0,06960 | 0   | 0         | 0              | 0     | 0                      | 01                  | 0    | 147.100 | S    | 5429001 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |              |                               |            |        |                                   |                 |                        |                 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV           | RAZÓN SOCIAL                  | CLASE      | CÓDIGO | ARL                               | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| NI 7172271                    | 2            | JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ | B          | 2      | ARL SURA - 14-11                  | SUCURSAL        | 4290                   | Jurídica        |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN    |                               | TELÉFONO   |        | EMAIL                             |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 15-1                          | CLL 30 10-36 |                               | 3174340986 |        | LIQUIDACIONPLANILLAPILA@GMAIL.COM |                 | S                      |                 |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-11                           | 2025-12            | 35759480          | E               | 2025-12-18 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 798.200    | 900            | LULO BANK S.A   |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 2                                 | 35759480           | 2025-12-17        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 2.574.500   | 2.574.500 | 2.574.500   | 2.574.500 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 2) |        |           |    | 2         | 412.000         | 0         | 400            | 0                                  | 412.400       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 76.000          | 0         | 100            | 0                                  | 76.100        |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 1         | 336.000         | 0         | 300            | 0                                  | 336.300       |
| EPS(Administradoras: 2) |        |           |    | 2         | 103.000         | 0         | 200            | 0                                  | 103.200       |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 19.000          | 0         | 100            | 0                                  | 19.100        |
| NUEVA E.P.S. S.A.       | EPS037 | 900156264 | 2  | 1         | 84.000          | 0         | 100            | 0                                  | 84.100        |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 2         | 179.300         | 0         | 200            | 0                                  | 179.500       |
| ARL SURA                | 14-11  | 890903790 | 5  | 2         | 179.300         | 0         | 200            | 0                                  | 179.500       |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 2         | 103.000         | 0         | 100            | 0                                  | 103.100       |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| COMFABOY   | CCF10  | 891800213 | 8  | 2         | 103.000         | 0         | 100            | 0                                  | 103.100       |
| Gran Total |        |           |    |           | 797.300         | 0         | 900            | 0                                  | 798.200       |

ASOPAGOS  
S.a.



PAGADO

# COMITES DE OBRA

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--|
|            |  | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> |                | <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br>NIT 7.172.271-2 |  |
|                                                                                             |  | <b>ACTA DE COMITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                         |  | 24 de noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                          |                | COMITÉ N°:                                              |  |
| HORA DE INICIO:                                                                             |  | 3:00 pm                                                                                                                                                                                                                                          |                | TERMINACIÓN:                                            |  |
| LUGAR DE REUNIÓN:                                                                           |  | Sitio de obra                                                                                                                                                                                                                                    |                | OBJETO:                                                 |  |
| CONTRATO OBRA #                                                                             |  | N° 124 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                         |  |
| OBJETO CONTRATO OBRA:                                                                       |  | "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"                                                                                                   |                |                                                         |  |
| CONTRATANTE:                                                                                |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA."<br>NIT 820000886-3                                                                                                                                               |                |                                                         |  |
| CONTRATISTA DE OBRA:                                                                        |  | CONSORCIO LA PARED<br>NIT 901.995.034-8<br>R/L RAFAEL ORLANDO FORERO COLMENARES C.C. No 9.531.341 DE SOGAMOSO                                                                                                                                    |                |                                                         |  |
| INTERVENTORIA:                                                                              |  | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ - NIT 7.172.271-2                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| CONTRATO INTERVENTORIA                                                                      |  | N° 125 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                         |  |
| SUPERVISIÓN:                                                                                |  | YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS<br>SUPERVISORA DESIGNADA                                                                                                                                                                                           |                |                                                         |  |
| <b>LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)</b>                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| No se realiza lectura del acta de comite anterior dado que fue enviado a las partes.        |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| <b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS</b>                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| COMPROMISOS                                                                                 |  | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE (S/N/P) | OBSERVACIONES                                           |  |
| Inicio de actividades de campo acorde a la programación.                                    |  | Contratista de obra.                                                                                                                                                                                                                             | S              |                                                         |  |
| Entrega de respuesta de oficios                                                             |  | Contratista de obra                                                                                                                                                                                                                              | S              |                                                         |  |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| <b>AGENDA DEL DÍA</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| 1. Recorrido de obra, observaciones e indicaciones de las partes.                           |  | acorde a las especificaciones, condiciones técnicas y normativas y presupuesto del proyecto                                                                                                                                                      |                |                                                         |  |
| 2. Verificación del cumplimiento de los compromisos                                         |  | 6. Seguimiento SGSST, presentación de informe por SISO de obra.                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| 3. Verificación del estado y avance de la obra (Porcentajes de avance y/o atrasos)          |  | 6. Solicitudes del contratista de obra.<br>7. Indicaciones de la entidad contratante.<br>8. Recomendaciones y sugerencias de la interventoría.                                                                                                   |                |                                                         |  |
| 4. Verificación de actividades en ejecución                                                 |  | 9. Otros y varios<br>10. Compromisos próximo comité.                                                                                                                                                                                             |                |                                                         |  |
| <b>DESARROLLO DEL COMITÉ</b>                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| 1. Recorrido de obra, observaciones e indicaciones de las partes                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| Se realiza recorrido de obra en el que se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha. |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |
| La supervisión solicita se alimene la foto producto de desmenuce en la                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> | <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br>Nit 7.172.271-2<br><b>ACTA DE COMITÉ</b> |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                | 24 de Noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMITÉ N°:</b> 3                                                              |
| Zona de parqueaderos.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| El contratista de obra solicita se aclare si se realizan las actividades de urbanismo o actividades externas (de la vía de acceso) y se aclare la pertenencia del lote en el que se ubica la ESE.                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| El contratista de obra manifiesta que se han realizado las intervenciones a las zonas de vacunación, enfermería, baños y laboratorio.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| La supervisión manifiesta que la próxima semana se van a realizar brigadas y se va a presentar mayor afluencia de personas en la ESE.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| El contratista de obra manifiesta que acorde a lo indicado por la supervisión, la próxima semana se realizará la intervención de la zona administrativa para no interferir en el desarrollo de las brigadas.              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| El contratista de obra manifiesta que dentro del desmonte de la cubierta se presentó una ruptura en una tubería de agua potable, la cual se reparó y se reubicó de forma que no interfiera con la instalación de la teja. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 2. Verificación del cumplimiento de los compromisos.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Se realiza la verificación del cumplimiento de los compromisos.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 3. Verificación del estado y avance de la obra.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| La interventoría realiza socialización del estado y avance de la obra.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 4. Verificación de actividades en ejecución acorde a las especificaciones, condiciones técnicas y normativas.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Se están realizando los desmontes, instalación de perfilería metálica e instalación de teja.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| La interventoría solicita se realice la corrección y nivelación del alisado de piso instalado en el descanso superior de las escaleras.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 5. Seguimiento S&SST, presentación de informe por piso de obra.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| El contratista de obra manifiesta:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se realiza entrega de dotación al personal                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se realiza diligenciamiento de ARTS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se realiza demarcación de zonas de trabajo.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 6. Solicitudes del contratista de obra.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| D.C.C.<br><b>JP</b><br>INC CIVIL                  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,<br>CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES<br>ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD<br>SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |                                | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ<br>Nit 7.172.271-2 |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | <b>ACTA DE COMITÉ</b>                            |                                                                                       |
| FECHA PRESENTE ACTA                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 de noviembre de 2025        |                                                  | COMITÉ N°: 3                                                                          |
| <b>COMPROMISOS PACTADOS</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
| <b>Compromiso</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha max. Cumplimiento</b> |                                                  | <b>Responsable</b>                                                                    |
| Entrega de informe de obra con todos los soportes |                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 - Nov - 2025                |                                                  | Contratista de obra                                                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
| FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 de diciembre de 2025 9:00am  |                                                  | LUGAR: Sitio de obra.                                                                 |
| <b>ANEXOS</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TIPO ANEXO</b>              |                                                  | <b>QUIEN ENTREGA</b>                                                                  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
| <b>PARTICIPANTES (En constancia Firman)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
| <b>NOMBRE</b>                                     | <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>         | <b>TELÉFONO</b>                                  | <b>FIRMA</b>                                                                          |
| Harold S. Fonseca Leal                            | Residente de obra                                                                                                                                                                                                                                  | Contratista Concreto la Pared  | 3142704999                                       |  |
| Julian R. Corredor M.                             | Residente de Interventoría                                                                                                                                                                                                                         | Jaime Humberto Pinzon Alvarez. | 3114427123                                       |  |
| JAIME PINZON A                                    | Director de Interventoría                                                                                                                                                                                                                          | Jaime Pinzon Interventor       | 3143600987                                       |  |
| Rafael O. Gomez                                   | Director de obra                                                                                                                                                                                                                                   | Concreto la Pared              | 3104886961                                       |  |
| Paulin Pasi Castellanos                           | Gerente                                                                                                                                                                                                                                            | ESE Raquira                    | 3103354879                                       |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> |                       | <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br>Nit 7.172.271-2 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>ACTA DE COMITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                         |  |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>COMITÉ N° :</b>                                      |  |
| <b>HORA DE INICIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9:30 a. m.                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>TERMINACIÓN:</b>                                     |  |
| <b>LUGAR DE REUNIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SITIO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                    |                       | <b>OBJETO:</b>                                          |  |
| <b>CONTRATO OBRA #</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | N° 124 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                         |  |
| <b>OBJETO CONTRATO OBRA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | "ADECAUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"                                                                                                   |                       |                                                         |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA."<br>NIT. 820000886-3                                                                                                                                              |                       |                                                         |  |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CONSORCIO LA PARED<br>NIT 901.995.034-8<br>R/L RAFAEL ORLANDO FORERO COLMENARES C.C. No 9.531.341 DE SOGAMOSO                                                                                                                                    |                       |                                                         |  |
| <b>INTERVENTORÍA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ - NIT 7. 172.271-2                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                         |  |
| <b>CONTRATO INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | N° 125 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                         |  |
| <b>SUPERVISIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS<br>SUPERVISORA DESIGNADA                                                                                                                                                                                           |                       |                                                         |  |
| <b>LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| No se realiza lectura del acta de comite anterior dado que, fue enviado a las partes y se considera aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| <b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| <b>COMPROMISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE (S/N/P)</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                    |  |
| Entrega de informe de obra con todos los soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Contratista de obra                                                                                                                                                                                                                              | N                     |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| <b>AGENDA DEL DÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| 1. Recorrido de obra, observaciones e indicaciones de las partes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 8. Recomendaciones y sugerencias de la interventoría.                                                                                                                                                                                            |                       |                                                         |  |
| 2. Verificacion del cumplimiento de los compromisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 9. Otros y varios.                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                         |  |
| 3. Verificacion del estado y avance de la obra (porcentajes de avance y/o atrasos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 10. Compromisos proximo comité.                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| 4. Verificacion de actividades en ejecución acorde a las especificaciones tecnicas, normativas y presupuesto del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| 5. Seguimiento SGSST, presentacion de informe por SISO de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| 6. Solicitudes del contratista de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| 7. Indicaciones de la entidad contratante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| <b>DESARROLLO DEL COMITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |
| 1. Recorrido de obra, observaciones e indicaciones de las partes.<br>Se realiza recorrido de obra en el que se evidencian las actividades en ejecución.<br>El contratista de obra manifiesta que se lleva un aproximado del 45% de area de cubierta intervenida.<br>Se observa que se esta realizando el almacenamiento de las tejas producto de desmonte en la zona de parqueadero como se indicó por parte de la supervisión. |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">DCC</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> |                    | <div style="text-align: center;"> <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br/>         Nit 7.172.271-2       </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <b>ACTA DE COMITÉ</b> </div> |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                           | <b>COMITÉ N° :</b> | 04                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>El contratista de obra manifiesta que se han presentado lluvias fuertes mientras se han realizado las intervenciones en la cubierta y se ha puesto plastico para cubrir las zonas que son intervenidas en los momentos que se presentan las lluvias. De igual manera se informa que durante los periodos de lluvia se ha presentado que los plasticos se corrieron y se generaron goteras al interior de la ESE pero se corrigio lo mas pronto posible para evitar daños en la zona interna de la ESE</p> <p>2. Verificacion del cumplimiento de los compromisos.<br/>Se realiza verificacion del cumplimineto de los compromisos</p> <p>3. Verificacion del estado y avance de la obra (porcentajes de avance y/o atrasos)<br/>La interventoría realiza socializacion del estado de avance de la obra<br/>La interventoria solicita se de cumplimiento a la programacion de obra.</p> <p>4. Verificacion de actividades en ejecución acorde a las especificaciones tecnicas, normativas y presupuesto del proyecto.<br/>Se estan realizando los desmontes, instalacion de perfileria metalica e intalacion de teja.<br/>La interventoria solicita se realice la correccion y nivelacion del alistado de piso instalado en el descanso superior de las escaleras.</p> <p>5. Seguimiento SGSST, presentacion de informe por SISO de obra:<br/>El contratista de obra manifiesta:<br/>       - Se continua con el diligenciamiento de ATS<br/>       - Se continua con el diligenciamiento de los permisos de trabajos en alturas.<br/>       - No se presentan accidentes ni incidentes de trabajo.</p> <p>6. Solicitudes del contratista de obra.<br/>El contratista de obra manifiesta no tener ninguna solicitud.</p> <p>7. Indicaciones de la entidad contratante.<br/>       - La supervisión manifiesta que se siga realizando el almacenamiento de los materiales producto de desmonte en la zona de parqueadero.<br/>       - La supervisión solicita se cumpla con los plazos de la entrega de los informes.</p> <p>8. Recomendaciones y sugerencias de la interventoría:<br/>La interventoría solicita:<br/>       - Se entregue el informe SGSST con todos los soportes y anexos correspondientes de acuerdo a la normatividad nacional para trabajos en alturas y en obras civiles.<br/>       - Se cuente con señalización interna y externa, de información, prevención y control de zonas de trabajo.<br/>       - Se de cumplimiento en ATS y gestión del SGSST por parte de los profesionales de obra (SISO y residente), para garantizar el cuidado y protección de los enseres, equipos, insumos, infraestructura y en especial de la vida de quienes están en la ESE en horas laborales, toda vez que se debe garantizar el correcto trabajo según las normas en cuanto a la divulgación, información y señalización de los sitios de trabajo, tanto a los trabajadores como a los visitantes y funcionarios de la ESE.<br/>       - Se protejan las zonas en las cuales se adelantan los trabajos, evitando afectaciones por el proceso constructivo y/o por los efectos climáticos, una vez se retiren los desmontes y retiros de cubiertas, estructuras y carpinterías.<br/>       - Mantener informada a comunidad en general (visitantes y/o funcionarios), de los trabajos que pueden generar riesgos en la integridad; esto se logra con señalización adecuada y divulgación de los periodos de trabajo a los integrantes de la ESE.<br/>       - Se realicen las pruebas de soldaduras de la estructura metalica en las que 100% son visuales y 5% son pruebas no penetrantes.<br/>       - Se entreguen los certificados de calidad de los materiales y pruebas y ensayos de laboratorio de los materiales granulares.<br/>       - Se entreguen los informes mensuales en las fechas pactadas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| DCC:<br>                                                 |  | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> |                                                       | <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br>Nit 7.172.271-2               |  |
|                                                                                                                                           |  | <b>ACTA DE COMITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                       |  |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                |  | 11 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>COMITÉ N° :</b> 5                                                  |  |
| <b>HORA DE INICIO:</b>                                                                                                                    |  | 8:00 am                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>TERMINACIÓN:</b> 11:00 am                                          |  |
| <b>LUGAR DE REUNIÓN:</b>                                                                                                                  |  | Sitio de obra                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>OBJETO:</b> Verificación de avance                                 |  |
| <b>CONTRATO OBRA #</b>                                                                                                                    |  | N° 124 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                       |  |
| <b>OBJETO CONTRATO OBRA:</b>                                                                                                              |  | "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RAQUIRA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"                                                                                                   |                                                       |                                                                       |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                       |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA."<br>NIT. 820000886-3                                                                                                                                              |                                                       |                                                                       |  |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>                                                                                                               |  | CONSORCIO LA PARED<br>NIT 901.995.034-8<br>R/L RAFAEL ORLANDO FORERO COLMENARES C.C. No 9.531.341 DE SOGAMOSO                                                                                                                                    |                                                       |                                                                       |  |
| <b>INTERVENTORÍA:</b>                                                                                                                     |  | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ - NIT 7. 172.271-2                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                       |  |
| <b>CONTRATO INTERVENTORÍA</b>                                                                                                             |  | N° 125 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                       |  |
| <b>SUPERVISIÓN:</b>                                                                                                                       |  | YULI PAULIN RUSSI CASTELLANOS<br>SUPERVISORA DESIGNADA                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                       |  |
| <b>LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| No se realiza lectura del acta de comité anterior, dado que fue enviada a las partes y no se presentan observaciones.                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| <b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS</b>                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| <b>COMPROMISOS</b>                                                                                                                        |  | <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE (S/N/P)</b>                                 | <b>OBSERVACIONES</b>                                                  |  |
| Entrega de informe de obra con todos los soportes                                                                                         |  | Contratista de obra                                                                                                                                                                                                                              | P                                                     | Se entregó el 10 de diciembre y está en revisión de la interventoría. |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| <b>AGENDA DEL DÍA</b>                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| 1. Recorrido de obra, observaciones e indicaciones de las partes.                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Indicaciones de la entidad contratante.            |                                                                       |  |
| 2. Verificación del cumplimiento de los compromisos                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. Recomendaciones y sugerencias de la interventoría. |                                                                       |  |
| 3. Verificación del estado y avance de la obra (porcentaje de avance y/o atrasos)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. Otros y varios                                     |                                                                       |  |
| 4. Verificación de actividades en ejecución acorde a las especificaciones, indicaciones técnicas y normativas y presupuesto del proyecto. |  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 10. Compromisos próximo comité                        |                                                                       |  |
| 5. Seguimiento SGSST, presentación de informe por SISO de obra.                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| 6. Solicitudes del contratista de obra.                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| <b>DESARROLLO DEL COMITÉ</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| 1. Recorrido de obra, observaciones e indicaciones de la entidad contratante.                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| Se realiza recorrido de obra en el que se evidencia se están adelantando trabajos de periferia metálica                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |
| El contratista de obra manifiesta que dentro del transcurso del día                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCC<br>                                                                                                                                                                                   | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> | <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br><b>Nº 7.172.271-2</b><br><br><b>ACTA DE COMITÉ</b> |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMITÉ N°:</b> 5                                                                        |
| Llegan varios pedidos de material al sitio de obra.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| La supervisión del contrato manifiesta se han presentado goteras y humedades en los cielo raso de las zonas de sala de espera, recepción, consultorios y farmacia y se solicita se tomen medidas correctivas y se corrijan las afectaciones presentadas a los cielo rasos. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| De igual forma la supervisión solicita reparar el cableado de las cámaras de seguridad que se presenta en mal funcionamiento y que antes de la intervención funcionaba correctamente.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| El contratista de obra manifiesta se realizarán las correcciones respectivas solicitadas.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <b>2. Verificación del cumplimiento de los compromisos</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Se realiza verificación del cumplimiento de los compromisos portados en el comité anterior.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <b>3. Verificación del estado y avance de la obra (Porcentajes de avance % atrasos)</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Se realiza socialización del estado y avance de la obra por parte de la interventoría, en el que se informa que van 53 días transcurridos con un porcentaje ejecutado del 39,31% y un programado del 36,81% para un avance del 2,44% respecto a la programación de obra.   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <b>4. Verificación de actividades en ejecución acorde a las especificaciones condiciones técnicas y normativas y presupuesto del proyecto.</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| la interventoría solicita la corrección del alistado de piso en el descanso de la escalera                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Se solicita iniciar las actividades programados y que no han iniciado su ejecución.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <b>5. Seguimiento SGSST, presentación de informe por sitio de obra.</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Se manifiesta por parte del contratista de obra que se atienden las observaciones realizadas por la interventoría y se mejora la señalización de la obra y se continua con el diligenciamiento de ATs y permisos de trabajo en alturas.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DCC<br><b>JP</b><br>ING CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b> | <b>JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ</b><br>NIT 7.172.271-2<br><b>ACTA DE COMITÉ</b> |
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                          | COMITÉ N°: 5                                                                     |
| 6. Solicitudes del contratista de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| El contratista de obra manifiesta no tener solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 7. Indicaciones de la entidad contratante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| la supervisión solicita se de cumplimiento a los compromisos en las fechas pactadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 8. Recomendaciones y sugerencias de la (entidad) interventoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| la interventoria solicita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Se continúe con la señalización interna y externa de todas las zonas y frentes de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Se continúe con los ATS y permisos de trabajo en alturas y gestión del SGSST por parte de los profesionales de obra, para garantizar el cuidado y protección de los enseres, equipos, insumos, infraestructura y en especial la vida de las personas que están en la ESE en horas laborales y se garantice la adecuada divulgación, información y señalización de los sitios de trabajo. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se protejan las zonas de trabajo, evitando afectaciones al proceso constructivo y/o por efectos climáticos, una vez se realicen los retiros.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se recomienda se adelante el proceso de entrega de materiales producto de desmonte a la entidad contratante por parte del contratista de obra.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Mantener a la comunidad informada de los trabajos que puedan generar afectación a la integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se solicita se realicen las pruebas de soldaduras de la estructura metálica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se solicita se entreguen los certificados de calidad de los materiales y pruebas y ensayos de los materiales granulares.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se solicita se entreguen los supermes de obra en las fechas pactadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| - Se solicita se publique la programación de obra en el sitio de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| DCC<br><b>JP</b><br>ING CIVIL               | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,<br>CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES<br>ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD<br>SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |                                     | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ<br>Nit 7.172.271-2 |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>ACTA DE COMITÉ</b>                            |                             |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 de diciembre de 2025             |                                                  | <b>COMITÉ N°:</b> 5         |
| <b>COMPROMISOS PACTADOS</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
| <b>Compromiso</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha max. Cumplimiento</b>      |                                                  | <b>Responsable</b>          |
| Publicación programación en sitio de obra   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 - 12 - 2025                      |                                                  | Contratista de obra.        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
| <b>FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Jueves 18 de diciembre 2025 8:00 am |                                                  | <b>LUGAR</b> Sitio de obra. |
| <b>ANEXOS</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TIPO ANEXO</b>                   |                                                  | <b>QUIEN ENTREGA</b>        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
| <b>PARTICIPANTES (En constancia Firman)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
| <b>NOMBRE</b>                               | <b>CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>              | <b>TELÉFONO</b>                                  | <b>FIRMA</b>                |
| Rafael Górrero                              | Director Obra                                                                                                                                                                                                                                      | Consorcio la Pared                  | 3102880941                                       | Rafael Górrero              |
| Rodrigo Rossi Castellano                    | Gerente ESE                                                                                                                                                                                                                                        | Gerente ESE                         | 3103354899                                       | Rodrigo Rossi               |
| Julian R. Corredor M.                       | Residente de Interventoría                                                                                                                                                                                                                         | Jaime Humberto Pinzon Alvarez       | 3114927123                                       | Julian R. Corredor          |
| Harold Fonseca La                           | Residente de obra                                                                                                                                                                                                                                  | Consorcio la pared                  | 3442904999                                       | Harold Fonseca              |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                  |                             |