

Página 2 de 8		PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025			
Fecha: 19-08-2015			
Versión: 2			

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
MEPER COMANDO PLANTA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	\$ 12.934.352,35	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 002
MEPER COMANDO GUARDIA	\$ 10.615.064,19	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 002
MEPER ESTACIÓN CUBA	\$ 5.816.029,55	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 002
DERIS ESTACIÓN BELÉN DE UMBRÍA	\$ 71.445.755,21	Detalle según actas parciales con cantidades ejecutadas No. 001 y 002
DERIS ESTACIÓN GUÁTICA	\$ 118.419.351,45	Detalle según actas parciales con cantidades ejecutadas No. 001 y 002
DERIS SUBESTACIÓN SANTA ANA	\$ 55.769.540,62	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 002
MEPER COMANDO SIJIN	\$ 40.302.202,94	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
MEPER COMANDO GAULA	\$ 1.385.438,00	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
MEPER COMANDO PLANTA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	\$ 312.462,89	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
MEPER COMANDO GUARDIA	\$ 11.887.628,89	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
MEPER ESTACIÓN CUBA	\$ 4.374.487,74	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
MEPER ESTACIÓN DOSQUEBRADAS	\$ 119.896.899,44	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
MEPER ESTACIÓN EL REMANSO	\$ 34.207.190,40	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
SUBESTACIÓN TAPARCAL	\$ 60.630.200,75	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
DERIS ESTACIÓN BELÉN DE UMBRÍA	\$ 68.345.577,68	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
DERIS ESTACIÓN GUÁTICA	\$ 45.227.275,15	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
DERIS SUBESTACIÓN SANTA ANA	\$ 50.296.560,48	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003
DERIS ESTACIÓN BELÉN DE UMBRÍA	\$ 60.208.667,11	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
DERIS ESTACIÓN GUÁTICA	\$ 26.332.352,12	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
DERIS SUBESTACIÓN SANTA ANA	\$ 28.518.804,14	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
MEPER VIFIS Los Rosales, Carrera 12 bis Nro. 10 - 54	\$ 23.560.641,83	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
MEPER VIFIS Corales, Carrera 28 Nro. 80-58	\$ 16.555.922,71	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
MEPER VIFIS Belmonte, Carrera 17 Nro. 97 - 31	\$ 7.108.106,79	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
DERIS SUBESTACIÓN SAN CLEMENTE	\$ 21.439.552,18	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
DERIS SUBESTACIÓN IRRA	\$ 94.510.126,19	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004
MEPER COMANDO	\$ 52.877.032,87	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004

Página 3 de 8		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025			
Fecha: 19-08-2015			
Versión: 2			
		INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
MEPER ESTACIÓN DOSQUEBRADAS	\$ 2.484.871,93	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004	
MEPER ESTACIÓN REMANSO	\$ 34.825.520,98	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004	
MEPER VIFIS Los Rosales, Carrera 12 bis Nro. 10 - 54	\$ 11.171.958,07	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER VIFIS Belmonte, Calle 98 N° 15a - 12	\$ 9.014.842,95	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER VIFIS Corales, Carrera 28 Nro. 80-58	\$ 12.450.911,51	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER VIFIS Belmonte, Carrera 17 Nro. 97 - 31	\$ 9.440.587,39	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER VIFIS Av. Circunvalar, Carrera 13 N° 10 - 20	\$ 63.236.591,78	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
DERIS ESTACIÓN GUÁTICA	\$ 10.021.021,28	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
DERIS SUBESTACIÓN SANTA ANA	\$ 29.877.525,02	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER COMANDO	\$ 191.515.003,81	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER ESTACIÓN DOSQUEBRADAS	\$ 2.402.814,91	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
MEPER ESTACIÓN REMANSO	\$ 10.694.558,82	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
DERIS SUBESTACIÓN SAN CLEMENTE	\$ 76.709.341,75	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
DERIS SUBESTACIÓN IRRA	\$ 49.970.281,93	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
DERIS COMANDO	\$ 61.674.513,74	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 005	
DERIS SUBESTACIÓN SANTA ANA	\$ 35.537.569,74	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
MEPER VIFIS Los Rosales, Carrera 12 bis Nro. 10 - 54	\$ 2.723.889,73	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
MEPER VIFIS Belmonte, Calle 98 Nro. 15a - 12	\$ 2.126.714,12	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
MEPER VIFIS Corales, Carrera 28 Nro. 80-58	\$ 7.102.986,13	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
MEPER VIFIS Belmonte, Carrera 17 Nro. 97 - 31	\$ 5.600.046,56	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
MEPER VIFIS Av. Circunvalar, Carrera 13 Nro. 10 - 20	\$ 8.320.816,68	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
MEPER VIFIS Cerritos, Sector cafelia paraje cerritos, condominio Andaluz, casa No. 6	\$ 21.585.983,75	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	
DERIS SUBESTACIÓN TAPARCAL	\$ 2.305.912,63	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	

Página 4 de 8	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
DERIS SUBESTACIÓN SAN CLEMENTE	\$ 29.452.671,21	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006
DERIS SUBESTACIÓN IRRÁ	\$ 77.651.053,44	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006
DERIS COMANDO	\$ 5.656.346,18	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006
MEPER COMANDO	\$ 92.029.957,00	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006
MEPER ESTACIÓN DOSQUEBRADAS	\$ 3.786.529,88	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006
MEPER ESTACIÓN REMANSO	\$ 10.758.024,41	Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006
TOTAL	\$ 2.055.210.000,00	

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

- El día 21/01/2026, se realizó el pago de las facturas pendientes, dando por cancelado la totalidad del presupuesto del contrato en mención.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

- Valor inicial del contrato: \$1.475.210.000,00

RUBRO	UNIDAD	RECURSO	VALOR TOTAL A REGISTRAR
A- 02-02-02-005-004	MEPER- M8	10	\$ 475.210.000,00
	DERIS- M8D1	10	\$ 200.000.000,00
	BIESO VIVIENDA FISCAL- M8B3	16	\$ 200.000.000,00
C-1501-0100-17-20105C-1501028-02	DERIS-M8D1	10	\$ 600.000.000,00
TOTAL			\$ 1.475.210.000,00

- Adición Nro. 1 al contrato

- Mediante comunicado oficial Nro.GS-2025-063732-MEPER, se notificó adición por valor de \$200.000.000,00, de igual forma prorroga de terminación así:

ADICION PRESUPUESTAL

RUBRO	UNIDAD	REC	VALOR TOTAL A REGISTRAR
A- 02-02-02-005-004	MEPER- M8	R-10	\$ 675.210.000,00
	DERIS- M8D1	R-10	\$ 200.000.000,00
	BIESO VIVIENDA FISCAL- M8B3	R-16	\$ 200.000.000,00
C-1501-0100-17-20105C-1501028-02	DERIS-M8D1	R-10	\$ 600.000.000,00
TOTAL			\$ 1.675.210.000,00

- Adición Nro. 2 al contrato

- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-073901-MEPER 19/09/2025, se notificó adición por valor de \$350.000.000,00, de igual forma prorroga de terminación así:

ADICION PRESUPUESTAL

RUBRO	UNIDAD	REC	VALOR TOTAL A REGISTRAR
A- 02-02-02-005-004	MEPER- M8	R-10	\$ 775.210.000,00
	DERIS- M8D1	R-10	\$ 450.000.000,00
	BIESO VIVIENDA FISCAL- M8B3	R-16	\$ 200.000.000,00
C-1501-0100-17-20105C-1501028-02	DERIS-M8D1	R-10	\$ 600.000.000,00
TOTAL			\$ 2.025.210.000,00

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.475.210.000,00
ADICION NRO. 1: \$ 200.000.00,00
ADICION NRO. 2: \$ 350.000.00,00
VALOR TOTAL: 2.025.210.000,00

LINEA DE TIEMPO DE EJECUCION

LÍNEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN: Con la prórroga de (47) días el contrato tendrá un total de tiempo de ejecución de DOSCIENTOS DIECISIETE (217) días.

	DIAGNOSTICO	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	TOTAL
% MIN EJECUCIÓN	0%	15%	30%	50%	70%	85%	95%	100%	100%
DÍAS	20	30	30	30	30	30	30	17	217

4. Adición Nro. 3 al contrato

- Mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-098676-MEPER 17/12/2025, se notificó adición por valor de \$30.000.000,00, de igual forma prórroga de terminación así:

RUBRO	UNIDAD	REC	VALOR TOTAL A REGISTRAR
A- 02-02-02-005-004	MEPER- M8	R-10	\$ 775.210.000,00
	DERIS- M8D1	R-10	\$ 480.000.000,00
	BIESO VIVIENDA FISCAL- M8B3	R-16	\$ 200.000.000,00
C-1501-0100-17-20105C-1501028-02	DERIS-M8D1	R-10	\$ 600.000.000,00
TOTAL			\$ 2.055.210.000,00

	DIAGNOSTICO	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	TOTAL
% MIN EJECUCIÓN	0%	15%	30%	50%	70%	85%	95%	100%	100%
DÍAS	20	30	30	30	30	30	30	23	223

5. Control en la ejecución del Anticipo (**No Aplica – Sin anticipo**).

Para la ejecución del presente contrato no se contemplan anticipos

6. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

Página 6 de 8		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025						
Fecha: 19-08-2015						
Versión: 2		INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA				
No. de acta o constancia de recibido	No. factura	Valor facturado	valor deducciones	Valor pagado	No. orden de pago	fecha de pago
Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 001	CCSC1	\$ 100.938.403,71	\$ 8.328.312,00	\$ 92.610.091,71	269271825	2025-07-31
	CCSC 2	\$ 29.341.008,62		\$ 29.341.008,62	357296125	2025-09-26
Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 002	CCSC-3	\$ 72.346.132,15	\$ 14.199.242,00	\$ 58.146.890,15	360938225	2025-09-29
	CCSC-5	\$ 54.714.941,83	\$ 4.994.341,00	\$ 49.720.600,83	310219825	2025-08-28
	CCSC-6	\$ 5.816.029,55		\$ 5.816.029,55	310227925	2025-08-28
	CCSC-7	\$ 42.104.746,59	\$ 5.753.086,00	\$ 36.351.660,59	360944425	2025-09-29
	CCSC-8	\$ 46.073.219,30		\$ 46.073.219,30	357322325	2025-09-26
	CCSC-9	\$ 55.769.540,62		\$ 55.769.540,62	357336225	2025-09-26
	CCSC-11	\$ 68.345.577,68	\$ 5.503.448,00	\$ 62.842.129,68	360954925	2025-09-29
	CCSC-12	\$ 45.227.275,15		\$ 45.227.275,15	360974325	2025-09-29
Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 003	CCSC-13	\$ 50.296.560,48	\$ 7.786.753,00	\$ 42.509.807,48	360980425	2025-09-29
	CCSC-14	\$ 53.887.732,72		\$ 53.887.732,72	362813125	2025-09-30
	CCSC-15	\$ 4.374.487,74		\$ 4.374.487,74	362737925	2025-09-30
	CCSC-16	\$ 119.896.899,44	\$ 17.522.103,00	\$ 102.374.796,44	362663025	2025-09-30
	CCSC-17	\$ 34.207.190,40		\$ 34.207.190,40	362725125	2025-09-30
	CCSC-18	\$ 60.630.200,75	\$ 4.942.352,00	\$ 55.687.848,75	362858825	2025-09-30
	CCSC-19	\$ 60.208.667,11	\$ 4.848.233,00	\$ 55.360.434,11	411787525	2025-10-29
	CCSC-20	\$ 26.332.352,12	\$ 4.471.266,00	\$ 21.861.086,12	411793225	2025-10-29
	CCSC-21	\$ 28.518.804,14		\$ 28.518.804,14	411796925	2025-10-29
	CCSC 23	\$ 23.560.641,83	\$ 3.896.454,00	\$ 19.664.187,83	415720225	2025-10-30
	CCSC 24	\$ 16.555.922,71		\$ 16.555.922,71	415729025	2025-10-30
Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 004	CCSC 25	\$ 7.108.106,79		\$ 7.108.106,79	415739425	2025-10-30
	CCSC 25	\$ 52.877.032,87		\$ 52.877.032,87	412906825	2025-10-30
	CCSC 26	\$ 2.484.871,93		\$ 2.484.871,93	412898725	2025-10-30
	CCSC 27	\$ 34.825.520,98		\$ 34.825.520,98	412884625	2025-10-30
	CCSC 28	\$ 21.439.552,18		\$ 21.439.552,18	412881225	2025-10-30
	CCSC 29	\$ 94.510.126,19	\$ 16.799.254,00	\$ 77.710.872,19	413588225	2025-10-30
	CCSC 30	\$ 11.171.958,07		\$ 11.171.958,07	466160525	2025-11-28
	CCSC 31	\$ 9.014.842,95		\$ 9.014.842,95	466179925	2025-11-28
	CCSC 32	\$ 12.450.911,51		\$ 12.450.911,51	466188625	2025-11-28
	CCSC 33	\$ 9.440.587,39		\$ 9.440.587,39	466207725	2025-11-28
	CCSC 34	\$ 63.236.591,78	\$ 8.689.413,00	\$ 54.547.178,78	466222525	2025-11-28
Detalle según acta parcial con cantidades	CCSC 35	\$ 29.877.525,02	\$ 3.252.385,00	\$ 26.625.140,02	6017426	2026-01-21
	CCSC 36	\$ 10.021.021,28		\$ 10.021.021,28	6019026	2026-01-21
	CCSC 37	\$ 191.515.003,81		\$ 32.247.892,00	5900526	2026-01-21
	CCSC 38	\$ 2.402.814,91		\$ 2.402.814,91	5926326	2026-01-21

Página 7 de 8		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025						
Fecha: 19-08-2015		INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA				
Versión: 2						
ejecutadas No. 005	CCSC 39	\$ 8.484.996,19		\$ 8.484.996,19	5903126	2026-01-21
	CCSC 39	\$ 2.209.562,63		\$ 2.209.562,63	5920426	2026-01-21
	CCSC 40	\$ 76.709.341,75		\$ 76.709.341,75	5943026	2026-01-21
	CCSC 41	\$ 23.420.120,88		\$ 23.420.120,88	5934826	2026-01-21
	CCSC 41	\$ 26.550.161,05		\$ 26.550.161,05	5938326	2026-01-21
	CCSC 42	\$ 61.674.513,74		\$ 61.674.513,74	5960626	2026-01-21
	CCSC-43	\$ 35.537.569,74	\$ 2.896.894,00	\$ 32.640.675,74	512236525	2025-12-19
	CCSC 44	\$ 2.723.889,73		\$ 2.723.889,73	523944325	2025-12-24
	CCSC 45	\$ 2.126.714,12		\$ 2.126.714,12	523964525	2025-12-24
	CCSC 46	\$ 7.102.986,13		\$ 7.102.986,13	523979725	2025-12-24
	CCSC 47	\$ 5.600.046,56		\$ 5.600.046,56	523996625	2025-12-24
	CCSC 48	\$ 8.320.816,68		\$ 8.320.816,68	524012425	2025-12-24
Detalle según acta parcial con cantidades ejecutadas No. 006	CCSC 49	\$ 21.585.983,75	\$ 3.915.907,00	\$ 17.670.076,75	524018925	2025-12-24
	CCSC 50	\$ 1.758.583,84		\$ 1.758.583,84	6905426	2026-01-21
	CCSC 50	\$ 547.328,79		\$ 547.328,79	6910526	2026-01-21
	CCSC 51	\$ 29.452.671,21		\$ 29.452.671,21	6913826	2026-01-21
	CCSC 52	\$ 77.651.053,44		\$ 9.310.592,00	6925026	2026-01-21
	CCSC 53	\$ 5.656.346,18		\$ 5.656.346,18	6897426	2026-01-21
	CCSC 54	\$ 92.029.957,00	\$ 8.793.342,00	\$ 83.236.615,00	7018526	2026-01-21
	CCSC 55	\$ 3.786.529,88		\$ 3.786.529,88	7017526	2026-01-21
	CCSC 56	\$ 2.787.981,41		\$ 2.787.981,41	7013326	2026-01-21
	CCSC 56	\$ 7.970.043,00		\$ 7.970.043,00	7016026	2026-01-21
	Valor total del contrato	\$ 2.055.210.000,00				

7. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU'S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto: **(No Aplica)**.
8. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final. **(No Aplica)**.
9. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes). **(No Aplica)**.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- se realizó la entrega de la documentación en los tiempos estipulados, donde se efectuó revisión de Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico) Factura de venta. (Requisito Económico); Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico), Soporte del pago de impuesto de timbre. (Verificado),(teniendo en cuenta la ultima adición del contrato.

Página 8 de 8	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Patrullera **JASMIN ESTRELLA GAMBOA BERMÚDEZ**
Supervisor Económico Contrato obra No. 82-6-10013-25