

	Proceso: Gestión Contractual		
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA		

--	--

INFORME FINAL	x
---------------	---

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL													
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								31	10	2025			
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME				INFORME FINAL									
TIPO DE CONTRATO				Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA				CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA				JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.				14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA				CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA									
ACTA DE INICIO		SI	X	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO			02	09	25			
FECHA DE INICIO					02	09	25	FECHA DE TERMINACIÓN			31	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$40.323.105			FORMA DE PAGO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.								REGISTRO PRESUPUESTAL No.		No. 631225 del 19 de agosto de 2025			
Supervisión o Interventor													
NOMBRE DEL SUPERVISOR					HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA – ROCIO MURILLO M.								
CARGO					SUPERVISOR								

INFORME FOTOGRAFICO Y DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1

Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.

ANTES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

DESPUES



Foto 4 de octubre de 2025

actividad terminada, las puertas se instalaron

area intervenida	cantidad
consultorio 1	7.49
consultorio 2	7.68
Área Total	15,17 M2

Avance 100%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA INICIAL PROGRAMADO

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 2

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire..
 Avance 100% CON RESPECTO AL APU PRESENTADO

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.
Actividad terminada.

Avance 100%. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INICIAL PROGRAMADO

CANTIDAD EJECUTADA: 252 M2

área intervenida	cant	área	subtotal
recepción	1,0	18	5
corredor consultorios	1,0	15	11
corredor bloque de oficinas	1,0	29	42
consultorio 3	1,0	29	12
bloque de oficinas	1,0	30	36
zona de servicios	1,0	36	30
cielo raso	1,0	105	105
TOTAL			252

ANTES




DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

Foto 25 de septiembre de 2025



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



Fotos 4 de octubre de 2025

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 4

Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano. No se realizó la actividad porque en caso de incendio su humo puede ser toxico y su uso puede provocar riesgos de seguridad.

Avance 0%

CANTIDAD EJECUTADA: 0 ML

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 55,56 ML


área intervenida	Alto	Cantidad	sub total
consultorio 1			
paredes	30	1	30
Consultorio 2			
Paredes	25,56	1	25,56
TOTAL			55,56

ANTES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

DESPUES



PAREDES CONSULTORIO MEDICO Foto 4 de octubre de 2025



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

Actividad terminada
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: 41,89 ML

Área intervenida	Long	cantidad	subtotal
Consultorio 1			
Cubierta, pisos, paredes	17	1	17
Consultorio 2			
Cubierta, pisos, paredes	17	1	17
Área de servicios			
Cubierta, pisos, paredes	7,89	1	7,89
TOTAL			41,89

ANTES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



PISOS AJUSTADOS Foto 4 de octubre de 2025

DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

Actividad terminada

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 63,69 ML

área intervenida	Long	cantidad	Subtotal
resección	17	1	17
corredor área de consultorios	16	1	16
consultorio 3	7	1	7
bloque de oficinas	23,69	1	23,69

TOTAL 63,69

ANTES



Foto 4 de octubre de 2025

DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 8

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de material epoxica y suministro e instalación de baranda

Actividad iniciada el 8 de octubre de 2025

Avance 100% **CON RESPECTO AL CRONOGRAMA APROBADO INICIALMENTE**

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



Foto 10 de octubre de 2025



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.

Actividad terminada.

Avance 100%

logo instalado	Long	cantidad	sub total	
FRENTE NORTE	0	1	1	1
FRENTE SUR	0	1	1	1
FRENTE OCCIDENTE	0	1	1	1
FRENTE ORIENTE	0	1	1	1
TOTAL				4

CANTIDAD EJECUTADA: 4 UND

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 10

Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 100% CON RESPECTO AL APU PRESENTADO

angeo instalado	long	cantidad	sub total
zona de baños		0	2
area de servicios		0	3
TOTAL			5

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
Actividad terminada.
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: 1 UND

ANTES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	


DESPUES



ACTIVIDAD 12

Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape. Se debe ajustar baldosa y remate en el tiempo de prorroga
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: GL 1

ANTES



DESPUES



ACTIVIDAD 13

Instalación película tipo samblasting puertas y ventanas.
Actividad terminada.
Avance 100%

instalación película samblasting	cantidad	área	subtotal
Zona norte	1	10	10
Zona sur	1	5	5
Zona oriente	1	6	6
Zona occidente	1	10	10
TOTAL			31

CANTIDAD EJECUTADA: 31 M2

ANTES



DESPUES



Foto 4 de octubre de 2025

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 14

Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande.

Actividad terminada.

Avance 100%


CANTIDAD EJECUTADA: 2 UND

AREA	CANTIDAD
------	----------

Consultorio 2	2
---------------	---

TOTAL	2
-------	---

ANTES



DESPUES



Foto 4 de octubre de 2025

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 15

Desmante, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología.
CANTIDAD EJECUTADA: GL 100,0 % CON RESPECTO AL APU PRESENTADO

ANTES



Foto 4 de octubre de 2025



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 16

Suministro e instalación pieza complemento del mesón de odontología en acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.

Avance 100%

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 17

Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico.

Actividad terminada.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 2 UNID

UBICACIÓN	CANTIDAD
ENTRADA ZONA DE SERVICIOS	1
ENTRADA NUEVA UBICACIÓN COMPRESOR	1
TOTAL	2



Foto 4 de octubre de 2025

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.
Actividad terminada. Se identificaron 2 goteras en la cubierta que fueron corregidas
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: GL 1

Área de gotera corregida	cantidad
Zona de cubierta entrada servicios generales	1
Zona de cubierta área bloque de oficinas 1	1



Foto 25 de septiembre de 2025

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 19

Desmante, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz fría).

Actividad terminada.

Avance 100%

instalacion luminarias led	cantidad		sub total
recepcion	5		5
zona de servicios	1		1
consultorio 3	1		1
bloque de oficinas	3		3
TOTAL			10

CANTIDAD EJECUTADA: 10 UND

ANTES



DESPUES



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 20

Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.
Actividad terminada.
Avance 100%
CANTIDAD EJECUTADA: 1



Foto 25 de septiembre de 2025

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 21

Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General.

NOTA: se realizó la entrega a los gestores del Sena para su disposición final.

Avance 100%

CANTIDAD EJECUTADA: 15 UND

retiro de angeo instalado	cantidad	sub total
recepcion	4	4
zona de servicios	1	1
consultorio 3	2	2
bloque de oficinas	8	8
TOTAL		15



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 22

Desmante de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 mm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.

Actividad terminada

Avance 100%



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 23

Aseo general.
Avance 100%
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA: 215 M2



Foto 4 de octubre de 2025

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

ACTIVIDAD 24

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raíz evacuada.

NOTA: se talaron 2 árboles fénix y 1 árbol de urapan.en cuanto a la extracción de la raíz del, árbol de urapan no se pudo extraer porque su extracción posibilitaba el volcamiento del muro exterior del antejardín, para subsanar esta falencia se suministró herbicida para evitar la posibilidad que la raíz vuelva a germinar..

Actividad terminada.

Avance 100%

Cantidad: 2 unidades

Foto 25 de septiembre de 2025



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38 - Bogotá DC
PBX: 3778899 / FAX: 3778936
www.ambientebogota.gov.co

Fecha: Oct 15, 2025, 12:55 PM

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
IDENTIFICACION:	899999034-1		
DIRECCION:	DQ 45 D N°. 19 - 72		
TELEFONO:	6017366080		
CONCEPTO A PAGAR:	C-17-017 COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES BANCO DE OCCIDENTE \$4,941.981 113		
N°ACTO OFICIAL:	2023EE237416 SSFFS-11361 DE 2023	NUMERO RECIBO:	77072026050116790587 4,941,981.00 D
TOTAL A PAGAR:	\$ 4,941.981	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2025
Forma de pago: Cheque de Gerencia: Efectivo: 001-11			
(Cheque de Gerencia girado a nombre de la Dirección Distrital de Tesorería Nit: 899.999.061) Referencial: 126996790587			
PAGAR EN BANCO DE OCCIDENTE Referencial 2: 126996790587			
(415)7707202605011(8020)126996790587(3900)4941981(96)20251114			

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	


ITEM NO PREVISTOS

CAMBIAR EL SENTIDO DE LA PUERTA, CUARTO INSTALACIÓN COMPRESOR

Actividad 100% terminada

Ubicación: cuarto instalación nuevo compresor

Cantidad; UND



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

MURO DOBLE CARA EN DRYWALL CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA

Actividad realizada 100%

Ubicación. Consultorio 1 y Consultorio 2

Cantidad: 3,2 MI 3,12 MI

Cantidad Total: 6,32 ML



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

PODA O TALA PALMA FENIX INCLUYE RETIRO DE RAMAS

Actividad realizada 100%

Cantidad: 1



	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

10-5-3
Jaime Yamil Sánchez Hernández

RESIDENTE


Linda Lux Valencia
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38 - Bogotá DC
PBX: 3778899 / FAX: 3778930
www.ambientebogota.gov.co

Fecha: Oct 15, 2025, 12:55 PM

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
IDENTIFICACION	899999034-1		
DIRECCION:	DG 45 D No. 19 - 72		
TELEFONO:	6017366060		
CONCEPTO A PAGAR:	C-17-017 COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES		
	I-01-301 INTERESES MORATORIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
N°ACTO OFICIAL:	2023EE237416 SSFFS-11361 DE 2023	NUMERO RECIBO:	7707202605011
TOTAL A PAGAR:	\$ 4,941,981	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2025

Forma de pago: Cheque de Gerencia: Efectivo:

(Cheque de Gerencia girado a nombre de la Direccion Distrital de Tesorería Nit: 899.999.061) Referencial :126996790587

PAGAR EN BANCO DE OCCIDENTE Referencial :

CONCEPTOS VARIOS

(415)7707202605011(8020)126996790587(3900)4941981(96)20251114