


Fecha 2025-10-27 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Construcción de la Ampliación de la Av. El Rincón desde Av. Boyacá hasta AK 91. Incluye la intersección de la Av. El Rincón por Av. Boyacá. La vía contará con una longitud de 2.35 kilómetros y con una ciclorruta sobre todo el corredor. Adicionalmente se construirán 54.708 m2 de espacio público, 2 puentes vehiculares rectos sobre la Av. Boyacá y un puente vehicular curvo que conectará la Av. Boyacá con la Av. Calle 127 con sus conectantes respectivas (7 en total).

CONTRATO No. IDU-1557-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nelson Alexander Rozo Amaya - Apoyo Principal, Monica Liliana Saenz Salazar - Especialista de Apoyo, Adriana Marcela Patino Nunez - Especialista de Apoyo, Andres David Martinez Mosquera - Especialista de Apoyo, Jairo Pabon Pabon - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	99.21%
% VARIACIÓN	-0.79%

ESTADO DEL CONTRATO

El 25 de octubre de 2025. Pero _(...) "Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente" . Así las cosas, el plazo final estaba fijado para el sábado 25 de octubre de 2025, por lo que el vencimiento del contrato se hizo efectivo el lunes 27 de octubre de 2025.

El último informe aprobado cuenta con No. de radicado 202500000275713.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA	Contratista	SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
Contrato No.	IDU-1550-2018	Contrato No.	IDU-1557-2018
Valor Inicial	\$ 150.843.832.994,00	Valor Inicial	\$ 6.970.867.257,00
Total Contrato	\$ 307.194.480.821,00	Total Contrato	\$ 19.925.057.633,00
Valor Pagado	\$ 294.251.745.445,00	Valor Pagado	\$ 17.819.657.516,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	2206 días	Plazo Actualizado	2206 días
Fecha de Iniciación	2019-02-01	Fecha de Iniciación	2019-02-01
Fecha de Terminación Actual	2025-10-25	Fecha de Terminación Actual	2025-10-25
No. Empleos generados	405	No. Empleos generados	34

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
Contrato No.	IDU-1557-2018
Valor Inicial	\$ 6.970.867.257,00
Total Contrato	\$ 19.925.057.633,00

Valor Pagado	\$ 17.819.657.516,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	2206 días
Fecha de Iniciación	2019-02-01
Fecha de Terminación Actual	2025-10-25
No. Empleos generados	34

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	100,00	\$ 1.117.382.037,00	\$ 1.117.382.037,00
Construcción	100,00	99,21	\$ 306.077.098.784,00	\$ 303.665.207.807,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRELIMINARES - RECOPIACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR EL IDU	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - COMPONENTE TÉCNICO	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - COMPONENTE DE TRÁNSITO	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	100.0	100.0	0.0	
UNIDAD CONSTRUCTIVA 1 (INTERSECCIÓN 127-BOYACÁ)	100.0	98.53	-1.47	
UNIDAD CONSTRUCTIVA 2 (AVENIDA EL RINCÓN)	100.0	99.76	-0.24	