

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	22

Ingeniero

ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del primero (01) al treinta (31) de agosto de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	017 del ocho (08) de junio de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. Guayepo – Majagual – Achí, Código 7404.
2. Variante de Majagual, Código 74SCA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 94.08 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 22

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 2007 DE 2019

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2007 DE 2919		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -	NIT:	900.469.025-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS. - MODULO 3		
FECHA DE INICIO:	21/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 49245 DE 20-11-2019
VALOR INICIAL:	\$1.208'048.730,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	\$ 511'579.103,00		
ADICIÓN 1:	\$ 166'843.009,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 2:	\$ 119'690.260,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 3:	\$ 189'897.262,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 4:	\$ 35'148.572,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ACTUAL:	\$1.719'627.833,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	13 meses		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 22

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1091719	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$66'122.010,00	\$66'122.010,00	\$0,00
153320	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$420'530.870,00	\$420'530.870,00	\$0,00
168621	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$445'764.480,00	\$445'764.480,00	\$0,00
238622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$275'631.370,00	\$275'631.370,00	\$0,00
832322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$166'843.009,00	\$166'843.009,00	\$0,00
1314722	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$119'690.260,00	\$119'690.260,00	\$0,00
288323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$189'897.262,00	\$189'897.262,00	\$0,00
880323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$35'148.572,00	\$35'148.572,00	\$0,00
TOTAL				\$1.719'627.833,00	\$1.719'627.833,00	\$0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	22

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 46	\$36'563.345,00	\$6'947.036,00	N.A.	\$43'510.381,00
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	22

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 44 de fecha 31 de agosto, para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.015'167.000,00</u>	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.719'627.833,00</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.719'627.833,00</u>	<u>100,00</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N.A.</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.719'627.833,00</u>	<u>100,00</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ N.A.
Amortizado	\$ N.A.
Saldo	\$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00

Meta física ejecutada %: 100,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	22

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
1/08/2023	5

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	22

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION N°4 Y PRÓRROGA N°4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 46126 DE 09/08/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$171'962.784,00	3105187	2019/11/08	2024/02/29
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$343'925.567,00	3105187	2019/11/08	2026/08/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232'000.000,00	744408	2019/11/08	2023/08/31

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	22

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 22

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 2005 DE 2019

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2005 DE 2019		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	NIT:	900.603.985-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 4; CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO - ACHI, SECTOR DEL PR46+0000 AL PR91+0060 Y CÓDIGO 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL DEL PRO+0000 AL PR3+0024 (INCLUYE PUENTE SAN ROQUE PR77+0350), EN UNA LONGITUD DE 48.08 KMS - MODULO 4		
FECHA DE INICIO:	15/11/2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 48588 DE 15-11-2019
VALOR INICIAL:	\$1.262'728.040,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	\$541'522.342,00		
ADICIÓN 1:	\$181'168.991,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 2:	\$125'151.151,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 3:	\$198'500.000,00 (INCLUIDO IVA)		
ADICIÓN 4:	\$36'702.200,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ACTUAL:	\$1.804'250.382,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	13 meses		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	22

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1089719	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$69'117.625,00	\$69'117.625,00	\$0,00
152820	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$439'535.975,00	\$439'535.975,00	\$0,00
221021	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$465'956.400,00	\$465'956.400,00	\$0,00
240322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$288'118.040,00	\$288'118.040,00	\$0,00
831822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$181.168.991,00	\$181'168.991,00	\$0,00
1303122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$125'151.151,00	\$125'151.151,00	\$0,00
288423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$198'500.000,00	\$198'500.000,00	\$0,00
881223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$36'702.200,00	\$36'702.200,00	\$0,00
TOTAL				\$1.804'250.382,00	\$1.804'250.382,00	\$0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	22

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 46	\$38'219.740,00	\$7'261.751,00	N.A.	\$45'481.491,00
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	22

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 44 de fecha 31 de agosto de 2023, para el periodo 01 al 31 de agosto de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.061.116.000,00</u>	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.804'250.382,00</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.804'250.382,00</u>	<u>100,00</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N.A.</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.804'250.382,00</u>	<u>100,00</u>

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	\$ N.A.
Amortizado	\$ N.A.
Saldo	\$ N.A.

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00

Meta física ejecutada %: 100,00

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	22

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
1/08/2023	5

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	22

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION N°4 Y PRÓRROGA N°4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 46001 DE 09/08/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$180'425.039,00	3104300	2019/11/08	2024/02/29
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$360'850.077,00	3104300	2019/11/08	2026/08/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$348'000.000,00	744084	2019/11/08	2023/07/31

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	22

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	22

3. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 2434 DE 2019

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	002434 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOAD SUCRE	NIT:	901.348.808 - 7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG INGENIERÍA S.A.S. ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2		
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-SUC 55898 DE 31-12-2019
VALOR INICIAL:	\$1.914´190.244,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$564´651,559,00		
ADICIÓN 1:	\$109´781.998,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	\$192´869.561,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 3:	\$262´000.000,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	\$2.478´841.803,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	13 meses		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
PRÓRROGA 6:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	22

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1249019	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$108'410.602,00	\$108'410.602,00	\$0,00
194820	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$662'840.987,00	\$662'840.987,00	\$0,00
139521	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$702'575.077,00	\$702'575.077,00	\$0,00
242422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$440'363.578,00	\$440'363.578,00	\$0,00
1066422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$109'781.998,00	\$109'781.998,00	\$0,00
1315322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$192'869.561,00	\$192'869.561,00	\$0,00
366823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$262'000.000,00	\$234'887.600,00	\$27'112.400,00
TOTAL				\$2.478'841.803,00	\$2.451'729.403,00	\$27'112.400,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 44	\$49'021.762,00	\$9'314.135,00	\$	\$58'335.897,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	22

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 44 de fecha 31 de agosto de 2023 para el período 01 al 31 de agosto de 2023 el contrato reporta un avance de 99,04% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$2.454'975.128,00 98,91%
Total inversión ejecutada: \$2.454'975.128,00 98,91%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
1/08/2023	13

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	22

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Liberty Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$247'884.18 0,00	3114498	2019/12/3 1	2024/01/3 1
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$495.768.36 0,00	3114498	2019/12/3 1	2026/07/3 1
Calidad del Servicio	\$743'652.54 0,00	3114498	2019/12/3 1	2022/07/0 1

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN N°3 Y PRÓRROGA N°6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: DT-SUC 22483 DE 19/04/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	22

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
047-1-308-2023	11/08/2023	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE	Informe sobre Daños Presentados en la Carretera Guayepo – Majagual – Achí, Código 7404
-	31/08/2023	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE	-

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
MEMORANDO CIRCULAR No SGI 62532	10/08/2023	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE	Cumplimiento Normas de Seguridad Vial en los Trabajos de Mantenimiento Rutinario

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	22

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Revisión y aprobación de Actas de Recibo Parcial de Obra N°46 para la Empresa de Trabajadores de San Marcos S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y para la Empresa de Mantenimiento Vial La Mojana S.A.S., correspondientes al mes agosto de 2023.
- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría N°44 de la A.M.V. G-02, correspondiente al mes de agosto de 2023.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 22

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la Dirección Territorial Sucre, continuar con la buena labor que vienen desempeñando, y a la A.M.V., se le solicita seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las Empresas de Mantenimiento Rutinario.

Cordialmente,



MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
C.C. N°8'720.565 DE BARRANQUILLA
DIRECTOR TERRITORIAL