


 GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	28/11/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	
CONTRATO DE OBRA No: 21042025-0831 (Indicar número y año del contrato)			
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
CONTRATISTA: CONSORCIO FG SAN JOSE			
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS			
FECHA DE INICIO: 30/04/2025			
PLAZO INICIAL: 8 MESES			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL: \$ 2,783,138,891.00			
VALOR ACUMULADO: \$ 2,975,133,149.00 (Incluye adiciones)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 21042025-0832 (Indicar número y año del contrato)			
INTERVENTOR: CONSORCIO NP PUNTOS CRÍTICOS			
Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del contrato.			
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA			
En el siguiente cuadro se presenta la relación de pendientes del proyecto y observaciones:			
No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES	
1	ESQUEMA O FOTO: 	UBICACIÓN: K0+000 A K+0+070 y K0+200 A K0+519	
		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES: TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.	

7
Ar

<div><div>GOBIERNO DE CALDAS</div></div>		<div>GOBERNACIÓN DE CALDAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</div>		<div>CÓDIGO</div> <div> </div>	<div> </div>
				<div>FECHA</div>	<div>28/11/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>
<div>2</div>	<div>ESQUEMA O FOTO:</div> <div></div>	<div>UBICACIÓN:</div> <div>K0+020 A K0+070 COSTADO IZQUIERDO</div> <div>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:</div> <div>TERMINAR LA BARANDA SOBRE EL MURO Y CONFORMAR MEJOR BAJO EL MURO.</div>			
<div>3</div>	<div>ESQUEMA O FOTO:</div> <div></div>	<div>UBICACIÓN:</div> <div>K0+060 COSTADO DERECHO</div> <div>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:</div> <div>CONSTRUIR BORDILLO SOBRE PANTALLA ANCLAJES PASIVOS.</div>			
<div>4</div>	<div>ESQUEMA O FOTO:</div> <div></div>	<div>UBICACIÓN:</div> <div>K0+000 A K+0+240 y K0+325 A K0+519</div> <div>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:</div> <div>REALIZAR LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA VIA.</div>			
<div>5</div>	<div>ESQUEMA O FOTO:</div> <div></div>	<div>UBICACIÓN:</div> <div>K0+000 A K0+020 COSTADO IZQUIERDO</div> <div>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:</div> <div>RETIRAR MATERIAL SOBRANTE Y ASEO GENERAL.</div>			
<div>PLANOS RECORD</div>					
<div>Con la suscripción de la presente Acta, el Contratista manifiesta haber entregado los planos record de la obras ejecutadas y la Interventoría que recibió, revisó y aprobó los planos record de las obras objeto del proyecto.</div>					

4

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DE CALDAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	28/11/2025 (Día / Mes / Año)
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
Las actividades del componente ambiental, social y de sostenibilidad son verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos.			
RECIBO DE LAS OBRAS			
La Interventoría, deja constancia que las obras objeto de la visita previa cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.			
OTRAS ACTIVIDADES			
OBSERVACIONES GENERALES:			
Mediante la suscripción de la presente Acta, la Interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales deben ser verificadas y aprobadas por la Interventoría al momento del recibo definitivo de las obras.			
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:			
Firma		Firma	
Nombre JERSON ANDRES CASTAÑEDA DIAZ		Nombre JUAN ALBERTO ZULUAGA MUÑOZ	
Residente de Obra		Residente de Interventoría	
Matrícula Profesional No. 091037-0507947 CND		Matrícula Profesional No. 17202-23036 CLD	
Firma		Firma	
Nombre SERGIO ESTRADA MORALES		Nombre MARIA CLARA POTES MAZUERA	
Director de Obra o su delegado		Director de Interventoría o su delegado	
Matrícula Profesional No. 25202-388088 CND		Matrícula Profesional No. 17202-130146 CLD	
Original: Archivo de Gestión del Contrato.			
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

* Según carteras de topografía. Mas los espesores necesarios para completar los niveles con peraltes y bombeos

* Según carteras de topografía. Mas los espesores necesarios para completar los niveles con peraltes y bombeos

Alcantarillas: Las llamadas también transversales se construyeron con tubería de plástico de 36" PVC y con obras de concreto en su entrada y salida



		DEPARTAMENTO DE CALDAS		Secretaría de INFRAESTRUCTURA		
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA				
				FECHA 29 12 2025		
				Página 1 de 5		
UNIDAD EJECUTORA		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS		DEPARTAMENTO Caldas		
CONTRATO DE OBRA No:		21042025-0831				
OBJETO DEL CONTRATO.		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS				
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:						
Valor total básico de la obra ejecutada:		\$ 2.975.133.149				
Valor Ajustes:						
Valor IVA:						
Valor total de la obra :		\$ 2.975.133.149				
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):						
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
210.2.2		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	379,50	\$ 16.492,00	\$ 6.258.714,00
210.2.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	\$ 73.493,00	\$ -
220.1		TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	0,00	\$ 189.219,00	\$ -
320.3.2		SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)	m3	51,10	\$ 213.050,00	\$ 10.886.855,00
330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	600,80	\$ 208.115,00	\$ 125.035.492,00
420.2		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	2.406,50	\$ 5.701,00	\$ 13.719.457,00
450.2P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	0,00	\$ 1.271.009,00	\$ -
500.1.1		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3)	m3	0,00	\$ 1.111.036,00	\$ -
600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	594,90	\$ 113.309,00	\$ 67.407.524,00
610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	m3	755,90	\$ 143.831,00	\$ 108.721.853,00
201.15		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	51,00	\$ 123.322,00	\$ 6.289.422,00
630.4.1		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	97,00	\$ 1.050.088,00	\$ 101.858.536,00
640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	1.000,80	\$ 6.938,00	\$ 6.943.550,00
640.2		MALLA DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	kg	188,50	\$ 9.073,00	\$ 1.710.261,00
311.1		AFIRMADO	m3	7,00	\$ 184.360,00	\$ 1.290.520,00
663.1		TUBERIA DE PLASTICO TIPO _____, NORMA _____, DE DIÁMETRO INTERNO _____ mm (Analizado para tubería de plástico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	m	60,00	\$ 1.252.757,00	\$ 75.165.420,00
801.8P		JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	0,00	\$ 102.679,00	\$ -
670.5		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	m3	4,40	\$ 611.214,00	\$ 2.689.342,00
600.1.2		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL)	m3	0,00	\$ 102.981,00	\$ -
210 C.1		EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA HASTA 8 m	m3	78,90	\$ 140.061,00	\$ 11.050.813,00
210 C.3		EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 8-12m CONDICIONES SECAS	m3	0,00	\$ 291.127,00	\$ -
210 C.2		EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO HASTA 8 m	m3	61,60	\$ 167.459,00	\$ 10.315.474,00
210 C.4		EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 8-12 mts CONDICIONES SECAS	m3	0,00	\$ 265.848,00	\$ -
630.3.1		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,00	\$ 786.662,00	\$ -
630.4.1		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	84,80	\$ 1.050.088,00	\$ 89.047.462,00

<div><div></div><div>GOBIERNO DE CALDAS</div></div>		DEPARTAMENTO DE CALDAS		Secretaría de INFRAESTRUCTURA		
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		
				FECHA	29 12 2025	
				Página	1 de 5	
UNIDAD EJECUTORA		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS		DEPARTAMENTO		
				Caldas		
CONTRATO DE OBRA No:		21042025-0831				
OBJETO DEL CONTRATO.		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
630.6		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	6,00	\$ 618.575,00	\$ 3.711.450,00
610.2		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	0,00	\$ 189.867,00	\$ -
640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	45.466,70	\$ 6.938,00	\$ 315.447.965,00
673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	259,20	\$ 144.307,00	\$ 37.404.374,00
663.1.3P		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 3"	m	36,50	\$ 28.559,00	\$ 1.042.404,00
663.1.2P		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 4"	m	60,00	\$ 28.559,00	\$ 1.713.540,00
801.8P		JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	m	0,00	\$ 102.679,00	\$ -
673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT-2500 O SIMILAR (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab minima de 700 n)	m2	1.480,00	\$ 17.860,00	\$ 26.432.800,00
623.1.3A		ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 32T	ml	396,00	\$ 684.910,00	\$ 271.224.360,00
700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1.230,00	\$ 3.567,00	\$ 4.387.410,00
701.1.1		TACHA REFLECTIVA	u	26,70	\$ 12.338,00	\$ 329.425,00
670.5P		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO (Analizado para un concreto ciclopeo de 21 MPA)	u	0,00	\$ 541.547,00	\$ -
900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3/km	0,00	\$ 1.516,00	\$ -
NP-01		EXCAVACION PARA CAISSONS EN ROCA EN CONDICIONES SECAS	m3	217,70	\$ 1.556.399,00	\$ 338.828.062,00
NP-02		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VIGAS, PANTALLAS, MURO EN CONCRETO	m3	262,20	\$ 1.344.851,00	\$ 352.619.932,00
NP-03		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSON EN CONCRETO DE	m3	187,20	\$ 1.293.489,00	\$ 242.141.141,00
NP-04		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHO EN GUADUA	m2	102,00	\$ 98.727,00	\$ 10.070.154,00
NP-05		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8"	u	977,00	\$ 24.176,00	\$ 23.619.952,00
NP-06		ROCERIA Y LIMPIEZA	m2	460,00	\$ 2.044,00	\$ 940.240,00
NP-07		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO DE OBRA	m2	40,00	\$ 216.636,00	\$ 8.665.440,00
NP-08		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE GEODREN PLANAR 1,0 M	m2	175,00	\$ 110.929,00	\$ 19.412.575,00
NP-09		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PANTALLA DEFLECTORA PREFABRICADA CONCRETO DE 3000 PSI	u	52,00	\$ 42.860,00	\$ 2.228.720,00
NP-10		ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 3 TORONES DE 1/2", DOBLE PLATINA, BLOQUE Y CUÑAS	m	267,10	\$ 675.620,00	\$ 180.458.102,00
NP-11		DEMOLICION MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	m3	39,90	\$ 310.580,00	\$ 12.392.142,00
NP-12		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	m	48,20	\$ 89.587,00	\$ 4.318.093,00
NP-13		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36	kg	486,20	\$ 20.770,00	\$ 10.098.374,00
NP-14		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 3 HILOS DE 2", PARALES VERTICALES 0,80 MTS CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBANTES	m	48,00	\$ 469.938,00	\$ 22.557.024,00
NP-15		SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANAL EN GEOMEMBRANA A=50cm H=30cm (Incluye traslapes y grapas en varilla)	m	130,00	\$ 175.936,00	\$ 22.871.680,00
NP-16		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 MODIFICADO TIPO III	m3	139,00	\$ 2.005.029,00	\$ 278.699.031,00
NP-17		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 2,0X1,0X1,0M CAL. 12	m3	38,00	\$ 453.502,00	\$ 17.233.076,00
NP-18		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	m	0,00	\$ 1.027.152,00	\$ -

[Handwritten signature]

Firma 
CAROLINA DUQUE TOBON
Jefe Unidad de Ingenieria (Supervisor)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Matricula No : 17202-277253 CLD