

 MUNICIPIO DE TARAIRA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS ALCALDÍA DE TARAIRA		Hoja 1 de 2		
			Fecha		
			30	12	2022
			DD	MM	AA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2022		

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO CONTRATO DE OBRA

VENCIMIENTO DE PLAZO ☒	CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☒
OBRA TERMINADA ☐	
INTERVENTORÍA ☐	CONSULTORÍA ☐ OBRA ☒

CONTRATO No CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2022

PLAZO INICIAL TRES (03) MESES

VALOR INICIAL \$ 99.209.241,00

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☒

NÚMERO DE PROCESO CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TARAIRA Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS PEATONALES Y PARQUE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE TARAIRA

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 01 de septiembre de 2022

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

ACTA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	VALOR (PESOS)
ADICIONAL No. 01		\$ 25.920.665,00
PRÓRROGA No. 01	UN (01) MESES	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA

FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE 30 de diciembre 2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 125.129.906,00

CONTRATISTA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
 Nit. 901.445.387 - 3
R/L JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR ELIUB REYES BARRERA - Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Objeto del presente documento:

A los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron el Señor **JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**, en calidad de representante legal de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", el señor **ELIUB REYES BARRERA** Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Taraira, en calidad de Supervisor, con el fin de terminar el Contrato Interadministrativo No. 091 de 2022, dado que se venció el plazo de ejecución.

A. TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

A.1- CONSULTORÍA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
X	X	X	X
X	X	X	X

 MUNICIPIO DE TARAIRA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS ALCALDÍA DE TARAIRA		Hoja 2 de 2		
			Fecha		
			30	12	2022
			DD	MM	AA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2022		

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

A.2- OBRA PÚBLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	(VER ANEXO No. 01)				
VALOR TOTAL OBRA					\$ 125.129.906,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ -
VALOR TOTAL OBRA MAS AJUSTES, AJUSTADO AL PESO					\$ 125.129.906,00

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El valor total ejecutado corresponde al 100% del presupuesto total asignado al contrato incluida la adición No. 1, las obras se encuentran completamente terminadas y en óptimas condiciones de funcionamiento, se destaca que con las modificaciones realizadas en las cuales se asignó adición presupuestal, se permitió que la obra quedara ejecutada, así mejorando las condiciones técnicas y de durabilidad.

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en la presente acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de obra.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☒

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORÍA


CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
X	X	X	X
X	X	X	X

B.2- OBRA PÚBLICA


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
SUBTOTAL					X
% AIU					X
VALOR TOTAL OBRA FALTANTE					X

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **TREINTA (30)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2022**


ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
 Nit. 901.445.387 - 3
R/L JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS


ELIUB REYES BARRERA
 Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
SUPERVISOR



MUNICIPIO DE TARAIMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE TARAIMA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2022
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TARAIMA Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEREAFAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS PEATONALES Y PARQUE"
COMPAÑIA ASOCIACIÓN SUPRADEREAFAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" NIT. 901.445.387 - 3. R/L JORGE ANDRÉS BAQUERO VARGAS
SUPERVISOR: EUIB RETES BARBERA - Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
FECHA DE EMISIÓN: 01 de septiembre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 1203 003 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 99.209.241,00
VALOR FINAL EJECUTADO: \$ 125.129.906,00

ANEXO No. 01
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO CONTRATO DE OBRA
FECHA PRESENTE ACTA
DICIEMBRE 30 DE 2022

ACTIVIDADES CONTRATADAS										CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIÓN No. 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALUNIT	VPARCIAL	CANT +	CANT -	VALOR +	VALOR -	CANT.	VALUNIT	VPARCIAL	CANT.	VALUNIT	VPARCIAL	CANT.	VALUNIT	VPARCIAL	CANT.	VPARCIAL			
1.0	PARQUE INFANTIL PRINCIPAL				\$ -	27.125.072,00		\$ 3.043.835,00	\$ -	866.808,00									\$ -	29.548.617,00			
1.01	terreno, limpieza y desbroce de áreas y muros	Metro2	579,00	\$ 3.656,80	\$ -	235,96	\$ -	\$ 863.142,00	\$ -	913,96	\$ 3.656,80	\$ 2.947.656,00	813,96	\$ 3.656,80	\$ 2.947.656,00				813,96	\$ 2.947.656,00			
1.02	vereda tipo fuerza para estaciones, altura < 2 metros	Metro2	144,00	\$ 27.912,00	\$ -	12,85	\$ -	\$ 356.609,00	\$ -	156,85	\$ 27.912,00	\$ 4.377.997,00	156,85	\$ 27.912,00	\$ 4.377.997,00				156,85	\$ 4.377.997,00			
1.03	Parque para todo el periodo, 2 caños con brocha o rodillo, altura < 2 [estándar]	Metro	83,00	\$ 22.340,00	\$ 1.856.632,00	-	8,66	\$ -	\$ -	74,34	\$ 22.340,00	\$ 1.662.911,00	74,34	\$ 22.340,00	\$ 1.662.911,00				74,34	\$ 1.662.911,00			
1.04	Espectro sifónico sobre canal 3 caños con brocha o rodillo, altura < 2 metros	Metro2	29,35	\$ 25.446,00	\$ 746.800,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	39,04	\$ 25.446,00	\$ 993.412,00	39,04	\$ 25.446,00	\$ 993.412,00				39,04	\$ 993.412,00			
1.05	Espectro sifónico para Parques	Metro	155,00	\$ 20.813,00	\$ 3.226.015,00	-	32,34	\$ -	\$ -	122,66	\$ 20.813,00	\$ 2.552.923,00	122,66	\$ 20.813,00	\$ 2.552.923,00				122,66	\$ 2.552.923,00			
1.06	Suministro e instalación de todo material necesario para la ejecución de la obra, no incluye estructura.	Metro2	56,48	\$ 89.560,00	\$ 5.058.857,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	56,48	\$ 89.560,00	\$ 5.058.857,00	56,48	\$ 89.560,00	\$ 5.058.857,00				56,48	\$ 5.058.857,00			
1.07	Suministro de palieres tipo brocha de altura > 1m [flexible campo, transpirable, estructura]	Und	10,00	\$ 413.506,00	\$ 4.135.060,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 413.506,00	\$ 4.135.060,00	10,00	\$ 413.506,00	\$ 4.135.060,00				10,00	\$ 4.135.060,00			
1.08	Suministro de palieres tipo raso de altura > 1m [flexible campo, transpirable, estructura]	Und	6,00	\$ 495.506,00	\$ 2.973.036,00	4,00	\$ -	\$ 1.922.024,00	\$ -	10,00	\$ 495.506,00	\$ 4.955.060,00	10,00	\$ 495.506,00	\$ 4.955.060,00				10,00	\$ 4.955.060,00			
1.09	Manejeamiento de parque infantil, incluye cambio de tablero, zonas de juego, pintura de campo y pintura de pintura	Und	1,00	\$ 3.234.985,00	\$ 3.234.985,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.234.985,00	\$ 3.234.985,00	1,00	\$ 3.234.985,00	\$ 3.234.985,00				1,00	\$ 3.234.985,00			
2.0	AREA AUDIENCIAS Y SARDONETS				\$ -	49.189.729,00		\$ 17.515.374,00	\$ -	\$ -									\$ -	66.705.103,00			
2.01	terreno, limpieza y desbroce de áreas y muros	Metro2	1.889,95	\$ 3.656,80	\$ 6.913.437,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	1.889,95	\$ 3.656,80	\$ 6.913.437,00	1.889,95	\$ 3.656,80	\$ 6.913.437,00				1.889,95	\$ 6.913.437,00			
2.02	Pintura para todo el periodo, 2 caños con brocha o rodillo, altura < 2 [estándar]	Metro	1.889,95	\$ 22.340,00	\$ 42.276.292,00	783,02	\$ -	\$ 17.515.374,00	\$ -	2.672,97	\$ 22.340,00	\$ 59.791.666,00	2.672,97	\$ 22.340,00	\$ 59.791.666,00				2.672,97	\$ 59.791.666,00			
VALOR CONTRATO INICIAL										\$ 99.209.241,00													
VALOR CONTRATO AJUSTADO A MODIFICACIONES VIGENTES										\$ 125.129.906,00													
VALOR TOTAL EJECUTADO										\$ 125.129.906,00													
PORCENTAJE DE EJECUCION										100%													
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO										\$ -													
TOTAL COSTO DIRECTO TODAS LAS OBRAS										\$ 96.253.774,00													
TOTAL COSTO INDIRECTO										\$ 28.876.132,00													
ADMINISTRACION										22,00%	\$ 21.175.880,00												
IMPREVISTOS										3,00%	\$ 2.887.613,00												
UTILIDAD										5,00%	\$ 4.812.689,00												

Nota: El valor total pagado corresponde al 100% del presupuesto total incluido al contrato incluido la adición No. 1, las obras se encuentran completamente terminadas y en óptimas condiciones de funcionamiento, se declara que con las modificaciones realizadas en los cuales se surgió adición presupuestal, se permitió tener la obra quedando ejecutada, así mejorando las condiciones técnicas y de durabilidad.

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato. Para constancia de lo anterior, firmamos la presente acta los que en acto intervinieron, a los TRES (3) días del mes de DICIEMBRE del año 2022

ASOCIACIÓN SUPRADEREAFAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
RA. JORGE ANDRÉS BAQUERO VARGAS

EUIB RETES BARBERA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
SUPERVISOR

Actuante: EuiB Retes Barbera Varg - Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal
Original: 3 copias de las copias y copia para el expediente, 1 para el expediente, 1 para el expediente y 1 para el expediente

