

# ACTA TERMINACIÓN OBRA



|                                         |                                                                                    |                           |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| CONTRATO N°                             | 035 DE 2023                                                                        | PROYECTO N°               | 202368152002           |
| OBJETO PROYECTO:                        | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER |                           |                        |
| CONTRATISTA:                            | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASÍ                                               |                           |                        |
| CORREO ELECTRONICO:                     | viasecarcas@gmail.com                                                              |                           |                        |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA N°            | 030 DE 2023                                                                        |                           |                        |
| INTERVENTORIA:                          | FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON                                                  |                           |                        |
| CORREO ELECTRONICO:                     | fbladimir97@gmail.com                                                              |                           |                        |
| SUPERVISOR:                             | ING. MARÍA VICTORIA RUIZ PRIETO                                                    |                           |                        |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN:                 | N/A                                                                                |                           |                        |
| CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°   | N/A                                                                                |                           |                        |
| VIGENCIA INICIAL                        |                                                                                    |                           |                        |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN                     | 3                                                                                  | Meses                     | 0 Días                 |
| FECHA DE INICIACIÓN:                    | 10/01/2024                                                                         |                           |                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN                    | 9/04/2024                                                                          |                           |                        |
| PRORROGAS CONTRATO                      |                                                                                    |                           |                        |
| FECHA ACTA PRORROGA N° 01               | 8/03/2024                                                                          |                           |                        |
| TIEMPO                                  | 2                                                                                  | MES                       | 0 DIAS                 |
| SUSPENSIONES CONTRATO                   |                                                                                    |                           |                        |
| FECHA ACTA SUSPENSION N° 01             | N/A                                                                                |                           |                        |
| TIEMPO:                                 | MES DIAS                                                                           |                           |                        |
| REINICIACION                            | N/A                                                                                |                           |                        |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |                                                                                    |                           |                        |
| PRORROGAS PROYECTO                      |                                                                                    |                           |                        |
| FECHA ACTA PRORROGA N° 01               | N/A                                                                                |                           |                        |
| TIEMPO                                  | MES DIAS                                                                           |                           |                        |
| SUSPENSIONES PROYECTO                   |                                                                                    |                           |                        |
| FECHA ACTA SUSPENSION N° 01             | N/A                                                                                |                           |                        |
| TIEMPO:                                 | MES DIAS                                                                           |                           |                        |
| REINICIACION                            | N/A                                                                                |                           |                        |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |                                                                                    |                           |                        |
| VALOR DEL PROYECTO                      |                                                                                    |                           |                        |
| N°                                      | PROYECTO N°                                                                        | VALOR ( \$ ) INICIAL      | VALOR ( \$ ) ADICIONAL |
| 1                                       | N° 202368152002                                                                    | \$ 1,271,559,089.00       | \$ 1,271,559,089       |
| 2                                       |                                                                                    |                           | \$ -                   |
|                                         |                                                                                    | VALOR ACTUAL DEL PROYECTO | \$ 1,271,559,089.00    |
| VIGENCIA ACTUAL                         |                                                                                    |                           |                        |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN                     | 5                                                                                  | Meses                     | 0 Días                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN                    | 8/06/2024                                                                          |                           |                        |

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, por lo cual se realiza el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el día sábado, 8 de junio de 2024

Firma  
Nombre: JHON FREDY DELGADO ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma  
Nombre: FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON  
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SANDOVAL MORANTES  
DIRECTOR DE OBRA  
N° Matrícula Profesional: 68202-215297 STD

Firma  
Nombre: FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
N° Matrícula Profesional: 68202-189464 STD

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

**ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| <b>CONTRATO N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 035 DE 2023               |                   | <b>PROYECTO N°</b>                                                                  |                 | 202368152002        |                  |
| <b>OBJETO PROYECTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                           |                   | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |                 |                     |                  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                   | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI                                                |                 |                     |                  |
| <b>CORREO ELECTRONICO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |                   | viacarcasi@gmail.com                                                                |                 |                     |                  |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                   | 030 DE 2023                                                                         |                 |                     |                  |
| <b>INTERVENTORIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                           |                   | FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON                                                   |                 |                     |                  |
| <b>CORREO ELECTRONICO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |                   | bladimir97@gmail.com                                                                |                 |                     |                  |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |                   | ING. MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO                                                     |                 |                     |                  |
| <b>APOYO A LA SUPERVISION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |                   | N/A                                                                                 |                 |                     |                  |
| <b>CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                   | N/A                                                                                 |                 |                     |                  |
| <b>VIGENCIA INICIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>TIEMPO DE EJECUCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 3                         |                   | Meses                                                                               |                 | 0                   |                  |
| <b>FECHA DE INICIACION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | 10/01/2024          |                  |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | 9/04/2024           |                  |
| <b>PRORROGAS CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>FECHA ACTA PRORROGA N° 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | 8/03/2024           |                  |
| <b>TIEMPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 2                         |                   | MES                                                                                 |                 | 0                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | DIAS                |                  |
| <b>SUSPENSIONES CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>FECHA ACTA SUSPENSION N° 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | N/A                 |                  |
| <b>TIEMPO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | MES                 |                  |
| <b>REINICIACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | DIAS                |                  |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>PRORROGAS PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>FECHA ACTA PRORROGA N° 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | N/A                 |                  |
| <b>TIEMPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | MES                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | DIAS                |                  |
| <b>SUSPENSIONES PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>FECHA ACTA SUSPENSION N° 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | N/A                 |                  |
| <b>TIEMPO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | MES                 |                  |
| <b>REINICIACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | DIAS                |                  |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>VALOR DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROYECTO N°       | VALOR ( \$ ) INICIAL      |                   | VALOR ( \$ ) ADICIONAL                                                              |                 | VALOR ( \$ ) ACTUAL |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° 202368152002   | \$ 1,271,559,089.00       |                   |                                                                                     |                 | \$ 1,271,559,089.00 |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | \$ -                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   |                                                                                     |                 | \$ 1,271,559,089.00 |                  |
| <b>VIGENCIA ACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>TIEMPO DE EJECUCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 5                         |                   | Meses                                                                               |                 | 0                   |                  |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                           |                   |                                                                                     |                 | 8/06/2024           |                  |
| <b>DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>LOCALIZACION Y ALCANCE DE LA META FISICA EJECUTADA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| LA OBRA SE EJECUTO EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN LAS VEREDAS PARAMO Y PETAQUERA, DIVIDIDA EN CUATRO TRAMOS, LOCALIZADOS EL PRIMERO EN LA VIA ROMERAL-OJO DE AGUA, VEREDA PARAMO, EL SEGUNDO EN LA VIA ROMERAL-OJO DE AGUA, VEREDA PARAMO, EL TERCERO EN LA VIA "RAMAL LAS SALADAS", VEREDA PARAMO, Y EL CUARTO EN LA VIA REPOSO-PETAQUERA DE LA VEREDA PETAQUERA, DEL MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER.                                                                                                  |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| EN EL PRIMER TRAMO FUERON EJECUTADOS 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, EN EL SEGUNDO 155 METROS LINEALES, EN EL TERCERO 117.5 METROS LINEALES Y EN EL CUARTO PARA UN TOTAL DE 491 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA CONSTRUIDAS. ADICIONALMENTE, EN CADA UNO DE LOS TRAMOS SE CONSTRUYERON LAS RESPECTIVAS PLACAS DE ACABADO AL COMIENZO COMO AL FINAL, Y EN CADA TRAMO SE CONSTRUYO UNA ALCANTARILLA CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y DE SALIDA.                                                                      |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| EL TERRENO DE CADA UNO DE LOS SITIOS A INTERVENIR FUE AMPLIADO Y RENIVELADO, SIENDO NECESARIO EJECUTAR MEJORAMIENTOS EN PEDRAPLEN EN LOS SOBREENCHOS CONSTRUIDOS Y LLENOS PARA NIVELACION Y ALCANZAR LAS RESPECTIVAS COTAS DE SUBRASANTE PARA LA INSTALACION DE LA SUBBASE GRANULAR.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| LAS PLACA HUELLAS FUERON CONSTRUIDAS SIGUIENDO EL RESPECTIVO DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO APROBADO EN EL PROYECTO, CON SECCIONES TIPO EN TANGENTE CON LOS RESPECTIVOS SOBREENCHOS EN LAS CURVAS EN CONCRETO REFORZADO, SE CONSTRUYERON CON CUNETAS A AMBOS LADOS RESPETANDO LA RESPECTIVA SECCION DE LA CUNETA PARA TALUDES EN LLENO Y EN CORTE RESPECTIVAMENTE, LA PLACA HUELLA SE CONSTRUYO CON UN ESPESOR DE 15 CENTIMETROS Y DANDO EL ACABADO ADECUADO TANTO AL CONCRETO CICLOPEO COMO A LAS HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO. |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| LAS ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS SE EJECUTARON CON TUBERIA DE 36 PULGADAS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y DE SALIDA EN CONCRETO REFORZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>RELACION DE SITIOS CRITICOS ATENDIDOS Y/O SERIALIZADOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |                   |                                                                                     |                 |                     |                  |
| <b>VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | \$                        |                   |                                                                                     |                 | 914,211,060.04      |                  |
| % AIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.98%            | % Administración          | 28.98%            | % Imprevistos                                                                       | 1%              | % Utilidad          | 5%               |
| TOTAL AIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 319,791,028.80 | Total Administración      | \$ 264,938,365.20 | Total Imprevistos                                                                   | \$ 9,142,110.60 | Total Utilidad      | \$ 45,710,553.00 |

# ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA



CONTRATO N° 035 DE 2023 PROYECTO N° 202368152002

## DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1        | EXPLANACIONES                                                                              |        |           |                 |                   |
| 1.01     | Excavación en material común de la explanación y canales (incluye transporte a 5 km aprox) | m3     | 465.24    | \$ 28,368.00    | \$ 13,197,928.32  |
| 2        | PLACA HUELLA                                                                               |        |           |                 |                   |
| 2.01     | Sub-base granular clase C                                                                  | m3     | 391.11    | \$ 376,005.00   | \$ 147,059,315.55 |
| 2.02     | Excavaciones varias sin clasificar                                                         | m3     | 25.77     | \$ 52,399.00    | \$ 1,350,322.23   |
| 2.03     | Concreto Resistencia 21MPa (D)                                                             | m3     | 261.30    | \$ 1,300,166.00 | \$ 339,733,375.80 |
| 2.04     | Concreto Resistencia 14MPa (F)                                                             | m3     | 7.43      | \$ 1,101,214.00 | \$ 8,182,020.02   |
| 2.05     | Concreto Resistencia 21MPa (G) (Ciclopo)                                                   | m3     | 67.85     | \$ 1,046,228.00 | \$ 70,886,569.80  |
| 2.06     | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa                                                              | kg     | 13,045.17 | \$ 12,342.00    | \$ 161,003,488.14 |
| 3        | BERMA - CUNETAS Y BORDILLO                                                                 |        |           |                 |                   |
| 3.01     | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa                                                              | kg     | 6,142.78  | \$ 12,342.00    | \$ 75,814,190.76  |
| 3.02     | Concreto Resistencia 21MPa (D)                                                             | m3     | 105.83    | \$ 1,300,166.00 | \$ 137,336,534.58 |
| 4        | ALCANTARILLAS                                                                              |        |           |                 |                   |
| 4.01     | Excavaciones varias sin clasificar                                                         | m3     | 162.78    | \$ 52,399.00    | \$ 8,529,509.22   |
| 4.02     | Rellenos para Estructuras con Suelo                                                        | m3     | 63.08     | \$ 116,667.00   | \$ 7,359,354.36   |
| 4.03     | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa                                                              | kg     | 2,250.13  | \$ 12,342.00    | \$ 27,771,104.46  |
| 4.04     | Concreto Resistencia 21MPa (D)                                                             | m3     | 31.30     | \$ 1,300,166.00 | \$ 40,695,195.80  |
| 4.05     | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior                        | m      | 24.00     | \$ 1,593,004.00 | \$ 37,512,096.00  |
| 4.06     | Concreto Resistencia 14MPa (F)                                                             | m3     | 8.43      | \$ 1,101,214.00 | \$ 7,080,806.02   |
| 5        | ITEMS NO PREVISTOS                                                                         |        |           |                 |                   |
| 5.01     | Materiales de nivelación tipo recebo                                                       | m3     | 712.56    | \$ 124,893.56   | \$ 88,851,643.11  |
| 5.02     | Mejoramiento en pedraplen                                                                  | m3     | 200.85    | \$ 306,696.41   | \$ 61,538,634.67  |

SUBTOTAL OBRAS \$ 1,234,002,088.84

LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS

IVA LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS

TOTAL LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS

PREDIAL

IVA PREDIAL

TOTAL GESTIÓN PREDIAL

PMA

PMT \$ 24,077,415.50

TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL \$ 13,320,600.00

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 1,271,629,104.00

Valor total concedido: \$

Valor total amortizado y/o legalizado: \$

Saldo por amortizar del Anticipo \$

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

| ACTA N°             | MES | CONCEPTO             | VALOR               | AMORTIZACIÓN | NETO                | ACUMULADO           |
|---------------------|-----|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1                   | 1   | ACTA PARCIAL No. 01  | \$ 131,135,451.25   | \$ 0.00      | \$ 131,135,451.25   | \$ 131,135,451.25   |
| 2                   | 2   | ACTA PARCIAL No. 02  | \$ 456,560,725.46   | \$ 0.00      | \$ 456,560,725.46   | \$ 587,696,176.71   |
| 3                   | 3   | ACTA PARCIAL No. 03  | \$ 285,377,586.32   | \$ 0.00      | \$ 285,377,586.32   | \$ 873,073,763.03   |
| Pendiente por pagar |     | ACTA DE RECIBO FINAL | \$ 398,326,341.31   | \$ 0.00      | \$ 398,326,341.31   | \$ 1,271,400,104.00 |
| No ejecutado        |     | VALOR NO EJECUTADO   | \$ 158,985.00       | \$ 0.00      | \$ 158,985.00       | \$ 1,271,559,089.00 |
| TOTALES             |     |                      | \$ 1,271,559,089.00 | \$ 0.00      | \$ 1,271,559,089.00 | \$ 1,271,559,089.00 |

## CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

## OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA DE OBRA CUMPLIO CON LA LIMPIEZA DEL TRAMO No. 04 Y LA CONFORMACIÓN DE LOS ESPALDARES DE CUNETAS Y DE ALCANTARILLA ANOTADOS EN EL ACTA DE VISITA

PREVIA PARA RECIBO DE OBRA

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, la ENTIDAD exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 3/08/2024

Firma: Nombre: JOHN FREDDY DELGADO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma: Nombre: MARCO ANTONIO SANDOVAL MORANTES DIRECTOR DE OBRA N° Matricula Profesional: 68202-215297 STD

Firma: Nombre: FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma: Nombre: FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON DIRECTOR DE INTERVENTORIA N° Matricula Profesional: 68202-189464 STD

Nota: Suscrita la presente acta, se debiera presentar a la correspondiente Aseguradora para realizar la actualización de vigencias de las garantías.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

|                   |                            |                |                            |                     |            |                                |            |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|
| No. PÓLIZA        | CCT-10006840               | No. ANEXO      | 4                          | No. CERTIFICADO     | 380018979  | No. RIESGO                     |            |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            |                |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA                | CEN CUCUTA |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 25/10/2023 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 09/06/2029 | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A        |
|                   |                            |                |                            |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A        |

|              |                                                              |                    |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR      | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI                         | No. DOC. IDENTIDAD | 901.766.070-1 |
| DIRECCIÓN    | CL 16 10 A 04 BRR LA ESMERALDA                               | TELÉFONO           | 3213747443    |
| ASEGURADO    | ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.445.387-3 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 33 37 -35 BRR CENTRO                                   | TELÉFONO           | 3108708920    |
| BENEFICIARIO | ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.445.387-3 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 33 37 -35 BRR CENTRO                                   | TELÉFONO           | 3108708920    |

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO Y APLICACION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2024.

SE ACLARA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE EL 10 DE ENERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGOR.  
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.035 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO        | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$    | VALOR PRIMAS\$ |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas Del 08/06/2024 | 24:00 Horas Del 09/10/2024 | 254.311.817,80      | 0,00           |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 08/06/2024 | 24:00 Horas Del 09/12/2024 | 635.779.544,50      | 0,00           |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas Del 08/06/2024 | 24:00 Horas Del 09/06/2027 | 127.155.908,90      | 0,00           |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA   | 00:00 Horas Del 08/06/2024 | 24:00 Horas Del 08/06/2029 | 381.467.726,70      | 0,00           |
| TOTAL ASEGURADO          |                            |                            | \$ 1.398.714.997,90 |                |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG | AGENCIAS | 100,00          |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/08/2024 |
|------------------|---------------------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIMA BRUTA   | \$ 0,00 |
| DESCUENTOS    | \$      |
| EXTRA PRIMA   |         |
| PRIMA NETA    | \$ 0,00 |
| GASTOS EXP.   | \$ 0,00 |
| IVA           | \$ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0,00 |

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.  
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

|                   |               |                     |            |                                |            |                                |     |
|-------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | CCT-100006840 | No. ANEXO           | 4          | No. CERTIFICADO                | 380018979  | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |               | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA                | CEN CUCUTA |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    |               | VIGENCIA HASTA      | DÍAS       | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
| 00:00 Horas Del   | 25/10/2023    | 24:00 Horas Del     | 09/06/2029 | N/A                            | N/A        | N/A                            | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARÁ CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

NOTA: EL ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL ES: MUNICIPIO DE CARCASI.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 900516082 (PART. 10,0 %)

INTEGRANTE 2 - NIT: 900517602 (PART. 80,0 %)

INTEGRANTE 3 - NIT: 901356084 (PART. 10,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI)

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CCT-100006840 y endoso, 4 cuyo afianzado es: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI Asegurado o Beneficiario: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO / ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO, expedida por la Compañía en 26/08/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CUCUTA a los 26 días del mes AGOSTO del año 2024.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

380018979

|                                                                                            |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                                       | 26/08/2024    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |               |            |
| Póliza No.                                                                                 | CCT-100006840 |            |
| Periodo Facturado                                                                          | 25/10/2023    | 09/06/2029 |

Fecha Límite de Pago

25/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

|                                |                                            |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social          | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI       |  |
| CL 16 10 A 04 BRR LA ESMERALDA | 901766070                                  |  |
| Intermediario                  | GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG |  |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 25/09/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

380018979

|                                                                                            |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                                       | 26/08/2024    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |               |            |
| Póliza No.                                                                                 | CCT-100006840 |            |
| Periodo Facturado                                                                          | 25/10/2023    | 09/06/2029 |

Fecha Límite de Pago

25/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFFECTIVO

\$


Datos del Cliente

|                                |                                            |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social          | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI       |  |
| CL 16 10 A 04 BRR LA ESMERALDA | 901766070                                  |  |
| Intermediario                  | GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES EN SEG |  |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Corresponsales  
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000380018979(3900)000000000000(96)20240925

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990380018979(3900)000000000000(96)20240925

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CORRESPONSALES</b> |      |
|                                                                                                            |     |

**OPCIÓN 2**

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>BANCOS</b> |                                                                                           |
|                                                                                                      |    |

|                                                                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CORRESPONSALES</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Tu compañía siempre**



|                   |                 |                |                 |                     |            |                                |                                |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA        | CCT-100001669   | No. ANEXO      | 5               | No. CERTIFICADO     | 380018980  | No. RIESGO                     |                                |
| TIPO DE DOCUMENTO |                 |                |                 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/08/2024 | SUC. EXPEDIDORA                | CEN CUCUTA                     |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
|                   | 25/10/2023      |                | 09/06/2024      |                     |            | N/A                            | N/A                            |

**CONDICIONES PARTICULARES**

LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARÁ CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 900516082 (PART. 10,0 %)

INTEGRANTE 2 - NIT: 900517602 (PART. 80,0 %)

INTEGRANTE 3 - NIT: 901356084 (PART. 10,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL                                       | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

380018980

|                                                                                     |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                                | 26/08/2024    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |               |            |
| Póliza No.                                                                          | CCT-100001669 |            |
| Periodo Facturado                                                                   | 25/10/2023    | 09/06/2024 |

Fecha Límite de Pago

25/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

|                                |                                               |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social          | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI          |  |
| CL 16 10 A 04 BRR LA ESMERALDA | 901766070                                     |  |
| Intermediario                  | GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA<br>ASESORES EN SEG |  |

## Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 25/09/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

380018980

|                                                                                     |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                                | 26/08/2024    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |               |            |
| Póliza No.                                                                          | CCT-100001669 |            |
| Periodo Facturado                                                                   | 25/10/2023    | 09/06/2024 |

Fecha Límite de Pago

25/09/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

IVA

00,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFECTIVO


\$

## Datos del Cliente

|                                |                                               |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social          | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI          |  |
| CL 16 10 A 04 BRR LA ESMERALDA | 901766070                                     |  |
| Intermediario                  | GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA<br>ASESORES EN SEG |  |

## Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Corresponsales  
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000380018980(3900)000000000000(96)20240925

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990380018980(3900)000000000000(96)20240925

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:


**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**













**OPCIÓN 2**



**BANCOS**





**CORRESPONSALES**



**Tu compañía siempre**

**ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO  
DEFINITIVO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 035 DE 2023.**

Villavicencio, 26 de agosto de 2024

De conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública, en la fecha se procede a realizar la aprobación de la garantía única presentada por, **UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI** identificado con el NIT 901.766.070-1 representada legalmente por **JHON FREDDY DELGADO ROJAS** identificada con cedula de ciudadanía 1.096.955.549, para amparar el contrato de obra pública No. 035 de 2023 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**. Para el efecto, se recibe la Póliza de Garantía Única de cumplimiento Nro. **CCT-100006840 anexo 4**, con certificado No 38018979 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual Nro. **CCT-100001669 anexo 5** con certificado No 380018980 que ampara, a favor de la Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso **"ASOSUPRO"** y el Municipio de Carcasí departamento de Santander con fechas de expedición 26 de agosto de 2024, expedida por **SEGUROS MUNDIAL**., la cual presenta los siguientes amparos:

| AMPARO                                                                           | VALOR<br>ASEGURADO   | VIGENCIA<br>DESDE<br>DD/MM/AA | VIGENCIA HASTA<br>DD/MM/AA |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| CUMPLIMIENTO                                                                     | \$<br>254.311.817.80 | 08/06/2024                    | 09/10/2024                 |
| PAGO DE SALARIOS Y<br>PRESTACIONES<br>SOCIALES E<br>INDEMNIZACIONES<br>LABORALES | \$<br>127.155.908.90 | 08/06/2024                    | 09/06/2027                 |
| BUEN Y CORRECTO<br>MANEJO DEL<br>ANTICIPO                                        | \$<br>635.779.544.50 | 08/06/2024                    | 09/12/2024                 |
| ESTABILIDAD Y<br>CALIDAD DE LA OBRA                                              | \$<br>381.467.726.70 | 08/06/2024                    | 08/06/2029                 |
| RESPONSABILIDAD<br>CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL                                    | \$<br>260.000.000.00 | 25/10/2023                    | 09/06/2024                 |

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la Asociación a través del contrato de obra pública No. 035 de 2023 y en consecuencia se imparte la aprobación de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, y de responsabilidad civil extracontractual

*Victor Andres Sabogal Chingate*  
**VICTOR ANDRES SABOGAL CHINGATE**  
DIRECCION JURIDICA



DATOS DE LA POLIZA

|                        |                                 |                           |                                                                 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Código de Seguridad    | qitSKQiaVyEpu6BLEzpDhg==        | Número de póliza          | 100006840                                                       |
| Número de anexo        | 4                               | Ramo                      | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES<br>DECRETO 1082              |
| Fecha de expedición    | 26/08/2024                      | Inicio de vigencia Global | 25/10/2023                                                      |
| Fin de vigencia Global | 09/06/2029                      | Tomador                   | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI                            |
|                        |                                 | Asegurado                 | ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE<br>MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO |
| Valor asegurado        | 1.398.714.997,90                |                           |                                                                 |
| Movimiento             | MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA |                           |                                                                 |

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.035 DE 2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARÁ CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.NOTA: EL ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL ES: MUNICIPIO DE CARCASI.EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 900516082 (PART. 10,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900517602 (PART. 80,0 %) INTEGRANTE 3 - NIT: 901356084 (PART. 10,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI)MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO Y APLICACION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2024.SE ACLARA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE EL 10 DE ENERO DE 2024.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGOR.

Amparos

| Nombre del Amparo        | Vigencia Desde             | Vigencia Hasta             | Suma Asegurada    | Valor Prima |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/10/2024 | \$ 254.311.817,80 | \$ 0,00     |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/12/2024 | \$ 635.779.544,50 | \$ 0,00     |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/06/2027 | \$ 127.155.908,90 | \$ 0,00     |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA   | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 08/06/2029 | \$ 381.467.726,70 | \$ 0,00     |

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13



El certificado consultado no está vigente

DATOS DE LA POLIZA

|                        |                                 |                           |                                                                                |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Código de Seguridad    | o1O9XyXVLTHlu8emoutyvg==        | Número de póliza          | 100001669                                                                      |
| Número de anexo        | 5                               | Ramo                      | RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE<br>ENTIDADES ESTATALES |
| Fecha de expedición    | 26/08/2024                      | Inicio de vigencia Global | 25/10/2023                                                                     |
| Fin de vigencia Global | 09/06/2024                      | Tomador                   | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI                                           |
| Valor asegurado        | 260.000.000,00                  | Asegurado                 | UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI                                           |
| Movimiento             | MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA |                           |                                                                                |

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.035 DE 2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.EL ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL ES: EL MUNICIPIO DE CARCASI NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARÁ CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVAEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - NIT: 900516082 (PART. 10,0 %) INTEGRANTE 2 - NIT: 900517602 (PART. 80,0 %) INTEGRANTE 3 - NIT: 901356084 (PART. 10,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI)- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO -BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS CARCASI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUALMEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2024.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGOR.

Amparos

| Nombre del Amparo                              | Vigencia Desde             | Vigencia Hasta             | Suma Asegurada    | Valor Prima |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/06/2024 | \$ 260.000.000,00 | \$ 0,00     |
| PATRONAL                                       | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/06/2024 | \$ 78.000.000,00  | \$ 0,00     |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/06/2024 | \$ 78.000.000,00  | \$ 0,00     |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 00:00 Horas del 08/06/2024 | 24:00 Horas del 09/06/2024 | \$ 78.000.000,00  | \$ 0,00     |