

# ACTA LIQUIDACIÓN OBRA



CONTRATO N°

001 DE 2021

PROYECTO CONVENIO No

002 DE 2021

CONTRATISTA: EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ  
 CORREO ELECTRONICO: edwinmestre@gmail.com  
 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 002 de 2021  
 INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPAVIMENTOS TARAIRA  
 CORREO ELECTRONICO: arkoinesas@gmail.com  
 SUPERVISOR: MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO  
 CORREO ELECTRONICO: infraestructura@asosupro.gov.co

En las instalaciones de la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso ubicada en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

## INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: ADELANTAR ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8VA ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 Y TERMINACIÓN DE CARRERA 5 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAIRA

VALOR INICIAL: \$ 1.041.461.393,01  
 VALOR ADICIONAL: \$ 411.497.215,03  
 VALOR ACTUALIZADO: \$ 1.452.958.608,04

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 6 Meses  
 FECHA DE INICIACIÓN: 28 de Julio de 2021  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de Enero de 2022

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 15 Meses  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 Días  
 23 de Noviembre de 2022

FECHA ACTA PRORROGA N° 01: 09 de Mayo de 2022  
 TIEMPO: 60 DÍAS

FECHA ACTA SUSPENSION N° 01: 18 de Agosto de 2021  
 TIEMPO: 60 DÍAS

FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No1: 19 de Octubre de 2021  
 TIEMPO: 90 DÍAS

REINICIACION: 14 de enero de 2022  
 NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 23 de Junio de 2022

FECHA ACTA SUSPENSION N° 02: 03 de Agosto de 2022  
 TIEMPO: 60 DÍAS

FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 2: 03 de Octubre de 2022  
 TIEMPO: 30 DÍAS

REINICIACION: 03 de Noviembre de 2022  
 NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 23 de Noviembre de 2022

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

| ACTAS N°                         | TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO ) |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SUSPENSION No 1                  | 60 DIAS                            |
| AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 1 | 90 DIAS                            |
| SUSPENSION No 2                  | 60 DIAS                            |
| AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 2 | 30 DIAS                            |

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

| CONTRATO ADICIONAL N° | VALOR ( \$ )   |
|-----------------------|----------------|
| 1                     | 411.497.215,03 |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| No. CONTRATO | FECHA DE INICIO     | FECHA DE TERMINACION    | FECHA DE RECIBO DE FINAL | FECHA DE LIQUIDACION |
|--------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 001 DE 2021  | 28 de Julio de 2021 | 23 de Noviembre de 2022 | 27 de Marzo de 2023      | 20 de Junio de 2023  |

**ACTA LIQUIDACIÓN OBRA**

**CONTRATO N°**
**001 DE 2021**
**PROYECTO CONVENIO No**
**002 DE 2021**
**ESTADO POLIZAS DE CONTRATO**
*(Acta recibo final de obra)*

| COMPAÑIA DE SEGUROS              | RIESGO                   | POLIZA No.   | VIGENCIA   |            | FECHA APROBACION | VR. ASEGURADO     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|
|                                  |                          |              | DESDE      | HASTA      |                  |                   |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CUMPLIMIENTO             | CV-100014441 | 3/11/2022  | 22/03/2023 | 20/06/2023       | \$ 290.591.721,60 |
|                                  | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO |              | 3/11/2022  | 22/03/2023 | 20/06/2023       | \$ 581.183.443,20 |
|                                  | PRESTACIONES SOCIALES    |              | 3/11/2022  | 22/11/2025 | 20/06/2023       | \$ 145.295.860,80 |
|                                  | ESTABILIDAD DE LA OBRA   |              | 27/03/2023 | 27/03/2028 | 20/06/2023       | \$ 290.591.721,60 |

**Sanciones**

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 01 DE 2021, no se presentaron sanciones ni multas.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 001 de 2021, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

Una vez apliqué permisos ambientales para la ejecución del proyecto se realiza la siguiente obligación: De acuerdo con las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental Competente para la ejecución del presente proyecto, el contratista de obra se obliga a dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos solicitados para el cierre y archivo definitivo de los expedientes en la Corporación. El incumplimiento por parte del contratista autoriza a la ASOCIACION para reclamar a éste por los pagos, daños y perjuicios que se generen a causa del incumplimiento. En caso de demanda, reclamaciones, sanciones y/o procesos en contra de la ASOCIACION, esta podrá llamar al Contratista de la obra en garantía o repetición, por asuntos ambientales.

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTARTO N° 001 DE 2021**

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

**REGISTROS PRESUPUESTALES**

| N° | FECHA      | RUBRO      | VALOR               |
|----|------------|------------|---------------------|
| 14 | 1/07/2021  | 4428900601 | \$                  |
| 19 | 12/04/2022 | 4428900601 | \$ 1.041.461.393,00 |
|    |            |            | \$ 411.497.215,03   |

**PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)**

| CARGO     | NOMBRE               | IDENTIFICACIÓN | PROFESION       | M.P.            | TIEMPO LABORADO |                   | FORMA DE VINCULACION    |
|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|           |                      |                |                 |                 | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION |                         |
| DIRECTOR  | EDWIN ALBERTO MESTRE | 86058542       | INGENIERO CIVIL | 25202093700 CND | 28/07/2021      | 23/11/2022        | PRESTACION DE SERVICIOS |
| RESIDENTE | NIVALDO OJEDA PINTO  | 86054284       | INGENIERO CIVIL | 25202097977 CND | 28/07/2021      | 23/11/2022        | PRESTACION DE SERVICIOS |
| INSPECTOR | TANNIA MANRIQUE      | 10068220468    | INGENIERO CIVIL | 1006820468 CND  | 28/07/2021      | 23/11/2022        | PRESTACION DE SERVICIOS |

**PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS**

| NOMBRE                       | NIT         | No. CONTRATO | FECHA      | TIEMPO          |                   | FORMA DE VINCULACION    |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                              |             |              |            | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION |                         |
| DAGOBERTO LOZADA GOMEZ       | 83234282    | 001 DE 2021  | 28/07/2021 | 28/07/2021      | 23/11/2022        | PRESTACION DE SERVICIOS |
| AEROORIENTE DEL GUAVIARE SAS | 900408111-7 | 002 DE 2021  | 28/07/2021 | 28/07/2021      | 23/11/2022        | TRANSPORTE              |
| TRANSAMAZONIA                | 901368590-2 | 003 DE 2021  | 28/07/2021 | 28/07/2021      | 23/11/2022        | TRANSPORTE              |
| ARCOE SAS                    | 900783521-1 | 004 DE 2021  | 28/07/2021 | 28/07/2021      | 23/11/2022        | COMPRA DE MATERIALES    |
| ASOMIVA                      | 845000046-4 | 005 DE 2021  | 28/07/2021 | 28/07/2021      | 23/11/2022        | COMPRA DE AGREGADOS     |

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONTRATISTA ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

**BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO**

| ACTA N° | CONCEPTO                         | EGRESO N°  | VALOR             | AMORTIZACION      | NETO PARCIAL      | ACUMULADO           |
|---------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1       | ANTICIPO                         | 70         | \$ 416.584.556,80 |                   | \$ 416.584.556,80 | \$ 416.584.556,80   |
| 2       | ANTICIPO ADICIONAL               | 625        | \$ 164.598.886,42 |                   | \$ 164.598.886,42 | \$ 581.183.443,22   |
| 3       | ACTA PARCIAL 1                   | 25/04/2022 | \$ 124.407.975,83 | \$ 49.763.190,33  | \$ 74.644.785,50  | \$ 655.828.228,72   |
| 4       | ACTA PARCIAL 2                   | -          | \$ 795.856.651,10 | \$ 318.342.660,44 | \$ 477.513.990,66 | \$ 1.133.342.219,38 |
| 5       | ACTA PARCIAL 3                   | -          | \$ 382.088.121,01 | \$ 152.834.448,40 | \$ 229.251.672,61 | \$ 1.362.593.891,99 |
| 6       | PRESENTE ACTA (ajustado al peso) | -          | \$ 150.607.860,10 | \$ 60.243.144,05  | \$ 90.364.716,05  | \$ 1.452.958.608,04 |
|         | VALOR NO EJECUTADO               |            | \$ -              |                   | \$ -              | \$ -                |

# ACTA LIQUIDACIÓN OBRA



CONTRATO N°

001 DE 2021

PROYECTO CONVENIO No

002 DE 2021

## VALOR DEL CONTRATO

| N°                        | CONTRATO N° | VALOR ( \$ ) INICIAL | VALOR ( \$ ) ADICIONAL | VALOR ( \$ ) ACTUAL |
|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1                         | 001 DE 2021 | \$ 1.041.461.393,01  | \$ 411.497.215,03      | \$ 1.452.958.608,04 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |             |                      |                        | \$ 1.452.958.608,04 |

## BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

| ACTA N° | CONCEPTO           | VALOR               | AMORTIZACIÓN      | NETO PARCIAL      | ACUMULADO           |
|---------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1       | ANTICIPO           | \$ 581.183.443,22   |                   |                   | \$ 581.183.443,22   |
| 2       | PAGOS PARCIALES    | \$ 1.302.350.747,94 | \$ 520.940.299,17 | \$ 781.410.448,77 | \$ 1.362.593.891,99 |
| 3       | PRESENTE ACTA      | \$ 150.607.860,10   | \$ 60.243.144,05  | \$ 90.364.716,05  | \$ 1.452.958.608,04 |
| 4       | VALOR NO EJECUTADO | \$ -                |                   |                   | \$ -                |

VALOR A PAGAR SON: NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 001 de 2021, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La ASOCIACION, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 001 de 2021

De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la información suministrada por la interventoría.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Visitas de Obra y Cierre de Expediente Contractual: la ASOCIACION a través de la Dirección de infraestructura realizará visitas periódicas a las obras, acorde con la programación ya acordada con el Contratista y la Interventoría, a realizar durante el término de vigencia de la garantía de Estabilidad de Obra, en los términos del Manual de Interventoría de la ASOCIACION. Considerando que la última vigencia del amparo de Estabilidad de Obra aplica hasta 27/03/2028, en consecuencia el cierre del expediente contractual se realizará por la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, con posterioridad a esa fecha.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, el día: 20/06/2023

Firma  
Nombre: Ing. EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma  
Nombre: CARLOS FRANCISCO ARCINIEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA  
CONSORCIO INTERPAVIMENTOS TARAIRA

Firma  
Nombre: Ing. MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO  
SUPERVISOR  
N° Matricula Profesional: 25202201124 CND

Firma  
Nombre: JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS  
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma  
Nombre: JUAN DAVID DEL CAMPO GOMEZ  
VoBo. ASESOR JURIDICO

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.  
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.