

[illegible]

Orden del día		Responsable de la acción	Fecha de cumplimiento
1.	Aspectos gestión SST		
2.	Aspectos de gestión ambiental		
3.	Aspectos de gestión social		
4.	Aspectos Técnicos		

Desarrollo de la reunión

INICIO DEL COMITÉ DE OBRA No. 002

En el marco del Contrato de Obra No. 860-2025, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA FRAILES, SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE BONITO"**, y del Contrato de Interventoría No. 919-2025, se da inicio al Comité de Obra No. 002. Este comité contará con la participación del equipo técnico del contratista y la interventoría, así como con la supervisión de la entidad contratante CARDER.

Asimismo, el comité contará con la asistencia de los asesores de las áreas de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, **Gestión Ambiental** y **Gestión Social**.

1. ASPECTOS DE GESTIÓN SST:

A la fecha, se cuenta con un total de diecisiete (17) personas activas pertenecientes al personal operativo. Previo al inicio de las labores en espacios confinados, se realiza la correspondiente toma y verificación de mediciones de gases, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

La profesional responsable realiza la entrega de la información y documentación requerida al profesional de apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la interventoría, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos.

El contratista informa que, durante el transcurso del día, efectuará el pago de las planillas de seguridad, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos. Las planillas y soporte del pago serán remitida a la interventoría vía correo electrónico y anexada al informe mensual correspondiente.

Anexo: Informe Quincenal.

2. ASPECTOS DE GESTIÓN SOCIAL

Continúa el seguimiento en obra a la propiedad vecina de la señora Miriam Marín Giraldo. A la fecha, se ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos con la señora Dalí.

En atención a la solicitud de la interventoría, se realiza acta de vecindad y seguimiento del muro de contención contiguo al descole de la quebrada Agüita Monte Bonito, el cual presenta fisuras y asentamientos; para ello se toma el respectivo registro fotográfico y la elaboración del acta de vecindad correspondiente.



ACTA DE REUNIÓN

FOG13.5

Página 3 de 4

Al respecto, el supervisor informa que la entidad DIGER realizó contacto con el fin de aclarar el avance de la obra, pues dicha entidad realizará el inicio de actividades en relación a obra de descole de la Q. Agüita Montebonito, previas a la ejecución de las obras relacionadas con la finalización del descole de la quebrada. Así mismo, la supervisión manifiesta que, teniendo en cuenta el estado actual de la estructura, se prevé la demolición del muro, con el fin de permitir el ingreso de maquinaria amarilla al sitio de obra.

Con el propósito de socializar el alcance del contrato, se programará una visita técnica con los profesionales involucrados y la entidad contratante de la obra.

Adicionalmente, se realiza inventario predial para la elaboración de actas de vecindad en la cuadra donde se presentará tránsito de volquetas para el retiro de material.

El Plan de Gestión Social se encuentra debidamente aprobado por el área social de la interventoría, y se realiza seguimiento permanente a su cumplimiento.

Anexo: Informe Quincenal.

3. ASPECTOS DE GESTIÓN TECNICO

La supervisión del contrato, la interventoría y el contratista manifiestan la necesidad de realizar la revisión del estudio geotécnico y estructural entregado por la entidad DIGER, debido a que el tipo de suelo identificado en campo no coincide con el descrito en dicho estudio, lo cual genera incertidumbre técnica para la continuidad de la obra.

En atención a lo anterior, se propone la toma de muestras de suelo mediante perforación, las cuales serán analizadas en laboratorio, con el propósito de validar la información existente y contar con criterios técnicos confiables que permitan continuar con la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta las incertidumbres presentadas en el sitio con respecto al material resultante de las excavaciones, se plantea la revisión y verificación de la capacidad portante del suelo y, de ser necesario, la realización de los ajustes correspondientes al estudio estructural.

Por otra parte, el contratista informa que realizará la entrega del Acta de mayores y menores cantidades de obra (balance) a la interventoría, con el fin de pactar ítems nuevos, los cuales serán objeto de revisión y aprobación por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, para posteriormente adelantar los trámites internos de legalización ante la entidad.

Durante el inicio de las obras, se evidenciaron fuertes precipitaciones, las cuales generaron desbordamientos de la quebrada Frailes en el sector de intervención. En atención a esta situación, se plantea la necesidad de realizar el realce del muro ubicado en la margen izquierda de la quebrada, específicamente en el tramo correspondiente a la curva contigua, donde se ha presentado dicho fenómeno.

Lo anterior será tenido en cuenta para una posible intervención dentro del alcance del presente contrato. Adicionalmente, el muro presenta procesos de socavación lateral, lo cual deberá ser evaluado técnicamente para definir las medidas correctivas pertinentes.

4. ASPECTOS DE GESTIÓN CALIDAD Y PROGRAMACIÓN

El asesor realiza la lectura del informe, en el cual, a la fecha, no se evidencian atrasos en el seguimiento a la programación establecida.

Anexo: Informe Quincenal.

5. ASPECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

El asesor realiza la lectura del informe, en el cual, a la fecha, no se evidencian inconvenientes con respecto a esta área. Así mismo, el contratista socializa el sitio donde se realizará la disposición del material y manifiesta que el soporte del recibo de disposición será anexado al informe mensual.

Anexo: Informe Quincenal.

Compromisos	Responsable	Fecha	
		Planificada	Entrega
Entrega de planes de Gestión SISO, SOCIAL y AMBIENTAL	CONTRATISTA DE OBRA		Entregado y aprobado por parte de la interventoría.
Entrega de balance y programación con flujo de caja semanal	CONTRATISTA DE OBRA		Entregado y aprobado por parte de la interventoría.
Entrega de informes quincenales de asesores y técnico	CONTRATISTA DE OBRA		Entregado y aprobado por parte de la interventoría.
Entrega de ítems nuevos y APU's para revisión de la interventoría.			

Próxima reunión:	Responsable de convocar	Fecha
	INTERVENTORIA	A PROGRAMAR

Anexos			
Informes quincenales Área social, SST y ambiental.			