

Bogota D.C., noviembre 04 de 2020 de 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Atn. Arquitecta CLAUDIA RODRIGUEZ
Coordinadora Infraestructura
Ing. FABIO PEREZ BARAJAS
Supervisor Contrato SNR
Ciudad.-

REF: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 1060 E 2019

Respetados señores buenas tardes:

Anexamos cuadro resumen de ejecución del contrato en referencia:

CUADRO RESUMEN ESTADO DEL CONTRATO					
No. DE ORDEN	MUNICIPIO DE DESTINO	VALOR TOTAL	ESTADO ACTUAL		
			ENTREGADO E INSTALADO	DESPACHADO	PENDIENTE
1	BOGOTA SUR	\$ 18.494.924	\$ 18.494.924		
2	SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$ 45.265.713			\$ 45.265.713
3	LA MESA	\$ 27.670.867	\$ 27.670.867		
4	GUADUAS	\$ 16.253.024	\$ 16.253.024		
5	HONDA	\$ 33.283.415	\$ 33.283.415		
6	DORADA	\$ 1.874.014	\$ 1.874.014		
7	PAZ DE ARIPORO	\$ 55.140.442	\$ 55.140.442		
8	LETICIA	\$ 13.733.520		\$ 13.733.520	
9	PUERTO INIRIDA	\$ 47.978.839		\$ 47.978.839	
10	MANIZALEZ	\$ 102.227.474	\$ 102.227.474		
11	GUAPI	\$ 29.331.106			\$ 29.331.106
12	FINLANDIA	\$ 21.749.285		\$ 21.749.285	
13	BUGA	\$ 29.324.882	\$ 29.324.882		
14	POPAYAN	\$ 115.023.084	\$ 115.023.084		
15	EL BORDO	\$ 16.475.598	\$ 16.475.598		
16	LA CRUZ	\$ 13.999.580			\$ 13.999.580
17	TUMACO	\$ 13.418.880	\$ 13.418.880		(instalacion pendiente)
18	LA PALMA	\$ 54.112.201	\$ 54.112.201		
19	PACHO	\$ 74.319.767	\$ 74.319.767		
20	ZIPAQUIRA	\$ 142.003.059			\$ 142.003.059
21	CHIQUEQUIRA	\$ 16.042.526	\$ 16.042.526		
22	MONIQUEIRA	\$ 6.801.981	\$ 6.801.981		
23	PUENTE NACIONAL	\$ 14.983.142		\$ 14.983.142	
24	CHOCONTA	\$ 102.750.586			\$ 102.750.586
25	GACHETA	\$ 51.161.791	\$ 51.161.791		
26	BUCARAMANGA	\$ 251.172.293	\$ 251.172.293		
27	SAN VICENTE DEL CHUCUR	\$ 17.384.376		\$ 17.384.376	
28	CACHIRA	\$ 6.758.598		\$ 6.758.598	
29	CONVENCION	\$ 28.056.629			\$ 28.056.629
TOTAL		\$ 1.366.791.596	\$ 882.797.163	\$ 122.587.760	\$ 361.406.673
			65%	9%	26%



LIDERAR



COMPARTIR



CUIDAR



SALUDAR



ORGANIZAR



CONVERSAR



APRENDER



DESCANSAR

De acuerdo con el cuadro resumen a la fecha tenemos un 26% pendiente por terminar fabricación y su respectivo despacho, lo que evidencia un atraso para dar cumplimiento dentro de los términos del contrato que vence el día 10 de noviembre de 2020 según última prórroga, atraso ajeno a nuestra voluntad, ocasionado por dificultades en desplazamientos especialmente para Guapi, ,Convención, puerto Inírida, Leticia, San José del Guaviare y volumen de elementos y logística de instalación para Zipaquirá y Choconta


Es de anotar que a la fecha la empresa como plan de contingencia implemento turno de 24 horas en producción de lunes a sábado

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta lo manifestado, solicitamos muy amablemente a la entidad una prórroga hasta el día treinta (30) de noviembre de 2020 , tiempo necesario para terminar ejecución del proyecto debidamente entregadas e instaladas en sedes pendientes.

Igualmente dejamos constancia que esta ampliación no genera ningún costo adicional para la entidad.

Agradecemos la atención y colaboración,

Cordialmente,



ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ GONZALEZ
CC. 52.108.589 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
HIMHER Y CIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA NIT. 860.069.559-2

