

Fecha

2025-09-29

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.82%
% EJECUTADO	0.77%
% VARIACIÓN	-0.05%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025, informe No. 18 radicado 202534601307171 del 4 de diciembre del 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99	Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1727-2023	Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	\$ 556.028.077.752,00	Valor Inicial	\$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	\$ 556.028.077.752,00	Total Contrato	\$ 43.891.146.203,00
Valor Pagado	\$ 11.551.890.221,00	Valor Pagado	\$ 2.973.748.048,00
Plazo Inicial	2220 días	Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días	Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19	Fecha de Iniciación	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2031-10-22	Fecha de Terminación Actual	2031-10-22
No. Empleos generados	35	No. Empleos generados	44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	\$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	\$ 43.891.146.203,00
Valor Pagado	\$ 2.973.748.048,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19

Fecha de Terminación Actual	2031-10-22
No. Empleos generados	44

OBSERVACIONES - En revisión de la Entidad se encuentra solicitud de prórroga de cinco (5) meses del contrato de obra IDU-1727-2023 y del contrato de Interventoría IDU-1797-2023, lo anterior en razón a la necesidad de culminar los pendientes de estudios y diseños, además de realizar el rediseño para incorporar 13 paraderos adicionales de SITP por solicitud de Transmilenio S.A.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	85,32	79,81	\$ 4.579.451.974,00	\$ 4.283.873.129,00
Construcción	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ESTUDIOS Y DISEÑOS	82.0	82.0	0.0	
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN FACTIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	
TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	82.5	82.5	0.0	
DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	
URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	100.0	100.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	95.0	95.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ETB, EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y TELECOM	90.8	90.8	0.0	
ESTRUCTURAS	80.0	80.0	0.0	
SUELOS Y GEOTECNIA	70.0	70.0	0.0	
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	96.84	96.84	0.0	
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	91.976,94	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	6,64	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	31,45	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	20,01	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	56.376,60	0,00	m2
Estaciones	8,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	19,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	246,00	0,00	Unit(s)
Piazoletas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	6,64	0,00	Km