

Fecha 2025-12-29 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio de la Troncal Calle 13 en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1456-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Monica Andrea Prieto Sanchez - Apoyo Principal, Norman Felipe Giraldo Patino - Apoyo Principal, Martha Carolina Guerra Sarmiento - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	11.39%
% EJECUTADO	11.17%
% VARIACIÓN	-0.22%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en la etapa de construcción, presentando un leve atraso del 0,22 % en para dicha etapa, con un avance ejecutado del 13,64 % frente a un programado del 13,92 %, y un avance total del contrato del 11,17 % frente al 11,39 % programado. Se evidencian avances en los frentes de pilotaje y subestructura de los Puentes 1 y 2; no obstante, persisten atrasos relevantes en elementos críticos asociados a los ejes 4, 5 y 6, así como la no ejecución del Puente No. 3 – Glorieta Elevada, pese a contar con programación vigente. Adicionalmente, el proyecto mantiene un volumen significativo de Precios No Previstos en diferentes estados de revisión y subsanación, y se encuentra en evaluación por parte de la interventoría la solicitud de arreglo directo presentada por el contratista, aspectos que requieren seguimiento permanente por su posible incidencia en la programación y desempeño contractual.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC L1	Contratista	CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
Contrato No.	IDU-1456-2023	Contrato No.	IDU-1550-2023
Valor Inicial	\$ 477.834.784.322,00	Valor Inicial	\$ 28.384.241.814,00
Total Contrato	\$ 477.834.784.322,00	Total Contrato	\$ 28.384.241.814,00
Valor Pagado	\$ 113.045.085.206,00	Valor Pagado	\$ 3.887.146.978,00
Plazo Inicial	1080 días	Plazo Inicial	1080 días
Plazo Actualizado	1320 días	Plazo Actualizado	1320 días
Fecha de Iniciación	2023-06-22	Fecha de Iniciación	2023-06-22
Fecha de Terminación Actual	2028-01-18	Fecha de Terminación Actual	2028-01-18
No. Empleos generados	508	No. Empleos generados	50

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
Contrato No.	IDU-1550-2023
Valor Inicial	\$ 28.384.241.814,00
Total Contrato	\$ 28.384.241.814,00

Valor Pagado	\$ 3.887.146.978,00
Plazo Inicial	1080 días
Plazo Actualizado	1320 días
Fecha de Iniciación	2023-06-22
Fecha de Terminación Actual	2028-01-18
No. Empleos generados	50

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 1.129.532.867,00	\$ 1.027.167.974,00
Construcción	13,92	13,64	\$ 53.304.782.551,80	\$ 52.231.743.983,46

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
1. REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO	100.0	100.0	0.0	
2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SST	100.0	100.0	0.0	
GESTION PMT (*INICIAL)	100.0	100.0	0.0	
SEMAFORIZACIÓN	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN DE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE H - COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE DE PATRIMONIO CULTURAL	100.0	100.0	0.0	
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	
SEGUNDO NIVEL DE LA INTERSECCIÓN	7.6	0.01	-7.59	
TERCER NIVEL DE LA INTERSECCIÓN	25.59	31.49	5.9	
BOX CULVERT CARRERA 50 - Concreto grava común	9.69	0.0	-9.69	
ACERO DE REFUERZO LISO PARA PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA ESTRUCTURAS	18.68	17.55	-1.13	
ACERO DE PREESFUERZO PARA ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0	
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Puentes vehiculares	5,00	13,54	Unit(s)
Espacio Público	21.078,74	0,00	m2
Construir Glorieta a Nivel	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Glorieta Elevada	1,00	0,01	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	18,54	0,00	Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	3,50	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	49.770,36	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,80	0,00	Km
Construir Box couvert	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	1,12	0,00	Km