

Fecha 2026-01-26 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio de la Troncal Calle 13 en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1456-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Monica Andrea Prieto Sanchez - Apoyo Principal, Norman Felipe Giraldo Patino - Apoyo Principal, Martha Carolina Guerra Sarmiento - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	14.32%
% EJECUTADO	15.53%
% VARIACIÓN	1.21%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en la etapa de construcción y mantiene su ejecución conforme a los frentes habilitados y a la programación vigente, con avances concentrados principalmente en actividades de subestructura y pilotaje, las cuales tienen un peso representativo en el avance físico del contrato. No obstante, persisten riesgos asociados a la gestión de redes de servicios públicos, particularmente por dependencias externas con VANTI y ENEL para la ejecución de maniobras y entrega de zonas libres, así como a la revalidación del PMT de Alto Impacto ante la SDM, condicionada a la actualización de conceptos técnicos de otras entidades y a la atención de observaciones realizadas por la interventoría. Adicionalmente, se encuentra en análisis la comunicación del contratista relacionada con un evento eximente de responsabilidad, factores que podrían incidir en la programación futura del proyecto y que continúan bajo seguimiento permanente por parte de la interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC L1	Contratista	CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
Contrato No.	IDU-1456-2023	Contrato No.	IDU-1550-2023
Valor Inicial	\$ 477.834.784.322,00	Valor Inicial	\$ 28.384.241.814,00
Total Contrato	\$ 477.834.784.322,00	Total Contrato	\$ 28.384.241.814,00
Valor Pagado	\$ 113.045.085.206,00	Valor Pagado	\$ 3.887.146.978,00
Plazo Inicial	1080 días	Plazo Inicial	1080 días
Plazo Actualizado	1320 días	Plazo Actualizado	1320 días
Fecha de Iniciación	2023-06-22	Fecha de Iniciación	2023-06-22
Fecha de Terminación Actual	2028-01-18	Fecha de Terminación Actual	2028-01-18
No. Empleos generados	571	No. Empleos generados	51

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
Contrato No.	IDU-1550-2023
Valor Inicial	\$ 28.384.241.814,00
Total Contrato	\$ 28.384.241.814,00
Valor Pagado	\$ 3.887.146.978,00

Plazo Inicial	1080 días
Plazo Actualizado	1320 días
Fecha de Iniciación	2023-06-22
Fecha de Terminación Actual	2028-01-18
No. Empleos generados	51

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 1.129.532.867,00	\$ 1.027.167.974,00
Construcción	17,56	19,08	\$ 67.235.211.377,87	\$ 73.069.853.781,01

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
1. REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO	100.0	100.0	0.0	
2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SST	100.0	100.0	0.0	
GESTION PMT (*INICIAL)	100.0	100.0	0.0	
SEMAFORIZACIÓN	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN DE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE H - COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE DE PATRIMONIO CULTURAL	100.0	100.0	0.0	
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	
SEGUNDO NIVEL DE LA INTERSECCIÓN	9.26	11.42	2.16	
TERCER NIVEL DE LA INTERSECCIÓN	35.96	41.1	5.14	
BOX CULVERT CARRERA 50 - Concreto grava común	19.12	0.0	-19.12	
ACERO DE REFUERZO LISO PARA PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PARA ESTRUCTURAS	25.66	28.25	2.59	
ACERO DE PREESFUERZO PARA ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0	
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Glorieta a Nivel	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Glorieta Elevada	1,00	8,79	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	18,54	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	3,50	0,00	Km_Carril
Espacio Público	21.078,74	0,00	m2
Construir m2 de zona verde	49.770,36	0,00	m2

Construir Km de Ciclorruta	1,80	0,00	Km
Construir Puentes vehiculares	5,00	21,62	Unit(s)
Construir Box couvert	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	1,12	10,04	Km