



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 8
---------------------	----------------------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

FECHA:	14 de enero de 2026	INFORME No.:	8
--------	---------------------	--------------	---

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. DE PROCESO	L-005-2021	No. CONTRATO:	20220400	TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CONSORCIO FUNSER / RL. JAIMER DANILO AMADO GONZALEZ			CARGO:	INTERVENTOR
				No. DE TELÉFONO:	3143810877
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTADIO EL SOL / RL. JUAN CARLOS MONROY			C.C. O NIT:	901565367-0
E-MAIL:	consorcio_estadioelsol@gmail.com			No. DE TELÉFONO:	7484480
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JUAN CARLOS MONROY MEJIA			C.C.:	7,165,993
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	11-jul-2022	DESDE:	03-dic-2024	DESDE:	26-mar-2025
TERMINA:	26-feb-2026	HASTA:	25-mar-2025	HASTA:	30-sep-2025

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:
-------------	---

a. Para prestación de Servicios:


RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO		FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Ejecutar a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal)	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (libro de avance mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNtwXaB10kSibK9YPONHNbkiOSLr?usp=sharing
2	El contratista deberá aportar, la relación del equipo a utilizar	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
3	Ejecutar la obra en atención a los precios unitarios consignados en el Formulario de la oferta	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (libro de avance mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-
4	Cumplir con el Programa De Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
5	Programa De Inversiones	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
6	Flujo De Caja	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
7	Programa De Generación De Empleo	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
8	Las Instalaciones Provisionales	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
9	Suministro De Materiales E Insumos Para La Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra): https://drive.google.com/drive/folders/11-
10	Elaboración del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de plan de manejo ambiental mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNtwXaB10kSibK9YPONHNbkiOSLr?usp=sharing
11	Plan De Manejo De Transito (PMT)	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de plan de manejo de transito mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNtwXaB10kSibK9YPONHNbkiOSLr?usp=sharing
12	Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO)	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNtwXaB10kSibK9YPONHNbkiOSLr?usp=sharing
13	La Información Del Proyecto Y Especificaciones	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNtwXaB10kSibK9YPONHNbkiOSLr?usp=sharing
14	La Dirección Técnica Del Proyecto Y Personal Del Contratista	Drive seguimiento mensual de avances	Se a llevado acabo esta obligacion link de evidencias (informes de obra mensual): https://drive.google.com/drive/folders/11-ClyNtwXaB10kSibK9YPONHNbkiOSLr?usp=sharing


15	La Supervisión De Los Trabajos	comites de obra	Se ha dado cumplimiento a la obligación 15, mediante comites de obra periodicosm, en donde intervienen contratista, interventoria y supervision.	
16	La Veeduría De Los Trabajos	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 16, permitiendo canales de comunicacion con las diferentes veedurias que quieren participar de la ejecución del proyecto junto con aprobacion de interventoria.	
17	Prevención De Accidentes, Medidas De Seguridad Y Planes De Contingencia	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 17, contando con un plan de seguridad y prevencion de accidentes el cual garantiza la integridad de los trabajadores y respeta las normas ambientales requeridas.	
18	Evaluación De Avance Y Actualización	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimieto a la obligación 18, en la cual se lleva a cabo un desarrollo de obra acorde a lo pactado en el cronograma de actividades, esto supervisado por parte de interventoria.	
19	Cantidades De Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 19, llevando un record de cantidades de obra ejecutadas actualizado autorizado por el profesional responsable y aprobado por interventoria y supervision.	
20	Obras Adicionales	Drive seguimiento mensual de avances	Se dara cumplimiento una vez sea requerido	
21	Obras Complementarias	Drive seguimiento mensual de avances	Se ha dado cumplimiento a la obligación 21, mediante acciones de mejoramiento de espacios a la pista BMX debido al paso de la tubería de evacuacion pluvial del proyecto.	
22	Calidad De La Obra	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 22 en la cual se realizan los ensayos requeridos garantizando la calidad de obra, esto autorizado y aprobado por interventoria.	
23	Actas De Modificación De Cantidades De Obra	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista a dado cumplimiento ala obligación 23, las actas de cantidades modificadas se han aprobado y atorzado junto con interventoria. Ver: https://drive.google.com/drive/folders/10Qh9aROTOIAj5xQ8cSTVyj4Rrp_l6Lu?usp=sharing	
24	Análisis Detallado Del Factor De Administración, Imprevistos Y Utilidades (A.I.U)	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 24 en la cual se discrimina detalladamente los valores del AIU aprobado por la entidad encargada.	
25	Incumplimiento De Lo Ordenado	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 25	
26	Reuniones De Seguimiento	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el conratista ha dado cumplimineto a la obligación 26, se han llevado a cabo comites de obra en los cuales participan las personas encargadas de la de dichos encuentros.	
27	Indemnidad Del Ente Territorial	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 27, en la cual se deja a la entidad libre de cualquier tipo de reclamacion, esto debido que hasta el momento ningun tercero ha realizado queja y/o reclamacion alguna.	
28	Limpieza General Y Restauración		Se dara cumplimiento una vez sea requerido	
29	Certificaciones Y Matriculas De Servicios Públicos		Se dara cumplimiento una vez sea requerido	
30	Certificaciones de Red Contraincendios.		Se dara cumplimiento una vez sea requerido	
31	Seguridad De La Infraestructura	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 31, se realizan los ensayos requeridos garantizando la calidad de obra, esto autorizado y aprobado por interventoria.	
32	Presentar los documentos y evidencias correspondientes para presentar acta parcial.	Drive seguimiento mensual de avances	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación 32, contando con los documentos requeridos para la presentar las actas parciales y anexos requeridos.	
33	Cumplir con el cronograma de obra aprobado por el municipio y la interventoria	Drive seguimiento mensual de avances	Hasta la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 33 cumpliendo a cabalidad por el cronograma propuesto al Inicio deobra aprobado por interventoria y alcaldia.	
34	Entregar los informes y formatos establecidos por la entidad y por la interventoria, y deberá completar los formularios y cargar la información que se determine ante las plataformas SECOP II Y GESPROY	Drive seguimiento mensual de avances	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la obligación 34, subiendo a las plataformas SECOP y GESPROY los documentos requeridos para la ejecución del proyecto.	
Otras Observaciones:		Valor total del Anticipo: \$ 17,475,536,938.20 Valor amortizado en la presente acta: \$ 809,581,508.48 Saldo por amortizar a presente acta: \$ 4,985,879,727.72 Valor neto a pagar presente acta: \$ 1,889,023,519.78		
b. Para los demas contratos:				
El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5j8355hpqj0W2gOUBwn5-AvSQyL2E0/view				
Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:				
1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar		☒	4. Certificación de Parafiscales	☒
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor		☒	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral		☒	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	☐

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta					
PORCENTAJE:	4.63%	No. FACTURA O SOPORTE:	FECS-15		
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
En caso de Personas Jurídicas , no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta Certificación de estar al día, emitida por el Revisor, Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)					
No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL			VALOR PAGO ACTUAL	
6.02.01.01.001.03.18-16-40-4002-1501269	BPIN 2021004150129 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ/RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN			\$ 1,889,023,519.78	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL			TOTAL VALOR A PAGAR	
2025000004 (1125)	2025000003 (825)			\$ 1,889,023,519.78	
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO					
DETALLE		(+) (+)		(-) (-)	
(+) Valor inicial del contrato		\$ 39,053,974,990.00			
(+) Valor adiciones		\$ 19,197,814,804.00			
(-) Valor reducciones		\$ -			
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 58,251,789,794.00			
(-) Anticipo				\$ 17,475,536,938.20	
(-) Valor pagos parciales				\$ 27,253,509,971.30	
(-) Valor a pagar				\$ 1,889,023,519.78	
(-) Valor sin ejecutar				\$ 11,633,719,364.72	
SUMAS IGUALES		\$ 58,251,789,794.00		\$ 58,251,789,794.00	
Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:					
Valor a pagar:	\$ 1,889,023,519.78	Valor en letras:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.		

Para constancia suscribimos:


CONSORCIO FUNSER / RL. JAIVER DANILO
AMADO GONZALEZ
INTERVENTOR


CONSORCIO ESTADIO EL SOL / RL. JUAN CARLOS MONROY
CONTRATISTA


HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO
Vo.Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO.