

Fecha 2026-01-26 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural

CONTRATO No. IDU-1502-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El día 15/12/2025 se suscribieron las respectivas actas de inicio del Contrato de Obra IDU-1502 de 2025 y del Contrato de Interventoría IDU-1512 de 2025. Durante la presente semana, la Interventoría continúa con la verificación del cumplimiento, por parte del Contratista de Obra, de las obligaciones relacionadas con la ejecución de actividades previas, las cuales no representan avance físico ni financiero del proyecto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 2025	Contratista	CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL
Contrato No.	IDU-1502-2025	Contrato No.	IDU-1512-2025
Valor Inicial	\$ 47.229.577.047,00	Valor Inicial	\$ 8.114.703.462,00
Total Contrato	\$ 47.229.577.047,00	Total Contrato	\$ 8.114.703.462,00
Valor Pagado	\$ 13.696.577.344,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días	Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-15	Fecha de Iniciación	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2027-12-14	Fecha de Terminación Actual	2027-12-14
No. Empleos generados	39	No. Empleos generados	17

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE