

Fecha 2026-01-26 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1546-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

EN LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA, AVANZAN CON LA DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LOS CONTRATOS.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	\$ 51.126.655.279,00	Valor Inicial	\$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	\$ 51.126.655.279,00	Total Contrato	\$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-13	Fecha de Terminación Actual	2028-02-13
No. Empleos generados	20	No. Empleos generados	20

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	\$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	\$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-13

OBSERVACIONES -EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026, Y ACTUALMENTE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS. DENTRO DE ESTA ETAPA, EL CONTRATISTA DEBÍA ENTREGAR LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA A MÁS TARDAR EL 20 DE ENERO DE 2026, OBLIGACIÓN QUE FUE CUMPLIDA MEDIANTE EL COMUNICADO CIC-012-2026, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. EN LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA, AVANZAN CON LA DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LOS CONTRATOS. EN LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA PRESENTO A LA INTERVENTORIA LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO Y SE ENCUENTRAN EN REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES