



ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
PADUA
GACHANTIVÁ – BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN (POR EXPIRACION DEL PLAZO DEL CONTRATO)

FECHA PRESENTE ACTA:	enero 29, 2026		
CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DE 2025	FECHA	septiembre 5, 2025
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ		
VALOR CONTRATADO:	\$401.086.728.950		
CONTRATISTA:	OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA		
SUPERVISOR:	Vo.Bo. NATALIA ELIZABETH MERCHAN GONZÁLEZ		
INTERVENTOR EXTERNO	WILSON EDUARDO ACUÑA AVILA		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	120		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	diciembre 31, 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	diciembre 22, 2025		
PLAZO DE SUSPENSIÓN (DÍAS)	29		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN	enero 29, 2026		

En la enfermería de la

Empresa Social Del Estado Centro De Salud, San Antonio De Padua
Gachantivá

se reunieron los señores

WILSON EDUARDO ACUÑA AVILA

interventor externo de esta ESE y

OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA

en representación del contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del plazo del contrato
de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.

Que se suscribe la presente acta de terminación del plazo del contrato de obra, con la precisión
que la supervisora y la interventoría externa, han requerido al contratista subsanar algunos
detalles constructivos que deben corregirse antes del recibo final a satisfacción y la liquidación
del contrato (esto es en gerencia, rampas, odontología, los baños de la sala de espera 1, piso de
tesorería, reemplazo vidrio de SIAU, ventana que debe ajustarse, filos y dilataciones, tapaciegas
eléctricas, ciaraboyas),.

SEGUNDO.

Que igualmente y de acuerdo con lo expuesto en precedencia, se otorga un plazo de quince (15)
días calendario, esto es el viernes, trece (13) de febrero de 2026, para culminar todos y cada uno
de los requerimientos efectuados el día de hoy al hacer el recorrido por toda la obra.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial		
Anticipo contrato adicional		
Acta Parcial N° 1	noviembre 7, 2025	\$ 81.757.516.18
Acta Parcial N° 2	diciembre 15, 2025	\$ 270.915.579.93
Acta Final		
Total ejecutado		352.673.096.11
Saldo no ejecutado		48.413.632.36
Menos ajuste al valor inicial		
Valor total		\$ 401.086.728.95

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Vo.Bo. NATALIA ELIZABETH MERCHAN GONZÁLEZ

SUPERVISORA

OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA

CONTRATISTA

WILSON EDUARDO ACUÑA AVILA
INTERVENTOR EXTERNO