



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



I. DATOS GENERALES

ACTA N° 4	FECHA DE ACTA 5 2 2026	CONTRATO N° 021 de 2025	FECHA DE CONTRATO 10 10 2025
--------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo final al contrato de obra No. 021 de 2025, el contratista e supervisor del Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO <input type="checkbox"/>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>
	ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/>	OBRA <input checked="" type="checkbox"/>
		CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>
NUMERO DE CONTRATO	N° 021	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO
		100,00 %

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
----------------------	---

VALOR DEL CONTRATO \$ 99.329.832,00	NOVENTA Y NUEVE NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
--	--

EL CONTRATO TIENE ANTICIPO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PORCENTAJE	50%
----------------------------	--	--------------------------	--	------------	-----

VALOR DEL ANTICIPO 1 \$ 49.664.916,00	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.
--	---

EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---------------------------	--

VALOR ADICIONAL \$	
-----------------------	--

VALOR TOTAL ACTUALIZADO \$ 99.329.819,00	NOVENTA Y NUEVE NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
---	---

VALOR A FAVOR DE LA INSTITUCION \$ 13,00	TRECE PESOS M/CTE
---	-------------------

PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES	PLAZO ADICIONAL	
--------------------	-----------------	-----------------	--

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE ENERO DE 2026
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

MODALIDAD DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA <input type="checkbox"/>
------------------------	--	---	---

En el despacho del señor Rector de la Institucion Educativa Carlos Lleras Restrepo del Municipio de Yopal, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026 se reunieron los señores: CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO, representante legal de GRUPO EMPRESARIAL GEDA SAS, que cambió de nombre, en su calidad de Contratista. Lic WILSON PÉREZ ALARCÓN, Rector de la Institucion Educativa, y JHONATAN FERNANDO CELY en calidad de Apoyo a la Supervisión por parte de la Secretaría de educación Municipal, con el fin de suscribir la presente acta de Recibo Final de obra del contrato anteriormente citado y que se detalla en el formato del Anexo No.1, el cual hace parte integral de la presente acta y teniendo en cuenta que:

1. Las memorias de calculo de las cantidades de la presente acta se relacionan en el Anexo No. 01, acta de recibo final de obra, previamente aprobadas por la Institucion Educativa y la Secretaría de Educación Municipal.

IV. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

N°	DENOMINACION ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PERIODO		DIAS	VALOR	N° ORDEN Y FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA
			DESDE	HASTA				
1	INICIO	23-oct-25						
2	MODIFICACION 01	26-nov-25						
3	TERMINACIÓN	22-ene-26						
4								
5								
6								





ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



I. DATOS GENERALES

ACTA N° 4	FECHA DE ACTA 5 2 2026	CONTRATO N° 021 de 2025	FECHA DE CONTRATO 10 10 2025
--------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo final al contrato de obra No. 021 de 2025, el contratista e supervisor del Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.,

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO <input type="checkbox"/>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>
	ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/>	OBRA <input checked="" type="checkbox"/>
		CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>
NUMERO DE CONTRATO	N° 021	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO
		100,00 %

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
----------------------	---

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de terminación y recibo final de obra y el respectivo anexo No. 01 al Acta, por los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026).

Firma
 Rep. Legal: CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO
 Contratista: GRUPO EMPRESARIAL GEDA SAS

Firma
 Contratante: WILSON PÉREZ ALARCÓN
 Cargo: Rector I. E. Carlos Lleras Restrepo

Firma
 Apoyo: JHONATAN FERNANDO CELY MALDONADO
 Supervision: Secretaria de Educacion municipal





ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



OBJETO:		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL							
CONTRATO N°:	021 DE 2025	FECHA CTO:	10/10/2025		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 844002296-4	CONTRATISTA:	INGESEGA R3 SAS NIT:901340935-8		FECHA TERMINACIÓN:	22/01/2025	VALOR ACTUALIZADO PRESENTE ACTA:	FECHA PRESENTE ACTA	
					VALOR INICIAL:	\$ 99.329.832,00			
					SALDO A FAVOR DE LA I.E.	\$ 13,00			
					VALOR FINAL	\$ 99.329.819,00	\$ 99.329.819	5 de febrero de 2025	
CANTIDADES CONTRUACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION 01		CONDICIONES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	DEMOLICION - EXCAVACION - RELLENOS								
1,1	Demolicion muro en bloque de arcilla, con retiro.	M2	3,82	\$ 5.991,00	\$ 22.886,00	3,82	\$ 22.885,62	3,82	\$ 22.885,62
1,2	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	M3	30,00	\$ 21.833,00	\$ 654.990,00	19,24	\$ 420.066,92	19,24	\$ 420.066,92
1,3	Relleno de excavacion (con material local) compactado	M3	30,00	\$ 29.480,00	\$ 884.400,00	19,24	\$ 567.195,20	19,24	\$ 567.195,20
1,4	Demolicion a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02.	M2	115,00	\$ 14.550,00	\$ 1.673.250,00	91,40	\$ 1.329.870,00	91,40	\$ 1.329.870,00
1,5	Desmonte marcos y puertas sin transporte.	M2	5,18	\$ 10.461,00	\$ 54.188,00	5,18	\$ 54.187,98	5,18	\$ 54.187,98
1,6	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro m)	M2	115,00	\$ 17.783,00	\$ 2.045.045,00	91,40	\$ 1.625.366,20	91,40	\$ 1.625.366,20
2	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
2,1	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e Instal.	M	24,00	\$ 32.343,00	\$ 776.232,00	16,70	\$ 540.128,10	16,70	\$ 540.128,10
2,2	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e Instal.	M	42,00	\$ 44.049,00	\$ 1.850.058,00	40,13	\$ 1.767.686,37	40,13	\$ 1.767.686,37
2,3	Sifon sanitario PVC 3" 135° C x E. Suministro e Instal.	UND	26,00	\$ 35.558,00	\$ 924.508,00	26,00	\$ 924.508,00	26,00	\$ 924.508,00
2,4	Buje soldado sanitario 4" x 3". Suministro e Instal.	UND	3,00	\$ 21.091,00	\$ 63.273,00	3,00	\$ 63.273,00	3,00	\$ 63.273,00
2,5	Yee sanitaria reducida 4" x 3". Suministro e Instal.	UND	23,00	\$ 43.059,00	\$ 990.357,00	23,00	\$ 990.357,00	23,00	\$ 990.357,00
2,6	Yee sanitaria reducida 4" x 3". Suministro e Instal.	UND	4,00	\$ 20.333,00	\$ 81.332,00	4,00	\$ 81.332,00	4,00	\$ 81.332,00
2,7	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 3". Suministro e Instal.	UND	1,00	\$ 31.036,00	\$ 31.036,00	2,00	\$ 62.072,00	2,00	\$ 62.072,00
2,8	Bajante A.L.L. PVC 4"	M	38,00	\$ 54.446,00	\$ 2.068.948,00	30,00	\$ 1.633.380,00	30,00	\$ 1.633.380,00
3	CIELO RASOS - ESTRUCTURA - CUBIERTA								
3,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	85,26	\$ 96.183,00	\$ 8.200.563,00	85,26	\$ 8.200.562,58	85,26	\$ 8.200.562,58
3,2	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acceso	M2	16,00	\$ 57.516,00	\$ 920.256,00	10,00	\$ 575.160,00	10,00	\$ 575.160,00
3,3	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	27,24	\$ 65.500,00	\$ 1.784.220,00	25,40	\$ 1.663.700,00	25,40	\$ 1.663.700,00
3,4	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	19,00	\$ 49.590,00	\$ 942.210,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3,5	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.25 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	M	17,30	\$ 38.456,00	\$ 665.289,00	18,60	\$ 715.281,80	18,60	\$ 715.281,80
3,6	Tubo estructural redondo Ø=3" e=2.5 mm, para Cubierta.	M	11,50	\$ 81.375,00	\$ 935.813,00	12,00	\$ 976.500,00	12,00	\$ 976.500,00
3,7	Canaieta en lamina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios, instalacion.	M	6,30	\$ 136.839,00	\$ 862.086,00	6,50	\$ 889.453,50	6,50	\$ 889.453,50
3,8	Dado en concreto de resistencia 3500 Psi.	M3	0,12	\$ 892.185,00	\$ 107.062,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3,9	Chazo expansivo metalico 1/2" x 4" Ins.	UND	18,00	\$ 5.364,00	\$ 96.552,00	16,00	\$ 85.824,00	16,00	\$ 85.824,00
3,10	Platina 0.25*0.25 m en lamina HR 1/4" con 6 perforaciones de 5/8" con mortero de nivelacion. Suministro e Instalacion.	UND	3,00	\$ 77.062,00	\$ 231.186,00	4,00	\$ 308.248,00	4,00	\$ 308.248,00
3,11	Anclaje cercha o correa tipo cajon a viga de concreto en angulo 2" x 1/4" x 0.20 m, incluye pernos de anclaje, epoxico. Suministro e Instal.	UND	8,00	\$ 77.062,00	\$ 616.496,00	8,00	\$ 616.496,00	8,00	\$ 616.496,00



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL									
OBJETO:									
CONTRATO N°:	021 DE 2025	FECHA CTO:	10/10/2025			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 844002296-4	CONTRATISTA: INGESEGA R3 SAS NIT:901340935-8		FECHA TERMINACIÓN:	22/01/2025		VALOR ACTUALIZADO PRESENTE ACTA:	FECHA PRESENTE ACTA		
			VALOR INICIAL:	\$ 99.329.832,00					
			SALDO A FAVOR DE LA I.E.	\$ 13,00					
			VALOR FINAL:	\$ 99.329.819,00					
CANTIDADES CONTRAFACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION 01	CONDICIONES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
4	ACABADOS - PISOS - ESTRUCTURAS								
4,1	Pintura epoxica para muros (dos manos)	M2	170,00	\$ 51.415,00	\$ 8.740.550,00	170,00	\$ 8.740.550,00	170,00	\$ 8.740.550,00
4,2	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	M2	15,00	\$ 10.187,00	\$ 152.805,00	15,00	\$ 152.805,00	15,00	\$ 152.805,00
4,3	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	M2	4,40	\$ 27.524,00	\$ 121.106,00	5,40	\$ 148.629,60	5,40	\$ 148.629,60
4,4	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	M2	2,20	\$ 59.858,00	\$ 131.688,00	1,20	\$ 71.829,60	1,20	\$ 71.829,60
4,5	Alistado de pisos e= 0.06 m, en mortero 1:4	M2	115,00	\$ 34.639,00	\$ 3.983.485,00	91,40	\$ 3.166.004,60	91,40	\$ 3.166.004,60
4,6	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	M2	115,00	\$ 76.590,00	\$ 8.807.850,00	83,00	\$ 6.356.970,00	83,00	\$ 6.356.970,00
4,7	Guardaesoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e Instalacion	M	90,00	\$ 17.560,00	\$ 1.580.400,00	90,00	\$ 1.580.400,00	90,00	\$ 1.580.400,00
4,8	Andenes en concreto escobillado 3000 Psi e=0.08 m con dilatacion en ladrillo rejilla a=0.07 m c/2 m, con excavacion 0,2 m y relleno subbase 0,2 m.	M2	2,00	\$ 100.551,00	\$ 201.102,00	2,00	\$ 201.102,00	2,00	\$ 201.102,00
4,9	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	M2	30,00	\$ 86.558,00	\$ 2.596.740,00	30,00	\$ 2.596.740,00	30,00	\$ 2.596.740,00
4,10	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	M	25,00	\$ 210.388,00	\$ 5.259.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,11	Rejilla metalica para carcamo A = 0.37 m, en angulo 1 1/4" x 1/8" y varilla lisa 1/2". Incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal.	M	25,00	\$ 256.879,00	\$ 6.421.975,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,12	Puerta - ventana en aluminio. Suministro e Instal.	M2	4,00	\$ 387.500,00	\$ 1.550.000,00	5,00	\$ 1.937.500,00	5,00	\$ 1.937.500,00
4,13	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e Instalada.	M2	4,00	\$ 260.098,00	\$ 1.040.392,00	1,69	\$ 439.565,62	1,69	\$ 439.565,62
4,14	Marco mosquitero en aluminio con tela aneajo acero inoxidable AISI 304-80. Suministro e Instal.	M2	4,00	\$ 121.698,00	\$ 486.792,00	1,69	\$ 205.669,62	1,69	\$ 205.669,62
5	ELECTRICO RESTAURANTE - AULA ESCOLAR								
5,1	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e Instalacion	und	4,00	\$ 160.084,00	\$ 640.336,00	4,00	\$ 640.336,00	4,00	\$ 640.336,00
5,2	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	18,00	\$ 137.676,00	\$ 2.478.168,00	18,00	\$ 2.478.168,00	18,00	\$ 2.478.168,00
5,3	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion.	und	6,00	\$ 45.686,00	\$ 274.116,00	6,00	\$ 274.116,00	6,00	\$ 274.116,00
6	RESTAURANTE EQUIPO DE EXTRACION								
6,1	CM-4M Campana x metros con trampa de grasas en acero satinado 430 C-22 4mx.060m x 0.70	m	4,00	\$ 1.301.505,00	\$ 5.206.020,00	4,00	\$ 5.206.020,00	4,00	\$ 5.206.020,00
6,2	DC-CD Ducto con codo lamina galvanizada C-20 30x30	m	2,00	\$ 165.000,00	\$ 330.000,00	2,00	\$ 330.000,00	2,00	\$ 330.000,00
6,3	EX-12P Extractor eléctrico sellado 12P	und	2,00	\$ 585.000,00	\$ 1.170.000,00	2,00	\$ 1.170.000,00	2,00	\$ 1.170.000,00
6,4	DC-GL Ducto x metros lamina galvanizado 30x30	m	8,30	\$ 135.000,00	\$ 1.120.500,00	8,30	\$ 1.120.500,00	8,30	\$ 1.120.500,00
6,5	IT-M Instalación de campana de 4 y ducto de 8.3m con partes eléctricas y cable	m	1,00	\$ 980.000,00	\$ 980.000,00	1,00	\$ 980.000,00	1,00	\$ 980.000,00



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL									
CONTRATO N°:		021 DE 2025		FECHA CTO:		10/10/2025		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 844002296-4				CONTRATISTA: INGESEGA R3 SAS NIT:901340935-8		FECHA TERMINACIÓN : 22/01/2025		VALOR ACTUALIZADO PRESENTE ACTA:	
						VALOR INICIAL : \$ 99.329.832,00		FECHA PRESENTE ACTA	
						SALDO A FAVOR DE LA I.E. \$ 13,00			
						VALOR FINAL \$ 99.329.819,00		\$ 99.329.819	
CANTIDADES CONTRAFACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION 01		CONDICIONES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
ITEN NUEVOS									
A.N.1	Suministro e instalacion de regilla tipo carcamo de 100x10 en acero inoxidable 304	ml		\$ 683.436,00		25,00	\$ 17.085.900,00	25,00	\$ 17.085.900,00
A.N.2	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	und		\$ 54.108,00		25,00	\$ 1.352.700,00	25,00	\$ 1.352.700,00
A.N.3	Baldosa grano de marmol 30 x 30 / 33 x 33 /40x40 Blanco o superior	m2		\$ 135.124,00		10,80	\$ 1.459.339,20	10,80	\$ 1.459.339,20
VALOR COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 80.755.961,00		\$ 80.755.950,31		\$ 80.755.950,31
ADMINISTRACION					15%	\$ 12.113.394,15		\$ 12.113.392,55	\$ 12.113.392,55
IMPREVISTOS					3%	\$ 2.422.678,83		\$ 2.422.678,51	\$ 2.422.678,51
UTILIDADES					6%	\$ 4.037.798,05		\$ 4.037.797,52	\$ 4.037.797,52
VALOR COSTO INDIRECTO (23%)						\$ 18.573.871,03		\$ 18.573.868,58	\$ 18.573.868,58
VALOR TOTAL (redondeado al peso)						\$ 99.329.832,00		\$ 99.329.819,00	\$ 99.329.819,00
OBSERVACIONES:						VALOR PRESENTE ACTA: \$ 99.329.819,00 VALOR A AMORTIZAR ANTICIPO 50%: \$ 49.664.916,00 VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ 49.664.916,00 SALDO A FAVOR DEL I.E.: \$ 13,00 VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA: \$ 49.664.903,00			
 LIC. WILSON PÉREZ ALARCÓN RECTOR I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO CONTRATANTE			 ING. CRISTHIAN CAMILO BINCÓN BUITRAGO R/L GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S. CONTRATISTA			 ING. JHONATAN FERNANDO CELIS MALDONADO SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL APOYO A LA SUPERVISION			