

 MUNICIPIO DE MAICAO NIT. 892.120.020-9		CONTRATO		LPO-CO-SO-MM-006-2024				ACTA DE RECIBO FINAL													
		OBJETO		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA*				COMPANIA ASEGURADORA		COMPANIA DE SEGUROS				VIGENCIA							
								AMPARO		No. DE POLIZA		VR ASEGURADO					DESDE		HASTA		
								CUMPLIMIENTO		61-44-101056460		\$ 81.179.503,30					15/11/2024		1/07/2025		
REPUBLICA DE COLOMBIA		CONTRATISTA		INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S				BUEN MANEJO ANTICIPO		61-44-101056460		\$ 243.538.509,90					15/11/2024		1/07/2025		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES								61-44-101056460		\$ 40.589.751,65				15/11/2024		31/12/2027					
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								ESTABILIDAD DE OBRA		61-44-101056460		\$ 40.589.751,65				15/11/2024		5 años luego de recibo final			
MUNICIPIO DE MAICAO		INTERVENTORIA		CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON				RESPONSABILIDAD CIVIL		61-40-101-20-594		\$ 260.000.000,00				15/11/2024		31/12/2024			
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		VALOR CONTRACTUAL		\$ 811.795.033,00																	
PLAZO CONTRACTUAL																					
INICIO		26 DE NOVIEMBRE DE 2024				SUSPENSION No. 1				20 DE DICIEMBRE DE 2024											
						REINICIO No. 1				28 DE ENERO DE 2025											
En el Municipio de Maicao a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2025 se reunieron en las Instalaciones de la Secretaria de Obras, por parte del Contratista de obras la INGENIERÍA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., R.L CARLOS FELIPE AGUDELO CARRERA, por parte de la interventoría CONSROCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON RL LEIDA KATHERINE VERONA LOBO y el Secretario de Obras Municipal ORLANDO MEJIA MARULANDA como Supervisor, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA con el siguiente detalle:																					
CONDICIONES INICIALES										PRESUPUESTO ACTUALIZADO		CANTIDADES EJECUTADAS ANTERIORMENTE		CANTADES EJECUTADAS ACTA RECIBO FINAL		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR		% EJECUCIÓN	
OBRAS CASA LÚDICA																					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR		% EJECUCION				
	1	PRELIMINARES								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
	1,1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	\$ 20.495,00	\$ 1.332.175	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	1,2	Demolición en Pañete de Losa	M2	15	\$ 32.790,00	\$ 491.850	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	1,3	Desmonte de cubierta	M2	515	\$ 12.580,00	\$ 6.478.700	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	1,4	Remoción de impermeabilización	M2	44	\$ 7.548,00	\$ 332.112	54,00	\$ 407.592,00			\$ 0,00	54,00	\$ 407.592,00	54,00	\$ 407.592,00	0,00	\$ 0,00	100%			
	1,5	Desmonte de Ventanas	UN	10	\$ 55.686,00	\$ 556.860	39,53	\$ 2.201.323,27			\$ 0,00	39,53	\$ 2.201.323,27	39,53	\$ 2.201.323,27	0,00	\$ 0,00	100%			
	1,6	Desmonte de Puertas metalicas	UN	7	\$ 92.810,00	\$ 649.670	3,00	\$ 278.430,00			\$ 0,00	3,00	\$ 278.430,00	3,00	\$ 278.430,00	0,00	\$ 0,00	100%			
	1,7	Desmonte de malla Eslabonada	M2	203	\$ 16.844,00	\$ 3.419.332		\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%			
	1,8	Remoción de piso en Adoquin	M2	20	\$ 15.469,00	\$ 309.380	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
Subtotal						\$ 13.570.079		\$ 2.887.345			\$ 0		\$ 2.887.345		\$ 2.887.345		\$ 0				
	2	PISOS											\$ 2.887.345		\$ 2.887.345		\$ 0				
	2,1	Relleno Seleccionado	M3	8	\$ 210.745,00	\$ 1.685.960	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	2,2	Reposición piso en Ceramica	M2	10	\$ 152.804,00	\$ 1.528.040	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
Subtotal						\$ 3.214.000		\$ 0			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0				
	3	PAÑETES Y ACABADOS											\$ 0		\$ 0		\$ 0				
	3,1	Pañete Allanado	M2	65	\$ 37.288,00	\$ 2.423.720	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	3,2	Resane de Muros	M2	20	\$ 22.797,00	\$ 455.940	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	3,3	Resane de Losas	M2	15	\$ 33.487,00	\$ 502.305	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	3,4	Pañete de Losas	M2	20	\$ 45.520,00	\$ 910.400	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	3,5	Estuco sobre Muros	M2	65	\$ 21.501,00	\$ 1.397.565	86,34	\$ 1.856.396,34			\$ 0,00	86,34	\$ 1.856.396,34	86,34	\$ 1.856.396,34	0,00	\$ 0,00	100%			
	3,6	Estuco Bajo Losa	M2	20	\$ 33.503,00	\$ 670.060	4,00	\$ 134.012,00			\$ 0,00	4,00	\$ 134.012,00	4,00	\$ 134.012,00	0,00	\$ 0,00	100%			
	3,7	Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1	M2	438	\$ 24.964,00	\$ 10.934.232	803,73	\$ 20.064.340,06			\$ 0,00	803,73	\$ 20.064.340,06	803,73	\$ 20.064.340,06	0,00	\$ 0,00	100%			
	3,8	Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa	M2	45	\$ 28.688,00	\$ 1.290.960	67,80	\$ 1.945.046,40			\$ 0,00	67,80	\$ 1.945.046,40	67,80	\$ 1.945.046,40	0,00	\$ 0,00	100%			
Subtotal						\$ 18.585.182		\$ 23.999.795			\$ 0		\$ 23.999.795		\$ 23.999.795		\$ 0				
	4	CUBIERTA											\$ 23.999.795		\$ 23.999.795		\$ 0				
	4,1	Intalación de Cubierta lamina Termoacustica	M2	515	\$ 28.678,00	\$ 14.769.170	0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
	4,2	Impermeabilización de Losa	M2	50	\$ 51.586,00	\$ 2.579.300	54,00	\$ 2.785.644,00			\$ 0,00	54,00	\$ 2.785.644,00	54,00	\$ 2.785.644,00	0,00	\$ 0,00	100%			
Subtotal						\$ 17.348.470		\$ 2.785.644			\$ 0		\$ 2.785.644		\$ 2.785.644		\$ 0				
	5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											\$ 2.785.644		\$ 2.785.644		\$ 0				
	5,1	Instalación de Tanque Plastico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UNI	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047	1,00	\$ 524.047,00			\$ 0,00	1,00	\$ 524.047,00	1,00	\$ 524.047,00	0,00	\$ 0,00	100%			
	5,2	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UNI	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718	1,00	\$ 1.035.718,00			\$ 0,00	1,00	\$ 1.035.718,00	1,00	\$ 1.035.718,00	0,00	\$ 0,00	100%			
Subtotal						\$ 1.559.765		\$ 1.559.765			\$ 0		\$ 1.559.765		\$ 1.559.765		\$ 0				

	6	CARPINTERIA METALICA															
	6,1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con psiavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	UN	1	\$ 5.305.406,00	\$ 5.305.406	3,00	\$ 15.916.218,00		\$ 0,00	3,00	\$ 15.916.218,00	3,00	\$ 15.916.218,00	0,00	\$ 0,00	100%
	6,2	Suministro e Instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zócalo de aluminio	UN	2	\$ 6.341.928,00	\$ 12.683.856	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	6,3	Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	32	\$ 1.395.974,00	\$ 44.671.168	39,53	\$ 55.184.248,19		\$ 0,00	39,53	\$ 55.184.248,19	39,53	\$ 55.184.248,19	0,00	\$ 0,00	100%
	6,4	Protectores en tubo persiana de aluminio P2.37	M2	120	\$ 1.349.564,00	\$ 161.947.680	90,50	\$ 122.129.738,87		\$ 0,00	90,50	\$ 122.129.738,87	90,50	\$ 122.129.738,87	0,00	\$ 0,00	100%
	6,5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	480	\$ 91.907,00	\$ 44.115.360	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
	6,6	Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	75	\$ 180.271,00	\$ 13.520.325	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal						\$ 282.243.795		\$ 193.230.205		\$ 0		\$ 193.230.205		\$ 193.230.205		\$ 0	
	7	INSTALACIONES ELECTRICAS															
	7,1	mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes	GLB	1	\$ 1.366.737,00	\$ 1.366.737	1,00	\$ 1.366.737,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.366.737,00	1,00	\$ 1.366.737,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 1.366.737		\$ 1.366.737		\$ 0		\$ 1.366.737		\$ 1.366.737		\$ 0	
	8	LIMPIEZA GENERAL															
	8,1	Limpieza y Retiro de Material Sobrante	GLB	1	\$ 696.243,00	\$ 696.243	1,00	\$ 696.243,00		\$ 0,00	1,00	\$ 696.243,00	1,00	\$ 696.243,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 696.243		\$ 696.243		\$ 0		\$ 696.243		\$ 696.243		\$ 0	
	9	ITEMS NUEVOS															
	9,1	Mantenimiento y pintura de estructura Metalica existente	ML		\$ 37.180,00	\$ 0	274,21	\$ 10.195.127,80		\$ 0,00	274,21	\$ 10.195.127,80	274,21	\$ 10.195.127,80	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 0		\$ 10.195.128		\$ 0		\$ 10.195.128		\$ 10.195.128		\$ 0	
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA						\$ 338.584.271		\$ 236.720.862		\$ 0		\$ 236.720.862		\$ 236.720.862		\$ 0	
OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA																	
	1	PRELIMINARES															
	1,1	Cerramiento en tela Verde	ML	80	\$ 63.252,00	\$ 5.060.160	77	\$ 4.870.404,00		\$ 0,00	77,00	\$ 4.870.404,00	77,00	\$ 4.870.404,00	0,00	\$ 0,00	100%
	1,2	Excavación en Terreno Natrual	ML	68	\$ 18.742,00	\$ 1.274.456	54	\$ 1.010.193,80		\$ 0,00	53,90	\$ 1.010.193,80	53,90	\$ 1.010.193,80	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 6.334.616		\$ 5.880.598		\$ 0		\$ 5.880.598		\$ 5.880.598		\$ 0	
	2	ADECUACIONES DESMONTE Y DEMOLICIONES															
	2,1	Desmonte de Cubierta	M2	365	\$ 38.643,00	\$ 14.104.695	360	\$ 13.926.937,20		\$ 0,00	360,40	\$ 13.926.937,20	360,40	\$ 13.926.937,20	0,00	\$ 0,00	100%
	2,2	Desmonte en Puertas de Aluminio	UN	5	\$ 93.383,00	\$ 466.915	7	\$ 653.681,00		\$ 0,00	7,00	\$ 653.681,00	7,00	\$ 653.681,00	0,00	\$ 0,00	100%
	2,3	Desmonte de Ventanas de aluminio (2.2.X3.00 M)	UN	13	\$ 56.030,00	\$ 728.390	14	\$ 784.420,00		\$ 0,00	14,00	\$ 784.420,00	14,00	\$ 784.420,00	0,00	\$ 0,00	100%
	2,4	Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	89,28	\$ 20.897,00	\$ 1.865.684	45	\$ 942.036,76		\$ 0,00	45,08	\$ 942.036,76	45,08	\$ 942.036,76	0,00	\$ 0,00	100%
	2,5	Desmonte de Viga Metalica de 0.22x 0.16 M	ML	64,2	\$ 21.776,00	\$ 1.398.019	137	\$ 2.985.489,60		\$ 0,00	137,10	\$ 2.985.489,60	137,10	\$ 2.985.489,60	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 18.563.703		\$ 19.292.565		\$ 0		\$ 19.292.565		\$ 19.292.565		\$ 0	
	3	ESTRUCTURA DE CONCRETO															
	3,1	Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML	68	\$ 193.197,00	\$ 13.137.396		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal						\$ 13.137.396		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
	4	MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA															
	4,1	Mamposteria bloque cemento e=0,10 m	M2	89,28	\$ 65.598,00	\$ 5.856.589	72	\$ 4.728.303,84		\$ 0,00	72,08	\$ 4.728.303,84	72,08	\$ 4.728.303,84	0,00	\$ 0,00	100%
	4,2	Pañate allanado 1:4	M2	179,56	\$ 37.435,00	\$ 6.721.829	144	\$ 5.396.629,60		\$ 0,00	144,16	\$ 5.396.629,60	144,16	\$ 5.396.629,60	0,00	\$ 0,00	100%
	4,3	Estuco Plastico sobre Muros Interior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609	72	\$ 1.549.792,08		\$ 0,00	72,08	\$ 1.549.792,08	72,08	\$ 1.549.792,08	0,00	\$ 0,00	100%
	4,4	Estuco Plastico sobre Muros Exterior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609	72	\$ 1.549.792,08		\$ 0,00	72,08	\$ 1.549.792,08	72,08	\$ 1.549.792,08	0,00	\$ 0,00	100%
	4,5	Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	359,12	\$ 24.964,00	\$ 8.965.072	251	\$ 6.262.968,32		\$ 0,00	250,88	\$ 6.262.968,32	250,88	\$ 6.262.968,32	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 25.382.708		\$ 19.487.486		\$ 0		\$ 19.487.486		\$ 19.487.486		\$ 0	
	5	CUBIERTA															
	5,1	Suministri e instalación de Cubierta en Lamina Termoacústica	M2	365	\$ 180.313,00	\$ 65.814.245	360	\$ 64.984.805,20		\$ 0,00	360,40	\$ 64.984.805,20	360,40	\$ 64.984.805,20	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal						\$ 65.814.245		\$ 64.984.805		\$ 0		\$ 64.984.805		\$ 64.984.805		\$ 0	
	6	ESTRUCTURA METALICA															
	6,1	Estructura Metalica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricación, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1868	\$ 49.591,00	\$ 92.635.988	1764	\$ 87.477.697,48		\$ 0,00	1763,98	\$ 87.477.697,48	1763,98	\$ 87.477.697,48	0,00	\$ 0,00	100%

	6,2	Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metálicas)	ML	34	\$ 1.353.347,00	\$ 46.013.798	138	\$ 186.491.216,60			\$ 0,00	137,80	\$ 186.491.216,60	137,80	\$ 186.491.216,60	0,00	\$ 0,00	100%
	6,3	Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML	390	\$ 37.180,00	\$ 14.500.200	161	\$ 5.997.134,00			\$ 0,00	161,30	\$ 5.997.134,00	161,30	\$ 5.997.134,00	0,00	\$ 0,00	100%
	6,4	Suministro e instalacion de malla eslabonadas metal plastificado incluye tubos y ángulos	M2	132	\$ 362.425,00	\$ 47.840.100	109	\$ 39.613.052,50			\$ 0,00	109,30	\$ 39.613.052,50	109,30	\$ 39.613.052,50	0,00	\$ 0,00	100%
	6,5	Suministro e instalación de portón de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada	UN	1	\$ 1.279.636,00	\$ 1.279.636	4	\$ 5.118.544,00			\$ 0,00	4,00	\$ 5.118.544,00	4,00	\$ 5.118.544,00	0,00	\$ 0,00	100%
	6,6	Suministro e Instalación de concernina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	\$ 109.656,00	\$ 7.237.296	62	\$ 6.771.258,00			\$ 0,00	61,75	\$ 6.771.258,00	61,75	\$ 6.771.258,00	0,00	\$ 0,00	100%
	6,7	Mantenimineto de torres laterales de arriostamiento	UN	2	\$ 13.926.094,00	\$ 27.852.188	2	\$ 27.852.188,00			\$ 0,00	2,00	\$ 27.852.188,00	2,00	\$ 27.852.188,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal					\$ 237.359.206			\$ 359.321.091			\$ 0		\$ 359.321.091		\$ 359.321.091		\$ 0	
	7	INSTALACIONES ELECTRICAS																
	7,1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172.503,00	\$ 1.725.030	10	\$ 1.725.030,00			\$ 0,00	10,00	\$ 1.725.030,00	10,00	\$ 1.725.030,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35.741,00	\$ 2.144.460	60	\$ 2.144.460,00			\$ 0,00	60,00	\$ 2.144.460,00	60,00	\$ 2.144.460,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,3	Tablero Bifásico 12 circuito	UN	1	\$ 991.241,00	\$ 991.241	1	\$ 991.241,00			\$ 0,00	1,00	\$ 991.241,00	1,00	\$ 991.241,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,4	Acometida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	\$ 25.074,00	\$ 752.220	9	\$ 225.666,00			\$ 0,00	9,00	\$ 225.666,00	9,00	\$ 225.666,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,5	Acometida Interna 110 V cable #10	ML	100	\$ 30.107,00	\$ 3.010.700	100	\$ 3.010.700,00			\$ 0,00	100,00	\$ 3.010.700,00	100,00	\$ 3.010.700,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,6	Suministro e intalaciónd e barilla de polo a tierra	UN	1	\$ 616.616,00	\$ 616.616	1	\$ 616.616,00			\$ 0,00	1,00	\$ 616.616,00	1,00	\$ 616.616,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,7	Suministro e Instalación de reflectores LED 40 W	UN	3	\$ 413.939,00	\$ 1.241.817	3	\$ 1.241.817,00			\$ 0,00	3,00	\$ 1.241.817,00	3,00	\$ 1.241.817,00	0,00	\$ 0,00	100%
	7,8	Suministro e Instalación de luminarias LED 40 W	UN	10	\$ 340.440,00	\$ 3.404.400	10	\$ 3.404.400,00			\$ 0,00	10,00	\$ 3.404.400,00	10,00	\$ 3.404.400,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal					\$ 13.886.484			\$ 13.359.930			\$ 0		\$ 13.359.930		\$ 13.359.930		\$ 0	
	8	ACABADOS DE PISOS																
	8,1	Mantenimiento y Pulida del piso existente	M2	263,36	\$ 19.104,00	\$ 5.031.229	0	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 5.031.229			\$ 0			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
	9	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO																
	9,1	Suministro e Instalación de puertas en aluminio incluye cerradura y amrcos	UN	5	\$ 5.095.046,00	\$ 25.475.230	7	\$ 35.665.322,00			\$ 0,00	7,00	\$ 35.665.322,00	7,00	\$ 35.665.322,00	0,00	\$ 0,00	100%
	9,2	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio (2.2X3 M)	ML	13	\$ 2.395.336,00	\$ 31.139.368	8	\$ 19.162.688,00			\$ 0,00	8,00	\$ 19.162.688,00	8,00	\$ 19.162.688,00	0,00	\$ 0,00	100%
	9,3	Suministro e instalación de protectores de puertas y ventanas	UN	18	\$ 1.727.032,00	\$ 31.086.576	0	\$ 0,00			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 87.701.174			\$ 54.828.010			\$ 0		\$ 54.828.010		\$ 54.828.010		\$ 0	
	10	ITEMS NUEVOS																
	10,1	Desistalacion de correas metalicas deterioradas	ML		\$ 17.155,94	\$ 0	238,00	\$ 4.083.113,13			\$ 0,00	238,00	\$ 4.083.113,13	238,00	\$ 4.083.113,13	0,00	\$ 0,00	100%
	10,2	Suministro e instalacion de tensores en 1/2" - incluye soportes, tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalacion	ML		\$ 42.660,21	\$ 0	154,56	\$ 6.593.561,52			\$ 0,00	154,56	\$ 6.593.561,52	154,56	\$ 6.593.561,52	0,00	\$ 0,00	100%
	10,3	Suministro e instalacion de acero de refuerzo 420 Mpa	kg		\$ 12.569,41	\$ 0	299,88	\$ 3.769.313,92			\$ 0,00	299,88	\$ 3.769.313,92	299,88	\$ 3.769.313,92	0,00	\$ 0,00	100%
	10,4	Suministro e instalacion de concreto 3000 psi para vigas de cimentacion	m3		\$ 1.220.884,09	\$ 0	5,22	\$ 6.370.573,16			\$ 0,00	5,22	\$ 6.370.573,16	5,22	\$ 6.370.573,16	0,00	\$ 0,00	100%
	10,5	Suministro e instalacion de policarbonato en lamina alveolar 2 mm - h= 0,12 cms - anti-palomas	ML		\$ 37.822,04	\$ 0	452,20	\$ 17.103.125,36			\$ 0,00	452,20	\$ 17.103.125,36	452,20	\$ 17.103.125,36	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal					\$ 0			\$ 37.919.687			\$ 0		\$ 37.919.687		\$ 37.919.687		\$ 0	
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA					\$ 473.210.762			\$ 575.074.171			\$ 0		\$ 575.074.171		\$ 575.074.171		\$ 0	
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA					\$ 0			\$ 0			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA	\$ 338.584.271
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA	\$ 473.210.762
VALOR TOTAL	\$ 811.795.033

\$ 236.720.862
\$ 575.074.171
\$ 811.795.033

\$ 0
\$ 0
\$ 0

\$ 236.720.862
\$ 575.074.171
\$ 811.795.033

\$ 236.720.862
\$ 575.074.171
\$ 811.795.033


\$ 0
\$ 0
\$ 0

ADMINISTRACION	24%
IMPREVISTOS	1%
UTILIDAD	5%
TOTAL AIIU	30%

NOTA: La forma de primer pago en el contrato estipula lo siguiente:

Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por obras efectivamente ejecutadas por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. Para acceder al pago el contratista deberá haber ejecutado en 100% de las obras contratadas, amparando en carta de pago ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo, es decir, en esta acta debe amortizar el valor del treinta por ciento (30%) restante.


CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
RLICSSI S.A.S.


Leda Katherine Veron Lobo
6. INTERVENTORIA


Orlando Mejia Marulanda
Vº CONTRANTE

PRESENTE ACTA (10% DE LO CONTRATADO):
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30% DEL CONTRATO):
VALOR NETO A COBRAR:

\$ 81.179.503,31
\$ 0,00
\$ 81.179.503,31

AVANCE DE OBRA: 100,00%