	ALCALDÍA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO	
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	
	FORMATO		F-GJC- 002	Página 1 de 2
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)		Versión 3	01-09-2020
ACTA DE REINICIO 1				

CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-004-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 10 DE FEBRERO DE 2026
ACTA No.	UNO (01)
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES AÑO 2025 PARA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S RL. JORGE ELIECER FERNANDEZ CELY
NIT y/o C.C	NIT 900.911.853-1 CC. No. 1.057.582.361 expedida en Sogamoso
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000756 de fecha 31 de julio de 2025 Rubros No. 2.3.2.01.01.001.03.16.01 Optimización y Rehabilitación de Acueductos Municipales / SGP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$649,562,420,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$56,909,452,00)
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$706.471.872,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO Y DURANTE TRES (03) MESES (Sin exceder 31 de diciembre de 2025)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAGUAS SLP R/L BRAYAN SEBASTIAN OROZCO CASTRO
*CUMPLIMIENTO	T


T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

En Samacá, a los diez (10) días del mes de febrero de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de reinicio del **CONTRATO DE OBRA MS-LP-004-2025**, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que de acuerdo a comité técnico desarrollado el día nueve (09) de febrero de 2026, las partes acordaron reiniciar la ejecución del contrato de obra teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El proveedor del cableado y porstería realizó la entrega de material pendiente para la ejecución de la obra.

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá – Boyacá Colombia Código Postal 153660
Tels. (0*8) 737 2095 – 737 2890 – 737 2083
contactenos@samaca-boyaca.gov.co

	ALCALDÍA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC- 002	Página 2 de 2
	Versión 3	01-09-2020	
ACTA DE REINICIO 1			

2. Se suministró e instaló la red eléctrica en La Manita y Los Tunos, estando pendiente el tema de matrículas ante los entes correspondientes. Así mismo,
3. El proveedor del filtro realizó la entrega y ya se cuenta con el insumo para realizar la respectiva instalación en el Acueducto el Aduve.

SEGUNDO: Que la Interventoría del contrato de obra Públicas MS-LP-004-2025 considera viable reiniciar la ejecución de actividades en obra teniendo en cuenta que ya se superaron las circunstancias que motivaban la suspensión del contrato, tal y como se mencionó en la anterior consideración.

TERCERO: Establecer como nueva fecha de terminación el próximo quince (15) de febrero de 2026, teniendo en cuenta que el plazo restante de ejecución del contrato es de seis (06) días según condiciones contractuales.

CUARTO: Que con la presente acta el contratista de Obra se obliga a ampliar las pólizas correspondientes, dentro de los dos (2) días siguientes a la firma de la presente acta.

En constancia se firma a los diez (10) días del mes de febrero de 2026



CONSORCIO INTERAGUAS SLP
 R/L . BRAYAN SEBASTIAN OROZCO CASTRO
 NIT. NIT 901.994.743-7
 C.C. C.C 1.057.605.138 de Sogamoso
INTERVENTOR



EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
 RL. JORGE ELIECER FERNANDEZ CELY
 NIT 900.911.853-1
 CC. No. 1.057.582.361 expedida en Sogamoso
CONTRATISTA