

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.2. Registro Fotográfico.



Excavación para instalación de zanjas de coronación en el PR45+130 margen derecha.



Instalación de drenes horizontales en talud del PR45+150 lado derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR34+500. Toma de densidades a material de afirmado.



Box Culvert PR32+730 lado derecho. Remoción, demolición y excavación.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3




Instalación de bordillos del PR28+520 a mayores, lado izquierdo.



Alcantarilla PR27+075 lado izquierdo. Se funden módulos de descole.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR34+500. Excavación muro de acompañamiento estribo 1 lado derecho.



Box Culvert PR28+500 lado izquierdo. Fundida de New Jersey.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3




Toma de densidades en subrasante del PR30+190 al PR30+230 calzada.



Reparación preventiva mediante método de costura cruzada entre el PR24+435 y el PR24+420 carril derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box Culvert PR32+730 lado derecho. Instalación de acero para losa inferior y muros.



Box Culvert PR32+730 lado derecho. Excavación de 80m para descole de obra.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Alcantarilla PR41+950 lado izquierdo. Construcción de disipador en descole de obra.



Puente PR45+300. Corte para junta de dilatación en estribo 1 y 2.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR45+300. Instalación junta de dilatación



Instalación de columnas prefabricadas para soporte de cubierta en paradero de buses del PR23+220 lado derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de defensas metálicas del PR10+600 a menores, margen izquierda.



Puente PR34+500. Armado de acero para aleta muro de acompañamiento estribo 1 margen derecha.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de zanjas de coronación en el PR45+000 margen derecha.



Fundida de pavimento MR-40 para cierre de broche del PR30+180 al PR30+234 carril derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de defensas metálicas del PR20+250 a mayores, margen derecha.



Box Culvert PR28+192 lado izquierdo. Lleno con material de afirmado en sentido sur.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Fundida de pavimento MR-40 para cierre de broche del PR30+234 a mayores carril derecho.



Box Culvert PR35+432 lado izquierdo. Excavación, remoción y demolición de obra existente.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Alcantarilla PR35+346. Excavación para construcción de alcantarilla.



Box Culvert PR32+730 lado derecho. Instalación de acero losa superior y patines.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Cerezo de subbase granular en broche del PR28+192 carril izquierdo.



Alcantarilla PR35+346 lado derecho. Instalación de tubería y relleno con material de afirmado.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box Culvert PR35+432 lado izquierdo. Instalación acero losa inferior y muros.



Limpieza de cuneta en el PR26+400 lado izquierdo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR34+500. Se funde losa de aproximación en estribo 2.



Excavación e instalación de zanja de coronación en el PR31+700 a mayores, margen derecha.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Construcción de resalto pompeyano en el PR16+690 carril derecho.



Excavación tramo de prueba PR30+075 al PR30+100 carril derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Mezcla de suelo estabilizado con cal tramo de prueba PR30+075 al PR30+100 carril derecho.



Alcantarilla PR35+346 lado izquierdo. Instalación de tubería y relleno con material de afirmado.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box Culvert PR32+730 lado derecho. Instalación de acero losa entre aletas.



Subbase granular en tramo de prueba del PR30+075 al PR30+100 carril derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box Culvert PR35+432. Instalación acero de refuerzo losa superior.



Fundida de dissipador en el PR27+600 margen derecha.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.

	
Foto 1. Mantenimiento plantación "La Pajuila"	Foto 2. Mantenimiento plantación "La Pajuila"
	
Foto 3. Mantenimiento plantación "La Pajuila"	Foto 4. Mantenimiento plantación "La Pajuila"
	
Foto 5. Instalacion geomanto control erosión PR 10+600 LD	Foto 6. Riego Pasto Vetiver PR 13+000 LD

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



22/01/2025 9:26:50 a.
1083 a 1089 lon.r

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Verificación de especies y mejoras afectadas



Descripción: Vista general del predio y de especies

Descripción: Vista de especies y cerca



Verificación de especies y construcciones afectadas



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 44

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


8.4. BITÁCORA

30 de diciembre 2024

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.




Interventoria



Contratista

31 de diciembre 2024

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.




Interventoria



Contratista

02 de Enero 2025

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.




Interventoria



Contratista

03 de Enero 2025

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.




Interventoria



Contratista

04 de Enero 2025

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.



Interventoria


Contratista

07 de enero 2025.

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.

Interventoria

Contratista.

08 de enero 2025.

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.

Interventoria

Contratista.

09 de enero 2025.

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el Corredor Vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.

Interventoria

Contratista.

10 de enero 2025.

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.

Interventoria

Contratista.

11 de enero 2025.

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CVN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al Plan de manejo de tráfico.

Interventoria

Contratista.


13 de enero 2025.

- Se realizan actividades de esturo en la opc de la IE Jobal.
- Limpieza en el Pm161100 Lado izquierdo.
- Preparación de losas por metodo costura cruzada Pm231812/Pm231830 C139 a las losas 248,249,250,251,252, Se realiza resane de las mismas.
- Sello juntas losa de Pavimento MH-40 Pm261590/Pm261621 C139 y sello en eje de Via.
- La interventoria realiza recorrido para identificar nuevas grietas entre el Pk81000/Pk91000.

Estado del tiempo: Soleado



Interventoria


Contratista

14 de enero 2025.


- Muro canal descole Pm271075 Lado izq.
- Relleno con afirmado Pm341000 calzada - estribo 2 Puente regino.
- Se funde losa atirca de llegada a descole Pm161280/Pk161280 Lado izq.
- Box culvert Pm281000. Se encofra new jersey. Lado izq, adecuación de terreno para instalación de bordillos.
- Box culvert Pm281192 L der. Se encofra aleta norte
- Conformación de carril izquierdo en broche Pm301220.
- Preparación de losas por metodo Costura Cruzada Pm261580/Pk261590 C139 a las losas 863,864, Se realiza resane de las mismas.
- Instalación de cercos en el Pm101556/Pk101640 lado derecho.
- Puente Pm451700. Instalación acero de refuerzo pantalla estribo 2.

Estado del tiempo: Soleado.

- fundida de albrjos nivelantes en los Pedestales del Puente Pk451700.



Interventoria


Contratista

15 de enero 2025.

- Instalación de terraplen Pm301110/Pk301210 Calzada.
- Puente Pm341500. Relleno con material de afirmado-estribo 2.
- Box culvert Pk321730 L der. Remoción de tubería obra existente, demolición y excavación.

- Instalación de bordillos Pm28+510/Pm28+540 lado izquierdo.
 - Se funden losas de pavimento Pm26+590/Pm26+618.5 lado izquierdo (Sobre ancho losas 866 a 871).
 - Puente Pm45+700. Fundida aleta derecha - Sentido sur.
 - Instalación de drenes Pm45+480/Pm45+490 lado izquierdo, Pm45+130/Pm45+150 lado derecho.
 - Excavación e instalación de zanja de coronación Pm45+120/Pm45+136 lado derecho.
 - Muro disipador Pm42+900 lado izquierdo.
 - Excavación y fundida de cuneta trapezoidal en el Pm42+200 lado izquierdo.
 - Puente Pm45+300. Se inicia corte para instalación de junta de dilatación tipo Transflex TR-80.
 - La interventoria continúa recorrido para identificar nuevas afectaciones en el pavimento del Pm8+000 a mayores y se hace inspección a las losas reparadas.
- Estado del tiempo: Soleado

Interventoria


Contratista

16 de enero 2025

- Puente Pm34+500. Excavación y solado muro acompañamiento, instalación de a firmado estribo 2. (Pm34+530 lado izq).
 - Box Culvert Pm32+730 lado derecho. Solado para cuerpo box, excavación y solado cabezal.
 - Instalación de subbase granular en broche Pm30+185/Pm30+235 calzada.
 - Instalación de bordillos Pm28+430/Pm28+460 lado izquierdo.
 - New jersey en muro guardaruedas Box culvert Pm28+500 lado izquierdo.
 - Box culvert Pm28+142 lado derecho. Se funde aleta sentido norte.
 - Construcción de muros de canal en el descole del Pm27+075 lado izquierdo.
 - Instalación de drenes horizontales Pm45+500 lado izq.
 - Construcción de cuneta trapezoidal Pm42+100 lado izq.
 - Cunetas Pm16+280 lado izq, Pm16+350 lado izq.
 - Cero de subrasante con material de terraplen sin estabilizar, en el broche del Pm30+220.
 - Puente Pm45+700. Se instala acero para fundida de aleta izquierda - Estribo 1.
 - Se continúa la actividad de corte en el tablero del puente, para la instalación de junta Transflex TR-80, Puente Pm45+300.
- Estado del tiempo: Soleado
- Observaciones y recomendaciones.

- Se observan bordillos desplazados del pavimento en el Pm 11+400 lado izquierdo, se solicita al contratista tomar los correctivos.


Interventora



Contratista

17 de enero 2020.

- Puente Pm 34+500. Construcción de filtro lateral en estribo 2 lado izquierdo, lleno estribo.
- Excavación canal descole ODT Pm 32+730 lado derecho.
- Instalación de bordillos prefabricados Pm 28+400 / Pm 28+450 lado izquierdo.
- Instalación de drenes horizontales en el Pm 45+550 lado izq y en el Pm 46+420 / Pm 46+450 lado derecho.
- Excavación y instalación de zanjas de coronación en el Pm 45+120 lado derecho.
- Cerezo de subbase en broche Pm 30+220, se solicita al contratista escarificar y humectar ya que el material estaba seco.
- Se instala formaleta para fundir aleta en el Puente Pm 45+700 lado izquierdo.
- Se realiza corte y perforaciones para instalación de pernos de junta de dilatación en el Puente Pm 45+300 sentido sur y norte.
- Se retoman actividades en Paradero de buses Buenos Aires en el Pm 23+220 lado derecho, el contratista realiza corte para fundir zapatas de columnas.
- Adecuación de terreno e instalación de formaletos para construcción de dissipador en el descole de alcantarilla Pm 41+950 lado izquierdo.

Estado del tiempo: soleado



Interventora



Contratista

18 de enero 2020.

- Instalación de drenes horizontales Pm 46+460 / Pm 46+470 lado derecho.
- Instalación de defensas metálicas Pm 10+550 / Pm 10+650 lado izquierdo, Pm 10+660 / Pm 10+772 lado izquierdo, Pm 20+020 / Pm 20+260 lado izquierdo.
- Se funden zapatas Paradero de buses Pm 23+220 lado derecho.
- Puente Pm 34+500 lado derecho. Dentellón muro acompañamiento estribo 1, se funde zanja muro de acompañamiento sentido sur, terraplen a proche norte.
- Box culvert Pm 28+192 lado derecho, se funde aleta norte.
- Se funden muros canal descole ODT Pm 27+075 lado izq.

- Se instala cinta elastomerica en el estribo 2 del Puente Pm 45+300.
 - Instalación de cuneta trapezoidal en el Pm 45+120
 - Se instalan formaletas para fundida de disipador en el Pm 44+950 lado izquierdo
- Estado del tiempo: Soleado



Interventoria


Contratista

20 de enero 2025

- Box Culvert Pm 32+730 lado derecho. Excavación y fundida de losa inferior
 - Excavación Vajantes Pm 28+500 margen izquierda
 - Box Culvert Pm 28+192. Instalación de Piedra filtro sentido norte y sur, lado derecho.
 - Excavación y fundida de descole cuneta en el Pm 26+660 lado derecho.
 - Se funden losas de Pavimento MR-40 en el Pm 30+180, 70/Pm 30+212, 25 cder (modulo 1509 al 1515).
 - Zanja de Coronación Pm 45+160 carril derecho.
 - Instalación de junta Transflex TH 80 en el Puente Pm 45+300 derecho.
 - Puente Pm 45+700. Se realiza excavación y limpieza para armado de acero aleta estribo #2
 - Puente Pm 34+500. Armado de acero para encofrado de aleta muro de acompañamiento lateral estribo 1 margen derecha.
 - Contratista Continúa con Instalación de defensa metálica sobre la margen izquierda Pm 10+600 a menores.
 - Lleno lateral y sello de juntas transversales en la construcción de Zanjas de Coronación Pm 45+000 a mayores margen derecha.
- Estado del tiempo: Soleado.


Interventoria


Contratista

21 de enero 2025.


- Box Culvert Pm 35+430 lado izq. Remoción de tubería, demolición de ODT existente, excavación
- Se funde sección de muro de acompañamiento en estribo 1 del Puente Pm 34+500.
- Bayante Pm 28+540 lado izq.
- Se funde muro de canal en el Pm 27+075 lado izquierdo


- Cuneta trapezoidal en el Pm 26+600 lado derecho.
- Solado disipador Pm 41+950 lado izquierdo.
- Puente Pm 45+700. Se instala formaleta de faldon del estribo 2, se instala acero para fundir aleta sur lado izquierdo
- Lleno con material de afirmado en el box culvert Pm 28+192 lado derecho, Sentido Sur

Estado del tiempo: soleado

observaciones y recomendaciones.

- ✓ El equipo de Interventoria Continua en recorrido haciendo inventario e inspección al estado actual del Pavimento.
- ✓ De la demolición en el Pm 35+430 (129) se deja solado de la obra existente, Por tratarse de Zona Inundable se estará realizando un mejoramiento en concreto de 14 MPa para soporte de la losa inferior.


Interventoria


Contralista

22 de enero 2025.


- Box Culvert Pm 35+430 lado izq. solado cuerpo y cabeza
- Alcantarilla Pm 35+340 lado der. Excavación cuerpo alcantarilla, relleno con afirmado para soporte de tubería
- Box Culvert Pm 32+730 lado der. Se funden muros
- Instalación de defensas metálicas Pm 21+507 / Pm 21+739 lado derecho
- Se continua instalación de formaletas para fundida de faldon y pantalla en estribo 2.
- El equipo de trabajo de Interventoria continua el recorrido haciendo inventario e inspección al estado actual del Pavimento.

Estado del tiempo: soleado

observaciones y recomendaciones


- ✓ Se evidencia que fue terminada la OPC del Colegio Jubal, entrega Programada para el 23/01/2025.



Interventoria


Contralista

13 de enero 2025

- Alcantarilla Ph36+340 lado derecho. Instalación de tubería $\phi 90$, instalación de afirmado sentido sur y norte, excavación cabezal.
 - Bajante Ph28+660 lado izq.
 - Excavación e instalación de Zanja de Coronación Ph31+700 lado derecho.
 - Puente Ph45+700. Se funde aleta estribo 1, Pantalk y mensula de estribo 2, tope sísmico.
 - Se funde losa de disipador Ph41+950 lado izq.
 - Instalación de defensas metálicas y captafaros Ph21+066/Ph21+130 lado izq., Ph22+450/Ph22+540 lado derecho, Ph22+867/Ph22+955 lado izquierdo, Ph22+980/Ph22+020 lado izquierdo.
 - Box Culvert Ph35+430 lado izquierdo. Se inicia instalación de acero.
 - Box Culvert Ph32+730 lado derecho. Se inicia encofrado de losa superior.
 - En el Ph26+600 se adecua terreno para construcción de disipadores y Cuneta trapecoidal.
 - Se continúan los trabajos de instalación de junta Trans Flex en Puente Ph45+30.
 - Entre el Ph23+030/Ph24+030 Se continúa con Costura de losas con afectaciones y resane de las mismas.
- Estado del tiempo: Soleado.


Interterritoria


Contratista.

14 de enero 2025.

- Box Culvert Ph35+430 lado izq. Se funde losa inferior y Patines.
- Alcantarilla Ph36+340 lado der. Lleno sobre tubería con material de afirmado.
- Subbase granular en broche Ph28+160/Ph28+200 carril derecho.
- Cuneta Ph26+600/Ph26+613 lado izq.
- Excavación e instalación de Zanja de Coronación Ph31+700 lado derecho.
- Instalación de defensas metálicas y captafaros Ph23+130/Ph23+170 lado der, Ph23+980/Ph23+170 lado izq., Ph23+057/Ph23+097 lado der.
- Contratista realiza limpieza a Cunetas colmatadas en el Ph26+400 lado izq.
- Box Culvert Ph32+730 lado derecho. Se instala acero de refuerzo losa superior.

Estado del tiempo: soleado.

Observaciones y recomendaciones

✓ Contratista inicia actividades para fundir Box Culvert Prefabricados en el Pk4+400

Interventoria

Contratista

25 de Enero 2025.

- Puente Pk3+500. Se funde losa de aproximación estribo 2.
- Alcantarilla Pk30+340 (izq. Excavación, atraque con material de afirmado
- Box Culvert Pk32+730 (der. Se funde losa superior y patines.
- Se funden módulos de cuneta trapecoidal Pk26+590/Pk26+612 izquierdo
- Instalación de junta transflex en estribo 1 y 2 del Puente Pk45+300
- Se funde muro dissipador Pk41+950 lado izq.
- Puente Pk45+700. Se funde aleta estribo 2.
- Box Culvert Pk35+430 lado izq. Armado de acero muros
- Se continúa con la construcción de Zanjias de Coronación en el Pk31+700 margen derecha.
- Armado de acero de refuerzo para losas de Pavimento en el Pk28+192 carril izquierdo.
- Se inicia construcción de resalto tipo Pompeyano en el Pk16+690 carril derecho.
- Estado del tiempo: soleado.

Observaciones y recomendaciones.

✓ Se observa personal de la empresa a fin de realizando el traslado de postes en el Pk42+400 margen izquierda.

✓ Se realizó acompañamiento al contratista en levantamiento topográfico desde el Pk8+000 a mayores.

Interventoria

Contratista

27 de Enero 2025.

- Alcantarilla Pk35+340 lado izq. Instalación de tubería, atraque tubería con afirmado, lleno sobre tubería.
- Solado losa de aproximación estribo 1 Puente Pk34+500.
- Excavación y cajón en tramo de prueba Pk30+035/Pk30+100 carril derecho.
- Se funden dos módulos de cuneta en el Pk26+600 lado izq.
- Se funde cuneta trapecoidal descole Pk26+600 lado izq.
- Solado de dissipador Pk31+650 lado derecho.
- Construcción de resalto Pompeyano Pk18+460 carril derecho.

- Se instala acero de refuerzo aleta izquierda - Estribo 1 Puente Pm 45+700, se desmonta aleta derecha - Estribo 2.
- Costura de losas del Pm 24+098 / Pm 24+124 carril derecho (losas 312 a 317).
Se realiza resane.


Estado del tiempo: Soleado.

Observaciones y recomendaciones.

✓ El Contratista inicia actividades de excavación y cajeo en el tramo de Prueba del Pm 30+035 / Pm 30+100 carril derecho, el material excavado será trasladado al Pm 31+500 margen derecha para ser mezclado con cal villa y posteriormente ser instalado en capas de 30cm.



Interventoria



Contratista

28 de enero 2025.

- Box Culvert Pm 35+430 lado izq. Se funden muros
 - Alcantarilla Pm 35+340. Solado para losa entre aletas lado der y izq.
 - Box Culvert Pm 32+730 lado der. Se funde losa entre aletas.
 - Estabilización de la subrasante al 3% en tramo de Prueba Pm 30+035 / Pm 30+120 carril derecho
 - Solado para dissipador en el Pm 27+600 lado derecho
 - Excavación y fundida de 4 módulos de cuneta trapezoidal en el Pm 27+600 lado der.
 - Puente Pm 45+700. Se funde aleta izquierda, limpieza para iniciar filtros laterales en estribo 1 e iniciar llenos en el mismo
 - Inicio de sello fisuras en MDC 19 en el Pm 4+600 a mayores.
 - Se realizan actividades de construcción resalto Pompeyano en el Pm 18+452 carril derecho.
 - Costura de losas del Pm 24+125 / Pm 24+129 c der (losa 318); del Pm 24+539 / Pm 24+545 c der (losa 410 y 411), Pm 24+565 / Pm 24+579 c der (losa 416, 417, 418), Pm 24+590 c der (losa 422).
 - Se instalan abatimientos de defensas metálicas Pm 22+855 / Pm 23+980 ambos lados
- Estado del tiempo: Soleado




Interventoria


Contratista

29 de enero 2025.

- Excavación e instalación de Zanja de coronación PM31+650/PM31+660 lado derecho.
 - Lleno en estribo 1 Puente PM45+700 con material de afirmado.
 - Lleno estructural con material de afirmado PM42+400 lado izq.
 - Construcción de resalto tipo Pompeyano en el PM18+492 carril derecho.
 - Se funde losa de Pavimento 1509 en el PM30+180,5/PM30+185 carril izquierdo
 - Se funde losa de Pavimento 1510 en el PM30+185/PR30+189,5 carril izquierdo
 - Se funden 4 losas de Pavimento del 1511 al 1514 del PM30+189,5/PR30+207,5 C izq
 - Se refuerza losa 1509 del PM30+180,5/PR30+185 C izq.
 - Se cerea Subrasante estabilizada con cal en tramo de prueba del PM30+031 al PR30+103 c der.
 - Puente PM34+600. Se instala acero de losa de aproximación de estribo 1.
 - Box Culvert PR32+730 lado der. Se instala acero de aletas.
 - Alcantarilla PM35+340 lado der. Se instala acero de aletas y muro guarda ruedas.
 - En el Box Culvert PM42+400 se realiza limpieza en sentido norte y sur, se adecua terreno para construcción de filtro lateral en sentido sur.
- Estado del tiempo: Soleado.



Interventor


Contratista

30 de enero 2025.

- Excavación manual para cuneta trapezoidal PR35+340/430 lado derecho
- Instalación cabezal prefabricado lado izquierdo y se funde losas entre aletas alcantarilla sencilla PR35+340
- Instalación de terraplen PR34+530/540 calzada
- Construcción de filtro lateral PR42+430 en box Culvert lado izquierdo
- Instalación de defensa metálica PR17+330/418 lado izquierdo
- Construcción de filtro lateral en estribo 1 Puente Regino lado izquierdo
- Instalación de defensas metálicas PR17+513/589 lado izquierdo, PR16+630, 710 lado izquierdo, PR17+317/409 lado derecho
- Instalación MR-40 PR30+207/230 losas #1515 a 1519 carril izquierdo
- Instalación de junta elastoaménica estribo 1 Puente Regino


Interventor


Contratista

31 de enero de 2025

- Se funde losa superior y patines Box Culvert PR 35+430 lado izquierdo
- Se funde cuneta trapezoidal PR 35+425 lado derecho
- Se funde losa de aproximación estribo 1 Puente Regino
- Se funde ranja de coronación PR 31+600 lado derecho
- Se instala MR 40 en el PR 30+230/239 carril izquierdo lasas # 1520 y 1521
- Instalación de defensas metálicas PR 16+650/662 lado izquierdo, PR 16+648/710 lado izquierdo, PR 16+621/633 lado derecho, PR 16+646/710 lado derecho, PR 16+561/574 lado izquierdo PR 16+625/637 lado izquierdo
- Instalación de alfileres muro norte box Culvert PR 42+400 lado izquierdo y en estribo 1 puente PR 45+200.
- Inicio excavación acceso vial a Membrital senda sur puente PR 45+700
- Instalación sello zika-bitúflex en fisura mezcla asfáltica PR 4+684/752 en ambos carriles y PR 4+788/5+028 ambos carriles
- Instalación sello cunetas PR 24+766/821 lado izquierdo y en PR 25+762/300 lado derecho

Interventora

Contralista

1 de febrero de 2025

- Se funde losa entre aletas Box Culvert PR 3+430 lado izquierdo
- Se funde cuneta trapezoidal PR 35+410 lado derecho
- Se funde aletas y muro guardo rueda Box Culvert PR 32+730 lado derecho
- Se funde solado dissipador PR 26+660 lado derecho
- Se funde cunetas en MR-40 PR 26+500/623 lado izquierdo y PR 26+592 lado derecho
- Se observan fisuras en cabezote prefabricado alcantarilla $\phi 0.90m$ PR 35+340

Interventora

Contralista

3 de febrero de 2025

- Se funde cuneta trapezoidal PR 35+420 lado derecho
- Se contruye filtro lateral Box Culvert PR 32+730 lado derecho
- Llenos estructurales con alfileres en box Culvert PR 42+400 lado izquierdo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CORDOBA

FECHA04/02/2025
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No:923 DE 2021

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:NOVIEMBRE DE 2023

PROYECTO:MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:1050 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
		TOTAL			\$ 16 893 730 562	\$ -	
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
		TOTAL			\$ 32 789 473 684	\$ -	
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ -
		TOTAL			\$ 500 000 000	\$ -	
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ -
		TOTAL			\$ 10 000 000 000	\$ -	
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	-\$ 542 000 000	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ -
TOTAL			\$ 46 300 105 263	\$ -			
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 044	\$ 962 272 552
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 206	\$ 3 452 246 206
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
		TOTAL			\$ 46 842 105 263	\$ 4 923 117 771	
2025	118225	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 15 857 025 085	\$ 15 857 025 085
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 1 996 156 189	\$ 1 996 156 189
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 294 081 884	\$ 294 081 884
		TOTAL			\$ 18 147 263 158	\$ 18 147 263 158	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:\$ 171 472 677 930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													FECHA		04/02/2025 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023													PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55 581 599 177	\$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 378 447 958	\$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 089 451 137	\$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021			CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020													
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023			PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE													
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52 666 610 302	\$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X			
22	OBRA	mar-23	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209	\$ 201 132 933	\$ 2 754 448 276	\$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49 912 162 026	\$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X			
23	OBRA	abr-23	\$ 2 869 425 135	\$ 20 927 434	\$ 2 890 352 569	\$ 230 794 413	\$ 2 659 558 156	\$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47 252 603 870	\$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X			
24	OBRA	may-23	\$ 3 783 362 127	\$ 27 868 068	\$ 3 811 230 195	\$ 306 711 017	\$ 3 504 519 178	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 748 084 692	\$ 115 630 745 290	64825 DE 05/07/2023	X			
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522 036 632	\$ 3 814 883	\$ 525 851 515	\$ -	\$ 525 851 515	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 222 233 177	\$ 115 104 893 775	75680 DE 04/08/2023	X			
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606 260 933	\$ 4 430 368	\$ 610 691 301	\$ -	\$ 610 691 301	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42 611 541 876	\$ 114 494 202 474	75677 DE 04/08/2023	X			
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845 059 638	\$ 6 175 436	\$ 851 235 074	\$ -	\$ 851 235 074	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41 760 306 802	\$ 113 642 967 400	75675 DE 04/08/2023	X			
25	OBRA	jun-23	\$ 5 317 604 575	\$ 52 301 964	\$ 5 369 906 539	\$ 427 299 346	\$ 4 942 607 193	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36 817 699 609	\$ 108 273 060 861	75643 DE 04/08/2023	X			
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1 071 250 507	\$ 7 828 369	\$ 1 079 078 876	\$ -	\$ 1 079 078 876	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35 738 620 733	\$ 107 193 981 985	82285 DE 27/09/2023	X			
26	OBRA	jul-23	\$ 4 990 526 473	\$ 36 994 395	\$ 5 027 520 868	\$ 377 488 550	\$ 4 650 032 318	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31 088 588 415	\$ 102 166 461 117	81355 DE 08/09/2023	X			
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1 013 214 599	\$ 7 404 260	\$ 1 020 618 859	\$ -	\$ 1 020 618 859	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30 067 969 556	\$ 101 145 842 258	82574 DE 04/10/2023	X			
27	OBRA	ago-23	\$ 5 529 624 717	\$ 41 165 943	\$ 5 570 790 660	\$ 384 817 084	\$ 5 185 973 576	\$ 6 245 687 197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24 881 995 980	\$ 95 575 051 598	82104 DE 22/09/2023	X			
3	ANTICIPO	ago-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3 371 395 812	\$ 9 617 083 009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 21 510 600 168	\$ 95 575 051 598	69169 DE 17/07/2023	X			
28	OBRA	sep-23	\$ 5 608 837 795	\$ 51 484 529	\$ 5 660 322 324	\$ 641 763 805	\$ 5 018 558 519	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 16 492 041 649	\$ 89 914 729 274	83647 DE 25/10/2023	X			
27	AJUSTE	ago-23	\$ 1 240 542 821	\$ 9 065 505	\$ 1 249 608 326	\$ -	\$ 1 249 608 326	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 15 242 433 323	\$ 88 665 120 948	84941 DE 15/11/2023	X			
28	AJUSTE	sep-23	\$ 1 026 251 409	\$ 7 499 530	\$ 1 033 750 939	\$ -	\$ 1 033 750 939	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 14 208 682 384	\$ 87 631 370 009	84929 DE 15/11/2023	X			
29	OBRA	oct-23	\$ 5 034 760 394	\$ 37 351 518	\$ 5 072 111 912	\$ 615 678 860	\$ 4 456 433 052	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 9 752 249 332	\$ 82 559 258 097	85031 DE 16/11/2023	X			
29	AJUSTE-P	oct-23	\$ 1 106 551 117	\$ 8 086 335	\$ 1 114 637 452	\$ -	\$ 1 114 637 452	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 637 611 880	\$ 81 444 620 645	88014 DE 13/12/2023	X			
22	AJUSTE-D	mar-23	\$ 12 495 949	\$ 91 316	\$ 12 587 265	\$ -	\$ 12 587 265	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 625 024 615	\$ 81 432 033 380	87562 DE 12/12/2023	X			

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													FECHA		04/02/2025 (Día / Mes / Año)	
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021			CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020													
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023			PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE													
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
23	AJUSTE-D	abr-23	\$ 12 270 997	\$ 89 673	\$ 12 360 670	\$ -	\$ 12 360 670	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 612 663 945	\$ 81 419 672 710	87502 DE 11/12/2023	X			
24	AJUSTE-D	may-23	\$ 9 732 361	\$ 71 121	\$ 9 803 482	\$ -	\$ 9 803 482	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 602 860 463	\$ 81 409 869 228	87500 DE 11/12/2023	X			
25	AJUSTE-D	jun-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 602 860 463	\$ 81 409 869 228	N.A.			Acta en Valor Ceros	
26	AJUSTE-D	jul-23	\$ 24 627 411	\$ 179 970	\$ 24 807 381	\$ -	\$ 24 807 381	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 578 053 082	\$ 81 385 061 847	87515 DE 11/12/2023	X			
30	OBRA	nov-23	\$ 5 999 973 186	\$ 44 197 264	\$ 6 044 170 450	\$ 704 513 556	\$ 5 339 656 894	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2 696 396 188	\$ 75 340 891 397	88726 DE 15/12/2023	X			
29	AJUSTE-D	oct-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2 696 396 188	\$ 75 340 891 397	N.A.			Acta en Valor Ceros	
30	AJUSTE-P	nov-23	\$ 1 341 528 687	\$ 9 803 479	\$ 1 351 332 166	\$ -	\$ 1 351 332 166	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 1 345 064 022	\$ 73 989 559 231	88508 DE 13/12/2023	X			
31	OBRA	dic-23	\$ 3 023 550 363	\$ 21 825 056	\$ 3 045 375 419	\$ 1 700 311 397	\$ 1 345 064 022	\$ 5 954 815 391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ -	\$ 70 944 183 812	88728 DE 15/12/2023	X			
32	OBRA	ene-24	\$ 4 258 811 332	\$ 31 667 511	\$ 4 290 478 843	\$ 429 029 802	\$ 3 861 449 041	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 980 656 222	\$ 66 653 704 969	1667 DE 21/03/2024	X			
30	AJUSTE-D	nov-23	\$ 53 143 614	\$ 388 357	\$ 53 531 971	\$ -	\$ 53 531 971	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 927 124 251	\$ 66 600 172 998	1668 DE 21/03/2024	X			
31	AJUSTE-D	dic-23	\$ 278 438 983	\$ 2 034 746	\$ 280 473 729	\$ -	\$ 280 473 729	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 646 650 522	\$ 66 319 699 269	1933 DE 02/04/2024	X			
32	AJUSTE-D	ene-24	\$ 1 212 410 549	\$ 8 859 923	\$ 1 221 270 472	\$ -	\$ 1 221 270 472	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 41 425 380 050	\$ 65 098 428 797	2240 DE 09/04/2024	X			
33	OBRA	feb-24	\$ 3 448 114 241	\$ 25 197 758	\$ 3 473 311 999	\$ 347 604 397	\$ 3 125 707 602	\$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	\$ 38 299 672 448	\$ 61 625 116 798	2239 DE 09/04/2024	X			
33	AJUSTE-D	feb-24	\$ 819 695 724	\$ 5 990 084	\$ 825 685 808	\$ -	\$ 825 685 808	\$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	\$ 37 473 986 640	\$ 60 799 430 990	3292 DE 26/04/2024	X			
34	OBRA	mar-24	\$ 4 047 149 336	\$ 29 575 322	\$ 4 076 724 658	\$ 405 281 535	\$ 3 671 443 123	\$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	\$ 33 802 543 517	\$ 56 722 706 332	3455 DE 30/04/2024	X			
34	AJUSTE-P	mar-24	\$ 955 806 215	\$ 6 984 738	\$ 962 790 953	\$ -	\$ 962 790 953	\$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	\$ 32 839 752 564	\$ 55 759 915 379	EN TRÁMITE				
35	OBRA	abr-24	\$ 3 813 660 275	\$ 31 245 781	\$ 3 844 906 056	\$ 379 015 361	\$ 3 465 890 695	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 29 373 861 869	\$ 51 915 009 323	4434 DE 21/05/2024	X			
34	AJUSTE-D	mar-24	-\$ 8 259 593	-\$ 60 359	-\$ 8 319 952	\$ -	-\$ 8 319 952	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 29 382 181 821	\$ 51 923 329 275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov \$ 881 613 868	
35	AJUSTE-P	abr-24	\$ 883 477 637	\$ 6 456 183	\$ 889 933 820	\$ -	\$ 889 933 820	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 28 492 248 001	\$ 51 033 395 455					
35	AJUSTE-D	abr-24	\$ 19 033 774	\$ 139 093	\$ 19 172 867	\$ -	\$ 19 172 867	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 28 473 075 134	\$ 51 014 222 588	6579 DE 27/06/2024	X			
36	OBRA	may-24	\$ 3 509 616 650	\$ 26 213 466	\$ 3 535 830 116	\$ 344 752 024	\$ 3 191 078 092	\$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	\$ 25 281 997 042	\$ 47 478 392 472	6411 DE 26/06/2024	X			
36	AJUSTE-P	may-24	\$ 860 508 761	\$ 6 288 333	\$ 866 797 094	\$ -	\$ 866 797 094	\$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	\$ 24 415 199 948	\$ 46 611 595 378	6587 DE 27/06/2024	X			
37	OBRA	jun-24	\$ 3 092 432 783	\$ 22 598 547	\$ 3 115 031 330	\$ 309 676 219	\$ 2 805 355 111	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 21 609 844 837	\$ 43 496 564 048	6883 DE 5/07/2024	X			
36	AJUSTE-D	may-24	\$ 17 390 688	\$ 127 086	\$ 17 517 774	\$ -	\$ 17 517 774	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 21 592 327 063	\$ 43 479 046 274	7746 DE 24/07/2024	X			
37	AJUSTE-P	jun-24	\$ 704 838 367	\$ 5 150 742	\$ 709 989 109	\$ -	\$ 709 989 109	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 20 882 337 954	\$ 42 769 057 165	7747 DE 24/07/2024	X			
38	OBRA	jul-24	\$ 2 329 643 093	\$ 17 781 673	\$ 2 347 424 766	\$ 244 757 722	\$ 2 102 667 044	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 779 670 910	\$ 40 421 632 399	9701 DE 26/08/2024	X			
37	AJUSTE-D	jun-24	-\$ 11 891 001	-\$ 86 896	-\$ 11 977 897	\$ -	-\$ 11 977 897	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 791 648 807	\$ 40 433 610 296	10784 DE 10/09/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov \$ 495 159 898	
38	AJUSTE-P	jul-24	\$ 503 458 674	\$ 3 679 121	\$ 507 137 795	\$ -	\$ 507 137 795	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 284 511 012	\$ 39 926 472 501					
39	OBRA	ago-24	\$ 2 342 166 138	\$ 17 115 829	\$ 2 359 281 967	\$ 249 276 742	\$ 2 110 005 225	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 16 174 505 787	\$ 37 567 190 534	11678 DE 25/09/2024	X			
38	AJUSTE-D	jul-24	-\$ 4 245 371	-\$ 31 024	-\$ 4 276 395	\$ -	-\$ 4 276 395	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 16 178 782 182	\$ 37 571 466 929	13754 DE 24/10/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #38 + Prov \$ 554 670 508	
39	AJUSTE-P	ago-24	\$ 554 891 923	\$ 4 054 980	\$ 558 946 903	\$ -	\$ 558 946 903	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 15 619 835 279	\$ 37 012 520 026					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
--------	---------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA

5 DE 5

FECHA	04/02/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
40	OBRA	sep-24	\$ 2 602 044 142	\$ 19 434 750	\$ 2 621 478 892	\$ 271 514 350	\$ 2 349 964 542	\$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	\$ 13 269 870 737	\$ 34 391 041 134	13756 DE 24/10/2024	X		
39	AJUSTE-D	ago-24	\$ 275 996	\$ 2 017	\$ 278 013	\$ -	\$ 278 013	\$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	\$ 13 269 592 724	\$ 34 390 763 121	16442 DE 22/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	\$ 2 141 555 362	\$ 16 100 712	\$ 2 157 656 074	\$ 224 540 000	\$ 1 933 116 074	\$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	\$ 11 336 476 650	\$ 32 233 107 047	17108 DE 04/12/2024	X		
40	AJUSTE-P	sep-24	\$ 379 824 375	\$ 2 775 640	\$ 382 600 015	\$ -	\$ 382 600 015	\$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	\$ 10 953 876 635	\$ 31 850 507 032	18547 DE 13/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	\$ 2 676 169 665	\$ 19 294 106	\$ 2 695 463 771	\$ 233 294 523	\$ 2 462 169 248	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 8 491 707 387	\$ 29 155 043 261	19110 DE 16/12/2024	X		
40	AJUSTE-D	sep-24	\$ 226 916 452	\$ 1 658 236	\$ 228 574 688	\$ -	\$ 228 574 688	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 8 263 132 699	\$ 28 926 468 573	19464 DE 17/12/2024	X		
41	AJUSTE-D	oct-24	\$ 607 609 894	\$ 4 440 226	\$ 612 050 120	\$ -	\$ 612 050 120	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 7 651 082 579	\$ 28 314 418 453	19551 DE 17/12/2024		X	
42	AJUSTE-P	nov-24	\$ 637 961 034	\$ 4 662 023	\$ 642 623 057	\$ -	\$ 642 623 057	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 7 008 459 522	\$ 27 671 795 396	19562 DE 17/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	\$ 1 890 711 078	\$ 13 374 418	\$ 1 904 085 496	\$ 236 168 899	\$ 1 667 916 597	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 5 340 542 925	\$ 25 767 709 900	18547 DE 13/12/2024	X		
43	AJUSTE-P	dic-24	\$ 426 035 746	\$ 3 113 338	\$ 429 149 084	\$ -	\$ 429 149 084	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 4 911 393 841	\$ 25 338 560 816	20488 DE 30/12/2024		X	
42	AJUSTE-D	nov-24	-\$ 6 929 640	-\$ 50 640	-\$ 6 980 280	\$ -	-\$ 6 980 280	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 4 918 374 121	\$ 25 345 541 096	EN TRÁMITE		X	
43	AJUSTE-D	dic-24	-\$ 4 709 236	-\$ 34 414	-\$ 4 743 650	\$ -	-\$ 4 743 650	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 4 923 117 771	\$ 25 350 284 746	EN TRÁMITE		X	
44	OBRA	ene-25	\$ 724 526 422	\$ 5 294 616	\$ 729 821 038	\$ 129 784 418	\$ 600 036 620	\$ 2 150 119 399	177424 - 11/03/2024	\$ 4 323 081 151	\$ 24 620 463 708	EN TRÁMITE		X	
TOTALES			\$ 145 506 024 030	\$ 1 346 190 192	\$ 146 852 214 222	\$ 12 193 815 869	\$ 149 002 333 621	\$ 2 150 119 399		\$ 4 323 081 151	\$ 24 620 463 708				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 120 673 700 031	\$ 881 846 269	\$ 121 555 546 300
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES	\$ 20 623 389 087	\$ 150 709 382	\$ 20 774 098 469
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 149 647 954	\$ 218 433 112	\$ 1 368 081 066
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 829 907 535	\$ 84 282 450	\$ 914 189 985
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 1 394 894 021	\$ 6 464 142	\$ 1 401 358 163
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 834 485 402	\$ 4 454 837	\$ 838 940 239
VALOR TOTAL	\$ 145 506 024 030	\$ 1 346 190 192	\$ 146 852 214 222

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma _____
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma _____
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 6

FECHA

04/02/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

44

DE

ene-2025
(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$

724 526 422.00

SEGUIMIENTO No.

44

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

923 DE 2021

PLAZO INICIAL:

51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 171 472 677 930

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1050 DE 2021

INTERVENIOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 171 472 677 930

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	
EXPLANACIONES (1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	\$10 953 400	7.55%	5.86%	% P	0.12%	0.12%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.00%	0.06%	100%
	\$8 698 370	6.28%	\$8 109 187	\$ E	\$161 103	\$161 103	\$92 914	\$92 914	\$92 914	\$92 914	\$92 914	\$92 914	\$0	\$77 668	
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (11, 12, 13, 14, 15)	\$37 570 775	25.89%	9.09%	% E	0.22%	0.20%	0.25%	0.20%	0.14%	0.15%	0.06%	0.03%	0.04%	0.06%	
	\$13 615 926	9.84%	\$12 581 639	\$ E	\$318 189	\$287 004	\$364 933	\$291 913	\$206 721	\$224 789	\$85 442	\$40 624	\$57 261	\$91 552	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	\$37 570 775	25.89%	9.09%	% P	0.41%	0.41%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.00%	0.04%	
	\$13 615 926	9.84%	\$12 581 639	\$ E	\$563 364	\$563 364	\$324 911	\$324 911	\$324 911	\$324 911	\$324 911	\$324 911	\$0	\$49 882	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (24, 24.1, 24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	\$37 570 775	25.89%	9.09%	% E	\$613 738	\$635 980	\$272 544	\$167 494	\$643 268	\$439 500	\$28 604	\$224 832	\$0	\$148 758	
	\$13 615 926	9.84%	\$12 581 639	% P	0.42%	0.44%	0.19%	0.12%	0.44%	0.30%	0.02%	0.15%	0.00%	0.10%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)	\$60 380 305	41.61%	6.43%	% P	0.72%	0.72%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.00%	0.00%	
	\$9 024 538	6.52%	\$8 901 028	\$ E	\$1 002 469	\$1 002 469	\$578 157	\$578 157	\$578 157	\$578 157	\$578 157	\$578 157	\$0	\$0	
OBRAS VARIAS (56, 57)	\$60 380 305	41.61%	6.43%	% E	\$533 459	\$701 806	\$605 488	\$630 332	\$145 352	\$379 972	\$69 972	\$0	\$47 815	\$1 384	
	\$9 024 538	6.52%	\$8 901 028	% P	0.37%	0.48%	0.42%	0.43%	0.10%	0.26%	0.05%	0.00%	0.03%	0.00%	
TRANSPORTES (58, 59)	\$28 069 719	19.34%	15.02%	% P	0.33%	0.33%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.00%	0.10%	
	\$24 313 484	17.56%	\$20 785 068	\$ E	\$457 809	\$457 809	\$264 034	\$264 034	\$264 034	\$264 034	\$264 034	\$264 034	\$0	\$141 333	
NO PREVISTOS (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)	\$28 069 719	19.34%	15.02%	% E	\$349 230	\$626 616	\$968 468	\$646 884	\$747 910	\$385 323	\$651 997	\$468 293	\$627 441	\$-322 368	50%
	\$24 313 484	17													

[illegible]

[illegible]

		INSTITUTO NACIONAL DE OSA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, FISCAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LA LEJANIA Y LA REACTIVACION VISION 2030 PRE-CUENTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL										CODIGO: MASPS-MINI-IN-1-FIN-3		VERSION: 1		PAGINA: 1							
												FECHA: 31		1		2023							
UNIDAD EJECUTORA		GRUPO NORTE		DIRECCION TERRITORIAL		CÓRDOBA						PRE-CUENTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL 44											
												(DOL)											
												(USD)											
1. DATOS DEL PROYECTO																							
LICENCIADO		NA		Resolución N°		NA		NO LICENCIADO (PMA o PAGA)		☒													
CONTRATISTA:		CONSORCIO ISA 066-2020																					
OBJETO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIA PARA LA LEJANIA Y LA REACTIVACION VISION 2030"																					
N° CONTRATO		103 DEL 2021		FECHA DE INICIO		23/6/2021		FECHA DE TERMINACION		31/9/2023		N° CONTRATO		1490 DEL 2021		FECHA DE INICIO		23/6/2021		FECHA DE TERMINACION		31/9/2023	
Valor Inicial Contrato OTRA		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental Inicial		\$ 888,268,596.00		Valor Inicial Contrato Interventoria		\$ 11,995,588,099.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional Provision Ambiental No.		\$ -		Valor Adicional Provision Ambiental No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional Provision Ambiental No.		\$ -		Valor Adicional Provision Ambiental No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Total		\$ 171,472,877,530.00		Valor Total Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Total		\$ 11,995,588,099.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -	
Valor Provision Ambiental		\$ 171,472,877,530.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Provision Ambiental		\$ 888,268,596.00		Valor Adicional No.		\$ -		Valor Adicional No.		\$ -</					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
												VERSIÓN	1					
												PÁGINA	1					
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			44					FECHA	31	ENERO	2025			
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA		GRUPO NORTE			OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		923 de 2021 1050 de 2021				
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Córdoba																
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	31	44	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			Reembolso de gastos		
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)			ENERO	2025	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS + (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMULADA **		VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)
Información y Divulgación	Volantes Informativos	UNIDAD	14,350	\$ 220	\$ 3,157,000			\$ 3,250,921	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 8060		\$ 1,826,025	\$ 1,424,895	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Pendon con estructura metalica	UNIDAD	2	\$ 230,000	\$ 460,000			\$ 473,685	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 2		\$ 441,145	\$ 32,540	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Pendon de 130 *60 full color	UNIDAD	20	\$ 50,000	\$ 1,000,000			\$ 1,029,750	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 12		\$ 637,128	\$ 392,622	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Perifoneo	UNIDAD	155	\$ 50,000	\$ 7,750,000			\$ 7,980,563	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 61		\$ 3,140,739	\$ 4,839,824	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Pautas de radio	UNIDAD	2500	\$ 1,250	\$ 3,125,000	X		\$ 3,217,969	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1310		\$ 1,534,328	\$ 1,683,641	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Reuniones extraordinarias con la comunidad	REUNION	5	\$ 400,000	\$ 2,000,000			\$ 2,059,500	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1		\$ 51,488	\$ 2,008,012	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Plegables informativos sobre el proyecto para instituciones, comunidad y empleados	Unidad	3000	\$ 500	\$ 1,500,000			\$ 1,544,625	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 0	\$ 1,544,625	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Diseño e impresión de plegable y elemento alusivo al proyecto para la reunión de finalización contrato	Unidad	500	\$ 30,000	\$ 15,000,000			\$ 15,446,250	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 0	\$ 15,446,250	Reembolso de gastos
Cultura vial y participación ciudadana	Talleres y Ayudas didácticas de cultura vial con la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres de familia)	Unidad	2,500	\$ 45,000	\$ 112,500,000	X		\$ 115,846,875	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1100		\$ 38,204,006	\$ 77,642,869	Reembolso de gastos
Cultura vial y participación ciudadana	Campaña de cultura vial para conductores de vehículos, motocicletas y bicicletas	Unidad	750	\$ 10,000	\$ 7,500,000			\$ 7,723,125	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	\$ 600		\$ 2,519,283	\$ 5,203,842	Reembolso de gastos
Cultura vial y participación ciudadana	Recorrido de obra con comité de participación comunitaria	UNIDAD	2	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000			\$ 10,297,500	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 0	\$ 10,297,500	Reembolso de gastos
Cultura vial y participación ciudadana	Papelería talleres pedagógicos	UNIDAD	30	\$ 100,000	\$ 3,000,000			\$ 3,089,250	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1		\$ 43,352	\$ 3,045,898	Reembolso de gastos
Cultura vial y participación ciudadana	Refrigerios para talleres, reuniones, comités y demás actividades con participación comunitaria	UNIDAD	4,000	\$ 7,000	\$ 28,000,000	X		\$ 28,833,000	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1789		\$ 15,007,754	\$ 13,825,247	reembolso de gastos
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Ejecución Obras con Participación Comunitaria para la recuperación de la cancha múltiple de la IE Rafael Núñez del corregimiento Santa Lucía del municipio de Montería- Córdoba	UNIDAD	1	\$ 63,997,856	\$ 63,997,856			\$ 65,901,792	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1		\$ 65,901,792	\$ 0	Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para del municipio San Pelayo (IE Morrocoy)	UNIDAD	1	\$ 61,012,172	\$ 61,012,172			\$ 62,827,284	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 1		\$ 62,971,449	-\$ 144,165	Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el municipio Loricá / Institución Educativa Jobal	UNIDAD	1	\$ 75,000,000	\$ 75,000,000	X		\$ 77,231,250	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 30,898,948	\$ 46,332,302	Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para el municipio Moritos / Institución Educativa Bajo Limón	UNIDAD	1	\$ 75,000,000	\$ 75,000,000	X		\$ 77,231,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 31,073,631	\$ 46,157,619	Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para centro poblado del municipio Moritos	UNIDAD	1	\$ 63,866,435	\$ 63,866,435	X		\$ 65,766,461	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 0	\$ 65,766,461	Reembolso de gastos
*Protección al patrimonio Arqueológico y cultural	Arqueología Preventiva	GLOBAL	1		\$ -			\$ -	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 0	\$ 0	Reembolso de gastos
Relacionamiento con la comunidad	Del Aula a la Obra	UNIDAD	3	\$ 5,530,320	\$ 16,590,960			\$ 17,084,541	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 3		\$ 17,084,540	\$ 1	Reembolso de gastos
	Mesa de Socialización de Avance con comunidad y veedores	UNIDAD	6	\$ 704,350	\$ 4,226,100			\$ 4,351,826	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 6		\$ 4,351,826	\$ 0	Reembolso de gastos
	Recorridos y reuniones de interacción de instituciones de interés para el proyecto, comunidad, actores gubernamentales y/o privados (Transporte- Logística)	UNIDAD	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000			\$ 5,148,750	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 0	\$ 5,148,750	Reembolso de gastos
	Refrigerios y almuerzos para recorridos de y reuniones de interacción de instituciones de interés para el proyecto, comunidad, actores gubernamentales y/o privados	UNIDAD	25	\$ 34,890	\$ 872,250			\$ 898,199	0		2.5%	\$ -	\$ -	\$ 25		\$ 898,199	\$ 0	Reembolso de gastos

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	31	48	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	RE E M R	I T E M	2025	CANTIDAD EJECUTADO MES	VALOR BÁSICO EJECUT. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Gestión Socio-Predial	UMV- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 64,828,363.00	\$ 64,828,363.00				\$ 66,757,006.80	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 66,757,007.00	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Manuel Salvador Hernández Pitalua	UNIDAD	1	\$ 98,500,000.00	\$ 98,500,000.00				\$ 101,430,375.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 101,430,375.00	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Jairo Luis Valeta Manjarez 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 98,291,000.00	\$ 98,291,000.00				\$ 101,215,157.25	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 101,215,157.25	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Victoria Domitila Ávila Olea 007A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 95,562,400.00	\$ 95,562,400.00	x			\$ 98,405,381.40	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1.00	\$ 98,405,381.00	\$ 0	Reembolso de gastos. Se pago el saldo que se encontraba pendiente a la entrega del predio. En el 2023, se efectuó un primer pago por \$24,000,000 del cual se adjunta soporte en esta acta para mayor claridad.
	UMV- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 79,542,300.00	\$ 79,542,300.00				\$ 81,908,683.43	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 81,908,683.00	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Marta del Carmen Martínez López 009A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 85,057,700.00	\$ 85,057,700.00				\$ 87,588,166.58	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 87,588,167.00	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Yesenia Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 88,839,614.50	\$ 88,839,614.50				\$ 91,482,593.03	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 91,482,593.00	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Disney Lorena Galván González 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 89,034,859.00	\$ 89,034,859.00				\$ 91,683,646.06	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 91,683,647.00	\$ -1	Reembolso de gastos
	UMV- Nancy Ariza Cuadrado - 008A-D-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 98,425,151.00	\$ 98,425,151.00	x			\$ 101,353,299.24	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 101,353,299	\$ 0	Reembolso de gastos
	UMV- Remberto Castro Padilla-0014-I-T10-MSM-	UNIDAD	1	\$ 71,985,493	\$ 71,985,493.00	x			\$ 74,127,061.42	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 74,127,061	\$ 0	Reembolso de gastos
Gestión Socio-Predial	UMV- Levis Inés Castro Martínez-005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000.00				\$ 72,082,500.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 72,082,500	Reembolso de gastos
	UMV- Barbara María Berna Hernández 011A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 89,990,402.00	\$ 89,990,402.00				\$ 92,667,616.46	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 92,667,616	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000.00				\$ 10,750,590.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Jairo Luis Valeta Manjarez 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000.00				\$ 10,750,590.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000.00				\$ 10,750,590.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- José Rafael Martínez Petro 008B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000.00				\$ 10,750,590.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Disney Lorena Galván González 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000.00				\$ 10,750,590.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Iván Molina Pulido-008C-I-T10-MCM-	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00	x			\$ 12,048,075.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 12,048,075	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Yesenia Luz Villalba - 005A-D-T9-MSM	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00				\$ 12,048,075.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 12,048,075	\$ 0	Reembolso de gastos
	UME- Nuris del Carmen López Lambertino 001A-I-T9-MSM	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00				\$ 12,048,075.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 12,048,075	\$ 0	Reembolso de gastos
Gestión Socio-Predial	UME- Levis Inés Castro Martínez-005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00				\$ 12,048,075.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 12,048,075	Reembolso de gastos
	UME- Robinson Manuel Agamez Lambertinez	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00				\$ 12,048,075.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 12,048,075	Reembolso de gastos
	TDO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Jairo Luis Valeta Manjarez 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Victoria Domitila Ávila Olea 007A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00	x			\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos. Se pago el saldo que se encontraba pendiente a la entrega del predio. En el 2023, se efectuó un primer pago por \$24,000,000 del cual se adjunta soporte en esta acta para mayor claridad.
	TDO- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Marta del Carmen Martínez López 009A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Yesenia Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Disney Lorena Galván González 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Iván Molina Pulido / Armando Lagares-008C-I-T10-MCM-	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	x			\$ 2,677,350.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350	\$ 0	Reembolso de gastos
Gestión Socio-Predial	TDO- Nancy Ariza Cuadrado - 008A-D-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	x			\$ 2,677,350.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Barbara María Berna Hernández 011A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	TDO- Levis Inés Castro Martínez-005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00				\$ 2,677,350.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos
	TDO- Robinson Manuel Agamez Lambertinez	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00				\$ 2,677,350.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos
	ARRTO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Jairo Luis Valeta Manjarez 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Victoria Domitila Ávila Olea 007A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00	x			\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos. Se pago el saldo que se encontraba pendiente a la entrega del predio. En el 2023, se efectuó un primer pago por \$24,000,000 del cual se adjunta soporte en esta acta para mayor claridad.
	ARRTO- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Marta del Carmen Martínez López 009A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Yesenia Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
Gestión Socio-Predial	ARRTO- Disney Lorena Galván González 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Barbara María Berna Hernández 011A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00				\$ 2,389,020.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Nancy Ariza Cuadrado - 008A-D-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	x			\$ 2,677,350.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,677,350	\$ 0	Reembolso de gastos
	ARRTO- Levis Inés Castro Martínez-005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00				\$ 2,677,350.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos
	ARRTO- Robinson Manuel Agamez Lambertinez	UNIDAD	1	\$ 2,600,001.00	\$ 2,600,001.00				\$ 2,677,351.03	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,351	Reembolso de gastos
	4. RESUMEN																	
	A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$				-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO		\$			-	
	B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA				\$				-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA		\$			-	
	C	VALOR IVA MENSUAL				\$				-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL		\$			-	
	D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$				-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL		\$			-	
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$					K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		\$			1,401,358,164		
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$					L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)					77.41%		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																		
6. FIRMAS																		
Firma Nombre: SERGIO ARLENTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 05202 - 66520 AN Firma Nombre: ROSSI ALEXANDRO RODRÍGUEZ B. Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 52580498 Firma Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Firma Nombre: ARLENTY PATRICIA ASSIAS B. Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional N° 115096651-A																		
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre-actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																		
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RELACION DE ADQUISICION PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
-------------------	-------------	------------------------	---------

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"		
CONTRATO DE OBRA No	923 de 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1050 DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ISLA 066 2020	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NORTE
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	RUTA NACIONAL 74 CR02 Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)		


2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo


Firma
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL


Firma
Nombre: PAULA ANDREA SANCHEZ LONDOÑO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 63202113259 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1050 de 2021	VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0.00
		<i>x noventa y cinco</i>		

2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	2269-2270	2270-2271	2271-2272	2272-2273	2273-2274	2274-2275	2275-2276	2276-2277	2277-2278	2278-2279	2279-2280	2280-2281	2281-2282	2282-2283	2283-2284	2284-2285	2285-2286	2286-2287	2287-2288	2288-2289	2289-2290	2290-2291	2291-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL													CÓDIGO	MASPS-MM1-IN-S-FR-10	
														VERSIÓN	1	
														PÁGINA	1 DE 1	

FECHA																31/01/2025 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE															Pre-acta Predial No. 44	
DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA															PERIODO - MES: ENERO	
																FECHA ELABORACION: 31/01/2025	

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DEL 2021												PLAZO ACUMULADO: 51 MESES					
OBJETO: ""MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3""												FECHA DE SUSPENSIÓN: NA					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020												FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025					
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA NACIONA 74 CR02 Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)												VALOR ADICIÓN No 1: 0					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DEL 2021												VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 0.00					

2. DESCRIPCIÓN																	
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)	
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR		
TOTAL \$														-	\$	-	

NOTA:
En la casilla Descripción del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada



Firma
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL



Firma
Nombre: PAULA ANDREA SANCHEZ LONDONO
Profesional Predial Interventor
Matricula Profesional No: 63202113259 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

		FECHA		31/01/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL				
1. UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:
3. AÑO		2025		CORDOBA
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA: 74 CR02		TRAMO: Santa Lucia- Moñitos
6. CONTRATO DE OBRA No: 923 DEL 2021				
7. OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"				
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA 066 2020		NIT 901.479.090-8
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL NORTE		NIT 901.480.712-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1050 DE 2021		
11. PLAZO INICIAL:		51 MESES	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021
14. PLAZO ACUMULADO:		51 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.759.541.759
			19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.759.541.759
II. INFORMACION FINANCIERA				
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):		\$ 3.759.541.759,00		
21. VR. ANTICIPO:		\$ 0,00		
22. VR. ADICIÓN No:		\$ 0,00		
23. VR. ADICIÓN No:		\$ 0,00		
24. VR. TOTAL ADICIONES:		\$ 0,00		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:		\$ 3.759.541.759,00		
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN				
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	\$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	\$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIA, CON TRABAJO DE CAMPO	0	\$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	\$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	\$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIA, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	\$ 805.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	\$ 268.500,00	0
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	\$ 754.000,00	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	\$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	\$ 377.000,00	0
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	\$ 320.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	\$ 217.000,00	0
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	\$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	\$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	\$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	\$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	\$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	\$ 0,00	0
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	\$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	\$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	\$ 346.500,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	\$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIA	0	\$ 462.000,00	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	\$ 231.000,00	0
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	\$ 321.000,00	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	\$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	\$ 642.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	\$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	\$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	\$ 150.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 150.000,00	0
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	\$ 640.000,00	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)		0		0
		0		0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				0
IVA				0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	1 DE 2

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)											
FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	\$	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	\$	-
64. OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	\$	-
65. IVA	\$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	\$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	\$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$	-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	\$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	\$	433.972.430,00
72. GESTIÓN PREDIAL	\$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	\$	384.776.583,00
74. OTROS	\$	11.158.522,00
75. IVA	\$	84.282.450,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	\$	914.189.985,00
77. SALDO POR EJECUTAR	\$	2.845.351.774,00

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		NOMBRES Y APELLIDOS ANDRES EDUARDO RINCÓN PEREZ	
C.C. X_ C.E. _	NUMERO 71.714.292	C.C. X_ C.E. _	NUMERO 79.868.594
MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-66520 ANT	MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO 25202-084198
Representante Legal	☒	Apoderado	☐
Representante Legal	☒	Apoderado	☐

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIA

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD				CODIGO		MASPS-MN-IN1-6-FR-4	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA		Página 2 de 2	

FECHA:

DICIEMBRE

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA

Grupo Norte

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Córdoba

PERIODO:

enero-2025

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	44	DEL	1	1	2025	AL	31	1	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO	44	DEL	1	1	2025	AL	31	1	2025
PARCIAL DE OBRA N°			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	\$	-
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	\$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	\$	-
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	\$	-
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	\$	-
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	\$	-

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula No. : 05202-66520 ANT

Vo. Bo. F

Nombre Gustavo Ramon Castro Suescun

Especialista Sostenibilidad

Contratista de Obra

Matricula No. : 25260-113050 Bog

Firma

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matricula No. : 25202-084198

Vo. Bo. Firma

Nombre : Marlen Gutierrez Ortegón

Especialista Sostenibilidad

Interventor

Matricula No. : 25238-258619 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

101