

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN SOCIAL

4.1 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

- La interventoría continua con el acompañamiento, seguimiento, verificación y aprobación a las actividades establecidas en el Documento PAGA realizadas por parte del contratista Consorcio Isla-066-2020 y las demás disposiciones del apéndice social del contrato de obra.
- Mediante oficio 49980-CE-3423 del 14 de abril se dio aprobación al informe mensual del contratista, sin observaciones al respecto
- Se realizó acompañamiento al contratista para el cierre de actas de vecindad en algunos predios donde se encontraban pendientes realizar adecuaciones de accesos y arreglos de cercas
- Interventoría realiza revisión y aprobación de actas de vecindad de cierre elaboradas por el contratista
- Se realizó revisión de la pre -acta n°47 correspondiente al mes de abril de 2024
- Interventoría realizo informe trimestral correspondiente a los mese de enero- febrero y marzo de 2025
- Interventoría realiza seguimiento al programa de contratación de mano de obra

4.2 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

- La atención a la comunidad se continúa realizando por parte del área social el consorcio Isla066-2020 a través de la oficina SAU ubicada en el PR4+400 del corregimiento de Santa Lucia municipio de Montería. Igualmente, se continua con la atención a través de los medios de comunicación como la línea telefónica, vía WhatsApp y correo electrónico.
- A la fecha el CONSORCIO ISLA 066, presenta un 98.5% de productividad, toda vez que de 175 PQRS recibidas a la fecha, 135 PQRS están resueltas.
- A la fecha el Consorcio Isla 066-2020 cuenta actualmente con 123 empleados, de los cuales 72 personas corresponden a mano de obra no calificada de los cuales 49 son locales, lo que representa el 68,05% del total de la mano de obra No Calificada contratada
- Durante el periodo el Consorcio Constructor levanto 5 actas de vecindad de cierre

5 PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES

- La interventoría continuara con el seguimiento, verificación y acompañamiento a las actividades que se deben desarrollar contractualmente por parte del contratista en el mes de abril
- Se realizará seguimiento a las actas de vecindad de cierre en los frentes que ya se terminaron las actividades de obra.
- Seguimiento y control del Proceso de contratación de personal de MONC y MOC del área de influencia directa del proyecto.
- Acompañamiento y seguimiento a la atención de las solicitudes presentadas por la comunidad.
- Revisión de las propuestas para la realización de la nueva OPC MOÑITOS URBANO
- Se revisará el informe mensual de la Gestión social del mes de abril adelantada por el contratista

6 CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

En cuanto a la correspondencia la interventoría elaboró y radicó los siguientes comunicados, dirigidos al Consorcio Isla 066-2020, Subdirección de Sostenibilidad y comunidad durante el presente periodo, como se relaciona a continuación:


Tabla 13. Relación Correspondencia enviada

Nº	ENTIDAD DESTINATARIA	CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
1	Consorcio Isla 066-2021	49980-CE-3423	RESPUESTA COMUNICADO 42314 DEL 05 DE ABRIL DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES MARZO 2025	14-04-2025
2	Consorcio Isla 066-2021	49980-CE-3421	APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	14-04-2025
3	Subdirección de sostenibilidad INVIAS	49980-CE-3410	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN SOCIAL NO 15 DEL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025	10-04-2025

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

7 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

- El contratista deberá buscar estrategias que permitan dar cumplimiento con el porcentaje de contratación de mano de obra contractualmente establecido.
- Se le recomienda al contratista la realización de actividades que promuevan la importancia de la toma de conciencia sobre la atención de la señalización vial y uso adecuado de las vías,
- La interventoría continuara con la seguimiento, verificación y acompañamiento a las actividades que se deben desarrollar contractualmente por parte del contratista en cuenta a la atención a la comunidad atendiendo las solicitudes presentadas por la comunidad.
- Realización De talleres pedagógicos en las IE del AID donde se encuentre frentes activos.
- Elaboración de actas de vecindad de cierre en los frentes que ya se terminaron las actividades de obra.
- Proceso de contratación de personal de MONC y MOC del área de influencia directa del proyecto.
- Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo en cuanto al seguimiento y control de la interventoría a las actividades contempladas en el documento PAGA, el manual de interventoría, apéndice social y pliego de condiciones del contrato de obra e interventoría.



Arlenys Assias Bernal
T.P. 115096651-A

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS



ATENCIÓN AL USUARIO



	CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	
--	--	--

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

DEL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Nombre: Jesús Francisco Pataquiva Pinto

Cargo: Profesional Ambiental

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Elaboración de comunicados para remitir al contratista	Se remiten comunicados con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra por parte del contratista, y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental.
2	Visitas de inspección a actividades ambientales del contratista	Se realizó visita de inspección el 10 de abril, la cual se caracterizó por una fuerte lluvia en el corredor vial, a través de la comunicación 49980-CE-3414 se constató una serie de situaciones respecto a los trabajos de empadización: - PR 4+948/960 del lado derecho, el geomanto se encuentra cubierto con suelo natural, producto de las perforaciones para instalación de pernos, lo que podría impedir el desarrollo efectivo del Pasto Vetiver que se reponga - Se observó un proceso constructivo inadecuado en el perfilamiento del talud ubicado entre el PR 13+700/900 lado derecho, el cual se ejecutó de manera desproporcionada y quedando excesivamente cerca de la zanja de coronación, incrementando la probabilidad de deslizamientos debido a las cargas ejercidas por la zanja - Se evidenció desprendimiento de material en el talud ubicado entre el PR 12+740/850 lado izquierdo, a pesar de que este sector fue objeto de reconformación desde el pasado 5 de abril de 2025.
3	Evaluación, seguimiento y control del Plan de Trabajo del Contratista	- 49980-CE-3384 se le indicó al Contratista que la revegetalización instalada en el ZODME del PR 13+500 costado derecho, no está presentando un prendimiento adecuado después de transcurridos aproximadamente tres (3) meses desde que se realizó la siembra del pasto. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que se lleva a cabo la humectación de la vegetación en los demás sectores a lo largo del corredor vial, se insta al Contratista para que implemente las medidas correctivas que aseguren las condiciones adecuadas para facilitar la revegetalización de las áreas. - 49980-CE-3394 se le solicitó al Contratista realizar la limpieza del cauce que permita el correcto drenaje de las aguas en las ODT tipo Box Culvert PR 34+658 y PR 42+430, debido a que, se evidencia material de demolición y excavaciones. - 49980-CE-3400 se le indicó al Contratista que con respecto a los daños del geomanto se ocasionaron presuntamente por terceros, esto no lo exime de su responsabilidad de garantizar las condiciones de calidad establecidas en el contrato. Si bien el Programa de Cultura Vial y Participación Comunitaria no solo busca generar conciencia en la comunidad, también establece mecanismos efectivos que prevengan y mitiguen este tipo de situaciones, lo cual incluye la coordinación con los propietarios de fincas aledañas y dueños de ganado vacuno para evitar afectaciones a los bienes públicos en construcción. - 49980-CE-3406 se le enfatizó al Contratista que la reposición del Pasto Vetiver no puede postergarse únicamente a la llegada de las lluvias, dado el carácter crítico de la estabilización de los taludes en las zonas donde se

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	
---	--	---

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		ha instalado la malla triple torsión. Se le argumentó al Contratista que la malla proporciona un soporte inicial, dado que los suelos en estas áreas presentan una condición altamente erodable, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos e inestabilidades superficiales si no se logra una cobertura vegetal efectiva en el menor tiempo posible. La revegetalización con Pasto Vetiver es un componente esencial del sistema de control de erosión y estabilidad, y su implementación adecuada y oportuna es una obligación contractual que no puede depender exclusivamente de las condiciones climáticas. - 49980-CE-3415 se instó al Contratista a que una vez se defina el tipo de intervención en la estructura de pavimento, se presente un informe por parte de los especialistas en el que se defina el tipo de empradización de los taludes entre los PR31+500 al PR33+500.
4	Pronunciamientos CVS	- Por parte de la CVS aún no se ha efectuado el pronunciamiento a la reducción de la tasa de aprovechamiento forestal. Sin embargo, en los acercamientos que ha realizado el Contratista a la Corporación, se ha podido conocer por parte del funcionario que lleva el trámite, que ya cuenta con el concepto técnico elaborado, con el que se proyectará el auto administrativo que reduce la tasa de aprovechamiento forestal a un valor aproximado de \$8.000.000.
5	Documentación contractual	- 49980-CE-3383 Se le solicitó al Contratista la entrega de los documentos subsanados correspondientes a los APU's NP de mantenimiento de plantaciones y monitoreo de epifitas del año 3, con el propósito de que estos precios unitarios se incorporen en la actualización del Plan de Inversión Ambiental, el cual deberá contener las cantidades y valores que garanticen la disponibilidad de los recursos para el desarrollo en su totalidad de las actividades contempladas en los permisos. Recordando que, desde la Subdirección de Sostenibilidad se cuenta con el concepto favorable en la adición de recursos en la provisión ambiental. - 49980-CE-3390 se remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el informe trimestral ambiental No. 15 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025. - 49980-CE-3399 se le informó al Contratista que se pudo corroborar que los costos se aproximan a los precios del mercado de la zona, dado que los materiales, insumos, mano de obra y demás, son los necesarios para la correcta ejecución de las actividades en los APU's no previstos de la provisión ambiental de mantenimiento de las plantaciones y monitoreo de epifitas del año 3. - 49980-CE-3418 se remitió a la Subdirección de Sostenibilidad los APU's de los ítems no previstos de la provisión ambiental correspondientes al mantenimiento de las plantaciones y monitoreo de epifitas del año 3. Una vez se avalen estos APU's, se presentará Plan de Inversión en el cual se evidenciará que la provisión ambiental cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de todas las actividades, en cumplimiento de los requerimientos en los permisos otorgados por la autoridad ambiental, toda vez que mediante la comunicación 2024S-VBOG-045191 del 9 de julio de 2024, la Subdirección de Sostenibilidad emitió el concepto favorable de la suma aproximada a los \$ 401.763.547.
6	Aprobación del informe mensual del contratista de obra	Mediante comunicación 49980-CE-3388, se dio concepto de aprobación al informe mensual de obra del mes de marzo.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	
---	--	---

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La revegetalización con Pasto Vetiver es un componente esencial del sistema de control de erosión y estabilidad, y su implementación adecuada y oportuna es una obligación contractual que no puede depender exclusivamente de las condiciones climáticas.
- Una empradización tiene eficacia cuando se implementa en el momento adecuado, dado que se facilita el crecimiento de la cobertura vegetal contribuyendo a la estabilidad del talud, mitigando los deslizamientos e inestabilidades superficiales.
- En términos generales, se registraron impactos menores asociados con el uso de maquinaria pesada, que generaron perturbaciones temporales en el suelo y emisiones de polvo. Estos efectos fueron mitigados mediante la aplicación de medidas como la utilización de tecnologías de control de emisiones y la revegetación de las áreas intervenidas.
- Algunas acciones de restauración ecológica requieren mayor seguimiento por parte del Contratista, dado que no todos los sitios intervenidos han mostrado una recuperación completa de la vegetación original.
- Se pretende velar que por parte del Contratista se estén llevando a cabo las labores, que, de manera oportuna, garanticen la estabilidad de los taludes, con el fin de evitar posteriores reclamaciones.

ACTIVIDADES PROYECTADAS:

- Seguimiento continuo de las fuentes hídricas cercanas (como ríos, arroyos, pozos, etc.) para asegurarse de que los niveles de contaminantes no superen los límites establecidos.
- La intervención sobre los ecosistemas naturales puede tener un gran impacto sobre la biodiversidad local. Por lo tanto, se llevarán a cabo actividades de monitoreo en las plantaciones y la revegetalización que se realiza en la obra. Esto permite la identificación de especies protegidas, la implementación de medidas para evitar la fragmentación de hábitats y la restauración de áreas vegetales afectadas tras la obra.
- Inspecciones técnicas periódicas para el seguimiento de la empradización de taludes, verificando la preparación del terreno, la instalación de geomanto y malla triple torsión y el cumplimiento del cubrimiento vegetal conforme a especificaciones del INVIAS. Se realizarán mediciones de avance, seguimiento ambiental y elaboración de informes con registro fotográfico, asegurando la estabilidad del talud y el cumplimiento contractual.

Jesus Pataquiva

Jesus Francisco Pataquiva Pinto
Profesional Ambiental – CVN – Matrícula No. 25238-307940 CND



Foto 1. Aplicación fertilizantes plantación PR 5+250 CD



Foto 2. Aplicación fertilizantes epífitas PR 14+100 CD



Foto 3. Riego Pasto Vetiver PR 27+700 CD



Foto 4. Mantenimiento cerramiento ZODME



Foto 5. Instalación geomanto acceso vda. Membrillal PR 45+700



Foto 6. Instalación Pasto Vetiver PR 27+700 CD

Proyecto:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

INFORME PREDIAL abril de 2025

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	3
2.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
3.	GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	5
4.	LOCALIZACIÓN.....	6
5.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
6.	DESARROLLO DE LA GESTION PREDIAL	8
6.1	AVANCE GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO	8
6.1.1	IDENTIFICACIÓN PREDIOS POR JURISDICCIÓN MUNICIPAL	8
6.1.2	IDENTIFICACIÓN PREDIOS CON TITULARIDAD VS SIN ANTECEDENTE REGISTRAL (SAR)	9
6.1.3	PREDIOS CON FICHAS PEDIALES	9
6.1.4	PREDIOS CON ESTUDIOS DE TITULO	10
6.1.5	INDICADORES EN LA GESTIÓN PREDIAL – DEL PERIODO	11
7.1	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL - ACTIVIDADES INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	14
7.1.1	GESTION Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PREDIAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.....	27
7.1.2	GESTION Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PREDIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.....	27
7.1.3	DIFICULTADES Y OBSERVACIONES EN LA GESTION PREDIAL DEL PROYECTO.....	28
8.	CONCLUSIONES.....	30
9.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	31

1. ANTECEDENTES

El Contrato No 923 de 2021 tiene como objeto el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

El inicio de la fase de construcción se programó para el 24 de septiembre de 2021.

Tabla 1-1 Participación accionaria original del Consorcio Isla 066-2020

Integrante	% Participación	País
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	50%	Colombia
ISMOCOL S.A.	50%	Colombia

Tabla 1-2 Integrantes Consorcio Vial Norte

Integrante	% Participación	País
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S	40%	Colombia
JOYCO S.A.S	30%	Colombia
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S. A	30%	Colombia

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


Contrato de obra N°	923 de 2021
Fecha de suscripción	29 de abril de 2021
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Contratista	CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 (Integrado por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 800.233.881-4, con una participación del 50%, e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con una participación del 50%).
Valor inicial del contrato	CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$171.472.677.930) M/CTE, IVA INCLUIDO\$171.472.677.930,00 M/CTE.
Adiciones	N/A
Suspensiones	N/A
Plazo de ejecución	51 meses
Fecha de Inicio del Contrato	23 de junio de 2021
Fecha de terminación	31 de agosto de 2025
Sede Principal Contratista	Calle 127 A No. 53 A – 45 Torre II oficina 1003 - Bogotá
Teléfono	+57 (4) 444 4744

3. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3
Contratista	CONSORCIO VIAL NORTE con NIT.901.480.712-2 (INTEGRADO POR GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S CON NIT. 860.034.335-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, JOYCO S.A.S. CON NIT. 860.067.561-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30% Y R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. CON NIT. 900.508.277-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%)
Valor inicial del contrato	\$ 11.999.988.099,00. (IVA incluido 19%)
Adiciones	N/A
Suspensiones	N/A
Plazo de ejecución	50.2 meses
Fecha de Inicio del Contrato	23 de junio de 2021
Fecha de terminación	31 de agosto de 2025
Domicilio contractual	Transversal 23 No. 97-74 Of. 707, Bogotá
Teléfono	PBX 1 432 28 80

4. LOCALIZACIÓN

FIGURA 2-1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Ruta 74CR02 Santa Lucía – Moñitos que en su mayoría es destapada generalmente se ve afectada por los fuertes inviernos que azotan la región y que han ocasionado daños significativos en toda la estructura de la carretera originando baches, hundimientos y encharcamientos de aguas superficiales que dificultan la transitabilidad de los vehículos que a diario utilizan la carretera. Actualmente solo cuenta con dos tramos pavimentados: En pavimento flexible entre el PR0+0000 y el PR2+0150 y en Pavimento Rígido entre el PR 51+750 y el PR 53+250 El estado del corredor vial en general se encuentra distribuido de la siguiente manera: bueno 17.70%, regular 34.38% y malo 60.00%.

El Proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor santa lucía – moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública *“vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”*, tiene el propósito de incrementar la competitividad con el resto del país, mejorar la interconectividad de los departamentos de la costa colombiana, disminuir los índices de accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso económico y social de la Costa Atlántica en general, mediante la consolidación de las vías para la legalidad y la reactivación económica.

La longitud aproximada del tramo es de 55 km iniciando en el corregimiento de Santa Lucía que hace parte del municipio de Montería pasando, cruzando los municipios de San Pelayo, Lorica y Moñitos.

6. DESARROLLO DE LA GESTION PREDIAL

6.1 AVANCE GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO

Se toma como soporte para este informe, la información allegada por el Contratista mediante comunicaciones y correos electrónicos, en los cuales se informan de las gestiones prediales adelantadas, las cuales se encuentran tabuladas en la sábana predial, tabla en la que se informa la necesidad de intervenir 72 requerimientos entre franjas terrenos y mejoras las cuales a la fecha se tiene 99% de disponibilidad para las obras, situación informada por el Contratista los cual es congruente con el avance de Obras.

El contratista informa que una vez realizados los ajustes a los estudios se logró la desafectación predial a los que hacían referencia los estudios iniciales en los pasos poblados del corregimiento de Buenos Aires y las Flores en jurisdicción de los municipios de San Pelayo y Lorica, los cuales quedaron desafectados con ocasión a los ajustes de los diseños geométricos del corredor.

6.1.1 IDENTIFICACIÓN PREDIOS POR JURISDICCIÓN MUNICIPAL

A continuación, se grafica la información extraída reportada por el Contratista, la cual corresponde a la cuantificación de predios por jurisdicción territorial.




Figura 6-1 Numero de Predios por Municipio

Paro el este mes se informa mediante sabanas prediales la necesidad de requerir 72 requerimientos de predios que se requieren para las obras del proyecto.

Con ocasión al balance económico del contrato, el contratista presentar el cronograma de la gestión predial actualizado mediante comunicación 39165 asimismo con el fin de dar cumplimiento al acápite del apéndice F “4.4 Tiempos de la Gestión y Adquisición Predial” establece que “(...) En cumplimiento del Cronograma de Adquisición de Predial se realizará dentro del 70% del tiempo de ejecución del contrato de obra (...)”.

Es importante destacar que entre los PR2 al PR35 y entre los PR45 al PR46+700, se tiene la disponibilidad para obras del 100% y del 99% respectivamente en estos sectores, los cuales hacen referencia los predios requeridos con ocasión a los ajustes de los diseños aprobados por la Interventoría. No obstante, esta Interventoría con ocasión a la Instrucción impartida por la gerencia de proyectos del Instituto, seguirá solicitando la desafectación de predios en el corredor buscando optimizar los recursos de la bolsa predial asignada al proyecto.

Comités prediales:

En el mes de marzo no se realizaron reuniones prediales, pero si se realizó asistencia a los comités de obra 151 y 152 donde se trataron los temas prediales relevantes de la semana

-- 6.1.2 IDENTIFICACIÓN PREDIOS CON TITULARIDAD VS SIN ANTECEDENTE REGISTRAL (SAR)




Figura 6-2 Predios con Titularidad vs Predios SAR por Municipio

Se tienen identificados 45 fichas en predios Sin Antecedentes Registrales, de los cuales 15 se encuentran en jurisdicción del municipio de San Pelayo, 5 en el municipio de Lorica y 25 en el municipio de Moñitos, precisando que estos no necesitan de tasaciones de los terrenos, no obstante se han tenido demoras por parte de las ORIP de los municipio de Cerete y Lorica lo cual conlleva a tener pendiente por parte del Contratista, en presentar las certificaciones de Antecedentes registrales expedidas por las respectivas ORIP, lo cual es un requisito establecido en comités y una Instrucción del Instituto para hacer el cierre de los Expedientes prediales.

6.1.3 PREDIOS CON FICHAS PEDIALES: A la fecha todos los predios cuentan con ficha predial aprobada por todas las partes.




Figura 6-3 Predios vs Predios con Ficha

Se reportado en sábana predial por parte del Contratista (72) fichas prediales adelantadas de las en los sectores con aprobación a los diseños geométricos por parte de la Interventoría, de las 72 fichas requeridas se ha presentado 72, se ha dado la aprobación por parte de interventoría, a 72 fichas las cuales todas cuentan con visto bueno de no objeción por parte del Instituto, gestión que representa un 100% en referencia a la cantidad de fichas de predios que se requieren a la fecha.

Dado el avance de las obras constructivas del sector y conforme al diseño de obra aprobado por la interventoría del contrato, se establece que es necesario aumentar la afectación en 160,86 m² adicionales según los PR 11+648.69 I – PR 11+709.83I, a razón de lo anterior fue necesario ajustar los insumos prediales dado que fue necesario un área adicional requerida en este predio para una afectación de 854.93 m² afectados por el proyecto.

6.1.4 PREDIOS CON ESTUDIOS DE TITULO




Figura 6-4 Gestión de los estudios jurídicos

A la fecha se han recibido por parte del Contratista 69 Estudios jurídicos, los cuales cuentan con fichas prediales con visto de no objeción por parte del Instituto, 69 se encuentran aprobados por la Interventoría y de estos 69 tienen visto de no objeción por parte del Gestor jurídico, estarían pendiente de elaboración 7 estudios jurídicos que primeramente deben contar con el visto bueno de no objeción en las fichas prediales.

6.1.5 INDICADORES EN LA GESTIÓN PREDIAL – DEL PERIODO

CONVENCIONES DEL ESTADO DE LOS PREDIOS			Esperado		%Ejecutado	% Pendiente
NUMERO DE PREDIOS			72			
1- PREDIOS CON FICHA			72		100,00%	0,00%
1,1- PREDIOS CON FICHA APROBADA POR INTERVENTORIA			72		100,00%	0,00%
1,2- PREDIOS CON FICHA APROBADA POR INVÍAS			72		100,00%	0,00%
2- PREDIOS CON AVALÚO			52		63,89%	36,11%
2,1- PREDIOS CON AVALÚO APROBADO POR INVÍAS			47		61,11%	4,35%
3- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS			70		97,22%	2,78%
3,1- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS APROBADO POR INTERVENTORÍA			69		95,83%	4,17%
3- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS APROBADO POR INVÍAS			69		95,83%	1,39%
4- PREDIOS CON OFERTA FORMAL DE COMPRA			36		50,00%	50,00%
5- PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA			36		50,00%	50,00%
6- PREDIOS CON ALCANCE DE OFERTA			0		0,00%	100,00%
7- PREDIOS CON NOTIFICACIÓN DE ALCANCE A OFERTA			0		0,00%	100,00%
8- PREDIOS CON OFERTA DE COMPRA INSCRITA			8		11,11%	88,89%
8A- PREDIO CON DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS			23		31,94%	
8B- PREDIOS A NEGOCIAR			0		0,00%	
9- PREDIOS CON PROMESA DE COMPRAVENTA			0		0,00%	100,00%
10- PREDIOS CON PRIMER PAGO			22		30,56%	69,44%
11- PREDIOS ENTREGADOS			22		30,56%	
12- PREDIOS CON SEGUNDO PAGO			0		0,00%	
13- PREDIOS CON ESCRITURA DE COMPRAVENTA			0		0,00%	
16- PREDIOS PARA PAGO INVÍAS			0		0,00%	
17- PREDIOS CON PAGO (CONVENIO) OTRA ENTIDAD			0		0,00%	
18- PREDIOS EN EXPROPIACIÓN / RESTITUCIÓN			0			
19- PREDIOS CON NEGOCIACIÓN TERMINADA			0			
	PR	26				
	PO	29				
	BALDIOS	17				
	TOTAL	72				

Tabla 6-1 Consolidado de avance insumos prediales

En este orden tenemos, que la gestión adelantada en el proceso de adquisición de los predios requeridos, que se tabula en la tabla anterior, muestra que se tienen adelantadas la elaboración y presentación de 72 fichas prediales de las cuales 72 se encuentran revisadas por parte de la Interventoría, asimismo se ha obtenido el Visto Bueno de 69 estudios jurídicos.

A la fecha se tiene el visto bueno de no objeción de 47 avalúos por parte del gestor valuatorio, se han remitido 8 avalúos para revisión de la subdirección y se encuentra en revisión por parte de la interventoría 4 avalúos, de estas 23 promesas de compra tienen aprobación de la Interventoría, los

cuales 23 cuentan con el Visto Bueno por parte del Instituto y a la fecha se han realizado pagos a los 22 predios.

El acumulado de las pre-actas prediales que cuentan con concepto de no objeción a la fecha suman **\$939.826.155.00**

PREACTA PEDIALES PAGADAS Y EN TRÁMITES

COMPONENTE PREDIAL - PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS		
PAGOS EN DESARROLLO DE LA GESTION ADELANTADA EN EL PROYECTO		
PREACTA No.16 - SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 312,692,052.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.17 - OCTUBRE DE 2022	\$ 34,836,060.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.18 - NOVIEMBRE DE 2022	\$ 33,831,700.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.22 - MARZO DE 2023	\$ 163,788,079.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.23 - ABRIL DE 2023	\$ 25,875,148.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.24 - MAYO DE 2023	\$ 3,222,520.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.25 - JUNIO DE 2023	\$ 23,475,130.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.26 - JULIO DE 2023	\$ 8,758,400.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.27 - AGOSTO DE 2023	\$ 5,695,340.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.28 - SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 9,967,440.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.29 - OCTUBRE DE 2023	\$ 3,641,400.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.30 - NOVIEMBRE DE 2023	\$ 72,075,562.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.32 - ENERO DE 2024	\$ 3,552,745.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.35 - ABRIL DE 2024	\$ 32,392,692.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.36 - MAYO DE 2024	\$ 4,783,800.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.38 - JULIO DE 2024	\$ 30,913,104.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.39 - AGOSTO DE 2024	0	VoBo INVIAS
PREACTA No.40 - SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 24.807.439.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.41 - OCTUBRE DE 2024	\$ 2.936.920.00	VoBo INVIAS
PREACTA No.42 - NOVIEMBRE DE 2024	\$ 116.944.454.00	VoBo INVIAS
PREACTA No. 43-DICIEMBRE DE 2024	0	VoBo INVIAS
PREACTA No. 44-ENERO DE 2025	0	VoBo INVIAS
PREACTA No. 45-FEBRERO DE 2025	\$ 21.430.115	VoBo INVIAS
PREACTA No. 46-MARZO DE 2025	0	VoBo INVIAS
PREACTA No.47-ABRIL DE 2025	\$ 4.02206.055	P/A
TOTAL	\$ 939.826.155.00	

6.1.6 INDICADORES – COMPONENTE VALUATORIO

El estado actual de la elaboración de los informes Valuatorios que se adelantan en el proyecto, presentan los siguientes avances con indicadores.

CONVENCIONES DEL ESTADO DE LOS PREDIOS			Esperado	%Ejecutado	% Pendiente
NUMERO DE PREDIOS			72		
1- PREDIOS CON FICHA			72	100,00%	0,00%
1,1- PREDIOS CON FICHA APROBADA POR INTERVENTORIA			72	100,00%	0,00%
1,2- PREDIOS CON FICHA APROBADA POR INVÍAS			72	100,00%	0,00%
2- PREDIOS CON AVALÚO			46	92,00%	8,00%
2,1- PREDIOS CON AVALÚO APROBADO POR INVÍAS			44	88,00%	4,35%
3- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS			70	97,22%	2,78%
3,1- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS APROBADO POR INTERVENTORÍA			69	95,83%	4,17%
3- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS APROBADO POR INVÍAS			69	95,83%	1,39%
4- PREDIOS CON OFERTA FORMAL DE COMPRA			36	72,00%	28,00%
5- PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA			36	72,00%	28,00%
6- PREDIOS CON ALCANCE DE OFERTA			0	0,00%	100,00%
7- PREDIOS CON NOTIFICACIÓN DE ALCANCE A OFERTA			0	0,00%	100,00%
8- PREDIOS CON OFERTA DE COMPRA INSCRITA			8	11,11%	88,89%
8A- PREDIO CON DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS			23	79,31%	20,69%
8B- PREDIOS A NEGOCIAR			0	0,00%	
9- PREDIOS CON PROMESA DE COMPRAVENTA			0	0,00%	100,00%
10- PREDIOS CON PRIMER PAGO			22	44,00%	56,00%
11- PREDIOS ENTREGADOS			22	30,56%	
12- PREDIOS CON SEGUNDO PAGO			0	0,00%	
13- PREDIOS CON ESCRITURA DE COMPRAVENTA			0	0,00%	
16- PREDIOS PARA PAGO INVÍAS			0	0,00%	
17- PREDIOS CON PAGO (CONVENIO) OTRA ENTIDAD			0	0,00%	
18- PREDIOS EN EXPROPIACIÓN / RESTITUCIÓN			0		
19- PREDIOS CON NEGOCIACIÓN TERMINADA			0		
PR		26			
PO		29			
BALDIOS		17			
TOTAL		72			

Si bien la gestión en de elaboración de informes de avalúos representa el 85%, no se ve reflejado en la etapa de negociación donde solo se presenta un 48% en la elaboración de documentos de compraventa y el 35% en gestión de pagos conforme al reportes de sábanas prediales.

Se vienen realizando mesas de trabajo, cotejando la información que está pendiente de adelantar por parte del contratista y en consecución de manera secuencial como está establecido en el apéndice F del contrato de obra, con el propósito de evacuar los pendientes y buscar soluciones a las situaciones particulares, como lo han sido los certificados de carencia registral solicitados a las ORIP de los municipios de Cerete y Lorica con el fin de adelantar en debida forma las solicitudes de adjudicación con la ANT, para lo cual el contratista interpuso tutela con el fin de obtener los certificados de carencia requeridos.

7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL DE INTERVENTORÍA

7.1 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL - ACTIVIDADES INTERVENTORÍA - CONTRATISTA

No.	Actividades realizadas durante el mes	Observaciones
1	Revisión de planos prediales	Se realiza revisión a las tiras y planos prediales, en las cuales se le solicitan ajustes de forma e inclusión de información en los anteriores insumos.
2	Verificación de las certificaciones de usos del suelo	Se corrobora la información de los certificados del suelo incluidos como anexos a las fichas prediales en confrontación con los correspondientes POT, PBOT o EOT de los correspondientes municipios.
3	Verificación de la información catastral, técnica y Jurica incluida en las fichas prediales	Se hace revisión verificación y aprobación a los formatos de las fichas prediales implementados por el Invias, conforme a los procedimientos establecidos en el Apéndice F del contrato.
4	Verificación en terreno, a las afectaciones prediales reportadas por el contratista.	Se realizan verificaciones en campo, confrontando la realidad física de las áreas de terrenos e identificando aquellas construcciones afectadas por el proyecto, se constata la ubicación de las estacas replanteadas en terreno las cuales corresponden a los chaflanes, las cuales indican los limites constructivos del alcance de las obras dentro de cada uno de los predios.
5	Verificación en campo de la información de los Inventarios Prediales – incluidas en las fichas prediales.	Se realizan acercamiento a la ubicación de los predios en los cuales el contratista ha reportado las fichas prediales, y se constata la información del inventario de especies y construcciones incluida en la ficha predial.
6	Reporte semanal en comités de seguimiento al avance del Proyecto realizados virtualmente.	Se informa de las novedades semanales de las gestiones adelantadas y de aquellas situaciones particulares que se presentan con referencia a las gestiones prediales adelantadas por parte del contratista, en los comités de seguimiento realizados.
8	Elaboración del informe mensual con los indicadores de avance de la gestión Predial.	Se realiza informe mensual del correspondiente mes,
9	Revisión y aprobación de insumos técnicos – fichas prediales.	Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida cotejada con las sábanas prediales, fichas prediales y la cual fue contrastada con las verificaciones realizadas en campo y se imparte concepto de aprobación a la SS-INVIAS.
10	Revisión y aprobación de insumos jurídicos.	Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida cotejada con en las escrituras, certificados de libertad y tradición de los inmuebles y demás documentos que correspondan, y se imparte concepto de aprobación a la SS-INVIAS, o en su defecto de desaprobación al contratista.

No.	Actividades realizadas durante el mes	Observaciones
11	Mesas de trabajo con SS-INVIAS	Mediante la cual se revisan los insumos técnicos y jurídicos, previamente aprobados por la Interventoría, para concepto favorable por parte de la Gerencia Predial con el objetivo de la consecución en los tramites de la gestión predial que indica el apéndice F del Contrato.
12	Revisión, conciliación y ajustes del pre-acta predial.	Mediante la cual se revisan los soportes y los valores relacionados a cobrar por parte del Contratista, en la se realizan diferentes mesas de trabajo con el fin de recibir el concepto de no objeción por parte del Instituto, para lo cual el Contratista puede cobrar las actividades ejecutadas.
13	49980-CE-3382 Respuesta derecho de petición	Respuesta a su derecho de petición del 03 de febrero de 2025 reiterado el 06 de marzo, pero fechado el 06 de febrero, ambos de 2025.
14	49980-CE-3389 No. 40978çReiteraci`n	INCUMPLIMIENTO / IMPOSICIÓN DE MULTAS _ REQUERIMIENTO para que se ejecute de manera INMEDIATA y URGENTE la “Solicitud cambio de profesional jurídico predial contratista Contrato de obra 923 de 2021” exigida por el INVIAS mediante Oficio No. 2024S-VBOG-098973 Fecha: 2024-12-27.
15	9980-CE-3401 Aprobación de insumos.	APROBACIÓN y REMISIÓN de INSUMOS suscrito por INVIAS. Respuesta a sus radicados Nos. 411151 (aprobado), 414782 (aprobado), 416233 (aprobado), 416624 (aprobado), 40478 (aprobado en presencia del Dr. Oscar Gómez el 28 enero 2025), 413055 (devuelto -No aprobado).
16	49980-CE-3405 Remisión de insumos	Respuesta a los radicados 41990, 42010, 42005. resultado de la revisión de los avalúos comerciales 001-I-T10-MSM, 005-B-I-T10 MSM Y 006-D-T6-MSM
17	49980-CE-3407 Remisión expediente predial	Remisión de VoBo a Minuta E.P. del exp. 013-D-T10-MSM, pero CONDICIONADO a informe técnico que acredite area restante.
18	49980-CE-3408 Devolución insumos por segunda vez	Devolución por 2da vez. Respuesta a su radicado No. 415721, referido al estudio de títulos del predio 003-I-T7-MSM de Orlando Anichiarico Morales (Q.E.P.D.) y cinco (5) poseedores inscritos. No aporta la totalidad de soportes requeridos.
19	49980-CE-3411 Remisión preacta predial No. 46 a SS	Remisión de la Pre-Acta de Gestión y adquisición predial correspondiente al mes de marzo de 2025.

No.	Actividades realizadas durante el mes	Observaciones
20	49980-CE-3402 Devolución insumos al contratista	DEVOLUCIÓN. No se efectúan ajustes completos por el contratista Consorcio Isla 066-2020. Respuesta al radicado del contratista No. 416941 sobre Minuta de Escritura Pública del Exp. 010-I-T10-MSM Domitila Del Rosario Martínez y Neyla Rosa Martínez Castro. Errores en el número catastral de la Ficha predial.
21	49980-CE-3422 Respuesta solicitud contratista	Respuesta a su radicado 42401 respecto a los insumos Valuatorios. Reiteración N° 8 de los comunicados con números de Registro 42219 del 31 de marzo de 2025, 42127 del 26 de marzo de 2025, 419000 del 17 de marzo de 2025, 41821 del 12 de marzo de 2025, 41723 del 08 de marzo de 2025, 41622 del 04 de marzo de 2025, Reiterando con el oficio 41261 del 13 de febrero de 2025 y 40497 del 19 de diciembre de 2024 “Solicitud de dos (02) mesas de trabajo semanal presencial o virtual con temarios previos a surtir en cada reunión con los profesionales técnico y jurídico prediales Contratista e Interventoría”.
22	49980-CE-3424 Devolución insumos al contratista	Devolución. Respuesta a su radicado No. 416591, minuta escritura pública expediente No. 005-D-T6-MSM de Enancis Martinez Arteaga
23	49980-CE-3412 Aprobación minuta	Aprobación minuta de escritura. Respuesta al radicado el contratista No. 416601, expediente 004-D-T6-MSM de Livis Liney Martínez Ramos.

7.1.1 GESTION Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PREDIAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el mes se realizaron por parte del contratista las siguientes actividades en el área predial.

- Identificación de las construcciones, mejoras y especies afectadas por las obras.
- Tomas de los registros fotográficos.
- Solicitud de documentación jurídica de predios a los propietarios, mejoratarios y ocupantes en terrenos afectados por el proyecto.
- Solicitud de los certificados de usos del suelos o planos de ordenamiento a los municipios.
- Solicitud de documentación jurídica de predios a la Super-Notariado.
- Actualización de la sabana Predial.
- Actualización de la Tira predial.
- Elaboración de Estudios de Título y de Diagnósticos jurídicos.
- Elaboración de Informes Valuatorios de los predios afectados por el proyecto.
- Elaboración de ofertas, notificación e inscripción

- Elaboración de documentos de compra de mejoras
- Elaboración de documentos de adquisición
- Tramitación de la Pre-actas prediales
- Revisión, ajuste de estudios y diseños con el fin de desafectar y actualizar las afectaciones de conformidad a las situaciones de seguridad que genera la construcción de la vía en el Proyecto.

7.1.2 GESTION Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PREDIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida cotejada con las sábanas prediales, fichas prediales y se verifica la información con las visitas realizadas en los sitios afectados verificando la localización de las estacas de los replanteos.
- Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida cotejada con en las escrituras, certificados de libertad y tradición de los inmuebles y demás documentos que correspondan, y se imparte concepto de aprobación, o en su defecto de desaprobación para convocar mesas de trabajo y revisión conjunta con participación del INVIAS.
- Se realiza revisión a las tiras y planos prediales, en las cuales se les solicitan ajustes de forma e inclusión de información actualizada con referencia a los predios desafectados del proyecto.
- Se realizan mesas de trabajo conjunta para que la gerencia predial emita concepto favorable a los insumos técnicos y jurídicos, previamente aprobados por la Interventoría, levantando Actas con el resultado de la revisión a los insumos y el correspondiente concepto emitido por las gerencias prediales.
- Se corrobora la información de los certificados del suelo incluidos como anexos a las fichas prediales en confrontación con los correspondientes POT, PBOT o EOT de los correspondientes municipios.
- Se realiza la revisión verificación y aprobación a los formatos de las fichas prediales implementados por el INVIAS, conforme a los procedimientos establecidos en el Apéndice F del contrato.
- Se realizan verificaciones en campo, confrontando la realidad física de las áreas de terrenos e identificando aquellas construcciones afectadas por el proyecto, se constata la ubicación de las estacas replanteadas en terreno las cuales corresponden a los chaflanes, las cuales indican los límites constructivos del alcance de la obra dentro de cada uno de los predios.
- Se realizan acercamiento a la ubicación de los predios en los cuales el contratista a reportado las interferencias prediales, y se constata la información del inventario de especies y construcciones incluida en la ficha y planos prediales.
- Se informa de las novedades semanales de las gestiones adelantadas y de aquellas situaciones particulares que se presentan con referencia a las gestiones prediales adelantadas por parte del contratista, en los comités de seguimiento realizados.
- Se realiza informe mensual del correspondiente periodo.
- Se logra la liberación de las áreas para la intervención de las obras mediante la suscripción de actas de acuerdos, mediante los formatos de permisos de intervención.
- Se realiza reporte semanal de la Gestión predial - mediante comités de seguimiento del proyecto.

- La revisa los insumos jurídicos remitidos por el contratista y se genera comunicación con aprobación y devoluciones según corresponde como se indica en las comunicaciones tabuladas en la tabla de seguimiento a la Gestión Predial.
- Revisión y concepto de los Informes valuatorios remitidos por parte del contratista.
- Revisión y aprobación de las pre-actas del componente predial del proyecto

7.1.3 DIFICULTADES Y OBSERVACIONES EN LA GESTION PREDIAL DEL PROYECTO.

Observaciones.

El Contratista informa la necesidad de que le sea reconocido un valor adicional respecto al valor de las herramientas topográficas que debe emplear para realizar el levantamiento de los predios baldíos conforme a los requisitos de la Agencia Nacional de Tierras, dado que el apéndice predial no contiene los valores para este tipo de levantamientos.

Demoras en las Subdirección de Sostenibilidad en la revisión de los informes valuatorios radicados con subsanaciones desde el 13 de enero de 2025.

Dificultades.

Desde el componente predial no se puede avalar este tipo de solicitudes, ya que no son items que contiene el apéndice, por lo tanto, la respuesta a esta inquietud debe abarcar instancias jurídicas, y frente a las cuales la interventoría a elevado consulta.

La demora en la revisión de insumos puede ocasionar afectaciones en el cronograma predial.

Recomendaciones

Continuar con la elaboración de insumos de los predios baldíos para no generar retrasos en el cronograma predial.

En cuanto a la revisión de insumos tanto de los predios baldíos como los que no lo son, se debe realizar mesas de trabajo constantes para evacuar los pendientes de manera oportuna.

.

Acciones a seguir.

Solicitud de coadyuvancia desde la Interventoría al INVIAS en busca de obtener una solución benéfica para el proyecto.

Se realizan mesas de trabajo constantes con el fin de abordar todo tipo de temas prediales y brindar soluciones oportunas, al igual que reuniones con la territorial y la unidad ejecutora.

Desde la interventoría se ha buscado el apoyo del gestor técnico del proyecto para buscar acercamientos con la Subdirección de Sostenibilidad y agilizar la revisión de insumos pendientes de no objeción por la entidad

8. CONCLUSIONES

A la fecha con base al ajuste parcial de los diseños el corredor que se requieren para el Proyecto la elaboración de un total de 72 fichas de predios, indicando que esta cantidad podría variar, dadas las posibles modificaciones y ajustes que se requieren a los estudios en Fase 3, y dada la dinamicidad del proyecto, y la instrucción del Instituto para la optimización de los recursos prediales, por lo que se seguirán solicitando en mayor parte la desafectación de predios con el fin de optimizar los recursos de la bolsa predial. Se reportan en sabanas 72 fichas prediales con visto bueno por parte de INVIAS. las cuales se encuentran ubicadas en jurisdicciones de los municipios de Montería, del municipio de San Pelayo y del municipio de Moñitos.

Tabla 6-1 Consolidado de avance insumos prediales

CONVENCIONES DEL ESTADO DE LOS PREDIOS	Esperado	%Ejecutado	% Pendiente
NUMERO DE PREDIOS	72		
1- PREDIOS CON FICHA	72	100,00%	0,00%
1,1- PREDIOS CON FICHA APROBADA POR INTERVENTORIA	72	100,00%	0,00%
1,2- PREDIOS CON FICHA APROBADA POR INVIAS	72	100,00%	0,00%
2- PREDIOS CON AVALÚO	46	92,00%	8,00%
2,1- PREDIOS CON AVALÚO APROBADO POR INVIAS	44	59,72%	6,52%
3- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS	72	90,28%	9,72%
3,1- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS APROBADO POR INTERVENTORÍA	69	86,11%	13,89%
3- PREDIOS CON ESTUDIO DE TÍTULOS APROBADO POR INVIAS	69	86,11%	4,17%
4- PREDIOS CON OFERTA FORMAL DE COMPRA	36	44,44%	55,56%
5- PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA	36	44,44%	55,56%
6- PREDIOS CON ALCANCE DE OFERTA	0	0,00%	100,00%
7- PREDIOS CON NOTIFICACIÓN DE ALCANCE A OFERTA	0	0,00%	100,00%
8- PREDIOS CON OFERTA DE COMPRA INSCRITA	7	9,72%	90,28%
8A- PREDIO CON DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS	23	31,94%	
8B- PREDIOS A NEGOCIAR	0	0,00%	
9- PREDIOS CON PROMESA DE COMPRAVENTA	0	0,00%	100,00%
10- PREDIOS CON PRIMER PAGO	22	30,56%	69,44%
11- PREDIOS ENTREGADOS	22	30,56%	
12- PREDIOS CON SEGUNDO PAGO	0	0,00%	
13- PREDIOS CON ESCRITURA DE COMPRAVENTA	0	0,00%	
16- PREDIOS PARA PAGO INVIAS	0	0,00%	
17- PREDIOS CON PAGO (CONVENIO) OTRA ENTIDAD	0	0,00%	

18- PREDIOS EN EXPROPIACIÓN / RESTITUCIÓN			0			
19- PREDIOS CON NEGOCIACIÓN TERMINADA			0			
PR		26				
PO		29				
BALDIOS		17				
TOTAL		72				

En este orden tenemos, que la gestión adelantada en el proceso de adquisición de los predios requeridos, que se tabula en la tabla anterior, muestra que se tienen adelantadas la elaboración y presentación de 72 fichas prediales de las cuales 72 se encuentran revisadas por parte de la Interventoría, asimismo se ha obtenido el Visto Bueno de no objeción las 72 fichas prediales y en referencia a estas fichas también se cuenta con visto bueno 65 estudios jurídicos.

A la fecha se tiene el visto bueno de no objeción de 47 avalúos por parte del gestor valuatorio, de estas 23 promesas de compra tienen aprobación de la Interventoría, los cuales 23 cuentan con el Visto Bueno por parte del Instituto y a la fecha se han realizado pagos a los 22 predios.

El acumulado de las pre-actas prediales que cuentan con concepto de no objeción a la fecha suman \$ **939.826.155.00**



ING. PAULA ANDREA SANCHEZ LONDOÑO
C.C. 41.938.305 de Armenia
TP. 63202113259QND

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Verificación de especies y construcciones afectadas



Descripción: Vista general del predio y de especies

Descripción: Vista de especies y cerca



Verificación de especies y mejoras afectadas



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Se presenta el programa caja –PAC, correspondiente del año 2025, se relaciona los valores de las actas de pago, obra e interventoría de las actividades del mes de abril de 2025.

[illegible]



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

5.5. Informe matriz de riesgos.

A continuación, se presenta la matriz de riesgo donde por cada riesgo se presenta el seguimiento y las acciones que se han venido tomando.

MATRIZ DE RIESGOS																														
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																														
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN								
											INVIAS	PROponente y/o Contratista		Probable	As	Impacto	Valoración					Categoría	Fecha en que se inicia el tratamiento			Fecha en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Seguimiento en el periodo mes de abril-2025	Medidas de prevención, control y recomendaciones
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO. Posible salida del mercado y/o escases de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Demora en la entrega de las obras.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	El contratista deberá ubicar fuentes de suministros alternas que faciliten la continuidad en la ejecución de las obras.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	Se continua con el suministrando de materiales por parte de la cantera VILLA CARMEN, abastecimiento de concreto por la planta del CONSORCIO ISLA 066.	•Durante el periodo se están utilizando materiales suministrados por la cantera Villa Carmen, a los cuales se les realiza seguimiento y control de calidad. •Durante el pedido se está realizando control de calidad al concreto producido por la planta del CONSORCIO ISLA-066.					
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual - generación de solicitudes de reconocimiento económico	3	3	6	Riesgo alto	X	X	Aplicar la fórmula de ajustes determinada por el INVIAS. Vigilar los precios durante la etapa de la ejecución contractual	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	Con base a los resultados obtenidos en los valores de las actas de ajustes, se ha evidenciado una alza de los precios no esperados en el contrato. Inicialmente se tenía presupuestada un alza del 13% y se han presentado ajustes por hasta un 26,5% de los costos directos del acta parcial de obra.	Mensualmente se verifican los índices de cada grupo de ajustes, para calcular el acta definitiva de ajustes.					
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgos de la salud: Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19	Impacto negativo en el avance previsto para el cumplimiento del objeto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto		X	Tanto en el proceso de selección de personal así como en la ejecución de las obras, El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, operativo así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista deberá garantizar la presencia permanente de la totalidad del personal requerido en los frentes de trabajo y en las labores administrativas de la ejecución del mismo, y dando estricto cumplimiento en la continuidad del proyecto conforme al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	2	2	4	Riesgo Medio	si	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	La Interventoría deberá verificar la implementación y cumplimiento de las medidas de Bioseguridad en los frentes de obra.	diario	* Análisis y revisión de los conceptos de aptitud medica laboral ingreso, periodicos y egresos de los colaboradores. * Inducción y re-inducción al personal de obra en la implementación del protocolo de bioseguridad. * Seguimiento esquema de vacunación COVID- 19 a la población colaboradora. *Divulgación de Política de Vacunación.	* Analizar los conceptos de aptitud medicos laboral de los colaboradores. *Divulgación del Protocolo de Bioseguridad a personal nuevo. *Revisión periódica del esquema de vacunación. *Lavado de manos cuando se sean visiblemente sucias.					
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo de limitación en la movilidad: por causa de salubridad pública en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.	Atraso en el cronograma previsto para la ejecución de las obras	2	2	4	Riesgo Medio	X	X	El Contratista deberá garantizar la presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución de la obra, garantizando la existencia de los transportes necesarios para ellos.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación por parte del Interventor de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra	mensual	* Verificación de adecuación de accesos seguros de acuerdo a los avances de obra por parte del contratista. *Seguimiento a los reportes meteorológicos del sector basado en el IDEAM. *Monitoreo a los riesgos dinamicos NO contemplados en el Plan de Manejo de Transito, originados por los difernetes actores viales.	* Mantener en todo los frentes de obra senderos para transito temporal del peatón. *Mantener conservación de puntos de acopio para abastecimiento de productos de la región, para distribución al por mayor y definir planes de acción para mitigar impactos negativos. *Plan de Emergencia y Contingencia, se activará en caso de que se requiera y se definiran vías alternas del corredor Santa Lucía - Moñitos en caso de que ser necesario.					

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE ABRIL-2025	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
											INVIAS	PROYECTANTE Y/O CONTRATISTA		PROBABLE ID	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?					PERIODICIDAD			
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgos laborales: Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		X	El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista será el único responsable de cualquier consecuencia económica que por este efecto se derive.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la gestión del Contratista para la implementación de las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.	semanal	* Se revisa periódicamente la documentación legal como lo es Aportes de Seguridad Social de cada colaborador que se encuentre en la ejecución del proyecto, con sus respectivas novedades de ingreso, retiro, incapacidad, vacaciones determinados en la Ley 100. *Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se incluye todas las inspecciones, con el objetivo de ser preventivos en todas las actividades que se ejecutan para evitar la ocurrencia de eventos no deseados, para los empleados y la comunidad en general. * Revisión y seguimiento de los indicadores de accidentalidad y ausentismo de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019. *Seguimiento a la idoneidad humana para ejecutar cada una de las actividades específicas en cada tarea y cargo.	*Realizar cumplimiento del marco normativo aplicable en Colombia y ejecutar las actividades concernientes al SSGST que son ineludible. *Se valida la planillas de aportes de seguridad social de toda la población colaboradora. * Cumplimiento a los lineamientos legales, Programa de Trabajo Seguro en Alturas, los permisos de trabajos para tareas de alto riesgo, diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro de las demás actividades a ejecutar en el Proyecto de Santa Lucía - Moflitos. * Ejecución de actividades de formación como charlas, capacitación contempladas y surgidas de la Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos, plan de capacitación.	
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo Financiero de alteración del PAC: Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.	Impacto económico a los flujos financieros del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Así mismo, el Contratista deberá procesar las cuentas y sus facturas de manera oportuna dando estricto cumplimiento al cronograma de ejecución de obra.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	mensual	El 04 de marzo de 2025 el INVIAS remite documento Registro Presupuestal de compromiso N°118225 para el contrato de obra con su respectivo plan de pago correspondiente a la vigencia 2025. El 10 de marzo de 2025 el INVIAS remite documento Registro Presupuestal de compromiso N°139925 para el contrato de interventoría.	Dentro del informe mensual se reporta seguimiento PAC del contrato de obra y de interventoría.	
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	En caso de presentarse dicho riesgo se activara los protocolos para la atención oportuna a la situación presentada en el corredor vial. Durante el presente informe se presento una jornada de paro de transportadores el día 25 de marzo, la cual impidió que ese día hubiese traslado del personal hacia el sitio de la obra para evitar riesgos.	Seguimineto a las actividades de obra que puedan generar afectación a los usuarios de la vía y constante comunicación con la comunidad, con el fin de evitar medidas de hecho a causa de los trabajos que se adelantan en la vía.	
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio		X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario	*Evaluación y seguimiento a las actualizaciones del contratista al PMT. * Seguimiento al estado de funcionamiento de los dispositivos de canalización vial como son los caneches, barricadas, maletines viales y colombinas. * Inspecciones de equipos de atención de emergencias por brigadistas del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre. * Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo del Tránsito del Contratista.	*Inspección a la señalización nocturna de acuerdo a los puntos críticos o de mayor riesgo como son las excavaciones en los frentes de obra del corredor vial Santa Lucía Moflitos. *Mantener la Señalización, Demarcación y Delimitación de los frentes de obra. * Formacion de controladores de tránsito en seguridad vial y señalización, demarcación y delimitación de frentes de obra y primeros auxilios. * Realizar inspecciones periódicas en frentes de obra, a la señalización de seguridad vial y dispositivos de canalización.	
9	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgos de estudios y diseños: Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	2	2	4	Riesgo Medio		X	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Modificación de estudios y/o diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Se continua con las actividades de ajustes y firma a los estudios y diseños del corredor vial. Del PR22 al PR46. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras e ítem no previstos.	Con la disposición del equipo de diseñadores de interventoría se ha venido revisando de manera dinámica los ajustes y volúmenes de diseños presentado por el contratista. Buscando alternativas eficientes y económicas que no generen un desequilibrio económico al contrato.	

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN			
											INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD		
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de operación: Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario	En el mes de abril de 2025 no se presentan riesgos de operación.	Mediante la supervisión diaria de la interventoría se verifica y controla las actividades de obra que se adelantan. En caso de observaciones durante los trabajos se notifica al contratista para que tome los correctivos del caso.	
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	3	3	6	Riesgo Medio	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual	•En Interventoría aprobó las actividades y las cantidades de obra ejecutadas, basados en los estudios y diseños del proyecto. •Se presentó incremento de la actividad del terraplén, puesto que el material obtenido del cajero de la subrasante no cumple la especificación, lo que aumentó el valor de esta actividad. Así mismo, con los rellenos estructurales. •En diferentes sectores han surgido nuevas actividades no previstas necesarias para el desarrollo del proyecto.	En el presente mes se viene realizando seguimiento a las cantidades ejecutadas de acuerdo al acta de modificación # 12 y acta de fijación APU NP#4.	
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional- Social	Riesgo Expropiación Predial: Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	3	2	5	Riesgo Bajo	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante a la actividad de expropiación en caso que se ejecute, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede afectarla en cuanto depende de procesos legales	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	En el correspondiente mes no se han reportado trámites de adquisición por expropiación utilizando las vías administrativas y judiciales.	Se solicita la contratista identificar aquellos predios en los cuales los propietarios de inmuebles requeridos se encuentren fallecidos - para que una vez se agoten los plazos en tiempos de respuesta a las ofertas de compra, se inicien los trámites de expropiación informando en debida forma y tiempo a esta Interventoría.	
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Adquisición Predial: Mayor adquisición predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	Se realizan mesas de trabajo, Presencial y virtuales con la gerencia predial, se revisa la preacta y se imparte aprobación, se revisa nuevamente los sectores que se van a alcanzar con las metas físicas reales y se ajusta el nuevo PIP, incluyendo aquellas zonas en las que necesitarán obras de estabilización y por ende requieran adquisición de predios. Lo cual Conlleva a un aumento de los costos y necesidades prediales del proyecto.	Se envía Informe Ejecutivo. Se remite Informe Mensual. Se aprueba Preacta predial. Se reportan Novedades semanales - en las actas de seguimiento semanal Solicitud del Levantamiento de inventarios de construcciones y mejoras afectadas conforme a los diseños. Solicitud de las fichas prediales. Solicitud de los Planos prediales. Solicitud de los soportes y documentación jurídica de predios a los propietarios, mejoratorios y ocupantes en terrenos afectados por el proyecto. Solicitud de los certificados de usos del suelo. Solicitud de documentación jurídica de predios a la Superintendencia. Solicitud de la sabana y Tira prediales. Solicitud de los Informes Valuadores de los predios afectados por el proyecto. Solicitud de los pagos a propietarios de manera oportuna para liberación de las áreas. Realización de mesas de trabajo, solicitando el logro de objetivos en la presentación y culminación de trámites.	
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Logística: Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio		X	Disponer y asegurar las fuentes de los suministros e los insumos requeridos para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de interventoría.	mensual	La verificación de las fuentes de materiales por parte del contratista es un proceso clave para garantizar la calidad, el cumplimiento de plazos y presupuestos, y la viabilidad del proyecto a largo plazo. Este proceso también involucra aspectos legales, ambientales y logísticos que deben ser cuidadosamente evaluados.	Actualizar el plan de manejo ambiental según sea necesario para reflejar los cambios implementados. Se deberá verificar que el contratista cumpla con los requisitos ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental actualizado.	

No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo de Riesgo	Description (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN				
											INVIAS	PROponente y/o CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?					PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE ABRIL-2025			MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Riesgo Técnico: Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, ítems nuevos y eventuales mayores plazos	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	2	2	4	Riesgo Medio	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del INVIAS, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.	•Se presenta fallo del talud en el K31+350/K31+400 carril derecho. •Se identifican Asentamientos de banca y escarpe de la ladera en el K41+150 •Se presenta deslizamiento en taludes intervenidos a lo largo del corredor vial.	•En el fallo del K31+350/K31+400 carril derecho, se aprueba el presupuesto de E&D. •En el PM41+150, se aprueba el presupuesto de E&D. •Se notifica al contratista en los sitios donde se ha construido terraplenes, la pronta protección de las caras para evitar las erosiones. •Se ha notificado al contratista en dar prioridad a las obras que presenten riesgo por apariencia de colapso, lo que podría inconmutar el corredor. •Se ha notificado al contratista el correcto corte de los taludes y la pronta protección de estos para evitar desprendimientos.		
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Interferencia: Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocorre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan.	Posibles prórrogas contractuales	2	1	3	Riesgo Bajo	X	X	En la ejecución contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes	Seguimiento permanente a la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal	•Durante el mes de abril 2025, no se presenta interferencia en el corredor vial.	La empresa AFINIA en el mes de febrero de 2025 realiza trabajos de tala y reubicación de los postes que interferían en las actividades del corredor vial.		
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual	Debido al incremento en los cobros de las Actas de Ajuste, con base en los índices reportados por el DANE, se proyecta una reducción en los recursos destinados para obras básicas. Además, se han presentado ajustes en los diseños, los cuales han requerido inversión de mayores cantidades de obra. Por lo anterior, se proyecta una disminución en las metas físicas.	•En interventoría mediante comunicado 49980-CE-3305 del 3 de marzo de 2025, informa al INVIAS la necesidad de adicionar recursos a la vigencia 2025 ya que el alcance de los recursos disponibles para la vigencia solo cubre los costos de la interventoría hasta el mes de mayo del 2025, dinero que se requiere para adelantar la supervisión integral del contrato 1050-2024. •Para el cumplimiento de las metas físicas del contrato se requiere adición de recursos para el contrato de obra y contrato de interventoría.		
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X		Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual	el 26 de mes de enero el INVIAS indica que mediante la resolución 319 de 26 de enero de 2022 se adopta el nuevo manual de interventoría identificado con el código MEPI-MI-1 V.1 y que dicha resolución rige a partir del 01 de febrero 2022. Resolución No. 718 del 1 de marzo de 2022- deroga resolución 3662 del 13 de agosto de 2007, (procedimiento para declarar incumplimiento parcial). -Se notifica la Res. INVIAS No 2845 del 03/08/2022 ("... Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste (...)")	Se presentan al INVIAS las nuevas actas de ajustes implementando la metodología divulgada por el INSTITUTO teniendo en cuenta los índices del ICOCIV.		
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Gestión Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales.	Retraso en la Ejecución de la obra.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	La demora en la obtención de licencias y permisos ambientales puede tener un impacto significativo en un proyecto, pero mediante una gestión proactiva, anticipación de trámites y seguimiento constante, el contratista puede mitigar sus efectos y evitar retrasos mayores. La clave está en la planificación adecuada y la gestión de las relaciones con las autoridades competentes a autoridad ambiental.	Elaborar un plan de acción para abordar la demora y obtener las licencias y/o permisos ambientales de manera oportuna, por lo que es importante mantener una comunicación efectiva con todas las partes involucradas y realizar un seguimiento continuo para asegurarse de que se cumplan los requisitos ambientales y se obtengan las licencias y/o permisos ambientales de manera oportuna.			

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN						
											INVIAS	PROPORIONANTE Y/O CONTRATISTA		PROBABLE A	IMPACTO	VALORADO N	CATEGORÍA	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO					FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD			SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE ABRIL-2025	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales existentes así como los generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo		X	Seguimiento por parte del contratista y del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista			Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	El seguimiento de los pasivos ambientales, tanto existentes como generados durante la construcción, es una tarea clave para asegurar la sostenibilidad del proyecto y evitar impactos negativos a largo plazo. Implementar prácticas adecuadas de manejo y restauración de los pasivos, realizar monitoreos constantes y cumplir con las normativas ambientales son esenciales para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades cercanas.	Adoptar y/o diseñar planes de remediación para los pasivos ambientales existentes, la implementación de medidas para controlar y minimizar la generación de pasivos ambientales durante el proceso constructivo, como la gestión de residuos y la protección del suelo y agua, permite evitar que se configuren pasivos ambientales.		
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.	3	2		Riesgo Medio		X	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista-Interventoría			Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	Revisión periódica del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en las licencias ambientales, los planes de manejo ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, pues se deberá verificar que el proyecto esté siguiendo todas las pautas y restricciones establecidas para proteger el medio ambiente y cumplir con la normativa ambiental vigente. Además, se debe identificar cualquier riesgo potencial de incumplimiento y trabajar con el contratista para implementar medidas correctivas necesarias y garantizar el cumplimiento continuo de todas las obligaciones ambientales.	Con la estructuración del PAGA, se establece un plan de gestión de incidentes para responder a cualquier incidente o accidente ambiental que pueda ocurrir, para asegurarse de que se cumplan las obligaciones y condiciones establecidas en las licencias ambientales.		
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. Así mismo es el riesgo asociado a cualquier alteración en la ejecución del proyecto que se genere por efectos de la comunidad aledaña al mismo.	Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista			Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	semanal mientras se resuelve la consulta previa	Para el presente contrato no se requiere de seguimiento sobre consulta previa ya que el Ministerio del Interior emitió concepto que no existen comunidades directas en el AID del proyecto.	Se deben mantener activos los canales de comunicación con las comunidades.		
23	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección	2	1	3	Bajo	SI	Contratista			Etapas precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	Seguimiento y verificación a la gestión de mitigación del riesgo de manera periódica entre contratista e interventoría a través de las áreas competentes. Durante el periodo no se presentó ningún evento.	Seguimiento, acompañamiento y retroalimentación constante entre los equipos del contratista e interventoría.		
24	General	Externo	Ejecución	Riesgo público social, Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como Órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista			Etapas precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	Teniendo en cuenta la respuesta del ICAANH donde se emite que para el presente corredor vial no es una zona de altoamente arqueológica, se realiza el seguimiento para establecer el protocolo de hallazgos fortuitos según la normatividad vigente en aras de implementar estrategias acorde a la directriz para la protección al patrimonio arqueológico y cultural. Durante el periodo no se presentó ninguna fuerza mayor no asegurable para el proyecto.	Seguimiento sobre las charlas que se deben realizar a todo el personal que ingresa al proyecto sobre los protocolos de hallazgos fortuitos.		

5.6. Información Otros Programas y Aplicativos

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.: Se viene realizando los levantamientos topográficos respectivos el cual se plasmarán en los planos las coordenadas geográficas del cual se tramitará el correspondiente certificado

CIFRA, se actualiza el avance del proyecto en la plataforma de control de proyectos de infraestructura vial "CIFRA" dando un estado de proceso total 201 reportados.

PAGA Y PMA

Seguimiento a la implementación de los programas y proyectos establecidos en el PAGA durante la ejecución de las obras para mitigar, corregir, compensar y/o eliminar impactos negativos y potenciar los impactos positivos sobre el medio ambiente y el ser humano, generados por las actividades constructivas referidas al contrato de obra.

Programa cívicos guardavías – Veedurías ciudadana.

Durante el periodo no se realizaron actividades con la veeduría ciudadana.

La veeduría ciudadana continúa utilizando los siguientes canales de comunicación: WhatsApp y correo electrónico smveeduriaciudadana2021@gmail.com para notificaciones y demás situaciones que se requieran en atención a la comunidad.

Programa rodando en la vía

Se informa que esta interventoría creó el canal en YouTube, para mantener informada a la comunidad en lo referente al avance de obra, se carga video del avance correspondiente al mes de abril de 2025.

Canal ConsorcioVialNorte

Periodo	Link
Junio-21	https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iU&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Julio-21	https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Agosto-21	https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Septiembre-21	https://www.youtube.com/watch?v=PB-CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Octubre-21	https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Noviembre-21	https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNorte

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Periodo	Link
Diciembre-21	https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4IFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Enero-22	https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-EgurycM
Febrero-22	https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGlu10&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Marzo-22	https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Abril-22	https://www.youtube.com/watch?v=ZZb4OnXfJz4
Mayo-22	https://www.youtube.com/watch?v=FE-gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Junio-22	https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Julio-22	https://www.youtube.com/watch?v=xFLJdw3pcs4
Agosto-22	https://www.youtube.com/watch?v=zIPlyZmkiWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Septiembre-22	https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Octubre-22	https://www.youtube.com/watch?v=vDioqaUWrZk
Noviembre-22	https://www.youtube.com/watch?v=OiEQo-zCKg
Diciembre-22	https://www.youtube.com/watch?v=Zc1LP4RsZVQ
Enero-23	https://www.youtube.com/watch?v=Krm3b-QZ6E
Febrero-23	https://www.youtube.com/watch?v=FFbbYlu4n60
Marzo-23	https://www.youtube.com/watch?v=Uv-4Z9FSGS0
Abril-23	https://www.youtube.com/watch?v=ObM3DFGyRu4
Mayo-23	https://www.youtube.com/watch?v=Z9bQrcS0un0
Junio-23	https://www.youtube.com/watch?v=XoNnDqylZxw
Julio-23	https://www.youtube.com/watch?v=4HgmFVbuQLw
Agosto-23	https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I
Septiembre-23	https://www.youtube.com/watch?v=0ziaYC6GGsY

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Periodo	Link
Octubre-23	https://www.youtube.com/watch?v=D2Cj-r1f1Aw
Noviembre-23	https://www.youtube.com/watch?v=iaRIMdnVSEE
Diciembre-23	https://www.youtube.com/watch?v=52vHt2rLsg4
Enero-24	https://www.youtube.com/watch?v=kGYKGV03LKo
Febrero-24	https://www.youtube.com/watch?v=qoCo6J8S7sl
Marzo - 24	https://www.youtube.com/watch?v=w61s7KqXkd8 parte I https://youtu.be/aoTr3Pg2ny4 parte II
Abril- 24	https://www.youtube.com/watch?v=PhKsWXeP4hg
Mayo-24	https://www.youtube.com/watch?v=5k5lsFrR8dc
Junio-24	https://www.youtube.com/watch?v=Wj2KYrxyc
Julio-24	https://www.youtube.com/watch?v=CT-4D6ccM7g
Agosto-24	https://www.youtube.com/watch?v=HAK4nNm0scg
Septiembre-24	https://www.youtube.com/watch?v=mHSw_5tzVJQ
Octubre-24	https://www.youtube.com/watch?v=EIWNVUvrZU
Noviembre-24	https://www.youtube.com/watch?v=1Px2Fj-SepU
Diciembre-24	https://www.youtube.com/watch?v=XUnIJ3CDUJA
Enero-25	https://www.youtube.com/watch?v=20DGHQ3qjxU
Febrero-25	https://www.youtube.com/watch?v=mxAXamejiSM
Marzo - 25	https://www.youtube.com/watch?v=gGLIRMTY3Ck
Abril- 25	https://www.youtube.com/watch?v=whEdToNggFE

Programa de reincorporación

En el mes de abril de 2025 no se presentó vinculación de personal por reincorporación.

Continúa activa la consulta realizada por el contratista y la interventoría desde el inicio del contrato solicito ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN un listado de personas que presentaran esta condición para realizar la vinculación siendo negativa la respuesta según comunicado No OFI21-019233 / IDM 112000, donde informaron que para el Contrato de Obra No 923 de 2021 y Contrato de Interventoría No 1050 de 2021, no existen personas inscritas en dicha condición.

Programa de generación de empleo

En cuanto a la generación de empleo se continúa dando cumplimiento a lo enunciado en el pliego de condiciones donde la interventoría realiza verificación al cumplimiento:

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra dentro del programa de generación de empleo:

Tabla 11. Relación personal Programa Generación de Empleo

CATEGORIA	CONTRATISTA	INTEVENTORÍA
Mujeres vinculadas al proyecto	7	9
Hombre /mujeres cabeza de familia	4	1
Reinsertados	0	0
Jóvenes entre 18 y 28 años	24	1

Vinculación madres cabeza de familia y/o víctimas.

Para el presente periodo el Contratista consorcio Isla 066 de 2020 tiene vinculados en su equipo de trabajo 07 mujeres al proyecto, de las cuales 4 son del área operativa y 3 del área administrativa. de las cuales 04 son madres cabeza de familia.

Por parte de la Interventoría se tienen vinculadas 9 mujeres de las cuales 1 es del área operativa y 8 son del área administrativa. De las cuales 1 es madre cabeza de familia.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.1. Equipo Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)
--	-------	---

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
-------------------------------	--------------------------------

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-25 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1050 de 2021 CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021	PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030": MÓDULO 3 INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL NORTE CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020																														

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CAMIONETA	PLACA JXS 557, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CAMIONETA	PLACA KWL189, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ESTACIÓN TOTAL	Geomax Zipp 10 R Serie 2103823	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
NIVEL AUTOMÁTICO	TOPCON AT-B4 Serie X 72744	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

 (Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
 (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
 ESTACIÓN TOTAL GEOMAX ZIPP 10R SERIE 2103823 PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN 24 de AGOSTO de 2025
 NIVEL AUTOMÁTICO TOPCON AT-B4 SERIE X72744 PRÓXIMA FECHA A CALIBRAR 24 de AGOSTO de 2025
 CAMIONETA PLACA JXS557 VIGENCIA DE SOAT HASTA 08/09/2025
 CAMIONETA PLACA KWL189 VIGENCIA DE SOAT HASTA 02/12/2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
NOTAS:
 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma 

Nombre: ELLEN OBEIMAR RICARDY GALEANO
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de

Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

[illegible]




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-9



19	DICIEMBRE DE 2022	\$	221.042.434,00	\$	41.998.062,00	\$	3.789.461.783,00	\$	-	\$	263.040.496,00	\$	-	100522 De 25/01/2022	\$	-	\$	8.210.526.316,00	145181 de 30/12/2022	
20	ENERO DE 2023	\$	226.245.288,00	\$	42.986.605,00	\$	4.058.693.676,00	\$	-	\$	269.231.893,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.888.662.844,00	\$	7.941.294.423,00	37849 de 18/04/2023	
21	FEBRERO DE 2023	\$	227.817.467,00	\$	43.285.319,00	\$	4.329.796.462,00	\$	-	\$	271.102.786,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.617.560.058,00	\$	7.670.191.637,00	37860 de 18/04/2023	
22	MARZO DE 2023	\$	241.617.586,00	\$	45.907.341,00	\$	4.617.321.389,00	\$	-	\$	287.524.927,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.330.035.131,00	\$	7.382.666.710,00	47662 de 15/05/2023	
23	ABRIL DE 2023	\$	236.634.785,00	\$	44.960.609,00	\$	4.898.916.783,00	\$	-	\$	281.595.394,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.048.439.737,00	\$	7.101.071.316,00	64743 de 05/07/2023	
24	MAYO DE 2023	\$	238.393.965,00	\$	45.294.853,00	\$	5.182.605.601,00	\$	-	\$	283.688.818,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.764.750.919,00	\$	6.817.382.498,00	64341 de 04/07/2023	
25	JUNIO DE 2023	\$	237.303.290,00	\$	45.087.625,00	\$	5.464.996.516,00	\$	-	\$	282.390.915,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.482.360.004,00	\$	6.534.991.583,00	75671 de 04/08/2023	
26	JULIO DE 2023	\$	272.724.036,00	\$	51.817.567,00	\$	5.789.538.119,00	\$	-	\$	324.541.603,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.157.818.401,00	\$	6.210.449.980,00	82281 de 27/09/2023	
27	AGOSTO DE 2023	\$	274.355.362,00	\$	52.127.519,00	\$	6.116.021.000,00	\$	-	\$	326.482.881,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	831.335.520,00	\$	5.883.967.099,00	82161 de 25/09/2023	
28	SEPTIEMBRE DE 2023	\$	274.487.317,00	\$	52.152.590,23	\$	6.442.660.907,23	\$	-	\$	326.639.907,23	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	504.695.612,77	\$	5.557.327.191,77	83955 el 31/10/2023 84803 el 14/11/2023	
29	OCTUBRE DE 2023	\$	285.151.833,00	\$	54.178.848,27	\$	6.781.991.588,50	\$	-	\$	339.330.681,27	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	165.364.931,50	\$	5.217.996.510,50	85473 el 22/11/2023	
30	NOVIEMBRE DE 2023	\$	295.129.167,00	\$	56.074.541,73	\$	7.133.195.297,23	\$	-	\$	351.203.708,73	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	356.161.222,77	\$	4.866.792.801,77	88322 el 13/12/2023	
31	DICIEMBRE DE 2023	\$	292.316.877,00	\$	55.540.206,63	\$	7.481.052.380,86	\$	-	\$	347.857.083,63	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	8.304.139,14	\$	4.518.935.718,14	88347 el 13/12/2023	
32	ENERO DE 2024	\$	257.348.986,00	\$	48.896.307,34	\$	7.787.297.674,20	\$	-	\$	306.245.293,34	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	-	\$	4.212.690.424,80		
													158824 De 07/03/2024	\$	2.859.953.582,80			2340 de 10/04/2024		
33	FEBRERO DE 2024	\$	265.142.429,00	\$	50.377.061,51	\$	8.102.817.164,71	\$	-	\$	315.519.490,51	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	2.544.434.092,29	\$	3.897.170.934,29	2339 de 10/04/2024	
34	MARZO DE 2024	\$	262.284.000,00	\$	49.833.960,00	\$	8.414.935.124,71	\$	-	\$	312.117.960,00	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	2.232.316.132,29	\$	3.585.052.974,29	3673 de 06/05/2024	
35	ABRIL DE 2024	\$	258.435.126,00	\$	49.102.673,94	\$	8.722.472.924,65	\$	-	\$	307.537.799,94	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.924.778.332,35	\$	3.277.515.174,35	5248 de 04/06/2024	
36	MAYO DE 2024	\$	262.407.993,00	\$	49.857.518,67	\$	9.034.738.436,32	\$	-	\$	312.265.511,67	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.612.512.820,68	\$	2.965.249.662,68	6473 de 26/06/2024	
37	JUNIO DE 2024	\$	207.696.294,00	\$	39.462.295,86	\$	9.281.897.026,18	\$	-	\$	247.158.589,86	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.365.354.230,82	\$	2.718.091.072,82	7753 de 24/07/2024	
38	JULIO DE 2024	\$	197.049.904,00	\$	37.439.481,76	\$	9.516.386.411,94	\$	-	\$	234.489.385,76	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.130.864.845,06	\$	2.483.601.687,06	10766 de 10/09/2024	
39	AGOSTO DE 2024	\$	183.046.953,00	\$	34.778.921,07	\$	9.734.212.286,01	\$	-	\$	217.825.874,07	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	913.038.970,99	\$	2.265.775.812,99	12061 de 01/10/2024	
40	SEPTIEMBRE DE 2024	\$	153.983.734,00	\$	29.256.909,46	\$	9.917.452.929,47	\$	-	\$	183.240.643,46	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	729.798.327,53	\$	2.082.535.169,53	16341 de 21/11/2024	
41	OCTUBRE DE 2024	\$	232.363.242,00	\$	44.149.015,98	\$	10.193.965.187,45	\$	-	\$	276.512.257,98	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	453.286.069,55	\$	1.806.022.911,55	17111de 04/12/2024	
42	NOVIEMBRE DE 2024	\$	215.125.218,00	\$	40.873.791,42	\$	10.449.964.196,87	\$	-	\$	255.999.009,42	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	197.287.060,13	\$	1.550.023.902,13	19161 de 16/12/2024	
43	DICIEMBRE DE 2024	\$	165.787.445,49	\$	31.499.614,64	\$	10.647.251.257,00	\$	-	\$	197.287.060,13	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	-	\$	1.352.736.842,00	20418 de 30/12/2024	
44	ENERO DE 2025	\$	219.397.888,00	\$	41.685.598,72	\$	10.908.334.743,72	\$	-	\$	261.083.486,72	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	1.091.653.355,28	\$	1.091.653.355,28		
45	FEBRERO DE 2025	\$	196.773.580,00	\$	37.386.980,20	\$	11.142.495.303,92	\$	-	\$	234.160.560,20	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	857.492.795,08	\$	857.492.795,08		
46	MARZO DE 2025	\$	183.080.223,00	\$	34.785.242,37	\$	11.360.360.769,29	\$	-	\$	217.865.465,37	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	639.627.329,71	\$	639.627.329,71		
47	ABRIL DE 2025	\$	185.936.462,00	\$	35.327.927,78	\$	11.581.625.159,07	\$	-	\$	221.264.389,78	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	418.362.939,93	\$	418.362.939,93		
TOTALES		\$	9.732.458.117,49	\$	1.849.167.041,58	\$	11.581.625.159,07	\$	793.831.155,00	\$	11.581.625.159,07									

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Valor total básico (C) = (A) + (B)	\$ 9.732.458.117,49	\$ 1.849.167.041,58	\$ 11.581.625.159,07
*	-	-	-
*	\$	\$	\$
VALOR TOTAL	\$ 9.732.458.117,49	\$ 1.849.167.041,58	\$ 11.581.625.159,07

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

- NOTAS:
- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
 - Este formato se diligencia por año.

Firma 
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCÍA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma 
Nombre: EILEEN OBEIMAR AICARDI GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		5/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1050 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3																																																							
FECHA DE INICIO: 23/06/2021 PLAZO INICIAL: 50,2 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 11.999.988.099,00 VALOR ACUMULADO: \$ 11.999.988.099,00 (Incluye adiciones) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10</td><td>\$ 1.199.998.810,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>40</td><td>\$ 5.999.994.050,00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20</td><td>\$ 2.399.997.620,00</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30</td><td>\$ 3.599.996.430,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>21</td><td>5</td><td>2021</td><td>28</td><td>2</td><td>2026</td></tr><tr><td>21</td><td>5</td><td>2021</td><td>28</td><td>2</td><td>2026</td></tr><tr><td>21</td><td>5</td><td>2021</td><td>31</td><td>8</td><td>2028</td></tr><tr><td>31</td><td>8</td><td>2025</td><td>31</td><td>8</td><td>2030</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			21	5	2021	28	2	2026	21	5	2021	28	2	2026	21	5	2021	31	8	2028	31	8	2025	31	8	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00																																																					
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
21	5	2021	28	2	2026																																																		
21	5	2021	28	2	2026																																																		
21	5	2021	31	8	2028																																																		
31	8	2025	31	8	2030																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507 Certificado de modificación o anexo No.: 0 Y 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/06/2021																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10</td><td>\$ 1.199.998.810,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>40</td><td>\$ 5.999.994.050,00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20</td><td>\$ 2.399.997.620,00</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30</td><td>\$ 3.599.996.430,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>23</td><td>6</td><td>2021</td><td>3</td><td>4</td><td>2026</td></tr><tr><td>23</td><td>6</td><td>2021</td><td>3</td><td>4</td><td>2026</td></tr><tr><td>23</td><td>6</td><td>2021</td><td>3</td><td>10</td><td>2028</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>2025</td><td>3</td><td>10</td><td>2030</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			23	6	2021	3	4	2026	23	6	2021	3	4	2026	23	6	2021	3	10	2028	3	10	2025	3	10	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																					
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00																																																					
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00																																																					
VIGENCIA																																																							
Desde			Hasta																																																				
23	6	2021	3	4	2026																																																		
23	6	2021	3	4	2026																																																		
23	6	2021	3	10	2028																																																		
3	10	2025	3	10	2030																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

	FECHA
	5/05/2025 (Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/01/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma  Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCÍA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND	Firma  Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL
---	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA		5/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 50.2 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 14/09/2021

OBSERVACIONES:
 SE RADICA PLAN DE CALIDAD AL INVIAS MEDIANTE OFICIO 49980-CE-0112; SE APRUEBA MEDIANTE OFICIO DT-COR17756.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 3 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 9/04/2025
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 3 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ N ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 204 No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 204

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:
 A LA FECHA NO SE CUENTA CON NO CONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	2	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	2	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	137
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	2	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	135

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	72%	El 2 de agosto-22, el gestor técnico del proyecto diligencia encuesta de satisfacción
IG2: Índice de gestión 2 =	100%	Se remite informe mensual # 47 y los semanales 198, 199, 200, 201
IG3: Índice de gestión 3 =	100%	Se realizan ensayos de verificación de los materiales. Se reportan en resumen ensayos de laboratorio

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
EL CONTRATO CONTINUAN CON LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ALCANZARON A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN, AFIRMADO, PAVIMENTO MR-40, ADEMÁS, ÍTEMS PARA LA CONSTRUCCIONES DE OBRAS HIDRÁULICAS.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	GEOMAX	2103823	25/02/2025	EE-13-25	24/08/2025	
2	NIVEL AUTOMÁTICO	TOPCON	X72744	25/02/2025	NN-17-25	24/08/2025	
3	MAQUINA DE ENSAYO MARSHALL / CBR	Pinzuar	298	21/06/2024	F-32049-001 R0	21/06/2025	
4	PRENSA DOBLE RANGO PARA ENSAYO AFLEXION Y COMPRESION	Pinzuar	211	17/02/2024	F-31072-002 R0	17/02/2025	En proceso de calibración.
5	BALANZA 300 g	Lexus	YS132405	21/06/2024	M-32049-002 R0	21/06/2025	
6	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136366	20/06/2024	M-32049-003 R0	20/06/2025	
7	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136292	21/06/2024	M-32049-004 R0	21/06/2025	
8	BALANZA 6000 g	Lexus	5124011095	21/06/2024	M-32049-005 R0	21/06/2025	
9	HORNO	Pinzuar	180	21/06/2024	CTA-23-22096-S	21/06/2025	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 
Nombre: Marco Aurelio Oliveros Garcia
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520203053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Firma 
Nombre: Amaury Javier Guzmán Vidal
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 22202149534 COR

Firma 
Nombre: Ellen Obelman Alcayde Salasano
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 13202-47439 BOL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.6. Otros documentos seguimiento mensual


- Seguimiento a la inversión del Anticipo. Se dio cierre a la cuenta del anticipo en el mes de noviembre de 2022. El informe final de inversión y buen manejo del anticipo se adjunto en el informe mensual de interventoria del mes de noviembre 2022.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

- Plan de cargas





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA GIBRAPOLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-9-FR-2
VERSÃO	1
PÁGINA	2

[illegible]





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

FECHA	15/10/2024
-------	------------

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL	☐	
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	☒	No. <u>4</u>
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)		
PLAN DE CARGAS FINAL	☐	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050-2021

OBJETO:
INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRECUAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONTEBÉN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO VAL NORTE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: ELLEN DEBBIE ACARDY GALEANO

RESOLUCION No.: No. 1450 DE 4/25/2021
CONTRATO DE OBRA No.: 922-2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SLA 966-2020

PLAZO INICIAL: 01 MESSES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	(Indique la suscripción que corresponde con el periodo del acta)
	\$ 11.229.988,000.00
	(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SI MESES


FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ _____ (Indique dígito(s) al)


[illegible]


[illegible]



ELLEN OBEIMAR

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MONITORIAL EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ANEXO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CARGAS PLAN DE CARGAS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS										COORDINADOR MEPLANI-IN6-PR-2																		
												VERSION 1																		
												PÁGINA 7																		
UNIDAD EJECUTORA GRUPO NOTITE		DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA										FECHA 10/10/2024 (Día / Mes / Año)																		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º 7055-2021		PLAZO INICIAL (En meses según contrato principal) 31 MESES 23/06/2021 (Indique la fecha de inicio del contrato)										PLAZO ACUMULADO (En meses según contrato principal) 31 MESES 30/06/2025 (Indique la fecha de vencimiento del contrato)																		
OBJETO REVISIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDORE SANTA LUIS - MONTE en EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VÍAS 20207 MODULO 3		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23/06/2021 (Indique la fecha de inicio del contrato)										FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 30/06/2025 (Indique la fecha de vencimiento del contrato)																		
INTERVENIENTE CONSEJO CORDOBA NOROCCIDENTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acto)										FECHA DE REANUDACIÓN N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acto)																		
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENIENTE ALDO DOMÍNGUEZ GARCÍA		VALOR INICIAL INCLUIDO IVA (A) \$ 1.599.395.000,00 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA (B) \$ 11.929.385.000,00 (Según contrato principal)																		
RESOLUCIÓN N.º 66.1592																														
CONTRATO DE OBRA N.º 802-2021																														
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 3 de 2021/2023																			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Deducción Recurso (Número-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Permisos (h-mes)	Valor Total (\$)	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR		
CORTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
1		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1A		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1B		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1C		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1D		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1E		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1F		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1G		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1H		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1I		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1J		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1K		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1L		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1M		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1N		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1O		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1P		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1Q		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1R		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1S		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1T		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1U		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1V		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1W		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1X		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1Y		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
1Z		Director de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
2		Asesoría Asistencial	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
2A		Asesoría Asistencial	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
2B		Asesoría Asistencial	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000										











CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º		1100-2021	PLAZO INICIAL	11/06/2021	PLAZO ACUMULADO	11/06/2021
			(En meses según el presente contrato)		(En meses según las prórrogas no suscritas)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		23/06/2021	(Indicar día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	
					(Indicar día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	(Indicar día/mes/año)		FECHA DE REANIMACIÓN	
					(Indicar día/mes/año)	
VALOR INICIAL incluido IVA (A)		11.999.988.000,00	(Indicar la suscripción que corresponda con el perfil de cada ítem)		VALOR ADICIONES incluido IVA (B)	
		\$	(Según contrato principal)		\$	
VALOR ACUMULADO incluido IVA (C)=(A)+(B)		11.999.988.000,00				
		\$				


[illegible]











[illegible]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROYECTO REGIONAL: EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES "RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA VÍA DE LA VIOLENCIA"																		CÓDIGO ACTIVIDAD		SEPARADO-RS-FR-2 PÁGINA 1	
No. de Orden	Cantidad d	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA																				
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Deducción Recursos (Hombres-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación de (B-mes)	Valor Total (\$)	MODIFICACIÓN DE COSTOS No.4 de 19/08/2024												
											junio	julio	agosto	2023 septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	2024 marzo	abril	mayo	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																							
PERSONAL PROFESIONAL																							
1		Director de Interventoría	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
1A		Director de Interventoría	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
1B		Director de Interventoría	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
1C		Director de Interventoría	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
2		Inspeccion Residente de Interventoría	\$ 6.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 7.800.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 7.800.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00											
2A		Inspeccion Residente de Interventoría	\$ 6.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 7.800.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 7.800.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 48.000.000,00	
2B		Inspeccion Residente de Interventoría	\$ 8.400.000,00	\$ 2.520.000,00	\$ 0,00	\$ 10.920.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 2.520.000,00	\$ 0,00	\$ 10.920.000,00	1,00	\$ 69.120.000,00	1,00	\$ 69.120.000,00	1,00	\$ 69.120.000,00	1,00	\$ 69.120.000,00	1,00	\$ 69.120.000,00	1,00	\$ 69.120.000,00	
2C		Inspeccion Residente de Interventoría	\$ 10.800.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ 0,00	\$ 14.040.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ 0,00	\$ 14.040.000,00	1,00	\$ 88.800.000,00	1,00	\$ 88.800.000,00	1,00	\$ 88.800.000,00	1,00	\$ 88.800.000,00	1,00	\$ 88.800.000,00	1,00	\$ 88.800.000,00	
3		Inspeccion Auxiliar de Interventoría	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
3A		Inspeccion Auxiliar de Interventoría	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
3B		Inspeccion Auxiliar de Interventoría	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
3C		Inspeccion Auxiliar de Interventoría	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
4		Responsable Ambiental	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
4A		Responsable Ambiental	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
4B		Responsable Ambiental	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
4C		Responsable Ambiental	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
5		Responsable en Gestión de la Calidad	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
5A		Responsable en Gestión de la Calidad	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
5B		Responsable en Gestión de la Calidad	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
5C		Responsable en Gestión de la Calidad	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
6		Responsable en Planeación y/o Viés	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
6A		Responsable en Planeación y/o Viés	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
6B		Responsable en Planeación y/o Viés	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
6C		Responsable en Planeación y/o Viés	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
7		Responsable en Educación	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
7A		Responsable en Educación	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
7B		Responsable en Educación	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
7C		Responsable en Educación	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
8		Responsable en Historia y/o Idiología	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
8A		Responsable en Historia y/o Idiología	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
8B		Responsable en Historia y/o Idiología	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
8C		Responsable en Historia y/o Idiología	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
9		Responsable en Diseño Geométrico	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00											
9A		Responsable en Diseño Geométrico	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	1,00	\$ 9.100.000,00	
9B		Responsable en Diseño Geométrico	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.415.000,00	\$ 425.000,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	1,00	\$ 13.515.000,00	
9C		Responsable en Diseño Geométrico	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 20.800.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	
10		Responsable en Tránsito	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00													

[illegible]

[illegible]

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

										INSTITUTO NACIONAL DE VAS										PROYECTO REGIONAL ASISTENCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS DE TRANSPORTE "PROYECTO DE VAS PARA EL 2024"										CÓDIGO VERSION PAGINA		MEPLAN-04-0-PS-2 1 1						
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALES MODIFICACIÓN DE COSTOS Basé de 15/10/2024				junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo	
			Costos de Personal	Prima Regional	Valor Deducción Reserva Personal	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (10%)	Valor Total (\$)	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR	H/M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																						
PERSONAL PROFESIONAL																																						
1		Director de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	400.000,00	\$	200.000,00	\$	7.600.000,00																												
1A		Director de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	400.000,00	\$	200.000,00	\$	7.600.000,00																												
1B		Director de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	400.000,00	\$	200.000,00	\$	7.600.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	1,00	\$	10.200.000,00	
2		Asesor Residente de Interventoría	\$	6.000.000,00	\$	300.000,00	\$	150.000,00	\$	6.450.000,00																												
2A		Asesor Residente de Interventoría	\$	6.000.000,00	\$	300.000,00	\$	150.000,00	\$	6.450.000,00																												
2B		Asesor Residente de Interventoría	\$	6.000.000,00	\$	300.000,00	\$	150.000,00	\$	6.450.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	1,00	\$	7.000.000,00	
3		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
3A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
3B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	2,00	\$	10.700.000,00	
4		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
4A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
4B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
5		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
5A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
5B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
6		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
6A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
6B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
7		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
7A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
7B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
8		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
8A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
8B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
9		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
9A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
9B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
10		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
10A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
10B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
11		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
11A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
11B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
12		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
12A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
12B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
13		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
13A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
13B		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	1,00	\$	3.500.000,00	
14		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$	75.000,00	\$	3.225.000,00																												
14A		Asesor Asistente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	150.000,00	\$																															

[illegible]

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una inversión básica de obra del 88,33% equivalente a \$ 120.593.666.291 millones de pesos que comparando con el programado del 91,84% que corresponde a \$ 127.139.896.930 millones de pesos. Se presenta atraso del 3.52% a corte del presente informe, por lo cual el contratista se encuentra incumpliendo el programa de inversión aprobado.

Se encuentra realizando trabajo de forma parcial en la construcción de cuneta en el PR46+506 lado izquierdo, construcción de zanja de coronación en el PR30+900 lado derecho.

Se instalan defensas entre el PR11+650 y el PR34+702, instalación de bajantes prefabricados en el PR34+442 lado derecho y lado izquierdo.

Se intervinieron las obras de drenaje transversal Box Culvert PR25+730, Box Culvert PR27+138, Box Culvert PR28+500. Los puentes del PR6+970, PR34+500 y PR45+300 se encuentran terminados y habilitados para la circulación del tráfico vehicular..

En el puente del PR45+700 se realiza instalación de acero de refuerzo para losa, construcción de losa, construcción de New Jersey, instalación de junta Elastomérica estribo 2. Instalación de afirmado ampliación y conformación de hombro en carril y lado derecho en aporche sur.

Durante el mes de abril 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 30 de abril de 2025 se vienen realizando los ajustes necesarios entre el PR22+000 al PR46+000. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras y Ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.

Se presenta acta parcial de obra # 47 correspondiente a las actividades realizadas en el mes de abril 2025.

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del 30 de abril de 2025 es de \$146.936.006.738 millones de pesos, equivalente al 85,69% con respecto al valor del contrato.

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto de 2021 un valor de \$ 8.225.125.125 como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de \$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramitó un tercer anticipo por valor de \$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de \$14.343.935.268, de los cuales con el acumulado del acta de obra # 47 se ha alcanzado a amortizar \$12.154.895.843 millones de pesos, quedando un saldo por amortizar de \$2.189.039.425 millones de pesos.

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 \$ 504.201.181 como anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de \$289.629.974,

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se terminó de amortizar el anticipo al 100%.

Conforme a lo consignado en la programación de obra del CONSORCIO ISLA 066- 2020 con fecha de terminación 31 de agosto de 2025, se prevé la ejecución de diversas actividades entre mayo y agosto de 2025 en el corredor de Santa Lucía-Moñitos; actividades que requieren la supervisión y control integral por parte de la Interventoría. Entre estas actividades se incluyen el mantenimiento del pavimento existente en el tramo comprendido entre los PR0+000 hasta el PR2+150, la construcción de muros con cimentación profunda y superficial en los puntos específicos de alta inestabilidad en el sector de "El LEY" entre los PR31+350, PR41+120, PR41+550, PR41+650, PR41+830 y PR43+500. Adicionalmente, se tiene establecida la finalización de las ODT's ubicadas en el sector de Moñitos, entre el PR41 y el PR46+000, además, para garantizar la seguridad de los usuarios del corredor, es necesario concluir las actividades de señalización del proyecto mediante instalación de las señales verticales y horizontales, así como de la Barrera Metálica en cumplimiento con la nueva Resolución No. 20223040044065. También se continuará con la estabilización de taludes a lo largo del corredor que requieren intervención, de igual forma y acorde con lo planteado por el contratista de obra se requiere realizar supervisión y control al plan integral de reparación de las losas del pavimento MR-40, localizadas entre el PR8 al PR31.

Por lo anterior se remite al INVIAS el comunicado 49980-CE-3305 del 3 de marzo de 2025, donde se informa la necesidad de adicionar recursos al contrato INVIAS 1050 DE 2021 toda vez, que con los actuales solo cubre hasta el mes de mayo de 2025.

El contratista no ha radicado Acta de Obra No.44, No.45, No.46 y N°47. La interventoría radicó Solicitud de Inicio Proceso Sancionatorio mediante comunicación 49980-CE-3432 de fecha 29 de abril de 2025.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3378	49980-CE-3378	8/04/2025	2025E-VUVRAZ-037289	RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO 42097 Y 42158 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3309 Y 49980-CE-3345 PRONUNCIAMIENTO INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS DE LOSAS MR40. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y REPARACIÓN LOSAS MR40. REUNIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA 25 DE FEBRERO DE 2025. ALTERNATIVAS PROPUESTAS SOLUCIÓN PATOLOGÍA LOSAS MR 40 - Respuesta RADICADO 310761 - 49980-CE-3345 “RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO 41576-41695 - SOLICITUD INCORPORACIÓN PROCEDIMIENTO AMIGABLE COMPOSICIÓN”
3379	49980-CE-3379	21/04/2025		RESPUESTA A SU COMUNICADO 41829 SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES No 13 VIGENCIA 2025-APREMIO
3380	49980-CE-3380	1/04/2025		SOLICITUD DE GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PR 11 +710 AL PR 12+720
3381	49980-CE-3381	2/04/2025		SU COMUNICADO 41827 RESPUESTA RADICADO No. 311279 COMUNICADO 49980-CE-3357 RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 45, FEBRERO 2025
3382	49980-CE-3382	2/04/2025		RESPUESTA A SU DERECHO DE PETICIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 REITERADO EL 06 DE MARZO, PERO FECHADO EL 06 DE FEBRERO, AMBOS DE 2025
3383	49980-CE-3383	2/04/2025	2025E-VUVRAZ-034740	SOLICITUD ENTREGA APU MANTENIMIENTO/MONITOREO AÑO 3 SUBSANADOS – PROVISION AMBIENTAL
3384	49980-CE-3384	3/04/2025	2025E-VUVRAZ-035378	FALTA MANTENIMIENTO REVEGETALIZACION EN EL ZODME PR 13+500 CD

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3385	49980-CE-3385	3/04/2025	2025E-VUVRAZ-035275	RESPUESTA COMUNICADO 41902 ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS No.43 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024
3386	49980-CE-3386	7/04/2025	2025E-VUVRAZ-036572	SOLICITUD DEMOLICIÓN DE SECCION BOX CULVERT DEJADO EN EL PR8+800, DESCOLE ALCANTARILLA PR8+920 DERECHO
3387	49980-CE-3387	3/04/2025	2025E-VUVRAZ-035278	RESPUESTA COMUNICADO 41972, PROPUESTA DE ACCESO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MORROCOY K17+000 MARGEN DERECHA
3388	49980-CE-3388	3/04/2025		RESPUESTA RADICADO 42274 - INFORME AMBIENTAL MARZO 2025
3389	49980-CE-3389	7/04/2025		INCUMPLIMIENTO IMPOSICIÓN DE MULTAS REQUERIMIENTO PARA QUE SE EJECUTE DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE LA "SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL CONTRATISTA " EXIGIDA POR EL INVIAJ MEDIANTE OFICIO NO. 2024S-VBOG-098973
3390	49980-CE-3390	7/04/2025	2025E-VUVRAZ-036554	REMISION INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL No. 15 Versión 1
3391	49980-CE-3391	7/04/2025	2025E-VUVRAZ-036339	SU COMUNICADO 42230 RADICADO PREACTA DE OBRA No. 46, MARZO 2025 PARA REVISIÓN
3392	49980-CE-3392	7/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42327- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD MES DE MARZO 2025
3393	49980-CE-3393	8/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 41605- ENTREGA DE NOTA TÉCNICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CORREDOR CON BASE EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3393	49980-CE-3394	9/04/2025	2025E-VUVRAZ-037498	SOLICITUD DE LIMPIEZA ODT PR 34+658 Y PR 42+430
3394	49980-CE-3395	21/04/2025		REITERACIÓN SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PRESUNTA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS _ DEVOLUCIÓN DE INSUMO 011-D-T10-MSM - OFERTA DE COMPRA REMITIDA CON SU RADICADO NO. 413051. DEBER LEGAL DE DENUNCIAR
3396	49980-CE-3396	8/04/2025		RADICADO 42394 – RESPUESTA A RADICADO NO 303808 COMUNICADO 49980-CE-3191 RESPUESTA COMUNICADO 40300– RESPUESTA RADICADO NO 286814 COMUNICADO 49980-CE-2757. RESPUESTA RADICADO 37489– PROPUESTA MODIFICACIÓN SECCIÓN NEW JERSEY MUROS DE CONTENCIÓN
3397	49980-CE-3397	8/04/2025		PERSONAL DISPONIBLE Y PLAN DE MANEJO TRÁFICO SEMANA MAYOR
3398	49980-CE-3398	21/04/2025		RADICADO 42543- RESPUESTA A RADICADO 312312 COMUNICADO 49980-CE-3376 – OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA A NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE LAS ALETAS DEL COSTADO IZQUIERDO – ESTRIBOS 1 Y 2 – PUENTE K45+700
3399	49980-CE-3399	8/04/2025		RESPUESTA 42402 – “REMISIÓN APU DE MANTENIMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, ÁRBOLES POR HA Y MONITOREO DE EPIFITAS AÑO 3.”
3400	49980-CE-3400	8/04/2025		RESPUESTA 42281 – “RESPUESTA 49980-CE-3362 TRABAJOS DE EMPRADIZACION SOBRE TALUDES”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3401	49980-CE-3401	8/04/2025	2025E-VUVRAZ-037091	APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMOS SUSCRITO POR INVÍAS. RESPUESTA A SUS RADICADOS NOS. 41115 (APROBADO), 41478 (APROBADO), 41623 (APROBADO), 41662 (APROBADO), 40478 (APROBADO EN PRESENCIA DEL DR. OSCAR GÓMEZ EL 28 ENERO 2025), 41305 (DEVUELTO -NO APROBADO)
3402	49980-CE-3402	14/04/2025		DEVOLUCIÓN. NO SE EFECTÚAN AJUSTES COMPLETOS. RESTA AL RAD NO. 41694 SOBRE MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DEL EXP. 010-I-T10-MSM DOMITILA DEL ROSARIO MARTÍNEZ Y NEYLA ROSA MARTÍNEZ CASTRO. ERRORES EN EL NÚMERO CATASTRAL DE LA FICHA PREDIAL
3403	49980-CE-3403	9/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42122- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ALCANTARILLA CIRCULAS DE 900MM DEL K39+170
3404	49980-CE-3404	9/04/2025		RADICADO 42411- PROPUESTA PROTECCIÓN ANTE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN ENTRE K28+473 A K28+520
3405	49980-CE-3405	9/04/2025	2025E-VUVRAZ-037766	RESPUESTA A LOA RADICADOS 41990, 42010, 42005. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES 001-I-T10-MSM, 005-B-I-T10-MSM Y 006-D-T6-MSM
3406	49980-CE-3406	9/04/2025		RESPUESTA 42434 – “RESPUESTA 49980-CE-3375 MANTENIMIENTO VEGETACIÓN DE TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN” Y 42437 “REVEGETALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS TALUDES”
3407	49980-CE-3407	9/04/2025		REMISIÓN DE VOBO A MINUTA E.P. DEL EXP. 013-D-T10-MSM, PERO CONDICIONADO A INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE AREA RESTANTE
3408	49980-CE-3408	10/04/2025	2025E-VUVRAZ-037993	DEVOLUCIÓN POR 2DA VEZ. RESPUESTA A SU RADICADO NO. 41572, REFERIDO AL ESTUDIO DE TÍTULOS DEL PREDIO 003-I-T7-MSM DE ORLANDO ANICHIARICO MORALES (Q.E.P.D.) Y CINCO (5) POSEEDORES INSCRITOS. NO APORTA LA TOTALIDAD DE SOPORTES REQUERIDOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3410	49980-CE-3410	10/04/2025	2025E-VUVRAZ-038444	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN SOCIAL No 15 DEL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
3411	49980-CE-3411	10/04/2025	2025E-VUVRAZ-038440	REMISIÓN DE LA PRE-ACTA DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
3412	49980-CE-3412	15/04/2025	2025E-VUVRAZ-039820	APROBACIÓN MINUTA DE ESCRITURA. RESPUESTA AL RADICADO EL CONTRATISTA NO. 41660, EXPEDIENTE 004-D-T6-MSM DE LIVIS LINEY MARTÍNEZ RAMOS
3413	49980-CE-3413	14/04/2025		INFORME ACCIDENTE DE TRÁNSITO PR 38 + 900
3414	49980-CE-3414	14/04/2025		OBSERVACIONES TRABAJOS DE EMPRADIZACION
3415	49980-CE-3415	14/04/2025	2025E-VUVRAZ-039231	RESPUESTA 42436 – “PROTECCIÓN DE TALUDES PR 31+500 AL PR 33+500, CONSTRUCCIÓN DE ZANJA DE CORONACIÓN PR 33+520 AL PR 33+700.”
3416	49980-CE-3416	14/04/2025	2025E-VUVRAZ-039538	SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO DEBIDO A LA NO ENTREGA DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LAS ALTERNATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS LOSAS DEL PAVIMENTO MR40 QUE PRESENTAN DAÑOS
3417	49980-CE-3417	14/04/2025	2025E-VUVRAZ-039344	PRIORIZAR MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL
3418	49980-CE-3418	14/04/2025	2025E-VUVRAZ-039345	REMISIÓN APU'S ÍTEMS NO PREVISTOS PROVISION AMBIENTAL - MANTENIMIENTO PLANTACIONES Y MONITOREO EPIFITAS AÑO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3419	49980-CE-3419	14/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42394- RESPUESTA A RADICADO NO 303808 COMUNICADO49980-CE-3191 RESPUESTA COMUNICADO 40300- RESPUESTA RADICADO NO 286814 COMUNICADO 49980- CE-2757. RESPUESTA RADICADO 37489- PROPUESTA MODIFICACIÓN SECCIÓN NEW JERSEY MUROS DE CONTENCIÓN
3420	49980-CE-3420	14/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42399- PROPUESTA RECONFORMACIÓN DESCOLE Y CANAL DE DRENAJE PARA ODT K8+920
3421	49980-CE-3421	14/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42331 DEL 04 DE ABRILDE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
3422	49980-CE-3422	14/04/2025		RESPUESTA A SU RADICADO 42401
3423	49980-CE-3423	15/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42314 DEL 05 DE ABRIL DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES MARZO 2025
3424	49980-CE-3424	15/04/2025	2025E- VUVRAZ- 039693	DEVOLUCIÓN. RESPUESTA A SU RADICADO NO. 41659, MINUTA ESCRITURA PÚBLICA EXPEDIENTE NO. 005-D-T6-MSM DE ENANCIS MARTINEZ ARTEAGA
3425	49980-CE-3425	21/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42411- PROPUESTA PROTECCIÓN ANTE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN ENTRE K28+473 A K28+520
3426	49980-CE-3426	16/04/2025	2025E- VUVRAZ- 040295	SU COMUNICADO 42119- REPUESTA RADICADO No 310894 COMUNICADO 49980- CE-3349. RESPUESTA COMUNICADO 41515. ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS No.5
3427	49980-CE-3427	24/04/2025	2025E- VUVRAZ- 042564	SU COMUNICADO 41434 - RADICADO PRE- ACTA DE OBRA No. 44.- ENERO 2025- SOLICITUD DE DIVERGENCIA, RADICADO 2025S-VCOR-019338- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
3428	49980-CE-3428	21/04/2025		RADICADO 42573- ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130
3429	49980-CE-3429	21/04/2025	2025E- VUVRAZ- 040869	RESPUESTA COMUNICADO 2025S-VCOR- 005114- TRASLADO DE SOLICITUD RADICADO 2025E-VUVRAZ-009309 -MANTENIMIENTO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
				DE RESALTOS EN LA VÍA 74CR02 SANTA LUCIA MONITOS
3430	49980-CE-3430	21/04/2025		RADICADO 42577- PRONUNCIAMIENTO INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS DE LOSAS MR40. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y REPARACIÓN LOSAS MR40. REUNIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA 25 DE FEBRERO DE 2025
3431	49980-CE-3431	22/04/2025		RADICADO 42574- ENTREGA DE NOTA TÉCNICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CORREDOR CON BASE EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO
3432	49980-CE-3432	29/04/2025	2025E-VUVRAZ-044740	SOLICITUD DE INICIO PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA NO. 923 DE 2021 POR NO ENTREGA DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO.44, NO.45 Y NO.46
3433	49980-CE-3433	22/04/2025	2025E-VUVRAZ-041728	ATENCIÓN TRATAMIENTO REVEGETALIZACIÓN PR 24+500 A MAYORES
3434	49980-CE-3434	22/04/2025	2025E-VUVRAZ-041718	REITERACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN RADICADO 2025S-VBOG-007552 CON ASUNTO: RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-002073. REEMPLAZO PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO
3435	49980-CE-3435	25/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42327- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD MES DE MARZO 2025
3436	49980-CE-3436	25/04/2025	2025E-VUVRAZ-042763	RESPUESTA RADICADO 42625 – “RESPUESTA 49980-CE-3406 RESPECTO AL MANTENIMIENTO REVEGETALIZACIÓN TALUDES”
3439	49980-CE-3439	24/04/2025	CORREO	CONCEPTO FAVORABLE RESPECTO SOLICITUD DE ADICION No 1 de SIETE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7'300.000.000) INCLUIDO IVA Y PRORROGA No 1 DE (4) MESES AL CONTRATO DE OBRA
3440	49980-CE-3440	24/04/2025	CORREO	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DE RECURSOS PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1050 DE 2021

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3441	49980-CE-3441	24/04/2025	2025E-VUVRAZ-042781	APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMO SUSCRITO POR INVIA. OFERTA DE COMPRA 003-I-T6-MSM. RESPUESTA A SU COMUNICADO 40478
3442	49980-CE-3442	25/04/2025	2025E-VUVRAZ-042782	REMISIÓN FICHA PREDIAL CORREGIDA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE PREDIAL 011-D-T10-MSM-1
3444	49980-CE-3444	25/04/2025	2025E-VUVRAZ-042783	REMISIÓN INFORME TÉCNICO QUE ACREDITA EL ÁREA RESTANTE CORRESPONDIENTE AL PREDIO 013-D-T10-MSM
3445	49980-CE-3445	25/04/2025		CONDICIÓN INSEGURA PR 8 + 260
3446	49980-CE-3446	28/04/2025	2025E-VUVRAZ-043447	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN A LA PRE-ACTA AMBIENTA No 47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
3447	49980-CE-3447	28/04/2025		RESPUESTA COMUNICADO 41856- ENTREGA NOTA TECNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K45+880 Y K46+076
3448	49980-CE-3448	28/04/2025		RTA PARCIAL RAD CE-3378 RTA A 42097 Y 42158 -PRONUNCIAMIENTO INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS DE LOSAS MR40. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUD Y REPARACIÓN LOSAS MR40. REU TERRITORIAL Cór 25/02/25 ALTERNATIVAS SOLUCIÓN PATOLOGÍA LOSAS MR 40
3449	49980-CE-3449	28/04/2025	2025E-VUVRAZ-043587	RESPUESTA RADICADO 42682 - "RESPUESTA 49980-CE-3414 OBSERVACIONES TRABAJOS DE EMPRADIZACION"
3450	49980-CE-3450	30/04/2025		RESPUESTA RADICADO 42574- RESPUESTA A RADICADO 49980-CE-3393 RESPUESTA COMUNICADO 41605- ENTREGA DE NOTA TÉCNICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CORREDOR CON BASE EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO
3451	49980-CE-3451	29/04/2025		SOLICITUD ASISTENCIA PRESENCIAL EN INVIA PARA MESA DE TRABAJO PREDIAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia recibida Abril de 2025.

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4055	49980-CR-4055	1/04/2025	42230	RADICADO PREACTA DE OBRA No. 46, MARZO 2025 PARA REVISIÓN
4056	49980-CR-4056	2/04/2025	79349980 – MEM-0145	INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA PAVIMENTOS MARZO 2025
4057	49980-CR-4057	2/04/2025	42272	RESPUESTA A RADICADO 312315 COMUNICADO 49980-CE-3371 RESPUESTA COMUNICADO 41477 - RESPUESTA RADICADO 309080- 49980-CE-3308 RESPUESTA COMUNICADO 41085- RESPUESTA RADICADO NO 306527 - 49980-CE- 3242 RESPUESTA COMUNICADO 40498- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DICIEMBRE 2024. ALCANCE COMUNICADO 3300- RESPUESTA COMUNICADO 41084- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ENERO 2025
4058	49980-CR-4058	2/04/2025	42273	FORMATOS INFORME TRIMESTRAL NO. 15 A CARGO DEL CONSORCIO ISLA 066-2020
4059	49980-CR-4059	2/04/2025	42274	REMISIÓN INFORME AMBIENTAL MES DE MARZO 2025
4060	49980-CR-4060	2/04/2025	42279	POSIBLES Y/O PRESUNTOS PASIVOS PREDIALES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA
4061	49980-CR-4061	2/04/2025	42280	RESPUESTA RADICADO NO 312168 COMUNICADO 49980-CE-3370 RESPUESTA. CON ASUNTO "REITERACIÓN OFICIO. 49980-CE-3283 SOLICITUD DE AJUSTE DEL CRONOGRAMA PREDIAL, AL 70% DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO EXIGIDO EN EL APÉNDICE F

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4062	49980-CR-4062	2/04/2025	42281	Respuesta Radicado 311625– 49980-CE-3362, RESPUESTA RADICADO 41767 “RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3303 – TRABAJOS DE EMPRADIZACION SOBRE TALUDES”.
4063	49980-CR-4063	3/04/2025	42291	Respuesta RADICADO No 311276 COMUNICADO 49980-CE-3351 Respuesta. Con asunto “RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO 41808 – SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – MATERIALIZACIÓN IPSO IURE O DE PLENO DERECHO.
4064	49980-CR-4064	3/04/2025	42294	INVASIÓN ESPACIO PÚBLICO-PREDIO PR 25+560 AL PR 25+650 MARGEN DERECHA
4065	49980-CR-4065	3/04/2025	42296	RESPUESTA RADICADO NO 312611 COMUNICADO 49980-CE-3380. SOLICITUD DE GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PR 11 +710 AL PR 12+720
4066	49980-CR-4066	3/04/2025	2025S-VBOG-020075	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-026465
4067	49980-CR-4067	4/04/2025	42314	REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N°46. MES DE MARZO DE 2025
4068	49980-CR-4068	7/04/2025	42322	ENTREGA INFORME MENSUAL IMPLEMENTACION SG-SST MES DE MARZO DE 2025
4069	49980-CR-4069	7/04/2025	42327	ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD MES DE MARZO 2025
4070	49980-CR-4070	7/04/2025	42331	REMISION DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
4071	49980-CR-4071	7/04/2025	42336	ENTREGA INFORME SEMANAL DE IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACION VIAL DEL 24 AL 29 DE MARZO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4072	49980-CR-4072	7/04/2025	42362	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
4073	49980-CR-4073	7/04/2025	42363	RESPUESTA RADICADO No 312904 COMUNICACIÓN 49980- CE- 3374. RESPUESTA COMUNICACIÓN DE RAD.42159 DEL 28 DE MARZO DE 2025.REMISIÓN PRESENTACIÓN DE AVANCE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA - COPACO
4074	49980-CR-4074	7/04/2025	MEMORANDO -028-2025	RESPUESTA comunicación 49980-CE-3330 con asunto: RADICADO 41605- ENTREGA DE NOTA TÉCNICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CORREDOR CON BASE EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO
4075	49980-CR-4075	7/04/2025	CORREO	ACTA DE REUNIÓN 187
4076	49980-CR-4076	7/04/2025	42394	Respuesta a Radicado No 303808 Comunicado49980-CE-3191 RESPUESTA COMUNICADO 40300– RESPUESTA RADICADO NO 286814 COMUNICADO 49980-CE-2757. RESPUESTA RADICADO 37489– PROPUESTA MODIFICACIÓN SECCIÓN NEW JERSEY MUROS DE CONTENCIÓN
4077	49980-CR-4077	7/04/2025	42399	PROPUESTA RECONFORMACIÓN DESCOLE Y CANAL DE DRENAJE PARA ODT K8+920

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4078	49980-CR-4078	7/04/2025	42401	REITERACIÓN N° 8 DE LOS COMUNICADOS CON NÚMEROS DE REGISTRO 42219 DEL 31 DE MARZO DE 2025, 42127 DEL 26 DE MARZO DE 2025, 419000 DEL 17 DE MARZO DE 2025, 41821 DEL 12 DE MARZO DE 2025, 41723 DEL 08 DE MARZO DE 2025, 41622 DEL 04 DE MARZO DE 2025, REITERANDO CON EL OFICIO 41261 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 Y 40497 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 "SOLICITUD DE DOS (02) MESAS DE TRABAJO SEMANAL PRESENCIAL O VIRTUAL CON TEMARIOS PREVIOS A SURTIR EN CADA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES TÉCNICO Y JURÍDICO PEDIALES CONTRATISTA E INTERVENTORÍA"
4079	49980-CR-4079	7/04/2025	42402	Respuesta Radicado 312687– 49980-CE-3383, SOLICITUD ENTREGA APU MANTENIMIENTO/MONITOREO AÑO 3 SUBSANADOS – PROVISION AMBIENTAL
4080	49980-CR-4080	8/04/2025	42407	REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
4081	49980-CR-4081	8/04/2025	42411	PROPUESTA PROTECCIÓN ANTE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN ENTRE K28+473 A K28+520
4082	49980-CR-4082	8/04/2025	42411	PROPUESTA PROTECCIÓN ANTE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN ENTRE K28+473 A K28+520
4083	49980-CR-4083	9/04/2025	42434	Respuesta Radicado 312313 49980-CE-3375 MANTENIMIENTO VEGETACIÓN DE TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN
4084	49980-CR-4084	9/04/2025	42435	ENTREGA INFORME SEMANAL DE IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACION VIAL DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2025
4085	49980-CR-4085	9/04/2025	42436	PROTECCIÓN DE TALUDES ENTRE EL PR 31+500 AL PR 33+500 CONSTRUCCIÓN DE ZANJA DE CORONACIÓN ENTRE EL PR 33+520 AL PR 33+700

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4086	49980-CR-4086	9/04/2025	42437	RESPUESTA RADICADO 301605 49980-CE-3149 RESPUESTA RAD. 39964 – “ALCANCE RADICADO 300813-49980-CE-3132 - RESPUESTA 39851 – TRATAMIENTO TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN CON PERNOS DE SUJECCIÓN.”, RADICADO 303329 49980-CE-3177 OBSERVACIONES TRABAJOS DE EMPRADIZACIÓN, RADICADO 308755 49980-CE-3299 RESPUESTA RADICADO 41245 “RESPUESTA A LOS COMUNICADOS 49980-CE-3259 Y 49980-CE-3271 – REVEGETALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS TALUDES”
4087	49980-CR-4087	9/04/2025		RESPUESTA AL RADICADO 42025140200002462 DEL 2 DE ABRIL DE 2025
4088	49980-CR-4088	14/04/2025	42475	RESPUESTA A RADICADO NO 306602 COMUNICADO 49980-CE-3250. “REPORTE EROSIÓN DE MATERIAL DE BORDE PAVIMENTO”
4089	49980-CR-4089	14/04/2025	42477	RESPUESTA RADICADO No 313320 COMUNICADO 49980-CE-3397 PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS Y PERSONAL DISPONIBLE PLAN DE MANEJO TRÁFICO SEMANA MAYOR
4090	49980-CR-4090	14/04/2025	42478	Respuesta Radicado No 313321 Comunicado 49980-CE-3399. RESPUESTA 42402 – “REMISIÓN APU DE MANTENIMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, ÁRBOLES POR HA Y MONITOREO DE EPIFITAS AÑO 3.”
4091	49980-CR-4091	14/04/2025	42479	RESPUESTA AL NÚMERO DE RADICADO 313381 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2025 – OFICIO DE INTERVENTORÍA 49980-CE-3407-“REMISIÓN DE VO.BO A MINUTA E.P. DEL EXPEDIENTE 013-D-T10-MSM, PERO CONDICIONADO A INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE ÁREA RESTANTE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4092	49980-CR-4092	14/04/2025	42486	RESPUESTA RADICADO NO 313326 COMUNICADO 49980-CE- 3384 FALTA MANTENIMIENTO REVEGETALIZACION EN EL ZODME PR 13+500 CD
4093	49980-CR-4093	14/04/2025	42507	RESPUESTA OFICIO RADICADO NO 312874 - 2025S-VBOG-018574 RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ- 015208 - SOLICITUD RESPUESTA POSIBLE DIVERGENCIA PREDIAL - PROYECTO SANTA LUCIA – MOÑITOS, DE FECHA 2025-03-27
4094	49980-CR-4094	14/04/2025	D032-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE- 3396 DEL 08 DE ABRIL DE 2025. RADICADO 42394 – RESPUESTA A RADICADO NO 303808 COMUNICADO 49980-CE-3191. RESPUESTA COMUNICADO 40300– RESPUESTA RADICADO NO 286814 COMUNICADO 49980-CE-2757. RESPUESTA RADICADO 37489– PROPUESTA MODIFICACIÓN SECCIÓN NEW JERSEY MUROS DE CONTENCIÓN
4095	49980-CR-4095	15/04/2025	42542	Respuesta al Número de Radicado 313379 de fecha 9 de abril de 2025 – Oficio de Interventoría 49980-CE-3405- “RESPUESTA A LOA RADICADOS 41990, 42010, 42005. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES 001-I-T10-MSM, 005-B-I- T10-MSM Y 006-D-T6-MSM”
4096	49980-CR-4096	15/04/2025	42543	RESPUESTA A RADICADO 312312 COMUNICADO 49980-CE-3376 – OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA A NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE LAS ALETAS DEL COSTADO IZQUIERDO – ESTRIBOS 1 Y 2 – PUENTE K45+700

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4097	49980-CR-4097	15/04/2025	42544	RESPUESTA AL RADICADO INTERNO 313325 QUE CORRESPONDE AL OFICIO DE INTERVENTORÍA 499980-CE-3401 "APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMOS SUSCRITO POR INVÍAS. RESPUESTA A SUS RADICADOS NOS. 411151 (APROBADO), 414782 (APROBADO), 416233 (APROBADO), 416624 (APROBADO), 40478 (APROBADO EN PRESENCIA DEL DR. OSCAR GÓMEZ EL 28 ENERO 2025), 413055 (DEVUELTO -NO APROBADO)"
4098	49980-CR-4098	15/04/2025	42545	RESPUESTA RADICADO NO 313510 COMUNICADO 49980-CE-3408 DEVOLUCIÓN. CON ASUNTO "DEVOLUCIÓN POR 2DA VEZ. RESPUESTA A SU RADICADO NO. 415721, REFERIDO AL ESTUDIO DE TÍTULOS DEL PREDIO 003-I-T7-MSM DE ORLANDO ANICHIARICO MORALES (Q.E.P.D.) Y CINCO (5) POSEEDORES INSCRITOS. NO APORTA LA TOTALIDAD DE SOPORTES REQUERIDOS."
4099	49980-CR-4099	15/04/2025		REVISIÓN 49980-CE-3404 RADICADO 42411 PROTECCIÓN TALUD K28+473 A K28+520
4100	49980-CR-4100	16/04/2025	42566	RESPUESTA 49980-CE-3285 RADICADO INVÍAS 2025S-VCOR-005114- TRASLADO DE SOLICITUD RADICADO 2025E-VUVRAZ-009309 -MANTENIMIENTO DE RESALTOS EN LA VÍA 74CR02 SANTA LUCIA MONITOS
4101	49980-CR-4101	21/04/2025	42567	ENTREGA INFORME SEMANAL DE IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACION VIAL DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2025
4102	49980-CR-4102	21/04/2025	42567	ENTREGA INFORME SEMANAL DE IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACION VIAL DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4103	49980-CR-4103	21/04/2025	42568	RADICADO NO 312908 COMUNICADO 49980-CE-3389 RESPUESTA. CON ASUNTO "INCUMPLIMIENTO / IMPOSICIÓN DE MULTAS _ REQUERIMIENTO PARA QUE SE EJECUTE DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE LA "SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021" EXIGIDA POR EL INVIAS MEDIANTE OFICIO NO. 2024S-VBOG-098973 FECHA: 2024-12-27.
4104	49980-CR-4104	21/04/2025	42573	ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130
4105	49980-CR-4105	21/04/2025	42574	RESPUESTA A RADICADO 313496 COMUNICADO 49980-CE-3393 RESPUESTA COMUNICADO 41605- ENTREGA DE NOTA TÉCNICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CORREDOR CON BASE EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO
4106	49980-CR-4106	21/04/2025	42575	SOLICITUD PRÓRROGA Y ADICIÓN No. 4
4107	49980-CR-4107	21/04/2025	42576	ALCANCE RADICADO No 42477 RESPUESTA RADICADO No 313320 COMUNICADO 49980-CE-3397 PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS Y PERSONAL DISPONIBLE PLAN DE MANEJO TRÁFICO SEMANA MAYOR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4108	49980-CR-4108	21/04/2025	42577	RESPUESTA PARCIAL RADICADO 313324 - 49980-CE-3378 RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO 42097 Y 42158 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3309 Y 49980-CE-3345 PRONUNCIAMIENTO INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS DE LOSAS MR40. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y REPARACIÓN LOSAS MR40. REUNIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA 25 DE FEBRERO DE 2025. ALTERNATIVAS PROPUESTAS SOLUCIÓN PATOLOGÍA LOSAS MR 40 - Respuesta RADICADO 310761 - 49980-CE-3345 “RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO 41576- 41695 - SOLICITUD INCORPORACIÓN PROCEDIMIENTO AMIGABLE COMPOSICIÓN”
4109	49980-CR-4109	21/04/2025	2025S-VCOR-019338	RESPUESTA AL RADICADO No 2025E-VUVRAZ-022577
4110	49980-CR-4110	21/04/2025	42590	RESPUESTA A SU OFICIO 312881 (49980-CE-3385), ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS No.43 (DICIEMBRE DE 2024)
4111	49980-CR-4111	21/04/2025	42591	RADICACIÓN ACTA DE OBRA No. 46, MARZO DE 2025, EN RESPUESTA AL COMUNICADO 313103 (49980-CE-3391), RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 46, MARZO 2025
4112	49980-CR-4112	22/04/2025	2025S-VBOG-022656	ACTIVIDADES Y ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA SEMANA SANTA EN EL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4113	49980-CR-4113	22/04/2025	42607	RESPUESTA AL NÚMERO DE RADICADO DE INTER 49980-CE-3422- "SOLICITUD DE DOS (02) MESAS DE TRABAJO SEMANAL PRESENCIAL O VIRTUAL CON TEMARIOS PREVIOS A SURTIR EN CADA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES TÉCNICO Y JURÍDICO PREDIALES CONTRATISTA E INTERVENTORÍA"
4114	49980-CR-4114	22/04/2025	CORREO	NUEVO DIRECTOR TERRITORIAL
4115	49980-CR-4115	23/04/2025	42625	RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3406 RESPUESTA 42434 – "RESPUESTA 49980-CE-3375 MANTENIMIENTO VEGETACIÓN DE TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN" Y 42437 "REVEGETALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS TALUDES"
4116	49980-CR-4116	23/04/2025	42627	RESPUESTA A RADICADO 49980-CE-3363 RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO 2025S-VBOG-016357 ASUNTO: SOLICITUD ESTADO ACTUAL RADICADO 2025S-VBOG-007559 – POSIBLE DIVERGENCIA DETERMINACIÓN FACTOR DE COMPACTACIÓN
4118	49980-CR-4118	24/04/2025	42644	RESPUESTA RADICADO NO 313381 COMUNICADO 49980-CE-3407 RESPUESTA. CON ASUNTO. "REMISIÓN DE VOTO A MINUTA E.P. DEL EXP. 013-D-T10-MSM, PERO CONDICIONADO A INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE ÁREA RESTANTE."
4119	49980-CR-4119	24/04/2025	42649	RESPUESTA RADICADO NO 313323 COMUNICADO 9980-CE-3400 RESPUESTA 42281 – "RESPUESTA 49980-CE-3362 TRABAJOS DE EMPRADIZACION SOBRE TALUDES"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4120	49980-CR-4120	24/04/2025	42652	Respuesta RADICADO No 314038 Comunicado 49980-CE-3379 RESPUESTA A SU COMUNICADO 41829 SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES No 13 VIGENCIA 2025-APREMIO
4121	49980-CR-4121	25/04/2025	42680	ENTREGA INFORME SEMANAL DE IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACION VIAL DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2025
4122	49980-CR-4122	25/05/2025	42681	REMISIÓN PRE-ACTA AMBIENTAL NO. 47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
4123	49980-CR-4123	25/04/2025	42682	RESPUESTA RADICADO N 313907 COMUNICADO 49980-CE-3414 OBSERVACIONES TRABAJO DE EMPRADIZACIÓN
4124	49980-CR-4124	25/04/2025	42683	RESPUESTA RADICADO NO 313953 COMUNICADO 49980-CE-3420 PROPUESTA RECONFORMACIÓN DESCOLE Y CANAL DE DRENAJE PARA ODT K8+920
4125	49980-CR-4125	25/04/2025	42688	RESPUESTA COMUNICADO CE-3395. CON ASUNTO. "REITERACIÓN SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PRESUNTA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS _ DEVOLUCIÓN DE INSUMO 011-D-T10-MSM - OFERTA DE COMPRA REMITIDA CON SU RADICADO NO. 41305. DEBER LEGAL DE DENUNCIAR.".
4126	49980-CR-4126	25/04/2025	42690	SOLICITUD ADICIÓN No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO 923 DE 2021
4127	49980-CR-4127	25/04/2025		49980-CE-3353 con asunto: RADICADO 41856- ENTREGA NOTA TECNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K45+880 Y K46+076

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4128	49980-CR-4128	25/04/2025	79349980 – MEM-0146	RESPUESTA AL OFICIO 49980-CE-3430 PRONUNCIAMIENTO INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS DE LOSAS MR40. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y REPARACIÓN LOSAS MR40. REUNIÓN TERRITORIALCÓRDOBA 25 DE FEBRERO DE 2025
4129	49980-CR-4129	25/04/2025	42695	ENTREGA DE ACTA DE REUNIÓN No 189 FIRMADA REALIZADA PARA LA REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN DE LOS SECTORES CON DAÑOS EN LAS LOSAS DE MR40
4130	49980-CR-4130	25/04/2025	42697	RTA CE-3401 RESPUESTA. "APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMOS SUSCRITO POR INVÍAS. RTA A SUS RAD. 41115 (APROB), 41478 (APROB), 41623 (APROB), 41662(APROB), 40478 (APROBADO EN PRESENCIA DEL DR. OSCAR GÓMEZ EL 28/01/2025), 41305 (DEVUELTO -NO APROBA)"
4131	49980-CR-4131	25/04/2025	42684	RESPUESTA 49980-CE-3413 INFORME ACCIDENTE DE TRÁNSITO PR 38 + 900
4132	49980-CR-4132	28/04/2025		RTA CE-3402 "DEVOLUCIÓN. NO SE EFECTÚAN AJUSTES COMPLETOS POR EL CONTRATISTA. RTA AL RAD 416941 SOBRE MINUTA DE ESCRITURA PÚBL DEL EXP 010-I-T10-MSM DOMITILA DEL ROSARIO MARTÍNEZ Y NEYLA ROSA MARTÍNEZ CASTRO. ERRORES EN EL No. CATASTRAL DE LA FICHA"
4133	49980-CR-4133	28/04/2025		49980-CE-3431 con asunto: RADICADO 42574 - ENTREGA DE NOTA TÉCNICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CORREDOR CON BASE EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4134	49980-CR-4134	28/04/2025	42718	RESPUESTA A RADICADO No 314676 49980-CE-3435 RESPUESTA COMUNICADO 42327- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD MES DE MARZO 2025
4135	49980-CR-4135	28/04/2025	2025S-VBOG- 025677	RESPUESTA AL RADICADO No 2025E- VUVRAZ-020869
4136	49980-CR-4136	29/04/2025	2025S-VBOG- 026051	RESPUESTA RADICADOS 2025E-VUVRAZ- 030638 Y 2025E-VUVRAZ-041718 - APROBACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1050 DE 2021
4137	49980-CR-4137	29/04/2025		RTA A CE-3378 DAÑOS DE LOSAS MR40. CRONO DE SEGUIMIENTO, ESTD Y REPARACIÓN LOSAS MR40. REUNIÓN T CÓRD 25/02/25. ALTERNATIVAS PROPUESTAS PATOLOGÍA LOSAS MR40 RTA CE-3345 RTA RAD 41576-41695 - SOLICITUD INCORPORACIÓN PROCEDIMIENTO AMIGABLE COMPOSICIÓN
4138	49980-CR-4138	29/04/2025	2025S-VCOR- 026121	RESPUESTA AL RADICADO No 2025E- VUVRAZ-016337
4139	49980-CR-4139	29/04/2025	79349980 – MEM-0147	INFORME RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2025
4140	49980-CR-4140	29/04/2025	42754	REMISION DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
4141	49980-CR-4141	30/04/2025	42761	ALCANCE COMUNICADO No.42690 SOLICITUD ADICIÓN No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO 923 DE 2021
4142	49980-CR-4142	30/04/2025		ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4143	49980-CR-4143	30/04/2025	42772	RESPUESTA 49980-CE-3424 DEVOLUCIÓN. CON ASUNTO "DEVOLUCIÓN. RESPUESTA A SU RADICADO NO. 416591, MINUTA ESCRITURA PÚBLICA EXPEDIENTE NO. 005-D-T6-MSM DE ENANCIS MARTÍNEZ ARTEAGA"
4144	49980-CR-4144	30/04/2025	42779	ALCANCE 42688 DE 24/04/2025 - RTA CE-3395 RESPUESTA. "REITERACIÓN SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PRESUNTA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS - DEVOLUCIÓN DE INSU 011-D-T10-MSM - OFERTA DE COMPRA REMITIDA CON SU RAD 41305. DEBER LEGAL DE DENUNCIAR
4145	49980-CR-4145	30/04/2025	42780	ENTREGA INFORME MENSUAL MEPI SG-SST ABRIL 2025
4146	49980-CR-4146	30/04/2025	42784	REMISIÓN PRE-ACTA COBRO SOCIAL N°47, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

8.2. Registro Fotográfico.



Puente PR45+700. Instalación acero de refuerzo tablero.



Adecuación de terreno para instalación de bajantes en el PR34+440 lado derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box Culvert PR27+138 lado izquierdo. Acero de refuerzo muro guarda ruedas.



Instalación de defensas en el PR25+400 lado izquierdo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de defensas en el PR26+800 lado derecho.



Box Culvert PR25+730 carril derecho. Densidades material de afirmado para lleno de aletas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR45+700. Fundida tablero puente.



Excavación para construcción de dissipador en el PR30+940.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación acero de refuerzo descole ODT PR30+950 margen derecha.



Perfilamiento de talud en el PR12+850 a menores margen izquierda.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Perforación para instalación de pernos en talud del PR5+875 lado derecho.



Puente PR45+700. Instala junta elastomerica en estribo 2.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de acero para fundida de sobre anchos New Jersey PR25+500 lado derecho.



Fundida de sobre ancho en el PR28+500.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de manto TRM500 en el talud del PR13+820 margen derecha.



Instalación de formaletas para fundida de muros disipador en el PR 45+620 lado izquierdo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Acero de refuerzo losa de acceso a Institución Educativa Morrocoy PR17+000 lado derecho.



Puente PR45+700. Modulo New Jersey lado izquierdo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de abatimiento en el PR30+860 lado izquierdo.



Instalación de defensas en el PR30+550 lado izquierdo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Fundida de cuneta trapezoidal en el PR46+506 lado izquierdo.



Mantenimiento de calzada vía existente del PR45+500 al PR45+640.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.

	
Foto 1. Aplicación fertilizantes plantación PR 5+250 CD	Foto 2. Aplicación fertilizantes epífitas PR 14+100 CD
	
Foto 3. Riego Pasto Vetiver PR 27+700 CD	Foto 4. Mantenimiento cerramiento ZODME
	
Foto 5. Instalación geomanto acceso vda. Membrilla PR 45+700	Foto 6. Instalación Pasto Vetiver PR 27+700 CD

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS



ATENCIÓN AL USUARIO



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Verificación de especies y construcciones afectadas



Verificación de especies y mejoras afectadas





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 47

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.4. BITÁCORA


- No se realiza reparación lasas pavimento MR 40 con costuras
- Estado del tiempo = Soleado



Interventoría


Contratista

1 de abril 2025


- Se realiza perforaciones para pernos talud PR 4+948/960 der.
 - Se instala malla triple torsion talud PR 4+617/625 izq.
 - Instalación de bajantes prefabricados PR 34+442 lado izquierdo
 - Se funde complemento aleta Box Culvert PR 27+138 lado izquierdo y en el Box Culvert PR 25+730 lado derecho
 - Se realiza lleno estructural con afirmado box Culvert PR 25+730 lado derecho
 - Instalación defensas metálicas PR 25+490/530 izq. y der.; PR 25+310/362 izq.
 - Se evidenciaron fisuras superficiales en los módulos de bajante prefabricados
- No se realizó reparación de lasas pavimento MR 40 con costuras
- Estado del tiempo = Soleado



Interventoría


Contratista

2 de abril 2025

- Instalación de defensas metálicas PR 26+580/608 der.; PR 26+760/800, izq. PR 27+590/610 der.; PR 27+960/28+000 lado izq. y der.; PR 28+170/210 der.
 - Perforaciones para pernos talud PR 4+948/960 der.
 - Instalación bajantes prefabricados PR 34+442 derecho
- Estado del tiempo = Lluvias en la tarde
- Se termina instalación de acero tablero puente PR 45+700 y se instala acero para new jersey en ambos lados
 - No se realiza reparación de lasas pavimento MR 40 con costuras


Interventoría


Contratista

3 de abril 2025

- Se funde tablero puente PR 43+700
 - Se funde coneta típica en acceso vda. Hembilla PR 45+620 izq.
 - Se funde complemento aleta sur PR 25+730 lado izq. en Box Culvert
 - Se funde muro guarda rueda PR 27+138 del lado izq. en box Culvert
 - Se funde solado dissipador PR 30+940 der.
 - Se instala defensas metálicas PR 27+960 / 28+000 lado izq.
 - No se realiza reparación de losas pavimento MR 40 con costura
- Estado del tiempo = Lluvias en la tarde

Interventoria

Contratista

4 de abril 2025

- Instalación defensas metálicas PR 28+400 / 4140 lado derecho; PR 28+497 / 633 lado derecho
 - Perforaciones para pernos taludes PR 5+720 / 730 izq. y PR 5+744 / 750 izq.
 - Instalación malla triple torsión PR 4+604 / 624 lado derecho
 - Se funde muro guarda rueda box Culvert PR 25+730 izq.
 - Se realiza humectación tablero puente PR 45+700 fundido el día anterior y afirmado instalado en el acceso vda. Hembilla
 - No se realizó reparación de pavimento MR 40 con costura
- Estado del tiempo = Soleado

Interventoria

Contratista

5 de abril 2025

- Perforaciones para pernos talud PR 5+744 / 750 izq.
 - Se realiza reparación de losas pavimento MR 40 con aplicación de Sikador y Sika Goot en módulos # 354 al 360 entre el PR 24+286 / 318 izq.
 - Instalación defensas metálicas PR 28+930 / 990 der.
- Estado del tiempo = Soleado
- Se realiza perfilación talud PR 12+850 izq. a menores.


Interventoria


Contratista

7 de abril 2025

- Se instala defensas metálicas PR 29+170/342 izq.; PR 29+920/30+000 der.
- Perforaciones para pernos talud PR 5+874/903 der.
- Instalación malla triple torsión PR 4+948/960 der.
- Lleno estructural con afirmado box Culvert PR 27+138 der.
- Se realiza reparación de losa de pavimento MR 40 con castora módulos #360 y 361 PR 24+304 izq.
- Se realiza aplicación de Sikador y Sika boot en lasas #421, 422, 423 y 424 PR 24+588/606 izq.

Estado del tiempo = Lluvias en sector Bajo Limón



Interventora



Contratista

8 de abril 2025

- Instalación de defensas metálicas PR 30+170/282 lado izq.; PR 30+190/230 der, PR 30+470/534 der.; PR 30+480/552 izq.
- Perforaciones para pernos talud PR 5+874/903 der.
- Instalación malla triple torsión PR 4+948/960 der.
- Se fonde muro guarda ruedas box Culvert PR 28+500 der.
- Se fonde muro que acompaña aletas box Culvert PR 25+730 ambos lados
- Se realiza cortes verticales donde se presentaron fisuras nuevo jersey puente PR 45+300 de ambos lados
- No se realizó reparación de lasas pavimento MR 40 en castora

Estado del tiempo: Soleado


Interventora


Contratista


9 de abril 2025

- Instalación de defensas metálicas PR 30+730/850 izq.; PR 30+740/800 der; PR 30+050/270 izq.
- Perforación de pernos talud PR 5+874/903 der.
- Instalación malla triple torsión PR 5+720/730 izq.
- Lleno estructural con afirmado Box Culvert PR 27+138 de ambos costados
- Reparación de losa pavimento MR 40 en módulos #439 a la 442

PR 24+669/685 izquierdo.

- Se instala junta elastomerica puente PR 45+700 en estribo 2
- Estado del tiempo = Soleado



Interventoría


Contratista

10 de abril 2025

- Instalación de defensas metálicas PR 31+260/300 izq.
 - Perforaciones para pernos talud PR 5+874/903 der.
 - Se funde pavimento MR 40 en sobre ancho new jersey box Culvert PR 28+500 ambos lados
 - Se funde pantalla filtro PR 25+935 lado izquierdo
 - Construcción filtro lateral PR 25+730 lado izquierdo
 - Se funde muros dissipador PR 30+940 lado derecho
 - Instalación geomanto PR 13+740/820 derecho
 - Se realiza reparación losas pavimento MR 40 en módulos #343/345 PR 24+237/250 y módulos PR 24+295/308 (#378, 379, 380) carril derecho
 - Se evidencia deslizamiento de material talud PR 12+800/850 izq. por las fuertes lluvias
 - Se observa perfilamiento talud PR 13+820 derecha a una distancia de 1 mto de la zona de coronación. Empadización en observación.
- Estado del tiempo = Lluvias fuertes en la mañana


Interventoría


Contratista

11 de abril 2025

- Lleno estructural aleta #1 con afirmado box Culvert PR 25+730 izq.
- Construcción de filtro lateral box Culvert PR 25+730 izq.
- Se funde 2 módulos new jersey PR 45+700 lado derecho
- Perforaciones para perno PR 12+780 izq.

Estado del tiempo = Lluvias en la mañana


Interventoría

Contratista

12 de abril 2025

- Instalación defensas metálicas PR 34+558/690 en ambos costados
- Inyección de lechada pernos talud PR 5+874/903 der. e instalación de malla triple torsión
- Se funde muros dissipador PR 30+940 der.
- Excavación e instalación subbase en acceso a I.E. Morrocoy PR 16+996 der.
- Se funde 1 módulo new jersey puente PR 45+700 der.
- Se realiza reparación de lasas MR 40 en módulos #428, 429, 430, 431 PR 24+624/637 der.

Estado del tiempo = Lluvias en la mañana

Interventora

Contratista

14 de abril 2025

- Instalación defensas metálicas PR 34+290/386 der; PR 34+308/384 izq.
- Perforaciones para pernos PR 12+740/780 izq.
- Instalación malla triple torsión talud PR 5+903/974 der.
- Se funde módulo New Jersey puente PR 45+700 lado izq.

Estado del tiempo = Lluvias en la mañana

Interventora

Contratista

15 de abril 2025

- Instalación acero de refuerzo lasas acceso I.E. Morrocoy PR 17+000 der.
- Se funde cuneta trapezoidal en muro PR 46+500 izq.
- Instalación de defensas metálicas acceso norte Puente Regino

Estado del tiempo = Soleado

No se realizó reparación de lasas MR 40 con costura

Interventora

Contratista

16 de abril 2025

- Perforaciones para pernos talud PR 12+800 izq.
- Se termina desenchufado de new jersey puente PR 45+700 izq.
- Se evidenció en recorrido la presencia de controladores de tráfico y señalización de aproximación preventiva móvil.
- Se realizó toma de densidades en conjunto en aprache sur puente PR 45+700

Estado del tiempo = Soleado

Interventora

Contratista

19 de abril 2025

- Interventoria CVN realiza recorrido al corredor vial observando que se encuentran las dispositivos de prevención en talud PR 12+800 izq. y en los brachos de los box Culvert PR 25+730 y PR 27+770
- Se habilita paso sobre puente PR 45+700 solo en sentido Monitas - Santa Lucra y se evidencia la señalización y dispositivos preventivos para paso pontón existente sentido Santa Lucra - Monitas.
- Solo se observaron los coquefuegos en la defensa metálica del lado izq. en el acceso norte puente Regino.
- Se realiza instalación de abatimiento en el PR 30+860 izq. hacia menores donde se encuentra la defensa metálica
- Por parte del Contratista se realiza el mantenimiento de la señalización vial a lo largo del corredor vial. Se cuenta con un encargado, un ayudante y una turba.

Estado del tiempo = Soleado

Interventora


Contratista

21 de abril 2025

- Instalación de afirmado en llero lateras del acceso a I.E Morrocoy lado derecho
- Se realiza perfilamiento talud PR 12+800/810 lado izq.
- Reparación de losas pavimento MR-40 PR 24+672 (#439) izq; PR 24+681/695 (#441, 442, 443 y 444) izq.

- Se realiza la instalación de defensas metálicas con minicargador adaptado con martillo incador
- Estado del tiempo = Lluvias en la mañana



Interventoría


Contratista

22 de abril 2025

- Perforación de pernos talud PR 12+780/840 izq.
 - Construcción de filtro lateral PR 30+940 lado izq.
 - Instalación abatimiento defensas PR 30+171/126 izq; PR 30+240/252 izq; PR 30+182/194 der; PR 30+229/241 der; PR 30+458/470 der; PR 30+536/548 der; PR 30+468/480 izq; PR 30+585/597 izq.
 - Instalación de terraplén en ampliación de vía y hombro PR 45+698/708 lado der
 - Se realiza reparación de losas pavimento MR 40 PR 29+707/718 (#442, 448, 449) der.
- Estado del tiempo = Lluvias en la mañana


Interventoría



Contratista

23 de abril 2025

- Se funde dissipador PR 30+905 lado der. y PR 30+940 lado der.
- Perforación para pernos talud PR 12+780/840 izq.
- Instalación abatimientos defensas PR 29+900/912 der; PR 29+912/924 der; PR 30+012/024 der; PR 28+928/940 der; PR 28+987/999 der; PR 29+039/051 der; PR 29+071/083 der; PR 29+172/184 izq; PR 29+488/500 izq.
- Instalación de afirmado acceso sur puente PR 45+698/708
- No se realizó reparación de losas pavimento MR 40

Estado del tiempo = Soleado



Interventoría



Contratista

24 de abril 2025

- Perforación para pernos talud PR 12+780/840 izq.
- Recenformación talud PR 31+200 lado derecho


- Instalación de afirmado PR 45+600/630 calzada
- Instalación de abatimientos defensas PR 28+630/642 der.; PR 28+568/580 izq.; PR 28+596/608 izq.; PR 28+525/537 izq.; PR 28+349/361 izq.; PR 28+492/510 izq.; PR 28+470/482 der.
- Se realiza reparación de losas pavimento MP con costura PR 24+745 (#455, 457, 459, 460, 462, 463, 466, 467, 468) carril derecho. Se realiza costura intermedia, las losas tenían distanciamiento entre costura de 45 cm
- Estado del tiempo = Soleado



Interventora


Contratista

25 de abril 2025

- Perforaciones para pernos talud PR 12+780/840 izq.
- Se funde coneto trapecoidal muro PR 45+600 izq.
- Se funde dissipador PR 30+905 der.
- Se instala malla triple torsión talud PR 12+780/840 izq.
- Instalación de abatimientos defensas PR 28+323/335 izq.; PR 28+359/371 izq.; PR 28+261/273 izq.; PR 28+305/317 izq.; PR 28+398/410 der.; PR 28+450/462 der; PR 28+412/424 izq.; PR 28+452/464 izq.
- Se solicita al Contratista realizar escarificación durante el mantenimiento con afirmado en sectores donde solo se realizó la conformación por evidencia de segregación de material
- Se realiza reparación con costuras en pavimento HR 40 PR 24+773/791 carril der #463 al 476
- Estado del tiempo = Soleado


Interventora


Contratista

26 de abril 2025

- Mantenimiento y conformación de vía existente entre el PR 44+300/480 calzada con 14m³ de afirmado
- No se realizó instalación de defensas metálicas reutilizadas sobre ODT tipo box culvert ocaso vda. Membrilla
- Perforación e instalación de pernos talud, instalación de geomanto y


mallas triple torsion PR 12+770/840 izq.

- Se realiza reconformación talud PR 30+270 der.

- Reparación de bases pavimento MR 40 con costuras PR 24+890/900 #474 a 480) carril der. y (#486 a 489) carril der.

- Estado del tiempo = Nublado


Interventora


Contratista

28 de abril 2025

- Perforación e instalación de pernos talud PR 12+780/840 izq. e instalación de malla triple torsion con geomanto

- Se instala señalización vertical tipo DCH PR 15+520/560 izq; PR 15+410/500 der; PR 15+300/340 izq.

- Se perfila talud PR 30+055/096 der.

- Instalación de geomanto PR 31+220/230 der.

- Mantenimiento con material de afirmado PR 43+550/578 calzada


- Instalación abatimientos defensas PR 27+592/604 der; PR 27+612/624 der; PR 27+272/284 izq.

- Reparación de bases pavimento MR 40 con costura máximos #491, 492, 493 496, 498, 500, 501 PR 24+900/953 carril derecho

- Se realiza excavación para instalación de bordillos donde se presentó desplazamiento del material PR 26+040 carril derecho

Estado del tiempo = Nublado


Interventora


Contratista

29 de abril 2025

- Perforación e instalación de pernos PR 12+780/840 izq.

- Instalación abatimientos defensas PR 26+746/758 izq; PR 26+948/960 izq.; PR 26+532/594 der; PR 25+520/538 der; PR 25+20/532 izq.

- Instalación geomanto talud PR 31+220/230 der.

- Mantenimiento con material de afirmado PR 42+400/43+521 calzada

- Se funde sobre alfa acceso sur puente PR 45+700 lado derecho

- Se llo con polvillo carpeta asfáltica PR 7+370/378; PR 6+876/870; PR 6+891/892

PR 6+345/366; PR 6+379/380; PR 6+773/778; PR 6+756/760 carnal derecho. Sello en conector PR 7+738/750 izq.

Estado del tiempo = Lluvias en la tarde

[Signature]

Interventora

[Signature]
Contratista

30 de abril - 2025. (Viércoles)

- Continúan con los trabajos de perforación para la instalación de pernos $3/4"$ en el PR 12+780 costado izquierdo.
- Se instalan defensas terminales abatidas en los PR 25+459/471 izq; PR 25+523/538 izq; 25+478/490 dere y entre el PR 25+530/542 derecho.
- Colocación de conector piedra pegada PR 34+442 costado derecho terminación de dissipador.
- Se realizan trabajos de mantenimiento a la vía entre PR 42+430 al PR 41+920 colocando material de abastecimiento y entre el PR 41+860 al PR 42+140.
- Estado del tiempo se presentan lluvias entre 2:00pm a 3:30

Observaciones: personal de oficina trabajan incando postes y tendiendo redes - entre el PR 41+000 al PR 43+000

[Signature]

Interventora

[Signature]
Contratista

02 de Mayo de 2025 (viernes)

- Continúan con los trabajos de perforación e instalación de pernos $3/4"$ en el talud ubicado en el PR 12+780/840 costado izquierdo se realiza inyección de lechada
- Continúan con la instalación de defensa metálica terminales de abatimiento en los bornes 16+950/962 costado izq. PR 16+918/930 c.dere; PR 16+928/940 cost derecho

[Signature]

[Signature]

[Signature]