

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11

SUDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1517-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES	PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 porcentaje de participación del (70%) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S con NIT 900.220.405-8 - porcentaje de participación del (30%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	08 de julio del 2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-044271
VALOR INICIAL:	\$4.492.403.822		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$4.492.403.822		
ANTICIPO	\$467.665.200		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 467.665.200		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de diciembre del 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	11

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	\$4.492.403. 822	\$ 1.928.607.908	\$ 2.563.795.914

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01,2,3,4,5 y 6	274.890.000,00	-	274.890.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 895.657.021,00		\$ 895.657.021,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	\$215.696.206,00		\$215.696.206,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	\$ 542.364.681,00		\$ 542.364.681,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría para el periodo del 01 al 30 de octubre del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

1.4.2. **ANTICIPO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 89,61 %

Meta física ejecutada %: 75 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025
Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025
Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025
Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025
Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025
Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
8/7/2025	1	Prorroga	Aprobado
2/10/2025	2	Modificación y Prorroga N°2	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	\$449.240.383,00	11-44-101225439	06-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO.	\$882.734.627,00	11-44-101225439	06-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES	\$898.480.765,00	11-44-101225439	06-05-2024	3/07/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$1.347.721.147,00	11-44-101225439	31-12-2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	\$107.100.000,00	11-44-101225439	31-12-2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$569.400.000	11-40-101063308	06-05-2024	13/07/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1551-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NIT:	901.668.441-0
INTEGRANTES	NOGAALL SAS, con NIT. 830.090.010-1 con un porcentaje de participación del 60% LITORAL CONSULTING SAS con NIT 901.499.397-9 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ, EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ-LOTE 3.		
FECHA DE INICIO	08 de julio del 2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-044647
VALOR INICIAL:	\$1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.018.074.299		
ANTICIPO OTORGADO:	\$145.004.173		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$89.419.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$55.584.453		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de diciembre de 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397724	2024	11	C-2406-0600-730202A-2406001-02	\$1.018.074.299	\$753.694.524	\$264.379.775

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.1	\$60.681.098	\$11.529.409,	\$72.210.507
Acta Mensual de Costos No.2	\$127.033.759	\$24.136.414,	\$151.170.174
Acta Mensual de Costos No.3	\$103.962.080	\$19.752.795,	\$123.714.875
Acta Mensual de Costos No.4	\$80.692.080	\$15.331.666	\$96.024.646
Acta Mensual de Costos No.5	\$74.728.680	\$14.198.449	\$88.927.129
Acta Mensual de Costos No.6	\$0	\$0	\$0
Acta Mensual de Costos No.7	\$ 139.574.505,00	\$ 26.519.156,00	\$ 166.093.661,0
Acta Mensual de Costos No.8	\$100.931.252,10	\$ 19.176.937,90	\$120.108.190,00
Acta Mensual de Costos No.8	\$ 46.683.640,34	\$ 8.869.891,66	\$ 55.553.532,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor para el periodo del 01 al 30 para el período de octubre el contrato reporta un avance de la siguiente manera.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada:	74,00 %
Total, inversión ejecutada:	70,00 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025
Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025
Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025
Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025
Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025
Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025
Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
8/7/2025	1	Prorroga	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
21/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE PÓLIZAS				
Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE ASEGURADORA: Seguros del Estado				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$203.614.859,80	NB-100321464	07-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	\$203.614.859,80	NB-100321464	07-05-2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$203.614.859,80	NB-100321464	07-05-2024	13/07/2028
Calidad del Servicio	\$305.422.289,70	NB-100321464	31-12-2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

OFICIO NO.	MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMSJ-INV-SMFF-1517-2024-130	30/10/2025	CONSORCIO O NOGAALL-LITORAL	REMISION PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025	CMSJ-INV-SMFF-1517-2024-130
CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA				
CNL.1551.2 4-0147	15/10/2025	Consortio Muelles San Juan	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PAGA	CNL.1551.24-0147
CNL.1551.2 4-0149	15/10/2025	Consortio Muelles San Juan	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES AMBIENTALES	CNL.1551.24-0149

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Se encuentran aprobados todos los volúmenes

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

N/A

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	11

N/A.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

N/A.

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato