



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cl 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2025, 13:18
Expedición	15/05/2025, 13:18
Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 6 PERIODO ABRIL 2025	1.00	2,555,143,346.16	2,555,143,346.16
2	UTILIDAD 5%	1.00	102,205,733.84	102,205,733.84

Total items: 2

Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos noventa millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y tres pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por \$ 2,490,753,733.83

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto	2,657,349,080.00
IVA 19%	19,419,089.43
Copago / Anticipo	186,014,435.60
Total a Pagar	2,490,753,733.83

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241124 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 61bb4fac2540dd58555d32d4243fb4e222e72d326225f6b80e769530d46c39a7a4ab5829f1e9a05975e19c65b514d985

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-MN1-IN-4-FR-1 1 1							
												FECHA		02/05/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 6		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.657.349.080,00		MES abr-25					
ACTA FINAL ☐																			
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA										FECHA DE INICIO DEL CONTR: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153.399.331,758,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):							
										(Según contrato principal)									
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331,758,00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificatorio 1 (1 de marzo 2025)		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO						
														CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																			
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4.00	\$ 530,554	\$ 2,122,216	3.00	\$ 1,591,662.00		\$ -	1.81	\$ 960,302.74					
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4,701.00	\$ 61,916	\$ 291,067,116	246,506.00	\$ 15,262,665,496.00	2,250.63	\$ 139,350,007	18,751.52	\$ 1,161,019,112.32					
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138,412.00	\$ 17,034	\$ 2,357,710,008	166,470.61	\$ 2,835,660,370.74	1,621.22	\$ 27,615,861	25,581.14	\$ 435,749,138.76					
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4,571.00	\$ 22,139	\$ 101,197,369	30,000.00	\$ 664,170,000.00		\$ -		\$ -					
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10.00	\$ 20,535	\$ 205,350	10.00	\$ 205,350.00		\$ -		\$ -					
Subtotal								\$ 2,752,302,059		\$ 18,764,292,878.74		\$ 166,965,868		\$ 1,597,728,553.82					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,073.00	\$ 196,801	\$ 1,195,172,473	14,913.24	\$ 2,934,940,545.24		\$ -	5,649.20	\$ 1,111,768,209.20					
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4,237.00	\$ 225,835	\$ 956,862,895		\$ -		\$ -		\$ -					
Subtotal								\$ 2,152,035,368		\$ 2,934,940,545.24		\$ -		\$ 1,111,768,209.20					
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21,644.00	\$ 4,818	\$ 104,280,792	21,644.00	\$ 104,280,792.00		\$ -		\$ -					
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32,766.00	\$ 2,298	\$ 75,296,268	32,766.00	\$ 75,296,268.00		\$ -		\$ -					
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5.00	\$ 1,306,545	\$ 6,532,725	5.00	\$ 6,532,725.00		\$ -		\$ -					
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711.00	\$ 1,355,295	\$ 963,614,745	711.00	\$ 963,614,745.00		\$ -		\$ -					
Subtotal								\$ 1,149,724,530		\$ 1,149,724,530.00		\$ -		\$ -					
PAVIMENTO DE CONCRETO																			
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61,250.00	\$ 934,000	\$ 57,207,500,000	14,294.39	\$ 13,350,960,260.00	201.44	\$ 188,144,960	342.51	\$ 319,904,340.00					
Subtotal								\$ 57,207,500,000		\$ 13,350,960,260.00		\$ 188,144,960		\$ 319,904,340.00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48,390.00	\$ 52,433	\$ 2,537,232,870	16,101.68	\$ 844,259,387.44	80.70	\$ 4,231,343	930.50	\$ 48,788,906.50					
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1,695.00	\$ 86,720	\$ 146,990,400	1,695.00	\$ 146,990,400.00		\$ -	79.40	\$ 6,885,568.00					
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3,886.00	\$ 26,160	\$ 101,657,760		\$ -		\$ -		\$ -					
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7,406.00	\$ 39,054	\$ 289,233,924	1,000.00	\$ 39,054,000.00		\$ -	66.40	\$ 2,593,185.60					
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6,606.00	\$ 181,292	\$ 1,197,614,952	6,606.00	\$ 1,197,614,952.00		\$ -		\$ -					
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843.00	\$ 204,068	\$ 172,029,324	3,000.00	\$ 612,204,000.00		\$ -	514.85	\$ 105,064,409.80					
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9,491.00	\$ 250,000	\$ 2,372,750,000	494.00	\$ 123,500,000.00		\$ -		\$ -					
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127.00	\$ 3,121,132	\$ 396,383,764	2,121.34	\$ 6,620,982,156.88		\$ -		\$ -					
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231.00	\$ 4,939,881	\$ 1,141,112,511	100.00	\$ 493,988,100.00		\$ -		\$ -					
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5.00	\$ 10,942,319	\$ 54,711,595	100.00	\$ 1,094,231,900.00		\$ -		\$ -					
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11,421.00	\$ 483,389	\$ 5,520,785,769	17,500.00	\$ 8,459,307,500.00		\$ -	6,050.00	\$ 2,924,503,450.00					
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	204.00	\$ 1,565,552	\$ 319,372,608	2,268.00	\$ 3,550,671,936.00		\$ -		\$ -					
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 Mpa	m3	1,736.00	\$ 1,256,503	\$ 2,181,289,208	1,736.00	\$ 2,181,289,208.00	24.40	\$ 30,658,673	100.37	\$ 126,115,206.11					
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978.00	\$ 1,186,731	\$ 1,160,622,918	978.00	\$ 1,160,622,918.00	13.20	\$ 15,664,849	131.40	\$ 155,936,453.40					
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3	457.00	\$ 1,218,318	\$ 556,771,326		\$ -		\$ -		\$ -					

[Handwritten signature]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP1-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN		1							
												PÁGINA		1							
												FECHA		02/05/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CHOCÓ		ACTA No. 6		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.657.349.080,00		MES abr-25	
												ACTA FINAL		☐							
CONTRATO No :		4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:		VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA										FECHA DE INICIO DEL CONTR:		21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
												FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$		153.399.331.758,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$		153.399.331.758,00					
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245.00	\$ 1.292,445	\$ 316.649,025	12.00	\$ 15.509,340.00		\$ -		\$ -							
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	6.00	\$ 1,081,137	\$ 6,486,822	300.00	\$ 324,341,100.00		\$ -	6.00	\$ 6,486,822.00							
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35.00	\$ 970,637	\$ 33,972,295	200.00	\$ 194,127,400.00		\$ -		\$ -							
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3,898.00	\$ 1,191,226	\$ 4,643,398,948	280.00	\$ 333,543,280.00		\$ -		\$ -							
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	846.00	\$ 799,357	\$ 676,256,022	150.00	\$ 119,903,550.00		\$ -	25.00	\$ 19,983,925.00							
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493,274.00	\$ 8,025	\$ 3,958,523,850	682,437.49	\$ 5,476,560,857.25	549.20	\$ 4,407,330	23,775.60	\$ 190,799,190.00							
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102,710.00	\$ 2,185	\$ 224,421,350	1,019,200.77	\$ 2,226,953,682.45		\$ -		\$ -							
35	14103	642 - 22		Apoyo elástico	u	12.00	\$ 1,185,774	\$ 14,229,288	70.00	\$ 83,004,180.00		\$ -		\$ -							
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5,076.00	\$ 22,385	\$ 113,626,260	72,625.00	\$ 1,625,710,625.00		\$ -		\$ -							
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99.00	\$ 940,534	\$ 93,112,866	680.00	\$ 639,563,120.00		\$ -	11.00	\$ 10,345,874.00							
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93.00	\$ 1,238,648	\$ 115,194,264	93.00	\$ 115,194,264.00		\$ -	10.00	\$ 12,386,480.00							
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26.00	\$ 1,537,648	\$ 39,978,848	20.00	\$ 30,752,960.00		\$ -		\$ -							
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8,901.00	\$ 30,311	\$ 269,798,211	8,901.00	\$ 269,798,211.00	11.00	\$ 333,421	561.00	\$ 17,004,471.00							
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451.00	\$ 330,611	\$ 149,105,561	20.00	\$ 6,612,220.00		\$ -		\$ -							
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237.00	\$ 1,068,959	\$ 253,343,283	100.00	\$ 106,895,900.00		\$ -		\$ -							
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408.00	\$ 922,215	\$ 376,263,720	2,994.65	\$ 2,761,711,149.75		\$ -		\$ -							
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1,080.00	\$ 10,550	\$ 11,394,000	8,000.00	\$ 84,400,000.00		\$ -		\$ -							
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31,982.00	\$ 12,209	\$ 390,468,238	11,151.70	\$ 136,151,105.30	39.60	\$ 483,476	1,983.60	\$ 24,217,772.40							
46	11604		673.1P	Geodrán planar H = 0.5 m	m	15,236.00	\$ 46,855	\$ 713,882,780	2,470.00	\$ 115,731,850.00	81.20	\$ 3,804,626	309.00	\$ 14,478,195.00							
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171.00	\$ 144,750	\$ 24,752,250	200.00	\$ 28,950,000.00		\$ -		\$ -							
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18,234.00	\$ 272,971	\$ 4,977,353,214	25,000.00	\$ 6,824,275,000.00	960.00	\$ 262,052,160	4,790.00	\$ 1,307,531,090.00							
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,670.00	\$ 30,019	\$ 710,549,730	12,500.00	\$ 375,237,500.00		\$ -		\$ -							
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,036.00	\$ 36,779	\$ 2,171,285,044	2,000.00	\$ 73,558,000.00		\$ -		\$ -							
Subtotal							\$ 38,432,604,798	\$ 48,493,201,753.07		\$ 321,635,878		\$ 4,973,120,998.81									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	10,497.00	\$ 3,004	\$ 31,532,988	563,257.00	\$ 1,692,024,028.00	225,200.00	\$ 676,500,800	364,585.00	\$ 1,095,213,340.00							
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52.00	\$ 44,747	\$ 2,326,844	100.00	\$ 4,474,700.00		\$ -		\$ -							
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442.00	\$ 10,292	\$ 4,549,064	14,976.00	\$ 154,132,992.00		\$ -		\$ -							
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93.00	\$ 734,584	\$ 68,316,312	93.00	\$ 68,316,312.00		\$ -		\$ -							
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28.00	\$ 848,204	\$ 23,749,712	60.00	\$ 50,892,240.00		\$ -		\$ -							
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59.00	\$ 681,596	\$ 40,214,164	60.00	\$ 40,895,760.00		\$ -		\$ -							
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534.00	\$ 292,546	\$ 156,219,564	6,000.00	\$ 1,755,276,000.00		\$ -		\$ -							
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16.00	\$ 79,481	\$ 1,271,696	200.00	\$ 15,896,200.00		\$ -		\$ -							
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177.00	\$ 15,674	\$ 2,774,298	200.00	\$ 3,134,800.00		\$ -		\$ -							
Subtotal							\$ 330,954,642	\$ 3,785,043,032.00		\$ 676,500,800		\$ 1,095,213,340.00									
OBRAS VARIAS																					
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1,499.00	\$ 38,337	\$ 57,467,163	4,486.00	\$ 171,979,782.00		\$ -		\$ -							
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74.00	\$ 23,593	\$ 1,745,882	100.00	\$ 2,359,300.00		\$ -		\$ -							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1							
										VERSIÓN	1								
										PÁGINA	1								
										FECHA	02/05/2025 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No.	6		VALOR BÁSICO ACTA: \$	2,657,349,080.00		MES	abr-25			
ACTA FINAL																			
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.										FECHA DE INICIO DEL CONTR: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153,399,331,758.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):							
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00									
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27,489.00	\$	22,702	\$	624,055,278	51,300.00	\$	1,164,612,600.00		\$	-	4,065.00	\$	92,283,630.00
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121,300.00	\$	17,398	\$	2,110,377,400	100.00	\$	1,739,800.00		\$	-		\$	-
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27,489.00	\$	56,834	\$	1,562,309,826	27,489.00	\$	1,562,309,826.00		\$	-	2,451.80	\$	139,345,601.20
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1,299.00	\$	96,853	\$	125,552,247	6,000.00	\$	579,918,000.00		\$	-		\$	-
66	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	5,398.00	\$	96,243	\$	519,519,714	5,398.00	\$	519,519,714.00	100.00	\$	9,624,300	549.00	\$	52,837,407.00
Subtotal									\$	5,001,027,510		\$	4,002,439,022.00		\$	9,624,300		\$	284,466,638.20
TRANSPORTES																			
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,500,000.00	\$	1,700	\$	9,350,000,000	1,102,320.60	\$	1,873,945,020.00	4,524.00	\$	7,690,800	162,763.00	\$	276,697,100.00
Subtotal									\$	9,350,000,000		\$	1,873,945,020.00		\$	7,690,800		\$	276,697,100.00
ITEM NO PREVISTO																			
68	11601	NP1	201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$	252,373.00			20.00	\$	5,047,460.00		\$	-	69.00	\$	17,413,737.00
69	11601	NP2	201.15	Remoción de alcantarillas	m		\$	118,645.00			200.00	\$	23,729,000.00		\$	-		\$	-
70	11601	NP3	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		\$	3,981.00			16,000.00	\$	63,696,000.00		\$	-		\$	-
71	11601	NP4	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		\$	22,185.00			30,000.00	\$	665,550,000.00	8,870.60	\$	196,794,261	22,382.40	\$	496,553,544.00
72	11602	NP5	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$	149,567.00			2,000.00	\$	299,134,000.00		\$	-	1,939.00	\$	290,010,413.00
73	11602	NP6	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		\$	2,023.00			80,000.00	\$	161,840,000.00		\$	-	30,617.00	\$	61,938,191.00
74	11602	NP7	311.1	Afirmado	m3		\$	159,988.00			6,400.00	\$	1,023,923,200.00		\$	-	249.25	\$	39,877,009.00
75	11603	NP8	600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		\$	54,735.00			1,500.00	\$	82,102,500.00		\$	-	242.50	\$	13,273,237.50
76	11603	NP9	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3		\$	537,696.00			200.00	\$	107,539,200.00	34.30	\$	18,442,973	166.20	\$	89,365,075.20
77	11604	NP10	673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2		\$	104,464.00			80,000.00	\$	8,357,120,000.00	2,291.40	\$	239,368,810	5,141.99	\$	537,152,843.36
78	11604	NP11	673.2	Material Granular Drenante	m3		\$	114,058.00			4,200.00	\$	479,043,600.00	4.00	\$	456,232	346.30	\$	39,498,285.40
79	11604	NP12	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km		\$	1,804.00			150,000.00	\$	270,600,000.00	104,619.50	\$	188,733,578	174,542.80	\$	314,875,211.20
80	11604	NP13	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		\$	1,443.00			150,000.00	\$	216,450,000.00		\$	-	51,734.46	\$	74,652,825.78

[Handwritten signature]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP1-MN1-IN-4-FR-1 1 1		
												FECHA		02/05/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 6		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.657.349.080,00		MES abr-25			
ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA								FECHA DE INICIO DEL CONTR: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO								RUTA 6002-6003				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024								INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00			
81	11608	NP14	200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desentraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284.383,00		100,00	\$ 28.438.300,00		\$ -	44,00	\$ 12.512.852,00	
82	11608	NP15	200.1.2P.	Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desentraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549.686,00		100,00	\$ 54.968.600,00		\$ -	88,00	\$ 48.372.368,00	
83	11601	NP16	500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1.313.657,00		4.000,00	\$ 5.254.628.000,00		\$ -	169,15	\$ 222.205.081,55	
84	11601	NP17	500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3		\$ 1.231.948,00		4.000,00	\$ 4.927.792.000,00	521,93	\$ 642.990,620	958,82	\$ 1.181.216.381,36	
SUBTOTAL										\$ 22.021.601,860,00		\$ 1.286.786,474,00		\$ 3.438.917,055,35	
ajuste al peso										\$ 6,00		\$ -		\$ 3,00	
SUBTOTAL OBRAS								\$ 116.376.148,907		\$ 116.376.148,907,00		\$ 2.657.349.080,00		\$ 13.097.816.238,00	
* VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 850.441,088		\$ 850.441,088		\$ -		\$ -	
* TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)								\$ 117.226.589,995		\$ 117.226.589,995		\$ 19.419.089,43		\$ 95.714.810,97	
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)								\$ 3.124.483,553		\$ 3.124.483,553		\$ 2.676.768,169,43		\$ 13.193.531.048,97	
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)								\$ 11.635.999,121		\$ 11.635.999,121		\$ -		\$ 65.092.977,55	
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 500.000,000		\$ 500.000,000		\$ -		\$ -	
* VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D								\$ 132.487.072,669		\$ 132.487.072,669		\$ 2.676.768,169,43		\$ 13.258.624.026,52	
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL								\$ 5.042.016,907		\$ 5.042.016,907		\$ -		\$ -	
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL								\$ 957.983,193		\$ 957.983,193		\$ -		\$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 6.000.000,000		\$ 6.000.000,000		\$ -		\$ -	
* PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)								\$ 2.000.000,000		\$ 2.000.000,000		\$ -		\$ -	
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)								\$ 12.912.259,089		\$ 12.912.259,089		\$ -		\$ -	
* VALOR TOTAL								\$ 153.399.331,758		\$ 153.399.331,758		\$ 2.676.768,169,43		\$ 13.258.624.026,52	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.															
AIU 30% Utilidad 5%															
Valor Anticipo Otorgado \$ 7.000.000.000,00 7,00%															
Valor Amortizado Presenta Acta \$ 186.014.435,60 7,00%															
Valor Amortizado Acumulado \$ 556.244.914,75															
Valor Saldo por Amortizar \$ 6.813.985.564,40															
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES															
*OBRA \$ 2.657,349,080.00 \$ 19,419,089.43 \$ 2,676,768,169.43															
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES \$ - \$ - \$ -															
PROVISIÓN PARA AJUSTES \$ - \$ - \$ -															
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA \$ - \$ - \$ -															
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS \$ - \$ - \$ -															
*GESTIÓN PREDIAL \$ - \$ - \$ -															
*GESTIÓN AMBIENTAL \$ - \$ - \$ -															
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA \$ - \$ - \$ -															
*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 \$ - \$ - \$ -															
*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 \$ - \$ - \$ -															
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES \$ - \$ - \$ -															
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 2,657,349,080.00 \$ 19,419,089.43 \$ 2,676,768,169.43															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2,657,349,080															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2,471,334,644															
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)															
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO															
E \$ 166,965,868 \$ 1,597,728,554															
SB \$ - \$ 1,111,768,209															
B \$ - \$ -															
P \$ - \$ -															
PC \$ 188,144,960 \$ 319,904,340															
EYD \$ 321,635,878 \$ 4,973,120,999															
SYS \$ 676,500,800 \$ 1,095,213,340															
OV \$ 9,624,300 \$ 284,466,638															
T \$ 7,690,800 \$ 276,697,100															
NP \$ 1,286,786,474 \$ 3,438,917,055															
TOTAL \$ 2,657,349,080 \$ 13,097,816,238															
RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV															
* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.															
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO															
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601 \$ 1,006,750,749,00 \$ -															
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602 \$ - \$ -															
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603 \$ 206,587,933,00 \$ -															
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604 \$ 734,529,649,00 \$ -															
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605 \$ - \$ -															
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606 \$ 9,624,300,00 \$ -															
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607 \$ 676,500,800,00 \$ -															
Vías interurbanas Transporte y sobre accesos 11608 \$ 7,690,800,00 \$ -															
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701 \$ - \$ -															
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702 \$ - \$ -															
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703 \$ - \$ -															
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704 \$ - \$ -															
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705 \$ - \$ -															
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706 \$ - \$ -															
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707 \$ - \$ -															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP-MN1-IN-4-FR-1 1 1																																													
			FECHA	02/05/2025 (Día / Mes / Año)																																													
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ	ACTA No.	6																																													
		ACTA FINAL	☐																																														
VALOR BÁSICO ACTA: \$		2,657,349,080.00																																															
MES		abr-25																																															
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)																																															
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																															
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		FECHA DE INICIO DEL CONTR: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																															
INTERVENOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)																																															
		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																															
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 153,399,331,758.00																																															
		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):																																															
		(Según contrato principal)																																															
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00																																															
		<table><tr><td>Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Vías urbanas Estabilización de terreno 11709</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Transporte elevado Preliminares 14101</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Transporte elevado Excavación y cimentación 14102</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Transporte elevado Rellenos 14103</td><td>\$</td><td>15,664,849.00</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Transporte elevado Subestructura 14104</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Transporte elevado Superestructura 14105</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL ICOCIV</td><td>\$</td><td>2,657,349,080.00</td><td>\$</td><td>-</td></tr></table>			Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708	\$	-	\$	-	Vías urbanas Estabilización de terreno 11709	\$	-	\$	-	Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$	-	\$	-	Transporte elevado Preliminares 14101	\$	-	\$	-	Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$	-	\$	-	Transporte elevado Rellenos 14103	\$	15,664,849.00	\$	-	Transporte elevado Subestructura 14104	\$	-	\$	-	Transporte elevado Superestructura 14105	\$	-	\$	-	TOTAL ICOCIV	\$	2,657,349,080.00	\$	-
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708	\$	-	\$	-																																													
Vías urbanas Estabilización de terreno 11709	\$	-	\$	-																																													
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$	-	\$	-																																													
Transporte elevado Preliminares 14101	\$	-	\$	-																																													
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$	-	\$	-																																													
Transporte elevado Rellenos 14103	\$	15,664,849.00	\$	-																																													
Transporte elevado Subestructura 14104	\$	-	\$	-																																													
Transporte elevado Superestructura 14105	\$	-	\$	-																																													
TOTAL ICOCIV	\$	2,657,349,080.00	\$	-																																													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$2,490,753,733.83																																															
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS																																															
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																	
OBSERVACIONES																																																	
NOTAS:																																																	
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de																																																	
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																																																	
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																																																	
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																																																	
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																																																	
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																																																	
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																																																	
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																	
Para constancia de lo anterior firman																																																	
Firma:																																																	
Nombre: ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA																																																	
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO																																																	
Contratista																																																	
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT																																																	
Firma:																																																	
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO																																																	
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO																																																	
Interventor																																																	
Matrícula Profesional No.MP: 011910073 CPITVC																																																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																																																	
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN	1																																																																						
			PÁGINA	1 de 1																																																																						
			FECHA	02/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		PERIODO MES: abr-25																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.657.349.080,00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>2/05/2025</td><td>LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>3/05/2025</td><td>LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>5/05/2025</td><td>ING. JANNIER SALAS QUEJADA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>12-05-2025</td><td>VICTOR A. GUTIERREZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>20-05-2025</td><td>KAROL ROCA PACHECO</td><td> Firmado digitalmente por Karol Roca Pacheco ROCA PACHECO KAROL</td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/05/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/05/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5/05/2025	ING. JANNIER SALAS QUEJADA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-05-2025	VICTOR A. GUTIERREZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20-05-2025	KAROL ROCA PACHECO	 Firmado digitalmente por Karol Roca Pacheco ROCA PACHECO KAROL	
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/05/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/05/2025	LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5/05/2025	ING. JANNIER SALAS QUEJADA																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL																																																																										
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-05-2025	VICTOR A. GUTIERREZ																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20-05-2025	KAROL ROCA PACHECO	 Firmado digitalmente por Karol Roca Pacheco ROCA PACHECO KAROL																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																										
ORDEN DE PAGO																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024																																																																										
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ NIT. 901887085-0																																																																										
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCHA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indicar el ordenador del pago)																																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.490.753.733,83 VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DEL PERIODO abr-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																										
Firma Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Matrícula profesional No.: 05202181087 ANT SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 05-may-2025 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Matrícula profesional No.: 05202181087 ANT DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: 05-may-2025 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: ING. VICTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA Matrícula profesional No.: 17222-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 12-05-2025 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: KAROL ROCHA PACHECO Matrícula Profesional No.: 13202-115547 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 20-05-2025	Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4303 DE 2024
%


ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRC	PERIODO
ACTA DE OBRA	x 6	ABRIL 2025
ACTA DE INTERVENTORIA		
ACTA DE AJUSTE		
PRESTACION DE SERVICIOS		
OTRO		
CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 84525	RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO \$ 2,490,753,733.83
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO \$ -
TOTAL ACTA			\$ 2,490,753,733.83

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA



CÓDIGO	AFINCO-FR-13
--------	--------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Contrato N°:	4303 DE 2024	Contratista :	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
---------------------	--------------	----------------------	--------------------------------------

Objeto del Contrato : "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

Acta N°:	6	Valor basico:	\$	2.657.349.080,00	Período:	abr-25
----------	---	---------------	----	------------------	----------	--------

Valor Incluido Iva :	\$	2,676,768,169.43
----------------------	----	------------------

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev, ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal
1	6002	QUIBDO - LA MANSA	\$ 2,676,768,169.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,676,768,169.43
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALES			\$ 2,676,768,169.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,676,768,169.43


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS[illegible]

NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3	\$ -	\$ -

Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma: _____
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MECANO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO OBRAS PÚBLICAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES CÓDIGO MEP-MP-1 (v.6-FR-2) VERSION 1 PÁGINA 1
---	---

UNIDAD EJECUTORA: SMCH - GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHICÓ	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° DE DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.897.346.989,00 SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva e correlativa al número del Acta de recibo parcial de obra)
--	-------------------------------------	--

CONTRATO No.: 3303-2023 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHICÓ Y ANTIOQUIA. CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	PLAZO INICIAL: VEINTIDOS (22) MESES FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2023/09/04 FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 333.399.333.706,00 VALOR ACUMULADO: \$ 163.369.331.758,00 PLAZO ACUMULADO: VEINTIDOS (22) MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
---	--

GRANDES PARTES DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Mils de pesos	(IVA OBRA PROGRAMADA)	(N° EJECUTIVO) VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Mils de pesos	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mils de pesos	(IVA ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mils de pesos	% Ejecutado	mar-24	dic-24	mar-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
EXPLICACIONES (No de Orden de 1 a 47)	\$ 12.752.302	2,37%	1,07%	1,07%	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	
	\$ 12.752.302	2,37%	\$ 1.081.739	1,07%	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	\$ 12.752.302	
BASES SUBGRANDES Y ARRANQUEO (No de Orden de 1 a 47)	\$ 11.764.293	18,13%	0,98%	0,98%	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	
	\$ 11.764.293	18,13%	\$ 1.081.739	0,98%	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	\$ 11.764.293	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No de Orden de 1 a 12)	\$ 11.694.940	2,52%	0,98%	0,98%	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	
	\$ 11.694.940	2,52%	\$ 99	0,98%	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	\$ 11.694.940	
PAVIMENTOS CONCRETOS (No de Orden de 12)	\$ 11.190.965	11,47%	0,27%	0,27%	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	
	\$ 11.190.965	11,47%	\$ 333.004	0,27%	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	\$ 11.190.965	
ESTRUCTURAS Y OBRAS (No de Orden de 13 a 52)	\$ 336.432.805	33,07%	4,27%	4,27%	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	
	\$ 336.432.805	33,07%	\$ 4.973.132	4,27%	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	\$ 336.432.805	
INSTALACIONES Y SERVICIOS (No de Orden de 53 a 99)	\$ 333.095	0,98%	0,98%	0,98%	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	
	\$ 333.095	0,98%	\$ 1.091.733	0,98%	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	\$ 333.095	
OBRAS VARIAS (No de Orden de 100 a 99)	\$ 10.000.000	4,35%	0,27%	0,27%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
	\$ 10.000.000	4,35%	\$ 333.095	0,27%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
TRANSPORTES (No de Orden de 100 a 99)	\$ 10.000.000	0,27%	0,27%	0,27%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
	\$ 10.000.000	0,27%	\$ 333.095	0,27%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
ITEMS PREVIOS (No de Orden de 1 a 100)	\$ 10.000.000	0,27%	0,27%	0,27%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
	\$ 10.000.000	0,27%	\$ 333.095	0,27%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 136.376.149	100%	100%	100%	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$ 136.376.149	100%	\$ 136.376,149	100%	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	\$ 136.376.149	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
CONTRATO INVIAS 4303 DE 2024




"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

PRE-ACTA DE OBRA
PERIODO: 01 DE ABRIL - 30 DE ABRIL DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha		\$ 530,554.00	\$ 0.00
2	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	2,250.63	\$ 61,916.00	\$ 139,350,007.00
3	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	1,621.22	\$ 17,034.00	\$ 27,615,861.00
4	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3		\$ 22,139.00	\$ 0.00
5	233.1	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2		\$ 20,535.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 166,965,868.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
6	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3		\$ 196,801.00	\$ 0.00
7	330.1.1	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3		\$ 225,835.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 0.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									
8	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2		4,818.00	\$ 0.00
9	421.1	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2		2,298.00	\$ 0.00
10	450.1P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3		1,306,545.00	\$ 0.00
11	450.2P.1	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3		1,355,295.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 0.00
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
12	500.1	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	201.44	934,000.00	\$ 188,144,960.00
Subtotal									\$ 188,144,960.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
13	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	80.70	\$ 52,433.00	\$ 4,231,343.00
14	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 86,720.00	\$ 0.00
15	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$ 26,160.00	\$ 0.00
16	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3		\$ 39,054.00	\$ 0.00
17	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 181,292.00	\$ 0.00
18	610.3	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3		\$ 204,068.00	\$ 0.00
19	610.9	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3		\$ 250,000.00	\$ 0.00
20	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 3,121,132.00	\$ 0.00
21	621.1P.2	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 4,939,881.00	\$ 0.00
22	621.1P.3	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 10,942,319.00	\$ 0.00
23	623.1	11604	623 - 22		Andaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m		\$ 483,389.00	\$ 0.00
24	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3		\$ 1,565,552.00	\$ 0.00
25	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	24.40	\$ 1,256,503.00	\$ 30,658,673.00
26	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	13.20	\$ 1,186,731.00	\$ 15,664,849.00
27	630.3.4	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3		\$ 1,218,318.00	\$ 0.00
28	630.3.6	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de andaje	m3		\$ 1,292,445.00	\$ 0.00
29	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		\$ 1,081,137.00	\$ 0.00
30	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3		\$ 970,637.00	\$ 0.00
31	630.4P	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3		1,191,226.00	\$ 0.00
32	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	-	\$ 799,357.00	\$ 0.00
33	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	549.20	\$ 8,025.00	\$ 4,407,330.00
34	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m		\$ 2,185.00	\$ 0.00
35	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastómico	u		\$ 1,185,774.00	\$ 0.00
36	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg		\$ 22,385.00	\$ 0.00
37	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m		\$ 940,534.00	\$ 0.00
38	661.2	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m		\$ 1,238,648.00	\$ 0.00
39	661.3	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m		\$ 1,537,648.00	\$ 0.00
40	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	11.00	\$ 30,311.00	\$ 333,421.00
41	663.2	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m		\$ 330,611.00	\$ 0.00
42	670.5P	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa	m3		\$ 1,068,959.00	\$ 0.00
43	671.1	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3		\$ 922,215.00	\$ 0.00
44	673.1.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2		\$ 10,550.00	\$ 0.00
45	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	39.60	\$ 12,209.00	\$ 483,476.00
46	673.1P	11604		673.1P	Geodrán planar H = 0.5 m	m	81.20	\$ 46,855.00	\$ 3,804,626.00
47	674.1	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 144,750.00	\$ 0.00
48	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	960.00	\$ 272,971.00	\$ 262,052,160.00
49	683.2	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 30,019.00	\$ 0.00
50	683.4	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 36,779.00	\$ 0.00
Subtotal									\$ 321,635,878.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
51	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	225,200.00	\$ 3,004.00	\$ 676,500,800.00
52	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2		\$ 44,747.00	\$ 0.00
53	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u		\$ 10,292.00	\$ 0.00
54	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 734,584.00	\$ 0.00
55	710.1.3	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u		\$ 848,204.00	\$ 0.00
56	710.2.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2		\$ 681,596.00	\$ 0.00
57	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m		\$ 292,546.00	\$ 0.00

58	730.2	11607	730 - 22	Sección final	u		\$ 79,481.00	\$ 0.00
59	740.1	11607	740 - 22	Captafaros	u		\$ 15,674.00	\$ 0.00
Subtotal								\$ 676,500,800.00
OBRAS VARIAS								
60	800.2	11607	800 - 22	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m		\$ 38,337.00	\$ 0.00
61	810.1	11606	810 - 22	Protección de taludes con bloques de césped	m2		\$ 23,593.00	\$ 0.00
62	810.2	11606	810 - 22	Protección de taludes con tierra orgánica	m2		\$ 22,702.00	\$ 0.00
63	810.3	11606	810 - 22	Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		\$ 17,398.00	\$ 0.00
64	811.1	11606	811 - 22	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2		\$ 56,834.00	\$ 0.00
65	812.3P	11606	812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2		\$ 96,653.00	\$ 0.00
66	840.1	11606	840 - 22	Zanja de coronación con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	100.00	\$ 96,243.00	\$ 9,624,300.00
Subtotal								\$ 9,624,300.00
TRANSPORTES								
67	900.2	11608	900 - 22	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4,524.00	\$ 1,700.00	\$ 7,690,800.00
Subtotal								\$ 7,690,800.00
ÍTEM NO PREVISTOS								
68	NP1	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$ 252,373.00	\$ 0.00
69	NP2	11601	201.15	Remoción de alcantarillas	m		\$ 118,645.00	\$ 0.00
70	NP3	11601	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3,981.00	\$ 0.00
71	NP4	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	8,870.60	\$ 22,185.00	\$ 196,794,261.00
72	NP5	11602	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$ 149,567.00	\$ 0.00
73	NP6	11602	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		\$ 2,023.00	\$ 0.00
74	NP7	11602	311.1	Afirmado	m3	-	\$ 159,988.00	\$ 0.00
75	NP8	11603	600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		\$ 54,735.00	\$ 0.00
76	NP9	11603	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3	34.30	\$ 537,696.00	\$ 18,442,973.00
77	NP10	11604	673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2	2,291.40	\$ 104,464.00	\$ 239,368,810.00
78	NP11	11604	673.2	Material Granular Drenante	m3	4.00	\$ 114,058.00	\$ 456,232.00
79	NP12	11604	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km	104,619.50	\$ 1,804.00	\$ 188,733,578.00
80	NP13	11604	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		\$ 1,443.00	\$ 0.00
81	NP14	11608	200.1.1P.	Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 284,383.00	\$ 0.00
82	NP15	11608	200.1.2P.	Tala de arbol H > 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	u		\$ 549,686.00	\$ 0.00
83	NP16	11601	500.1.1 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3	-	\$ 1,313,657.00	\$ 0.00
84	NP17	11601	500.1.2 P	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3	521.93	\$ 1,231,948.00	\$ 642,990,620.00
Subtotal								\$ 1,286,786,474.00
							SUBTOTAL OBRAS	
							\$ 2,657,349,080.00	


 1128450358
 SERGIO ALEJANDRO RIVERA
 ING. DIRECTOR DE OBRA
 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÓ


 LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
 ING. DIRECTOR DE DE INTERVENTORIA
 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

		"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		30	4	2025
SOPORTE ACTA No.		6				UNIDAD EJECUTORA			GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL			CHOCO				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			ING. JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TECNICO DEL PROYECTO			ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales				FRENTE DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m3
LOCALIZACIÓN		PR	ABCISA	AREAS ROCA	VOLUMEN (M3)	PAGO ACTAS ANTERIORES	VOLUMEN ACUMULADO	RUTA	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO			
EXPLANACIÓN EN ROCA PR44+950 (K43+720 AL K43+780)		PR44+910	K43+720	0.00	0.00	0.00	0.00	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+915	K43+725	44.65	111.62	0.00	39.07	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+920	K43+730	102.93	368.94	0.00	168.19	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+925	K43+735	133.04	589.92	0.00	374.66	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+930	K43+740	94.74	569.44	0.00	573.97	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+935	K43+745	58.05	381.97	0.00	707.65	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+940	K43+750	74.73	331.95	0.00	823.84	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+945	K43+755	116.33	477.65	0.00	991.01	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+950	K43+760	163.34	699.18	0.00	1235.72	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+955	K43+765	167.83	827.94	0.00	1525.50	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+960	K43+770	104.81	681.62	0.00	1764.07	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+965	K43+775	79.40	460.52	0.00	1925.25	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+970	K43+780	66.91	365.77	0.00	2053.27	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+975	K43+785	79.53	366.10	0.00	2181.40	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+980	K43+790	126.71	515.60	0.00	2361.86	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+985	K43+795	146.01	681.79	0.00	2600.49	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+990	K43+800	109.42	638.56	0.00	2823.98	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR44+995	K43+805	89.31	496.81	0.00	2997.86	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+000	K43+810	82.34	429.12	0.00	3148.05	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+005	K43+815	12.48	237.06	0.00	3231.03	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+010	K43+820	145.30	394.46	0.00	3369.09	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+015	K43+825	167.60	782.26	0.00	3642.88	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+020	K43+830	157.92	813.80	0.00	3927.71	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+025	K43+835	124.20	705.30	0.00	4174.56	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+030	K43+840	88.98	532.96	0.00	4361.10	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				
		PR45+035	K43+845	68.99	394.93	0.00	4499.32	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6				

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA	30	4	2025
SOPORTE ACTA No.	6					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA		
ITEM 210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m3
LOCALIZACIÓN	PR	ABCISA	ÁREAS COMÚN	VOLUMEN (M3)	PAGO ACTAS ANTERIORES	VOLUMEN ACUMULADO	RUTA	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SITIO DE ESTABILIZACIÓN PR43+932 (K42+640 AL K42+860)	PR44+910	K43+720	0.00	0.00	0.00	0.00	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+915	K43+725	44.65	111.62	0.00	72.55	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+920	K43+730	102.93	368.94	0.00	312.36	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+925	K43+735	133.04	589.92	0.00	695.80	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+930	K43+740	94.74	569.44	0.00	1065.94	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+935	K43+745	58.05	381.97	0.00	1314.22	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+940	K43+750	74.73	331.95	0.00	1529.98	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+945	K43+755	116.33	477.65	0.00	1840.45	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+950	K43+760	163.34	699.18	0.00	2294.91	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+955	K43+765	167.83	827.94	0.00	2833.07	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+960	K43+770	104.81	681.62	0.00	3276.12	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+965	K43+775	79.40	460.52	0.00	3575.46	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+970	K43+780	66.91	365.77	0.00	3813.21	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+975	K43+785	79.53	366.10	0.00	4051.17	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+980	K43+790	126.71	515.60	0.00	4386.31	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+985	K43+795	146.01	681.79	0.00	4829.48	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+990	K43+800	109.42	638.56	0.00	5244.54	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR44+995	K43+805	89.31	496.81	0.00	5567.46	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+000	K43+810	82.34	429.12	0.00	5846.39	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+005	K43+815	12.48	237.06	0.00	6000.48	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+010	K43+820	145.30	394.46	0.00	6256.87	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+015	K43+825	167.60	782.26	0.00	6765.34	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+020	K43+830	157.92	813.80	0.00	7294.31	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+025	43835.00	124.20	705.30	0.00	7752.75	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+030	43840.00	88.98	532.96	0.00	8099.18	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+035	43845.00	68.99	394.93	0.00	8355.88	6002	Explanación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	

SITIO DE ESTABILIZACION PR43+932 (K42+640 AL K42+860)	PR45+040	43850.00	53.35	305.86	0.00	8554.69	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+045	43855.00	42.88	240.59	0.00	8711.07	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+050	43860.00	55.83	246.79	0.00	8871.48	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+055	43865.00	76.46	330.73	0.00	9086.46	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+060	43870.00	67.41	359.68	0.00	9320.25	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+065	43875.00	89.42	392.07	0.00	9575.09	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+070	43880.00	105.28	486.75	0.00	9891.48	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+075	43885.00	101.27	516.37	0.00	10227.12	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+025	43890.00	107.39	521.63	0.00	10566.18	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+030	43895.00	92.80	500.46	0.00	10891.48	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+035	43900.00	79.90	431.76	0.00	11172.13	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+040	43905.00	80.50	401.00	0.00	11432.78	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+045	43910.00	81.82	405.78	0.00	11696.53	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+050	43915.00	81.47	408.21	0.00	11961.87	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+055	43920.00	72.68	385.38	0.00	12212.37	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+060	43925.00	59.34	330.06	0.00	12426.91	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+065	43930.00	43.71	257.64	0.00	12594.37	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+070	43935.00	8.09	129.51	0.00	12678.56	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR45+075	43940.00	0.00	20.23	0.00	12691.71	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	0.00	0.00	0.00	12691.71	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	24.91	62.27	0.00	12732.18	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	21.36	115.66	0.00	12807.36	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	28.24	123.98	0.00	12887.95	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	13.89	105.32	0.00	12956.41	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	10.25	60.37	0.00	12995.65	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	PR43+932	42640.00	0.00	25.64	0.00	13012.31	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
								Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6	
	El cajon Pr75+266	PR75+266	72370.00	0.00	186.89	0.00	13199.20	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6
	Pago Actas anteriores	PR43+932	42640.00	0.00	0.00	-11577.98	1621.22	6002	Explicación en Roca Toldas_K43+730 MI-Acta 6
VALOR A PAGAR ACTA NRO 5						1621.22			



Firma
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS
Residente de Obra
Matricula No. 01197-0456 CPITVC



Firma
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoria
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									FECHA		30	4	2025
SOPORTE ACTA No.	6					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE					
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ					
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA					
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA					
ITEM 500.1	Pavimento de concreto hidráulico					FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3		
Descripción	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Carril	Longitud	Longitud/ Área	Espesor	Volumen Pav (m3)	Volumen Pavimento acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO				
Pavimento hidraulico (Alto Consuelo)	PR58+934	PR59+112	Derecho	3.50	178.00	0.26	161.98						
Cuneta MR (Alto del consuelo)	PR 58+934	PR 59+112	Izquierda	178.00	0.280		49.84						
Cuneta MR (El barbudo)	PR 55+860	PR 56+037	Derecha	177.00	0.280		49.56						
Cuneta MR (Alto del sirena)	PR 100+715	PR 100+842	Izquierda	127.00	0.280		35.56						
Cuneta MR (Alto del sirena)	PR 100+844	PR 100+940	Izquierda	95.58	0.280		26.76						
Cuneta MR (Alto del sirena)	PR 100+942	PR 101+009	Izquierda	67.27	0.280		18.84						
Descuento pago actas anteriores	-	-					-141.10						
Subtotal							201.44						
TOTAL							201.44						
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC													
Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC													

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
SOPORTE ACTA No. 6						FECHA 30 4 2025		
CONTRATO No. 4303 DE 2024		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ				
INTERVENITOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA				
ITEM 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA				
		FREENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3	
Descripción	PR	AREA (M2)	LONGITUD	VOLUMEN (M3)	RUTA	Volumen corte (m3) acumulado	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Excavación Cuerpo para alcantarilla transversal	PR69+949	3.9	10.00	38.90	6002	38.90		
Excavación encoleta para alcantarilla transversal	PR69+949	7.3	0.50	3.70	6002	42.60		
Excavación descoleta para alcantarilla transversal	PR69+949	7.7	1.85	14.20	6002	56.80		
Descuento de cobro en actas anteriores	PR69+949			-25.40		31.40		
TOTAL				31.40				
Excavación encoleta para alcantarilla transversal	PR70+035	8.4	1.40	11.80	6002	11.80		
Descuento de cobro en actas anteriores	PR70+035			-7.50	6002	4.30		
TOTAL				4.30				
Contrucción filtro Transversal	PR100+685	PR100+844	11	0.60	1	6.60		
Contrucción filtro Transversal	PR100+846	PR100+940	11	0.60	1	6.60		
Contrucción filtro longitudinal	PR100+942	PR101+009	159	0.80	1	127.20		
Descuento filtros	PR100+945	PR100+945	-95.4	1.00	1	-95.40		
TOTAL				45.00				
Subtotal						80.70		
TOTAL						80.70		
Firma								
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS								
Residente de Obra								
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC								
Firma								
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa								
Residente de Interventoría								
Matrícula No. 01194-0286 CPITVC								

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
SOPORTE ACTA No.		6						UNIDAD EJECUTORA		FECHA			
CONTRATO No.		4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
ITEM 630.3		Concreto resistencia fc 28 Mpa						FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Descripción	Margen	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Area	Ancho	longitud	Altura	Volumen corte (m3)	Volumen corte acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Concreto vástago Módulo 1	Derecha	PR59+078	PR59+103		0.30	6.45	3.20	6.20	6.20				
Concreto vástago Módulo 2	Derecha	PR59+078	PR59+103		0.30	6.10	5.25	9.60	9.60				
Concreto vástago Módulo 3	Derecha	PR59+078	PR59+103		0.35	6.04	6.25	13.20	13.20				
Concreto vástago Módulo 4	Derecha	PR59+078	PR59+103		0.30	6.54	4.48	8.80	8.80				
Descuento de concreto de vástagos cc	Derecha	PR 59+078	PR 59+103	-20				0.00	0.00				
	Derecha							-19.60	-19.60				
Concreto pantalla descole	Derecha	PR 69+950	PR 69+950		0.30	2.96	2.87	2.50	2.50				
Concreto aleta izquierda descole	Derecha	PR 69+950	PR 69+950		0.30	1.80	2.63	1.40	1.40				
Concreto aleta derecha descole	Derecha	PR 69+950	PR 69+950		0.30	1.30	2.55	1.00	1.00				
Descuento ventana	IZQUIERDA	PR 69+950	PR 69+950	-1	0.30	0.50	0.60	-0.10	-0.10				
Descuento de tubería	IZQUIERDA	PR69+950	PR69+950	-1	0.30	1.72		-0.50	-0.50				
	DERECHA							0.00	0.00				
Concreto pantalla encole	DERECHA	PR70+035	PR70+035		0.20	3.00	2.12	1.30	1.30				
Concreto aleta izquierda encole	DERECHA	PR70+035	PR70+035		0.20	1.20	1.72	0.40	0.40				
Concreto aleta derecha encole	DERECHA	PR70+035	PR70+035		0.20	1.35	1.79	0.50	0.50				
Descuento ventana	DERECHA	PR70+035	PR70+035	-1	0.20	0.40	0.70	-0.10	-0.10				
Descuento de tubería	DERECHA	PR70+035	PR70+035	-1	0.20	0.79		-0.20	-0.20				
Subtotal									24.40				
Descuento Actas Anteriores (-)									0.00				
TOTAL									24.40				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC													



Firma 
Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa
Residente de Interventoria
Matricula No. 01194-0286 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"													
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
SOPORTE ACTA No.		6					UNIDAD EJECUTORA			FECHA				
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL			GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)			CHOCO				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO			ING. JANNIER SALAS QUEJADA				
ITEM 840.1		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)					FRENTE DE OBRA			Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD kg				
Descripción	Ruta	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Cantil	Varilla N	Longitud	Cantidad	Peso U.	Tenor / Cantidad M2	Peso total (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Acero DESCOLE Pantalla Horizontal	6002	PR69+950	PR69+950	DERECHA	4	2.86	28.00	0.99		79.60				
Acero DESCOLE Pantalla Vertical	6002	PR69+950	PR69+950	DERECHA	4	3.07	28.00	0.99		85.44				
Acero DESCOLE Aleta Izq Horizontal	6002	PR69+950	PR69+950	DERECHA	4	2.35	24.00	0.99		56.06				
Acero DESCOLE Aleta Izq Vertical	6002	PR69+950	PR69+950	DERECHA	4	2.48	16.00	0.99		39.44				
Acero DESCOLE Aleta der Horizontal	6002	PR69+950	PR69+950	DERECHA		1.85	24.00	0.99		44.13				
Acero DESCOLE Aleta der Vertical	6002	PR 69+950	PR 69+950	DERECHA	4	2.40	12.00	0.99		28.63				
Acero ENCOLE Pantalla Horizontal	6002	PR70+035	PR70+035	IZQUIERDA	4	2.90	20.00	0.99		57.65				
Acero Elemento Pantalla Vertical	6002	PR70+035	PR70+035	IZQUIERDA	4	2.32	28.00	0.99		64.57				
Acero Pantalla Aleta Izq Horizontal	6002	PR70+035	PR70+035	IZQUIERDA	4	1.78	16.00	0.99		28.31				
Acero Pantalla Aleta Izq Vertical	6002	PR70+035	PR70+035	IZQUIERDA	4	1.57	10.00	0.99		15.61				
Acero Aleta Izq Aleta der Horizontal	6002	PR70+035	PR70+035	IZQUIERDA	3	1.90	16.00	0.99		30.22				
Acero Aleta Izq Aleta der Vertical	6002	PR70+035	PR70+035	IZQUIERDA	4	1.64	12.00	0.99		19.56				
Subtotal										549.20				
TOTAL										549.20				
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoría Matricula No. 01194-0286 CPITVC														



2025

SOPORTE ACTA No.	6	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	4303 DE 2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING.JANNIER SALAS QUEJADA
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
ITEM 663.1	Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD ML

Descripción	PR	PR	Longitud	Ancho	Alto	Longitud Tubería Perforada ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL					
Excavación para filtro transversal 2	PR100+715	PR100+715	11			11.00	

Nombre/ Jersson Fernando Cepeda Barajas
Residente de Interventoria
Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"								
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
						FECHA	30	4	2025
SOPORTE ACTA No.	6					UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 673,1,2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente					FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	m2
Descripcion	PR Inicial	PR Final	Longitud	Ancho	Alto	Area Geotextil (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO		
Geotextil para filtro transversal 2	PR100+715	PR100+715	11	3.60	0	39.60			
TOTAL						39.60			
Firma						Firma			
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS						Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas			
Residente de Obra						Residente de Interventoria			
Matricula No. 01197-0456 CPITVC						Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC			

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"														
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											FECHA	30	4	2025	
SOPORTE ACTA No.	6					UNIDAD EJECUTORA					GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL					CHOCÓ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)					ING. JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO					ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 673,1P	Geodrén planar H = 0.5 m					FRENTE DE OBRA					Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m	
ACTA	RUTA	FECHA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MARGEN	DESCRIPCIÓN	LONGITU D (m)	ESPESOR (m)	CANTIDA D	TOTAL (m)	REGISTRO FOTOGRÁFICO				
MUROS	6002	25/03/2025	PR59+078	PR59+103	DERECHA	Geodren planar en filtro de muro Módulo 1	6.45		4.00	25.80					
MUROS	6002	25/03/2025	PR59+078	PR59+103	DERECHA	Geodren planar en filtro de muro Módulo 2	6.10		8.00	48.80					
MUROS	6002	25/03/2025	PR59+078	PR59+103	DERECHA	Geodren planar en filtro de muro Módulo 3	6.04		10.00	60.40					
MUROS	6002	25/03/2025	PR59+078	PR59+103	DERECHA	Geodren planar en filtro de muro Módulo 4	6.54		7.00	45.80					
MUROS	6002	25/03/2025	PR59+078	PR59+103	DERECHA	Descuento geodren cobrado en actas anteriores	-24.90		4.00	-99.60					
Subtotal	TOTAL EN ACTAS									81.20					
TOTAL	CANTIDAD PRESENTE ACTA									81.20					
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC															
Firma Nombre: Juan José Álvarez Ochoa Residente de Interventoría Matricula No. 01194-0286 CPITVC															



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

30

4

2025

SOPORTE ACTA No.

6

UNIDAD EJECUTORA

TEORIA	
GRUPO SUR OCCIDENTE	

CONTRATO No.

4303 DE 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CHOCÓ

CONTRATISTA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

ING.JANNIER SALAS QUEJADA

INTERVENTOR

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

ITEM 674.2

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

FRENTE DE OBRA

Ruta 6002 La Mansa - Quibdó

UNIDAD

ML

Descripción	Ubicación	ABCISA		Cantidad	Longitud	Total (ML)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		INICIAL	FINAL				
Dren horizontal de 30 m - Sector 2- Terraza 1	Terraza 1	PR43+800	PR44+280	15.00	30.00	450.00	 12 abr. 2025 9:13:44 a. m. perforación drenes PR 43+760/870 terraza 1 sector 1
Dren horizontal de 30 m - Sector 2- Terraza 2	Terraza 2	PR43+800	PR44+280	14.00	30.00	420.00	
Dren horizontal de 30 m - Olaya 1	Terraza 1	PR43+710	PR43+760	3.00	30.00	90.00	
Subtotal						960.00	
TOTAL						960.00	

Firma

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matrícula No. 01197-0456 CPITVC

Firma

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC



FECHA	30	4	2025
-------	----	---	------

SOPORTE ACTA No.		8					UNIDAD EJECUTORA		FECHA		30		4		2025		
CONTRATO No.		1303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		GRUPO SUR OCCIDENTE								
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVÍAS)		CHOCO								
INTERVENIOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING. JANNIER SALAS QUEJADA								
ITEM 700.1		Línea de demarcación con pintura en frío					FRENTE DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD		m				
Localización	Tipo de Pavimento	Ruta	Línea		Eje		PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD	Nro De elementos	longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO					
			Amarilla	Blanca	Izq	Cent	Der										
Línea amarilla para demarcación con pintura en frío en pavimento asfáltico	Flexible	6003	X				X	PR16+000	PR43+000	27000.00	2.00	54000.00					
Línea blanca para demarcación con pintura en frío en pavimento asfáltico	Flexible	6003		X	X			PR16+000	PR31+800	15800.00	1.00	15800.00					
Línea blanca para demarcación con pintura en frío en pavimento asfáltico	Flexible	6003		X			X	PR16+000	PR31+800	15800.00	1.00	15800.00					
Línea amarilla para demarcación con pintura en frío en pavimento asfáltico	Flexible	6002	X				X	PR94+600	PR111+000	9000.00	2.00	18000.00					
Línea imprimitante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6003	X				X	PR0+000	PR11+000	11000.00	2.00	22000.00					
Línea imprimitante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6003		X	X			PR0+000	PR11+000	11000.00	1.00	11000.00					
Línea imprimitante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6003		X			X	PR0+000	PR11+000	11000.00	1.00	11000.00					
Línea imprimitante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X	X		X	PR104+000	PR105+000	1000.00	2.00	2000.00					
Línea imprimitante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002	X				X	PR104+000	PR105+000	1000.00	2.00	2000.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6003	X				X	PR0+000	PR11+000	11000.00	2.00	22000.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6003		X	X		X	PR0+000	PR11+000	11000.00	2.00	22000.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X	X		X	PR104+000	PR105+000	1000.00	2.00	2000.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002	X				X	PR104+000	PR105+000	1000.00	2.00	2000.00					
Imprimante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X	X			PR64+960	PR68+160	3200.00	1.00	3200.00					
Imprimante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X			X	PR64+960	PR68+160	3200.00	1.00	3200.00					
Imprimante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X	X			PR54+250	PR57+450	3200.00	1.00	3200.00					
Imprimante para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X			X	PR54+250	PR57+450	3200.00	1.00	3200.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X	X			PR64+960	PR68+160	3200.00	1.00	3200.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X			X	PR64+960	PR68+160	3200.00	1.00	3200.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X	X			PR54+250	PR57+450	3200.00	1.00	3200.00					
Línea para demarcación con pintura en frío en pavimento rígido	Rígido	6002		X			X	PR54+250	PR57+450	3200.00	1.00	3200.00					
Descuento de cantidades pagadas en Acta 5										0.00		0.00					
Subtotal											228200.00						
TOTAL											228200.00						
Firma																	
Nombre: JOSÉ FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matrícula No. 01197-9456 CPTVC																	
Firma																	
Nombre: Jerson Fernando Cepeda Barajas Residente de Intervención Matrícula No. 31113-13673 CPTVC																	

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA									
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
							FECHA	30	4	2025
SOPORTE ACTA No.	6						UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	4303 DE 2024						DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO						SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JANNIER SALAS QUEJADA		
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL						GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA		
ITEM 840.1	Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)						FRENTE DE OBRA	Ruta 6002 La Mansa - Quibdo UNIDAD m		
Localización	FECHA	ABCISA	ABCISA	PR	PR	UNIDAD	LONGITUD	longitud acumulado (m)		
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL					
Zanja de coronación para estabilización de talud	31/04/2025			PR43+870	PR44+020	m	50.00	50.00		
Zanja de coronación para estabilización de talud-complemento	31/04/2025			PR43+710	PR44+280	m	50.00	100.00		
Subtotal								100.00		
TOTAL								100.00		
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Echias Residente de Interventoria Matricula No. 01194-0286 CPITVC										

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
										FECHA	30	4	2025
SOPORTE ACTA No.		6					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.		4303 DE 2024					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCO				
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA				
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO		ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA				
ITEM 900.2		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)					FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	M3-KM	
Descripción	Tipo de Material	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado	Volumen Corte (m3)	M3KM	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO			
Excavación mecánica para conformación de terrazo sector 1 y sector 2	Material Común	PR43+932	PR45+200	1.27	0.10	1.17	3872.90	4523.55	M3-KM				
Subtotal									4524.00				
TOTAL									4524.00				
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC Firma Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa Residente de Interventoría Matricula No. 01194-0286 CPITVC													

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"												
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
SOPORTE ACTA No.		6				UNIDAD EJECUTORA				FECHA			
CONTRATO No.		4303 DE 2024				DIRECCIÓN TERRITORIAL				GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ				SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)				CHOCÓ			
INTERVENTOR		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO				ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
ITEM NP4		Remoción de Derrumbes				FRENTE DE OBRA				Ruta 6002-Ruta 6003 La Mansa - Quibdó		UNIDAD	m3
Localización	RUTA	ABCISA INICIAL	PR FINAL	SITIO DISPOSICIÓN	PLACA	Volumen	No. VIAJES	Volumen TOTAL	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO			
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6002	PR92+200	PR68+200	PR68+200	JYN 389	127.01	1.0	127.01	127.01				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6002	PR66+700	PR68+200	PR24+500	SXF 738	589.74	1.0	589.74	716.75				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6003	PR29+900	PR24+500	PR68+200	JYN 389	69.88	1.0	69.88	786.63				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6002	PR73+500	PR68+200	PR24+500	SXF 738	357.04	1.0	357.04	1143.67				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6003	PR31+520	PR24+500	PR24+500	SXF 738	254.23	1.0	254.23	1397.90				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6003	PR35+700	PR24+500	PR24+500	SXF 738	268.73	1.0	268.73	1666.63				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6003	PR39+600	PR24+500	PR24+500	JYN 389	82.74	1.0	82.74	1749.37				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6003	PR42+600	PR24+500	PR24+500	JYN 389	90.51	1.0	90.51	1839.88				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6002	PR70+800	PR68+200	PR68+200	SXF 738	64.72	1.0	64.72	1904.60				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6002	PR66+600	PR68+200	PR68+200	SXF 738	87.8	1.0	87.80	1992.40				
QUIDO-CIUDAD BOLIVAR	6002	PR72+100	PR68+200	PR68+200	SXF 738	6095	1.0	6878.19	8870.59				
Subtotal									8870.60				
TOTAL									8870.60				
Firma 													
Firma 													
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS													
Nombre: Jerisson Fernando Cepeda Barajas													
Residente de Obra													
Residente de Interventoría													
Matricula No. 01197-0456 CPITVC													
Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC													



FECHA	30	4	2025
-------	----	---	------



Firma 
Nombre: Jersson Fernando Cepeda Barajas
Residente de Interventoria
Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"							
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA		
						30	4	2025
SOPORTE ACTA No.	6		UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	4303 DE 2024		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCO			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ		SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
ITEM NP11	Material Granular Drenante		FRENTES DE OBRA		Ruta 6002 La Mansa - Quibdó	UNIDAD	M3	
Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Longitud	Ancho	Alto	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO	
Material drenante para filtro transversal 2	PR100+715	PR100+715	11.00	0.60	1	3.96		
Subtotal						4.00		
TOTAL						4.00		
Firma					Firma			
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS					Nombre: Jerson Fernando Cepeda Barajas			
Residente de Obra					Residente de Interventoría			
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC					Matrícula No. 01113 - 10673 CPITVC			

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCHO Y ANTIOQUIA"															
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																
										FECHA			30	4	2025	
6																
UNIDAD EJECUTORA																
DIRECCIÓN TERRITORIAL																
SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)																
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO																
FRONTE DE OBRA																
UNIDAD													m3-km			
ITEM NP12																
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Análizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)																
GRUPO SUR OCCIDENTE																
CHOCO																
ING. JANNIER SALAS QUEJADA																
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA																
Ruta 6002 - Ruta 6003 Medellín -																
Quibdó																
UNIDAD															m3-km	
REGISTRO FOTOGRÁFICO																
23/04/2025 3:47:15 p.m. T4-11 Remoción derrumbes PR40+950 R4003																
Subtotal															40131.20	
CANTIDAD PRESENTE ACTA															40131.20	
Firma															Firma	
Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS															Nombre: Jeysson Fernando Cepeda Barajas	
Residente de Obra															Residente de Interventoría	
Matrícula No. 01197-0456 CPITVC															Matrícula No. 01113 - 10673 CPITVC	

	*MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA*										
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
SOPORTE ACTA No.		6					FECHA		30	4	2025
CONTRATO No.	4303 DE 2024					UNIDAD EJECUTORA		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ					DIRECCIÓN TERRITORIAL		CHOCÓ			
INTERVENTOR	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)		ING. JANNIER SALAS QUEJADA			
ITEM NP16	Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días					GESTOR TECNICO DEL PROYECTO		ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA			
							FRENTE DE OBRA		Ruta 6002, Ruta 6003 Medellín - Quidó		
							UNIDAD		m3		

Descripción	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Carril	Ancho	Longitud/ Area	Espesor	Volumen Pav (m3)	Volumen Pavimento acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	PR58+934	PR59+034	TOTAL	3.50	578.16	0.26	150.32		
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	PR58+934	PR59+034	TOTAL	3.50	1.00	-96.80	-96.80		
Subtotal							53.50		
TOTAL							53.50		

Firma _____

Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS

Residente de Obra

Matricula No. 01197-0456 CPITVC

Firma 

Nombre: Juan Jose Alvarez Ochoa

Residente de Interventoría

Matricula No. 01194-0286 CPITVC



"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

30

4

2025

SOPORTE ACTA No.

6

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO No.

4303 DE 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CHOCÓ

CONTRATISTA

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QU

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)

ING.JANNIER SALAS QUEJADA

INTERVENTO

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL


OBJETIVO DEL PROYECTO


ING. VICTOR ANDRES GUTIE

EJES / PR	SUBBASE			ANCHO	RASANTE (PAVIMENTO)			ANCHO	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (M3)
	H IZQ	EJE	H DER		H IZQ	EJE	H DER						
PR100+715.00	1981.15	1981.29	1981.43		1981.41	1981.55	1981.69	7.0	7.00	0.26			
PR100+720.00	1981.60	1981.67	1981.73		1981.86	1981.93	1981.99	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	4.55
PR100+725.00	1982.05	1982.04	1982.02		1982.31	1982.30	1982.28	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+730.00	1982.50	1982.41	1982.31		1982.76	1982.67	1982.57	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+735.00	1982.92	1982.78	1982.63		1983.18	1983.04	1982.89	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+740.00	1983.29	1983.15	1983.00		1983.55	1983.41	1983.26	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+745.00	1983.66	1983.52	1983.37		1983.92	1983.78	1983.63	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+750.00	1983.98	1983.89	1983.79		1984.24	1984.15	1984.05	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+755.00	1984.31	1984.26	1984.21		1984.57	1984.52	1984.47	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+760.00	1984.63	1984.63	1984.62		1984.89	1984.89	1984.88	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+765.00	1984.95	1985.00	1985.04		1985.21	1985.26	1985.30	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+770.00	1985.28	1985.37	1985.45		1985.54	1985.63	1985.71	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+775.00	1985.60	1985.74	1985.87		1985.86	1986.00	1986.13	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+780.00	1985.92	1986.10	1986.28		1986.18	1986.36	1986.54	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+785.00	1986.22	1986.45	1986.66		1986.48	1986.71	1986.92	7.4	7.40	0.26	1.92	5.00	9.35
PR100+790.00	1986.54	1986.80	1987.01		1986.80	1987.06	1987.27	8.0	8.00	0.26	2.08	5.00	10.00
PR100+795.00	1986.88	1987.14	1987.35		1987.14	1987.40	1987.61	8.2	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+800.00	1987.22	1987.49	1987.70		1987.48	1987.75	1987.96	8.3	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+805.00	1987.57	1987.84	1988.05		1987.83	1988.10	1988.31	8.3	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+810.00	1987.92	1988.19	1988.40		1988.18	1988.45	1988.66	8.3	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+815.00	1988.27	1988.54	1988.75		1988.53	1988.80	1989.01	8.3	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+820.00	1988.61	1988.88	1989.09		1988.87	1989.14	1989.35	8.3	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+825.00	1988.96	1989.23	1989.44		1989.22	1989.49	1989.70	8.0	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+830.00	1989.31	1989.58	1989.79		1989.57	1989.84	1990.05	8.0	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+835.00	1989.77	1989.93	1990.05		1990.03	1990.19	1990.31	8.0	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+840.00	1990.23	1990.28	1990.32		1990.49	1990.54	1990.58	8.0	8.00	0.26	2.08	5.00	10.40
PR100+845.00	1990.67	1990.63	1990.58		1990.93	1990.89	1990.84	7.2	7.00	0.26	1.82	5.00	9.75
PR100+850.00	1991.10	1990.97	1990.84		1991.36	1991.23	1991.10	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+855.00	1991.45	1991.32	1991.19		1991.71	1991.58	1991.45	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+860.00	1991.80	1991.67	1991.54		1992.06	1991.93	1991.80	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+865.00	1992.15	1992.02	1991.89		1992.41	1992.28	1992.15	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+870.00	1992.48	1992.37	1992.25		1992.74	1992.63	1992.51	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+875.00	1992.78	1992.71	1992.64		1993.04	1992.97	1992.90	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+880.00	1993.13	1993.06	1992.99		1993.39	1993.32	1993.25	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+885.00	1993.48	1993.41	1993.34		1993.74	1993.67	1993.60	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+890.00	1993.83	1993.76	1993.69		1994.09	1994.02	1993.95	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+895.00	1994.19	1994.12	1994.05		1994.45	1994.38	1994.31	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+900.00	1994.57	1994.50	1994.43		1994.83	1994.76	1994.69	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+905.00	1994.95	1994.88	1994.81		1995.21	1995.14	1995.07	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+910.00	1995.41	1995.28	1995.15		1995.67	1995.54	1995.41	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+915.00	1995.86	1995.69	1995.51		1996.12	1995.95	1995.77	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+920.00	1996.28	1996.10	1995.93		1996.54	1996.36	1996.19	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+925.00	1996.70	1996.52	1996.35		1996.96	1996.78	1996.61	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+930.00	1997.11	1996.94	1996.76		1997.37	1997.20	1997.02	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+935.00	1997.53	1997.35	1997.18		1997.79	1997.61	1997.44	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+940.00	1997.95	1997.77	1997.60		1998.21	1998.03	1997.86	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+945.00	1998.37	1998.19	1998.01		1998.63	1998.45	1998.27	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+950.00	1998.79	1998.60	1998.41		1999.05	1998.86	1998.67	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+955.00	1999.22	1999.02	1998.82		1999.48	1999.28	1999.08	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+960.00	1999.63	1999.44	1999.24		1999.89	1999.70	1999.50	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+965.00	1999.98	1999.86	1999.73		2000.24	2000.12	1999.99	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+970.00	2000.32	2000.27	2000.23		2000.58	2000.53	2000.49	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+975.00	2000.66	2000.69	2000.72		2000.92	2000.95	2000.98	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+980.00	2001.00	2001.11	2001.21		2001.26	2001.37	2001.47	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+985.00	2001.34	2001.52	2001.70		2001.60	2001.78	2001.96	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+990.00	2001.76	2001.94	2002.12		2002.02	2002.20	2002.38	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR100+995.00	2002.17	2002.36	2002.54		2002.43	2002.62	2002.80	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR101+000.00	2002.59	2002.77	2002.96		2002.85	2003.03	2003.22	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR101+005.00	2003.01	2003.19	2003.37		2003.27	2003.45	2003.63	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10
PR101+010.00	2003.42	2003.61	2003.79		2003.68	2003.87	2004.05	7.0	7.00	0.26	1.82	5.00	9.10

SUBTOTAL		547.15
Descuento pago acta 5 (-)		-169.72
TOTAL A PAGAR ACTA 6		377.43
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
 Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPITVC  Firma Nombre: Jeyson Fernando Cepeda Barajas Residente de Interventoria Matricula No. 01113 - 10673 CPITVC		

	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA"											
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA 30 4 2025												
SOPORTE ACTA No. 8 UNIDAD EJECUTORA GRUPO SUR OCCIDENTE												
CONTRATO No. 4303 DE 2024 DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ												
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO SUPERVISOR DEL PROYECTO (NNIAS) ING. JANNIER SALAS QUEJADA												
INTERVENTOR CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING. VICTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA												
ITEM N17 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días FRENTE DE OBRA Ruta 6002 La Mansa - Quibdó UNIDAD M3												
EJES / PR	SUBBASE			MR			ANCHO	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN SB (M3)
	H IZQ	EJE	H DER	H IZQ	EJE	H DER						
PR73-765	1089.10	1088.96		3.5	1089.36	1089.22	3.5	3.5	0.26	0.91		
PR73-770	1089.45	1089.37		3.5	1089.71	1089.63	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-775	1089.81	1089.80		3.5	1090.07	1090.06	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-780	1090.17	1090.22		3.5	1090.43	1090.48	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-785	1090.55	1090.65		3.5	1090.81	1090.91	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-790	1090.98	1091.07		3.5	1091.24	1091.33	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-795	1091.40	1091.50		3.5	1091.66	1091.76	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-800	1091.83	1091.92		3.5	1092.09	1092.18	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-805	1092.27	1092.35		3.5	1092.53	1092.61	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-810	1092.76	1092.77		3.5	1093.02	1093.03	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-815	1093.26	1093.20		3.5	1093.52	1093.46	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-820	1093.75	1093.62		3.5	1094.01	1093.88	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-825	1094.24	1094.04		3.5	1094.50	1094.30	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-830	1094.73	1094.47		3.5	1094.99	1094.73	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-835	1095.21	1094.89		3.5	1095.47	1095.15	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-840	1095.63	1095.32		3.5	1095.89	1095.58	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-845	1096.05	1095.74		3.5	1096.31	1096.00	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-850	1096.48	1096.17		3.5	1096.74	1096.43	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-855	1096.90	1096.59		3.5	1097.16	1096.85	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-860	1097.22	1097.00		3.5	1097.48	1097.26	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
PR73-865	1097.53	1097.41		3.5	1097.79	1097.67	3.5	3.5	0.26	0.91	5.00	4.55
SUBTOTAL 91.00												
REGISTRO FOTOGRAFICO												
Firma Nombre: JOSE FERNANDO TORRES LAGOS Residente de Obra Matricula No. 01197-0456 CPTVC Firma Nombre: Jerssón Fernando Cepeda Barajas Residente de Interventoría Matricula No. 01113 - 10673 CPTVC												


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018870850		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 11	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		001	
41. Dirección principal CR 38 # 26 - 41 oficina 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 57604440012		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210	47. Fecha inicio actividad 20241101	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	12	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144855							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma56. TipoServicio12357. Modo58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. NombreARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 985. CargoRepresentante Legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141141409560		
 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141409560



(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 9 0 9 1 0 5 9 1		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 7 0 4 7 7 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

NIT: 901.887.085-0

Medellín, Abril 30 de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelado todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante Legal

C.C. 71.619.734





DORALBA CASTAÑO NARANJO


Contadora

T.P. 52875-T

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14931995392			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 0 4 7 7 5 1				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
						14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal CL 26 38 26 OF 1125 BL 26							
42. Correo electrónico ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6 0 4 4 4 4 0 0 1 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 4 1 9		48. Código 4 2 9 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 5 0 5	
50. Código 1 7 7 3 0		51. Código 7 1 1 2				0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 29 / 07 : 36: 12	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 5, 0 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 3, 0 4, 1 9				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 7 5 4 6 0 8 1 2					
78. Departamento		0 5					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 5, 0 5					
81. Hasta		9 9 9 9, 1 2, 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 4, 2 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14931995392			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493199539 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DAVID		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARISTIZABAL		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre DIEGO		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 1 0 5 9 1		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social EXPLANAN S.A.S							
36. Nombre comercial EXPLANAN				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal CR 38 26 41 OF 833							
42. Correo electrónico explanan@explanan.com							
43. Código postal 0 5 0 0 1		44. Teléfono 1		6 0 4 4 4 0 0 1 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 2 1 0	1 9 7 1, 1 0, 2 7	4 2 9 0	1 9 7 1, 1 0, 2 7	7 7 3 0	7 1 1 2		1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 7 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14971373632			
(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		4 8 9 9		4 5		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 7 1, 1 0, 2 7		2 0 1 8, 1 2, 1 9		83. Nacional público	
74. Número de notaría		4				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 7 1, 1 1, 0 3		2 0 1 8, 1 2, 2 8		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2			
78. Departamento		0 5		0 5		85. Extranjero	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 2 1		0 %	
Vigencia						86. Extranjero público	
80. Desde		1 9 7 1, 1 0, 2 7		1 9 7 1, 1 0, 2 7		0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1		2 0 9 9, 1 2, 3 1		87. Extranjero privado	
						0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	2 1	2 0 1 8, 1 2, 1 9		-			
2	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 9		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1

5

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14971373632



(415)7707212489984(8020) 000001497137363 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DAVID	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 9 2 8 8 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre LILIANA	118. Otros nombres VICTORIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 3 3 5 6 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ISAZA	116. Segundo apellido ESTRADA	117. Primer nombre SELENE	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro 2 0 1 3 0 9 1 1	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 7 2 8 3 2 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 7 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 1 7 1 9 9 0 4 1		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ISAZA		117. Primer nombre MARIA		118. Otros nombres CAMILA
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	1 3		1 0 3 7 5 9 9 1 9 2		COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido ARISTIZABAL		116. Segundo apellido ARCILA		117. Primer nombre MATEO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
				2 0 1 8 1 2 1 9			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14971373632			
 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		9 8 5 5 5 0 1 0		7 3 0 8 4 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	JARAMILLO		VELEZ		RUBEN		DARIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento		2 0 0 8 1 1 1 4				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 8 0 1 9 5 8 4		2 6 5 4 8 0		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	VILLEGAS		MONCADA		ANGELICA		JOHANA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 2 0 7				
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento							

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 14971373632			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497137363 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0							
162. Nombre del establecimiento EXPLANAN							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1							
165. Dirección CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS							
166. Número de matrícula mercantil 2 1 0 0 0 5 6 5 0 2							
167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 3 0 4 2 7							
168. Teléfono 4 4 4 0 0 1 2							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							