

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 1 de 6	Código: F-PGC-02-027

INFORME DE SUPERVISION PARA EL PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	PRO AGRI S.A. S R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO		
IDENTIFICACIÓN:	901357951-0		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4290	Responsabilidad DIAN: PN	PJ <u>X</u>
	DECLARA:	SI <u>X</u>	NO
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-042 ✓	FECHA:	05/12/2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUAREZ DIAZ DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, término dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025.		
VALOR:	El valor del contrato es la suma de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$23.715.640) . Incluye todas las deducciones, se tendrán en cuenta los valores presentados por el contratista, oferta que hace parte integral del proceso contractual.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8673989		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-01149	FECHA:	11/11/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01663	FECHA:	09/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: BSGE RECURSOS DEL BALANCE SGP EDUCACION 2: total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.02: EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS 2.3.2.01.01.001.02.07: EDIFICIOS EDUCATIVOS 2.3.2.01.01.001.02.07.01: LE:1 SOCORRO UN GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22: EDUCACION 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento		

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 2 de 6	Código: F-PGC-02-027

	de la educación inicial, preescolar, básica y media 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201.2201.2201062: Infraestructura educativa mantenida		
	Fondo/ Fte de financiación: BSGE RECURSOS DEL BALANCE SGP EDUCACION 2: total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.02: EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS 2.3.2.01.01.001.02.07: EDIFICIOS EDUCATIVOS 2.3.2.01.01.001.02.07.01: LE:1 SOCORRO UN GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22: EDUCACION 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201.2201062: Infraestructura educativa mantenida (recursos del balance)		
	Fondo/ Fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS 2: total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.02: EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS 2.3.2.01.01.001.02.07: EDIFICIOS EDUCATIVOS 2.3.2.01.01.001.02.07.01: LE:1 SOCORRO UN GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22: EDUCACION 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media 2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201.2201062: Infraestructura educativa mantenida (recursos del balance)		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	96-44-101201340 / 96-40-101071985	
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA EXPEDICIÓN:	09/12/2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	09/12/2025	
FORMA DE PAGO:	EI MUNICIPIO DEL SOCORRO cancelara al Contratista el valor del contrato mediante UN ÚNICO PAGO una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra dentro del plazo establecido para su ejecución, previa presentación del informe de ejecución del contrato, la factura y acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del mismo; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o		

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO
INFORME DE SUPERVISION

Versión: 01

Fecha: 18/03/2024

Página 3 de 6

Código: F-PGC-02-027

	parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado. PARÁGRAFO PRIMERO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	09/12/2025 ✓		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	24/12/2025 ✓		
PERIODO DE COBRO	09/12/2025 ✓		
	24/12/2025 ✓		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE ✓
	NUMERO DE PLANILLA ARLEY FARID NIÑO	35561382 ✓	35561382 ✓
	NUMERO DE PLANILLA SERAFIN GRANADOS	8639431545 ✓	8639431545 ✓
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE ✓	DICIEMBRE ✓
	NUMERO DE PLANILLA ARLEY FARID NIÑO	35561382 ✓	35561382 ✓
	NUMERO DE PLANILLA SERAFIN GRANADOS	8639431545 ✓	8639431545 ✓
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE ✓	DICIEMBRE ✓
	NUMERO DE PLANILLA ARLEY FARID NIÑO	35561382 ✓	35561382 ✓
	NUMERO DE PLANILLA SERAFIN GRANADOS	8639431545 ✓	8639431545 ✓

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 4 de 6 Código: F-PGC-02-027

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1. CUBIERTA			
1.1 DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE	SE EVIDENCIA DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DE 32,64m2. ✓ SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE
1.2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DESMONTE	SE EVIDENCIA 20,88 M3 ✓ DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DESMONTE. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE
1.3 CUBIERTA EN TEJA MASTERMIL (INCLUYE ESTRUCTURA).	SE EVIDENCIA 32,64M2 DE CUBIERTA EN TEJA MASTERMIL (INCLUYE ESTRUCTURA). SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE
1.4 CABALLETE (MASTERMIL).	SE EVIDENCIA 5,35 ✓ ML DE CABALLETE (MASTERMIL). SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE
1.5 CANAL METALICO CAL 22 PARA RECOLECCION AGUAS LLUVIAS.	SE EVIDENCIA 10,7 ML ✓ DE CANAL METALICO CAL 22 PARA RECOLECCION AGUAS LLUVIAS. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE
1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PVC DIAM 4".	SE EVIDENCIA 6,1 ML ✓ DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PVC DIAM 4". SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE
1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CILEO RASO EN PVC.	SE EVIDENCIA 21,37 ✓ M2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CILEO RASO EN PVC. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME.	NINGUNA	CUMPLE

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 5 de 6	Código: F-PGC-02-027

2. MUROS			
2.1 PAÑETE EN MUROS.	SE EVIDENCIA LA APLICACIÓN DE 108,76 M ² DE PAÑETE EN MUROS. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE
2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR EN MUROS	SE EVIDENCIA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 54,41 M ² DE PINTURA PARA EXTERIOR EN MUROS SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE
2.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES A 3 MANOS.	SE EVIDENCIA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 51,85 M ² DE VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES A 3 MANOS. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE
2.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS.	SE EVIDENCIA 7,18 M ² DE LA PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE
3. OBRAS COMPLEMENTARIAS			
3.1 CUNETA EN CONCRETO INVLUYE MALLA DE REFUERZO 4MM C.15X15.	SE EVIDENCIA 8 ML DE CUNETA EN CONCRETO INVLUYE MALLA DE REFUERZO 4MM C.15X15. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE
3.2 PUNTO DE ELECTRICIDAD.	SE EVIDENCIA 5 UNIDADES DE PUNTO DE ELECTRICIDAD. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE
3.3 LUMINARIA PANEL LED 24W.	SE EVIDENCIA 4 UNIDADES DE LUMINARIA PANEL LED 24W. SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXA.	NINGUNA	CUMPLE

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 6 de 6 Código: F-PGC-02-027

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 23.715.640,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	\$00,00	
VALOR ANTICIPO:		\$ 00,00
UNICO PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 26/01/2026		\$ 23.715.640,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 00,00
SUMAS IGUALES	\$ 23.715.640,00	\$ 23.715.640,00

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FEV-4	FECHA: 23/12/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	UNICO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502500872083	FECHA: 24/12/2025

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 26 de enero de 2026

Supervisor


CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
 Secretario de Infraestructura



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDERFECHA: 26/01/2026
FRETE: TRAMO I
UNIDAD: UND

CAPITULO

3

OBRAS COMPLEMENTARIAS



ITEM

3,03

Luminaria panel led 24w

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	CANTIDAD und
	C	L	An	Al	Ar	= C
1 Panel LED redondo 22W	4,00					4,00
TOTAL EJECUTADO						4,00

SOPORTE GRAFICO




CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Vo.Bo SECRETARIA INFRAESTRUCTURA


R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026
FRETE: TRAMO I
UNIDAD: UND

CAPITULO

3


OBRAS COMPLEMENTARIAS

ITEM

3,02 Punto de electricidad

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	CANTIDAD und
	C	L	An	Al	Ar	= C
1 Punto para luminarias	4,00					4,00
Punto para interruptor	1,00					1,00
TOTAL EJECUTADO						5,00

SOPORTE GRAFICO



CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

ARLEY BAUTISTA
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRENTE: TRAMO I

UNIDAD: M

CAPITULO

3

OBRAS COMPLEMENTARIAS


ITEM

3,01

Cuneta en concreto incluye malla de refuerzo 4mm c.15x15

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	LONGITUD m
	C	L	An	Al	Ar	= L
1 Cuneta costado posterior		8,00				8,00
TOTAL EJECUTADO						8,00

SOPORTE GRAFICO




CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA


R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRETE: TRAMO I

UNIDAD: M2

CAPITULO

2



MUROS


ITEM


2,04 Pintura en esmalte para puertas, rejas y ventanas

UBICACIÓN	LADOS La	LONGITUD m L	ANCHO m An	DENSIDAD D	AREA m2 Ar	AREA m2 = La * L * An * D
1 PUERTA	2,00	1,97	0,92	1,00		3,62
2 VENTANA	1,00	1,20	1,06	0,70		0,89
VENTANA	1,00	1,20	1,06	0,70		0,89
3 VENTANA	1,00	1,20	1,06	0,70		0,89
VENTANA	1,00	1,20	1,06	0,70		0,89
TOTAL EJECUTADO						7,18

SOPORTE GRAFICO




CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA


R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI

Arley Bautista
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRENTE: TRAMO I

UNIDAD: M2

CAPITULO

2

MUROS




ITEM

2,02

Suministro y aplicación de pintura para exterior en muros

UBICACIÓN	CANTIDAD und C	LONGITUD m L	ANCHO m An	ALTO m Al	AREA m2 Ar	AREA m2 = C * An * Al
1 Muro frontal - Seccion rectangular	1,00		4,35	2,93		12,75
Seccion triangular	1,00		2,18	1,02		2,22
Descuento puerta	- 1,00		0,92	1,97		- 1,81
2 Muro lateral derecho	1,00		5,35	2,93		15,68
Descuento ventanas	- 2,00		1,20	1,06		- 2,54
3 Muro lateral izquierdo	1,00		5,35	2,93		15,68
Descuento ventanas	- 2,00		1,20	1,06		- 2,54
4 Muro posterior	1,00		4,35	2,93		12,75
Seccion triangular	1,00		2,18	1,02		2,22
TOTAL EJECUTADO						54,41

SOPORTE GRAFICO



Camilo Jose Blanco Rangel
CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDERFECHA: 26/01/2026
FRETE: TRAMO I
UNIDAD: M2

CAPITULO

2

MUROS



ITEM

2,01

Pañete en muros

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	AREA m2
C	L	An	Al	Ar	= C * An * Al	
1 Muro frontal - Seccion rectangular	2,00		4,35	2,93		25,49
Seccion triangular	2,00		2,18	1,02		4,44
Descuento puerta	- 2,00		0,92	1,97	-	3,62
2 Muro lateral derecho	2,00		5,35	2,93		31,35
Descuento ventanas	- 4,00		1,20	1,06	-	5,09
3 Muro lateral izquierdo	2,00		5,35	2,93		31,35
Descuento ventanas	- 4,00		1,20	1,06	-	5,09
4 Muro posterior	2,00		4,35	2,93		25,49
Seccion triangular	2,00		2,18	1,02		4,44
TOTAL EJECUTADO						108,76

SOPORTE GRAFICO

Camilo José Blanco Rangel
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURAArley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRENTE: TRAMO I

UNIDAD: M2

CAPITULO

1

CUBIERTA


ITEM

1,07

Suministro e instalacion de cielo raso en PVC

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	AREA m2 = L x An
	C	L	An	Al	Ar	
1 Cielo raso PVC		5,15	4,15			21,37
TOTAL EJECUTADO						21,37

SOPORTE GRAFICO



Camilo José Blanco Rangel
CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRETE: TRAMO I

UNIDAD: M

CAPITULO

1

CUBIERTA



ITEM

1,06

Suministro e instalación de bajantes PVC diam 4"

UBICACIÓN	CANTIDAD und C	LONGITUD m L	ANCHO m An	ALTO m Al	AREA m2 Ar	LONGITUD m = C * L
1 Bajantes	2,00	2,55				5,10
Tramo horizontal	2,00	0,50				1,00
TOTAL EJECUTADO						6,10

SOPORTE GRAFICO



Camilo José Blanco Rangel
CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SÓCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDERFECHA: 26/01/2026
FRETE: TRAMO I
UNIDAD: M

CAPITULO

1

CUBIERTA


ITEM

1,05

Canal metalico cal 22 para recoleccion aguas lluvias

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	LONGITUD m
	C	L	An	Al	Ar	= L
1 CANAL METALICO AGUAS LLUVIAS	2,00	5,35				10,70
TOTAL EJECUTADO						10,70

SOPORTE GRAFICO



Camilo José Blanco Rangel
CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRENTE: TRAMO I

UNIDAD: M

CAPITULO

1

CUBIERTA



ITEM

1,04

Caballete (mastermil)

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	LONGITUD m
	C	L	An	Al	Ar	= L
1 CABALLETE MASTERMIL		5,35				5,35
TOTAL/EJECUTADO						5,35

SOPORTE GRAFICO



Camilo José Blanco Rangel
CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI

Vo.Bo PRO AGRIC



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRENTE: TRAMO I

UNIDAD: M3

CAPITULO

1

CUBIERTA

ITEM

1,02

Retiro de material sobrante de desmonte

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	FACTOR M3	VOLUMEN m3
	C	L	An	Al	M3/M2	= L * An
1 DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE		5,35	3,00		0,64	10,27
		5,35	3,10		0,64	10,61
TOTAL EJECUTADO						20,88

SOPORTE GRAFICO



Camilo José Bianco Rangel
Camilo José BIANCO RANGEL
Vo.Bo SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI



MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULA DEL COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ DEL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

FECHA: 26/01/2026

FRENTE: TRAMO I

UNIDAD: M2

CAPITULO

1

CUBIERTA





ITEM

1.01

Desmonte cubierta existente

UBICACIÓN	CANTIDAD und	LONGITUD m	ANCHO m	ALTO m	AREA m2	AREA m2
	C	L	An	Al	Ar	= L * An
1 DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE		5,35	3,00			16,05
		5,35	3,10			16,59
TOTAL EJECUTADO						32,64 ✓

SOPORTE GRAFICO



Camilo José Blanco Bangel
CAMILO JOSÉ BLANCO BANGEL
Vo.Bo. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Arley Farid Bautista Niño
R/L ARLEY FARID BAUTISTA NIÑO
Vo.Bo PRO AGRI