

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 23

Ingeniero

CAMILO ANDRES ROA ROJAS

Subdirector de Marítima, Fluvial y Férrea

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de diciembre al 25 del mes de diciembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN N° 3759 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	1698 de 2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO PUERTO ASIS PUTUMAYO	NIT:	891.200.461-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 202	No. de Oficio:	SMFF 80999
VALOR INICIAL:	\$12.086.813.197		
VALOR ADICIONES:	\$5.800.000.000		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 23

ADICIÓN 1:	\$5.800.000.000
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	\$17.886.813.197
ANTICIPO	\$0,0
ANTICIPO OTORGADO:	\$0,0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	NUEVE MESES
PRÓRROGA 1:	Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1351522	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	\$830.294.500	\$830.294.50	\$0
107623	2023	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	\$354.294.500	\$354.294.500	\$0
107623	2023	11	C-2406-0600-7-0-	\$10.902.224.197	\$10.902.224.197	\$0
1440023	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406001-02	\$5.800.000.000	\$0	\$5.800.000.000 **
TOTAL				\$17.886.813.197		\$5.800.000.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 23

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	-	-	-	-
Acta de Ajuste ____ No.	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 4.561.170.818,00
Amortizado	\$
Saldo	\$ 4.561.170.818,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 23

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

En el marco del Convenio interadministrativo no se solicitaron pólizas, sin embargo, en el mismo se estableció que el contrato de obra derivado que suscribirá el Municipio de Puerto Asís debe tener las pólizas con los respetivos amparos, para lo cual se hará el seguimiento respectivo

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 23

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N.A	N.A	N.A	N.A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No ha habido lugar a aplicar trámites sancionatorios en virtud del convenio

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 23

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-023510	22-04-2024	Municipio de Puerto Asis	Solicitud o nombramiento supervisor convenio por parte del municipio, reintegro rendimientos financieros a Invias, informes trimestrales, permisos o licencias. Convenio Interadministrativo No. 1698 de 2022.
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

}

2. CONTRATO DE OBRA

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 23

CONTRATO DE OBRA NO.	0431 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	NIT:	901.763.251-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE NIT 900.023.515 – 5, 90 % COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT NIT 813.012.494 – 6, 10%		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	Noviembre 23 de 2023.	No. de Oficio:	N.A
VALOR INICIAL:	\$11.665.398.510		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	\$5.832.682.528		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$17.498.081.040		
ANTICIPO	\$0,0		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN 1:	Desde 26 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024		
SUSPENSIÓN 1 AMPL 1:	Desde 30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024		
SUSPENSIÓN 1 AMPL 2:	Desde 01 de marzo de 2024 a 20 de marzo de 2024		
SUSPENSIÓN 2:	Desde 19 de junio de 2024 a 20 de agosto de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 1:	Desde 21 de agosto de 2024 a 22 de septiembre de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 2:	Desde 23 de septiembre de 2024 a 23 de octubre de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 3:	Desde 24 de octubre de 2024 a 25 de noviembre de 2024		
SUSPENSIÓN 2 AMPL 4:	Desde 26 de noviembre de 2024 a 4 de febrero de 2025		
SUSPENSION 2 AMPL 5	Desde 05 de febrero de 2025 a 10 de abril de 2025		
SUSPENSION 3	Desde 14 de abril de 2025 a 12 de mayo de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 1	Desde 13 de mayo de 2025 a 16 de junio de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 2	Desde el 17 de junio de 2025 a 16 de julio de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 3	Desde el 17 de julio de 2025 a 31 de julio de 2025		
SUSPENSION 3 AMPL 4	Desde el 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025		
REINICIO N°2	20 de agosto de 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 23

TOTAL PRÓRROGAS:	NUEVE MESES
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Toda vez que el contratante es el municipio de Puerto Asís, el seguimiento al estado presupuestal del contrato lo hará la interventoría contratada por el Instituto.

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
-	-	-	-	-	-	-

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	-	-	-	-
Acta de Ajuste ____ No.	-	-	-	-

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 26 de diciembre de 2025, para el periodo 01 al 25 de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 23,4%, relacionado a continuación:

Durante el mes de diciembre de 2025, el contratista desarrolló actividades relacionadas a continuación:

Acta de inicio

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 23

- Reinicio de obra
- Presupuesto muelle nuevo
- Actividades preliminares
- Localización, replanteo, control topográfico, topo-batimetriografia, batimetría
- Localización topografía
- Replanteo, control topografía
- Presupuesto muelle existente
- Mantenimiento cauce del rio
- Revisión y actualización de presupuesto Items no previstos
- Mejoramiento de la sección hidráulica mediante la descolmatación de cauce para desalojar aguas correspondientes a crecidas extremas (incluye partir de (50m) Hasta 10 km)
- Suministro e hincas de pilotes de acero diámetro 14" e= 9 a 9,5 mm"
- Compra de pilotes
- Extracción de sedimentos de arena dentro del muelle existente y movilización controlada (bongo).

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 9.915.008.750	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 119.000.000,00</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 119.000.000,00</u>	

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 4.561.170.818,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 4.561.170.818,00

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 22%

Meta física ejecutada %: 23,4%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 23

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se realizó actualización de polizas

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 23

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
NOMBRE: Seguros del Estado S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.166.539.851	37-44-101041967 Anexo 12	23-11-2023	03-10-2026
Buen Manejo Anticipo	\$5.832.699.255	37-44-101041967 Anexo 12	23-11-2023	03-10-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$2.333.079.702	37-44-101041967 Anexo 12	23-11-2023	03-03-2029
Estabilidad de la Obra	\$3.499.619.553	37-44-101041967 Anexo 12	Si ampara 5 años 0 meses y 1 dia	Si ampara 5 años 0 meses y 1 dia
Calidad	\$30.000.000	37-44-101041967 Anexo 12	29-01-2024	29-01-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$583.269.925,50	37-40-101026123 Anexo 6	23-11-2023	03-10-2026

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No ha habido lugar a aplicar trámites sancionatorios en virtud del convenio

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	12	DE	23

1					
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CLE 170 2025	01/12/2025	INGEBEL	Entrega de informes mensuales
CLE 171 2025	09/12/2025	INGEBEL	Entrega valla informativa aprobada por INVÍAS
CLE 173 2025	11/12/2025	INGEBEL	Solicitud de evaluación de árboles en riesgo inminente de caída y traslape con los diseños de proyección de obra civil, denominado “Construcción del Muelle la Esmeralda y el Mantenimiento, Administración, Organización y Operación del Muelle existente en el Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo”
CLE 175 2025	11/12/2025	INGEBEL	Solicitud Desembolso del anticipo
CLE 176 2025	12/12/2025	INGEBEL	Dando alcance al oficio CLE 175 2025
INGEBEL_3636_2023_116	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL
INGEBEL_3636_2023_117	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA	SOLICITUD DE ENTREGA DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO – PMT

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 23

		2023	
INGEBEL_3636_2023_118	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ASIGNADO A LA OBRA
INGEBEL_3636_2023_119	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	SOLICITUD DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
INGEBEL_3636_2023_120	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	SOLICITUD DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ENSAYOS DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN SOLDADURAS
INGEBEL_3636_2023_121	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLETOS DE MAQUINARIA Y SOPORTES DE PERMISOS DE TRABAJO E INDUCCIONES
INGEBEL_3636_2023_122	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	RADICADO DIRIGIDO RESPUESTA A LA SUBSANACIÓN DE LOS PLANES DE OBRA
INGEBEL_3636_2023_123	05/12/2025	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	RESPUESTA A LOS INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE – CALIDAD DE LOS INFORMES PRESENTADOS

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 23

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

a. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3636 de 2023		
CONTRATISTA:	INGEBEL S.A.S.	NIT:	900.894.071-3.
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	Noviembre 23 de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-022827
VALOR INICIAL:	\$495.909.890		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	\$0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$495.909.890		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	NUEVE MESES		
PRÓRROGA 1:	Desde el 27 de marzo de 2024 hasta el 26 de diciembre de		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 23

	2024.
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Febrero 23 de 2026

b. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
302625	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001- 02	\$384.587.115,50	\$	\$

c. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.3	\$14.411.800,00	\$2.738.242,00	\$	\$17.150.042,00
Acta Mensual de Costos No.4	\$12.884.300,00	\$2.448.017,00	\$	\$15.332.317,00
Acta Mensual de Costos No.5	\$-	\$-	\$-	\$-
Acta Mensual de Costos No.6	\$63.427.531,00	\$15.412.884,50	\$	\$78.840.415,50
Acta Mensual de Costos No.7	\$ 27.589.970,00	\$ 5.242.094,30		\$32.832.064
Acta Mensual de Costos No.8	\$ 74.238.900	\$ 14.105.391.00		\$88.344.291

d. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 De fecha diciembre para el período del 01 al 26 de diciembre de 2025 el contrato reporta un avance del 23,4% Aproximadamente

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 23

Durante el mes de diciembre la interventoría realizó la revisión integral y final del presupuesto teniendo en cuenta los estudios y diseños actualizados y los ítems no previstos

- Se efectuó la revisión y aprobación final del rediseño de la obra, quedando debidamente documentados los soportes técnicos correspondientes: diseños estructurales, diseño vial y diseño de mezclas. Dichos documentos constituyen la base técnica para la validación y justificación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) aplicados a las actividades no previstas inicialmente en el contrato
- Se desarrolló el análisis de mercado de los ítems no previstos, cuyo resultado se constituye en soporte técnico y financiero para la ejecución de las actividades programadas durante el presente periodo, asegurando la transparencia y pertinencia de los costos asociados.

e. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 64,82%- \$321.457.582,18
Total inversión ejecutada: \$ 64,82%- \$321.457.582,18

f. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

g. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/12/2025	4	...0	26/12/2025-13/01/2026	14/01/2026

h. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 23

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

El INVIAS, en cabeza de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales, el día 03 de noviembre de 2023, emitió la aprobación de las pólizas de garantía del Contrato principal No. 3636 de 2023. Mediante memorando 2024I-VBOG-021163 con asunto “Respuesta memorando 2024I- VBOG-013025. (Envío pólizas que amparan Contrato 3636 de 2023)”, se remitieron a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, las pólizas que amparan la orden de inicio, suspensión 1 y ampliación 1 a la suspensión 1 del contrato de interventoría para observaciones o aprobación, se encuentra pendiente de respuesta. A interventoría mediante radicados 2024S-VBOG- 013290 y 2024S-VBOG-019367, se solicitó actualización de póliza a suspensión 1 ampliación 1 y prórroga No. 1, se encuentra pendiente que las alleguen para realizar trámite:

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 49.590.989,00	CSC-100037261 Anexo 15	13-05-2025	23-08-2026
Buen Manejo Anticipo	\$ 247.954.945,00	CSC-100037261 Anexo 15	13-05-2025	23-08-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 99.181.978,00	CSC-100037261 Anexo 15	13-05-2025	23-02-2029
Calidad del Servicio	\$ 148.772.967,00	CSC-100037261 Anexo 15	31-12-2023	31-12-2028

Interventoría no presentó actualización de pólizas y garantías

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 23

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se desarrollaron actividades técnicas y administrativas orientadas a la gestión ambiental del proyecto, las cuales incluyeron la elaboración del oficio de solicitud de prórroga del permiso de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental competente. Así mismo, se participó en reunión técnica con CORPOAMAZONIA para la socialización y definición de las medidas compensatorias asociadas a dicho permiso. De manera complementaria, se realizó el acompañamiento técnico al inventario forestal de los individuos arbóreos localizados en el área de construcción del nuevo muelle, como insumo para la posterior solicitud del permiso de aprovechamiento forestal. Finalmente, se efectuó la cotización de los elementos e insumos requeridos para la implementación de la medida de compensación establecida en el marco del permiso de ocupación de cauce. Teniendo en cuenta los ajustes de diseño se realizó compra de pilotes, se inició con hincada de pilotes adelantando actividades que corresponden a esta actividad.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 23

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Para el presente informe se adelantaron actividades administrativas orientadas al cumplimiento de los requerimientos ambientales, mediante la elaboración, diligenciamiento y revisión de formatos INVÍAS para su entrega a la interventoría. Asimismo, se precisó la necesidad de establecer puntos de acopio para los residuos generados durante la ejecución de la obra, en concordancia con la normativa vigente sobre gestión integral de residuos, incluidos aquellos de manejo especial; en consecuencia, la adquisición de dichos puntos de acopio se encuentra actualmente en fase de gestión. El 2 de diciembre se llevó a cabo un comité de seguimiento en el cual se revisaron pendientes relacionados con lineamientos de INVÍAS, la concertación de una mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA y la gestión de los árboles ubicados en el área de influencia del proyecto. Como resultado, se programó para el jueves 4 de diciembre una reunión con la autoridad ambiental, con el fin de definir la medida de compensación derivada del permiso de ocupación de cauce y dar cumplimiento a las obligaciones ambientales del proyecto. El jueves 4 de diciembre, a las 10:00 a. m., se desarrolló la mesa técnica convocada por CORPOAMAZONIA, en la cual, con base en el Plan de Acción 2023–2027 “Amazonía para el mundo” y el proyecto 320801 de Educación Ambiental, se definió que la compensación se ejecutará en la Dirección Territorial Putumayo mediante el suministro de insumos y material de divulgación para actividades de educación ambiental. Adicionalmente, se acordó revisar la cotización de insumos para la implementación de un vivero que cumpla con las especificaciones técnicas y normativas exigidas por el ICA, así como coordinar las visitas de seguimiento por parte de la autoridad ambiental conforme a la Resolución DG 1056 del 15 de agosto de 2025. Finalmente, en atención a los oficios de subsanación de la interventoría Nos. 3636_2023_122 y 3636_2023_123, se procedió a realizar los ajustes correspondiente.
- Durante la primera semana del mes de diciembre, el componente de Gestión Social ejecutó diversas actividades orientadas a asegurar el adecuado relacionamiento comunitario, fortalecer los procesos institucionales y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	20	DE	23

marco del proyecto. En primera instancia, se recibió un oficio emitido por la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, mediante el cual se solicita el suministro de material de río para realizar trabajos de relleno en los lotes asignados a las familias previamente compensadas dentro del proceso de reubicación. La solicitud fue objeto de una revisión preliminar y, posteriormente, remitida a la ingeniera residente de obra y a la señora Olga, representante del consorcio, con el fin de que se adelante el análisis técnico correspondiente, se determine la viabilidad de la petición y se elabore la respuesta formal que permita avanzar en la toma de decisiones. De igual forma, el equipo de Gestión Social participó en la reunión virtual del Comité de Seguimiento de Obra, en la cual se presentaron los avances ejecutados durante la semana, se revisaron los compromisos pendientes y se socializó el estado actual del proyecto, garantizando así la articulación interinstitucional y el seguimiento oportuno de las actividades programadas. En cuanto a la articulación comunitaria, se llevó a cabo gestión con la directiva de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto La Unión – Muelle La Esmeralda, con el propósito de coordinar un espacio para la realización de un taller social dirigido a la comunidad. Este acercamiento permitió avanzar en la organización logística, la concertación de fechas tentativas y la definición de aspectos operativos necesarios para su desarrollo, fortaleciendo la participación ciudadana y la presencia social del proyecto en territorio.

- Durante el período evaluado se adelantaron acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. En el componente ambiental, se desarrollaron actividades administrativas y técnicas para el cumplimiento de los requerimientos de INVÍAS y la autoridad ambiental, incluyendo la gestión de formatos ambientales, la planificación de puntos de acopio para la adecuada gestión integral de residuos —tanto ordinarios como de manejo especial— y la formulación de medidas de control y seguimiento durante la ejecución de la obra. Se fortaleció la gestión ambiental mediante la articulación interinstitucional con CORPOAMAZONIA, a través de comités y mesas técnicas orientadas a la definición e implementación de medidas de compensación asociadas al permiso de ocupación de cauce. Dichas medidas se enmarcan en el Plan de Acción 2023–2027 “Amazonía para el mundo” e incluyen el suministro de insumos y material de divulgación para actividades de educación ambiental en la Dirección Territorial Putumayo. Adicionalmente, se avanzó en la revisión de cotizaciones para la

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 23

implementación de un vivero con cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas del ICA, así como en la coordinación de visitas de seguimiento ambiental conforme a la Resolución DG 1056 del 15 de agosto de 2025. Como parte del enfoque de sostenibilidad ecosistémica, se realizó el acompañamiento técnico al inventario forestal de los individuos arbóreos ubicados en el área de influencia del proyecto, como insumo para la gestión del permiso de aprovechamiento forestal, garantizando la protección de los recursos naturales y la compensación adecuada de los impactos generados. En el componente social, se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento del relacionamiento comunitario y la gestión institucional, incluyendo la atención y análisis de solicitudes de la administración municipal relacionadas con el suministro de material para procesos de relleno en áreas de reubicación, la participación en comités de seguimiento de obra y la articulación con la Junta de Acción Comunal para la programación de talleres sociales. Estas actividades contribuyen a la participación ciudadana, la transparencia y la construcción de confianza con las comunidades del área de influencia. En conjunto, las actividades ejecutadas evidencian un enfoque integral de sostenibilidad, que articula la gestión ambiental, el cumplimiento normativo, la compensación de impactos, la educación ambiental y la participación comunitaria, garantizando el desarrollo responsable del proyecto y su alineación con los principios de sostenibilidad social y ambiental.

- se completó la información requerida en los formatos INVIAS y se remitió a interventoría para su respectiva revisión. Paralelamente, se gestionó la solicitud de insumos para la instalación de un punto de acopio de residuos acorde con la normativa de gestión integral y disposiciones para residuos especiales. Se realizan los pendientes asociados a INVIAS, la coordinación con Corpoamazonia y la gestión de los árboles en el área de influencia. Como resultado de la reunión del 4 de diciembre con la autoridad ambiental para concertar la medida de compensación derivada del permiso de ocupación de cauce. Esta compensación se enmarca en el Plan de Acción 2023–2027 y el proyecto 320801, orientada al suministro de insumos para acciones de educación ambiental en la Dirección Territorial Putumayo. Se acordó además revisar la cotización para la implementación de un vivero conforme a los lineamientos del ICA y coordinar las visitas de Corpoamazonia establecidas en la Resolución DG 1056 del 15 de agosto de 2025. Finalmente, se atendieron los ajustes solicitados por interventoría mediante los oficios de subsanación correspondientes. Estas acciones



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	22	DE	23

consolidan el avance en la gestión administrativa y ambiental del proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables. La semana del 8 al 14 de diciembre es lo correspondiente a las subsanaciones solicitadas desde interventoría 3636_2023_122 y 3636_2023_123 y demás solicitudes administrativas que no corresponden al área ambiental. Se recibe cotizaciones sobre compensación para el permiso de ocupación de cauce. Se deja constancia que para la capacitación programada para el día 13 de diciembre la comunidad no asistió y por tanto se reprogramo con el fin de darle cumplimiento Del 18 al 21 se continúa trabajando con lo respectivo a los ajustes del MASPS Plan de Inversión Ambiental falta ajustes presupuestales y actividades correspondientes, solicitado desde interventoría.

- Se han realizado sesiones previas se ha abordado de manera reiterada el tema relacionado con los tiempos establecidos para el proceso de adquisición de los predios requeridos para el proyecto. Desde la Secretaría de Planeación y la Oficina Jurídica se indicó que, una vez sancionado el Proyecto de Acuerdo correspondiente, se estimaba un plazo aproximado de un (1) mes para adelantar las actuaciones administrativas y jurídicas necesarias para la formalización y legalización de la compra de dichos predios. En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. 013, se llevó a cabo el proceso de adquisición de los predios requeridos para la ejecución del proyecto Muelle La Esmeralda, mediante negociación directa con los propietarios legítimos de los inmuebles ubicados en el área de influencia del proyecto. La compra de los lotes se realizó conforme a la normatividad vigente, previo análisis técnico, jurídico y financiero, garantizando que cada uno de los propietarios contara con la acreditación legal de la titularidad de los predios, así como con los respectivos avalúos comerciales que sustentaron los valores de adquisición. Las personas a quienes se les compraron los lotes participaron voluntariamente en el proceso de enajenación, suscribiendo los documentos contractuales correspondientes y cumpliendo con los requisitos exigidos por la administración municipal para la transferencia legal de la propiedad. Dichos predios fueron incorporados al patrimonio municipal con destinación específica para la construcción, operación y mejoramiento de la infraestructura del Muelle La Esmeralda. El proceso de compra predial permitió asegurar la disponibilidad jurídica y física de los terrenos necesarios, minimizando riesgos legales y garantizando la correcta ejecución del proyecto, el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico, social y logístico

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 23

previstos para el municipio. Conforme al estado actual del proceso predial y a la disponibilidad jurídica y física de los terrenos adquiridos por la administración municipal, se establece que el proyecto cuenta con las condiciones necesarias para iniciar y adelantar actividades de obra sin ningún inconveniente, toda vez que las áreas requeridas para la ejecución de las actividades preliminares y constructivas iniciales se encuentran debidamente habilitadas. En consecuencia, es viable dar inicio a los frentes de trabajo programados, realizar el alistamiento del área, movilización de personal y maquinaria, y ejecutar las actividades constructivas previstas, sin que se generen riesgos técnicos, legales o contractuales que afecten el normal desarrollo del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

CONCLUSION

Durante el mes de diciembre de 2025, el componente de Gestión Social desarrolló las actividades programadas conforme a los informes semanales, logrando avances en el apoyo administrativo, el seguimiento institucional, la atención a la comunidad y el fortalecimiento del relacionamiento comunitario. Finalmente, a pesar de las limitaciones presentadas por la situación de orden público y la suspensión temporal de actividades, se dio cumplimiento a los compromisos sociales establecidos, dejando acordada la reanudación de las actividades comunitarias para el siguiente periodo.

Cordialmente,


 Firmado digitalmente por
 BURBANO
 BARCENAS JOSE
 RICARDO

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

C.C 12.993.805 NRÑ

SUPERVISOR