



Bogotá, 10 de febrero del 2026

PROBINTEC-LOTE6-274

Señores:

**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ**

Apoyo a la supervisión SED
Bogotá D.C

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 *"Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas"*.

Referencia 2: Contrato de obra N.º CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16"*.

Asunto: Aprobación Informe Técnico N° 3 – Lote 16

Cordial saludo,


Por medio del presente se informa que, una vez efectuado el proceso de revisión del Informe Técnico N° 3 presentado por el contratista en el marco del Contrato de Obra cuyo objeto corresponde a la referencia 2, y considerando que la Interventoría ya había emitido concepto favorable al Informe Ambiental N° 3 mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-209 y al Informe N° 3 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-199, respectivamente, esta interventoría procede a impartir la aprobación del Informe Técnico N° 3 en mención.

Lo anterior, en virtud de que el documento cumple con los requisitos técnicos, ambientales y de SST previamente validados por la Interventoría, sin que se evidencien observaciones adicionales que condicionen su aceptación.

En consecuencia, el informe se considera aprobado para los efectos contractuales correspondientes.

Atentamente,

SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
R/L PROBINTEC S.A.S
NIT 829.001.061-1

LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA						
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos						
Contratista		CONSORCIO EL MILAGROSO 2025				
Supervisor		HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ				
Número de contrato/vigencia		CO1.PCCNTR. 8155097				
Informe N°		3	Periodo del informe		3/12/2025	Hasta el 2/01/2026
CONTENIDO			Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto			SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De Obra					CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato			SI		CUMPLE	
Avance de cada una de las actividades programadas			SI		CUMPLE	
Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se excede el valor total contractual.			SI		CUMPLE	
Reseña fotográfica del periodo diariamente			N.A.		CUMPLE	
Seguimiento del plan de calidad técnica de la Obra.			SI		CUMPLE	
Fotocopia de la Bitácora o libro de obra.			SI		CUMPLE	
Resumen de las actividades realizadas en el mes			SI		CUMPLE	
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.			SI		CUMPLE	
Informe de Seguridad Industrial.			SI		CUMPLE	
Informe de manejo ambiental y del PGRCD.			SI		CUMPLE	
Informe de gestión social.			SI		CUMPLE	
Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.			SI		CUMPLE	
			SI		CUMPLE	
Aspectos Técnicos						
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique)			SI		CUMPLE	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias			N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales			SI		CUMPLE	
Verificación de la amortización del anticipo			N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra			SI		CUMPLE	
Aspectos Sociales			SI		CUMPLE	
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)			SI		CUMPLE	
Seguridad y salud en el trabajo -			SI		CUMPLE	
	Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.		SI		CUMPLE	
	Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra .					
	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de		SI		CUMPLE	
	Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.		SI		CUMPLE	
	Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.		SI		CUMPLE	
	CD con todos los soportes requeridos.		SI		CUMPLE	
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.			SI		CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra			SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones						
5. Anexos						
6. Documentos Secop II						
Acta de inicio			SI		CUMPLE	
Garantías			SI		CUMPLE	
Designación del supervisor			SI		CUMPLE	
Informes mensuales			SI		CUMPLE	
Actas parciales			N.A.		N.A.	
Modificaciones			N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)			N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión			N.A.		N.A.	
Acta de terminación			N.A.		N.A.	
Acta de entrega			N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión			N.A.		N.A.	
Acta de liquidación			N.A.		N.A.	
CONTRATO DE OBRA			Elaboró		Revisó.	
CONSORCIO: EL MILAGROSO 2025 No CO1.PCCNTR. 8155097			PROBINTEC SAS Interventoría.		 Director de Interventoría	

**INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.8155097
3 DICIEMBRE DE 2025– 2 ENERO DEL 2026**

OBJETO DEL CONTRATO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”. Lote 16



**CONTRATISTA: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
NIT 901.973.427-4
RAFAEL MOGOLLON RODRIGEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CO1. PCCNTR.8155097	4
2. ASPECTOS GENERALES	4
3. FRENTES DE INTERVENCIÓN	5
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.	6
5. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	6
6. CALIDAD DE OBRA.	7
7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	8
7.1. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN.....	8
7.1.1. ÁREAS INTERVENIDAS.....	8
7.1.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	10
7.1.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	12
7.1.4. PROGRAMACION	13
7.2. COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL – SEDE A.....	13
7.2.1. AREAS INTERVENIDAS.....	13
7.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	15
7.2.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	20
7.2.4. PROGRAMACION	20
7.3. COLEGIO VAN UDEN – SEDE C.....	20
7.3.1. ÁREAS INTERVENIDAS.....	21
7.3.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	23
7.3.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	27
7.3.4. PROGRAMACION	27
7.4. COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA – SEDE B	27
7.4.1 ÁREAS INTERVENIDAS.....	28

7.4.2	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	29
7.4.3	BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	30
7.4.1.	PROGRAMACION.....	30
7.5	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO – SEDE B	30
7.5.1	ÁREAS INTERVENIDAS.....	31
7.5.2	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	32
7.5.3.	BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	33
7.5.4.	PROGRAMACION.....	33
7.6	COLEGIO CULTURA POPULAR – SEDE C	34
7.6.1.	ÁREAS INTERVENIDAS.....	34
7.6.2.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	37
7.6.3.	BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	38
7.6.4.	PROGRAMACION.....	38
7.7.	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO – SEDE B.....	38
7.7.1	ÁREAS INTERVENIDAS.....	39
7.7.2	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	40
7.7.3.	BALANCE DE EJECUCION DE OBRA	41
7.7.4.	PROGRAMACION.....	42
8.	CONCLUSIONES	42

1. DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CO1. PCCNTR.8155097

El contrato se firma el 08 de septiembre de 2025, con aprobación de pólizas el 05 de noviembre de 2025.

En este orden tenemos los tiempos de ejecución y fueron los siguientes:

Fecha de inicio: 03 de octubre de 2025

Fecha de terminación: 02 de mayo de 2026

Tiempo de ejecución: 7 meses (212 días)

Estado actual del contrato: En ejecución

2. ASPECTOS GENERALES

Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
Supervisor:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED ARQ. ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Interventor:	PROBINTEC SAS REPRESENTANTE LEGAL SANDRA ESTELLA MORENO BUITRAGO
Fecha de celebración del contrato:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio:	03 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación:	02 DE MAYO DE 2025
Tiempo de Ejecución del contrato:	212 DIAS CALENDARIO (7 MESES)
Valor del contrato:	\$ 2.455.237.837.00

3. FRENTES DE INTERVENCIÓN

Lote 16

CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	Dirección	Zona
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON	SEDE A - INTEGRADO DE FONTIBON	AK 106 # 18 - 77	Nor Occidente
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN	SEDE C - SAN VICENTE	KR 124 # 17 - 05	Nor Occidente
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL	SEDE A - INST. TÉCNICO INTERNACIONAL	KR 112 # 23 - 05	Nor Occidente
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	SEDE B - SAMPER MENDOZA	CL 22 A # 25 - 52	Nor Occidente
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	SEDE B - MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	CL 1 # 34 B - 20	Nor Occidente
1614	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO	SEDE B - MUZU NO. 1	Calle 39 Sur No 51 D 19	Nor Occidente
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR	SEDE C - DIEGO LUIS CORDOBA	Calle 32 Sur No 51-12	Nor Occidente

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

FIRMA DE CONTRATO

08 SEPTIEMBRE de 2025

El 08 de septiembre de 2025 se firma el contrato No CO1. PCCNTR.8155097 celebrado entre EL SED (secretaria distrital del distrito) y el CONSORCIO EL MILAGROSO con NIT No 901.973.427-4

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

05 noviembre de 2025

El 05 de noviembre de 2025, mediante comunicado por parte de la contratación del SED Ana María Briceño Campos se aprueban las pólizas del contrato

ACTA DE INICIO:

03 octubre de 2025

El acta de inicio del Contrato de Obra pública No. CO1. PCCNTR.8155097 se firmó el 03 día de octubre de 2025, en la Ciudad de Bogotá. Dicha acta fue firmada entre el representante legal del CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 como contratista y el representante legal del PROBINTEC SAS como interventor.

5. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ejecución del alcance del proyecto.

Medición y cálculo de las cantidades de obra por ejecutar.

Control del presupuesto de la obra.

Ejecutar las obras cumpliendo con los procedimientos y/o esquemas de construcción, de tal manera que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.815509.

Velar por la integridad y seguridad del personal contratado, la implementación de los elementos de protección personal y manteniendo en buen estado las áreas de aseo y limpieza personal.

Coordinar y documentar el proyecto.

Asistir a las reuniones y/o visitas convocadas por el Interventor.

Revisar que durante la ejecución de los trabajos se cumplan las normas de seguridad establecidas para este tipo de trabajos, en lo referente a señalización y todos los implementos necesarios.

Se ha llevado un registro fotográfico de las distintas actividades de obras ejecutadas durante el período.

Controlar el avance de las obras de acuerdo con lo programado y las recomendaciones de las especificaciones de construcción.

Entregar al Interventor toda la información necesaria de la obra para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, tales como: planilla de pago de seguridad social de todo el personal que se encuentra laborando y los APU de las obras no previstas y las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas.

Solicitar al Interventor, los documentos soportes y aclaraciones de tipo técnico, para entregar una obra en óptimas condiciones y de buena calidad

Reconocimiento, medición y cálculo de las cantidades de obra por ejecutar

Seguimiento de presupuesto de la obra, flujo de caja, programaciones correspondientes a cada frente.

6. CALIDAD DE OBRA.

Dentro del proceso de ejecución de actividades contractuales, se observó que el contratista instalo materiales de primera calidad y la mano de obra con personal idóneo, profesional en cada ramo. Se mantuvo siempre la supervisión técnica con un director y residente de obra de acuerdo con los profesionales solicitados en el contrato, con disponibilidad todo el tiempo en obra y de acuerdo con los requerimientos en los comités técnicos.

El contratista ejecuto las actividades de obra en coordinación con el supervisor del contrato, no se produjeron cambios de los accesorios y materiales por defecto de fabricación o no conformidad del producto.

Se cumplió a cabalidad con las certificaciones y afiliaciones al sistema de seguridad social y

parafiscales que requiere cada trabajador.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.1. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el colegio integrado de Fontibón sede A.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Se continuo con la demolición de la tableta y el alistado del salón del CRI, se realizó la reparación de la tubería de 3" que se encontraba en este salón, se realiza la nivelación del terreno, se procede a instalar la malla electrosoldada, y se funde la losa de piso, se instala la baldosa y el guardaescobas, se pinta la reja y la estructura de cubierta, se instala la estructura de cubierta. Se realiza la demolición de la losa del frente la casona y se recoge la gravilla que se encontraba en esta zona, se instala la canal

7.1.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Casona
Aula CRI

1,2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,85
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50,60
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	65,23

1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50,60
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	6,46
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1,82
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	60,60
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	125,42
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,00
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	60,60
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	60,60
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M	32,73
12.3	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		

12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	59,82
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	61,82
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	33,20
NP	NO PREVISTOS		
	PINTURA DE REJA DE TECHO	M2	59,88
	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENO EXISTENTE	ML	52,63

7.1.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



DEMOLICION DE ALISTADO



DEMOLICION DE BALDOSA



DEMOLICION DE LOSA



RELLENO -NIVELACION DE PISO



INSTALACION DE MALLA



PLACA DE CONTRAPISO



PINTURA DE REJA Y ESTRUCTURA



PISO BALDOSA



DESMONTE DE CUBIERTA



ESTRUCTURA DE CUBIERTA



TUBERIA 3"



GUARDAESCOBAS

7.1.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

Valor del presupuesto actividades contractuales:	\$	116.448.871,00
Actividades no previstas	\$	23.907.934,00
TOTAL PRESUPUESTO	\$	140.356.805,00
Cantidad Mayor	\$	429.195,55
Cantidad Menor	\$	1.369.418,08
Balance de obra	\$	142.155.419,00
Valor Ejecutado	\$	82.459.286,00
Saldo	\$	59.696.133,00

7.1.4. PROGRAMACION

PROGRAMADO	22%
EJECUTADO	45%

7.2. COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL – SEDE A

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el colegio instituto técnico internacional sede A.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio Instituto Técnico Internacional sede A de Fontibón durante este mes según requerimientos de la entidad fueron; se continuo con las demoliciones de enchapes del área de baños de bachillerato y primaria, así como de las losas de piso, se realiza la demolición y ampliación de las cajas de inspección, la instalación de las salidas sanitarias e instalaciones hidráulicas; se funden las losas de los baños de bachillerato y la del baño de hombres de primaria con la instalación del plástico, malla, con la correspondiente nivelación del piso, se realizan demolición de muros en las áreas de baños solicitadas para mejorar los espacios de los baños, se realiza la apertura del vano de la puerta del salón múltiple, se comienzan a realizar los pañetes de los baños; se desmonta la cubierta del salón múltiple, así como la instalación de la estructura. Se realiza el autonivelante de los salones de prescolar.

7.2.1. AREAS INTERVENIDAS

Baño hombres primaria
Baño mujeres primarias
Baño hombres bachillerato
Baño mujeres bachillerato
Aulas del salón múltiple
Salones de prescolar

1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,03
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	69,5
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	74,32
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	208,76
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	6,96
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	168,69
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	39,88
4.5	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	6
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	-4
4.6	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	1
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	8

12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	97,13
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
16.1.1 1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	215,3
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2690

7.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



DEMOLICION DE LOSA



DEMOLICION DE ENCHAPE



DEMOLICION DE ENCHAPE



DEMOLICION DE PISO PVC



DEMOLICION DE MAMPOSTERIA



INTALACION DE RED SANITARIO



EMBALAJE DE TEJAS



DESMONTE DE CUBIERTA



DEMOLICION DE LOSA



CAJAS DE INSPECCION



INSTALACIONES HIDRAULICAS



DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION



LOSA DE ENTREPISO



MALLA ELECTROSOLDADA Y PLASTICO



DEMOLICION DE MUROS



ESTRUCTURA DE CUBIERTA



EXCAVACION



LOSA DE ENTREPISO



INSTALACIONES SANITARIAS



AUTONIVELANTE



AUTONIVELANTE



PAÑETE



INSTALACIONES HIDRAULICAS

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

7.2.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

VALOR DEL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES CONTRACTUALES:	\$ 444.190.419,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$ 62.302.942,00
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 506.493.361,00
CANTIDAD MAYOR	\$ 10.960.532,28
CANTIDAD MENOR	-\$ 7.448.460,32
BALANCE DE OBRA	\$ 510.005.433,00
VALOR EJECUTADO	\$ 120.283.554,53
SALDO	\$ 389.721.878,47

7.2.4. PROGRAMACION

PROGRAMADO	33%
EJECUTADO	38%

7.3. COLEGIO VAN UDEN – SEDE C

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el colegio Van Uden sede C.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio Van Uden sede C durante este mes según los requerimientos de la entidad, se continuo rematando las demoliciones de losa que faltaban, se realiza la instalación de las instalaciones hidrosanitarias, se realizan las excavaciones necesarias para las instalaciones; se realizan las cajas de inspección, se desmontan ventanas, puertas, se realiza el cambio de láminas de superboard, se realiza el relleno y nivelación del piso del área de baños, se instala el plástico, malla y se funde la losa, se realizan algunas mamposterías y pañetes, se sacan algunos filos, se desmonta la cubierta y luminarias, se retiran tejas de asbestocemento, se comienzan a realizar las vigas cintas.

7.3.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Módulo de Baños

Biblioteca

Aulas

1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	51,84
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	297,10
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17,00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	29,00
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22,35
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2,61
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	3,45
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	32,41
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	82,49
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	5,08
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	21,02

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rnr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,20
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	8,09
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	6,00
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	51,32
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,30
4.5	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	10,00
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14,00
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	10,00
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	11,00
4.6	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	8,00
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	1,00
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	2,00
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	3.390,00
NP	ITEM NO PREVISTOS		
	DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 8MM, INCLUYE MASILLA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORECTA INSTALACION	UN	7
	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	ML	3,12
	DESMONTE Y REINTALACION DETANQUE DE AGUA	UN	0,5
	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION	UN	3
	DEMOLICION DE ENCORAZADO (INCLUTE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	10,71

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rmr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

7.3.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



RETIRO DE VENTANAS



MAMPOSTERIA

TUBERIA HIDROSANITARIA



TUBERIA SANITARIA

EXCAVACIONES

RELLENOS



CAJAS DE INSPECCION



TUBERIA HIDRAULICA



TUBERIA HIDRAULICA - MALLA



PLACA DE ENTREPISO



RETIRO DE CUBIERTA



DEMOLICIONDE ENCORAZADO



DESMONTE DE VENTANERIA



VIGA CINTA





DESMONTE DE CUBIERTA



MAMPOSTERIA



MAMPOSTERIA



DESMONTE DE VENTANAS



DESMONTE E INTALACIONDE LAMINAS DE SUPERBOARD

7.3.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

VALOR DEL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES CONTRACTUALES:	\$	468.920.930,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$	21.987.531,00
TOTAL PRESUPUESTO	\$	490.908.461,00
CANTIDAD MAYOR	\$	3.603.432,58
CANTIDAD MENOR	-\$	4.009.271,78
BALANCE DE OBRA	\$	490.502.622,00
VALOR EJECUTADO	\$	52.941.107,68
SALDO	\$	437.561.514,32

7.3.4. PROGRAMACION

PROGRAMADO	22%
EJECUTADO	30%

7.4. COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA – SEDE B

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el colegio República de Venezuela - sede B.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades de obra dan inicio el día 1 de diciembre, se realiza el cerramiento del área a intervenir con el fin de mantener aislado el área de trabajo.

Se comienza con la intervención de la placa de cubierta existente. Como primera actividad, se realiza el retiro del manto asfáltico, posteriormente se da inicio al mejoramiento, mantenimiento y adecuación de las áreas deportivas, garantizando condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y durabilidad.

En primer lugar, se realizará la pintura y demarcación de la cancha múltiple, la cual incluye la

limpieza previa de la superficie, eliminación de polvo, grasa o material suelto, aplicación de epoxico para el sellamiento de juntas, aplicación de pintura especializada para uso deportivo, resistente a la abrasión y a las condiciones climáticas. La demarcación se ejecutó conforme a las dimensiones reglamentarias, utilizando colores contrastantes y materiales de alta adherencia, asegurando visibilidad y durabilidad de las líneas de juego.

Adicionalmente, se llevó a cabo la instalación de manto asfáltico, previa preparación de la superficie, que contempla la limpieza, aplicación de autonivelante para los huecos existentes, la imprimación con emulsión asfáltica y verificación de pendientes para correcto drenaje. El manto será instalado garantizando una adecuada adherencia, y prolongar la vida útil de la superficie tratada.

Finalmente, se realizarán labores de limpieza y mantenimiento de cárcamos, que incluyen el retiro de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal acumulado, así como la verificación de su estado físico y funcional. Se requiere hacer un sondeo eléctrico ya que se encuentran muy tapados estas acciones permitirán garantizar el correcto flujo de aguas lluvias, prevenir represamientos y contribuir al adecuado manejo de drenajes en la institución.

7.4.1 ÁREAS INTERVENIDAS

1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	118.97
1.3 MANTENIMIENTOS			
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	52.80

7.2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	464.96
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	146.00
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	330.81
16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	118.97
NP NO PREVISTOS			
	MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CARCAMO (AJUSTE-ALINEACION-SOLDADURA)	ML	52.80
	DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUES DE AGUA	UN	6.00
	DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERIA	ML	30.00
	AUTONIVELANTE	M2	15.00

7.4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



Pintura y demarcacion de cancha



Aplicación de emulsion y manto asfaltico





Aplicación autonivelante



limpieza y mantenimiento de cárcamos



7.4.3 BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

VALOR DEL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES CONTRACTUALES:	\$ 190,967,798.00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$ 28,316,825.00
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 219,284,623.00
BALANCE DE OBRA	\$ 219,284,623.00
VALOR EJECUTADO	\$ 85,475,055.00
SALDO	\$ 128,887,092.00

7.4.1. PROGRAMACION

PROGRAMADO	40%
EJECUTADO	40%

7.5 COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO – SEDE B

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el colegio Marco Antonio Carreño - sede B.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales: se ejecutan labores al mejoramiento estructural y estético de las áreas intervenidas. Inicialmente,

se realiza el cerramiento de en tejas de zinc, con el fin de asegurar y proteger el área intervenida. También se realiza la elaboración de muros en sistema drywall para cerramiento, incluyendo estructura metálica liviana, anclajes, instalación de placas de yeso.

De manera complementaria, se lleva a cabo el desmonte de la cubierta existente del primer tramo, incluyendo elementos de fijación, realizando esta actividad de forma controlada para evitar afectaciones a la estructura principal, con la respectiva clasificación y disposición de las tejas desmontados y embalándolas para su disposición final.

Así mismo, se ejecuta la demolición de pisos en baldosa existente y su alistado, mediante procedimientos mecánicos adecuados, garantizando la remoción total del material hasta dejar la superficie base limpia y apta para futuras intervenciones, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).

Dentro de las actividades de adecuación, se contempla el desmonte de puertas existentes, retirando hojas y algunos marcos, preservando las condiciones de los muros y vanos.

Finalmente, se ejecutan labores de pintura de rejas de la cubierta, que incluyen limpieza, eliminación de óxido, preparación de superficies y aplicación de recubrimientos protectores, así como el mantenimiento y aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura existente, asegurando una adecuada protección anticorrosiva, prolongación de la vida útil de los elementos metálicos y una mejora en la apariencia general de la estructura intervenida.

7.5.1 ÁREAS INTERVENIDAS

Salones primaria

1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	30.00
1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	200.00
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	201.00
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	27.50

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rmr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

8 MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	18.00
18 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,500.00
NP NO PREVISTOS			
	PINTURA REJA CUBIERTA	M2	45.89
	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA ESTRUCTURA EXISTENTE	ML	49.00

7.5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



Cerramiento



Muro de cerramiento



Demolición de cerámica y alistado



Retiro de material (RCD)



Desmante de cubierta - tramo 1



Embalaje de tejas



Desmante de puertas



Limpieza y pintura de rejas y estructura



7.5.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

VALOR DEL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES CONTRACTUALES:	\$	526,960,846.00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$	16,175,186.00
TOTAL PRESUPUESTO	\$	543,136,032.00
BALANCE DE OBRA	\$	543,136,032.00
VALOR EJECUTADO	\$	28,996,638.00
SALDO	\$	488,786,001.00

7.5.4. PROGRAMACION

PROGRAMADO	30%
EJECUTADO	30%

7.6 COLEGIO CULTURA POPULAR – SEDE C

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el colegio cultura Popular - sede C.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

En las actividades programadas se ejecutaron trabajos orientados el área de cafetería ultimo cubículo de la construcción prefabricada, se realiza el sellamiento de juntas utilizando Sika látex con el fin de prevenir filtraciones, acumulación de humedad y deterioro prematuro de los acabados. Posteriormente, se lleva a cabo la instalación de malla tipo gallinero, fijada de manera uniforme y segura al muro existente, como elemento de refuerzo, a la ejecución del pañete de los muros. Adicionalmente, se realiza la terminación de pañete en muros exteriores y laterales, contemplando el alistado de superficies, aplicación del mortero, afinado y curado correspondiente, asegurando una adecuada adherencia, planeidad y resistencia, dejándolos aptos para la posterior aplicación de acabados finales.

Dentro de las labores estructurales, se ejecuta la instalación y pintura de la estructura para cubierta, incluyendo el montaje, alineación y fijación de los elementos metálicos, y aplicación de recubrimientos protectores y pintura, garantizando protección anticorrosiva, posteriormente se realiza la instalación de la cubierta de la zona prefabricada.

Como parte de la logística de obra, se efectúa el embalaje de tejas, realizando el apilamiento, protección y aseguramiento del material, con el fin de evitar daños, deformaciones o pérdidas durante su almacenamiento y posterior instalación.

Finalmente, se realiza cerramiento en el área del shut con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, para la ejecución de la placa de contrapiso se lleva a cabo asegurando correcta nivelación, alineación y resistencia, permitiendo una base sólida y estable para el levantamiento de los muros. Posteriormente, se procede con la construcción de los muros en Superboard, realizando la modulación, anclaje y continuidad del sistema.

7.6.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Oficinas construcción prefabricada

Shut de basuras

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	3.00

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rmr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.20
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	6.90
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	6.90
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	13.78
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	225.52
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	2.00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	9.48
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	4.00
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.00
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	4.00

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rmr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

4.5	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1.00
4.6	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	1.00
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00
12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	169.76
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	71.46
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	241.22
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	31.20
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	31.99
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	45.70
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	423.28
NP	ITEM NO PREVISTOS		
	LIMPIEZA DE PINTURA Y CENEFAS DE MUROS PREFABRICADOS CON GRATA PARA LA CORRECTA ADHERENCIA DEL PAÑETE	M2	98.30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	169.76

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rmr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

7.6.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



Sellamiento de juntas



Instalación de malla de gallinero



Pañete de muros



fundida de placa de contrapiso



Instalacion y pintura
Estructura



instalacion de cubierta



embalaje y disposicion
de tejas

7.6.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

VALOR DEL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES CONTRACTUALES:	\$	102,508,298.00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$	18,139,412.00
TOTAL PRESUPUESTO	\$	120,647,710.00
BALANCE DE OBRA	\$	120,647,710.00
VALOR EJECUTADO	\$	49,825,036.00
SALDO	\$	59,788,066.00

7.6.4. PROGRAMACION

PROGRAMADO	50 %
EJECUTADO	50 %

7.7. COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO – SEDE B

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio Julio Garavito Armero - sede B.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales: Durante la ejecución de la obra se desarrollan diversas actividades constructivas orientadas a la adecuación y mejoramiento de los espacios. Inicialmente, se realiza el desmonte de ventanas de fachada, procedimiento que incluye el retiro controlado de marcos, vidrios y elementos de anclaje, controlando el manejo adecuado de los residuos generados.

Posteriormente, se lleva a cabo la ampliación de vanos, actividad que comprende la demolición parcial de muros existentes conforme a las dimensiones establecidas en los diseños.

Como parte de la preparación de superficies, se efectúa la picada o preparación de muros para pañete, consistente en la remoción de acabados deteriorados como pintura, laca y suciedad, con el fin de generar una superficie rugosa y limpia que garantice una adecuada adherencia del nuevo revestimiento del pañete.

Adicionalmente, se realiza la demolición de columnas del muro bajo ubicadas en la zona de circulación, intervención ejecutada bajo criterios técnicos y de seguridad, previa verificación estructural, asegurando que dichas demoliciones no comprometan la estabilidad general de la edificación.

Finalmente, se adelanta la construcción de cuchillas, las cuales corresponden a elementos estructurales en bloque y mampostería, diseñados para servir como soporte y anclaje de la

estructura para la cubierta. Estas se ejecutan conforme a planos, especificaciones técnicas aprobados en comités.

7.7.1 ÁREAS INTERVENIDAS

Zona administrativa segundo piso

1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS				
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.50	\$ 21,582.00
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.45	\$ 28,047.00
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.13	\$ 32,105.00
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.43	\$ 28,443.00
3.1 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	24.16	\$ 153,033.00
3.2 OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	19.64	\$ 40,888.00
12.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	162.50	\$ 43,150.00
18 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,399.39	\$ 3,520.00

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso

Teléfono: 601- 7048891

Correo electrónico:

rmr_arquitectos@hotmail.com

consorcioelmilagroso2025@gmail.com

Bogotá - Colombia

7.7.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS



Desmonte de ventanas de fachada



Construcción de cuchillas



Embalaje y disposición final de tejas



Pañete de muros



Demolición de columnas



Desmonte de cubierta coordinación

7.7.3. BALANCE DE EJECUCION DE OBRA

VALOR DEL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES CONTRACTUALES:	\$	244,118,273.28
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	v	\$ 56,434,793.00
TOTAL PRESUPUESTO	\$	300,553,066.28
BALANCE DE OBRA	\$	300,553,066.28
VALOR EJECUTADO	\$	\$22,775,171.00
SALDO	\$	\$250,276,638.00

7.7.4. PROGRAMACION

PROGRAMADO	40 %
EJECUTADO	40 %

8. CONCLUSIONES

- Al 3 de enero de 2026, estos frentes están presentando un avance de obra según lo programado, en algunos frentes se presenta un avance un poco mayor que el programado.
- En las obras se presentan cantidades entre mayores y menores, pero no presenta un cambio significativo el balance
- Los frentes de obras, están presentando actividades no previstas las cuales muchas ya están contempladas en los presupuestos iniciales.
- Las obras han cumplido con lineamientos técnico constructivos que garanticen las intervenciones.
- Los materiales que se han utilizado, son de calidad los cuales garantizan la estabilidad de las obras.

Cordialmente;



ING. FRANS COCK
DIRECTOR DE OBRA del CONSORCIO EL MILAGROSO
LOTE 16

ANEXO 1

Contrato CO 1 PCCNTE BISSOY.

Objeto - Adelantar obras de Adeuación.
Reparamiento y Mantenimiento Correctivo
de la(s) Planta(s) Física(s) de la Secretaría
de Educación del Distrito. Así como la
Ejecución de obras menores, que permitan
a través de la atención de emergencias
y de necesidades físicas prioritarias, o
garantizar el funcionamiento y la prestación
del servicio de la infraestructura física en
las sedes administrativas.

Interventoría: Provintec.

Contratista: Consorcio el Milagro 2025
NIT 901973427-4.

Colegio Integrado de Fertilizantes.


Andreea Barcon
Residente Obra


Natalya Maria La Polla
Representante Interventora

7 Nov 025 Se inician actividades en el Colegio con el Seguro personal.

Darwin Núñez 1004912221.

Oswaldo Chaparro 79323582

Se comienza labores en el área de la Cocina con el Ceraminto.

Se realizan las capacitaciones al personal

Se comienzan labores a las 9am

Llega material a obra 1:22 de la tarde

Madera - Pailero - Mixto - Cemento - Teja de Zinc - Puntilla - Dormientes.

Se realiza una Verificación de la Área del A Interventor y en el aula del C.I. se encuentra ocupado y realizan mejor la inventaria que se desocupara el 18 de Nov. - Se deja la observación de la Canaleta el Rack y los cables que están en el aula deben ser protegidos por la entidad ya que no se puede hacer la protección de esa canaleta y el Rack ya que son elementos sensibles y en el aula no se encuentra y por el cambio de la cubierta no se pueda garantizar la protección.

Al final del día hasta las 3:30pm Realizo un día Suelto y a las 4pm Comenzo a Llavar se finalizan trabajos a las 4pm

Residente de interventor

Residente obra

8 Nov 025 Se inician actividades a las 7:00 am se labora con dos personas Continúa con las actividades del Ceraminto


Darwin Núñez 1004912221.



Oswaldo Chaparro 79323582.

El día se encuentra Suelto.

Se finalizan actividades a las 12:30 pm.

Residente obra

7 Nov 025 Se inician actividades a las 7am.
 10 Nov 025 Se Continúan las actividades de Cerramiento
 del Area del jardín de la Casa.
 Se labora con 2 personas.
 Darwin Nunez 100491223.
 Alexander Salinas 79065545.
 Se hace sobre las 2pm pero se Continúan
 actividades - Se finalizan actividades a las
 5pm.   Residente de intervención.

11 Nov 025 Se inician actividades a las 7am.
 Se Continúan actividades en el Cerramiento del
 jardín de la Casa.
 Se labora con 2 personas.
 Darwin Nunez 100491223.
 Alexander Salinas 79065545.
 Se Pararon en los trabajos a espera de la teja para
 Continuar con el Cerramiento.
 Se Cortan las hojas de la palmera que dan
 hacia el parqueadero ya que el Almacénista
 dijo que no había problema.
 No llega la teja durante el día. No se realizan
 más actividades - Se retira el personal a las
 5pm.   Residente de intervención.
 R. Obra

12 Nov 025 Se inician actividades a las 8am.
 Personal en obra.
 Darwin Nunez 100491223.
 Alexander Salinas 79065545.
 Llega la teja - 2no. a las 10:00am.
 Se Continúa con la instalación de la teja del
 Cerramiento del área del jardín.
 Llega el bano a la obra se coloca cerca
 a la garita de entrada de Vigilancia sobre
 el Costado de la Avenida con Autorización
 del Coordinador de La mañana.

4
Residente de Interventoría

Se libera con herramienta menor. Se finalizan actividades a las 5 pm.

Nota: A la fecha no se sabe aún como se va hacer el muro de contención.

13 Nov 05: Se inician labores a las 7 am

Personal en obra: Darwin Nunez 100491227

Alexander Salinas 79065515

Se continúa con el cerramiento del jardín

de la casona se deja la observación que el

almacenista solicita que se le deje acceso

al lado del Cerramiento. Se debe definir porque

la directriz es que el personal no debería

ingresar a ese sitio por el riesgo que

existe de colapso de la mural

Se libera con herramienta menor.

Nota: a la fecha aún no se ha definido como

se debe realizar el muro de contención

Residente de Interventoría

• Residente de Interventoría: Se realiza escalamento sobre el fono del muro de contención.

• Se trabaja personal por que va llorar.

• lloré intermitente durante todo el día.

• Por lo cual no se pueden continuar con los

trabajos. El personal se trabaja a las

10 am:

R. OBRAS

Nota: Llegan a la obra los estilingos y la línea de vida

Avances: Se inician labores a las 7 am.

Personal en obra: Darwin Nunez 100491225

Emar Vanez 103491226/029490973

Se continúa con los labores del cerramiento

Llegan 3 accesorios de andamio certificado

a la obra. y ~~10~~ 10 días

Se terminan labores hasta las 5pm.

~~AT~~ P. OBRA

15 Nov 025 No se labora ya que no hay Autorización para trabajos en altura y es lo unico que se puede ejecutar ya que el Salon del Cerro lo desocupan hasta el 18 Nov 025 ~~AT~~ P. OBRA.

16 Nov 025 No se labora día Festivo ~~AT~~ P. OBRA

17 Nov 025 No se labora día Festivo ~~AT~~ P. OBRA.

18 Nov 025 No se labora ya que no hay autorización para trabajos en altura y el Salon del Cerro aun esta ocupado.

Se realiza visita de los funcionarios del OTIC. los Cuales. Se les manifiesta sobre el cableado que esta extendido sobre la rca y la canalera y el rack que esta en el Salon. ellos manifiestan que solo tienen que ver con el cable. el cual recogeran. y el rack por solicitud del rector se desconectara hasta el 1 de Dic. que ya no esta en funcionamiento el Colegio y se esta pidiendo que se desconecten el sensor de alarma para que no haya o sufran daños en el momento de la intervencion

~~AT~~

P. OBRA

19 Nov 025 Se inician actividades a las 8am Se labora con 2 trabajadores.

Darwin Norie 100491225

Simón Vanegas Vanegas? 1024490993

Se Continúa con labores de Ceramierito.

Ceramierito menor. Nota. Aun no han desguapado el area del Cerro por direccion de la ciudad y por solicitud del Colegio el Rack lo podran desmontar hasta el 1 Dic en el cual se.

Se ordena tener listo el material de trabajo. Se —
 finalizan actividades a las 5pm.


 R. OSA

20 Nov 025 Se inician labores a las 7am.

Personal en obra. Darwin Núñez 100491225

Emilio Vanegui 1021490993.

Se realiza el primado de parte del andamiaje
 pero aún no hay autorizaciones de los
 trabajos a altura. Se retira el personal
 por que no se pueden realizar actividades
 luego sobre las 2:30 de la tarde.


 R. OSA

21 Nov 025 Se inician actividades a las 8am.

Personal en obra. Darwin Núñez 100491225

Emilio Vanegui 1021490993.

Se comienzan a realizar trabajos a altura
 en la cubierta de la Cueva. Se realiza
 la revisión. Se encuentran unos techos
 partidos y corridos y bastante hojal.
 Se comienza a realizar limpieza.
 Llegan a la obra 3 techos 3 caballetes.
 Se suspenden actividades en altura a las
 2:30. Comienza a llover.

En el salón del común se realiza una
 inspección del piso ya que querían el
 piso de cerucho y se encuentra una
 tapa de inspección la cual da a una caja
 de inspección. Al parecer de agua lluvia
 y se identifica que en parte del piso
 no se encuentra la. Se revisa con la
 inventaria y se debe realizar la obra donde
 haga falta y poner el enchape. Se deja la
 tapa de la caja de inspección marcada en
 la balda. Se recorren por parte del

estructural en la cubierta del Cam colocar en perfil en C los Apoyos necesarios para la cubierta y platina en los cerchas existentes apoyadas al muro. Se finalizan actividades a las 5:00 Se terminan actividades y continúan trabajando. 

21 Nov 025 Se inician actividades a las 8 am.


Personal en obra Darwin Nunez 100491225

Emir Viquez 102490993

Se trabaja en la cubierta limpiando y asegurando tejas - la teja y los caballetes que se llegaron no sirven para la cubierta ya que es un tipo de teja distinto y no es Comercial - Clima. Solado Se finalizan actividades a Rpm 

22 Nov 025 Día festivo no se labora

23 Nov 025 No se labora falta de personal 

24 Nov 025 No se labora falta de personal 

25 Nov 025 No se labora falta de personal 


26 Nov 025 Se inician labores a las 7 am.

Personal en obra 2 personas

Darwin Nunez 100491225 - Emir Viquez 102490993

Se trabaja limpiando la cubierta de la Casa. Se comienza con el corte de la teja de la Casa. Se labora con herramienta manual y Pulidora. Se finalizan actividades a las 5 pm.

Se labora con el alzado y vapo

27 Nov 025 Se inician labores a las 7 am. 

Personal en obra 2 personas

Darwin Nunez 100491225

Emir Viquez 102490993

Se continúa con los trabajos de cubierta - realizando el arco - el corte de la teja y se le colocaba manta donde presente fuesen la teja ya que debido a que la teja no es

Comercial y la medida del roblon ya no se
consigue. es ~~q~~ se finalizan actividades
a las 5pm. ~~AF~~

20:00pm

23 Nov 025 Se inician labores a las 7am

Se labora con 2 personas

Darwin Navez 100491225

Emar Vaneza 1024490993

Se comienza la demolición del piso del
Crim cerca al tablero para no afectar el
rack mientras el Jor de Dc. lo demuestran

Se observa solo el alizado del piso y
el enchape no se ha movido hacia ~~el~~

Clima amanece lluvioso - y por lo cual

tempo se pueden hacer actividades en

altura - Se labora con herramienta menor

- Se finalizan actividades a las 5pm. ~~AF~~

12:00pm

29 Nov 025 Se inician labores a las 7am

Se labora con 2 personas

Darwin Navez 100491225

Emar Vaneza 1024490993

Se continúa con la demolición de la laja del
aula del Crim - y se comienza hacer la

reparación de las tejas que presentan

fugas a la Cajonera. Se finalizan actividades
a las 12:30 ~~AF~~

12:00pm

30 Nov 025 Día festivo no se labora

1 Dic 025 No se labora por falta personal se

está realizando contingencia para que no

pase mal que el frente quede inactividad

2 Dic 025 Se inician actividades a las 8am

Se continúa con la demolición del piso del

Crim. Se labora con dos personas con

hacha sacado el rack un la Serrador y

unos muebles se labora con 2 personas

Darwin Navez 100491225

Email: Vanege 1024490993


Eimar


3 Dic 025 - Se inician labores a las 7am

Se labora con 2 personas

Darwin Nunez 100491225

Eimar Vanege 1024490993

Se Continúa con la demolición del piso del
Crim y evacuando escombros del bodega de
trabajo - Se labora con herramienta manual
Clima: Soleado - Se finalizan actividades a
las 5pm


Eimar

4 Dic 025 - Se inician labores a las 7am


Se labora con 3 personas

Darwin Nunez 100491225

Edison Chaparron 103679750

Eimar Vanege 1024490993

Se Continúa con la demolición del piso del
Salon del Crim - Se labora con herramienta manual
Uno de los trabajadores se retira por
enfermedad - Se verifican niveles y para salir
a. Por con el piso de acceso se hace que
bajar una parte y el tubo que se encuentra
en el area -/- el clima Soleado Se realiza la
reparación del tubo de 3 pulgadas no se pudo
identificar si esta en uso o de que es - el
tubo se dejara en las mismas condiciones que
se encontraban los niveles del piso para poder
Andar la zona para rellenar en una parte y
en otras quitarla - Se finalizan actividades
a las 5pm


Eimar

5 Dic 025 - Se inician actividades a las 7am

Se labora con dos personas

Edison Chaparron Vanege 1024490993

- Andres Rojas 1011322747 -

Se Continúa con el Abastecimiento del Bañer.

del Ciem. se termina de retirar escombros
y llega $1m^3$ de reecho a la obra. Se realiza
la nivelación del piso pero los ~~trabajos~~
Archivadores que se encuentran en el cubo del
Cimiento permiten terminar de nivelar el piso se
comienza a demoler el piso del andén de la
Cocina. Se finalizan actividades a las 5pm


R. Cerezo

6 Dic 025 Se inician actividades a las 7:30am Se
trabaja con dos personas
Edson Chaparro Vazquez 1024490993
Anderson Rojas 1011322747
Se continúa con la demolición de la losa del
Andén de la Cocina. Se finalizan actividades
a las 12:30am.


R. Cerezo

7 Dic 025 ~~No se trabaja~~ No se trabaja Día festivo

8 Dic 025 No se trabaja Día festivo

9 Dic 025 Se inician actividades a las 7:30am Se
trabaja con 2 personas

Anderson Rojas 1011322747.


Se Nivela piso en el Salón del Ciem hasta
donde los Archivadores lo permiten

Nota: En el Andén de la Cocina se encuentran

Una Losa Recibo y otra Losa.

Se comienza la limpieza del ~~recho~~ ^{losa} ~~losa~~ ^{losa}

Recho. Se finalizan actividades a las
5pm.


R. Cerezo.


10 Dic 025 Se inician actividades a las 7:30am
Se trabaja con dos personas

Edson Chaparro Vazquez 1024490993

Anderson Rojas 1011322747.

Se continúa con la nivelación del piso del
Ciem. Sobre el medio día Comienzan a
retirar los Archivadores. Llega material a la

obra el Góncito-La Arce y malla electrosoldada
Se realiza el trabajo hasta cerca al Salón del
Celm - Se retiran una sección de andamio del Colago
Se finalizan actividades a las 5pm


F. Cesa

11 Dic 025 - Se inician actividades a las 7am

Se trabaja con 2 personas

Edwin Chaparro Vaneza 1024490993

Anderson Rojas 1011322717

- Se comienza con la ~~demolicion~~ ~~de~~ instalación de la
malla en el Salón del Celm y la limpieza de las
losas que se demolo se retira en viaje de
escombros - Se consulta a la interventoria si se debe
demoler el otro piso o se va a fundir sobre la
que esta - quedamos a espera de la respuesta,
y lo mismo para definir si con la demolición
de la losa inferior se hace necesario quitar los
brazos Se finalizan actividades a las 4pm
llega el tiempo a obra -

12 Dic 025 Se inician actividades a las 7am

Se trabaja con 3 personas!

Edwin Chaparro Vaneza 1024490993


Anderson Rojas 1011322717

Arley YADEL Hadley Herrera Lanza 1024568120

Se comienza la fundida del piso del Salón de
Celm. Se espera la respuesta de la interventoria
definir lo del orden del la Casura y la
autorización del esquema de los apoyos del
mismo sector.

el clima es bueno

Se comienza la fundida del Salón de Celm.
Se trabaja hasta las 5pm.


F. Cesa

13 Dic 025 Se inician actividades a las 7am

Se trabaja con 3 personas

Edwin Chaparro Vaneza 1024490993

Anderson Rojas 1011322717

Yadelt Hadley Herrera Barza 1024568120

Se inician labores a las 7am. Se Continúa
Con la fundida de la losa de CEM. Se finalizan
actividades a 12am. - Se labora con el
trumpo y herramienta mano.

 2 obras

14-12-25 Día Festivo - No se labora.

15-12-25 Se compra material - llega tarde por lo
Cual no se labora - llega mojado y Cemento

16-13-25 Se inician actividades a las 7am.

Se labora con dos personas

Edlyn Chagarro Viquez 1024490993

Anderson Rojas 101322747

Se termina de fundir la losa del piso del
Cem. - Se labora con el trumpo y herramienta
mano - 8 China Jibardo

1
BRACORA Colegio Antonio
Vno. NDEW

Objeto
Contrato de obra (01-PCNTR0815509)

Adelantar obras de adecuación,
mejoramiento y mantenimiento colectivo
de las plantas físicas de la
Secretaría de Educación del distrito.

Así como la ejecución de obras menores
que permitan a través de la atención
de emergencias y de necesidades físicas
prioritarias, garantizar el funcionamiento
y la prestación del Servicio de la
infraestructura física en las Colegios
distritales y las Sedes Administrativas - Julio 16

Contratista Consorcio el Milagro 2025
Nit 901.933.427-4

Interventoría: PROVINTEC. SAs
Nit. 901.933.427-4


Rendite obra

18-11-025 Se inician actividades. Se labora con 2 personas.

José Colmenero Matas 79270265

Andrés Felipe Ortiz

Llega material a la obra conexas

Realizan Cemento mixto - tejas - Andamios

- Se comienza a laborar a las 8 am.

Se comienza a realizar el cerramiento en banco y aulas

- Se labora con herramienta menor se finalizan actividades a las 5 pm.

19-11-025 Se inician actividades a las 7 am. Se

Continúa con el cerramiento del

arco del banco y de las Aulas-Biblioteca.

Se labora con 3 personas.

José Colmenero Matas 79270265

Andrés Felipe Ortiz

Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393

Se comienza con la demolición del banco

en la sala en las salas de biblioteca aún

estando techando techos - El clima es soleado

Se demuestran la Reda, las lavamanos - Sanitarios

Unidades Reales de divisiones - (lamparas) -

Se demuestran muros. Se finalizan actividades

a las 5 pm.

20-11-025 Se inician actividades a las 7 am

Se labora con 2 personas.

Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393

José Osvaldo Chaparro Ruiz 79323582

Se continúa con la demolición del arco

de los baños. Desmontando aparatos y


demolición muros. El clima soleado

Se labora con herramienta menor.

Llegan lora a la obra. Se continúa con

el retiro de escombros del arco de

Trabajo Se finalizan actividades a las 5pm


R. Ochoa

21-11-2025. Se inician labores a las 7am

Se labora con dos personas

Pedro Felipe Buitrago Muro 1033790393

José Oswaldo Chaparro Raza 79323582

Se continúa con las demoliciones del muro
Muros - techos - demolición de puertas.

Nota. Aun no se han desocupado el área

de las aulas del bloque principal - y se es

necesario demoler ventaneros para continuar con

las otras actividades y poder mandar a

fabricación los muros

Se labora con haramiente menor

En una reunión con la interventura Director

y el especialista estructural - manifestaron que

se deben dejar confinados los muros del área

del muro con una columna de concreto según

aviso y anclarlo a la viga existente.

Se finalizan actividades a las 5pm

llego en las horas de la tarde


R. Ochoa

22-11-2025 Se inician actividades a las 7am Se
labora con dos personas

Pedro Felipe Buitrago Muro 1033790393

José Oswaldo Chaparro Raza 79323582

Se continúa con las demoliciones del área

de las aulas y retirando el escombros del

área de trabajo - Se labora con haramiente

menor - clima soleado. Se finalizan

actividades a las 12pm


R. Ochoa

23-11-2025. Se. No se labora día festivo


R. Ochoa

24-11-25 Se inician actividades a las 7am.
Se Continúa laborando con 2 personas y
herramientas manuales. Se continúa con las
demoliciones de los muros y el retiro de
escombros del área de trabajo.
Nota: con los sabines se encuentran ocupados
para poder realizar la demolición y derribo
de Ventanas -

Personal en obra - Pedro Felipe Burtrago Monz 1033790393 y Jose Oswaldo Chaparro Diaz 79323582 - ~~se~~ el clima es soleado - Se
finalizan actividades a las 5pm.

R. Ossa

25-11-25 - Se inician actividades a las 7am.
Se continúa con la demolición de pisos
del área de trabajo. Se labora con 2 personas.
Pedro Felipe Burtrago Monz 1033790393
Jose Oswaldo Chaparro Diaz 79323582.
Se labora con clima soleado.
Se utiliza herramientas manuales. Se finalizan
actividades a las 5pm.

R. Ossa

26-11-25 Se inician actividades a las 7am.
Se continúa con la demolición de pisos
en el área de trabajo. - Se encuentran ~~se~~ escombros
de enchufe de pisos. - Pinta de pintura anti-
Piedra Felipe Burtrago Monz 1033790393
Jose Oswaldo Chaparro Diaz 79323582.
Se labora con clima soleado.
Se utiliza herramientas manuales - Se finalizan
actividades a las 5pm.

R. Ossa

27-11-25 Se inician actividades a las 7am.
Se labora con 2 personas.
Pedro Felipe Burtrago Monz 1033790393
Yader Hernandez Lanza 1024560129

Se continúa con la demoliciones del área de baños en la parte donde estaban los bañeros. La mucheta de la columna que se encuentra exombro hasta 50cm del piso y del resto es concreto. Se inicia un viaje de exombro. Nota: Se está a la espera si es posible demoler las varanas del bloque principal y se pide pregunta a la interventoría que se hace con el dado en concreto.

Se continúa con la demolición de la losa de concreto. Se finalizan actividades a las 5pm.

E. Ochoa

28-11-25 Se inician labores a 7:30am.

Se continúa con la demolición de la losa del piso del área de baños. Se continúa con la limpieza del área para retirar escombros.

Se colocan laminas de Superboard en el módulo de las aulas de color Amarillo.

Se van cogiendo inspección las water focos demoler para realizar las nuevas conexiones.

Se labora con herramienta manija. Se finalizan actividades a las 5pm.

29-11-25 Se inician labores a 8:00am.

E. Ochoa

Se continúa con las demoliciones del área de los baños. Se continúa sacando escombros. Se cambia laminas de Superboard en los módulos de aula Amarillo. Se finalizan actividades a las 12:30 Am.

30-11-25. Se Día festivo No se labora.

1-12-25 Se inician labores a las 8 am.

Se labora con dos personas.

Pedro Felipe Parraño Momo 2. /033 790393

Yadhy Herivelánza 02168120

Se continúa con las demoliciones de los baños y el retiro de escombros de Área trabajo. Se inicia un viaje de exombro. Se finalizan

actividades a las 5pm
02-12-025 Se inician actividades a las 5pm
Se labora con dos personas

Pedro Felipe Buitrago Muro 1033790393

Yadeth Herrera Loariza 102468120

Se continúa con la demolición de las
capas encontradas de muros y adobe
retiro de techos y domo de
ventanas del aula amarilla y puertas

Se finalizan actividades a las 5pm

03-12-025 Se inician actividades a las 8am

Se labora con dos personas

Pedro Felipe Buitrago Muro 1033790393

Yadeth Herrera Loariza 102468120

uno de los trabajadores de accidente
por lo cual solo queda laborando uno
llega bloque concreto - Valla y malla

- Se movilizan las láminas de Superboard que
se cambiaron - Nota la Biblioteca y los

Saberes que no los han ocupado

Clima soleado - se comienza a realizar
la mampostería de la fachada para
ayudar a sostener la viga. Se finalizan
actividades a las 5pm

04-12-025 Se inician actividades a las 8am

Se labora con 2 personas

Pedro Felipe Buitrago Muro 1033790393

Yadeth Herrera Loariza 102468120

Se continúa retirando techos del aula
de trabajo y Aseo y la mampostería de
la fachada de las aulas se realizan los
cortes en los muros de la fachada para

que se termine de demoler - Falta definir
cómo quedará el área de arco porque
hay un problema en el plano y

Se real se finalizan actividades a las 5pm

05-12-025 - Se inician actividades a las 8am

Se continua con las demoliciones de los baños
retiro de escombros y la mamposteria de los
fachada de los baños - Hoga-cama-bloques
Duro y pegar el la obra Se labora con
2 personas

Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393

Yadir H Herrera Loraiza 102468120

Se trabajo con hormonero menci. el clima
soleado y se prototan lluvia en la tarde.

Se finalizan actividades a las 5pm

06-12-025 - Se inician actividades a las 8 am.

Se labora con 2 personas

Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393

Yadir H Herrera Loraiza 102468120

Se realiza la demolición de la apertura de la
Vanas de la paredes de los baños. Se continua con
la demolición de los muros y la losa faltante
Se encuentra una viga de concreto dentro del
baño la cual se hace necesaria demoler para
poder darle nivel al piso y el piso del a
Albañil - Se finalizan actividades a las 12:30 am.

07-12-025 No se labora día festivo

08-12-025 No se labora día festivo

09-12-025 No se labora falta de personal

10-12-025 Se inician actividades se labora con
3 personas

Pedro Felipe Buitrago Muñoz 1033790393

Yadir H Herrera Loraiza 102468120

Oswaldo Chaparro Diaz 79323502

Se Comienzan actividades a las 8am

Se Continúan las demoliciones del area del
baño y se comienza con el demonte de

Los limpiadores y la Cubierta de la Biblioteca
 llega material a la obra Codo por
 tubo PVC sanitario. San - Valued
 Adelantados - Buje tee Soldadura
 Limpieza se finalizan ~~trabaja~~ Actividades a las
 5pm



11-12-025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 3 personas

Pedro Felipe Butrago Muñoz 103359039

Yadiri Herrera Barza 102468120

Oswaldo Chaparro Diaz 99323502

Se ~~continúa~~ Continúa con el desmonte de la
 Cubierta de la Biblioteca hasta donde se
 puede ya que hay mobiliario aun en los

Salones - y se comienza con ~~la~~ ~~desmonte~~ de los

techo de la Cubierta de los Salones - Se

desmonte de la mitad ya que el otro

salón se está utilizando como depósito

se el olmo el soleado - Se finalizan actividades

a las 5pm - Nota llega el bazo se deja

dentro del Coraminter



Rober

12-12-025 Se inician actividades a las 8am

Se labora con Dos personas

Pedro Felipe Butrago Muñoz 103359039

Yadiri Herrera Barza 102468120

Se termina de embalar la feja y se

continúa con la demolición del bazo se trabaja

una estructura viga de cimentación la cual

se colocaron los puros de para la Red

Sanitaria y se le bajara un poco para que

alcanze a pasar el tubo se el Olmo es

Soleado se finalizan actividades a las 5pm



Rober

13-12-2025 - Se inician actividades a las 7am
 Se Continúa con la demolición del Pdo de los
 baños - la viga que se encuentra esta muy alta
 del nivel que se podría dejarle a los baños
 por lo tanto en esta obra faltaría subirlo
 Se labora con dos personas
 Pedro Felipe Buitrago Muñoz 103559039
 Andres Pedraza 1012433574
 El clima es soleado - Se finalizan actividades
 a las 12:30pm.

14-12-2025 Del Festivo no se labora

15-12-2025 Se inician labores a la 7am - Se Continúa
 con la jornada de remoción de los baños y se
 termina de demoler lo faltante y se escombrar
 los. Muertos de los baños - Se retira un vago de
 escombros - Se finalizan actividades a las 5pm
 Se labora con dos personas
 Pedro Felipe Buitrago Muñoz 103559039
 Andres Pedraza 1012433574
 El clima es soleado

18-12-2025 Nota - Se El Apoyo a la Supervisión autonoma
 cubren los Muebles de la biblioteca que tienen
 libros y cubiertos para terminar de quitar teja

16-12-2025 - Se inician labores a las 7am
 Se labora con 3 personas
 Andres Pedraza 1012433574
 Yahir Hacia Loarza 79323582
 Se Continúa con el demante de la cubre de
 de la Biblioteca y se comienza con la
 instalación de la Red sanitaria - Se finalizan
 actividades a las 5pm - Se labora con Herramientas
 manuales - Se hacen labores con herramientas manuales

17-12-2025 - Se inician actividades a las 7am
 Se labora con 4 personas
 Andres Pedraza 1012433574
 Yahir Hacia Loarza 79323582

Hugo Aulá 80717005
 Gustavo Pedro Fabian Cardenas 80791162.
 Se Continúa con la instalación de la instalación
 Sanitaria - para distribuir la red sanitaria para
 que cada Rampe dentro la Uga de la
 Fachada - llega la perfilación a la obra y -
 Se termina de ~~desmontar~~ demontar la cubeta
 Se finalizan actividades a las 5pm

18-12-025. Se inician actividades a las 7am.

Se ~~se~~ labora con 4 personas
 Andres Pedraza 1012433574
 Yadir Herrera Loiza 79323582
 Hugo Aulá 80717005
 Gustavo Pedro Fabian Cardenas 80791162.
 Se continúa con la instalación Sanitaria del
 area de los baños - se llega manta - Concreto y
 malla - se continúa sacando las filas de la
 Biblioteca Se finalizan ~~la~~ actividades
 a las 5pm

19-12-025. Se inician actividades a las 7am

Se labora con 4 personas
 Andres Pedraza 1012433574
 Yadir Herrera Loiza 79323582
 Hugo Aulá 80717005
 Gustavo Pedro Fabian Cardenas 80769162
 Se Continúa con la instalación Sanitaria del
 area de baños - se comienza a poner de los
 baños - llega material a la obra area de de
 Pozo y de Rio - se retira lo que es de
 chubasco que se encuentra en la obra se
 Comienzan a canalizar la Caja de Inspección
 Se finalizan actividades a las 5pm

20-12-025- Se inician actividades 7am

Se Continúa con la instalación de la tubería

Sanitaria- Se realizan las travesaños para

las cajas de inspección y la conexión de la

tubería- Se comienza a realizar el poste de

la fachada- Se labora con 4 personas 4

Andrés Pedroza 101243514

Yadhi Herrera Loayza 79323582

Hugo Avila 80717005

~~Gerardo~~ Pedro Fabian Cardenas 80169162

Se finalizan actividades a las 12:00pm

21-12-025 Día festivo- No se labora

22-12-025- No se labora falta el Personal

Llega material a la obra mixto-flejes.

23-12-025- Se inician actividades 7am

Se Continúa con la instalación de la Red

Sanitaria

Se labora con 4 personas

Andrés Pedroza 101243514

Yadhi Herrera Loayza 79323582

Hugo Avila 80717005

~~Gerardo~~ Pedro Fabian Cardenas 80169162

1
CONTRATO CO1 PCNTR8155097.

Objeto: Adelantar obras de Adacuación
Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de
Las plantas físicas de la Secretaría de
educación del distrito así como la
ejecución de obras menores que
permitan a través de la atención de
emergencias y de necesidades Físicas
y Prioritarias garantizar el funcionamiento
y la prestación de servicio de la
Infraestructura física de b) Colegios
distritales y las Sedes Administrativas
Lote 16

Interventora Prountec

Nº 829001061-1

Consorcio el Milagroso

Nº 901933423-4

Colegio Técnico Internacional


Andrea Escobar
Presidente obra

CONTRATO Co 1 PCNTR 8155097.

Objeto: Adelantar obras de Activación
Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de
Las plantas físicas de la Secretaría de
Educación del distrito así como la
ejecución de obras menores, que
permitan a través de la atención de
emergencias y de necesidades Físicas
y Prioritarias garantizar el funcionamiento
y la prestación de Servicio de la
Infraestructura física de los Colegios
distritales y las Sedes Administrativas.
Lote 16

Interventora Proumtec
Nit 829001061-1

Consorcio el Milagro
Nit 901933423-4

Colegio Técnico Informática


Andrea Escobar
Residente obra

7-Nov-05 Se inician labores con 4 personas!

Miguel Angel Chaparro Loayza - 101448158

José María Colmenarez Mateos 79270650


Darwin Orlando Nunez Sanchez 100491222


José Oswaldo Chaparro Diaz 79323582

Se realiza el ingreso de material a las 2:30 pm. Se presenta en el subarbo de descarga material - 1 m³ de mureto - 10 bultos de cemento - 30 correas - desocupada - 7 - 180 duimetros - 136 tejas. Retilla y alambre.

Antipeligro

llega. Sobre las 4pm. Se finalizan actividades a las 4pm.


Dar-0505


Residente de intervención

8-Nov-05 Se inician labores con 1 oficial - a las 7am

José María Colmenarez Mateos 79270650

El salón donde se dejó el material se

realiza apertura sobre las 10:30am. Se

inician labores se realiza labores en el

area de bunnos hechillando - Se termina

Cerramiento Solicitado en el area del

comedor que fue Solicitado por la

rectora y autorizado por la interventoria

para el almacenamiento de los elementos

del colegio - Se dejan los perales de las


correas de uno de las Cerramientos para

poder el lunes realizar a colocar las

tejas del cerramiento. Se finalizan actividades

a las 12:30 pm.


Dar-0505


Residente de intervención

10-Nov-05 Se inician labores a las 7am. Se labora con 3 personas:

José María Colmenarez Mateos 79270650

Miguel Angel Chaparro Loayza 101448158

Oswaldo Chaparro 79323582

Se Continúa Con los Gargamitos del arco de las band de bachillerato y el Ceramimento de la Jilida de ejemplo cerca al Comedor. Se trabaja con herramienta menor.
 Hoizna Sobre las 2pm.

11 Nov-2015 Se inician labores a las 7am. Se labora con 3 personas.

Jue. Moreno Colmenares Mateo 79270650

Miguel Angel Chaparro Leon 1014/431518

Oswaldo Chaparro 79323582

Se Continúa Con el Ceramimento del Salon Multiple.

Se comienza con el demante de aparatos. Se inician de las band de bachillerato y la demolición del nicho.

Llegan lancha a la obra y Andonico, certificado de Demos de los band de bachillerato.


Se demonta espejo.

El día fue Soleado.

Se trabaja con herramienta menor y telado demotador.

Se ~~hace~~ Recoge el ejemplo de las band. Se finalizan actividades a las 5pm.


E. OSEA


Residente de Interventoria

12 Nov-2015 Se inician labores a las 7am.

Se labora con 3 personas. Jue. Colmenares Mateo 79270650 - Oswaldo Chaparro

79323582 - Se Continúa Con el Ceramimento del Salon Multiple. y el retiro de ejemplos.

Se retiran unas fotos del Colegio de las que habian llegado aqui como cras secuencia de andonico 7end.

Se labora con herramienta menor y telado demotador.

Nota: Se Continúa a la espera de todas las

areas de trabajo estan desocupadas - Se finaliza actividades a las 5pm

Presidente de Interventoria

13 Nov - Se inician labores a las 7am

Se labora con 3 personas

Jose Maria Colmenero Mateos 79270650

Miguel Angel Chaparro Lariza 1014481518

Osvaldo Chaparro 79323582

llega a las 10:50 am. Huevo intermitente desde la hora mencionada.

Se continua con los corramientos del area del barro de primaria y con la demolicion del enchape de los barro de bachillerato

Nota - Aun se encuentran elementos en las salidas del Bloque multiple y del las aulas de la primaria. Se finalizan actividades a las 5 pm.

14 Nov - Se inician labores a las 7 am

Se realiza el retiro de 4 secciones de andamios. llega herramienta menor - Carchillos boquilla para palas - Pregon

Se comienzan actividades en el corramiento de los barro de primaria. las cuales se suspenden en las horas de la mañana debido a alertas en el patio del Colegio Ninos y padres.

Se labora con 4 personas

Jose Maria Colmenero Mateos 79270650

Miguel Angel Chaparro Lariza 1014481518

Osvaldo Chaparro 79323582


Jeferson David Rodriguez 1034279403

llega sobre las 10:30 am.

Se continua con el desmonte de San Juan Lavamanoos diversos demoliciones de

enchape del area de baños de bachillerato
los salones de preschool ya se encuentran
desocupados -

Después del mediodía, se continúa con el
ceramizado de los baños de primaria
Se finalizan actividades a las 5pm.


P. OBRA

15/09/2025 Se inician labores a las 7am

Se labora con 4 personas

Oliver Maria Culmenare Mateen 79270650

Higuel Mrgl Chaparro Jorzo 101448510

Oswaldo Chaparro 79323582

Jefferson David Rodriguez 1034279403


Se continúa con la demolición de enchape
de muro y piso baños bachillerato - Se
realiza el inicio de escombro del area de
trabajo - Se comienza con la demolición de
piso de los salones de preschool

- Se labora con herramientas manuales - Demolidor -
Pulidora - Carretilla

- Se retiran dos secciones de andamio

El clima estuvo opaco con lluvia

Se finalizan actividades a las 5pm


P. OBRA

~~16/09/2025 Se No se labora día festivo~~

16/09/2025 Se No se labora día festivo

17/09/2025 Se inician labores a las 8am. Se labora

con dos personas K Darwin Noriz 1004912221

Jefferson David Rodriguez 1034279403

Se realiza la demolición del piso en Puc.

de los salones de preschool hasta las 2pm



El clima fue soleado Se labora
P. OBRA - Con herramienta manual

3 Nov 025. Se inician labores a las 7 am.

Se labora con 3 personas con herramientas manuales y demolidor.

Jefferson David Rodriguez 1034279403

Miguel Angel Chaparro Loarza 1014401518

El día ha transcurrido con un clima soleado. Se continúa con la demolición del enchape de los baños de bachillerato. Se labora hasta las 5 pm. el clima fue soleado.

9 Nov 025. Se inician labores a las 7 am. 2 personas.

Llega material a la obra - tubería 4" 3/4"

Accesorios sanitarios tubería de 1" 3/4" 1/2"

Accesorios registros --

Se labora con herramientas manuales. Se labora con 2 personas y demolidor.

Jefferson David Rodriguez 1034279403

Miguel Angel Chaparro Loarza 1014401518

Se continúa con la demolición del enchape de baños de bachillerato - Muños - Aludado y se terminan demoler: maderas y media cana.

Nota: Los salones del Salón múltiple aun quedan con moqueta y siguen siendo utilizados. Se finalizan trabajos hasta 5 pm.

20 nov 025. Se inician labores a

las 7 am. Se labora con

4 personas -

Jefferson David Rodriguez 1034279403

Miguel Angel Chaparro Loarza 1014401518

José María Colmenares Mateos 79270650

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015464705

Se continúa con la demolición del enchape del baño de bachillerato y la demolición de la tubería. Se

comienza con el derribo de aparatos sanitarios de los baños de primera. Se realiza la visita por parte del Asesor

Unisol - el ayesa recomienda resacas y
nuclar el piso para poder aplicar el
maestras. Se labora con herramienta menor
Demolidora.

Se finalizan actividades a las 3pm

21 Nov 025 - Se inician actividades a las 7am

Se labora con 4 personas

Miguel Angel Chaparro Loarza 101448158

José María Colmenero Mateos 79270650

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015464705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Se continúa con la demolición del enchape
del baño de bachillerato y la demolición
de la losa así como la demolición

de mampostería y demonte de aparatos
del baño de primaria. Se comienza a

retirar el concreto para los puentes de acceso
el clima es soleado Se finalizan

actividades a las 3pm.

22 Nov 025 Se inician labores a 8.7am

Se labora con 3 personas

Miguel Angel Chaparro Loarza 101448158

José María Colmenero Mateos 79270650

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015464705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Se continúa con la demolición de enchape
del área de baños. Se retira el concreto del área

de trabajo. Se instala pulicumbra en cerramiento
de aulas múltiples. Se finalizan actividades a

las 12pm. Se labora con herramienta
menor. El clima es soleado.

23 Nov 025 Día festivo - No se labora

24 Nov 025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 3 personas

Miguel Angel Chaparro Loarza 101448158

Jose Maria Colmenares Mateos 79270650

Jefferson David Rodriguez 1034279403

Se Continúa con la demolición de enclaves de baños bachillerato y primaria. - Se

Continúa con la demolición de la

Nota en Ramon con la intervención. Se le Comenta lo de la preparación del piso de

Piso para lo cual tener aplicar un

mortero de nivelación y reparar las fisuras

para lo cual se autoriza la actividad de

manipulación.

Se labora con d.a. Euladeo. - Se finalizan

actividades a las 5pm. 

25 Nov 025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 4 personas.

Miguel Angel Chaparro Barza 101448158

Jose Maria Colmenares Mateos 79270650

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015464705

Jefferson David Rodriguez ~~1034279403~~ 1034279403


Se Continúa con las demoliciones de baños

y primaria enclaves de Piso y Muro y la

demolición de lo

Nota - los 50 Años del Surin multiple que

Continúan ocupadas. - Se finalizan actividades

a las 5pm el clima es soleado 

26 Nov 025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 4 personas.

Miguel Angel Chaparro Barza 101448158

Jose Maria Colmenares Mateos 79270650

Andrés Felipe ~~Ortiz Ortiz~~ Ortiz 1015464705

Jefferson David Rodriguez 1034279403

Se Continúa con las demoliciones de los

de primaria y bachillerato.

Nota - Sube las 10am. Desocupan Subter del

Las Alas múltiples quedan algunas cosas con
Clima soleado. Se finalizan actividades a
las 5pm. Se labora con herramienta menor
a la fecha todos los componentes se encuentran
con pulcritud.



22 Nov 025. Se inician labores a las 7am. Se
labora con 4 personas.

Miguel Angel Chaparro Loiza 101448158

José María Colmenero Mateos 79270650

Andrés Felipe Ortiz 1015464705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Se continúa con los trabajos de demolición
de la casa, de enchapado, de muros de división.

Se trabaja con herramienta menor - demolidora;

y se realiza un trabajo de cubrimiento. Se

realiza el desmonte de pucita y ventana y la
demolición de las muros de las alas del.

~~trabajo~~ múltiple. Se finalizan actividades a
las 5pm.



23 Nov 025

Se inician labores a las 7manana se labora
con 4 personas.

Miguel Angel Chaparro Loiza 101448158

José María Colmenero Mateos 79270650

Andrés Felipe Ortiz 1015464705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Se continúa con los trabajos de demolición de
la casa, enchapado muros, de las banderas de primaria
y bachillerato - y las Salidas múltiples.

Nota: Se desmontan las cajas de las banderas de
bachillerato y primaria y se observa que
las puertas sanitarias de originales San Marcos y Taurimono
siguen van a directa a las cajas. Se labora
con herramienta menor. Se finalizan actividades
a las 5pm el clima estuvo en lluvia.

29 Nov 025- Se inician actividades a las 7am
 Se continua con la demolición de la casa
 y los enchapes del baño de primaria y
 bachillerato y se terminan la demoliciones
 de los salones de preescolar. Durante las
 demoliciones se golpea un tubo de la Red
 de Agua de 3" la cual se procede a reparar.
 Se continua con el retiro de escombros del
 las áreas de trabajo - se el clima fue
 soleado Se labora con 4 personas
 Miguel Angel Chaparro Loaliza 101448158
 Jose Maria Colmenarez Marras 79270650
 Andres Felipe Ortiz Ortiz 1015469705
 Jefferson David Rodriguez 1034279403
 Se deja subsecuente lo del tubo se terminan
 actividades a las 2pm.

30 Nov 025 Día festivo No se labora

1 Dic 025 Se inician actividades a las 7am.
 Se continua con las demoliciones de la
 casa de pino del area de los baños de
 bachillerato y primaria. Se continúan mover
 los baños de escombros y las áreas de
 preescolar.

Miguel Angel Chaparro Loaliza 101448158
 Jose Maria Colmenarez Marras 79270650
 Andres Felipe Ortiz Ortiz 1015469705
 Jefferson David Rodriguez 1034279403
 Se finalizan actividades a 5pm.

2 Dic 025 Se inician actividades a las 7am.
 Se continúan con las demoliciones del
 area de baños y bachillerato y la
 sacada de escombros de las áreas de trabajo.
 Se labora con herramienta manual y
 Remanillo - conchador.

Se labora con 4. persona

José María Colmenares Mateos 79270650

Manuel Ángel Chaparro Legido 101448158

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015469705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Se labora hasta las 5pm



E. C. S. A.

30 de 03 Se inician actividades a las 7am

Se continúa con las demoliciones del área de baños bachillerato y primaria. Se continúa con la excavación de escombros de las aulas de trabajo.

Llega material a la obra. 200 bloques - Arcera 3m

Concreto 10 bolsas - Vanilla gris - Se comienza con el armado de filas del tablero múltiple y el muro de la bodega.

Se labora con 4 personas

Manuel Fernando Riano Rodríguez 1020742544

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015469705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Se labora con herramientas manuales el día

miércoles. Se realizan actividades a las 5pm

40 de 03 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 4 personas

Manuel Fernando Riano Rodríguez 1020742544

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 1015469705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

José María Colmenares Mateos 79270650

Se continúa con el retiro y las demoliciones del área de los baños de bachillerato y primaria.

Se comienzan a sacar las filas de

ventanas y puertas de las aulas múltiples.

Se saca la tubería del baño de hombres

bachillerato (Sanitaria) y se vinda la

salida del desecho de la tubería que está

en 6" lo cual sale buena cantidad de

resaca que no deja pasar el agua.

Se finalizan actividades a la Sem.  E. Celis

5 Dic 025 Se inician actividades a la Sem

- Se continua con las actividades de demolición de los baños de bachillerato y primaria. Se continúan realizando las filas de las aulas de los Salones múltiples. Se labora con 4 personas.

José María Colmenares Chaparro Lora 101445150

Miguel Ángel Chaparro Lora 101445150

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 10569705

Jefferson David Rodríguez 1034279403 

6 Dic 025 Se inician actividades a la Sem

Hugo Aída 80117005

José María Colmenares Chaparro Lora 101445150

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 10569705

Jefferson David Rodríguez 1034279403

- Se continúa con las demoliciones de los

baños. Se ~~se~~ comienza con la demolición de

los baños del baño hombres bachillerato.

Se comienza con las excavaciones para


instalar la Red Sanitaria. Se continúan

sacando las filas de los Puestos y vestidores

del Salón múltiple. Se retira un viaje de

escombros. Se finalizan actividades a las

2:30 pm. El clima soleado. Se labora con

4 personas. 

7 Dic 025 Día festivo No se labora

8 Dic 025 Día festivo No se labora

9 Dic 025 Se inician actividades a la Sem

Hugo Aída 80117005


José María Colmenares 101445150

Jefferson David Rodríguez 1034279403


Se continúa con las demoliciones de los

luego del baño de primavera - Se continua con la
instalación de la Red Sanitaria del baño de
hombres bachillerado.

Se realiza un recorrido con el apoyo a la supervisión
el Ing. Homan para lo cual se realizan las
siguientes observaciones en los ~~espacios~~ diferentes
áreas - en el 3^{er} Aula de las tablas múltiples.
donde está la bodega se debe suspender el
punto de gas y el nivel de la bodega debe
quedar - de la siguiente manera:



El muro de la bodega ~~se debe~~ continuado
distribuirlo de acuerdo al espacio. Al cual
se debe suspender los tomas que se encuentran
en el salón y dejar solo el punto del
tablero y del contador para el momento
- Nota 2 - En los baños se debe restituir los
espacios de la siguiente manera:



José María Olmonares 1014,45158

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705

Miguel Ángel Chaparro Leizaola 101448158

Hugo Avila 80117005

Se continúa con las demoliciones el arreglo de las
cajas de inspección, de las bacas de baños y
la instalación de puntos sanitarios - de las
baños de lechillería y se comienza con el
derrumbe de la cubierta de los salones
múltiples - el clima es soleado - Se finalizan
actividades a las 5pm

12 de oct. Se inician actividades a las 7am

Se obra con 5 personas

José María Olmonares 1014,45158

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705

Hugo Avila 80117005

Se labora con herramienta manual - Se continúa
con el derrumbe de la cubierta de las aulas
múltiples - y la instalación de los puntos sanitarios
y la fabricación de las cajas - las aulas se han
tenido inconvenientes ya que del segundo
piso utilizan los baños y e interrumpe el trabajo
de esta actividad - el clima es soleado
Se finalizan actividades a las 5pm

13 de oct. Se inician actividades a las 7am

Se labora con 5 personas

José María Olmonares 1014,45158

Jefferson David Rodríguez 1034279403


Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705

Hugo Avila 80117005

Se continúa con las demoliciones de las bacas
de primaria y la instalación de los puntos sanitarios
e hidráulicos en los baños de primaria


Se realiza la inspección de las cajas de inspección para identificar por que no bajaban la caja el agua que esta empujando y se identificaron que el desahue de la caja estaba a nivel más bajo que la salida.

Se llega el mixto el cemento y malla a la obra. Se finalizan actividades a las 12am.

 E. 28/10

4 Dic 025 - ~~Se finalizan actividades a las 12am~~

No se labora por el día festivo.

 E. 28/10

15 Dic 025 - Se inician actividades a las 7am

Se labora con 5 personas:

Jose Maria Colmenares 1'014 451 158

Jefferson David Rodriguez 1'037 279 403

Andres Felipe Ortiz Ortiz 1'015 692 05

Hugo Avila 80117 005

Se continúa con la instalación de la fibra óptica

Sanitaria de los baños de Lechillero. Se

realiza inspección del estado de las cajas

de los baños de primer nivel y no es posible

subir el nivel de las cajas ya que las

cajas que vienen de los baños de arco y

Vigilancia está bajo. Se comienza a excavar

para realizar la demolición de las cajas

de esta zona y poderlas ampliar según directrices

del Sr. Apoyo a la Supervisión. Se continúa

con el derribo de las cajas del Saln. múltiples

Se finalizan actividades a las 5pm.

16 Dic 025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 5 personas:

Jose Maria Colmenares 1'014 451 158

Jefferson David Rodriguez 1'037 279 403

Andres Felipe Ortiz Ortiz 1'015 692 05

Hugo Avila 80117 005

Jaime Andres Angulo Arbulada 1'087020065

Se Continúa con la demolición de las vigas de los baños de primaria - Se Continúa con la instalación de la Red Sanitaria e hidráulica de los baños de bachillerato y se comienza con la demolición del encauzado - Se labora con herramientas manuales - El día sábado llega el enchufe y pegante boquilla a la obra se finalizan actividades a las 5pm.

17 Dic-025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 5 personas!

José María Colmenares 1014451158

Jefferson David Rodríguez 1034279403

Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705

Hugo Avelar B. 0117005

Jaime Andres Angulo Arbulada 1'087020065

Se instala malla en el área de baños - Se realiza la prueba de presión de los are de bachillerato se instala el plástico y se realiza la fundida de puros - Se termina de embalar las cajas de Alberto Hueso en la tarde - Se va a las 3pm

Llega Mixto y ladrillo y la perfiladora en C a la obra se finalizan actividades a las 5pm

18 Dic-025 Se inician actividades a las 7am

Se labora con 5 personas!

José María Colmenares 1014451158

Jefferson David Rodríguez 1034279403


Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705

Jaime Andres Angulo Arbulada 1'087020065

Hugo Angel Chaparro Loaiza 1'014451158

Se Continúa con la fundida de la losa del área de los baños de bachillerato y la

Sacada de cucumbrio del área de los baños de primaria - Se comienza con la instalación de la estructura de la cubierta -

llega material a la obra - el pto. de Pu.
Sika 130 - y parte del tablon. de Pu. Se
procederá a demoler el muro del baño
de mujeres de primaria ya que no se
encuentra amarrado esta sobre la caja de
inspeccion y el muro esta sediendo - Hacia
las horas de la tarde Se suspenden las
actividades de soldadura - Se finalizan actividades
a las 5pm. 

4.19. Dec. 025. Se inician actividades a las 7am.
Se labora con 5 personas.

151

José María Colmenares 1014451150
Jefferson David Rodríguez 1034239403
Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705
Jaime Andrés Angulo Arbulada 100702006
Hugo Aulá 811017005

Se continúa con la instalación de la
Pantalla y la demolición de la caja de
Inspección de las bombas de primaria.
Comienza la a aplicar el autotricado de
los puros de presiones. Se llega material
a la obra el enchape y se retira la
chatarra del colegio - Se labora con hacha
moral - taladro - pulidora - Soldadura. Se el
clima es soleado Se finalizan actividades
a las 5pm. 

20 Dec. 025. Se inician actividades a las 7am.
Se labora con 5 personas.

151

José María Colmenares 1014451150
Jefferson David Rodríguez 1014451150
Andrés Felipe Ortiz Ortiz 101569705
Jaime Andrés Angulo Arbulada 100702006
Miguel Ángel Chaparro Jarama 101144000
Se continúa con la demolición de la

de inspección de las obras de primaria - Se Continúa
 Con la instalación de la periferia de la Cbroter
 Se finalizan actividades a las 12 pm

21 Dic 025 - Día festivo No se labora

22 Dic 025 - Se inician actividades a las 7 am

Se labora con 5 personas

Jose Maria. Almeraz 104451158

Jefferson. David Rodriguez Ortiz 101569705

Jamir Andrei Angulo Arbalade 1087828085

Miguel Angel Chapeiro Loarza 101448158

Andres Felipe Ortiz Ortiz 101569705

Se Continúa Con la demolición de coja de las
 obras del area de primaria y se realiza limpie-
 za de los pisos del area de ~~protección~~ protección
 para poder aplicar el antihumedad, el
 cual por ahora se van aproximadamente
 3 bultos para poder realizar el trabajo de
 las fisuras -

Nota - a la fecha hay muchos ferretistas y
 proveedores de materiales que salieron a
 vacaciones colectivas lo cual hace depender
 la llegada de materiales a la obra

COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEPE B

CONTRATO DE OBRA: COT PCNPR8155097

04 de diciembre de 2025

Durante la jornada se contó con la asistencia de 01 maestro de obra y 01 residente de obra, quienes adelantaron labores consistentes en la continuidad de los procesos de relleno en las juntas del suelo de la cancha del colegio. Asimismo, se mantuvo el cerramiento en el área intervenida. Se informó que el cerramiento presentó una caída el día anterior, situación que fue atendida mediante su respectivo levantamiento durante la jornada. No se registraron novedades adicionales.

OK

09 de diciembre de 2025

Durante la jornada se contó con la asistencia de 2 personas del área operativa, quienes adelantaron labores consistentes en la continuidad del bacheo de la cancha de la institución y la aplicación de dos capas de recubrimiento acrílico en aproximadamente el 50 % del área total.

OK

26 de diciembre de 2026

Durante la jornada se contó con la asistencia de 02 trabajadores, quienes adelantaron labores relacionadas con la preparación de la superficie superior de la cancha mediante la aplicación de manto para corrección de irregularidades e impermeabilización. Asimismo, se informó la llegada de material correspondiente a las canchas, quedando pendiente su instalación.

OK

04 de enero de 2026

No se laboró.

05 de enero de 2026 - Lunes

No se presentó personal en obra.

[Firma] Oscar López Residente de Obra

06 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron la aplicación de la pintura blanca en el techo del punto fijo occidental, y realizaron la aplicación de pintura negra en la rejilla metálica de los cárcamos ubicados sobre el lindero norte del colegio.

 Oscar López
Residente de obra.

07 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

 Oscar López
Residente de obra.

08 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

 Oscar López
Residente de obra.

09 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (01) oficial, quien ejecutó la aplicación de pintura amarilla en las puertas de los salones del primer piso, y realizó el resane y la aplicación de pintura blanca en muros internos en la zona de la escalera del punto fijo occidental.

 Oscar López
Residente de obra.


10 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial, quien ejecutó el resane y la aplicación de pintura en los muros y el techo del punto fijo occidental.

 Oscar López Residente de obra.

11 de enero de 2026 - Domingo


Durante la jornada se ejecutó la poda del árbol colindante con la fachada oriental del punto fijo oriental,

 Oscar López

Residente de obra.

12 de enero de 2026 - Lunes


Durante la jornada se ejecutó el desmonte de puertas de aulas para la posterior aplicación de pintura anticorrosiva amarilla.

 Oscar López

Residente de obra.

13 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial, quien ejecutó el desmonte de puertas de aulas para la aplicación de pintura amarilla anticorrosiva.

 Oscar López

Residente de obra.

14 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial, quien ejecutó la aplicación de pintura en puertas de las aulas del primer piso.

 Oscar López

Residente de obra.

15 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron la aplicación de pintura amarilla en los fijos de las puertas del primer piso y en las puertas de las aulas del segundo piso, realizaron el resane de muros de fachada en el punto fijo oriental, y aplicaron pintura anticorrosiva negra en la rejilla y en los marcos de los cárcamos ubicados en el costado norte del colegio.

 Oscar López

Residente de obra.


16 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron la aplicación de pintura amarilla en los marcos de las puertas de las aulas del primer piso, realizaron la aplicación de pintura antirreflexiva negra en los marcos y las rejillas del cárcamo ubicado en el costado norte del colegio, llevaron a cabo la demolición y el vaciado de dados para cancheros y paralelos de voleibol, y realizaron el vaciado de dados con paralelos metálicos para cancheros de fútbol y voleibol.

 Oscar López
Residente de obra.

17 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron la aplicación de pintura en el techo del segundo piso por debajo de la zona con manto nuevo instalado, realizaron resane de muros en la fachada del punto fijo occidental, y ejecutaron la aplicación de pintura amarilla en los muros de fachada del punto fijo occidental.


 Oscar López
Residente de obra.

18 de enero de 2026 - Domingo

No se laboró.


19 de enero de 2026 - Lunes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron el resane y la aplicación de pintura amarilla en los muros de la fachada del punto fijo oriental, realizaron la aplicación de pintura amarilla en los marcos y las hojas de las puertas de las aulas, y ejecutaron la aplicación de pintura negra en las rejillas y los marcos de los cárcamos ubicados en el costado norte del colegio.

 Oscar López
Residente de obra.


20 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) ornamentadores, quienes ejecutaron la instalación de tablero de balancosto en la cancha.

 Oscar López
Residente de obra.


21 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron la aplicación de pintura amarilla en los marcos y las hojas de las puertas de las aulas.

 Oscar López
Residente de obra.

22 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron la aplicación de pintura amarilla en los marcos y las hojas de las puertas de las aulas.

 Oscar López
Residente de obra.

23 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron el desmonte del cerramiento en teja de zinc, realizaron la aplicación de pintura amarilla en los marcos y las hojas de las puertas de las aulas, y ejecutaron la aplicación de pintura negra en las rejillas y los marcos de los cárcamos ubicados en el costado norte del colegio.

 Oscar López
Residente de obra.

24 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada no se contó con la presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

 Oscar López Residente de obra.

25 de enero de 2026 - Domingo

No se laboró.

26 de enero de 2026 - Lunes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial, quien ejecutó el resane y la aplicación de pintura amarilla en los muros de la fachada del punto fijo occidental.

OLG Oscar López

Residente de obra.

27 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial, quien ejecutó el retiro de escombros para su disposición final.

OLG Oscar López

Residente de obra.

28 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

OLG Oscar López

Residente de obra.

29 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

OLG Oscar López

Residente de obra.

30 de enero de 2026 - Viernes


Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

OLG Oscar López

Residente de obra.


31 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

 Oscar López
Residente de obra.


01 de febrero de 2026 - Domingo

Durante la jornada se ejecutó la aplicación de pintura amarilla en los muros de la fachada del punto fijo occidental.

 Oscar López
Residente de obra.


02 de febrero de 2026 - Lunes

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

 Oscar López
Residente de obra.

03 de febrero de 2026 - Martes.

Durante la jornada no se contó con presencia de personal ni se ejecutaron actividades en la sede.

 Oscar López
Residente de obra.

INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA

10/11/2025

EL DÍA 10/11/2025 SE PRESENTARON A TRABAJAR A TRABAJADORES
 DOS NOMBRADOS JIMIER MOSCOLÓN HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS FUJAS
 SIERRA Y ELVIE NOVANI MORENO TORALDO. SE REALIZÓ MATRÓNICA
 DE INDUCCIÓN AL PERSONAL, SE REALIZÓ BIENVENIDA AMIGABLE DE LOS
 SE REALIZÓ INDUCCIÓN DE HERRAMIENTA Y ZONA DE ACCESO.
 SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA.
 CON TRIPLE CINTA.

Nov. 10 - 2025

Se inicia actividades de obra comenzando con la
 construcción del cuarto para bodega, se realiza
 primera parte de la instalación de la estructura
 en dos muros.

[Signature]
 A.Tec.

11/11/2025

EL DÍA 11/11/2025 SE PRESENTARON A TRABAJAR A TRABAJADORES DE
 REALIZÓ REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLO SE REALIZÓ TRABAJO DE TRABAJADORES
 DEBIDO QUE UNO NO TENIA DOCUMENTOS CUMPLETO NO DETALLA
 SE PRESENTÓ ELVIE NOVANI MORENO TORALDO, JUAN CARLOS FUJAS SIERRA,
 SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA Y ZONA DE ACCESO. SE
 REALIZÓ INDUCCIÓN DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA. CON TRIPLE
 CINTA.

Nov. 11 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia
 avance en la actividad de instalación de estructura
 completando la postura de los paralelos de los cuatro
 muros laterales.

[Signature]
 A.Tec.

12/11/2025

EL DÍA 12/11/2025 SE PRESENTARON A TRABAJAR A TRABAJADORES
 SE REALIZÓ REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE PRESENTE ELVIE NOVANI
 MORENO TORALDO, JUAN CARLOS FUJAS SIERRA. SE REALIZÓ CHARLA
 DIARIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TENIA CUIDADO CON LOS
 NIÑOS POR EL CORRIDO. ADICIONALMENTE SE RECIBE AMPARO
 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA
 Y ZONA DE ACCESO. SE REALIZÓ INDUCCIÓN DE HERRAMIENTA Y ZONA DE
 ACCESO. SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA
 CON TRIPLE CINTA.

[Signature]
 A.Tec.



Nov. 12. 2025.

Se realiza Seguimiento de obra evidenciando avance en actividades de Construcción del muro, se observa inicio de instalación de paneles de Superboard para tapar la estructura, se realiza solicitud de material para el muro faltante el cual llega a obra en la tarde. Se recibe visita de Interventoría.

[Signature]
Arq. Tec

Nov. 13. 2025.

Se realiza Seguimiento en el cual se evidencia avance en actividades de ~~construcción~~ de Bodega 2 muros exteriores e interiores con las láminas de Superboard ~~de la bodega~~ y material dentro de la bodega.

Se presentan 2 personas a trabajar: Yovanny Moreno y Juan Carlos Sierra.

[Signature]
Arq. Tec

Nov. 14. 2025.

se realiza seguimiento de obra, se presentan a laborar 2 personas, Yovanny Moreno y Juan Carlos Sierra. En cuanto a las actividades se continúa con la construcción de los muros de la bodega realizando el cubrimiento de los muros con las láminas de superboard y reforzando la estructura garantizando la resistencia de la superficie.

[Signature]
Arq. Tec

Nov. 15-2025

No se realiza actividades por ausencia de los trabajadores

[Signature]

Nov. 18-2025


Se presentan a laborar dos trabajadores Yovanny Moreno y Juan Carlos Sierra. Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia avance en la actividad de la construcción del muro realizando la aplicación de sellador de juntas, aplicación de estuco ~~(aplicación)~~ en el muro exterior.

[Signature] 537 *[Signature]*

Nov. 19 - 2025.


Ingresan a trabajar dos personas el señor Yovanny Moreno y el sr. Juan Carlos Sierra. En seguimiento de obra se observa la continuación de la actividad de estuco en el muro exterior para finalizar en la actividad de pintura.

En el muro interior se ejecuta la actividad de masilla para juntas y estucado.

 SST 

Nov. 20 - 2025.



Ingresan a laborar dos trabajadores el sr. Yovanny Moreno y el sr. Juan Carlos Sierra. Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia terminación de pintura en el muro exterior, también se observa gatera en la canal afectando la pintura realizada el día anterior, se realiza sellado de la canal con Sika flex, se continúa con lijado y pintura del muro interior. Para Entrega.



Nov. 21 - 2025.


Se realiza terminación de actividades referentes a la bodega de acopio, se hace aseo e instalación de puerta con su respectiva cerradura.


Se hace entrega de la bodega a la Coordinadora del colegio Pilar Cano. Se explica forma de abrir la puerta y entrega de muros.

 
H. del Pilar Cano
Coordinadora A-C. Tec.

Nov. 26 - 2025

Se realiza visita programada por Otic a las 2pm. Siendo la 3:30pm no se presentan en el colegio.


Arg Tec.


Quintero de Tobar


Nov. 20 - 2025.

Se inicia actividades de obra con 2 personas el sr. Yovanny Moreno cc. 1026238617. y el sr. Luis Morillo cc. 1022991892. Se inicia actividades despues de 1pm. Se organiza para iniciar con el cerramiento haciendo la mezcla para los canecos que sostendran el cerramiento.


Arg. Rec.


Nov. 21 - 2025

Se realiza seguimiento de obra, ingresan a laborar 3 personas el sr. Yovanny Moreno y el sr. Luis Morillo y el sr. Duvan Alvarez cc. 102301583. Se les explica actividades a realizar. queda pendiente terminacion de cerramiento por falta de material, fue pedido a ferreteria pero no llega a la obra. Se inicia actividad de desmonte de divisiones modulares y cielo raso de las oficinas del segundo piso.


Arg. Rec.


Nov. 22 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia que ingresan a laborar 3 personas al sr. Yovanny Moreno el sr. Luis Morillo y el sr. Duvan Alvarez. Se Continúa con las actividades de desmonte de cielo raso y se inicia con la demolición de los muros de la bodega y Salon de Orientación


Arg. Rec.

Nov. 24 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia trabajando 3 personas Yovanny Moreno Duvan Alvarez y Luis Morillo. En cuanto a las actividades se termina la demolición de los muros y se procede al levantamiento del escombro en lonas. Se realiza desmonte de tubería eléctrica y canaletas que se encuentra en los muros que se demolieron.


Arg. Rec.



Nov. 25/2025.

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia 2 personas trabajando el Sr. Yovanny Moreno y Luis Morillo, las Actividades a realizar es el inicio de la demolición de la baldosa existente, se organiza todos los elementos metálicos que salieron de la demolición de los muros y se acopian en primer piso al igual que el escombros.


Yovanny Moreno


Nov. 26 - 2025

Se realiza visita de obra en el cual se hace seguimiento a las actividades iniciadas el día anterior, se continúa con la demolición de la baldosa existen se organiza el escombros y se acopia en el primer piso. El día de hoy se encuentran en la obra 2 personas el Sr. Yovanny Moreno y el Sr. Luis Moreno.


Yovanny Moreno


Nov. 27 - 2025.

Se realiza seguimiento en el cual se evidencia avance de obra en la continuación de la demolición del enchape de piso, se organizan las lonas del escombros en el primer piso, Se presentan a laboral 2 personas el Señor Yovanny Moreno y Luis Morillo se realiza al finalizar el día laboral orden y aseo de la zona.


Yovanny Moreno

Nov. 28 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el que se observa 2 trabajadores el Sr. Yovanny Moreno y el Sr. Luis Morillo, se observa avance de obra en la actividad de demolición de enchape Se realiza el desmonte de la canal y la estructura que la sostenía.


Yovanny Moreno



Nov. 29 / 2025.

Se realiza visita de seguimiento de obra en el cual se evidencia avance en las actividades de demolición de enchape en el área de la circulación y se continúa con el desmonte de la canal y estructura se inicia con la ampliación y desmonte de las ventanas del corredor, el día de hoy se encuentran laborando 2 personas. Yovanny Moreno y Luis Murillo.

[Signature]
Arq. As.

Dic 1 - 2025.

Se realiza seguimiento de obra, se presenta a trabajar solo una persona el sr. Luis Morillo se continúa con la actividad de desmonte de las ventanas del corredor.

[Signature]

Dic. 2 - 2025.

Se realiza seguimiento y control técnico de la actividades de obra en el momento se sigue con las actividades de demoliciones y desmonte de ventanas, se inicia demolición de muro del pasillo, se continúa con la demolición del alisado de piso. El material de escombros se entona y llega volqueta para el retiro del mismo.

[Signature]
Res. Tec.

Dic 3 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia 3 personas laborando, el sr. Luis Murillo, Yovanny Moreno y Juan Carlos Rojas, las actividades realizadas el día de hoy son la continuación de la demolición del muro de la circulación se inicia con el desmonte de la cubierta, se cortan las tejas y se van colocando en el lugar de acopio, se realiza entonado de escombros y se coloca en el acopio.

[Signature]



Dic. 4 2025.

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se observa avance de obra en las actividades de desmonte y corte de las tejas. Se continua con la demolición del muro de la circulación. Personal en obra 3 personas Luis Morillo y Yovanny Moreno y Juan Carlos Rojas

[Signature]

Dic. 5 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia 3 trabajadores Yovanny Moreno, Luis Morillo y Juan Carlos Rojas. En actividades de obra se estan realizando las actividades de desmonte de cubierta y corte de las tejas llega teja tipo sandwich a la obra.

[Signature]

Dic 6 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia inicio de demolición de piso en granito de la escalera. Se continua con la demolición del muro, se realiza retiro de material sobrante y de encastre de los muros donde reparata la teja ingresan al laborar 3 personas Yovanny Moreno, Luis Morillo y Juan Carlos Rojas

[Signature]

Dic: 9 2025

No se realiza Seguimiento, no asiste personal a obra.

Dic. 10 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia 1 solo trabajador realizando demolición y ampliación de los muros de la Ventana

[Signature]

Dic. 11 - 2025.

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia solo una persona laborando y



mas encontramos a la espera de material para reiniciar labores, se inicia con la picada de muros para posterior pared.

Dic 12 2025.

Se realiza reunion con Otic para definir puntos de vb2 y datos al igual que puntos electricos, se define muros distribución y ventanas. tambien se define tipo de enchape.

Dic 15-2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia que se desmontan las puertas de los lugares donde faltaba, se inicia con el desmonte de las ventanas de la fachada y se continua con la picada de muros que se encuentran pintados.

Dic 16-2025.

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia 3 personas Luis Murillo, Juan Carlos Rojas se realiza picado de muros y demolición de columnas del muro de circulación.

Dic. 17-2025

se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia que este día no hubo personal trabajando.

Dic. 18-2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia 3 personas laborando se realiza desmonte de puertas se continua con la picada de muros, se encuentran los srs. Juan Carlos Rojas, Luis Murillo y Andrey, se retira material de escombros de la obra.

Dic. 19-2025

Se realiza seguimiento en el cual solo se encuentra un trabajador en obra realizando la actividad de picada de muros para posteriormente hacer pared.

Dic. 22 - 2025.

Se realizó seguimiento de obra observando 2 trabajadores el sr. Juan Carlos Rojas y el sr. Luis Murillo. se inicia actividad de pañete de muros, llega material a obra para realizar los cuchillos para la cubierta se continúa con la picada de los muros del área de papelería y circulación. ~~Revisado~~ 6.

Dic. 23 - 2025

Se realizó seguimiento de obra en el cual se observa 4 personas laborando ingresan dos personas nuevas, se encuentran trabajando el sr. Luis Murillo, Juan Carlos Rojas, el sr. Diben Fernando Gracia y Anderson Morales se continúa con la actividad de pañete y se inicia con la construcción de las cuchillos perimetrales para reposar la estructura de la cubierta, llega a obra la canales para la cubierta. ~~Revisado~~

Febrero 05 2026

Se evidencia la presencia reiterada durante tres (3) días consecutivos de tres (3) trabajadores pertenecientes al subcontratista José Miranda los cuales son Jefferson Alape, Alban Alape y Eliber Devia, quienes no cuentan con la aprobación por parte de la interventoría ni con la documentación requerida para su ingreso y permanencia en la obra.

26 de diciembre de 2025

Durante la jornada se contó con la asistencia de 01 trabajador del área operativa, quienes adelantaron labores consistentes en la continuidad del pañete de muros y el inicio de trabajos de mampostería en el muro exterior. Asimismo, se realizó el retiro

de las tejas de asbesto por parte del gestor autorizado.
Como medida adicional, se revisó las condiciones del cerramiento,
al cual debe ajustarse en los próximos días.

OK

29 de diciembre de 2025

Durante la jornada se contó con la asistencia de 02 trabajadores
y la presencia del director de obra, quien realizó acompañamiento
y emitió recomendaciones técnicas relacionadas con la mampostería
y la futura instalación de la viga cinta. Se adelantaron labores
planeadas correspondientes al desmonte del techo de asbesto del
Bloque Faltante y la demolición de las vigas que sostenían el muro
exterior. Asimismo, se verificó que la protección de la ventanería
mediante polizombra y la reestructuración del cerramiento exterior
e interior se encuentran ejecutadas y en correcto funcionamiento.

OK

30 de diciembre de 2025

Durante la jornada se contó con la asistencia de 02 trabajadores.
Se adelantaron labores consistentes en el desmonte del techo de
asbesto del bloque faltante, la verificación de la protección de la
ventanería mediante polizombra y la ejecución de paño y
mampostería en muros. Así mismo, se dejó programado para la
jornada el corte de las vigas faltantes que sostenían el muro
exterior.

OK

31 de diciembre de 2025

Durante la jornada no se contó con la presencia de personal.
Se evidenció la llegada de materiales correspondiente a ladrillos,
quedando pendiente las actividades de ejecución para su
posterior programación.

OK

02 de enero de 2026

Durante la jornada no se contó con la asistencia de personal
del área operativa. Se registró únicamente la llegada de material
los correspondiente a arena y ladrillos en horas de la mañana,

△

sin ejecución de actividades técnicas.

OK

03 de enero de 2026

Durante la jornada no se realizaron actividades técnicas ni se contó con la asistencia de personal operativo,


OK

04 de enero de 2026 - Domingo

No se laboró.

05 de enero de 2026 - Lunes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron el levantamiento de cuchillas en bloque para cubierta del segundo piso, y realizaron el corte de bloque para instalación de acero de refuerzo de columnetas.

 Oscar López
Residente de obra.


06 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes ejecutaron el levantamiento de mampostería en bloque.

 Oscar López
Residente de obra.

07 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes realizaron anclajes y armado de acero de columnetas.

 Oscar López
Residente de obra.

08 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada se contó con la presencia de (2) oficiales, quienes ejecutaron el armado de columnetas, el levantamiento de mampostería en ladrillo en la fachada



norte, la parada de mampostería para pañete, y la aplicación de pañete en muros,

OSL Oscar López
Residente de obra.

09 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes realizaron el desencofrado de columnetas, la aplicación de pañete en muros internos, y el prado de muros en mampostería existente de ladrillo para mejorar la adherencia del pañete.

OSL Oscar López
Residente de obra.

10 de enero de 2026 - sábado.

Durante la jornada se contó con la presencia de dos (2) oficiales, quienes, quienes ejecutaron el levantamiento de mampostería en ladrillo en fachada norte para cobertura de cuchillas internas en bloque No. 4.

11 de enero de 2026 - domingo.

No se laboró.

12 de enero de 2026 - lunes

No se laboró.

13 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizaron el armado de acero del tramo de la viga cinta perimetral y la viga cinta de cuchillas.

OSL Oscar López
Residente de obra.

14 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y (2) dos ayudantes, quienes ejecutaron el pañete de muros de la mampostería en ladrillo en el costado occidental y realizaron el vacado de tramo de viga cinta perimetral.

OSL Oscar López
Residente de obra.

15 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizaron el desencofrado del tramo de viga cinta perimetral.

Oscar López
Residente de obra.

16 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y (2) dos ayudantes, quienes ejecutaron el anado de acero de refuerzo, el encofrado y el curado del tramo de viga cinta perimetral, así como el pñete interno de muros.

Oscar López
Residente de obra.

17 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizaron el pñete de muros internos y el desencofrado del tramo de viga cinta perimetral.

Oscar López
Residente de obra.

18 de enero de 2026 - Domingo

No se laboró.

19 de enero de 2026 - Lunes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes ejecutaron el pñete de muros y la adecuación periódica del cerramiento en teja de zinc.

Oscar López
Residente de obra.

20 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizaron el pñete de los muros internos. Las actividades fueron suspendidas por lluvia a partir de las 2:00 pm.

Oscar López

21 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes ejecutaron el pañete de muros internos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

22 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes ejecutaron el pañete de muros internos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

23 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes continuaron con el pañete de los muros internos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

24 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizaron la instalación del cerámico en teja de zinc y lona en zona de acrop de material para cubierta.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

25 de enero de 2026 - Domingo

No se laboró.

26 de enero de 2026 - Lunes

Durante la jornada se contó con la asistencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes ejecutaron el pañete de los muros internos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.



27 de enero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes continuaron con el pañete de muros internos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

28 de enero de 2026 - Miércoles

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes realizaron el armado del acero de refuerzo y el encofrado de viga cinta perimetral y viga cinta de cuchillas.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

29 de enero de 2026 - Jueves

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes ejecutaron el armado de acero de refuerzo, el encofrado y el vaciado del tramo de viga cinta.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

30 de enero de 2026 - Viernes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y (2) ayudantes, quienes realizaron el desencofrado del tramo de viga perimetral cinta y el pañete de muros externos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

31 de enero de 2026 - Sábado

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes ejecutaron el pañete de muros externos.

[Signature] Oscar López
Residente de obra.

01 de Febrero de 2026 - Domingo

No se laboró.

02 de Febrero de 2026 - Lunes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial y dos ayudantes, quienes realizaron el armado de acero de refuerzo, el encofrado y el vaciado del tramo de viga cinta perimetral.

OS Oscar López
Residente de obra

03 de Febrero de 2026 - Martes

Durante la jornada se contó con la presencia de un (1) oficial, (2) dos instaladores de pisos y un (1) ayudante, quienes ejecutaron la instalación de baldosa en granito en la zona administrativa.

OS Oscar López
Residente de obra.



Nov. 13 - 2025.

Se inicia Obra a partir de la 1:30 pm. Se coordinan actividades con los maestros que ingresan Javier Mogollon y Javier Chacon. Se les informa horarios y actividades a realizar.

Se inicia con el desmonte de la cubierta de los salones

Nov. 14 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia desmonte de la cubierta en 3 salones se inicia con el cerramiento elaborando los canchales de concreto.

Nov. 15 2025.

No asiste personal en obra

Nov. 18 2025.

No asiste personal en obra.

Nov. 19 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se observa llega un trabajador el sr. John Carcedo Se le realiza inducción y se le informa actividades a desarrollar, se hace cerramiento y se empieza a cortar algunas laminas de la rejilla exterior. Se ingresan andamios a la obra.

Nov. 20 - 2025

Se realiza seguimiento evidenciando inicio de actividad de limpieza de muros y instalación de sika flex en las juntas de todos los muros interiores

Nov. 20 - 2025.

Ingresan a obra solo una persona el sr. John Carcedo

Nov. 21 - 2025

Se realiza visita de seguimiento de obra. Se evidencia avance en actividad de llenado de juntas en los muros interiores. Se inicia actividad de colocación de malla de gallinero en 2 salones. Se realiza limpieza de pintura en el salón de profesores. Se realiza raspado con grater para quitar ceniza y picapiedras en los muros. Se presentan a trabajar 2 personas: el Sr. Johan Caicedo y Andrey Muñoz. Se le realiza explicación de actividades a ejecutar.

[Signature]

Nov. 22 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia avance en la actividad de instalación de malla de gallinero en muro exterior de 2 salones. Se continúa con la limpieza de los muros del salón de profesores ya que estos se encuentran pintados y con ceniza la limpieza se realiza con grata.

[Signature]

Nov. 24 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se evidencia la continuación de la limpieza de los muros con grata y instalación de malla de gallinero en los salones. Se encuentra trabajando 2 personas el Sr. Yovanny Moreno y el Sr. Andrey Muñoz.

[Signature]

Se realizó publicación del REGLAMENTO DE TRABAJO, Y POLÍTICAS SST DEL CONDOMINIO MILAGROSO 2025

[Signature] A SST DE OBRA

SE. REGISTRO LLUVIA DO JOE 15:30PM HASTA 4:15 PM

Nov 25 - 2025

Se realiza seguimiento evidenciando en obra 2 trabajadores el Sr. Johan Caicedo y el Sr. Andrey Muñoz. Se termina actividad de




limpieza, se instaló una manta de galletas en el área de salón de profesores. Se realizó orden y aseo en el patio de la obra.


Arg. Res. Tec.

Nov. 26 - 2025.

Se realiza visita de seguimiento en el cual encontramos laborando 2 personas el sr. Johan Caicedo y Andrey Muñoz. En las actividades de obra se evidencia inicio de actividad de pañete a primera mano (safari) en el área de la oficina # 1


Arg. Tec.


Nov. 27 - 2025.

Se realiza visita di obra en el cual se evidenció continuación de la actividad de safari de pañete en el salón de orientación y desmonte de las puertas existentes. El día de hoy se presentaron laborar 2 personas el sr. Johan Caicedo y el sr. Andrey Muñoz.


Arg. Tec.


Nov. 28 - 2025.

Se realiza Seguimiento de obra en el día de hoy. Se presentan 3 trabajadores: el sr. Andrey Muñoz, el sr. Juan Carlos Rojas y el sr. Johan Caicedo. En las actividades de obra se continúa con el safari de pañete en el área de sala de profesores y se realiza sellamiento de juntas en el área de cafetería


Arg. Res.

Nov. 29 - 2025.

Se realiza Seguimiento de obra. Se presentan a trabajar 3 personas Andrey Muñoz, Juan Carlos Rojas y Johan Caicedo. En actividades de obra se realiza el retiro de la malla del cerramiento del colegio en la parte exterior de los muros de área prefabricada. Se inicia la actividad de sellamiento de juntas en los muros exteriores y en salón de cafetería se realiza el desmonte de la cubierta faltante


Arg. Res.



Nov. Dic. 1 - 2025

No se presenta ningún trabajador en obra.

[Signature]

Dic. 2 - 2025

Se realiza visita de seguimiento en el cual se evidencian 2 personas trabajando el señor Andrey Muñoz y el señor Johan Caicedo se retoma actividades de sellamiento de juntas, Instalación de malla de gallinero y se continua con el safarreo de los muros interiores y pañete (maestras).

[Signature]

Diciembre 3 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se observa avance en las actividades de safarreo en los muros interiores y colocación de las líneas maestras para continuar con el pañete, en los muros exteriores se continua con la instalación de la malla de gallinero. Se presentan a trabajar 3 personas Andrey Muñoz, Johan Caicedo y Andres Orozco persona quien ingresa el día de hoy.

[Signature]

Diciembre 4 - 2025

Se realiza seguimiento de obra en el cual se observa 4 personas trabajando hoy ingresa una persona más al grupo el sr. Javier Chacon que es reintegrado, El señor Johan Caicedo, el señor Andrey Muñoz y el sr. Andres Orozco ingresan con normalidad. En cuanto a actividades se realiza el replanteo del cuarto de bañuras (shot) se inicia con las regatas en el baño de donde se sacara la tubería de suministro de agua para el shot, se realiza cerramiento donde se hara la construcción del shot, se continua con la instalación de la malla de gallinero en la Cafeteria y se continua con el pañete de muros internos.

[Signature]

Dic. 5 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia a personas laborando los señores Andrey Muñoz, Johan Caicedo, Javier Chacon y Andres Orozco. En actividades de obra se observa avancen en actividades de Sufarreo en muros exteriores, pañete en muros interiores, se continua con las regatas para organizar la tubería de suministro y de desague para el shut.

[Firma]
Arq. Ees

Dic. 6 - 2025.

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se observa a personas trabajando Andres Orozco Johan Caicedo Javier Chacon y Andrey Muñoz. Se continua con las actividades de Sufarreo y pañete de los muros, se termina de instalar la malla de gallinero en la fachada de los salones, se continua con la actividad de instalación de tubería del shut.

[Firma]

Dic. 9 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se evidencia personal en obra llegan 3 personas Javier Chacon, Johan Caicedo y Andrey Muñoz. Se continua con las actividades de Sufarreo y pañete de muros internos. Se continua con instalación de malla en el area de la Cafetería y sellamiento de juntas. En el area de Shut se continua con la instalación y adecuación de las tuberías hacia el baño y caja de inspección se realiza cajon para fundación de placa el día 5 de Dic. llega teja a la obra.

[Firma]

Dic 10. 2025

Se realiza Seguimiento de obra, el día de hoy ingresan 3 personas Johan Caicedo Andrey Muñoz y Javier Chacon. En las actividades de obra se observa avance en pañete y afincado de dos salones y se inicia el pañete y afincado de la fachada



de la parte de atrás de los muros, se inició fundida de placa para shot se termina la instalación de la tubería.

[Signature]
Kry. 2025

Dic. 11 2025.

Se realizó seguimiento de obra en el cual se evidencian 3 trabajadores en obra Javier Chacon, Johan Caceres y Andrey Muñoz en actividades de obra se observa que se realiza el cerramiento del costado derecho de la obra, terminando así con esta actividad. Se continúa con el pañete de los muros exteriores y se afinca el pañete del salón de profesores se termina fundida de placa shot.

[Signature]

Dic. 12 - 2025.

Se realizó seguimiento de obra en el cual se observa 3 personas realizando las actividades de pañete y afinado de 3 salones se hace desmonte de la puerta de la cafetería se realiza instalación de malla en costado izq. de los muros externos y sellamiento de juntas, esta actividad queda terminada el día de hoy.

[Signature]

Dic. 13 - 2025.


Se realizó seguimiento de obra, se evidencian 2 personas trabajando el sr. Javier Chacon y el sr. Andrey Muñoz. En actividades de obra se realizó terminación de pañete de los muros de la fachada trázera y se inició el afinado de los mismos muros.

[Signature]


Dic. 15 - 2025

Se realizó seguimiento de obra en el cual se observan 2 personas trabajando el sr. Javier Chacon y el sr. Giovanni Rodríguez este personaje ingresa el día de hoy. En actividades




de obra. Se observa terminacion de afinado de pañete en oficina 1 - Orientacion y sala de profesores. Se inicia Salarreo en area de Cafeteria. 

Dic. 16 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se observa 3 personas trabajando el sr. Javier Chacon, el sr. Johan Caicedo y el sr. Giovanni Rodriguez. En actividades de obra se observa terminacion de pañete y afinado en muro de fachada posterior, se realiza salarreo en muro lateral y muros internos de Cafeteria se afina pañete de fachada interna hasta el salon de profesores, se termina instalacion de malla de gallinero en fachada de Cafeteria. Con esta actividad se finaliza la instalacion de malla y se hace salarreo de Cafeteria (fachada). 

Dic. 17 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se observa 3 personas laborando el sr. Johan Caicedo, Giovanni Rodriguez, Javier Chacon. Se continua con la actividad de pañete en muros exteriores. 

Dic. 18 2025

Se realiza Seguimiento de obra, se encuentran trabajando 4 personas, Johan Caicedo, Javier Chacon, Giovanni Morillo y Luis Morillo. en actividades de obra se inicia con la soldadura de los perfiles para la estructura de la cubierta. Se continua con afinado de pañete en muros externos e internos. 

Dic. 19 - 2025

Se realiza actividad de Seguimiento en el cual se observa continuacion de actividad de pañete en la zona de Cafeteria y se



de la parte de otros de los muros, se inicio fundido de placa para shut se termina la instalacion de la tuberia.

[Signature]
Hoy. Rey

Dic. 11 2025.

Se realizo Seguimiento de obra en el cual se evidencian 3 trabajadores en obra Javier Chacon. Johan Coicedo y Andrey Muñoz en actividades de obra se observa que se realiza el cerramiento del costado derecho de la obra, terminando así con esta actividad. Se continua con el pariete de los muros exteriores y se afina el pañete del salon de proletores se termina fundida de placa. shut.

[Signature]
Hoy. Rey

Dic. 12 - 2025.

Se realizo Seguimiento de obra en el cual se observa 3 personas realizando las actividades de pañete y afinado de 3 salones se hace desmonte de la puerta de la cafeteria se realiza instalacion de malla en costado 129 de los muros externos, y sellamiento de juntas, esta actividad queda pendiente el dia de hoy.

[Signature]
Hoy. Rey

Dic. 13 - 2025.

Se realizo Seguimiento de obra, se evidencian 2 personas trabajando el sr. Javier Chacon y el sr. Andrey Muñoz en actividades de obra se realizo terminacion de pañete los muros de la fachada trasera y se inicio el afinado de los mismos muros.

[Signature]
Hoy. Rey

Dic. 15 - 2025

Se realizo Seguimiento de obra en el cual se observa 2 personas trabajando el sr. Javier Chacon y el sr. Giovanni Rodriguez este personaje ingresa el dia de hoy. En actividades

de obra se observa terminacion de afinado de
 pañete en oficina 1 - Orientacion y sala de profesores.
 Se inicia Salfarreo en area de Cafeteria y ~~profesores~~.

Dic. 16 - 2025

Se realiza Seguimiento de obra en el cual se
 observa 3 personas trabajando el sr. Javier
 Chacon, el sr. Johan Caicedo y el sr. Giovanni
 Rodriguez. En actividades de obra se observa
 terminacion de pañete y afinado en muro de
 fachada posterior, Se realiza Salfarreo en
 muro lateral y muros internos de Cafeteria
 se afina pañete de fachada interna hasta
 el salon de profesores, se termina instalacion
 de malla de gallinero en fachada de Cafeteria.
 Con esta actividad se finaliza la instalacion de
 malla y se hace Salfarreo de Cafeteria (fachada) ~~profesores~~ 6

Dic. 17 - 2025.

Se realiza Seguimiento de obra en el cual
 se observa 3 personas laborando el sr.
 Johan Caicedo, Giovanni Rodriguez, Javier Chacon
 Se continua con la actividad de pañete
 en muros exteriores.

~~Profesores~~ 6

Dic. 18 2025.

Se realiza Seguimiento de obra, se encuentran
 trabajando 4 personas, Johan Caicedo, Javier
 Chacon, Giovanni Morillo y Luis Morillo. en acti-
 vidades de obra se inicia con la soldadura
 de los perfiles para la estructura de la cubierta
 Se continua con afinado de pañete en muros
 externos e internos.

~~Profesores~~ 6

Dic. 19 - 2025

Se realiza actividad de Seguimiento en el
 cual se observa continuacion de actividad
 de pañete en la zona de Cafeteria y se



Continuación de la afincado de los muros internos de Oficina y Sala de profesores ingresan a laborar 3 personas Luis Morillo, Javier Chacon y Andrey Muñoz.



Dic. 20. -2025.

Se realiza seguimiento en el cual se observan 3 personas laborando los señores Javier Chacon, Luis Morillo y ~~Juan~~ Johan Caicedo. Se continua con la instalacion de la estructura de la cubierta y con la actividad de afincado de pañete.





INFORME MENSUAL No 3

GESTIÓN SG-SST



CONTRATO No. C01PCCNTR.8155099

**PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 02 DE
ENERO DEL 2026**

CONTRATO No.C01PCCNTR.8155099

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS”

Bogotá, D.C., Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	5
3.	DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA COLEGIOS	5
4.	INGRESO DE PERSONAL	8
4.1	Reporte de afiliaciones del personal que labora en obra	9
4.2	Registro de exámenes de ingreso y retiro del personal a la obra	10
4.3	Registro de Paz y Salvo del personal que se retira de la obra	11
5.	INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	12
5.1	Cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST	14
5.2	Notificación de los riesgos de acuerdo con el cargo	15
5.3	Capacitaciones y charlas	16
6.	SEÑALIZACIÓN	18
6.1	Señalización del campamento	18
6.3	Señalización y demarcación de maquinaria	18
6.4	Señalización Plan de Emergencia	19
6.5	Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo	19
6.6	Señalización de las áreas destinadas para la movilidad	20
7.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	20
7.1	Registro de uso de los EPP	22
8.	ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	24
8.1	Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos	24
8.2	Procedimientos estándares de trabajo seguro por proceso constructivo	24
8.3	Permisos de Trabajo para labores de alto riesgo	24
8.4	Inspecciones SST	24
9.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	26
9.1	Documentación de maquinaria, equipos y vehículos	26
9.2	Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos	26
9.3	Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos	26
9.4	Horarios de trabajo de la maquinaria	27
9.5	Control diario de horómetro	27
9.6	Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos	27
10.	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	27
10.1	Pagos de Seguridad Social	27
10.2	Seguimiento al estado de las afiliaciones de ARL, EPS y AFP	30
11.	EMERGENCIAS	30
11.1	Recursos definidos en el Plan de Emergencias	30
11.2	Conformación de las Brigadas de Emergencias	31
12.	SUSTANCIAS QUÍMICAS	31

13. BIENESTAR	32
12.1 Instalaciones Provisionales	32
2.2 Baños portátiles	32
12.3 Sistema de Hidratación	33
14. ORDEN Y ASEO	33
13.1 Registro de Orden y Aseo en los Frentes de Obra	33
15. DIVULGACIÓN.....	34
15.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	34
15.2 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	34
15.3 Cronograma de reuniones mensuales y plan de trabajo de COPASST	34
15.4 Cronograma de reuniones trimestrales y plan de trabajo del Comité de Convivencia Laboral	34
16. INDICADORES DE SST	34
17. REPORTE, ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE.....	36
17.1 Registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo,tanto del personal como de terceros.....	36
17.2 Procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST.....	36
17.3 Planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes	36
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	36

LISTA DE FIGURAS

Fotografía 01.	Georreferenciación del área del proyecto directa	7
Fotografía 02.	Actividad inducción personal de obra	9
Fotografía 03.	Actividad charla y capacitación	11
Fotografía 04.	Actividad charla y capacitación	11
Fotografía 05.	Señalización SST	11
Fotografía 06.	Señalización SST	12
Fotografía 07.	Extintor	12
Fotografía 08.	Camilla	12
Fotografía 09.	Botiquín	13
Fotografía 10.	Señalización uso de EPP	13
Fotografía 11.	Señalización prohibida el ingreso	14
Fotografía 12.	Demarcación del área de trabajo	14
Fotografía 13.	Demarcación del área de trabajo	15
Fotografía 14.	Señalización de áreas de trabajo	15
Fotografía 15.	Entrega de elementos de protección personal - EPP	15
Fotografía 16.	Inspección de Equipo contra caídas	15
Fotografía 17.	Inspección de Herramientas	16
Fotografía 18.	Plano de Evacuación	16
Fotografía 19.	Señalización Botiquín	16
Fotografía 20.	Instalación de cerramientos	18
Fotografía 21.	Instalación de señalización de restricción	20
Fotografía 22.	Instalación de cerramientos	20
Fotografía 22.	Instalación de cerramientos	20
Fotografía 22.	Baños portátiles	24
Fotografía 23.	Orden y aseo	24
Fotografía 24.	Divulgación cartelera SST.....	25

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1.** Documentación ingreso de Personal.
- Anexo 2** Carta de aprobación de personal
- Anexo 3.** Exámenes médicos ocupacionales.
- Anexo 4.** Paz y salvo.
- Anexo 5.** Inducciones.
- Anexo 6.** Notificación de riesgos.
- Anexo 7.** Registro de asistencia.
- Anexo 8.** Entrega de EPP.
- Anexo 9.** Inspección EPP
- Anexo 10.** ATS
- Anexo 11.** Matriz de Peligros
- Anexo 12.** Permisos de trabajo
- Anexo 13.** Inspecciones de obra.
- Anexo 14.** Preoperacionales maquinas, vehículos
- Anexo 15.** Hojas de Seguridad químicos.
- Anexo 16.** Planillas de Pago
- Anexo 17.** COPASST-CCL
- Anexo 18.** BRIGADAS DE EMERGENCIA
- Anexo 19.** INDICADORES
- Anexo 20.** INVESTIGACION DE ACCIDENTES
- Anexo 21.** FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO DICIEMBRE

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SST

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe de gestión se detallan las actividades ejecutadas como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026. En este informe se evidencian las acciones llevadas a cabo en la obra, orientadas a la preservación de la seguridad y salud del personal involucrado en la ejecución MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Dentro de las actividades realizadas por el área SST, se incluyen la adecuación y mantenimiento de las áreas de la obra, tareas de orden y aseo, así como la inspección de equipos esenciales como botiquines, extintores, camillas, pulidoras, entre otros. Adicionalmente, se llevaron a cabo inducciones dirigidas al personal de mano de obra no calificada que se incorporó al proyecto, así como charlas diarias de seguridad y capacitaciones conforme a los lineamientos del SGSST. Se gestionaron también los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, como trabajos en alturas. otras actividades propias del área de SST que se describen a lo largo de este informe.

El CONSORCIO EL MILAGRO DE 2025 cuenta con todo el equipamiento de primeros auxilios y emergencias debidamente señalizados y rutas de evacuación establecidas, visibles y de fácil acceso en el campamento de obra y áreas comunes.

2. OBJETIVOS

- Realizar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de obra para la reducción de incidencia en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales posiblemente presentados durante la ejecución del proyecto.
- Aplicar, supervisar y verificar los sistemas de control de factores de riesgos ocupacionales en la fuente, en el medio ambiente la necesidad de suministrar los elementos de protección personal (EPP) y equipos de seguridad industrial.
- Cumplir con lo requerido en el anexo Lista de chequeo de la SED.

3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA COLEGIOS

El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, en las siguientes localidades:

- Localidad 9: Fontibón

En esta localidad se llevará a cabo la intervención en los siguientes centros educativos:

- Colegio Integrado de Fontibón sede A
- Colegio Antonio Ven Uden sede C
- Instituto técnico internacional sede A

Colegio Antonio Van Uben IED Sede C



Fuente: Google Earth – 2025

- Localidad 14: Mártires
Colegio Distrital Republica Bolivariana



Fuente: Google Earth – 2025

- Localidad 16: Puente Aranda

Colegio Julio Garavito



Fuente: Google Earth – 2025

Colegio Marco Antonio Carreño Silva Sede B



Fuente: Google Earth – 2025

4. INGRESO DE PERSONAL

Durante este periodo de gestión del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026, se presentó el ingreso de diecisiete (17) trabajadores (Mano de obra no calificada), discriminándose de la siguiente manera:

PERSONAL DE OBRA APROBADO POR INTERVENTORIA						
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025						
NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1	Cristian Ferney Sierra Benítez	79.808.584	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	PROBINTEC-LOTE6-101	3/12/2025
2	Edgar Julián Beltrán Sierra	1.002.700.312	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	PROBINTEC-LOTE6-101	3/12/2025
3	Hernán Mauricio Medina Pinzón	1.002.524.410	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	PROBINTEC-LOTE6-101	3/12/2025
4	Maicol Andrés Pineda Rodríguez	1.019.038.778	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
5	Miguel Angel López Chía	79.220.668	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
6	Yojanan Ahumada Galindo	1.031.121.711	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
7	Samuel Antonio Hernández Velasquez	PT 6652838	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
8	Maicol Stiven Ahumada Galindo	1.024.578.860	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
9	Luis Eduardo Barahona Rojas	11.258.572	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
10	Brayan Xavier Usaquén Otero	1.094.976.945	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
11	Jeison Daniel Beltrán Caballero	1.018.417.608	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
12	Flaminio Albarracín Naranjo	7.362.843	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	PROBINTEC-LOTE6-114	5/12/2025
13	Gerson Ortiz Matamba	1.087.790.877	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	PROBINTEC-LOTE6-140	19/12/2025
14	Jaime Andrés Angulo Arboleda	1.087.828.065	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	PROBINTEC-LOTE6-140	19/12/2025
15	Delio Edison Cortés	87.948.336	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	PROBINTEC-LOTE6-140	19/12/2025
16	Jesús Andrés Mancilla	80.745.881	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	PROBINTEC-LOTE6-144	22/12/2025
17	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	PROBINTEC-LOTE6-144	22/12/2025

La respectiva documentación de ingreso del personal anteriormente referenciado se evidencia en el **Anexo 1 Documentos ingreso de personal** del presente informe, de igual manera se presentó previamente al área SST de interventoría para su respectivo aval que se evidencia en el **Anexo 2 Carta de aprobación de personal**.

4.1 Reporte de afiliaciones del personal que labora en obra

Para este periodo de gestión se verifico del personal a ingresar a obra las respectivas afiliaciones y/o planillas de pago a EPS, ARL y AFP, de las cuales son adjuntadas en el presente informe y así mismo, fueron presentados al área SST de la interventoría para su revisión y aprobación.

Esto se evidencia en el **Anexo 1. Documentos ingreso de personal**

4.2 Registro de exámenes de ingreso y retiro del personal a la obra

Para este periodo se registró el ingreso de diecisiete (17) trabajadores a obra en total, de los cuales se presenta 12 exámenes de ingreso y recomendaciones médicas. Estos exámenes de ingreso son practicados al trabajador antes de iniciar actividades en aras de determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de condiciones de trabajo a las que estaría expuesto y acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

Igualmente, en la tabla siguiente se relaciona el personal para este periodo de gestión que se realiza examen de ingreso.

PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA						
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025						
NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	EXAMEN MEDICO	OBSERVACIONES
1	Cristian Ferney Sierra Benítez	79.808.584	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
2	Edgar Julián Beltrán Sierra	1.002.700.312	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
3	Hernán Mauricio Medina Pinzón	1.002.524.410	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
4	Maicol Andrés Pineda Rodríguez	1.019.038.778	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó examen médico.	No se presentó a trabajar
5	Miguel Ángel López Chía	79.220.668	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
6	Yojanan Ahumada Galindo	1.031.121.711	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó examen médico.	No se presentó a trabajar
7	Samuel Antonio Hernández Velásquez	PT 6652838	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
8	Maicol Stiven Ahumada Galindo	1.024.578.860	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó examen médico.	No se presentó a trabajar
9	Luis Eduardo Barahona Rojas	11.258.572	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
10	Brayan Xavier Usaquén Otero	1.094.976.945	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó examen médico.	No se presentó a trabajar
11	Jeison Daniel Beltrán Caballero	1.018.417.608	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó examen médico.	No se presentó a trabajar
12	Flaminio Albarracín Naranjo	7.362.843	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
13	Gerson Ortiz Matamba	1.087.790.877	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
14	Jaime Andrés Angulo Arboleda	1.087.828.065	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
15	Delio Edison Cortés	87.948.336	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica

PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA						
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025						
NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	EXAMEN MEDICO	OBSERVACIONES
16	Jesús Andrés Mancilla	80.745.881	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica
17	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Se presenta examen médico	Se realiza recomendación medica

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Se presentó previamente al área SST de interventoría para su respectivo aval que se evidencia en el **Anexo 3. Exámenes médicos de Ocupaciones.**

Para el periodo de gestión se anexa las cartas soporte donde se solicita al personal que se realice examen de retiro emitido por el área SST de Obra.

Se presenta en la siguiente tabla que personal se envió la carta los cuales son 7 personal.

NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Darwin Orlando Núñez Sánchez	1.004.912.227	Ayudante de Obra	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	5/11/2025	10/11/2025
2	Heymar Ericson Vanegas Tarazona	1.024.490.993	Oficial de construcción	JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	12/11/2025	17/11/2025
3	Duván Andrés Álvarez Sierra	1.023.015.833	Oficial de construcción	MIRANDA RAMOS JOSE ALBERTO	21/11/2025	30/11/2025
4	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	12/11/2025	25/12/2025
5	Fredy Ávila Poveda	79.808.584	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	29/11/2025	2/12/2025
6	Manuel Fernando Riaño Rodríguez	1.020.742.544	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	23/11/2025	1/12/2025
7	María Isabel Garzón Forero	52890684	Inspector de Obra	CONSORCIO EL MILAGRO 2025	14/11/2025	31/12/2025

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

4.3 Registro de Paz y Salvo del personal que se retira de la obra

Para este periodo se registraron cuatro (4) retiros en total, discriminados como se muestra en tabla y de los cuales queda compromiso para el informe de gestión SST No.4 hacer su respectiva entrega ya que se encuentran en trámite administrativo.

NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	12/11/2025	25/12/2025
2	Fredy Ávila Poveda	79.808.584	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	29/11/2025	2/12/2025
3	Manuel Fernando Riaño Rodríguez	1.020.742.544	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	23/11/2025	1/12/2025
4	María Isabel Garzón Forero	52890684	Inspector de Obra	CONSORCIO EL MILAGRO 2025	14/11/2025	31/12/2025

A continuación, se describe la relación de la paz y salvo que se presenta para este periodo.

NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
1	Alexander Pinzón Salinas	79.065.545	Ayudante de Obra	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
2	Darwin Orlando Núñez Sánchez	1.004.912.227	Ayudante de Obra	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
3	Heymar Ericson Vanegas Tarazona	1.024.490.993	Oficial de construcción	JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA
4	Yonathan Andrés Watsi Waiqueibo	1.117.458.722	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
5	Yesid Domain Watsi Jape	1.117.458.475	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
6	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
7	Fredy Ávila Poveda	79.808.584	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
8	Manuel Fernando Riaño Rodríguez	1.020.742.544	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

5. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Para este periodo de gestión se realizaron quince (15) inducciones previamente al inicio de labores durante su respectivo proceso de vinculación a la obra, este proceso estuvo aplicado al personal mano de obra no calificada y administrativo, esto con el fin de dar a conocer a los trabajadores los aspectos y algunos de los requisitos principales de la seguridad y salud en el trabajo, tales como:

- ✓ Ubicación de los diversos puntos y frentes de trabajo
- ✓ Políticas del SG SST
- ✓ Reglamento Interno del Trabajo
- ✓ Uso adecuado EPP dentro de la obra y respecto a actividades a desarrollar
- ✓ Normas de Seguridad Industrial
- ✓ Manejo ambientales -Manejo de residuos sólidos
- ✓ Recomendaciones generales.
- ✓ Cuidado con los niños de los Colegios

En siguiente tabla se relaciona el personal que se realizó inducción.

NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INDUCCION
1	Cristian Ferney Sierra Benítez	79.808.584	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	5/12/2025
2	Edgar Julián Beltrán Sierra	1.002.700.312	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	5/12/2025
3	Hernán Mauricio Medina Pinzón	1.002.524.410	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	5/12/2025
4	Maicol Andrés Pineda Rodríguez	1.019.038.778	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	18/12/2025
5	Miguel Ángel López Chía	79.220.668	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	9/12/2025
6	Yojanan Ahumada Galindo	1.031.121.711	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	10/12/2025
7	Samuel Antonio Hernández Velásquez	PT 6652838	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	19/12/2025
8	Maicol Stiven Ahumada Galindo	1.024.578.860	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	10/12/2025
9	Luis Eduardo Barahona Rojas	11.258.572	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	10/12/2025
10	Brayan Xavier Usaqué Otero	1.094.976.945	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó a trabajar
11	Jeison Daniel Beltrán Caballero	1.018.417.608	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se presentó a trabajar
12	Flaminio Albarracín Naranjo	7.362.843	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	23/12/2025
13	Gerson Ortiz Matamba	1.087.790.877	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	23/12/2025
14	Jaime Andrés Angulo Arboleda	1.087.828.065	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	11/12/2025
15	Delio Edison Cortés	87.948.336	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	23/12/2025
16	Jesús Andrés Mancilla	80.745.881	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	17/12/2025
17	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	12/12/2025



Fotografía 01. Actividad inducción personal de obra

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025



Fotografía 02. Actividad inducción personal de obra

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

En el **anexo 5. Registro de inducción personal** se encuentra los soportes escaneados de las inducciones y contenido de la inducción.

5.1 Cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST

Para dar cumplimiento al cronograma del SGSST, para este periodo de gestión se realizaron las debidas inducciones SST conforme se efectuaba la vinculación de personal a obra. Esta información Se encuentra el contenido de la inducción o presentación en PDF en el **Anexo 5. Registro de inducción personal**.

5.2 Notificación de los riesgos de acuerdo con el cargo

Para este periodo de gestión se realizaron quince (15) notificaciones de riesgos previamente al inicio de labores.

Se notifico al personal de mano de obra no calificada de manera detallada y especifica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los que se encuentra expuesto antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral; adicionalmente, se les recuerda los controles para evitar y/o minimizar la accidentalidad en la ejecución de la obra.

En siguiente tabla se relaciona el personal que se realizó notificación de riesgo

NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE NOTIFICACION
1	Cristian Ferney Sierra Benítez	79.808.584	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	5/12/2025
2	Edgar Julián Beltrán Sierra	1.002.700.312	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	5/12/2025
3	Hernán Mauricio Medina Pinzón	1.002.524.410	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	5/12/2025
4	Maicol Andrés Pineda Rodríguez	1.019.038.778	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	18/12/2025
5	Miguel Angel López Chía	79.220.668	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	9/12/2025
6	Yojanan Ahumada Galindo	1.031.121.711	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	10/12/2025
7	Samuel Antonio Hernández Velásquez	PT 6652838	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	19/12/2025
8	Maicol Stiven Ahumada Galindo	1.024.578.860	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	10/12/2025
9	Luis Eduardo Barahona Rojas	11.258.572	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	10/12/2025
10	Brayan Xavier Usaqué Otero	1.094.976.945	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Se enviaron papeles a la interventoría, pero no se presentaron a trabajar
11	Jeison Daniel Beltrán Caballero	1.018.417.608	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Se enviaron papeles a la interventoría, pero no se presentaron a trabajar
12	Flaminio Albarracín Naranjo	7.362.843	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	23/12/2025
13	Gerson Ortiz Matamba	1.087.790.877	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	23/12/2025
14	Jaime Andrés Angulo Arboleda	1.087.828.065	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	20/12/2025

NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE NOTIFICACION
15	Delio Edison Cortés	87.948.336	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	23/12/2025
16	Jesús Andrés Mancilla	80.745.881	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	22/12/2025
17	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	12/12/2025
18	Fredy Ávila Poveda	79.808.584	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	2/12/2025

En el **anexo 6. Notificación de riesgos** se encuentra los soportes escaneados de las notificaciones.

5.3 Capacitaciones y charlas

Durante el periodo de gestión del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026, se realizaron diez (28) charlas de seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obracomúnmente conocidas “charlas de 5 minutos” se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo, en aras de que cada uno de los trabajadores vinculados reaccionen de manera adecuada e implementen medidas seguras ante determinados eventos y/o situaciones a presentar.

A continuación, se describe el temario desarrollado durante el periodo de gestión.

	TEMA	FECHA	COLEGIO
1	INDUCCION Y CHARLA DIARIA AUTOCUIDADO	09/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
2	USO DE EPP	22/12/2025	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL
3	AUTOCUIDADO – RIESGO QUÍMICO	16/12/2025	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL DE FONTIBON
4	RIESGO LOCATIVO	2/12/2025	REPUBLICA DE VENEZUELA
5	RIESGO LOCATIVO - INDUCCION	23/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
6	ESTRÉS LABORAL – CHARLAS DE BRIGADAS DE EMERGENCIA	23/12/2025	JULIO GARAVITO
7	AUTOCUIDADO - RIESGO QUIMICO	15/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
8	RIESGO PSICOLABORAL	05/12/2025	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL DE FONTIBON
9	RIESGO LOCATIVO	19/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
10	RIESGO LOCATIVO – RIESGO PSICOSOCIAL	19/12/2025	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL DE FONTIBON
11	ESTILO DE VIDA SALUDABLE	1/12/2025	REPUBLICA DE VENEZUELA SEDE B
12	USO DE HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA – ESTILO DE VIDA SALUDABLE	27/11/2025	INTERGRADO DE FONTIBON
13	AUTOCUIDADO – RIESGO QUIMICO	18/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
14	AUTOCUIDADO – RIESGO QUIMICO	16/12/2025	INTEGRADO DE FONTIBON
15	RIESGO PSICOSOCIAL	5/12/2025	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL DE FONTIBON Y INTERGRADO DE FONTIBON
16	RIESGO QUIMICO	10/12/2025	CULTURA POPULAR
17	AUTOCUIDADO - RIESGO QUIMICO	16/12/2025	COLEGIO ANTONIO VAN UBER
18	RIESGO QUIMICO – USO DE HERRAMIENTAS	5/12/2025	INSTITUTO TECNICO

	TEMA	FECHA	COLEGIO
			INTERNACIONAL DE FONTIBON
19	RIESGO QUIMICO	11/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
20	ERGONOMIA	15/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
21	RIESGO LOCATIVO – ARMADO DE ANDAMIOS	11/12/2025	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL DE FONTIBON
22	AUTOCUIDADO	16/12/2025	INTEGRADO DE FONTIBON
23	AUTOCUIDADO	04/12/2025	JULIO GARAVITO
24	RIESGO LOCATIVOS - QUIMICO	10/12/2025	CULTURA POPULAR
25	RIESGO QUIMICO – CONDICIONES DE SEGURIDAD	11/12/2025	CULTURA POPULAR
27	STRESS LABORAL – CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS	23/12/2025	REPUBLICA DE VENEZUELA SEDE B
28	AUTOCUIDADO	3/12/2025	INTEGRADO DE FONTIBON
29	RIESGO QUIMICO Y USO DE EPP PARA PINTURA	30/12/2025	MARCO ANTONIO CARREÑO
30	RIESGO LOCATIVO	30/12/2025	CULTURA POPULAR
31	RIESGO LOCATIVO	30/12/2025	REPUBLICA DE VENEZUELA SEDE B

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Anexo 6. Registro de asistencia.



Fotografía 03. Actividad de charlas y capacitaciones

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025



Fotografía 04. Actividad de charlas y capacitaciones

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

6. SEÑALIZACIÓN

Para el periodo de gestión se realiza la debida señalización, demarcación y cerramiento de los sitios de trabajo, para seguridad y control de la obra, minimizando de esta manera la generación de accidentes por condiciones inseguras para los trabajadores.

6.1 Señalización del campamento

Para el periodo de gestión CONSORCIO EL MILAGROSO DE 2025 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.



Fotografía 05. Señalización SST

Fotografía 06. Señalización SST

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

6.3 Señalización y demarcación de maquinaria

Para este periodo de gestión, no se tiene cuenta con el uso de maquinaria ya que no se requiere para las actividades de obra realizadas en las instituciones educativas intervenidas.

6.4 Señalización Plan de Emergencia

Para este periodo de gestión se ha implementado la señalización de acuerdo con el plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra como se evidencian en las siguientes fotografías.



FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025




FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

De igual manera, se adoptó e implementó la señalización de emergencias correspondiente en los colegios.

6.5 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Para este periodo de gestión se realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva

señalización prohibitiva y de obligación como se observa en el registro fotográfico.



Fotografía 10. Señalización uso de EPP



Fotografía 11. Señalización Prohibido el ingreso

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

6.6 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad

Para este periodo de gestión, se realiza la instalación de señalización en instalaciones de obra, debido a que este momento no se tiene flujo de personal, solo los trabajadores de obra y las áreas están aisladas se tiene los cerramientos provisionales.



Fotografía 14. Señalización de áreas de trabajo

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo de gestión 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2025, se realiza la entrega de elementos de protección personal (EPP) a todo trabajador que ingresa a obra acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

A continuación, se describen los elementos de protección personal y dotación suministrados al personal en esta fase:

- ✓ Casco
- ✓ Guantes de carnaza y/o vaqueta
- ✓ Gafas de seguridad
- ✓ Overol
- ✓ Guantes de caucho
- ✓ Botas de material
- ✓ Guantes de Nitrilo
- ✓ Tapabocas

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025					
NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
1	Cristian Ferney Sierra Benítez	79.808.584	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	Sin observación
2	Edgar Julián Beltrán Sierra	1.002.700.312	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	Sin observación
3	Hernán Mauricio Medina Pinzón	1.002.524.410	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS	Sin observación
4	Maicol Andrés Pineda Rodríguez	1.019.038.778	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación
5	Miguel Ángel López Chía	79.220.668	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación
6	Yojanan Ahumada Galindo	1.031.121.711	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación
7	Samuel Antonio Hernández Velasquez	PT 6652838	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación
8	Maicol Stiven Ahumada Galindo	1.024.578.860	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación
9	Luis Eduardo Barahona Rojas	11.258.572	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025					
NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
10	Brayan Xavier Usaquén Otero	1.094.976.945	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se entregó porque no se presentaron a trabajar
11	Jeison Daniel Beltrán Caballero	1.018.417.608	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	No se entregó porque no se presentaron a trabajar
12	Flaminio Albarracín Naranjo	7.362.843	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL	Sin observación
13	Gerson Ortiz Matamba	1.087.790.877	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación
14	Jaime Andrés Angulo Arboleda	1.087.828.065	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación
15	Delio Edison Cortés	87.948.336	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación
16	Jesús Andrés Mancilla	80.745.881	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación
17	Cesar Andrés Pedraza Rojas	1.012.433.574	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación
18	Hugo Ávila Poveda	80.117.005	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación
19	Fredy Ávila Poveda	79.808.584	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	Sin observación

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

7.1 Registro de uso de los EPP

Para el periodo de gestión evaluado se realiza la entrega y registro de los elementos de protección entregados al personal administrativo del consorcio y mano de obra no calificada, la entrega de los siguientes elementos de protección personal, son registrados en el formato del SG-SST dispuesto para ello y del cual se evidencia soporte en el presente informe; de igual manera, para este periodo se realiza la respectiva inspección mensual a los elementos de protección personal, donde se encuentra su registro en el actual informe.



Fotografía 15. Entrega de elementos de protección personal - EPP

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

En el Anexo 7. Entrega de EPP. Se encuentra los soportes de la entrega de EPP

En esta tabla se relaciona el personal que se realizó inspección de EPP en el **Anexo 8. Inspección de EPP** se encuentran los soportes escaneados.

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025					
NUMERO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA INSPECCION EPP
1	Alexander Ávila	79.808.584	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	2/12/2025
2	Hugo Ávila	80.117.005	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	2/12/2025
3	Angela Gordillo	52.394.442	Oficial de Construcción	Consortio El milagroso 2025	2/12/2025
4	Yoyan Ahumada	1.031.121.711	Oficial de Construcción	Miguel López	16/12/2025
5	Anderson Arley Rojas Moreno	1.011.322.747	Maestro de obra	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA	16/12/2025

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

8. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

8.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos

Se anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de la misma con el personal vinculado a obra a la fecha. Se evidencian debidamente los soportes en el **Anexo 10. Matriz de Peligros**.

8.2 Procedimientos estándares de trabajo seguro por proceso constructivo

Dando cumplimiento al SGSST y lista de chequeo de la SED para el periodo de gestión del presente informe del 03 de diciembre al 2 de enero del 2025, registran de diecisiete (17) análisis de trabajo seguro en total, discriminados así: Cuatros (4) análisis de trabajo seguro para actividad en altura, (17) análisis de trabajo seguro para actividades complementaria, se evidencian debidamente los soportes en el **Anexo 10. ATS**

8.3 Permisos de Trabajo para labores de alto riesgo

Para el periodo de gestión del 03 de diciembre al 02 de enero del 2025, se registraron en total cinco (5) permisos de tareas de alto riesgo. Actividades se presentaron en el colegio técnico internacional de Fontibón, colegio Antonio Van Uder, Mario Antonio Carreño. **Anexo 12. Permisos de trabajo**

8.4 Inspecciones SST

Para el periodo de gestión se realizaron treinta y nueve (39) inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada.

A continuación, se discriminan las inspecciones realizadas en este periodo y del cual en el presente informe se evidencia soporte de las inspecciones en el anexo 9, 13 y 14.

NO.	INSPECCIÓN REALIZADA	NO. DE INSPECCIONES	COLEGIO
1	Inspeccion Extintores	1	Integrado de Fontibón
2	Inspeccion Extintores	1	Marco Antonio Carreño
3	Inspección de Herramientas	1	Técnico Internacional de Fontibón
4	Inspección de Herramientas	1	Técnico Internacional de Fontibón
5	Inspección de Herramientas	1	República de Venezuela
6	Inspección de Herramientas	1	Marco Antonio Carreño
7	Inspección de Herramientas	1	Marco Antonio Carreño
8	Inspección de Herramientas	1	Julio Garavito
9	Inspección de Herramientas	1	Cultura Popular
10	Inspección de Herramientas	1	Técnico Internacional de Fontibón
11	Inspección de Herramientas	1	Marco Antonio Carreño
12	Inspección de Herramientas	1	Cultura Popular
13	Inspección de Herramientas	1	Técnico Internacional de Fontibón
14	Inspección de Herramientas	1	Antonio Van Uber

NO.	INSPECCIÓN REALIZADA	NO. DE INSPECCIONES	COLEGIO
15	Inspección de Herramientas	1	Técnico Internacional de Fontibón
16	Inspección de Herramientas	1	Marco Antonio Carreño
17	Inspección de Herramientas	1	Marco Antonio Carreño
18	Inspección de Herramientas	1	Cultura Popular
19	Inspección de Herramientas	1	República de Venezuela
20	Inspección de Herramientas	1	Marco Antonio Carreño
21	Inspección de pulidora	1	Cultura Popular
22	Inspección de pulidora	1	Julio Garavito
23	Inspección de pulidora	1	Marco Antonio Carreño
24	Inspección de pulidora	1	Integrado de Fontibón
25	Inspección de pulidora	1	Técnico Internacional de Fontibón
26	Inspección EPCC	1	Técnico Internacional de Fontibón
27	Inspección EPCC	1	Marco Antonio Carreño
28	Inspección EPCC	1	Antonio Van Uber
29	Inspección EPCC	1	Marco Antonio Carreño
30	Inspección EPCC	1	Técnico Internacional de Fontibón
31	Preoperacional del Taladro Demoledor	1	Julio Garavito
32	Inspección andamio	1	Julio Garavito
33	Inspección andamio	1	Marco Antonio Carreño
34	Inspección andamio	1	Técnico Internacional de Fontibón
35	Inspección andamio	1	Técnico Internacional de Fontibón
36	Inspección andamio	1	Técnico Internacional de Fontibón
37	Inspección andamio	1	Antonio Van Uber
38	Inspección andamio	1	Marco Antonio Carreño
39	Inspección andamio	1	Marco Antonio Carreño

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025



Fotografía 16. Inspección de Equipos Contra caídas



Fotografía 17. Inspección de herramientas

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Anexo 13. Inspecciones en obra.

9. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

9.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Para este periodo de gestión el ingreso de vehículos un furgón y camión ante la interventoría para retiro de escombros de los colegios, residuos sólidos y baños. Al igual se continua con el servicio de volqueta que recoge escombros en los diferentes colegios.

VEHICULOS APROBADO						
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025						
CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	SOAT	RUNT	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBADO
VOLQUETA	AEC206	18/02/2026	6/03/2026	VIGENTE	PROBINTEC-LOTE6-089	25/11/2025
FURGÓN	TLO832	30/11/2026	17/09/2026	VIGENTE	PROBINTEC-LOTE6-139	19/12/2025
CAMIÓN	TZT456	2/12/2026	2/12/2026	VIGENTE	PROBINTEC-LOTE6-139	19/12/2025

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

9.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos

Para este periodo de gestión en el presente informe no se aplica la realización de mantenimientos de equipos y/o maquinaria ya que no se tiene la existencia de los mismos en obra.

9.3 Control Preoperacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Dando cumplimiento al SG-SST de obra durante el periodo se realizó una inspección preoperacional de la volqueta de retiro de escombros.

Se presenta las hojas de seguridad en anexo 14. Preoperacional de maquinarias y vehículos.

Anexo 13. Preoperacional vehículos

9.4 Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato, no se trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

9.5 Control diario de horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, no se trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

9.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo de gestión, no se presenta entrada ni salida de maquinaria, para este periodo no aplica.

10. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

10.1 Pagos de Seguridad Social

Para el periodo de gestión del 03 de diciembre al 02 de enero del 2026, se presentan las respectivas planillas de seguridad social de todo el personal activo vinculado a obra. Sin embargo, se debe revisar los anexos de documentos (Anexo 1) del personal que ingreso este mes que aplica la afiliación del mes de diciembre. Cabe anotar que las planillas de seguridad van de acuerdo con nit de los contratistas y subcontratistas.

ÍTEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
1	Miguel Ángel Chaparro Loaiza	1.014.481.518	Ayudante de Obra	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
2	José María Colmenares Mateus	79.270.265	Oficial de Construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
3	José Oswaldo Chaparro Daza	79.323.582	Maestro de obra	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
4	Javier Mogollón Hernández	1.022.967.295	Oficial de Construcción	JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS

ÍTEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
5	Javier Andrés Chacón Gutiérrez	1.022.992.513	Oficial de Construcción	JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS
6	Juan Carlos Rojas Sierra	1.026.256.978	Oficial de Construcción	JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS
7	Elver Yovani Moreno Moreno	1.026.278.617	Oficial de Construcción	JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS
8	Cristian Duván Caro Avendaño	1.000.691.759	Oficial de Construcción	JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS
9	José Alberto Miranda Ramos	16.365.039	Maestro de obra	JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS
10	Jeferson David Rodríguez Cortés	1.034.279.403	Ayudante de Obra	JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA
11	Pedro Felipe Buitrago Muñoz	1.033.790.393	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
12	Andrés Felipe Ortiz Ortiz	1.015.464.705	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
13	Andrei Giovanni Muñoz Duarte	1023009288	Ayudante de Obra	MIRANDA RAMOS JOSE ALBERTO
14	Edison Oswaldo Chaparro Loaiza	1.013.679.750	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
15	Yhader Hadley Herrera Lanza	1.024.568.120	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
16	Hugo Ávila Poveda	80.117.005	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
17	Duván Andrés Álvarez Sierra	1.023.015.833	Oficial de construcción	MIRANDA RAMOS JOSE ALBERTO
18	Johan Stiwar Caicedo Rodríguez	1.001.044.584	Oficial de construcción	MIRANDA RAMOS JOSE ALBERTO

ÍTEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
19	Luis Antonio Murillo Dávila	1.022.991.872	Oficial de construcción	MIRANDA RAMOS JOSE ALBERTO
20	Cristian Ferney Sierra Benítez	79.808.584	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS
21	Edgar Julián Beltrán Sierra	1.002.700.312	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS
22	Hernán Mauricio Medina Pinzón	1.002.524.410	Oficial de construcción	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS
23	Maicol Andrés Pineda Rodríguez	1.019.038.778	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
24	Miguel Angel López Chía	79.220.668	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
25	Yojanan Ahumada Galindo	1.031.121.711	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
26	Samuel Antonio Hernández Velasquez	PT 6652838	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
27	Maicol Stiven Ahumada Galindo	1.024.578.860	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
28	Luis Eduardo Barahona Rojas	11.258.572	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
29	Brayan Xavier Usaquén Otero	1.094.976.945	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
30	Jeison Daniel Beltrán Caballero	1.018.417.608	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL
31	Flaminio Albarracín Naranjo	7.362.843	Oficial de construcción	LOPEZ CHIA MIGUEL ANGEL

ÍTEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
32	Gerson Ortiz Matamba	1.087.790.877	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
33	Jaime Andrés Angulo Arboleda	1.087.828.065	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
34	Delio Edison Cortés	87.948.336	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
35	Jesús Andrés Mancilla	80.745.881	Oficial de construcción	JOSÉ OSWALDO CHAPARRO DAZA
36	Andrea Fernanda Garzón Gutiérrez	1032366367	Residente de obra	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
37	Ángela Victoria Gordillo Gómez	52394442	Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
38	Frans Cock	79132039	Director de Obra	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
39	María Isabel Garzón Forero	52890684	Inspector de Obra	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
40	Gina Paola Garzón Chincilla	1.031.127.100	Especialista Ambiental	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Se evidencia en el **Anexo 16. Planillas de pago.**

10.2 Seguimiento al estado de las afiliaciones de ARL, EPS y AFP

Para el periodo de gestión del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026, se presentan en el **anexo 16** las respectivas planillas de seguridad social de todo el personal activo vinculado a obra. De igual manera se puede evidenciar en el **anexo 1**, las afiliaciones y/o planillas de todo el personal que ingreso en este periodo a obra, esta información se entregó debidamente al área SST de interventoría para realizar la respectiva validación del personal a ingresar a obra.

11. EMERGENCIAS

11.1 Recursos definidos en el Plan de Emergencias

Dando cumplimiento al plan de emergencia establecido en obra, para el periodo de gestión del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026, el consorcio se adhiere a los implementado de emergencia

de cada colegio como las camillas y el extintor junto con las rutas de evacuación y puntos de encuentro.

	
Fotografía 20. Plano de evacuación	Fotografía 21. Botiquín

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

11.2 Conformación de las Brigadas de Emergencias

Para el periodo de gestión del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026, se realizó la conformación de brigada de emergencia. Se presenta acta de conformación en **anexo 18. Brigadas de Emergencia.**

12. SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante la ejecución de la obra se utilizaron diversas sustancias químicas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades constructivas. Entre ellas se incluyen cemento, aditivos para concreto, pinturas, solventes, selladores, impermeabilizantes, adhesivos y productos de limpieza, los cuales fueron empleados conforme a las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. El manejo, almacenamiento y aplicación de dichas sustancias se realizó bajo medidas de seguridad y control, con el objetivo de minimizar riesgos a la salud del personal y evitar impactos negativos al medio ambiente. Asimismo, el personal encargado contó con el equipo de protección personal adecuado, y se respetaron las normas y lineamientos vigentes en materia de seguridad e higiene en obra.

De eso se anexa las hojas de seguridad de las sustancias químicas que se utilizaron en periodo.

- Cemento
- Gas propano
- Pintura
- Pintura de Esmalte
- Supermastick
- Topex pegante Cerámico
- Blanco
- Varsol

Se presenta las hojas de seguridad en **anexo 15. Hojas de seguridad químicos.**

13. BIENESTAR

13.1 Instalaciones Provisionales

Dentro del periodo de gestión de cuenta con un cerramiento provisional el cual está conformado para el personal del CONSORCIO EL MILAGROSO DE 2025. En registro fotográfico se evidencia el cerramiento provisional.



Fotografía 22. Instalaciones de cerramientos



Fotografía 23. Instalaciones señalización de restricción

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

13.2 Baños portátiles

Para el periodo de gestión, la obra cuenta con (3) baños portátiles en los colegios cultura popular y integrado de Fontibón y Antonio Van Ider de Fontibón; los demás colegios se utilizan los colegios



Fotografía 24. Baño de portátil

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

13.3 Sistema de Hidratación

Durante el período de ejecución de la obra, se proporcionará hidratación adecuada a los trabajadores, garantizando el acceso permanente a agua potable con el fin de prevenir la deshidratación y proteger su salud.



Fotografía 25. Hidratación en obra
FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

14. ORDEN Y ASEO

14.1 Registro de Orden y Aseo en los Frentes de Obra

Dentro del periodo de gestión se realiza jornadas de aseo en campamento, senderos peatonales, zonas comunes, baños y vías aledañas dentro del área de influencia directa a la obra, donde se evidencian ordenados, limpios y debidamente señalizados, contribuyendo así en la minimización y/o reducción de posibles lesiones y eventos de accidentalidad.



Fotografía 26. Orden y aseo
FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

15. DIVULGACIÓN

15.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Desde el presente periodo de gestión el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra en la cartelera que permanece en el campamento de obra debidamente publicada, visible, y legible para conocimiento de todo el personal vinculado a obra, de igual manera el reglamento se da a conocer al personal desde el momento que se vinculan a obra por medio de la inducción.



Fotografía 27. Divulgación cartelera SST

FUENTE: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

15.2 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el presente período se realizó reunión del vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual se revisaron temas relacionados con la prevención de riesgos, condiciones laborales y acciones de mejora en el entorno de trabajo. En **Anexo 17. Se presentará los soportes. Acta de reunión.**

15.3 Cronograma de reuniones mensuales y plan de trabajo de COPASST

Para el periodo de gestión, se llevó a cabo la reunión correspondiente al vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo planificado en el cronograma de reuniones mensuales. Durante esta reunión se revisaron los avances en el plan de trabajo del COPASST, se evaluaron las condiciones de seguridad y se definieron acciones preventivas para mantener un entorno laboral seguro y saludable. En **Anexo 17. Se presentará los soportes. Acta de reunión.**

15.4 Cronograma de reuniones trimestrales y plan de trabajo del Comité de Convivencia Laboral

Para el presente periodo de gestión, no se realizó ninguna reunión del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), ya que no aplica para este periodo según el plan de trabajo establecido.

16. INDICADORES DE SST

Para el periodo de gestión del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026, se presentan los siguientes indicadores SST a nivel general de acuerdo con las actividades realizadas en esta fase del periodo.

- Ingreso personal del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

1	<u>N.º de Inducciones (15)</u> X100	88.23%
	N.º de ingresos (17)	

- Exámenes médicos ocupacionales del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

2	<u>N.º de exámenes médicos efectuados (12)</u> X100	70.5%
	N.º de ingresos presentados (17)	

- Número de accidentes reportados del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

3	<u>N.º de accidentes reportados en el periodo (0)</u> X100	0.0 %
	N.º de accidentes presentados en total (0)	

- Número de charlas de seguridad ejecutadas del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

4	Charlas de seguridad realizadas en el periodo (31) X100	100%
	Capacitaciones Programadas en total (6)	

NOTA: Se realizaron más charlas en este mes.

- Número de afiliaciones periodo del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

5	<u>Total, trabajadores que ingresaron (17)</u> X100	100%
	Total, de trabajadores afiliados (17)	

- Número de investigaciones de accidentes laborales periodo 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

6	<u>Total, de AT investigados (0)</u> X100	100%
	Total, accidentes ocurridos en el periodo (0)	

- Número de paz y salvo periodo 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

7	<u>Total, de paz y salvo (8)</u> X100	88.9%
	Total, retiros presentados (9)	

La paz y salvo se presentarán el otro mes como indica en Numeral 4.3

En el presente informe en el **anexo 19** se detallan los indicadores y sus índices de trazabilidad de acuerdo con el SG-SST de la obra, donde a medida de avance de obra los mismos serán debidamente medibles.

17. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE

17.1 Registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 02 de enero de 2026, no se presentó ningún accidente de trabajo en la organización. Esto refleja el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas por el CONSORCIO y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos. Durante este periodo, se realizaron inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a las condiciones de trabajo y promoción de buenas prácticas entre el personal, contribuyendo a mantener un ambiente laboral seguro y saludable.

17.2 Procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 02 de enero de 2026, no se presentó ningún accidente de trabajo en la organización. Esto refleja el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas por el CONSORCIO y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos. Durante este periodo, se realizaron inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a las condiciones de trabajo y promoción de buenas prácticas entre el personal, contribuyendo a mantener un ambiente laboral seguro y saludable.

17.3 Planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 02 de enero de 2026, no se presentó ningún accidente de trabajo en la organización. Esto refleja el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas por el CONSORCIO y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos. Durante este periodo, se realizaron inspecciones rutinarias de seguridad, seguimiento a las condiciones de trabajo y promoción de buenas prácticas entre el personal, contribuyendo a mantener un ambiente laboral seguro y saludable.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo de ejecución de la obra, se lograron avances significativos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST), manteniendo un entorno laboral seguro y saludable.
- La colaboración de trabajadores, áreas internas y contratistas fortaleció la cultura de autocuidado y la ejecución de procesos seguros en obra.
- Se evidenció un cumplimiento efectivo del SG-SST, especialmente en la planificación de actividades críticas y el control de riesgos.
- La formación y capacitación en SST permitió minimizar riesgos y prevenir accidentes, consolidando buenas prácticas de seguridad en todas las actividades.

- En general, la gestión realizada refleja un compromiso constante con la seguridad, la prevención y la participación activa de todo el personal, sentando bases sólidas para futuras obras.

Cordialmente,



Elabora: ING. ANGELA GORDILLO GOMEZ
INSPECTORA SST



Reviso: ING. GINA GARZON
ASESORA PROFESIONAL SST

Aprobó: ING. FRANS COOK
DIRECTOR DE OBRA

ANEXO 1

Medellín, 01 de December de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 OPERATIVOS RIESGO 5		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1002700312	SIERRA BENITEZ CRISTIAN FERNEY	02/12/2025		71462302	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/12/2025 14:27:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.45, 192.230.104.2, 172.16.42.57

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.002.700.312

SIERRA BENITEZ

CRISTIAN FERNEY

CRISTIAN FERNEY SIERRA B.



FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1992

MUZO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-MAR-2010 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
J. RAMON AMEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1534006-00049249-M-1002700312-20100810 0023358755A 1 34797X00



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S
CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5



Certificado de aptitud laboral

9014532111 - BLING RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SAS

Paciente	CRISTIAN FERNEY SIERRA BENITES	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	
CC	1002700312	Fecha	1 diciembre 2025	
Edad	33 años			
Ocupación	PINTOR			

Servicios realizados

- EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
- VISIOMETRIA
- OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
- AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

- COLESTEROL
- TRIGLICÉRIDOS
- GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto	Énfasis	Generación: 1 diciembre 2025
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

CRISTIAN FERNEY SIERRA BENITES

CC: 1002700312
Paciente

* Firma autorizada desde el consentimiento informado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de diciembre de 2025, a las 14:40:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1002700312
Código de Verificación	1002700312251202144031

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

25. Tipo de documento	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios
-----------------------	---------------------------------------	----------	-------------------------	-----------------------

31. Discapacidad	32. Datos de residencia	33. Valor de la UPC
------------------	-------------------------	---------------------

Selección de la IPS Primaria									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

B. REPORTE DE NOVEDADES

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMAS

IX. ANEXOS

X. DATOS A SER DIFIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN FERNEY SIERRA BENITEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.002.700.312**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285410290



PIB

14:51:13

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CRISTIAN FERNEY SIERRA BENITEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1002700312:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Medellín, 01 de December de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 OPERATIVOS RIESGO 5		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1002524410	BELTRAN SIERRA EDGAR JULIAN	02/12/2025		13312821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/12/2025 14:23:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.45, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 01 de December de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 OPERATIVOS RIESGO 5		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1002524410	BELTRAN SIERRA EDGAR JULIAN	02/12/2025		13312821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/12/2025 14:23:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.45, 192.230.104.2, 172.16.42.57

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.002.524.410

BELTRAN SIERRA

APELLIDOS

EDGAR JULIAN

NOMBRES

Edgar B.
FIRMA



ÍNDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO
CHIQUEQUIRA
(BOYACA)

17-DIC-2000

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

28-ENE-2019 ZIPAQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
NORMAN PURAGUEZ DIAZ



A-1534600-01521511-4A-1002524410-20050025

0147193605H 2

8516421033

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:26:22 horas del 02/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1002524410**,
Apellidos y Nombres **BELTRAN SIERRA EDGAR JULIAN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSORCIO EL MILAGROSO 2025**, con NIT **901973427-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de diciembre de 2025, a las 14:38:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1002524410
Código de Verificación	1002524410251202143800

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

25. Tipo de documento	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios
-----------------------	---------------------------------------	----------	-------------------------	-----------------------

31. Discapacidad	32. Datos de residencia	33. Valor de la UPC
------------------	-------------------------	---------------------

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

B. REPORTE DE NOVEDADES

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMASIX. ANEXOS

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cartagena, 30 de octubre de 2025

Médico del Trabajo y Laboral

Lic. SST 701/20 - R.M 1293

TIPO DE EXAMEN

Retiro ☐ Ingreso ☒
 Periódico ☐ Alto riesgo ☐ Otro _____

VALORACIONES REALIZADAS

Sólo examen físico ☐ Énfasis en Osteomuscular
 Examen físico con complementarios ☐ Si existen complementarios su reportes es (N:Normal, A:Anormal)

Audiometría ☐ Visiometría ☐ Espirometría ☐ Glicemia ☐
 Cuadro hemático ☐ Perfil lipídico ☐ Parcial de orina ☐ EKG ☐
 Otros _____

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICULAR

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombres y apellidos	EDGAR JULIAN BELTRAN SIERRA			Edad	24
Documento de identidad	1.002.524.410	Género	M X	F	
Fecha y lugar de nacimiento	CHIQUINQUIRA 17/12/2000				
Dirección residencia Teléfono	CALLE16#2A95			3213337404	
Cargo que ocupará	CONTRATISTA	Cargo actual			

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL INGRESO

☒ Apto para el cargo a desempeñar
 ☐ Apto con patologías que no limitan su capacidad laboral
 ☐ Apto con Restricciones
 ☐ Aplazado para el cargo que va a desempeñar por _____ ,
 y luego determinar si cuando resuelva su situación de salud puede ingresar.
 ☐ No apto para el cargo a desempeñar

CONCEPTO EXAMEN PERIÓDICO/REUBICACIÓN

☐ Resultados de la valoración médica son satisfactorios y puede seguir desempeñando cargo actual.
 ☐ Resultados de la valoración médica indican patología que no limita su desempeño laboral en el cargo actual.
 ☐ Apto con Restricciones
 ☐ Resultados de la valoración médica indican necesidad de reubicación laboral.

CONCEPTO DE RETIRO

☐ Valoración médica sin alteraciones
 ☐ Valoración médica con alteraciones

RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES LABORALES

Pausas activas, higiene postural, estilo de vida saludable, uso de EPP, se recomienda valoración por optometría y ocupacional anual

Julian B

Gisela Gómez Merlano

Gisela Gómez Merlano

Gisela Gómez Merlano
Esp Med del Trabajo y Laboral
CC 45.550.571
Reg 1293 Lic SO 0102858113

Nombre completo y fírmal del trabajador
Cédula 1.002.524.410

Nombre completo y firma del médico
Lic. SST 701/20R.M 1293

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDGAR JULIAN BELTRAN SIERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.002.524.410**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.