

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 21-10-2025

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1545

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0594-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: SEGUNDO PAGO PARCIAL - A.Z. INGENIEROS S.A.S.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	1090301	050050500010026008	\$ 47.363.372,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL :

\$47.363.372,00



FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL (C)

REVISOR PRESUPUESTO

CVC CALI

24OCT2025 3:32PM



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. **2-2025**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - ZONA URBANA CALI (DAGMA), 21/10/2025

Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONTRATO Número 594 Año 2025

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato que tiene por objeto: Realizar obras para la mitigación del riesgo en sitios críticos afectados por movimientos en masa mediante: obras hidráulicas, obras de bioingeniería, recuperación geomorfológica y de la berna aluvial en las quebradas del Distrito de Santiago de Cali

Fecha de Inicio: 11 de junio de 2025 Fecha Terminación: 11 de noviembre de 2025

Plazo inicial: Cinco (05) meses desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

Valor Inicial: \$199,997,350 Valor adicionales: \$0 Valor Total: \$199,997,350

Valor pagado a la fecha: \$94,726,744 Saldo: \$105,270,606

No Ultimo Contrato Adicional: 0 Fecha del adicional: Tipo Adición: Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

El contratista se compromete a cumplir con la actividades estipuladas en la cláusula segunda de la minuta del contrato "Obligaciones del contratista"

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2030
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
-COMITÉ DE OBRA y REUNIONES TECNICAS	Se realizan periódicamente	Se han realizado doce (12) hasta el momento
-BITÁCORA DE OBRA	Esta al día	Se consignan las actividades que se han realizado hasta el momento.



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Informe de Supervisión

Informe No. 2-2025

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - ZONA URBANA CALI (DAGMA), 21/10/2025

Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONTRATO **Número 594** **Año 2025**

- REPORTE DE EQUIPO UTILIZADO	Semanal	Se hace seguimiento al equipo utilizado por el contratista.
- ENSAYOS LABORATORIO	Diario	Se realiza seguimiento a la toma de muestras
- RECORRIDO DE OBRA	Cuando se han requerido	Se han realizado recorridos en compañía del contratista y la CVC
- SEGUIMIENTO CRONOGRAMA	Se realiza semanalmente	Se está realizando seguimiento al cronograma ajustado presentado por el contratista
- VERIFICACION DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES	Esta al día	Se cuenta con las planillas de pago de la seguridad social y riesgos profesionales

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contrato de interventoría N. 594 de 2025 se ha desarrollado dentro del plazo contractual establecido de acuerdo con el acta de inicio suscrita el 11 de junio de 2025; el proyecto reporta un avance general del 53.6%. Por lo tanto, es procedente autorizar el segundo pago parcial del contrato CVC N. 594 de 2025 por valor de \$ 47.363.372,00. Se recibió informe de avance de obra por frente de trabajo de cada uno de los cinco (5) puntos de intervención de mitigación de riesgos en la ciudad de Cali, el cual se ajusta a los requerimientos de la entidad.

Firma del Supervisor:



BARRETO AGUDELO ORLANDO



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 594 de 2025

OBJETO: Realizar la interventoría integral al contrato que tiene por objeto: Realizar obras para la mitigación del riesgo en sitios críticos afectados por movimientos en masa mediante: obras hidráulicas, obras de bioingeniería, recuperación geomorfológica y de la berma aluvial en las quebradas del Distrito de Santiago de Cali

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

PLAZO: Cinco (05) meses desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$199,997,350.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1545


FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 11 de junio del 2025

En el Municipio de Cali el día 21 de Octubre del 2025, siendo las 02:45 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16727167 quien actúa en nombre y representación de la empresa A.Z. INGENIEROS S.A.S.; y ORLANDO BARRETO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7542905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 594 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 594 de 2025, ORLANDO BARRETO AGUDELO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: se recibió informe de avance de cada uno de los frentes de trabajo y presenta los soportes requeridos. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FELE 169 por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$47,363,372.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 21 de octubre del 2025

EL SUPERVISOR,


ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONTRATISTA,


ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN

CVC - Sistema SABS - Minutas