

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020**

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

INFORME MENSUAL No. 2 **SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020** **BOGOTÁ D.C.**

ELABORÓ: ING. MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 18/10/2020	REVISÓ: ING. MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 18/10/2020	APROBÓ: ING. CAMILO ANDRES ROSARIO FECHA: 19/10/2020
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENORÍA	CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

BOGOTÁ D.C.
2020

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
2.1. LOCALIZACIÓN	5
2.2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO	6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	9
4. CONTROL DE INTERVENTORÍA	10
4.1. CANTIDADES EJECUTADAS.	12
4.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO.	13
4.3. ASPECTO JURÍDICO.	14
4.4. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	14
4.5. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA.....	15
5. CONTROL DE CONTRATO DE OBRA	16
5.1. ASPECTO TECNICO.....	16
5.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	16
5.1.2. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO (ver anexo.1)	16
5.1.3. INFORMES SEMANALES (ver anexo 2.)	16
5.1.4. ENSAYOS DE LABORATORIO	24
5.1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	25
5.1.6. ESTADO ACTUAL DE PROYECTO	28
5.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO	28
5.2.1. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA.....	28
5.2.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA (ver anexo. 3 y 4).....	29
5.3. ASPECTO JURIDICO.....	33
6. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL	34
7. COMPONENTE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	60
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	84
9. ANEXOS	85

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con los Estatuto Generales de Contratación Pública, Anticorrupción y en aplicación del artículo 209 de la Constitución Publica, las entidades están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor. En consecuencia, la SED, debió implementar la contratación de la interventoría, para la vigilancia y control del contrato de obra DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4. El cual está compuesto por seis instituciones educativas cuya localización es en la localidad No. 19 denominada Ciudad Bolívar.

El objeto de la contratación de esta Interventoría, además de dar cumplimiento a lo ordenado en el estatuto de contratación, corresponde a la necesidad de verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con los objetos y alcances propuestos en los términos de referencia y propuesta y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo, puestos por el Contratista de Obra, en el plazo contractual y dentro de los términos del presupuesto contractual. En términos generales su objeto será supervisar, asesorar, controlar y aprobar el desarrollo del contrato de obra pública, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades administrativas, legales, labores contables, financieras y presupuestales contractuales, al igual que el aseguramiento integral de la calidad.

El presente informe tiene el fin de informar a la entidad de las actividades desarrolladas durante el segundo mes de ejecución tanto del Contratista de obra, como de la Interventoría, de sus actuaciones, el balance a la fecha, las actividades desarrolladas durante el presente mes, observaciones, recomendaciones y conclusiones.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto objeto de la contratación está ubicado en la localidad Ciudad Bolívar la cual es la número 19 de Bogotá, es la tercera localidad más extensa, se ubica al sur de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. 360 barrios integran esta localidad con 12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural). La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su composición social y multicultural.

El presente contrato de interventoría se compone de 1 proyecto independiente, el cual está conformado por 6 instituciones educativas las cuales se relacionan a continuación:

1. Institución Educativa Sierra Morena sede A.
2. Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B
3. Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.
4. Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.
5. Institución Educativa Fanny Mickey.
6. Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.



	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

2.2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

El estado inicial del proyecto el cual se compone de 6 instituciones educativas a intervenir las cuales son independientes, inicialmente se realizó un diagnostico en donde se evidenciaron las necesidades básicas de cada una, sujeto de mantenimiento y se relacionan a continuación.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DIAGNOSTICO PRELIMINAR
Institución Educativa Sierra Morena sede A.	Mantenimiento de ventanearía en todo el tercer piso.
Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B	Cambio de cubierta, mejoramiento de lavamanos de baterías sanitarias y mejoramiento de muro.
Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.	Mejoramiento de zona de esparcimiento con la creación de parque.
Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.	Mejoramiento del sistema de llenado de tanque, y mejoramiento en el sistema de apantallamiento y puesta a tierra de toda la institución
Institución Educativa Fanny Mickey.	Mejoramiento del sistema de impermeabilización de algunas placas por problemas de humedad.
Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.	Impermeabilización a tanques, mejoramiento al cerramiento perimetral, realización de sendero peatonal e impermeabilización de una placa.

A transcurrido el segundo mes de ejecución, a la fecha se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 26%, se tiene un programado de 16.70% y ejecutado del 11.03%, de acuerdo a la programación de obra, y se tiene un atraso del 5.67% por lo cual el contratista debe revisar e implementar planes de acción referente a cada una de las sedes que se encuentra en intervención, las cuales se mencionan a continuación con las actividades que se han desarrollado hasta la fecha.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES REALIZADAS
Institución Educativa Sierra Morena sede A.	Durante el presente periodo se realizó el reforzamiento de toda la estructura de las aulas del tercer piso y de algunas aulas del segundo piso, teniendo así un total de aulas de 16 intervenidas. Este reforzamiento estructural en las ventanas consistió en la instalación de dos perfiles

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

	<p>verticales rectangulares metálicos de 4"x1 ½", calibre 18, mediante un sistema de pernos para anclaje al piso y soldado en la viga IPE, también se realizó la instalación de 2 tubos de 1 ¼" de diámetro como reforzamiento de barrera anti choque, y también se realiza la instalación de perfil longitudinal de 4"x1 ½", calibre 18 como sistema de reforzamiento a las persianas ubicadas en los salones.</p>
<p>Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B</p>	<p>En esta institución educativa se iniciaron las actividades el día 14 de octubre, las cuales fueron suspendidas por la interventoría debido a que el contratista no había cumplido con los requerimientos iniciales que debe presentar para poder iniciar con las actividades. Las actividades que se habían alcanzado a desarrollar fueron la demolición de un lava traperos y lavamanos en batería sanitaria de niñas del segundo piso y recolección de escombros generados.</p>
<p>Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.</p>	<p>Sin programar</p>
<p>Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.</p>	<p>Durante el presente periodo se realizó la desinstalación de toda la tubería hidráulica existente que realizaba el llenado del tanque de almacenamiento de agua, se realizó un trazado para la nueva tubería, se realizó excavación de material común y regata en zona de andenes, se introdujo la tubería de 1" desde el registro hasta el tanque, se realizó una caja de 60cmx60cm en el sitio donde queda la acometida principal del suministro de agua potable, se realizó la prueba hidráulica por más de 24 horas con el objetivo de verificar que no se presentaran fugas, en los pegos de los accesorio y se instaló un flotador de 1", se realizó el sellado o tapado de toda la tubería instalada, se realizó la entrega de esta actividad a la institución educativa. Por otro lado se realizó la visita de los especialistas eléctricos de todas las partes</p>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

	<p>como son del contratista, de la interventoría y de la SED, con el objetivo de revisar el concepto emitido por el contratista para el mejoramiento del apantallamiento y puesta a tierra. Se está a la espera del informe emitido por el profesional de la SED para la toma de decisiones en cuento a esta actividad.</p>
<p>Institución Educativa Fanny Mickey.</p>	<p>Durante el presente periodo se ha realizado el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, disposición final de estos residuos x viaje, sellado de fisuras con sikatop-123, realización de mortero de nivelación en las placas a intervenir del segundo piso, las cuales son 4, se realizó, retiro de manto asfáltico en terrazas 1, 2 y 3 que se encuentran al lado de cancha en segundo piso, y se realiza afinado de toda esa zona. Se inició con la instalación de manto en estas terrazas, se realizó presentación de domos cubiertas para terrazas el cual fue aprobado por interventoría y por la institución educativa.</p>
<p>Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.</p>	<p>Durante el presente periodo se terminó con el retiro de alistado, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la uno de los tanques de almacenamiento de agua. Posteriormente se realizó el mortero de nivelación en esta placa en su totalidad. También se realizó revisión de materia y sellado de fisuras. También se realizó el vaciado del tanque e inicio retiro de pañete.</p>

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	18 de OCTUBRE de 2020	PERIODO No.	02	DEL	18/09/2020	AL	17/10/2020
-------	-----------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

OBJETO DEL CONTRATO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C. LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR – SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONSORCIO RETORNAR NIT 901.384.708-1 ING. NESTOR ALFONSO ORTIZ CC. 79.109.085 de Bogotá Cra. 65 No. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá +57 (1) 315 603 52 02 - 388 43 48 consorcio retornar2020@gmail.com				AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT 830.123.577-7 ING. Camilo Andrés Rosario Rubio R.L. C.C. 80.228.570 Cra 71a #52a – 17 Normandia +57 (1) 2109456 interventoriausquen1@gmail.com			
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR 1577535 DE 2020			CONTRATO No.	CO1. PCCNTR 1679920 DE 2020		
FECHA DE SUSCRIPCION:	15/07/2020			FECHA DE SUSCRIPCION:	21/07/2020		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	4 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	01/09/2020			FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2021			FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	6 MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES		
PLAZO TRANSCURRIDO:	47 Días	EQUIVAL E AL	Porcentaje 26%	PLAZO TRANSCURRIDO:	60 Días	EQUIVAL E AL	Porcentaje 28.57 %
VALOR INICIAL :	\$1.157.467.111 valor estimado AIU e IVA incluido			VALOR INICIAL :	\$ 186.467.050 valor estimado IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-			VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.157.467.111			VALOR ACTUALIZADO:	\$ 186.467.050		
VALOR PAGADO:	\$ 0.00			VALOR PAGADO:	\$ 0.00		
VALOR POR PAGAR:	\$1.157.467.111			VALOR POR PAGAR:	\$ 186.467.050		
INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			SUPERVISOR:	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA		

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

4. CONTROL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se realiza una trazabilidad de todos aspectos relevantes y no tan relevantes con que ha desarrollado el proyecto en cuanto al control, vigilancia y seguimiento de la interventoría hacia el contratista.

Durante el segundo mes de ejecución del contrato en mención se puede inferir que la interventoría ha realizado la respectiva revisión de cada una de las actividades que se han venido desarrollando desde la firma del acta de inicio.

El 14 de septiembre de 2020 la interventoría realizó radicación de los informes semanales 1 y 2 ante la secretaria de educación, mediante correo electrónico.

El 19 de septiembre de 2020 la interventoría envió el acta de comité de seguimiento # 4 al contratista y a la SED, mediante correo electrónico.

El día 21 de septiembre de 2020, la interventoría realizó observaciones a los planes presentados como son SST y PMA, el cual tuvo respuesta por parte del contratista el 06 de octubre de 2020, los cuales se encuentran en revisión.

El 23 de septiembre de 2020, la interventoría envió nuevamente los informes semanales 1 y 2 a la secretaria de educación.

El día 24 de septiembre se recibió por parte de la SED, el oficio de la apertura del PIN para el contrato de obra. También se recibió por parte del profesional de apoyo a la supervisión los formatos para la presentación de la cuenta, así como los requisitos para cada contrato.

E día 24 de septiembre de 2020, se envió oficio al contratista *OFICIO No 24 INT-SED/CB* solicitando programación y flujos de caja actualizados.

El día 25 de septiembre de 2020, mediante *OFICIO No 23 INT-SED/CB* la interventoría emitió oficio de incumplimiento al contratista.

El día 28 de septiembre de 2020 el contratista envió el PMA para revisión y aprobación, al cual después de realizar varias observaciones y con el objetivo de dar aprobación la interventoría realizó los últimos ajustes y emitió concepto de aprobación, bajo el radicado *OFICIO No 25 INT-SED/CB*.

El día 28 de septiembre de 2020 se recibió por parte del contratista el informe SGSST del mes 1, al cual se le realizaron observaciones y fueron emitidas el 01 de octubre de 2020.

El día 28 de septiembre de 2020, la interventoría envió al contratista información para presentar la cuenta de cobro 1. Además envió el informe semanal 4 a la secretaria de educación.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

El día 28 de septiembre de 2020, se recibió por parte de la SED, la invitación para reunión de socialización del trámite de cuentas de cobro, la cual se realizó el día 29 de septiembre de 2020.

El día 01 de octubre de 2020, se recibió por parte del contratista oficio con sistema propuesto de impermeabilización para el colegio Fanny Mickey, incluyendo presupuesto ajustado, al cual se le dio respuesta el día con concepto de aprobación el día 08 de octubre de 2020 bajo radicado *OFICIO No 28 INT-SED/CB* y se recibió el esquema del sendero en el colegio confederaciones el cual se dio respuesta bajo radicado *OFICIO No 29 INT-SED/CB*.

El día 01 de octubre la interventoría envió observaciones al plan SST presentado por el contratista.

El día 01 de octubre de 2020 se recibió por parte del contratista las memorias de cantidades y el acta de obra, con el objetivo de ser revisada, la cual fue revisada y se emitieron las observaciones correspondientes el día 02 de octubre de 2020, posteriormente se recibió nuevamente la documentación de la cuenta el día 06 de octubre de 2020, pero de manera incompleta, el día 07 de septiembre de 2020 se continuo con el envío de documentos correspondientes a la cuenta y el día 09 de octubre de 2020 se recibió el informé SST y el informe Ambiental, los cuales se revisaron y se solicitó información faltante el día 14 de octubre de 2020, la cual fue allegada el 16 de octubre de 2020 y el 17 de octubre de 2020.

El día 01 de octubre la interventoría radico la cuenta de cobro 1 de interventoría a la secretaria de educación y el día 02 de octubre se envió el informe mensual 1 de interventoría bajo los radicados *OFICIO No 27 INT-SED/CB* y *OFICIO No 27-A INT-SED/CB*.

El día 02 de octubre de 2020, se recibió por parte del contratista la propuesta para la realización del sendero en el colegio confederaciones brisas del diamante, al cual se le dio respuesta el 08 de octubre de 2020, en el cual se escoge la propuesta 2, pero se solicita se cumpla con la documentación faltante.

El día 05 de octubre de 2020, se envió correo al contratista realizando un recordéis del tiempo transcurrido desde las observaciones emitidas al plan SST.

El día 07 de octubre de 2020, se recibió por parte de la SED correo donde se hace referencia a los documentos que envió el contratista y que se encuentran incompletos, el cual fue respondido por la interventoría dejando claridad que se habían enviado solo para conocimiento y no para radicación.

El día 07 de octubre de 2020 se recibieron los planos eléctricos del colegio José María Vargas Vila por parte de la SED, y el día 13 de octubre de 2020, se recibió por parte del especialista eléctrico de la interventoría concepto emitido una vez se revisaron los planos

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

eléctricos de la parte eléctrica y del apantallamiento y puesta a tierra del colegio José María Vargas Vila.

El día 09 de octubre de 2020, la interventoría envió a la SED el informe semanal # 5 de interventoría.

El día 13 de octubre de 2020, la interventoría envió informe técnico del estado del contrato de obra, el cual fue solicitado mediante reunión virtual con equipo técnico de la SED, el mismo día.

El día 13 de octubre de 2020, se envió correo a la SED, solicitando usuario y clave para el SIGA, al cual se recibió respuesta el día 15 de octubre de 2020.

El día 14 de octubre de 2020, se recibió por parte del contratista reprogramación de obra del colegio san isidro labrador, afiliaciones de trabajadores y acta de reunión con rectora.

El día 14 de octubre de 2020, la interventoría realizó un nuevo llamado de atención al contratista por el incumplimiento en la entrega de los compromisos adquiridos, el cual se realizó bajo radicado *OFICIO No 30 INT-SED/CB*.

El día 15 de octubre de 2020 se recibió por parte del contratista los APUS NO PREVISTOS del colegio san isidro, así como las actas de vecindad del mismo colegio, seguridad social del personal.

El día 15 de octubre de 2020, se recibió por parte del contratista, la propuesta del procedimiento de impermeabilización de los tanques de agua del colegio confederaciones brisas del diamante. También se envió solicitud de ingreso del personal a los diferentes colegios.

El día 16 de octubre de 2020, se recibió nuevamente los APUS no previstos y cotizaciones de colegio san isidro labrador, también se recibió la propuesta del mantenimiento y adecuaciones de baño y cubierta. Y el día 16 de octubre de 2020 se realizó observaciones a los APUS de los no previstos que se generaron en el colegio San Isidro Labrador. También se realizó observaciones a las actas de vecindad que envió el contratista y a la propuesta para mantenimiento de baños y cubierta.

4.1. CANTIDADES EJECUTADAS.

Durante este segundo periodo de ejecución el contratista continuo con la ejecución de las actividades en los primero cuatro colegios programados tal cual está establecido en los pliegos de condiciones, las cuales se menciona anteriormente tanto el porcentaje de avance de obra como las actividades ejecutadas, las cuales también se relacionan en los informes semanales que se relacionan más adelante.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

De igual forma la interventoría durante el presente periodo hemos realizado la respectiva revisión de documentación remitida por el contratista para la realización de las diferentes actividades las cuales se encuentran dentro de la trazabilidad del presente informe, donde se ha revisado y se han realizado las observaciones pertinentes que se han encontrado, lo cual está basado en cada uno de los lineamientos establecidos por el ente contratante.

4.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

RELACION DE PERSONAL INTERVENTORIA		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
Director de Interventoría	Almeida Gamarra Nick Randy	72.005.623
Residente de Interventoría	Meliza Janez Gómez Palacios	1.077.425.387
Especialista en diseño estructural de edificaciones - interventoría	Diego Armando Montoya Medina	7.184.220
Especialista en redes de voz y datos de edificaciones - interventoría	Ricardo Alfredo Ospina López	75.091.899
Especialista en redes hidráulicas sanitarias y de gas en edificaciones - interventoría	Ehida Juliet Ramírez Guina	1.118.537.436
Especialista es salud en el trabajo y salud ocupacional - interventoría	Luz Stella Pineda Bustos	1.026.260.474
Especialista en costos y presupuesto, programación de obra - interventoría	Oscar Javier Godoy Bautista	79.049.924
Especialista en planes de manejo ambiental – interventoría	David Francisco Palacios Torres	11.810.445
Patólogo Estructural – interventoría	Pablo Felipe Estrada Duque	3.229.397
Especialista en Geotecnia – interventoría	José Armando Ruiz Angarita	13.460.203
Abogado – interventoría	Lilian Andrea Rosario Rubio	52.810.605
Inspector de Interventoría	Erika Lizeth González Calderón	1.023.902.943
Inspector de Interventoría	Jhon Fredy García Campos	79.641.482

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/08/2020
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	01/09/2020
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

4.3. ASPECTO JURÍDICO.

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. CO1. PCCNTR 1679920 DE 2020	21/07/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORIA					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015 No. 14-44-101119835 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2020	22/06/2022	\$ 37.293.410	Vigente
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/07/2020	22/02/2024	\$ 18.646.705	Vigente
	CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2020	22/02/2026	\$ 37.293.410	Vigente
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015 No. 14-44-101119835 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2020	15/07/2022	\$ 37.293.410	Vigente
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/08/2020	17/03/2024	\$ 18.646.705	Vigente
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/08/2020	17/03/2026	\$ 37.293.410	Vigente

4.4. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE INTERVENTORIA.

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$186.467.050	-	-
VALOR POR EJECUTAR	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	-	\$ 13.319.075	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	-	\$ 3.803.908.	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3	-	\$ 13.319.075	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3	-	-	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO	-	\$ 156.024.992	\$ 186.467.050
SUMAS IGUALES	\$ 186.467.050	\$ 186.467.050	\$ 186.467.050

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

4.5. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA.

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.157.467.111	-	-
VALOR POR EJECUTAR	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	-	\$ 59.004.115	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	-	-	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO	-	\$ 1.098.462.996	\$ 1.157.467.111
SUMAS IGUALES	\$ 1.157.467.111	\$ 1.157.467.111	\$ 1.157.467.111

A la fecha no se ha realizado ningún pago tanto a la interventoría como al contratista pero ya se realizó la facturación de parte de la interventoría debida de acuerdo a las condiciones establecidas en la forma de pago y se realizó la facturación de acuerdo al avance de obra tanto el contratista como la interventoría.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

5. CONTROL DE CONTRATO DE OBRA

5.1. ASPECTO TECNICO

5.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante este segundo mes de ejecución se continuaron con las actividades realizadas por parte del contratista las cuales se relacionan a continuación por cada institución educativa.

5.1.2. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO (ver anexo.1)

ACTAS ELABORADAS		
ITEM	ACTA	FECHA
1	ACTA DE VISITAS TECNICA 1	27-08-2020
2	ACTA DE VISITAS TECNICA 2	28-08-2020
3	ACTA DE REUNION 1	01/09/2020
4	ACTA DE REUNION 2	08/09/2020
5	ACTA DE REUNION 3	09/09/2020
6	ACTA DE REUNION 4	18/09/2020
7	ACTA DE REUNION 5	25/09/2020
8	ACTA DE REUNION 6	28/09/2020
9	ACTA DE REUNION 7	29/09/2020
10	ACTA DE REUNION 8	06/10/2020
11	ACTA DE REUNION 9	07/10/2020
12	ACTA DE REUNION 10	16/10/2020

5.1.3. INFORMES SEMANALES (ver anexo 2.)

INFORMES SEMANALES			
ITEM	INFORMES	OBSERVACIONES	FECHA
1	SEMANA 1	<p>Este periodo transcurrido a partir de la fecha de inicio del contrato de obra del 01 de septiembre de 2020 hasta el 06 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo del 4% en el cual se han realizado las respectivas visitas técnicas de obra de cada una de las instituciones educativas, con el objetivo de realizar la logística necesaria para el inicio de las actividades en cada una de las sedes a intervenir, pertenecientes al grupo 4 en la localidad de ciudad bolívar.</p> <p>Durante la primera semana de ejecución se tiene un programado del 1,94% y un ejecutado del 0,10%, a la fecha se tiene un atraso del 1,84%, el cual no es sustancialmente significativo debido a que se están iniciando los trabajos, además no se han iniciado las labores en los 4 frentes que de acuerdo a los pliegos de condiciones del proceso es lo mínimo exigido, ya que se encuentran en organización de documentos iniciales, en procesos de afiliaciones y en elaboración de los conceptos por cada especialistas para revisión por parte de la interventoría.</p> <p>Durante esta primera semana de ejecución la interventora ha realizado algunas observaciones pertinentes a el contratista, en la entrega de algunos productos como son los formatos que se necesitan para la apertura del PIN AMBIENTAL el cual es necesario para la disposición de los RCD generados durante el desarrollo de las actividades en cada una de las instituciones educativas El contratista en el desarrollo de esta primera semana de ejecución ha iniciado con la afiliación del personal que va iniciar con el desarrollo de los trabajos en cada una de las sedes educativas pertenecientes al grupo 04.</p> <p>La interventoría desde la firma de su acta de inicio, ha realizado la respectiva revisión de cada uno de los documentos concernientes y</p>	DEL 01/09/2020 AL 06/09/2020

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

		<p>considerados como previos y necesarios para la firma del acta de inicio del contrato de obra, iniciando desde la revisión de las hojas de vida, las cuales tuvieron unas observaciones y fueron subsanadas dentro del tiempo establecido, así como los demás documentos concernientes como son: Actas de vecindad para todos los predios aledaños, espacios públicos y zonas del colegio que no se intervendrán.</p> <p>Propuesta económica</p> <p>Programa de ejecución de los trabajos (diagrama de Gantt), indicando secuencia, duración, inicio, final, y ruta crítica de cada una de las actividades relacionadas en la propuesta económica.</p> <p>Programa detallado del recurso humano requerido, indicando la jornada de trabajo para cada una de las semanas.</p> <p>Flujo de inversión</p> <p>Programa de suministros, insumos y equipos a utilizar en el proyecto.</p> <p>Pla de aseguramiento de calidad de obra.</p> <p>Plan de calidad técnico de obra, en el que se indique por cada actividad de obra los ensayos (tipo, caracterización y frecuencia) con los que se garantizara la calidad dela ejecución, junto con los certificados de calidad de materiales por cada frente a invertir.</p> <p>Desglose del A.I.U.</p> <p>Documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato</p> <p>Programa de seguridad industrial</p> <p>Programa de salud ocupacional</p> <p>Programa de manejo ambiental</p> <p>Programa de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>Organigrama general del proyecto, en el cual se indique como mínimo para este proyecto, con dedicación exclusiva del personal operativo, cuatro frentes simultáneos de trabajo</p> <p>Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato, para cada uno de los frentes de trabajo y para cada actividad del proyecto</p> <p>Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición PGRCD</p> <p>Es importante mencionar que se han realizado observaciones a algunos documentos necesarios para la firma del acta de inicio y que a la fecha se encuentra el contratista subsanando, por lo cual toda la documentación allegada por su parte no se encuentra aprobada en un 100%, y una vez sea aprobada será remitida en su totalidad a la supervisión de la SED."</p> <p>"De acuerdo a la programación de obra presentada, los 4 frentes de trabajo con los que se va a iniciar son:</p> <p>Institución Educativa José María Vargas Vila - Sede D - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena</p> <p>En las cuales ya se tiene determinado que actividades se van a desarrollar y cuáles son los frentes a intervenir, en los cuales ya se está organizando el personal y materiales a utilizar."</p> <p>La interventoría espera que el contratista inicie las actividades de obra en la semana siguiente en todos los frentes, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el gobierno nacional y distrital.</p>	
		<p>Este periodo transcurrido a partir del 07 de septiembre de 2020 hasta el 13 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo del 7%, se tiene un programado de 4,28% y ejecutado del 1,70%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, se tiene un atraso cuya diferencia es del 2,59%, esto debido a que en algunos frentes programados aún no se han iniciado las intervenciones.</p> <p>A la fecha ya se iniciaron las actividades de obra en tres frentes como son: Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante, Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza, Institución Educativa Sierra Morena - Sede A -</p>	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

2	SEMANA 2	<p>Sierra Morena. Las cuales se describen más adelante. Es importante mencionar que en la sede Institución Educativa José María Vargas Vila - Sede D - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas aún no se han iniciado los trabajos, ya que el día 10 de septiembre se recibió por parte del contratista el concepto por parte del especialista encargado, para el desarrollo de los trabajos de apantallamiento y puesta a tierra, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: durante la presente semana se iniciaron los trabajos con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, suministro de materiales e inicio en la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa del segundo piso que cubre la portería y entrada principal de la institución y se iniciaron con los mismos trabajos en la placa que cubre la ludoteca.</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: durante la presente semana se iniciaron los trabajos con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que se encuentra sobre el tanque de almacenamiento de agua en la zona de intermedia de la institución educativa.</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se realizó visita por parte del grupo de trabajo del Contratista, Interventoría y SED, con el objetivo de verificar las actividades a realizar y se inició con la toma de medidas del área a intervenir ya que se tiene como prioridad el tercer piso de la institución educativa.</p> <p>A la fecha existen algunos frentes que no se han iniciado actividades, aunque están programados por el contratista, debido a que se encuentran en organización, la interventoría espera que las actividades inicien lo más pronto ya que de no ser así, el atraso que se presenta iniciaría a incrementarse y conllevaría a otro tipo de acciones por parte de la interventoría.</p> <p>Es importante mencionar que a la fecha el contratista se encuentra cumpliendo con los protocolos de bioseguridad aprobados por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas a la fecha y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.</p>	DEL 07/09/2020 AL 13/09/2020
		<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 14 de septiembre de 2020 hasta el 20 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 11%, se tiene un programado de 6.01% y ejecutado del 3.45%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, y se tiene un atraso del 2,56% por lo cual el contratista debe revisar e implementar planes de acción referente a cada una de las sedes que se encuentra en intervención.</p> <p>A continuación se mencionan los avances de obra en cada una de las sedes que se encuentran en ejecución</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se inició con los trabajos de reforzamiento estructural en las aulas del tercer piso, el cual se ha realizado instalando dos perfiles en aluminio en sentido vertical, dos tubos en sentido horizontal de la mitad hacia abajo, en cada una de las aulas. A la fecha se han intervenido 4 aulas del tercer piso y 4 aulas del segundo piso y se continuara con esta actividad en el resto de las aulas del tercer piso con el objetivo de</p>	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

3	SEMANA 3	<p>disminuir el movimiento de la estructura cuando se presentan las fuertes corrientes de vientos.</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, con la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la ludoteca. También se contó con la asesoría de en cuanto a sistemas y productos de impermeabilización por parte de la empresa Costella y ATP Construcciones. Además se inició con la realización del mortero en la placa 1.</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el retiro de alistado, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la uno de los tanques de almacenamiento de agua. También se contó con la asesoría de en cuanto a sistemas y productos de impermeabilización por parte de la empresa Costella y ATP Construcciones</p> <p>Es importante mencionar que a la fecha el contratista se encuentra cumpliendo con los protocolos de bioseguridad aprobados por parte de la Interventoría, como son lavado de manos, toma de temperatura, utilización de alcohol y gel antibacterial, capacitaciones etc</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.</p> <p>El día viernes se realizó recorrido con el profesional apoyo a la supervisión SED, Interventoría, Contratista, con el objetivo de revisar los avances de obra a la fecha, además se realizó comité de seguimiento, donde se establecieron compromisos con el contratista los cuales se mencionan a continuación</p> <p>"COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:</p> <p>El contratista debe enviar los APU's NO PREVISTOS, con sus respectivas cotizaciones, ya que estos deben ser revisados y avalados por parte de la Interventoría así como por parte de la SED.</p> <p>El contratista debe enviar el plano del sendero que se propone realizar en el colegio confederaciones, con el objetivo de revisar, presentar a la SED en este caso rectoría de la institución, para su visto bueno.</p> <p>El contratista debe presentar el sistema de impermeabilización que va a utilizar en cada una de las áreas que se debe realizar.</p> <p>La interventoría sugiere al contratista se cumplan todos los compromisos adquiridos en cada comité de seguimiento.</p>	DEL 14/09/2020 AL 17/09/2020
4	SEMANA 4	<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 21 de septiembre de 2020 hasta el 27 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 15%, se tiene un programado de 9,51% y ejecutado del 7,43%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra se tiene un atraso de 2,08, el cual es debido a la demora del contratista en presentar los productos que se tiene pendientes por entregar, es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir, de igual manera el flujo de inversiones ya que presentan faltas en los costos por sede.</p> <p>AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes.</p> <p>SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.</p> <p>BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con</p>	DEL 18/09/2020 AL 27/09/2020

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

		<p>verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se continuó con los trabajos de reforzamiento estructural en las aulas del tercer piso, el cual se ha realizado instalando dos perfiles en aluminio en sentido vertical, dos tubos en sentido horizontal de la mitad hacia abajo, un tubo en el centro de la estructura en sentido horizontal en cada una de las aulas. A la fecha se han intervenido 8 aulas del tercer piso y 6 aulas del segundo piso.</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, con la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa que se encuentra contigua a la ludoteca. Además se continuó con la realización del mortero de nivelación en la placa 1, en la placa de la ludoteca se realizó en su totalidad y se realizó el sellado de fisuras</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se terminó con el retiro de alistado, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la uno de los tanques de almacenamiento de agua. Posteriormente se realizó el mortero de nivelación en esta placa en su totalidad. También se realizó revisión de materia y sellado de fisuras.</p> <p>Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se iniciaron las actividades en la parte hidráulica, donde se inició con excavación y apertura para introducir la tubería desde la acometida hasta el tanque de almacenamiento de agua y poder mejorar el llenado del mismo.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.</p> <p>El día viernes se realizó recorrido con el profesional apoyo a la supervisión SED, Interventoría, Contratista, con el objetivo de revisar los avances de obra a la fecha, además se realizó comité de seguimiento, donde se establecieron compromisos con el contratista que se espera se cumplan a cabalidad.</p> <p>“COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: La interventoría deja claro en el acta de comité de seguimiento que existe mucha preocupación debido a que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos por parte del contratista y que de seguir así se realizaran los llamados de atención necesarios, ya que se pactan unos productos y no se entregan, por lo cual se deben reprogramar, por lo que se espera esta vez sí se cumplan estos compromisos.”</p> <p>“Entrega de No Previstos con sus cotizaciones</p> <p>Presupuesto del costo de estudios de mediciones de descargas para puesta a tierra y apantallamiento en José María Vargas Vila</p> <p>Sistema de impermeabilización a usar en placas y tanques</p> <p>Propuesta de sendero</p> <p>Propuesta de malla de cerramiento perimetral en confederaciones brisas del diamante”</p>	
		<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 28 de septiembre de 2020 hasta el 04 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 19%, se tiene un programado de 13,53% y ejecutado del 8,08%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es</p>	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

5	SEMANA 5	<p>importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución.</p> <p>AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.</p> <p>SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.</p> <p>BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, con la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa que se encuentra contigua a la ludoteca. Además se realizó el mortero de nivelación en esta placa en su totalidad y se realizó el sellado de fisuras.</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se realizó descapote y limpieza de la zona en la que se va a realizar el sendero, el cual ya el contratista presento la propuesta y el diseño y se encuentra en revisión.</p> <p>Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se continuaron con las actividades en la parte hidráulica, donde se inició con excavación de material común y apertura o perforaciones en concreto para introducir la tubería desde la acometida hasta el tanque de almacenamiento de agua y poder mejorar el llenado del mismo, se realizó la tapa para la caja de la acometida principal hidráulica y se inició con la construcción de esta caja.</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se inició con el suministro de los vidrios a instalar y se falta un aula por realizar el reforzamiento estructural ya que se está coordinando con el personal de la institución para el permiso de ingreso.</p> <p>"Para la siguiente semana se tiene previsto realizar el acta de vecindad en la Institución educativa San Isidro Labrador con el objetivo de iniciar con las actividades de mantenimiento contempladas.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades."</p> <p>En la presente semana el contratista presento el sistema de impermeabilización a realizar tanto en Fanny Mickey y Confederaciones brisas del diamante, así mismo se presentó la ficha técnica del producto y presupuesto</p> <p>"COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: Una vez más se da la oportunidad al contratista de cumplir con los requerimientos que realiza la interventoría y se realiza llamado de atención en acta de comité, debido a la falta de compromiso de su parte en temas técnicos y administrativos, además se reitera que la entrega de la cuenta 1 debe ser antes de la fecha de entrega de la entidad contratante.</p> <p>NP Sierra Morena Concepto Técnico Sierra Morena Sistemas de Impermeabilización</p>	<p>DEL 28/09/2020 AL 04/10/2020</p>
---	----------	--	---

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

		<p>Sistema de impermeabilización tanques Propuesta Sendero Propuesta Cerramiento"</p>	
<p>6</p>	<p>SEMANA 6</p>	<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 05 de octubre de 2020 hasta el 11 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 22%, se tiene un programado de 23,06% y ejecutado del 10,51%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución, la cual a la fecha no se ha entregado y se ha solicitado en reiteradas ocasiones.</p> <p>AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.</p> <p>SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo</p> <p>BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se inició con la realización de la impermeabilización de terrazas con manto foil de aluminio, el cual se inicia a instalar después de la aplicación de la emulsión asfáltica. Es importante mencionar que al finalizar la semana esta actividad fue suspendida debido a que el contratista no cuenta con materiales en la obra. También se terminó con la realización del mortero de nivelación de las placas.</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se inició con la realización del vaciado del tanque 1, e inicio de retiro de pañete de este tanque, con el objetivo de preparación para su posterior impermeabilización.</p> <p>Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se terminó de realizar la caja donde se encuentra la acometida principal, se realizó la prueba de llenado del tanque la cual duro más de 24 horas, con el objetivo de verificar el estado de la tubería instalada, se procedió a tapar el trazado de la tubería desde la acometida hasta el tanque y se programó la entrega de esta actividad a la institución educativa. El día martes de 06 de octubre del año en curso, se realizó visita de los especialistas eléctricos de la SED, Interventoría y Contratista, para verificar la parte del apantallamiento y puesta a tierra en el colegio, esto con el objetivo de revisar su estado y revisar la propuesta del contratista. De la visita quedo el compromiso de por parte de la SED de enviar los planos eléctricos del colegios existentes y un informe por parte del especialista electricista acerca del apantallamiento y puesta a tierra.</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana no se desarrolló ninguna actividad en la institución educativa debido a que el contratista no ha entregado los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación de estos vidrios, así como debe suministrar unos andamios certificados, es importante mencionar que dentro de la intervención fueron 10 aulas en el tercer piso y 6 aulas en el segundo piso.</p> <p>Para la siguiente semana se tiene previsto iniciar con las actividades de mantenimiento contempladas en la Institución Educativa San Isidro Labrador sede B, ya se inició con la realización de las actas de vecindad</p>	<p>DEL 05/10/2020 AL 11/10/2020</p>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		<p>de las viviendas aledañas, así como de las áreas del colegio que no serán intervenidas.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.</p> <p>"COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: A la fecha el contratista no ha cumplido con ninguno de los compromisos adquiridos.</p> <p>NP Sierra Morena Concepto Técnico Sierra Morena Sistemas de Impermeabilización Sistema de impermeabilización tanques Propuesta Sendero Propuesta Cerramiento.</p>	
7	SEMANA 7	<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 26%, se tiene un programado de 16,70% y ejecutado del 10,94%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución. Lo que a la fecha no han entregado.</p> <p>AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.</p> <p>SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.</p> <p>BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.</p> <p>"Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se realizó el levantamiento de un área pequeña de adoquín de la placa del tercer piso frente a la biblioteca, y se realizó el sellado de fisuras y el mortero de nivelación, además se realizó la aplicación de la emulsión en las terrazas para la continuación de la impermeabilización.</p> <p>Actividades faltantes: Impermeabilización de placas de segundo piso, instalación de domos aprobados.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>"Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con la realización del vaciado del tanque 2, y de retiro de pañete de este tanque, con el objetivo de preparación para su posterior impermeabilización, también se realizó el acopio de escombros generados y retiro de los mismos.</p> <p>Actividades faltantes: Impermeabilización de placa sobre tanque 1 y acabados, impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua, mejoramiento del cerramiento perimetral hasta portería 1, sendero.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p>	DEL 12/10/2020 AL 17/10/2020

	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		<p>"Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana no se realizaron actividades debido a que ya se terminaron los trabajos de la parte hidráulica y se está a la espera del informe de la parte eléctrica. La interventoría realizó verificación del estado final de los trabajos.</p> <p>Actividades faltantes: Apantallamiento y puesta a tierra.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>"Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se desarrolló ninguna actividad en la institución educativa debido a que el contratista no ha entregado los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación de estos vidrios, así como debe suministrar unos andamios certificados, es importante mencionar que dentro de la intervención fueron 10 aulas en el tercer piso y 6 aulas en el segundo piso.</p> <p>Actividades faltantes: A la fecha falta la instalación de vidrios en las aulas del tercer piso, los cuales no ha podido realizar debido a que a la fecha no ha presentado los andamios certificados y los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar los no previstos que se han generado en esta institución, con tres cotizaciones por NP, y justificados. Concepto técnico de las actividades realizadas firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B: Se inició con el desarrollo de las actividades en las baterías sanitarias, se realizó la demolición del lavamanos de la batería del segundo piso, se realizó el acopio de los residuos generados en lonas y disposición de ellos en sitio de acopio autorizado. Es importante mencionar que debido a la falta en la entrega de la documentación por parte del contratista, la interventoría se vio obligada a suspender las actividades ya que inicialmente se debe anexar lo solicitado.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades</p>	

5.1.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

ITEM	ENSAYO	FECHA	RESULTADO
1	No se realizaron ensayos en el presente mes		
2			
3			

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

5.1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa y de los sectores y/o áreas que van a ser objeto de las diferentes intervenciones.

INSTITUCION EDUCATIVA SIERRA MORENA SEDE A

			
Fotografía 1. Reforzamiento estructural en ventanas aulas 2 y 3 piso.	Fotografía 2. Reforzamiento estructural en ventanas aulas 2 y 3 piso.	Fotografía 3. Reforzamiento estructural en ventanas aulas 2 y 3 piso.	Fotografía 4. Reforzamiento estructural en ventanas aulas 2 y 3 piso.
			
Fotografía 5. Suministro de materiales	Fotografía 6. Reforzamiento estructural en ventanas aulas 2 y 3 piso.	Fotografía 7.	Fotografía 8.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B

			
Fotografía 1. Inicio actividades retiro de lavamanos existentes	Fotografía 2. Verificación de EPP y Protocolos	Fotografía 3.	Fotografía 4.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - SEDE D - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS

			
<p>Fotografía 1. Regata para tubería hidráulica.</p>	<p>Fotografía 2. Regata para tubería hidráulica.</p>	<p>Fotografía 3. Elaboración de tapa para caja.</p>	<p>Fotografía 4. Regata para tubería hidráulica.</p>
			
<p>Fotografía 1. Regata para tubería hidráulica.</p>	<p>Fotografía 2. Caja en punto de acometida principal</p>	<p>Fotografía 3. Sifón</p>	<p>Fotografía 4. Sellado de regata.</p>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY – SEDE A VILLAS DEL DIAMANTE

			
<p>Fotografía 1. Limpieza en terrazas</p>	<p>Fotografía 2. Revisión de bajantes</p>	<p>Fotografía 3. Aplicación de mezcla con impermeabilizante</p>	<p>Fotografía 4. Realización de mortero de nivelación</p>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

			
<p>Fotografía 5. Base de nivelación y sellado de fisuras</p>	<p>Fotografía 6. Aplicación de imprimante</p>	<p>Fotografía 7. Mortero de nivelación</p>	<p>Fotografía 8. Inicio instalación manto foil de aluminio</p>

			
<p>Fotografía 9. Levantamiento de adoquín, manto y alistado existente.</p>	<p>Fotografía 10. Realización de mortero de nivelación</p>	<p>Fotografía 11.</p>	<p>Fotografía 12.</p>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA

			
<p>Fotografía 1. Limpieza de terraza y verificación de fisuras</p>	<p>Fotografía 2. Mortero de nivelación</p>	<p>Fotografía 3. Descapote y limpieza de área de sendero</p>	<p>Fotografía 4. Retiro de pañete en tanque</p>

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

			
Fotografía 5. Acopio de escombros en tanque	Fotografía 6.	Fotografía 7.	Fotografía 8.

5.1.6. ESTADO ACTUAL DE PROYECTO

El presente proyecto se encuentra en ejecución, aunque a la fecha de corte del presente informe se encuentran suspendidas las actividades en algunas sedes, debido a que el contratista no ha entregado la documentación que se requiere para estudio y aprobación por parte de la interventoría. A la fecha las instituciones educativas que se encuentran en ejecución son la Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza, Institución Educativa Fanny Mickey, Institución Educativa San Isidro Labrador y es importante mencionar que en la Institución Educativa José María Vargas Vila durante el inicio del presente periodo se estaban desarrollando las actividades que se encontraban aprobadas por la interventoría las cuales fueron terminadas y se está a la espera de la solución para el apantallamiento y puesta a tierra.

A continuación relacionaremos los documentos que a la fecha del presente informe se encuentran en espera de que el contratista entregue con el objetivo de revisar y aprobar en caso tal se encuentren bien.

- ✓ concepto técnico y esquema de las actividades de mejoramiento y/o mantenimiento que se van a realizar y que a la fecha se han realizado firmadas por cada uno de los profesionales encargados.
- ✓ Presupuesto ajustado de acuerdo a las actividades que se van a realizar en cada institución educativa.
- ✓ reprogramación de obra ajustada.
- ✓ flujo de inversión actualizado.

5.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

5.2.1. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA

Personal aprobado por la interventoría.

RELACION DE PERSONAL CONTRATISTA			
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NESTOR ALFONZO ORTIZ BELLO	79.109.085	
RESIDENTE DE OBRA	GERMAN ALBERTO ARIZA SALCEDO	13.462.954	
RESIDENTE DE OBRA	FERNANDO DELGADO CEBALLOS	79.043.409	
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ FIGUEROA	12.999.7373	
ASESOR ESTRUCTURAL	YESID ALEXANDER MUNAR CASTAÑEDA	79.317.188	
ASESOR ELECTRICISTA	FERNANDO IVAN D GREIFF MUÑOZ	79.512.465	
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	OMAR ACHILA MENDOZA	7.227.618	
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	EDNA RUBIELA VALCARCEL VARGAS	39.950.069	
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	FERNANDO DELGADO CEBALLOS	79.043.409	
ESPECIALISTA EN PLANES DE MANEJO	YULI ANDREA RAMIREZ ORTIZ	26.429.811	
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ	1.016.010.926	
PATOLOGO ESTRUCTURAL	CLERIDA CARRION BOLAÑOS	52.706.404	
SISOMA	TATIANA BAUTISTA		

5.2.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA (ver anexo. 3 y 4)

CORRESPONDENCIA ENVIADA (Ver anexo 3)			
FECHA	OFICIO	ASUNTO	DESTINATARIO
11/03/2020	AC2R-SED-01-2020	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LEGALIZACIÓN DE CONTRATO DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS NO SED-CM-A-DCCEE-151-2019	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
30/07/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD INFORMACIÓN DE CONTACTO A CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR
30/07/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD DE INGRESO A COLEGIOS	CONSORCIO RETORNAR
31/07/2020	OFICIO No 02 INT-SED/CB	SOLICITUD INGRESO DE CONTRATISTA A SEDES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
31/07/2020	OFICIO No 03 INT-SED/CB	REMISION DE POLIZAS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
04/08/2020	OFICIO No 04 INT-SED/CB	REQUERIMIENTOS PARA LEGALIZACION ACTA DE INICIO	CONSORCIO RETORNAR
06/08/2020	OFICIO No 05 INT-SED/CB	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES PARA FINES PERTINENTES.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
07/08/2020	OFICIO No 06 INT-SED/CB	REMISIÓN DE INFORME DE DIAGNOSTICO DE VISITA TÉCNICA INICIAL DEL GRUPO 4. INTERVENTORÍA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
13/08/2020	OFICIO No 07 INT-SED/CB	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA PRESENTADAS	CONSORCIO RETORNAR
13/08/2020	OFICIO No 08 INT-SED/CB	PRESUPUESTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

13/08/2020	OFICIO No 09 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PROTOCOLO (PAPSO) CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR
18/08/2020	OFICIO No 10 INT-SED/CB	DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	CONSORCIO RETORNAR
24/08/2020	OFICIO No 11 INT-SED/CB	SOLICITUD INGRESO INSTITUCIONES EDUCATIVAS GRUPO 4 CONTRATISTA E INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
24/08/2020	OFICIO No 12 INT-SED/CB	SOLICITUD FORMATOS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
25/08/2020	OFICIO No 13 INT-SED/CB	LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. APERTURA DE PIN AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
31/08/2020	OFICIO No 14 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS PROVEEDORES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
01/09/2020	OFICIO No 15 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
01/09/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES A DOCUMENTOS APERTURA PIN	CONSORCIO RETORNAR
02/09/2020	OFICIO No 16 INT-SED/CB	REMISION DE ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577535	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
03/09/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES A FORMATOS DILIGENCIADOS APERTURA PIN	CONSORCIO RETORNAR
05/09/2020	OFICIO No 17 INT-SED/CB	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL ACTA 1 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CONSORCIO RETORNAR
04/09/2020	OFICIO No 18 INT-SED/CB	ACTUALIZACIÓN DE LA POLIZA DERIVADA DEL ACTA DE INICIO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
07/09/2020	OFICIO No 19 INT-SED/CB	APERTURA DE PIN AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
12/09/2020	OFICIO No 20 INT-SED/CB	CORRECCIÓN DE LA POLIZA DERIVADA DEL ACTA DE INICIO.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
14/09/2020	OFICIO No 21 INT-SED/CB	ENVIO INFORMES SEMANALES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
21/09/2020	OFICIO No 22 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
25/09/2020	OFICIO No 23 INT-SED/CB	INCUMPLIMIENTO	CONSORCIO RETORNAR
28/09/2020	OFICIO No 24 INT-SED/CB	SOLCITUD PROGRAMACIÓN Y FLUJOS DE CAJAS ACTUALIZADOS	CONSORCIO RETORNAR
30/09/2020	OFICIO No 25 INT-SED/CB	APROBACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
01/10/2020	OFICIO No 26 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN SST	CONSORCIO RETORNAR
01/10/2020	OFICIO No 27 INT-SED/CB	ENVIO FACTURACIÓN 1 INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
02/10/2020	OFICIO No 27A INT-SED/CB	INFORME MES 1 INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
08/10/2020	OFICIO No 28 INT-SED/CB	RESPEUSTA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN	CONSORCIO RETORNAR
08/10/2020	OFICIO No 29 INT-SED/CB	RESPUESTA PROPUESTA SENDERO	CONSORCIO RETORNAR
14/10/2020	OFICIO No 30 INT-SED/CB	REITERANDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	CONSORCIO RETORNAR

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA (Ver anexo 4)			
FECHA	OFICIO	ASUNTO	DESTINATARIO
31/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD DE INGRESO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
06/08/2020	S-2020-125122	RTA OFICIO No. 05 INT-SED/CB – CO1.PCCNTR.1679920-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/08/2020	No. CRE-015-2020	PAPSO CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/08/2020	No. CRE-017-2020	HOJAS DE VIDA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/08/2020	No. CRE-018-2020	PRESUPUESTOS DE OBRA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
19/08/2020	No. CRE-019-2020	HOJAS DE VIDA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	PLANES Y PROGRAMAS DE OBRA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS ACTA DE INICIO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	COLEGIOS PROGRAMAS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DESGLOSE AIU	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	No. CRE-059-2020	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A OFICIO No. 12INT-SED/CB	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	REENVIO DE AUTORIZACIÓN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	No. CRE-059-2020	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	CORREO ELECTRONICO	REUNION INICIO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST CONTRATOS MEJORAMIENTOS 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS DE VECINDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	CORREO ELECTRONICO	FIRMADA POR EL DIRECTOR ENVIO ACTA DE INICIO CTO DE INT 1679920 DE 2019 GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/08/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS PROVEEDORES OBRAS E INTERVENTORIA NUEVO SISTEMA BOGDATA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/08/2020	CONSORCIO RETORNAR	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS SST Y AMBIENTAL - CONTRATOS DE MEJORAMIENTOS 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	CRONOGRAMA DE CAPACIÓN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	TODOS LOS FORMATOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS DILIGENCIADOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS DILIGENCIADOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS ACTA DE INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

04/09/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/09/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS APERTURA PIN CONSORCIO RETORNAR GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/09/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD CORRECCIÓN POLIZA CONTRATO No. CTO.1679920-2020 AL SU RADICADO I-2020-61929	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/09/2020	No. CRE-021-2020	INTERVENCIÓN COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/09/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE INFORME DETALLADO Y ACTA APROBACIÓN PROFESINALES DEL CONTRATO DE OBRA 1577535-2020 GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATO EJEMPLO DE ACTA DE OBRA MEJORAMIENTO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/09/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS PARCIALES REQUISITOS CONTRATISTA E INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/09/2020	S-2020-152224	ASIGNACIÓN DE PIN 18896 PARA MANEJO DEL APLICATIVO WEB DE MANEJO DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN). RADICADO 2020ER151314 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME No. 1 SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	SOCIALIZACIÓN TRAMITE DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS DE OBA E INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL G4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL DE OBRA 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/10/2020	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS FIRMADAS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
02/10/2020	No. CRE-023-2020	PRESUPUESTO DE OBRA COLEGIO FANNY MICKEY	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
02/10/2020	No. CRE-025-2020	ALTERNATIVAS DISEÑO COLEGIO CONFEDERACION SUIZA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
06/10/2020	No. CRE-026-2020	ACTA PARCIAL DE OBRA 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
06/10/2020	No. CRE-028-2020	INFORME TECNICO 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS PARCIAL DE OBRA 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/10/2020	CORREO ELECTRONICO	FURC	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/10/2020	CORREO ELECTRONICO	PLANOS ELECTRICOS COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME GA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

13/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ESTADO CONTRATO GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
14/10/2020	CORREO ELECTRONICO	REPROGRAMACION OBRA SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	APUS NO PREVISTOS COLEGIO SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS DE VECINDAD SAN ISIDRO LABRADOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	SEGURIDAD SOCIAL SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUES A SOLICITUD POR CORREO CONTACTENOS-SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	REUNION INTERVENTORIA Y CONTRATISTA ESTADO CONTRATO 1577537-20 GRUPO 4 CIUDAD BOLIVAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	No. CRE-032-2020	PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS TANQUES DE AGUA DEL COLEGIO CONFEDERACIONES	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	OFICIO SIN RADICADO	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INDICADORES DE RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	CORREO ELECTRONICO	LA GRABACIÓN DE LA REUNION INTERVENTORIA Y CONTRATISTA ESTADO CONTRATO 1577537-20 GRUPO 4 CIUDAD BOLIVAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	No. CRE-035-2020	APUS NO PREVISTOS Y COTIZACIONES COLEGIO SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	No. CRE-037-2020	PROPUESTA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS Y CUBIERTA EN EL COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	No. CRE-038-2020	INFORME DE NO APLICABILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE % DE RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
17/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME NO APROVECHAMIENTO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

5.3. ASPECTO JURIDICO

Se ha verificado el cumplimiento por parte del contratista de la Ley 64 de 1978, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios, Ley 828 de 2003.

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. CO1. PCCNTR 1577535 DE 2020	15/07/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A
EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

6. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto:	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4						
Contratista:	CONSORCIO RETORNAR		Interventoría:		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		
Contrato:	CO1.PCCNTR.15775 35		Contrato:		CO1.PCCNTR.1679920		
Informe No.:	2		Periodo:		18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME AMBIENTAL							
REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado	X			Durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre, se aprobó el informe Numero 1. Presentado por el Contratista Consocio retornar.	Correo electrónico 09 de octubre de 2020

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		con el supervisor del proyecto.					
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			La documentación ambiental original y actualizada reposa en las instalaciones de la interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Ubicada en Cra 71ª No 52ª-17 Barrio Normandía	<i>PMA Contratista Consortio Retornar Documentos PIN Ambiental Consortio Retornar</i>
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en trámite).			X	Para este tipo de contrato no se requiere realizar tramite de licencias	
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría"	X			Se presenta informe de componente ambiental N°1 correspondiente al periodo de 18 de septiembre al 17 de octubre	<i>Informe componente ambiental N°1 correspondiente al periodo de 18 de septiembre al 17 de octubre</i>
	1.5.	Otros parámetros relevantes e			X		

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		inherentes al proyecto					
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR almacena los materiales de acuerdo con lo establecido en el PMA	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.2. Materiales e Insumos. Fotografía N° 1 Fotografía N° 12</i>
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X			La mezcla de concreto se realiza en el mismo lugar donde se va a utilizar e inmediatamente se hace la actividad requerida para no contaminar el suelo.	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.2. Materiales e Insumos. Fotografía N° 3</i>
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación.			X	Durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre el contratista CONSORCIO RETORNAR no hizo uso de madera para sus actividades.	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X		Durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre el contratista CONSORCIO RETORNAR no realizó tratamientos a la vegetación y las zonas verdes del plantel se encuentran libres de escombros o cualquier otro material asociado a las actividades de mantenimiento	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.2. Materiales e Insumos. Fotografía N° 4</i>
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto		X		
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONAL ES	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X		El contratista CONSORCIO RETORNAR después de cada intervención realiza disposición de los residuos en los puntos ecológicos de cada colegio.	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.3. Manejo de residuos sólidos convencionales. Fotografía N° 5</i>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			La disposición de estos residuos es realizada con la empresa de aseo asignada por la alcaldía de Bogotá para cada localidad.	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.3. Manejo de residuos sólidos convencionales. Fotografía N° 5</i>
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN ambiental asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y el PIN se encuentra actualizado en el aplicativo web de la SDA.	X			Se cuenta con el PIN asignado por la SED PIN 18896 para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). Durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre se ha realizado retiro de escombros de los diferentes frentes de trabajo. Los certificados de disposición serán entregados por el contratista al finalizar el mes de octubre.	
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD	X			Se realiza el acopio respectivo de los RCD, en este caso el escombro que sale del proceso de levantamiento de adoquín,	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.4. Manejo de RCD. Fotografía N° 6 Fotografía N° 7</i>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		al interior de la obra.				recogiéndolo en lonas para evitar su propagación y contaminación	
4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X				Se realizó la respectiva señalización del lugar donde se recolectan los escombros, protegiéndolos y guardándolos en lonas.	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.4. Manejo de RCD Fotografía N° 6 Fotografía N° 7</i>
4.4.	Dentro de lo posible, se realiza reutilización temporal o permanente de los RCD generados en la obra, teniendo en cuenta las características del proyecto.			X		El 17 de octubre de 2020 el contratista Consorcio Retornar presenta a la Interventoría, informe técnico de NO aprovechamiento de RCD en obra	<i>Anexo 1.</i>
4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X				El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza retiro de escombros dentro de los tiempos establecidos por la autoridad ambiental	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.4. Manejo de RCD Fotografía N° 8</i>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			No se han realizado cargues en el aplicativo web de la SDA ya que las certificaciones con las escombreras se encuentran en trámite	
	4.7.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza almacenamiento temporal de esta clase de residuos hasta que se complete una cantidad mínima de 20kg para realizar disposición con empresa autorizada, de acuerdo como se estableció en el PMA	
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores	X			No se han realizado cargues en el aplicativo web de la SDA ya que las certificaciones con las escombreras se	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		autorizados por la SDA.				encuentran en trámite	
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Se realiza almacenamiento e identificación de cemento el cual es el único producto químico que se usó durante este periodo	
	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.			X	No se tienen almacenadas sustancias que por sus características requieran un manejo especial en caso de derrame	
	6.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Se cuenta con un inventario de sumideros debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.	X			Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizarán actividades externas que afecten a sumideros, caños, ríos o quebradas	
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con protección permanente.			X	Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizarán actividades externas que afecten a sumideros, caños, ríos o quebradas	
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos ni realizando descargas no autorizadas.			X	Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizarán actividades externas que afecten a sumideros, caños, ríos o quebradas	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.	X		El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza uso de las instalaciones sanitarias asignadas por cada colegio, se realiza revisión que las redes hidrosanitarias se encuentren en buen estado.	
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.		X	Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizarán actividades externas que afecten fuentes hídricas y zonas de ronda.	
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.			El contratista CONSORCIO RETORNAR almacena los agregados cubiertos de manera que se evite el arrastre de material	
	7.7.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.		X		

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR ha realizado el respectivo cerramiento en las áreas donde se requiere	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.5. Manejo y control de emisiones atmosféricas. Fotografía N° 9</i>
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	A la fecha nos e han realizado actividades que requieran la humectación de superficies desprovistas de acabados	
	8.3.	Se realiza el cubrimiento debido de materiales granulares y RCD de forma permanente, con material aprobado para evitar su dispersión.				El contratista CONSORCIO RETORNAR ha realizado el respectivo cubrimiento de los materiales	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.5. Manejo y control de emisiones atmosféricas. Fotografía N° 10</i>
	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido.				Durante la ejecución de las actividades que requieren uso de ladrillo, tableta o adoquines se genera un bajo impacto de generación de ruido, el contratista realiza estas actividades en áreas que se encuentran	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

						desalojadas por el personal de los colegios. Desde que inicio el contrato en los colegios intervenidos no ha habido presencia de estudiantes.	
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.				El personal de la obra limpia oportunamente los frentes de trabajo al finalizar cada actividad realizada para evitar dispersión y propagación del material particulado.	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.5. Manejo y control de emisiones atmosféricas. Fotografía N° 11</i>
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X		

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR presenta la documentación del vehículo tipo volqueta que hace parte del proyecto.	1. Soat 2. Revisión Tecnomecanica y de gases. 3. Preoperacional 4. Licencia de conducción del operador. Placa: EKF254 • Capacidad: 7 m3 • Pin: 1353 • Conductor: Jaime Andres pulido • C.c 80901914
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacia la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X			Se cubre de manera adecuada la volqueta recolectora de RCD.	
	8.10.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE		El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (presentes en el inventario forestal) incluida en el PIPMA y aprobada por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	Las zonas verdes del área de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el			X	No aplica para el tipo de contrato	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	PIPMA y aprobado por la Interventoría.					
	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	El Contratista cumple con el procedimiento para el manejo de la capa orgánica incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y se informa al IDU sobre las modificaciones cuando estas ocurren			X	No aplica para el tipo de contrato	

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No aplica para el tipo de contrato	
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	Valla de obra			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Aviso en fachada			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el	X			La interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades ambientales del contratista. La	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.6.</i>

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		control de asistencia del personal capacitado.				interventoría realiza actividades ambientales al personal	
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los programas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X				<i>Registro fotográfico. Numeral 6.7. Orden y aseo Fotografía N° 12</i> <i>Fotografía N° 13</i>
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			Se identifica un salón dentro de cada colegio en el cual se realiza almacenamiento temporal de materiales , se mantiene aseado y ordenado	<i>Registro fotográfico. Numeral 6.7. Orden y aseo Fotografía N° 12</i> <i>Fotografía N° 13</i>
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	
	13.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	
<p><u>NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.</u></p>							
OBSERVACIONES ADICIONALES:							

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN:							
ELABORÓ:				OFICIO DE RADICACIÓN SED:			
		NOMBRE: STELLA PINEDA BUSTOS		FECHA:			
		CARGO: PROFESIONAL SST					
		EMPRESA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS					

REGISTRO FOTOGRAFICO

6.1. GESTION DOCUMENTAL - RELACIÓN DE OFICIOS GESTION AMBIENTAL

Nº OFICIO	FECHA	CONCEPTO	QUIEN LO EMITE	QUIEN LO RECIBE
Correo electrónico	28 de septiembre de 2020	Observaciones PMA	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	CONSORCIO RETORNAR
Correo electrónico	28 de septiembre de 2020	Informe SST-MA Contratista	CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
Correo electrónico	01 octubre de 2020	Observaciones informe SST-MA	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	CONSORCIO RETORNAR

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Correo electrónico	29 septiembre de 2020	PMA Final	CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
--------------------	-----------------------	-----------	--------------------	-----------------------------------

6.2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

La interventoría realiza seguimiento al almacenamiento y manejo de materiales e insumos del Contratista Consorcio Retornar en cada frente de trabajo, mediante las inspecciones se evidencia el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo ambiental.

			
FOTOGRAFÍA No.	1	FOTOGRAFÍA No.	2
FECHA	25/09/2020	FECHA	25/09/2020
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

			
<p>FOTOGRAFÍA No.</p>	<p>3</p>	<p>FOTOGRAFÍA No.</p>	<p>4</p>
<p>FECHA</p>	<p>21/09/2020</p>	<p>FECHA</p>	<p>25/09/2020</p>
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	
<p>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA</p>		<p>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS</p>	

6.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

La interventoría realiza seguimiento al manejo de residuos sólidos convencionales en los diferentes frentes de obra intervenidos.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p align="center">SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

	
<p>FOTOGRAFÍA No.</p>	<p align="center">5</p>
<p>FECHA</p>	<p align="center">25/09/2020</p>
<p align="center">OBSERVACIONES</p>	
<p align="center">INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE</p>	

6.4. MANEJO DE RCD

La interventoría realiza seguimiento al manejo de los RCD en obra, se evidencia en las inspecciones realizadas que se implementa lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

			
FOTOGRAFÍA No.	6	FOTOGRAFÍA No.	7
FECHA	02/10/2020	FECHA	05/10/2020
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA	

6.5. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

			
FOTOGRAFÍA No.	8	FOTOGRAFÍA No.	9
FECHA	23/09/2020	FECHA	21/09/2020

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA

			
FOTOGRAFÍA No.	10	FOTOGRAFÍA No.	11
FECHA	25/09/2020	FECHA	21/09/2020
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE	

6.6. CAPACITACIONES AMBIENTALES

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones propuesto por el Consorcio Retornar en el plan de manejo ambiental para este periodo se debieron realizar las siguientes capacitaciones:

- Separación de residuos (comunes, residuos de comida, empaques)
- Disposición temporal y disposición final de escombros y/o tierra
- Control de emisiones atmosféricas
- Manejo de materiales
- Manejo de la vegetación y el paisaje
- Orden y aseo

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

De las anteriores la interventoría evidencia el cumplimiento de una capacitación de residuos sólidos el 24 de septiembre de 2020

6.7. ORDEN Y ASEO

EL contratista Consorcio Retornar ha acatado las observaciones de la Interventoría en referencia al orden y aseo de los frentes de trabajo.

	
<p>FOTOGRAFÍA No.</p>	<p>FOTOGRAFÍA No.</p>
<p>FECHA</p>	<p>FECHA</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>OBSERVACIONES</p>
<p>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA</p>	<p>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA</p>

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

7. COMPONENTE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proyecto :	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4						
Contratista:	CONSORCIO RETORNAR	Interventoría:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S				
Contrato :	CO1.PCCNTR.15775 35	Contrato:	CO1.PCCNTR.1679920				
Informe No.:	2	Periodo:	18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE				
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME SST							
REQUERIMI ENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUM PLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCI AS Y SOPORT ES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la	X			Presentación informe del 18 de septiembre al 17 de octubre	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		supervisión del proyecto.					
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X			La documentación ambiental original y actualizada reposa en las instalaciones de la interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Ubicada en Cra 71ª No 52ª17 Barrio Normandía.	<i>Carpeta SST del contrato No. CO1.PCC NTR. 1440646</i>
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X			Este informe se presenta de acuerdo a los lineamientos y estructurados por la SED	
	1.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y	X			La interventoría realiza verificación de seguridad social del personal del contratista mediante muestreo aleatorio de acuerdo a listado semanal. La interventoría verifica el pago de la seguridad social del personal de	Planillas de seguridad social interventoría Anexo 2 Listado de personal

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		AFP desde antes de su ingreso.				AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X			La interventoría solicita semanalmente el listado de personal del contratista	Tabla con listado de personal del contratista e interventoría. Numeral 7.2
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X			La interventoría realiza seguimiento a la realización de examen médico ocupacional del personal del contratista y del personal de interventoría al ser contratos de prestación de servicios se aplica la siguiente normatividad. Decreto 1072 de 2015, sección 2.2.4.2.2 ARTÍCULO 2.2.4.2.2.18. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen pre ocupacional y	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

						<p>allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista...” “Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos”. También se indica que en el caso de que el trabajador pierda su condición de contratista por un periodo superior a los seis (6) meses continuos, debe realizarse los exámenes médicos nuevamente para volver a trabajar.</p>	
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.	X			<p>Durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se presentaron retiros de personal de interventoría</p>	
	2.5.	Otros parámetros relevantes e			X		

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		innerentes al proyecto.					
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X			La interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones de SST presentadas en el SG-SST del contratista. La interventoría realiza charlas a su personal durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre de acuerdo con el cronograma de capacitación del SG/SST de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	Anexo. 3
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X			Para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se presentaron ingresos de personal de interventoría y se realizó seguimiento al contratista CONSORCIO RETORNAR al cumplimiento de las capacitaciones de ingreso	Informe Numeral 7.3
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo	X			Se realizó seguimiento a la respectiva señalización sobre los montos de acopio de escombros, materiales y el punto	Registro fotográfico rotulado y fechado de la

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	establecido en el SGSST.				ecológico asignado en el lugar de trabajo.	Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.
4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		
4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X	Las intervenciones se realizan dentro de los Colegios y no es viable la instalación de señalización adicional a la ya instalada en el colegio.	
4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X			El contratista CONCORCIO RETORNAR ha implementado la señalización correspondiente	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.			X	Las intervenciones se realizan dentro de los Colegios y el contratista utiliza las áreas de circulación señalizadas por el colegio, la interventoría realiza seguimiento para que las áreas de circulación mantengan libres de obstáculos.	
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X			Se dota al personal con los EPP correspondientes y adicionalmente los kit de bioseguridad que incluye gel antibacterial y alcohol. Se realiza seguimiento al contratista Consorcio retornar con el fin de asegurar el cumplimiento en la entrega de los EPP a sus trabajadores	<i>Numeral 7.4 Registro o fotografico Anexo 4 . Entrega de EPP</i>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X			La interventoría realiza seguimiento del uso de EEP de los trabajadores en obra	<i>Numeral 7.4 Registro fotografico Anexo 4 . Entrega de EPP</i>
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X			Para el período comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se identificaron nuevos riesgos asociados a las actividades de mantenimiento por tanto el contratista Consorcio retornar no ha presentado actualizaciones en la matriz de riesgos. Las medidas para mitigar los riesgos son presentadas mensualmente en el informe por el contratista.	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X			Se realiza seguimiento a las actividades en espacios confinados	Numeral 7.5
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X			Se realizó seguimiento a las actividades en espacios confinados	Numeral 7.5
	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para	X			Se solicitó al contratista Consorcio Retornar los documentos de los vehículos asociados al proyecto	Numeral 7.6

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.					
7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X		<i>Numeral 7.6</i>
7.3.	Se realiza diariamente el control pre operacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las				Se realizó inspección de herramientas eléctricas	<i>Anexo. 5</i>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.					
7.4.		Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.				Durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre, el contratista desarrolló las actividades dentro del horario establecido por la alcaldía de Bogotá para el sector de la Construcción 10: am - 7: 00 pm	
7.5.		Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		
7.6.		El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.				En bitácora queda registrado para conocimiento de la interventoría la hora de ingreso de vehículos al frente de trabajo	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.	X			El contratista realiza inspección de vehículos y verifica que los conductores cuenten con la licencia de conducción. Se ha solicitado al CONSORCIO RETORNAR allegue los documentos legibles de los vehículos asociados al proyecto	
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente .	X			El contratista presenta las planillas de pago del personal dentro del informe mensual, la interventoría verifica que se encuentren al día en los pagos.	Tabla con listado de personal del contratista e interventoría. Numeral 7.2
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X			La interventoría solicita semanalmente el listado de personal del contratista y verifica que se encuentren cubiertos por ARL, AFP y EPS.	Tabla con listado de personal del contratista e interventoría. Numeral 7.2
	8.3.	Otros parámetros relevantes e			X		Cuando aplique

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		inherentes al proyecto.					
9. BIENESTAR	9.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X			En cada frente de trabajo se destinó un salón donde los trabajadores se pueden cambiar de ropa y guardar sus pertenencias	<i>Numeral 7.7.</i>
	9.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X			Los trabajadores hacen uso de un baño asignado en cada colegio exclusivo para su uso	<i>Numeral 7.7.</i>
	9.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			El contratista CONCORCIO RETORNAR suministra hidratación a su personal de obra	
	9.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
10. ORDEN Y ASEO	10.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y	X			En las inspecciones realizadas se evidencia que el contratista Consorcio Retornar	<i>Numeral 7.7.</i>

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		debidamente señalizado.				mantiene los frentes de trabajo organizados	
	10.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		<i>Cuando aplique</i>
11. DIVULGACIÓN	11.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X			El contratista realiza divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo en la inducción	
	11.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.				El contratista da cumplimiento al protocolo de bioseguridad como mecanismo de prevención del covid - 19. La interventoría realiza seguimiento al cumplimiento del protocolo.	
	11.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
12. INDICADORES DE SST	12.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de				El contratista Consorcio retronar presenta en su informe mensual los indicadores de gestión de SST	

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		<p>acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.</p>					
	12.2.	<p>Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.</p>			X		<p><i>Cuando aplique</i></p>
13. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	13.1	<p>Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.</p>	X			<p>Para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se presentan accidentes laborales.</p>	<p><i>Nuemeral 7.9</i></p>
	13.2.	<p>Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.</p>	X			<p>Para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se presentan accidentes laborales.</p>	<p><i>Nuemeral 7.9</i></p>
	13.3.	<p>Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su</p>	X			<p>Para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se presentan accidentes laborales.</p>	<p><i>Nuemeral 7.9</i></p>

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

		efectividad y se realizan los ajustes necesarios.					
	13.4	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:				OFICIO DE RADICACIÓN SED:
				
	NOMBRE: STELLA PINEDA BUSTOS			FECHA:
	CARGO: PROFESIONAL SST			
	EMPRESA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS			

REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1. GESTION DOCUMENTAL - RELACIÓN DE OFICIOS GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° OFICIO	FECHA	CONCEPTO	QUIEN LO EMITE	QUIEN LO RECIBE
Correo electrónico	28 de septiembre de 2020	Informe SST-MA Contratista	CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
Correo electrónico	01 octubre de 2020	Observaciones informe SST-MA	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	CONSORCIO RETORNAR

7.2 INGRESO DE PERSONAL

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

INTERVENTORIA						
PERSONAL AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S						
NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	DEDICACIÓN	EPS	AFP
NICK RANDY ALMEIDA	72.005.623	DIRECTOR DE OBRA		50%		
MELIZA JANEZ GOMEZ PALCIOS	1.077.425.387	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SEGUROS BOLIVAR	100%	COMPENSAR	COLPENSIONES
DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA	7..184.220	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES	SEGUROS BOLIVAR	5%	SANITAS	COLFONDOS
RICARDO ALFREDO OSPINA LOPEZ	75.091.899	ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS	SEGUROS BOLIVAR	5%	FAMISANAR	PROTECCION
EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA	1.118.537.436	ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS	SEGUROS BOLIVAR	5%	COMPENSAR	PORVENIR
LUZ STELLA PINEDA BUSTOS	1.026.260.474	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL	SEGUROS BOLIVAR	5%	SANITAS	PROTECCION
OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	79.049.924	ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	SEGUROS BOLIVAR	5%	FAMISANAR	COLPENSIONES
DAVID FRANCISCO PALACIOS TORRES	11.810.445	ESPECIALISTA EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL	SEGUROS BOLIVAR	5%	SURA	COLFONDOS
PABLO FELIPE ESTRADA DUQUE	3.229.397	PATOLOGO ESTRUCTURAL	SEGUROS BOLIVAR	5%	NUEVA EPS	COLPENSIONES
JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	13.460.203	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SEGUROS BOLIVAR	5%	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
LILIANA ANDREA ROSARIO RUBIO	52.810.605	ABOGADO	SEGUROS BOLIVAR	5%	SANITAS	COLPENSIONES
ERIKA LIZETH GONZALEZ CALDERON	1.023.902.943	INSPECTOR N°1	SEGUROS BOLIVAR	100%	FAMISANAR	PROTECCION

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

JOHN FREDY GARCIA CAMPOS	79.641.482	INSPECTOR N°2	SEGURO S BOLIVAR	100%	COMPENSAR	COLPENSIONES
--------------------------	------------	---------------	------------------	------	-----------	--------------

CONTRATISTA CONSORCIO RETORNAR					
NOMBRE	CEDULA	ARL	EPS	AFP	EXAMEN INGRESO
RETIROBAUTISTA ROCHA LEIDY TATIANA	1.014.284.483	SURA	SANITAS	PORVENIR	OK
MUÑOZ FIGUEROA GUSTAVO ADOLFO	12.999.737	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	OK
ULLOA RODRIGEZ WILLIAM	80.559.982	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	OK
ROA GALVEZ DIEGO FERNANDO	79.715.155	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION	OK
GOMEZ BRINEZ JOANNY	93.153.851	SURA	CONVIDA	PORVENIR	OK
CABALLERO PASTRANA CRISTIAN DOMINGO	1.131.499.107	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	OK
VELASQUEZ CASTELLANOS JAVIER GIRALDO	74.261.540	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	OK
VEGA RAMIREZ JOSE SALVADOR	1.079.032.907	SURA	SANITAS	PORVENIR	OK
PAEZ BENAVIDES LUIS MARIA	603.221	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	OK

7.3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

El contratista Consorcio Retornar presenta a la interventoría la documentación y soportes de Z

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO RETORNAR					
NOMBRE	CEDULA	ARL	EPS	AFP	EXAMEN INGRESO
CABALLERO PASTRANA CRISTIAN DOMINGO	1.131.499.107	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	OK
VELASQUEZ CASTELLANOS JAVIER GIRALDO	74.261.540	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	OK
VEGA RAMIREZ JOSE SALVADOR	1.079.032.907	SURA	SANITAS	PORVENIR	OK
PAEZ BENAVIDES LUIS MARIA	603.221	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION	OK

7.4. ELEMENTOS DE RPOTECCION PERSONAL

Se dota al personal con los EPP correspondientes y adicionalmente los kits de bioseguridad que incluye gel antibacterial y alcohol.

Se realiza seguimiento al contratista Consorcio retornar con el fin de asegurar el cumplimiento en la entrega de los EPP a sus trabajadores.

			
FOTOGRAFÍA No.	1	FOTOGRAFÍA No.	2
FECHA	25/09/2020	FECHA	25/09/2020

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA	Dotación de EPP Contratista Consorcio Retornar

7.5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

Se realiza seguimiento a las actividades en espacios confinados, los soportes de ATS en espacios confinados se encuentran adjuntos al informe del contratista Consorcio Retornar.

			
FOTOGRAFÍA No.	3	FOTOGRAFÍA No.	4
FECHA	25/09/2020	FECHA	25/09/2020
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA		INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA	

7.6. MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS

Se solicitó al contratista Consorcio Retornar los documentos de los vehículos asociados al proyecto los cuales fueron presentados oportunamente a la interventoría, los soportes se encuentran adjuntos al informe N° 1 presentado por el contratista

Soat

Revisión Tecno mecánica y de gases.

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pre operacional

Licencia de conducción del operador.

Placa: EKF254

Capacidad: 7 m3

Pin: 1353

Conductor: Jaime Andrés pulido

C.c 80901914

SE REALIZA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.

			
FOTOGRAFÍA No.	5	FOTOGRAFÍA No.	6
FECHA	23/09/2020	FECHA	28/09/2020
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS		INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS	

7.7. BIENESTAR

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

			
FOTOGRAFÍA No.	7	FOTOGRAFÍA No.	8
FECHA	16/10/2020	FECHA	16/10/2020
OBSERVACIONE		OBSERVACIONES	

7.8. ORDEN Y ASEO

EL contratista Consorcio Retornar ha acatado las observaciones de la Interventoría en referencia al orden y aseo de los frentes de trabajo.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

			
FOTOGRAFÍA No.	12	FOTOGRAFÍA No.	13
FECHA	22/09/2020	FECHA	29/09/2020
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	

7.9. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

Para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre no se presentan accidentes laborales.

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

	INDICADORES DE AUSENTISMO	Fo SG-SST 28 V03 Fecha creación: 05 - 05 - 2017 Fecha actualización: 27 - 04 - 2019
---	----------------------------------	---

EMPRESA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
PERIODO REPORTADO	SEPTIEMBRE DE 2020
RESPONSABLE	STELLA PINEDA

NUMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	11	RESUMEN		OBSERVACIONES
NUMERO DE EMPLEADOS OPERATIVOS	2	TOTAL	13	
DIAS TRABAJADOS ADMINISTRATIVOS	7	HHT	616	
DIAS TRABAJADOS OPERATIVOS	20	HHT	320	
TOTAL HORAS - HOMBRE - TRABAJADAS	936	ACUMULADO	8448	

CASOS DE ENFERMEDAD COMUN	0	ACUMULADO	1	
DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	0	ACUMULADO	2	
CASOS MATERNIDAD	0	ACUMULADO	0	
DIAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0	ACUMULADO	0	
DIAS PERDIDOS (Revisar tablas, anexo 1 y 2)	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE ENFERMEDADES LABORALES	0	ACUMULADO	0	
DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE FATALIDADES	0	ACUMULADO	0	

INDICES	ENFERMEDAD COMUN	ACCIDENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD LABORAL	OBSERVACIONES
INDICE DE FRECUENCIA	0	0	0	
INDICE DE SEVERIDAD	0	0	0	
INDICE LESIONES INCAPACITANTES	0	0	0	
TASA DE INCIDENCIA (eventos nuevos)	0	0	0	
TASA DE PREVALENCIA (eventos nuevos y antiguos)	1	0	0	

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo transcurrido a partir de la fecha de inicio del 18 de septiembre de 2020 hasta el 17 de octubre de 2020, se continuó con la ejecución de actividades y a la fecha del presente corte se tiene un porcentaje de avance de ejecución del 11.03%, un porcentaje de avance programado del 16.70% y de acuerdo a la programación de obra se tiene un porcentaje de atraso del 5.67%. En tiempo se tiene un porcentaje del 26%.

Lo anterior obedece debido a que el contratista presenta atrasos en la entrega de información necesaria para la entrega de documentación para la intervención de actividades en los distintos colegios.

Otro motivo por el cual se presenta el atraso, es por la falta del suministro de materiales debido a la falta del flujo de caja que presenta el contratista.

Se espera que el contratista realice el cumplimiento de cada una de las observaciones que la interventoría ha venido realizando a cada uno de los documentos entregados como cumplimiento de las obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones.

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

9. ANEXOS

ANEXO 1	ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 2	INFORMES SEMANALES
ANEXO 3	CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 4	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 5	BITÁCORA
ANEXO 10	ANEXO 1 SG - INFORME NO APLICABILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE % DE REUTILIZACIÓN DE RCD EN OBRA
ANEXO 11	ANEXOS SST

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXOS

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 1

ACTAS DE COMITÉ



ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 1 de 4

FECHA: 18 de Septiembre de 2020 HORA: 08:00 Am

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Ivan Duarte	Profesional apoyo Supervisión	SECRETARIA DE EDUCACION	
2. Melissa Jancz Gómez	Residente de Interventoría	AC2R Ingeniería y Proyectos	
3. Erika Lideth González	Inspector de Interventoría	AC2R Ingeniería y Proyectos	
4. Jhon Garcia	Inspector de Interventoría	AC2R Ingeniería y Proyectos	
5. Gustavo Muñoz	Residente Contratista	Consorcio - Retonar	
6. Tatiana Bautista	Inspector SISO CONTRATISTA	Consorcio - Retonar	
7. Nerys Ortiz	REPRESENTANTE LEGAL	Consorcio - Retonar	
8. Walter			
9. Juan David Rodriguez	Ald. ASSES	Costella	
10. Alfredo Trespalacios P	Sanite	ATP Construcciones	
11. Fernando Delgado	Arg. residente	Consorcio	
12.			

ORDEN DEL DÍA:

Inicio de Recorrido en el Colegio Sierra Morena - 2) Fanny Rivey y Colegio Confederaciones.

DESARROLLO: colegio Sierra Morena

Se realiza revisión del sistema de reforzamiento instalado en la estructura de aluminio de la ventaneria ubicada en el aula 310, se da visto bueno a la pintura y demás acabados utilizados por parte de interventoría y supervisión de la SED.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 2 de 4

DESARROLLO:

Se autoriza la instalación de un perfil de $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$ longitudinal sobre el perfil de aluminio ya instalado a mitad del sistema de la estructura con la finalidad de aumentar su rigidez.

Se autoriza la instalación del reforzamiento a la estructura en aluminio para ventana metálica en las 4 guías ubicadas en el 4 PISO.

Se autoriza la instalación de dos perfiles longitudinales de $3" \times 2\frac{1}{2}"$ en todas las aulas de sistemas.

Se da prioridad de instalación de vidrios en las 6 aulas ubicadas en el 3 PISO (5 aulas)

Colegio Fany Mixey

Se recibe la asesoría por parte de MASTIC para la impermeabilización de terrazas, recomiendan en un inicio la escarificación de la placa, instalación de la membrana impermeabilizante y posterior la fundida del mortero de nivelación y pendiente para el sistema de drenaje.

2) Funda mortero de nivelación, aplicar impermeabilizante después de los 28 días, y luego acabado de piso.

En el área de intervención #1 terraza se evidencia la fundida del mortero de nivelación en la sección 1, se recomienda al contratista no continuar con esta actividad hasta que se realice el correcto tratamiento puntual a las fisuras.

Colegio Concentraciones

Se verifica el avance de obra, continuando con trasiego de material de demolición desde el área de intervención #1 hasta el centro de acopio del parqueadero. Se revisan los dos tanques con la asesoría del MASTIC para definir el sistema o tipo de impermeabilización a utilizar el cual debe ser presentado por el contratista para revisión y aprobación de la interventoría y la supervisión de la sen.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 3 de 4

Se Solicita al contratista Enviar el diseño del sendero Peatonal por correo electrónico a la interventoría, y ajustar el ancho del sendero de 1.20 m a 1.50 m, con el objetivo de socializarlo y conseguir la aprobación del rector del colegio.

Siendo las 12:24 m Se da por terminado recuento y comité de Seguimiento, donde se establecieron compromisos por parte del contratista que se espera se den cumplimiento.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 4 de 4

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. NP con 3 cotizaciones de ACTIVIDADES SIERRA MORENA	Gustavo Muñoz	24-09-2020
2. NP con 3 cotizaciones en fanny Mickey si existen	Contratista	24-09-2020
3. NP con 3 cotizaciones en Confederación si existen	Contratista	24-09-2020
4. Sistema de impermeabilización a utilizar	contratista	25-09-2020
5. Enviar Diseño de sendero confederaciones	contratista	23-09-2020
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

El Contratista debe revisar y definir el sistema de impermeabilización a utilizar en el colegio las terrazas del colegio Fanny Mickey.

La interventoría recomienda al contratista presentar todos los NP que se están presentando con sus respectivas cotizaciones lo mas pronto posible con el objetivo de dar trámite lo pronto posible.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: Viernes 25 de septiembre 2020

HORA: 8:00 am.

LUGAR: Colegio Sierra Morena - colegio fanny Mickey - Colegio confederaciones y Colegio Jose Maria Vargas Vila.

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 - (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia



ACTA DE COMITE
ACTA N° 5

Pag. 1 de 4

FECHA: 25-09-20.

HORA: 8:00

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. IVAN VIADIMIR DURAN	SUPERVISOR SED	SED	
2. GUSTAVO X. MUÑOZ P.	RESIDENTE.	CONSORCIO RETORNAR	
3. FERNANDO DREDA	RESIDENTE	CONSORCIO RETORNAR	
4. Patricia Bautista	SISO	Consorcio Retornar	
5. Meliza Gomez	Residente Intervento	AC2R	
6. Stella Pinceda Bastos	EST.-	AC2R.	
7. ERIKA LIGETH GONZÁLEZ CALDERÓN	INSPECTOR	AC2R	
8. John Fredy Garcia C	Inspector.	AC2R	
9.			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

Se inicia recorrido IED Sierra Morena, IED Jose Ma Vargas Vila, IED Fanny Mickey, IED
Confederaciones Brissas del diamante

DESARROLLO:

ACTA DE COMITE
ACTA N° 5

Pag. 2 de 4

Actividades por I.E.

- Sierra Morena: Se están realizando los reforzamiento de la estructura de fachada posterior en alas del tercer piso y segundo piso, a la fecha faltan por terminar 3 alas.
- Jose Maria Vargas Vila: Se encuentran realizando las regata y excavación en zona verde para trazado de tubería hidráulica para llenado de tanques. Se sugiere en la zona verde profundizar un poco mas la excavación.
- Fanny Mickey: Se encuentran realizando levantamiento de adoquin, levantamiento de mortero en zona contigua a la rotonda, cargue y descargue de ~~Confederaciones~~ escombros y agregado.
- Confederaciones: Se encuentra realizando mortero de nivelación en placa de tanque.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 5

Pag. 3 de 4

DESARROLLO:

Interventoria manifiesta preocupación por el incumplimiento por parte del contratista del PMA y el plan SST; no se da cumplimiento a los compromisos sobre los APU de los NP con sus respectivas cotizaciones, el contratista manifiesta que los APUs se encuentran en revisión por parte del representante legal. El contratista no da cumplimiento al documento soporte del mantenimiento eléctrico del IED Vargas Vila, no se da cumplimiento a la entrega previa de las propuestas para el sendero peatonal del IED Confederaciones, El contratista debe hacer las respectivas correcciones al PMA; Se solicita al contratista las respectivas programaciones de los IED intervenidos en formato project. presupuesto y cotizaciones del estudio y apostillamiento del IED Vargas Vila; IED Fanny Mickey, se manifiesta por parte del contratista que la sra rectora de la institución no a presentado el acta de entrega de la pazoleta que se encuentra con acabado en concreto, Se recomienda hacer revisión del apu contractual existente de impermeabilización con membrana para evaluar costos y alcances. Colegio Confederaciones: se debe entregar el diseño de la malla del cerramiento y del sendero así como la propuesta de impermeabilización.

El contratista debe entregar el informe #1 SST, Ambientas y Técnico para el día lunes 28 de Septiembre con todos sus soportes y evidencias y Siguiendo los lineamientos enviados específicamente para el área SST y Ambiental.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 5Pag. 4 de 4

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Entrega de APU No prestos de LED intervenidos.	Consortio Retornar.	2-10-2020.
2. Presupuesto y cotización de Apantallamiento LED Vargas Vila	Consortio Retornar.	2-10-2020
3. Sistema de Impermeabilización a utilizar	consorcio Retornar	2-10-2020
4. Diseño de Senderos (confederación)	consorcio Retornar	2-10-2020
5. Diseño de Malla de cerramiento (confederación)	consorcio Retornar	2-10-2020
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA:

HORA:

LUGAR:

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 - (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringeneria@gmail.com
Bogotá - Colombia



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 1 de 6

FECHA: 28-09-2020

HORA: 3:30pm

LUGAR: Oficina AC2R

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Camilo Rosario	Regres Legal	AC2R	
2. Meliza Gomez	Res. Inter	AC2R	
3. IVAN VLADIMIR DUARTE	SUPERVISOR DE LA SED	LA SED D CCEE	
4. Nestor Ortiz	R. L. UT Avante	UT Avante	
5. GUSTAVO A MUÑOZ T.	RESIDENTE.	UT. GANADOR.	
6. Tathiana Bautista	SISO	Corporación Exterior.	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con la compañía de contratista, Interventoría y
profesional de Apoyo a la supervisión.



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 2 de 6

DESARROLLO:

La Interventoria manifiesta que ve con preocupación la ejecución del proyecto ya que existen algunos compromisos que se han generado desde la firma del acta de inicio.

El contratista envió los PMA y SST el día de hoy los cuales se revisarán con el objetivo de que no tengan más observaciones ya que hace más de 1 mes que se debían haber aprobado estos documentos.

La interventoria va a revisar y se subirán al secope los oficios enviados que han sido reiterativos y de no estar esos documentos al día se declarará el incumplimiento ya que esto debieron ser antes del acta de inicio.

Se continúa con las sedes.

-Sierra Morena: Se tiene un buen avance ya que solo es reforzamiento estructural y cambio de vidrios pero se tienen 8 NP los cuales no se han enviado y deben ser remitidos lo más pronto posible, el contratista se compromete para el lunes o más tardar.

-Tanny Mickey: La interventoria solicita presentar urgente el



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 3 de 6

diseño del sistema de impermeabilización o utilizar, se propone ~~el 12~~ ^{el 12} instalación del domo o cubierta, pero se debe presentar las propuestas con sus respectivas cotizaciones.

La Interventoria solicita al contratista se realicen las cotizaciones y los sistemas que se necesitan, todos los diseños de intervención. El contratista manifiesta que el día viernes en comité nos presentan la opción de impermeabilización y se envía oficialmente el día lunes 05 de octubre. Para el viernes en comité se le presentaran las 3 opciones acerca del acabado y se citara a la rectora y se dejara definido en acta de comité.

- Confederaciones brisas del diamante: Presentaran el sistema de impermeabilización de los tanques, presentar alternativas de la malla del cerramiento y los diseños del sendero. En esta institución en el momento ~~se~~ se esta desarrollando ninguna actividad pero se debe aclarar que es por falta de gestión por parte del contratista que no ha entregado ninguno de los diseños que se tienen pendientes.
- Jose Maria Vargas Vila: La interventoria manifiesta que no se



ACTA DE COMITE
ACTA N°.6

Pag. 4 de 6

DESARROLLO:

han realizado los estudios de puesta a tierra por lo tanto la interventoria manifiesta que no se va abalar diseño que no tengan estudios. El contratista manifiesta que va a pasar la cotización y la propuesta ya que el dice que por temas de garantía propone realizarlo nuevamente. Por lo cual se solicita informe acerca de lo que hay existente y de lo que se propone realizar. Se tiene previsto realizar una visita para el 6 de octubre con los especialistas electricos y posteriormente se toma la decisión de lo que se va a realizar.

En cuanto al tema hidraulico el contratista debe presentar el documento de la solución hidraulica al llenado del tanque, ya que se esta llevando el agua desde el medidor hasta el tanque en 1 pulgada y son 138ml.

- San Isidro Labrador: El contratista manifiesta que el día Miércoles se pretende iniciar con las baterías sanitarias y el muro, por lo cual la interventoria solicita que para iniciar esta intervención se deben realizar los actos de vecindad, se deberán entregar la programación de obra



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 5 de 6

DESARROLLO:

y flujo de inversión, así como el listado del personal de obra a trabajar.

- Arborizadora Baja: El ingeniero Ivan realizara la consulta a la Ing Yira Copete acerca del diseño del parque, y que en el comité proximo se tendra respuesta.

Por último la interventoria solicita al contratista mayor compromiso y recomienda mayor gestión acerca del cumplimiento del contrato y las actividades de cada institución.

Además se deja claro que el informe mensual debe ser entregado en los tiempos solicitados por la interventoria ya que se debe revisar en su totalidad y emitir las observaciones que se generen.



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 6 de 6

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. NP Sierra Morena	Contratista	05-Oct. 2020.
2. Concepto Técnico Sierra Morena	Contratista	05-Oct. 2020.
3. Sistema de Impermabilización	Contratista	05-Oct. 2020.
4. Sistema de Impermabilización tanques	Contratista	02-Oct. 2020.
5. Diseño Senderos	Contratista	02-Oct. 2020.
6. Diseño Cerramiento	Contratista	02-Oct. 2020.
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: Martes 06 de octubre

HORA: 8:00 am

LUGAR: obra.

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+57) 210 9456 - (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia



ACTA DE COMITE

ACTA N° __

Pag. __ de __

FECHA: 29-09-20

HORA: 10:00 Am

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Hector Raul Hurtado	Rector Colegio	SED - 3158016231	
2. Ivan Duque	Supervisor SED	SED	
3. Melina Jarama	Residente Interventoria	AC2R	
4. Gustavo Muñoz	Residente Contratista	Consortio Retornar	
5. Erika González	Inspector Interventoria	AC2R	
6. Jhon Garcia	Inspector Interventoria	AC2R	
7. Tathiana Bautista	Inspector SST	Consortio Retornar	
8. FERNANDO DELGADO	RESIDENTE	CONSORCIO RETORNAR	
9. GUS			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO:

Definir orden del cerramiento del colegio Confederaciones, la

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Pag. _ de _

DESARROLLO:

Se inicia recorrido con el rector de la Institución Educativa el Señor Hector Paul Hurtado Camargo, Interventoria, Contratista y Profesional de apoyo a la SED, donde se presentan las intervenciones que se van a realizar.

Se inicia explicándole al rector que los dos tanques se van a impermeabilizar con una membrana y que la plazoleta se va a impermeabilizar y dar acabado, posteriormente se le explica como será la intervención del cerramiento que se retiraran los módulos y se colocaran otros módulos con mallas mas tupida, se realiza un muro de unos 30cm y los módulos seran mas altos.

Posteriormente se plantea el sendero y que se habilite el acceso a los pasillos y con mobiliario.

El rector manifiesta que esta de acuerdo con las actividades que se van a realizar y sugiere que si alcanzan los recursos se pinten el cerramiento que no se alcance a intervenir, que la tabletas a utilizar en la plazoleta sea similar para conservar la uniformidad del colegio y que las repar que se vayan desmontando se vayan entregando al rector y solicita se informe la avanza del contrato.

ACTA DE COMITE
ACTA N° __

Pag. _ de _

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Inicio Intervención Ocuamiento	Contratista	8-10-20
2. Inicio Intervención Tanque	Contratista	8-10-20
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA:

HORA:

LUGAR:



ACTA DE COMITE
ACTA N° __

Pag. _ de _

FECHA: 06-10-2020

HORA: 8:00 Am

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. IVAN OARTE	Supervisor	SED	
2. Andres palacios	Especialista Electrico	SED	
3. Melissa Jonez	Residente	AC2R Interventor	
4. Gustavo Muñoz	Residente	Consorcio Retona	
5. Erika Gonzalez	Inspector	AC2R Interventor	
6. Jhon Garcia	Inspector	AC2R Interventor	
7. Tattiana Bautista	Inspector SST	Consorcio Retona	
8. Holman Piñeros	Especialista electrico	Consorcio Retona	
9. Ricardo Ospina	Especialista electrico	AC2R Interventor	
10. Diego Valdague	Gestor Territorial	SED - Vargas Villa	
11. Yomaira Rodriguez	Rectora Fanny Mickey	SED	
12.			

ORDEN DEL DÍA:

Inicio Recorrido colegio Vargas Villa, Fanny Mickey

DESARROLLO:

Se realiza Recorrido por el 3 nivel del edificio principal revisando el sistema de apantallamiento y polo a tierra del colegio con los especialistas electricos (contratista, Interventoria, SED).

DESARROLLO:

El especialista electrico del contratista propone Cambiar todo el apantallamiento y reponer el sistema Puesta a tierra, tambien Se debe hacer revision total del sistema. Se realiza inspeccion de casas de polo a tierra (6 total) en las que unicamente se encontro 1 conexion (Varilla cobre, cable de distribucion) las demas no funcionan y se encuentran colmatadas de tierra y agua. Se hace visita y se revisa el estado de la subestacion electrica.

El especialista de la interventoria Sugiere hacer una revision inicial acorde a los disenos con los cuales se realizo el sistema de puesta a tierra de la institucion ya que en la revision del dia de hoy no se evidencio ningun tipo de puesta a tierra perimetral, el sistema de puesta a tierra es fundamental y necesario para el buen funcionamiento del apantallamiento que va dirigido a la proteccion de personas y equipos.

El apantallamiento se encuentra deteriorado con bases de alambreon mal instaladas y puntas captoras tecnicamente no funcionales.

El especialista electrico de la SED Realiza un informe de los hallazgos y en base a esto se plantearan las acciones a tomar, tras revision de disenos originales.

Fanny Mixcy

Se realiza Recorrido por las actividades que se estan ejecutando en el momento, se verifica que se esta ejecutando la impermeabilizacion de las terrazas con manto asfaltico.

Se aprueba la instalacion y suministro de domo en la plazoleta ubicada a la salida del comedor, por parte de la supervision y gestion de la SED.

Se aprueba para el acabado de piso de la terrazas, concreto con texturizado dilatado con rejillas de loseta

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Pag. 3 de 3

de gres, siguiendo la tipología del colegio.

En Reunion con la Rectora se acuerda con la Rectora el terminado de piso en concreto estampado con un color acorde a la tabletta existente, y se socializa el como para la parqueta a la salida del comedor.

CONTRATO No.: CO1. PCCNTR 1577535

Hoja 2 de 4

Fecha

26 AGOSTO 2020

DD MM AA

ACTA DE VECINDAD No. 1

ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

07-10-20

Recorrido para definir intervención con la rectora del colegio La Estancia San Isidro Labrador sede B, Sra. María Virginia Salinas y la Secretaria Sra Paula Andrea Ciro.

Los temas tratados son:

Baños 1 piso:

- Reemplazo de lavamanos existentes en baño de niños y niñas
- Se define dejar un lava trapeos por piso, ubicado en el baño de niños.
- Instalar 5 lavamanos en cada mesón, manteniendo características y diseños del enchape existente.
- En el baño de niñas cambiar enchape de pared en el muro de la puerta completo, muro afectado (lavamanos) y en el muro de fondo hasta 1,85 m.
- Cambio de vidrios en el Baño de niñas por vidrio esmerilado.
- cambio de lamparas en el baño de niñas.

Baños 2 piso:

- Baños niños:

Se acuerda cambio de enchape de pared en el muro de la puerta completo, muro afectado (lavamanos) y muro de fondo hasta 1.75 m. manteniendo características existentes de diseño del enchape existentes de Baños 1 piso.

- cambio de vidrios laterales a esmerilados y mantenimiento de vidrios en ventana basculante.

N Balboa B
2020-oct-07

CONSORCIO RETORNAR

NIT.

Geika Lizeth González Jhs.

Representante de la Interventora

C.C. O NIT

- Se pinta únicamente en los muros intervenidos.
- adicional + lavamanos, manteniendo mesón en grava blanca pulida.

- Baño niñas:

Se mantiene diseño y ejecución en baños 1 piso.

11/10/2020-07



ACTA DE COMITE

ACTA N°

Pag. 1 de 4

FECHA: 16-10-2020

HORA: 2:15pm

LUGAR: Oficina AC2R

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. <i>Hasta hoy</i>	<i>R. L. Carlos Retor</i>	<i>C. Retor</i>	<i>Hasta hoy</i>
2. <i>GUILLERMO A. MUÑOZ</i>	<i>RESIDENTE OBRA</i>	<i>C. RETORNA</i>	<i>Guillermo A. Muñoz</i>
3. <i>Meliza Gomez</i>	<i>Residente Intervento</i>	<i>AC2R Ingenieria</i>	<i>Meliza Gomez</i>
4. <i>IVAN VLADIMIR DUARTE BASTISTA</i>	<i>APOYO AL SUPERVISION SED</i>	<i>DCCEE - SED</i>	<i>Ivan Duarte</i>
5. <i>John F. Garcia</i>	<i>Residente Interventoria</i>	<i>AC2R - Ingenieria</i>	<i>John F. Garcia</i>
6. <i>Camilo A. Rosero Roldan</i>	<i>Res. Interventoria</i>	<i>AC2R Ingenieria</i>	<i>Camilo A. Rosero Roldan</i>
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

Siendo las 2pm se da inicio de la reunión en la cual participan el Representante Legal de Interventoria, Contratista y Equipo de la Sed.

DESARROLLO:

Se inicia con la presentación de los Asistentes por parte de la Secretaria Distrital de Educación por el Ing Ivan Vladimir Duarte, los asistentes



INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Pag. 2 de 4

DESARROLLO:

de manera virtual son Carlos Ariel Castañeda Portilla, Calixto Alfonso Suarez Rodriguez, Jimena Alexandra Jaime y Juan Enrique Ortega Torero. La reunión inicia con la preocupación por parte de la Interventoria, donde se deja constancia que en múltiples ocasiones las actas están documentados tanto en actas de comité como en oficios e informes emitidos por la interventoria. La interventoria realiza un resumen del informe técnico enviado a los supervisores y equipo de la SED, en el cual se mencionan la trazabilidad de la documentación emitida por ambas partes, las actividades realizadas a la fecha por el contratista en cada institución educativa y los porcentajes de avance de obra en cada sede intervenida, así como los documentos faltantes a la fecha. El contratista menciona que si es cierto el avance en cada sede intervenida es lo mencionado en el informe de interventoria, también deja claro que en cuanto a las actividades o realizar por institución educativa no dan en cuanto a gasto el 100% del valor del contrato.



INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE

ACTA N°__

Pag. 3 de 4

Aló que la interventoria deja claro que el inconveniente no son las actividades a realizar en las sedes y que el considere que podrian quedar recursos ya que existen muchas necesidades y actividades faltantes en los colegios pertenecientes al grupo 4, por lo cual se le solicita al contratista que cumpla con la documentación que se necesita para desarrollar cada una de las actividades en cada colegio.

Las Actividades o documentos Pendientes son:

- | | |
|---|--|
| - Concepto Técnico y Esquemas | - flujo de inversión actualizado |
| - Presupuesto actualizado. | - Inscripción de Protocolo |
| - Programación de obra actualizado | - Inscripción de Plan de Movilidad Segura. |
| - Inicio de actividades en las sedes que se encuentran suspendidas. | |

El equipo de profesionales de la SED sugieren que se realice un documento de la reunión y que se le envíe al contratista con el objetivo de que el conozca los compromisos adquiridos en la reunión y no tenga excusas para su cumplimiento.

El contratista se compromete a cumplir los compromisos pactados en la presente reunión con fechas mencionadas por el mismo.



ACTA DE COMITE
ACTA N° __

Pag. 4 de 4

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Entrega de conceptos técnicos, esquemas, presupuesto	contratista	21-10-2020
2. Programación de obra y flujo de inversión y NP.		
3. Inicio de Sierra Morena	Contratista	22-10-2020
4. Inicio de Fanny Mickey	Contratista	21-10-2020
5. Observaciones de San Isidro Labrador	Contratista	21-10-2020
6. Reunion Miércoles 21-10-2020 Definir hora.	Contratista	21-10-2020
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

La Secretaría sugiere que se realice un seguimiento a los compromisos para verificar el cumplimiento de los compromisos por parte del contratista.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA:

HORA:

LUGAR:

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 2

INFORMES SEMANALES

Page 115 of 393

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.
		VERSIÓN:
		FECHA:
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA: CONSORCIO RETORNAR INTERVENTOR: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
	INFORME No. 4 SEMANA No. 4	DEL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

25. ANEXO FOTOGRAFICO


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEIRRA MORENA SEDE A - SIERRA MORENA



Perfiles y tubos instalados en forma horizontal y vertical



Perfiles y tubos instalados en forma horizontal y vertical




Perfiles y tubos instalados en forma horizontal y vertical



Perfiles y tubos instalados en forma horizontal y vertical



Suministro de materiales



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE



Suministro de materiales, verificación de niveles y pruebas a bajantes



	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.
		VERSIÓN:
		FECHA:
		PÁGINA: 3 de 4

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA:	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENIOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	4	SEMANA No.	4	DEL:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2020
-------------	---	------------	---	------	--------------------------	-----	--------------------------

ANEXO FOTOGRAFICO



Sellado de fisuras en placa 1



Mortero de nivelación en placa 2



Mortero de nivelación en placa 2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Limpieza de placa



Limpieza de materia y verificación de su estado



Mortero de nivelación de placa



Mortero de nivelación terminado

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO No.
		VERSIÓN:
		FECHA:
		PÁGINA: 4 de 4

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA:	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENIOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	4	SEMANA No.	4	DEL:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2020
-------------	---	------------	---	------	--------------------------	-----	--------------------------







INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS

ANEXO FOTOGRAFICO




Excavación para tubería hidráulica

Excavación para tubería hidráulica



Page 119 of 393

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No.: VERSIÓN: FECHA:	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		CONTRATISTA: CONSORCIO RETORNAR INTERVENOR: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS			
INFORME No.	5	SEMANA No.	5	DEL:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
				AL:	04 DE OCTUBRE DE 2020

25. ANEXO FOTOGRAFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE	
	
Preparación de losas para impermeabilización	Preparación de losas para impermeabilización
	
Marcación y curado de fisuras en placa	Mortero de nivelación en placa
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA	
	
Estado del tubo encontrado en materia en placa de tanque 1.	Descapote y limpieza de área de sendero
	
Descapote y limpieza de área de sendero	Reunión con rector de la I.E.

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No.				
			VERSIÓN:				
			FECHA:				
			PÁGINA: 3 de 4				
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		CONTRATISTA:		CONSORCIO RETORNAR		
			INTERVENTOR:		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		
INFORME No.	5	SEMANA No.	5	DEL:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL:	04 DE OCTUBRE DE 2020

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS




Suministro de materiales



Realización de tapa e inicio de caja para acometida hidráulica.



Excavación en tierra y perforaciones en concretos para trazado de tubería hidráulica para llenado de tanque.

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No.: VERSIÓN: 00 11 DE OCTUBRE DE 2020											
1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.1677535 DE JULIO 15 DE 2020		2. NÚMERO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.1677920 JULIO 21 DE 2020									
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRICTALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.												
<table border="1"> <tr> <td>4. INFORME NO.</td> <td>6</td> <td>5. SEMANA NO.</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6. PERÍODO EVALUADO</td> <td>DESDE:</td> <td>05 DE OCTUBRE DE 2020</td> <td>HASTA:</td> <td>11 DE OCTUBRE DE 2020</td> </tr> </table>						4. INFORME NO.	6	5. SEMANA NO.	6	6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	05 DE OCTUBRE DE 2020	HASTA:	11 DE OCTUBRE DE 2020
4. INFORME NO.	6	5. SEMANA NO.	6											
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	05 DE OCTUBRE DE 2020	HASTA:	11 DE OCTUBRE DE 2020										
7. INFORMACIÓN CONTRACTUAL														
8. CONTRATO DE OBRA			9. CONTRATO DE INTERVENTORIA											
CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR		INVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS										
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020										
PLAZO INICIAL	6 MESES		PLAZO INICIAL	7 MESES										
PRÓRROGAS	-		PRÓRROGAS	-										
SUSPENSIONES	-		SUSPENSIONES	-										
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021		FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021										
VALOR INICIAL	\$ 1.157.467.111		VALOR INICIAL	\$ 186.467.050										
ADICIONES	-		ADICIONES	-										
10. CONTROL DE PROGRAMACION														
16. CONSOLIDADO AVANCES														
COLEGIO/ LOCALIDAD	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			CAUSAS DE ATRASO					
			% Programado	% Ejecutado	atraso (+) o adelanto (-)	% Programado	% Ejecutado	atraso (+) o adelanto (-)						
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	\$ 79.058.151,00	6,83%	31,53%	54,00%	22,47%	2,15%	3,69%	1,53%						
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	\$ 249.990.318,00	21,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja	\$ 159.933.160,00	13,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - Jose Maria Vargas Vila - Bellafior La torre - El Porvenir - Las margaritas	\$ 120.671.224,00	10,43%	65,52%	8,00%	-57,52%	6,83%	0,83%	-6,00%						
FANNY MICKLEY-Sede A - Villas del Diamante	\$ 200.780.664,00	17,35%	24,83%	21,19%	-3,64%	4,31%	3,68%	-0,63%						
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	\$ 347.033.594,00	29,98%	32,58%	7,70%	-24,88%	9,77%	2,31%	-7,46%						
TOTALES	\$ 1.157.467.111,00	100,00%				23,06%	10,51%	-12,55%						
18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA														
19. PERSONAL		20. EQUIPOS UTILIZADOS				21. ESTADO DEL TIEMPO								
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO			CANTIDAD	LUNES		F						
Residente interventoria	1					MARTES		F						
Inspector de interventoria	1					MIERCOLES		F						
Residente de obra	3					JUEVES		F						
Profesional SST	1					VIERNES		F						
Maestros de obra	1					SABADO		F						
Ayudantes	2					DOMINGO								
						LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)								
22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
1. Comité de seguimiento.														
2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.														
23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES														
<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 05 de octubre de 2020 hasta el 11 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 22%, se tiene un programado de 23,06% y ejecutado del 10,51%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicita al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución, la cual a la fecha no se ha entregado y se ha solicitado en reiteradas ocasiones.</p> <p>AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrero se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.</p> <p>SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.</p> <p>BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se da cumplimiento del protocolo de Bioseguridad: Registro de Ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.</p> <p>Institución Educativa Fanny Micky - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se inició con la realización de la impermeabilización de terrazas con manto foil de aluminio, el cual se inicia a instalar después de la aplicación de la emulsión asfáltica. Es importante mencionar que al finalizar la semana esta actividad fue suspendida debido a que el contratista no cuenta con materiales en la obra. También se terminó con la realización del mortero de nivelación de las placas.</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se inició con la realización del vaciado del tanque 1, e inicio de retiro de pañete de este tanque, con el objetivo de preparación para su posterior impermeabilización.</p> <p>Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellafior La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se terminó de realizar la caja donde se encuentra la acometida principal, se realizó la prueba de llenado del tanque la cual duro más de 24 horas, con el objetivo de verificar el estado de la tubería instalada, se procedió a taponar el trazado de la tubería desde la acometida hasta el tanque y se programó la entrega de esta actividad a la institución educativa. El día martes de 06 de octubre del año en curso, se realizó visita de los especialistas eléctricos de la SED, Interventoría y Contratista, para verificar la parte del apantallamiento y puesta a tierra en el colegio, esto con el objetivo de revisar su estado y revisar la propuesta del contratista. De la visita quedo el compromiso de por parte de la SED de enviar los planos eléctricos del colegios existentes y un informe por parte del especialista electricista acerca del apantallamiento y puesta a tierra.</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana no se desarrolló ninguna actividad en la institución educativa debido a que el contratista no ha entregado los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación de estos vidrios, así como debe suministrar unos andamios certificados, es importante mencionar que dentro de la intervención fueron 10 aulas en el tercer piso y 6 aulas en el segundo piso.</p> <p>Para la siguiente semana se tiene previsto iniciar con las actividades de mantenimiento contempladas en la Institución Educativa San Isidro Labrador sede B, ya se inició con la realización de los actos de vecindad de las viviendas aledañas, así como de las áreas del colegio que no serán intervenidas.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.</p> <p>COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: A la fecha el contratista no ha cumplido con ninguno de los compromisos adquiridos.</p> <p>NP Sierra Morena Concepto Técnico Sierra Morena Sistema de Impermeabilización Sistema de Impermeabilización tanques Propuesta Sendero Propuesta Ceramiento</p>														
24. FIRMAS														
														
NOMBRE	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS													
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1 COPIA INTERVENTOR 2 COPIA CONTRATISTA														

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CODIGO No.				
			VERSIÓN:				
			FECHA:				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		CONTRATISTA:		CONSORCIO RETORNAR		
			INTERVENTOR:		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		
INFORME No.	6	SEMANA No.	6	DEL:	05 DE OCTUBRE DE 2020	AL:	11 DE OCTUBRE DE 2020

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE



Inicio de impermeabilización con manto foil de aluminio en terrazas del segundo piso



Se terminó con la realización de mortero de nivelación en las placas intervenidas en el segundo piso



Inicio de impermeabilización con manto foil de aluminio en terrazas del segundo piso



Inicio de impermeabilización con manto foil de aluminio en terrazas del segundo piso

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Retiro de pañete en tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable



Retiro de pañete en tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable



Retiro de pañete en tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable



Acopio de residuos de retiro de pañete de tanque

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.
		VERSIÓN:
		FECHA:
		PÁGINA: 3 de 4

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA:	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	6	SEMANA No.	6	DEL:	05 DE OCTUBRE DE 2020	AL:	11 DE OCTUBRE DE 2020
-------------	---	------------	---	------	-----------------------	-----	-----------------------

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS



Caja de acometida principal de suministro de agua



Caja de acometida principal de suministro de agua

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A




Verificación de instalación del reforzamiento en la estructura en el tercer piso



Verificación de instalación del reforzamiento en la estructura en el tercer piso



Verificación de instalación del reforzamiento en la estructura en el tercer piso

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO No.											
			VERSIÓN 00											
			18 DE OCTUBRE DE 2020											
1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA	CO1.PCINTR.1577535 DE JULIO 15 DE 2020	2. NÚMERO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCINTR.1479920 JULIO 21 DE 2020											
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.													
<table border="1"> <tr> <td>4. INFORME NO.</td> <td>7</td> <td>5. SEMANA NO.</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>6. PERÍODO EVALUADO</td> <td>DESDE:</td> <td>12 DE OCTUBRE DE 2020</td> <td>HASTA:</td> <td>18 DE OCTUBRE DE 2020</td> </tr> </table>						4. INFORME NO.	7	5. SEMANA NO.	7	6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	12 DE OCTUBRE DE 2020	HASTA:	18 DE OCTUBRE DE 2020
4. INFORME NO.	7	5. SEMANA NO.	7											
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	12 DE OCTUBRE DE 2020	HASTA:	18 DE OCTUBRE DE 2020										
7. INFORMACIÓN CONTRACTUAL														
8. CONTRATO DE OBRA			9. CONTRATO DE INTERVENTORIA											
CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR		INVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS										
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020										
PLAZO INICIAL	6 MESES		PLAZO INICIAL	7 MESES										
PRÓRROGAS	-		PRÓRROGAS	-										
SUSPENSIÓN	-		SUSPENSIÓN	-										
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021		FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021										
VALOR INICIAL	\$ 1.157.467.111		VALOR INICIAL	\$ 186.467.050										
ADICIONES	-		ADICIONES	-										
10. CONTROL DE PROGRAMACION														
11. CONSOLIDADO AVANCES														
COLEGIO/ LOCALIDAD	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			CAUSAS DE ATRASO					
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)						
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	\$ 79.058.151,00	6,83%	65,00%	54,00%	-11,00%	4,44%	3,69%	-0,75%	falta de materiales y entrega de documentación por parte del contratista					
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	\$ 249.990.318,00	21,60%	1,00%	2,00%	1,00%	0,22%	0,43%	0,22%	suspendido por interventoría debido a falta de documentación					
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arboleda Baja	\$ 159.933.160,00	13,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - Jose Maria Vargas Vila - Bellafior La Torre - El Porvenir - Las margaritas	\$ 120.671.224,00	10,43%	35,00%	8,00%	-27,00%	3,65%	0,83%	-2,81%	falta de materiales y entrega de documentación por parte del contratista					
FANNY MICKEY-Sede A - Villas del Diamante	\$ 200.780.664,00	17,35%	19,00%	21,19%	2,19%	3,30%	3,68%	0,38%						
CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	\$ 347.033.594,00	29,98%	17,00%	8,00%	-9,00%	5,10%	2,40%	-2,70%	falta de materiales y entrega de documentación por parte del contratista					
TOTALES	\$ 1.157.467.111,00	100,00%				16,79%	11,03%	-5,67%						
18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA														
19. PERSONAL			20. EQUIPOS UTILIZADOS			21. ESTADO DEL TIEMPO								
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO			CANTIDAD	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
Residente interventoría	1											F		
Inspector de interventoría	1											F		
Inspector de interventoría	1											F		
Residente de obra	3											F		
Profesional SST	1											F		
Maestros de obra	1											F		
Ayudantes	2											F		
						LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)								
22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA														
1. Comité de seguimiento.														
2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.														
23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES														
<p>Este periodo ha transcurrido a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 26%, se tiene un programado de 16,70% y ejecutado del 10,94%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicita al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución. Lo que a la fecha no han entregado.</p> <p>AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.</p> <p>SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.</p> <p>BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se da cumplimiento del protocolo de Bioseguridad; Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento, y su permanente uso de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.</p> <p>Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se realizó el levantamiento de un área pequeña de adoquín de la placa del tercer piso frente a la biblioteca, y se realizó el sellado de fisuras y el mortero de nivelación, además se realizó la aplicación de la emulsión en las terrazas para la construcción de la impermeabilización.</p> <p>Actividades faltantes: Impermeabilización de placas de segundo piso, instalación de domos aprobados.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmados por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con la realización del vaciado del tanque 2, y de retiro de pañete de este tanque, con el objetivo de preparación para su posterior impermeabilización, también se realizó el acopio de escombros generados y retiro de los mismos.</p> <p>Actividades faltantes: Impermeabilización de placa sobre tanque 1 y acabados, impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua, mejoramiento del ceramiento perimetral hasta portería 1, sendero.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmados por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>Institución Educativa José María Vargas Vila - Sede D - José María Vargas Vila - Bellafior La Torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana no se realizaron actividades debido a que ya se terminaron los trabajos de la parte hidráulica y se está a la espera del informe de la parte eléctrica. La interventoría realizó verificación del estado final de los trabajos.</p> <p>Actividades faltantes: Apantallamiento y puesta a tierra.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmados por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se desarrolló ninguna actividad en la institución educativa debido a que el contratista no ha entregado los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación de estos vidrios, así como debe suministrar unos andamios certificados, es importante mencionar que dentro de la intervención fueron 10 aulas en el tercer piso y 6 aulas en el segundo piso.</p> <p>Actividades faltantes: A la fecha falta la instalación de vidrios en las aulas del tercer piso, los cuales no ha podido realizar debido a que a la fecha no ha presentado los andamios certificados y los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación.</p> <p>Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar los no previstos que se han generado en esta institución, con tres cotizaciones por NP, y justificados. Concepto técnico de las actividades realizadas firmados por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.</p> <p>Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B: Se inició con el desarrollo de las actividades en las baterías sanitarias, se realizó la demolición del lavamanos de la batería del segundo piso, se realizó el acopio de los residuos generados en lonas y disposición de ellos en sitio de acopio autorizado. Es importante mencionar que debido a la falta en la entrega de la documentación por parte del contratista, la interventoría se vio obligada a suspender las actividades ya que inicialmente se debe anexar lo solicitado.</p> <p>La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.</p>														
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:														
24. FIRMAS														
														
NOMBRE		MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS												
CARGO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA												
ORIGINAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1 COPIA: INTERVENTOR 2 COPIA: CONTRATISTA														

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.
		VERSIÓN:
		FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA:	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENIORE:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS


INFORME No.	7	SEMANA No.	7	DEL:	12 DE OCTUBRE DE 2020	AL:	18 DE OCTUBRE DE 2020
-------------	---	------------	---	------	-----------------------	-----	-----------------------

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE



Levantamiento de adoquin y realización de mortero de nivelación



Mortero de nivelación en placa



Aplicación de emulsion en terrazas



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA




Vista de hierro corroído de los tanques subterráneo



Retiro de pañete en tanque subterráneo



Retiro de pañete en tanque 2



	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.
		VERSIÓN:
		FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA:	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	7	SEMANA No.	7	DEL:	12 DE OCTUBRE DE 2020	AL:	18 DE OCTUBRE DE 2020
-------------	---	------------	---	------	-----------------------	-----	-----------------------

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS



Revisión del estado del trazado de la tubería hidráulica



Revisión del estado del trazado de la tubería hidráulica



Revisión del estado del trazado de la tubería hidráulica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B



Demolición de lavamanos en batería sanitaria segundo piso



Revisión de cumplimiento de protocolos

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 3

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 21 INT-SED/CB
VERSION 1

Bogotá D.C. 14 de septiembre de 2020

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos
Educativos

ATN. Ing. Iván Vladimir Duarte

Avenida el Dorado N° 66 – 63 piso 3 Ciudad

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: INFORME SEMANAL 1 Y 2 DE INTERVENTORIA


Cordial saludo

Por medio del presente oficio y con el objetivo de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones, enviamos los siguientes informes.

1. Semana 1 comprendido entre el 01 de septiembre y el 06 de septiembre.
2. Semana 2 comprendido entre el 07 de septiembre y el 13 de septiembre.

Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7**

**CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de
Bogotá D.C.**



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

19 de septiembre de 2020 a las 12:34

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>, IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Scanned by FastScanner app!



New Document(4) 19-Sep-2020 12-31-19.pdf
2295K

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 22 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 21 de Septiembre de 2020

Señores:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4
ASUNTO: OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Cordial saludo,

A continuación, se mencionan las observaciones al Plan de Manejo Ambiental presentado el 09 de septiembre de 2020 y Plan SST presentado el 03 de septiembre de 2020

Contenidos mínimos del Plan de Manejo Ambiental (PMA):

CONTENIDO MÍNIMO	SI/NO	N/A	OBSERVACIONES
Línea base			UNA VEZ MAS SE SOLICITA AJUSTAR EL NOMBRE DEL DOCUMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Delimitación Área de Influencia Directa - AID	SI		
Identificación de impactos ambientales	SI		
Matriz de valoración de impactos	SI		
Resultados de evaluación de impactos ambientales	SI		
Fichas de manejo			

Manejo de materiales e insumos			
- Verificación de permisos de proveedores			
- Acopio de materiales e insumos			
- Acopio de sustancias químicas			
Manejo de residuos sólidos convencionales			<p><i>Identificar a las personas o empresas que estén interesadas en recibir materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que éstas se encarguen de su recolección periódica, transporte y transformación</i></p> <p>En todos los casos los residuos se deben entregar a una empresa autorizada y se debe presentar el respectivo certificado de la empresa que realizará la disposición o reutilización del material.</p> <p>Solamente se debe realizar almacenamiento de residuos orgánicos, si en la zona se realiza recolección de dichos residuos o en su defecto si hay personas de la comunidad que lo puedan aprovechar para alimento de marranos.</p> <p>Validad la viabilidad de esta medida de acuerdo</p>
Manejo de RCD			
Manejo de residuos peligrosos y especiales			
Manejo de sustancias químicas			<p><i>Identificación del producto; antes de comenzar a manejar un producto químico es necesario utilizar las fuentes de información disponible para saber con exactitud a que tipo desustancia se</i></p>



			<p>estará exponiendo el trabajador.</p> <p>Se debe solicitar al proveedor la Hoja de Datos de Seguridad del producto la cual será la única fuente de información válida para conocer las características del producto</p> <p>Asegurarse de que todas las sustancias químicas y residuos peligrosos almacenados estén debidamente etiquetados o marcados, de acuerdo con la Norma NTC 1692.</p> <p>En diferentes ocasiones he observado que el etiquetado va de acuerdo con el SGA</p>
Manejo eficiente del agua	SI		
- Inventario, protección y limpieza de sumideros			
- Aguas residuales domésticas			
- Aguas residuales no domésticas			<p>En el desarrollo de la obra se garantizará que todos los sistemas de conducción, permanezcan libres de fugas, evitando así, contaminación del agua, suelo y posibles encharcamientos.</p> <p>Se recomienda omitir</p> <p>Consorcio Retornar no hará vertimientos directos de aguas residuales, todo se hará con la empresa contratada de servicios especiales, quien será la encargada de dar la adecuada disposición de estos residuos cumpliendo con así con la normatividad legal vigente y actuando con responsabilidad social.</p>



			<p>Se recomienda omitir</p> <p>Se hará uso de baños portátiles donde se garantizará la apropiada disposición y manejo de los residuos y limpieza por parte de la empresa que prestará este servicio especial, dando así cumplimiento a la normatividad legal vigente.</p> <p>Se hará uso de baños portátiles cuando sea necesario ya que en cada colegio las directivas facilitaran el acceso de los trabajadores a los baños del plantel</p> <p>Una vez finalice las obras, se entregarán los frentes de trabajo libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho.</p> <p>No tiene relación con el manejo de agua</p> <p>En cada frente de obra se establecerán una unidad de baño por cada 15</p> <p>Cuando no haya acceso dentro de colegio al servicio de sanitario se establecerán una unidad de baño por cada 15 trabajadores.</p> <p>además, los obreros tendrán acceso al sistema sanitario del campamento. En el sitio de campamento se contará con una batería sanitaria, con sus respectivos lavamanos.</p> <p>Omitir, no existen campamentos....</p>
Manejo y control de emisiones atmosféricas			



- Cerramiento de obra		<p>Las obras en espacio público deben realizar cerramientos buscando garantizar la seguridad de las personas, canalizando el tránsito vehicular y peatonal y para mitigar las emisiones atmosféricas.</p> <p>Qué clase de cerramiento asegura la mitigación de las emisiones atmosféricas ... no es clara la medida a qué se refiere.</p> <p>Con el fin de evitar accidentes al personal externo, el área de intervención del proyecto será delimitada. Así mismo, se indicarán las precauciones que se deben tener en cuenta, los horarios de trabajo, la ubicación de las diferentes instalaciones, la ubicación de los equipos de extinción de incendios y demás para enfrentar emergencias. se empleará señalización??</p>
- Humectación de superficies desprovistas de acabados		<p>De acuerdo con las condiciones climáticas y la etapa del proyecto, se debe designar personal permanente para la limpieza del proyecto. Omitir</p>
- Corte de adoquín y prefabricados		<p>De requerirse se adecuará un área de corte, con el fin de mitigar el material particulado en las áreas de trabajo y exteriores. Esta actividad debe registrarse fotográficamente.</p> <p>Adicional el personal dispondrá de los EPP necesarios para la ejecución de la labor.</p>

			Esta medida no mitiga la emisión de material particulado. Tal vez si a la vez que se hace corte se humedece con agua, puede reducir la emisión
- Cubrimiento de granulares finos	SI		
- Limpieza de vías aledañas	SI		
- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI		
Manejo de fauna, flora y paisaje	SI		
- Manejo fauna			
- Manejo de vegetación y zonas verdes			
Manejo de publicidad exterior visual			
- Valla de obra		N/A	
- Aviso en fachada		N/A	
Cronograma de capacitaciones ambientales			<p>No está, hay un Cronograma De Actividades, aclarar si es el capacitaciones, de ser así, por favor ajustar el título</p> <p>Manejo y disposición final de aguas generadas por lavado de herramientas</p> <p>Se debe presentar certificado de la disposición de aguas generadas por lavado de herramientas.</p> <p>"Se recomienda consultar otras medias de limpieza de la herramienta, que no impliquen el uso de agua"</p>
Orden y aseo			<p>En la etapa de adecuación y mantenimiento del proyecto se instalarán temporalmente alojamientos para el personal que interviene en la obra.</p> <p>Se hará uso de los salones dispuestos por las directivas del colegio, cuando no sea posible el uso de un salón, se adecuará un área temporal para el personal.</p>



		<p><i>Los residuos generados durante la adecuación de los campamentos serán dispuestos adecuadamente tan pronto como sean generados de acuerdo al tipo de residuo, evitando la acumulación o su disposición en los alrededores de las instalaciones; para esto se dispondrá de punto ecológico y punto de acopio temporal.</i></p> <p>OMITIR LA PALABRA "CAMPAMENTO" .</p> <p><i>Los residuos generados durante el desmantelamiento de las instalaciones deben ser clasificados y entregados a personas o entidades que aseguren su adecuada disposición final.</i></p> <p>SIEMPRE LA ENTREGA SE HACE A UNA EMPRESA REGISTRADA CON SU RESPECTIVO PERMISO DE DISPOSICION O REUTILIZACION</p> <p><i>De ser posible, los materiales reciclables resultantes del desmantelamiento del campamento serán donados a las comunidades de los barrios circunvecinos a través de las juntas de acción comuna</i></p> <p>NO SE RECOMIENDA DONAR LOS MATERIALES RECICLADOS YA QUE ESTO NO ASEGURA QUE</p>
--	--	---



			SU DISPOSICION FINAL SEA LA ADECUADA
Procedimiento de respuesta a visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental y SED			NO DEFINIDO

Contenidos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST):

CONTENIDO MÍNIMO	SI/NO	N/A	OBSERVACIONES
Matriz de identificación y valoración de riesgos			En la página 2 del documento se encuentra desconfigurado. Ver imagen 1. Procurar que la valoración de los peligros quede ACEPTABLES o ACEPTABLES CON CONTROLES para trabajo en alturas y actividades en Caliente. No es clara la metodología utilizada y hay muchos espacios en blanco, deben colocar N.A o SIN CONTROL dependiendo el riesgo. La matriz debe contener únicamente los procesos del proyecto, que sean claros (No tan extensa).
- Psicosocial			Cumple
- Físicos			Sólo evidencio FISICO (No ionizantes: lesiones en piel, irritación de la conjuntiva del ojo, inflamación de la córnea, cataratas). Faltaría el RUIDO, VIBRACIONES)
- Químicos			Cumple
- Biológicos			Incluir dentro de los controles el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Dentro del informe mensual deben incluir los soportes de toma de temperatura, registro fotográfico y demás controles que hayan establecido dentro del protocolo.
- Locativos			Cumple
- Ergonómicos			Cumple
- Naturales			Cumple
Programas			
- Ingreso de personal			Les puede servir el procedimiento de Exámenes médicos pero adicional



CONTENIDO MÍNIMO	SI/NO	N/A	OBSERVACIONES
			deben definir que otros controles tienen para el ingreso de personal; Ejemplo, un listado de personal con el control de ingresos y egresos, revisión de la seguridad social y/o afiliaciones, entrega de EPP, etc) Todo lo relacionado con el ingreso del personal en un solo procedimiento.
- Inducciones y capacitaciones			Se evidencia PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST, sin embargo no encontré el formato de evaluación que tienen en amarillo.
- Señalización			Cumple.
- EPP			Matriz EPP – Cumple Procedimiento entrega y uso de dotación – Cumple
- Trabajo en alturas			Presentar el programa de protección contra caídas, el permiso para trabajo en alturas que cumpla con la resolución 1409 de 2012.
- Soldadura			Presentar un programa para las actividades en Caliente.
- Espacios confinados		X	
- Trabajo en frío y en caliente			Presentar el permiso de trabajo para actividades en frío y caliente (Puede ser 1 sólo)
- Maquinaria, equipos y vehículos			Presentar fichas técnicas y hojas debida de los equipos, vehículo y maquinaria.
- Sistema de seguridad social			Pueden mencionar en el procedimiento de ingreso de personal, que ustedes revisan la seguridad social del personal y/o los afilian antes de iniciar actividades.
- Emergencias			No se evidenció el plan de emergencias
- Bienestar		X	
- Orden y aseo			Una lista de inspección para orden y aseo
- Divulgación			No se evidencia, les puede servir (El procedimiento de comunicación del SG-SST)
Cronograma de capacitaciones SST			Presentar un cronograma de las capacitaciones a realizar durante el proyecto (Algo sencillo, se recomienda 1 tema ambiental y 1 de SST por mes)

CONTENIDO MÍNIMO	SI/NO	N/A	OBSERVACIONES
Conformación de COPASST y Comité de Convivencia Laboral			Incluir acta de conformación COPASST
Indicadores de SST			Incluir el acta de conformación del CCL
Reporte y estadística de accidentalidad			Los indicadores deben estar acorde a la resolución 0312 de 2019.
Procedimiento de reporte de condiciones inseguras			Presentar la tarjeta o mecanismo que tengas para que los trabajadores realicen el reporte.

NOTA: ÚNICAMENTE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

Cordialmente



CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá
D.C.




INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>
Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

23 de septiembre de 2020 a las 19:05

Por medio del presente envió los respectivos informes.

--
Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S



2 archivos adjuntos

 **Informe Semanal # 2 Interventoría.xlsx**
5485K

 Informe Semanal # 3 Interventoría.xlsx
11706K

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 23 INT-SED/CB
VERSION 1

Bogotá D.C. 25 de Septiembre de 2020

Señores:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO RETORNAR.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S velando por el cumplimiento del contrato y actuando como la Interventoría del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1679920, se permite informarle al Contratista CONSORCIO RETORNAR, el incumplimiento al contrato No. CO1.PCCNTR.1679920 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". Debido a la omisión de las observaciones que se han realizado a la documentación presentada (PMA y PSST), desatención de los compromisos adquiridos en los comités de Obra y retrasos que se han generado de acuerdo a la programación de obra.

RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORIA

Según los argumentos y soportes que conforman el presente documento, el AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S, solicita al Contratista de Obra sean entregados los documentos anteriormente mencionados subsanando las observaciones realizadas para el día 28 de septiembre de 2020, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités de Obra, así como las observaciones realizadas por parte de la Interventoría.

Además se solicita al contratista que para el día lunes 28 de septiembre de 2020, se entregue el primer informe de obra, con sus respectivo corte de obra y memorias de acuerdo a las actividades contractuales realizadas, así como cada uno de sus componentes como



son SST, AMBIENTAL Y TECNICO de acuerdo a los lineamientos de Secretaria Distrital de Educación y de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones.

Cordialmente

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá
D.C.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 24 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 28 de septiembre de 2020

Señor:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: SOLICITUD PROGRAMACIÓN Y FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADAS

Cordial saludo

Por medio del presente oficio, solicitamos la programación de obra, así como el flujo de inversión actualizado para cada una de las instituciones que se encuentran en ejecución, esto debido a que una vez estando en el campo de acción y después de haber iniciado con el desarrollo de la actividades, se puede establecer los tiempos reales para cada institución educativa.

Además es importante mencionar que en los presupuestos iniciales presentados están faltando recursos, pero una vez iniciado con el desarrollo del contrato, se han encontrado diferentes actividades que no se tenían contempladas, así como algunos No Previstos que son necesarios para el desarrollo del mismo.

Teniendo en cuenta lo mencionado para la interventoría es importante contar con esta información actualizada, con el objetivo de poder realizar un control más exacto en cuanto al avance de ejecución de cada una de las sedes pertenecientes al contrato en ejecución.




Cabe resaltar que a medida que se vaya a iniciar cualquier intervención en otra sede de las faltantes, se debe entregar la misma información, así como las actas de vecindad de estas sedes.

Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de
Bogotá D.C.





INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

formato furc

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

28 de septiembre de 2020 a las 17:20

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>, gusmufi3@gmail.com

[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

**Acta parcial para contrato de Obra.xlsx**

2791K

**Acta Parcial para interventoria..xlsx**

27K

**Copia de FURC 2020.xls**

1525K

**DOCUMENTOS PARA RADICACION DE ACTAS PARCIALES(1).docx**

14K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

INFORME SEMANAL 4 INTERVENTORIA.

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>


28 de septiembre de 2020 a las 13:17

Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes, por medio del presente y dando cumplimiento a las obligaciones envió el respectivos informe semana 4.

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**Informe Semanal # 4 Interventoría.xlsx**

5684K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

PMA, Consorcio Retornar

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

28 de septiembre de 2020 a las 17:55

Para: yuli Ramirez <yaro2084@gmail.com>, Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

Cordial saludo,

Se adjunta documento PMA con las últimas correcciones realizadas por la profesional ambiental de Interventoría esto con el fin de agilizar el trámite de aprobación de documento.
Sin embargo, se recomienda por parte del contratista revisar y leer nuevamente el documento en detalle.

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S



Ingenieria
& Proyectos S.A.S



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.docx

1790K

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 25 INT-SED/CB
VERSION 1

Bogotá D.C. 30 de Septiembre de 2020

Señores:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4
ASUNTO: APROBACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S actuando como la Interventoría del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1679920, se permite informar al contratista CONSORCIO RETORNAR, que una vez verificado el cumplimiento de los términos contractuales y normativos, avala el del Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado por CONSORCIO RETORNAR el 29 de septiembre de 2020.

Durante a ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.1679920 la interventoría realizara seguimiento al plan en mención con el fin de corroborar su adecuada implementación.

Cordialmente



CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

REPRESENTANTE LEGAL

AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

NIT. 830.123.577-7

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO

C.C. N° 80.228.570 de Bogotá

D.C.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 26 INT-SED/CB
VERSION 1

Bogotá D.C. 01 de Octubre de 2020

Señores:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4
ASUNTO: APROBACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S actuando como la Interventoría del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1679920, se permite remitir las observaciones realizadas al informe de gestión SST presentado por CONSORCIO RETORNAR el 28 de septiembre de 2020.

Cordialmente



CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

REPRESENTANTE LEGAL

AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

NIT. 830.123.577-7

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO

C.C. N° 80.228.570 de Bogotá

D.C.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 27 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 01 de Octubre de 2020

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos

Educativos

ATN. Ing. Iván Vladimir Duarte

Avenida el Dorado N° 66 – 63 piso 3 Ciudad

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: Radicación cuenta de cobro 1 Interventoría


Cordial saludo

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitir la cuenta de cobro # 1, correspondiente al periodo del 18 de agosto de 2020 al 17 de septiembre de 2020, con el objetivo de dar cumplimiento a una de las obligaciones del contrato. A continuación se relacionan los documentos adjuntos.

1. Acta parcial 1 interventoría en PDF y EXCEL
2. Carpeta con aportes parafiscales
3. PreFactura No. 16 SED-CB
4. Resolución de factura electrónica
5. RUT AC2R
6. RIT AC2R
7. Certificación bancaria
8. Formato FURC en PDF y EXCEL


Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de
Bogotá D.C.



CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 27-A INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 02 de Octubre de 2020

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos

Educativos

ATN. Ing. Iván Vladimir Duarte

Avenida el Dorado N° 66 – 63 piso 3 Ciudad

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: INFORME MENSUAL No. 1 INTERVENTORIA GRUPO 4

Cordial saludo

Por medio del presente oficio, y dando cumplimiento a una de las obligaciones contractuales, nos permitimos enviar el informe mensual # 1 del contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.1679920, perteneciente al grupo 4, comprendido entre el periodo del 18 de agosto de 2020 al 17 de septiembre de 2020.

Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7**

**CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá D.C.**



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: MEMORIAS FIRMADAS**INTERVENTORÍA AC2R - SED** <ac2rsed2020@gmail.com>

2 de octubre de 2020 a las 14:14

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

Buenos días Ingeniero.

una vez revisada cada una de las memorias enviadas, se realizan las siguientes observaciones.

1. Verificar que cada ítem de las memorias de cada I.E. el nombre esté correcto, ya que en algunas aparece el nombre de otra institución casos puntuales como en las memorias del Jose Maria Vargas Vila en algunas dice fanny mikey.
2. por favor revisar todas las memorias que se adjuntan ya que en cada una en amarillo tiene las observaciones realizadas.
3. revisar las fotografías y esquemas que correspondan a la actividad y la institución, ya que algunos no tienen fotos y en una se colocó la foto la de otra institución.

sin otro particular, quedamos atentos.

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

Ingenieria
& Proyectos S.A.S

4 archivos adjuntos**MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 JOSE MARIA VARGAS VILA - FIRMADAS.xlsx**

1640K

**MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 SIERRA MORENA - FIRMADAS.xlsx**

2293K

**MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 COLEGIO CONFEDERACIONES - FIRMADAS.xlsx**

6124K

**MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 FANNY MICKEY FIRMADAS.xlsx**

10854K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

OFICIO No. 22 INT-SED/CB

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

5 de octubre de 2020 a las 11:19

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

Cordial saludo ingeniero

Han transcurrido 14 días desde el envío de las observaciones y a la fecha no han sido atendidas las relacionadas con el Plan SST.

Agradecemos información sobre cualquier avance al respecto.

[Texto citado oculto]

**OFICIO No. 22 OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf**

373K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

ACTA PARCIAL DE OBRA 1

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

6 de octubre de 2020 a las 19:57

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

BUENAS NOCHES INGENIERO

POR FAVOR ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS POR SEPARADO TAL CUAL SE ESTABLECE EN EL MANUAL ADJUNTO, ADEMÁS SE DEBE ENVIAR EL FORMATO FURC EN EXCEL, Y FALTO ANEXAR EL FORMATO DE PARAFISCALES PARA CONSORCIOS DE PERSONAS NATURALES.

ESTAMOS ATENTOS.

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

**DOCUMENTOS PARA RADICACION DE ACTAS PARCIALES.docx**

14K

**PRESENTACION GFA 29 de Septiembre de 2020.pdf**

1661K

**EJEMPLO APORTES PARAFISCALES OBRA AÑO 2019 POR % UTILIDAD.xls**

52K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

ACTA PARCIAL DE OBRA 1

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

7 de octubre de 2020 a las 17:23

Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes Ing Ivan Duarte, de acuerdo al correo enviado, se informa que solo hasta ayer en la noche se recibió la información por parte del contratista, la cual se inició a revisar en el día de hoy, y durante el día se le han realizado diferentes varias observaciones y solicitudes de documentos que faltaban. Además se aclara que hasta el momento solo se ha recibido la información correspondiente al corte de obra, se está a la espera del informe #1, el cual es indispensable para completar el corte.

sin otro particular.

[Texto citado oculto]

Cordialmente

[Texto citado oculto]



CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 28 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 08 de Octubre de 2020

Señor:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO No. CRE-023-2020

Cordial saludo

Por medio del presente oficio, y dando alcance al oficio recibido por parte del contratista, mencionado en el asunto de la referencia, en el cual se nos presenta el sistema de impermeabilización para las placas que presentan gran afectación de humedad en la Institución Educativa Fanny Mickey, esta Interventoría una vez revisada la ficha técnica del producto relacionado, y una vez revisado los costos del mismo, con la relación al área a intervenir, no permitimos aprobar la utilización de este método, cabe resaltar que este proceso debe ser realizado por personas expertas en el tema y que tengan conocimiento del producto, así mismo deben brindar una garantía del trabajo realizado.

En realización a la propuesta mencionada de la cubierta alveolar transparente para algunas áreas dentro de la institución, y después de haber sostenido una reunión con la rectora de la institución, con el gestor de la institución educativa por parte de la sed y con la supervisión, el día 06 de octubre de 2020, de la cual quedo un acta, donde todas las partes están de acuerdo con esta, la interventoría ve viable la instalación de la misma y da por aprobado la propuesta del contratista.

Es importante resaltar que una vez terminadas todas estas intervenciones el contratista debe dejar un manual de mantenimiento en el cual se establezca para cada una de las áreas intervenidas y para cada uno de los productos y métodos utilizados en todas las




instituciones educativas correspondientes al contrato de la referencia.

Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de
Bogotá D.C.



CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 29 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 08 de Octubre de 2020

Señor:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO No. CRE-025-2020

Cordial saludo

Por medio del presente oficio, y dando alcance al oficio recibido por parte del contratista, mencionado en el asunto de la referencia, en el cual se nos presenta dos diseños para el sendero en la institución educativa confederaciones brisas del diamante, y teniendo en cuenta los requerimientos realizados por el rector de la instituciones educativa mencionados en reunión del día 29 de septiembre de 2020, esta interventoría da aprobación a la propuesta número 2.

Cabe resaltar que se debe entregar el presupuesto de dicha intervención, así como de todas las otras con sus respectivas metodologías y propuestas, ya que en esta institución educativa se debe realizar la impermeabilización de tanques y el mantenimiento o mejoramiento del cerramiento, pero a la fecha han sido entregados.

Teniendo en cuenta lo anterior se espera que a más tardar el día 13 de octubre del 2020, antes del medio día, el contratista realice la entrega de la documentación faltante, no solo para la institución educativa que se menciona en el presente oficio, sino también de todas las otras instituciones educativas, como son los diferentes conceptos técnicos de las intervenciones que se han realizado y de las que faltan por realizar, también los presupuestos actualizados, las programaciones de obra y los flujos de inversión actualizados, como todos los documentos que se encuentran pendientes por entregar.



Es importante dejar claro, que de llegarse a incumplir con esta nueva fecha de entrega de documentación pendiente, se emitirá oficio de incumplimiento con copia a la asegurado, puesto que ya se tiene un mes de ejecución del contrato y el porcentaje de avance es menos del 10%, lo cual evidencia que el desarrollo de las actividades en los frentes establecidos por el mismo ha sido muy parsimonioso, lo que es traumático para el desarrollo del contrato.

Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá D.C.





INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

INFORME SEMANA 5 GRUPO 4 INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>


9 de octubre de 2020 a las 12:35

Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes, Ing Ivan, de acuerdo a lo conversado durante la semana en cuanto a las observaciones realizadas para el informe semanal 5 del periodo del 28 de septiembre al 04 de octubre del año en curso, se envía nuevamente el informe, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de la interventoría.

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**Informe Semanal # 5 Interventoría.xlsx**

6670K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

INFORME TECNICO INTERVENTORIA GRUPO 4

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

13 de octubre de 2020 a las 21:55


Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Por medio del presente y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la reunión del día de hoy, me permito enviar el informe.

Sin otro particular, quedo de usted.

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**INFORME TÉCNICO ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.pdf**

13789K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

RV: Planos Eléctricos Colegio José María Vargas Vila

Ricardo Ospina Lopez <rospina@grupocivilec.com>
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

13 de octubre de 2020 a las 08:53

Hola buen dia,

Con estos planos se observa que en diseños iniciales si existían planos de apantallamiento y sistema de puesta a tierra, se deberá verificar si está construido tal como se diseño o sino se deberá replantear y hacer nuevas instalaciones para que estos dos sistema cumplan.

Muchas gracias.

[Texto citado oculto]

--





INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

solicitud de usuario y clave

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

13 de octubre de 2020 a las 10:32

Para: contactenos@educacionbogota.edu.co

Buenos días:

Solicitamos muy amablemente se nos comunique el usuario y clave de SIGA para realizar la radicación de informes y cuentas del contrato de interventoría COI.PCCNTR.1679920, muchas gracias.

—

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S



CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 30 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 14 de Octubre de 2020

Señor:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: REITERANDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Cordial saludo

Por medio del presente oficio, una vez más se reitera el incumplimiento el cual es reiterativo por el contratista Consorcio Retornar, ya que desde el inicio de la ejecución del contrato en mención que hace exactamente 44 días calendarios, donde se debería llevar un porcentaje de avance del 30% aproximadamente y a la fecha solo se lleva de avance el 10.51%.

Desde la firma del acta de inicio la cual se realizó bajo un acta de compromisos donde el contratista se comprometía a realizar la entrega de unos productos necesarios para el desarrollo del contrato, que a la fecha no se han cumplido.

Dentro de los compromisos adquiridos desde la firma del acta de inicio tenemos los siguientes;

- Presentación de concepto técnico incluyendo un esquema para cada ítem a desarrollar en cada una de las instituciones educativas, lo que a la fecha no se ha cumplido y se ha reiterado en varias ocasiones, en los diferentes comités de seguimiento que se han realizado, así como fichas técnicas de los productos a utilizar y presupuesto para cada actividad a desarrollar.
- Presentación de No Previstos con su respectiva justificación y tres cotizaciones.
- Reprogramación de obra de cada institución educativa, flujo de inversión actualizados y presupuestos actualizados por cada institución educativa, tanto para



las que se encuentran en ejecución como para las que se tiene previsto iniciar.

- Actas de vecindad internas y externas de las instituciones educativas que faltan por intervenir, así como la solicitud de ingreso con el personal de obra que va a laborar en cada sede, con sus respectivos aportes a parafiscales al día.

Este nuevo llamado de atención de incumplimiento, es con el objetivo de que se puedan subsanar todos y cada uno de los documentos que se encuentran pendientes, esto para poder continuar con el desarrollo del contrato de una manera eficaz y eficiente, ya que a la fecha se está incumpliendo con una de las condiciones iniciales establecidas dentro de los pliegos de condiciones del contrato, la cual establece que se deben tener como mínimo 4 frentes de trabajo y a la fecha no se está cumpliendo con lo mencionado.

Es importante que se revisen todas las actas de comité que se han realizado en las cuales se establecen de forma reiterada cada uno de los compromisos adquiridos y que a la fecha no se han cumplido. También que se tengan en cuenta todos los llamados de atención que se han realizado, mediante actas y mediante oficios, ya que con la omisión de estos también se incurre en incumplimientos de parte del contratista y de seguir así, se puede conllevar a sanciones y aplicación de pólizas, tal y como se establece en el numeral 7.5 condiciones contractuales / 7.5.2 Garantías y 7.5.6 Multas. Y en caso de llegarse a un incumplimiento total tan y como se establece en el numeral 7.5.7 Sanción penal pecuniaria.

Al presente documento se adjuntan las actas de comité, un informe técnico donde se deja evidencia de toda la trazabilidad de comunicaciones.

Sin otro particular quedamos atentos.

Cordialmente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá D.C.

C/C Secretaria Distrital De Educación y Seguros del Estado SA Póliza No. 33-44-101202433

ANEXOS

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME TECNICO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

INFORME TÉCNICO ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

CONTRATISTA: CONSORCIO RETORNAR

INTERVENTORÍA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DIAGNOSTICO PRELIMINAR
Institución Educativa Sierra Morena sede A.	Mantenimiento de ventanearía en todo el tercer piso, reforzamiento de estructura y cambio de vidrio.
Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B	Cambio de cubierta, mejoramiento de lavamanos de baterías sanitarias y mejoramiento de muro.
Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.	Mejoramiento de zona de esparcimiento con la creación de parque.
Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.	Mejoramiento del sistema de llenado de tanque, y mejoramiento en el sistema de apantallamiento y puesta a tierra de toda la institución
Institución Educativa Fanny Mickey.	Mejoramiento del sistema de impermeabilización de algunas placas por problemas de humedad.
Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.	Impermeabilización a tanques, mejoramiento al cerramiento perimetral, realización de sendero peatonal e impermeabilización de una placa.

Una vez realizado el diagnostico preliminar de cada institución educativa la interventoría procedió a realizar la solicitud de toda la documentación inicial que debe presentar el contratista con el objetivo de revisar y poder dar inicio a la ejecución del mismo, cuya trazabilidad se menciona a continuación.

Los días 27 y 28 de julio del año en curso se realizó la visita técnica en compañía de contratista, equipo de Interventoría, gestores de cada institución educativa y profesional de

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME TECNICO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

apoyo a la supervisión, la visita se realizó con el objetivo de verificar cada situación en la que se encontraban los colegios, cada problemática para dar su respectiva solución.

El día 04 de agosto de 2020 la interventoría envió oficio al contratista de asunto solicitud de requerimientos para legalización de acta de inicio, en el cual se hacía referencia de toda la documentación previa a la firma del acta de inicio.

La propuesta económica de las instituciones educativas

Programación de los 6 colegios

Flujo de caja de cada colegio

Programación

Resumen general por colegios

Flujo de caja Mensual General

Flujo de Caja Semanal General

Plan de Calidad

Plan de seguridad industrial y Salud Ocupacional

Programa de Manejo Ambiental

Sistema de Gestión de Seguridad

Desglose AIU

El día 10 de agosto se recibió por parte del contratista el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO) el cual fue creado por la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de Vivienda, Salud y trabajo en el capítulo 5, donde se establecieron las medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios. Una vez la interventoría reviso el documento en su totalidad se emitió concepto favorable y se solicitó el presupuesto que se genera de esta mediante comunicado el día 17 de agosto de 2020, el cual tuvo respuestas del contratista el día 18 de agosto de 2020. Igualmente se enviaron las hojas de vida del personal que estaría vinculado en el proyecto y el día 13 de agosto se enviaron las observaciones que se generaron después de la revisión que realizó la interventoría.

El día 11 de agosto de 2020 se recibió por parte del contratista los presupuesto de cada una de las instituciones educativas a intervenir, los cuales fueron revisados por la interventoría, y el día 17 de agosto de 2020 la interventoría remitió a la entidad mediante oficio los presupuestos iniciales recibidos por el contratista, con el objetivo de poner en conocimiento, ya que es importante mencionar que estos pueden surtir cualquier tipo de modificaciones una vez se inicien las actividades.

El día 18 de agosto se firmó el acta de inicio del contrato de interventoría, una vez se surtieron los trámites y documentación previa necesaria para la misma, inmediatamente después se inició con el desarrollo y la ejecución del contrato. Además el contratista de obra envió el presupuesto del PAPSO para su respectiva revisión.

	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME TECNICO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

El día 24 de agosto de 2020 el contratista de obra envió la siguiente información, con el objetivo de dar cumplimiento a la documentación inicial solicitada antes de la firma del acta de inicio.

El día 25 de agosto la interventoría envió al contratista oficio con los lineamientos para la presentación de plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud en el trabajo y apertura de pin ambiental.

El 27 de septiembre de 2020, el contratista envió las actas de vecindad de los colegios a intervenir inicialmente, las cuales fueron realizadas en compañía de la interventoría, de igual manera envió el programa de manejo ambiental.

El día 31 de agosto de 2020, el contratista envió formatos del plan SST para la respectiva revisión de la interventoría, de igual manera se le envió un comunicado al contratista con las observaciones del plan de manejo ambiental una vez fueron revisado. También se recibió el formato del cronograma de las capacitaciones a realizar, el cual fue aprobado por la interventoría.

El día 31 de agosto de 2020, se recibió por parte del contratista documentos para la apertura del PIN Ambiental, los cuales una vez revisado por la interventoría se emite comunicado con las observaciones el día 01 de septiembre de 2020 y se hace referencia a oficio enviado el día martes 25 de agosto de 2020 mediante el oficio No. 13INT-SED/CB. El día 01 de septiembre de 2020, el contratista envió los formatos para la apertura del PIN Ambiental los cuales fueron revisados y se emitieron las observaciones que se derivaron después de su revisión las cuales fueron emitidas mediante correo electrónico el día 03 de septiembre de 2020.

El día 01 de septiembre de 2020, la interventoría emite comunicado con observaciones referente al plan SST enviado por el contratista.

El día 01 de septiembre se firma el acta de inicio del contrato de obra, con el objetivo de dar inicio al desarrollo del contrato, a su vez se realiza un acta de compromisos con el contratista ya que a la fecha no se habían realizado las observaciones emitidas por parte de la interventoría en cuanto a los documentos previos a la firma del acta de inicio. La cual fue enviada a la entidad el día 02 de septiembre de 2020 bajo radicado No. 16INT-SED/CB.

El día 03 de septiembre se recibió por parte del contratista formatos y documentación, concernientes al plan SST.

El 04 de septiembre de 2020 se recibió por parte del contratista todos los formatos diligenciados para la apertura del PIN Ambiental, el cual fue revisado conforme a los lineamientos establecidos por la SED.

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME TECNICO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

El día 05 de septiembre de 2020 la interventoría emite el primero comunicado de alarma al contratista debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos en el acta # 1 donde se generó la obligación y entrega de unos productos que eran previos al acta de inicio. El oficio con radicado No. 17 INT-SED/CB

El día 07 de septiembre de 2020 se recibió por parte del contratista el Plan de Manejo Ambiental, para su respectiva revisión, al cual se le realizaron correcciones y fue radicado nuevamente el día 09 de septiembre de 2020, para verificar que las observaciones se hayan realizado acorde a los lineamientos establecidos por la SED.

El día 10 de septiembre de 2020, se recibió por parte del contratista concepto emitido por el especialista eléctrico, con el objetivo de dar solución al apantallamiento y puesta a tierra en el colegio José María Vargas Vila, por lo cual la interventoría le solicito al contratista soportar dicho concepto con registro fotográfico y mediciones de descarga, con el fin de poder soportar el concepto. El día 06 de octubre se realizó visita a la sede en compañía de los especialista eléctricos de la SED, de la Interventoría y del Contratista, con el objetivo de inspeccionar el estado en el que se encuentra tanto el apantallamiento como el puesta a tierra, se quedó como compromiso que el gestor de la SED para esta institución enviaría los planos eléctricos de esa institución, y que posterior a la revisión de los planos el especialista eléctrico de la SED, emitirá un informe para la toma de decisión al respecto.

El día 21 de septiembre de 2020, la interventoría realizó observaciones a los planes presentados como son SST y PMA, el cual tuvo respuesta por parte del contratista el 06 de octubre de 2020, los cuales se encuentran en revisión

El día 24 de septiembre se recibió por parte de la SED, el oficio de la apertura del PIN para el contrato de obra. También se recibió por parte del profesional de apoyo a la supervisión los formatos para la presentación de la cuenta, así como los requisitos para cada contrato.

El día 28 de septiembre de 2020 el contratista envió el PMA para revisión y aprobación, al cual después de realizar varias observaciones y con el objetivo de dar aprobación la interventoría realizó los últimos ajustes y emitió concepto de aprobación.

El día 28 de septiembre de 2020 se recibió por parte del contratista el informe SST del mes 1, al cual se le realizaron observaciones y fueron emitidas el 01 de octubre de 2020.

El día 01 de octubre de 2020, se recibió por parte del contratista oficio con sistema propuesto de impermeabilización para el colegio Fanny Mickey, incluyendo presupuesto ajustado, al cual se le dio respuesta el día con concepto de aprobación.

El día 01 de octubre de 2020 se recibió por parte del contratista las memorias de cantidades y el acta de obra, con el objetivo de ser revisada, la cual fue revisada y se emitieron las observaciones correspondientes el día 02 de octubre de 2020, posteriormente se recibió

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME TECNICO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

nuevamente la documentación de la cuenta el día 07 de octubre de 2020, pero de manera incompleta, y el día 09 de octubre se recibió el informé SST y el informe Ambiental, los cuales se encuentran en revisión.

El día 02 de octubre de 2020, se recibió por parte del contratista la propuesta para la realización del sendero en el colegio confederaciones brisas del diamante, al cual se le dio respuesta el 08 de octubre de 2020, en el cual se escoge la propuesta 2, pero se solicita se cumpla con la documentación faltante.

ACTIVIDADES POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Institución Educativa Sierra Morena sede A: Se ha realizado el reforzamiento estructural de las ventanas de la aulas del tercer piso, esta se realizó con la instalación de dos perfiles verticales rectangulares metálicos de 4"x1 ½", calibre 18, mediante un sistema de pernos para anclaje al piso y soldado en la viga IPE, también se realizó la instalación de 2 tubos de 1 ¼" de diámetro como reforzamiento de barrera anti choque, y también se realiza la instalación de perfil longitudinal de 4"x1 ½", calibre 18 como sistema de reforzamiento a las persianas ubicadas en los salones.

Porcentaje de avance con corte al 11 de octubre de 2020: 54%

Actividades faltantes: A la fecha falta la instalación de vidrios en las aulas del tercer piso, los cuales no ha podido realizar debido a que a la fecha no ha presentado los andamios certificados y los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación.

Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar los no previstos que se han generado en esta institución, con tres cotizaciones por NP, y justiciados. Concepto técnico de las actividades realizadas firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.

Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B: Se inició con el levantamiento de información para las actas de vecindad.

Porcentaje de avance con corte al 11 de octubre de 2020: 0.0%

Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.

Institución Educativa Arborizadora baja Sede A: no se han iniciado

Porcentaje de avance con corte al 11 de octubre de 2020: 0.0%

	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	INFORME TECNICO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.

Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D: Se realizó la desinstalación de toda la tubería hidráulica existente que realizaba el llenado del tanque de almacenamiento de agua, se realizó un trazado para la nueva tubería, se realizó excavación de material común y regata en zona de andenes, se introdujo la tubería de 1" desde el registro hasta el tanque, se realizó una caja de 60cmx60cm en el sitio donde queda la acometida principal del suministro de agua potable, se realizó la prueba hidráulica por más de 24 horas con el objetivo de verificar que no se presentaran fugas, en los pegos de los accesorio y se instaló un flotador de 1"

Porcentaje de avance con corte al 11 de octubre de 2020: 8%

Actividades faltantes: Apantallamiento y puesta a tierra.

Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.

Institución Educativa Fanny Mickey: se ha realizado el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, disposición final de estos residuos x viaje, sellado de fisuras con sikatop-123, realización de mortero de nivelación en las placas a intervenir del segundo piso, se realizó, retiro de manto asfáltico en terrazas 1, 2 y 3, y se realiza afinado de toda esa zona. Se inició con la instalación de manto en estas terrazas.

Porcentaje de avance con corte al 11 de octubre de 2020: 21.19%

Actividades faltantes: Impermeabilización de placas de segundo piso, instalación de domos aprobados.

Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado.

Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A

Porcentaje de avance con corte al 11 de octubre de 2020: 7.70%

Actividades faltantes: Impermeabilización de placa sobre tanque 1 y acabados, impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua, mejoramiento del cerramiento perimetral hasta portería 1, sendero.

	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME TECNICO</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado, sistema propuesto de impermeabilización de tanques y de plazoleta, propuesta de mejoramiento del cerramiento perimetral existente.

SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN DE FRENTE

La interventoría sugiere que el contratista puede concentrar sus fuerzas en terminar las actividades de los siguientes colegios. Como primero se puede terminar las actividades de sierra morena, teniendo en cuenta que solo faltan los vidrios y ellos han manifestado que ya los compraron. Como segundo se debe terminar las actividades que ya iniciaron en el colegio Fanny Mickey, pues a la fecha se tiene unas áreas ya iniciadas y la idea es terminar estos frentes que se encuentran abiertos y como tercero el colegio confederaciones brisas del diamante.

Lo anterior con el objetivo de que se vaya terminando actividades por colegio y cerrando estos frentes que se encuentran abiertos. Y ya con un flujo de caja puede realizar la intervención completa en las otras instituciones.

ELABORADO POR



MELIZA JANEZ GOMEZ

Ing. Civil Residente de Interventoría.

ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ


**Ingeniería
& Proyectos**

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°1

Pag. 1 de 1

FECHA:**HORA:**

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Camilo Andrés Personero	R.C.	Interventoría	[Firma]
2. Diana Ortiz	D.L.F. L20 CG	Castro Retiro	[Firma]
3. IVAN VLAQUIMIR DUARTE BAUTISTA	APOYO A LA SUPERVISION	DCCEE DE IA SED	[Firma]
4. Elizabeth Pineda	Encargada SST-MP	Interventoría	[Firma]
5. Meliza Gomez	Residente Interventor	ACZE	[Firma]
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

1. Firma Acta de Inicio
2. Acta de compromisos para inicio de actividades.

DESARROLLO:

Siendo las once (11:00) de la mañana del día 01 de septiembre se da inicio a la reunión de firma de acta de inicio entre

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia



ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Consortio Retornar y Ac2rIngeniería y Proyectos SAS. para el inicio de las actividades del contrato de obra CO1. PCCNTR. 1577535. El acta de inicio se firma pero se dejan compromisos en cuanto a observaciones realizadas a la documentación enviada por el contratista, los cuales se relacionan a continuación.

- Observaciones PMA - se enviaron por oficio el día 31/08/2020
- Observaciones Plan SST - se enviaron por oficio el día 01/08/2020
- Formatos para Apertura PIN - se enviaron por oficio el día 25/08/2020 y se obtuvieron por parte del contratista pero incompletos.
- Entregar planillas de afiliación y parafiscales del personal que va a laborar en la obra.
- Realizar la inscripción del protocolo de bioseguridad (PAPSO) y el Plan de movilidad Segura (PMS) en las paginas de la alcaldia destinadas.
- El contratista debe presentar cotizaciones para cada item No Previsto que se genere durante el desarrollo del contrato al igual que su respectivo APO.
- El contratista debe presentar para cada institucion Educativa el concepto técnico emitido por el especialista que corresponda de acuerdo a cada situación que se presente.



ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Pag. 3 de _

El contratista se compromete a dar soluciones a todas las observaciones planteadas mediante oficios y plasmadas en el acta del presente comité, los cuales deben ser entregados a más tardar el día viernes 04 de septiembre.

Se deja en el acta como compromiso de todas las partes realizar los comités de seguimiento todos los viernes de cada semana.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN


Código		Fecha	08-09-20	Inicio		Fin	1:00 Pm 3:00 Pm	Lugar	Colegio Fanny Nixey Sede A
Proyecto	GRUPO IV CIUDAD BOLIVAR - CONTRATO INT. 1679420					Asunto	Visita Recorrido de obra		
Asistentes	Contrato de obra 77535-Retornar IVAN QUARTE-ADPOYO SUPERVISION SED GUSTAVO MUÑOZ - RESIDENTE RETORNAR THON GARCIA - INSPECTOR INTERVENIO TATIANA BASTISTA PROFESIONAL SISOMA ERIKA GONZALEZ INSPECTOR INT.					Asistentes Externos	N.A.		
Fecha de Elaboración	08-09-20		Elaborado por		Próxima Reunión				

En Recorrido realizado al Colegio Fanny Nixey Se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad (RAPS), las Condiciones Seguras de trabajo y Uso de EPP por parte del Personal del Contratista, Así como del área de intervención del trabajo.


También Se verificó la ejecución de la actividad de demolición de adoquín en el área de intervención, correcta recolección y acopio de material de demolición.

Se acuerda el inicio de labores para el día miércoles 10 de Septiembre en el colegio Sierra Florencia Sede A, Se recomienda implementar los protocolos de bioseguridad.

Se acuerda el inicio de diagnóstico para el día miércoles 10 de Septiembre en el colegio José Vargas Villa Sede D con la finalidad de definir el tipo de intervención. Se acuerda el inicio de actividades para el día Jueves 11 de Septiembre en el colegio Villas del Diamante Sede A.


NOMBRE IVAN DUARTE
CARGO APOYO SUPERVISION
S.E.A.

Página 1 de 1


NOMBRE ERIKA GONZALEZ
CARGO INSPECTOR
INTERVENTORIA


NOMBRE JOHN F. GARCIA
CARGO INTERVENTORIA


NOMBRE GUSTAVO A. MUÑOZ
CARGO RES. CONTRATISTA



ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 1 de 4

FECHA: 18 de Septiembre de 2020 HORA: 08:00 Am

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Ivan Duarte	Profesional apoyo Supervisión	SECRETARIA DE EDUCACION	
2. Melisa Jancz Gómez	Residente de Interventoría	AC2R Ingenieria y Proyectos	
3. Erika Lideth González	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	AC2R Ingenieria y Proyectos	
4. Jhon Garcia	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	AC2R Ingenieria y Proyectos	
5. Gustavo Muñoz	Residente Contratista	Consorcio - Retonar	
6. Tatiana Bautista	INSPECTOR SISO CONTRATISTA	Consorcio - Retonar	
7. Nerys Ortiz	REPRESENTANTE LEGAL	Consorcio - Retonar	
8. Walter			
9. Juan David Rodriguez	Ald. ASSES	Costella	
10. Alfredo Trespalacios P	Sanite	ATP Construcciones	
11. Fernando Delgado	Arg. residente	Consorcio	
12.			

ORDEN DEL DÍA:

Inicio de Recorrido en el Colegio Sierra Morena - 2) Fanny Rivey y Colegio Confederaciones.

DESARROLLO: colegio Sierra Morena

Se realiza revisión del sistema de reforzamiento instalado en la estructura de aluminio de la ventaneria ubicada en el aula 310, se da visto bueno a la pintura y demás acabados utilizados por parte de interventoría y supervisión de la SED.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 2 de 4

DESARROLLO:

Se autoriza la instalación de un perfil de $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$ longitudinal sobre el perfil de aluminio ya instalado a mitad del sistema de la estructura con la finalidad de aumentar su rigidez.

Se autoriza la instalación del reforzamiento a la estructura en aluminio para ventana metálica en las 4 guías ubicadas en el 4 PISO.

Se autoriza la instalación de dos perfiles longitudinales de $3" \times 2\frac{1}{2}"$ en todas las aulas de sistemas.

Se da prioridad de instalación de vidrios en las 6 aulas ubicadas en el 3 PISO (5 aulas)

Colegio Fany Mixey

Se recibe la asesoría por parte de MASTIC para la impermeabilización de terrazas, recomiendan en un inicio la escarificación de la placa, instalación de la membrana impermeabilizante y posterior la fundida del mortero de nivelación y pendiente para el sistema de drenaje.

2) Funda mortero de nivelación, aplicar impermeabilizante después de los 28 días, y luego acabado de piso.

En el área de intervención #1 terraza se evidencia la fundida del mortero de nivelación en la sección 1, se recomienda al contratista no continuar con esta actividad hasta que se realice el correcto tratamiento puntual a las fisuras.

Colegio Concentraciones

Se verifica el avance de obra, continuando con trasiego de material de demolición desde el área de intervención #1 hasta el centro de acopio del parqueadero. Se revisan los dos tanques con la asesoría del MASTIC para definir el sistema o tipo de impermeabilización a utilizar el cual debe ser presentado por el contratista para revisión y aprobación de la interventoría y la supervisión de la sen.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 3 de 4

Se Solicita al contratista Enviar el diseño del sendero Peatonal por correo electrónico a la interventoría, y ajustar el ancho del sendero de 1.20 m a 1.50 m, con el objetivo de socializarlo y conseguir la aprobación del rector del colegio.

Siendo las 12:24 m Se da por terminado recuento y comité de Seguimiento, donde se establecieron compromisos por parte del contratista que se espera se den cumplimiento.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 4

Pag. 4 de 4

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. NP con 3 cotizaciones de ACTIVIDADES SIERRA MORENA	Gustavo Muñoz	24-09-2020
2. NP con 3 cotizaciones en fanny Mickey si existen	Contratista	24-09-2020
3. NP con 3 cotizaciones en Confederación si existen	Contratista	24-09-2020
4. Sistema de impermeabilización a utilizar	contratista	25-09-2020
5. Enviar Diseño de sendero confederaciones	contratista	23-09-2020
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

El Contratista debe revisar y definir el sistema de impermeabilización a utilizar en el colegio las terrazas del colegio Fanny Mickey.

La interventoría recomienda al contratista presentar todos los NP que se están presentando con sus respectivas cotizaciones lo mas pronto posible con el objetivo de dar trámite lo pronto posible.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: Viernes 25 de septiembre 2020

HORA: 8:00 am.

LUGAR: Colegio Sierra Morena - colegio fanny Mickey - Colegio confederaciones y Colegio Jose Maria Vargas Vía.

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 - (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia

INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE
ACTA N°_3_ _

Pag. _ 1 de 6

Contrato CO1. PCCNTR 1577535

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

FECHA: Septiembre 09 del 2020

HORA: Inicio :9:00 Am

LUGAR: Recorrido por los colegios :


Fin: 2:00 pm

1.Fanny Mikey-Sede A

2.Sierra Morena-Sede A

3.San Isidro Labrador -Sede B

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Ivan Duarte	Profesional Apoyo a la Supervisión	Secretaria de Educación	
2. Melisa Janez Gómez	Residente de Interventoria	AC2R Ingeniería y proyectos-Interventoria	
3. Erika Gonzalez	Inspector de Interventoria	AC2R Ingeniería y proyectos-Interventoria	
4. Jhon Garcia	Inspector de Interventoria	AC2R Ingeniería y proyectos-Interventoria	
5. Gustavo Muñoz	Residente	Consorcio Retornar -Contratista	
6. Tatiana Bautista	Profesional Sisoma Contratista	Consorcio Retornar-Contratista	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia

PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84


E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – interventoriausaquen1@gmail.com

Bogotá – Colombia



INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE
ACTA N° 3

7. Nestor Ortiz	Representante legal	Consorcio Retornar-Contratista	
8.			

ORDEN DEL DÍA:

1. Realizar recorrido de visita e inspeccion de inicio de actividades en los colegios indicados.
2. Verificar y acordar las zonas de ejecución y los tipos de intervención a realizar en los diferentes colegios,teniendo en cuenta las prioridades suministradas anteriormente por los rectores y la supervisión de la SED.
3. Verificar y tomar registro fotográfico de la adecuada implementacion de protocolos de bioseguridad y salud ocupacional en los diferentes fretes de trabajo.

DESARROLLO:

1. El recorrido se inicia en el colegio Fanny Mikey Sede A, Se verifica la adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad y salud ocupacional (uso de EPP por parte del personal de obra y cerramiento provisional del área de intervencion). A la fecha en este colegio se están ejecutando las actividades de demolición de pisos en tablón, demolición de afinado de piso espesor: 8 cm, retiro de manto asfaltico y recolección y traseigo para acopio de material resultante de demolición.
2. Tanto la supervision de la Sed como la interventoria exigen al contratista que una vez se de por terminada la actividad de demolición, se realice de manera oportuna la limpieza y sondeo para verificación de funcionalidad de todos los desagues y bajantes con los que cuenta cada una de las areas a intervenir, también aclara que de ser necesario se debe considerar

INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE
ACTA N°_3_ _

la construcción de nuevos desagües y cañuelas con el fin que el agua se evacue de la manera mas eficiente y se evite su filtración en la placa. También reitran la importancia de verificaciones de pendientes para garantizar el desagüe.

3. Se sugiere al constructor solicitar una visita del área comercial de sika con la finalidad de elegir el producto mas conveniente para impermeabilización del acabado de piso en los pasillos y demás zonas donde se considere conveniente su uso.
4. Se define que las próximas áreas de intervención en el colegio Fanny mikey estan comprendidas por la rotonda (la cual sirve de placa de la ludoteca) y la plazoleta lateral hasta la junta de inicio de la cancha ubicada al costado. Se aclara que no se deberán intervenir los pasillos de las mismas. También se deben intervenir las terrazas laterales las cuales actualmente están impermeabilizadas con manto asfáltico gris, igualmente se solicita verificar oportunamente los sistemas de desagües de las mismas.
5. El contratista propone la construcción de un domo en la plazoleta de salida de la cafetería (que sirve como placa al área administrativa) y en la cual tambien se presentan problemas de filtración de agua, pero teniendo en cuenta que el agua que mas se filtra proviene de la lluvia que cae en la escalera se debe entonces también plantear un sistema de drenaje que evite su empozamiento y filtración. La interventoria y la supervisión de la SED exigen al contratista la presentación de una propuesta que satisfaga las necesidades indicadas anteriormente.
6. La interventoria solicita al contratista que una vez impermeabilizada todas las placas a intervenir se debe realizar una prueba de estanqueidad con el objetivo de verificar que los problemas de filtraciones hayan quedado subsanados, lo anterior con el objetivo de poder autorizar la instalación del acabado de piso.



INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE
ACTA N°_3_ _

7. El contratista manifiesta que el día 11 de septiembre del 2020 entregara a la Interventoria el diseño del sistema de apantallamiento y puesta a tierra contemplado para el colegio Jose Maria Vargas Vila e iniciara actividades el día lunes 14 de septiembre de 2020, ya que a la fecha se encuentran realizando las afiliaciones y capacitaciones en protocolos a los trabajadores que iniciaran labores en esta I.E.
8. El contratista manifiesta que el día 11 de septiembre del 2020 iniciara actividades en el colegio confederación brisas del diamante y que entregara el diseño del sendero peatonal en el próximo comite el cual se llevara a cabo el día 18 de septiembre de 2020, ya que a la fecha se encuentran realizando las afiliaciones y capacitaciones en protocolos a los trabajadores que iniciaran labores en esta I.E.
9. Se continua el recorrido en el colegio Sierra Morena - Sede A en el cual el contratista se encuentra adelantando actividades de medicion e inspeccion de la ventaneria en aluminio existente, la interventoria y la supervision de la SED indican al contratista que la prioridad de intervencion son las aulas ubicadas en el 3 piso de toda la institucón y que se debe iniciar por el aula 310. El contratista manifiesta que se encuentran tomando medidas de toda el área a intervenir, y que esta iniciando con las actividades de corte de los materiales, y que se dara inicio a las actividades el día lunes 14 de septiembre, ademas que para el miércoles 16 de septiembre se tendrá la primer aula totalmente terminada y pintada, con el objetivo de obtener visto bueno por parte de la interventoría.
10. La interventoria solicita al contratista enviar los documentos pertinentes del personal que ingresara a desempeñar labores en el colegio sierra morena, indicando que por la actividad a realizar este debe contar con curso de alturas y que se debe implementar todo el protocolo designado para trabajo seguro en alturas.



INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE

ACTA N°_3_ _

11. La interventoria solicita al contratista el envío anticipado de la certificación de calidad los andamios y demás elementos necesarios para garantizar el trabajo seguro en alturas y la correcta implementación del protocolo del mismo.
12. El recorrido termina con la visita al colegio la San Isidro Labrador Sede B en el cual se evidencia que las zonas a intervenir ya están libres de los elementos, mobiliario cielo raso perteneciente al colegio, lo que indica que se puede dar inicio a las labores pertinentes.
13. Se verifica el malestado de la cubierta y su estructura, la interventoria solicita al contratista enviar lo mas oportunamente los diseños de cubierta y sistema eléctrico definitivos con la finalidad de dar inicio a las actividades .
La interventoria solicita al contratista plantear un reforzamiento estructural a un muro ubicado en la parte posterior del aula de sistemas, en el cual se evidencian fisuras y descolamiento.
14. Por ultimo la supervision de la SED se compromete a averiguar el estado de tramite del diseño para el parque del colegio Arborizadora baja.
15. La interventoria reitera al contratista que se debe de enviar los listados de todas las personas que van a iniciar labores en los diferentes colegios, con el objetivo de informar a la SED en especial a la rectoría de cada Institución Educativa.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de diseño para la construcción de un domo en la plazoleta de salida de la cafetería.	Gustavo Muñoz - Contratista	18-09-2020
Entrega diseño del sistema apantallamiento y puesta a tierra contemplado para el colegio Jose Maria Vargas Vila.	Gustavo Muñoz - Contratista	11-09-2020
Entrega diseño del sendero peatonal colegio Confederación	Gustavo Muñoz - Contratista	18-09-2020
Presentar del personal que ingresara a desempeñar labores en el colegio sierra morena con curso de alturas.	Tatiana Bautista- Contratista	14-09-2020

INTERVENTORIA

**ACTA DE COMITE
ACTA N° 3**

Envío anticipado de la certificación de calidad los andamios y demás elementos necesarios para garantizar el trabajo seguro en alturas	Tatiana Bautista- Contratista	14-09-2020
Averiguar el estado de trámite del diseño para el parque del colegio Arborizadora baja .	Ivan Duarte – Supervision SED	18-09-2020
Solicitar ala rectora del colegio Fanny Mikey la reubicación del mobiliario y demás elementos que pertenezcan al colegio y que puedan llegar a presentar daños al momento de la ejecución de las actividades de obra.	Meliza Janez Gomez - Interventoria	10-09-2020

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

Se recomienda a el contratista continuar con la adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad y salud ocupacional en todos los frentes de trabajo.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: Viernes 18 de septiembre de 2020

HORA: 9:00 Am

LUGAR: Fanny Mikey-Sede A



ACTA DE COMITE
ACTA N° 5

Pag. 1 de 4

FECHA: 25-09-20.

HORA: 8:00

LUGAR:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. IVAN VIADIMIR DURAN	SUPERVISOR SED	SED	
2. GUSTAVO X. MUÑOZ P.	RESIDENTE.	CONSORCIO RETORNAR	
3. FERNANDO DREDA	RESIDENTE	CONSORCIO RETORNAR	
4. Patricia Bautista	SISO	Consorcio Retornar	
5. Meliza Gomez	Residente Intervento	AC2R	
6. Stella Pinceda Bastos	EST.-	AC2R.	
7. Erika LIGETH GONZÁLEZ CALDERÓN	INSPECTOR	AC2R	
8. John Fredy García C	Inspector.	AC2R	
9.			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

Se mira recorrido IED Sierra Morena, IED Jose Ma Vargas Vila, IED Fanny Mickey, IED
Confederaciones Brissas del diamante

DESARROLLO:

ACTA DE COMITE
ACTA N° 5

Pag. 2 de 4

Actividades por I.E.

- Sierra Morena: Se están realizando los reforzamiento de la estructura de fachada posterior en alas del tercer piso y segundo piso, a la fecha faltan por terminar 3 alas.
- Jose Maria Vargas Vila: Se encuentran realizando las regata y excavación en zona verde para trazado de tubería hidráulica para llenado de tanques. Se sugiere en la zona verde profundizar un poco mas la excavación.
- Fanny Mickey: Se encuentran realizando levantamiento de adoquin, levantamiento de mortero en zona contigua a la rotonda, cargue y descargue de ~~Confederaciones~~ escombros y agregado.
- Confederaciones: Se encuentra realizando mortero de nivelación en placa de tanque.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 5

Pag. 3 de 4

DESARROLLO:

Interventoria manifiesta preocupación por el incumplimiento por parte del contratista del PMA y el plan SST; no se da cumplimiento a los compromisos sobre los APU de los NP con sus respectivas cotizaciones, el contratista manifiesta que los APUs se encuentran en revisión por parte del representante legal, El contratista no da cumplimiento al documento soporte del mantenimiento eléctrico del IED Vargas Vila, no se da cumplimiento a la entrega previa de las propuestas para el sendero peatonal del IED Confederaciones, El contratista debe hacer las respectivas correcciones al PMA; Se solicita al contratista las respectivas programaciones de los IED intervenidos en formato project. presupuesto y cotizaciones del estudio y apantallamiento del IED Vargas Vila; IED Fanny Mickey, se manifiesta por parte del contratista que la sra rectora de la institución no a presentado el acta de entrega de la pazoleta que se encuentra con acabado en concreto, Se recomienda hacer revisión del apu contractual existente de impermeabilización con membrana para evaluar costos y alcances. Colegio Confederaciones: se debe entregar el diseño de la malla del cerramiento y del sendero así como la propuesta de impermeabilización.

El contratista debe entregar el informe #1 SST, Ambientas y Técnico para el día lunes 28 de Septiembre con todos sus soportes y evidencias y Siguiendo los lineamientos enviados específicamente para el área SST y Ambiental.

ACTA DE COMITE
ACTA N° 5Pag. 4 de 4

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Entrega de APU No prestos de LED intervenidos.	Consortio Retornar.	2-10-2020.
2. Presupuesto y cotización de Apantallamiento LED Vargas Vila	Consortio Retornar.	2-10-2020
3. Sistema de Impermeabilización a utilizar	consorcio Retornar	2-10-2020
4. Diseño de Senderos (confederación)	consorcio Retornar	2-10-2020
5. Diseño de Malla de cerramiento (confederación)	consorcio Retornar	2-10-2020
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA:

HORA:

LUGAR:

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 - (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringeneria@gmail.com
Bogotá - Colombia



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6






Pag. 1 de 6

FECHA: 28-09-2020

HORA: 3:30pm

LUGAR: Oficina AC2R

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Camilo Rosario	Regres Legal	AC2R	
2. Meliza Gomez	Res. Inter	AC2R	
3. IVAN VLADIMIR DUARTE	SUPERVISOR DE LA SED	LA SED D CCEE	
4. Nestor Ortiz	R. L. UT Avante	UT Avante	
5. GUSTAVO A MUÑOZ T.	RESIDENTE.	UT. GANADOR.	
6. Tathiana Bautista	SISO	Corporación Exterior.	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con la compañía de contratista, Interventoria y
profesional de Apoyo a la supervisión.



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 2 de 6

DESARROLLO:

La Interventoria manifiesta que ve con preocupación la ejecución del proyecto ya que existen algunos compromisos que se han generado desde la firma del acta de inicio.

El contratista envió los PMA y SST el día de hoy los cuales se revisaran con el objetivo de que no tengan mas observaciones ya que hace mas de 1 mes que se debieron haber aprobado estos documentos.

La interventoria va a revisar y se subiran al secope los oficios enviados que han sido reiterativos y de no estar esos documentos al día se declarara el incumplimiento ya que esto debieron ser antes del acta de inicio.

Se continua con las sedes.

-Sierra Morena: Se tiene un buen avance ya que solo es reforzamiento estructural y cambio de vidrios pero se tienen 8 NP los cuales no se han enviado y deben ser remitidos lo mas pronto posible, el contratista se compromete para el lunes o mas tardar.

-Tanny Mickey: La interventoria solicita presentar urgente el



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 3 de 6

diseño del sistema de impermeabilización o utilizar, se propone ~~el 12~~ ^{el 12} instalación del domo o cubierta, pero se debe presentar las propuestas con sus respectivas cotizaciones.

La Interventoria solicita al contratista se realicen las cotizaciones y los sistemas que se necesitan, todos los diseños de intervención. El contratista manifiesta que el día viernes en comité nos presentan la opción de impermeabilización y se envía oficialmente el día lunes 05 de octubre. Para el viernes en comité se le presentaran las 3 opciones acerca del acabado y se citara a la rectora y se dejara definido en acta de comité.

- Confederaciones brisas del diamante: Presentaran el sistema de impermeabilización de los tanques, presentar alternativas de la malla del cerramiento y los diseños del sendero. En esta institución en el momento ~~se~~ se esta desarrollando ninguna actividad pero se debe aclarar que es por falta de gestión por parte del contratista que no ha entregado ninguno de los diseños que se tienen pendientes.
- Jose Maria Vargas Vila: La interventoria manifiesta que no se



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 4 de 6

DESARROLLO:

han realizado los estudios de puesta a tierra por lo tanto la interventoria manifiesta que no se va abalar diseño que no tengan estudios. El contratista manifiesta que va a pasar la cotización y la propuesta ya que el dice que por temas de garantía propone realizarlo nuevamente. Por lo cual se solicita informe acerca de lo que hay existente y de lo que se propone realizar. Se tiene previsto realizar una visita para el 6 de octubre con los especialistas electricos y posteriormente se toma la decisión de lo que se va a realizar.

En cuanto al tema hidraulico el contratista debe presentar el documento de la solución hidraulica al llenado del tanque, ya que se esta llevando el agua desde el medidor hasta el tanque en 1 pulgada y son 138ml.

- San Isidro Labrador: El contratista manifiesta que el día Miércoles se pretende iniciar con las baterías sanitarias y el muro, por lo cual la interventoria solicita que para iniciar esta intervención se deben realizar los actos de vecindad, se deberán entregar la programación de obra



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 5 de 6

DESARROLLO:

y flujo de inversión, así como el listado del personal de obra a trabajar.

- Arborizadora Baja: El ingeniero Ivan realizara la consulta a la Ing Yira Copete acerca del diseño del parque, y que en el comité proximo se tendra respuesta.

Por último la interventoria solicita al contratista mayor compromiso y recomienda mayor gestión acerca del cumplimiento del contrato y las actividades de cada institución.

Además se deja claro que el informe mensual debe ser entregado en los tiempos solicitados por la interventoria ya que se debe revisar en su totalidad y emitir las observaciones que se generen.



ACTA DE COMITE
ACTA N° 6

Pag. 6 de 6

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. NP Sierra Morena	Contratista	05-Oct. 2020.
2. Concepto Técnico Sierra Morena	Contratista	05-Oct. 2020.
3. Sistema de Impermabilización	Contratista	05-Oct. 2020.
4. Sistema de Impermabilización tanques	Contratista	02-Oct. 2020.
5. Diseño Senderos	Contratista	02-Oct. 2020.
6. Diseño Cerramiento	Contratista	02-Oct. 2020.
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: Martes 06 de octubre

HORA: 8:00 am

LUGAR: obra.

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+57) 210 9456 - (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia

ANEXOS

OFICIOS DE LLAMADO DE ATENCIÓN

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 04 INT-SED/CB

VERSION 1

Bogotá D.C. 4 de agosto de 2020

Señor:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA LEGALIZACION ACTA DE INICIO

Cordial saludo

Por medio de la presente atendiendo a los requerimientos realizados por la entidad, con el fin de suscribir y legalizar el Acta de inicio, adjuntamos a continuación un listado de los requerimientos:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA LA LEGALIZACION DEL ACTA DE INICIO

1. Entregar informe de diagnóstico, presupuesto, plan de trabajo y cronograma de actividades para cada uno de los seis parques a intervenir.
2. Entrega del protocolo de bioseguridad a implementar en los frentes de trabajo, basados en la circular 001 conjunta 11 de abril de 2020 y Resolución No.682 de 2020 del Ministerio de Salud y demás resoluciones expedidas por el gobierno nacional para la mitigación de la pandemia
3. Hojas de vida del personal mínimo requerido del contratista.

Agradecemos que para la fecha 11 de agosto de 2020 sea entregada la documentación requerida, para poder suscribir y legalizar el acta de inicio del contrato.

Cordialmente



ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 17 INT-SED/CB
VERSION 1

Bogotá D.C. 05 de Septiembre de 2020

Señores:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4
ASUNTO:

Cordial saludo,

De acuerdo con los compromisos pactados en la reunión del 01 de septiembre de 2020, se invita al CONSORCIO RETORNAR a atender las observaciones realizadas por esta Interventoría al Plan de Manejo Ambiental, las cuales fueron notificadas mediante el oficio No. 14 INT-SED/CB del 31 de agosto de 2020.

Adjunto a la presente el acta de compromisos.

Cordialmente



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá
D.C.



ACTA DE COMITE
ACTA N°1

Pag. 1 de 1

FECHA:**HORA:**

LUGAR:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

1. Firma Acta de Inicio
2. Acta de compromisos para inicio de actividades.

DESARROLLO:

Siendo las once (11:00) de la mañana del día 01 de septiembre se da inicio a la reunión de firma de acta de inicio entre

CRA 71* #52* -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia



ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Consortio Retornar y Ac2rIngeniería y Proyectos SAS. para el inicio de las actividades del contrato de obra CO1. PCCNTR. 1577535. El acta de inicio se firma pero se dejan compromisos en cuanto a observaciones realizadas a la documentación enviada por el contratista, los cuales se relacionan a continuación.

- Observaciones PMA - se enviaron por oficio el día 31/08/2020
- Observaciones Plan SST - se enviaron por oficio el día 01/08/2020
- Formatos para Apertura PIN - se enviaron por oficio el día 25/08/2020 y se obtuvieron por parte del contratista pero incompletos.
- Entregar planillas de afiliación y parafiscales del personal que va a laborar en la obra.
- Realizar la inscripción del protocolo de bioseguridad (PAPSO) y el Plan de movilidad Segura (PMS) en las paginas de la alcaldia destinadas.
- El contratista debe presentar cotizaciones para cada item No Previsto que se genere durante el desarrollo del contrato al igual que su respectivo APO.
- El contratista debe presentar para cada institucion Educativa el concepto técnico emitido por el especialista que corresponda de acuerdo a cada situación que se presente.



ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Pag. 3 de _

El contratista se compromete a dar soluciones a todas las observaciones planteadas mediante oficios y plasmadas en el acta del presente comité, los cuales deben ser entregados a más tardar el día viernes 04 de septiembre.

Se deja en el acta como compromiso de todas las partes realizar los comités de seguimiento todos los viernes de cada semana.



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Oficio No. 17 INT-SED/CB

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>


5 de septiembre de 2020 a las 10:12

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

por medio de la presente nos permitimos remitir oficio No. 17 INT-SED/CB de asunto INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

 **OFICIO No. 17 - INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.pdf**
1704K

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4

OFICIO No 23 INT-SED/CB
VERSION 1

Bogotá D.C. 25 de Septiembre de 2020

Señores:

NESTOR ALFONSO ORTIZ

Representante legal

CONSORCIO RETORNAR

Cra. 65 no. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá

REF: CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO RETORNAR.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S velando por el cumplimiento del contrato y actuando como la Interventoría del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1679920, se permite informarle al Contratista CONSORCIO RETORNAR, el incumplimiento al contrato No. CO1.PCCNTR.1679920 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". Debido a la omisión de las observaciones que se han realizado a la documentación presentada (PMA y PSST), desatención de los compromisos adquiridos en los comités de Obra y retrasos que se han generado de acuerdo a la programación de obra.

RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORIA

Según los argumentos y soportes que conforman el presente documento, el AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S, solicita al Contratista de Obra sean entregados los documentos anteriormente mencionados subsanando las observaciones realizadas para el día 28 de septiembre de 2020, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités de Obra, así como las observaciones realizadas por parte de la Interventoría.

Además se solicita al contratista que para el día lunes 28 de septiembre de 2020, se entregue el primer informe de obra, con sus respectivo corte de obra y memorias de acuerdo a las actividades contractuales realizadas, así como cada uno de sus componentes como

son SST, AMBIENTAL Y TECNICO de acuerdo a los lineamientos de Secretaria Distrital de Educación y de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones.

Cordialmente



CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 830.123.577-7
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
C.C. N° 80.228.570 de Bogotá
D.C.



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

OFICIO No. 23 INT-SED/CB

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

25 de septiembre de 2020 a las 16:41

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>, IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA
<iduarte@educacionbogota.gov.co>

Por medio de la presente remitimos el Oficio No. 23 INT-SED/CB

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.SIngenieria
& Proyectos S.A.S**OFICIO No. 23 INCUMPLIMIENTO.pdf**
693K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

No. 30 INT-SED/CB.

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

14 de octubre de 2020 a las 18:53

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>


CCO: luisesaldana@hotmail.com, contactenos@segurosdelestado.com, IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio de la presente remitimos el Oficio No. 30 INT-SED/CB. Esperamos que se le brinde toda la importancia necesaria del mismo.

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**OFICIO No. 30 REITERANDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.pdf**

14502K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: Solicitud apoyo Informe no aprovechamiento del 25%

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>
Para: Tatianna Bautista <tatianna643@gmail.com>

14 de octubre de 2020 a las 11:48

Modelo de informe de aprovechamiento

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S



Informe Tecnico de No Aprovechamiento.docx
24K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Reunion interventoría y contratista Estado contrato 1577537-20 grupo 4 ciudad Bolivar

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

15 de octubre de 2020 a las 15:01

Para: luisesaldana@hotmail.com

[Texto citado oculto]

 **invite.ics**
5K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

APUS NO PREVISTOS COLEGIO SAN ISIDRO

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

16 de octubre de 2020 a las 10:01

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>, IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA
<iduarte@educacionbogota.gov.co>

Buenos días, Ing Nestor

Una vez revisado los APUs enviado se verifica las inconsistencias en cuanto al nombre de la institución, por lo cual se necesita se aclare a qué institución y actividad pertenece, así como la respectiva justificación de cada APU.

Lo anterior con el objetivo de revisar su viabilidad.

sin otro particular, quedamos de usted.

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.SIngenieria
& Proyectos S.A.S



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: Actas de vecindad San Isidro Labrador

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

16 de octubre de 2020 a las 10:18

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>, IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA
<iduarte@educacionbogota.gov.co>

Por favor enviar actas de vecindad firmadas.

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S





INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

PROPUESTA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CUBIERTA COLEGIO SAN ISIDRO

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

16 de octubre de 2020 a las 10:14

Para: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>, IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA
<iduarte@educacionbogota.gov.co>

buen dia, por favor adjuntar el presente documento el concepto con las recomendaciones firmado por los respectivos especialistas ya que como es de conocimiento en el presente contrato se cuenta con un 10% de porcentaje de diferentes especialidades, los cuales fueron avalados en las hojas de vida remitidas.

sin otro particular, quedamos atentos.

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S



Ingenieria
& Proyectos S.A.S

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 4

CORRESPONDENCIA RECIBIDA



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

FORMATO EJEMPLO DE ACTA DE OBRA MEJORAMIENTOS

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

22 de septiembre de 2020 a las 17:32

Buenas anexo acta parciales interventoría y obra.

Atentamente,



Iván Vladimir Duarte Bautista

Contratista

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3153

www.educacionbogota.edu.co

2 archivos adjuntos

ACTA PARCIAL No EJEMPLO.xlsx
217K



ACTA P- 01 1679923-20.xls
59K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

RV: ACTAS PARCIALES requisitos contratista e interventoria

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

24 de septiembre de 2020 a las 13:11

Buenas ing. Meliza anexo documentos radicación actas...

De: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA

Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2020 9:47 a. m.

Para: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>

Asunto: ACTAS PARCIALES requisitos contratista e interventoria



DOCUMENTOS PARA RADICACION DE ACTAS PARCIALES.docx
14K



Radicado N° **S-2020-152224**

Fecha: 24-09-2020 - 11:18

Folios: 1 Anexos:

Radicador: CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN - 4300

Destino: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **0VDG6**

Bogotá D. C., septiembre de 2020

Ingeniero

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

Representante Legal

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Carrera 71A No. 52A - 17

Ac2rdsed2020@gmail.com

Ciudad

Referencia: Contrato CO1 PCCNTR 1677920. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO-GRUPO 04.

Asunto: Asignación de PIN 18896 para manejo del Aplicativo Web de manejo de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Radicado 2020ER151314 del 07 de septiembre de 2020.

Respetado Ingeniero Rosario,

En atención al contrato de la referencia, le informo que la Secretaria de Educación del Distrito obtuvo ante la Secretaría Distrital de Ambiente el **PIN 18896** para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) en el marco de ejecución del Contrato No.1577535 de 2020, mediante el radicado SDA 2020ER151314 del 07 de septiembre de 2020.

En este sentido, es necesario que a partir de la fecha y durante la ejecución del proyecto el Contratista actualice mensualmente la información en el aplicativo dispuesto para ello por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Para tal fin, le notifico el usuario y contraseña requeridos para el ingreso al aplicativo de la citada Entidad:

USUARIO: 899999061-9_112

CONTRASEÑA: (SOLICITAR A LA SED – GESTIÓN AMBIENTAL)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

También es importante tener en cuenta que, la actualización de la aplicación se puede efectuar acercándose a la ventanilla de atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Ambiente con el NIT de la Secretaría de Educación Distrital 899999061-9 y número asignado de PIN esto es **18896**.

Así mismo, es necesario mantener en obra la carpeta de disposición de RCD y enviar físicamente los soportes de los reportes mensuales a la DCCEE para efectuar el respectivo seguimiento. Una vez finalizada la obra y actualizados todos los datos requeridos en el aplicativo de la SDA, la SED solicitará el cierre del PIN a la SDA, como requisito para la fase de liquidación del contrato.

Por último, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente está autorizada para ingresar a la obra del proyecto y revisar los parámetros ambientales que hacen parte de los Planes de Manejo Ambiental, y en caso de violación de las disposiciones contempladas en la Resolución No. 01115/2012, y sus modificaciones, Resolución No. 00715 de 30 de mayo de 2013 y Resolución No. 0932 de 9 de julio de 2015, se impondrán las medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

Sin otro particular; esperamos toda la colaboración para cumplir a cabalidad con los reportes y demás acciones en el marco del aplicativo de la SDA.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Juan Enrique Ortega – Abogado DCCEE
Proyectó y Aprobó: Christian Felipe Rodríguez – Gestión Ambiental DCCEE

Fuente de Información: Christian Felipe Rodríguez – Gestión Ambiental DCCEE
Fuente de documentación: Ivan Vladimir Duarte - Apoyo a la Supervisión.

DECLARACION RESPONSABLE DEL GENERADOR

DECLARO

- Que soy conocedor y doy cumplimiento a las determinaciones establecidas en la Resolución 01115 de 2012, así como a las normas distritales y nacionales en materia de generación de residuos, y demás normas que regulan los residuos de la construcción y demolición
- Que dando cumplimiento a la Resolución 01115 de 2012, en cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición, he elaborado el Plan de Gestión de RCD, el cual está aprobado por el director del proyecto, y he obtenido el consentimiento escrito de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Se asignó el PIN Número: 18896

- Mientras que los trabajos de construcción y demolición se encuentren en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando la contaminación ambiental, y las actividades de construcción y demolición no ocasionadas que impida o dificulte la posterior revalorización o disposición final de los residuos.

OK

- Como generador de los residuos de construcción y demolición, he asumido los costos de gestión y mantendré la documentación que demuestre el tratamiento y disposición final correspondiente a cada año como mínimo, durante los cinco años siguientes. En caso de utilizar los residuos generados en la misma obra, éstos cumplirán los requisitos técnicos y legales para el uso que se destinen, y se aprobará y documentará por la dirección de la obra. En el caso particular que se prevea la reutilización de tierras extraídas de la obra, daré cumplimiento a la normatividad vigente.

- Que el Plan de Gestión de RCD da cumplimiento a la Resolución 01115 de 2012, para todos los efectos legales

Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mí señalados en el presente manual son veraces (artículo 5° de la Ley 190/95).

Imprimir Guardar

Actividad	Ingreso de Datos de Obras Públicas y Privadas
Número de radicación	2020ER151341
Fecha inicio	2020-09-07 16:11:04
Fecha fin	2020-09-07 16:41:59
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

S-2020-152224 APERTURA PIN 18896 GRUPO 04

CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN

<crodriguez@educacionbogota.gov.co>

24 de septiembre de 2020 a las 17:11

Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Cordial saludo,

Se adjunta comunicación mencionada en asunto para su conocimiento y los fines pertinentes.

Cordialmente,

**Christian Felipe Rodriguez B.**

Contratista - Gestión Ambiental

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

Av. El Dorado No. 66 – 63

Nivel Central: (+571)3241000 Ext.: 3149

Código Postal: 111321

Cel: 310 8689061

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

**S-2020-152224_Apertura_PIN_18896_GR04.pdf**

579K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Informe No.1 SGSST

Tatianna Bautista <tatianna643@gmail.com>

28 de septiembre de 2020 a las 11:57

Para: ac2rsed2020@gmail.com

Buenas tardes

Adjunto informe No.1 SGSST para la respectiva revisión.

Agradezco su colaboración.

Atentamente.

Leidy Tattiana Bautista Rocha
Ingeniera Ambiental
Cel. 3105787547

**INFORME No.1 SST.rar**

13259K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Plan de manejo ambiental

yuli Ramirez <yaro2084@gmail.com>
Para: ac2rsed2020@gmail.com

28 de septiembre de 2020 a las 16:18

Cordial saludo,
adjunto envío documento editable solicitado.
Quedo atenta a cualquier solicitud.

Atentamente,

Yuli Andrea Ramírez Ortiz
Ing. Ambiental



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.docx
1872K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

PMA, Consorcio Retornar

yuli Ramirez <yaro2084@gmail.com>
Para: ac2rsed2020@gmail.com

28 de septiembre de 2020 a las 07:00

Cordial saludo,
adjunto envío el PMA, con los cambios solicitados en el Oficio que de igual manera se adjunta.
Quedo atenta a cualquier solicitud.
Atentamente,

Yuli Andrea Ramírez Ortiz
Ing. Ambiental

2 archivos adjuntos

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.pdf
1140K



OFICIO No. 22 OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (2).pdf
373K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

RV: SOCIALIZACION TRAMITE DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS DE OBRE E INTERVENTORIA

CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co> 28 de septiembre de 2020 a las 14:29
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>, PROYECTOS E INTERVENTORÍAS LTDA - SED <correo.piltdased@gmail.com>, "coordinadorsed@piltda.com" <coordinadorsed@piltda.com>, "residentesed@piltda.com" <residentesed@piltda.com>

Buenas Ingenieros, los invito a una reunión para hablar acerca de las cuentas de cobro.. espero su asistencia

Bien día .



Iván Vladimir Duarte Bautista

Contratista

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3153

www.educacionbogota.edu.co

-----Cita original-----

De: CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>

Enviado el: lunes, 28 de septiembre de 2020 2:13 p. m.

Para: CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA; LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES; JAIRO ALBERTO CORRALES RODRIGUEZ; IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA; DARIO DANIEL MORALES HERRERA; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA; JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA; JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA; HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS; JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ; JIMENA ALEXANDRA JAIME ZAMBRANO; LAURA VICTORIA HERNANDEZ MORA; GUSTAVO ADOLFO CAMARGO SILVA; JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ; CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRIGUEZ

CC: MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS

Asunto: SOCIALIZACION TRAMITE DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS DE OBRE E INTERVENTORIA

Cuándo: martes, 29 de septiembre de 2020 2:15 p. m.-3:30 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.

Ubicación:

Reunión de socialización de temas relacionados con la presentación de las cuentas de cobro tanto de obras como interventorías, la cual estaría puntualmente dirigida a los para profesionales de apoyo a la supervisión de la DCCEE y las interventorías del grupo de mejoramientos que recientemente iniciaron, reunión que

puede ser programada mañana 29 de septiembre en horas de la tarde con el acompañamiento de los profesionales Gustavo Adolfo Camargo y José Luis Cavanzo del área Administrativa y Financiera.

Unirse a reunión de Microsoft Teams

+57 1 3299772 Colombia, Bogotá (Número de pago)

Id. de conferencia: 808 103 228#

Números locales | Restablecer PIN | Más información sobre Teams | Opciones de reunión

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

 **invite.ics**
7K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Plan de manejo ambiental G4

yuli Ramirez <yaro2084@gmail.com>

29 de septiembre de 2020 a las 08:00

Para: ac2rsed2020@gmail.com, consorcioetornar2020@gmail.com

Cordial saludo,
adjunto envío PMA, ya revisado y aprobado por Interventoría, cabe anotar que se realizaron todos y cada uno de los ajustes y observaciones realizados por Interventoría y el día de hoy quedo este aprobado en su totalidad.

Queda a su disposición para la respectiva radicación con el oficio correspondiente a Interventoría.

Atentamente,

Yuli Andrea Ramírez Ortiz
Ing. Ambiental

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf**

1024K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

acta parcial de obra 1

Néstor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

1 de octubre de 2020 a las 20:28

Buenas noches:

Envio acta parcial para su revisión.

Estaré atento a sus comentarios

Cordialmente.

Néstor Ortiz
Ingeniero Civil
Tel: 3884348
Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401



ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 CONSORCIO RETORNAR.xlsx
435K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: MEMORIAS FIRMADAS

Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

1 de octubre de 2020 a las 20:29

Buenas noches:

Envio memorias de cantidades de obra que soportan el ACTA PARCIAL No. 1

Estare atento a sus comentarios

Gracias

4 archivos adjuntos

MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 COLEGIO CONFEDERACIONES - FIRMADAS.xlsx
6124K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 FANNY MICKEY FIRMADAS.xlsx
10854K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 SIERRA MORENA - FIRMADAS.xlsx
2293K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 JOSE MARIA VARGAS VILA - FIRMADAS.xlsx
1640K

No. CRE-023-2020

Bogotá, Octubre 2 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

ASUNTO: PRESUPUESTO DE OBRA COLEGIO FANNY MICKEY

Cordial Saludo:

Por medio de la presente anexo el presupuesto de obra del COLEGIO FANNY MICKEY que incluye CUBIERTA ALVEOLAR TRANSPARENTE, así como la impermeabilización con PERMA PLY FGLASS.

Lo anterior lo anexo para su revisión y aprobación para el inicio de actividades.


Anexo:

Presupuesto en PDF y en Excel

Memorias de cantidades de Obra

Especificación técnica del producto a utilizar para la impermeabilización

Atentamente,



Ing. NESTOR ORTIZ

Representante Legal

CONSORCIO RETORNAR



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

3,81

Contrato CO1. PCCNTR 1577535

COLEGIO FANNY MICKEY Sede A - Villas del Diamante

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

1	2	3	4	5	6	7
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
1.1	OBRAS PRELIMINARES					\$ 13.692.742,05
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M	85,25	\$ 18.940,00	\$ 1.614.635,00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				\$ -	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	530,14	\$ 8.518,00	\$ 4.515.747,00	
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	530,14	\$ 2.971,00	\$ 1.575.050,99	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	690,77	\$ 2.026,00	\$ 1.399.509,06	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES					
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	700,00	\$ 6.554,00	\$ 4.587.800,00	
10	PISOS					\$ 51.871.950,37
10.1.4	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=5 cm	M2	160,63	\$ 21.853,00	\$ 3.510.307,70	
10.1.4	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	530,14	\$ 39.627,00	\$ 21.007.925,15	
10.2.25	TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE	M2	530,14	\$ 49.631,00	\$ 26.311.462,71	
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	154,89	\$ 6.729,00	\$ 1.042.254,81	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					\$ 94.096.120,24
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	160,63	\$ 35.604,00	\$ 5.719.168,79	
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2	530,14	\$ 99.322,00	\$ 52.654.733,93	
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	142,65	\$ 213.913,00	\$ 30.514.689,45	
21	ASEO Y VARIOS					\$ 1.989.536,07
21.1	ASEO Y LIMPIEZA				\$ -	
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	823,82	\$ 2.415,00	\$ 1.989.536,07	
25	GENÉRICOS Y OTROS					\$ 3.217.992,00
25.7	RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
25.7.4	INYECCION DE FISURAS PARA MONOLITISMO DE CONCRETO ESTRUCTURAL	M2	24,00	\$ 134.083,00	\$ 3.217.992,00	
COSTO DIRECTO						\$ 161.650.348,73
ADMINISTRACION		20,85%				\$ 33.704.098,00
IMPREVISTOS		3,00%				\$ 4.849.510,00
UTILIDAD		5,00%				\$ 8.082.517,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U.		28,85%				\$ 46.636.125,00
COSTO TOTAL						\$ 208.286.473,73

J/-12012

CONSORCIO RETORNAR



P4 PRO HIGH PERFORMANCE

Manto con refuerzo en Poliéster

Impermeabilizante en forma de lámina enrollada, fabricada con base en asfaltos modificados con polímeros termoplásticos de amplio rango de especificación y llenantes minerales (fórmula Flextron®). El refuerzo de poliéster proporciona alto módulo de elasticidad, por lo tanto, soporta los movimientos estructurales más exigentes, manteniendo sus características originales, a su vez, mejora el desempeño en cuanto a la resistencia a la humedad y la adaptación del material a variaciones climáticas, plasticidad y flexibilidad permitiendo resistencia a los esfuerzos mecánicos.



Características

- El MANTO P4 PRO HIGH PERFORMANCE está recomendado para impermeabilización no transitable de cubiertas planas e inclinadas (pendiente mínimo 1,5%, máximo 15%), en instalaciones bajo teja de barro, shingle u otro acabado final, así mismo, está recomendado para muros de cimentación o superficies enterradas, cubiertas de terraza con acabado duro.
- El MANTO P4 PRO HIGH PERFORMANCE no presenta acabado final, se recomienda aplicar pintura bituminosa en la superficie expuesta.
- La línea HIGH PERFORMANCE PRO, como todos los mantos impermeabilizantes Fiberglass Isover, ofrece aislamiento acústico a ruido de impacto por lluvia, así como a ruido aéreo en las cubiertas.
- El MANTO P4 PRO HIGH PERFORMANCE está recomendado para ser instalado en clima cálido y frío, se recomienda su instalación con temperaturas ambiente entre 8°C y 60°C.
- La superficie de aplicación puede ser madera, concreto o metal, siguiendo las especificaciones y las instrucciones de aplicación.
- El manto no se pudre ni se envejece, no se agrieta ni se cristaliza.
- Este producto es inodoro y no promueve la generación de bacterias y hongos.
- Para obras de re-impermeabilización no se requiere remover capas viejas.

Conformación del manto

1. Polietileno flameable
2. Asfalto modificado
3. Refuerzo en poliéster
4. Asfalto modificado
5. Acabado: No presenta acabado.

Propiedades Técnicas

PRODUCTO	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	ESPESOR (mm)
Manto P4 PRO HIGH PERFORMANCE	1000 ± 5	100 ± 1	4.0 ± 0.3



PROPIEDAD	NORMA	DESCRIPCIÓN
Flexibilidad en frío	ASTM D 5147	8 °C (46 °F) Pasa
Resistencia a la tracción (Tolerancia: -100 N/50mm)	NTC 2436 (6.3)	990
Elongación	NTC 2436 (6.3)	22.5 % (± 10)
Punzonamiento estático (Base concreto)	UNE-104-281-85 (6.5)	PS3 (1)
Absorción de agua	UNE-104-281-86 (6.11)	1 % Máximo
Perdidas por calentamiento	UNE 104 – 281-85 (6.3)	1% Máximo

(1) PS3: Ninguna pérdida de impermeabilidad con carga >10 kg, pero, pérdida de impermeabilidad con carga >20 kg.

Contenido de Reciclado

- (1) PI Contenido Reciclado Post Industrial: Recogido de los fabricantes o la industria.
(2) PC Contenido Reciclado Post-Consumidor: Recogido de usos finales.

CONTENIDO DE RECICLADO TOTAL	CONTENIDO DE RECICLADO POST-INDUSTRIAL PI (1)	CONTENIDO DE RECICLADO POST-CONSUMIDOR PC (2)
9.8 %	9.8 %	0 %

Mantenimiento

Mantenimiento cada 18 meses.
Aplicar capa de pintura bituminosa de aluminio para proteger de la acción de los rayos UV.

Durabilidad: 11-13 años, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de uso, aplicación y mantenimiento recomendados por FiberGlass Isover

Estándar Visual

CARACTERÍSTICA	GUÍA DE ACEPTACIÓN
Apariencia de la superficie de exposición	La cara de exposición no presenta acabado, es lisa y no debe presentar imperfectos como bordes rasgados, rayas o perforaciones que afecten la calidad del refuerzo.
Apariencia de la superficie de aplicación	La cara de aplicación presenta un polietileno negro impreso y una superficie con gofrado. No debe presentar ningún imperfecto que afecte en la calidad del producto (perforaciones, rayas profundas, bordes rasgados).

Empaque

UNIDAD FÍSICA / EMPAQUE	ÁREA / EMPAQUE (m²)	MASA/ÁREA kg/m²
1 Rollo	10	4.7 ± 10%

Certificaciones



Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
CO11/4442 certificado por SGS.



Recomendaciones

- Para superficies con acabado duro se recomienda la colocación de tela asfáltica sobre el manto, seguida de malla de gallinero y el mortero de 3 cm de espesor, el que soportará el acabado duro.
- El producto debe desenrollarse sin que se rasgue o delamine.
- El material debe mantenerse preferiblemente en módulos o en estiba en posición vertical.
- Se debe transportar con el montacargas en módulos o estibas y almacenar como máximo 3 módulos por fila (No se deben apilar estibas).
- Se debe almacenar en superficies planas y protegido del sol y del agua. (Máximo 60% de humedad, máxima temperatura de almacenamiento 40°C (104°F)).
- Para la aplicación del producto, se debe usar protección personal como gafas de seguridad, guantes de cuero y ropa de tela gruesa, dirigir siempre la llama al rollo teniendo en cuenta la dirección del viento y evitar la inhalación de vapores generados durante la aplicación.
- El producto debe ser manejado según instructivo de almacenamiento de productos FiberGlass Isover, por lo tanto, no es responsabilidad del fabricante el deterioro del producto como resultado de su mala disposición en el posterior transporte y manipulación, una vez entregado el producto.

Información adicional disponible en FiberGlass Isover, contacte su asesor comercial o consulte nuestra página web: www.isover.com.co

Copia no controlada. La información contenida en este documento puede ser actualizada sin previo aviso.

No. CRE-025-2020

Bogotá, Octubre 2 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario

Ciudad

REFERENCIA: ALTERNATIVAS DISEÑO SENDERO COLEGIO CONFEDERACION SUIZA - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

ASUNTO: ALTERNATIVAS DISEÑO COLEGIO CONFEDERACION SUIZA


Cordial Saludo:


Por medio de la presente anexo dos (2) alternativas de diseño de la construcción del Sendero en el Colegio CONFEDERACION SUIZA para su aprobación y así poder comenzar las actividades de obra.

Anexo:


Alternativas de diseño en PDF

Atentamente,


Ing. NESTOR ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR



PROPUESTA 1



PROPUESTA 2

SENDERO COLEGIO CONFEDERACIONES

No. CRE-026-2020

Bogotá, Octubre 6 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario

Carrera 71ª No. 52ª – 17

Ciudad

REFERENCIA: ACTA PARCIAL DE OBRA 1 - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Cordial Saludo:

Por medio de la presente anexo los siguientes documentos para la revisión y aprobación del Acta Parcial de Obra No. 1:

- Acta parcial firmada en Excel y PDF
- Memorias de cantidades de obra en Excel y PDF firmadas.
- FURC
- Factura
- Certificación bancaria
- Soporte de Parafiscales
- RUT y RIT CONSORCIO RETORNAR

Atentamente,


Ing. NESTOR ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR

No. CRE-028-2020

Bogotá, Octubre 6 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario

Ciudad

REFERENCIA: INFORME TECNICO MES DE SEPTIEMBRE - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".


Cordial Saludo:

Por medio de la presente anexo el INFORME TECNICO correspondiente al período comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2.020 del contrato de la referencia.

Anexo:

Informe técnico Mes de Septiembre de 2.020.

Atentamente,



Ing. NESTOR ORTIZ

Representante Legal

CONSORCIO RETORNAR



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

ACTA PARCIAL DE OBRA 1

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

7 de octubre de 2020 a las 17:12

Buenas tardes Ing Camilo,

Revisando los documentos remitidos encuentro que la información está incompleta para la radicación de la cuenta del acta parcial No. 1 del contrato 1577535 del 2020, por lo tanto, le pido que se ajuste de acuerdo a los requerimientos, lo más pronto posible, pues ya estamos incumpliendo los plazos establecidos para la revisión y radicación.

Quedo atento.



Iván Vladimir Duarte Bautista

Contratista

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3153

www.educacionbogota.edu.co

De: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Enviado el: martes, 6 de octubre de 2020 7:15 p. m.

Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Fwd: ACTA PARCIAL DE OBRA 1

----- Forwarded message -----

De: Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

Date: mar., 6 de oct. de 2020 a la(s) 07:03
Subject: ACTA PARCIAL DE OBRA 1
To: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Buenos días:

Envío corte de obra No. 1 para su revisión y aprobación con los correspondientes soportes.

Cordialmente.

Néstor Ortiz

Ingeniero Civil

Tel: 3884348

Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401

--

Cordialmente

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

[Redacted signature]

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

6 archivos adjuntos



026 a interventoria ACTA PARCIAL DE OBRA 1.pdf
7317K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 FANNY MICKEY.xlsx
2042K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 COLEGIO CONFEDERACIONES.xlsx
6137K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 JOSE MARIA VARGAS VILA.xlsx
1657K



MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1 SIERRA MORENA.xlsx
2297K

 **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 CONSORCIO RETORNAR.xlsx**
477K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

FURC

Néstor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

7 de octubre de 2020 a las 09:26

Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Buenos días.

Envío el FURC

Cordialmente.

Néstor Ortiz

Ingeniero Civil

Tel: 3884348

Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401

**FURC CONSORCIO RETORNAR.xlsx**

146K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

RV: Planos Eléctricos Colegio José María Vargas Vila

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

7 de octubre de 2020 a las 07:27

Buenos días Anexo planos ingeniera., Meliza

Buen día,



Iván Vladimir Duarte Bautista

Contratista

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3153

www.educacionbogota.edu.co

De: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>

Enviado el: martes, 6 de octubre de 2020 10:26 p. m.

Para: JAVIER ANDRES PALACIOS GUTIERREZ <jpalaciosg@educacionbogota.gov.co>

CC: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Planos Eléctricos Colegio José María Vargas Vila

Buenas noches, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día de hoy en el Colegio José María Vargas Vila de la Localidad de Ciudad Bolívar, remito planos eléctricos de la institución.



Diego E. Belduque B.

Ingeniero Civil

Gestor Territorial Zona Sur

Dirección de Construcciones y Conservación
de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

2 archivos adjuntos



Eléctricos record BFlor FINAL.dwg
4419K



PROYECTO ELECTRICO.zip
24009K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: INFORME GA

Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

9 de octubre de 2020 a las 14:38

Cordialmente.

Néstor Ortiz
Ingeniero Civil
Tel: 3884348
Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401

----- Forwarded message -----

De: **Tatianna Bautista** <tatianna643@gmail.com>
Date: vie., 9 oct. 2020 a las 13:49
Subject: INFORME GA
To: <consorcioetornar2020@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto informe No.1 GA para su respectiva revisión y entrega.

Gracias

Atentamente

Leidy Tatttiana Bautista
Ingeniera Ambiental
Cel: 3105787547

 **INFORME No.1 GA.rar**
12648K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: INFORME SST

Néstor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

9 de octubre de 2020 a las 14:37

Cordialmente.

Néstor Ortiz
Ingeniero Civil
Tel: 3884348
Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401

----- Forwarded message -----

De: **Tatianna Bautista** <tatianna643@gmail.com>
Date: vie., 9 oct. 2020 a las 13:50
Subject: INFORME SST
To: <consorcioetornar2020@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto informe No.1 SST para su respectiva revisión y entrega.

Gracias

Atentamente

Leidy Tatttiana Bautista
Ingeniera Ambiental
Cel: 3105787547

 **INFORME No.1 SST.rar**
18392K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: estado contrato grupo 4

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS AC2R <ac2ringenieria@gmail.com>

13 de octubre de 2020 a las 11:40

Para: "ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

De: **IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA** <iduarte@educacionbogota.gov.co>

Fecha: El mar, 13 de oct. de 2020 a la(s) 11:28 a. m.

Asunto: estado contrato grupo 4

Para: CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRIGUEZ <csuarez@educacionbogota.gov.co>, ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>, JIMENA ALEXANDRA JAIME ZAMBRANO <jjaime@educacionbogota.gov.co>, CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>

Unirse a reunión de Microsoft Teams

+57 1 3299772 Colombia, Bogotá (Número de pago)

Id. de conferencia: 493 702 526#

Números locales | Restablecer PIN | Más información sobre Teams | Opciones de reunión

--

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO**GERENTE GENERAL****CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA****PBX : +57 (1) 2 10 9456****CELS: +57 (311) 353 13 84****E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – camrr453@gmail.com****BOGOTÁ - COLOMBIA****www.ac2r.com****Ingeniería
& Proyectos S.A.S**

 invite.ics
5K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

REPROGRAMACION OBRA SAN ISIDRO

Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>

14 de octubre de 2020 a las 13:35

Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

CORDIAL SALUDO

ADJUNTO ENVIO, LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL COLEGIO DE SAN ISIDRO, CON LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE PROYECTADAS, IGUALMENTE ENVIÓ LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR ING. CALCULISTA DANDO EL CONCEPTO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (NO ES NECESARIO CAMBIARLA) SE INSTALARÁ UNA PLATINA DE FIJACIÓN PARA LA CUBIERTA. Y SE DEMOLERÁ EL MURO DE FACHADA DE LA AULA DE SISTEMAS.

ADJUNTO ENVIO COPIAS DE AGFILIACION A LA ARL DEL PERSONAL DE OBRA QUE OPERARÁ EN EL COLEGIO.

ADJUNTO SE ENVIA ACTA DE COMITE DE SOCIALIZACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO CON LA RECTORA DEL COLEGIO..

EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.

Cordialmente.

Néstor Ortiz

Ingeniero Civil

Tel: 3884348

Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401

4 archivos adjuntos

**MEMORIAS DE CALCULO - SAN ISIDRO Y PROGRAM.xlsx**

597K

**SAN ISIDRO.xlsx**

125K

**CERTIFICADO ARL SURA RETORNAR.pdf**

347K

**COMITE SAN ISIDRO RECTORA.pdf**

423K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

APUS NO PREVISTOS COLEGIO SAN ISIDRO

Néstor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

15 de octubre de 2020 a las 22:40

Buenas tardes:

Envío APUS NO PREVISTOS y cotizaciones para su revision y aprobacion.

Cordialmente.

Néstor Ortiz
Ingeniero Civil
Tel: 3884348
Dir: [Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401](#)



035 a Interventoria APUS NO PREVISTOS Y COTIZACIONES COLEGIO SAN ISIDRO.pdf
1706K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Fwd: Actas de vecindad San Isidro Labrador

Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

15 de octubre de 2020 a las 07:57

Adjunto envío actas de vecindad de predios vecinos colegio San isidro

----- Forwarded message -----

De: **ghustavo Muñoz** <gusmufi3@gmail.com>
Date: jue., 15 oct. 2020, 7:48 a. m.
Subject: Fwd: Actas de vecindad San Isidro Labrador
To: <consorcioetornar2020@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Fernando Delgado** <arqferdel1@gmail.com>
Date: jue., 15 oct. 2020, 7:40 a. m.
Subject: Actas de vecindad San Isidro Labrador
To: <gusmufi3@gmail.com>

Buen día Gustavo
Anexo actas de vecindad del Colegio San Isidro Labrador.
Queda pendiente hacer el acta de la casa donde usted entró con el inspector Jhon García.
Más adelante le envío el presupuesto del sendero.

Cordialmente,
Arq. Fernando Delgado

3 archivos adjuntos

-  **ACTA DE VECINDAD COLEGIO COMPARTIR SAN ISIDRO.xls**
16367K
-  **ACTA DE VECINDAD CASA CII.59A Sur #77C-21.xls**
2533K
-  **ACTA DE VECINDAD CASA CII.59B Sur #77C-18.xls**
2077K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Seguridad social San isidro

Nestor Ortiz <consorcioetornar2020@gmail.com>
Para: AC2R SED <ac2rsed2020@gmail.com>

15 de octubre de 2020 a las 07:43

Cordial saludoafunto envío afiliaciones de seguridad social correspondiente al personal de obra colegio San ilidro.
En espera de sus comentarios

4 archivos adjuntos



afiliacion jose vega.pdf
1091K



CERTIFICADO ARL SURA RETORNAR.pdf
347K



Certificado Protección Luis Paez.pdf
50K



Certificado Porvenir Jose Vega.pdf
492K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Respuesta a solicitud por correo Contáctenos -SED

RESPUESTAS OSC <respuestasosc@educacionbogota.gov.co>
Para: "ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

15 de octubre de 2020 a las 07:36

Señor(a) **INTERVENTORIA AC2R**

En respuesta a su solicitud radicada el día 10/13/2020, le indicamos que fue recibida y remitida a la oficina **4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** bajo el número de radicado **E-2020-108228** y código de verificación **YG0NP**, usted puede consultar el estado de esta solicitud o trámite en el siguiente enlace: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/consulta_web

Conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, la Oficina de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito pone a su disposición el uso de los siguientes canales de atención donde podrá realizar radicación de tramites o solicitudes de manera fácil y segura.

- FUT-CONTACTENOS http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/999/Contactenos_
- Formulario Único de Trámites (FUT) <http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/>
- Chat institucional ingresando a www.educacionbogota.gov.co
- Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas <https://bogota.gov.co/sdqs/>

¡Su opinión es muy importante para nosotros! Ayúdenos a prestarle un mejor servicio diligenciando nuestra encuesta de satisfacción en el siguiente link": <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DivkOAg5W6smvGUOPxNQUs0J9LsgJJosKNLoNURVJWU09LWU81SUFVTktBVzBG0E5DNkIYSy4u>

Cordialmente,

Contáctenos SED

Oficina de Atención al Ciudadano

Secretaría de Educación del Distrito

www.educacionbogota.edu.co



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Reunion interventoría y contratista Estado contrato 1577537-20 grupo 4 ciudad Bolivar

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co> 15 de octubre de 2020 a las 16:05
CC: CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>, JIMENA ALEXANDRA JAIME
ZAMBRANO <jjaime@educacionbogota.gov.co>, CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRIGUEZ
<csuarez@educacionbogota.gov.co>, JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO <jeortega@educacionbogota.gov.co>,
"ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

Unirse a reunión de Microsoft Teams

+57 1 3299772 Colombia, Bogotá (Número de pago)

Id. de conferencia: 157 705 624#

Números locales | Restablecer PIN | Más información sobre Teams | Opciones de reunión

 **invite.ics**
5K

No. CRE-032-2020

Bogotá, Octubre 15 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario

Ciudad

REFERENCIA: PROCESO Y FICHAS TECNICAS IMPERMEABILIZACION COLEGIO CONFEDERACIONES - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Cordial Saludo:

Por medio de la presente anexo el PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS TANQUES DE AGUA DEL COLEGIO CONFEDERACIONES, para su revisión y aprobación del método a utilizar.

PROCEDIEMIENTO DEL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION

1. DESOCUPAR TANQUES DE AGUAS DEPOSITADAS AL INTERIOR.
2. DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES EXISTENTES EN MUROS, PLACAS DE PISO Y TAPA.
3. REVISION Y REPARACION DE FISURAS POSIBLES EN CONCRETOS. Poliuretano **(MAXFLEX 100 LM Y/O SIMILAR)**
4. REVISION Y RECUBRIMIENTO DE ACEROS DE REFUERZO EXPUESTOS EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS TANQUES. **(SikaTop® Armatec®-108 Y/O SIMILAR)**
5. PAÑETE DE MUROS Y PLACA DE TAPA DE LOS TANQUES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. **(MASTERLIFE 100 D y/o SIMILAR)**
6. AFINADO DE LA PLACA DE PISO Y ELEBORACION DE MEDIA CAÑAS EN ESQUIPAS DE LA ESTRUCTURA DEL TANQUE. **(MASTERLIFE 100 D y/o SIMILAR)**
7. IMPERMEABILIZACION DE MUROS, MEDIAS CAÑAS Y PLACAS DE PISO Y TAPA, DE LOS TANQUES. **(MAXSEAL FLEX – M y/o SIMILAR).**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FISURAS DE PAÑETES MUROS



ESTADO GENERAL DE MUROS




RETIRO DE PAÑETES EXISTENTES



ACERO DE REFUERZO EXPUESTOS

SE ANEXAN FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR

Atentamente,



Ing. NESTOR ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR

HOJA TÉCNICA

Sika®-1

ADITIVO HIDRÓFUGO PARA MEZCLAS CEMENTICÍAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika®-1 es un aditivo líquido inorgánico de fraguado normal y acción hidrófuga para mezclas cementicias.

USOS

Indicado para la ejecución de todo tipo de capas aisladoras (horizontales y verticales) y morteros impermeables en general de:

- Revoques interiores y exteriores (fachadas, medianeras).
- Pisos, cimientos y paredes en contacto con humedad natural del terreno.
- Sótanos, subsuelos y fundaciones.
- Piletas de natación, tanques de agua, túneles y canales.
- Muros de contención.
- Baños, cocinas, lavaderos, zonas húmedas, etc.
- En muros, capa aisladora cajón para evitar humedad ascendente de cimientos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Sika®-1 bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia, para proveer una efectiva barrera contra la transmisión de agua.

- Posee partículas muy finas, por lo tanto se mezcla muy bien con los demás componentes del mortero de cemento, produciendo los mejores resultados de impermeabilidad.
- Reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando un gel microcristalino e insoluble, que obtura los poros y capilares del mortero.
- Inorgánico, por lo tanto no se degrada, su acción no disminuye con el tiempo y su efecto es permanente.
- No afecta el tiempo de fragüe.
- No altera la adhesión de una capa con otra del mortero.
- Aplicado de acuerdo a instrucciones, el mortero con Sika®-1 es impermeable al agua, no se cuartea y permite el pasaje del vapor de agua.

NORMAS / APROBACIONES

Clasificación USGB LEED. Sika®-1 se ajusta a los requisitos de LEED EQ. Crédito 4.2: Materiales de baja emisión en pinturas y recubrimientos: VOC = 0 g/L

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Doy Pack de 1 kg. (en caja de 12 doy packs)▪ Sachet de 5 litros (en caja de 4 sachets)▪ Bidón de 4 litros▪ Bidón de 10 litros▪ Bidón de 20 litros▪ Tambor de 200 kg.
Apariencia / Color	Líquido amarillo claro.
Vida útil	24 meses a partir de su fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 30°C, protegido de la radiación solar directa y del congelamiento.



Dir. Cra. 65 No. 103-81 INT. 4-401

Tel: 388 4348

Bogotá D.C

Correo electrónico: CONSORCIORETORNAR2020@GMAIL.COM

Bogotá, octubre 15 de 2020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato No CO1.PCCNTR.1679920


REF: CONTRATO No CO1. PCCNTR. 1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS

Cordial Saludo:

Por medio de la presente solicito se gestione la autorización del siguiente personal para ingreso por el tiempo que dure la obra en el colegio la estancia San Isidro Labrador. Se adjuntan afiliaciones a AFP, EPS y ARL de las dos personas encargadas de la ejecución de la obra.

LISTADO DE PERSONAL		
CEDULA	NOMBRE	CARGO
79.043.409	Fernando Delgado	Residente
12.999.737	Gustavo Muñoz	Residente
1.014.284.483	Tattiana Bautista	Inspector Sisoma
6.030.221	Luis María Páez Benavidez	Maestro
1.079.032.907	José Salvador Vega	Ayudante


Ing. NESTOR ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

indicadores de RCD

Tatianna Bautista <tatianna643@gmail.com>

16 de octubre de 2020 a las 16:16

Para: consorcioetornar2020@gmail.com, ac2rsed2020@gmail.com

Buenas tardes

Adjunto indicadores de RCD.

Gracias

Atentamente

Leidy Tatttiana Bautista
Ingeniera Ambiental
Cel: 3105787547

**6.6 Indicadores RCD.pdf**

448K



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

RV: La grabación de la reunión ya está lista: " Reunion interventoría y contratista Estado contrato 1577537-20 grupo 4 ciudad Bolivar "

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

16 de octubre de 2020 a las 18:50

Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

De: Microsoft Stream <no-reply@microsoftstream.com>**Enviado el:** viernes, 16 de octubre de 2020 3:48 p. m.**Para:** IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>**Asunto:** La grabación de la reunión ya está lista: " Reunion interventoría y contratista Estado contrato 1577537-20 grupo 4 ciudad Bolivar "

El contenido está listo para transmitirse.



Reunion interventoría y contratista Estado
contrato 1577537-20 grupo 4 ciudad
Bolivar

Ve al vídeo para publicarlo, verlo, editarlo o compartirlo.

Administrar tus preferencias de notificación de Stream aquí.

No respondas a este correo electrónico. Este buzón no está supervisado.

Microsoft respeta tu privacidad. Lee nuestra **Declaración de privacidad**

No. CRE-035-2020

Bogotá, Octubre 16 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario


Ciudad

REFERENCIA: APUS NO PREVISTOS Y COTIZACIONES COLEGIO SAN ISIDRO - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Cordial Saludo:

Por medio de la presente anexo LOS APUS NO PREVISTOS Y COTIZACIONES COLEGIO SAN ISIDRO PARA SU REVISION Y APROBACION.

Atentamente,



Ing. NESTOR ORTIZ

Representante Legal

CONSORCIO RETORNAR

ANALISIS UNITARIOS

FECHA : 15 de octubre de 2020

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DEL COLEGIO SIERRA MORENA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

CAPITULO		CONSORCIO RETORNAR		
CARPINTERÍA METÁLICA				
ITEM:	N.P.001 SAN ISIDRO	Instalación de platina de 2" x 1/8" sobre correas para fijacion de teja termoacustica	UNIDAD:	ML

1. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/ VJ.	M.OBRA-REND	VALOR UNIT
Herramienta menor (equipos soldadura y pulidora)	10% MO	\$ 2.106	1,00	\$ 2.106,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				2.106,00

2. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO/UNI	CANTIDAD	VALOR UNIT
platina de 2" x 1/8"	ml	\$ 4.500	1,10	\$ 4.950,00
electrodo de soldadura 6018 x 1/8	kg	\$ 14.900	0,07	\$ 1.043,00
anticorrosivo	gl	\$ 45.000	0,05	\$ 2.250,00
esmalte sintetico	gl	\$ 60.000	0,05	\$ 3.000,00
disolvente	gl	\$ 35.000	0,02	\$ 700,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				11.943,00

3. TRANSPORTES

MATERIAL	(M3-TON-KG-KM)	TARIFA	VOL/PES/DIS	VALOR UNIT
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				-

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
Ayudante	\$ 27.604	65%	\$ 45.547	0,04	\$ 1.822,00
sodador	\$ 45.000	65%	\$ 74.250	0,07	\$ 5.198,00
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					7.020,00

AJUSTE AL PESO

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	21.069,00
-----------------------	-----------

J-12013

R/L CONTRATISTA
CONSORCIO RETORNAR

R/L INTERVENTORÍA

ANALISIS UNITARIOS

FECHA : 15 de octubre de 2020

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DEL COLEGIO SIERRA MORENA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

CAPITULO		CONSORCIO RETORNAR		
CARPINTERÍA METÁLICA				
ITEM:	N.P.002 SAN ISIDRO	TENSORES EN VARILLA LISA DIAM 1/2"	UNIDAD:	ML

1. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/ VJ.	M.OBRA-REND	VALOR UNIT
Herramienta menor (equipos soldadura y pulidora)	10% MO	\$ 2.106	1,00	\$ 2.106,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				2.106,00

2. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO/UNI	CANTIDAD	VALOR UNIT
varilla lisa y roscada extremos diam. 1/2"	ml	\$ 6.200	1,50	\$ 9.300,00
tureca y arandela doble 1/1"	und	\$ 1.200	2,00	\$ 2.400,00
electrodo de soldadura 6018 x 1/8	kg	\$ 14.900	0,07	\$ 1.043,00
anticorrosivo	gl	\$ 45.000	0,04	\$ 1.800,00
esmalte sintetico	gl	\$ 60.000	0,04	\$ 2.400,00
disolvente	gl	\$ 35.000	0,01	\$ 350,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				17.293,00

3. TRANSPORTES

MATERIAL	(M3-TON-KG-KM)	TARIFA	VOL/PES/DIS	VALOR UNIT
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				-

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
Ayudante	\$ 27.604	65%	\$ 45.547	0,04	\$ 1.822,00
sodador	\$ 45.000	65%	\$ 74.250	0,07	\$ 5.198,00
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					7.020,00

AJUSTE AL PESO

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	26.419,00
-----------------------	-----------

Handwritten signature

R/L CONTRATISTA
CONSORCIO RETORNAR

R/L INTERVENTORÍA

Yaneth Abaunza Sanchez
Administradora
Cel. 312 431 2072 / 312 372 0769

PRINCIPAL COTA
AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.8
PARQUE INDUSTRIAL SOKO
BODEGA 12 13 14 15 16
PBX 8776655

COTIZACIÓN No.

120094253

FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA.
Sucursal Paloquemao
Cra. 25 No 15 - 73 Bogotá, D. C.
PBX 877 6650 Ext. 1112 / 1113
adminpaloquemao@multi-alambres.com
www.multi-alambres.com

NIT		VALIDO DE	VALIDO A
DIRECCION		15.10.2020	15.10.2020
TELEFONO	8232500	FORMA DE PAGO	PEDIDO VENTA:
CIUDAD		FECHA DE ENTREGA	COD. VEND
		15.10.2020	CENTRO
			NOMBRE VENDEDOR
			PALOQUEMAO VENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PESO NETO	VR UNITARIO	VR PARCIAL
300310	PTM RECTANGULAR 4 X 1 1/2" CAL. 18 X 1.10	KG	1	14.04	46.369	46.369
2095	TUBO CERR-N RED 1.1/4 x 1.5mm Cal (0.059)	KG	1	9.03	29.957	29.957
300245	PTM CUADRADO 1 1/2" CAL. 18 X 1.10mm	KG	1	7.54	24.901	24.901
412	PLAT 2 X 1/8 X 6m	KG	1	7.58	21.298	21.298
568	VAR LISA 1/2 x 6m	KG	1	5.80	16.928	16.928
1673	SOLD WA SW 613 S (1/8) x 20Kg 504085	KG	1	20.00	185.759	185.759
1411	GALON ANTICORROSIVO NEGRO	KG	1	4.42	24.589	24.589
SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESO				TOTAL	68.41	SUBTOTAL 349.708

OBSERVACIONES: Estándar

*Precios sujetos a cambio sin previo
Forma de pago Contado
Puerto Bogota*

FLETE	0
SEGURO	0
IVA	66.462
TOTAL	416.260

PALOQUEMAO VENTAS

8776650

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTO RETENEDORES
RESPONSABLES IVA - ICA AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO
UTILIDADES ACTIVIDAD ECONOMICA
ICA



67 Paloquemao
Est. 113-121 - fax 237 41 99
350

No. 22 67 Paloquemao
Is No 20 15 Sanpeter Meridora
a. 138 02 Agrupación Industrial Montaña Bodega 4 - Mosquera
tubulares.com; ventasmostrador1@solucionestubulares.com



Señores:
CONSORCIO RETORNAR
Ata. Sr. Gustavo Muñoz



COTIZACION 5G 00080-2020

Cordial Saludo respetados señores:

En atencion a su amable solicitud SOLUCIONES TUBULARES S.A. se complace en presentar la siguiente oferta comercial:

ITEM	COD	DESCRIPCION	TIEMPO DE ENTREGA	UNIDADES	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	6353	TUBO MUEBLE RECT 100X38 CAL 1.10 mmX6m	2 DÍAS	1	\$ 55.684	\$ 55.684
2	787	TUBO MUEBLE CUADRADO 30*30 CAL 1.10 X6m	2 DÍAS	1	\$ 26.802	\$ 26.802
3	47	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1 1/4 CAL .059 X6	2 DÍAS	1	\$ 35.493	\$ 35.493
4	2717	PLATINA HR 2" X 1/8" X6m	2 DÍAS	1	\$ 23.262	\$ 23.262
5	2317	VARILLA LISA NTC 161 1/2" X6m	2 DÍAS	1	\$ 17.277	\$ 17.277
6	2479	SOLDADURA GRICON 33 1/8" (E6013)	2 DÍAS	1	\$ 8.000	\$ 8.000
					SUBTOTAL	\$ 166.518
					IVA 19%	\$ 31.638
					TOTAL A PAGAR	\$ 198.156

CONDICIONES COMERCIALES

• PROCEDENCIA	VARIAS
• FORMA DE PAGO	ANTICIPO 100%
• TIEMPO DE ENTREGA	DESCRITO POR ITEM
• VALIDEZ DE LA OFERTA	3 DÍAS
• LUGAR DE ENTREGA	BOGOTÁ
• VALIDEZ DE LA OFERTA	Inventario sujeto a cambio sin previo aviso.

INFORMACION TRIBUTARIA.

- Somos grandes contribuyentes.
- Autorretenedores Resol. 00193 del 12 de Enero/2007.
- Actividad Económica ICA 202 Tarifa 6.9/1000 COD. 4663

Cualquier inquietud adicional sera atendida a la mayor brevedad posible por nuestra organización.

Cordialmente,

ALEJANDRO SANABRIA R.
Asesor Comercial
comercial9@solucionestubulares.com
Celular. 316 525 5350
PBX. 3700666 EXT. 121
Calle 15 No. 22 67 - Paloquemao

Oferta: 30861

Fecha: 15/10/2020 CONSORCIO RETORNAR
Válido hasta: 17/10/2020 CR 65 103 81 IN 4 401 BRR FLORESTA
Fecha de solicitud: 17/10/2020 050032 11001 - BOGOTA
Número de cliente: 901384708

Contacto: LUZ MARLEN
ESCOBAR
PARRADO

A quien corresponda,
Muchas gracias por su interés. Le ofrecemos los siguientes artículos:

Línea	Producto	Descripción	Cantidad	Precio neto	Total línea
10	1370200075	TUBO CR REC 4" X 1.1/2 CAL 1.10mm	1 Unidad	47.891,00 COP / 1 Unidad	47.891,00 COP
Precio de lista Impuesto sobre el valor añadido (%)			47.891,00 COP / 1 Unidad 19,00 %		47.891,00 COP 9.099,29 COP
20	1330100055	TUBO CERR NEG 1 1/4 X 1.9mm	1 Unidad	37.706,00 COP / 1 Unidad	37.706,00 COP
Precio de lista Impuesto sobre el valor añadido (%)			37.706,00 COP / 1 Unidad 19,00 %		37.706,00 COP 7.164,14 COP
30	1370100070	TUBO CR CUA 1 1/2 CAL 1.10mm	1 Unidad	26.681,00 COP / 1 Unidad	26.681,00 COP
Precio de lista Impuesto sobre el valor añadido (%)			26.681,00 COP / 1 Unidad 19,00 %		26.681,00 COP 5.069,39 COP
40	1250200025	PLATINA HR 1/8 X 2	1 Unidad	20.714,00 COP / 1 Unidad	20.714,00 COP
Precio de lista Impuesto sobre el valor añadido (%)			20.714,00 COP / 1 Unidad 19,00 %		20.714,00 COP 3.935,66 COP
50	1010200075	VARILLA LISA 1/2 X 6 MTS	1 Unidad	16.613,00 COP / 1 Unidad	16.613,00 COP
Precio de lista Impuesto sobre el valor añadido (%)			16.613,00 COP / 1 Unidad 19,00 %		16.613,00 COP 3.156,47 COP
60	1730200100	SOLDADURA 6013 1/8 X 5 KG	1 Unidad	47.050,00 COP / 1 Unidad	47.050,00 COP
Precio de lista Impuesto sobre el valor añadido (%)			47.050,00 COP / 1 Unidad 19,00 %		47.050,00 COP 8.939,50 COP

Valor total neto de posición 196.655,00 COP
Impuesto sobre el valor añadido (%) 19,00 % 37.364,45 COP

Oferta: 30861

Página: 2 / 2

Número de oferta: 30861

Total

234.019,45 COP

Atentamente,
LUZ MARLEN ESCOBAR PARRADO
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS

RESOLUCIÓN 0277 DE 2015 ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO Y MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFIL

CONDICIONES COMERCIALES:

1. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
2. **SOMOS AUTORETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES por favor no aplicar ningún tipo de retención.**
3. ENTREGA DE FIGURADO: La entrega del figurado se hará según programación acordada con el Asesor. Ocho (8) días hábiles una vez aplicado el pago.
4. TRANSPORTE: Para pedidos superiores a 4 toneladas en el perímetro de Bogotá y 6 toneladas fuera de Bogotá. (Sujeto a cambios sin previo aviso).
5. FIGURADO: Los pedidos se pasaran a producción una vez se encuentre verificado el despiece y la cartilla se encuentre aprobada.
6. DESCARGUE: El descargue lo asume el cliente, el material se entrega en obra sobre plataforma del vehículo y únicamente hasta donde este mismo pueda ingresar.
7. El destinatario debe garantizar el fácil y seguro acceso de los vehículos en el sitio de descargue, de lo contrario asumirá el sobrecosto que generen.

Banco Bogotá Cuenta corriente No 054240569	Bancolombia Cuenta corriente No 04127791998
Banco Davivienda Cuenta Corriente No 46216999-9895	Banco Agrario Cuenta Ahorros No 409100007466

Bogotá, Octubre 16 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario

Ciudad

REFERENCIA: PROPUESTA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS Y CUBIERTA COLEGIO SAN ISIDRO - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Cordial saludo:

**PROPUESTA DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS Y CUBIERTA
EN EL COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR Sede B - San Isidro
Labrador**

**PROCEDIEMIENTO DE LA ADECUACION DE LAVAMANOS Y POCETA LAVATRAPEROS EN
BAÑOS.**

1. DEMOLICION DE LAVAMANOS CORRIDOS Y LAVATRAPEROS EN BAÑOS.
2. DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES.
3. RETIRO DE PAÑETES DE MUROS.
4. RETIRO DE ACABADO DE PISO ANCHO 1 METRO CON RESPECTO AL MURO DE LAVAMANOS.
5. SE PROCEDERA LA DESHABILITACION DE PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS EXISTENTES.
6. SE CONSTRUIRA LAS NUEVAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LOS 5 LAVAMANOS Y POCETAS DE ASEO EN CADA BAÑO (NIÑOS).
7. SE CONSTRUIRA LOS MURETES Y MURO DE RESPALDO PARA LOS MESONES DE LAVAMANOS A UNA ALTURA DE 0.50 CMS DEL PISO CUMPLIENDO CON LA NORMA

REQUERIDA PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES Y DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES.

8. CONSTRUCCION DEL MESON EN CONCRETO REFORZADO.
9. SE REALIZARÁN LOS PAÑETES DE LOS MUROS EXISTENTES Y MUROS NUEVOS A UNA ALTURA DE 1.80 MTS.
10. SE REALIZARÁ EL ENCHAPE DE LOS MUROS A UNA ALTURA DE 1.80 MTES CON ENCHAPE BALNCO (0.35 X 0.45) Y SE INSTALARÁ UNA CENEFA DE COLOR PARA LA IDENTIFICACION DE LOS BAÑOS. (PARTE SUPERIOR ENCHAPE)
11. SE REALIZARA EL ACABADO DE LOS MESONES EN GRANITO PULIDO (COLOR BLANCO), REALIZANDO EL SALPICADERO Y FALDON CORRESPONDIENTE.
12. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA CERAMICA DURO PISO 33 X 33 EN LAS AREAS INTERVENIDAS.
13. SE CONTINUARÁ CON LA INSTALACION DE LOS LAVAMANOS EN ACERO INOXIDALE Y CORRESPONDIENTE GRIFERIA.
14. SE REALIZARÁ MEDIA CAÑA EN EL PISO REMATANDO CONTRA LOS MUROS DE LOS LAVAMANOS.
15. SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LA POCETA LAVATRAPEROS EN LOS BAÑOS DE LOS NIÑOS EN CADA PISO. (0.50 X 0.70).
16. SE INSTALARÁN LOS ESPEJOS EN MUROS CON ALTURA DE 80 CMS A LO LARGO DEL MESON EN CONCRETO.

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN AULAS DE SEGUNDO NIVEL.

DE ACUERDO A LA VISITA TECNICA REALIZADA POR EL ING. CALCULISTA Y ESTRUCTURAL SE PROCEDERA A REALIZAR LA ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA REALIZANDO LA INSTALACION DE PLATINA DE 2" X 1/8" EN EL CORDON SUPERIOR DE LAS CORREAS PARA UTILIZARSE COMO SISTEMA DE FIJACION DE LA TORNILLERIA DE LA CUBIERTA.


ADEMAS SE REALIZARÁ LA INSTALACION DE TEMPLETES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLA LISA DE ½" ENTRE TODAS LA CORREAS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA.

LAS AREAS INTERVENIDAS SON LAS QUE SE ACORDARAN CON LA INTERVENTORIA, RECTORIA DEL COLEGIO Y LA S.E.D.

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA.

1. SE REALIZARÁ EL DESMONTE DE LA TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE POR AREAS DETERMINADAS DE CADA AULA.
1. SE CONTINUARÁ CON LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS CANALES DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES, Y DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN SE DECIDIRA QUE PROCESO DE MANTENIMIENTO SE APLICARA.
2. SE CONTINUARÁ CON LA INSTALACION DE LA PLATINA PARA LA SUJECION DE LA TEJA TERMOACUSTICA E INSTALARAN LOS SOPORTES PARA LOS TENSORES DE LA ESTRUCTURA.
3. SE REALIZARA LA INSTALACION DE LOS TEMPLETES EN VARILLA LISA DE ½" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS Y ASEGURADOS CON TUERCAS Y ARANDELAS.
4. SE PROCEDERA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO.
5. SE REALIZA LA INSTALACION DE LA TEJA TERMOACUSTICA.
6. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA TEJA (REMATES LATERALES, FLANCHES, ETC.).
7. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS DE ILUMINACION DE LAS AREAS INTERVENIDAS CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REQUERIDAS PARA ESTE TIPO DE EDIFICACION Y RETIE.

Atentamente,



Ing. NESTOR ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR

No. CRE-038-2020

Bogotá, Octubre 16 de 2.020

SEÑORES:

AC2R INGENIERIA & PROYECTOS SAS.

Interventor Contrato CO1. PCCNTR 1577535

Atn: Ing. Camilo Andrés Rosario


Ciudad

REFERENCIA: INFORME DE NO APLICABILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE % DE REUTILIZACION DE RCD EN OBRA - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

Cordial saludo:

Por medio de la presente anexo el informe de la referencia.

Atentamente,



Ing. NESTOR ORTIZ

Representante Legal

CONSORCIO RETORNAR



INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

INFORME NO APROVECHAMIENTO

Tatianna Bautista <tatianna643@gmail.com>

17 de octubre de 2020 a las 10:31

Para: ac2rsed2020@gmail.com

Buenos días

Adjunto informe técnico de no aprovechamiento de RCD corregido.

Gracias

Atentamente

Leidy Tatttiana Bautista
Ingeniera Ambiental
Cel: 3105787547

**INFORME TECNICO DE NO APROVECHAMIENTO (1).pdf**

252K

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 5 BITÁCORAS

BITACORA
LA ESTANCIA SAN ISIDRO
LABRADOR

Contrato N° COI PCCNTR 1577535

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los términos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo.

Firma contratista: Consorcio RETORNAR.

Nit: 901.384.708-1.

Interventoría Contrato N° COI PCCNTR 1679920 de 2019.

Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental del contrato de obras de adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

Grupo 4.

Firma contratista: ACZR Ingeniería & Proyectos SAS.

Nit: 830.123.577-7.

COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B

Localidad 19 Ciudad Bolívar.

Supervisor del contrato SED.

Ing. Ivan Duarte

Personal administrativo Contratista.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Inspector SISO.

Tatliana Bautista.

Personal interventoría

Ing. Meliza Jonez.

Inspector de interventoría.

Ing. Erika Gonzalez.

CyGA John Freddy García C.

Inicio de Obra

Fecha firma acta de inicio: 1 de Septiembre de 2020

Se realizan labores de inspección, reconocimiento y estudios para propuestas de las actividades a intervenir.

- Cambio de cubierta existente en los salones del segundo piso y sala de sistemas.
- Adecuación de lavamanos corrido en los baños de niños y niñas de los dos pisos.
- Estudio del estado del muro de fondo de la sala de computo el cual presenta fisuras que pueden afectar su integridad.
- Adecuación de la red eléctrica y reposición de luminarias en las áreas intervenidas.

05 de Octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 8:00

Residente de obra.

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISO: Tattiana Bautista.

Personal Interventoria.

John Frady García, Erika Gonzalez.

actividades del día.

Se realiza recorrido de inspección de fachados y verificación de direcciones por nomenclatura de los predios vecinos al colegio SAN ISIDRO Sede B y se entrega en cada vecindad oficio informativo sobre las actividades a realizar en el colegio así como solicitando la colaboración de los vecinos y del colegio para la realización de los respectivos actos de vecindad, las cuales se programan para el día 07 de octubre iniciando labores a partir de las 9:00 am, se solicita al contratista actualización de programaciones y flujo de caja con el fin de ajustar actividad y plazos de ejecución.

Inspector SISO

APR. RESIDENTE

Inspector SISO

06 de octubre de 2020

Día soleado.

Inicio de actividades.

No se realizan actividades en el colegio debido a que el especialista en Estructuras del contratista solicita posponer la visita al colegio para el día 08 de octubre de 2020 en las horas de la mañana.





ARQ. RESIDENTE



Inspector Sison





07 de octubre de 2020

Día soleado.

Inicio de actividades 9:00.

Personal de interventoría.

John F. García, Erika González.


Personal del contratista.


Gustavo Muñoz, Fernando Delgado. Residentes de obra.

Ins. Siso: Tatiana Bautista.

Actividades del día.

Se realiza reunión junto con la señora ^{Secretaria} ~~rectora~~ del colegio Ing. Paula Andrea Cruz y la rectora Ing. María Virginia Salinas. sobre el estado actual de las materialidades de muros y pisos en las áreas a intervenir, Salones, Circulaciones y escaleras, se revisan las actividades a realizar en los baños de la institución y se define acompañamiento para la visita del especialista por parte del contratista en cuanto a los temas estructurales, se hace visita a los predios vecinos y solo se logra tener acceso a una unidad residencial realizando la respectiva acta de vecindad.





ARQ. RESIDENTE





Inspector Sison



08 de octubre de 2020.

Día soleado

Miércoles de actividades 9:00

Personal de interventoría.

John F. García, Enka González

Personal de contratista.


Residente de obra Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector Siso Tatiana Bautista.

Personal en obra No hay.



Actividades del día.

Se realiza visita técnica del especialista por parte del contratista en Estructuras para definir la propuesta de este con respecto a la cubierta y el muro que presenta afectación en la sala de sistemas, se realiza visita a los predios vecinos y se logra acceder a la vivienda contigua a la parte inferior del colegio, la cual presenta afectaciones en la fachada y muros internos, Se realiza el respectivo informe y acta de verificación, en cuanto a la visita de la estructural se manifiesta que la estructura de la cubierta se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones de Norma y Funcionalidad, recomienda instalar platinas en las corchas para facilitar la sujeción de la nueva cubierta, recomienda demolición del muro de la sala de sistemas y manifiesta la necesidad de realizar un muro de contención en el sordinal del colegio en la parte baja, esto con el fin de evitar deslizamiento y mayores daños en el andar de esta zona, se sigue en espera del respectivo informe y propuesta por parte del contratista



Zacarias
ABO. RESIDENTE

Inspector Siso
Tatiana Bautista


09 de octubre de 2020.

No se reporta avances de actividades.



Zacarias
ABO. RESIDENTE

Inspector Siso
Tatiana Bautista

10 de Octubre de 2020.
No se reporta avance de obra.

Luis B.
Inspector SISOMA.

Zuñiga
APR. RESIDENTE

13 de octubre de 2020.
No se reporta avance de obra.

Luis B.
Inspector SISOMA.

Zuñiga
APR. RESIDENTE

14 de Octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de obra 10:00.

Personal interventoria.

John F García, Erika Gonzalez.

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISD Tatiana Bautista.

Personal en obra.

↓ maestro. Luis Maria Paez.

↓ ayudante. Jose Salvador Vega.

Actividades del día.

Se inicia demolición del meson "Lavamanos en concreto corrido", del baño de niñas del segundo piso, se hace socialización al almacenista del colegio y se hacen las recomendaciones de obra y bioseguridad al personal en obra; siendo las 14:12 se suspenden labores por solicitud de Secretaría de Educación, se manifiesta incumplimiento en cuanto a programación de obra, así como flujos de caja, afiliaciones correspondientes al personal en obra (EPS, ARL y Fondo de pensión), incumplimiento de Normas de seguridad y salud en la obra, manejo de EPPs adecuados; solicitud de oficio para ingreso del personal al colegio; Se solicita por tanto detener las labores en la obra por parte del inspector

de interventoría asignado a este frente John Freddy García Cárdenas.

EL DIA 8 DE OCTUBRE SE RECIBIO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL COLEGIO SAN ISIDRO CON LA PRESENCIA DE LA RECTORA DEL COLEGIO, SE RECIBIO LA VISTA DEL M.O. CALCULADO EN LO QUE SE INFORMO POR PARTE DE EL QUE LO ES NECESARIO REDUZIR LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA METRICA DE CUBIERTA Y SE RE SOCIALIZO TODO CON RECTORA E INSPECCION DE INTERVENTORIA. EN COMUN ACUERDO CON LA RECTORA SE INFORMO EL DINICIO DE ACTIVIDADES EL DIA MARTES 13 DE OCTUBRE. (DEMOLICIONES DE MURDES Y LANTARAS EN BAÑOS).

EL DIA 14 DE OCTUBRE SE ENVIO LA REMEDIACION PARA REVISION TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS ACTIVIDADES A REALIZAR.


► DEMOLICION MURO PULA SISTEMA)

- INSTALACION DE PLATINAS PARA FIJACION DE CUBIERTA

- INSTALACION DE TEMPLETES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.




 APO. RESIDENTE
 Juan P.
 Inspector S. C.



 Insp. Interventoría




Avenidas del día.

Se permite el acceso del personal de obra luego del control. Biométrico, (toma de temperatura y lavado de manos), se verifica el buen uso y manejo de los EPPs; se hace aseo del baño de niñas del segundo piso; no se permiten mas actividades dentro de la institución hasta que el contratista complete los requerimientos necesarios. para iniciar labores, se solicita esquema y listado con metodología y materialidad de las actividades a realizar en la institución.

Sebastián P.
Ins. SISOMA.



Erika Lizeth González
Insp. Interventoría,



Tatiana Bautista
Insp. Interventoría.

16 de Octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades. 10:00.

Personal de interventoría.

John García, Erika González. - inspectores de interventoría -

Personal del contratista


Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residentes de obra -

Tatiana Bautista - Inspector SISOMA -


1 oficial y 1 ayudante.

Se hace control de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos, buen uso y manejo de EPP por parte del personal en obra; se hace aseo del baño de niñas del primer piso; no se permite mas actividades en la institución, faltan aún parte de la documentación y programación de esta institución.

Sebastián P.
Ins. SISOMA.



Erika Lizeth González
Insp. Interventoría



Tatiana Bautista
Insp. Interventoría

17 de octubre de 2020.

Día Sábado.

Inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoría

John F. García, Erika González - Inspectores de Interventoría -

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residente de Obra.

Tatliana Bautista - Inspector Sistema -

1 oficial y un ayudante.

Se hace control de Bioseguridad en el personal de obra, (toma de temperatura, Lavado de manos) y uso de EPP; Se continúa con el eseo de los baños del primer piso, los materiales de retiro son depositados en el sitio autorizado por la institución.

Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

Erika Luzeth González
Insp. Interventoría

Insp. Interventoría

19 de Octubre de 2020.

Día Sábado.

Inicio de actividades, 10:00.

Personal de interventoría.

John Fredy García, Erika L. González - Insp. Interventoría -

Personal del Contratista.

Muñoz Gustavo, Fernando Delgado - Resid. Obra -

Tatliana Bautista - Insp. Sistema -

1 oficial y 1 ayudante.

Se finaliza el eseo de los baños de la institución y el acopio de los materiales de retiro en el sitio autorizado.

Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

Erika Luzeth González
Insp. Interventoría


Insp. Interventoría

20 de Octubre de 2020.

Día Nublado.


No se registran actividades

Luzmila B
Ins. Sisome.



Erika Lizeth González
Insp. Interventoría




Insp. Interventoría.

21 de Octubre de 2020.


Día Soleado.


No se registran actividades.

Luzmila B
Ins. Sisome.



Erika Lizeth González
Insp. Interventoría




Insp. Interventoría.

22 de Octubre de 2020.

Día lluvioso.

Inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoría.

John García, Erika González - Insp. Interventoría -

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Recel. Obra -

Tatiana Bautista - Insp. Sisome -


1 oficial y 1 ayudante.


Se recibe material para continuar las actividades de reactivación y mantenimiento del área de lavamanos en los baños de la institución. Previo se realiza control de bioseguridad al personal de obra (toma de temperatura y lavado de manos).

Luzmila B
Ins. Sisome.



Erika Lizeth González
Insp. Interventoría




Insp. Interventoría.

BITACORA
CONFEDERACIONES BRISAS
DEL DIAMANTE

Contrato N° 001 PCCNTR. 1577535

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

Firma contratista: CONSORCIO RETORNAR.

Nit: 901.384.708-1.

Interventoría Contrato 001. PCCNTR. 1679920 de 2019.

Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental del contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. Grupo 4.

Firma contratista AC2R Ingeniería & Proyectos SAS.

Nit. 830.123.577-7.

COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE, Sede A - Confederación Suiza.

CL 55 Sur # 69b-61.

Localidad 19 Ciudad Bolívar.

Supervisor del Contrato SED.

Ing. Ivan Duarte.

Personal administrativo contratista.

Residente de Obra.

Arq. Gustavo Muñoz.

Profesional SISOMA.

Ing. Tatiana Bautista.

Personal Interventoría.

Residente de Interventoría.

Ing. Melissa Jarez.

Inspectores de Interventoría.

Ing. Erica Gonzalez.

CyGA John Fredy Garcia C.

Inicio de Obra.

Fecha Firma del acta de inicio: 1 de Septiembre de 2020.

Se realizan labores de inspección y estudios para propuestas de las actividades en las áreas a intervenir.

Impermeabilización de dos tanques subterráneos.

Impermeabilización de placa sobre un tanque.

Construcción de sendero peatonal.

Mantenimiento y refuerzo de la seguridad del cerramiento perimetral sobre la avenida (Calle 18 i).

Septiembre 11 de 2020.

Día Soleado.

inicio de actividades 13:00.

Residente de Obra Arg. Gustavo Muñoz

Inspectores de interventoría.

CyGA. John Fredy García

Ing. Erika González

Profesional Sisoma

Ing. Tatiana Bautista

Oficial de Obra:

William Villosa.

Ayudante de Obra:

Michael. Nopra.


avance de obra

Se inicia demolición de acabado de placa en tablón y afinado de 4cm sobre el tanque de suministro denominado N°1, se verifica el espacio destinado para el sendero peatonal; se inicia el vaciado de agua del tanque a intervenir.

Se realiza entrega de dotación y elementos de bioseguridad en el frente de trabajo.



ARG. GUSTAVO MUÑOZ

Insp. Interventoría

Ing. Tatiana Bautista

Prof. Sisoma.

Septiembre 12 de 2020.

Día Soleado

Inicio de actividades 10:00.

Residente de Obra: Arg. Gustavo Muñoz.

Profesional Sisoma: Ing. Tattiana Bautista.

Inspectores de interventoría.

CyGA John Fredy Garcia.

Ing. Erika Gonzalez


Personal de Obra.


Oficial: William Ulloa.

Ayudante: Michael Nopia.

Avance de Obra:


Se continua demolición de tablón de piso en la placa sobre el tanque de suministro N°1; Se determina el acopio de materiales y RCD en el parqueadero de la institución; provisionalmente se hace el acopio en el pasillo contiguo a la placa del tanque intervenido.


~~ING. ERIKA LIDETH GONZALEZ~~


 John F. Garcia
 Insp. Interventoria.

ERIKA LIDETH GONZALEZ

Ins. Interventoria



Ing. Tattiana Bautista-Sisoma

Septiembre 14 de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de Obra: Arg. Gustavo Muñoz.

Profesional Sisoma: Ing. Tattiana Bautista.

Inspectores de obra

CyGA John Fredy Garcia

Ing. Erika Gonzalez.

Personal en Obra.

Oficial: William Ulloa.

Ayudante: Michael Nopia.

Avance de Obra.

Se continua con la demolición de acabado en placa, Tablon y afinado a 4 cm; se verifica el cerramiento del area intervenida; se hace seguimiento a la toma de temperatura del personal y la bioseguridad del espacio; se encuentra tubo de suministro de $\frac{1}{2}$ " al cual se le realiza reparación de 20 cm de tubería y se continua con la actividad de demolición y reboleo de RCD. Se da autorización para el retiro de RCD debido a la activación del PIW # 18896.




~~Germa Lizeth González~~

Germa Lizeth González
Inspector Int.



Ins. Tattiana Bautista

Ins. Tattiana Bautista (SIS)



Ins. Tattiana Bautista

Septiembre 15 de 2020.

Día Nublado.

Inicio Actividades 10:00 am.

Residentes de obra Arg. Gustavo Muñoz.

Profesional Sisoma Ing. Tattiana Bautista.

Inspectores de Obra

CyGA John Freely García

Ing. Erika González.

Personal en Obra


Oficial: William Ulloa

ayudante: Michael Nopia.

Se hace control de bioseguridad al personal en obra y administrativo; se hace mantenimiento del cerramiento en el area intervenida; se verifica el arreglo realizado a la tubería de $\frac{1}{2}$ "; se continua con el proceso de demolición del acabado de placa Tablon y afinado a 8 mm; Se hace consulta a la almacenista del Colegio docente Liliana sobre el tratamiento que se va a dar a la jardinería que se encuentra en la placa del area intervenida.

Via telefónica confirma que la jardinera se debe mantener ya que forma parte de la estructura inicial del colegio "Expresado por el señor rector de la institución".

Esquema del área intervenida para demolición de acabado de placa.



Materialidad de la jardinera: Ladrillo recocido en tizon; Se plantea el retiro de la tierra negra contenida en la jardinera para hacer impermeabilización con manto y adición de un escurridor; relleno con material existente.

Informe SISO sin novedad.

[Signature]
GUSTAVO LINDO.

[Signature]
Ins. Tethana Batista
SISO.

[Signature]
101

Grina Urzeth Gonzalez
Inspector

[Signature]
Insp. Interventoria

Septiembre 16 de 2020.

Día Parcialmente nublado

Inicio Actividades 10:00 am

Residente de obra Arg. Gustavo Muñoz.

Profesional Siso. Ing. Tattiana Bautista

Inspectores de interventoría.

CyGA John Fredy Garcia.

Ing. Erika Gonzalez.

Personal de obra

Oficial: William Ulba.

ayudante: Michael Nopia.

Se hace control de bioseguridad al personal en obra; se verifica cerramiento en el area intervenida; Se continua con la demolición del acabado de placa y del afinado 4cm y 8cm; Se define como area para el acopio de RCD en la zona de parqueaderos frente a la entrada vehicular.

Se realiza cambio de agentes al personal debido al detenerse de los mismos.




Ing. Tattiana Bautista (Siso)




Gema Erika Gonzalez

Inspector



John Fredy Garcia

Inspector de interventoría.



Septiembre 17 de 2020.

Día Soleado.

Inicio Actividades 10:00 am.

Residente de Obra Arg. Gustavo Muñoz.

Profesional Siso Ing. Tattiana Bautista

Inspectores de interventoría

CyGA John F Garcia

Ing. Erika Gonzalez.

Se hace control de Bioseguridad (Toma de temperatura, lavado de manos, desinfección de ingreso) por parte del personal encargado en la obra; Se verifica cerramiento del

area intervenida; Se solicita al personal de seguridad del colegio dar acceso al personal de obra para continuar con el vaciado del tanque N°1; se verifican las medidas y cortes de nivel en el espacio designado para el sendero peatonal, esto con el fin de realizar ajustes al diseño y propuesta a presentar por parte del contratista para aprobación; se propone por parte del contratista Soluciones varias para el mantenimiento y aseguramiento de cerramiento perimetral sobre avenida principal (calle 18i); se realiza capacitación por parte de la profesional SISO sobre el sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST; Para este fin el personal de obra se desplaza al colegio Tanny Mickey.

Se realiza una capacitación informando que el SG-SST es una herramienta que permite el desarrollo del ciclo PHVA (Planear-hacer-verificar-Actuar) el cual se debe tener en todas las empresas. La implementación del sistema y por lo tanto del ciclo permite el desarrollo para la intervención de medidas de control, mitigación y prevención de peligros y riesgos que se pueden presentar en el sitio de trabajo.

La implementación de este sistema está bajo el decreto 7072 del 2015 - artículo 6. El cual es el decreto único reglamentario del sector trabajo y la ley 9; título III de 1979; artículo 714.

Objetivo: el SG-SST tiene como objetivo principal identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos que se presentan para proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores y establecer una mejora continua.

Además se habla con más detalle sobre los protocolos de bioseguridad y uso de EPP.

Bioseguridad: Lavado de manos cada 3 horas, antes y después de cada comida con abundante agua y jabón. Distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores cuando se encuentran en el sitio de trabajo.


tomar de temperatura todas las días al inicio de cada labor y reportar cuando la temperatura este en $37,2^{\circ}\text{C}$ o superior a esta. Uso de tapabocas permanente.

Gpp = Casco; se informa sobre el uso del casco de seguridad tipo II para evitar golpes en la cabeza por objetos en caída libre o fijos y protección contra la radiación solar. Guante; para evitar cortes, infecciones y golpes en las manos, dependiendo la labor que se encuentren realizando. Gafas; transparentes de marco ligero para proteger la membrana mucosa del ojo y salpicaduras. Bata manga larga de tela tipo algodón y jean calibre 74. tapabocas para evitar la inhalación de material particulado y enfermedades respiratorias. Botes; punte de acero para evitar golpes y que cubra los tobillos.

También se recalca los reportes que tienen que hacer a la SISO como lo son; accidentes de trabajo, enfermedades laborales y se recalca la importancia de rotar al personal en las labores o desempeñar en el transcurso del día, así mismo como los descansos que se deben tomar en el horario laboral e hidratado frecuentemente.


Luis B

Ing. Tathiana Pacheco (SISO)



GRIMA URETH GONZALEZ

Inspector



Insp. Interventoría

Residente Interventoría

Septiembre 18 de 2020.

Dña Soleado.

Inicio de actividades 10:00 am

Residentes de obra

Arg. Gustavo Muñoz

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma

Ing. Tattiana Bautista

Interventoria.

Ing. Erika Lizeth Gonzalez.

CySA John Fredy Garcia C.

Personal en obra

Oficial William Ulloa.

Ayudante Michael Nopia.

Avance de obra

Se hace control de bioseguridad al personal administrativo, de obra e interventoria; una vez terminada la demolición de los acabados en tablon y afinados se continua con la recolección de los RCD y el acopio en el parqueadero de la institución; Se hace recorrido de socialización con los asesores de DRISORO sobre propuestas y productos acordes a las impermeabilizaciones de la placa y los dos tanques a intervenir, dichos profesionales acuerdan realizar una visita técnica a la institución para realizar un diagnostico mas acertado sobre la situación actual de los tanques y su posible solución; se socializa la propuesta del contratista con respecto al corredor de acceso inclusivo, se hacen aclaraciones por parte del supervisor y se solicita replantear y presentar nuevas propuestas de aprovechamiento del espacio a intervenir; se hace propuesta para hacer refuerzo del cerramiento perimetral con malla corrugada de oficina $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ o malla expandida (acero al carbón) tip callroll. aumentando la altura de esta a tres metros mantenimiento de los paneles existentes y pintura general.

Luzmila B

Septiembre 19 de 2020.

Día soleado.

Inicio de actividades 10:00 am

Residentes de obra

Arg. Gustavo Muñoz

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma

Ing. Tatiana Bautista

Interventoría

Ing. Erika Lizeth González

CyGA John Freddy García.

Personal en obra

Oficial William Vilba.

Avance de obra

Se continúa con el acopio de los RCD en el parqueadero, se reporta novedad de ayudante Michael Nopia el cual manifiesta encontrarse mal de salud; se hace retiro de materiales en volquete.

Placa EKF254.

capacidad 7 m³

Pin: 1553 80901924.

conductor Jaime Andrés Polido.

CC. 80901924.

El estudiante Michael Nopia reporta sentir malestar estomacal por lo tanto no se presenta a labores. Se realizan protocolos de bioseguridad y se verifica que el personal cumple con los EPP.

Luzeth B. Zúñiga




Erika Lizeth González

Inspector. Interventoría



Insp. Interventoría.



Septiembre 21 de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residentes de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma.

Ing. Tatiana Bautista.

Interventoría.

Ing. Erika Lizeth González.

CyGA John Freddy García.

Personal en obra.

Oficial William Ulloa.

Avance de obra.

Se realiza seguimiento a los protocolos de seguridad (toma de temperatura y lavado de manos). Se deja registro del ingreso en planilla y el uso de EPP por parte del personal de obra.

Se continúa con el trasiego y acopio del material de demolición al parqueadero; debido a problemas de orden público y transportes por las manifestaciones se da fin a las actividades a las 12:00 m.

El ayudante Michael Nopio no se presentó al lugar de trabajo.

Lizeth B. Zúñiga

Erika Lizeth González

Inspector interventoría

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Insp. Interventoría.

Septiembre 22 de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Residentes de obra

Arg. Gustavo Muñoz

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma

Ing. Tattiana Bautista

Interventoría

Ing. Erika Lizeth Gonzalez.

CyOA John Fredy Garcia.

Personal en obra

Oficial: William Ulloa.


Avance de obra

Se hace seguimiento al control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos); se verifica el uso de elementos EPP, se hace observación al contratista ya que en este frente se encuentra un oficial y el ayudante desde el día sabado no regresa, se solicita enviar nuevo personal a este frente lo antes posible; el residente manifiesta que el nuevo personal se encuentra en exámenes de aptitud e ingreso y que el día 23 ya estará en obra; se adelanta el vaciado de la jardinera para adelantar la impermeabilización de esta en conjunto con la placa; en horas de la tarde llega material a obra 30 bultos de cemento topex por 50 kg, se solicita apoyo de personal del colegio Fanny Mickey para el trasiego del material. Llegan 2 ayudantes.






Ing. Tattiana Bautista (Sisoma)



Intp. Interventoría



Erika Lizeth Gonzalez
Inspector int.

Septiembre 23 de 2020.

Día lluvioso.

Inicio actividades 10:00.

Residente de Obra

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma

Ing. Tattiana Bautista

Interventoria

Ing. Erika Lizeth González.

CyGA John Freely García C.

Personal en obra

Oficial William Villosa.

Ayudante Javier Velazquez.

Avance de obra

Se verifica control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos); Se verifica el uso y entrega de EPPS al nuevo personal de obra, llega un viaje de arena de río $7m^3$ Volquete.

Placa: EKF 254.

Capacidad $7m^3$

Conductor Jaime Andrés Pulido.

cc. 80901924.

Se entrega detección al personal nuevo y se da capacitación sobre la importancia del uso de los EPP; respectivos cumplimientos con los protocolos de bioseguridad.

En la excavación de vaciado de la jardinera se encuentra respiradero adicional del tanque en tubería sanitaria tipo liviano de 3".

Lectura B

Inspector Betete (Siso)

Interventoria


Disp. Interventoria

Erika Lizeth González

Interventoria

Residente

MR. RESIDENTE

24 de Septiembre de 2020.

Día Parcialmente nublado.

Inicio de actividades 10:00.

Residentes de obra

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado


Profesional SISO.
 Ing. Tatiana Bautista
 Interventoria.
 Ing. Erika Lizeth Gonzalez.
 CyBA John Fredy Garcia.
 Personal en obra.

↓ oficial.

↓ ayudante.

avance de obra.

Se realizan las revisiones y controles Biometricos (temperatura y lavado de manos), y uso de EPP; Se trazan las maestras para el mortero a una altura promedio de 4cm según se evidencian en el esquema, con un ancho de 20cm.



Area demolida $78,70 \text{ m}^2$ de tablon y afinado $78,70 \text{ m}^2$ altura promedio 4cms se completa el vaciado de la jardinera $1,13 \text{ m}^3$, se inicia el tendido el mortero de afinado a una altura promedio de 4cms en las areas señaladas en el esquema completando un area de $51,78 \text{ m}^2$; Se verifica dosificación del mortero 30 Paladas de arena por un bulto de 50 Kg de cemento.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez
 Interventoria

Ing. Interventoria

25 de Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Residente de obra

Arq. Gustavo Muñoz.

Arq. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma.

Ing. Tattiana Bautista
Interventoria.

Ing. Erika Lizeth Gonzalez.

CyGA John Freddy García.


Personal de obra.

1 oficial.

1 ayudante.

Avance de obra.

Se realizan las revisiones y controles biometricos (temperatura y lavado de manos), uso de EPP; Se continua con el mortero de afinado a una altura promedio de 4cms completando un area de $26,92 m^2$; completando la totalidad de area demolida $78,70 m^2$; Se realiza visita por parte de supervisión del contrato como parte del recorrido del comité de obra, Interventoria solicita al contratista programación en formato Project (digital), así como presupuestos y cotizaciones de las actividades no previstas (NP) para las impermeabilizaciones de los techos y de la placa, El contratista adquiere como compromiso realizar la entrega de las propuestas de diseño de las mallas del cerramiento, el sendero para dar pronta solución a estos requerimientos.




Tattiana B

Ing. Tattiana Bautista (SISO)



Erika Lizeth Gonzalez

Interventoria



Intp. Interventoria.

26 de Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma

Ing. Tattiana Bautista.

Interventoria

Ing. Erika Lizeth Gonzalez

Cyqa John Fredy Garcia.


Personal en obra

1 Oficial.


1 Ayudante.


Avance de obra.

Se realizan las revisiones y controles de Bioseguridad (temperatura, lavado de manos y EPP), se hace curado de la placa fundida, se realiza trasego de material de demolición, se retira el material de la limpieza de la cpa electrica 60X60.




Ins. Tattiana Bautista (Sisoma)




Insp. Interventoria.

ERIKA Lizeth Gonzalez
Inspector Interventoria

28 de Septiembre de 2020.

Día Soleado

Inicio de actividades 10:00

Residente de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma.

Ing. Tattiana Bautista

Interventoria

Ing. Erika Lizeth Gonzalez.

CyGA John Fredy Garcia.

Personal en obra

1 Oficial.

1 Ayudante.

Avance de obra

Realizadas las revisiones y controles de Bioseguridad (temperatura, lavado de manos, EPP); Se realiza curado de la placa; Se pinta el interior de la jardinera con reposición de la tubería de ventilación afectada.

~~Interventoria~~
~~V. Esp. Interv.~~



Lizeth B

Ing. Taitiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez

Ins. Interventoria

~~Interventoria~~

29- Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional SISO

Ing. Taitiana Bautista

Interventoria.

Ing. Erika Lizeth Gonzalez.

CyGA. John Fredy Garcia.

Personal en obra.


1 Oficial.

1 Ayudante.

Avance de obra

Realizadas las revisiones y controles de bioseguridad (temperatura, lavado de manos, EPP); Se solicita al personal en obra el curado de placa; se afina el paño para la impermeabilización de la jardinera; Se realiza reunión de socialización con el sr rector del Colegio Hector Paul Cortes tel: 3158016231 y con presencia del apoyo a la Supervisión por parte de SED. Se socializan las actividades programadas

para la institución; impermeabilización de los dos techos de suministro se define el acabado de la placa intervenida con la misma materialidad de las circulaciones existentes (loseta 10x20); la propuesta de realizar la reposición del cerramiento sobre la vía principal y hasta la portena peatonal con cambio de malla de $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ o similar; el rector solicita que las mallas retiradas les sean entregadas a la institución para su posterior aprovechamiento; Se da propuesta sobre el sendero peatonal por parte del contratista al rector y se decide dar inicio dar inicio a las actividades de descapote y nivelación de la zona a intervenir



PROPUESTA N° 1.

En cuanto al cerramiento se propone aumentar la altura a 3 mts y la construcción de un murete inferior por cada módulo a una altura de 30 cms.

.. Lissette B.

Ins. Tethana Bautista (CISCO)

Quila Ligeth González

Ins. Interventoría

.. Lissette B.

MR. RESIDENTE

.. Lissette B.

.. Lissette B.

Ins. Interventoría.

.. Lissette B.

30 de Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Residente de obra

Arg - Gustavo Muñoz.

Arg - Fernando Delgado.

Profesional Siso.

Ing. Tatiana Bautista

Interventora.

Ing. Erika Gonzalez.

CyGA John F Garcia


Personal en obra

1 oficial

1 ayudante.


Avances de obra

Una vez revisados los controles bioseguridad (forma de temperatura y lavado de manos) así como el uso de EPP por personal de obra; Se evidencia daño del termómetro en este frente de obra y se solicita reposición inmediata se presenta por parte del contratista segunda propuesta para el sendero peatonal.




Se inicia descapote del area a intervenir en el sendero, se solicita cerramiento con polsombra del area a intervenir, se solicita extensión eléctrica y reflector para iniciar el proceso de

Seccab del Tengu N^o 1.



Erika Liceth González
Ins. Interventoria



Insp. Interventoria



ARP. PRESIDENTE

01 de Octubre de 2020.

Día Sobado.

Inicio de actividades. 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz

Fernando Delgado

Prof. Siso.

Tatiana Bautista

Interventoria.

Erika González.

John F. García.

Personal en obra.

↓ Oficial.


↓ ayudante.

avance de obra

Se verifica uso de EPP por el personal en obra y el lavado de manos; se solicita reposición de termómetro para control de temperatura, el contratista manifiesta que por estar en garantía se solicita al proveedor cambio del equipo, se continúa con el descapote del arco para el sendero, se solicita el cerramiento del arco a intervenir.



Erika Liceth González
Ins. Interventoria



Insp. Interventoria



02 de octubre de 2020.

Día Sábado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra.

Gustavo Muñoz.

Fernando Delgado

Prof Siso.

Tatiana Bautista

Interventoría

Erika Gonzalez.

John Garcia.


Personal en obra.

1 oficial

1 ayudante.

avance de obra.

Se verifica el ingreso, lavado de manos, uso de EPP en el personal de obra, aún no se repone el termómetro digital, se continúa con la limpieza y desapeste del área para el síndrome protocol.



Intsp. Interventoría

03 de octubre de 2020.

Día Sábado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz.

Fernando Delgado.

Prof Siso.


Tatiana Bautista

Interventoría

Erika Gonzalez.

John Garcia

Personal en obra



Erika Ucoth Gonzalez
Ints. Interventoría




ARR. RESIDENTE

1 Oficial

1 ayudante.


avance de obra.

Se verifica lavado de manos, uso de EPP en personal de obra, aún no se reponen el termómetro, esta en laboratorio por parte del proveedor, se inicia el vaciado del tanque N° 1. Se retira agua manualmente a una altura promedio de 30 cms. Medidas del tanque N° 1. 8,70m x 6,90m, a lta 2,30m



Inspector B

Inspector SISO.




RESIDENTE

Erika Lisseth Gonzalez
Ins. Interventoria

Interventor.

05- Octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz

Fernando Delgado.

Profesional SISO.

Tattiana Bautista

Interventoria.

Erika Gonzalez.

John F Garcia

Personal en obra.


1 Oficial

1 Ayudante.

Avance de obra

Se verifica lavado de manos, uso de EPP en personal de obra, aún no se reponen termómetro, culminada la actividad de vaciado del tanque se inicia demolición del panel de recubrimiento en cte, ya que para la mayor eficiencia de cualquier proceso de impermeabilización se debe acondicionar la superficie de fondeo. Dapo placa y en las muros

Se evidencian aceros de refuerzo expuestos, la tubería de acometida es galvanizada y se encuentra altamente deteriorada, se recomienda por interventoría hacer el cambio de dicha tubería,



PROPUESTA CERRAMIENTO



Enka Urrutia Gonzalez
Ins. Interventoría

Inspector Sison

[Signature]

[Signature]
ARQ. RESIDENTE

06 de Octubre de 2020

Día soleado,

Inicio de actividades 10:00,

Residente de obra

Gustavo Muñoz,

Fernando delgado,

Prof Siso,

Tatiana Bautista
Interventoría,

Enka Gonzalez,

John F Garcia


Personal en obra,

1 oficial,

1 Ayudante,

Avance de obra,

Se continua la demolición de paños en el interior del tanque N°1, Esto después de realizar chequeo de Bioseguridad y uso de EPP, se manifiesta por el contratista la propuesta de reemplazar el cerramiento existente por uno mejorado, la supervisión manifiesta que debido a que en gran parte de la malla no se evidencian daños mayores se puede reparar y utilizarla ya que aún puede seguir cumpliendo su función, el contratista manifiesta que las mallas reparadas y que los accesorios necesarios para su confinamiento se encuentran bastante afectados por el oxido y por daños mecánicos, lo cual genera gastos y costos que podrían llegar a igualar el de realizar la respectiva reposición.




Erika Ureth

Inspector Sismo.

Erika Ureth González

Caudexon Ins. Inventaria



Arturo García

AEQ. RESIDENTE

07 de octubre de 2020

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Presidente de obra.

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector Siso.

Tatiana Bautista.

Personal interventoria.

John F. García, Erika González.

Personal en obra.

1 oficial y 1 ayudante

Avance de obra.

Se verifica Toma de temperatura y lavado de manos, el uso adecuado de EPP por parte del personal en obra y consignación de datos en la planilla de Bioseguridad, se continua con la demolición de los paños de recubrimiento en el tanque N°1, Se solicita al contratista

actualizar la programación y flujo de caja de este frente para ajustar las actividades y plazos de entrega, se solicita hacer traslado de materiales de demolición al lugar asignado por el colegio para el acopio de este tipo de materiales.

Leontina B

Inspector SISOMC.

Zamora

ARQ. RESIDENTE

[Signature]

Genia Uzech Gonzalez
Insp. Interventoria

[Signature]
Insp. Interventoria

08 de octubre de 2020

Día Sábado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra.

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISD.

Tertiana Bautista.

Personal Interventoria.

John F Garcia, Erika Gonzalez.

Personal en obra.

1 oficial, 3 ayudantes.

Se verifica controles de Bioseguridad (Toma de temperaturas, lavado de manos), uso de EPP por partes del personal en obra, se continua con la demolición de los paneles en el tanque N°1 y se inicia el proceso de traslado de los materiales de demolición al sitio autorizado.

Por trabajo en espacio confinado se requiere retención de personal, por tal motivo se solicita apoyo del personal para evitar riesgos en la salud del personal. El cual llega remitido del colegio Fanny Mikey.

Leontina B

Inspector SISOMC

Zamora

ARQ. RESIDENTE

[Signature]

Genia Uzech Gonzalez
Insp. Interventoria

[Signature]
Insp. Interventoria

09 de octubre de 2020.

Día Soleado

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado

Inspector SISO

Tatiana Bautista.

Personal Interventoria

Erika Gonzalez, John Garcia

Personal en obra

1 Oficial, 3 ayudantes

Se verifica controles Biometricos (toma de temperatura y lavado de manos), buen uso y manejo de EPP, Se continua con la demolición de paredes del tanque N°1 y el frosiego al sitio autorizado.





Inspector SISO



ARG. RESIDENTE

Erika Uzcátegui González
Insp Interventoria





10 de octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISO: Tatiana Bautista.

Personal en obra 1 Oficial, 3 ayudantes.

Se verifica controles de Biometria (Se toma temperatura y lavado de manos), buen uso de EPP por el personal de obra, Se continua con la demolición de paneles de recubrimiento en el tanque N°1, se acopa material de demolición en la plazuela contigua al tanque ya que se terminaron las lonas para su almacenaje, por la hora se hace difícil conseguir estos elementos en el sector, el suministro se hará el día martes 13 de Octubre en las horas

de la mañana, se solicita dejar el material cubierto al contratista.





Inspector Sison



ABP. RESIDENTE

ERIKA URETH GONZALEZ
Insp. Interventoria




Insp. Interventoria

13 de octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando delgado.

Profesional SISO Tattiana Bautista.

Personal en obra 1 oficial, 3 ayudantes.

Interventoria.

Erika Gonzalez, John Fredy Garcia.

Actividades del día.

Se realiza controles biometricos (toma de temperatura, Lavado de manos), buen uso y manejo de EPP por parte del personal en obra; se continua con la demolición de los paneles del tanque N°1 y el trasiego al sitio autorizado.




Inspector Sison



ABP. RESIDENTE

ERIKA URETH GONZALEZ
Insp. Interventoria





14 de octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra.

Gustavo Muñoz, Fernando delgado.

Tattiana Bautista, Inspector SISONA.


1 oficial, 1 ayudante.

Personal interventoria.

John F Garcia, Erika Gonzalez.

Actividades del día.

Se realiza control bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos), manejo optimo de EPPs por el personal en obra, se continua con la demolición de paredes del tanque N°1 y el trasiego al sitio autorizado.



ERIKA UZCÁTEGUI
Insp. Intercomunal

Ins. S. S. M. C.

Tutun Guí
Insp. Intercomunal

15- octubre de 2020.

Día Sábado.

Miércoles de labores 10:00

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector S. S. M. C.

Tutun Guí

Personal de intercomunal.

John F. García, Erika González.

1 oficial y un ayudante.

Se realiza control bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos), manejo optimo de EPPs por el personal en obra, se continua con la demolición de paredes en el tanque N°1, el trasiego de materiales de demolición al sitio autorizado; se define el lugar donde hacer desalojo del agua contenida en el tanque N°2; se define el lugar del acopio de los materiales de excavación en el parguadero contiguo al tanque N°2.



ERIKA UZCÁTEGUI
Insp. Intercomunal

Ins. S. S. M. C.

Tutun Guí
Insp. Intercomunal

16- Octubre de 2020

Día Sábado.

Inicio de actividades 10:00.

Personal de Interventoría.

John F García, Erika Gonzalez - Insp. Interventoría -

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid obra -

Tatiana Bautista - Insp. Sisoma -

1 Oficial y 3 ayudantes.

Se hace control biométrico al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos), buen uso y manejo de EPP; se continúa con el retiro de los pañetes en el tanque N°1.

 Erika L. Gonzalez

Ins. Sisoma



Erika Leth Gonzalez
Insp. Interventoría


Insp. Industria.

17- Octubre de 2020.

Día Sábado

Inicio de actividades 10:00.

Personal de Interventoría.

John F García, Erika L Gonzalez - Insp. Interventoría -

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid Obra -

Tatiana Bautista - Insp. sisoma -

1 oficial y 3 ayudantes.


Se hace control de Bioseguridad al personal en obra, (toma de temperatura y lavado de manos, buen uso y manejo de EPPs; se continúa con el retiro de pañetes en el tanque N°1.

 Erika L. Gonzalez

Ins Sisoma



Erika Leth Gonzalez
Insp. Interventoría


Insp. Industria.

19 - Octubre de 2020.

Día Soleado

Inicio de actividades 10:00.

Personal interventoria

John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria -

Personal del contratista

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado, - Resid Obra -


Tatiana Bautista - insp. SISOMA -


1 oficial - 2 ayudantes.

Se hace control de Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura, lavado de manos); buen uso y manejo de EPPs; Se finaliza el retiro de pañetes en el tanque N°1, se hace traslado al lugar asignado por la institución

Erika Leth Gonzalez
Insp. Interventoria


Ins. SISOMA




Insp. Interventoria

20 - Octubre de 2020.

Día Soleado.

inicio de actividades 10:00.

Personal interventoria.

John F García, Erika L Gonzalez, - Insp. Interventoria -

Personal contratista

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid Obra. -

Tatiana Bautista - Insp. SISOMA -


1 oficial y 2 ayudantes.

Se hace control de bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos); buen uso y manejo de EPPs; se inicia el vaciado del tanque N°2.



Erika Leth Gonzalez
Insp. Interventoria


Ins. SISOMA


Insp. Interventoria

BITACORA

SIERRA MORENA SEDE A

Contrato N° COI PCCNTR 1577535

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los términos de infraestructura para la presentación del servicio educativo.

Firma contratista: CONSORCIO RETORNAR.

Nit: 901.384.708 - 1

Interventoría contrato COI. PCCNTR 1679920 de 2019.

Interventoría técnica, administrativa, Jurídica, financiera y ambiental del contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la presentación del servicio educativo.

Grupo 4.

Firma contratista AC2R Ingeniería & Proyectos SAS.

Nit 830.123.577, 7

COLEGIO IED SIERRA MORENA.

Localidad 19 Ciudad Bolívar.

Supervisor del contrato SED.

Ing. Ivan Duarte.

Personal Administrativo contratista.

Residente de Obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma.

Ing. Tattiana Bautista.

Personal Interventoría.

Ing. Melissa Janéz.

Inspectores de interventoría.

Ing. Erica González.

CyBA John Fredy García.

Inicio de obra

Fecha Firma del acta de inicio: 1 de septiembre de 2020.

Se realizan labores de inspección y estudios para propuestas de las actividades en las áreas a intervenir.

14-09-2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana:

Clima tarde:

Personal Interventor

Erika Licerth González - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista

Vivianel Mendez ADALIER - Ayudante

Arg. Gustavo Muñoz - Residente

Bejarano Mendez Nelson - Oficial

Tattiana Bautista - Inspector SISO

Roa Galvez Diego - Ayudante

Gomez Joanny - Ayudante

Jesus David Pimentel

Actividades

Se inicia con el reforzamiento a la estructura en aluminio de la Ventaneria, del Aula 310, El Reforzamiento consiste en la instalación de dos perfiles en aluminio de $4 \times 1\frac{1}{2}$ " Anclados al piso con una lamina y un sistema de pernos y soldados a la viga IPE, Rigidizando el sistema.

También se instalan dos tubos "agua negra" de diametro $1\frac{1}{4}$ " x 1,5 mm de espesor como reforzamiento a la baranda pasamanos que funciona como barrera antichoque para la Ventaneria.


Se realiza Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se da registro en planilla de ingreso. Se realiza Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra.

Se registra un avance en la instalación de reforzamiento a la estructura en aluminio para Ventaneria metálica en 3 aulas ubicadas en el 3 PISO.

Antes de iniciar el reforzamiento a la Estructura de la Ventaneria se realiza retiro de guarda esobas en baldosa granito existente, y retiro de tubo 2" en baranda Pasamanos.



Ins. Tattiana Bautista (SISO)


Ins. Erika Licerth González

Erika Licerth González

Inspector Interventor



15-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Lisseth González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente

4 Ayudantes

Tatiana bautista - Inspector SSO

1 Oficial

Actividades Realizadas:

Se realiza toma de medidas en las aulas ubicadas en el 2 piso con la finalidad de comprar materiales y continuar con la instalación del reforzamiento.

Se inicia con la limpieza de los elementos instalados como refuerzo a la estructura de la Ventaneria con la finalidad de iniciar la aplicación del anticorrosivo y la pintura.

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra).





Ing. Tatiana Bautista (SSO)

Erika Lisseth González

Inspector Interv.


 Insp Interventoria.

 Residente Interventoria



16-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Lisseth González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente

1 Oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST

4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos)

Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional

Uso de epp por parte del personal de obra)

Se realiza la instalación del Reforzamiento a la estructura de ventaneria que consiste en la instalación de 2 pernos Verticales rectangulares metálicos de 4" x 1 1/2" Calibre 18, mediante un sistema de pernos para anclaje al piso; y Soldadura en la viga IPE.

Se realiza instalación de 2 Tubos "de agua negra" diametro 1 1/4", Como reforzamiento de barrera antichoque a la baranda pasamanos que protege los vidrios de la Ventaneria. en los 2 Salones faltantes en el 3 piso. Quedando Reforzada la estructura de la ventaneria de las aulas ubicadas en el 3 piso (6 Aulas en total)

Se realiza instalación de perfil Longitudinal de 4" x 1 1/2" Calibre 18, Como Sistema de reforzamiento a las persianas ubicadas en los Salones del 3 piso. Los Perfiles son Soldados a la viga IPE. (Total 6 Aulas)

Leandro P.

Inspector Brindley (Siso)

Thon Garcia

Ins. Interventoria.

GRITA LIETH GONZÁLEZ

Ins. Interventoria

17-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Grita González - Inspector Thon Garcia: Inspector

Personal Contratista:

Aq. Gustavo Muñoz - Residente 1 Oficial

Fathiana Bautista - Inspector Siso 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos)


Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se Realiza Instalación de Anticorrosivo y pintura en todos los elementos ya instalados para el reforzamiento de la estructura de la Ventaneria y el Pasamanos de barrera antichoque; Posterior a la revisión de soldadura. quedando

Pintados y detallados todos los elementos instalados en las 6 AULAS ubicadas en el 3 PISO;
Junto con los Perfiles instalados como reforzamiento a las cortinas en las 6 AULAS ubicadas
en el 3 PISO.

Leontina B

Ing. Tatiana Bautista (S. 150)



Leontina B

Leontina B

Insp. Intermunicipal

Enika Licerth González

Inspector Interventoría

18-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoría:

Enika González - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos)
Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional
(uso de epp por parte del Personal de obra).

Se realiza instalación del reforzamiento a la estructura de la Ventanería de 4 Aulas
ubicadas en el Segundo Piso; el reforzamiento consiste en la instalación de 2 Pares Verticales
rectangulares metálicos de 4 x 1 1/2" calibre 18, mediante un sistema de pernos
para anclaje al PISO y Soldadura en la VIGA IPE; Se realiza chequeo e inspección a
la Soldadura.


Se realiza instalación de 2 tubos de "agua negra" diametro 1 1/4" como reforzamiento de
barrera antichoque a la baranda pasamanos que protege los vidrios de la Ventanería. en
4 Aulas ubicadas en el 2 PISO.

Leontina B

Ing. Tatiana Bautista (S. 150)

Enika Licerth González

Inspector. Int.



Leontina B

Insp. Intermunicipal.

Page 322 of 393

19-09-20 → Sábado

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 02:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventor:

Geika Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial

Tathiana Bautista - Inspector SSR 4 Ayudantes


Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se realiza instalación de anticorrosivo y pintura en los elementos instalados para el reforzamiento de la estructura de la Ventaneria y el pasamanos como baranca antichoque, posterior a la soldadura, quedando pintados y detallados todos los elementos instalados en las 5 aulas ubicadas en el segundo piso,

Leandro PB

Ins. Tathiana Bautista (SSR)


Ins. Interventor.

21-09-20

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 12 m → Debido a Problemas de orden Publico y Transporte por manifestaciones

Personal Interventor:

Geika Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente


Tathiana Bautista - Inspector SSR.


Actividades Realizadas:

Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Geika Lizeth Gonzalez

Inspector int.





Se realiza toma de medidas para compra de materiales del reforzamiento a realizar en las aulas solicitadas el pasado viernes 18 de Septiembre del 2020 de la siguiente manera:

- Instalación de Reforzamiento a la estructura de la Ventaneria de 4 aulas ubicadas en el 4 PISO
- Instalación de Reforzamiento a la estructura de la Ventaneria de las 2 aulas de sistemas.

Signature PB

Ing. Tathiana Bautista (C550)

Geira Lizabeth González

Inspector Int.

22-09-20

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Personal de Interventoría:

Geira Lizabeth González - Inspector

Thon García - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente

1 Oficial

Tathiana Bautista - Inspector SST

4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los Protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos)

Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra)

Se da inicio a la instalación del reforzamiento a la estructura de Ventaneria de 2 Aulas ubicadas en el 4 PISO; Consiste en la instalación de 2 pares de verticales rectangulares metálicos de $4'' \times 1\frac{1}{2}''$ calibre 18, mediante un sistema de pernos de anclaje al piso y soldadura en la VIGA IPE.

Instalación de 2 tubos "Acqua regia" diametro $1\frac{1}{4}''$ como reforzamiento de barrera antichoque a la baranda pasamanos que protege los vidrios de la ventaneria en 2 aulas ubicadas en el 4 PISO.

Se da inicio a la instalación de un Perfil longitudinal de $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ como Refuerzo al ya instalado a mitad del sistema estructural, tal y como se definió en el comite del pasado viernes 18 de Septiembre. Se instalan en 3 Salones del 3 PISO.

Signature PB

Ing. Tathiana Bautista (C550)

Geira Lizabeth González

Ing. Interventoría

Signature PB
Ing. Interventoría

Signature PB

23-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 PM

Clima mañana: Lluvioso

Clima tarde: Nublado

Personal de Interventoría

Erika Leth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal del contratista

Acy. Gustavo Nuñez Residente

1 Oficial

Tattiana Bautista - Inspector SSR

4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en piquina de ingreso. Se realiza seguimiento a protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).



Se continua con la instalación del reforzamiento a la estructura de la ventanilla descrita anteriormente. en los siguientes 2 Aulas Ubicadas en el 4 PISO para un total de 4 Aulas Reforzadas en el 4 PISO, así mismo se da inicio a la instalación del reforzamiento en las aulas de sistemas anteriormente mencionadas.

Se continua con la instalación del perfil longitudinal de $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$ como refuerzo a la mitad del sistema estructural de las 3 Aulas siguientes en el 3 PISO, para un total de 6 Aulas.



Ins. Tattiana Bautista (SSR)

Erika Leth Gonzalez

Insp. Interventoría

Inspector Int.

24-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 PM

Personal de Interventoría:

Erika Leth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal del contratista:

Acy. Gustavo Nuñez - Residente

1 Oficial


Tattiana Bautista - Inspector SSR

4 Ayudantes

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y



lavado de manos). Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se Continúa con la instalación del reforzamiento a la estructura de la Ventaneria ubicada en las aulas de sistemas.



Ins. Tathiana Bautista

ARQ. RESIDENTE

Genia Liceth Gonzalez
Ins. Inventoria

29-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de fin: 06:00 Pm

Personal de interventoria:

Genia Liceth Gonzalez - Ins. Interventoria Jhon Garcia - Ins. Interventoria

Personal del contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tathiana Bautista; Inspector sist 2 oficial - 2 ayudante


Actividades Realizadas:

Se Realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se continúa con la Instalación del Reforzamiento a la estructura de la Ventaneria ubicada en las aulas de sistemas.


Se continúa con la instalación del Perfil Longitudinal de $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ como refuerzo a la mitad del sistema estructural de la Ventaneria en las Aulas de sistemas.

Se inicia el retiro de guardascobas y la limpieza del piso del piso; con la finalidad de dejarlo listo para iniciar el proceso de aplicación de anti-corrosivo y pintura.



Ins. Tathiana Bautista

ARQ. RESIDENTE




Genia Liceth Gonzalez
Ins. Interventoria

26-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 12:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Personal de Interventoría:

Geika González - Inspector

Jhon García - Inspector

Personal contratista:


Gustavo Muñoz - Residente

Tattiana Bautista - Inspector SST 1 Oficial 4 Ayudantes




Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de EPP por parte del Personal de obra)

Se continúa con el Retiro del guarda escombros en baldosa, y limpieza del perfil de Piso, Se inicia proceso de aplicación de anticorrosivo.




Ins. Tattiana Bautista

RESIDENTE
Geika Geeth González
Ins. Interventoría

28-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoría

Geika González - Inspector

Jhon García - Inspector

Personal Contratista

Ing. Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector SST 1 Oficial - 4 Ayudantes.

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de EPP por parte del Personal de obra). Inicia Proceso de aplicación de Anticorrosivo y Pintura en el Reforzamiento Estructural Instalado en la estructura de la Ventanera en las aulas.

Ubicadas en las Bibliotecas.

ARQ. RESIDENTE

Geixa Lirith González
Ins. Interventoría

29-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoría:

Geixa González - Inspector Jon García - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector SST 1 Oficial - 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de Ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se continúa con el proceso de aplicación de anticorrosivo y pintura en el refacamiento estructural instalado en la estructura de la Ventaneria en las aulas ubicadas en las BIBLIOTECAS.

ARQ. RESIDENTE

Geixa Lirith González
Inspector Int.

30-09-2020

No Se Registran Actividades.

Geixa Lirith González
Ins. Interventoría

01-10-2020

No se Registran Actividades.

CERKA UZETH GONZALEZ
Zms. Interventoria

Luzmila B.

Zms.
ARQ. RESIDENTE

02-10-2020

No se Registran Actividades.

CERKA UZETH GONZALEZ
Zms. InterventoriaZms.
ARQ. RESIDENTE

Luzmila B.

03-10-2020

No se Registran Actividades.

CERKA UZETH GONZALEZ
Zms. Interventoria

Luzmila B.

Zms.
ARQ. RESIDENTE

04-10-2020

No se Registran Actividades

Luzmila B.

Ms. Terrence Bautista

CERKA UZETH GONZALEZ
Zms. InterventoriaZms.
ARQ. RESIDENTE

05-10-2020

No se Registran Actividades

Luzmila B.

Ms. Terrence Bautista

Zms.
ARQ. RESIDENTECERKA UZETH GONZALEZ
Zms. Interventoria

06-10-2020

No se registran Actividades

Lautum B

Inspector Sisona

*Lautum B**Lautum B*

ABQ. RESIDENTE

ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORA*Lautum B*

07-10-2020

No se registran actividades, se solicita al contratista actualización de programación y flujo de caja.

Lautum B

Inspector Sisona

Lautum B

ABQ. RESIDENTE

ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORA*Lautum B*

08-10-20.

No se registran actividades.

Lautum B

Inspector Sisona

Lautum B

ABQ. RESIDENTE

*Lautum B**Lautum B*ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORA

09-10-20.

No se registran actividades.

Lautum B

Inspector Sisona

ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORA*Lautum B*

ABQ. RESIDENTE

*Lautum B**Lautum B*

10-10-20.

No se registran actividades

Lautum B

Inspector Sisona

ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORA*Lautum B*

ABQ. RESIDENTE

*Lautum B**Lautum B*

13-10-20

No se registran Actividades.

Lautum B

Ins. Sisona

Lautum B

Page 330 of 393

*Lautum B*ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORA

14-10-2020.

No se registran actividades.



Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

ERICKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORIA



15-10-2020.

No se registran actividades.




Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

ERICKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORIA



16-10-2020.

No se registran actividades.




Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

ERICKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORIA



17-10-20.

No se registran actividades.



Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

ERICKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORIA



19-10-20

No se reportan actividades.



Luzeth B

Ins. S. S. S. S. S.

ERICKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORIA


BITACORA
FANNY MICKEY

Contrato No. 001 PGCNTR. 1577535

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de Comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en los términos de Infraestructura para la Prestación del servicio educativo.

Contratista: Consorcio Retornar

NIT: 901.384.708-1

Contrato No. 001 PGCNTR. 1679920 de 2019

Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al Contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de Infraestructura para la Prestación del Servicio educativo. Grupo 4.

Interventor: AG2R Ingeniería y Proyectos S.A.S.

NIT: 830.123.577-7

Colegio Fanny Mikey - Dirección: Carrera 18N # 70A Sur 25 Bogotá

Fecha de acta de inicio de obra: 01 Septiembre 2020

Personal Interventoría:

Ing. Melissa Janes - Residente

Ing. Erika González - Inspector

Ing. Jhon García - Inspector

Supervisor Contrato SED

Ivan Duarte

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Profesional SISOMA (Inspector SISOM)

Fecha: 07 de Septiembre 2020

Hora de Inicio = 10:00 Am

Hora de Salida = 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima Tarde: Soleado

Personas Interventoria:

Melina Jones - Residente

Grika González - Inspector

Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector - G.C.

Signature

Fredy Buitrago Acosta - Oficial - G.C. 80131205 - ARC SURA


Ulloa Rodriguez William - Ayudante - G.C. 80559982 - ARC SURA

Cristian Pastian Caballero - Ayudante - G.C. 1131499107 - ARC SURA

Actividades Realizadas:

10:00 Am Se realiza Entrega de EPP Por parte del encargado al personal de obra y se realiza la ejecución de Protocolos de Bioseguridad como lo son Toma de temperatura, lavado de Manos y uso de gel antibacterial, como evidencia se diligencia una planilla que contiene los datos básicos del personal que ingresa a la obra (nombre, N. Cédula y Cargo) y temperatura corporal; Se acuerda entre las partes presentes que la planilla debe ser diligenciada a diario como requisito de Ingreso de personal e inicio de actividades.

Se realiza recorrido Para definir las áreas prioritarias de intervención evidenciadas en el siguiente esquema.



Se acuerda entre las partes el inicio de actividades en la Pazoleta area 1, y dar inicio a la actividad de demolición.

Se Realiza la ejecución y colocación del cerramiento Perimetral con lona-nalla Polisombra azul en el área de intervención, también Se coloca cinta de Señalización de Peligro para demarcar el área de obra y restringir el Paso de Personal no autorizado.

Se inicia la actividad de demolición de Piso con terminado en tablon tipo gresó.

La interventoria Realiza las siguientes observaciones y recomendaciones al Contratista:

- Realizar el adecuado manejo y recolección de escombros con el fin de evitar riesgos del personal de obra, y del personal administrativo que transita en el colegio.
- Una vez terminada la actividad de demolición se debe realizar de manera oportuna limpieza y sondeo para verificación de servicio de todos los desagües y bajantes con los que cuenta cada una de las áreas a intervenir.
- Se Solicita a el Inspector SISO Mantener un listado diario actualizado del Personal de obra; en el que se indique los datos personales de cada uno y la empresa de afiliación de A.G.



ARQ. GUSTAVO GONZÁLEZ
RES. OBRA

L. Martínez B.

Jrs. Tulliana Bautista (SSC)
GENA LUCETH GONZÁLEZ

Inspector Int.

M. Pérez

J. Tulliana
Insp. Interventoria

Fecha: 08 de Septiembre 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado.

Personal interventoria:

Erika Gonzalez - Inspector

Jhon Garcia - Inspector

~~Genia~~ Ureth Gonzalez

~~Juan Garcia~~

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SISO

~~Car~~

~~Luis~~ B

Fredy Buitrago Acosta - Oficial

William Rodriguez Ulloa - Ayudante

Cristian Pastran Caballero - Ayudante

Ingresan:

Yamid Jairo Camargo - Ayudante - CC. 80738447 - ARL SURCA

Actividades Realizadas:

Seguimiento a la implementación de protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos).

Verificación del estado del cerramiento de obra y solicitud de mantenimiento del mismo al contratista.

Seguimiento al adecuado uso de EPP al personal de obra.

Continua la actividad de demolición de acabado de piso y placa Principal en el área de intervención N.º Plazoleta. Se registra un avance de $144.40 m^2$.

Mediante Inspección se define y hace reconocimiento del espesor del afinado de piso el cual es de 8 cm, por tanto se define que el APU para el ítem de demolición de afinado de piso debe ser de 8 cm.

Se registra la capacitación sobre la importancia y adecuado uso de los EPP impartida al personal de obra por parte del Inspector SISO del contratista.

Se toma registro de la visita del supervisor de la SED Ing. Juan Duarte, quien verifica el estado de la obra.

Se realizan recomendaciones por parte de la SISO al maestro para que en el inicio de la obra en Sierra Morena se cumplan con todos los requisitos de trabajo en Altura.

Fecha: 09 de Septiembre 2020

Hora de Inicio: 10 Am

Hora de Salida: 06 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Inventoria:

Melipa Jerez - Residente

Erina González - Inspector

Jhon Garcia - Inspector

Supervisor SED:

Ivan Duarte

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SISO

Tatiana R. Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Fredy Buitrago Acosta - Oficial

William Rodríguez Urra - Ayudante

Yamid Jerez Camargo - Ayudante

Cristian Páez Caballero - Ayudante

Ingresan:

Michael Corredor Palacios - C.C. 1233350732 - Ayudante - Act Surq

Actividades Realizadas:

Seguimiento a la implementación de protocolos de bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos)

Verificación del estado del cerramiento de obra y solicitud de mantenimiento del mismo al contratista.

Seguimiento del adecuado uso de EPP al personal de obra.

Seguimiento a la demolición de afinado de Piso con espesor de placa de 8 cm.

Demolicion Afinado Piso $e=8\text{ cm} = 72,91\text{ m}^2$. Se inicia Relocación y trasiego de Escombros.

Se realiza Recorrido por los Colegios Sierra morena en donde se acuerda inicio de actividades el día Lunes 14 de Septiembre. y el colegio San Isidro Labrador.

GUSTAVO MUÑOZ

Erina Greth González

Inspector Int.

Ins. Inventarios

Fecha: 10 de Septiembre 2020

Hora Inicio: 10:00 Am

Hora Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

ERIKA González - Inspector int.

Jhon García - Inspector int.

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SISO

Fredy Buitrago Acosta - Oficial

William Rodríguez Ulloa - Ayudante

Cristian Pastoran Caballero - Ayudante

Yamid Jerez Camargo - Ayudante

Michael Conedor Palacios - Ayudante

Actividades Realizadas:

Se Continúa Con la actividad de demolición de afinado de Piso en la placoleta area # 1, debido al espesor que presenta se hace necesario el uso de un Martillo mecánico. Se registra el ingreso al colegio fany murey en la bitacora de la celaduria.

Se Continúa con el trasiego de material de demolición desde la placoleta area # 1 hacia el area de acopio ubicada en los Parquederos.


Se realiza mantenimiento de cerramiento perimetral en el area de intervención.


Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos) y salud ocupacional a todo el personal de obra.


GUSTAVO MUÑOZ


Ing. Tatiana Bautista
(SISO)

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ
Inspector int.




WILLIAM RODRÍGUEZ ULLOA

Fecha 11 de Septiembre de 2020.

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personas Interventoria:

Griza González - Inspector Int.

Jhon Garcia - Inspector Int.

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz

Fatiana bautista

Fredy Buitrago Acosta

William Rodriguez

Cristian Pastan Caballero

Yamid Jerez Camargo

Michael corredor Palacios

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) y Salud ocupacional (uso de EPP) a todo el personal de obra.

Se inicia con el cerramiento en malla polisombra azul en el área de intervención 2 Rotonda, Se realiza mantenimiento al cerramiento en el área de intervención 1 Plazoleta.


Se continua la demolición de afinado de Piso $e=8\text{ cm}$ en el área de intervención 1 Plazoleta, se utiliza un martillo mecánico para esta actividad.

Se continua con el trasego y acopio de material de demolición desde el área de intervención 1 plazoleta hasta el área de acopio ubicada en el parqueadero de Colegio.

Se registra la llegada de 1 viaje 1 de arena de río la cual se ubica en los Parqueaderos, se solicita al contratista el uso de plástico negro tanto en el lugar o Piso donde es dejado y posteriormente para su recubrimiento y Protección.




GUSTAVO MUÑOZ




Ins. Griza González
6550

Griza Iuzeth González
Inspector Int.



Fecha 12 de Septiembre del 2020

Hora Inicio: 10 Am

Hora de Salida: 06 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Carla Lizeth González - Inspector Int.

Thon Garcia; Inspector Int.

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista Inspectora SSO

Fredy Buitrago acosta - Oficial

William Rodriguez Ulloa - Ayudante

Cristian Pastan Caballero - Ayudante

Yamid Jerez Camargo - Ayudante

Michael Corredor Palacio - Ayudante

Actividades Realizadas.

Se realiza Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) y Salud ocupacional (uso de epp) a todo el Personal de obra.

Se inicia demolición de de piso con Fabela terminado en tabla tipo cress en el Area de Intervención #2 Rotonda.

Se continua con el trasiego y acopia de material de demolición desde el area de intervencion #1 hasta el acopio ubicado en los parqueaderos.


Se registra el Ingreso del siguiente material:


1. Cemento topex bulto x 50 kg 30 bultos
2. Manto Aumanto 3mm 10m² 5 Rollos x 10 m²
3. Emulsion ED. 2 Carecas x 5 Galones


GUSTAVO MUÑOZ


Ins. Tatiana Bautista
(S.S.O.)

Carla Lizeth González
Inspector Int.


Fredy Buitrago


Ins. Interventoria

Fecha: 14 de Septiembre de 2020.

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erina Lireth Gonzalez - Inspector Int.

Jhon Garcia - Inspector Int.

Personal Contratista:

Gustavo Ruíz - Resigente

Tatiana Bautista - Inspector SISO

Cristian Positan Cobalero - Ayudante

Fiedy Buitrago Acosta - Oficial

Michael Concedi Palacio - Ayudante. Edilberto Costuñeda - ayudante - Ingreso

Actividades Realizadas:


Se realiza Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) y Salud ocupacional (uso de epp) a todo el Personal de obra.

Se continua con la demolicion de piso con terminado en tabla tipo Gress en el area de intervencion #2 Rotonda.

Se continua con el trasiego y acopio de material de demolicion desde las areas de intervencion #1 Plazaleta y #2 Rotonda hasta el acopio ubicado en el parqueadero.

Se solicita al contratista Completar el cerramiento en malla-pousombray en todo el area de intervencion #2 Rotonda; asi como realizar el mantenimiento necesario al cerramiento en el area de intervencion #1, con la finalidad de evitar la caida de escombros en las demas areas del colegio.

Se definen la ubicacion de las cañuelas y ubicacion de Sifones para el desagüe en la zona de intervencion #1 Plazaleta; Como lo muestra el siguiente esquema;



15 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 AM

Hora de Salida: 06:00 PM

Clima Mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Erin Uzcá González Inspector

Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Ing. Gustavo Iluñoz - Residente

Edibeito Castañeda - Ayudante

Tattiana Bautista - Inspector SISO

Yamid Jerez Camargo - Ayudante

Fredy Buitrago Acosta - Oficial


Cristian Caballero - Ayudante

Michael Concedo Palacio - Ayudante

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y Lavado de manos → Se deja registro en planilla de ingreso) y Salud ocupacional (uso de EPP) Por Parte del Personal de obra.

Se continua con la demolición de piso con terminado en tableta tipo oress y afinado de piso $e = 6 \text{ cm}$ en el area de intervención #2 rotonda, continuando el trasiego de material proveniente de demolición, desde el area de intervención #2 hasta el acopio en parqueaderos.



* Se registra la salida de 2 Viases de escombros teniendo la siguiente información =

• Volqueta: Placa EKF254

Capacidad: 7 m^3

Pin: 1553 80901924

Conductor = Jaime Andres Pulido cc 80901924


* Se realiza trazado de maestrias longitudinales y chequeo de niveles, en el area de intervención #1 plazaleta.



Ing. Tatiana Bautista (Siso)



Arq. Gustavo Muñoz



Insp. Interventoria



GRIKA Lisseth González - Ins. Int

16 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

GRIKA LISETH GONZÁLEZ - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente

1 Oficial

Tatiana Bautista - Inspector Siso

3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. También se realiza seguimiento al protocolo de Salud ocupacional (uso de EPP) por parte del personal de obra.

Se continua con la demolición de piso con terminado en Tablon tipo Gress y afinado de piso $e=6 \text{ cm}$ en el area de intervención #2 Rotonda, continua el trasiego y acopio de material de demolición desde el area de intervención Rotonda hasta el acopio en parqueaderos.

* Se registra la salida de 1 viaje de escombros teniendo la siguiente información:

- Volqueta: Placa EKF254

Capacidad 7 m^3

Pin: 1353

Conductor: Jaime Andres Pulido cc 80901924

* Se registra en ingreso de 1 viaje 6 m^2 de arena de río, el cual es acopiado en el parqueadero y cubierto con plástico negro.

Tattiana B

Ing. Tattiana Bautista (Siso)

[Signature]
#605420002

[Signature]

Insp. Interventoria

Geina Urzeth González

Inspector Int.

17 - Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de fin: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Geina González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal Contratista:

Aia. Gustavo - Residente

1 Oficial

Tattiana bautista - Inspector sst

3 Ayudantes


Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos, se deja registro en planilla de ingreso) y Salud ocupacional uso de epp por parte del Personal de obra).

Se continúa con el trasiego y acopio de material de demolición proveniente del área de intervención #2 Rotonda hasta el acopio en parqueaderos.

Se realiza trasiego de arena de río desde el acopio en parqueaderos hasta el área de intervención #1 Plazoleta.

Se hacen Muestras Paralelas afinado de Piso en el área de intervención #1 Plazoleta.



$E = 6 \text{ cm}$ Cantidad de Muestreo = 0.76 m^3

Distribución: 1:3

$F'c = 3000 \text{ PSI}$

[Signature]

Ing. Tattiana Bautista (Siso)

Geina Urzeth González
Inspector Int.

[Signature]

18 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Fin: 06:00 Pm

Clima mañana: Nublado

Clima tarde: Lluvia fuerte

Personal Interventoria:

Geika Gonzalez Inspector Jhon Garcia - Inspector Neusa Jerez - Residente

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente Lathiana Bautista Inspector SISO - Fernando delgado - Residente


2 Oficiales - 3 Ayudantes

Se registra Visita del Ing. Ivan Duarte, Supervisor SED y Juan David Asesor Comercial de Castellon, marca especial para impermeabilización.

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en la planilla de ingreso; y salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se funda bloques para afinado de piso en el area de intervencion #1 Placoleta, en la seccion #1.



Se Realiza Inspección de Bajantes 2" Ubicadas en el area de intervencion #1 Placoleta con la finalidad de verificar su funcionamiento; Se Corrobora su buen estado y funcionamiento.

[Signature]

[Signature]
Ing. Lathiana Bautista (SISO)

Geika Luceth Gonzalez
Inspector Int.

[Signature]

[Signature]

Disp. Interventoria

14 de Septiembre del 2020

Hora de Inicio : 10:00 Am

Hora de fin: 12:00 m Sabado

Clima: Nublado

Personal Interventoria:

Geika Gonzalez - Interventoria Jhon Garcia - Interventoria Ins.

Personal Contratista:

Ing. Gustavo Nuñez - Residente Tattiana Bautista - Ins. SISO 2 Oficiales - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso y salud ocupacional uso de epp por parte del personal de obra.

Se continua con el trasiego y acopio de material de demolición proveniente del area de intervención #2 Rotonda hasta el acopio en parqueaderos

Se realiza trasiego de arena de rio desde el acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #1 plazoleta.


Se registra la llegada de 1 viaje (6m³) de arena de rio.

Se realiza mantenimiento del ceuamiento en manilla azul de las areas que


Se encuentran en intervención plazoleta 1 y Rotonda 2.

Se Realiza Humectación al concreto de la seccion 1 de la Placa Roca afinado de piso fundida en el area de intervención #1 plazoleta.


Se realiza inspección de fisuras en la placa del area de intervención #1 Plazoleta.



Ing. Tattiana Bautista (SISO)



Geika Ureth Gonzalez
Inspector Int.



Insp. Interventoria

21 de Septiembre de 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Fin: 12 m → Debido a problemas de orden público y transporte por manifestaciones

Clima: Nublado; Soleado

Personal Interventoria:

Grina González Ins. Interventoria Jhon Garcia Ins. Interventoria

Personal Contratista:

Aq. Gustavo Muñoz Residente Aq. Fernando delgado Residente Tattiana Bautista, Ins Siso
1 oficial


2 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso, y salud ocupacional (uso de EPP por parte del Personal de obra).


Se continua con el trasiego y acopio de material de demolición proveniente de la demolición del Proo del area de intervención #2 Rotonda hasta la zona de acopio en parqueaderos.

Se continua con trasiego de arena de río y cemento desde el centro de acopios en Parqueaderos hasta el area de intervención #2 Rotonda y #1 Plazoleta.



Grina Lizeth Gonzalez
Ins. Tattiana Bautista (Siso)

GRINA LIZETH GONZALEZ
Inspector Int.



Ins. Interventoria

22 de Septiembre del 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de fin: 06:00 pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Enka González Inspector Jhon Garcia -Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista -Inspector SISO

Arq. Fernando delgado - Residente 2 oficiales 2 Ayudantes

Actividades Realizadas:


Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos). Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al Protocolo de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se continuo con trasiego de material (acera de río) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de Intervención #2 rotonda.

Se realiza humectación del mortero fundido en la Sección 1 del area de intervención #1 plazaleta.

Se fondean maestrazos para mortero de acabado de Piso en el area de intervención #2 rotonda.

Area de intervención
#2 rotonda



Cantidad de mortero = $0,87 m^3$

Distribución:

[Signature]

[Signature]

Mr. Tatiana Bautista

[Signature]

[Signature]
Insp. Daterum hola.

23 de Septiembre del 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Lluvioso

Clima tarde: Nublado

Personal de Interventoría:

Geika Bieeth González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal del Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector SISO

Arg. Fernando Delgado - Residente 1 Oficial - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de salud ocupacional, uso de epp por parte del personal de obra.

Se continúa con el trasiego de material (arena de río) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el área de intervención #2 Rotonda.


Se realiza inspección de fisuras en la placa de piso de la rotonda, no se evidencian fisuras superficiales, pero se determina que en la junta de la placa y el bordillo en el área de acceso hay una filtración de agua que debe ser tratada; para esto se solicita realizar corte al bordillo para mejorar la superficie, evidenciar la junta y hacer tratamiento sistemático con impermeabilizante SIKATOP-123.

Se funde Mortero para acabado de piso en el área de intervención #2 Rotonda, en la sección #1, como se muestra en el esquema.

Área de Intervención #2
Rotonda

Cantidad de Mortero: 1.65 m^3

Dosificación: 1:3 $f_c = 3000 \text{ Psi}$



Leidy B

Ins. Tattiana Bautista (SISO)

Tattiana Bautista
Ins. Interventoría

24 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Erika Gonzalez - Interventoria Jhon Garcia - Interventoria

Personal Contratista:

Alc. Gustavo Muñoz - Residente

ARQ. Fernando Delgado - Residente

Tatiana Bautista - Inspector siso


2 oficiales - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de cpp por parte del personal de obra).

Continua el trasiego de material (Arena de 610) desde el centro de acopio en parqueadero hasta el area de intervencion #2 rotonda.

Se funde mortero para afinado de piso en el area de intervencion rotonda Sección #34



Area de intervencion #2 rotonda

Dosificación: 1:3

$F_c = 3000 \text{ Psi}$

Cantidad de mortero = $2,35 \text{ m}^3$

Tatiana B.

Ins. Tatiana Bautista (siso)

[Firma]

Erika Lloeth Gonzalez

Ins. Interventoria

[Firma]

[Firma]

25 de Septiembre 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Grina Gonzalez - Inspector Int Jhon Garcia - Inspector Int Melisa Jerez - Residente Int.

Stela Pineda - Progresura SST Int.

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente, Arg. Fernando delgado - Residente Tatiana Bautista Inspector SST

2 Oficiales 3 Ayudantes.

Actividades Realizadas:


Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del Personal de obra).

Continua el trasiego de material (Arena de río) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #1 plazaola.

Humectación del afinado de piso (placa) fundida en la Rotonda.

Inicia demolición de piso con terminado en tableta en el sector # 3.

Se funde Mortero para afinado de Piso en el sector 2 del area de intervención # 1 Plazaola.



C=6cm Cantidad Mortero: 2.78 m^3

Dosificación: 1:3 $f'c = 3000 \text{ PSI}$

Demolicion: 19.6 m^2

Ing. Tatiana Bautista (SST)

Ing. Tatiana Bautista (SST)

Grina Ucerth Gonzalez

Inspector Interventoria

26 de Septiembre del 2020 - Sábado

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 02:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Personal Interventoria:

Geixa Lizeth González - Inspector Int Jhon Garcia - Inspector Int

Personal Contratista:

Aiq. Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector siso

2 Oficiales - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:


Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de Salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del personal de obra).

Continua el trasiego de material (arena de río) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervencion #1 Plazoleta.

Humectación afinado de piso (placa) fundida en Rotonda y Plazoleta #1.

Continua demolición de piso contaminado en tabletas en el sector 3 Plazoleta.


Area #1 Plazoleta



$e = 6\text{ cm}$ Cantidad de mortero =

Dosificación: 1:3 $F'c = 3000\text{ psi}$

Area #3 Plazoleta



Demolición: 15.6 m^2

Signature

Inspectoria Bautista

Signature

Geixa Lizeth González
Insp. Interventoria

Signature

Signature

28 de Septiembre del 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Lizeth González - Insp. Interventoria Jhon Garcia - Insp. Interventoria

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector sst

2 Oficiales 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:


Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se da registro en planilla de ingreso, seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de EPP por parte del personal de obra).

Continua el trasiego de material (arena de río) desde el centro de acopio en parqueadero hasta el área de intervención #1 plazoleta.

Homogeneización acabado de piso (placa) fundida en rotonda y plazoleta #1.

Inicia Retiro de manto de impermeabilización existente en las terrazas laterales; se aplica Acido nítrico a la superficie con la finalidad de dejarla libre de los restos de material de ligante asfáltico existente, se realiza Verificación de pendientes en las placas y buen servicio en las banquetas; se determina Aumentar las pendientes de desagüe con la finalidad de optimizar los desagües y evitar empoamientos.

Continua demolición de piso terminado en tabletas en el sector 3 plazoleta.



* Retiro manto - Área

$$T_1 = 18.90$$

$$T_2 = 47.25$$

$$T_3 = 17.85$$

$$84 \text{ m}^2$$

Lizeth B.

Ins. Tattiana Bautista (S. S. S.)

[Firma]

Lizeth González

Insp. Interventoria

[Firma]

29 de Septiembre 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:


Ceiza González - Ins. Interventoria Jhon Garcia - Ins. Interventoria

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Nuñez - Residente Tattiana Bautista - Inspector SST 2 Oficiales, 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso, Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del personal de obra). Continua trasiego de material (arena de río) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el área de intervención #3 plazoleta. Trastiego de material de demolición desde el área de intervención #3 plazoleta hasta acopios en parqueaderos. Continua demolición de piso terminado en tableta en el sector 3 plazoleta. Aumentación afinado de piso (placa) fundida en el área de intervención #3 plazoleta y #3 Rotonda.



* fundida de mortero para afinado de piso en terrazas.

Luzeth B

Ins. Tattiana Bautista (SST)

[Firma]

Ceiza Luzeth González

Insp. Interventoria

[Firma]

[Firma]

30 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Gina González - Ins. Interventoria

Jhon Garcia - Ins. Interventoria

Personal Contratista:

Arg. Gustavo Muñoz - Residente, Tattiana bautista - Inspector sst 2 oficiales, 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso, Seguimiento a los protocolos de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del Personal de obra).

Continua trasiego de material (arena de río desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #3 plazoleta). trasiego de material de demolición desde el area de intervención #3 hasta el centro de acopio en parqueaderos.

Continua la demolición de piso con terminado en tableta en el sector 3 plazoleta.


Humectación de afinado de piso (placa) fundida en el area de intervención #1 plazoleta, #2 rotonda.

Instalación de Ceramiento en malla azul en el area de intervención #3 Plazoleta.

Verificación de funcionamiento de desagües y bajanten en el area de intervención #3 plazoleta.

Continua retiro de flanco en las terrazas y se inicia Retiro y Limpieza de material Asfáltico existente.

Gina Ueth González
Ins. Interventoria



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

02 de octubre 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima de mañana: Soleado

Clima de tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector SST 2 oficiales, 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se da registro en planilla de ingreso. Seguimiento a protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra).

Continúa traslado de material (arena de río) desde acopios en el Parqueadero hasta el área de intervención #3 plazaleta. traslado de material de demolición desde el área de intervención #3 hasta el centro de acopio en parqueaderos.


Se realiza Impermeabilización de terrazas con emulsion Asphaltica Impermeabilizante EO-9. Con la finalidad que la Superficie quede impermeabilizada correctamente, se dan dos manos y se deja Secar. Área total impermeabilizada en terrazas = 84 m².







Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria



03 de octubre 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am → Sabado

Hora de Salida: 12:30 Pm

Personal Interventoria:

Erika Lizeth Gonzalez - Ins. Interventoria

Jhon Garcia - Ins. Interventoria


Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente Tattiana Bautista - Inspector SST 2 oficiales 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se da registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de

Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra)
 Continúan traslados de material de demolición y de Arena de río.
 Se inicia demolición en zona #4, cancha con la finalidad de ejecutar
 el mismo proceso hasta llegar a la junta de la plaza y hacer un buen proceso
 en este sector el Acabado de Piso es concreto y el afinado presenta un
 espesor de 8cm.



[Signature]

GRIMA LIZETH GONZÁLEZ
 Ins. Interventoria

[Signature]

[Signature]

05- de octubre del 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Jhon Garcia - Ins. Interventoria GRIMA LIZETH GONZÁLEZ Ins. Interventoria

Personal Contratista:

Agu. Fernando delgado - Residente TATTIANA BARTISTA - Insp. SISO 2 oficiales 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de
 manos (se deja registro en planilla de Ingreso. Seguimiento a los protocolos de
 Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Continúa la demolición del afinado de piso terminado en concreto en el área
 de intervención #4.

Se inicia demolición en la plazoleta #3 Biblioteca; con afinado de piso
 en tableta.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RESIDENTE

[Signature]

GRIMA LIZETH GONZÁLEZ
 Ins. Interventoria

06 de octubre de 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Geira Ureth González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal Contratista:

Arg. Fernando delgado - Residente Arg. Gustavo Muñoz - Residente

Tattiana Bautista - Inspector SST 2 Oficiales - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Continua demolición de afinado de Piso con terminado en concreto en el área de intervención #4.

Continua demolición de Piso en tableta y afinado en la plazoleta #3 Biblioteca.

Inicia impermeabilización de terrazas con manto asfáltico.




Ing. Tattiana Bautista



ARG. PRESIDENTE

Geira Ureth González
Insp. Interventoria





07 de octubre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Personal de Interventoria:

Geira Ureth González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal Contratista:

Arg. Fernando delgado - Residente Arg. Gustavo Muñoz - Residente

Tattiana Bautista - Inspector SST 2 oficiales - 3 ayudantes

Actividades realizadas

Seguimiento de los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de Epp por parte del personal de obra).

Actividades realizadas.

humectación y afinado de piso (Placa) finida obra #3, se instalamiento en plazoleta "terrazza #1; Se solicita al contratista por parte de interventoría la actualización de la programación y flujo de caja para actualizar planes y actividades.

Se hace actualización a la entrega de EPP al personal de obra.

Luis B

Ing. Tethene Barahona

Zamora

ARR. PRESIDENTE

Grina Uzzeth González
Insp. Interventoría

08 de Octubre de 2020

hora de inicio 10:00

Clima Soleado.

Personal interventoría.

John García - Erika González. "inspectores de interventoría"

Personal Contratista

Gustavo Muñoz - Fernando Delgado. "Residentes de obra".

Tatiana Barahona - inspector siso - No hay personal en obra.

Actividades del día:

El personal de este frente fue desplazado como apoyo a las actividades de demolición y traslado de materiales de demolición de los pañetes del tanque N=1 del colegio Confederación brava del diamante sector A.

Luis B

Ing. Tethene Barahona

Grina Uzzeth González
Insp. Interventoría

Zamora

ARR. PRESIDENTE

09 de octubre de 2020.

hora de inicio 10:00.

Clima soleado.

Personal interventoria

John Garcia - Erika Gonzalez, inspectores de interventoria.

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - Fernando Delgado, residentes de obra


Tattiana Bautista, inspector SISO, No hay Personal en obra

Actividades del día.

No se registran actividades.




Ins. Tattiana Bautista





ABQ. RESIDENTE



Erika Uzeith Gonzalez
Insp. Interventoria

10 de octubre de 2020.

hora de inicio 10:00.

Clima Soleado.

Personal de interventoria.

John Garcia, Erika Gonzalez. inspectores de interventoria

Personal del contratista

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado, Residentes de obra

Tattiana Bautista inspector siso.

No hay personal en obra.

Actividades del día.

Se realiza visita por parte de especialista estructural para revisar las plazuelas donde se va instalar los domos para generar una propuesta adecuada a los requerimientos de cada espacio.




Ins. Tattiana Bautista





ABQ. RESIDENTE



Erika Uzeith Gonzalez
Insp. Interventoria


13-10-2020

No se reportan actividades.



Luzmila B.

Los Sisone.

Erika Lizeth González
Insp. Interventoría


14-10-2020.

Día Soleado.

Inicio actividades 10:00

Personal de Interventoría

John F. García, Erika González - inspectores de interventoría.

Personal del contratista


Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residentes de obra

Tatiana Bautista - inspector SISOMA.

1 oficial y un ayudante.

actividades del día.

Se termina la demolición del murete de nivelación en la plaza de la biblioteca, se deja organizado para realizar la finada de placa el día 15 de octubre de 2020, se hace trasiego de materiales al sitio autorizado.



Luzmila B.

Los Sisone.

Erika Lizeth González
Insp. Interventoría


15 de octubre de 2020.

Día soleado.

Inicio actividades 10:00.

Personal de Interventoría

John F. García, Erika González. - inspectores de interventoría.

Personal del contratista

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residentes de obra.

Tatiana Bautista - inspector SISOMA.

1 oficial y un ayudante.

BITACORA
JOSE MARIA VARGAS VILA

Contrato N° COI PCCNTR 1597535.

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los términos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo.

Firma contratista: Consorcio RETORNAR.

NIT: 901.384.708-1

Interventoría contrato COI PCCNTR 1679920 de 2019.

Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental del contrato obras de ejecución, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo, grupo 4.

Firma interventoría ACZR Ingeniería & Proyectos SAS.

NIT 830.123.577-7.

COLEGIO DISTRITAL JOSE MARIA VARGAS VILA.

Localidad 19 Ciudad Bolívar.

Supervisor del contrato SED.

Ing. Ivan. Duarte.

Personal administrativo contratista.

Residentes de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma.

Ing. Tattiana Bautista.

Personal Interventoría.

Residente de Interventoría

Ing. Melissa Janetz.

Inspectores de interventoría.

Ing. Erika Gonzalez.

CyGA John Fredy Garcia C.

Inicio de Obra

Fecha Firma del acta de inicio: 1 de Septiembre de 2020.

Se realizan labores de inspección y estudios para propuestas de las actividades en las áreas a intervenir.

Apartado de la Red. Reparación de la red existente.

Replanteo de la red de suministro y ampliación del diámetro de la tubería de $\frac{1}{2}$ " a 1".

21-09-2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00 AM.

Residentes de obra

Arq. Gustavo Muñoz

Arq. Fernando Delgado

Personal Siso.

Ing. Tatiana Bautista

Interventoría.

Ing. Erika Gonzalez.

CyGA John F Garcia

Personal en obra.

Maestro general.


Jesús Durán.

Oficial.

Edgar Ortiz.

Avance de obra.

Se hace control de Bioseguridad al personal administrativo de obra e interventoría; Se asigna al personal en obra por parte de la administración del colegio el Salin 110 para organizar, acopiar y mantener los elementos personales y materiales y equipos necesarios para la ejecución de los labores en el área a intervenir; Se hace entrega de dotaciones al personal de obra; Se hace recorrido junto con el contratista encargado de las actividades correspondientes a la ampliación del diámetro de la tubería de suministro y su replanteo; longitud 132 m. tendido sobre el pasillo posterior de la institución frente a los canchales multifuncionales; se inicia excavación de 30 cm en terreno natural y 102 cm por la tubería existente.



[Signature]

ARG. GUSTAVO MUÑOZ

[Signature]

ARG. FERNANDO DELGADO

[Signature]

Ing. Tattiana Bautista (Sisco)

[Signature]

[Signature]
Ing. Interventoría

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ

Ing. Interventoría

22 de Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00 am.

Residentes de obra

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Sismo

Ing. Tattiana Bautista.

Interventoría

Ing. Erika Gonzalez.

CyGA. John F. Garcia.

Personal en obra.

Oficial.

Edgar Ortiz.


Avance de obra

Se hace control de Biosseguridad al personal administrativo, de obra e interventoría. Se continúa con la excavación para el cambio de la tubería existente y se le hace recomendación al contratista para dar mayor profundidad a la excavación existente, por lo menos.


tres centímetros para dar mejor recubrimiento a la tubería nueva instalada, se hace recomendación por parte del contratista de dar acabado a la superficie en media caña en las zonas que bordean los bloques académicos.




Arg. Gustavo Muñoz



MPP. FERNANDO D.




Ins. Tattiana Bautista (SIS)



Insp. Interventoría.

Erika Lizeth González

Inspector. Intervent.

23 - de Septiembre de 2020.

Día lluvioso y nublado.

Miércoles de labores 10:00 am.

Residente de obra.

Arg. Gustavo Muñoz

Arg. Fernando Delgado

Profesional Sisoma.

Ing. Tattiana Bautista

Interventoría

Ing. Erika Lizeth González

CyBA John Fredy García


Personal en obra

Oficial Jesus Durán

Ayudante Edgar Ortiz

Avance de obra

Se hace control de Bioseguridad (Lavado de manos y toma de temperatura); Se verifica el uso de EPP por el personal en obra; se hace observación al contratista encargado sobre la necesidad de aumentar la profundidad de los cortes en concreto por lo menos en centímetros mas y aumentara el ancho en la misma proporción garantizando así un recubrimiento efectivo ante los impactos; se reitero dar acabado final en media caña a los linderos de los bloques que colindan con la tubería para dar mayor protección a la red.



Para protección y facilitar la inspección se define hacer caja de inspección de 60X60 con tapa en concreto, marco y contramarcos.

Se solicita la localización de puntos de inspección intermedios para facilitar el mantenimiento y cuidado de la red.

Leitura

Ing. Tatiana Bautista (Siso)

Tatiana
Ing. Interventoria

[Signature]

[Signature]

Erika Lizeth González

Inspector Int.

24 de Septiembre de 2020.

Día Sdeado.

Inicio de labores. 10:00

Residente de obra

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Siso

Ing. Tatiana Bautista.

Interventoria.

Ing. Erika Lizeth González.

CyGA John Fredy García.

Personal en obra

↓ Oficial.

↓ Ayudante.

Avance de obra

Se hace control de bioseguridad (Lavado de manos, toma de temperatura); Se verifica el uso de EPP por el personal de obra; El contratista continúa con la profundización de la regata para la instalación de la tubería de suministro. el contratista adiciona a los equipos «Page 368 of 393» dos rotondetillos para

Cumplir con la actividad según lo programado.






Ins. Tattiana Bautista (SISO)

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ

Inspector Int.


Interventoria.

25 de Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Residentes de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional SISO

Ing. Tattiana Bautista
Interventoria

Ing. Erika Lizeth González.

CyGA John Fredy García.

Personal en obra.

1 oficial.

Se hace control de bioseguridad (temperatura, lavado de manos) uso de EPP por personal en obra; Se continúa profundización de la regata para acometida de red de suministro $\varnothing 1"$, se encuentra en recorrido programado a una sola persona en la obra y se hace la recomendación al contratista por parte de la profesional SISONA de interventoría sobre la necesidad de cumplir la norma en cuanto a que no debe haber personal solitario ejerciendo labores constructivas en los frentes, el contratista se compromete a entregar el presupuesto, la programación digital y las cotizaciones para la corrección o reparación del apantallamiento del colegio.






Ins. Tattiana Bautista (SISO)

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ

Inspector Int.


Interventoria.

28 de Septiembre de 2020.

Día parcialmente nublado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Siso.

Ing. Tattiana Bautista.

Interventoría.


Ing. Erika Lizeth González.

CyGA John Freddy García.

Personal en obra.

1 Oficial.

Se hace control de bioseguridad (temperatura, lavado de manos) uso de EPP por parte del personal en obra; se continúan la profundización de la red para la red de suministro Ø1" con rotomartillo.




Ing. Tattiana Bautista (Siso)

Ing. Erika Lizeth González

Inspector Int.

Interventoría.



28 de Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional Siso.

Ing. Tattiana Bautista.

Interventoría.

Ing. Erika González.

CyGA John García.

Personal en obra.

2 Oficiales.

Avance de obra.

Se hace control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos), uso de EPP por personal en obra, se hace entrega de dotación al personal nuevo en obra, se continúa con la profundización de la regata para tubería de $\varnothing 1"$ y se continúa con la excavación en la Zona Verde para el fondo de la red de suministro.



Lizeth B
Ing. Tattiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth González
Inspector Int

[Signature]
I. Interventoría.
[Signature]

29-09-2020.

Día Soleado.

Inicio Actividades. 10:00

Residente de obra.

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional SISO.

Ing. Tattiana Bautista.
Interventoría.

Ing. Erika González.

CyGA John García.

Personal en obra

1 Oficial.

1 Ayudante.


Se hace control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos), uso de EPP por personal en obra, se continúa con la profundización de la regata para tubería de $\varnothing 1"$ y se continúa con la excavación en la Zona Verde para el fondo de la red de suministro; se realiza reparación de tubería $\varnothing 1/2"$ de suministro que se encontró atravesando el arco de excavación.

[Signature]
ARG. RESIDENTE

Erika Lizeth González
Inspector Int

[Signature]
20

[Signature]
Insp. Interventoría



Lizeth B
Ing. Tattiana Bautista

30 - Septiembre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de labores 10:00.

Residente de obra

Arg. Gustavo Muñoz.

Arg. Fernando Delgado.

Profesional SISO.

Ing. Tattiana Bautista.

Interventoria.

Ing. Enka González.

CyGA John García

Personal en obra

1 oficial.


1 ayudante.

Avance de Obra.


Se hace control de biaseguridad (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP por el personal en obra, se continúa con la profundización de la zanja para tubería de $\varnothing 1"$, se funda la base para caja de inspección de 60x60 en registro de suministro red de agua potable.




ARG RESIDENTE



GRIMA LIZETH GONZALEZ
Ing. Interventoria



Insp Interventoria



Ing. Tattiana Bautista.

01 - octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio labores 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz.

Fernando Delgado.

Profesional SISO

Tattiana Bautista

Interventoria.

Enka González.

John Fredy Garcia.

Personal en obra

1 oficial


1 ayudante.

avance de obra

Se hace verificación de Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP, Se continúa con la profundización de la acometida para tubería de agua potable $\phi 1"$. Se hacen muros de la caja 60×60 con ladrillo recocido y se verifica el estado de la base para la caja de inspección así mismo la tapa fijada en sitio.



AEP. PRESIDENTE



Ins. Interventoria

02-October de 2020.

Día Soleado.

Miércoles Actividad 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz.

Fernando Delgado.

Profesional SISO.

Tatiana Bautista.

Interventoria.

Enka Gonzalez.

John Garcia


Personal en obra

1 Oficial, 1 Plomero.

1 ayudante.

avance de obra

Se verifica y controla Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP, se continúa con la profundización y se retira la acometida del trazo principal y del trazo de red contra incendios, se inicia la instalación de tubería de $\phi 1"$ y la acometida a cada uno de los tramos, se verifican puntos de




Ins. Interventoria

Ins. Interventoria

Enka ueth Gonzalez
Ins. Interventoria

inspección en la tubería y se da inicio a la prueba hidráulica de la red, el contratista solicita iniciar rellenos y tapar la tubería pero se hace recomendación que no se tape esta red hasta que no complete 24 horas de prueba hidráulica.


AEP. RESIDENTE


Ins. Interventora.


Ins. Tathiana Bautista.

Erika Ureth Gonzalez
Ins. Interventora

03 - Octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz.

Fernando Delgado.

Profesional SISO

Tathiana Bautista

Interventora

Erika Gonzalez.

John F Garcia

Personal en obra


↓ Oficial.


↓ Plomero.

Avance de obra

Se hace control de Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos) se controla el uso de EPP, se revisa la presión y el funcionamiento de la red, no se evidencian pérdidas de presión ni fallas en las soldaduras de los accesorios, por disposición del contratista se decide dejar los equipos de la prueba hidráulica hasta el día lunes 05 de octubre para dar mayor firmeza al resultado de la prueba.


AEP. RESIDENTE


Ins. Interventora.


Ins. Tathiana Bautista.

Erika Ureth Gonzalez
Ins. Interventora

05 de octubre de 2020.

Día Soleado

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz.

~~Enka~~ Fernando Delgado.

Profesional SISO

Tatiana Bautista

Interventoria

Erika Gonzalez.

John Garcia

Personal en obra.


1 Oficial.

1 ayudante.

Acontece de obra.


Se realiza verificación de Bioseguridad al personal en obra (Temperatura, lavado de manos), uso de EPP, se inicia el recubrimiento con arcilla con desde el cerámico y pañete en tubo de $\varnothing 1"$ que se encuentra en la pared y se hace recubrimiento en la zona verde, se mantiene el equipo de prueba un día mas para corroborar resultados y hacer entrega de la red en funcionamiento.



APQ. RESIDENTE


Insp. Interventoria.



Ins. Tatiana Bautista





Erika Liceth Gonzalez
Ins. Interventoria

06 de octubre de 2020.

Día Soleado

Inicio de actividades 10:00

Residente de obra.

Gustavo Muñoz - Fernando Delgado.

Inspector SISO Tatiana Bautista.

Personal interventoria

John Garcia - Erika Gonzalez

Personal en obra 1 oficial y 1 plomero.
actividades de avance

Se realiza verificación de Bioseguridad al personal en obra (temperatura y lavado de manos), uso de EPP, se inicia el sistema de suministro a tanques, se revisan redes de suministro encontradas y se evidencia el buen funcionamiento de la red de suministro al tanque, se solicita por parte de Interventoría la entrega junto con la red Nueva de un manual de buen uso y de mantenimiento preventivo para esta acometida, se hace inspección de la red de apartallamiento de los edificios en el Colegio junto con los especialistas electricos de Contratista, Interventoría y SED para verificar el diagnostico inicial y propuesta del contratista con respecto al mantenimiento de esta red; se solicita al contratista la actualización de la programación y el Flujo de caja.

Luis J. IB

Inspector SISOMs.

Residente

MRO. RESIDENTE

Tutufon

Erika

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoría

07 de octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz - Fernando Delgado.

Inspector SISOM Tatiana Bautista.

Personal de interventoría.

John Garcia - Erika Gonzalez.

Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante.
actividades adelantadas.

Se realiza prueba conjunta de la red de suministro y el mantenimiento de bombas, se evidencia buen mantenimiento y funcionamiento óptimo del llamo y el suministro al colegio, se continua con el recubrimiento de la tubería de $\varnothing 1"$, se solicita capa de inspección para proteger las acometidas y dar facilidad de acceso a los registros de control de las redes.

Luzeth B

Inspector Sismo

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Insp. Interventoria

Zamora

ARR. RESIDENTE

Juan Garcia

Alonso

08 de octubre de 2020

Día Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector Siso Tatiana Baulista

Personal de interventoria.

Erika Gonzalez, John F Garcia

Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante.
avance de obra.

Se adelanta la construcción de la capa de inspección para las redes, se evidencia daño en el chequeo válvula de $\varnothing 1"$ de la red de suministro principal y debido a que este acciona dañado ocasiona reflujos de caudal y posible sobrecarga en las bombas se solicita la reposición, realizando el cambio inmediatamente, se hace verificación de Biosseguridad, Toma de temperatura y lavado de manos, se reusa el uso de EPP por el personal en obra.

Luzeth B

Inspector Sismo.

Zamora

ARR. RESIDENTE

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Insp. Interventoria

Juan Garcia

Alonso

09 de octubre de 2020

Día Soleado

Inicio de actividades, 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISO, Tattiana Bautista.

Personal de interventoría.

John F Garcia - Erika Gonzalez.

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.

avance de obra

Se realiza verificación de Bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos) uso de EPP, se actualiza el uso de EPP "Tapabocas" en el personal de obra, se realiza recorrido de las áreas afectadas por el paso de la acometida de suministro, se verifica el buen funcionamiento de la red instalada y el óptimo llenado de los tanques; se solicita al contratista realizar resanes generales a los acabados, recubrimiento de arca donde se realizó la prueba hidráulica y aso general de las áreas intervenidas, debido a la profundización de la regata de acometida en concreto se define no hacer media caña de recubrimiento en los bordillos de los bloques ya que se considera que con el recubrimiento a nivel de piso se logra proteger la red de daños físicos por parte del personal del colegio.

[Signature]

Inspector SISO

[Signature]

RESIDENTE

Erika Uzcátepec González

Interventoría

[Signature]

[Signature]

10 de octubre de 2020.

Día Soleado.

Inicio de actividades, 10:00.

Residente de obra

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISO Tattiana Bautista.

Personal de interventoría.

John F Garcia, Erika Gonzalez.

Personal en obra: un oficial y un ayudante.

Avance de obra.

Se realiza control de seguridad biometrica (toma de Temperatura, lavado de manos) uso de EPP al personal en obra, Se continua con el aseo de las areas afectadas y la construcción de la capa de inspección para el lugar donde se cruza la tubería instalada $\varnothing 1"$ con la tubería de suministro de $\varnothing 1/2"$ con registro valvula de $\varnothing 1/2"$. Se programa con el contratista de esta obra a la administración del Colegio Jose Maria Vargas Vila.

Inspector

Inspector Sison.

Residente

APR. RESIDENTE

[Signature]

[Signature]

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Insp. Interventora

13 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

[Signature]

Inspector

hs. S. Sison.

[Signature]

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Insp. Interventora

14 de octubre de 2020

No se reportan actividades

[Signature]

Inspector

hs S. Sison.

[Signature]

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Insp. Interventora

15 de octubre de 2020.

No se reportan actividades.

[Signature]

Inspector

hs Sison.

[Signature]

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Insp. Interventora

16 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Ericka Lizeth González
Insp. Interventoría

Leontina B

Ins. Sistema

17 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Leontina B

Ins. Sistema

Ericka Lizeth González
Insp. Interventoría

19 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Leontina B

Ins. Sistema

Ericka Lizeth González
Insp. Interventoría

20 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Leontina B

Ins. Sistema

Ericka Lizeth González
Insp. Interventoría

21 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Leontina B

Ins. Sistema

Ericka Lizeth González
Insp. Interventoría

	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 10 **ANEXO 1 SG - INFORME NO** **APLICABILIDAD AL CUMPLIMIENTO** **DE % DE REUTILIZACIÓN DE** **RCD EN OBRA**

**INFORME NO APLICABILIDAD AL CUMPLIMIENTO
DE % DE REUTILIZACIÓN DE RCD EN OBRA**

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.1679920

OBJETO

CONTRATO DE OBRAS DE
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS
DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

BOGOTÁ D. C.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012 “por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, se presentan el siguiente informe como justificación frente al porcentaje de reutilización, en el contrato celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el consorcio retornar, para la ejecución de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Como alcance del objeto del contrato la Secretaría de Educación nos ha indicado como contratistas que se debe adelantar la atención oportuna con carácter correctivo y/o preventivo todos los eventos calificados como mantenimiento, para eliminar el riesgo principal y seguidamente, ejecución de todas las obras menores necesarias para habilitar los espacios afectados los cuales pueden ser entre otros, aulas de clase, áreas administrativas, comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física etc., permitiendo así el normal funcionamiento de la Institución y evitando, además, el cierre parcial o total de la misma, en la totalidad del área de la Capital.

3. JUSTIFICACIÓN DE NO REUTILIZACIÓN

Una vez analizado por los profesionales responsables y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1115 de 2012 “por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, frente al porcentaje de reutilización; como también la Resolución 932 de 2015 “Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012.”, específicamente en su Artículo 5º obligaciones de los grandes generadores y poseedores de los residuos de construcción y demolición – RCD.

En cuanto al porcentaje de reutilización que trata la Resolución 1115 de 2012, en su Artículo 4 - Parágrafo 1, no es aplicable y es igual al 0%, al contrato No.CO1.PCCNTR.876470, debido a que en las obras que se infieren por el objeto y el alcance del contrato a desarrollar no se generan actividades que demanden el uso de RCD para su reutilización, entre dichas actividades genéricas y acorde a la información brindada por la Secretaría de Educación de proyectos anteriores, podemos encontrar entre otros:

Acabados generales como de pisos, enchapes, cielos rasos, cubiertas, diferentes mamposterías, instalación de accesorios tanto eléctricos como hidráulicos y sanitarios, aplicación de pintura vinílica, epóxica y similar, instalación de vidrios, elaboración de pañetes, instalación de carpintería metálica de aluminio y madera, enchapes, instalación de luminarias, instalación de aparatos sanitarios.

Según la información recibida y el alcance del contrato se debe aclarar que no en todos los colegios que se notifique por la SED para intervención, se generan todas las actividades, ya que depende de la necesidad de cada emergencia reportada. Por lo cual el porcentaje de reutilización es cero, resaltando

que al no contar con presupuesto y/o proyecto definido no se puede calcular una cantidad y/o cuantía de material a usar en obra ni identificar reutilización alguna.

4. % DE APROVECHAMIENTO


En conclusión se explica por parte del contratista de obra, que por la misma naturaleza del contrato y al no contar con obras definida en las cuales se pueda hacer reutilización de RCD y que las cantidades de material a remover en los mismos frentes de obra no deberán ser altas, el contrato de obra contrato NO. CO1.PCCNTR.1679920 del 01 de septiembre de 2020 cuyo objeto “contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo”, no se encontraría aplicable al porcentaje de reutilización RCD, requerido en la norma.

De igual forma se aclara que no será posible proyectar y/o programar adquirir material a centros de aprovechamiento, teniendo en cuenta que no se cuenta con la definición de los frentes a intervenir, debido a que corresponden al mantenimiento que se presenten en los predios de la Entidad contratante en tiempo real y que se asume que las cantidades son mínimas y el costo se incrementaría, dicho incremento generaría un desequilibrio a la ecuación contractual.

Por lo cual el porcentaje de aprovechamiento en el presente contrato será igual a cero (0%)

Es de advertir que la empresa consorcio retornar, garantizara bajo la guía y supervisión de los profesionales adscritos al contrato y en especial a los profesionales fines a esta materia un manejo adecuado de los RCD.

Cordialmente.


Ing. NESTOR ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR

	<p>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.</p>	
<p>AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 2 SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – OCTUBRE 17 DE 2020</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN</p>

ANEXO 11 **ANEXOS SST**

		REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES		SG-SST – 11 V02	
				Creado: 28 - 04 - 2017	
				Act: 04 - 04 - 2019	
FECHA:		14/10/2020	LUGAR:		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		STELLA PINEDA		DOCUMENTO ID	1.026.260.474
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS		
Capacitación			Cambio climatico		
Capacitación			Gestión de los RCD generados durante el proyecto		
N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	MELIZA JANEZ	80018145	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VIRTUAL	
2	ERIKA GONZALEZ	1023902943	INSPECTOR	VIRTUAL	
3	JOHN GARCIA GARCIA	79641482	INSPECTOR	VIRTUAL	
4	STELLA PINEDA	1026260474	INSPECTOR SST	VIRTUAL	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

		REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES		SG-SST – 11 V02	
				Creado: 28 - 04 - 2017	
				Act: 04 - 04 - 2019	
FECHA:		14/10/2020	LUGAR:		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		STELLA PINEDA		DOCUMENTO ID	1.026.260.474
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS		
Capacitación			Peligros locativos, mecánicos y biomecanicos		
Capacitación			Seguridad vial - prevención de accidentes		
N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	MELIZA JANEZ	80018145	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VIRTUAL	
2	ERIKA GONZALEZ	1023902943	INSPECTOR	VIRTUAL	
3	JOHN GARCIA GARCIA	79641482	INSPECTOR	VIRTUAL	
4	STELLA PINEDA	1026260474	INSPECTOR SST	VIRTUAL	
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Ingeniería
& Proyectos

INSPECCIÓN DE PULIDORA

Código: F INS 15-6

Versión: 01

Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	IE José María Vargas vía	Operador	Cristian Pastrana
Marca:	BOSH	Ayudante:	
Modelo:	Pulidora 2300W 8500RPM	Fecha:	05 Octubre
Serial:		Inspector:	Stella Pineda

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Extensión eléctrica	✓			
2	Disco de corte	✓			
3	Guarda	✓			
4	Manija de sujeción	✓			
5	Cracaza	✓			
6	Encendido	✓			
7	Cable	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora

SI ☒ No ☐

Stella Pineda
Responsable inspeccion

[Firma]
Responsable uso



Ingeniería
& Proyectos

DEMOLEDOR

Código: F INS 15-8

Versión: 01

Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	IED José María Vargas	Operador:	William Villegas
Marca:	BOSCH	Ayudante:	
Modelo:	G2H 16-28	Fecha:	28 Sep 2020
Serial:		Inspector:	Stella Pinceda

Ítem	Descripción	Estado			
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Mnadril	✓			
2	Gatillo de velocidad	✓			
3	Boton de presion permanente	✓			
4	Llave de mandril	✓			
5	Cable	✓			
6	Portabrocas	✓			
7	Carcasa	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del taladro

SI ☒ No ☐

Stella Pinceda

Responsable inspeccion

William Villegas
Responsable uso

		REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES		SG-SST - 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019	
FECHA:		11/09/2020		LUGAR:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		Luz Stella Pineda Bustos		DOCUMENTO ID: 1.026.260.474	
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción					
Charla de seguridad		X Alcoholismo, Tabaquismo y Drogadicción			
Otra					
OBJETIVO:		Informar al personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1679920 sobre la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción de la empresa, así como los riesgo del consumo de estas sustancias.			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Meliza Hanez	80.018.145	Residente Interventoria	✓	
2	Erika Gonzalez	1.023.902.943	Inspector	Erika uceth	
3	John Garcia	79.641.482	Inspector	✓	
4					
5					

AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S		INSPECCIÓN DE EPI - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL										SG-SST - 15-1 V 01		
												2/05/2017		
FECHA		11/09/2020		PROYECTO		CONTRATO No C01.PCCNTR.1679920 CUYO OBJETO ES "INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4								
REALIZADO POR		Luz Stella Pineda Bustos				CARGO		1.026.260.474						
MARQUE ASÍ SEGÚN CORRESPONDA:														
		SC (Si cumple)				NC (No cumple)				NA (No aplica)				
No.	NOMBRE S Y APELLIDOS	CARGO	DEBE USAR:											
			CASCO	BARBOQUEJO	GAFAS OSCURAS	GAFAS CLARAS	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	GUANTES	ROPA DE TRABAJO	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	IMPERMEABLE	OTROS
1	Yamid Ricardo		SC	SC	NC	SC	SC	SC	SC	NC	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Freddy Acosta		SC	SC	NC	SC	SC	SC	SC	NC	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Edilberto Costanzo		SC	SC	NC	SC	SC	SC	SC	NC	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Cristian Caballero		SC	SC	NC	SC	SC	SC	SC	NC	N/A	N/A	N/A	N/A
5														
6														
7														
8														
9														
10														



REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES

SG-SST - 11 V02

Creado: 28 - 04 - 2017

Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:		11/09/2020		LUGAR:			
NOMBRE DEL RESPONSABLE:			STELLA PINEDA		DOCUMENTO ID		1.026.260.474
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS				
Capacitación			Sensibilización y concientización ambiental				
Capacitación							
Otra							
OBJETIVO:		Dar a conocer las diferentes estrategias sobre manejo ambiental en la vida cotidiana					
N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH		
1	MELIZA JANEZ	80018145	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
2	ERIKA GONZALEZ	1023902943	INSPECTOR				
3	JOHN GARCIA GARCIA	79641482	INSPECTOR				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							