

UNIDAD EJECUTORA:SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CHOCO

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.1

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No.4303-2024

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATISTA:CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:4312 DE 2024

INTERVENTOR:CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:VEINTIUN (21) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:21/11/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):\$ 153.399.331.758.00

VALOR ACUMULADO\$ 153.399.331.758.00

PLAZO ACUMULADO:VEINTIUN (21) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:31/07/2025

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):\$

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	100%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	
EXPLICACIONES (No de Orden de 1 al 5)	\$2.702.302	2.37%	0.03%	% P	0.08%	0.22%	0.23%	0.22%	0.37%	0.60%	0.61%	0.71%	0.78%	0.90%	1.04%	1.04%	1.01%	0.84%	0.66%	1.33%	1.33%	1.30%	1.14%	1.37%	1.00%	
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS (No de Orden de 6 al 7)	\$2.152.035	1.85%	0.96%	S P	\$91.220	\$254.399	\$265.398	\$254.399	\$427.824	\$540.495	\$712.048	\$829.481	\$995.905	\$1.049.114	\$1.269.298	\$1.269.298	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	\$1.315.867	
	\$2.394.940	2.52%	0.03%	S E	\$181.547	\$143.163	\$200.894	\$146.846																		
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No de Orden de 8 al 11)	\$1.149.725	0.99%	\$33.998	S P	\$39.206	\$109.300	\$114.052	\$109.300	\$66.932	\$84.639	\$111.372	\$129.740	\$141.693	\$164.093	\$189.991	\$189.991	\$183.291	\$183.291	\$183.291	\$183.291	\$183.291	\$183.291	\$183.291	\$183.291	\$183.291	
	\$1.149.725	0.99%	\$33.998	S E	\$0	\$766.454	\$261.897	\$261.897	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAVIMENTOS CONCRETO (No de Orden de 12)	\$13.350.960	11.47%	\$0	S P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26.220	\$33.117	\$43.629	\$59.824	\$65.607	\$64.281	\$74.035	\$74.035	\$71.902	\$69.135	\$72.842	\$97.076	\$97.076	\$97.076	\$97.076	\$97.076	\$97.076	
	\$13.350.960	11.47%	\$0	S E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$304.471	\$384.567	\$506.628	\$599.183	\$644.059	\$746.454	\$899.715	\$899.715	\$833.785	\$699.342	\$964.866	\$944.812	\$1.177.415	\$1.075.014	\$946.187	\$1.108.012	\$806.567	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No de Orden de 13 al 50)	\$48.493.202	41.67%	\$2.836.380	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	\$48.493.202	41.67%	\$2.836.380	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No de Orden de 51 al 59)	\$3.785.043	3.25%	\$30.040	S P	\$3.660	\$22.833	\$0	\$0	\$66.319	\$109.026	\$143.631	\$187.319	\$187.319	\$211.622	\$253.732	\$243.732	\$236.391	\$197.974	\$164.471	\$239.422	\$265.430	\$304.779	\$283.638	\$314.145	\$360.993	
	\$3.785.043	3.25%	\$30.040	S E	\$0	\$30.040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
OBRAS VARIAS (No de Orden de 60 al 69)	\$5.001.028	4.30%	0.22%	S P	\$37.994	\$105.822	\$110.627	\$105.822	\$91.276	\$115.288	\$151.880	\$176.929	\$189.330	\$223.777	\$267.731	\$267.731	\$249.958	\$209.344	\$1.187	\$283.675	\$322.276	\$283.675	\$332.167	\$241.798	\$241.798	
	\$5.001.028	4.30%	0.22%	S E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TRANSPORTES (No de Orden de 70 al 77)	\$9.390.000	8.03%	\$265.804	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	\$9.390.000	8.03%	\$265.804	% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ITEM NO PREVISTOS (No de Orden NP1 A NP17)	\$22.021.802	18.92%	\$0	S P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$693.242	\$634.321	\$835.653	\$973.471	\$1.063.162	\$1.231.230	\$1.418.047	\$1.418.047	\$1.376.279	\$1.151.821	\$1.989.274	\$1.392.872	\$1.644.289	\$1.773.170	\$1.660.678	\$1.827.998	\$1.330.383	
	\$22.021.802	18.92%	\$0	S E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 116.376.149	100%	4.43%																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 116.376.149	100%																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.53%	1.47%	1.51%	1.45%	1.82%	2.22%	3.02%	3.52%	3.84%	4.15%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%	4.28%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$1,707,828	\$1,757,842	\$1,684,095	\$2,617,291	\$3,384,220	\$4,348,675	\$5,067,446	\$5,633,997	\$6,407,876	\$7,378,239	\$7,378,239	\$7,378,239	\$7,156,861	\$6,994,986	\$6,653,009	\$6,248,858	\$5,776,801	\$5,287,372	\$4,781,628	\$4,260,660	\$3,728,324	\$3,184,324	\$2,638,324
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.53%	2.99%	3.17%	3.05%	3.87%	4.89%	6.51%	7.53%	8.15%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%	8.77%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$612,893	\$2,320,620	\$4,078,463	\$5,763,167	\$8,380,449	\$11,684,668	\$16,033,243	\$21,100,889	\$26,634,886	\$33,042,762	\$40,422,000	\$47,801,239	\$54,958,100	\$60,953,087	\$67,004,096	\$72,531,754	\$77,571,126	\$82,531,754	\$87,571,126	\$92,531,754	\$97,571,126	\$102,531,754	\$107,571,126	\$112,531,754
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.85%	1.37%	1.79%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$986,817	\$1,891,046	\$2,098,221	\$485,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2.38%	3.75%	5.54%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$986,817	\$2,577,863	\$4,666,084	\$5,151,460																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	\$ 3.124.483.553		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	\$ 11.635.999.121		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	\$ 500.000.000		
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (A) = A + B + C + D	\$ 121.636.631.581		
VALOR IVA (OBRA) (1% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 850.441.088		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 122.487.072.669		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (E) (E)	\$ 6.000.000.000		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (A)	\$ 12.812.239.09		
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (E)	\$ 2.000.000.000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 153.399.331.758		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 153.399.331.758		

NOTAS:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Acta de Fijación de ítem no previstos No 1, se incluyen al contrato 4303 de 2024, los ítem no previstos: NP1 Demolición de Estructuras, NP2 Remoción de alcantarillas, NP3 Remoción de Cerca de Alambre, NP4 Remoción de Derribos NP5 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial, NP6 Conformación de la calzada existente, NP7 Alfirmado, NP8 Excavación manual varias en material común en seco, NP9 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPa, NP10 Geotextil Triplaxar H=2m, NP11 Material Granular Drenante, NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derribos, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Aterizado Por Puerto De Mercado Para 80-1 Km) NP13 Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Presas, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia, NP14 Tala de árbol H > 12m (incluye desrasca, retiro y disposición final), NP15 Tala de árbol H > 6 - 12 m (incluye desrasca, retiro y disposición final), NP16 Pavimento de concreto hidráulico Aterizado a 3 días, NP17 Pavimento de concreto hidráulico Aterizado a 7 días. Se modifica el ítem 12 Pavimento de concreto hidráulico debido a que las cantidades exceden el valor que se requiere para el mejoramiento de los 10,173 km establecidos como meta física.

Aprueba Firma:  Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Revisó Firma:  Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT

Aprueba Firma:  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: MP. 011910073 CPYTC

Revisó Firma:  Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
ORDENADOR DEL PAGO
Matrícula Profesional No.: 5202-103081 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 5202-103081 CND

Firmado digitalmente por VÍCTOR ANDRÉS GUTIERREZ PINEDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 17202-124862 CND