




	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04	VERSIÓN: 01
		F.A.: 2016-05-10	Página 1 de 2

CONTRATO No.: <u>001 de 2025</u>	FECHA: <u>16/12/2025</u>
OBJETO DE LA VISITA: <u>Seguimiento actividades constructivas compensación ornamental Proyecto Ruta 39.</u>	

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Alvaro Yumá Q.	Diseño AOM	ESO	
Hector Conru B.	Ing. electricista	independiente	
Juan Felipe Valencia	Res. Inter	HCE	
Alejandra M. G. B.	HJED	HCE	
Alvaro Durán	HCE	Ing. Pendate	
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

OBSERVACIONES
La inventaria se trasladó al proyecto ruta 39 para realizar el seguimiento de las actividades constructivas que se encuentran en ejecución. De acuerdo con el recorrido realizado se evidencia la instalación de 9 postes de concreto de 9m, la construcción de 6 cajas de inspección y aproximadamente 18m de excavación para la instalación de tubería de 2". Generalmente se indica que se tiene un avance del 65% y se proyecta fecha de terminación el 24 de diciembre de 2025.



Por parte de la Ecu Puerres S.A.S. se informó que se debe realizar la entrega de una información y documentación para el proceso administrativo de entrega al municipio, cuyo check-list se remitirá al constructor vía correo electrónico el 17 de diciembre de 2025.

La interventoría dejó claridad en cuanto al riesgo eléctrico que se debe tener en cuenta en uno de los puntos luminosos debido a la cercanía con la línea de alta tensión, por lo cual, desde el área constructiva del proyecto se informó que se tendrán en cuenta las medidas de seguridad así como las distancias de seguridad al momento de realizar la instalación de la luminaria.

La presente visita técnica se realizó bajo la dirección del área constructiva del proyecto, la presencia de representantes de la Ecu Puerres S.A.S. y con el acompañamiento de la interventoría.

REALIZADA POR:

Alvaro Durán