



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjmodril JULIE MARITZA RODRIGUEZ LINCE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-12:17 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	210425	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	126125
Valor Inicial:	157.470.689,15	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	157.470.689,15	Saldo x Ordenar:	157.470.689,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	10.588.022,00	Valor Neto:				146.882.667,15	Valor IVA:	1.151.190,11	Nro. Cdp:	1325
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	219307 220330

**TERCERO**

Identificacion:	901799564	Razon Social:	CAMUS INGENIERIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	58900003174	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

Numero:	12825	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	CM32 2DO PAGO GGC-068-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18	
---------	----------------------------	-------	---------	--------	------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	C-1799-1100-3-53105B-1799016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							157.470.689,15	0,00	157.470.689,15	157.470.689,15

Objeto:	
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-18	Generada	157.470.689,15

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	156.319.499,04	5,000 %	7.815.975,00	7.815.975,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	156.319.499,00	0,500 %	781.597,00	781.597,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	363.554.163,00	0,500 %	1.817.771,00	1.817.771,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.151.190,11	15,000 %	172.679,00	172.679,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA


**1. TIPO DE INFORME: Parcial**

<b>ACTA E INFORME No.</b>		<b>2</b>		
<b>Periódico:</b>	16 de octubre al 15 de noviembre de 2025	<b>X</b>	<b>Final:</b>	(Mes/período/pago)

**2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:**

<b>Contrato / Orden / Convenio Número:</b>	GGC- 068-2025	<b>de</b>	2025
<b>Tipo de contrato:</b> OBRA			
<b>Objeto:</b> MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL			
<b>Supervisor:</b>	KEIBER ALEXANDER COLORADO – ELISA TATIANA CARVAJAL		
<b>Contratista:</b>	CAMUS INGENIERIA SAS		
<b>Valor total del contrato/orden/convenio:</b>	<b>\$ 366.210.905,00</b>		
<b>Plazo de ejecución:</b>	2 MESES (2) Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
<b>Fecha inicio de ejecución:</b>	17	<b>de</b>	SEPTIEMBRE <b>de</b> 2025
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	1	<b>de</b>	DICIEMBRE <b>de</b> 2025
<b>EN EJECUCIÓN:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMINADO:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>LIQUIDADADO:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>POR LIQUIDAR:</b>	<input type="checkbox"/>

**INFORMACION FINANCIERA:**

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1325	2025-01-20	\$ 200.000.000,00	126125	2025-08-29	\$ 183.061.327,00
1425	2025-01-20	\$ 200.000.000,00	126225	2025-08-29	\$ 183.149.578,00

**INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:**

<b>Tipo:</b> (Marque con una X) Bancaria: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Póliza de seguro:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Garante:</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
<b>Identificación de la garantía única:</b> 560 47 994000192548 y 560 74 994000035742	<b>Fecha de aprobación:</b>	9/10/2025	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	<input type="checkbox"/>			
Cumplimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2025	07/06/2026	\$ 73,242,181.00
Pago de salarios y prestaciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2025	07/12/2028	\$ 36,621,090.00
Calidad.	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2025	07/12/2026	\$ 73,242,181.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	<input type="checkbox"/>			
Predios labores y operaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2025	04/12/2025	\$284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2025	04/12/2025	\$284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2025	04/12/2025	\$284.700.000,00
Otro:	<input type="checkbox"/>			

**Prórrogas**

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)
1	
<b>Nueva fecha de terminación:</b>	<b>de</b> <input type="text"/> <b>de</b> <input type="text"/>

Adiciones	CDP N°	RP N°	Fecha RP
<b>Número y fecha de la modificación</b>	<b>Valor de la adición (\$)</b>		
1	N/A	N/A	N/A
<b>Valor total final:</b>	N/A	N/A	N/A



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### Suspensiones

	Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1		

### Modificaciones

	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1		

### Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	\$	N/A

### 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI  No

CONTRATO GGC-068-2025

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)		Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	366.210.905,00	54,94%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)	366.210.905,00	
Valor pagado (11)	43.725.582,06	
Valor en trámite (corte 2) (12)	157.470.689,15	
Nota débito + ND (13)	0,00	
Nota crédito - NC (14)	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)	157.470.689,15	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	201.196.271,21	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato - Valor Total Ejecutado)	165.014.633,79	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar
<b>VALOR TOTAL PARA LIBERAR:</b>								

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO X
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$ N/A	



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### 4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>X</b>	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
Aportes a ARL	\$

### 5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

<b>Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)</b>	<b>54,94 %</b>
--	----------------

#### Descripción de la ejecución actual del contrato:

N.º	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir a cabalidad con el Anexo No.1 - Anexo Técnico, los estudios previos, el pliego de condiciones, y la propuesta presentada.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> durante la ejecución del contrato, el contratista ha cumplido con todo lo requerido en el anexo técnico, estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta entregada.
		<b>Acción Realizada:</b> A la fecha de informe, se presentó un diagnóstico inicial donde se evidenciaron diferencias en cantidades de obra, como la inclusión de ítems no previstos.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
2	Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente proceso, de lo cual deberá entregar un informe diagnóstico dentro en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previa firma del acta de inicio. El informe deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Anexo 1. - Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista entregado a la supervisión informe de diagnostico integral el cual la supervisión aprobó con fecha del 3 de octubre del 2025, posterior de ajustes y observaciones emitidas.
		Así mismo se garantiza que dentro del informe se establecieron mediciones y cantidades reales aterrizadas a las obras medidas en sitio.
		<b>Observación:</b> Actualmente a raíz del diagnostico y el balance se considero un primer modificatorio al contrato por ajustes de mayore y menores cantidades al contrato y ítems NP.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
3	Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en el desarrollo de los trabajos LOS CUALES SERÁN EJECUTADOS PREVIA REVISIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> Durante el periodo No se ha evidenciado ningún cambio o modificación dentro de lo planteado inicialmente dentro del contrato, sin embargo se da fe que el contratista ha remitido documentación por escrito tipo oficio y tipo correo electrónico dando alcance a compromisos y dejando evidencia de hallazgos encontrados en obra los cuales



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		se han atendido de manera oportuna o coordinado a través de comités de obra.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
4	<p>Presentar al supervisor del contrato en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y desperdicio. ii). Herramientas y equipos: como herramienta menor, elementos de protección personal EPP, llana, espátula, y demás herramientas y equipos de acuerdo con la necesidad de cada actividad; iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. Si el proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis de precios unitarios, o no incluye los costos de movilización y transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos costos deberán ser asumidos en obra y así cumplir con las especificaciones técnicas. Adicionalmente es necesario elaborar el respectivo cuadro de cuadrillas, el cual se realizará según tipo (albañilería, carpintería en madera, pinturas, etc.), señalando su conformación (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la remuneración de un día de trabajo) y será trasladado a la casilla de mano de obra en los APU. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada actividad. Solo se aceptará una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto género. EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR DEBERÁ SER IGUAL AL PRESENTADO EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: <b>54,94 %</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presento dentro del tiempo estipulado listados de APU'S conforme la obligación especifica numero 4, presento un APU para cada una de las actividades contractuales respetando el valor propuesto en cada precio unitario.</p> <p>Pese a que el contratista presento esta actividad dentro de los tiempos estipulados contractualmente se dio aprobación por parte de la supervisión el día 3 de octubre conforme a un paquete de actividades preliminares aprobadas en conjunto para carga en plataforma secop II.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
5	<p>Presentar cronograma de obra por capítulos detallado, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Project o similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido por la entidad y dentro de los parámetros propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista entregó cronograma de obra conforme a lo establecido en la obligación especifica numero 5; donde indico durabilidad y centro de costo de cada una de las actividades a realizar para el presente contrato, así mismo se estableció acuerdos y ajustes con la supervisión de tal manera que el cronograma respondiera a la necesidad y la realidad de las ejecuciones de las actividades.</p> <p><b>Observación:</b></p>



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	<p>la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El cronograma de obra se entregará al supervisor en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato previa suscripción del acta de inicio, para que posteriormente sea entregado y aprobado por parte de la supervisión.</p>	<p>La programación no fue aprobada dentro del tiempo estipulado dado que la supervisión solicitó ajustes lo que implicó ampliar el plazo de subsanación y aprobación.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se deberá establecer nuevo cronograma ajustado por posible modificatorio por menores y mayores cantidades e ítems NO PREVISTOS.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
6	<p>Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborará en el proyecto, el cual deberá contener: Nombre, cédula de ciudadanía, cargo; también debe aportar las certificaciones de afiliación y de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL). Toda persona que labore dentro del proyecto debe estar vinculada a la empresa.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista de la ejecución ha estado presentando listado de personal de manera paulatina según los frentes de trabajos que se van habilitando, el personal presentado se entregó carpeta con la documentación pertinente para autorizar el ingreso a los frentes de trabajo.</p> <p><b>Observación:</b></p> <p>Algunas de las personas presentadas no continúan trabajando en el proyecto por lo que se ha pedido al contratista actualizar listado de manera constante.</p>
		<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
7	<p>Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que la supervisión solicite para verificar la calidad de las obras, los materiales y demás elementos instalados en la misma, en laboratorios certificados y aportarse el resultado de esas pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida (cuando aplique).</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> a la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio, dado que las actividades reportadas en el presente informe no incluyen pruebas de calidad a implementar.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se deberá incluir en los próximos cortes soportes de muestras de ensayos.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
8	<p>Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra. La certificación deberá ser entregada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al supervisor del contrato quien deberá aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (para los casos en que aplique).</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> como a la fecha no se han implementado pruebas de laboratorio, no se ha presentado certificado de los laboratorios.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> solicitar documentación para acreditación de ensayos para los cortes que apliquen.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
9	<p>Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha mantenido a la fecha el material suficiente y requerido para avanzar con las actividades programadas, sin que estos suministros sean motivo de atrasos en la obra.</p>



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.	<b>Próximos pasos:</b> continuar seguimiento con el suministro de material para garantizar su llegada.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
10	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las especificaciones requeridas en los anexos técnicos correspondientes y/o las normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se incurra serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, previa aprobación de la supervisión.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> La supervisión ha estado inspeccionando los trabajos realizados por el contratista sin que hasta la fecha de este corte sean objeto de solicitud de cambio. <b>Próximos pasos:</b> se implementará esta acción según sea necesario.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Sede Neiva
11	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado con carnet y/o por chalecos o uniformes.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista a mantenido el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y del trabajo para la ejecución de las actividades hasta la fecha <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
12	los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> a la fecha el material sobrante de las obras se ha acopiado en puntos estratégicos lo que ha permitido avanzar con las actividades de manera oportuna, es espera una vez se tenga un volumen importante sacar el material sobrante; por otro lado, las zonas de trabajo se han mantenido limpias. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
13	Hacer la limpieza de las zonas aledañas a la obra de manera constante a fin de prevenir posibles daños o accidentes de las personas que transiten por allí.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha realizado aseo en zonas aledañas al proyecto evitando afectación a terceros durante la ejecución de las actividades. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
14		Porcentaje (%) de avance: 54,94 %



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	Presentar a la supervisión del contrato, certificado de disposición final de escombros.	<p><b>Descripción del avance:</b> a la fecha del presente corte de actividades no se ha requerido certificación dado que no se ha sacado escombro de las obras.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
15	Responder por la protección y conservación de las obras y los bienes muebles y equipos ubicados al interior del (de los) inmueble (s) a intervenir, hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión.	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha garantizado el cuidado de las zonas y equipos internos de cada una de las oficinas, sin afectar los trabajos misionales del ICA.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
16	Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el supervisor le puede exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente el número de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha previsto suficiente personal y equipo garantizando que las actividades se ejecuten conforme el cronograma de obra.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
17	Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Así mismo, al terminar las actividades contratadas, deberá dismantelar los campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron.	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> por el alcance de las obras no fue necesario adecuar campamento dado que las instalaciones internas e intervenidas por el contratista posibilitaron el acondicionamiento del personal en áreas existentes.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
18	Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con previa aprobación del supervisor del contrato y cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones.	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha mantenido de manera constante el personal ofrecido según el contrato de obra, garantizando un correcto desarrollo de las actividades y seguimiento de calidad y administrativo.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
19		Porcentaje (%) de avance: 54,94 %



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	<p>Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles de oficina, equipos de cómputo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el AIU de su propuesta.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha asumido los gastos de oficina y útiles para actividades administrativas durante la ejecución de las actividades sin que este sea un impedimento para avanzar con las tareas programadas.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
20	<p>Elaborar y presentar conjuntamente con la supervisión, actas de inicio, parciales y de recibo y liquidación final de obra.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> a la fecha se han elaborado con el contratista el acta de inicio y primera acta parcial de corte de obra.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
12	<p>Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra, mensuales e informe final de obra en medio magnético. La información mínima que debe contener cada informe se encuentra especificado en el Anexo 1. Anexo especificaciones mínimas.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no ha entregado de manera oportuna los informes, se ha presentado observaciones a los informes para dar alcance al cumplimiento de los mismos según lo requerido en el anexo técnico.</p> <p><b>Observación:</b></p> <p>Se ha realizado seguimiento y solicitudes constantes a los informes de obra, siendo así que el contratista ha entregado la información correspondiente fuera de los tiempos.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
22	<p>Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente de obra y el supervisor del contrato. Esta bitácora deberá ser entregada previa suscripción del acta de recibo.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha llevado memoria bitácora para el avance constante de las actividades, esta se solicitará y se anexará en el informe mensual según lo requerido en el anexo técnico.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral</p>
23	<p>Asistir a los comités semanales, con el supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el contratante disponga.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 54,94 %</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha asistido a los comités semanales de manera correcta según lo requerido, estos se han hecho de manera conjunta y revisando avances de obra y estudiando temas decisivos para la continuación de las actividades.</p> <p><b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.</p>



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
24	Mantener reserva sobre la información que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha mantenido reserva de la información entregada por el ICA, manteniendo prudencia en la misma. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
25	Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista a la fecha no ha afectado ni realizados perjuicios al sitio de la obra, sin embargo, se continuará en el seguimiento y cumplimiento. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
26	Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista entregó solicitudes de cambio y ajustes según diagnóstico y ítems NO PREVISTOS que requieren manejos especiales en las actividades de obra, estas solicitudes se han realizado de manera escrita y socializadas a la supervisión. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
27	Cada vez que se realice alguna modificación a las cantidades de las actividades iniciales o se deba ejecutar una obra no prevista, se deberá diligenciar el formato de la entidad y ser aprobado por la entidad.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha entregado solicitud de modificatorio numero 1 para el ajuste de menores y mayores cantidades de obra, actualmente la supervisión esta en etapa de revisión y aprobación para continuar con el trámite de modificatorio.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
28	Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de cualquier desviación prevista a la supervisión, para implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias que permitan la comprensión del proyecto dentro de la línea de tiempo establecida.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista a medido de manera semanal el avance de obra, encontrando diferencias entre lo ejecutado y lo programado; de parte de la supervisión se ha hecho seguimiento a través de los comités de obra y visitas a campo.



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		<b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
29	Entregar al supervisor las memorias de cálculo, los planos de diseño y los planos récord de obra, los cuales deberán adjuntarse al informe final y serán documentos necesarios para la suscripción del acta de recibo.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha entregado por el momento memorias de calculo para el pago del corte numero 1 de obra, por lo demás se espera a finalizar la obra para la correcta entrega de la documentación final.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
30	Entregar al supervisor las fichas técnicas y garantías de los materiales utilizados en la obra o proyecto arquitectónico (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> A la fecha el contratista no ha presentado fichas técnicas de los productos usados en las obras, de parte de la supervisión se realizará barrido de materiales para solicitud de las mismas. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
31	Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la supervisión sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para la buena ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> A la fecha no se tiene solicitud de cambio de personal o equipos según lo ejecutado en la obra. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
32	Realizar los cerramientos necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la obra no afecte la prestación del servicio en la oficina local (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha realizado los cerramientos pertinentes y tomando las medidas de seguridad que impidan avanzar con las actividades del instituto. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
33	Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> A la fecha y por el alcance de las actividades no se tiene afectación de las vías de acceso durante la ejecución de las actividades, sin embargo se seguirá revisando que no exista posibles afectaciones. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
34	Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. Éste deberá ser presentado a la supervisión con cada corte de obra o cuando esta lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha mantenido el balance de obra de manera actualizada según los ítems de mayores y menores cantidades revisados y evidenciados en campo. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
35	Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estos.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista entregó respuestas a la documentación enviada por la supervisión dentro de los tiempos estipulados. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
36	Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y especificaciones técnicas de construcción actualizadas, así como autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal a la seguridad, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por la supervisión, en todo caso al inicio de las obras el contratista deberá tener afiliado al sistema de seguridad social todo el personal que tenga parte en la ejecución de estas.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista tiene dentro de la obra los planos memorias y demás guías técnicas que permitan la ejecución y verificación de las actividades realizadas. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
37	Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de ley, del personal utilizado para la ejecución de la obra, personal administrativo y personal operativo y los demás que se requieran.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha cumplido con las leyes laborales vigentes a fecha, se espera para la liquidación del contrato se entreguen todos los soportes que puedan dar fe que no tiene afectaciones con vinculación laboral según las leyes establecidas. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
38	Presentar a la supervisión para su aprobación mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor del imprevisto sobre los costos relacionados del AIU; los cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto. De no allegar la información requerida, o si la misma no está	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista a la fecha no ha presentado justificación de imprevistos por lo que este constituye un rubro no ejecutado durante la presente acta. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en las próximas facturas de corte de obra, los informes quincenales y mensuales.



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	aprobada por la supervisión, no se realizará el pago de dicho concepto.	Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
<b>39</b>	En ningún caso, el Contratista podrá realizar modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los valores pactados en la Propuesta Económica. Sin embargo, de requerir algún cambio sobre las obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista NO ha realizado modificaciones contractuales ni de cantidades sin autorización, de parte de la supervisión se ha vigilado que se cumpla a cabalidad con todo lo requerido. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Sede Neiva

### 5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	-----	--	----

#### 5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1.	Presentar a la interventoría o a la supervisión del contrato, certificado de aprovechamiento y/o disposición final de los Residuos Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista a la fecha no ha presentado dicha certificación dado que no se ha dispuesto de material tipo escombros hasta el momento. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
2.	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas ambientales establecidas en el anexo técnico establecido por el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas ambientales estipuladas en el anexo técnico. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales. menores y mayores cantidades e ítems NO PREVISTOS. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
3.	Presentar informe en el primer mes de ejecución del contrato la clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales generados, para así, evidenciar los residuos susceptibles de aprovechamiento y no susceptibles de aprovechamiento.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista está en proceso de entrega del primer informe mensual donde se espera que cumpla con lo requerido por el instituto para el cumplimiento de los requerimientos ambientales. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



4.	Disponer de todos los Residuos Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales que resulten de realizar las labores propias de la ejecución del contrato en sitios de disposición final de RCD autorizadas por las entidades ambientales, que debe tener la licencia expedida por la entidad correspondiente como gestor de RCD. Para lo anterior, el contratista presentará debidamente seleccionado los residuos a la interventoría o a la supervisión, quien determinará si hay residuos a ser reutilizados o se debe realizar la disposición final.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista dará cumplimiento a la esta obligación una vez se disponga el material de obra, garantizando la correcta disposición de los residuos.  <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
5.	Realizar una presentación en formato digital semanal ante los comités pertinentes, detallando el progreso de la obra en los aspectos financieros, administrativos, de seguridad y salud ocupacional (SST), así como en los temas ambientales. Esta presentación deberá incluir información fotográfica actualizada y detallada sobre el estado de avance en cada una de estas áreas, proporcionando a los comités una visión integral del desarrollo del proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista ha entregado una presentación semanal de los avances de lo referente a la implementación ambiental y sst en los dos frentes de trabajo.  <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
6.	Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST y/o jurídica en desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista no ha presentado por escrito a la fecha ningún evento que involucre alguna situación de la obra en términos legales y administrativos.  <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
7.	Responder ante el interventor o el supervisor y el ICA todas las observaciones realizadas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las demás inherentes al contrato.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista ha cumplido y respondido a la supervisión por todas las solicitudes referentes a presupuesto y calidades realizadas.  <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
8.	Al finalizar la obra de construcción, adecuación, demolición y/o de mantenimiento, el contratista deberá cumplir con todas las obligaciones ambientales solicitadas por el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 %
		<b>Descripción del avance:</b> se espera la finalización del contrato para dar cumplimiento a esta obligación.



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
9.	Cumplir con la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales que resulten de realizar las labores propias de la ejecución del contrato conforme a la normatividad ambiental vigente demás y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha cumplido con la gestión integral de los residuos de construcción y demolición resultantes de las actividades propias de la obra. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
10.	Realizar la Gestión Integral de los residuos Peligros o desechos peligrosos conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 Título 6 y Decreto 4741 de 2005.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha realizado la Gestión Integral de los residuos Peligros o desechos peligrosos conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 Título 6 y Decreto 4741 de 2005 <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
11.	Garantizar que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> El contratista ha garantizado que durante la ejecución de sus actividades ha adoptadas e implementadas las normas de higiene, protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA. <b>Próximos pasos:</b> se continuará con el seguimiento y reporte en los informes quincenales y mensuales.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral
12.	Si existe una diferencia del consumo de agua y/o energía (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al contratista, la supervisión será el encargado de verificar las diferencias.	Porcentaje (%) de avance: 54,94 % <b>Descripción del avance:</b> al finalizar la obra la supervisión revisara que el contratista cumpla con el pago (si llegase a existir) del valor adicional del consumo de agua y energía.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: oficina local ICA espinal y chaparral



Libertad y Orden

## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO X
--	----	------

### ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NO X
---	----	------

### ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO X
---	----	------

### RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios correspondientes al acta parcial No. 01 avance de obra conforme a lo establecido en el contrato	SI X	NO
---	------	----

Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	SI X	NO
---	------	----

Recibo Total	SI	NO x
--------------	----	------

**Observaciones:** Se parcialmente un total de ejecución por el 54,94 % de ejecución del contrato a fecha de corte número 2 de obra.

### BIENES APORTADOS AL CONVENIO:

Indique si <b>EL ICA</b> aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO X
--	----	------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

### FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO X
--	----	------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

### SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO X
--	----	------

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
N/A	N/A	\$ N/A
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
N/A	N/A	\$ N/A
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
N/A	N/A	\$ N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

**6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:**

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
<b>PUNTAJE TOTAL</b>						<b>0</b>
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

**7. OBSERVACIONES:**

Se recibieron a satisfacción las actividades que tienen que ver con la ejecución de los ítems contractuales y cantidades relacionadas en este primer corte de obra.

Para constancia se firma en la oficina local ICA Espinal a los veinticinco (25) días del mes de noviembre (11) de dos mil veinticinco (2025).

  
**ING. ELISA TATIANA CARVAJAL**  
 SUPERVISORA DEL CONTRATO  
 GERENTE SECCIONAL TOLIMA ICA

  
**ARQ. KEIBER ALEXANDER COLORADO**  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMEINTO ICA

  
**ARQ. CAMILO ANDRES HERNANDEZ**  
 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO  
 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMEINTO ICA

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.



**CAMUS INGENIERIA SAS**  
 NIT 901.799.564-1  
 CR 77 BIS NO 69 A 80 AP 402  
 Tel: (601) 3143222706  
 Bogotá - Colombia  
 camusingenieriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. CM 32**

<b>Señores</b>	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA		
<b>NIT</b>	899.999.069-7	<b>Teléfono</b>	(601) 3323700
<b>Dirección</b>	Carrera 20 No 82 20 Edificio Neo Point piso 7	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	25/11/2025, 09:11
<b>Expedición</b>	25/11/2025, 09:11
<b>Vencimiento</b>	23/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA No. GGC-068-2025, objeto MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL - TOLIMA Y ADECUACIONES DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL	1.00	122,329,096.34

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos setenta mil seiscientos ochenta y nueve pesos m/cte con quince cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-23 por \$ 157,470,689.15

**Observaciones:**

#\$17-02-00-000;GGC-068-2025;keiber.colorado@ica.gov.co#\$

<b>Total Bruto</b>	121,177,906.23
Administración 24.00%	29,082,697.50
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	6,058,895.31
IVA 19%	1,151,190.11
<b>Total a Pagar</b>	157,470,689.15

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nif 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069846302 aprobado en 20240429 prefijo CM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa  
**CUFE:** e6353aeabf6c7077bd7a0d0142ea357a18d92ab8180080c0c41bfd3b17ff92a545529a29ad7c77d5e7ea4427db95ae04

ITEMS	OFICINA LOCAL	RP	VALOR	%
1.	VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 366.210.905,00	100%
	SALDO DEL CONTRATO		\$ 322.485.322,94	88,06%
2.	CHAPARRAL - TOLIMA	126125	\$ 55.041.482,00	15,03%
3.	ESPINAL - TOLIMA	126225	\$ 102.429.207,15	27,97%
TOTAL FACTURA CORTE 2			\$ 157.470.689,15	43,00%

CONTRATO DE OBRA No. **ACTA RECIBO N°2**  
GGC- 068-2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES D

16 de octubre al 15 de noviembre de 2025

RADICACION No. **2**  
FECHA RADICACION **24/11/2025**

CONTRATISTA : **CAMUS INGENIERIA S.A.S**

OBJETO: **MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL**

DIRECCION : CR 77 BIS NO. 69 A 80 AP 402

C.C. ó NT : 901.799.564-1

TELEFONO : 3 14 3 2 2 2 7 0 6

INTERVENTOR : NO APLICA

DIRECCION : Cra. 113 Bis #18a-58, Bogotá

C.C. ó NT : 899.999.069- 7

TELEFONO : (601) 7944492

SEDE: CHAPARRAL - EL ESPINAL

LOCALIZACION: ICBF - FINCA MARAÑONES

VR. INICIAL: \$ 366.210.905 \$ 0

ANTICIPO: \$ 0

VR. ADICIONAL: \$ 0

VR. FINAL: \$ 0

**A PAGAR \$ 157.470.689,15**

PLAZO INICIAL : 2 MESES Y 15 DIAS

FECHA INICIACION : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA SUSPENSIÓN :

FECHA REINICIO :

PLAZO TOTAL : 2 MESES Y 15 DIAS

FECHA FINAL ENTREGA : 01 DE DICIEMBRE D 2025

**INFORMACIÓN TRIBUTARIA**

TIPO DE REGIMEN		AUTORETENEDOR	RESOLUCION N°	ICA
REGIMEN COMUN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
REGIMEN SIMPLIFICADO	<input checked="" type="checkbox"/>	GRAN CONTIBUYENTE	<input type="checkbox"/>	CODIGO

**SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS**

BANCO	BANCOLOMBIA	SUCURSAL	CUENTA CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CTA. N°	58900003174
-------	-------------	----------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------	-------------

**BALANCE GENERAL ACTUALIZADO**

CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRELIMINARES CHAPARRAL</b>					
1					7.007.047
1.1	Demolicion de piso (ababado o estampillado de placa, granito pulido, ceramica, porcelanato u otro acalado que aplique) incluye la demolicion del guardaesoba y retiro de escombros al botadero certificado.	M2	75,95	\$ 12.783,00	\$ 970.869
1.2	Desmonte de cubierta existente en asbesto cemento, incluye caballete, estructura de soporte y disposicion a botadero certificado. Se debe dar manejo y disposicion final como residuo peligroso especial.	M2	86,64	\$ 17.221,00	\$ 1.492.027
1.3	Desmonte de cielo raso incluye accesorios, estructura en acero u otros elementos. Incluye disposicion al botadero certificado y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables.	M2	70,39	\$ 14.831,00	\$ 1.043.954
1.4	Desinstalacion de aparatos sanitarios. Incluye revision y desaponamiento de redes, retiro de mesones de soporte, griferias de aparatos y disposicion a botadero certificado	UND	8,00	\$ 32.973,00	\$ 263.784
1.5	Cancelacion punto sanitario	UND	2,00	\$ 32.784,00	\$ 65.568
1.6	Cancelacion punto hidraulico	UND	3,00	\$ 16.170,00	\$ 48.510
1.7	Desmonte de redes electricas	CL	0,20	\$ 1.188.000,00	\$ 237.600
1.8	Desmonte tuberia PVC. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado y/o al almacen	ML	29,75	\$ 3.382,00	\$ 233.945
1.9	Desmonte de isones mixtos y en mano de obra de abatico o similar incluye disposicion final	ML	7,00	\$ 4.207,00	\$ 29.449
1.10	Desmonte de canal metalica o pvc y similares, canal sobre canal en concreto o adherida al borde de la cubierta; incluye retiro de accesorios de instalacion y disposicion a botadero certificado.	ML	24,48	\$ 6.901,00	\$ 168.936
1.11	Desmonte de hoja de puerta (madera, aluminio, vidrio o metalica hasta 1,20 cm de ancho y 2,50 de alto); incluye retiro y disposicion a botadero certificado.	UND	7,00	\$ 13.077,00	\$ 91.539
1.12	Demolicion de enchape ceramico de muros en zonas humedas, incluye demolicion de apoyos y disposicion a botadero certificado.	M2	31,63	\$ 6.708,00	\$ 212.174
1.13	Desinstalacion de espejos, divisiones de baño (acrilico o vidrio), divisiones de oficina; incluye marcos, soportes y disposicion a botadero certificado.	M2	10,04	\$ 7.182,00	\$ 72.107
1.14	Demolicion y/o desmonte de mesones; incluye desinstalacion de puertas, desinstalacion de redes, retiro de sistemas de anclaje, todo lo necesario para dejar libre el espacio y disposicion a botadero certificado.	M2	1,50	\$ 11.193,00	\$ 16.790
1.15	Desmonte de puertas y ventanas (madera, aluminio, vidrio o metalica hasta 1,20 cm de ancho y 2,50 de alto); incluye retiro de marco, recuperacion de la carter con mortero, estuco y pintura si se requiere, y disposicion a botadero certificado.	UND	1,00	\$ 30.493,00	\$ 30.493
1.16	Excavacion a mano en material comun, toca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	M3	16,45	\$ 67.160,00	\$ 1.104.782
1.17	llenos en recebo B200 o similar, incluye compactacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M3	13,05	\$ 68.327,00	\$ 891.667
<b>2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>					
<b>2.1 CONCRETO CICLOPEO 20.7 MPA (3000 PSI) RELACION 60C/40P, incluye materiales, excavacion y fundida.</b>					
2.1		M3	1,28	\$ 427.860,00	\$ 547.661
2.2	Muros en concreto espesor de 15 centímetros 20.7 MPA, incluye materiales, amarre de aceros, fundida y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	M2	4,26	\$ 345.674,00	\$ 1.472.571
2.3	vigas de cimentacion 30 X 30 CM/20.7 MPA, incluye materiales, excavacion (dispuesta en botadero certificado), 10 cm de recebo compactado, solado de limpieza, amarre de aceros, formaleitado, fundida y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	ML	8,51	\$ 200.813,00	\$ 1.708.919
2.4	lados para cimentacion 50 X 50 CM/20.7 MPA para amarre de columnas, incluye materiales, excavacion (dispuesta en botadero certificado), amarre de aceros, formaleitado, fundida y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	M3	1,28	\$ 735.507,00	\$ 941.449
2.5	suministro e instalacion de estructura metalica, incluye pintura, anclaje a estructura en concreto, templates y todo lo necesario para una correcta instalacion.	KG	664,23	\$ 15.416,00	\$ 10.239.770
2.6	Construccion de placa de contrapiso espesor 25 cm en concreto 20.7 MPA, incluye materiales, amarre de acero, encofre, fundida y todo lo necesario para una correcta instalacion.	M2	24,57	\$ 414.307,00	\$ 10.179.523
2.7	suministro e instalacion de cerramiento en tubo en acero negro 1.12" x 2.5mm, incluye anticorrosivo y pintura, anclaje a estructura en concreto y todo lo necesario para una correcta instalacion. Altura de 2 metros totales (1,60 m descubierta y 0,40 m embebidos en muro) y	ML	8,51	\$ 669.787,00	\$ 5.699.887
2.8	Reparacion de elementos en concreto con averias, incluye materiales y todo lo necesario para un correcto funcionamiento	CL	1,00	\$ 315.200,00	\$ 315.200

OBRA ORIGINAL EJECUTADA							
CANTIDAD	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
		\$ -	75,95	\$ 970.868,85	75,95	970.869	100,0%
5,78		\$ 99.537,38	86,64	\$ 1.492.027,44	92,42	1.591.565	106,7%
6,70		\$ 99.367,70	63,86	\$ 947.107,66	70,56	1.046.475	100,2%
		\$ -	4,00	\$ 131.892,00	4,00	131.892	50,0%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
		\$ -	7,70	\$ 32.393,00	7,70	32.394	100,0%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
		\$ -	5,00	\$ 65.385,00	5,00	65.385	71,4%
		\$ -	28,49	\$ 191.110,92	28,49	191.111	90,1%
		\$ -	7,48	\$ 53.721,36	7,48	53.721	74,5%
4,00		\$ 44.772,00		\$ -	4,00	44.772	266,7%
1,00		\$ 30.493,00		\$ -	1,00	30.493	100,0%
8,60		\$ 577.576,00		\$ -	8,60	577.576	52,3%
8,03		\$ 548.665,81		\$ -	8,03	548.666	61,5%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
4,35		\$ 873.536,55		\$ -	4,35	873.537	51,1%
0,75		\$ 551.630,25		\$ -	0,75	551.630	58,6%
139,14		\$ 2.144.982,24		\$ -	139,14	2.144.982	20,9%
20,49		\$ 8.489.150,43		\$ -	20,49	8.489.150	83,4%
		\$ -		\$ -	0,00	0	0,0%
1,00		\$ 315.200,00		\$ -	1,00	315.200	100,0%

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO**

**ACTA RECIBO N°2**

CONTRATO DE OBRA No. GGC-068-2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES D

16 de octubre al 15 de noviembre de 2025



RADICACION No. 2  
 FECHA RADICACION 24/11/2025

CONTRATISTA : CAMUS INGENIERIA S.A.S

OBJETO: MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL

DIRECCION : CR 77 BIS NO. 69 A 80 AP 402

SEDE: CHAPARRAL - EL ESPINAL

PLAZO INICIAL : 2 MESES Y 15 DIAS

C.C. ó NT : 901.799.564-1

LOCALIZACION: IC8F - FINCA MARAÑONES

FECHA INICIACION : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TELEFONO : 3 1 4 3 2 2 7 0 6

VR. INICIAL: \$ 366.210.905 \$ 0

FECHA TERMINAC.INICIAL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025

INTERVENTOR : NO APLICA

ANTICIPO: \$ 0

FECHA SUSPENSIÓN : 01 DE DICIEMBRE DE 2025

DIRECCION : Cra. 113 Bis #18a-58, Bogotá

VR. ADICIONAL: \$ 0

FECHA REINICIO : 01 DE DICIEMBRE DE 2025

C.C. ó NT : 899.999.069- 7

VR. FINAL: \$ 0

FECHA REINICIO : 01 DE DICIEMBRE DE 2025

TELEFONO : (601) 7944492

**A PAGAR \$ 157.470.689,15**

PLAZO TOTAL : 2 MESES Y 15 DIAS

FECHA FINAL ENTREGA : 01 DE DICIEMBRE D 2025

3 MUROS Y DIVISIONES				\$ 693.974								
3.1	suministro e instalación muro en bloque N5 (12x20x30cm), incluye transporte y todo lo necesario para una correcta instalación.	M2	1,08	\$ 57.300,00	\$ 61.884	2,43	\$ 139.239,00	\$ -	2,43	139.239	225,0%	
3.2	suministro y construcción de muro en sistema liviano 8mm 2 caras (cambas en placa de fibrocemento 8mm), perfil estructural base 9 cal 24, incluye refuerzos en madera y metales para instalación de otros elementos, acabado de muro y todo lo necesario para su correcto	M2	4,25	\$ 148.727,00	\$ 632.090	4,25	\$ 632.089,75	\$ -	4,25	632.090	100,0%	
<b>4 PAÑETE ESTUCCO Y PINTURA</b>				<b>\$ 18.450.706</b>								
4.1	suministro e instalación de pañete 1:4, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos, dilataciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	33,21	\$ 32.409,00	\$ 1.076.303	7,65	\$ 247.928,85	\$ 28,49	\$ 923.332,41	36,14	1.171.261	108,8%
4.2	suministro y aplicación de pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del suministro y aplicación de pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para techo, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación de los suministros y aplicación de estuco tipo 2 interna color blanco 2 manos para muro; incluye todo lo necesario para una perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del muro)	M2	215,40	\$ 20.770,00	\$ 4.473.858	18,08	\$ 375.106,20	\$ 164,19	\$ 3.410.226,30	182,25	3.785.333	84,6%
4.3	suministro y aplicación de pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación de los suministros y aplicación de estuco tipo 2 interna color blanco 2 manos para muro; incluye todo lo necesario para una perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del muro)	M2	117,80	\$ 24.136,00	\$ 2.843.221	118,89	\$ 2.869.432,50	\$ -	\$ 118,89	2.869.432	100,9%	
4.4	suministro y aplicación de pintura tipo 2 interna color blanco, 2 manos para muro, incluye todo lo necesario para una perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del muro)	M2	2,16	\$ 26.870,00	\$ 58.039	3,24	\$ 87.058,80	\$ -	\$ 3,24	87.059	150,0%	
4.5	suministro y aplicación de pintura tipo 2 interna color blanco 2 manos para muro de fachada, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del muro)	M2	259,82	\$ 30.569,00	\$ 7.942.438	189,73	\$ 5.799.856,37	\$ -	\$ 189,73	5.799.856	73,0%	
4.6	suministro y aplicación de pintura tipo 2 externa color verde (institucional) 2 manos para muro de fachada, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del muro)	M2	42,93	\$ 27.346,00	\$ 1.173.964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
4.7	suministro y aplicación de pintura tipo esmalte color blanco, para carpintería metálica incluye rejas, marcos de ventanas, marcos de puertas, pontones metálicos (lamina o tubular), puertas metálicas (lamina o tubular), limpieza y lijado de las áreas con afectación.	M2	52,70	\$ 16.753,00	\$ 882.883	37,95	\$ 635.776,35	\$ -	\$ 37,95	635.776	72,0%	
<b>5 PISOS</b>				<b>\$ 19.259.220</b>								
5.3	Suministro e instalación de mortero impermeabilizado para nivelación de canal y techo, 5 cm promedio de espesor para impermeabilización de canal y techos en concreto, incluye una correcta adherencia entre concreto nuevo y concreto viejo.	M2	14,69	\$ 36.047,00	\$ 529.530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
5.1	Suministro e instalación de mortero para nivelación de pisos, 5 cm promedio de espesor incluye dilataciones perimetrales para instalación de piso general.	M2	93,19	\$ 29.628,00	\$ 2.761.033	\$ -	\$ -	\$ 75,95	\$ 2.250.246,60	75,95	2.250.247	81,8%
5.2	Suministro e instalación de mortero impermeabilizado para nivelación de pisos, 5 cm promedio de espesor incluye dilataciones perimetrales para instalación de piso en zonas húmedas.	M2	6,62	\$ 33.644,00	\$ 222.723	6,62	\$ 222.723,28	\$ -	\$ 6,62	222.723	100,0%	
5.4	Suministro, transporte e instalación de Piso GRES PORCELANICO RECTANGULAR (ref. chicago beige) tráfico comercial para piso general, incluye boquilla	M2	77,70	\$ 137.291,00	\$ 10.667.511	58,51	\$ 8.032.896,41	\$ -	\$ 58,51	8.032.896	75,3%	
5.5	Guardaesoba 10cm. Suministro, transporte e instalación de Piso GRES PORCELANICO RECTANGULAR (ref. chicago beige) tráfico comercial para piso general, incluye boquilla.	ML	65,79	\$ 35.689,00	\$ 2.347.979	62,66	\$ 2.236.272,74	\$ -	\$ 62,66	2.236.273	95,2%	
5.6	Suministro, transporte e instalación de PISO CERÁMICO BLANCO 33.8X33.8CM (ref. Mikonos Ard Blanco) para piso de zonas húmedas, incluye boquilla	M2	6,62	\$ 82.416,00	\$ 545.594	6,62	\$ 545.593,92	\$ -	\$ 6,62	545.594	100,0%	
5.7	Guarda escoba 10cm. Suministro, transporte e instalación de PISO CERÁMICO BLANCO 33.8X33.8CM (ref. Mikonos Ard Blanco) para piso de zonas húmedas, incluye boquilla	ML	6,98	\$ 28.545,00	\$ 199.244	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
5.8	Suministro, transporte e instalación de PISO PORCELANATO GRIS 31.2X61.3CM (ref. Malaya Gris) para piso de circulaciones, incluye boquilla	M2	15,49	\$ 105.461,00	\$ 1.633.591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
5.9	Guarda escoba 10cm. Suministro, transporte e instalación de PISO PORCELANATO GRIS 31.2X61.3CM (ref. Malaya Gris) para piso de circulaciones, incluye boquilla	ML	12,52	\$ 31.311,00	\$ 392.014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
<b>6 ENCHAPE</b>				<b>\$ 1.277.176</b>								
6.1	Suministro, transporte e instalación de PARED CERAMICA BEIGE MULTIFONO 30X60CM (ref. Anáodo Beige Multifono) para enchape de zonas húmedas, incluye boquilla	M2	13,65	\$ 93.566,00	\$ 1.277.176	9,99	\$ 934.724,34	\$ -	\$ 9,99	934.724	73,2%	
<b>7 CIELO RASO</b>				<b>\$ 3.920.160</b>								
7.1	Suministro e instalación de techo continuo en placa de yeso 9.5mm incluye la totalidad de los accesorios necesarios para su correcta instalación, incluye las perforaciones para luminarias, dilatación perimetral pvc en Z y resanes a que allá lugar.	M2	70,39	\$ 55.692,00	\$ 3.920.160	75,19	\$ 4.187.481,48	\$ -	\$ 75,19	4.187.481	106,8%	
<b>8 CUBIERTAS</b>				<b>\$ 10.259.101</b>								
8.1	suministro e instalación de Teja FEBROCEMENTO P7 Gris #6 183X92 Cm Au: 1.48 M, incluye piezas de adherencia y todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.	M2	86,64	\$ 48.371,00	\$ 4.190.863	5,78	\$ 279.584,38	\$ 86,64	\$ 4.190.863,44	92,42	4.470.448	106,7%
8.2	suministro e instalación de canal en terminas galvanizadas cal: 20, ancho 30 cm; alto 30 y 35 cm con pestaña de 2 + 3 cm; incluye soportes en estructura metálica tipo pie de amigo en ángulo metálico 2 x 3/16 pulg cada 50cm, doble sosiso en cada desagüe, gárgola metálica en cada suministro e instalación de cubiertas policarbonato: Laminas Adecuadas 4 Mm color gris incluye: Conector Hcp, cinta de aluminio, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	6,50	\$ 141.150,00	\$ 917.475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
8.3	suministro e instalación de cubiertas policarbonato: Laminas Adecuadas 4 Mm color gris incluye: Conector Hcp, cinta de aluminio, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	21,16	\$ 72.836,00	\$ 1.541.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
8.4	suministro e instalación de remate contra muro en acero (fanchos). Calibre 24" incluye regata en muro, sello sobre regata, tornillería y todo lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	ML	7,70	\$ 39.459,00	\$ 303.834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
8.5	suministro e instalación de CABALLETE para Teja de FEBROCEMENTO P7 Gris: #6 183X92 Cm Au: 1.48 M, incluye piezas de adherencia y todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.	M2	12,00	\$ 65.025,00	\$ 780.300	\$ -	\$ -	\$ 12,00	\$ 780.300,00	12,00	780.300	100,0%
8.6	Limpieza de cubiertas y canal en concreto incluye pulir superficies, preparación de la superficie, tratamiento de fisuras, retiro de manto existente con disposición a botadero certificado y arreglo de sifones; se garantizará todo lo necesario para una correcta instalación de la	M2	36,00	\$ 17.373,00	\$ 625.428	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	
8.7	Suministro e instalación de impermeabilización de canal en concreto sistema de impermeabilización acrílico, incluye bordillo y sello de ranura perimetral, sello en media caña y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	36,72	\$ 52.015,00	\$ 1.909.991	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	0	0,0%	





ACTA RECIBO PARCIAL N°2

CONTRATO DE OBRA No. GGC-068-2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES D

16 de octubre al 15 de noviembre de 2025

RADICACION No.  
FECHA RADICACION

2  
24/11/2025

CONTRATISTA : CAMUS INGENIERIA S.A.S

OBJETO: MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL

DIRECCION : CR 77 BIS NO. 69 A 80 AP 402

C.C. ó NT : 901.799.564-1

TELEFONO : 3 1 4 3 2 2 7 0 6

INTERVENTOR : NO APLICA

DIRECCION : Cra. 113 Bis #18a-58, Bogotá

C.C. ó NT : 899.999.069-7

TELEFONO : (601) 7944492

SEDE: CHAPARRAL - EL ESPINAL

LOCALIZACION: ICBF - FINCA MARAÑONES

VR. INICIAL: \$ 366.210.905 \$ 0

ANTICIPO: \$ 0

VR. ADICIONAL: \$ 0

VR. FINAL: \$ 0

PLAZO INICIAL : 2 MESES Y 15 DIAS

FECHA INICIACION : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA SUSPENSIÓN :

FECHA REINICIO :

PLAZO TOTAL : 2 MESES Y 15 DIAS

FECHA FINAL ENTREGA : 01 DE DICIEMBRE D 2025

A PAGAR \$ 157.470.689,15

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Pagado	Porcentaje
1.16	Desmonte de puertas (madera, aluminio, vidrio o metálica hasta 1.20 cm de ancho y 2.50 de alto); incluye retiro de marco, recuperación de la carpintera con mortero, estuco y pintura si se requiere, y disposición a botadero certificado. INCLUYE MARCO METÁLICO	UND	9,00	\$ 30.434,00	\$ 273.906	4,00	\$ 121.736,00
1.17	Limpieza y blanqueamiento de piso en cerámica y enchape, incluye retiro de boquilla existente y boquilla nueva.	M2	39,03	\$ 16.441,00	\$ 641.692	40,80	\$ 670.792,80
1.18	Desmonte de mueble de cocina existente, incluye desmonte de conexiones, góndolas, accesorios anclados a muro y todo lo necesario para despejar en área de trabajo. Se debe disponer en botadero autorizado.	UND	1,00	\$ 145.406,00	\$ 145.406	1,00	\$ 145.406,00
1.19	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	M3	0,00	\$ 67.160,00	\$ -	14,00	\$ 940.240,00
2	<b>CEMENTACION Y ESTRUCTURA</b>			\$ -	\$ -		\$ -
3	<b>MUROS Y DIVISIONES</b>			\$ -	\$ 2.846.921		\$ -
3.1	suministro e elaboración de pollo para ducha de baño medidas de 10 cm x 10 cm.	ML	0,70	\$ 27.728,00	\$ 19.410		\$ -
3.2	suministro y construcción de muro en sistema Inviro 8mm z caras (ambas en placa de Brocemento 8mm), perfil estructural base 9 cal 24, incluye refuerzos en madera y metálicos para instalación de otros elementos, acabado de muro y todo lo necesario para su correcto	M2	19,08	\$ 148.140,00	\$ 2.826.511	3,62	\$ 536.266,80
4	<b>PANETE ESTUCCO Y PINTURA</b>			\$ -	\$ 38.486.712		\$ -
4.1	suministro e instalación de pañete 1:4, incluye reparaciones, resanes, lineales, filos, dilataciones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	38,22	\$ 32.040,00	\$ 1.224.569	2,10	\$ 67.284,00
4.2	suministro y aplicación de pintura tipo z interna color blanco, z manos para muro, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación del	M2	954,69	\$ 20.470,00	\$ 19.542.504		\$ -
4.3	suministro y aplicación de pintura tipo coraza externa color blanco z manos para muro de fachada, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta presentación de los	M2	265,75	\$ 23.836,00	\$ 6.334.417		\$ -
4.4	suministro y aplicación de pintura tipo coraza externa color verde (institucional) z manos para muro de fachada, incluye reparaciones, resanes de revoque, resanes de estuco y todo lo necesario para perfecta presentación. (la unidad incluye los ML lineales necesarios para la correcta	M2	190,72	\$ 30.225,00	\$ 5.764.512		\$ -
4.5	suministro y aplicación de pintura tipo esmalte color blanco, para carpintería metálica incluye rejas, marcos de ventanas, marcos de puertas, portones metálicos (lamina o tubular), puertas metálicas (lamina o tubular), limpieza y lijado de las áreas con afectación.	M2	40,30	\$ 27.002,00	\$ 1.088.181		\$ -
4.6	suministro e instalación de PARED CERAMICA BLANCO 33.8X33.8CM (ref. Mikonos Ard Blanco) para piso de zonas húmedas, incluye boquilla	M2	278,72	\$ 16.305,00	\$ 4.544.530		\$ -
5	<b>PISOS</b>			\$ -	\$ 573.394		\$ -
5.1	Suministro, transporte e instalación de PARED CERAMICA BLANCO 20X30CM para enchape de zonas húmedas, incluye boquilla	M2	7,16	\$ 80.083,00	\$ 573.394		\$ -
6	<b>ENCHAPE</b>			\$ -	\$ 565.394		\$ -
6.1	Suministro, transporte e instalación de PARED CERAMICA BEIGE MULTITONO 30X60CM (ref. Amadeo Beige Multitono) para enchape de zonas húmedas, incluye boquilla	M2	3,50	\$ 74.992,00	\$ 262.472		\$ -
6.2	Suministro, transporte e instalación de PARED CERAMICA BEIGE MULTITONO 30X60CM (ref. Amadeo Beige Multitono) para enchape de zonas húmedas, incluye boquilla	M2	3,26	\$ 92.921,00	\$ 302.922		\$ -
7	<b>CIELO RASO</b>			\$ -	\$ 1.222.980		\$ -
7.1	Suministro e instalación de techo continuo en placa de yeso 9.5mm incluye la totalidad de los accesorios necesarios para su correcta instalación, incluye las perforaciones para luminarias, dilatación perimetral pvc en Z y resanes a que allá lugar.	M2	22,00	\$ 55.590,00	\$ 1.222.980		\$ -
8	<b>CUBIERTAS</b>			\$ -	\$ 25.351.566		\$ -
8.1	suministro e instalación de Teja Metálica Aluzinc Pintada 4 Cal 28 Verde, incluye amarre y todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.	M2	322,40	\$ 50.605,00	\$ 16.315.052	634,20	\$ 32.093.691,00
8.2	mantenimiento de cubierta, incluye sello de goteras, limpieza, verificación de traslapos de teja y garantizar que no queden goteras.	M2	317,90	\$ 4.748,00	\$ 1.509.389		\$ -
8.3	suministro e instalación de remate contra muro en acero (fanchas), Calibre 24 color Blanco incluye regata en muro, sello sobre regata, tomillería y todo lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	ML	159,40	\$ 37.909,00	\$ 6.042.695		\$ -
8.4	suministro e instalación de CABALLETE para Teja Metálica Aluzinc Cal. 26 0.45mm, incluye piezas de adherencia y todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.	ML	55,00	\$ 30.626,00	\$ 1.684.430	30,20	\$ 924.905,20
9	<b>PUERTAS</b>			\$ -	\$ 9.949.536		\$ -
9.1	Mantenimiento de puertas y portones incluye engrase, mantenimiento de marcos, bisagras, recuperación de piezas en mal estado, pasadores, reemplazo de chapas y todo lo que se requiera necesario para un correcto funcionamiento y apertura.	M2	50,25	\$ 15.785,00	\$ 793.196		\$ -
9.2	Suministro e instalación de puerta con marco - contramarco en aluminio perfil 80-25 COLOR NATURAL y cuerpo en vidrio templado 6mm, incluye refuerzo en aluminio a medio cuerpo, chapa manija, sello perimetral, ante ICA película esmerilada y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. Medidas ancho entre 0,90 y 1 M y alto máximo de 2,50M.	UND	2,00	\$ 1.077.640,00	\$ 2.155.280	5,00	\$ 5.388.200,00
9.3	Suministro e instalación de puerta con marco - contramarco en aluminio perfil 80-25 COLOR NATURAL y cuerpo en vidrio templado 6mm, incluye refuerzo en aluminio a medio cuerpo, chapa manija, sello perimetral, ante ICA película esmerilada y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. Medidas ancho entre 0,70 y ,80 M y alto máximo de 2,50M.	UND	5,00	\$ 877.084,00	\$ 4.385.420	4,00	\$ 3.508.336,00
9.4	Suministro e instalación de puerta con marco - contramarco en aluminio perfil 80-25 COLOR NATURAL y cuerpo en vidrio templado 6mm, incluye refuerzo en aluminio a medio cuerpo, chapa manija, sello perimetral, ante ICA película esmerilada y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. Medidas ancho 1,20 M y alto máximo de 2,50M.	UND	2,00	\$ 1.307.820,00	\$ 2.615.640		\$ -



**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



CONTRATO DE OBRA No. GGC- 068-2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES D

16 de octubre al 15 de noviembre de 2025

RADICACION No. 2  
 FECHA RADICACION 24/11/2025

CONTRATISTA : CAMUS INGENIERIA S.A.S

OBJETO: MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL

DIRECCION : CR 77 BIS NO. 69 A 80 AP 402  
 C.C. ó NIT : 901.799.564-1  
 TELEFONO : 3 1 4 3 2 2 2 7 0 6  
 INTERVENTOR : NO APLICA  
 DIRECCION : Cra. 113 Bis #18a-58, Bogotá  
 C.C. ó NIT : 899.999.069- 7  
 TELEFONO : (601) 7944492

SEDE: CHAPARRAL - EL ESPINAL  
 LOCALIZACION: ICBF - FINCA MARAÑORES  
 VR. INICIAL: \$ 366.210.905 \$ 0  
 ANTICIPO: \$ 0  
 VR. ADICIONAL: \$ 0  
 VR. FINAL: \$ 0

PLAZO INICIAL : 2 MESES Y 15 DIAS  
 FECHA INICIACION : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
 FECHA TERMINAC.INICIAL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025  
 FECHA SUSPENSIÓN :  
 FECHA REINICIO :  
 PLAZO TOTAL : 2 MESES Y 15 DIAS  
 FECHA FINAL ENTREGA : 01 DE DICIEMBRE D 2025

A PAGAR \$ 157.470.689,15

**ACTIVIDADES NO PREVISTAS OBRA NO PREVISTA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
								CANTIDAD	VR. EJECUTADO	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				\$ -		\$ -		\$ 0		\$ 0	0,00%
	RESUMEN EJECUTIVO											
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:				\$ 279.657.049		\$ 121.177.906,23		\$ 33.648.004,67		\$ 154.825.910,90	55,4%
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:	A %	24%		\$ 67.117.692		\$ 29.082.697,50		\$ 8.075.521,12		\$ 37.158.218,62	
		I %	1%		\$ 2.796.570						\$ 0,00	
		U %	5%		\$ 13.982.852		\$ 6.058.895,31		\$ 1.682.400,23		\$ 7.741.295,54	
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:				\$ 83.897.114		\$ 35.141.592,81		\$ 9.757.921,35		\$ 44.899.514,16	
	I.V.A. (19% DE U)		19%		\$ 2.656.742		\$ 1.151.190,11		\$ 319.656,04		\$ 1.470.846,15	
	VALOR TOTAL:				\$ 366.210.905		\$ 157.470.689,15		\$ 43.725.582,07		\$ 201.196.271,22	54,94%
	AMORTIZACION AL ANTICIPO:				\$ -		\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00	
	VALOR A PAGAR EN ACTA:						\$ 157.470.689,15	43,0000000000000000%	\$ 43.725.582,07		\$ 201.196.271,22	
	SALDO DEL CONTRATO				\$ 165.014.634							

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA  
 ING. MONICA ROJAS FLOREZ  
 CAMUS INGENIERIA SAS

RESIDENTE DE OBRA  
 ING. ERIKA JOHANA QUEDA  
 CAMUS INGENIERIA SAS

SUPERVISOR  
 ARQ. KEIBER ALEXANDER COLORADO  
 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

SUPERVISOR  
 ING. ELISA TATIANA CARVAJAL  
 GERENTE SECCIONAL TOLIMA  
 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

*CAMUS INGENIERIA SAS*  
*NIT 901799564-1*



## **PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES**

MONICA ROJAS FLOREZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.413.783 de Bogotá en mi condición de representante legal de CAMUS INGENIERIA SAS identificada con NIT 901.799.564-1, y yo HAROLD ANDRES RODRIGUEZ MARIN identificado con cédula de ciudadanía No. 1014250565 de Bogotá en condición de contador, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá el 25 del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

---

MONICA ROJAS FLOREZ  
CC 1.022.413.783  
Representante legal CAMUS INGENIERIA SAS  
NIT: 901.799.564-1  
Cel: 3143222706  
Correo: camusingenieriasas@gmail.com  
Dirección: Carrera 77 bis # 69 A – 80 Apto 402

Firma contador  
Nombre: HAROLD ANDRES RODRIGUEZ MARIN  
TP 304127-T  
Documento de Identidad: 1.014.250.565



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

0 F F F 3 0 9 A 0 5 0 F 9 1 7 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HAROLD ANDRES RODRIGUEZ MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014250565 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 304127-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**304127-T**

**HAROLD ANDRES  
RODRIGUEZ MARIN  
C.C. 1014250565**

**RES. INSCRIPCION 3907 DEL 23/11/2022**


**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**



**352842**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**353217**



220361/0522

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.250.565

RODRIGUEZ MARIN

APELLIDOS

HAROLD ANDRES

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1993

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

16-ENE-2012 BOGOTA D.C  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00359013-M-1014250565-20120202

0029101826A 1

37306616

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Bogotá, 25 de noviembre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CAMUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 901799564 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	58900003174	2024/02/29	A ACTIVA

\* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

## MEMORANDO

**11.2.11.5**

DE: Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

PARA: Norberto Marroquin Virguez, Grupo de Gestión Contable

ASUNTO: Envío cuenta 2 contrato No. GGC-068-2025

**Apreciado doctor Marroquín:**

De manera atenta, me permito enviar para el trámite de pago la cuenta de cobro número 2 del contrato GGC-068-2025 objeto, **ICA- CAMUS INGENIERIA SAS, cuyo objeto es:**

"MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA EN EL ESPINAL-TOLIMA Y ADECUACIÓN DE OFICINA LOCAL ICA CHAPARRAL

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente

**Victor Camilo Clavijo Moreno**

**Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento**

Anexos Físicos:

DOCUMENTO CUENTA-Folio(s)-1;

Elaboró:

---

**Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)**

**Dirección:** Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

**Correo:** [contactenos@ica.gov.co](mailto:contactenos@ica.gov.co)

**Página web:** [www.ica.gov.co](http://www.ica.gov.co)

Maria Myriam Moreno Sandoval / Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Revisó:

n/a

Vistos Buenos:

n/a

Aprobado por:

Victor Camilo Clavijo Moreno / Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Con copia a

Julie Maritza Rodriguez Lince/ Grupo de Gestión Contable

Camilo Andres Hernandez Alfonso/ Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento