

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 03

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ** Ordenador del Gasto de LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ nombrada mediante RESOLUCIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025 autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	<p>CONSORCIO BAOR 2025 NIT 901.962.058-2</p> <p>INTEGRADO POR: BALANCE & INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.859.231-0 PARTICIPACIÓN: 50%</p> <p>PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S. NIT: 901.503.188-3 PARTICIPACIÓN: 50%</p>
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.962.058-2
No DOC. SOPORTE	FACTURA CB104 DEL 12/11/2025
VALOR TOTAL	\$ 417.242.150
VALOR A PAGAR	\$ 87,456,532
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

**RUBRO PRESUPUESTAL
AL MÁXIMO NIVEL DE
DESAGREGACIÓN**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL										UNIDAD EJECUTORA 15-01-11-100	
VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR	
2025	1505	0100	6	0	20109B	1505031	2	10	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$365.604.120,28,00	
	1505	0100	6	0	20109B	1505031	2	10	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$51.638.029,72	
	VALOR TOTAL									\$417.242.150,00	
CPA No. ESM 23-2025					CDP No. 2425 del 17 de enero de 2025						

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01- 001-002-11	C-1505-0100-6- 20109B-1505031- 02 A-02-01-01-001- 002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 168,791,225.49	\$ 168,791,225.49	\$ 196,812,894.79
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02- 005-004-01- 2	C-1505-0100-6- 20109B-1505031- 02 A-02-02-02-005- 004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 16,708,774.51	\$ 16,708,774.51	\$ 34,929,255.21
2	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01- 001-002-11	C-1505-0100-6- 20109B-1505031- 02 A-02-01-01-001- 002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 63,513,906.76	\$ 63,513,906.76	\$ 133,298,988.03
2	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02- 005-004-01- 2	C-1505-0100-6- 20109B-1505031- 02 A-02-02-02-005- 004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 19,524,853.24	\$ 19,524,853.24	\$ 15,404,401.97
3	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01- 001-002-11	C-1505-0100-6- 20109B-1505031- 02 A-02-01-01-001- 002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 85,441,821.09	\$ 85,441,821.09	\$ 47,857,166.94
3	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02- 005-004-01- 2	C-1505-0100-6- 20109B-1505031- 02 A-02-02-02-005- 004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 2,014,710.91	\$ 2,014,710.91	\$ 13,389,691.06
TOTALES							\$ 355,995,292.00	\$ 355,995,292.00	\$ 61,246,858.00

**NÚMERO DE LA
ENTRADA DE BIEN Y/O
SERVICIO SAP)**

(1002351180 / 1002351186) (5003803370 / 5003803371)

**NÚMERO DEL PEDIDO
CON CARGO AL
CONTRATO DEL BIEN**

3500528113


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	ORDEN DE MANTENIMIENTO 1810000610
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOOMEVA
TITULAR	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS NIT:
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	010712636006
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS NIT:
NIT/C.C	901.503.188-3
BANCO	BANCOOMEVA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	010712636006

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	3
DIGITAL	Certificado de disponibilidad – CDP 2425	
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
TOTAL FOLIOS		

En constancia de lo anterior firman:


CORONEL LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
ORDENADORA DEL GASTO


Elaboró:
MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
SUPERVISOR CONTRATO


Revisó:
TC. LINA MARCELA NAVARRO MORENO
GERENTE

Ordenador del gasto	EMAVI	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	Vigencia:	2025
Código objeto contractual	ESM 23-2025		Fecha:	29-abr-25
			Versión	1


Código Recurso	Código desagregado	Uso prupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	OTROS EDIFICIOS RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	72101507	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	365.604.120,28	365.604.120,28
R-10		A-02-01-01-001-002-11								
R-10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	72101507	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	51.638.029,72	51.638.029,72
R-10	Total C-1505-0100-6-20109B-1505031-02									417.242.150,00
Total general										417.242.150,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	417.242.150,00	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Versión 2	0,00	
Versión 3	0,00	
Versión 4	0,00	
Versión 5	0,00	
Valor ajustado CPA	417.242.150,00	

Elaboró


ST. Aguirre Moreño Cristian Camilo
Especialista Planeación Estrategica ESM EMAVI

Vs.Bs.


TC. Lina Marcela Navarro Romero
Jefe Establecimiento Sanida Militar EMAVI

Aprobó


CR. Luz Stella Franco Yopez
Ordenador del Gasto EMAVI



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhrojas Jhon Harold Rojas Rivas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:27 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	2425	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	519.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-101.757.850,00		Valor Actual.:	417.242.150,00	Saldo x Comprometer:	417.242.150,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	2625	Fecha Registro:	2025-01-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	Nación	10	CSF						
					2025-04-02	519.000.000,00	-101.757.850,00			
					Total:	519.000.000,00	-101.757.850,00	417.242.150,00	417.242.150,00	0,00
Objeto:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN									

BOLAÑOS
GUACA
JOHANNA
ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONSORCIO BAOR 2025

NIT:901.962.058-2

Cali, 12 de noviembre de 2025

SEÑORES:

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

Attn. Mayor LUIS ARIEL CARO COBOS

Supervisor Contractual

Carrera 8 No. 58-67, Cali, Valle del Cauca

Referencia: Contrato de Obra No. 019-00


Objeto: “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN”

Asunto: CARTA ENDOSO - Solicitud Pagos a PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, integrante del CONSORCIO BAOR 2025


Cordial saludo;

Por medio de la presente y de común acuerdo entre los integrantes del CONSORCIO BAOR 2025, LEYDI MABEL PEREZ CHUD con CC. 31.577.305 representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S , con una participación del 50%, y LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS con NIT. 901.859.231-0 con una participación del 50%, solicitamos amablemente a la entidad, realizar los pagos correspondientes de los cortes parciales de obra y de liquidación del contrato de la referencia a PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS. Cuenta corriente Bancoomeva No. 010712636006 a nombre de PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS con NIT. 901.503.188-3.

Atentamente,



NICOLAS SANABRIA NIETO
C.C. 1.000.588.068
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BAOR 2025



LEYDI MABEL PEREZ CHUD
CC. 31.577.305
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.



LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS
CC. 1.072.668.040 de Chía
REPRESENTANTE LEGAL
BALANCE & INGENIERÍA SAS

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO BAOR 2025
NIT 901.962.058-2
CL 174 # 55 - 67
Tel: (601) 3114806494
Bogotá - Colombia
proyecto.orion.sas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CB 104

Señores	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
NIT	901.542.573-2	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2025, 18:13
Expedición	12/11/2025, 18:13
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTADE OBRAN-3 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO ATODOCOSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTODESANIDAD MILITAR DE LAEMAVI COSTO DIRECTO	1.00	66,990,832.63
2	ADMINISTRACION 23.60%	1.00	15,809,836.50
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	669,908.33
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	3,985,954.54

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por \$ 87,456,532.00

Observaciones:

#\$15-01-05-009;019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025;LUIS.CARO@FAC.MIL.CO#\$"MARCO FIDEL SUAREZ"

EL VALOR DE LAUTILIDAD \$3.349.541,63 Y EL IVA\$636.412,91

Total Bruto	86,820,119.09
IVA 19%	636,412.91
Total a Pagar	87,456,532.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098939314 aprobado en 20250922 prefijo CB desde el número 100 al 150 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 28beb6b9bf23edf12b854df5f680356c915e550f98ef7adae9f15abe5a92f47cfe3927279d9f4f16582db5b89eff293



NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Unicentro – Cali

CERTIFICA QUE:

La empresa PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.901503188 de CALI (VALLE DEL CAUCA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta corriente No. 010712636006, con apertura el día 2022/12/27 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre del año 2025.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva

Usuario:GEOG5193

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764098939314  (415)7707212489984(8020) 001876409893931 4			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 9 6 2 0 5 8		6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO BAOR 2025						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2
24. Dirección CL 174 # 55 - 67						
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
<p>La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.</p> <p>El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.</p>						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.				Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante						
				984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia		
1001. Apellidos y nombres SANABRIA NIETO NICOLAS 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 1000588068 1004. DV 5 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización CONSORCIO BAOR 2025				990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento		
				997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 0 9 - 2 2 / 0 9 : 0 5 : 3 4		

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876		
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2				
						4. Número de formulario 18764098939314				
 (415)7707212489984(8020) 001876409893931 4										
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
9 0 1 9 6 2 0 5 8		2								
11. Razón social										
CONSORCIO BAOR 2025										
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar										
1	29. Establecimiento CONSORCIO BAOR 2025 CL 174 # 55 - 67									
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo CB	32. Desde el número 100	33. Hasta el número 150	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1		
2	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
3	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
4	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
5	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
6	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
7	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
8	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
9	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
10	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		
11	29. Establecimiento									
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)		FECHA 12/11/2025																							
CONTRATO N°		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025																							
FECHA SUSCRIPCIÓN		4 DE JULIO DE 2025																							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI																							
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>CORTES DE OBRA</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO</th></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>31 de julio de 2025</td><td>PAC septiembre 2025</td><td>MÍNIMO 3%</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>31 de agosto de 2025</td><td>PAC octubre 2025</td><td>MÍNIMO 20%</td></tr><tr><td>TERCER PAGO</td><td>30 de septiembre de 2025</td><td>PAC noviembre 2025</td><td>MÍNIMO 40%</td></tr><tr><td>CUARTO PAGO</td><td>31 de octubre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025</td><td>MÍNIMO 37%</td></tr></table>				CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	PRIMER PAGO	31 de julio de 2025	PAC septiembre 2025	MÍNIMO 3%	SEGUNDO PAGO	31 de agosto de 2025	PAC octubre 2025	MÍNIMO 20%	TERCER PAGO	30 de septiembre de 2025	PAC noviembre 2025	MÍNIMO 40%	CUARTO PAGO	31 de octubre de 2025	PAC diciembre 2025	MÍNIMO 37%
		CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO																				
		PRIMER PAGO	31 de julio de 2025	PAC septiembre 2025	MÍNIMO 3%																				
		SEGUNDO PAGO	31 de agosto de 2025	PAC octubre 2025	MÍNIMO 20%																				
		TERCER PAGO	30 de septiembre de 2025	PAC noviembre 2025	MÍNIMO 40%																				
		CUARTO PAGO	31 de octubre de 2025	PAC diciembre 2025	MÍNIMO 37%																				
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025 NIT 901.962.058-2 INTEGRADO POR: BALANCE & INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.859.231-0 PARTICIPACIÓN: 50% PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S. NIT: 901.503.188-3 PARTICIPACIÓN: 50%																							
INTERVENTOR		NO APLICA																							
SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$417.242.150,00)																							
PLAZO DE ENTREGA		DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025																							
FECHA DE INICIO		11 DE JULIO DE 2025																							
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																							
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA																							
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		19/09/2025																							
OBJETO DEL CONTRATO		1. INCLUIR ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI 2. MODIFICAR LA FORMA DE PAGO																							

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

FORMA DE PAGO	CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
	PRIMER PAGO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE 2025	MÍNIMO 45.39%
	SEGUNDO PAGO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE 2025	MÍNIMO 24.61%
	TERCER PAGO	31 DE OCTUBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE 2025	MÍNIMO 30.00%
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$417.242.150,00)			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/10/2025			
OBJETO DEL CONTRATO	1. MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 2. MODIFICAR LA FORMA DE PAGO			
FORMA DE PAGO	CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
	PRIMER PAGO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE 2025	MÍNIMO 45.39%
	SEGUNDO PAGO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE 2025	MÍNIMO 24.61%
	TERCER PAGO	31 DE OCTUBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE 2025	MÍNIMO 10.00%
	CUARTO PAGO	30 de noviembre de 2025	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	MÍNIMO 10.00%
	QUINTO PAGO	15 de diciembre de 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	MÍNIMO 10.00%

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

PLAZO DE ENTREGA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$417.242.150,00)

En las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación, localizada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el día **12** del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**, la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ** en su calidad de Ordenadora del Gasto, el **Mayor LUIS ARIEL CARO COBOS** en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el **Ingeniero NICOLÁS SANABRIA NIETO** en su calidad de Representante Legal del **Contratista CONSORCIO BAOR 2025**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI	1	Se anexa formato corte de obra GA-JELOG-FR-101
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
1. N/A	N/A	
2. N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ITEM 16.04 TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	118 M2	En el presente corte han instalado 106.62 M2

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
\$ 85,441,821.09		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 417.242.150,00	
ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 417.242.150,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 185.500.000,00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 101 DEL 23/09/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 83,038,760.00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 102 DEL 14/10/2025 Y NC No.2-1 DEL 07/11/2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 87.456.532,00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 104 DEL 12/11/2025
SALDO	\$ 61.246.858,00	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Formato corte parcial de obra - GA-JELOG-FR-101	SÍ
COPIA	Memorias de cálculo	SÍ
COPIA	Factura electrónica (PDF)	SÍ
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	SÍ
COPIA	Resolución de facturación	SÍ
COPIA	Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	SÍ
COPIA	Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales	SÍ
COPIA	Certificación bancaria	SÍ
COPIA	CPA	SÍ
COPIA	Formato de certificación para pago - GA-JEADA-FR-201	SÍ

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

COPIA	Carta de endoso	SÍ
COPIA	Formato de imputación - GA-JEADA-FR-132	SÍ

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NICOLÁS SANABRIA NIETO CONTRATISTA	 MY. LUIS ARIEL CARO COBOS SUPERVISOR
 CR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ ORDENADORA DEL GASTO	


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	019-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-EMAVI-ESM2782-2025
Objeto del contrato	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor inicial del contrato	\$ 417,242,150.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 417,242,150.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	10		C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 365,604,120.28
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	10		C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 51,638,029.72
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 417,242,150.00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 417,242,150.00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)						\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	---------


No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01-001-002-11	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 168,791,225.49	\$ 168,791,225.49	\$ 196,812,894.79
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-005-004-01-2	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 16,708,774.51	\$ 16,708,774.51	\$ 34,929,255.21
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01-001-002-11	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 63,513,906.76	\$ 63,513,906.76	\$ 133,298,988.03
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-005-004-01-2	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 19,524,853.24	\$ 19,524,853.24	\$ 15,404,401.97
3	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01-001-002-11	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 85,441,821.09	\$ 85,441,821.09	\$ 47,857,166.94
3	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-005-004-01-2	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 2,014,710.91	\$ 2,014,710.91	\$ 13,389,691.06
TOTALES							\$ 355,995,292.00	\$ 355,995,292.00	\$ 61,246,858.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
FECHA	12/11/2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

NICOLÁS SANABRIA NIETO, identificada con C.C. 1.000.588.068 de Bogotá , en mi condición de representante legal de Consorcio BAOR 2025, identificada con NIT 901.962.058-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.




Nicolás Sanabria Nieto
C.C. 1.000.588.068 de Bogotá D.C.
Representante Legal Consorcio BAOR 2025
NIT. 901.962.058-2

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificada con C.C. 31.577.305 DE CALI, en mi condición de representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS, identificada con NIT 901.503.188-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, doce (12) días del mes de noviembre de 2025.




LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante legal
C.C:31.577.305 DE CALI
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS, identificada con C.C. 1.072.668.040 de Chía, en mi condición de representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 901.859.231-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.



Nombre: LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS

Documento de Identidad: 1.072.668.040 de Chía

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901859231-0	BALANCE Y INGENIERIA SAS		AV. UNIVERSITARIA NRO.39 - 77 - Centro	3009529540	balancesas88@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	TUNJA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153891	\$2.204.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	495.500				495.500	0	0	495.500			4.955	495.500	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF10	Comfaboy				891800213-8	285.000	0
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
						0	285.000
						No. Afiliados	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	495.500	495.500
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.204.500	2.204.500

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153891	\$2.204.500	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Balduo	Extranjero	Colum. interior	Económico	ING	RET	TDE	TRE	TDP	TAP	IMP	SAN	IDE	LVA	VAC	AVP	IVT	IRL	CORRIGIÇÃO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Gastos de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001846120	PADILLA HURTADO YAIR	1	0				S															230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004572926	CORRALES RODRIGUEZ DEINER ANDRES	1	0				S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS012	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1086895573	CORRALES DELGADO JAIR HUMBERTO	1	0				S															230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1107078477	MONDRAGON FERNANDEZ MICHAEL STEVEN	1	0				S															230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1130631761	CAICEDO ESCOBAR GUILLERMO	1	0				S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-12, 08:27:26 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION
NIT	NI 9015031883
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077040356
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1924697325
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 1.603.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	\$ 721.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 30.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 76.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 19.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 7.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 24.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 39.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 22.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 19.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 74.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	10	\$ 360.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	10	\$ 207.100	\$ 0

SubTotales:	\$ 1.603.000	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 1.603.000



		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA							Código:		GA-JELOG-FR-092	
		FORMATO BALANCE DE OBRA							Versión N°:		8	
									Vigencia:		30/12/2024	
INFORMACIÓN GENERAL												
FECHA DE BALANCE		30/10/2025										
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025										
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN										
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025										
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS										
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA												
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES				
01 PRELIMINARES												
01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	192.00	\$ 3,114.04	\$ 597,894.97	6.2400	\$ 19,431.59	- 185.76	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.02	DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO	M2	6.00	\$ 18,850.92	\$ 113,105.53	12.8600	\$ 242,422.85	6.86	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.03	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS. INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS	UN	2.00	\$ 29,060.87	\$ 58,121.74	1.5000	\$ 43,591.31	- 0.50	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.04	DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO	M2	3.00	\$ 5,677.89	\$ 17,033.67	0.4200	\$ 2,384.71	- 2.58	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.05	LAVADO SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y ACIDO	M2	19.00	\$ 7,262.85	\$ 137,994.24	0.0000	-	- 19.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance		
01.06	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY-WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	44.00	\$ 25,095.29	\$ 1,104,192.75	58.5400	\$ 1,469,078.26	14.54	MAYOR			
01.07	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELOS, REVOCOES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	13.00	\$ 18,971.34	\$ 246,627.43	1.1575	\$ 21,959.33	- 11.84	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.08	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO.	UN	2.00	\$ 77,792.31	\$ 155,584.62	2.0000	\$ 155,584.62	-	IGUAL			
01.09	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO	M2	3.00	\$ 90,450.87	\$ 271,352.62	0.0000	-	- 3.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance		
01.10	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2.00 MTS	ML	44.00	\$ 15,189.86	\$ 668,354.06	20.0000	\$ 303,797.30	- 24.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.11	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	M2	4.00	\$ 24,767.73	\$ 99,070.92	2.7600	\$ 68,358.94	- 1.24	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.12	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO	ML	5.00	\$ 11,639.90	\$ 58,199.48	0.0600	\$ 6,983.94	- 4.40	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELOS, REVOCOES O AFINADOS (REVOCOES). INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	53.00	\$ 22,852.08	\$ 1,211,160.03	18.9100	\$ 432,132.76	- 34.09	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.14	DESMONTE DE VENTANERÍA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	5.00	\$ 12,297.75	\$ 61,488.75	5.9600	\$ 73,294.59	0.96	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.15	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	18.00	\$ 22,071.33	\$ 397,284.01	29.3850	\$ 648,566.14	11.39	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.16	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	UN	18.00	\$ 6,128.19	\$ 110,307.39	28.0000	\$ 171,589.28	10.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.17	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO	ML	40.00	\$ 8,242.61	\$ 329,704.32	10.0000	\$ 82,426.08	- 30.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.18	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, REPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA	M2	3.00	\$ 28,391.24	\$ 85,173.71	23.4897	\$ 666,902.97	20.49	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.19	SONDEO DE PUNTO SANITARIO	UN	1.00	\$ 22,014.97	\$ 22,014.97	0.0000	-	- 1.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance		
01.20	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M2	8.00	\$ 33,716.62	\$ 269,732.92	7.4194	\$ 250,157.05	- 0.58	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
01.21	DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES PREVIA DESCONEXION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SE INCLUYE ACOPIO Y ENTREGA A ALMACEN	UN	2.00	\$ 18,580.82	\$ 37,161.65	2.0000	\$ 37,161.65	-	IGUAL			
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS												
02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M3	14.00	\$ 20,313.16	\$ 284,384.19	4.8800	\$ 99,128.20	- 9.12	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
03 CIMENTACIÓN												
03.01	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M2	5.00	\$ 12,572.59	\$ 62,862.95	0.0000	-	- 5.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesana dentro del alcance actual del proyecto.		
03.02	SÓLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2	5.00	\$ 24,369.14	\$ 121,845.70	6.0600	\$ 147,676.99	1.06	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
03.03	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2.00	\$ 1,016,898.59	\$ 2,033,797.18	0.7500	\$ 762,673.94	- 1.25	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
03.04	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	9.00	\$ 190,686.10	\$ 1,716,174.91	1.1200	\$ 213,568.43	- 7.88	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
03.05	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3.00	\$ 1,136,653.19	\$ 3,409,959.57	1.4300	\$ 1,625,414.06	- 1.57	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
04 ESTRUCTURA												
04.01	COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS METÁLICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	7.00	\$ 1,140,050.87	\$ 7,980,356.07	0.0000	-	- 7.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.		
04.02	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 - NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	KG	5,000.00	\$ 6,955.81	\$ 34,779,058.01	389.0600	\$ 2,706,228.06	- 4,610.94	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
04.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	10.00	\$ 117,690.95	\$ 1,176,909.51	3.4600	\$ 407,210.69	- 6.54	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
04.04	ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL, COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL	KG	2,587.67	\$ 24,619.73	\$ 63,707,606.28		\$ 98,384,780.82	1,408.51	MAYOR	Se generó un aumento en las cantidades por la adición de perfiles en las estructuras, adicionalmente se agregó un nuevo tramo de 6.30 ml de cubierta en el pasillo de la farmacia, no contemplados inicialmente.		
04.05	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.00	\$ 1,057,013.12	\$ 2,114,026.25	0.9000	\$ 951,311.81	- 1.10	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		
04.06	VIGAS AEREAAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.00	\$ 1,401,251.28	\$ 2,802,502.57	0.0000	-	- 2.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.		
05 MAMPOSTERÍA												
05.01	POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	11.00	\$ 75,732.46	\$ 833,057.02	8.3500	\$ 632,366.01	- 2.65	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA											
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ÚLTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			
05.02	MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA, INCLUYE AISLANTE ACÚSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR	M2	20.00	\$ 102,937.38	\$ 2,058,747.55	15.0000	\$ 1,544,060.66	- 5.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
05.03	MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERÍA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR	M2	12.00	\$ 98,595.46	\$ 1,183,145.55	27.6300	\$ 2,724,192.63	15.63	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
06 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
06.01	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	10.00	\$ 9,211.27	\$ 92,112.71	7.7000	\$ 70,926.78	- 2.30	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
06.02	PUNTO DE AGUA FRÍA Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	2.00	\$ 20,341.55	\$ 40,683.09	2.0000	\$ 40,683.09	-	IGUAL		
06.03	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	2.00	\$ 27,130.53	\$ 54,261.06	3.5000	\$ 94,956.86	1.50	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
06.04	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	3.00	\$ 51,135.19	\$ 153,405.56	3.5000	\$ 178,973.15	0.50	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
06.05	PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 58,243.00	\$ 58,243.00	2.0000	\$ 116,485.99	1.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
06.06	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	4.00	\$ 22,925.93	\$ 91,703.71	2.5000	\$ 57,314.82	- 1.50	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
06.07	PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 75,981.10	\$ 75,981.10	1.0000	\$ 75,981.10	-	IGUAL		
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 44,237.85	\$ 44,237.85	1.0000	\$ 44,237.85	-	IGUAL		
06.09	DESMONTE DE EQUIPOS	UN	3.00	\$ 14,530.43	\$ 43,591.29	0.0000	\$ -	- 3.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.	
06.10	REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" INCLUYE TAPA Y CAJA	UN	1.00	\$ 365,071.07	\$ 365,071.07	0.0000	\$ -	- 1.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance	
07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
07.01	LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	2.00	\$ 173,955.94	\$ 347,911.88	2.0000	\$ 347,911.88	-	IGUAL		
07.02	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ML	50.00	\$ 13,122.70	\$ 656,134.76	9.0000	\$ 118,104.26	- 41.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
07.03	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	125.00	\$ 31,791.57	\$ 3,973,946.64	240.0000	\$ 7,629,977.54	115.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
07.04	LUMINARIA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UN	5.00	\$ 42,137.57	\$ 210,687.83	0.0000	\$ -	- 5.00	MENOR	No se llevará a	
07.05	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR	UN	4.00	\$ 31,475.99	\$ 125,903.98	0.0000	\$ -	- 4.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance	
07.06	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	UN	2.00	\$ 22,487.70	\$ 44,975.41	3.0000	\$ 67,463.11	1.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
07.07	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	UN	1.00	\$ 29,303.24	\$ 29,303.24	1.0000	\$ 29,303.24	-	IGUAL		
07.08	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG, TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UN	1.00	\$ 105,816.56	\$ 105,816.56	1.0000	\$ 105,816.56	-	IGUAL		
08 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS											
08.01	PUNTOS DOBLES DE DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHACUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO), INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ETC) GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROSTÁTICA, DUCTERÍA Y CABLEOFIL, ASÍ MISMO, ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO 14, CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EL TIPO DE CABLE A UTILIZAR DEBE SER INTERNACIONALMENTE APROBADO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO.	UN	38.00	\$ 3,037,308.67	\$ 115,417,729.54	33.0000	\$ 100,231,186.18	- 5.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
09 PAÑETES O REPELLOS											
09.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1.4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M2	65.00	\$ 26,703.94	\$ 1,735,756.04	20.4404	\$ 545,839.20	- 44.56	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
10 CIELO RASO											
10.01	CIELO RASO PVC 10 MM, INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN, ABERTURAS PARA LÁMPARAS Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	18.00	\$ 89,613.57	\$ 1,613,044.27	34.8700	\$ 3,124,825.20	16.87	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
11 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.01	PISO EN CERÁMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR	M2	1.00	\$ 95,927.73	\$ 95,927.73	3.5540	\$ 340,927.15	2.55	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
11.02	REVESTIMIENTO DE PÓLURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR® 20 N PURCEM®, ESPESOR UNIFORME DE 6 MM, COLOR GRIS OSCURO.	M2	16.00	\$ 164,136.13	\$ 2,626,178.06	16.0000	\$ 2,626,178.06	-	IGUAL		
11.03	MEDIACANA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE PÓLURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR® 20 N PURCEM®, COLOR GRIS OSCURO	ML	30.00	\$ 18,499.90	\$ 554,997.09	30.0000	\$ 554,997.09	-	IGUAL		
11.04	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.4 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	17.00	\$ 35,146.34	\$ 597,487.84	1.3000	\$ 45,690.25	- 15.70	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
12 ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES											
12.01	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	230.00	\$ 26,349.42	\$ 6,060,366.43	208.8738	\$ 5,503,702.54	- 21.13	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
12.02	VINILO TIPO-1, SOBRE PAÑETE, 3 MANOS (INCLUYE RESANES EN EL ÁREA A INTERVENIR)	M2	163.00	\$ 23,022.91	\$ 3,752,733.63	0.0000	\$ -	- 163.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.	
12.03	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	45.00	\$ 15,763.84	\$ 709,372.64	413.1755	\$ 6,513,231.24	368.18	MAYOR	Se presenta una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
13 CARPINTERÍA EN MADERA											
13.01	PUERTA TABLERO ENTAMBORADA, ESTRUCTURA INMUNIZADA, RESISTENTE A LA HUMEDAD DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE MARCO MADECOR RH 15MM Y ACCESORIOS	M2	14.00	\$ 299,722.82	\$ 4,196,119.53	14.0000	\$ 4,196,119.53	-	IGUAL		
13.02	MUEBLES EN MADERA RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10.30	\$ 612,156.49	\$ 6,305,211.89	2.7600	\$ 1,689,551.92	- 7.54	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.	
14 CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO											
14.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LUJADO, REMOCIÓN DE ÓXIDO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES A DOS MANOS	M2	17.00	\$ 35,188.56	\$ 598,205.50	17.0000	\$ 598,205.50	-	IGUAL		
15 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE											
15.01	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	2.00	\$ 221,943.04	\$ 443,886.08	2.0000	\$ 443,886.08	-	IGUAL		
15.02	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	UN	2.00	\$ 242,162.49	\$ 484,324.99	2.0000	\$ 484,324.99	-	IGUAL		

Autorizó: 
MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
 Supervisor Del Contrato
 Firma y postfirma

<div></div>				FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA														Código:		GA-JELOG-FR-101	
				FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA														Versión N°:		6	
																		Vigencia:		20/12/2024	
CONTRATO No.				019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025																	
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR																	
CONTRATISTA				CONSORCIO BACR 2025																	
INTERVENTOR O SUPERVISOR				MY. LUIS ARIEL CARO COBOS																	
FECHA DE CORTE				31/10/2025																	
CORTE DE OBRA No.				3																	
OBRA																					
No.ÍTEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNO	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA				OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO			
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	%POR EJECUTAR	
01 PRELIMINARES																					
01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	192.00	\$ 3,114.04	\$ 597,894.97	-	185.76	6.24	\$ 19,431.59	6.24	\$ 19,431.59	100.00%	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%
01.02	DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO	M2	6.00	\$ 18,850.92	\$ 113,105.53	6.86	12.86	\$ 242,422.85	2.26	\$ 42,603.08	17.57%	7.84	\$ 147,753.52	60.95%	2.76200	\$ 52,066.25	21.48%	-	\$ -	0.00%	
01.03	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS. INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS	UN	2.00	\$ 29,060.87	\$ 58,121.74	-	0.50	1.50	\$ 43,591.31	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	1.50	\$ 43,591.31	100.00%	-	\$ -	0.00%	
01.04	DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO	M2	3.00	\$ 5,677.89	\$ 17,033.67	-	2.58	0.42	\$ 2,384.71	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	0.42	\$ 2,384.71	100.00%	-	\$ -	0.00%	
01.05	LAVADO SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y ACIDO	M2	19.00	\$ 7,262.85	\$ 137,994.24	-	19.00	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		-	\$ -		
01.06	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	44.00	\$ 25,095.29	\$ 1,104,192.75	14.54	58.54	\$ 1,469,078.26	35.98	\$ 902,928.52	61.46%	11.32	\$ 284,028.49	19.33%	11.24	\$ 282,071.06	19.20%	0.00	\$ 50.19	0.00%	
01.07	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	13.00	\$ 18,971.34	\$ 246,627.43	-	11.84	1.16	\$ 21,959.33	\$ -	0.00%	1.16	\$ 21,959.33	100.00%	\$ -	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	
01.08	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO.	UN	2.00	\$ 77,792.31	\$ 155,584.62	-	2.00	\$ 155,584.62	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	2.00	\$ 155,584.62	100.00%		
01.09	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO	M2	3.00	\$ 90,450.87	\$ 271,352.62	-	3.00	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		-	\$ -		
01.10	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	44.00	\$ 15,189.86	\$ 668,354.06	-	24.00	20.00	\$ 303,797.30	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	20.00	\$ 303,797.30	100.00%	
01.11	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	M2	4.00	\$ 24,767.73	\$ 99,070.92	-	1.24	2.76	\$ 68,358.94	\$ -	0.00%	2.76	\$ 68,358.94	100.00%	\$ -	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	
01.12	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO	ML	5.00	\$ 11,639.90	\$ 58,199.48	-	4.40	0.60	\$ 6,983.94	\$ -	0.00%	0.60	\$ 6,983.94	100.00%	\$ -	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	
01.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELOS, REVOQUES O AFINADOS (REVOQUES) INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	53.00	\$ 22,852.08	\$ 1,211,160.03	-	34.09	18.91	\$ 432,132.76	\$ -	0.00%	2.87	\$ 65,503.19	15.16%	16.04	\$ 366,629.54	84.84%	0.00	\$ 0.02	0.00%	
01.14	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	5.00	\$ 12,297.75	\$ 61,488.75	0.96	5.96	\$ 73,294.59	\$ -	0.00%	5.39	\$ 66,240.60	90.38%	0.57	\$ 7,053.99	9.62%	-	\$ -	0.00%		
01.15	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	18.00	\$ 22,071.33	\$ 397,284.01	11.39	29.39	\$ 648,566.14	11.78	\$ 260,000.31	40.09%	2.02	\$ 44,473.74	6.86%	15.59	\$ 344,092.09	53.05%	-	\$ -	0.00%	
01.16	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	UN	18.00	\$ 6,128.19	\$ 110,307.39	10.00	28.00	\$ 171,589.28	9.00	\$ 55,153.70	32.14%	8.00	\$ 49,025.51	28.57%	11.00	\$ 67,410.07	39.29%	-	\$ -	0.00%	
01.17	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO	ML	40.00	\$ 8,242.61	\$ 329,704.32	-	30.00	10.00	\$ 82,426.08	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	10.00	\$ 82,426.08	100.00%	
01.18	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, REMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA	M2	3.00	\$ 28,391.24	\$ 85,173.71	20.49	23.49	\$ 666,902.97	\$ -	0.00%	16.15173	\$ 458,567.48	68.76%	7.34	\$ 208,334.90	31.24%	0.00	\$ 0.58	0.00%		
01.19	SONDEO DE PUNTO SANITARIO	UN	1.00	\$ 22,014.97	\$ 22,014.97	-	1.00	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		-	\$ -		
01.20	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M2	8.00	\$ 33,716.62	\$ 269,732.92	-	0.58	7.42	\$ 250,157.05	-	0.00%	6.25	\$ 210,708.61	84.23%	1.17	\$ 39,448.44	15.77%	-	\$ -	0.00%	
01.21	DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERIA Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES PREVIA DESCONEXIÓN DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SE INCLUYE ACOPIO Y ENTREGA A ALMACEN	UN	2.00	\$ 18,580.82	\$ 37,161.65	-	2.00	\$ 37,161.65	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	2.00	\$ 37,161.65	100.00%		
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS																					
02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M3	14.00	\$ 20,313.16	\$ 284,384.19	-	9.12	4.88	\$ 99,128.20	5.06	\$ 102,837.77	103.74%	0.31	\$ 6,252.39	6.31%	0.35	\$ 7,154.29	7.22%	- 0.84	\$ 17,116.25	-17.27%
03 CIMENTACIÓN																					
03.01	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=96% DEL PROCTOR MODIFICADO	M2	5.00	\$ 12,572.59	\$ 62,862.95	-	5.00	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		-	\$ -		
03.02	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2	5.00	\$ 24,369.14	\$ 121,845.70	1.06	6.06	\$ 147,676.99	6.06	\$ 147,676.99	100.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	
03.03	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2.00	\$ 1,016,898.59	\$ 2,033,797.18	-	1.25	0.75	\$ 762,673.94	0.75	\$ 762,673.94	100.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%
03.04	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	9.00	\$ 190,686.10	\$ 1,716,174.91	-	7.88	1.12	\$ 213,568.43	0.57	\$ 107,829.78	50.49%	0.11	\$ 21,836.77	10.22%	0.44	\$ 83,901.88	39.29%	-	\$ -	0.00%
03.05	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3.00	\$ 1,136,653.19	\$ 3,409,959.57	-	1.57	1.43	\$ 1,625,414.06	\$ -	0.00%	1.43	\$ 1,625,414.06	100.00%	\$ -	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	
04 ESTRUCTURA																					
04.01	COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS METÁLICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	7.00	\$ 1,140,050.87	\$ 7,980,356.07	-	7.00	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		-	\$ -		

OBRA																						
No.ITEM		DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR						
				CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO			
										CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR	
04.02		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	KG	5,000.00	\$ 6,955.81	\$ 34,779,058.01	-	4,610.94	389.06	\$ 2,706,228.06				0.00%	389.06	\$ 2,706,228.06	100.00%	\$ -	-	0.00%		
04.03		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3,000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M.LO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	10.00	\$ 117,690.96	\$ 1,176,909.51	-	6.54	3.46	\$ 407,210.69			0.00%		\$ -		3.46	\$ 407,210.69	-	0.00%		
04.04		ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMAS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL	KG	2,587.67	\$ 24,619.73	\$ 63,707,606.28	-	1,408.51		\$ 98,384,780.82			0.00%	1963.42	\$ 48,338,742.27	49.13%	1,762.29	\$ 43,387,216.99	270.47	\$ 6,658,821.56	6.77%	
04.05		ZAPATA EN CONCRETO DE 3,000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.00	\$ 1,057,013.12	\$ 2,114,026.25	-	1.10	0.90	\$ 951,311.81	0.90	\$ 951,311.81	100.00%		\$ -		\$ -	-	\$ -	0.00%		
04.06		VIGAS AEREAAS EN CONCRETO DE 4,000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.00	\$ 1,401,251.28	\$ 2,802,502.57	-	2.00	0.00	\$ -		\$ -		-	\$ -		\$ -	-	\$ -	0.00%		
95 MAMPOSTERIA																						
05.01		POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	11.00	\$ 75,732.46	\$ 833,057.02	-	2.65	8.35	\$ 632,366.01	8.35	\$ 632,366.01	100.00%		\$ -	0.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
05.02		MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0.12 MTS. Y FRESCACA. INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR	M2	20.00	\$ 102,937.38	\$ 2,058,747.55	-	5.00	15.00	\$ 1,544,060.66		\$ -	0.00%		\$ -		6.18	\$ 636,152.99	8.82	\$ 907,907.67	58.80%	
05.03		MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA TORNILLERA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR	M2	12.00	\$ 98,595.46	\$ 1,183,145.55	-	15.63	27.63	\$ 2,724,192.63	2.26	\$ 222,825.75	8.18%	24.49	\$ 2,414,602.88	88.64%	0.88	\$ 86,764.01	-	\$ -	0.00%	
96 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																						
06.01		DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	10.00	\$ 9,211.27	\$ 92,112.71	-	2.30	7.70	\$ 70,926.78		\$ -	0.00%	5.50	\$ 50,661.99	71.43%	2.20	\$ 20,264.80	28.57%	-	\$ -	0.00%
06.02		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	2.00	\$ 20,341.55	\$ 40,683.09	-	-	2.00	\$ 40,683.09		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	2.00	\$ 40,683.09	100.00%	
06.03		TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	2.00	\$ 27,130.53	\$ 54,261.06	-	1.50	3.50	\$ 94,956.86		\$ -	0.00%	3.50	\$ 94,956.86	100.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
06.04		TUBERIA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	3.00	\$ 51,135.19	\$ 153,405.56	-	0.50	3.50	\$ 178,973.15		\$ -	0.00%	3.50	\$ 178,973.15	100.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
06.05		PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1.00	\$ 58,243.00	\$ 58,243.00	-	1.00	2.00	\$ 116,485.99		\$ -	0.00%	2.00	\$ 116,485.99	100.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
06.06		TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	4.00	\$ 22,925.99	\$ 91,703.71	-	1.50	2.50	\$ 57,314.82		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%	2.50	\$ 57,314.82	-	\$ -	0.00%	
06.07		PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1.00	\$ 75,981.10	\$ 75,981.10	-	-	1.00	\$ 75,981.10		\$ -	0.00%	1.00	\$ 75,981.10	100.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
06.08		SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON Ø 3x2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1.00	\$ 44,237.85	\$ 44,237.85	-	-	1.00	\$ 44,237.85		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%	1.00	\$ 44,237.85	-	\$ -	0.00%	
06.09		DESMONTE DE EQUIPOS	UN	3.00	\$ 14,530.43	\$ 43,591.29	-	3.00	0.00	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -	-	\$ -		
06.10		REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" INCLUYE TAPA Y CAJA	UN	1.00	\$ 365,071.07	\$ 365,071.07	-	1.00	0.00	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -	-	\$ -		
97 INSTALACIONES ELECTRICAS																						
07.01		LUMINARIA LED HERMETICA LINEAL 36W. INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UN	2.00	\$ 173,955.94	\$ 347,911.88	-	-	2.00	\$ 347,911.88		\$ -	0.00%		\$ -			\$ -	2.00	\$ 347,911.88	100.00%	
07.02		TUBERIA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ML	50.00	\$ 13,122.70	\$ 656,134.76	-	41.00	9.00	\$ 118,104.26	9.00	\$ 118,104.26	100.00%		\$ -	0.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
07.03		ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu AWG PE-HFRR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFRR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA). INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	125.00	\$ 31,791.57	\$ 3,973,946.64	-	115.00	240.00	\$ 7,629,977.54	240.00	\$ 7,629,977.54	100.00%		\$ -			\$ -	-	\$ -	0.00%	
07.04		LUMINARIA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UN	5.00	\$ 42,137.57	\$ 210,687.83	-	5.00	0.00	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -	-	\$ -	0.00%	
07.05		LUMINARIA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR	UN	4.00	\$ 31,475.99	\$ 125,903.98	-	4.00	0.00	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -	-	\$ -	0.00%	
07.06		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	UN	2.00	\$ 22,487.70	\$ 44,975.41	-	1.00	3.00	\$ 67,463.11		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%	3.00	\$ 67,463.11	-	\$ -	0.00%	
07.07		INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	UN	1.00	\$ 29,303.24	\$ 29,303.24	-	-	1.00	\$ 29,303.24	1.00	\$ 29,303.24	100.00%		\$ -	0.00%		\$ -	-	\$ -	0.00%	
07.08		INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFRR-LS NO.12 AWG. TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE UNOS ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UN	1.00	\$ 105,816.56	\$ 105,816.56	-	-	1.00	\$ 105,816.56		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	1.00	\$ 105,816.56	100.00%	
98 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS																						
08.01		PUNTOS DOBLES DE DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MINIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACION, CERTIFICACION, MARQUILLADO, DIAGRAMACION, AMARRES, VELCROS, ETC). GARANTIZANDO LA ORGANIZACION DEL CABLEADO A TRAVES DE CAÑALETA METALICA ELECTROESTATICA, DUCTERIA Y CABLOFIL. ASI MISMO, ATERRIZAJE DE LA CAÑALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO 14, CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TECNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. EL TIPO DE CABLE A UTILIZAR DEBE SER INTERNACIONALMENTE APROBADO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO.	UN	38.00	\$ 3,037,308.67	\$ 115,417,729.54	-	5.00	33.00	\$ 100,231,186.18	31.00	\$ 94,156,568.83	93.94%		\$ -		2.00	\$ 6,074,617.34	-	\$ -	0.00%	
99 PANETES O REPELLOS																						
09.01		PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM. INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M2	65.00	\$ 26,703.94	\$ 1,735,756.04	-	44.56	20.44	\$ 545,839.20		\$ -	0.00%	10.56	\$ 282,004.28	51.66%	9.88	\$ 263,834.92	-	\$ -	0.00%	
10 CIELO RASO																						


OBRA																					
No. ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR						
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO			
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR	
10.01	CELO RASO PVC 10 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION, ABERTURAS PARA LAMPARAS Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	18.00	\$ 89,613.57	\$ 1,613,044.27		16.87	34.87	\$ 3,124,825.20	13.94	\$ 1,249,213.17	39.98%	5.34	\$ 478,536.47	15.31%	15.59	\$ 1,397,075.56	44.71%	-	\$ -	0.00%
11 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																					
11.01	PISO EN CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR	M2	1.00	\$ 95,927.73	\$ 95,927.73		2.55	3.55	\$ 340,927.15	\$ -	-	0.00%	1.45	\$ 139,478.92	40.91%	2.10	\$ 201,448.23	59.09%	-	\$ -	0.00%
11.02	REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCMB®, ESPESOR UNIFORME DE 6 MM. COLOR GRIS OSCURO	M2	16.00	\$ 164,136.13	\$ 2,626,178.06		-	16.00	\$ 2,626,178.06	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	16.00	\$ 2,626,178.06	100.00%
11.03	MEDIACAÑA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCMB®, COLOR GRIS OSCURO	ML	30.00	\$ 18,499.90	\$ 554,997.09		-	30.00	\$ 554,997.09	\$ -	-	0.00%	9.20	\$ 170,199.11	30.67%	\$ -	-	0.00%	20.80	\$ 384,797.98	69.33%
11.04	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)	M2	17.00	\$ 35,146.34	\$ 597,487.84	-	15.70	1.30	\$ 45,690.25	\$ -	-	0.00%	1.30	\$ 45,690.25	100.00%	\$ -	-	0.00%	-	\$ -	0.00%
12 ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES																					
12.01	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	230.00	\$ 26,349.42	\$ 6,060,366.43	-	21.13	208.87	\$ 5,503,702.54	\$ -	-	0.00%	53.93	\$ 1,420,982.02	25.82%	4.94	\$ 130,166.13	2.37%	150.01	\$ 3,952,554.38	71.82%
12.02	VINILO TIPO 1 SOBRE PARETE, 3 MANOS (INCLUYE RESANES EN EL ÁREA A INTERVENIR)	M2	163.00	\$ 23,022.91	\$ 3,752,733.63	-	163.00	0.00	\$ -	\$ -	-		\$ -	-		\$ -	-		-	\$ -	
12.03	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	45.00	\$ 15,763.84	\$ 709,372.64		368.18	413.18	\$ 6,513,231.24	113.36	\$ 1,786,988.50	27.44%	93.24	\$ 1,469,766.51	22.57%		\$ -	0.00%	206.58	\$ 3,256,476.23	50.00%
13 CARPINTERIA EN MADERA																					
13.01	PUERTA TABLERO ENTAMBORADA, ESTRUCTURA INMUNIZADA, RESISTENTE A LA HUMEDAD DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE MARCO MADECOR RH 15MM Y ACCESORIOS	M2	14.00	\$ 299,722.82	\$ 4,196,119.53	-	14.00	\$ 4,196,119.53	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	14.00	\$ 4,196,119.53	100.00%	
13.02	MUEBLES EN MADERA RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10.30	\$ 612,156.49	\$ 6,305,211.89	-	7.54	2.76	\$ 1,689,551.92	\$ -	-	0.00%	2.76	\$ 1,689,551.92	100.00%	\$ -	-	0.00%	-	\$ -	0.00%
14 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO																					
14.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LUADO, REMOCION DE OXIDO, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES A DOS MANOS	M2	17.00	\$ 35,188.56	\$ 598,205.50	-	17.00	\$ 598,205.50	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	17.00	\$ 598,205.50	100.00%	
15 CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE																					
15.01	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	2.00	\$ 221,943.04	\$ 443,886.08	-	2.00	\$ 443,886.08	\$ -	-	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%	2.00	\$ 443,886.08	100.00%	
15.02	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	UN	2.00	\$ 242,162.49	\$ 484,324.99	-	2.00	\$ 484,324.99	\$ -	-	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%	2.00	\$ 484,324.99	100.00%	
15.03	BARANDA EN ACERO DE 1.03M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PAREALES VERTICALES TUBERIA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESION EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERIA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LINEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ML	13.00	\$ 538,482.42	\$ 7,000,271.41	-	1.00	12.00	\$ 6,461,788.99	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	12.00	\$ 6,461,788.99	100.00%
15.04	MESÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE UNA CURETA, DE 500X500X400 MM, LONGITUD 2.60MTS, ANCHO DE 0.60MTS, SALPICADERO DE H=0.10MTS, REBORDE DE 0.40MTS PARA INSTALACION SOBRE MUEBLE EN MADERA, INCLUYE GRIFO INDUSTRIAL, MONOMANDO CUELLO DE GANSO, VÁLVULA DE DESAJUE, SIFÓN Y ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, CONEXION A LOS PUNTOS HIDROSANITARIOS FIJACION DEL APARATO Y SELLADO CON SILICONA.	UN	1.00	\$ 497,473.49	\$ 497,473.49	-	1.00	\$ 497,473.49	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	1.00	\$ 497,473.49	100.00%	
15.05	INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERIA Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES. INCL. CONEXION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	ML	3.00	\$ 18,580.82	\$ 55,742.47	-	3.00	\$ 55,742.47	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	3.00	\$ 55,742.47	100.00%	
16 CUBIERTAS																					
16.01	DESMONTE CUBIERTAS METALICAS	M2	67.00	\$ 10,515.54	\$ 704,540.93		27.82	94.82	\$ 997,083.15	83.51	\$ 878,152.43	88.07%		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%	11.31	\$ 118,930.71	11.93%
16.02	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS EN CONCRETO CON SIKAFILL POWER 12, DOS CAPAS Y REFUERZO DE TELA TIPO DE SIKAFELT SPP 30, INCLUYE TRATAMIENTO FISURAS	M2	26.00	\$ 57,926.14	\$ 1,506,079.64	-	21.00	5.00	\$ 289,630.70	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	5.00	\$ 289,630.70	100.00%
16.03	TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM O SIMILAR CON CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES. COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	67.00	\$ 103,843.90	\$ 6,957,541.62		31.63	98.63	\$ 10,242,124.32	87.32	\$ 9,067,649.76	88.53%	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	11.31	\$ 1,174,474.56	11.47%
16.04	TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	118.00	\$ 102,443.73	\$ 12,088,360.10		75.62	193.62	\$ 19,835,154.94	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	106.62	\$ 10,922,243.12	55.07%	87.00	\$ 8,912,911.81	44.93%
17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																					
17.01	REJILLA PLASTICA SOSCO 3" X 2"	un	1.00	\$ 17,786.09	\$ 17,786.09	-	1.00	\$ 17,786.09	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	1.00	\$ 17,786.09	100.00%	-	\$ -	0.00%	
17.02	SANITARIO Y LAVAMANOS MANANTIAL PRO REDONDO BOTON CON PEDESTAL BLANCO, INCLUYE INSTALACION, GRIFERIA NOGAL, KIT DE ACCESORIOS CROMADOS VALENIA DE 4 PIEZAS, TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	2.00	\$ 642,448.35	\$ 1,284,896.70	-	1.00	1.00	\$ 642,448.35	\$ -	-	0.00%	\$ -	-	0.00%	1.00	\$ 642,448.35	100.00%	-	\$ -	0.00%
18 VIDRIOS Y ESPEJOS																					
18.01	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	2.40	\$ 184,428.62	\$ 442,628.68		-	2.40	\$ 442,628.68	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	2.40	\$ 442,628.68	100.00%
19 CERRADURAS																					
19.01	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	UN	6.00	\$ 72,695.29	\$ 435,997.71	-	3.00	3.00	\$ 217,998.86	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	3.00	\$ 217,998.86	100.00%
20 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS																					
20.01	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	409.00	\$ 4,059.85	\$ 1,660,476.72	-	409.00	\$ 1,660,476.72	199.45	\$ 809,736.14	48.77%	79.42	\$ 322,432.91	19.42%	-	\$ -	0.00%	130.13	\$ 528,307.67	31.82%	
20.02	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	41.70	\$ 61,756.94	\$ 2,575,185.04	-	41.70	\$ 2,575,185.04	4.22	\$ 260,614.28	0.12%	-	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%	37.48	\$ 2,314,570.76	89.88%	
21 ENCHAPES Y ACCESORIOS																					



[illegible]



VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL	\$ 417,242,150.00	SUBTOTAL 1	\$ 417,242,150.00	SUBTOTAL 2	\$ 185,500,000.00	44.46%	SUBTOTAL 3	\$ 83,038,760.00	19.90%	SUBTOTAL 4	\$ 87,456,532.00	20.96%	SUBTOTAL 5	\$ 61,246,858.00	14.68%
------------------------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	--------	------------	------------------	--------	------------	------------------	--------	------------	------------------	--------

NICOLAS SANABRIA NIETO
Representante Legal Contratista


MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
Supervisor del Contrato
Firma y postfirma

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:		GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:		5			
				Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	1.02		UND:	M2					
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO							
CORTE N°:	3		FECHA:	30/10/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		Consutorio de recuperacion	0.7		1.95	1.365	1	1.37	
		Consutorio de recuperacion	0.7		2	1.4	1	1.40	
TOTAL							2.77		
OBSERVACIONES:									
a actividad realizada corresponde al desmonte de puertas existentes, incluyendo el retiro de marcos, herrajes y demas elementos de sujecion, como parte del proceso de adecuacion del espacio. Esta labor se ejecuto con el fin de permitir la redistribucion y correcta adaptacion del area intervenida, garantizando su adecuado aprovechamiento.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
									
Elaboró:: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
N/A				Supervisor de Obra Firma y Posfirma					
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma					

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:		GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:		5			
				Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO N°.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°		1.03		UND:		UNIDAD			
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS							
CORTE N°:		3		FECHA:		30/10/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho Longitud Altura					
		Consultorio de recuperacion						1.5	1.50
					TOTAL		1.50		
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde al desmonte del conjunto sanitario y lavamanos existentes, incluyendo el retiro cuidadoso de sus accesorios, griferias y elementos de conexion hidraulica y sanitaria. Esta labor se efectuó como parte del proceso de adecuacion del espacio, permitiendo la posterior instalacion de nuevos elementos y garantizando el correcto funcionamiento de las redes en el area intervenida.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A					
				Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
N/A									
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma					

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:		GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:		5			
				Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR							
CONTRATISTA		ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		CONSORCIO BAOR 2025							
ITEM N°		1.04		UND:		UNIDAD			
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO							
CORTE N°:		3		FECHA:		30/10/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
		Consutorio de recuperacion		0.60	0.70		0.42	1	0.42
							TOTAL	0.42	
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde al retiro del espejo existente, incluyendo el desmontaje cuidadoso de sus elementos de sujecion y anclaje, como parte del proceso de adecuacion del espacio. Esta labor se ejecuto con el fin de permitir la intervencion y actualizacion del area, garantizando la conservacion de los elementos y superficies adyacentes.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboro:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
N/A									
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma					



		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098				
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5				
			Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	1.06	UND:	M2					
DESCRIPCION ITEM		DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL						
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
		Consultorio de recuperacion	5.2	2.43	12.64	1	12.64	
			-0.7	2	-1.40	1	-1.40	
					TOTAL	11.24		
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la demolicion del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijacion, como parte del proceso de adecuacion del espacio. Esta labor se llevo a cabo con el objetivo de permitir la redistribucion funcional del area intervenida, garantizando su optimo aprovechamiento.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
Elaboró: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma		N/A Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
N/A								
Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor de Obra Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA						Versión N°:	5	
							Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.			019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM278225						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA			CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR			MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ÍTEM N°	1.13			UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM			DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPellos, REVOQUES O AFINADOS (REVOQUES). INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR						
CORTE N°:	3			FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		Consultorio de recuperación (muros)		6.75	1.95	13.1625	1	13.16	
		Consultorio de recuperación (piso)	1.2	2.4		2.88	1	2.88	
		TOTAL						16.04	



OBSERVACIONES:
La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio.
Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.



REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ	VoBo:
Residente de Obra Firma y Posfirma	N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
N/A	
Director de Obra Firma y Posfirma	Supervisor de Obra Firma y Posfirma



		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:		GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:		5			
				Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°		1.14		UND:		M2			
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS							
CORTE N°:		3		FECHA :		30/10/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
		Consultorio recuperación	0.72		0.79	0.57	1	0.57	
							TOTAL	0.57	
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde al desmonte de la ventana existente, incluyendo el retiro de marcos, hojas, vidrios y demás elementos de sujeción. Esta labor se ejecutó como parte del proceso de adecuación del espacio, permitiendo la instalación de nuevos elementos y asegurando la correcta integración con las superficies intervenidas.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ					VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma					N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:					Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
N/A									
Director de Obra Firma y Posfirma					Supervisor de Obra Firma y Posfirma				



		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098				
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5				
			Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	1.15	UND:	M2					
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR						
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura				
		Archivo general	0.8	4.6		3.68	1	3.68
		Consultorio Recuperación	2.7	4.23		11.42	1	11.42
		Atencion al usuario	0.7	0.70		0.49	1	0.49
TOTAL							15.59	
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde al desmonte del cielorraso existente, conservando la estructura metálica en buen estado, la cual servirá como soporte para la instalación del nuevo sistema. Esta labor se efectuó como parte del proceso de adecuación del espacio, garantizando la correcta adaptación y aprovechamiento de los elementos existentes.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma			N/A					
Revisó:			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
Director de Obra Firma y Posfirma			Supervisor de Obra Firma y Posfirma					


		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
					Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	1.16			UND:	UNIDAD				
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.							
CORTE N°:	3			FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
		Nuevo consultorio de Recuperacion (luces)						3	3.00
		Nuevo consultorio de Recuperacion (puntos electricos)						6	6.00
		Oficinas administrativas 2do. Piso						2	2.00
TOTAL									11.00
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ					VoBo:				
 Residente de Obra Firma y Posfirma					N/A				
					Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:					Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
N/A									
Director de Obra Firma y Posfirma					Supervisor de Obra Firma y Posfirma				


		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
					Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	1.15		UND:	M2				
DESCRIPCION ITEM		MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS, REMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA						
CORTE N°:	3		FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		Consultorio fisioterapia	2	3.67		7.34	1	7.34
TOTAL							7.34	
OBSERVACIONES:								
La actividad realizada corresponde al mantenimiento del cielorraso existente, que incluyó la revisión, ajuste y reemplazo de piezas deterioradas, así como la limpieza y nivelación de la superficie. Esta labor se ejecutó con el propósito de conservar las condiciones funcionales y estéticas del sistema, garantizando su estabilidad y adecuada integración con las demás áreas intervenidas.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A				
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
N/A								
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma				


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5			
					Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	01.20	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO							
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		Autoclave	0.9	1.3	Altura	1.17	1	1.17	
TOTAL							1.17		
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la demolición de la placa en concreto, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la creación de la cimentación de las cubiertas y garantizar las condiciones requeridas para la obra.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 				Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma 					


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5			
					Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	2.01	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION							
CORTE N°:		3	FECHA :		30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		Autoclave	0.9	1.3	0.2	0.23	1	0.23	
		Autoclave	0.27	3.8	0.11	0.11	1	0.11	
TOTAL							0.35		
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la demolición de la placa en concreto, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la creación de la cimentación de las cubiertas y garantizar las condiciones requeridas para la obra.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma 			Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 						
Director de Obra Firma y Posfirma			Supervisor de Obra Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	03.04	UND:	M3						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.							
CORTE N°:	3	FECHA:	30/10/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		Autoclave	0.9	1.3	0.2	0.23	1	0.23	
		Autoclave	0.27	3.8	0.2	0.21	1	0.21	
TOTAL							0.44		
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la instalación de una nueva cubierta en un área aproximada de 15 metros de longitud por 5,9 metros de ancho, utilizando lámina termoacústica Ecoroof UPVC de 2.5 mm de espesor. El proceso contempló la correcta alineación, fijación y sellado de las láminas sobre la estructura soporte, garantizando una instalación técnica, segura y funcional.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma 			Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 						
Director de Obra Firma y Posfirma			Supervisor de Obra Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
				Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	04.03	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO					
CORTE N°:	3	FECHA:	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Autoclave	0.9	1.3		1.17	1	1.17
	Autoclave	0.27	3.8		1.03	1	1.03
	Cubierta curva	0.15	2.1		0.32	4	1.26
TOTAL							3.46
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la construcción de la placa de contrapiso, incluyendo la nivelación del terreno, colocación de la base granular, instalación de refuerzo según especificaciones y fundida de concreto con su respectivo acabado. Esta labor se ejecutó garantizando la resistencia, planeidad y uniformidad requeridas, como parte del proceso de adecuación y mejoramiento de la superficie del área intervenida.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma 				Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
Director de Obra Firma y Posfirma				 Supervisor de Obra Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5		
					Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	04.04	UND:	KL					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL, COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL						
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho Elemento	Longitud	Altura Peso				
	Cubierta curva	PERFIL DE 150 MM X 150 MM X 4 MM	3.13	18.01	56.37	4	225.49	
		PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	5.22	9.2	48.02	14	672.34	
		PERFIL DE 60 MM X 60 MM X 2,5 MM	10.94	4.59	50.213682	6	301.28	
		VIGA E 2P-12-11 (2C 304.8mm x 63.5mm x 3mm). PERFIL C 305mm x 88.90mm x 2.66 mm	11.74	10.54	123.737492	4	494.95	
		PLATINA DE 300 MM X 300 MM X 16 MM	11.30		11.30	4	45.22	
		CONEXIÓN VIGA DE AMARRE	0.27	10.66	2.8782	8	23.03	
					TOTAL	1762.29		
OBSERVACIONES:								
En la siguiente hoja se anexa el despiece realizado para el calculo de la estructura.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma				Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma				

ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA GRANDE)					
PERFIL DE 100 MM X 50 MM X 2 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	1.42	5	7.1	4.64	32.944
	2.85	2	5.69	4.64	26.4016
	2.38	12	28.56	4.64	132.5184
	2.7	6	16.2	4.64	75.168
				SUBTOTAL	267.032
PERFIL DE 50 MM X 50 MM X 2 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	0.7	2	1.4	2.24	3.136
	0.62	2	1.24	2.24	2.7776
	0.75	1	0.75	2.24	1.68
	0.7524	1	0.7524	2.24	1.685376
	0.77	1	0.77	2.24	1.7248
	0.745	1	0.745	2.24	1.6688
	0.8124	2	1.6248	2.24	3.639552
	0.84	2	1.68	2.24	3.7632
	0.815	2	1.63	2.24	3.6512
	0.885	2	1.77	2.24	3.9648
	0.92	2	1.84	2.24	4.1216
	0.895	4	3.58	2.24	8.0192
	0.785	2	1.57	2.24	3.5168
	0.82	4	3.28	2.24	7.3472
	0.795	2	1.59	2.24	3.5616
	0.95	16	15.2	2.24	34.048
	0.925	27	24.975	2.24	55.944
				SUBTOTAL	144.249728
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 2 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	28.5	2	57	6.22	354.54
	9.8	2	19.6	6.22	121.912
	2.9	1	2.9	6.22	18.038
				SUBTOTAL	494.49
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	1.51	3	4.53	9.2	41.676
	1.75	2	3.5	9.2	32.2
	3.49	1	3.49	9.2	32.108
	3.49	1	3.49	9.2	32.108
	3.06	4	12.24	9.2	112.608
	2.86	4	11.44	9.2	105.248
	2.86	1	2.86	9.2	26.312
				SUBTOTAL	382.26
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 4 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	3.03	2	6.06	12.14	73.5684
	3.07	1	3.07	12.14	37.2698
	2.96	1	2.96	12.14	35.9344
	2.68	2	5.36	12.14	65.0704
	2.5	1	2.5	12.14	30.35
	2.44	2	4.88	12.14	59.2432
	2.52	2	5.04	12.14	61.1856
	2.91	6	17.46	12.14	211.9644
				SUBTOTAL	574.5862
PLATINA DE 200 MM X 200 MM X 10 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
		UND	32	3.15	100.8
				SUBTOTAL	100.8
				TOTAL	1963.42
					



CUBIERTA A	
TIPO DE PERFILERIA	MEDIDA (ML)
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 2 MM	6.38
PERFIL DE 100 MM X 50 MM X 2 MM	1.33
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 4 MM	2.83
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	1.51
PLATINAS	
PERNOS	

Densidad del acero
(g/cm3)

CUBIERTA C	
TIPO DE PERFILERIA	MEDIDA
PERFIL DE 150 MM X 150 MM X 4 MM	3.13
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	5.22
PERFIL DE 60 MM X 60 MM X 2,5 MM	10.94
VIGA E 2P-12-11 (2C 304.8mm x 63.5mm x 3mm).	
PERFIL C 305mm x 88.90mm x 2.66 mm	11.74
PLATINA DE 300 MM X 300 MM X 16 MM	11.30
CONEXIÓN VIGA DE AMARRE	0.27

CANTIDAD TOTAL	3996.18
----------------	---------

7.85

1762.29486

Polín C Negro

Stango


Mitgliedsbeitrag: 10,- Euro (einmal im Jahr, enthält die elektronische Zeitschrift, zugewandt werden die neuen Bücher)
 Mehr erfahren: www.dgk-berlin.de/membership

Rumie
©T.M. 2000


Acute title:
Region:
Project/programme/ intervention/ code:



Grade:
Quarter/Year:
Other comments:


		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	5.02	UND:	M2				
DESCRIPCION ITEM		MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR					
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
		Consultorio de recuperación	2.27	1.46	3.31	1	3.31
		Consultorio de recuperación	0.9	2.55	2.30	1	2.30
		Consultorio de recuperación	0.72	0.79	0.57	1	0.57
		TOTAL					
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la construcción de muro en sistema liviano tipo drywall, que incluyó el suministro e instalación de estructura metálica galvanizada, fijación de placas de yeso, tratamiento de juntas y aplicación de acabado final. Esta labor se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la alineación, verticalidad y acabado adecuado del área intervenida.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma			



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:		GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:		5				
					Vigencia:		20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-A-EMAVI-ESM2782-2025									
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION									
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025									
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS									
ITEM N°	5.03	UND:	M2								
DESCRIPCION ITEM		MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR									
CORTE N°:		3	FECHA :		30/10/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Pasillo 2do. Piso, encamisado de bandeja porta cables.		0.8		1.1	0.88	1	0.88	
TOTAL									0.88		
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la construcción de muro en sistema liviano con paneles de Superboard, incluyendo el suministro e instalación de la estructura metálica galvanizada, fijación de las placas, tratamiento de juntas y aplicación del acabado final según las especificaciones del proyecto. Esta labor se ejecutó garantizando la estabilidad, alineación y calidad del acabado en el área intervenida.											
REGISTRO FOTOGRAFICO:											
											
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ					VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma					N/A Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:					Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
N/A Director de Obra Firma y Posfirma					Supervisor de Obra Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5					
			Vigencia:	20/12/2024					
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	6.01	UND:	ML						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"							
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Consultorio recuperación	Ancho	Longitud	Altura				
			2.2				2.20	1	2.20
TOTAL							2.20		
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde al retiro de tuberías existentes, incluyendo el desmontaje de accesorios, uniones y elementos de sujeción, como parte del proceso de adecuación del sistema hidráulico y sanitario. Esta labor se efectuó de manera controlada, garantizando la integridad de las redes adyacentes y permitiendo la posterior instalación de nuevas líneas conforme a las especificaciones del proyecto.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma			N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor de Obra Firma y Posfirma						


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	6.06	UND:	ML						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN							
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Consultorio recuperación	Ancho	Longitud	Altura				
				2.5			2.50	1	2.50
TOTAL							2.50		
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde al suministro e instalación de tubería de media pulgada (1/2"), incluyendo accesorios, uniones y elementos de sujeción necesarios para garantizar la continuidad y correcto funcionamiento del sistema hidráulico. Esta labor se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la adecuada conexión, estanqueidad y alineación de las líneas instaladas.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
N/A									
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5		
				Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO N°.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	6.08		UND:	UNIDAD			
DESCRIPCION ITEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION					
CORTE N°:	3		FECHA :	30/10/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia					1	1.00
TOTAL						1.00	
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde al suministro e instalacion de sifon de diametro 3x2 pulgadas (Ø 3x2"), incluyendo los accesorios, uniones y sellos necesarios para garantizar su correcta conexi6n al sistema sanitario. Esta labor se ejecut6 conforme a las especificaciones t6cnicas del proyecto, asegurando la estanqueidad, funcionalidad y adecuada disposici6n de las aguas residuales en el 6rea intervenida.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
N/A							
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma			


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	7.06	UND:	UNIDAD				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V					
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia					1	1.00
	Consultorio fisioterapia (baño)					1	1.00
	Consultorio recuperación					1	1.00
TOTAL							3.00
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A			
				Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
N/A							
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma			

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	9.01		UND:	M2			
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES					
CORTE N°:	3		FECHA :	30/10/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cosultorio fisioterapia	1.9		2.6	4.94	2	9.88
		TOTAL					9.88
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la aplicación de pañete en muros, incluyendo la preparación de la superficie, dosificación y mezcla del mortero, y su aplicación en capas uniformes hasta alcanzar el espesor y acabado especificado. Esta labor se ejecutó garantizando la adherencia, planeidad y nivelación adecuada de los paramentos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A			
Revisó:				Autorizó- MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
N/A							
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5		
					Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	10.01	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CIELO RASO PVC 10 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION, ABERTURAS PARA LÁMPARAS Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO						
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
		Archivo general	0.8	4.6		3.68	1	3.68
		Consultorio Recuperación	2.7	4.23		11.42	1	11.42
		Atencion al usuario	0.7	0.70		0.49	1	0.49
		TOTAL						
OBSERVACIONES:								
La actividad realizada corresponde al suministro e instalación de cielorazo en pvc 10 mm incluye estructura y compuertas para inspeccion, aberturas para lamparas el suministro de todos los accesorios para su correcta intalacion y funcionamiento.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
<div><div></div><div></div></div>								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A				
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
N/A				Supervisor de Obra				
Director de Obra Firma y Posfirma				Firma y Posfirma				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	11.01	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PISO EN CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR					
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia (Baño)	1.2	1.75		2.10	1	2.10
TOTAL							2.10
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la intalacion de piso en ceramica de 60x30 caras diferenciadas color gris corona o similar							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
N/A Director de Obra Firma y Posfirma				 Supervisor de Obra Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA						Versión N°:	5
							Vigencia:	20/12/2024
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°		12.01	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATAONES)						
CORTE N°:		3	FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	Cosultorio fisioterapia	1.9		2.6	4.94	1	4.94	
						TOTAL	4.94	
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la aplicación de estuco y pintura en vinilo sobre muros, incluyendo la preparación y limpieza de la superficie, aplicación de capas de estuco para obtener una textura lisa y uniforme, seguido del acabado final con pintura vinílica del color especificado. Esta labor se ejecutó garantizando la adherencia, homogeneidad y calidad del acabado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma 				N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor de Obra Firma y Posfirma				

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-A-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	16.04	UND:	M2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025					
	PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
	Cubierta grande (peatonal)	2.1	3.07		6.45	10	64.47	
		2.1	3.27		6.87	2	13.73	
		2.1	3.90		8.19	2	16.38	
		2.1	1.91		4.01	3	12.03	
	TOTAL							106.62
OBSERVACIONES:								
La actividad realizada corresponde a la instalación de teja en policarbonato, incluyendo el suministro del material, corte, perforación y fijación con sus respectivos accesorios y elementos de sujeción. Esta labor se ejecutó garantizando la correcta alineación, traslape y sellado de las piezas, asegurando la estanqueidad, durabilidad y adecuado acabado del sistema de cubierta según las especificaciones del proyecto.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A				
				Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
N/A								
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma				

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	17.01	UND:	UNIDAD				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3" X 2"					
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio de fisioterapia (Baño)					1.00	1.00
TOTAL							1.00
OBSERVACIONES:							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				N/A			
				Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
N/A							
Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor de Obra Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5		
					Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	17.02			UND:	UNIDAD			
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SANITARIO Y LAVAMANOS MANANTIAL PRO REDONDO BOTON CON PEDESTAL BLANCO. INCLUYE INSTALACION, GRIFERIA NOGAL, KIT DE ACCESORIOS CROMADOS VALENCIA DE 4 PIEZAS, TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
CORTE N°:	3			FECHA:	30/10/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
							1	1
			TOTAL				1.00	

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la instalación de sanitario y lavamanos manantial pro redondo boton con pedestal, incluye intalacion, griferia nogal, kit de accesorios comados valencia de4 piezas, todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:	
<div> <div>Residente de Obra</div> <div>Firma y Posfirma</div> <div>  </div> </div>		<div> <div>N/A</div> <div>Residente de Interventoría o Supervisor</div> <div>Firma y Posfirma</div> </div>	
<div> <div>Revisó:</div> <div>N/A</div> <div>Director de Obra</div> <div>Firma y Posfirma</div> </div>		<div> <div>Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS</div> <div>  </div> <div>Supervisor de Obra</div> <div>Firma y Posfirma</div> </div>	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:	5	
					Vigencia:	20/12/2024	
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	20.01	UND:	UNIDAD				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA					
CORTE N°:	3	FECHA :	30/10/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia (Baño)		2.95	2.1	6.20	2	12.39
		-0.83		2.01	-1.67	1	-1.67
TOTAL							10.72
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma		N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor de Obra Firma y Posfirma					