

Tipo Documento	CONTRATO DE OBRA	Código SGC	2024
Nombre Documento	ACTA DE RECIBO FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión	V3
		TRO	121 14 05
		Página	Página 1 de 5

ÁREA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ACTA DE RECIBO FINAL:

1. Que de acuerdo con lo contenido en el CONTRATO ADS-CS-377-2025. "DESARROLLAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE UBATE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-256-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE UBATE - CUNDINAMARCA" suscrito el 02 de septiembre de 2025; contratista **SOLUCIONES INTEGRALES ROCAS S.A.S** identificado con Nit **901.268.695-8**, representado legalmente por **JULIAN YESID CARDENAS MONTAÑO** identificado con cedula de ciudadanía **80296555** de LENGUAZAQUE, se ha desarrollado la supervisión de este.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha doy recibo de la ejecución final con un porcentaje ejecutado del 100%.
4. Que de acuerdo a la **CLÁUSULA SEPTIMA** del CONTRATO ADS-377-2025. FORMA DE PAGO se autoriza el pago por el CINCUENTA PORCIENTO (50%) restante, por la suma de **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$61.228.615)** de acuerdo con acta de recibo final.
5. Registro fotográfico y cantidades de obra.





Tipo Documento	CONTRATO DE OBRA	Código SGC	2024
Nombre Documento	ACTA DE RECIBO FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión	V3
		TRD	121 14 05
		Página	Página 2 de 5



Tipo Documento	CONTRATO DE OBRA	Código SGC	2024
Nombre Documento	ACTA DE RECIBO FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión	V3
		TRD	121 14 05
		Página	Página 3 de 5





Tipo Documento	CONTRATO DE OBRA	Código SGC	2024
Nombre Documento	ACTA DE RECIBO FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión	V3
		TRD	121 14 05
		Página	Página 4 de 5

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal Villa de San Diego de Ubaté
NIT. 899999281-2

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°	ADS-CS-377-2025	FECHA DE INICIO:	2/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	DESARROLLAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE UBATE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA- CDCVI-256-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR	PLAZO:	TRES (3) MES
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES ROCAS SAS.	FECHA DE PRESENTE ACTA:	1/12/2025
NIT:	901.268.695-8	FECHA TERMINACION:	1/12/2025

En Ubaté Cundinamarca a primero (01) del mes de diciembre del 2025, se reunieron: RHONAL EDUARDO TORRES CAMPOS, Director de desarrollo sustentable como SUPERVISOR por parte del Municipio de Ubaté y JULIAN YESID CARDENAS MONTAÑO representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES ROCAS SAS en calidad de CONTRATISTA, para suscribir el acta de recibo parcial de avance de obra del contrato ADS-CS-377- 2025, las cuales se describen a continuación así:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO								CANTIDADES ACTA 1		CANTIDADES PRESENTE ACTA	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad x Km	Vr Unitario inc. Iva	Km a intervenir	Vr Total	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
1. INSTALACIÓN DE CERCAS DE AISLAMIENTO											
A. MATERIALES E INSUMOS											
1	Alambre de pua 12,5" (Rollo 350 m)	Rollo	12	\$ 382.987,00	2,6	\$ 11.948.570,40	9,00	\$ 3.446.703,00	12,00	\$ 11.948.570,40	
2	Poste de madera inmunizado rolizo de 2,2 m x 10 cm diámetro.	Poste	400	\$ 36.908,00	2,6	\$ 38.384.320,00	503,00	\$ 18.564.724,00	400,00	\$ 38.384.320,00	
3	Pie Amigo madera tipo lapiz 2,10 m X 10 cm	Poste	40	\$ 33.303,00	2,6	\$ 3.463.512,00	32,00	\$ 1.065.696,00	40,00	\$ 3.463.512,00	
4	Grape	Kg	11	\$ 15.837,00	2,6	\$ 452.938,20	8,00	\$ 126.696,00	11,00	\$ 452.938,20	
5	Puntillas 3 1/2"	Kg	1	\$ 10.844,00	2,6	\$ 27.874,40	0,45	\$ 4.789,80	1,00	\$ 27.874,40	
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS						\$ 54.277.016,00		\$ 23.208.608,80		\$ 54.277.016,00	
B. MANO DE OBRA											
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad x km	Vr. Unitario	Km a intervenir	Vr Total					
	Trazado	Jornal	8	\$ 75.000,00	2,6	\$ 1.560.000	8,00	\$ 600.000,00	8,00	\$ 1.560.000,00	
	Ahoyado	Jornal	9	\$ 75.000,00	2,6	\$ 1.755.000	22,00	\$ 1.650.000,00	9,00	\$ 1.755.000,00	
	Hincado	Jornal	7	\$ 75.000,00	2,6	\$ 1.365.000	9,00	\$ 675.000,00	7,00	\$ 1.365.000,00	
	Templado y grapado	Jornal	10	\$ 75.000,00	2,6	\$ 1.950.000	18,00	\$ 1.350.000,00	10,00	\$ 1.950.000,00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$ 6.630.000,00		\$ 4.276.000,00		\$ 6.630.000,00	
C. TRANSPORTE											
	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Vr Unitario		Vr Total					
	Transporte mayor	Global	1	\$ 2.034.676,00		\$ 2.034.676	0,50	\$ 1.017.338,00	1,00	\$ 2.034.676,00	
	Transporte menor	Día mular o equino	23	\$ 230.000,00		\$ 5.290.000	21,00	\$ 4.830.000,00	23,00	\$ 5.290.000,00	
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 7.324.676,00		\$ 5.847.338,00		\$ 7.324.676,00	
SUBTOTAL INSTALACIÓN DE CERCAS						\$ 68.231.691,00		\$ 33.330.946,80		\$ 68.231.691,00	
2. INSTALACIÓN DE VALLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS											
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario		Vr Total					
	Valla en madera inmunizada, diseño de letra en poligrafía con dimensión de 1.50 de ancho por 1.20 de altura con estibas de 8 cm* 1,5 cm de espesor, dos (2) parales en madera inmunizada de 4,00 mts de alto, cachucha en teja tipo barro con estructura en madera inmunizada. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN EL SITIO	Valla	6	\$ 4.458.159,00		\$ 26.748.954	6,00	\$ 26.748.954,00	6,00	\$ 26.748.954,00	



Tipo Documento		CONTRATO DE OBRA		Código SGC		2024	
Nombre Documento		ACTA DE RECIBO FINALIZACIÓN DE CONTRATO		Versión		V3	
				TRD		121 14 05	
				Página		Página 5 de 5	
Transporte menor		Carga	1	\$ 230.000,00	\$ 230.000	1,00	\$ 230.000,00
SUBTOTAL VALLAS					\$ 26.978.964		\$ 26.978.964,00
3. PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL CON FINES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA							
A. MATERIALES E INSUMOS							
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad x Ha	Vr Unitario	Hectárea s a intervenir	Vr Total	
	Plántulas árboles Nativos > 30 cm altura del árbol - bolsa 12 x 22 cm	Unidad	550	\$ 5.937,00	4,15	\$ 13.551.203	70,00
	Abono Orgánico	Kilo	500	\$ 970,00	4,15	\$ 2.012.750	16,87
	Correctivos - cal dolomita	Kilo	50	\$ 582,00	4,15	\$ 116.815	1,89
	Hidrorretendor	Kilo	2,5	\$ 90.265,00	4,15	\$ 936.499	0,08
	Fertilizante síntesis química	Kilo	20	\$ 5.158,00	4,15	\$ 428.114	0,67
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS					\$ 17.045.181		\$ 443.992,20
B. MANO DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad x Ha	Vr Unitario	Hectárea s a intervenir	Vr Total	
	Limpieza de terreno	Jornal	3	\$ 75.000,00	4,15	\$ 933.750	1,00
	Trazado, demarcación, limpieza plato, ahoyado y aplicación enmienda	Jornal	5	\$ 75.000,00	4,15	\$ 1.556.250	1,00
	Siembra de árboles y aplicación de fertilizante	Jornal	12	\$ 75.000,00	4,15	\$ 3.735.000	4,00
	Mantenimiento (limpieza plato, fertilización, resiembra 10%) - 1 mantenimientos	Jornal	6	\$ 75.000,00	4,15	\$ 1.867.500	0,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 8.092.500,00		\$ 450.000,00
Item	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total		
	Transporte mayor	Hectárea	4,15	\$ 519.746,00	\$ 2.156.946	0,14	\$ 72.784,44
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 2.156.946,90		\$ 72.764,44
SUBTOTAL PLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL CON FINES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA					\$ 27.294.626,78		\$ 966.766,64
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 122.505.272		\$ 61.276.657

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 122.505.272
VALOR ACTA 1	\$ 61.276.657
VALOR ACTA 2	\$ 61.228.615
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA PAGO	\$ 61.228.615

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA: SESENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEICIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE

6. Balance financiero

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$122.505.272,00
VALOR EJECUTADO	\$122.505.272,00
VALOR ACTA DE CORTE N° 1	\$61.276.657
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	\$61.228.615
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0

Se expide en el municipio de Ubaté a primero (01) del mes de diciembre de 2025.

ING. RHONAL EDUARDO TORRES CAMPOS
Profesional Área de Desarrollo Sustentable

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	ANYICARINA BONILLA	Ing. Rhonal Eduardo Torres Campos	Ing. Rhonal Eduardo Torres Campos
Cargo	contratista área de desarrollo sustentable	Profesional Área de Desarrollo Sustentable	Profesional Área de Desarrollo Sustentable
Fecha	01 de diciembre de 2025	01 de diciembre de 2025	01 de diciembre de 2025
Firma	Anyicarina B.		