

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 01

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ nombrada mediante RESOLUCIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA N°. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025 autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	<p>CONSORCIO BAOR 2025 NIT 901.962.058-2</p> <p>INTEGRADO POR: BALANCE & INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.859.231-0 PARTICIPACIÓN: 50%</p> <p>PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S. NIT: 901.503.188-3 PARTICIPACIÓN: 50%</p>
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.962.058-2
No DOC. SOPORTE	FACTURA CB101
VALOR TOTAL	\$ 417.242.150,00
VALOR A PAGAR	\$ 185.500.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								UNIDAD EJECUTORA 15-01-11-100		
	VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR
	2025	1505	0100	6	0	20109B	1505031	2	10	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$365.604.120,28,00
		1505	0100	6	0	20109B	1505031	2	10	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$51.638.029,72
		VALOR TOTAL									
	CPA No. ESM 23-2025					CDP No. 2425 del 17 de enero de 2025					

NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	(1002319647 / 1002319649) (5003757709 / 5003757710)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500516706
VIGENCIA	2025
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCOOMEVA
TITULAR	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	010712636006
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS NIT:
NIT/C.C	901.503.188-3
BANCO	BANCOOMEVA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	010712636006


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	3
DIGITAL	Certificado de disponibilidad – CDP 2425	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	48
TOTAL FOLIOS		53

En constancia de lo anterior firman:


CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADORA DEL GASTO


Elaboró:
MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
SUPERVISOR CONTRATO


Revisó:
MY. LAURA ANDREA ZUÑIGA MEDINA
GERENTE (P)



Ordenador del gasto	EMAVI	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	Vigencia:	2025
Código objeto contractual	ESM 23-2025		Fecha:	29-abr-25
			Versión	1


Código Recurso	Código desagregado	Uso prupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	OTROS EDIFICIOS RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	72101507	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	365.604.120,28	365.604.120,28
R-10		A-02-01-01-001-002-11								
R-10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	72101507	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	51.638.029,72	51.638.029,72
R-10	Total C-1505-0100-6-20109B-1505031-02									417.242.150,00
Total general										417.242.150,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	417.242.150,00	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Versión 2	0,00	
Versión 3	0,00	
Versión 4	0,00	
Versión 5	0,00	
Valor ajustado CPA	417.242.150,00	

Elaboró


ST. Aguirre Moreño Cristian Camilo
Especialista Planeación Estrategica ESM EMAVI

Vo.Ba.


TC. Lina Marcela Navarro Romero
Jefe Establecimiento Sanida Militar EMAVI

Aprobó


CR. Luz Stella Franco Yopez
Ordenador del Gasto EMAVI



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhrojas Jhon Harold Rojas Rivas
Unidad ó Subunidad 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:27 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	2425	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	519.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-101.757.850,00		Valor Actual.:	417.242.150,00	Saldo x Comprometer:	417.242.150,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2625	Fecha Registro:	2025-01-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	Nación	10	CSF						
					2025-04-02	519.000.000,00	-101.757.850,00			
					Total:	519.000.000,00	-101.757.850,00	417.242.150,00	417.242.150,00	0,00
Objeto:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN									

BOLAÑOS
GUACA
JOHANNA
ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO BAOR 2025
NIT 901.962.058-2
CL 174 # 55 - 67
Tel: (601) 3114806494
Bogotá - Colombia
proyecto.orion.sas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CB 101

Señores	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
NIT	901.542.573-2	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2025, 12:01
Expedición	23/09/2025, 12:02
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTADE OBRAN-1 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LAEMAVI COSTO DIRECTO	1.00	142,091,152.82
2	ADMINISTRACION 23.60%	1.00	33,533,512.06
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	1,420,911.53
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	8,454,423.59

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ciento ochenta y cinco millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por \$ 185,500,000.00

Observaciones:

#\$15-01-05-009;019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025;LUIS.CARO@FAC.MIL.CO#\$"MARCO FIDEL SUAREZ"

Total Bruto	184,150,134.05
IVA 19%	1,349,865.95
Total a Pagar	185,500,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098939314 aprobado en 20250922 prefijo CB desde el número 100 al 150 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 573c6dd88d1fed8959827c5e1c447fb9b846fe11dea36e53e465a64b49643413446e34b4f91fc90a8c7f3bb820990c3b

CONSORCIO BAOR 2025

NIT:901.962.058-2

Cali, 20 de septiembre de 2025

SEÑORES:

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

Attn. Mayor LUIS ARIEL CARO COBOS

Supervisor Contractual

Carrera 8 No. 58-67, Cali, Valle del Cauca

Referencia: Contrato de Obra No. 019-00


Objeto: “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN”

Asunto: CARTA ENDOSO - Solicitud Pagos a PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, integrante del CONSORCIO BAOR 2025

Cordial saludo;

Por medio de la presente y de común acuerdo entre los integrantes del CONSORCIO BAOR 2025, LEYDI MABEL PEREZ CHUD con CC. 31.577.305 representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS con NIT 901.503.188-3 con una participación del 50% y LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS, representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS con NIT. 901.859231-0 con una participación del 50%, solicitamos amablemente a la entidad, realizar los pagos correspondientes de los cortes parciales de obra y de liquidación del contrato de la referencia a PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS. Cuenta corriente Bancoomeva No. 010712636006 a nombre de PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS con NIT. 901.503.188-3.

Atentamente,



LEYDI MABEL PEREZ CHUD

CC. 31.577.305

REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

NIT. 901.503.188-3.



LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS

C.C. 1.072.668.040

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE & INGENIERÍA SAS

NIT. 901.859.231-0



NICOLAS SANABRIA NIETO

C.C. 1.000.588.068

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO BAOR 2025

NIT.901.962.058-2



NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Unicentro – Cali

CERTIFICA QUE:

La empresa PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.901503188 de CALI (VALLE DEL CAUCA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta corriente No. 010712636006, con apertura el día 2022/12/27 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 20 días del mes de septiembre del año 2025.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva


Usuario:GEOG5193

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764098939314



(415)7707212489984(8020) 001876409893931 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 9 6 2 0 5 8

6. DV

2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSORCIO BAOR 2025

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 174 # 55 - 67

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANABRIA NIETO NICOLAS

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1000588068


1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO BAOR 2025

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 9-2 2/0 9:0 5:3 4

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764098939314			
						(415)7707212489984(8020) 001876409893931 4			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 9 6 2 0 5 8		2							
11. Razón social									
CONSORCIO BAOR 2025									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento CONSORCIO BAOR 2025 CL 174 # 55 - 67								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo CB	32. Desde el número 100	33. Hasta el número 150	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)		FECHA 20/09/2025																							
CONTRATO N°		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025																							
FECHA SUSCRIPCIÓN		4 DE JULIO DE 2025																							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI																							
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>CORTES DE OBRA</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DELCONTRATO</th></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>31 de julio de 2025</td><td>PAC septiembre 2025</td><td>MÍNIMO 3%</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>31 de agosto de 2025</td><td>PAC octubre 2025</td><td>MÍNIMO 20%</td></tr><tr><td>TERCER PAGO</td><td>30 de septiembre de 2025</td><td>PAC noviembre 2025</td><td>MÍNIMO 40%</td></tr><tr><td>CUARTO PAGO</td><td>31 de octubre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025</td><td>MÍNIMO 37%</td></tr></table>				CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DELCONTRATO	PRIMER PAGO	31 de julio de 2025	PAC septiembre 2025	MÍNIMO 3%	SEGUNDO PAGO	31 de agosto de 2025	PAC octubre 2025	MÍNIMO 20%	TERCER PAGO	30 de septiembre de 2025	PAC noviembre 2025	MÍNIMO 40%	CUARTO PAGO	31 de octubre de 2025	PAC diciembre 2025	MÍNIMO 37%
		CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DELCONTRATO																				
		PRIMER PAGO	31 de julio de 2025	PAC septiembre 2025	MÍNIMO 3%																				
		SEGUNDO PAGO	31 de agosto de 2025	PAC octubre 2025	MÍNIMO 20%																				
		TERCER PAGO	30 de septiembre de 2025	PAC noviembre 2025	MÍNIMO 40%																				
		CUARTO PAGO	31 de octubre de 2025	PAC diciembre 2025	MÍNIMO 37%																				
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025 NIT 901.962.058-2 INTEGRADO POR: BALANCE & INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.859.231-0 PARTICIPACIÓN: 50% PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S. NIT: 901.503.188-3 PARTICIPACIÓN: 50%																							
INTERVENTOR		NO APLICA																							
SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$417.242.150,00)																							
PLAZO DE ENTREGA		DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025																							
FECHA DE INICIO		11 DE JULIO DE 2025																							
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																							
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA																							
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		19/09/2025																							
OBJETO DEL CONTRATO		1. INCLUIR ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI 2. MODIFICAR LA FORMA DE PAGO																							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

FORMA DE PAGO	CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
	PRIMER PAGO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE 2025	MÍNIMO 45.39%
	SEGUNDO PAGO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE 2025	MÍNIMO 24.61%
	TERCER PAGO	31 DE OCTUBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE 2025	MÍNIMO 30.00%
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$417.242.150,00)			
<p>En las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación, localizada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el día 20 del mes de SEPTIEMBRE de 2025, la señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ en su calidad de Ordenadora del Gasto, el Mayor LUIS ARIEL CARO COBOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el Ingeniero NICOLÁS SANABRIA NIETO en su calidad de Representante Legal del Contratista CONSORCIO BAOR 2025; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>				
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI	1	Se anexa formato corte de obra GA-JELOG-FR-101		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES			
1. N/A	N/A			
2. N/A	N/A			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
ITEM 16.04	118 M2	En el presente corte no se ha ejecutado esta actividad		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
\$ 168,791,225.49		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 417.242.150,00	
ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 417.242.150,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 185.500.000,00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 101 DEL 23/09/2025
SALDO	\$ 231.742.150,00	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Formato corte parcial de obra - GA-JELOG-FR-101	SÍ
COPIA	Memorias de cálculo	SÍ
COPIA	Factura electrónica (PDF)	SÍ
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	SÍ
COPIA	Resolución de facturación	SÍ
COPIA	Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	SÍ
COPIA	Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales	SÍ
COPIA	Certificación bancaria	SÍ
COPIA	CPA	SÍ
COPIA	Formato de certificación para pago - GA-JEADA-FR-201	SÍ

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

COPIA	Carta de endoso	Sí
COPIA	Formato de imputación - GA-JEADA-FR-132	Sí

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NICOLÁS SANABRIA NIETO CONTRATISTA	 MY. LUIS ARIEL CARO COBOS SUPERVISOR
 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADORA DEL GASTO	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	019-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-EMAVI-ESM2782-2025
Objeto del contrato	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor inicial del contrato	\$ 417,242,150.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 417,242,150.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02		10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 365,604,120.28
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02		10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 51,638,029.72
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 417,242,150.00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 417,242,150.00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01-001-002-11	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 168,791,225.49	\$ 168,791,225.49	\$ 196,812,894.79
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-005-004-01-2	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	\$ 16,708,774.51	\$ 16,708,774.51	\$ 34,929,255.21
TOTALES							\$ 185,500,000.00	\$ 185,500,000.00	\$ 231,742,150.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
FECHA	20/09/2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS, identificada con C.C. 1.072.668.040 de Chía, en mi condición de representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 901.859.231-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2025.



Nombre: LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS

Documento de Identidad: 1.072.668.040 de Chía



PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NIT: 901.503.188-3

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

LEYDI MABEL PREZ CHUD, identificada con C.C31.577.305 DE CALI, en mi condición de representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S. identificada con NIT 901.503.188-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2025.

LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante legal
C.C:31.577.305 DE CALI
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

NICOLÁS SANABRIA NIETO, identificado con C.C 1.000.588.068 de Bogotá , en mi condición de representante legal de CONSORCIO BAOR 2025 identificado con NIT 901.962.058-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025.



NICOLÁS SANABRIA NIETO
Representante legal
C.C: 1.000.588.068 de Bogotá
CONSORCIO BAOR 2025

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901962058-2	CONSORCIO BAOR 2025		Cra 100 No 14 16	3114806494	consorciobaor.aviacion_@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					6 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	23/07/2025	88376475	\$882.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	152.000	0	0	0	0	0	0		152.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	228.000	0	0	0	0	0	0		228.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	76.000	0	0	0	0	0	0		76.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	198.600				198.600	0	0	198.600			1.986	198.600	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	114.000	0	0	114.000	6

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901962058-2	CONSORCIO BAOR 2025		Cra 100 No 14 16	3114806494	consorciobaor.aviacion_@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6
2025-08	2025-07	E	23/07/2025	88376475	0
					TOTAL A PAGAR
					\$882.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	114.000	114.000
Pensión	3	456.000	456.000
Riesgos Laborales	1	198.600	198.600
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	882.600	882.600

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901962058-2	CONSORCIO BAOR 2025		Cra 100 No 14 16	3114806494	consorciobaor.aviacion_@outfo k.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR		
2025-08		2025-07		\$882.600		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud po	Extempora	Costos, excedido	Exonerado	ING	RET	TDE	TDE	TDE	TDE	VST	VST	SEN	SEN	UNA	UNA	VAC	VAC	VAC	VAC	RE	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006287380	GARCIA HURTADO ANDRES FELIPE	1	0				S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS018	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF56	474.500	19.000	0	0	0	0	0
2	CC	1062275297	VALENCIA VELASCO RAMIRO JOSE	1	0				S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF56	474.500	19.000	0	0	0	0	0
3	CC	1103220913	ARROYO SERRANO MICHAEL ANDRES	1	0				S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS048	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF56	474.500	19.000	0	0	0	0	0
4	CC	1109543920	HURTADO RENTERIA FABIAN ANDRES	1	0				S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS018	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF56	474.500	19.000	0	0	0	0	0
5	CC	12798018	HURTADO GUERRERO JOSE ELI	1	0				S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF56	474.500	19.000	0	0	0	0	0
6	CC	79267382	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0				S	X																231001	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS008	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF56	474.500	19.000	0	0	0	0	0

Fecha creación reporte: 2025-09-09, 10:17:22 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla:

1075315872

Periodo Cotización:

agosto de 2025

Periodo Servicio:

septiembre de 2025

PAGADO 09/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE


Razón Social	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION		
Documento	NI9015031883	Dirección	CR 83B #15 - 98
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	31132
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	PEREZ CHUD LEYDI MABEL	Identificación	CC 31577305
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TOP	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SGR	IGE	LVA	VAC	AVP	VCT	IPP	Días AFP	Días APS	Días APP	Días APPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005828921	DIANA MARCELA CALAMBAS LUCUMI	01	00	X																		0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 379.600	\$ 15.200	6,960	\$ 379.600	\$ 26.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.700
CC 1006106662	KEVIN JAIR BANGUERA IBARGUEN	01	00	X	X																	0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	6,960	\$ 142.350	\$ 10.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 142.350	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
CC 1103220913	MICHAEL ANDRES ARROYO SERRANO	01	00	X																		0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	\$ 854.100	\$ 136.700	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	\$ 854.100	\$ 34.200	6,960	\$ 854.100	\$ 59.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.600
CC 12796124	CESAR YESQUEN CUERO	01	03	X																		0	0	18	18	18	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 854.100	\$ 34.200	6,960	\$ 854.100	\$ 59.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.900
CC 12798018	JOSE ELI HURTADO GUERRERO	01	00	X																		0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 854.100	\$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 854.100	\$ 34.200	6,960	\$ 854.100	\$ 59.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.600
CC 56076177	LINDA JOHANA GAMEZ MANJARREZ	01	00																			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.653.650	\$ 4.507.750	\$ 4.507.750	\$ 4.507.750	\$ 584.800	\$ 180.500	\$ 314.100	\$ 180.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.259.900	\$ 0	\$ 1.259.900




MOVIMIENTO DE TIERRAS													
02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUIE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACIÓN	M3	14.00	\$ 20.313.16	\$ 284.384.13	0.78	4.22	\$ 85.721.52	4.22	\$ 330.837.77	-	\$ -	0.00%
03	CIMENTACIÓN												
03.01	ARMELACIÓN Y CIMENTACIÓN DE CABA SUBSISTANTE HASTA ALCANZAR CERO-EN-EN EL PROYECTO MODIFICADO	M3	5.00	\$ 12.072.06	\$ 62.862.35	-	5.00	\$ 62.862.35	-	\$ -	5.00	\$ 62.862.35	100.00%
03.02	SALADO DE LEPEREA EN CONCRETO DE 1.500 PSI DE C-40-30 M SEGUN PLANO	M3	5.00	\$ 24.103.04	\$ 120.515.70	1.06	0.06	\$ 147.618.96	0.06	\$ 147.618.96	-	\$ -	0.00%
03.03	ARMEL. MATERIAL. MANEJO DE OBRA. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	5.00	\$ 1.454.88	\$ 7.274.40	-	5.00	\$ 7.274.40	-	\$ -	5.00	\$ 7.274.40	100.00%
03.04	BAJO DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 1.500 PSI DE C-40-30 M SEGUN PLANO	M3	2.00	\$ 2.037.70.18	\$ 2.037.70.18	1.05	0.75	\$ 762.673.94	0.75	\$ 762.673.94	-	\$ -	0.00%
03.05	ARMEL. INCLUIR MANEJO DE OBRA. FORMALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS	M3	2.00	\$ 1.454.88	\$ 7.274.40	-	2.00	\$ 7.274.40	-	\$ -	2.00	\$ 7.274.40	100.00%
03.06	RELLENDO CIMENTACIÓN AL 60% DEL PROYECTO MODIFICADO TPO SUB BASE B-30	M3	5.00	\$ 190.688.60	\$ 3.713.19.14	0.32	0.66	\$ 129.666.55	0.36	\$ 377.238.20	0.32	\$ 129.666.55	17.13%
03.07	RELLENDO EN CONCRETO DE 1.500 PSI DE C-40-30 M SEGUN PLANO. INCLUIR MANEJO DE OBRA. FORMALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	3.00	\$ 1.126.653.15	\$ 3.379.958.57	1.67	1.23	\$ 1.511.768.74	1.23	\$ 1.511.768.74	-	\$ -	0.00%
03.08	RELLENDO EN CONCRETO DE 1.500 PSI DE C-40-30 M SEGUN PLANO. INCLUIR MANEJO DE OBRA. FORMALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	3.00	\$ 1.126.653.15	\$ 3.379.958.57	1.67	1.23	\$ 1.511.768.74	1.23	\$ 1.511.768.74	-	\$ -	0.00%



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
PROYECTO DE LEY: REFORMA DE LA ESTRUCTURA FISCAL DEL PAÍS			533	533	0	2.038.000	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	1.050.476	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773	0	1.050.476.773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible][illegible]

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5			
				Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-A-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	01.01	UND:	M2					
DESCRIPCION ITEM		LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA						
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Zapatas	Ancho	Longitud	Altura	0.64	4	2.56
		Vigas	0.35	3.07		1.07	2	2.15
		Pedestal	0.3	0.3		0.09	17	1.53
								
OBSERVACIONES:		TOTAL 6.24						
La actividad realizada corresponde al trazado y replanteo de zapatas, vigas y pedestales, efectuado con base en los ejes y niveles de los planos, con el fin de garantizar su correcta ubicacion y precision en la construccion.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma			NO APLICA					
Revisó:			Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma					
NO APLICA			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
Director de Obra Firma y Posfirma			Supervisor FAC Firma y Posfirma					


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ÍTEM N°	01.02	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficinas administrativas	0.94		2.4	2.26	1	2.26
TOTAL						2.26	
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde al desmonte de la puerta existente, incluyendo el retiro de sus marcos, herrajes y elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se ejecutó con el objetivo de facilitar las intervenciones requeridas y permitir la correcta redistribución funcional del área intervenida.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
							
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma 				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó: NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor FAC Firma y Posfirma			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO N°:		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	01.06	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficinas administrativas 2do. Piso	11.51	2.6	29.93	1	29.93	
	Esterilizacion (Autoclave)	1.68	2.46	4.13	1	4.13	
	Esterilizacion (Autoclave)	-0.88	1.96	-1.72	1	-1.72	
	Esterilizacion (Autoclave)	1.96	2.13	4.17	1	4.17	
	Esterilizacion (Autoclave)	-1.96	0.88	-1.72	1	-1.72	
	Esterilizacion (Autoclave)	0.8	1.33	1.06	1	1.06	
TOTAL						35.85	
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
							
							
Elaboró:: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor FAC Firma y Posfirma					


		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098		
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5		
			Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-AEMAVI-ESM2782-2025				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025				
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
ITEM N°	01.15	UND:	M2			
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR				
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Pasillo 2do piso.	Ancho 0.6 Longitud 11.7 Altura 7.02	7.02	1	7.02
		Pasillo 2do piso.	0.93 4.85	4.51	1	4.51
		Oficinas administrativas.	0.5 0.5	0.25	1	0.25
OBSERVACIONES:		La actividad realizada corresponde al desmonte del cielo raso en PVC, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la instalación de la bandeja portable, garantizando la correcta ejecución de la red de instalaciones.				
REGISTRO FOTOGRAFICO:						
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor FAC Firma y Posfirma				


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5				
		Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENITOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	01.16	UND:	und				
DESCRIPCION ITEM		DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
	PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Oficinas administrativas	Ancho	Longitud	Altura		
		Luminarias 60x60				7	7.00
		Interruptores				2	2.00
TOTAL						9.00	
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde al desmonte de luminarias, tomas y suiches, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación y conexión, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la reubicación de las lámparas y la correcta redistribución de los puntos eléctricos en el área intervenida.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
Elaboró: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor FAC Firma y Posfirma					



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código:	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA						Versión N°:	5		
							Vigencia:	20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025								
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION								
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS								
ITEM N°	02.01		UND:		M3					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION								
CORTE N°:	1		FECHA :		20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN			DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura					
			Cubierta peatonal							
			Pedestal T1	0.3	0.3	0.8	0.07	8	0.58	
			Pedestal T2	0.3	0.3	0.6	0.05	6	0.32	
			Pedestal T3	0.3	0.3	0.1	0.01	1	0.01	
			Cubierta sanidad							
			Zapatas	0.8	0.8	1	0.64	4	2.56	
			Vigas	0.35	3.07	0.35	0.38	2	0.75	
						TOTAL	4.22			
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la excavación manual para la cimentación, ejecutada de acuerdo con las dimensiones y profundidades establecidas en los planos. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para la construcción de los elementos estructurales de soporte.										
REGISTRO FOTOGRAFICO:										
 13 ago 2025 0:34:13 p.m. Cali Valle del Cauca			 13 ago 2025 1:56:07 p.m. Cali Valle del Cauca			 13 ago 2025 1:55:57 p.m. Cali Valle del Cauca				
 13 ago 2025 10:18:33 p.m. Cali Valle del Cauca			 4 ago 2025 2:18:37 p.m. Cali Valle del Cauca			 13 ago 2025 10:18:33 p.m. Cali Valle del Cauca				
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ						VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma						NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:						Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS				
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma						Supervisor FAC Firma y Posfirma				


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	03.02	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.							
CORTE N°:	1	FECHA :		20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Cubierta peatonal	Ancho	Longitud	Altura				
		Pedestal T1	0.3	0.3	0	0.09	8	0.72	
		Pedestal T2	0.3	0.3	0	0.09	6	0.54	
		Pedestal T3	0.3	0.3	0	0.09	1	0.09	
		Cubierta sanidad							
		Zapatas	0.8	0.8	0	0.64	4	2.56	
		Vigas	0.35	3.07	0	1.07	2	2.15	
TOTAL 6.06									
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la ejecución de solado en un área aproximada de 6,06 m², mediante la colocación de una capa de mortero cemento-arena 1:4 con espesor promedio de 5 CM, previamente nivelada y compactada, garantizando una superficie firme y lista para el acabado final.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma 			NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 						
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma			Supervisor FAC Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ÍTEM N°	03.03	UND:	M3				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vigas	0.35	3.07	0.35	0.38	2	0.75
TOTAL						0.75	
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la construcción de viga en concreto reforzado de 3,07, con armado, encofrado y vaciado, asegurando resistencia y correcta integración estructural.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma 				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 			
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor FAC Firma y Posfirma			


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	03.04	UND:	M3						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.							
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
 <div>29 ago 2025 2:11:00 p. m. Cali Valle del Cauca</div>		Relleno en zapatas	0.2	0.8	0.53	0.08	8	0.68	
TOTAL							0.68		
COBRADO							0.56		
RESTA							0.12		
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde al relleno de zapatas, utilizando material seleccionado compactado en capas, garantizando nivelación y adecuada estabilidad estructural.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó: NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor FAC Firma y Posfirma					



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:		GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión N°:		5		
					Vigencia:		20/12/2024		
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ÍTEM N°	04.05	UND:	M3						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO							
CORTE N°:	1	FECHA :		20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Cubierta sanidad	0.8	0.8	0.35	0.224	4	0.896	
TOTAL							0.90		
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la fundida de zapatas en concreto, ejecutada conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas de los planos estructurales. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la correcta cimentación de la estructura y brindar estabilidad a los elementos constructivos que se apoyan sobre ellas.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma 			NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 						
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma			Supervisor: FAC Firma y Posfirma						


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ÍTEM N°	05.01	UND:	ML						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO							
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
		Azotea	Ancho	Longitud	Altura	8.35	1	8.35	
		TOTAL							8.35
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la construcción de un poyo en concreto, ejecutado con el fin de contener el agua que pudiera filtrarse por el hueco del ascensor. Esta labor se llevó a cabo como parte de las adecuaciones necesarias para garantizar la protección de la estructura y el adecuado funcionamiento del área intervenida.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				 Supervisor FAC Firma y Posfirma					




		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:		GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:		5			
				Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°		05.03		UND:		M2			
DESCRIPCION ÍTEM		MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR							
CORTE N°:		1		FECHA :		20/09/2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
		Oficinas administrativas		0.94		2.4	2.26	1	2.26
		TOTAL							2.26
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde al levante de un muro en paneles de superboard, ejecutado con el fin de sellar la abertura de una puerta existente. Esta labor se llevó a cabo como parte del proceso de adecuación del espacio, garantizando la redistribución funcional del área y su óptimo aprovechamiento.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ					VoBo:				
Residente de Obra Firma y Posfirma 					NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma				
Revisó:					Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 				
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma					Supervisor FAC Firma y Posfirma				



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5				
			Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°		07.03	UND:	ML				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA). INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.						
CORTE N°:	1		FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		2do. Piso, oficinas administrativas		12.3		12.3	5	61.5
				6.57		6.57	5	32.85
				10.7		10.7	5	53.5
				11.79		11.79	5	58.95
				4.56		4.56	5	22.8
				2.6		2.6	4	10.4
		A-B						
					TOTAL		240.00	
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la instalación de acometidas eléctricas en cable, previstas inicialmente en una longitud de 125 m por cinco líneas (625 m en total). Sin embargo, debido a las condiciones del espacio y a la necesidad de realizar recorridos adicionales, se empleó una longitud total de 1.200 m, equivalente a un promedio de 240 m por línea. Esta variación se presentó con el fin de garantizar la correcta conexión y el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico en el área intervenida.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
Elaboró: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		 Supervisor FAC Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:		GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:		5			
			Vigencia:		20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	07.07	UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO						
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Oficinas administrativas 2do. Piso		Ancho	Longitud	Altura		
				TOTAL			1	1.00
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la instalación de un toma eléctrico, ejecutada de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las normas eléctricas vigentes. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar el adecuado suministro de energía y la funcionalidad del área intervenida.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 			NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:			Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma			 Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	08.01	UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PUNTO DOBLE DE DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FOT CAT 6A MÍNIMO 305 MILE CON OPTAGUETA RESIST (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ETC). GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y CABLOFIL, ASÍ MISMO, ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO 14, CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. EL TIPO DE CABLE A UTILIZAR DEBE SER INTERNACIONALMENTE APROBADO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO.							
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
		Oficinas administrativas	UND	Longitud	Altura	31		31	
TOTAL							31.00		
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la instalación de puntos dobles de datos, ejecutada conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y las normas de cableado estructurado.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				 Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ÍTEM N°	10.01	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CIELO RASO PVC 10 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION, ABERTURAS PARA LÁMPARAS Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pasillo 2do piso.	11.7	0.6		7.02	1	7.02
	Pasillo 2do piso.	0.93	4.85		4.51	1	4.51
	Oficinas administrativas.	0.5	0.5		0.25	1	0.25
	Oficinas administrativas.	0.6	0.6		0.36	6	2.16
TOTAL							13.94
OBSERVACIONES: La actividad realizada corresponde a la instalación del cielo raso en PVC, incluyendo la fijación de sus elementos de soporte como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar el acabado final del área intervenida y brindar óptimas condiciones funcionales y estéticas.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó: NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor, FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ÍTEM N°	12.03	UND:	M2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficinas administrativas	12.3	2.6	31.98	2	63.96	
		6.57	2.6	17.082	2	34.164	
		4.56	2.6	11.856	2	23.712	
		0.35	0.9	0.315	8	2.52	
		-2.4	0.97	-2.328	1	-2.328	
		-1.96	2.4	-4.704	1	-4.704	
		-1.44	1.62	-2.3328	2	-4.6656	
		-0.56	1.65	-0.924	1	-0.924	
		0.13	1.56	0.2028	8	1.6224	
TOTAL						113.36	
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la instalación de una nueva cubierta en un área aproximada de 15 metros de longitud por 5,9 metros de ancho, utilizando lámina termoacústica Ecoroof UPVC de 2.5 mm de espesor. El proceso contempló la correcta alineación, fijación y sellado de las láminas sobre la estructura soporte, garantizando una instalación técnica, segura y funcional.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		 Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MAYOR LUIS CARO							
ÍTEM N°	16.01	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE CUBIERTAS METALICAS							
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Parqueadero de sanidad	5.7	14.65		83.51	1	83.51	
TOTAL							83.51		
OBSERVACIONES:									
La actividad ejecutada corresponde al desmonte de la cubierta existente, con dimensiones aproximadas de 5,7 metros de ancho por 15 metros de longitud. Este proceso incluyó el retiro manual y controlado de los elementos de cubrimiento, como parte de las labores de adecuación del área. El desmonte se realizó de manera ordenada para facilitar la disposición final de los residuos y garantizar la seguridad de las zonas circundantes.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
									
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma 			NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:			Autorizó: MY LUIS ARIEL CARO COBOS						
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma			 Supervisor FAC Firma y Posfirma						


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5					
		Vigencia:	20/12/2024					
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENITOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	20.01	UND:	M2					
DESCRIPCION ÍTEM		ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA						
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
		Ancho	Longitud	Altura				
		5.7	14.65		83.51	1	83.51	
		Parqueaderos parte de atrás	1.2	14.65		17.58	1	17.58
		Oficinas administrativas	12.3	6.57		80.81	1	80.81
			4.56	3.85		17.56	1	17.56
						TOTAL	199.45	
OBSERVACIONES: Se realizaron labores de aseo y limpieza en el área intervenida, recogiendo el material sobrante y residuos generados por las actividades anteriores. Esto con el fin de dejar el espacio ordenado y listo para continuar con los trabajos programados.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor FAC Firma y Posfirma						




	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	20.02	UND:	M3				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cubierta peatonal						
	Pedestal T1	0.3	0.3	0.8	0.07	8	0.58
	Pedestal T2	0.3	0.3	0.6	0.05	6	0.32
	Pedestal T3	0.3	0.3	0.1	0.01	1	0.01
	Cubierta sanidad						
	Zapatas	0.8	0.8	1	0.64	4	2.56
	Vigas	0.35	3.07	0.35	0.38	2	0.75
TOTAL							4.22


Se realizaron labores de aseo y limpieza en el área intervenida, recogiendo el material sobrante y residuos generados por las actividades anteriores. Esto con el fin de dejar el espacio ordenado y listo para continuar con los trabajos programados.


REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ	VoBo:
Residente de Obra Firma y Posfirma 	NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó:	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma	 Supervisor FAC Firma y Posfirma


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	NP-01	UND:	ML				
DESCRIPCION ÍTEM		LIMPIEZA, LIJADO, REMOCION DE OXIDO.					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Parqueaderos de sanidad						
	Apoyos de estructura	12.8			12.8	3	38.4
	Vigas (V1)	14.62			14.62	1	14.62
	Vigas (V2)	14.66			14.66	1	14.66
	Vigas (V3)	14.67			14.67	1	14.67
	Vigas (V4)	14.71			14.71	1	14.71
	Vigas (V5)	14.73			14.73	1	14.73
	Platinas	0.4			0.4	3	1.2
	Varillas tensores	1.8			1.8	6	10.8
	Tensores en angulo	1.15			1.15	24	27.6
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	TOTAL 151.39						
OBSERVACIONES:							
Las medidas presentadas corresponden a cada uno de los elementos que conforman la estructura de soporte de la cubierta destinada a los parqueaderos, a los cuales se les realizó limpieza como parte del proceso de mantenimiento y preparación para su adecuado funcionamiento y conservación.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
							
							
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó: NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	NP-02	UND:	ML				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES A DOS MANOS					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Parqueaderos de sanidad						
	Apoyos de estructura	12.8			12.8	3	38.4
	Vigas (V1)	14.62			14.62	1	14.62
	Vigas (V2)	14.66			14.66	1	14.66
	Vigas (V3)	14.67			14.67	1	14.67
	Vigas (V4)	14.71			14.71	1	14.71
	Vigas (V5)	14.73			14.73	1	14.73
	Platinas	0.4			0.4	3	1.2
	Varillas tensores	1.8			1.8	6	10.8
	Tensores en angulo	1.15			1.15	24	27.6
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	TOTAL 151.39						
	OBSERVACIONES:						
Las medidas presentadas corresponden a cada uno de los elementos que conforman la estructura de soporte de la cubierta destinada a los parqueaderos.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:			
Residente de Obra Firma y Posfirma				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma			
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS			
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor FAC Firma y Posfirma			




	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5					
			Vigencia:	20/12/2024					
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	NP-03	UND:	UNIDAD						
DESCRIPCION ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS							
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
		Oficinas administrativas	Ancho	Longitud	Altura		30	30	
TOTAL						30			
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la instalación de puntos eléctricos normales, ejecutada conforme a las especificaciones del proyecto y normas vigentes. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar el suministro adecuado de energía para el correcto funcionamiento del área intervenida.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
									
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma				NO APLICA Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor: FAC Firma y Posfirma					



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5				
			Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENIOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	NP-04	UND:	UNIDAD					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS						
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES					
		Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Oficinas administrativas					30	30
		TOTAL		30				
OBSERVACIONES:								
La actividad realizada corresponde a la instalación de puntos eléctricos regulados, realizada de acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto y la normatividad eléctrica aplicable. Esta labor se ejecutó con el fin de asegurar la protección de los equipos sensibles y garantizar la continuidad del servicio en el área intervenida.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma 		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		 Supervisor FAC Firma y Posfirma						

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código: GA-JELOG-FR-098							
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°: 5							
				Vigencia: 20/12/2024							
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025									
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION									
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025									
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS									
ITEM N°	NP-05	UND:	ML								
DESCRIPCION ITEM		SUMINISTRÓ E INSTALACION DE CABLE #8									
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025								
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL			
		A-B	Ancho	Longitud	Altura	4.8	8	38.4			
		B-C		8		12	8	96			
		C-D		16.8		28.2	8	225.6			
											
					TOTAL	360					
OBSERVACIONES:											
Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la correcta conducción de energía y el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico en el área intervenida.											
REGISTRO FOTOGRAFICO:											
											
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ					VoBo:						
					NO APLICA						
					Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma						
Revisó:					Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
					Supervisor FAC Firma y Posfirma						
NO APLICA											
Director de Obra Firma y Posfirma											

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5			
			Vigencia:	20/12/2024			
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ÍTEM N°	NP-06	UND:	UNIDAD				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO NORMAL- REGULADO					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Oficinas administrativas				0	2	2
TOTAL						2	
OBSERVACIONES:							
Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la adecuada distribución y control de la energía en el área intervenida.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
							
Elaboró: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5				
		Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-AEMAVI-ESM2782-2025					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025					
INTERVENTOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
ITEM N°	NP-07	UND:	UNIDAD				
DESCRIPCION ITEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN					
		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura	0	1	1
					TOTAL		1
OBSERVACIONES:							
La actividad realizada corresponde a la instalación de la malla a tierra, ejecutada conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad eléctrica vigente. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad del sistema eléctrico y la adecuada protección de las instalaciones y equipos.							
REGISTRO FOTOGRAFICO:							
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ		VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma		NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:		Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma		Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión N°:	5				
				Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025							
INTERVENITOR O SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS							
ITEM N°	NP-08	UND:	UNIDAD						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 60X60. 40W							
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025						
	PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura			
	Oficinas administrativas						0	8	8
TOTAL								8	
OBSERVACIONES:									
La actividad realizada corresponde a la instalación de luminarias, ejecutada de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las normas eléctricas vigentes. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar una adecuada iluminación y el correcto funcionamiento del área intervenida.									
REGISTRO FOTOGRAFICO:									
									
Elaboró:: ING. JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 				NO APLICA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:				Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS 					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma				Supervisor FAC Firma y Posfirma					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión N°:	5				
			Vigencia:	20/12/2024				
CONTRATO No.		019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2025						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CONTRATISTA		CONSORCIO BAOR 2025						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MY. LUIS ARIEL CARO COBOS						
ITEM N°	NP-10	UND:	ML					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE BREAKER						
CORTE N°:	1	FECHA :	20/09/2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		A-B		10.05		10.05	4	40.2
		B-C		6.45		6.45	4	25.8
				TOTAL				
OBSERVACIONES:								
Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de garantizar el correcto suministro y funcionamiento del sistema de climatización en el área intervenida.								
REGISTRO FOTOGRAFICO:								
								
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ			VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma 			NO APLICA Residente de Interventoria o Supervisor Firma y Posfirma					
Revisó:			Autorizó: MY LUIS ARIEL CARO COBOS					
NO APLICA Director de Obra Firma y Posfirma			 Supervisor FAC Firma y Posfirma					

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES	
	Escuela Militar de Aviación	
	CODIGO SOCIEDAD: 5008	
	NIT: 800141621-0	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : CALI	FECHA : : 17.10.2025	HORA : 10:26:33
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN MISCELANEOS		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : MAYOR VALOR POR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO DEL ESM		

TIPO DE DOCUMENTO : Contab.activo fijo	ACTA No.	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR :	NIT o C.C PROVEEDOR :	
FACTURA No. : FACT CB101 PAGO1	FECHA FACTURA : 17.10.2025	
ENTREGA PARCIAL :	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE :	NIT o CC.	
INFO.ADICIONAL: MAYOR VALOR DEL ACTIVO POR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO AL ESM PRIMER PAGO PARCIAL -FACTURA CB101		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
164000000647	3000011582	ESTABLECIMIENTO ESM EMAVI		2	UN	8004050000000000000188281	168.791.225,49	0,00	168.791.225,49
TOTAL				2			168.791.225,49	0,00	168.791.225,49

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1640100000	Clínicas y hospitales	168.791.225,49	0,00
4808900051	Bienes, recursos obligaci. transferidas int "AF"	0,00	168.791.225,49
TOTAL		168.791.225,49	168.791.225,49

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T2. CARDENAS BLANCO FABIAN DARIO C.C 1102360063	C.C