

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2026

IYCU-727-2024-705

DOCTORA:
LEIDY MARCELA PINILLA PINILLA
Alcaldesa (e) localidad de Usme
Bogotá

Asunto: ENTREGA DE INFORMES No. 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 727 DE 2024

Referencia: Contrato de Interventoría No. CIN 727 de 2024 - Contrato de obra pública No. COP 726 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la interventoría INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S radica en la alcaldía local de Usme, los siguientes documentos dando cumplimiento al contrato en referencia.

• Informes mensuales No. 17 del Contrato de Interventoría 727 de 2024 con los componentes técnicos, ambiental, siso y social.

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1



INTERVENTORÍA &
CONSTRUCIVILES

Calle 127A # 7-19
oficina 404
Tel: 9371881

Interventoria y
construciviles s.a.s
900.107.376-1

Actividad económica
4290 - 7110
ICA 9.66/1000

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 1 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Bogotá D.C 31 de enero de 2026.

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME.
Dra. LEIDY MARCELA PINILLA PINILLA
Alcaldesa Local de Usme
Ciudad.

Asunto: Informe Mensual correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2026.

Referencia: Contrato de Interventoría No.727 de 2024, y Contrato de Obra No.726 de 2024.

Después de la revisión de documental preliminar y las vías priorizadas por la Alcaldía Local de Usme, la Interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, hace entrega del Informe N°17 Ejecutivo de Interventoría del contrato de obra No.727 de 2024 cuyo objeto es : **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”**, bajo la ejecución del contratista **CONSORCIO SAN PROTO**.

Cordialmente.


Ing. CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA.
Director de Interventoría

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 2 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 17




INFORME LEGAL, FINANCIERO Y TÉCNICO EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No. 17

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 727 DE 2024

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C. DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACION DE OBRA PUBLICA FDLU-CMA-005-2024.”

Firma: 	Firma: 	Versión:
Elaboro: Jairo Vivas Cargo: Residente Técnico	Reviso: Carlos Arámbula Cargo: Director de Interventoría	0.1

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 3 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETIVOS.....	8
3. GENERALIDADES.....	8
3.1 Información General del Proyecto.	8
3.2 Alcance, Estudios y Diseños.	9
3.3 EXCLUSIÓN DE CIV'S DEL CONTRATO DE OBRA No. FDLU-726-2024	14
3.4 Localización del Proyecto.	15
3.5 Descripción de Actividades Ejecutadas.	39
4. Condiciones Contractuales Vigentes.....	40
4.1 Contrato de Obra.	40
4.2 Contrato de Interventoría.	41
5. ASPECTOS TÉCNICOS.....	42
5.1 Adición y prórroga al contrato de obra e interventoría.	42
5.2 Forma de pago	42
5.3 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.	43
5.4 Ítems no previstos.....	46
5.5 Licencias y permisos.....	53
5.6 Avance del Proyecto en Tiempo.	53
5.7 Descripción de actividades realizadas durante el periodo	54
5.8 Ensayos de laboratorio.....	62
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	62
6.1 OFICIOS REALIZADOS POR LOS PROFESIONALES DE CADA COMPONENTE EN EL MES DE ENERO	62
6.2 Actas.	63
7 ASPECTOS FINANCIEROS.....	63
7.1 Ejecución Financiera	63
7.1.1 Contrato de Obra.....	63
7.1.2 Contrato de Interventoría.....	64

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 4 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

8	ASPECTOS JURIDICOS.....	64
8.1	Garantía y vigencia de pólizas	64
9	RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	67

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Perfil y responsable INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.....	7
Tabla 2: Perfil y responsable CONSORCIO SAN PROTO.....	8
Tabla 3 Listado de priorización inicial	10
Tabla 4 Listado de segmentos viales a incluir en adición presupuestal y prorroga 1 en el contrato de obra No 726 de 2024.....	13
Tabla 5 Generalidades del contrato de obra 726 de 2024.....	40
Tabla 6 Generalidades contrato de interventoría.....	41
Tabla 7 Tabla ítems no previstos del NP-01 al NP-14.....	47
Tabla 8 Tabla ítems no previstos del NP-14 al NP-29.....	48
Tabla 9 Tabla ítems no previstos del NP-30 al NP-44.....	49
Tabla 10 Tabla ítems no previstos del NP-45 al NP-60	50
Tabla 11 Tabla ítems no previstos del NP-61 al NP-76	51
Tabla 12 ITEM NO PREVISTO ADMINISTRATIVO (SEGURIDAD)	51
Tabla 13 Lista de ítems No Previstos Técnicos.....	52
Tabla 14 Avance en tiempo.....	54
Tabla 16 Actas levantadas durante el periodo evaluado	62
Tabla 15 COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA	63
Tabla 17 Valores contrato de obra.....	63
Tabla 18 Valores contrato de interventoría.....	64
Tabla 19 Póliza interventoría Aseguradora Solidaria	64
Tabla 20 Póliza interventoría posterior a adición y prorroga 1	65
Tabla 21 Póliza obra seguros del estado.....	65
Tabla 22 Póliza obra posterior a adición 1 seguros del estado	66

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2 Listado de segmentos viales a incluir en adición presupuestal y prorroga 1 por Emergencia barrio Usme Pueblo en el contrato de obra No 726 de 2024.	12
Ilustración 3 TRAMOS EXCLUIDOS DEL CONTRATO DE OBRA COP-726-2024	14
Ilustración 4 Zona de influencia del proyecto	16
Ilustración 5 Tramo # 1 EL CURUBO (CIV 5002744)	16
Ilustración 6 Tramo # 2 EL CURUBO (CIV 5002640)	17

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 5 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 7 Tramo # 3 EL CURUBO (CIV 5002637)	18
Ilustración 8 Tramo # 4 EL ROSAL MIRADOR (CIV 5008103).....	18
Ilustración 9 Tramo # 5 COMPOSTELA SECTOR 1 (CIV 5003108).....	18
Ilustración 10 Tramo # 6 LA ESMERALDA (CIV 5006138).....	19
Ilustración 11 Tramo # 7 LA ESMERALDA (CIV 5006112)	20
Ilustración 12 Tramo # 8 LA ESMERALDA (5006100)	20
Ilustración 13 Tramo # 9 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006257)	21
Ilustración 14 Tramo # 10 URBANIZACIÓN VIRREY (5006217)	21
Ilustración 15 Tramo # 11 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006194)	22
Ilustración 16 Tramo # 12 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006177)	22
Ilustración 17 Tramo # 13 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006145)	23
Ilustración 18 Tramo # 14 LOS COMUNEROS (CIV 5005773)	23
Ilustración 19 Tramo # 15 LOS COMUNEROS (CIV 5005697)	24
Ilustración 20 Tramo # 16 EL OASIS (CIV 5007376).....	24
Ilustración 21 Tramo # 17 EL OASIS (CIV 5010066).....	25
Ilustración 22 Tramo # 18 NUEVO PORVENIR (CIV 5010212)	25
Ilustración 23 Tramo # 19 NUEVO PORVENIR (CIV 5006956)	26
Ilustración 24 Tramo # 20 NUEVO PORVENIR (CIV 5010211)	26
Ilustración 25 Tramo # 21 EL UVAL DOS (CIV 5007137).....	27
Ilustración 26 Tramo # 22 EL UVAL DOS (CIV 5007171).....	27
Ilustración 27 Tramo # 23 EL UVAL DOS (CIV 5007085).....	28
Ilustración 28 Tramo # 24 TENERIFE (CIV 5003490)	28
Ilustración 29 Tramo # 25 TENERIFE (CIV 5003420)	29
Ilustración 30 Tramo # 26 TENERIFE (CIV 5003343)	29
Ilustración 31 Tramo # 27 TENERIFE (CIV 5003292)	30
Ilustración 32 Tramo # 28 TENERIFE (CIV 5003206)	30
Ilustración 33 Tramo # 29 DOÑA LILIANA (CIV 5002997)	31
Ilustración 34 Tramo # 30 DOÑA LILIANA (CIV 5002916)	31
Ilustración 35 Tramo # 31 DOÑA LILIANA (CIV 5002813)	32
Ilustración 36 Tramo # 32 DOÑA LILIANA (CIV 5002998)	32
Ilustración 37 Tramo # 33 DOÑA LILIANA (CIV 5002886)	33
Ilustración 38 Tramo # 34 BRAZUELOS (CIV 5006267)	33
Ilustración 39 Tramo # 35 BRAZUELOS (CIV 5006284)	34
Ilustración 40 Tramo # 36 BRAZUELOS (CIV 5006343)	34
Ilustración 41 Tramo # 37 LORENZO ALCANTUZ (CIV 5005877)	35
Ilustración 42 Tramo # 38 LORENZO ALCANTUZ (CIV 5005924)	35
Ilustración 43 Tramo # 39 LA FISCALA ALTA (CIV 5000425)	36
Ilustración 44 Tramo # 40 LA FISCALA CENTRO (CIV 5000374).....	36
Ilustración 45 Tramo # 41 LA FISCALA CENTRO (CIV 5009199).....	37

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 6 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 46 Tramo # 42 LA FISCALA SAN MARTIN (CIV 5000348)	37
Ilustración 47 Tramo # 43 EMERGENCIA, USME CENTRO (CIV 5007645)	38
Ilustración 48 Tramo # 44 EMERGENCIA, USME CENTRO (CIV 5007612)	38
Ilustración 49 Tramo # 45 EMERGENCIA, USME CENTRO (CIV 5007589)	39
Ilustración 50 Estado de cuenta actual Consorcio SAN PROTO	44
Ilustración 51 Estado de cuenta actual Consorcio Interventoría y Construciviles	45
Ilustración 52 Avance Financiero programado contra ejecutado	54
Ilustración 53 Actividades realizadas en el tramo Los Comuneros (CIV 5005773)	56
Ilustración 54 Actividades realizadas en el tramo Lorenzo Alcantuz (CIV 5005977 - CIV 5005924) ..	57
Ilustración 55 Actividades realizadas en el tramo FISCALA SAN MARTIN (CIV 5000348)	58
Ilustración 56 Actividades realizadas en el tramo BRAZUELOS (CIV 5006343-5006284-5006267) ..	59
Ilustración 57 Actividades realizadas en el tramo BRAZUELOS (CIV 5006100 - CIV 5006112 - CIV 5006138)	60
Ilustración 58 Actividades realizadas en el tramo FISCALA CENTRO (CIV 5000374 - CIV 5009199) .	61
Ilustración 59 Tabla porcentaje de obra por CIV	¡Error! Marcador no definido.

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1.....	
Anexo 2.....	
Anexo 3.....	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 7 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

1. INTRODUCCIÓN.

El Fondo de Desarrollo Local de Usme (FDLU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, cuyo objeto es **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C**” que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO SAN PROTO** con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra **No.726 de 2024** cuyo objeto es **“REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”**

Este informe mensual resume los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el **1 al 31 de enero del 2025**, del contrato de Interventoría **No.727 de 2024** entre el **FDLU e INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS**.

Por consiguiente. este documento presenta los aspectos que se han presentado en la ejecución del contrato de obra, por una parte, se relaciona toda la información contractual sobre el Contrato de Obra No.726 de 2024 y el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, así como generalidades del proyecto las especificaciones de los contratos involucrados y los diferentes participantes dentro de la ejecución del proyecto.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS ARÁMBULA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JAIRO VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARÁMBULA

Tabla 1: Perfil y responsable INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	DUVAN DIAZ

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 8 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LORA

Tabla 2: Perfil y responsable CONSORCIO SAN PROTO

Seguidamente se presenta el aspecto legal y financiero de ambos contratos, en donde se expondrá el balance financiero actualizado según el periodo del informe y se analizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra, finalmente se presentan las actividades desarrolladas por la interventoría durante la fase inicial del proyecto. Por último, el informe presenta las conclusiones y/o recomendaciones halladas en la ejecución de los contratos.

Este informe hace parte de los compromisos y obligaciones asumidos por la Interventoría y que están establecidos en el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, así como las disposiciones de la legislación vigente, el Estatuto General de Contratación Pública, así como la demás normativa que lo regule, modifique o complementa.

2. OBJETIVOS.

Describir de forma concisa, pertinente y completa las actividades realizadas por el contratista, de tal manera que el Fondo de Desarrollo Local de Usme esté enterado de los avances y sucesos ocurridos durante el desarrollo del contrato.

Generar un medio de consulta, de fácil acceso y comprensión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra e interventoría.

Mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usme sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones y observaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades.

Cumplir con la obligación contractual de elaborar y presentar un informe mensual al Fondo de Desarrollo Local de Usme.

3. GENERALIDADES.

3.1 Información General del Proyecto.

Posterior a la adjudicación de la licitación pública No. FDLU-LP-004 2024, se firma el contrato de obra pública No. 726–2024, entre el Fondo de Desarrollo Local de Usme y el CONSORCIO SAN PROTO. Una vez cumplidas las actividades contractuales preliminares establecidas se procede a la firma del acta de inicio de obra el día 12 de agosto de 2024. Dando inicio al contrato de interventoría No. 727-2024 y el contrato de obra pública 726–2024.

Teniendo en cuenta los tiempos contractuales el cual tiene un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses que comprenden desde la fecha de acta de inicio 12 de agosto del 2024

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 9 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

hasta la fecha inicial de terminación 11 de agosto de 2025, el contratista CONSORCIO SAN PROTO realiza una solicitud de adición y prórroga del contrato de obra 726-2024 emitida mediante oficio CSP-COP-726-2024-329, prórroga por un periodo de seis (6) meses y quince (15) días, periodo comprendido entre el 02 de septiembre de 2025 al 16 de marzo de 2026 y una adición de seis mil ochocientos cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y ocho de pesos. (\$ 6.855.848.048,00) en el que se conceptuó el aval de la adición y prórroga N°1 y en consecuencia la adición del contrato de interventoría 727 – 2024 por setecientos cincuenta millones de pesos (\$ 750.000.000,00) y prórroga por el mismo periodo de seis (6) meses y quince (15) días, para una fecha de terminación del 16 de marzo de 2026.

A lo anterior se realizó AVAL A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA 726-2024 mediante oficio IYCU-727-2024-325 radicado al FDLU N°20255510090982 y SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA mediante oficio IYCU-727-2024-326 radicado al FDLPA N°2025-551-009428-2.

Que con la presente contratación, el efecto es directo sobre los beneficios frente a la población en general de la localidad de Usme, sin diferenciaciones de carácter social o de estrato; es ejecutar una estrategia fundamental en la articulación de intervenciones físicas, teniendo en cuenta temas sociales (participación ciudadana y organización comunitaria), desarrollando procesos pedagógicos que generen aprendizajes para las organizaciones, para las comunidades y para la institucionalidad y por ende contribuyan a fortalecer el tejido social. Por ello se debe contar con herramientas físicas que logren una mejor sinergia entre la comunidad en sus espacios públicos, crear el camino a una consolidación de la localidad en todos sus aspectos. Las prioridades del programa corresponden a la integración de las comunidades con el desarrollo de los proyectos, que promueva redes sociales de gestión, al desarrollo de acciones sinérgicas para generar y/o fortalecer condiciones favorables para la relación de los actores sociales con la institucionalidad, potencializar el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, a través de intervenciones la infraestructura vial y espacio público además del desarrollo de una pedagogía para el enriquecimiento de la Vida Comunitaria.

3.2 Alcance, Estudios y Diseños.

De acuerdo a los pliegos de condiciones y el anexo técnico, con el presente contrato de obra se pretende intervenir 38 CIV'S en el marco de la conservación, mantenimiento y recuperación de la malla vial de la localidad, para realizar mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción en los segmentos priorizados por el FDLU, con un presupuesto de obra de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO DE PESOS M/CTE (\$ 6.855.848.048,00) de pesos, sin dejar a un lado que las obras se realizaran con el objeto claro de que el contrato es a monto agotable.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 10 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 3 Listado de priorización inicial

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	ÁREA (m²)
1	5002744	CL 80S	2 ESTE	3 ESTE	EL CURUBO	648,00
2	5002640	KR 79S	2 ESTE	3 ESTE	EL CURUBO	606,00
3	5002637	CL 79S	4 ESTE	3 ESTE	EL CURUBO	664,80
4	5008103	CL 84B SUR	TRANS. 2 ESTE	CRA. 3B ESTE	COMPOSTELA 1 SECTOR	435,50
5	5003108	KR 4 Este	CL 81C Sur	CL 82 Sur	COMPOSTELA 1 SECTOR	135,00
6	30001909	KR 4 Este	CL 82 Sur	CL 82 Bis Sur	COMPOSTELA 1 SECTOR	126,00
7	5006138	KR 3	Dg 102 Sur	Trans. 3ª	LA ESMERALDA	73,47
8	5006112	KR 3	Dg 101A Sur	Dg 102 Sur	LA ESMERALDA	58,20
9	5006100	KR 3	Dg 101 Bis Sur	Dg 101 A Sur	LA ESMERALDA	614,49
10	5006257	KR 2B	Dg 101 A Sur	Dg 102 Sur	URBANIZACIÓN VIRREY	351,00
11	5006217	KR 2B	Dg 101 Bis Sur	Dg 101 A Bis Sur	URBANIZACIÓN VIRREY	246,50
12	5006194	KR 2B	Dg 101 Sur	Dg 101 Bis Sur	URBANIZACIÓN VIRREY	238,08
13	5006177	KR 2B	Dg 100 F Sur	Dg 101 Sur	URBANIZACIÓN VIRREY	294,50
14	5006145	KR 2B	Dg 100 D Sur	Dg 100 F Sur	URBANIZACIÓN VIRREY	211,14
15	5005773	KR 2B Este	CL 97 Sur	CL 97 A Sur	LOS COMUNEROS	483,60
16	5005697	KR 2B ESTE	CL 92 B Sur	CL 97 A Sur	LOS COMUNEROS	337,50
17	5007376	CL 132 Sur	KR 14 I	KR 14 H	EL OASIS	323,44
18	5010066	CL 132 Sur	KR 14 H	KR 14 G	EL OASIS	115,16
19	5010212	CL 105 Sur	Trans. 6 A Este	KR 7 ESTE	NUEVO PORVENIR	270,00

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 11 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

20	5010211	CL 105 Sur	KR 7 Este	KR 7 Bis Este	NUEVO PORVENIR	423,44
21	5006956	CL 105 Sur	KR 7 Bis Este	KR 7 Bis A Este	NUEVO PORVENIR	149,86
22	5010211	CL 105 Sur	KR 7 Bis Este	KR 7 A Este	NUEVO PORVENIR	115,90
23	5007137	KR 6 Este	CL 110 Sur	CL 106 Sur	EL UVAL DOS	547,20
24	5007171	KR 6 D Este	CL 110 Sur	CL 107 Sur	EL UVAL DOS	547,76
25	5007085	KR 6 D Este	CL 107 Sur	CL106 Sur	EL UVAL DOS	362,10
26	5003490	KR 14 C	CL 92 A Sur	CL 92 B Sur	TENERIFE	337,50
27	5003420	KR 14 C	CL 92 B Sur	CL 92 Sur	TENERIFE	258,00
28	5003343	KR 14 C	CL 92 Sur	CL 91 A Sur	TENERIFE	459,90
29	5003292	KR 14 C	CL 91 A Sur	CL 91 Bis Sur	TENERIFE	503,84
30	5003206	KR 14 C	CL 91 Bis Sur	CL 91 Sur	TENERIFE	503,84
31	5002997	KR 13 A Este	CL 81 B Bis Sur	CL 81 C Sur	DOÑA LILIANA	173,16
32	5002916	KR 13 A Este	CL 81 B Bis Sur	CL 81 B Bis Sur	DOÑA LILIANA	177,07
33	5002813	KR 13 A Este	CL 81 B Sur	CL 81 B Sur	DOÑA LILIANA	233,94
34	5002998	KR 13 B Este	CL 81 C Sur	CL 81 C Sur	DOÑA LILIANA	300,00
35	5002886	KR 13 B Este	CL 81 B Bis Sur	CL 81 B Bis Sur	DOÑA LILIANA	145,00
36	5006267	CL 106 Sur	KR 14 C	KR 14 B	BRAZUELOS	206,00
37	5006284	CL 106 Sur	KR 14 B	KR 14 A	BRAZUELOS	118,90
38	5006343	CL 106 Sur	KR 14 A	KR 14	BRAZUELOS	201,14

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 12 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

NOTA: Durante la ejecución del proyecto, el FDLU podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas y/o elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías y/o elementos de espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local de la Localidad de Usme. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, requerimientos especiales según la necesidad de urgencia o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

Adicional desde la entidad debido a la solicitud de emergencia hecha por la comunidad del barrio de Usme Pueblo, mediante el primer modificadorio se realizó la inclusión de tres (3) segmentos viales para intervenir.

Ilustración 1 Listado de segmentos viales a incluir en adición presupuestal y prorroga 1 por Emergencia barrio Usme Pueblo en el contrato de obra No 726 de 2024.

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO
1	5007589	KR 14	CALLE 136 A SUR	CALLE 136 C SUR	USME PUEBLO
2	5007612	KR 14	CALLE 136 C SUR	CALLE 136 C SUR	USME PUEBLO
3	5007645	CALLE 137 SUR	CARRERA 13	CARRERA 13	USME PUEBLO

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 13 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Por otro lado, en la siguiente tabla se relacionan los segmentos viales adicionales del contrato de obra 726-2024, correspondientes a la adición N°1 realizada por la entidad FDLU, la cual, realiza la inclusión de doce (12) códigos de identificación vial mencionados a continuación.

Tabla 4 Listado de segmentos viales a incluir en adición presupuestal y prorroga 1 en el contrato de obra No 726 de 2024.

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	AREA
1	5005877	CALLE 101 C Sur	CARRERA 6	CARRERA 6 A	LORENZO ALCANTUZ	261,36
2	5005924	CARRERA 6	CALLE 101 C SUR	CALLE 102 SUR	LORENZO ALCANTUZ	198,90
3	5002546	CALLE 77 SUR	CARRERA 11 G ESTE	CARRERA 12 BIS ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	221,00
4	5002542	CALLE 77 SUR	CARRERA 12 BIS ESTE	CARRERA 13 ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	235,00
5	5002535	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 ESTE	CARRERA 13 A ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	275,20
6	5002531	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 A ESTE	CARRERA 13 B ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	240,00
7	5002527	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 B ESTE	CARRERA 13 B BIS ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	209,00
8	5002522	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 B BIS ESTE	CARRERA 13 C ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	255,20
9	5000425	CALLE 64 A SUR	CARRERA 5 ESTE	CARRERA 6 ESTE	LA FISCALA ALTA	1318,80
10	5000374	CARRERA 5	CALLE 65 SUR	DIAGONAL 65 C BIS SUR	LA FISCALA CENTRO	111,00
11	5009199	CARRERA 5	DIAGONAL 65 C BIS SUR	CALLE 65 D SUR	LA FISCALA CENTRO	220,50
12	5000348	CARRERA 2 ESTE	CALLE 64 SUR	CALLE 63 BIS SUR	LA FISCALA SAN MARTIN	271,60

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

En la tabla anterior se muestran la totalidad de segmentos viales a intervenir en el contrato

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 14 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

de obra N° 726 de 2024. Con el objetivo de generar una cobertura más amplia de los segmentos de priorización inicial se dio el aval a la adición y prórroga del contrato de obra 726, con esto se ajusta el balance y programación para realizar la intervención de doce segmentos viales más de los cuales hacen parte del listado inicial del contrato para un total de intervención de 50 CIV'S.

3.3 EXCLUSIÓN DE CIV'S DEL CONTRATO DE OBRA No. FDLU-726-2024

Mediante el comunicado CSP-COP-726-2024-530 del 22 de enero de 2026, en la cual, se solicita la exclusión de los CIV'S, por parte del contratista de obra COP-726-2024, y se justifica la exclusión de los CIV's por parte del contratista de obra y fue aprobado por parte de la Interventoría con oficio IYCU-727-2024-677 del 27 de enero de 2026.

JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIÓN DE TRAMOS CONTRATO DE OBRA No. FDLU-726-2024.

- TRAMO USME PUEBLO (EMERGENCIA) CIV 5007615
 - Este tramo se excluyó, ya que hay desacuerdo por parte de la comunidad y la Empresa de Transmilenio al intervenir esta calzada de ancho limitado, se reducía, aún más, los radios de giro que tiene la vía y se puede afectar la movilidad en la zona. Además, se vuelve en una problemática solicitar PMT, ya que, los especialistas encargados de esta solicitud ven poco recomendado intervenir esta zona por el poco radio de giro del tramo.
- TRAMO FISCALA ALTA CIV 5000425
 - Se hace exclusión de este tramo, ya que, cuenta con individuos arbóreos, que cuentan con la enumeración realizada por parte de la SDA.
- TRAMO COSTA RICA CIV'S (5002546-5002542-5002535-5002531-5002527-5002522)
 - En este tramo se realizó acercamientos con el SDA por la posible afectación de ronda de río existente a causa de la quebrada Bolonia, la cual, está cerca a los segmentos, la respuesta por parte de la SDA llegó mediante Comunicado 2025ER190353.

Ilustración 2 TRAMOS EXCLUIDOS DEL CONTRATO DE OBRA COP-726-2024

ITEM	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	AREA
1	5002548	CALLE 101 C Sur	CARRERA 6	CARRERA 6 A	LORENZO ALCANTUZ	261,36
2	5005924	CARRERA 6	CALLE 101 C SUR	CALLE 102 SUR	LORENZO ALCANTUZ	198,90
3	5002546	CALLE 77 SUR	CARRERA 11 G ESTE	CARRERA 12 BIS ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	221,00
4	5002542	CALLE 77 SUR	CARRERA 12 BIS ESTE	CARRERA 13 ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	235,00

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 15 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

5	5002535	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 ESTE	CARRERA 13 A ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	275,20
6	5002531	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 A ESTE	CARRERA 13 B ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	240,00
7	5002527	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 B ESTE	CARRERA 13 B BIS ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	209,00
8	5002522	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 B BIS ESTE	CARRERA 13 C ESTE	COSTA RICA SUR ORIENTAL	255,20

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construcciones


3.4 Localización del Proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad de Usme de la Ciudad de Bogotá D.C. Este comprende los trabajos necesarios para el mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y señalización/demarcación de los tramos viales seleccionados en este anexo, en el marco de la conservación y mantenimiento de vías urbanas locales.

La localidad Usme limita al norte con la localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al oriente con los municipios de Chipaque y Upe; al sur con la localidad de Sumapaz; y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y municipios de Pasca y Soacha.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026


Ilustración 3 Zona de influencia del proyecto



Fuente: Google


Ilustración 4 Tramo # 1 EL CURUBO (CIV 5002744)

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 17 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	



Fuente: SIGIDU


Ilustración 5 Tramo # 2 EL CURUBO (CIV 5002640)



Fuente: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 18 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 6 Tramo # 3 EL CURUBO (CIV 5002637)



Fuente: SIGIDU


Ilustración 7 Tramo # 4 EL ROSAL MIRADOR (CIV 5008103)



Fuente: SIGIDU


Ilustración 8 Tramo # 5 COMPOSTELA SECTOR 1 (CIV 5003108)

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 19 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	



Fuente: SIGIDU


Ilustración 9 Tramo # 6 LA ESMERALDA (CIV 5006138)



Fuente: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 20 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 10 Tramo # 7 LA ESMERALDA (CIV 5006112)



Fuente: SIGIDU


Ilustración 11 Tramo # 8 LA ESMERALDA (5006100)



Fuente: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 12 Tramo # 9 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006257)



Fuente: SIGIDU


Ilustración 13 Tramo # 10 URBANIZACIÓN VIRREY (5006217)



Fuente: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 22 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 14 Tramo # 11 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006194)



Fuente: SIGIDU


Ilustración 15 Tramo # 12 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006177)



Fuente: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 16 Tramo # 13 URBANIZACIÓN VIRREY (CIV 5006145)



Fuente: SIGIDU


Ilustración 17 Tramo # 14 LOS COMUNEROS (CIV 5005773)



Fuente: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 20 Tramo # 17 EL OASIS (CIV 5010066)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 21 Tramo # 18 NUEVO PORVENIR (CIV 5010212)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 22 Tramo # 19 NUEVO PORVENIR (CIV 5006956)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 23 Tramo # 20 NUEVO PORVENIR (CIV 5010211)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 24 Tramo # 21 EL UVAL DOS (CIV 5007137)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 25 Tramo # 22 EL UVAL DOS (CIV 5007171)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 26 Tramo # 23 EL UVAL DOS (CIV 5007085)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 27 Tramo # 24 TENERIFE (CIV 5003490)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 28 Tramo # 25 TENERIFE (CIV 5003420)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 29 Tramo # 26 TENERIFE (CIV 5003343)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 30 Tramo # 27 TENERIFE (CIV 5003292)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 31Tramo # 28 TENERIFE (CIV 5003206)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 32 Tramo # 29 DOÑA LILIANA (CIV 5002997)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 33 Tramo # 30 DOÑA LILIANA (CIV 5002916)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 32 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 34 Tramo # 31 DOÑA LILIANA (CIV 5002813)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 35 Tramo # 32 DOÑA LILIANA (CIV 5002998)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 38 Tramo # 35 BRAZUELOS (CIV 5006284)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 39 Tramo # 36 BRAZUELOS (CIV 5006343)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 35 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 40 Tramo # 37 LORENZO ALCANTUZ (CIV 5005877)



fuelle: SIGIDU

Ilustración 41 Tramo # 38 LORENZO ALCANTUZ (CIV 5005924)



fuelle: SIGIDU




	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 36 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 42 Tramo # 39 LA FISCALA ALTA (CIV 5000425)



fuelle: SIGIDU


Ilustración 43 Tramo # 40 LA FISCALA CENTRO (CIV 5000374)



fuelle: SIGIDU


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 37 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 44 Tramo # 41 LA FISCALA CENTRO (CIV 5009199)




fuelle: SIGIDU

Ilustración 45 Tramo # 42 LA FISCALA SAN MARTIN (CIV 5000348)



fuelle: SIGIDU

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 39 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	



3.5 Descripción de Actividades Ejecutadas.

La Interventoría del contrato realiza la supervisión y control técnico, administrativo, legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, social y financiero del contrato de obra, de acuerdo a las obligaciones descritas en el contrato y los manuales de interventoría del IDU. Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités.

La interventoría en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2026 ejecuto las siguientes actividades en un ámbito general, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas:

- ✓ Inspecciones diarias de procesos constructivos.
- ✓ Verificación de PMT y cerramientos de obra
- ✓ Revisión del personal con afiliaciones y si se cumple con lo solicitado por el FDLU en cuanto al porcentaje que debe ser de la zona.
- ✓ Revisión del estado de maquinaria.
- ✓ Revisión de materiales allegados a los frentes.
- ✓ Supervisión de ensayos tomados en sitio.
- ✓ Aprobación de cambio de tuberías en segmentos viales debido al no cumplimiento de la norma o afectaciones en la funcionalidad de las redes hidráulicas existentes.
- ✓ Se ha verificado el seguimiento con las empresas de servicios públicos por afectaciones derivadas de excavaciones.
- ✓ Atención de peticiones, quejas y reclamos.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 40 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

- ✓ Comités técnicos de obra para definir y solucionar problemas presentados en los frentes de obra.
- ✓ Recibo de capas de estructura con la comisión de topografía
- ✓ Verificación de actividades y aprobación en avance de construcción de CIV'S.
- ✓ Se verifican cantidades de obra en sitio en conjunto con el contratista.
- ✓ Se realiza acompañamiento y seguimiento a cada una de las actividades de obra.
- ✓ Se realizan los acompañamientos y verificaciones de las tomas de las densidades y cantidad de materiales usados en obra.
- ✓ Se realizan los ensayos respectivos a los concretos de obra.

Lo anterior con el equipo profesional capacitado para desarrollar estas actividades, ya que, el control y seguimiento que la interventoría realiza, está encaminada a hacer cumplir los requerimientos del cliente contemplados en las obligaciones contractuales.

Es importante resaltar que la Interventoría cuenta con un plan de calidad acorde para cubrir los requisitos solicitados, donde se incluyen los formatos para tomar los datos respectivos y soportar las acciones implementadas para cumplir cabalmente con el objeto del contrato, de esta información obtenida por parte de los inspectores y residentes del proyecto se realiza el análisis para determinar si el contratista está cumpliendo o no con el objeto contractual y se toman las medidas respectivas que son informadas al cliente final que en este caso es el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

4. Condiciones Contractuales Vigentes.

4.1 Contrato de Obra.

Tabla 5 Generalidades del contrato de obra 726 de 2024

	CONTRATO DE OBRA No. 726 DE 2024
Nombre del contratista:	CONSORCIO SAN PROTO
Licitación pública (Obra):	FDLU-LP-004-2024
Objeto:	" REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C."
Plazo inicial:	DOCE (12) MESES.
Fecha de Inicio (Firma Acta de Inicio):	Lunes, 12 de agosto de 2024

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 41 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Fecha de terminación Inicial:	Lunes, 11 de agosto de 2025
Valor Inicial (Acta de Inicio):	QUINCE MIL MILLONES DE PESOS. (\$ 15.000.000.000,00)
Prorroga número 1 (tiempo):	SEIS (6) MESES, QUINCE (15) DIAS
Adición número 1 (valor):	SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO DE PESOS. (\$ 6.855.848.048,00)
Suspensión 1 (tiempo):	20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025)
Fecha de reinició:	28 de mayo de 2025
Fecha de inicio prorroga:	02 de septiembre de 2025
Fecha de terminación final:	16 de marzo de 2026
Valor final del contrato:	\$ 21,855,848,048.00
Entidad contratante:	Fondo de Desarrollo Local de Usme

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles 2024

4.2 Contrato de Interventoría.

Tabla 6 Generalidades contrato de interventoría

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 727 DE 2024
Nombre del interventor:	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
Licitación pública (Obra):	CONCURSO DE MERITOS No. FDLU – CMA – 005 - 2024
Objeto:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”
Plazo inicial:	DOCE (12) MESES

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 42 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Fecha de Inicio (Firma Acta de Inicio):	Lunes, 12 de agosto de 2024
Fecha de terminación Inicial:	Lunes, 11 de agosto de 2025
Valor Inicial (Acta de Inicio):	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.500.000.000)
Prorroga número 1 (tiempo):	SEIS (6) MESES, QUINCE (15) DIAS
Adición número 1 (valor):	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (\$ 750.000.000)
Suspensión 1 (tiempo):	20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025)
Fecha de reinició:	28 de mayo de 2025
Fecha de terminación final:	01 de septiembre de 2025
Valor final del contrato:	\$2.250.000.000
Entidad contratante:	Fondo de Desarrollo Local de Usme
Nombre del supervisor:	ING. OSCAR CRUZ

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles 2024

5. ASPECTOS TÉCNICOS.

5.1 Adición y prórroga al contrato de obra e interventoría.

El día 2 de septiembre del 2025 se comienza aplicar las modificaciones de la adición y prórroga a los contratos de obra pública (COP 726-2024) e interventoría (CIN 727-2024) por un plazo adicional de dos (2) meses y quince (15) días y un valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO DE PESOS \$ 6.855.848.048 para el contrato de obra y SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS \$ 750.000.00 para el contrato de interventoría.

5.2 Forma de pago

El valor de contrato se pagará así:

- I. Pago por el 90% del valor total del contrato en once (11) pagos mensuales iguales mes vencido a partir de la suscripción del acta de inicio. El contrato se suscribe a precio global, por lo tanto, si las obras se ejecutan en menor plazo que el máximo pactado, al interventor se le pagará en la última cuenta parcial lo que equivalga a completar el 90% del valor del contrato.
- II. El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así:
 - a) Un cinco por ciento (5%) del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo final de las obras, la entrega de la documentación del contrato de obra al momento del pago y la entrega del borrador de acta de liquidación

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 43 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

contrato de obra, con los lineamientos y documentos requeridos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme para la suscripción de esta y estará supeditado al recibo a satisfacción de estos documentos, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme.

- III. Al contrato de interventoría se le realizó una acción y prórroga en la ejecución por parte del FDLU por un valor de setecientos cincuenta millones de pesos (\$ 750.000.000), el cual, será cancelado mes a mes durante la ejecución del tiempo estipulado para la prórroga en partes equitativas, mediante el oficio 20255520274511.

5.3 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.

CONSORCIO SAN PROTO a la fecha de este informe se realiza el treceavo corte de obra según avance de ejecución en los frentes de trabajo por un valor **MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS** (\$ 1.034.364.407,00) correspondiente al 4,73 % del valor con un acumulado a la fecha del 86,34% del valor total del contrato, teniendo en cuenta en el presente informe que el valor descende ya que el contrato tuvo la modificación de la adición presupuestal, por otra parte, **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** a la fecha de este informe presenta el cobro No.17 al contrato de interventoría 727 de 2024 por un valor **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS** (\$ 103.846.154) correspondiente al 4,62 % del valor con un acumulado a la fecha del 87,69 % del valor total del contrato, teniendo en cuenta en el presente informe que el valor descende ya que el contrato tuvo la modificación de la adición presupuestal al igual que el contrato de obra.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 44 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 49 Estado de cuenta actual Consorcio SAN PROTO

COP 726 DE 2024			
90% CONTRATO	\$ 19.670.263.243	ADICIONES	
5 % RECIBO DE OBRA	\$ 1.092.792.403		
5 % LIQUIDACIÓN	\$ 1.092.792.403	ADICIÓN No. 1	\$ 6.855.848.048,00
VALOR TOTAL INICIAL	\$ 15.000.000.000	% COBRADO ACUMULADO	81,61%
VALOR COBRADO ACUMULADO	\$ 18.870.719.318		
ANTICIPO	\$ 4.500.000.000	POR COBRAR	\$ 2.985.128.730,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN	\$ 21.855.848.048		
PAGO	% CONTRATISTA	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	2,27%	\$ 495.444.921,00	12 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024
2	13,92%	\$ 3.042.202.071,00	12 OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE ENERO DE 2025
3	2,01%	\$ 439.301.392,00	12 DE ENERO DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2025
4	11,55%	\$ 2.525.243.623,00	12 DE FEBRERO DE 2025 AL 08 DE MAYO DE 2025
5	7,47%	\$ 1.631.919.680,00	12 DE MARZO DE 2025 AL 08 DE MAYO DE 2025 Y 28 DE MAYO DE 2025 AL 11 DE JUNIO DE 2025
6	5,04%	\$ 1.101.791.176,00	12 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
7	7,87%	\$ 1.719.887.996,00	01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025
8	9,54%	\$ 2.085.904.435,00	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
9	4,75%	\$ 1.038.989.212,00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
10	5,19%	\$ 1.135.143.760,00	01 OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
11	8,97%	\$ 1.959.494.886,00	01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
12	3,02%	\$ 661.031.759,00	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
13	4,73%	\$ 1.034.364.407,00	01 AL 31 DE ENERO DE 2026
TOTAL	86,34%	\$ 18.870.719.318,00	

Fuente: elaboración Consorcio SAN PROTO

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 45 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Ilustración 50 Estado de cuenta actual Consorcio Interventoría y Construciviles

CIN 727 DE 2024			
90% CONTRATO	\$ 1.350.000.000,00	ADICIONES	
10 % LIQUIDACIÓN	\$ 150.000.000,00	ADICIÓN No.1	\$ 750.000.000,00
VALOR TOTAL INICIAL	\$ 1.500.000.000,00	% COBRADO ACUMULADO	87,69%
VALOR COBRADO ACUMULADO	\$ 1.869.230.773,00		
% RELACIÓN CONTRATISTA	10,00%	POR COBRAR	\$ 276.923.073,00
TOTAL VALOR CONTRATO CON ADICIÓN	\$ 2.250.000.000,00		
PAGO	% CONTRATISTA	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 AGOSTO DE 2024 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
2	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024
3	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
4	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024
5	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 11 DE ENERO DE 2025
6	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE ENERO DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2025
7	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE FEBRERO DE 2025 AL 11 DE MARZO DE 2025
8	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025
9	5,45%	\$ 122.727.273,00	12 DE ABRIL DE 2025 AL 08 DE MAYO DE 2025
10	5,45%	\$ 122.727.273,00	08 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
11	5,45%	\$ 122.727.273,00	01 AL 31 DE JULIO DE 2025
12	4,62%	\$ 103.846.154,00	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
13	4,62%	\$ 103.846.154,00	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
14	4,62%	\$ 103.846.154,00	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
15	4,62%	\$ 103.846.154,00	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
16	4,62%	\$ 103.846.154,00	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
17	4,62%	\$ 103.846.154,00	1 AL 31 DE ENERO DE 2026
TOTAL	87,69%	\$ 1.973.076.927,00	

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 46 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

5.4 Ítems no previstos

Durante la ejecución de la obra se ha visto la necesidad de realizar una serie de actividades, las cuales no se encuentran contempladas dentro de los ítems principales como se ven reflejadas en el ANEXO 5 del presente informe, donde encontramos las justificaciones técnicas, jurídicas y demás las cuales son justas causales y aprobadas tanto interventoría como por el fondo para la inclusión de NP.

Estas causales ya se encuentran archivadas en los expedientes de la alcaldía mediante los radicados:

- | | |
|---|----------------|
| • Aprobación NP V1 | 20245510188722 |
| • Justificación ítems no previstos V | 20255510004992 |
| • Concepto favorable inclusión NP | 20255510006892 |
| • Justificación y aprobación NP V2 | 20255510102942 |
| • Respuesta a comunicado 20255520264581 | 20255510109302 |
| • Aval a solicitud de adición y prórroga | 20255510110352 |
| • Justificación ítems no previstos V2 | 20255510110342 |
| • Solicitud de prórroga y adición interventoría | 20255510110362 |

En el periodo que comprende hasta el corte de este informe fueron incorporados ítems de cobro no previstos al contrato de obras COP 726-2024 los cuales ya fueron aprobados y se presentan a continuación.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 47 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 7 Tabla ítems no previstos del NP-01 al NP-14

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
NP-01	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	\$ 16.979,00
NP-02	7892	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua)	HR	\$ 380.000,00
NP-03	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	\$ 107.100,00
NP-04		PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	UN	\$ 131.171,00
NP-05		INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN	\$ 161.010,00
NP-06	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador	M3	\$ 189.448,00
NP-07		ESTABILIZACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (AR-SBG50) CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	\$ 314.036,00
NP-07		ESTABILIZACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (AR-SBG50) CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5	M3	\$ 314.036,00
NP-08		GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M	M2	\$ 57.292,00
NP-09	7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ 73.423,00
NP-10	4034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	\$ 30.845,00
NP-10	4034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	\$ 30.845,00
NP-11	3204	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	\$ 806.511,00
NP-12	10273	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS Y TRANSPORTE FINAL DE ESCOMBROS.)	M3	\$ 1.395.147,00
NP-13		INSTALACIÓN DE CONCRETO MEDIANTE BOMBEO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro de concreto)	M3	\$ 108.036,00
NP-13		INSTALACIÓN DE CONCRETO MEDIANTE BOMBEO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro de concreto)	M3	\$ 108.036,00
NP-14		INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA A 7 DIAS PARA CONCRETOS (No incluye suministro de concreto)	M3	\$ 180.172,00
NP-14		INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA A 7 DIAS PARA CONCRETOS (No incluye suministro de concreto)	M3	\$ 180.172,00

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 48 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 8 Tabla ítems no previstos del NP-14 al NP-29

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
NP-15	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	\$ 5.551,00
NP-16	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	\$ 7.842,00
NP-17	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	\$ 7.842,00
NP-18	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	\$ 8.924,00
NP-19	4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	\$ 158.747,00
NP-19	4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	\$ 158.747,00
NP-19	4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	\$ 158.747,00
NP-20	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 401.824,00
NP-21	3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formaleteo y colocacion	M3	\$ 527.450,00
NP-22	4841	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 260.979,00
NP-23	4611	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML	\$ 228.323,00
NP-24	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 57.475,00
NP-25	3043	UBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 79.822,00
NP-26	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 112.912,00
NP-27	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 158.228,00
NP-27	3045	UBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 158.228,00
NP-28	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 232.424,00
NP-29	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 280.984,00

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 49 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 9 Tabla ítems no previstos del NP-30 al NP-44

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
NP-30	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 381.736,00
NP-31	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 465.567,00
NP-32	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 130.253,00
NP-33	4879	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 231.192,00
NP-34	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	\$ 591.480,00
NP-34	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)	UN	\$ 591.480,00
NP-35	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	\$ 98.477,00
NP-35	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	\$ 98.477,00
NP-36	6673	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	\$ 199.864,00
NP-37	4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).	ML	\$ 3.056,00
NP-37	4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).	ML	\$ 3.056,00
NP-38	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO	UN	\$ 3.814.443,00
NP-38	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO	UN	\$ 3.814.443,00
NP-39	3776	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ 46.108,00
NP-39	3776	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ 46.108,00
NP-40	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 53.199,00
NP-40	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 53.199,00
NP-41	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	\$ 157.125,00
NP-41	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	\$ 157.125,00
NP-42	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	\$ 130.463,00
NP-42	37222	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	\$ 130.463,00
NP-43	5169	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN	\$ 188.025,00
NP-43	5169	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN	\$ 188.025,00
NP-44	8726	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).	UN	\$ 1.156.157,00

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Constructiviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 50 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 10 Tabla ítems no previstos del NP-45 al NP-60

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
NP-45		MAPOSTERIAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.1 m) (Incluye suministro, insumos y construcción)	ML	\$ 219.304,00
NP-46		CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.8x0.8) m, H=0.77 m) (Incluye doble muros).	UN	\$ 1.499.031,00
NP-47		MAPOSTERIAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN DOBLE PARED (Dimensiones internas: (0.8x0.8) m, H=0.1 m) (Incluye suministro, insumos y construcción)	ML	\$ 246.226,00
NP-48		CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (1.0x1.0) m, H=0.77 m) (Incluye doble muros).	UN	\$ 1.880.740,00
NP-49		MAPOSTERIAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN DOBLE PARED (Dimensiones internas: (1.0x1.0) m, H=0.1 m) (Incluye suministro, insumos y construcción)	ML	\$ 277.099,00
NP-50	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	\$ 185.006,00
NP-51	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	\$ 98.477,00
NP-52		SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	\$ 4.622.546,00
NP-53	3712	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	\$ 7.290.299,00
NP-54	3898	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 873.976,00
NP-55	10352	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 895.548,00
NP-56	10353	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 977.323,00
NP-56	10354	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 977.323,00
NP-57	10355	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 1.200.096,00
NP-58	10356	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 1.260.746,00
NP-59	10357	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	\$ 1.369.891,00
NP-60	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	\$ 174.861,00

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Constructiviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 51 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 11 Tabla ítems no previstos del NP-61 al NP-76

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO
NP-61		PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2	\$ 298.824,00
NP-62	4232	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	\$ 7.283,00
NP-63	4576	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	\$ 202.691,00
NP-64	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	\$ 2.436,00
NP-65	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	\$ 105.836,00
NP-66	7751	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL)	M3	\$ 122.239,00
NP-67	7967	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	\$ 7.873,00
NP-68	0	RANSORTE DE MATERIAL INTERNO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M)	M3	\$ 36.960,00
NP-69	5360	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.	HR	\$ 167.205,00
NP-70	5843	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 100KN/M). SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	\$ 32.243,00
NP-71	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)		\$ 3.510,00
NP-72	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	\$ 3.162,00
NP-73	8619	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M2	\$ 1.192.360,00
NP-74	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCch25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	\$ 1.512.365,00
NP-75	8060	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA	VIAJE	\$ 1.107.979,00
NP-76	9575	ARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios)	MES	\$ 10.894.507,56

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

A continuación, se describen los NP de la adición No.1, prórroga No.1 y otro sí No.2 contrato de obra No. CO-726.2024 celebrado entre el fondo de desarrollo local Usme y el Consorcio SAN PROTO.

Tabla 12 ÍTEM NO PREVISTO ADMINISTRATIVO (SEGURIDAD)

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
	ÍTEM		
NP-73	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios).	MES	\$ 14.320.209,00


Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 52 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Nota: Dicho ítem representa un punto de servicio de vigilancia.

Tabla 13 Lista de ítems No Previstos Técnicos

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
	ÍTEM		
NP-74	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N).	ML	\$ 371.431,00
NP-75	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SECCIÓN VARIABLE ENTRE 0,30X0,30 Y 0,20X0,20 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO)	ML	\$ 119.933,00
NP-76	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SECCIÓN VARIABLES ENTRE 0,20X0,20 Y 0,15X0,15 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO)	ML	\$ 105.830,00
NP-76	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SECCIÓN VARIABLES ENTRE 0,20X0,20 Y 0,15X0,15 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO)	ML	\$ 32.641,00
NP-77	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3	\$ 32.641,00
NP-78	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 58.879,00
NP-79	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNIDAD	\$ 37.770,00
NP-80	TUBERIA PVC SANITARIA D=3" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	\$ 40.850,00
NP-81	VIGA CORONA EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SECCIÓN VARIABLE ENTRE 0,20X0,20 Y 0,15X0,15 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO)	ML	\$ 102.207,00
NP-82	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UNIDAD	\$ 852.073,00
NP-83	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UNIDAD	\$ 631.807,00\$
NP-84	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 732.146,00
NP-85	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 192.378,00
NP-86	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 1.580.246,00
NP-87	CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 2.594.452,00
NP-88	CÁMARA DE CAIDA D=20" H=1,2M - 3.00M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 5.497.599,00
NP-89	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 529.077,00
NP-90	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 628.858,00
	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		\$ 254.464,00

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 53 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

NP-91		UNIDAD	
NP-92	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 502.062,00
NP-93	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 507.787,00
NP-94	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 275.748,00
NP-95	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TALADRO ROTOPERCUTOR 3/4", PLANTA ELÉCTRICA 4KW).	UNIDAD	\$ 53.843,00
NP-96	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 317.371,00
NP-97	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 140.053,00
NP-98	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 97.238,00
NP-99	UNION DE REPARACIÓN PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 361.067,00
NP-100	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 159.351,00
NP-101	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 104.820,00
NP-102	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 2.690.970,00
NP-103	REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	\$ 622.011,00
NP-104	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 865.873,00
NP-105	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	\$ 669.964,00
NP-106	MURO EN ESTRUCTURAL EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO (INCLUYE SUMUNISTRO INSTALACION Y ACERO DE REFUERZO)	UNIDAD	\$ 218.229,00
NP-107	ZOCALO H=0.15M (INCLUYE SUMUNISTRO E INSTALACION)	UNIDAD	\$ 18.417,00
NP-108	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE 3 CM MORTERO 1;5)	ML	\$ 102.160,00
NP-109	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCION INCLUYE RAJON, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO	M3	\$ 328.989,00

Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

5.5 Licencias y permisos.

Al ser un contrato de obra pública lo concerniente a licencias de construcción no aplica.

5.6 Avance del Proyecto en Tiempo.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio el 02 de septiembre de 2025 y fecha de terminación después de la prórroga el 16 de marzo de 2026, a la fecha de este corte han transcurrido un 92,42% que comprende entre el periodo de firma del acta de inicio el 31 de enero de 2026.


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 54 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla 14 Avance en tiempo

Fecha de Inicio	12/08/2024
Fecha Final inicial	11/08/2025
Fecha Final después de prórroga	16/03/2026
Días de plazo	562
Fecha de corte	31/01/2026
Días Transcurridos	518
% transcurrido	92,17%

Fuente: elaboración Consorcio Construcciviles

Ilustración 51 Avance Financiero programado contra ejecutado



Fuente: elaboración Consorcio Interventoría y Construcciviles.

5.7 Descripción de actividades realizadas durante el periodo

El contratista debe retroalimentar el presente balance general con un nuevo alcance dado la adición y prórroga generada por el fondo, incluyendo los segmentos viales adicionados.

Dicho esto, se realiza acompañamiento de la supervisión, en los siguientes frentes de obra, **ESMERALDA, COMUNEROS, CURUBO, LORENZO ALCANTUZ, FISCALA SAN MARTIN, BRAZUELOS, FISCALA CENTRO**

Las actividades desarrolladas y descritas a continuación están comprendidas para el periodo desde el **1 al 31 de enero del 2026**, en las cuales se pauta una serie de actividades que se trabajan de la mano junto con el contratista mediante oficios en los cuales posterior

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 55 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

a su radicación por medio virtual, se les realiza una revisión técnica y si existe alguna novedad, esta se remite por medio de oficio de manera virtual, hasta subsanar todas las novedades o hallazgos relacionados con el respectivo documento.

Posterior a la subsanación de todos los hallazgos, la interventoría redacta un oficio dando el aval al contratista para cerrar con el requerimiento, de esta manera el contratista imprime los documentos y los radica en físico en la oficina de la interventoría y para su respectiva radicación ante FDLU en físico por parte de la interventoría.

Dentro de los alcances la interventoría, realiza un análisis con respecto a los diseños presentados por el fondo elaborados en el 2018, en los cuales se evidencia que el contratista realiza un cambio total en la estructura de diseño de pavimento rígido al igual que en las terminaciones de las zonas comunes, evidenciando una menor cantidad en excavación y rellenos e implementando mejoras en los métodos constructivos con materiales de relleno reciclados que son amigables con el medio ambiente, al igual que el no uso de tabletas prefabricadas, reemplazándolas por concreto estampado y de esta manera aumentando la vida útil en los andenes.

A continuación, se expone las actividades realizadas en el transcurso del periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2026 por el contratista de obra San Proto en los frentes de obra.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 56 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 52 Actividades realizadas en el tramo Los Comuneros (CIV 5005773)

TRAMO LOS COMUNEROS CIV 5005773	
FECHA DE INICIO LABORES	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	POR DEFINIR
	
	
	
OBSERVACIONES: En el periodo del 01 al 31 de enero, se hicieron trabajos de excavación de zanja para viga de muro de terraza, amarre de acero para vigas de cimentación de terrazas, fundición de viguetas perimetral de terraza y fundición de vigas.	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 57 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 53 Actividades realizadas en el tramo Lorenzo Alcántuz (CIV 5005977 - CIV 5005924)

TRAMO LORENZO ALCANTUZ CIV 5005977 – 5005924	
FECHA DE INICIO LABORES	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	POR DEFINIR
	
	
	
OBSERVACIONES: En el periodo del 01 al 31 de enero, se hicieron actividades en trabajos en mampostería de muros de terrazas, se continua con la conformación de terrazas, se realizan trabajos de mampostería de cajas de inspección de aguas negras, demolición de placas de andenes, fundición de viguetas de las terrazas construcción de vigas, compactación de subrasante de andén, construcción de cajas de aguas negras de 60*60 y fundición de las placas de las terrazas.	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 58 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 54 Actividades realizadas en el tramo FISCALA SAN MARTIN (CIV 5000348)

TRAMO FISCALA SAN MARTIN CIV 5000348	
FECHA DE INICIO LABORES	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	POR DEFINIR
	
	
	
OBSERVACIONES: En el periodo del 01 al 31 de enero, Se realiza toma de datos para el ensayo LWD, además de excavaciones para instalación de sumidero, confinamiento de material con geocelda y conformación de material para sub-base.	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 55 Actividades realizadas en el tramo BRAZUELOS (CIV 5006343-5006284-5006267)

TRAMO BRAZUELOS CIV'S 50006343-5006284-5006267	
FECHA DE INICIO LABORES	28 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ESTIMAD DE TERMINACIÓN	POR DEFINIR
	
	
	
OBSERVACIONES: En el periodo del 01 al 31 de enero, Se continua con actividades de estabilización de material y conformación de andenes. Se hace excavación para instalación de Sardinell e instalación de cañuelas. Se realiza trabajos de excavación mecánica para renovación de red pluvial oculta, se hace conformación de capa sub-base, excavación manual de zanja para instalación de bordillo. Descargue e instalación de concreto MR-43.	


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 56 Actividades realizadas en el tramo BRAZUELOS (CIV 5006100 - CIV 5006112 - CIV 5006138)

TRAMO ESMERALDA CIV'S 5006100-5006112-5006138	
FECHA DE INICIO LABORES	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	POR DEFINIR
	
	
	
OBSERVACIONES: En el periodo del 01 al 31 de enero, se hace la construcción de muros de mampostería y de cajas de aguas negras de 60*60. Se hace instalación de sardinel. Se realiza instalación de geocelda y confinamiento de material.	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 61 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Ilustración 57 Actividades realizadas en el tramo FISCALA CENTRO (CIV 5000374 - CIV 5009199)

TRAMO FISCALA CENTRO CIV'S 5000374 - 5009199	
FECHA DE INICIO LABORES	05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	POR DEFINIR
	
	
	
OBSERVACIONES: En el periodo del 01 al 31 de enero, Se hace trabajos de extensión y conformación de material para sub-rasante. Se realiza ensayo LWD y toma de datos. Se inicia cambio de tubería de red de alcantarillado del acueducto. Demolición de placa en concreto, para instalación de tubería del acueducto. Excavación y retiro de material saturado.	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 62 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Anexo 1 Informes técnicos semanales realizados durante el periodo evaluado.

Además, se han desarrollado actividades como recopilación, revisión, verificación, análisis, complementación de la información.

5.8 Ensayos de laboratorio

Se realizan ensayos de laboratorio LWD en los CIV's; 5000374 - 5009199 tramo La Fiscala Centro, 5006138 – 5006112 – 5006100 tramo La Esmeralda, 5000348 La Fiscala San Martin, 5006343 tramo Brazuelos.

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

6.1 OFICIOS REALIZADOS POR LOS PROFESIONALES DE CADA COMPONENTE EN EL MES DE ENERO

Tabla 15 Actas levantadas durante el periodo evaluado

ESTADO	ASUNTO	CONSECUTIVO
Solicitud	Solicitud plan de contingencia	IY CU-727-2024-657
Radicación	Requerimiento de implementación completa del PMT, y orden y aseo en los frentes de obra CTO de obra 726	IY CU-727-2024-658
Radicación	Radicación informe N°16 CIN 727-2024	IY CU-727-2024-659
Aprobación	Aprobación informe social No.15	IY CU-727-2024-660
Aprobación	Aprobación cronograma de comites veedores y capacitaciones enero 2026	IY CU-727-2024-661
Radicación	Radicación informe semanal de personal del 05 enero al 10 de enero 2026	IY CU-727-2024-662
Aprobación	Aprobación volantes recomendaciones instalacion concreto	IY CU-727-2024-663
Aprobación	Aprobación volantes comites veedores mes de enero 2026	IY CU-727-2024-664
Entrega	Entrega de actas de vencidad firmadas	IY CU-727-2024-665
Radicación	Cobro N°16 CIN 727-2024	IY CU-727-2024-666
Radicación	Cambio de personal contractual Laboratorista inspector CTO 726-2024	IY CU-727-2024-667
Radicación	Radicación informe semanal de personal del 13 enero al 17 de enero 2026	IY CU-727-2024-668
Radicación	Cambio de personal contractual Especialista diseño geometrico CTO 726-2024	IY CU-727-2024-669
Aprobación	Aprobación cambio HV Especialista en diseño geometrico CTO 726-2024	IY CU-727-2024-670
Radicación	Cambio de residente de interventoria CIN 727-2024	IY CU-727-2024-671
Aprobación	Aprobación cambio de hoja de vida Laboratorista inspector CTO 726-2024	IY CU-727-2024-672
Requerimiento	Requerimiento SDM – 202631200284681	IY CU-727-2024-673
Aprobación	Aprobación subsanación incumplimiento PMT Rad 202631200284681	IY CU-727-2024-674
Respuesta	Respuesta al correo electrónico "Preocupación del Estado obra en las cercanías del Colegio Fabio Lozano Simonelli" remitido por el señor Nelson Moreno – Fiscala centro.	IY CU-727-2024-675
Aprobación	Aprobación informe ambiental N°16 Rev 0.1 CTO 726-2024	IY CU-727-2024-676
Radicación	Solicitud de exclusión CIV al contrato de obra	IY CU-727-2024-677
		IY CU-727-2024-678
Aprobación	APROBACIÓN DE VOLANTES DE RECOMENDACIONES INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA EL CONTRATO DE OBRA COP-FDLU-726-2024	IY CU-727-2024-679
Aprobación	APROBACIÓN INFORME SOCIAL No. 16, CONTRATO DE OBRA FDLU 726 DE 2024	IY CU-727-2024-680
Aprobación	APROBACIÓN DE VOLANTES ACTIVIDADES SOCIALES FINALES DE 2025 PARA EL CONTRATO DE OBRA COP-FDLU-726-2024	IY CU-727-2024-681
Radicación	Radicación informe semanal de personal del 19 enero al 24 de enero 2026	IY CU-727-2024-682
Radicación	Radicación informe semanal de personal del 26 enero al 31 de enero 2026	IY CU-727-2024-683
Requerimiento	Requerimiento SDM – 202631200447601	IY CU-727-2024-684
Aprobación	Aprobación informe técnico N°16 v1	IY CU-727-2024-685

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 63 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

6.2 Actas de comité de obra.

En el presente periodo se realizaron dos actas de comité para el seguimiento del contrato de obra 726-2024, entre el contratista CONSORCIO SAN PROTO, la Supervisión del FDLU y la Interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES.

Tabla 16 COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA CONTRATO COP-726-2024

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	LUGAR
1	COMITÉ DE OBRA	08 DE ENERO DE 2026	ALCALDIA LOCAL DE USME
2	COMITÉ DE OBRA	16 ENERO DE 2026	ALCALDIA LOCAL DE USME
3	COMITÉ DE OBRA	23 DE ENERO DE 2026	ALCALDIA LOCAL DE USME

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

Anexo 2 Actas de reunión seguimiento contrato FDLU-COP-726-2024

6.3 Acta de reunión con entidades prestadoras de servicio público.

Tabla 17 ACTAS DE REUNIÓN

No.	CIV	OBJETO DEL ACTA	FECHA	LUGAR	ENTIDAD
1	5000374-5009199	VISITA TÉCNICA ETB	21 de enero de 2026	Fiscalía Centro	ETB
2	5009199	VISITA TÉCNICA ACUEDUCTO	23 de enero de 2026	Alcaldía Local de Usme	EAAB

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

Anexo 3 FORMATO: ACTAS DE REUNIÓN

7 ASPECTOS FINANCIEROS.

7.1 Ejecución Financiera

A continuación, se resume los aspectos más relevantes de la ejecución financiera tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría.

7.1.1 Contrato de Obra.

Tabla 18 Valores contrato de obra

Valor Inicial:	\$ 15.000.000.000,00
Valor adición:	\$ 6.855.848.048,00
Valor total:	\$ 21.855.848.048,00
Valor Cobrado:	\$ 18.870.719.407,00
% Cobrado:	86,34%
Saldo por Pagar.	\$ 2.985.128.730,00

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 64 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

7.1.2 Contrato de Interventoría

Tabla 19 Valores contrato de interventoría

Valor Inicial:	\$ 1.500.000.000
Valor adición:	\$ 750.000.00
Valor total:	\$ 2.250.000.000
Valor Cobrado:	\$ 1.973.076.927,00
% Cobrado:	87,69%
Saldo por Pagar:	\$ 276.923.073,00

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construcciones

8 ASPECTOS JURIDICOS.

8.1 Garantía y vigencia de pólizas

Garantía y vigencias de pólizas Contrato CIN-727-2024

Los siguientes cuadros corresponden a las pólizas de garantía y de cumplimiento a favor de entidades estatales del contrato de obra N° 726 de 2024 la cual esta interventoría realiza el seguimiento.

Tabla 20 Póliza interventoría Aseguradora Solidaria

PÓLIZAS CIN 727 DE 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 980-47-994000028706
AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	17/07/2024	03/03/2026
Pago de Salarios	17/07/2024	03/09/2025
Calidad del servicio	17/07/2024	03/09/2028

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construcciones


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 65 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Tabla 21 Póliza interventoría posterior a adición y prórroga 1

PÓLIZAS CIN 727 DE 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 980-47-994000028706
AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12/08/2024	18/09/2026
Pago de Salarios	12/08/2024	18/03/2029
Calidad del servicio	12/08/2024	18/03/2031

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

Bajo el oficio IYCU-727-2024-293. Entrega de actualización de pólizas – Contrato FDLU 726 de 2024” se hace entrega de pólizas actualizadas en donde incluye la suspensión No 1: 20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025).

Tabla 22 Póliza obra seguros del estado

PÓLIZAS COP 726 DE 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 64-44-101232028
AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12/08/2024	01/03/2026
Buen manejo	12/08/2024	01/09/2025
Pago de Salarios	12/08/2024	01/09/2025

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 66 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

Estabilidad de la obra	5 años	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101076747	
AMPARO	DESDE	HASTA
Póliza de RCE	12/08/2024	03/09/2025

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Construciviles

Bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-322** con asunto “**RESPUESTA OFICIO IYCU-727-2024-293 & IYCU-727-2024-307. Entrega de actualización de pólizas – Contrato FDLU 726 de 2024**” se hace entrega de pólizas actualizadas en donde incluye la suspensión No 1: 20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025). **Anexo en informe de contratista informe 10.**

Bajo el oficio **IYCU-727-2024-512. Entrega de actualización de pólizas – Contrato FDLU 726 de 2024**” **POLIZAS TRAS ADICION No 1 y PRORROGA No 1** (desde el 02 de septiembre de 2025 hasta el 22 de mayo de 2025). **Anexo en informe de contratista.**

Tabla 23 Póliza obra posterior a adición 1 seguros del estado

PÓLIZAS COP 726 DE 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION	Póliza de Cumplimiento No. 64-44-101232028	
AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12/08/2024	16/09/2026
Buen manejo	12/08/2024	16/03/2026
Pago de Salarios	12/08/2024	16/03/2029
Estabilidad de la obra	5 años	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 67 de 67	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026	

PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101076747
AMPARO	DESDE	HASTA
Póliza de RCE	12/08/2024	16/03/2026

Fuente: Elaboración Consorcio Interventoría y Constructiviles

9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ En este periodo se realiza la recopilación y revisión por parte de la interventoría de la documentación entregada por el contratista CONSORCIO VIAS DE USME correspondiente al contrato de obra 726-2024 y posteriormente entrega y radicación de la documentación aprobada al FDLU.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento de las actividades de obra, verificando que se cumplan con los compromisos establecidos, tiempos estipulados y las especificaciones técnicas requeridas.
- ✓ Para este periodo se realizaron ensayos LWD para los CIV'S; 5000348 tramo La Fiscala Centro, 5006138 – 5006112 – 5006100 tramo La Esmeralda.
- ✓ Se realiza corte de obra # 13 al contratista.
- ✓ Se solicita al contratista la bitácora de obra por frente de trabajo.
- ✓ Se solicita al contratista llevar control de las lluvias en las bitácoras de obra.
- ✓ Se solicita al contratista mantener los plafones en buen estado al igual que el cerramiento perimetral de cada uno de los segmentos viales.
- ✓ Se solicita al contratista el plan de contingencia debido a los atrasos en actividades de ejecución de las obras a la fecha.
- ✓ Por parte de la interventoría se ha realizado el acompañamiento y seguimiento de los oficios tanto a las entidades de servicios públicos, como a la secretaria de movilidad solicitando los PMT de cada frente de obra y solicitando a las empresas de servicios públicos sus acompañamientos.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ANEXO 1

		INFORME SEMANAL		 									
OBJETO		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDUH-004-2024 (1.09224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"											
INTERVENTOR		INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S											
CONTRATISTA		CONSORCIO SAN PROTO SAS											
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME											
		Informe No. 62											
		Periodo evaluado		Desde: 5/01/2026 Hasta: 10/01/2026									
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA										
Contrato No. 727 de 2024 Fecha de Inicio: lunes, 12 de agosto de 2024 Fecha de Terminación: lunes, 11 de agosto de 2025 Plazo Inicial: 12 MESES Adiciones: 6,5 meses prorrogas: 20 días por suspensión			Contrato No. 726 de 2024 Fecha de Inicio: lunes, 12 de agosto de 2024 Fecha de Terminación: lunes, 1 de septiembre de 2025 Plazo Inicial: 12 MESES Adiciones: 6,5 meses prorrogas: 20 días por suspensión										
2. INFORMACION DE PERSONAL													
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS			PERSONAL EN LA OBRA										
N.A.			DIRECTOR DE OBRA			1							
			INSPECTOR DE OBRA			1							
			RESIDENTES			1							
			ESPECIALISTA DE OBRA			4							
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1							
			INSPECTOR DE INTERVENTORIA			0							
			AREA SISOMA			1							
			AREA SOCIAL			1							
			RESIDENTE DE INTERVENOTRIA			1							
			TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			11							
OFICIALES DE OBRA			7										
AYUDANTES DE OBRA			35										
TOTAL PERSONAL OPERATIVO			42										
			TOTAL GENERAL	53									
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO													
CIV 5005373 (Comuneros) Se realiza trabajos de excavación de zanja para viga de terrazas			CIV 5005877-5005924 (Lorenzo Alcantuz) Se realiza trabajos de mamposteria en muro de la terraza										
CIV 5000348 (Fiscalia San Martín) Se realiza trabajos de excavación para instalación de sumidero y ensayo de LWD			CIV s 5006112 (Esmeralda) Se hacen trabajos de instalación de geoceldas y relleno de agregado recidatode 15 cm para estabilizar										
CIV 5006267 - 5006284 - 5006343 (BRAZUELOS) Extendido de material para sub-base e instalación de cañuelas			5000374 - 5009199 (FISCALA CENTRO) Se hace ensayos de de LWD y se hace extendido y compactación de capa sub-base										
CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con excavaciones y cambio de red sanitaria			CIV s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales										
4. CONTROL DE COSTOS													
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA									
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA					
	INICIAL	% POR COBRAR	PAGO ACTA 13	% DE PAGO		INICIAL	ACTUAL	PAGO ACTA 17	% DE PAGO				
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 15.000.000.000,00	13,66%	\$ 1.034.364.407,00	4,73%	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.723.846.157,00	\$ 103.846.154,00	4,62%					
OBRAS ADICIONALES	\$ 6.855.848.048,00	POR COBRAR	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO	750.000.000,00	ACUMULADO ACTA 12	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO					
TOTAL	\$ 21.855.848.048,00	\$ 2.985.128.730,00	\$ 18.870.719.318,00	86,34%	2.250.000.000,00	\$ 1.723.846.157,00	\$ 1.973.076.927,00	87,69%					
													
CIV s 5005373 COMUNEROS		AVANCE DEL 49%		LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924		AVANCE DEL 52 %							
													
FISCALA SAN MARTIN 5000348		AVANCE DEL 79 %		ESMERALDA 5006100-5006138 5006112		AVANCE DEL 43 %							
													
BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343		AVANCE DEL 60 %		FISCALA CENTRO 5000374 5009199		AVANCE DEL 47 %							
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES													
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">NOMBRE</td> <td>RESPONSABLE</td> <td rowspan="3">FECHA</td> </tr> <tr> <td>ING ANDRÉS CABALLERO</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td>RESIDENTE TECNICO</td> <td>29/01/2026</td> </tr> </table>						NOMBRE	RESPONSABLE	FECHA	ING ANDRÉS CABALLERO	CARGO	FIRMA	RESIDENTE TECNICO	29/01/2026
NOMBRE	RESPONSABLE	FECHA											
	ING ANDRÉS CABALLERO												
	CARGO												
FIRMA	RESIDENTE TECNICO	29/01/2026											

		INFORME SEMANAL		 											
OBJETO		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C."													
INTERVENTOR		INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S													
CONTRATISTA		CONSORCIO SAN PROTO SAS													
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME													
		<table border="1"> <tr> <td>Informe No.</td> <td colspan="4">63</td> </tr> <tr> <td>Periodo evaluado</td> <td>Desde:</td> <td>12/01/2026</td> <td>Hasta:</td> <td>17/01/2026</td> </tr> </table>				Informe No.	63				Periodo evaluado	Desde:	12/01/2026	Hasta:	17/01/2026
Informe No.	63														
Periodo evaluado	Desde:	12/01/2026	Hasta:	17/01/2026											
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA												
Contrato No .	727 de 2024	Contrato No .	726 de 2024												
Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024	Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024												
Fecha de Terminación:	lunes, 11 de agosto de 2025	Fecha de Terminación:	lunes, 1 de septiembre de 2025												
Plazo Inicial	12 MESES	Plazo Inicial	12 MESES												
Adiciones	6,5 meses	Adiciones	6,5 meses												
prorrogas	20 días por suspensión	prorrogas	20 días por suspensión												
2. INFORMACION DE PERSONAL															
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		PERSONAL EN LA OBRA													
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA			1										
		INSPECTOR DE OBRA			1										
		RESIDENTES			1										
		ESPECIALISTA DE OBRA			4										
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1										
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA			0										
		AREA SISOMA			1										
		AREA SOCIAL			1										
		RESIDENTE DE INTERVENOTRIA			1										
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			11										
		OFICIALES DE OBRA			7										
		AYUDANTES DE OBRA			35										
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO			42										
		TOTAL GENERAL			53										
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO															
CIV 5005373 (Comuneros) Amarre de acero en para viguetas de terraza			CIV 5005877-5005924 (Lorenzo Alcantuz) Se realiza trabajos de mamposteria de cajas de inspección 60*60 y conformación de suelos de terrazas												
CIV 5006348 (Fiscalia San Martin) Instalación de geocelda y confinamiento de material reciclado 15 cm.			CIV s 5006112 (Esmeralda) Se hacen instalación de bordillo y pozo de inspección												
CIV 5006267 - 5006284 - 5006343 (BRAZUELOS) FUNDICIÓN DE CONCRETO MR, EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO Y CAÑUELAS			5000374 - 5009199 (FISCALA CENTRO) EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL. SE INICIA CAMBIO DE RED DE AGUAS LLUVIAS. EL DÍA 16 DE ENERO SE PRODUCE DAÑO EN RED DE ACUEDUCTO.												
4. CONTROL DE COSTOS															
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA											
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO	COBRADO A LA FECHA									
	INICIAL	% POR COBRAR	PAGO ACTA 13	% DE PAGO		INICIAL	ACTUAL	PAGO ACTA 17	% DE PAGO						
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 15.000.000.000,00	13,66%	\$ 1.034.364.407,00	4,73%	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.723.846.157,00	\$ 103.846.154,00	4,62%							
OBRAS ADICIONALES	\$ -	POR COBRAR	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO	750.000.000,00	ACUMULADO ACTA 12	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO							
TOTAL	\$ 15.000.000.000,00	\$ 2.985.128.730,00	\$ 18.870.719.318,00	86,34%	2.250.000.000,00	\$ 1.723.846.157,00	\$ 1.827.692.311,00	87,69%							
															
CIV s 5005373 COMUNEROS		AVANCE DEL 50%		LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924		AVANCE DEL 58 %									
															
FISCALA SAN MARTIN 5000348		AVANCE DEL 86 %		ESMERALDA 5006100-5006138 5006112		AVANCE DEL 43 %									
															
BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343		AVANCE DEL 69 %		FISCALA CENTRO 5000374 5009199		AVANCE DEL 51 %									
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES															
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESPONSABLE</th> <th>FECHA</th> </tr> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>ING ANDRES CABALLERO</td> <td rowspan="3">29/01/2026</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td>RESIDENTE TECNICO</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> </table>						RESPONSABLE		FECHA	NOMBRE	ING ANDRES CABALLERO	29/01/2026	CARGO	RESIDENTE TECNICO	FIRMA	
RESPONSABLE		FECHA													
NOMBRE	ING ANDRES CABALLERO	29/01/2026													
CARGO	RESIDENTE TECNICO														
FIRMA															

		INFORME SEMANAL		 	
---	--	------------------------	--	---	--

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C.														
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S														
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN PROTO SAS														
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME														
		<table border="1"> <tr> <td>Informe No.</td> <td colspan="4">64</td> </tr> <tr> <td>Periodo evaluado</td> <td>Desde:</td> <td>19/01/2026</td> <td>Hasta:</td> <td>24/01/2026</td> </tr> </table>				Informe No.	64				Periodo evaluado	Desde:	19/01/2026	Hasta:	24/01/2026
Informe No.	64														
Periodo evaluado	Desde:	19/01/2026	Hasta:	24/01/2026											

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	727 de 2024		Contrato No .	726 de 2024	
Fecha de Inicio:	lunes, 12 de agosto de 2024		Fecha de Inicio:	lunes, 12 de agosto de 2024	
Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025		Fecha de Terminación	lunes, 1 de septiembre de 2025	
Plazo Inicial	12 MESES		Plazo Inicial	12 MESES	
Adiciones	5,5 meses		Adiciones	6,5 meses	
prórrogas	20 días por suspensión		prórrogas	20 días por suspensión	

2. INFORMACIÓN DE PERSONAL					
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		PERSONAL EN LA OBRA			
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA			1
		INSPECTOR DE OBRA			1
		RESIDENTES			1
		ESPECIALISTA DE OBRA			4
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA			0
		ÁREA SISOMA			1
		ÁREA SOCIAL			1
		RESIDENTE DE INTERVENOTRIA			1
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			11
		OFICIALES DE OBRA			7
		AYUDANTES DE OBRA			35
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO			42
				TOTAL GENERAL	53

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO					
CIV 5005373 (Comuneros) FUNDICIÓN DE VIGUETAS DE TERRAZAS Y REPLANTEO TOPOGRAFICO CIV 5000348 (Fiscalía San Martín) INSTALACIÓN DE SUMIDERO Y FUNDICIÓN DE PAVIMENTO MR CIV 5006267 - 5006284 - 5006343 (BRAZUELOS) EXCAVACIÓN MECANICA PARA RENOVACIÓN DE RED PLUVIAL OCULTA Y CONFORMACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE			CIV 5005877-5005924 (Lorenzo Alcantuz) DEMOLICIÓN DE PLACA ANDÉN Y FUNDICIÓN DE VIGUETA DE TERRAZAS CIV 's 5006112 (Esmeralda) INSTALACIÓN DE GEOCELDA E INSTALACIÓN DE SARDINEL 5000374 - 5009199 (FISCALA CENTRO) EXCAVACIÓN MECANICA CON RETIRO Y DEMOLICIÓN DE PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA		

4. CONTROL DE COSTOS					
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		
	INICIAL	% POR COBRAR	PAGO ACTA 13	% DE PAGO	
DIRECTOS +ATU+IVA	\$ 15.000.000.000,00	13,66%	\$ 1.034.364.407,00	4,73%	
OBRAS ADICIONALES	\$ -	POR COBRAR	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO	
TOTAL	\$ 15.000.000.000,00	\$ 2.985.128.730,00	\$ 18.870.719.318,00	86,34%	

							
CIV 's 5005373 COMUNEROS		AVANCE DEL 50%		LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924		AVANCE DEL 64%	

							
FISCALA SAN MARTIN 5000348		AVANCE DEL 93 %		ESMERALDA 5006100-5006138 5006112		AVANCE DEL 44 %	

							
BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343		AVANCE DEL 80 %		FISCALA CENTRO 5000374 5009199		AVANCE DEL 54 %	

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES														
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESPONSABLE</th> <th rowspan="4">FECHA</th> </tr> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>ING JAIRO VIVAS</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td>RESIDENTE TECNICO</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> </table>		RESPONSABLE		FECHA	NOMBRE	ING JAIRO VIVAS	CARGO	RESIDENTE TECNICO	FIRMA		29/01/2026			
RESPONSABLE		FECHA												
NOMBRE	ING JAIRO VIVAS													
CARGO	RESIDENTE TECNICO													
FIRMA														

		INFORME SEMANAL		 																			
OBJETO		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO FDU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C.”																					
INTERVENTOR		INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S																					
CONTRATISTA		CONSORCIO SAN PROTO SAS																					
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME																					
		<table border="1"> <tr> <td>Informe No.</td> <td colspan="3">64</td> </tr> <tr> <td>Periodo evaluado</td> <td>Desde:</td> <td>26/01/2026</td> <td>Hasta:</td> <td>31/01/2026</td> </tr> </table>				Informe No.	64			Periodo evaluado	Desde:	26/01/2026	Hasta:	31/01/2026									
Informe No.	64																						
Periodo evaluado	Desde:	26/01/2026	Hasta:	31/01/2026																			
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA																				
Contrato No.	727 de 2024	Contrato No.	726 de 2024																				
Fecha de Inicio:	lunes, 12 de agosto de 2024	Fecha de Inicio:	lunes, 12 de agosto de 2024																				
Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025	Fecha de Terminación	lunes, 1 de septiembre de 2025																				
Plazo Inicial	12 MESES	Plazo Inicial	12 MESES																				
Adiciones	6,5 meses	Adiciones	6,5 meses																				
prorrogas	20 días por suspensión	prorrogas	20 días por suspensión																				
2. INFORMACION DE PERSONAL																							
ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		PERSONAL EN LA OBRA																					
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA			1																		
		INSPECTOR DE OBRA			1																		
		RESIDENTES			1																		
		ESPECIALISTA DE OBRA			4																		
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1																		
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA			0																		
		AREA SISO/HA			1																		
		AREA SOCIAL			1																		
		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			1																		
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			11																		
		OFICIALES DE OBRA			7																		
		AYUDANTES DE OBRA			35																		
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO			42																		
		TOTAL GENERAL			53																		
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO																							
CIV 5005373 (Comuneros) AMARRE DE ACERO Y FUNDICIÓN DE VIGAS		CIV 5005877-5005924 (Lorenzo Alcantuz) CONSTRUCCIÓN DE VIGAS Y COMPACTACIÓN DE ANDEN, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, MAMPOSTERÍA DE MUROS Y FUNDICIÓN DE LA PLACA DE LAS TERRAZAS																					
CIV 5000348 (Fiscalía San Martín) FINALIZACIÓN DE OBRA, SE ABRE ETAPA DE REPARACIÓN DE DETALLES		CIV 5006112 (Esmeralda) CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS, MUROS EN MAMPOSTERÍA E INSTALACIÓN DE SARDINEL																					
CIV 5006267 - 5006284 - 5006343 (BRAZUELOS) EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO DE CONTENCIÓN, AMARRE DE ACERO PARA LOZAS, DESCARGUE E INSTALACIÓN DE CONCRETO MR-43		5000374 - 5009199 (FISCALIA CENTRO) EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DEL ACUEDUCTO Y RETIRO DE MATERIAL SATURADO																					
4. CONTROL DE COSTOS																							
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA																				
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO	COBRADO A LA FECHA																	
	INICIAL	% POR COBRAR	PAGO ACTA 13	% DE PAGO		INICIAL	ACTUAL	PAGO ACTA 17	% DE PAGO														
DIRECTOS +AIU+IVA	\$ 15.000.000.000,00	13,66%	\$ 1.034.364.407,00	4,73%	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.723.846.157,00	\$ 103.846.154,00	4,62%															
OBRAS ADICIONALES	\$ -	POR COBRAR	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO	750.000.000,00	ACUMULADO ACTA 12	ACUMULADO TOTAL	% DE PAGO ACUMULADO															
TOTAL	\$ 15.000.000.000,00	\$ 2.985.128.730,00	\$ 18.870.719.318,00	86,34%	2.250.000.000,00	\$ 1.723.846.157,00	\$ 1.827.692.311,00	87,69%															
																							
CIV 5005373 COMUNEROS		AVANCE DEL 51%		LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924		AVANCE DEL 70 %																	
																							
FISCALIA SAN MARTIN 5000348		AVANCE DEL 96 %		ESMERALDA 5006100-5006138 5006112		AVANCE DEL 45 %																	
																							
BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343		AVANCE DEL 95 %		FISCALIA CENTRO 5000374 5009199		AVANCE DEL 59 %																	
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																							
COMPORTAMIENTO DEL CLIMA																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">NOMBRE</td> <td colspan="2">RESPONSABLE</td> <td rowspan="3">FECHA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ING JAIRO VIVAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESIDENTE TECNICO</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td colspan="2"></td> <td>29/01/2026</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>								NOMBRE	RESPONSABLE		FECHA	ING JAIRO VIVAS		RESIDENTE TECNICO		CARGO			29/01/2026	FIRMA			
NOMBRE	RESPONSABLE		FECHA																				
	ING JAIRO VIVAS																						
	RESIDENTE TECNICO																						
CARGO			29/01/2026																				
FIRMA																							

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ANEXO 2



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité seguimiento de obra CTO 726-2024														
Fecha:	08-01-2026					Hora de inicio: 8:30 AM			Modalidad: ☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Telefónica ☐ Mixta						
Lugar:	Alcaldía Local de Usme					Hora de finalización:									
Dependencia:	Infraestructura					Nombre del Responsable:									
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN			CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
	132408262	Yemi Anderson		CONSEJO SECTORIAL										gestionsocial@gmail.com	
	5276278	Thanna Jimenez		C. San Proto										ss-lambantu@gmail.com	
	1019101939	CRISTIAN RODRIGUEZ F.		C. SAN PROTO										consorsanproto@gmail.com	
	1016163483	Anddy Wanesa Eulman H.		FDLU			X							anddy.gulmane@gobiernobogota.gov.co	
	10229137707	Oscar Cruz R		FDLU			X							oscar.cruzr@gobierno.gov.co	
CC	52789856	Adriana Galdes		Interventoria			X							intervenitoria.gestionsocial@gmail.com	
CC	1018473401	Heidy Castellanos		Interventoria			X							ncusme2024@gmail.com	
CC	1012345539	Andres Caballero		Interventoria			X								
CC	80772254	Sergio Molina		PDRS			X							Sergio.molina@gobiernobogota.gov.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gub.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Bogotá, 8 de enero de 2026

Comité de seguimiento de obra a contrato FDLU 726 de 2024 iniciando con:

• Inicio de comité con presentación del contratista e interventor con el nuevo coordinador de parte de la alcaldía, (Segio Molina)

• Se le informa al nuevo coordinador el historial del contrato a la fecha

• Se informa estados de segmentos viales:

- Curbo: Pendiente remates y entrega simbólica de 1 CIV

- Rosal Madero: Pendiente Remates y entrega simbólica

- Compostela: Pendiente Remates y entrega simbólica

• Urbanización Virey: Pendiente remates

• Comuneros: Pendiente remates y un CIV 3005793 en ejecución.

• El Oasis: Pendiente remates.

• Nuevo Porvenir: Pendiente recibiendo

• El UVAL II: Pendiente remates y entrega simbólica

• Tenerife: Pendiente recorrido final

• Doña Liliana: Pendiente remates y aseo general

Se notifica estado de las CIV en ejecución.

• Fiscalía San Martín: Se informa la nueva área a intervenir incluyendo al CIV, la cual comprende la intersección de la vía que colinda con los demás CIV.

• Fiscalía Centro: Dos segmentos viales se informa situación con el dueño del predio y la situación presentada en el segmento vial y el estado actual del CIV.

• Braxuelo: Se informa estado del CIV y programación de instalación de conos

• Generalda: Se informa del estado actual del CIV y se informa del oficio radicado por el contratista

• Comuneros: Se informa del estado actual del CIV.

• Lorenzo Alvarado: Se informa de los retrasos de la obra y el oficio radicado por interventoría

Se informa de actividades ligeras que se han realizado en los segmentos viales

Se notifica del cargue de cantidades con el PISA en la alcaldía por parte ambiental

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- En tema social se da respuesta a todos los Pq's que llegan
- Acueducto:
Se informa de las reuniones con el ing. Samuel de los recorridos de obra.
Para las obras finalizadas, se debe tener el plano record de las sedes que se realizaron, y realizar un piloto para la entrega de los civ y frentes de obra
- Se informa del estado de Usme Centro y se solicita tomar medidas pronto
- Se programa comite de obra para el proximo Viernes 16 de enero
- Se finaliza comite de obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024

Caso HOLA: 70103

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comite - Contrato 726-24														
Fecha:	16 enero 2026				Hora de inicio: 9:00 AM				Modalidad: ☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Telefónica ☐ Mixta						
Lugar:	Alcaldia Local Usme				Hora de finalización: 11:00 AM										
Dependencia:	Infraestructura				Nombre del Responsable:										
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO							TIPO DE VINCULACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				LIBRE NOMBRE
CC	1016103983	Anddy German Hurtado	—	FDLU									X	anddy.germanhurtado@gmail.com	
CC	1022937707	Oscar Cruz 'R		FDLU										Oscar.Cruz@go.gov.co	
CC	1019101939	CRISTIAN RODRIGUEZ		CONSORCIO SAN PROTO									X	CONSORCIO SAN PROTO@gmail.com	
CC	1018460801	Duran José Díaz C.		C. san proto									X	consorciosanproto@gmail.com	
CC	52726278	Phanna filmes		Consorcio san proto									X	stambientusa@prote@gmail.com	
CC	1000009707	Ozer Stick sotto yale		consorcio san proto									X	O.Stickotto@gmail.com	
CC	1020676942	Leonardo Martinez A.		interventoria		X							X	—	
CC	1018473401	Herdy Castellanos		interventoria		X								hycosme2024@gmail.com	
CC	52789856	Adriana Caldas		interventoria		X								interventuriagestion Social@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Bogotá 16 enero 2026

- Comite Seguimiento de obra Contrato FDLU 726 de 2024
- Se inicia con los compromisos pendientes, y de recorrido revisando el estado actual de los diferentes segmentos que se encuentran en ejecución; se presenta el avance de obra por los frentes iniciando por
- Fiscalía San Martín, se adelanta instalación de Sardinell y pre-alistamiento para fundir en la semana del 19 de enero 2026. Se está realizando excavación manual para construcción de sumideros y se están instalando bordillos de confinamiento. CIV-5000348
 - Fiscalía Centro, se están haciendo excavaciones para la instalación de la red sanitaria y pluvial y paralelo se está realizando la excavación para la conformación de estructura. Se evidencia reparación de la red de gas de 2". CIV 5000375-5009199
 - Comuneros: se están realizando vigas y mampostería de muros y conformación de andenes de las terrazas de los andenes.
 - Lorenzo Alcantuz: Se efectúan excavaciones manuales para construcción de vigas, mampostería de muros, construcción de cajas de aguas negras y relleno de terrazas. CIV 55005877-5005924
 - Esmeralda: instalación de línea y nivel para empezar con la instalación de Sardinell, la cual inicia hoy. CIV 55006138-5006112-5006100
 - Brazuelos: Se está realizando renivelación de piso instalación de cargues e instalación cañuela prefabricada a 120. CIV 55006267-5006284-5006343.
- Recorrido al Segmento el curubio CIV 5002744 Continúan pendientes los remates para entrega.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios

plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024

Caso HOLA: 70103



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso: HOLA: 70103

Objeto de la reunión:		Comite de obra COP-726-24												
Fecha:		23 enero 2026				Hora de inicio:		2:40		Modalidad: ☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Telefónica ☐ Mixta				
Lugar:		Alcaldia local Usme				Hora de finalización:		3:50						
Dependencia:		Infraestructura				Nombre del Responsable:								
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN			CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL			LIBRE NOME.
CC	1032408762	Yenni Andrea Quevedo		CONSORCIO SAN PROTO								X	gestionsocialsanproto726@gmail.com	
CC	1019101939	CRISTIAN ANDRÉS RODRIGUEZ		CONSORCIO SAN PROTO			X					X	consorciosanproto@gmail.com	
CC	1018460807	Duvan José Díaz C		C. san Proto			X						consorciosanproto@gmail.com	
CC	1000007707	Oscar Sticksotto		C. san proto			X					X	consorciosanproto@gmail.com	
CC	1031130455	Jairo Leonardo Vivas		Interventoria			X						-	
CC	1018473401	Hardy Castellanos		Interventoria			X						ycusme2024@gmail.com	
CC	52789856	Adriana Cabello		Interventoria			X						interventoriagestionsocial@gmail.com	
CC	80772254	Sergio Molina		FOLU			X					X	sergio.molina@gobornbogota.gov.co	
CC	1030675972	Leonardo Martínez		Interventoria			X					X	-	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.

Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo 23 de enero de 2026 se reúnen para comité de seguimiento de obra el contratista, interventoría y supervisión de la Alcaldía FDLU.

Revisión CIVs de exclusión por parte de interventoría, radicar el día Lunes 26 de enero de 2026 formalmente a la Alcaldía FDLU.

CIV-5000348, fiscalía - San Martín: Se realiza fundición y estampado de pavimento MR.

CIV-5000374: fiscalía centro: Se han tenido daños de tubería de Rurga de 14" en hierro dúctil, lo cual dificulta maniobras de excavación en el CIV.

CIV-5005723 Comuneros: Enviar propuesta de cambio de diseño.

CIV-5006138-6006112-5006100, Esmeralda: Los CIVs va en un promedio de avance de obra de un 40%
Brazuelo: Se realiza limpieza a la tubería.

Lorenzo ALCANTUZ: Se realiza la instalación de agua potable y también se ~~se~~ realiza construcción de terrazas.

→ Recorrido Viernes 30 de enero de 2026 con acompañamiento de la Alcaldía FDLU

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

[illegible]

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexas el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024

Caso HOLA: 70103

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ANEXO 3

Código	05.1-05.1.2-F-05
Fecha de emis	7 4

ETB

Elaborado por: Melba Ingrid Caro Cifuentes - Profesional III, Cesar Augusto Moreno Sanchez - Profesional III, Ivone Astrid Suarez Galiz - Profesional III, Ricardo Umaña Cuervo - Profesional III, Jonathan Wilmar Sandoval Rivera - Auxiliar XII, Lida Esmeralda Ruiz Ramirez - Profesional IV, Dirección Implementación de Red y Plataformas	Revisado por: Pablo Eliseo Perafán Peña - Coordinador General, Dirección Implementación Red y Plataformas	Aprobado por: Cesar Augusto Quintero Giraldo - Gerente (E), Gerente Administración y Operación de Red, Esteban García Herrera - Director (E), Dirección Implementación de Red y Plataformas
---	--	--

FECHA 21 01 2026	Hoja 1 de 1
---------------------	-------------

Contrato	226-2024 EDT USIME	
Objeto Cto	CONSTRUCCION TUBO USIME	
Constructor	CONSORCIO SAN PROTO	Dirección
Interventor	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	Teléfono
Coordinador		Dirección
Objeto del Acta	VISITA TECNICA	Teléfono
Dirección	KRA 5 X CALLE 65 SUR	

PROCEDIMIENTO DE OBRA

- * Antes de iniciar la intervención se debe realizar la verificación inicial conjunta con ETB y se deben hacer apliques para ubicar accesos, alineación de ductos y determinar profundidad de canalización existente. Es de aclarar que estos apliques se deben hacer manualmente.
- * La Interventoría debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones por parte del constructor entre otros casos así: Las cámaras deben cumplir altura mínima entre placas y espesor mínimo de suelo, deben quedar con pernos, consolas y peldaños si la cantidad de cables amerita, las tapas y aros deben contar con la marcación según especificaciones, todos los herrajes y tapas que se retiren deben ser reintegrados a ETB. No se autorizan realeses si cambian niveles se debe demoler la totalidad de la placa.
- * En caso de romper una ductería en banco ducto o Asbesto Cemento, esta se debe reponer en su totalidad de cámara a cámara con ductería tipo TDP PVC de 4". No se autoriza encamisar cables, se debe reponer esta con Ducto reparador (Reparaducto).
- * Para el caso de manipulación de cables o fibra óptica se deben evitar tracciones y curvaturas excesivas que puedan ocasionar roturas internas de pares.
- * El Constructor desde el inicio de la intervención debe velar por la seguridad de los cables que se encuentran ubicados en el área de influencia del contrato y cualquier humo o afectación será responsabilidad del Constructor.
- * Por ningún motivo se permite la manipulación y/o intervención en las redes de ETB, sin previa autorización de la Empresa.
- * Los ductos indicados en los diseños están habilitados para cable, al finalizar la obra se recibirá la totalidad de la ductería hilada y probada con testigo de 75% del Ø de la ductería
- * Los traslados de red (postes, cables, armarios) por necesidades de la obra deberán ser solicitados por el IDU en caso de contratos IDU y para contratos particulares por el Representante Legal del Constructor mediante comunicación escrita a ETB indicando que el costo de la mano de obra que se realicen serán asumidos por este.

En visita el día de hoy en la KRA 5 X CALLE 65 SUR se observa cámara T-14 existente con ductería funcional, se le informa al CONTRATISTA ORGANIZAR 2 DUCTOS DE 14 PULGADAS TDP COLOCAR 1 DUCTO DE 2 PULGADAS DE PRIMARIO EXISTENTE # 31076 a la cámara T-14A ya que por obra se afecto, averbia ducto, de 2 pulgadas que iba solo de la CPD a poste dejando funcional, pared norte en daño, falta marco y tapas, poste en buen estado, se AUTORIZA de mover box antiguo antiguo y canalizaciones del BANCO DUCTO.

Asistentes				
Nombre	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma
Tairo Vivas		I.C.S.A.S	3502591717	
Diana Davis		C. San Proto	3502934111	
Juan C. Alvarado	AUX	OTB	3052865520	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.		
CC	37033250	Ramiro Hernandez		ETAB-ESPZV			✓						Ramiro Hernandez	
CC	1033750249	Kristian Rodriguez		comercio San Pedro									Kristian Rodriguez	
CC	108460808	Dani Jose Diaz C.		C. San Pedro			+						+ Comercio San Pedro	
CC	1081136455	Jairo Vinas		Interventores y Constructores			+						14/05/2024 ©	

SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realizará la conexión domiciliar para la red sanitaria del predio Sobón Comunal, Calle 65 Sur #5-25 por medio de un dado de concreto intersectando la tubería existente del predio con la tubería nueva fact instalada hacia la red sanitaria nueva.

Para la segunda conexión para este predio, se realiza la conexión domiciliar con la tubería nueva, hasta una caja de inspección, donde se intersecta con la tubería del predio.

Considerando la tubería de red matriz de 14" del Acueducto al pozo para la intersección, para la tubería principal de la red Sanitaria de 8", se va construir con un diámetro de un metro (1m).

Se va hacer la cota para darle utilidad a la instalación de una conexión domiciliar de la red Sanitaria, por lo cual, se modifica la pendiente del tubo de la red pluvial de 18"

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 1 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL Y DEL SGSST DE INTERVENTORÍA N° 17



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLU – 727 - 2024

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”

 Firma	 Firma	 Firma	Versión
Elaboró: Heidy Castellanos Cargo: Residente ambiental de interventoría	Elaboró: Edwin Beltrán Cargo: Residente SST de interventoría	Aprobó: Carlos Arámbula Cargo: Director de interventoría	0.1

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETIVOS.	7
GENERAL.....	7
ESPECÍFICOS	8
3. GENERALIDADES.....	8

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 2 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	8
ALCANCE, ESTUDIOS Y DISEÑOS.	9
4. METODOLOGÍA.....	14
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	14
5. COMPONENTES DEL MAO-SST.....	16
COMPONENTE A. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST.	18
COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA.....	21
COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE.	54
COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	56
COMPONENTE E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.	78
6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST.....	81
7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	81

Listado de tablas

Tabla 1. Listado de Priorización Inicial.....	10
Tabla 2. Avance en Tiempo.	16
Tabla 3. Relación personal BOAL y campamento por frente de obra.	19
Tabla 4. Personal Amb&SST.	20
Tabla 5. Capacitaciones ambientales.....	20
Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra.	23
Tabla 7. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre 2024.....	27
Tabla 8. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1).	27
Tabla 9. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Certificado).	27
Tabla 10. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2).	27
Tabla 11. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Certificado).	28
Tabla 12. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2).	28
Tabla 13. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Certificado).	28

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 3 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 14. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2).	28
Tabla 15. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Certificado).	29
Tabla 16. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Acta 3).	29
Tabla 17. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Certificado).	29
Tabla 18. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Acta 4).	30
Tabla 19. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Certificado).	30
Tabla 20. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Acta 5).	30
Tabla 21. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Certificado).	30
Tabla 22. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).	31
Tabla 23. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Certificado).	31
Tabla 24. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5).	31
Tabla 25. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6).	31
Tabla 26. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Certificado).	32
Tabla 27. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7).	32
Tabla 28. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Certificado).	32
Tabla 29. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 - Emergencia Usme centro (Certificado).	32
Tabla 30. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8)	33
Tabla 31. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Certificado).	33
Tabla 32. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9)	33
Tabla 33. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Certificado).	34

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 4 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Tabla 34. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)	34
Tabla 35. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Certificado)	34
Tabla 36. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11).....	34
Tabla 37. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Certificado)	35
Tabla 38. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (Acta 12)	35
Tabla 39. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (Certificado)	35
Tabla 40. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de enero al 31 de enero 2026 (Acta)	36
Tabla 41. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de enero al 31 de enero 2026 (Certificado)	36
Tabla 42. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de agosto al 11 de septiembre 2024 (certificado).	41
Tabla 43. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1).	41
Tabla 44. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (certificado)	42
Tabla 45. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2).	42
Tabla 46. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (certificado).	42
Tabla 47. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2).	42
Tabla 48. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024.	43
Tabla 49. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2).	43
Tabla 50. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (certificado).	43
Tabla 51. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de enero 11 de febrero 2025 (Acta 3).....	43
Tabla 52. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de enero al 11 de febrero 2025 (certificado).	43
Tabla 53. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de febrero 11 de marzo 2025 (Acta 4).....	44
Tabla 54. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (certificado).	44

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 5 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 55. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de marzo 11 de abril 2025 (Acta 5).	44
Tabla 56. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de marzo al 11 de abril 2025 (certificado).	44
Tabla 57. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).....	45
Tabla 58. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (certificado).	45
Tabla 59. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5).	45
Tabla 60. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6).	45
Tabla 61. Cantidades RCD certificados en el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (certificado).	46
Tabla 62. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7).....	46
Tabla 63. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (certificado).	46
Tabla 64. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8)	46
Tabla 65. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (certificado).	46
Tabla 66. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9)	47
Tabla 67. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (certificado).	47
Tabla 68. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)...	47
Tabla 69. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (certificado).	47
Tabla 70. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11)	48
Tabla 71. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (certificado).	48
Tabla 72. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (Acta 12)	48
Tabla 73. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (certificado).	49
Tabla 74. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de enero al 31 de enero 2026 (Acta)	49
Tabla 75. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de enero al 31 de enero 2026 (certificado).	49
Tabla 76. Relación de volquetas disponibles para el periodo.	51
Tabla 77. Relación de vehículos disponibles para el periodo.	51
Tabla 78. Representantes COPASST	57
Tabla 79. Relación reuniones COPASST - CONSORCIO SAN PROTO.	58
Tabla 80. Representantes CCL – CONSORCIO SAN PROTO.	61
Tabla 81. Relación reuniones CCL – CONSORCIO SAN PROTO.	61

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 6 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 82. Representantes Brigada de Emergencia CONSORCIO SAN PROTO.....	63
Tabla 83. Inspecciones realizadas en el periodo.....	65
Tabla 84. Listado de personal del contrato de obra 726-2024 para el actual periodo.....	65
Tabla 85. Oficios de reporte semanal de personal en obra para el periodo.....	66
Tabla 86. Personal mínimo de contratista- SAN PROTO para el periodo del 1 al 31 de enero 2026.....	66
Tabla 87. Personal mínimo de interventoría – INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES.	67
Tabla 88. Radicados de cambio de personal contractual para el periodo.....	68
Tabla 89. Capacitaciones SST realizadas en el presente periodo.....	70
Tabla 90. Entrega de dotación y EPP para el presente periodo.	71
Tabla 91. Lavado de baños en frente de obra.	72
Tabla 92. Indicadores de Accidentalidad.....	72
Tabla 93. Ausentismo	73
Tabla 94. Indicadores de Ausentismo.	74
Tabla 95. Maquinaria de obra en el periodo.	75
Tabla 96. Control PMT y COI Cto de Obra 726-2024 de frentes activos para le periodo.....	80
Tabla 97. Trazabilidad de incumplimientos y subsanación de hallazgos en PMT Cto de obra 726-2024 para el periodo	81

Listado de ilustraciones y fotografía

Ilustración 1. Zona de influencia del proyecto.	14
Fotografía 1. Comité de seguimiento de obra	21

Anexos

Anexo 1. Certificado de Cumplimiento de Pagos de Parafiscales, con documentos del contador de Interventoría y Construciviles S.A.S.

Anexo 2. Evaluación de Desempeño Ambiental

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 7 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Usme, mediante contrato CTO-727-2024 con objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”, realizó la licitación pública N° FDLU-LP-004-2024, en la cual se seleccionó la firma constructora CONSORCIO SAN PROTO, con la cual se suscribe el contrato de obra N° 726 – 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”.

De otra parte y paralela al contrato de obra, el Fondo de Desarrollo Local de Usme ordenó la apertura del Concurso de Méritos N° FDLU-CMA-005-2024, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C”, para realizar seguimiento a la ejecución de las obras garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para el Distrito Capital, realizó este contrato de Interventoría.

Se verifican las acciones para permitir identificar, controlar y evaluar los aspectos de la gestión ambiental conforme a las necesidades requeridas en la etapa preliminar de obra, lo cual se realiza como estrategia para el cumplimiento de las obligaciones de la gestión ambiental con la entidad contratante, utilizando como directriz el Pliego de condiciones, Anexo técnico , el Programa de Implementación del Manejo Ambiental de Obra – MAO para el proyecto y la legislación ambiental vigente; así mismo se describen los controles a ejercer por parte de la interventoría Consorcio INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S al Consorcio SAN PROTO, para minimizar los riesgos asociados a la salud y seguridad de los trabajadores en la obra y oficina. Así mismo se busca dar cumplimiento al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentado por el Consorcio para el inicio del contrato de obra 726 de 2024, por medio de la supervisión de la interventoría.

2. OBJETIVOS.

General

Supervisar, controlar e inspeccionar las actividades relacionadas con los componentes Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas en obra para dar cumplimiento al pliego de condiciones del contrato 727 de 2024 de interventoría como soporte documental a entregar al FDLU como parte integral del contrato.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 8 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Específicos

- Elaborar un informe mensual que permita evidenciar las medidas implementadas del área ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para mitigar, minimizar y controlar los impactos que genera el contrato en ejecución.
- Describir las actividades Ambientales que se desarrollaron durante el periodo evaluado, las cuales se encuentran divididas por programas estipulados en el MAO.
- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.
- Revisar y avalar los documentos contractuales de carácter AMBIENTAL y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que permitan dar las pautas de las estrategias a implementar durante la fase constructiva del contrato.
- Supervisar del cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el monitoreo del desempeño del MAO, el PMARCD y del SGSST, las cuales definen las medidas de manejo a ser implementadas y/o contempladas con relación a las labores ejecutadas por el contratista de obra en el desarrollo de sus labores.
- Generar un medio de consulta, de fácil acceso y comprensión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra.
- Mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usme sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones y observaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades.

3. GENERALIDADES.

Descripción del contrato

Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME – BOGOTÁ D.C”
Contratista:	CONSORCIO SAN PROTO
NIT:	901851633-1

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 9 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Representante legal:	Luis Alberto Lora Escobar
N° Contrato obra	726 de 2024
Plazo	(12) meses
Inicio	12 de agosto de 2024
Terminación:	01 de septiembre de 2025
Plazo adición	(6.5) meses
Finalización de primera adición	16 de marzo de 2026
Interventoría:	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NIT:	900.107.376-1
Representante legal:	Carlos Alberto Arámbula Currea
N° contrato Interventoría	727 de 2024
Entidad contratante	FDLU
Nivel de riesgo	V

Posterior a la adjudicación de la licitación pública No. FDLU-LP-004-2024, se firma el contrato de obra pública No. 726 – FDLU – 2024, entre El Fondo de Desarrollo Local de Usme y el Consorcio SAN PROTO. Una vez cumplidas las actividades contractuales preliminares establecidas se procede a la firma del acta de inicio de obra el día 11 de agosto de 2024. Dando inicio al contrato de interventoría No. 727 de 2024 y el contrato de obra pública No. 726 de 2024.

Alcance, Estudios y Diseños.

De acuerdo a los pliegos de condiciones y el anexo técnico, con el presente contrato de obra se busca la construcción de la vía y el espacio público asociado de Treinta y ocho (38 CIV's) segmentos viales distribuidos y aislados en la localidad de Usme, con una longitud aproximada de 2022,36 m, y con un espacio público asociado con un área aproximada de 5580,09 m², para lo cual se toman como base los estudios y diseños entregados con los contratos N°277-FDLU-2018 y N°286-FDLU-2018, con un presupuesto de obra de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), teniendo en cuenta que el contrato es a monto agotable, valores y CIV iniciales del contrato.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 10 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Tabla 1. Listado de Priorización Inicial.

#	CIV	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	km- carril	VÍA (m ²)	EP(m ²)	Barrio
1	5002637	295735	295737	CL 79 SUR	KR 3 ESTE	KR 4B ESTE	53,02	0,11	407,99	296,86	EL CURUBO
2	5002640	295744	295746	CL 79 SUR	KR 2 ESTE		110,36	0,10	348,20	305,48	EL CURUBO
3	5002744	9206780 3	N/A	CL 80 SUR	KR 2 ESTE	KR 3 ESTE	120,75	0,12	425,35	282,44	EL CURUBO
4	5005773	302691	302689	KR 2B ESTE	CL 97 SUR	CL 97A SUR	71,81	0,06	228,74	148,55	LOS COMUNEROS
5	5005697	302505	302503	KR 2B	CL 92B SUR	CL 97 SUR	111,46	0,09	336,52	432,88	LOS COMUNEROS
6	50005257 (5010066)	9206751 4	9206706 9	CL 132 SUR	KR 14H	KR14G	18,84	0,02	87,67	36,31	EL OASIS
7	5007376	306447	306445	CL 132 SUR	KR 14I	KR 14H	77,91	0,10	343,35	188,04	EL OASIS
8	50005299 (5010212)	9206741 0	9206740 9	CL 105 SUR	TV 6A ESTE	KR 7 ESTE	26,67	0,03	106,09	203,33	NUEVO PORVENIR
	50005298 (5010212)	9206741 0	9206740 9	CL 105 SUR	KR 7 ESTE	KR 7 BIS	26,67	0,03	106,09	203,33	NUEVO PORVENIR
9	5006956	9206741 1	305586	CL 105 SUR	KR 7 BIS	KR 7 BIS A	29,38	0,03	99,06	50,80	NUEVO PORVENIR
10	50007869 (5010211)	305596	305598	CL 105 SUR	KR 7 BIS A	KR 7 A	24,94	0,03	99,28	52,12	NUEVO PORVENIR
11	5003490	297614	297616	CARRER A 14 C	CALLE 92 A SUR	CALLE 92 B SUR	50,50	0,08	298,93	81,06	TENERIFE
12	5003420	9206776 4	9206772 7	CARRER A 14 C	CALLE 92 B SUR	CALLE 92 SUR	55,88	0,08	305,29	169,45	TENERIFE
13	5003343	9206773 0	9206772 9	CARRER A 14 C	CALLE 92 SUR	CALLE 91 A SUR	51,39	0,07	256,29	264,19	TENERIFE
14	5003292	297091	297093	CARRER A 14 C	CALLE 91 A SUR	CALLE 91 BIS SUR	57,20	0,08	299,50	199,53	TENERIFE

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 11 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

#	CIV	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	km- carril	VÍA (m ²)	EP(m ²)	Barrio
15	5003206	9206775 9	9206776 0	CARRER A 14 C	CALLE 91 BIS SUR	CALLE 91 SUR	53,65	0,09	312,88	149,39	TENERIFE
16	5002813	9207149 5	N/A	CARRER A 13 A ESTE	CALLE 81 A SUR	CALLE 81 B SUR	38,99	0,04	126,10	97,61	DOÑA LILIANA
17	5002916	296268	296270	CARRER A 13 A ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 B BIS SUR	41,18	0,04	141,96	158,72	DOÑA LILIANA
18	5002997	296465	296467	CARRER A 13 A ESTE	CALLE 81 B BIS SUR	CALLE 81 C SUR	38,48	0,04	143,61	159,27	DOÑA LILIANA
19	5002886	296203	296205	CARRER A 13 B ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 B BIS SUR	27,36	0,02	73,02	77,60	DOÑA LILIANA
20	5002998	296468	296470	CARRER A 13 B ESTE	CALLE 81 B BIS SUR	CALLE 81 C SUR	52,44	0,05	169,97	126,29	DOÑA LILIANA
21	5006145	303559	303561	CARRER A 2 B	DIAGONAL 100 D SUR	DIAGONAL 100 F SUR	31,35	0,05	165,22	88,99	URBANIZACIÓN VIRREY
22	5006177	303640	303642	CARRER A 2 B	DIAGONAL 100 F SUR	DIAGONAL 101 SUR	30,99	0,04	160,18	72,52	URBANIZACIÓN VIRREY
23	5006194	303682	303684	CARRER A 2 B	DIAGONAL 101 SUR	DIAGONAL 101 BIS SUR	35,06	0,05	181,05	56,41	URBANIZACIÓN VIRREY
24	5006217	303739	303741	CARRER A 2 B	DIAGONAL 101 BIS SUR	DIAGONAL 101 A SUR	30,80	0,05	176,05	41,95	URBANIZACIÓN VIRREY
25	5006257	303847	303849	CARRER A 2 B	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 102 SUR	47,68	0,07	264,79	84,51	URBANIZACIÓN VIRREY
26	5007137	305965	305967	CARRER A 6 ESTE	CALLE 110 SUR	CALLE 106 SUR	125,94	0,13	470,01	256,66	EL UVAL DOS
27	5007171	306046	306048	CARRER A 6 D ESTE	CALLE 110 SUR	CALLE 107 SUR	87,52	0,12	438,72	123,90	EL UVAL DOS
28	5007085	305866	305868	CARRER A 6 D ESTE	CALLE 107 SUR	CALLE 106 SUR	61,62	0,09	318,31	175,85	EL UVAL DOS
29	5006267	303873	N/A	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 C	CARRERA 14 B	41,21	0,05	165,51	36,84	BRAZUELOS

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 12 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

#	CIV	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	km- carril	VÍA (m ²)	EP(m ²)	Barrio
30	5006284	9206695 5	N/A	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 B	CARRERA 14 A	34,39	0,04	158,67	24,79	BRAZUELOS
32	5006343	9206678 7	N/A	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 A	CARRERA 14	88,00	0,05	168,65	122,94	BRAZUELOS
32	5006100	9206701 6	9206701 2	CARRER A 3	DIAGONAL 101 BIS SUR	DIAGONAL 101 A SUR	27,60	0,04	130,17	76,06	LA ESMERALDA
33	5006112	9206700 9	9206701 0	CARRER A 3	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 102 SUR	12,93	0,01	48,23	25,24	LA ESMERALDA
34	5006138	N/A	N/A	CARRER A 3	DIAGONAL 102 SUR	TRANSVER SAL 3 A	15,17	0,02	66,70		LA ESMERALDA
35	5003108	9208381 6	9208381 5	CARRER A 4 ESTE	CALLE 81 C SUR	CALLE 82 SUR	127,22	0,15	540,32	271,41	COMPOSTELA 1 SECTOR
	3000190 9 (500310 8)	9208381 6	9208381 5	CARRER A 4 ESTE	CALLE 82 SUR	CALLE 82 BIS SUR	127,22	0,15	540,32	271,41	COMPOSTELA 1 SECTOR
36	5008103	531621	531619	CALLE 84 B SUR	TRANSVERS AL 2 ESTE	CARRERA 3 B ESTE	71,86	0,05	183,94	167,36	EL ROSAL MIRADOR

FUENTE: FDLU, 2025

Para el modificatorio firmado el día 8 de agosto de 2025 se realiza la adición de los segmentos viales para los barrios de: Lorenzo Alcantúz, Costa Rica Suroriental, La fiscalía alta, La fiscalía centro, La fiscalía San Martín.

#	CIV	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	km- carril	VÍA (m ²)	EP(m ²)	Barrio
37	5005877	-	-	CALLE 101 C SUR	CARRERA 6	CARRERA 6 A	-	-	-	-	LORENZO ALCANTUZ
38	5005924	-	-	CARRER A 6	CALLE 101 C SUR	CALLE 102 SUR	-	-	-	-	LORENZO ALCANTUZ
39	5002546	-	-	CALLE 77 SUR	CARRERA 11 G ESTE	CARRERA 12 BIS ESTE	-	-	-	-	COSTA RICA SUR ORIENTAL
40	5002542	-	-	CALLE 77 SUR	CARRERA 12 BIS ESTE	CARRERA 13 ESTE	-	-	-	-	COSTA RICA SUR ORIENTAL

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 13 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

#	CIV	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	km- carril	VÍA (m ²)	EP(m ²)	Barrio
41	5002535	-	-	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 ESTE	CARRERA 13 A ESTE	-	-	-	-	COSTA RICA SUR ORIENTAL
42	5002531	-	-	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 A ESTE	CARRERA 13 B ESTE	-	-	-	-	COSTA RICA SUR ORIENTAL
43	5002527	-	-	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 B ESTE	CARRERA 13 B BIS ESTE	-	-	-	-	COSTA RICA SUR ORIENTAL
44	5002522	-	-	CALLE 77 SUR	CARRERA 13 B BIS ESTE	CARRERA 13 C ESTE	-	-	-	-	COSTA RICA SUR ORIENTAL
45	5000425	-	-	CALLE 64 A SUR	CARRERA 5 ESTE	CARRERA 6 ESTE	-	-	-	-	LA FISCALA ALTA
46	5000374	-	-	CARRERA A 5	CALLE 65 SUR	DIAGONAL 65 C BIS SUR	-	-	-	-	LA FISCALA CENTRO
47	5009199	-	-	CARRERA A 5	DIAGONAL 65 C BIS SUR	CALLE 65 D SUR	-	-	-	-	LA FISCALA CENTRO
48	5000348	-	-	CARRERA A 2 ESTE	CALLE 64 SUR	CALLE 63 BIS SUR	-	-	-	-	LA FISCALA SAN MARTIN

FUENTE: FDLU, 2025

Nota: Durante la ejecución del proyecto, el FDLU podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas y/o elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías y/o elementos de espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local de la Localidad de Usme. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, requerimientos especiales según la necesidad de urgencia o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

3.1.3. Localización del Proyecto.

El contrato será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C., en la Localidad 5° de Usme, en las UPZ: (52) La flora, (57) Gran Yomasa, (58) Los comuneros, (59) Alfonso López, (61) Ciudad Usme.



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 14 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Ilustración 1. Zona de influencia del proyecto.



FUENTE: ICBF 2024.


4. METODOLOGÍA

La elaboración de informes por mes, evidencia el cumplimiento de las tareas a ejercer en cada uno de los componentes que se encuentran inmersos dentro del MAO, los cuales son revisados, verificados y aprobados por la interventoría, estos se encuentran a continuación:

- Componente A; Cumplimientos Ambientales.
- Componente B; Manejo ambiental en la ejecución de actividades.
- Componente C; Manejo de la Vegetación y del Paisajismo.
- Componente D; Salud Ocupacional y Seguridad Integral.
- Componente E; Señalización de Seguridad Vial.

Descripción de Actividades Ejecutadas.

La Interventoría del contrato realiza la supervisión y control técnico, administrativo, legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, social y financiero del contrato de obra, de acuerdo a las obligaciones descritas en el contrato y los manuales de interventoría del IDU. Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités, revisión y control del manejo del anticipo.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 15 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Lo anterior con el equipo profesional capacitado para desarrollar estas actividades toda vez que el control y seguimiento que la interventoría realiza está encaminada a hacer cumplir los requerimientos del FDLU contemplados en las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas del contratista y al estricto cumplimiento del componente PIPMA y SSTMA presentado y avalado por la Interventoría.

En cuanto a la implementación del PIPMA, la interventoría en la etapa preliminar del contrato revisó e hizo las observaciones pertinentes al ejecutor de tal documentación, la cual a la fecha esta interventoría luego de avalados en su totalidad, se radicaron el PMARCD, MAO-SST a la supervisión del contrato, igualmente con lo referente a la gestión y documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable en la ejecución del proyecto (SGSST).

Teniendo en cuenta que los proyectos se deben adelantar mediante las bases específicas técnicas debidamente avaladas por las entidades correspondientes, existe una especificación en materia de manejo ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional (SISOMA) la cual debe cumplir en la planificación, ejecución y mantenimiento de los proyectos viales, actividad acompañada por los profesionales correspondientes de la interventoría en el área de intervención.

4.1.1. Documentos exigidos al contratista

Durante el periodo comprendido correspondiente al presente informe, el Consorcio ha implementado los programas propuestos el documento Manejo Ambiental de Obra – MAO que se aprobaron en la etapa preliminar del contrato de obra, esto permite dar cumplimiento a los requerimientos contractuales como parte del componente ambiental y SST del proyecto:

- MAO
- PG-RCD
- SG SST

MAO: Es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción SISOMA elaborado y ejecutado por el contratista, teniendo en cuenta la identificación de los aspectos ambientales y prevención de riesgos definidos en los estudios y diseños SISOMA que apliquen y la Guía de manejo ambiental del IDU a través de sus programas.

El objetivo con este documento es garantizar el cumplimiento de cada uno de los componentes de la Guía de Manejo Ambiental, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, implementando las diferentes medidas de prevención, control, mitigación y corrección para evitar la posible generación de impactos negativos al ambiente.

Las medidas contempladas en este documento serán tenidas en cuenta durante las diferentes fases de ejecución del contrato incluyendo el plan de manejo integral de residuos, RCD, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 16 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

En la etapa preliminar se realiza la apertura del Pin ambiental como generador ante el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA; con la dependencia del PIGA se realizó la adjudicación de número de PIN ambiental de obra 26332 para el cumplimiento del Decreto Distrital N°507 de 2023.

El SGSST- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contiene a detalle las herramientas para la mejora continua de actividades laborales y generación de un compromiso de responsabilidad social frente a los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con peligros controlados, estableciendo una cultura de promoción y prevención, mejora de productividad, y evitando enfermedades y accidentes laborales dando cumplimiento a los requisitos legales.

4.1.2. Avance del Proyecto en Tiempo.

De acuerdo a la fecha de inicio y a la fecha de corte de este informe ha transcurrido un 91,94% de plazo de ejecución a la fecha final establecida para el contrato; el día 8 de agosto/2025 se firma el modificadorio de prórroga y adición en el contrato el cual es de 6.5 meses.

Tabla 2. Avance en Tiempo.

Fecha de Inicio	12/08/2024
Fecha Final	16/03/2026
Fecha de corte	31/01/2026
Días Transcurridos	422
% transcurrido	91,94%

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.


5. COMPONENTES DEL MAO-SST

El consorcio SAN PROTO como actividad previa elaboró los documentos: Manejo ambiental de obra (MAO-SST), plan de gestión de RCD (PG-RCD) y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), documentación la cual fue revisada y aprobada por el Contrato N°727 de 2024 de interventoría; documentos fundamentales para el inicio de las actividades de manejo ambiental y SST que son atendidas durante la ejecución del proyecto.

Como también la interventoría realiza seguimiento para su implementación durante el periodo de ejecución de obra.

Las medidas que hacen parte del MAO serán implementadas y supervisadas por la interventoría durante la fase de ejecución de las obras, como también, se tendrán en cuenta las disposiciones legales, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al terminar el Documento elaborado por interventoría, será radicado ante el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 17 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

**COMPONENTE A- MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST**

COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
B1	Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio
B2	Manejo de materiales de construcción
B3	Manejo integral de residuos sólidos
B4	Control de emisiones atmosféricas
B5	Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas

COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE	
C1	Manejo de la vegetación
C2	Manejo de fauna silvestre
C3	Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
D1	Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos - MEV
D1.1	Manejo de Maquinaria y Equipos
D1.2	Manejo de vehículos
D1.3	Traslado de maquinaria, equipos y cargas
D1.4	Abastecimiento de combustibles en el proyecto
D1.5	Almacenamiento de combustibles en obra
D2	Trabajo seguro en excavaciones
D3	Trabajo en alturas
D4	Izaje mecánico de cargas
D5	Manipulación de redes eléctricas

COMPONENTE E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	
E1	MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

En las fichas se establece el ítem de seguimiento y control con indicadores de evaluación que revisa la interventoría, el cual permite controlar y evidenciar el cumplimiento porcentual a las

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 18 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

medidas y actividades de mitigación planteadas según las afectaciones en el componente Ambiental y SST.

Aquí se evidencian las actividades realizadas durante este periodo en ejecución de obra:

Componente A. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST.

Metodología para la evaluación de la gestión MA&SST

Desde la firma del acta de inicio del contrato, y desarrollo de la fase de la primera etapa, se continua con la segunda etapa mediante el inicio de ejecución de obra.

En el periodo reportado se realizaron visitas a los frentes de obra para realizar verificación del cumplimiento de los procedimientos y programas de manejo ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo descritos por el contratista en el Programa de Implementación del Manejo Ambiental de Obra – MAO, PMRCD, el SGSST, y las demás especificaciones técnicas o normatividad que aplique a los procesos constructivos en el desarrollo del objeto del contrato firmado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.


Se realizaron recorridos donde se llevaron a cabo inspecciones visuales en los frentes de obra y campamentos; se revisó la separación en la fuente de residuos generados, protección de sumideros, acopios, procedencia de materiales de construcción y disposición final de Residuos de Construcción generados, así mismo ubicación de elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y elementos de primeros auxilios y protección (botiquines, camillas, carpa, cerramientos perimetrales, señales preventivas e informativas, entre otras), y la implementación y estado de los Planes de Manejo de Transito PMT's autorizados en frentes de obra.

Por parte de la interventoría se evidencia que el contratista está dando cumplimiento a la gestión mediante la verificación visual in situ y de los listados de chequeo o de verificación, en base a eso se realiza registro fotográfico como soporte de la misma: ver Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra del presente informe.

El seguimiento realizado por parte de la interventoría es notificado de manera continua en el desarrollo de los comités de obra. Así mismo, se realiza la revisión de la información solicitada y presentada por el contratista de las áreas SST&MA.

Permisos ambientales:

La interventoría revisa la lista de los proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición Final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU" Categoría de Agregados Pétreos RES. 0836 DE 07/2015, ANLA, IDU No. 427-2015, RES. 1330/2019.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 19 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Para el manejo de los RCD, la interventoría revisará que se dé cumplimiento a la normatividad legal vigente con el Decreto Distrital 507 de 2023 que organiza el cumplimiento de la Resolución nacional 1257 de 2021.

El PIN generador asignado para este contrato de obra es el número **26332**.

Brigadas de aseo:

Las tareas de limpieza, orden y mantenimiento permiten la eficiencia del sistema productivo dentro del desarrollo de la obra; es importante mencionar la seguridad y la calidad de los productos. Siendo factores esenciales para la convivencia social, dentro del lugar de trabajo y fuera de este, es por ello que se requieren de unos estándares claros de desempeño, un trabajo en equipo y de la participación responsable de todos como equipo en cada frente.

La interventoría verifica que en cada uno de los frentes de obra enlistados a continuación se cuenta con personal de la BOAL, los cuales son capacitados en brigadas de orden - aseo, para mantener y conservar el frente de obra en óptimas condiciones dando cumplimiento a los objetivos determinados que actualmente son objeto de intervención constructiva:

Tabla 3. Relación personal BOAL y campamento por frente de obra.

CIV	Ubicación	Frente de obra	Estado campamento temporal
5000374 (5000417)	CARRERA 5 DESDE CALLE 65 SUR HASTA DIAGONAL 65 C BIS SUR	Fiscalía centro	Implementado - objeto de seguimiento
5009199	CARRERA 5 DESDE DIAGONAL 65 C BIS SUR HASTA CALLE 65 D SUR		
5005753	KR 2B ESTE DESDE CL 97 SUR HASTA CL 97A SUR	Comuneros (II)	Implementado - objeto de seguimiento
5005877	CALLE 101 C SUR DESDE CARRERA 6 HASTA CARRERA 6 A	Lorenzo Alcantúz	Implementado - objeto de seguimiento
5005924	CARRERA 6 DESDE CALLE 101 C SUR HASTA CALLE 102 SUR		
5006267	CALLE 106 SUR DESDE CARRERA 14 C HASTA CARRERA 14 B	Brazuelos	Implementado - objeto de seguimiento
5006284	CALLE 106 SUR DESDE CARRERA 14 B HASTA CARRERA 14 A		
5006343	CALLE 106 SUR DESDE CARRERA 14A HASTA CARRERA 14		

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 20 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

CIV	Ubicación	Frente de obra	Estado campamento temporal
5000348	CARRERA 2 ESTE DESDE CALLE 64 SUR HASTA CALLE 63 BIS SUR	Fiscalía San Martín	Implementado - objeto de seguimiento
5006100	CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 101 BIS SUR HASTA DIAGONAL 101 A SUR	La Esmeralda	Implementado - objeto de seguimiento
5006112	CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 101 A SUR HASTA DIAGONAL 102 SUR		
5006138	CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 102 SUR HASTA TRANSVERSAL 3A		

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

Personal ambiental y SST:

Se cuenta con el siguiente personal para dar cumplimiento de requisitos y obligaciones A&SST:

Tabla 4. Personal Amb&SST.

DEPENDENCIA	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Contratista	Residente ambiental	Fabio Merck Ramírez Poveda	100%
Interventoría		Heidy Castellanos Rodríguez	70%
Contratista	Residente SST	Edith Johanna Jaimes Figueroa	100%
Interventoría		Edwin Mauricio Beltrán Ávila	70%

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Cronograma de actividades ambientales:

En base al Anexo 2. Cronograma de actividades ambientales del informe mensual ambiental N°17 del contratista, se da cumplimiento a las actividades programadas para el periodo, y en el Anexo 3. Cronograma de capacitaciones y/o charlas ambientales se realizan las capacitaciones a continuación tabuladas, dando así cumplimiento al cronograma:

Tabla 5. Capacitaciones ambientales.

TIPO	TEMA	PARTICIPANTES	FECHA
Capacitación	Contaminación por emisiones atmosféricas	6	21/01/2026
	Protección y contaminación del suelo y del agua	3	29/01/2026

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

Comités de gestión AMB&SST

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 21 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Por parte de los componentes Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría dando cumplimiento al seguimiento e inspecciones realizadas, y de la misionalidad establecida en el anexo técnico y en los apéndices de contrato; se desarrollaron comités de obra de seguimiento en los cuales se abarca los componentes ambiental y SST; se realizan con acompañamiento del contratista – Consorcio San Proto y la supervisión del contrato del FDLU.

Las Actas de comité se adjuntan en los Anexos del informe mensual técnico N°17 de la presente interventoría.

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2026, se realizaron comités de seguimiento de obra los días: 08, 16 y 23 de enero/2026.

Fotografía 1. Comité de seguimiento de obra



Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

Componente B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA.

La interventoría supervisa el cumplimiento de componente B, que permite desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas y/o de conservación, a continuación, se describen las actividades realizadas para el periodo en mención.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 22 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

5.1.1. B1 - Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales- centros de acopio.

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
B1	Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales más centros de acopio
Impactos a manejar:	
Cambio de la calidad del agua	
Cambio de la calidad del aire	
Cambios temporales de uso del suelo	
Variación de la calidad visual	
Generación de residuos sólidos	
Tipo de medida:	
Prevención: X	Control: X

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
B1	Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales más centros de acopio
Medidas de Manejo	
<p>Campamento y acopios temporales: La interventoría realiza la verificación en cada frente de obra, se instaló un campamento dentro del área de influencia de los trabajos de obra, consta de una carpa de 2m x 2m aproximadamente, cuenta con un espacio para la zona de cambio y almacenamiento de objetos personales de los trabajadores. El área de almacenamiento de insumos y herramientas que con frecuencia son requeridas en los frentes de obra, estos campamentos están debidamente señalizados y dotados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de baño, el cual es una Unidad Móvil Sanitaria. • Punto ecológico que son diferenciados por colores con el fin de hacer la clasificación de los residuos en la fuente. • Extintor para el control de incendios, Botiquín de primeros auxilios, y Camilla de primeros auxilios, señalización de los elementos de primeros auxilios y de seguridad. • Cartelera que contiene información de SST – AMBIENTAL. • Punto de Hidratación para los trabajadores de obra. • Kit para control de derrames de hidrocarburos. <p>La interventoría supervisa la implementación en los campamentos de la señalización informativa, preventiva y de restricción con el objetivo de diferenciar cada área y contar con el equipamiento adecuado que permita la operación segura de los frentes de obra y el personal que interviene en los mismos se encuentre seguro.</p> <p>El contrato está distribuido en diversos frentes de obra, por tal motivo cuando uno de los frentes</p>	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 23 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

se cierra, se recogen los elementos pertenecientes de este: como son el baño, el campamento, elementos de primeros auxilios: botiquín, extintor, camilla, y demás elementos de obra que puedan encontrarse como señalización además de realizarse el respectivo aseo, orden y limpieza pertinente.

Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra.

	
Fotografía N°1. Acompañamiento de auxiliar de tráfico en movimiento de maquinaria	Fotografía N°2. Verificación de cerramiento perimetral en frentes de obra.
	
Fotografía N°3. Protección de cajas de inspección en frentes de obra	Fotografía N°4. Cargue de RCD en frentes de obra
	
Fotografía N°5. Protección de sumideros	Fotografía N°6. Implementación PMT

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 24 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	



Fotografía N°7. Campamento y unidad sanitaria en frentes de obra.



Fotografía N°8. Puntos ecológicos



Fotografía N°9. Verificación de actividades en obra



Fotografía N°10. Verificación de señalización en campamentos de frentes de obra



Fotografía N°11. Verificación de uso de EPP de trabajadores en actividades de fundida



Fotografía N°12. Verificación de uso de dotación y EPP de trabajadores en frentes de obra

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		 BOGOTÁ
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 25 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

	
Fotografía N°13. Verificación de adecuado cubrimiento y delimitación de acopios en frentes de obra	Fotografía N°14. Verificación de maquinaria en obra
	
Fotografía N°15. Verificación de orden y aseo por brigadistas BOAL en frentes de obra	Fotografía N°16. Aseguramiento de pasos e ingreso a viviendas en frentes de obra

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

LUGAR DE APLICACIÓN	
Área de instalación de campamentos: Frentes de trabajo	
CONTROL DE EJECUCIÓN	
ACTIVIDADES	
- Funcionamiento del campamento	
Responsable de la ejecución:	
- Residente de obra - Residente Ambiental - Residente SST	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADORES	REGISTROS DE CUMPLIMIENTO
	Por medio de visitas a los tramos de obras, la interventoría realiza seguimiento al

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 26 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

$\frac{\text{Número de campamentos instalados}}{\text{Número de campamentos temporales requeridos}} * 100$ $\frac{6}{6} * 100 = 100\%$	<p>funcionamiento, orden y aseo de los campamentos instalados, que para este periodo fueron en seis (6) frentes de obra: Comuneros (II), Lorenzo Alcantúz, Fiscala San Martin, Brazuelos, Esmeralda, Fiscala centro.</p> <p>Ver fotografía N°7. Campamento y unidad sanitaria en frentes de obra de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra y Tabla 3. Relación personal BOAL y campamento por frente de obra.</p>
--	--

5.1.2. B2 – Manejo de materiales de construcción

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO		
B2	Manejo de materiales de construcción	
Impactos a manejar:		
- Generación de ruido por altos decibeles.		
- Aumento de sedimentos a los drenajes.		
- Alteración del espacio público.		
- Exposición a contingencias.		
- Cambios temporales de uso del suelo.		
- Contaminación visual.		
- Aportes de sólidos a cuerpos de agua.		
Tipo de medida:		
Prevención: X	Control: X	Mitigación: X
Medidas de Manejo		

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 27 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

La interventoría revisa que se realice la instalación de materiales granulares en los frentes de obra en el periodo; materiales procedentes de cantera y/o agregados reciclados, a los cuales se les realizará una trazabilidad, así mismo se realiza el seguimiento para dar cumplimiento al Art. 46 del Decreto Distrital 507 de 2023.

Tabla 7. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre 2024.

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
-	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 8. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
B- 200	481,275	385,02	558,279
TOTAL	481,275	385,02	558,279

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 9. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
-	0	0
TOTAL	0	0

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 10. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
TRITURADO 3/4	39.121	24.760	60.662
SUBBASE GRANULAR B-200	130.504	104.403	151.385
SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C)	62.092	49.673	72.026
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	560.375	448.300	650.035

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 28 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

TOTAL	792.092	627.137	934.108
--------------	----------------	----------------	----------------

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 11. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C)	189	267.03
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	7	9.89
TRITURADO ¾"	7	13.72
TOTAL	203	290.642

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 12. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
Triturado 3/4	39.121	24.760	60.662
SUBBASE GRANULAR B-200	130.504	104.403	151.385
SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C)	62.092	49.673	72.026
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	560.375	448.300	650.035
TOTAL	792.092	627.137	934.108


Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 13. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	397	560,92
SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C)	140	197,80
TOTAL	537	758.72

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 14. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 29 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

(Acta 2).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
Triturado 3/4	39.121	24.760	60.662
SUBBASE GRANULAR B-200	130.504	104.403	151.385
SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C)	62.092	49.673	72.026
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	560.375	448.300	650.035
TOTAL	792.092	627.137	934.108

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 15. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	279	328,57
TOTAL	279	328,57

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 16. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Acta 3).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
Triturado 3/4	1,043	0,66	1,617
SUBBASE GRANULAR B-200	98,125	78,5	113,825
SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA)	251,913	201,53	292,219
TOTAL	351,080	280,69	407,661

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 17. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	42	65,87
TOTAL	42	65,87

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 30 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 18. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Acta 4).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m³	CANTIDAD VOL COMPACTO m³	CANTIDAD (Ton)
AR_SBG50	587,50	470,00	681,50
Triturado ¾"	48,79	30,88	75,66
SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA)	91,50	73,20	106,14
SUBBASE GRANULAR B-200	206,81	165,45	239,903
MEZCLA ASFÁLTICA MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO	144,070	180,0875	306,149
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14	144,070	180,088	298,945
TOTAL	288,140	360,175	605,094

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 19. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m³	CANTIDAD (Ton)
AR_SBG50	135	211,720
SUBBASE GRANULAR B-200	60	94,098
SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA)	8	12,546
TOTAL	203	318,365

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 20 Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Acta 5).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m³	CANTIDAD VOL COMPACTO m³	CANTIDAD (Ton)
-	-	-	-
TOTAL	0	0	0

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 21. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m³	CANTIDAD (Ton)
SUBBASE GRANULAR B-200	23	36,071
AR_SBG50	50	78,415
SBG TIPO B	165	258,769

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 31 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA)	14	21,956
TOTAL	252	395,212

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 22. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
-	-	-	-
TOTAL	0	0	0

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 23. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR_SBG50	85	133,305
SBG TIPO B	82	128,601
SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA)	15	23,524
TOTAL	182	285,431

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.


Tabla 24. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG_B-200	358,800	287,040	416,208
AR_SBG_50	501,763	401,410	582,045
TRITURADO ¾"	70,373	44,540	109,123
SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA)	140,275	112,220	162,719
TOTAL	1071,211	845,210	1270,095

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 25. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	502,538	402,03	582,944
Triturado ¾"	62,236	39,390	96,506
SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA)	59,088	47,270	68,542

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 32 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

AR_SBG_50	204,913	163,930	237,699
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14	12,350	15,438	25,626
TOTAL	841,124	668,058	1011,315

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 26. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA)	96,00	150,557
SBG TIPO B	269,00	421,873
AR- SGB 50	420,00	658,686
SBG_C	7,00	10,978
TOTAL	792,00	1242,094

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 27. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	154,988	123,99	179,786
Triturado ¾"	25,564	16,180	39,641
SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA)	157,913	126,330	183,179
AR_SBG_50	362,700	290,160	420,732
TOTAL	701,164	556,660	823,337

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 28. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA)	29,00	45,481
AR- SGB 50	59,00	92,529
TOTAL	88,00	138,010

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 29. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 - Emergencia Usme

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 33 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

centro (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
MCCH25 IDU 2018	190,02	258,427
MD-19 2018	246,15	326,887
TOTAL	436,17	585,31

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 30. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	24,113	19,29	27,971
Triturado ¾"	7,331	4,640	11,368
SBG_PEA	122,975	98,380	142,651
AR_SBG_50	496,775	397,42	576,259
TOTAL	651,194	519,730	758,249

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.


Tabla 31. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR SBG 50	169,00	265,0427
SBG_PEA	22,00	34,5026
SBG B_200	75,00	117,623
TOTAL	266,00	417,1678

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 32. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	150,613	120,490	174,711
Triturado ¾"	16,716	10,580	25,921
SBG_PEA	103,225	82,580	119,741

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 34 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

AR_SBG_50	179,713	143,770	208,467
TOTAL	450,266	357,420	528,839

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 33. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Certificado).

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR SBG 50	412,00	646,1396
SBG_PEA	30,00	47,049
SBG B_200	15,00	23,5245
TOTAL	457,00	716,713

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 34. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	224,550	179,640	260,478
Triturado ¾"	30,984	19,610	48,045
SBG_PEA	54,363	43,490	63,061
AR_SBG_50	153,175	122,540	177,683
Fresado	46,2375	36,99	62,883
TOTAL	509,309	402,270	612,149

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.


Tabla 35. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Certificado)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR SBG 50	103,00	161,535
SBG_PEA	22,00	34,503
TOTAL	125,00	196,038

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

Tabla 36. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	218,738	174,990	253,736
Triturado ¾"	54,889	34,740	85,113

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 35 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

SBG_PEA	198,313	158,650	230,043
AR_SBG_50	326,488	261,190	378,726
TOTAL	798,427	629,570	947,617

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 37. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Certificado)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR SBG 50	313,00	490,878
SBG_PEA	66,00	103,508
B 200	45,00	70,574
SBG_TIPO B	203	318,365
TOTAL	627,00	983,324

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 38. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (Acta 12)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	81,050	64,840	94,018
Triturado ¾"	10,333	6,540	16,023
SBG_PEA	18,288	14,630	21,214
AR_SBG_50	-26,200	-20,960	-30,392
TOTAL	109,671	86,010	131,255

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 39. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (Certificado)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR SBG 50	171,00	268,179
SBG_C	56,00	87,8248
SBG_PEA	28,00	43,912
TOTAL	255,00	399,917

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 36 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 40. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de enero al 31 de enero 2026 (Acta)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL SUELTO m ³	CANTIDAD VOL COMPACTO m ³	CANTIDAD (Ton)
SBG B_200	163,888	131,110	190,110
Triturado ¾"	74,544	47,180	115,591
SBG_PEA	127,325	101,860	147,697
AR_SBG_50	125,838	100,670	145,972
TOTAL	491,594	380,820	599,369

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

Tabla 41. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de enero al 31 de enero 2026 (Certificado)

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD VOL m ³	CANTIDAD (Ton)
AR SBG 50	29,00	45,4807
SBG_PEA	28,00	43,9124
TOTAL	57,00	89,393

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 37 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Tabla 42. Cumplimiento Art.46 Decreto 507 de 2023 – circularidad de los materiales.

PERIODO	% CIRCULARIDAD
12 agosto a 11 septiembre de 2024	0,00%
12 septiembre a 11 octubre de 2024	0,00%
12 octubre a 11 noviembre de 2024	77,30%
12 noviembre a 11 diciembre de 2024	77,30%
12 diciembre 2024 a 11 enero de 2025	77,30%
12 enero a 11 febrero de 2025	71,68%
12 febrero a 11 marzo de 2025	64,03%
12 marzo a 11 abril de 2025	0,00%
12 abril a 07 de mayo de 2025	0,00%
28 de mayo a 30 de junio de 2025	58,64%
	31,07%
1 de julio a 31 de julio de 2025	73,35%
1 de agosto a 31 de agosto de 2025	94,81%
1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025	62,06%
1 de octubre a 31 de octubre de 2025	43,83%
1 de noviembre a 30 de noviembre de 2025	100%
1 de diciembre a 31 de diciembre de 2025	87,79%
1 de enero a 31 de enero 2026	49,00%

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

Para el presente periodo de intervención y de acuerdo con la revisión realizada al informe ambiental presentado por el contratista de obra Consorcio SAN PROTO. Por parte de la presente interventoría se han venido solicitado los certificados de los materiales de construcción, así mismo se verifica el cumplimiento del art 46 del Decreto 507 de 2023 en donde se evidencia un promedio de $\bar{x}$ 59,75% de circularidad de materiales de construcción en los meses de ejecución del contrato de obra.

Las cantidades presentadas son sustraídas de actas de cobro del contratista y de los certificados adjuntos en el Anexo 5. certificaciones proveedor de materiales del Informe mensual ambiental N°17 del contrato de obra 726-2024.

ASFALTO CON GRANULO DE CAUCHO:

Para los segmentos viales de construcción se instala pavimento rígido por lo que no se deberá cumplir el aprovechamiento según el DECRETO DISTRITAL 265 de 2016 que estipula la reutilización del ≥ 25 % del material de la obra a ejecutar.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 38 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Según el DECRETO 442 de 2015, por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones:

ARTICULO 10. APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO CAPITAL. Modificado por el Artículo 4, Decreto Distrital 265 de 2016 Desde el 1 de Julio de 2016.

LUGAR DE APLICACIÓN	
Frentes de Obra - Segmento vial	
FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
B2	Manejo de materiales de construcción
CONTROL DE EJECUCIÓN	
ACTIVIDADES	
Manejo de materiales	
Responsable de la ejecución:	
-Residente de obra	
-Residente Ambiental	
-Residente SST	
-Personal operativo	
-Brigada de aseo y limpieza -BOAL	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADORES	REGISTROS DE CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{Cantidad de material de construcción certificado}}{\text{Cantidad de material de construcción suministrado}} * 100\%$ $\frac{6858,85 \text{ ton}}{10389,34 \text{ ton}} * 100 = 66,02\%$	<p>Para el presente periodo se cuenta con certificación del 66,02% del total de material granular suministrado para el contrato de obra.</p>
$\frac{\text{Número de proveedores que suministran el material}}{\text{Número de proveedores autorizados}} * 100\%$ $\frac{2}{7} * 100 = 28.57\%$	<p>Se cuenta con 5 puntos de acopio de materiales en los 6 frentes de obra en donde se usaron materiales de construcción, con un 83,33% de cumplimiento con el indicador de N° de acopios en cada frente respecto al N° de frentes de obra, esto por disponibilidad de espacios</p>

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 39 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

$\frac{\text{Número de puntos de acopio temporal de materiales}}{\text{Número de frentes de obra con uso de materiales}} * 100$ $\frac{5}{6} * 100 = 83,33\%$	<p>autorizados y hábiles para el fin.</p> <p>Se evidencia cumplimiento de cubrimiento y aseo de los acopios existentes en los frentes de obra.</p>
---	--

5.1.3. B3 – Manejo integral de residuos solidos

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO		
B3	Manejo integral de residuos sólidos	
Impactos a manejar:		
Cambios de la calidad del agua.		
Alteración en las condiciones de la calidad del aire.		
Variación de la calidad del suelo.		
Contaminación visual y alteraciones sociales.		
Cambios paisajísticos.		
Alteraciones e incomodidades a la población residente de la zona de trabajo.		
Tipo de medida:		
Prevención: X	Control: X	Mitigación: X
Medidas de Manejo		
En el manejo integral de residuos sólidos se contemplan las medidas para el manejo adecuado de RCD, material reutilizable, material reciclable y otros residuos que se generan dentro de los procesos constructivos del contrato de obra dando cumplimiento a las normas ambientales, las cuales serán verificadas por parte de la interventoría para su cumplimiento.		
RESIDUOS SOLIDOS		
La interventoría reviso el cumplimiento en la identificación con el código de colores como lo indica la Resolución 2184 de 2019 en su Art. 4; negro, blanco y verde para la separación de residuos en la fuente descritos de la siguiente manera:		
Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.		
Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, entre otros.		
Color blanco: Para depositar los residuos reciclables aprovechables como plástico, vidrio, metales,		

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 40 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

papel y cartón.

Color Rojo: Para depositar los RESPEL que puedan generarse en la ejecución del contrato de obra, la cual debe identificarse con una etiqueta que contenga fecha de generación, tipo de residuo, frente de obra que entrega y datos generales de la obra.

Para el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2026 se evidencia la ubicación de un (1) punto ecológico por frente de obra en ejecución: Comuneros (II), Brazuelos, Lorenzo Alcántuz, Esmeralda, Fiscala san Martín, Fiscala centro; cabe mencionar que estos puntos ecológicos se realizan de manera artesanal por las condiciones de seguridad de las zonas, como se evidencia en la *Fotografía N°8. Puntos ecológicos de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra*, el cual cuenta con su respectiva señalización de **Punto Ecológico**.


Por parte de esta interventoría se evidencia la adecuada separación en la fuente mediante el uso de las bolsas de colores negro, verde y blanco hasta su llenado completo y ubicadas en un punto de fácil acceso para la recolección por parte del operador de aseo según lo descrito en el MAO, y dando cumplimiento al nuevo modelo de gestión de residuos para Bogotá; se hace mención de que no se puede realizar una cuantificación de residuos sólidos generados toda vez que las cantidades generadas no son representativas.

Para el periodo no se han generado RESPEL; en caso de generarse residuos de manejo especial se dispondrán en bolsas rojas identificadas con una etiqueta que indique la fecha, tipo de residuo, frente de obra que lo genera y los datos generales de la obra. Se acopiarán hasta tener un volumen considerable para disposición.

RCD

La interventoría supervisa el retiro de residuos de demolición y excavación – RCD que deben ser registradas con manifiestos de disposición en sitios autorizados, el cubrimiento de los materiales en los frentes de obra en traslado de materiales de excavación y demolición, se realiza verificación del cumplimiento de los requerimientos normativos definidos en el IDU y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá - SDA por parte del gestor o proveedor del servicio, los cuales deben encontrarse ya registrados el listado único de la plataforma de la SDA.

De acuerdo con el cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable al desarrollo constructivo Decreto 507 de 2023; el contratista presentó el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- PG-RCD siendo este aprobado por esta interventoría y bajo el cual se realiza la gestión y acopio temporal de los mismos.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 41 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Según la formalidad, y en cumplimiento de la normatividad y procesos institucionales, el Fondo de Desarrollo Local de Usme - FDLU en la dependencia del PIGA, ha generado el número de PIN: **26332** cuyo soporte corresponde al Rad No.2024ER168609 de fecha 10 de septiembre de 2024.

Una vez obtenido el número de PIN, el ejecutor remitió los informes correspondientes desde el momento de firma de acta de inicio.

Se cuenta con un (1) lugar de acopio de RCD en los frentes de obra, Brazuelos, Comuneros y Lorenzo Alcantúz, los cuales fueron reubicados para dar cumplimiento al PMT autorizado por SDM, y no generan afectación al espacio público ni a la malla vial, y se encuentran debidamente cubiertos con plástico negro, delimitados y señalizados para controlar el arrastre o movimiento de material particulado: saltación, deslizamiento superficial y suspensión. Ver *Fotografía N°13. Verificación de adecuado cubrimiento y delimitación de acopios en frentes de obra de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra* del presente informe, y *Anexo 10. Acopios* del informe mensual ambiental N°17 del contratista de obra.

Los Brigadistas de la BOAL en cada frente de obra realizan labores para la preservación del orden, aseo y limpieza como: recolección de los residuos, barrido de las áreas de influencia directas, del trasiego de maquinaria y remoción del material, así como el mantenimiento permanente del cerramiento perimetral y pasos peatonales.

A continuación, se relacionan las cantidades periodo a periodo del reporte de generación de RCD con relacionados en actas de cobro y certificaciones:

Tabla 42. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de agosto al 11 de septiembre 2024 (certificado).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
-	-	-	-
TOTAL	0	0	-

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.

Tabla 43. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	4.975	3.980	6.766
Excavación	2018,125	1614,500	2421,750
TOTAL	2023,100	1618,48	2428,516

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 42 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 44. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (certificado)

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	930	1362,72	CEMEX
TOTAL	930	1362,72	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024

Tabla 45. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	79.914	63.931	108.683
Excavación	796.467	637.173	955.760
TOTAL	876.381	701.104	1064.443

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024

Tabla 46. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	1271	1636.17	Maquinas amarillas
TOTAL	1271	1636.17	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024

Tabla 47. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	79.914	63.931	108.683
Excavación	796.467	637.173	955.760
TOTAL	876.381	701.104	1064.443

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 43 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 48. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024.

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	617	791.43	Maquinas amarillas
TOTAL	617	791.43	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024

Tabla 49. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	79.914	63.931	108.683
Excavación	796.467	637.173	955.760
TOTAL	876.381	701.104	1064.443

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 50. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	340	436,12	Maquinas amarillas
TOTAL	340	436,12	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 51. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de enero 11 de febrero 2025 (Acta 3).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	97.747	78.197	132.936
Excavación	374.763	299.810	449.175
TOTAL	472.509	378.007	582.651

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 52. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de enero al 11 de febrero 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
-----	--------------	-----------------	--------

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 44 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Excavación	300	384.81	Maquinas amarillas
TOTAL	300	384.81	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 53. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de febrero 11 de marzo 2025 (Acta 4).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	84,932	67,946	115,508
Excavación	1669,763	1335,81	2003,715
TOTAL	1754,695	1403,756	2119,223

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 54. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	269	345,05	Maquinas amarillas
TOTAL	269	345,05	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 55. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de marzo 11 de abril 2025 (Acta 5).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	-	-	-
Excavación	-	-	-
TOTAL	0	0	0

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 56. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de marzo al 11 de abril 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	231	296,31	Maquinas amarillas
TOTAL	231	296,31	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 45 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 57. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	-	-	-
Excavación	-	-	-
TOTAL	0	0	0

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 58. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	536	687,53	Maquinas amarillas
TOTAL	536	687,53	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 59. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	169,407	135,526	230,394
Excavación	1858,675	1486,940	2230,410
TOTAL	2028,082	1622,466	2460,804

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 60. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6).

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	44,143375	35,315	60,035
Excavación	910,775	728,620	1092,930
TOTAL	954,918	763,935	1152,965

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 46 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 61. Cantidades RCD certificados en el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	4017,00	5152,65	Maquinas amarillas
Petresos	14,00	21,96	Secam JR
TOTAL	4031,00	5174,61	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 62. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	41,857	33,486	56,926
Excavación	785,3	628,240	942,360
TOTAL	827,157	661,726	999,286

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 63. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	45,00	57,72	Maquinas amarillas
TOTAL	45,00	57,72	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 64. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	79,016	63,213	107,462
Excavación	343,163	274,530	411,795
TOTAL	422,179	337,743	519,257

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 65. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (certificado).

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 47 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	210,00	269,37	Maquinas amarillas
TOTAL	210,00	269,37	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 66. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	42,8000	34,240	58,208
Excavación	802,875	642,300	963,450
TOTAL	845,68	676,54	1021,66

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 67. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	389,00	498,97	Maquinas amarillas
TOTAL	389,00	498,97	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 68. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	68,66	54,924	93,371
Excavación	1040,075	832,060	1248,090
TOTAL	1108,73	886,98	1341,46

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 69. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
-----	--------------	-----------------	--------

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 48 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Demolición	732,00	1148	SECAM JR
TOTAL	732,00	1148	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 70. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	47,770	38,216	64,967
Excavación	1244,863	995,890	1493,835
TOTAL	1292,633	1034,106	1558,802

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 71. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	255	399,92	SECAM JR
TOTAL	255	399,92	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 72. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (Acta 12)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	0	0	0
Excavación	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 49 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 73. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de diciembre al 31 de diciembre 2025 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	216,00	338,75	SECAM JR
Demolición	18,00	28,23	
Excavación	210,00	269,37	MAQUINAS AMARILLAS
TOTAL	444,00	636,35	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025

Tabla 74. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de enero al 31 de enero 2026 (Acta)

RCD	VOLUMEN SUELTO (m³)	VOLUMEN COMPACTO (m³)	TONELADAS (t)
Demolición	23,92	19,132	32,524
Excavación	439,725	351,780	527,670
TOTAL	463,64	370,91	560,19

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

Tabla 75. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de enero al 31 de enero 2026 (certificado).

RCD	VOLUMEN (m³)	TONELADAS (ton)	GESTOR
Excavación	93,00	145,85	SECAM JR
Demolición	7,00	10,98	
Excavación	81,00	103,9	MAQUINAS AMARILLAS
TOTAL	181,00	260,73	

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

Para el presente periodo de intervención, y de acuerdo con la revisión realizada al informe ambiental presentado por el contratista de obra Consorcio SAN PROTO, no se evidencian vales, solo certificaciones de entrega al gestor (Ver Anexo 6. Certificaciones de disposición final del Informe mensual ambiental N°17 del contratista) desde la presente interventoría se han venido solicitando.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 50 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Dentro de las actividades programadas se espera realizar procesos de aprovechamiento de material RCD, con el fin de dar cumplimiento al art 44 del Decreto 507 de 2023 de la SDA con el 50% de aprovechamiento de material total de la obra. De acuerdo al avance de obra el contratista para el presente periodo no se realizó aprovechamiento de RCD.

La gestión de entrega de RCD a planta de aprovechamiento se promedia a corte de periodo de $\bar{x}=65,69\%$ de aprovechamiento de RCD.

Desde la presente interventoría se realiza seguimiento y verificación de las certificaciones de los sitios de disposición final/aprovechamiento de RCD, así como los correspondientes cargues de RCD y materiales de circularidad ante el aplicativo WEB de la SDA.

LUGAR DE APLICACIÓN	
Frentes de Obra Segmento vial	
CONTROL DE EJECUCIÓN	
ACTIVIDADES	
Cumplir con la normatividad exigida en el Manejo ambiental de obra MAO.	
Responsable de la ejecución	
-Residente de obra -Residente Ambiental -Residente SST -Personal operativo -Brigada de aseo y limpieza -BOAL	
INDICADORES	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{Número de puntos ecologicos en frente de obra}}{\text{Número de puntos ecologicos requeridas}} * 100$ $\frac{6}{6} * 100 = 100\%$	La interventoría realiza recorrido a los tramos de obra para verificación del cumplimiento de los indicadores, del cumplimiento normativo, y de orden y aseo en los frentes de obra.

5.1.4. B4 – Control de emisiones atmosféricas

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO	
B4	Control de emisiones atmosféricas
Impactos a manejar:	
Cambios y contaminación atmosférica	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 51 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Presión sobre los recursos naturales
Alteración al tránsito peatonal de la comunidad
Afectación al ambiente
Cambios en el uso del suelo

Tipo de medida:		
Prevención: X	Control: X	Mitigación: X

Medidas de Manejo

Se realiza seguimiento por parte de la interventoría con el fin de mantener las medidas de manejo en mitigación al riesgo o escorrentía de partículas por arrastre de estos en momentos de lluvias y movimiento de material particulado: saltación, deslizamiento superficial y suspensión por vientos fuertes, se evidencia el cubrimiento del material granular con polietileno negro.

La interventoría realizará la verificación a las Volquetas destinadas al transporte de RCD que cumplan con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga), para lo cual no se debe exceder la capacidad en volumen ni el borde superior más bajo del platón. Para el transporte del material las volquetas deben contar con volcó adecuado y se exige que el material transportado se mantenga cubierto con geotextil o lona debidamente asegurada al volcó en el momento de salir del frente de obra, por parte de la interventoría se realiza la verificación de la documentación de volquetas y vehículos: SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, PIN ambiental de transportador.

Tabla 76. Relación de volquetas disponibles para el periodo.

Nº	PLACA	PIN AMBIENTAL
1	EKS871	23920
2	SBB123	42
3	SZW439	26599

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

Tabla 77. Relación de vehículos disponibles para el periodo.

Nº	VEHÍCULO	MARCA	PLACA	MODELO	SOAT	TÉCNICO MECÁNICA	Nº MÓVIL
1	Camioneta	FORD RANGER	ERL190	2018	27/07/2026 408004839632000	27/07/2026 182812665	034
2	Furgón	CHEVROLET	TEP629	2012	26/01/2026 95112124-614993565	02/07/2026 182201374	033

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra

CONTROL DE EJECUCIONES

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 52 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES	
Evitar dispersión, escorrentía y emisiones atmosféricas de material particulado.	
Responsable de la ejecución	
- Residente de obra - Residente Ambiental - Residente SST - Personal operativo - Brigada de orden, aseo y limpieza -BOAL-	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADORES	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{Total de vehículos con verificación de documentación}}{\text{Total de vehículos en obra y administrativo}} * 100$ $\frac{5}{5} * 100 = 100\%$	Se verificará el cumplimiento de la documentación normativa y del estado de las volquetas y vehículos en uso para el presente periodo.

5.1.5. B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO			
B5	Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obrashidráulicas		
Impactos a manejar:			
- Alteración del suelo			
- Contaminación del recurso hídrico			
- Contaminación atmosférica por material particulado.			
- Protección de suelo y aguas			
- Alteración del paisaje			
- Alteración de la calidad de aguas superficiales			
- Generación de vertimientos			
FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO			
B5	Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas		
Prevención:X		Control: X	Mitigación: X
Medidas de Manejo			
En el manejo de sumideros, la interventoría supervisa la protección de todos los sumideros			

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 53 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

ubicados en el área de influencia en cada frente de obra y que se puedan ver afectados en la fase constructiva. Así mismo, el contratista diariamente realiza la inspección visual de los mismos, verificando que se encuentren libres de materiales que puedan aportar sedimentos a las redes y obstruir el paso normal del agua en los días de lluvia o por arrastre de materiales; se realiza una protección mediante el cubrimiento con polimalla (ver *Fotografía 5 de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra*).

Antes de dar inicio a las labores constructivas en cada frente de obra se debe realizar un diagnóstico del estado de los sumideros y cuerpos de agua presentes en el área de trabajo (no hay cuerpos de agua los cuales puedan ser área de influencia en o en cercanías de los segmentos viales en este contrato) y de encontrarse obstrucciones o taponamientos en la red de alcantarillado se debe efectuar una coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el fin de dar solución al problema presentado, se verifica el diligenciamiento del formato Manejo de cuerpos de agua para los frentes de obra de Rosal mirador, Oasis, Doña Liliana, Doña Liliana II, Uval III y Comuneros II, en donde describen la intervención realizada a los sumideros, ver *Anexo 11 Formato manejo de cuerpos de agua* del Informe Ambiental mensual N°17 del contratista SAN PROTO.

Así mismo se verifica en los pozos y cajas de inspección la protección mediante la colocación de tabloncillos de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes, teniendo precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras; la protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se encuentren en óptimas condiciones, y la señalización del mismo.

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO	
B5	Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obrashidráulicas
LUGAR DE APLICACIÓN	
Frentes de Obra - Segmento vial	
CONTROL DE EJECUCIÓN	
ACTIVIDADES	
La interventoría verifica la limpieza y protección de los sumideros que en este caso son los cuerpos más cercanos al agua.	
Responsable de la ejecución:	
-Residente de obra -Residente Ambiental -Residente SST -Personal operativo -Brigada de aseo y limpieza	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADORES	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 54 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

$\frac{\text{Número de sumideros protegidos}}{\text{Número de sumideros presentes en el frente de obra}} * 100$	<p>En los recorridos por parte de la interventoría se realiza la verificación de la protección de los sumideros, como se menciona en el indicador. Ver Fotografía N°5. Protección de sumideros de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra.</p>
Sumideros de frente Fiscala San Martín $\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	<p>Para el periodo del 1 de enero al 31 de enero 2026 se evidencia la protección de sumideros en los frentes de: Fiscala San Martín, Fiscala centro, Esmeralda y comuneros II, los cuales son protegidos con polimalla (malla sintética) verificando que se encuentren libres de materiales que puedan obstruir el paso normal del agua en los días de lluvia y por el arrastre de materiales de obra.</p>
Sumideros de frente Fiscala Centro $\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	
Sumideros de frente Comuneros II $\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	
Sumideros de frente Esmeralda $\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	

Componente C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE.

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO		
C	Manejo de la vegetación, paisajismo y fauna silvestre.	
Impactos a manejar:		
- Cambios en la cobertura vegetal		
- Pérdida de especies vegetales		
- Alteración de la fase organiza del suelo		
- Contaminación atmosférica por material particulado		
- Alteración del flujo vehicular y peatonal.		
- Variación en las actividades cotidianas de la comunidad en el área de trabajo.		
- Desplazamiento de fauna silvestre y alteración de comportamiento de especies.		
Tipo de medida:		
Prevención:X	Control: X	Compensación: X
Medidas de Manejo		

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 55 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Para este componente se abordan aspectos relacionados con los beneficios ambientales; dentro de estos beneficios, se encuentran entre otros, la reducción en el calentamiento de la ciudad, el mejoramiento de la calidad del aire, el amortiguamiento del efecto del ruido, el viento, la mitigación de inundaciones, la alimentación de acuíferos, el incremento de vegetación en la ciudad, la disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre, el incremento de zonas de relajación y recreación pasiva y el mejoramiento de la calidad paisajística.

La interventoría no evidencia afectación a ningún tipo de zonas verdes, ni paisajísticas. A la fecha y de acuerdo a la revisión inicial del contrato de obra no se requiere permisos silviculturales, sin embargo, en el momento de requerirse se debe realizar el levantamiento de la información forestal de los individuos arbóreos y arbustivos, seguir con todos los procedimientos requeridos para la obtención de permisos.

Se evidencia mediante información geográfica 2 individuos arbóreo y arbustivo (frente de obra Esmeralda) los cuales se encuentran dentro de la base geográfica del SIGAU; se hace énfasis en que estos individuos silviculturales están protegidos con geotextil o malla sintética.

Así mismo el manejo de fauna silvestre no aplica al contrato de obra N°726 de 2024 debido a que no interviene con un impacto directo a fauna silvestre. El contrato no genera afectación a áreas protegidas, parques urbanos, cuerpos de agua como ríos, canales, humedales o espacios que hacen parte del entorno urbano y rural que ofrece. Son sitios para el refugio, descanso, reproducción, alimentación y paso transitorio de la fauna silvestre.

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de Obra - Segmento vial

CONTROL DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES

Supervisar y revisar que se realice la protección de las zonas verdes con cerramientos y delimitaciones cuando sea necesario.

Responsable de la ejecución

- Residente de obra
- Residente Ambiental
- Residente SST
- Personal operativo
- Brigada de aseo y limpieza

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADORES

Se mantiene la protección con polimalla (malla sintética) a 2 individuos silviculturales en el frente de obra de

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 56 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

$\frac{\# \text{ de individuos con protección instalada}}{\# \text{ de individuos arbóreos presentes en el frente de obra}} * 100$ <p>Individuos silviculturales en frente Esmeralda</p> $\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	<p>Esmeralda.</p> <p>Se evidencia en el sistema de información geográfico del jardín botánico y de manera presencial en campo, estando los individuos con proximidad al segmento vial en intervención; se hace mención de que los individuos no han presentado riesgo por la misma, esta se realiza como medida preventiva ante al desarrollo de las actividades.</p>
--	---



Nombre común	Cerezo	Sauco
Código SIGAU	05010501000159	05010501000158
Coordenadas aproximadas	X: 96047,60 Y: 88835,97	X: 96048,45 Y: 88836,82

Componente D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría revisa y verifica las actividades realizadas tanto ambientales como de SST a implementar, cumpliendo así con lo estipulado en la proyección inicial del contrato. Tomando

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 57 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

como base, el informe de actividades presentado por el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del contratista; se describen las actividades del área y los indicadores del SG-SST.

La interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES revisa las actividades preliminares para la ejecución de obra del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes, que aseguren el bienestar de todas las partes involucradas, evitando daños a la propiedad, al ambiente y a la salud de los trabajadores; para lo cual se deberá enmarcar la gestión del Contratista en un proceso de mejora continua:

- Verificación del cumplimiento a la totalidad del personal del contrato de obra 726-2024 a la cual se socializó el Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo esta actividad se realizará a todos los trabajadores en la inducción.
- Verificación de la Socialización y Política de SST de la totalidad del personal del contrato de obra 726-2024.
- Verificación de Afiliaciones y Pagos al Sistema General de Seguridad Social del 100% del personal del contrato de obra 726-2024.

5.1.6. Cronograma de actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría revisó el cumplimiento de actividades en el componente SST, y se desarrolló de acuerdo con lo planeado en el periodo comprendido en el presente informe; se evidencia la realización de inspecciones, inspección preoperacional de vehículos y maquinaria, y actividades de trabajo en alturas y espacios confinados.

5.1.7. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de Contrato 726-2024, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015; conformado por 4 personas de las cuales 2 por parte de los trabajadores y 2 por parte del empleador:

Tabla 78. Representantes COPASST

REPRESENTANTES	
Principales	Kristian Camilo Rodríguez Cruz
	Yenni Andrea Guevara
Suplentes	Cristian González
	Cristian Rodríguez

FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO 2026.

El CONSORCIO SAN PROTO realiza la reunión periódica del comité el día jueves 15 de enero de 2026 como consta en el documento **Acta COPASST** del Anexo 8. *Comités y brigada* del Informe mensual del SGSST N°17 del contratista. Se trataron temas como: Ausentismo laboral y campañas de autocuidado para la prevención de riesgos; también se menciona que durante el

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 58 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

presente periodo no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo en ningún frente de obra.

Tabla 79. Relación reuniones COPASST - CONSORCIO SAN PROTO.

Nº REUNIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO
1	09/09/2024	Conformación COPASST	Capacitaciones de prevención y promoción de la salud, recorridos de inspección de dotación y EPPs, y seguimiento/acompañamiento a la BOAL, apoyo en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
2	10/10/2024	Reunión mensual	Capacitaciones de Funciones y responsabilidades del COPASST, y capacitación en Prevención de accidentes y promoción de la salud, queda pendiente asignar fecha, y realizar revisión de los avances del SG-SST para implementar planes de acción.
3	11/11/2024	Reunión mensual	Se propuso revisar observaciones de los exámenes ocupacionales para realizar seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores Realizar seguimiento a: <ul style="list-style-type: none"> • Importancia de la salud y bienestar de los Trabajadores • Retroalimentación de la capacitación realizada al personal de obra acerca de daños a la salud derivados del trabajo. • Brigada de orden y Aseo semanal en todos los frentes de obra.
4	10/12/2024	Reunión mensual	Se propuso revisar observaciones de los exámenes ocupacionales para realizar seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento a SVE: visual, programar jornadas de promoción y prevención de salud visual. • Seguimiento periódico de indicadores de accidentalidad.
5	10/01/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar entrega de guantes a personal con EPP faltante. • Seguimiento periódico de indicadores de accidentalidad; ejecutar acciones preventivas y correctivas.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 59 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº REUNIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO
6	07/02/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar entrega de impermeable a cada uno de los trabajadores por condiciones climáticas. Se programa capacitación en cada uno de los frentes priorizando orden y aseo por temporada de lluvias.
7	19/02/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Se identifica la falta botas de caucho para algunos trabajadores por temporada de lluvias, se realiza entrega de las mismas. Se presentan actos inseguros en los frentes de obra, por tal se programa capacitación.
8	27/03/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar afiliación de grupo familiar del trabajador Jorge Vargas a la caja de compensación. Realizar entrega de protección respiratoria EPP a los trabajadores en frentes de obra.
9	22/04/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Programar a personal para realización de EMO periódico. Realizar capacitación de orden y aseo.
10	24/06/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de representante Paolo Bianchi mediante acta. Entrega de EPP (guantes) a trabajadores. Charla sobre seguridad en frentes de obra por irregularidades del terreno por lluvias.
11	23/07/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar charla sobre prohibición de consumo de tabaco en frentes de obra Se socializa que se realizó capacitación de actos y condiciones inseguras.
12	25/08/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar cambio de señalización en frentes de obra Realizar inspecciones de orden y aseo por parte del área ambiental y SST
13	17/09/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar charlas para prevención de AT, condiciones y actos inseguros Charlas periódicas de aseguramiento de del cumplimiento de seguridad y el fomento de seguridad
14	17/10/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar charla a los trabajadores sobre uso correcto y reporte de daño o pérdida de EPP.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 60 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº REUNIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO
			<ul style="list-style-type: none"> Charla en frentes de obra sobre la comunicación inmediata respecto a actos o condiciones inseguras que se presenten en el entorno laboral.
15	18/11/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar charla de cumplimiento de normas de seguridad, uso de EPP y reporte de condiciones inseguras en actividades de trabajo en alturas. Charla de promoción de prácticas saludables y salud laboral
16	12/12/2025	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar charla sobre promoción y prevención sobre prácticas de autocuidado Promoción de capacitación y seguimiento de SST enfocado en reporte de condiciones inseguras
17	15/01/2026	Reunión mensual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento y promover acciones preventivas para la disminución del ausentismo como indicador que impacta la productividad. Desarrollar y socializar campañas de autocuidado mediante el fomento de hábitos saludables.
18	16/02/2026	Próxima reunión	/

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

5.1.8. Comité de Convivencia Laboral – CCL

El consorcio SAN PROTO establece el Comité de Convivencia Laboral, el cual tiene por objeto prevenir las conductas de acoso laboral y atenderlas en caso de presentarse.

El Comité procura promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los trabajadores de todos los niveles jerárquicos del contrato de obra, mediante estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos, es de esta manera como desarrollará actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica.

Los participantes se comprometen en las siguientes funciones que serán supervisadas por interventoría:

- Recibir y posteriormente dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral con sus respectivas pruebas.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 61 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

- Examinar de manera confidencial los casos puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas de acoso laboral.
- Atender a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que Convivencia Laboral.
- Presentar las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia.
- Elaborar reuniones trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya, seguimiento de los casos y recomendaciones que den lugar a la queja o reclamo.
- Realizar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva.
- Formular un plan de mejora continúa concertado entre las partes.
- Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo acordado.

Tabla 80. Representantes CCL – CONSORCIO SAN PROTO.

REPRESENTANTES	
Principales	Cristian Rodríguez
	Yenni Andrea Guevara
Suplentes	Cristian González
	Kristian Rodríguez

FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO 2026.

Tabla 81. Relación reuniones CCL – CONSORCIO SAN PROTO.

N° REUNIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO	
			DESCRIPCIÓN	FECHA
1	09/09/2024	Conformación CCL	Cumplir funciones de prevención de acoso laboral y proponer condiciones intra y extralaborales propicias.	Inmediato
2	10/12/2024	Reunión periódica CCL	Dar a conocer los canales para reportar casos de acoso laboral, y verificar afectación del estrés en la jornada laboral.	26/12/2024
3	27/03/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de control de estrés. • Se divulgan los canales de atención y reporte de acoso laboral. 	02/05/2025

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 62 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

N° REUNIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO	
			DESCRIPCIÓN	FECHA
4	12/06/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Mediante acta se realiza el cambio del representante Paolo Bianchi. Charla de trabajo en equipo en todos los frentes de obra. 	26/06/2025
5	14/08/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza charla con el personal operativo sobre comunicación asertiva. Se programan actividades de prevención de estrés psicosocial como pausas activas y espacios para compartir. 	21/08/2025 23/08/2025
6	18/09/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar charla ambientes de trabajo sanos, prevención de acoso y bienestar psicosocial Charla de prevención y sanción de cualquier forma de acoso en el entorno laboral 	17/09/2025
7	15/10/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Mediante la Ley 1010 de 2006 se pretende dirigir a la prevención, corrección y sanción del acoso laboral promoviendo ambientes de trabajo sanos y respetuosos Charla en los frentes de obra para dar manera al estrés laboral mediante la organización de actividades diarias, actitud positiva y pausas activas. 	16/10/2025
8	18/11/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Charlas para el fortalecimiento de acciones de promoción de ambiente laboral sano, trabajo en equipo y sana convivencia. Charla sobre comunicación asertiva. 	19/11/2025
9	12/12/2025	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Charlas al personal sobre espacios de colaboración y apoyo mutuo 	19/12/2025

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 63 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

N° REUNIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO	
			DESCRIPCIÓN	FECHA
			<ul style="list-style-type: none"> Charla sobre prevención y manejo del estrés y buenas prácticas de autocuidado 	
10	21/01/2026	Reunión periódica CCL	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer y socializar los canales de comunicación interna en alguna presunta situación de acoso laboral entre trabajadores Divulgar política frente al acoso laboral y los canales de atención para su cumplimiento 	23/01/2026
11	20/02/2026	Próxima reunión	/	/

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

El comité de convivencia laboral de reunirá de manera ordinaria mensual para el desarrollo de actividades administrativas como seguimiento a los compromisos establecidos por las partes involucradas en los casos y formulación de recomendaciones al área de seguridad y salud en el trabajo como lo establece la Resolución 3461 de 2025.

Se estima la fecha de la próxima reunión de comité de convivencia laboral en la semana del 20 de febrero de 2026 o antes en caso de que alguno de los integrantes lo solicite.

También se menciona que durante el presente periodo no hubo reportes de acoso laboral por parte de ningún trabajador de los frentes de obra.

5.1.9. Brigada de emergencia

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 en su art. 2.2.4.6.25; la brigada conformada por 4 personas de las cuales cada uno cuenta en un rol como: jefe de brigada, brigadista de primeros auxilios, brigadista contraincendios y brigadista de evacuación; ejerciendo funciones como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia:

Tabla 82. Representantes Brigada de Emergencia CONSORCIO SAN PROTO.

REPRESENTANTES	
Jefe de Brigada	Edith Johanna Jaimes Figueroa
Control de Incendios	Kristian Camilo Rodríguez Cruz
Primeros Auxilios	Cristian González
Evacuación	Didier Acero

FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO 2026.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 64 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

5.1.10. Panorama de factores de riesgos

El proceso de identificación de los peligros en aspectos SST, desarrollado por el contratista CONSORCIO SAN PROTO, considera las situaciones pasadas, presentes y potenciales, así como las disposiciones legales o reglamentarias.

El proceso de identificación y actualización de los peligros en aspectos SST considera entre otros:

- Realizar revisión del proceso constructivo y las actividades, teniendo en cuenta materias primas, personal expuesto, insumos y los productos.
 - Definir las actividades del CONSORCIO SAN PROTO, rutinarias y no rutinarias. Igualmente se tienen en cuenta todas las instalaciones provistas por el consorcio o por terceros incluyendo (visitantes, contratistas y condiciones de trabajo que aplican a todas las actividades).
 - La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se diligencia en la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
 - Antes de iniciar un frente de obra se realiza la divulgación de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
 - Almacenamiento de productos y materias primas incluyendo transporte.
 - Emisiones atmosféricas, residuos líquidos, residuos sólidos tales como residuos del proceso constructivo, residuos de embalaje, residuos domésticos.
 - Peligro de origen físico, químico, biomecánico, mecánico, de seguridad, biológicos, psicosociales, entre otros.
 - Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros.
 - Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
 - Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo y controladas por la organización.
 - Dentro del SGSST se cuenta con el plan de emergencias en donde se encuentran los PON- procedimientos Operativos Normalizados para contingencias de sismo, tormenta eléctrica, inundación, vendaval y granizados, incendio, explosiones, colapso estructural, fugas o derrames de material y amenaza terrorista.
- Y los contactos de apoyo de emergencia, en caso de presentarse.

En el desarrollo del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, y en el transcurso del presente periodo, no se han reportado actividades que se consideren nuevas para la aplicabilidad en el desarrollo del proyecto en mención, razón por la cual no hay cambios que conlleven a la actualización del Panorama de riesgos establecido en el Manual Ambiental de Obra MAO ni del SGSST para el contrato de obra FDLU 726-2024.

5.1.11. Diagnóstico de condiciones de trabajo

La interventoría realiza supervisión de las actividades realizadas por el Consorcio SAN PROTO para el cumplimiento de dicho ítem. Para este periodo se realizaron diagnósticos para las actividades seguras del contrato; a continuación, se describe en la siguiente tabla las

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 65 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

inspecciones realizadas y que se encuentran adjuntas en el Anexo 10. Inspecciones del Informe mensual del SGSST N°17 del contratista.

Tabla 83. Inspecciones realizadas en el periodo.

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INSPECCIÓN	PERIODICIDAD
1	Inspección de vehículos y maquinaria	Residente SST	Entre el 01 al 31 enero/2026	Diarias, según días de uso
2	Inspección de Extintores	Residente SST	15/01/2026 23/01/2026	2 veces al mes
3	Inspección de Botiquín	Residente SST	06/01/2026 15/01/2026	2 veces al mes
4	Inspección de Orden, aseo y almacenamiento	Residente SST	06/01/2026 15/01/2026 23/01/2026 30/01/2026	Inspección visual diaria Documentada semanal
5	Inspección Señalización de seguridad	Residente SST	06/01/2026 15/01/2026 23/01/2026 30/01/2026	Semanal
6	Inspección estado y uso de los EPP	Residente SST	15/01/2026 24/01/2026 30/01/2026	2 veces al mes (mínimo)

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

5.1.12. Gestión para el talento humano

5.1.12.1. Ingreso de personal a la obra:

Para el presente periodo se contó con ingreso de personal, el cual se relaciona en el Anexo 6. Listado de personal del informe mensual N°17 del SGSST del contratista; el cual se mantiene actualizado. La interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES revisa y aprueba lo consignado en este anexo y enlistado de manera general a continuación:

Tabla 84. Listado de personal del contrato de obra 726-2024 para el actual periodo.

CONDICIÓN	CANTIDAD
Nuevos	6
Antiguos	42
Retiros	14
TOTAL ACTIVOS	48

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 66 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Se evidencia que para el presente periodo se contó con un total de 48 trabajadores activos entre personal de ingreso, personal antiguo y personal retirado; se relacionan en el Anexo 6 del informe mensual N°17 del SGSST del contratista San Proto.

Desde la interventoría se realiza un informe semanal de personal de obra; información basada en el listado de personal remitido por el contratista SAN PROTO el primer día de la semana y el cual es verificado en TODOS los frentes de obra por parte de esta interventoría:

Tabla 85. Oficios de reporte semanal de personal en obra para el periodo

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	RADICADO EN CDI USME
30/12/2025	IYCU-727-2024-656	Informe semanal de personal 29 dic 2025 al 03 enero-2026	20265510003012
13/01/2026	IYCU-727-2024-662	Informe semanal de personal 05 al 10 enero-2026	20265510003232
19/01/2025	IYCU-727-2024-668	Informe semanal de personal 13 al 17 enero-2026	20265510005612
30/01/2026	IYCU-727-2024-682	Informe semanal de personal 19 al 24 enero-2026	20265510010072
30/01/2026	IYCU-727-2024-683	Informe semanal de personal 26 al 31 enero-2026	20265510010082

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

4.1.12.2 Relación de personal de obra e interventoría:

Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2026 se cuenta con la siguiente relación de personal contractual del contratista San Proto y de interventoría:

Tabla 86. Personal mínimo de contratista- SAN PROTO para el periodo del 1 al 31 de enero 2026.

CARGO	PERSONAL CONTRACTUAL	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	DUVÁN JOSE DÍAZ CERCHAR	100%
RESIDENTE SST	EDITH JOHANNA JAIMES FIGUEROA	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	FABIO MERCK RAMÍREZ POVEDA	100%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	CARLOS ANDRÉS MUÑOZ LEÓN	61%
RESIDENTE DE OBRA	CRISTIAN ANDRÉS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	100%
INSPECTOR DE OBRA	KRISTIAN CAMILO RODRÍGUEZ CRUZ	92%
INSPECTOR DE OBRA	DIDIER ANDREY ACERO HERNÁNDEZ	92%

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 67 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

CARGO	PERSONAL CONTRACTUAL	DEDICACIÓN
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	ANGELA PATRICIA BARRERA RAMÍREZ	61%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	100%
RESIDENTE SOCIAL	YENNI ANDREA GUEVARA SANCHEZ	100%
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	ANGELA PATRICIA CASTRO GOMEZ	61%
TOPÓGRAFO	CRISTIAN GUSTAVO GONZÁLEZ SILVA	73%
CADENERO	LUIS FERNANDO ORTEGA MATUTE	73%
LABORATORISTA INSPECTOR	OVER STICK SOTO YATE	58%

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

Tabla 87. Personal mínimo de interventoría – INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES.

CARGO	PERSONAL CONTRACTUAL	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA	60%
RESIDENTE SST	EDWIN MAURICIO BELTRÁN ÁVILA	70%
RESIDENTE AMBIENTAL	HEIDY DANITZZA CASTELLANOS RODRÍGUEZ	70%
TOPÓGRAFO	CARLOS ALBERTO JABONERO HERNÁNDEZ	58%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	JOVANNY ALEJANDRO VARGAS RODRÍGUEZ	58%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JAIRO LEONARDO VIVAS	100%
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	HÉCTOR LEONARDO MARTÍNEZ ARIAS	92%
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JOHANN SEBASTIÁN TORRES GARZÓN	92%
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	MARÍA NATALIA MORENO MARTÍNEZ	39%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	VIVIANA ANDREA RODRÍGUEZ MUÑOZ	38%
RESIDENTE SOCIAL	ADRIANA MILENA CALDAS CARREÑO	70%
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS	38%
AUXILIAR TOPÓGRAFO	LILIAN ALEJANDRA HERRÁN ÁVILA	58%
PROFESIONAL JURÍDICO	MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS	32%

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 68 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 88. Radicados de cambio de personal contractual para el periodo

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	RADICADO EN CDI USME
19/01/2026	IYCU-727-2024-667	Cambio de personal: Laboratorista inspector CTO 726-2024	20265510005582
20/01/2026	IYCU-727-2024-669	Cambio de personal: Especialista en diseño geométrico CTO 726-2024	20265510006512
13/01/2026	IYCU-727-2024-671	Cambio de residente de interventoría CTO 727-2024	20265510006752

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

4.1.12.3 Afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales:

Seguridad social contrato de Obra N° 726-2024:

Esta documentación es revisada y aprobada por la interventoría y se encuentra consignada en el Anexo 1. Documentación del personal aportado en el Informe mensual del SG-SST N°17 del contratista, documentación de personal de ingreso en cada periodo del contrato.

Por parte de la interventoría se solicita al ejecutor remitir los pagos de seguridad social del 100% del personal, los cuales son verificados y se realiza el control de pago planillas aportado con el Informe mensual del SG-SST N°17 del contratista en el Anexo 11. Control pago planilla; en este mismo se adjunta la certificación de pago de parafiscales remitido por el Revisor fiscal del Consorcio San Proto para el presente periodo de ejecución del contrato de obra.

Seguridad social contrato de Interventoría N° 727-2024:

En el desarrollo del presente contrato de Interventoría CIN-727-2024, y en la formulación de los informes de gestión del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo; para el manejo y pagos de la seguridad social del personal contractual del INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S., se precisa informar al FDLU que de acuerdo con el anexo técnico de la presente interventoría en su numeral 5: Formas de pago, (...)

Parágrafo 2: El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses,

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 69 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.”

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento a los solicitado por el anexo técnico de la presente interventoría, se presenta el Certificado de Cumplimiento de Pagos de Parafiscales Según el Artículo 50 Ley 789 del 2022, 828 del 2003, Ley 1607 del 2012, y Decreto 8662 del 2013.

Ver Anexo 1. Certificado de Cumplimiento de Pagos de Parafiscales, con documentos del contador de Interventoría y Construciviles S.A.S., del presente informe.

4.1.12.4 Inducción y capacitación:

Durante el presente periodo al personal que ingreso se le realizó inducción, charla/capacitación y notificación de riesgos, se adjunta soporte en el Anexo 2. Inducción y capacitación del Informe mensual del SGSST N°17 del contratista, el cual fue revisado por la interventoría; se mencionan temas importantes como:

- Dentro de las instalaciones de la obra, deben mantener el documento de identificación, afiliación o carné de la ARL y EPS.
- Todo personal que ingrese a la obra debe de utilizar los elementos de protección personal: Casco de seguridad, protector auditivo de copa e inserción, Tapabocas, Gafas, botas de seguridad y Guantes.
- Está PROHIBIDO FUMAR en el interior de la obra.
- Está PROHIBIDO el ingreso al personal en estado de embriaguez y bajo el efecto de sustancias alucinógenas
- No se permite el ingreso a personal que porten armas.
- Observe y utilice las áreas de circulación peatonal.
- No pase por debajo de materiales transportados por cualquier máquina.
- No pase por debajo de material suspendido por maquinaria y esté atento a los movimientos que este realice.
- No corra, juegue, ni haga bromas que pueda poner en peligro su vida.
- Reporte cualquier condición insegura y situación de riesgo, durante su permanencia dentro de las obras.
- Todo personal debe solicitar autorización para realizar trabajos de alto riesgo y contar con su respectiva certificación:
 - Trabajo en alturas.
 - Trabajos en caliente.
 - Trabajos en espacios confinados
- Mantenerse alejado de las máquinas que desconozca y NUNCA la opere si no ha recibido entrenamiento
- Respetar las señales de prevención, no las modifique o retire de su lugar.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 70 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

- Es obligatorio la asistencia a las charlas, socializaciones o capacitaciones de seguridad en la obra.
- En caso de una emergencia siga las instrucciones del encargado de SST.
- No realizar ningún tipo de actividad para la cual usted no ha sido entrenado.
- Respetar los horarios de ingreso y salida de la obra.
- Nociones sobre protección ambiental, plan de manejo ambiental que aplique.
- Mantener el área de trabajo y descanso en perfecto orden y aseo.

En el Anexo. 3 notificación del riesgo del Informe mensual N°17 del SGSST del contratista, se adjuntan los soportes de notificación del riesgo al personal de ingreso.

Para este periodo se desarrollaron las siguientes capacitaciones sujetas al cronograma de manera mensual. Los soportes adjuntos firmados de asistencia fueron revisados por la Interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES ver Anexo 2. Inducción y capacitación del Informe mensual SGSST N°17 del contratista San Proto.

Tabla 89. Capacitaciones SST realizadas en el presente periodo.

TIPO	TEMA	PARTICIPANTES	FECHA
Capacitación	Actos y condiciones inseguras	3	23/01/2026
	Autocuidado valor fundamental para el trabajo seguro	5	8/01/2026
Inducción	Inducción SST	3	19/01/2026 01/01/2026

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

5.1.13. Subprograma de medicina del trabajo

En este Sub-programa se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, actividades que han sido acordadas por el ejecutor de la obra y revisadas por interventoría.

Exámenes de Ingreso:

Los exámenes médicos ocupacionales se realizan para determinar las condiciones de salud física del trabajador antes de su contratación con el fin de monitorear factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias por dicha exposición, esto como acción de vigilancia de la salud dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. Dichos exámenes se encuentran adjuntos a la documentación completa de cada trabajador en el Anexo 1. Documentación del personal aportado en el informe SST N°17 del contratista, estos por su parte son revisados y de los cuales la interventoría realiza la solicitud de remitir a la totalidad del personal a la realización de los EMO y adjuntar el soporte del examen.

5.1.14. Subprograma de higiene industrial

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 71 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

5.1.14.1. Suministro de dotación

Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, a la hora de seleccionar los elementos de protección personal adecuados y estos serán inspeccionados en campo por interventoría:

- Que proteja correctamente contra el riesgo identificado
- Que sea confortable para el trabajador y no presente incomodidades.
- Que no restrinja los movimientos del trabajador
- Que sea durable y su mantenimiento sea fácil
- Que cumpla con las normas establecidas en el país

Se realizó el suministro según normativa de elementos de protección personal (EPP) al personal ingresado al contrato, estos elementos fueron por cada trabajador: casco blanco para ingenieros y botas punta de acero, y para operativos casco gris, guantes de vaqueta, botas punta acero de cuero y de caucho para días de lluvia o según el estado del terreno.

Como dotación se suministró el overol negro y rojo para operativos, chaleco verde para auxiliar profesionales, chaleco rojo para auxiliar SST, chaleco naranja para Boal y chaqueta roja con amarillo para profesionales.

Tabla 90. Entrega de dotación y EPP para el presente periodo.

TIPO DE ENTREGA	FECHAS	CANTIDAD DE PERSONAL
EPP/ DOTACIÓN	29/01/2026 al 31/01/2026	7

FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

La interventoría realiza recorridos por los frentes de obra en ejecución del presente contrato, se realiza el respectivo seguimiento y control al uso de los EPP's, así como el estado de los mismos y los diferentes hallazgos encontrados en dichos recorridos se le informan de manera verbal, mediante oficio, y/o dejando la respectiva anotación y recomendación en la bitácora de obra, dependiendo la situación evidenciada, dichos hallazgo deberán ser acatados y solucionados por parte del Residente SST.

El formato físico de entrega de Dotación y de EPP, soportes los cuales son revisados por la interventoría se encuentra en el Anexo 5. Entrega de dotación y EPP del informe mensual N°17 del SGSST del contratista, en este se evidencia la entrega de EPP/DOTACIÓN a 7 trabajadores para el presente periodo.

5.1.14.2. Manejo de unidades sanitarias

La interventoría, en el desarrollo de este componente realiza visitas de seguimiento y control, para el periodo reportado. El contratista de obra en los frentes de obra que se encuentran en intervención: Brazuelos, Esmeralda, Comuneros II, Fiscala San Martín, Lorenzo Alcántuz y Fiscala centro; se cuenta con Unidades sanitarias suficientes para el personal que se encuentra realizando las labores en tramos previamente mencionados.

Es importante mencionar que las unidades sanitarias presentes en los frentes de obra no cuentan con lavamanos como indicó el contratista en el SGSST del presente contrato. A continuación, se

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 72 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

relaciona el *Lavado de baños en frente de obra*, ver Anexo 13. Certificado de baños del Informe mensual ambiental N°17 del contratista CONSORCIO SAN PROTO.

Tabla 91. Lavado de baños en frente de obra.

	LAVADO DE BAÑOS					
FRENTE DE OBRA	Fiscal centro	Brazuelos	Fiscal San Martín	Comuneros II	Lorenzo Alcantúz	Esmeralda
CANT. ASEOS/MES	6	6	6	7	7	7
CONSUMO DE AGUA/MES	150L	150L	150L	175L	175L	175L
VOL. RESIDUOS RETIRADOS/MES	118,89 Gal	118,89 Gal	118,89 Gal	138,71 Gal	138,71 Gal	138,71 Gal

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

La cantidad referenciada, es la cantidad de lavados de los baños en cada frente de obra activos en el mes de enero de 2026.

5.1.14.3. Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo

Durante el presente periodo no se presenta ningún incidente o accidente de trabajo y a continuación, se muestra el cálculo de indicadores que son verificados por la interventoría.

Tabla 92. Indicadores de Accidentalidad.

INDICADOR	FORMULA	INTERPRETACIÓN
Frecuencia de accidentalidad	$IFAT = \frac{\# \text{ de A.T. Mes}}{\# \text{ de trabajadores Mes}} * 100$ IFAT=(0/48)*100	Por cada 48 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Severidad de accidentalidad	$SAT = \frac{\# \text{ días incapacidad por A.T. Mes} + \text{N}^{\circ} \text{ días cargados mes}}{\# \text{ de trabajadores Mes}} * 100$ SAT = (0/48) *100	Por cada 48 trabajadores que laboran en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 73 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

INDICADOR	FORMULA	INTERPRETACIÓN
Proporción de Accidentes de trabajo mortales	$PATM = \frac{\# \text{ de ATM Año}}{\# \text{ total de AT Año}} * 100$ PATM = (0/0) *100	En el indicador se evidencia, el 0% de accidentes de trabajo que fueron mortales.

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES 2025.

5.1.14.4. Estadísticas de ausentismo y enfermedad laboral.

Para el cálculo de los indicadores de ausentismo y enfermedad, se utiliza para cumplimiento de la normativa legal vigente en Colombia la Resolución 0312 de 2019, por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, para este periodo se tiene que:

Tabla 93. Ausentismo

CONCEPTO	Nº EVENTOS	DÍAS
AUSENCIAS	0	0
ACCIDENTE COMÚN	0	0
ACCIDENTE LABORAL	0	0
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
ENFERMEDAD LABORAL	0	0
CALAMIDAD	0	0
PERMISOS NO REMUNERADOS	0	0
SUSPENSIONES	0	0
MOTIVOS LEGALES	0	0
MOTIVOS EXTRALEGALES	0	0
TOTAL	0	0

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES 2026.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 74 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Tabla 94. Indicadores de Ausentismo.

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	INTERPRETACIÓN
Prevalencia de la enfermedad laboral	$PEL = \frac{\# \text{ de casos nuevos y antiguos de EL en el mes}}{\# \text{ de trabajadores Mes}} * 100.000$ PEL= (0/48) *100.000	Por cada 48 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo.
Incidencia de la enfermedad laboral	$IEL = \frac{\# \text{ de casos nuevos de EL en el mes}}{\# \text{ de trabajadores Mes}} * 100.000$ EL: Enfermedad laboral IEL = (0/48)*100.000	Por cada 48 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo.
Ausentismo por causa medica	$ACM = \frac{\# \text{ de días de ausencia por IL o común en el mes}}{\# \text{ de días de trabajo programados Mes}} * 100$ IL: Incapacidad laboral ACM = (0/25) *100	En el mes se perdieron 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.

$$HHT = (XT \times HTD \times DTM) + NHE - NHA$$

XT= Numero promedio de servidores

HTD= Número de horas hombre trabajadas al día

DTM= Días trabajados en el mes

NHE= Número total de horas extras y otro tiempo suplementario laborado durante el mes
 NHA= Número total de horas de ausentismo durante el mes.

$$HHT = (48 \text{ trabajadores} \times 8 \text{ horas} \times 25 \text{ días}) + 0 - 0 = \mathbf{9.600 \text{ HHT}}$$

5.1.15. Fichas guía de manejo ambiental de obra componentes de seguridad y salud en el trabajo.

5.1.15.1. D1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS – MEV

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
D1	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS - MEV

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 75 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

Impactos a manejar:

Generación en el aumento de niveles de ruido

Contaminación Atmosférica por material particulado

Alteración en la movilidad vial de la zona.

Accidentes a terceros causados por la obra

Tipo de medida:

Prevención: X

Control: X

Medidas de Manejo

D1.1 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS:

La documentación de maquinaria es previamente revisada por la interventoría y la cual debe contar con: las hojas de vida de la maquinaria, tarjeta de propiedad, certificado de mantenimiento, certificado de óptimas condiciones, compromiso de mantenimientos, documentos legales de conductores, certificado de idoneidad del operador.

La interventoría revisa y evidencia que para este periodo se cuenta con la siguiente maquinaria, la interventoría aprueba la documentación pertinente de maquinaria que ingresa como nueva.

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO

D1

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV

Tabla 95. Maquinaria de obra en el periodo.

Nº	CLASE MAQUINARIA	MARCA	LÍNEA	SERIE	AÑO MODELO	#MOVIL
1	MINICARGADOR	HYUNDAI	HSL850-7A	HHKHS702V K0002695	2019	038
2	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	DD24	175059	2006	017
3	MINICARGADOR	JOHN DEERE	318G	-	2019	
4	MINICARGADOR	KOMATSU	SK820-5E0	F60263	2017	013
5	MINICARGADOR	BOBCAT	S530	B5N111821	2025	015
6	EXCAVADORA	VOLVO	ECR58	ECR58-10534	2007	014

Fuente: Consorcio SAN PROTO 2026.

La documentación y los formatos de inspección preoperacional de la maquinaria y vehículos son revisados y aprobados por interventoría, información reportada en el presente informe es tomada y

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 76 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

organizada en base a los soportes de los documentos adjuntos en el Anexo 9. Maquinaria y equipos y en el Anexo 10. Inspecciones del informe mensual SGSST N°17 de contratista.

D 1.2 MANEJO DE VEHÍCULOS

Para el transporte del material la interventoría inspecciona las volquetas que se usaron para el presente periodo de ejecución de obra; estas cuentan con un volcó adecuado y se ha exigido al contratista que el material transportado se mantenga cubierto con geotextil o también lona debidamente asegurada al volcó en el momento de salir del frente de obra y transitar, dando cumplimiento a lo reglamentado en la Resolución 541 de 1994.

Para no realizar duplicidad en la información, la interventoría relaciona los vehículos en la ficha B4: **Control de emisiones atmosféricas**, ver en el presente documento:

Tabla 76. Relación de volquetas disponibles para el periodo.

Tabla 77. Relación de vehículos disponibles para el periodo.

Por parte de la interventoría se verifica la realización de inspección diaria a vehículos y maquinaria mediante trazabilidad en el Anexo 10. Inspección y de maquinaria y vehículos del Informe N°17 mensual del SGSST del contratista.

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO

D1

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV

D1.4 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO

Para este periodo dentro de los frentes de obra no se realizó manejo de combustible.

D1.5 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN OBRA

También la interventoría inspecciona que los frentes de obra no se presenten almacenamiento de combustibles.

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de Obra.

CONTROL DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES

Señalizar siempre los sitios de obra

Responsable de la ejecución:

-Residente Ambiental

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 77 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

-Residente SST	
-Personal operativo	
-Brigada de aseo y limpieza	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADORES	
$\frac{\text{Número de máquinas inspeccionadas}}{\text{Número total de maquinaria en obra}} * 100$ $\frac{6}{6} * 100 = 100\%$	<p>La interventoría realiza el seguimiento a la realización de las inspecciones a vehículos y maquinaria que se encuentra en los frentes de obra.</p> <p>La interventoría verifica los formatos de inspección preoperacional de vehículos para el presente periodo, y que se encuentren en estado bueno de sus componentes.</p>

5.1.15.2. D2. TRABAJO SEGURO DE EXCAVACIONES

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO		
D2	TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIONES	
Impactos a manejar:		
Alteración visual del paisaje.		
Contaminación atmosférica por medio de material particulado.		
Alteración flujo vehicular y peatonal.		
Tipo de medida:		
Prevención:X	Control: X	Mitigación: X
Medidas de Manejo		
<p>Durante el presente periodo la interventoría realizo acompañamiento en los frentes de obra y en estos se realizaron actividades de instalación de tubería a una profundidad superior a 2 metros, de manera que se requirió de entibado y realización de actividades con curso de alturas (y espacios confinados de ser requerido así).</p> <p>Se realizan actividades de instalación de entibado y tubería sanitaria en frente de fiscalia centro CIV 5000374 los días del 19 al 24 de enero de 2026; y del 26 al 31 de enero de 2026.</p> <p>Se adjunta por frente de obra: ATS diario durante la duración de la actividad, certificado de trabajador autorizado que acredita las competencias laborales para la tarea, certificado médico de actitud para trabajo en alturas del trabajador (el cual se adjuntó entre los documentos iniciales de ingreso del</p>		

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 78 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

trabajador), certificado del coordinador de actividades en alturas, inspección preoperacional de equipos contra caídas y permisos de trabajo firmados por el coordinador.

Documentos reportados en informe mensual del SGSST N°17 del contratista.

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
D2	Trabajo seguro en excavaciones
LUGAR DE APLICACIÓN	
Frentes de Obra - Segmento vial	
CONTROL DE EJECUCIÓN	
ACTIVIDADES	
Señalizar siempre los sitios de obra	
Responsable de la ejecución:	
-Residente de obra -Residente Ambiental -Residente SST -Personal operativo -Brigada de aseo y limpieza	
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADORES	
$\frac{\text{Número de excavaciones en obra}}{\text{Número de entibados}} * 100$ $\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	La interventoría por medio de visitas registra las actividades realizadas en obra y reconoce el porcentaje de cumplimiento del indicador.
$\frac{\text{Número de TA - EC en obra}}{\text{Número de AT - EC con documentación de TA - EC seguro}} * 100$ $\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	

Componente E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

En el siguiente programa, la interventoría - INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES se encarga de vigilar e inspeccionar la implementación e instalación de la señalización requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores, y evitar en lo posible la restricción u obstrucción del flujo vehicular. La señalización correspondiente a este componente es la establecida en los PMT.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 79 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	

La implementación de este componente se basa en que el Contratista evitará el ingreso de peatones a la malla vial y vehículos a los frentes de obra durante el desarrollo de las actividades constructivas y la correcta implementación de los manuales vigentes en torno al tema de señalización y tránsito.

Identificación de impactos: Los posibles impactos que se pueden presentar en el momento de implementar los Planes de Manejo de Transito son:

- Alteración del flujo vehicular
- Alteración del entorno paisajístico
- Incomodidades a la comunidad

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
E1	MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Impactos a manejar:	
Alteración del flujo vehicular y peatonal por la instalación de estas señales.	
Afectación del paisaje por contaminación visual.	
Incomodidades a la comunidad por la instalación de PMT.	
Accidentes a terceros causados por la obra	
Tipo de medida:	
Prevención: X	Control: X
Medidas de Manejo	
<p>Según lo estipulado en los planes de manejo de tránsito - PMT diseñados por el especialista en tránsito y transporte del contratista y revisados por Interventoría; se cuenta con la aprobación de los PMT por parte de SDM, los cuales se relacionan en la <i>Tabla 96. Control PMT y COI Cto de obra 726-2024</i>, allí se relacionan los frentes que se encuentran activos para el periodo con su respectivo PMT aprobado y la información del mismo.</p> <p>Las aprobaciones y planos aprobados por SDM están adjuntos en el <i>Anexo 14. PMT</i> del informe mensual ambiental N°17 del contratista – Consorcio San Proto.</p> <p>Para esto, la presente interventoría estará atenta a mitigar de forma viable cualquier impacto negativo a causa del desarrollo de la obra, por tal se realizan recorridos de verificación y supervisión del cumplimiento del PMT, la adecuada instalación de los cerramientos perimetrales en los frentes de obra, la respectiva señalización, la instalación de los pasos peatonales de la obra los cuales se encuentran en óptimas condiciones, el auxiliar de tráfico para el movimiento de maquinaria y/o al ingreso de salida de volquetas en frentes de obra; asimismo el mantenimiento de manera permanente por parte del brigadista de la BOAL en cada frente de obra lo que permite el adecuado tránsito peatonal de la comunidad y demás actores viales.</p> <p>La interventoría hace seguimiento a la solicitud, aprobación, instalación y mantenimiento de los PMT's solicitados por el contratista, para dar cumplimiento al PMT minimizando impactos de movilidad y a garantizar las condiciones de seguridad vial en zonas de influencia de los frentes de obra, y la adecuada instalación de los cerramientos perimetrales en los frentes de obra; acciones que permiten controlar y mitigar la dispersión de material particulado, así mismo de realizar la humectación de la zona de obra (de ser necesario).</p>	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 80 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO

Así mismo desde la presente interventoría se realiza el respectivo seguimiento a incumplimientos y la subsanación de los hallazgos por parte de SDM, mediante trazabilidad se relacionan en la *Tabla 97. Trazabilidad de incumplimientos y subsanación de hallazgos por SDM- PMT Cto de obra 726-2024.*

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de Obra - Segmento vial

CONTROL DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES

Señalizar siempre los sitios de obra

Responsable de la ejecución:

- Residente de obra
- Residente Ambiental
- Residente SST
- Personal operativo
- Brigada de aseo y limpieza -BOAL

Tabla 96. Control PMT y COI Cto de Obra 726-2024 de frentes activos para le periodo.

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	COI	Nº COI	FECHA APROBACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ABIERTO
1	5005773	KR 2B ESTE	CL 97 SUR	CL 97A SUR	COMUNEROS (II)	36	25532	05/09/2025	05/03/2026	X
3	5006267	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 C	CARRERA 14 B	BRAZUELOS	34	24116	22/08/2025	05/03/2026	X
4	5006284	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 B	CARRERA 14 A	BRAZUELOS					X
5	5006343	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 A	CARRERA 14	BRAZUELOS					X
6	5006239	CALLE 106 SUR	CARRERA 14C	CARRERA 14C 18.7 m AL NORTE	BRAZUELOS Cargue y descargue de materiales- acopio - campamento	49	33817	05/12/2025	05/03/2026	X
7	5006100	CARRERA 3	DIAGONAL 101 BIS SUR	DIAGONAL 101 A SUR	LA ESMERALDA	35	24643	29/08/2025	05/03/2026	X
8	5006112	CARRERA 3	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 102 SUR	LA ESMERALDA					X
9	5006138	CARRERA 3	DIAGONAL 102 SUR	TRANSVERSAL 3 A	LA ESMERALDA					X
10	5005877	CALLE 101 C SUR	CARRERA 6	CARRERA 6 A	LORENZO ALCANTUZ	37	26236	12/09/2025	05/03/2026	X
11	5005924	CARRERA 6	CALLE 101 C SUR	CALLE 102 SUR	LORENZO ALCANTUZ	37	26237	12/09/2025	05/03/2026	X
12	5000348	CARRERA 2 ESTE	CALLE 64 SUR	CALLE 63 BIS SUR	LA FISCALA SAN MARTIN	37	26234	12/09/2025	05/03/2026	X

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 81 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	COI	Nº COI	FECHA APROBACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ABIERTO
13	5009188	CARRERA 2 ESTE	CALLE 63BIS SUR	CALLE 63BIS SUR 4.7m AL OCCIDENTE	LA FISCALA SAN MARTIN Cargue y descargue de materiales- acopio - campamento	50	34680	12/12/2025	05/03/2026	X
14	5000344		CALLE 63BIS SUR	CALLE 63BIS SUR 3m AL ORIENTE		50	34681	12/12/2025	05/03/2026	X
15	5000374 (5000417)	CARRERA 5	CALLE 65 SUR	DIAGONAL 65 C BIS SUR	LA FISCALA CENTRO	40	28670	03/10/2025	05/03/2026	X
16	5009199	CARRERA 5	DIAGONAL 65 C BIS SUR	CALLE 65 D SUR						X

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026

Tabla 97. Trazabilidad de incumplimientos y subsanación de hallazgos en PMT Cto de obra 726-2024 para el periodo

Incumplimiento en implementación PMT CTO de obra 726-2024								
Requerimiento de incumplimiento de PMT remitido por SDM			Respuesta de subsanación ante interventoría por Consorcio San Proto		Radicado relacionado como respuesta - cargue en ORFEO		Respuesta de la entidad -SDM	
Oficio recibido	Fecha	Frentes de obra en incumplimiento	Fecha	Oficio recibido	Radicado en plataforma	Fecha	Estado del documento	Respuesta
202631200284681	20/01/2026	Fiscala SM, Fiscala centro	23/01/2026	CSP-COP-726-2024-532	202661200283402	23/01/2026	En trámite	-

Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2026.

6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

“FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0”, esta calificación será informada al contratista en comité SST&MA y se tomarán las acciones pertinentes para mejorar en la gestión de dichos componentes.

Ver Anexo 2. Evaluación de Desempeño Ambiental del presente informe.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Área ambiental:

- Se revisa y se generan observaciones para aprobar el décimo séptimo informe mensual ambiental.
- Los programas ambientales, se han revisado y radicado dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.
- Conforme al cronograma de actividades ambientales se ha dado cumplimiento.
- El contratista ha proyectado de manera eficaz y razonable las estrategias necesarias para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 82 de 82	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SG-SST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024.			PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

- La interventoría Revisa y avala los documentos contractuales de carácter AMBIENTAL y SST.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento del Decreto 507 de 2023, aprovechamiento y circularidad de RCD como lo indican los art 44 y art 46 respectivamente.
- Se verifica cumplimiento en PMT en frentes de obra mediante acompañamiento en la jornada laboral y seguimiento a requerimientos por parte de SDM

Área SST:

- Se revisa y se generan observaciones para aprobar el décimo séptimo informe mensual del SGSST.
- Se aprueban cambios de personal profesional contractual
- Se verifican las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social del personal que intervino en el contrato de obra para el respectivo periodo.
- Se evidencia que el contratista cumplió el cronograma de capacitación propuesto y aprobado por esta interventoría.
- Se evidencia el uso y la entrega de elementos de protección personal al personal del Consorcio SAN PROTO; se cuenta con registro fotográfico.
- Se evidencia que no todo el personal del contrato de obra cuenta con examen médico ocupacional de ingreso – EMO, se realiza observación y solicitud de los mismos al contratista.
- Se verifican los indicadores de accidentalidad y ausentismo en 0% para el presente periodo.
- Se verifica personal presente en frentes de obra mediante elaboración y radicación de un reporte de personal semanal.


	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SGSST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ANEXO 1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

De conformidad en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar que se han efectuado los pagos de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, como Salud, Pensión, Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación, ICBF y SENA por parte de **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S** de los empleados y contratistas durante los últimos 6 meses.

Se expide la presente certificación para la ejecución del contrato de interventoría 727 de 2024 en el cual la empresa tiene vinculados un total de 14 personas, así mismo la presente certificación correspondiente al periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, con destino a quien interese, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 02 días del mes de febrero de 2026.



GERMAN CAMACHO LADINO
Contador público
TP 90910-T



CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal
C.C. 79.939.003 de Bogotá



INTERVENTORÍA &
CONSTRUCIVILES

Calle 127A # 7-19
oficina 404
Tel: 9371881

Interventoria y
construciviles s.a.s
900.107.376-1

Actividad económica
4290 - 7110
ICA 9.66/1000


INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **21-ENE-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500117-42136802-M-0079892173-20050912 06249 05252B 02 201193296

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.892.173
NUMERO

CAMACHO LADINO
APELLIDOS

GERMAN HUMBERTO
NOMBRES


FIRMA




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

90910-T

GERMAN HUMBERTO
CAMACHO LADINO
C.C. 79892173
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 13/03/2003

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 100280



100280

FIRMA DEL TITULAR 91699

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

DUPLICADO



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E E 7 F B A 6 5 7 9 1 1 7 F 1 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN HUMBERTO CAMACHO LADINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79892173 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 90910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME AMBIENTAL Y DEL SGSST CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ANEXO 2

FORMATO						FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES						ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano								
CODIGO			PROCESO									VERSION								
FO-AC-32			GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST									4,0								
FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA:																	
DÍA			MES			AÑO			INTERVENTORIA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S.											
2			FEBRERO			2026			CONTRATISTA DE OBRA:											
									CONSORCIO SAN PROTO											
CONTRATO DE OBRA N°			FDLU 726-2024						PERIODO ENTRE HASTA											
									DÍA			MES			AÑO					
									1			ENERO			2026					
CONTRATO INTERVENTORIA N°			FDLU 727-2024																	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:																				
"REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C."																				
Porcentaje Total Componentes			100%			Calificación total									100%					
ÍTEM			COMPONENTE AMBIENTAL			ÍNDICE DE PONDERACIÓN			APLICABILIDAD			% CUMPLI.			OBSERVACIONES EN CASO DE 0%			COMPONENTE		
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																		13%		
1			El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas			2,0%			Aplica			100%						13,0%		
2			Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto			2,0%			Aplica			100%								
3			La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.			2,0%			Aplica			100%								
4			Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.			3,0%			Aplica			100%								
5			Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado			4,0%			Aplica			100%								
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																		39%		
6			Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.			7,0%			Aplica			100%						39%		
7			Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.			6,0%			Aplica			100%								
8			El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.			5,0%			Aplica			100%								
9			Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.			4,0%			Aplica			100%								
10			Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.			4,0%			Aplica			100%								
11			Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.			7,0%			Aplica			100%								
12			Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.			6,0%			Aplica			100%								
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																		0%		
13			Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.			0,0%			No aplica											
14			Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.			0,0%			No aplica											
15			Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC			0,0%			No aplica											
16			Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.			0,0%			No aplica											


FORMATO																								
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																								
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST				VERSION 4,0																		
<table><tr><td colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>2</td><td>FEBRERO</td><td>2026</td></tr></table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	2	FEBRERO	2026	INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S. CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SAN PROTO													
FECHA DILIGENCIAMIENTO																								
DÍA	MES	AÑO																						
2	FEBRERO	2026																						
CONTRATO DE OBRA N°		FDLU 726-2024		<table><tr><td colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>1</td><td>ENERO</td><td>2026</td><td>31</td><td>ENERO</td><td>2026</td></tr></table>			PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1	ENERO	2026	31	ENERO	2026
PERIODO ENTRE HASTA																								
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																			
1	ENERO	2026	31	ENERO	2026																			
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		FDLU 727-2024																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C."																								
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total				100%																	
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							43%																	
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	3,0%	Aplica	100%		43%																		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	Aplica	100%																				
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	6,0%	Aplica	100%																				
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	3,0%	Aplica	100%																				
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%																				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	Aplica	100%																				
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	3,0%	Aplica	100%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	Aplica	100%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%																				
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%																				
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD							5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%		5%																		
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO				100%																	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 1 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

INFORME INTERVENTORÍA DE GESTIÓN SOCIAL No. 17
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 726 DE 2024
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME



OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C

 Firma	 Firma	Versión
Elaboro: Adriana Caldas Residente Social Interventoría	Reviso: Carlos Arambula Director de Obra Interventoría	0.1

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 2 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Contenido

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1
OBJETIVO GENERAL	12
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
1. PLAN DE GESTIÓN INTERVENTORIA ÁREA SOCIAL.	12
1.1. PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	12
1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.	13
1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:	13
1.4 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA:.....	13
1.5 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.	14
1.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:.....	14
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME	14
2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.....	15
2.1.1 Reunión de inicio.....	15
2.1.1.1 Reunión de finalización.....	15
2.1.1.2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON LA COMUNIDAD.....	16
2.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD.	16
2.1 Puntos satélites de información (PSI).	17
a. Volantes informativos	17
2.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	48
2.3.1 Punto PAC. (Punto de Atención al Ciudadano).....	48
2.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.....	59
2.4.1 VEEDURIAS CIUDADANAS.....	59
2.4.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO	
¡Error! Marcador no definido.	
2.5 PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.....	65
Acciones a ejecutar:	65
2.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.....	67
2.6.1 Levantamiento de actas de vecindad.....	67
2.6.2 Actas de compromisos.	68
2.6.3 Registros fílmicos y Fotográficos	70
2.7 CONCLUSIONES.....	78
2.7.1 Programa de información a la comunidad	78
2.7.2 Programa de divulgación del proyecto.....	78
2.7.3 Programa de atención al ciudadano	78
2.7.4 Programa de sostenibilidad.....	78
2.7.5 Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra	79
2.7.6 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra.....	79

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 3 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

2.8

LISTA DE ANEXOS COMPONENTE GESTION SOCIAL -MEDIO

MAGNETICO.....

26

2.9 FOTOGRAFIAS.....

27

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 4 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

LOCALIDAD 5 USME



La localidad 5 Usme situada en el sur de Bogotá, limita al norte con las localidades San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (18) y Tunjuelito (6); al oriente con los municipios de Chipaque y Uña; al sur con la localidad de Sumapaz (20); y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar (19), con el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha. Esta localidad tiene una extensión de 21.506 hectáreas (ha), de estas 2.120 ha corresponden a suelo urbano, 902 ha se clasifican como suelo de expansión urbana y las restantes 18.483 ha constituyen suelo rural. Usme ocupa el segundo lugar entre las localidades con mayor superficie dentro del Distrito Capital, en primer lugar está la localidad de Sumapaz. Usme contiene siete UPZ, de las cuales cinco son de tipo residencial de urbanización incompleta, una de tipo predominantemente dotacional y una de desarrollo. La UPZ con mayor participación en suelo es la 61 - Ciudad de Usme 30,63% (925,5 ha) con formada por 33 barrios, seguida por la UPZ 57 Gran Yomasa 17,73 % (535,8 ha) barrios oficiales y área por UPZ de la localidad. 1 UPZ SUPERFICIE ha SUPERFICIE EN % 52 La Flora 180,3 5,97% 56 Danubio 288,7 9,55% 57 Gran Yomasa 535,8 17,73% 58 Comuneros 493 16,31% 59 Alfonso López 60 Parque Entre Nubes 61 Ciudad Usme 216,5 382 925,5 Total 3021,8 Fuente: SDP, 21 Monografías de las localidades, localidad 5 Usme, Distrito Capital 2011. 7,16% 12,64% 30,63%

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 5 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIVS INICIALES A INTERVENIR

#	CIV	PK_I D AND EN 1	PK_I D AND EN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGI TUD (m)	km - car ril	VÍA (m ²)	EP (m ²)	Barrio
1	50026 37	2957 35	2957 37	CL 79 SUR	KR ESTE 3	KR 4 B ESTE	53,02	0,1 1	407,9 9	296, 86	EL CURUB O
2	50026 40	2957 44	2957 46	CL 79 SUR	KR ESTE 2		110,36	0,1 0	348,2 0	305, 48	EL CURUB O
3	50027 44	9206 7803	N/A	CL 80 SUR	KR ESTE 2	KR ESTE 3	120,75	0,1 2	425,3 5	282, 44	EL CURUB O
4	50057 73	3026 91	3026 89	KR 2B ESTE	CL 97 SUR	CL 97 A SUR	71,81	0,0 6	228,7 4	148, 55	LOS COMUN E ROS
5	50056 97	3025 05	3025 03	KR 2B	CL 92 B SUR	CL 97 SUR	111,46	0,0 9	336,5 2	432, 88	LOS COMUN E ROS
6	50005 257 (5010 066)	9206 7514	9206 7069	CL 132 SU R	KR 14H	KR14G	18,84	0,0 2	87,67	36,3 1	EL OASIS
7	50073 76	3064 47	3064 45	CL 132 SU R	KR 14I	KR 14H	77,91	0,1 0	343,3 5	188, 04	EL OASIS
8	50005 299 (5010 212)	9206 7410	9206 7409	CL 105 SU R	TV 6 A ESTE	KR ESTE 7	26,67	0,0 3	106,0 9	203, 33	NUEVO PORVE NI R
9	50005 298 (5010 212)	9206 7410	9206 7409	CL 105 SU R	KR ESTE 7	KR 7 BIS	26,67	0,0 3	106,0 9	203, 33	NUEVO PORVE NI R
10	50069 56	9206 7411	3055 86	CL 105 SU R	KR 7 BIS	KR 7 BIS A	29,38	0,0 3	99,06	50,8 0	NUEVO PORVE NI R

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 6 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

#	CIV	PK_I D AND EN 1	PK_I D AND EN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGI TUD (m)	km - car ril	VÍA (m ²)	EP (m ²)	Barrio
1 1	50007 869 (5010 211)	3055 96	3055 98	CL 105 SU R	KR 7 BIS A	KR 7 A	24,94	0,0 3	99,28	52,1 2	NUEVO PORVE NI R
1 2	50034 90	2976 14	2976 16	CAR R ERA 14 C	CALLE 92 A SUR	CALLE 92 B SUR	50,50	0,0 8	298,9 3	81,0 6	TENERI F E
1 3	50034 20	9206 7764	9206 7727	CAR R ERA 14 C	CALLE 92 B SUR	CALLE 92 SUR	55,88	0,0 8	305,2 9	169, 45	TENERI F E
1 4	50033 43	9206 7730	9206 7729	CAR R ERA 14 C	CALLE 92 SUR	CALLE 91 A SUR	51,39	0,0 7	256,2 9	264, 19	TENERI F E
1 5	50032 92	2970 91	2970 93	CAR R ERA 14 C	CALLE 91 A SUR	CALLE 91 BIS SUR	57,20	0,0 8	299,5 0	199, 53	TENERI F E
1 6	50032 06	9206 7759	9206 7760	CAR R ERA 14 C	CALLE 91 BIS SUR	CALLE 91 SUR	53,65	0,0 9	312,8 8	149, 39	TENERI F E
1 7	50028 13	9207 1495	N/A	CAR R ERA 13 A ESTE	CALLE 81 A SUR	CALLE 81 B SUR	38,99	0,0 4	126,1 0	97,6 1	DOÑA LILIAN A
1 8	50029 16	2962 68	2962 70	CAR R ERA 13 A ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 B BI S SUR	41,18	0,0 4	141,9 6	158, 72	DOÑA LILIAN A

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 7 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

#	CIV	PK_I D AND EN 1	PK_I D AND EN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGI TUD (m)	km - car ril	VÍA (m ²)	EP (m ²)	Barrio
19	5002997	296465	296467	CARRERA 13 A ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 C SUR	38,48	0,04	143,61	159,27	DOÑA LILIANA
20	5002886	296203	296205	CARRERA 13 B ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 B SUR	27,36	0,02	73,02	77,60	DOÑA LILIANA

#	CIV	PK_I D AND EN 1	PK_I D AND EN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGI TUD (m)	km - car ril	VÍA (m ²)	EP (m ²)	Barrio
21	5002998	296468	296470	CARRERA 13 B ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 C SUR	52,44	0,05	169,97	126,29	DOÑA LILIANA
22	5006145	303559	303561	CARRERA 2 B	DIAGONAL 100 D SUR	DIAGONAL 100 F SUR	31,35	0,05	165,22	88,99	URBANIZACIÓN VIRREY
23	5006177	303640	303642	CARRERA 2 B	DIAGONAL 100 F SUR	DIAGONAL 101 SUR	30,99	0,04	160,18	72,52	URBANIZACIÓN VIRREY
24	5006194	303682	303684	CARRERA 2 B	DIAGONAL 101 SUR	DIAGONAL 101 BIS	35,06	0,05	181,05	56,41	URBANIZACIÓN VIRREY

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 8 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

#	CIV	PK_I D AND EN 1	PK_I D AND EN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGI TUD (m)	km - car ril	VÍA (m ²)	EP (m ²)	Barrio
						SUR					
25	5006217	303739	303741	CARRERA 2 B	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 101 A SUR	30,80	0,05	176,05	41,95	URBANIZACIÓN VIRREY
26	5006257	303847	303849	CARRERA 2 B	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 102 SUR	47,68	0,07	264,79	84,51	URBANIZACIÓN VIRREY
27	5007137	305965	305967	CARRERA 6 ESTE	CALLE 110 SUR	CALLE 106 SUR	125,94	0,13	470,01	256,66	EL UVALDOS
28	5007171	306046	306048	CARRERA 6 D ESTE	CALLE 110 SUR	CALLE 107 SUR	87,52	0,12	438,72	123,90	EL UVALDOS
29	5007085	305866	305868	CARRERA 6 D ESTE	CALLE 107 SUR	CALLE 106 SUR	61,62	0,09	318,31	175,85	EL UVALDOS
30	5006267	303873	N/A	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 C	CARRERA 14 B	41,21	0,05	165,51	36,84	BRAZUELOS
31	5006284	92066955	N/A	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 B	CARRERA 14 A	34,39	0,04	158,67	24,79	BRAZUELOS

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 9 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

#	CIV	PK_I D AND EN 1	PK_I D AND EN 2	EJE	DESDE	HASTA	LONGI TUD (m)	km - car ril	VÍA (m ²)	EP (m ²)	Barrio
32	5006343	92066787	N/A	CALL E 106 SUR	CARRE R A 14 A	CARRE R A 14	88,00	0,05	168,65	122,94	BRAZUE L OS
33	5006100	92067016	92067012	CAR R ERA 3	DIAGON AL 10 1 BIS SUR	DIAGON AL 101 A SUR	27,60	0,04	130,17	76,06	LA ESMER A LDA
34	5006112	92067009	92067010	CAR R ERA 3	DIAGON AL 101 A SUR	DIAGON AL 10 2 SUR	12,93	0,01	48,23	25,24	LA ESMER A LDA
35	5006138	N/A	N/A	CAR R ERA 3	DIAGON AL 10 2 SUR	TRANSV ERSAL 3 A	15,17	0,02	66,70		LA ESMER A LDA
36	5003108	92083816	92083815	CARR ERA 4 ESTE	CALLE 81 C SUR	CALLE 82 SUR	127,22	0,15	540,32	271,41	COMPO S TELA 1 SECTOR
37	30001909 (5003108)	92083816	92083815	CARR ERA 4 ESTE	CALLE 82 SUR	CALLE 82 BIS SUR	127,22	0,15	540,32	271,41	COMPO S TELA 1 SECTOR
38	5008103	531621	531619	CALL E 84 B SUR	TRANSV ERSAL 2 ESTE	CARRER A 3 B ESTE	71,86	0,05	183,94	167,36	EL ROSAL MIRAD O R
Total							2022,36	2,47	8892,73	5580,09	Total

Fuente: anexo técnico CCE-EICP-IDI-

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 10 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Número del contrato	726 de 2024
Inicio y final	12 de agosto del 2024 al 1 de septiembre de 2025
Duración del contrato	Doce (12) meses
Valor	QUINCE MIL MILLONES DE PESOS. (15.000.000.000,00)
Objeto del contrato	REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C
Fecha de terminación	1 de septiembre 2025
Prorroga	02 de septiembre de 2025 hasta el 16 de marzo de 2026
Prorroga fecha terminación	16 de marzo de 2026
suspensión	08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025
Adición	SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE \$6.855.848.048,
Entidad contratante	Fondo De Desarrollo Local De Usme – FDLU
Supervisor	Ing. Oscar Cruz
Teléfono	3156353292
Dirección	Carrera 14 a No. 137 b sur 32
Contratista	
Nombre del contratista	CONSORCIO SAN PROTO
NIT	901 851 633 – 1
Representante legal	Luis Alberto Lora Escobar
Teléfono	3135512948
Correo electrónico	consorciosanproto@gmail.com
Director de obra	Duván José Díaz Cherchar
Teléfono	3135512948
Correo electrónico	consorciosanproto@gmail.com
Especialista de transito	Lina Marcela Reyes Sánchez
Teléfono	310 4957223
Dirección oficina	Carrera 2 No. 88 – 09
Correo electrónico de oficina	consorciosanproto@gmail.com

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 11 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Interventoría	
Nombre de interventoría	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
NIT	900.107.376 – 1
Representante legal	Carlos Alberto Arámbula Currea
Correo	interventoriagestionsocial@gmail.com iycusme2024@gmail.com
Director de obra	Carlos Alberto Arámbula Currea
Teléfono	6019371881
Correo electrónico	interventoriagestionsocial@gmail.com iycusme2024@gmail.com
Especialista de transito	Jovanny Alejandro Vargas
Teléfono	6019371881

PERSONAL CONTRACTUAL	
DIRECTOR DE OBRA	DUVAN JOSE DIAZ CERCHAR
RESIDENTE SST	EDITH JOHANNA JAIMES FIGUEROA
RESIDENTE AMBIENTAL	FABIO MERK RAMIREZ POVEDA
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	CARLOS ANDRES MUÑOZ LEON
RESIDENTE DE OBRA	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ
INSPECTOR DE OBRA	KRISTIAN CAMILO RODRÍGUEZ CRUZ
INSPECTOR DE OBRA	DIDIER ANDREY ACERO HERNANDEZ
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	ANGELA PATRICIA BARRERA RAMÍREZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
RESIDENTE SOCIAL	YENNI ANDREA GUEVARA SÁNCHEZ
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	LUIS FERNANDO ALARCON PEÑA
TOPÓGRAFO	CRISTIAN GUSTAVO GONZALES SILVA
CADENERO	LUIS FERNANDO ORTEGA MATUTE
LABORATORISTA INSPECTOR	JORGE ENRIQUE PEÑA GONZALEZ

INTRODUCCIÓN

Para el presente informe de gestión social la interventoría hace acompañamiento al contratista con el fin de dar cumplimiento al contrato de obra No 726 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C. De acuerdo con lo escrito anteriormente el presente informe expone el conjunto de actividades orientadas y supervisadas por INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S para ejecutar las actividades

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 12 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

según plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, índice H, las cuales para esta etapa fueron registradas en los formatos aprobados por la interventoría del área Social.

La construcción de las obras generará algunos impactos a la comunidad residente y comerciante del sector durante su desarrollo; por tal razón el Fondo de Desarrollo Local de Usme, ha venido implementado y mejorando el proceso desarrollado en los siguientes programas:

OBJETIVO GENERAL

Supervisar, controlar y aprobar en forma eficaz y oportuna la acción del CONTRATISTA responsable del desarrollo de los proyectos, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones de gestión social del CONTRATISTA, con criterios de calidad y oportunidad, en el marco de los términos de referencia del Contrato y las disposiciones legales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Controlar, exigir y verificar que la ejecución del plan de gestión social se efectuó de conformidad con lo previsto en el Contrato de Obra objeto de esta Interventoría, atendiendo a los procesos y lineamientos establecidos por el FONDO en el Manual de Interventoría.
- Garantizar que se implementen los requerimientos realizados por la Interventoría y el FONDO durante el desarrollo del Contrato, exigiendo al Contratista (de ser necesario) la adopción inmediata de acciones correctivas.
- Elaborar y presentar al FONDO los informes y la tirilla, así como, el informe final consolidado de la Gestión Social del Contrato objeto de la Interventoría.
- Aprobar todos los documentos, productos y actividades realizadas por EL CONTRATISTA para el desarrollo del proyecto.

1. PLAN DE GESTIÓN INTERVENTORIA ÁREA SOCIAL.

1.1. PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

Busca implementar acciones de comunicación para brindar información veraz, clara y oportuna a la comunidad sobre las actividades técnicas, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo antes, durante y después de la ejecución de la obra; este programa contempla las siguientes actividades:

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 13 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

- Reunión de Inicio
- Reunión de finalización de la obra
- Reuniones extraordinarias

1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

A través de este programa se realiza la publicación de información del proyecto, mediante entrega de piezas de comunicación las cuales son entregadas a las unidades sociales algunas de ellas en visitas domiciliarias donde se presenta el portafolio de las actividades que se realizarán en la ejecución de la obra; para este programa se hacen las siguientes actividades.

- Ubicación de puntos satélites de información
- Afiches de información
- Volantes de información ciudadana o comunicados.

1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Con este programa se acerca al ciudadano a la gestión pública, facilitándole el acceso a la información sin tener que desplazarse a la entidad. El fin es contar con los medios suficientes para brindarle una atención oportuna a la solicitud que presente frente a la obra, los elementos básicos para la atención a la comunidad son:

- Punto PAC (centro de atención al ciudadano y atención en obra).
- Línea telefónica
- Correo electrónico
- Recepción de quejas, reclamos, solicitudes de información y sugerencias.

1.4 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA:

En este programa se capacita al personal de la obra sobre los temas relacionados a la atención al ciudadano y aspectos sociales en la ejecución del proyecto.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 14 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

1.5 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

El presente programa busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la población que apunte al mejoramiento de las condiciones económicas de la población participante. Según lo estipulado en el apéndice social del contrato. EL CONTRATISTA deberá contratar como mínimo un (40) % del personal no calificado para la obra, estableciendo que su domicilio se encuentre en la localidad que atraviesa el proyecto para este caso localidad de USME. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá llevar una planilla (formato respectivo de personal no calificado) que registre esta circunstancia. Los oficios que se entenderán como mano de obra no calificada son los siguientes: cargue, descargue, excavación, limpieza y en general las actividades concernientes a un obrero raso. Durante las reuniones de inicio de obra

se socializo con la comunidad las vacantes disponibles, y los requisitos, perfiles y tiempo de entrega de hojas de vida para los aspirantes.

1.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES

TÉCNICAS DE OBRA:

Durante el desarrollo de la obra existen diferentes actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad. En estas actividades el área Social de la interventoría efectúa el acompañamiento respectivo para hacer el acercamiento directo con la comunidad y el personal técnico del proyecto; estas actividades son:

- Levantamiento de actas de vecindad.
- Levantamiento de actas de compromiso.
- Realización del registro filmico y fotográfico de las vías.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME

El presente Informe de Gestión Social consolida las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO SAN PROTO S.A.S. dando cumplimiento al anexo técnico-social correspondiente al contrato FDLU-COP- 726-2024 de 2024 que tiene por objeto “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C” para el periodo comprendido entre el 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 15 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

A continuación, se presentan y se describen cada una de las actividades desarrolladas por el contratista en acompañamiento de la interventoría del área social dentro del componente de Gestión Social para el proyecto y las obras a desarrollar durante el contrato No. 726 de 2024, para el presente periodo.

2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

2.1.1 Reunión de inicio.

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y al 31 de enero 2026, consignado en este informe, se reportaron las reuniones de inicio a nivel técnico, social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, duración, impactos y medidas de manejo previstas para informar a la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto:

Tabla Reuniones de Inicio

FRENTE / BARRIO	LUGAR	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
N/A	N/A	N/A	N/A
Total			N/A

Indicador Reuniones de Inicio

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Reunión de inicio	$\frac{\text{Total, reuniones de inicio ejecutadas}}{\text{Total, reuniones de inicio programadas}} = \frac{N/A}{N/A}$	N/A%

2.1.1.1 Reunión de finalización

Para el presente periodo no se han realizado reuniones finales debido que los segmentos que se encuentran abiertos aún no se encuentran en su 90% de finalización, una vez se avance con este porcentaje se procederá a la programación de dichas reuniones.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 16 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

Tabla Reuniones de finalización

No.	FRENTE / BARRIO	CIV	LUGAR	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total, Asistentes					N/A

Tabla Indicador Reuniones de Finalización

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Reunión de finalización	$\frac{\text{Total, reuniones de finalización programadas}}{\text{Total, reuniones de finalización requeridas}} = N/A$	N/A%

Fuente: Propia del Consorcio San Proto

2.1.1.2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON LA COMUNIDAD.

Para el presente periodo no se relaciona reuniones extraordinarias

Tabla Reunión Extraordinaria

No.	FRENTE / BARRIO	CIV	LUGAR	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total, Asistentes					N/A

2.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD.

El presente programa se orienta a brindar información clara y oportuna, respecto a las condiciones generales del proyecto, así como de las actividades próximas a realizar, las recomendaciones para la sostenibilidad de las obras ejecutadas y los datos de contacto tanto de contratista como de interventoría, a la comunidad que se encuentra en la zona de influencia directa del proyecto y a su vez garantizar a los

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 17 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

diferentes sectores de la comunidad, el acceso a la información de manera oportuna y eficaz a través de la divulgación de diferentes piezas informativas.

La actividad contempla la realización de reuniones y acciones de articulación con comerciantes, empresarios, industriales y prestadores de servicios, en los casos en que las intervenciones de obra generen afectaciones a las dinámicas económicas del área de influencia del proyecto. Estas acciones deben desarrollarse con el acompañamiento de organizaciones de comerciantes, Cámara de Comercio, alcaldías locales y demás actores pertinentes, y ejecutarse cuando las condiciones de obra así lo requieran durante la vigencia del contrato.

Las generalidades de esta actividad se describen a continuación:

2.1 Puntos satélites de información (PSI).

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, tienen como función difundir por medio de piezas de divulgación la información del mismo a la comunidad de la localidad de Usme

Durante el periodo reportado en el presente informe se desarrollaron actividades correspondientes a este ítem, verificando los puntos donde se encuentran ubicados los PSI y se realiza la actividad de mantenimiento de cada punto en los barrios Curubo, Los Comuneros, Oasis, Nuevo Porvenir, Tenerife.

a. Volantes informativos

Tabla Volantes Reuniones Extraordinarias

BARRIO	CIV	No DE PIEZAS ENTREGADAS
N/A	N/A	N/A
Total, Volantes Reunión Extraordinaria		N/A

b. Volantes de inicio

Tabla Volantes de Inicio

FRENTE / BARRIO	CIV	FECHA	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A
Total, volantes de inicio			N/A

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 18 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Tabla indicador Volantes de Inicio

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Volantes de inicio	$\frac{\text{Total, volantes convocatoria reunión de inicio distribuidos}}{\text{Total, de volantes convocatoria reunión de inicio requeridos}} = N/A$	%

Fuente: Propia del Consorcio San Proto

Volante de invitación a Reuniones de comité de veeduría

BARRIO	CIV	FECHA	No DE PIEZAS ENTREGADAS
Fiscala San Martin	5000348	13/01/26	6
Brazuelos	5006267 5006284 5006343	13/01/26	4
La Esmeralda	5006138 5006112 5006100	13/01/26	5
Lorenzo Alcantuz	5005877 5005924	13/01/26	4
Comuneros	5005773	13/01/26	6
Fiscala Centro	5000374 5009199	13/01/26	6
Total			31

Tabla Volantes de Información Ciudadana

Barrio	CIV	Fecha	No DE PIEZAS ENTREGADAS
Brazuelos	5006267 5006284	05/01/26	9
Fiscala San Martin	5000348	20/01/26	8
Total			17

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 19 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Tabla Volante Adecuación Bajantes Aguas Iluvias

TIPO DE PIEZA	FECHA	CIV	FRENTE / BARRIO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total				N/A

Tabla Indicadores Adecuaciones Bajantes aguas Iluvias

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Volantes Adecuación bajantes aguas Iluvias	Total, volantes adecuación bajantes requeridos =N/A Total, volantes adecuación bajantes entregados = N/A	N/A%

Tabla Volante levantamiento de actas

BARRIO	CIV	Levantamiento de actas 1 visita	No DE PIEZAS ENTREGADAS
El rosal mirador	5008103	1	11
Uval dos	5007137 5007171 5007085	1	64
Total			75

Tabla Volante De Sostenibilidad Finalización De Obra

FRENTE / BARRIO	CIV	FECHA	CANTIDAD
El rosal mirador	5008103	30/01/2026	11
Uval dos	5007137 5007171 5007085	31/01/2026	64
Total			75

Para efectos de la ejecución del contrato, se instala puntos satélites de Información por cada tramo a intervenir, los cuales están ubicados en la zona de influencia teniendo en cuenta los sitios de alto flujo peatonal, así como, instituciones públicas o privadas, establecimientos comerciales y salones comunales que permitan una amplia divulgación de la información:

Tabla PSI

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 20 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
Curubo	5002637	18/09/24	30/09/24 24/10/24 13/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Nubia Ramírez
	5002640	30/09/24	24/10/24 02/12/24 03/01/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Vanessa Mereda
	5002637	18/09/24	02/12/24 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Maicol Beltrán
		04/04/25	30/05/25 21/07/25 CIERRE	Mariela Poveda
Curubo	5002744	08/10/25	28/11/25 29/12/25 CIERRE	Predio desocupado
		08/10/25	28/11/25 29/12/25 CIERRE	Rodrigo Colorado
Comuneros	5005773	18/09/24	30/09/24 24/10/24 29/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	Zaraida Ardila
	5005697	18/09/24	30/09/24	María Olga Gallo

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 21 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			24/10/24 29/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	
	5005773	30/09/25	29/10/25 28/11/25 29/12/25 28/01/26	Ruben Jimenez
		30/09/25	29/10/25 28/11/25 29/12/25 28/01/26	Jenny Castañeda
Nuevo porvenir	5010212	01/10/24	24/10/24 02/12/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	Campo Elías Torres
	5006956	01/10/24	02/12/24 03/01/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	Alba Gladys Veloza
Oasis	5010066	01/10/24	24/10/24 02/12/24 03/01/25 03/03/25 CIERRE	Héctor Fabio Ramos
		04/04/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Blanca Morales
	5007376	13/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25	Angelica Zapata

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 22 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			21/07/25 CIERRE	
Tenerife	5003490	26/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	José Peña
	5003206	26/10/24	13/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Miriam de Jesús Sánchez
		21/10/24	2/12/24 03/01/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Jennifer Téllez
	5003420	26/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Jhon Jairo Rozo
	5003343	26/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Yolanda Tovar
Uval 2	5007137	03/03/25	31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Telmo Cruz
		03/03/25	31/03/25	Antonio Gutiérrez

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 23 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	
	5007085	03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Noemi Campos
		03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Nury Posada
	5007171	09/09/25	CIERRE	José Barrera
		09/09/25	CIERRE	Predio desocupado
Doña Liliana	5002997	17/03/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Carolina Giraldo
	5002916	17/03/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Aurelia Mendoza
	5002813	17/03/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Deisy Sánchez
	5002998	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 28/11/25 29/12/25 CIERRE	Omar Puentes
	5002886	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25	Francisco Buitrago

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 24 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			28/11/25 29/12/25 CIERRE	
Rosas Mirador	5008103	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Helena Jiménez
		07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Carlos Daza
Compostela primer sector	5003108	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 CIERRE	Leidy Tatiana Castellanos
		07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 CIERRE	Ana Rojas
		07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 CIERRE	Dora Vega
Urbanización virrey	5006257	03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	María Moreno
	5006217	03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Predio desocupado
	5006177	09/09/25	08/10/25 CIERRE	Andrea Gaitán
	5006145	09/09/25	CIERRE	Predio desocupado
Lorenzo Alcantuz	5005924	08/10/25	28/11/25 29/12/25 28/01/26	María Santos Buitrago
		08/10/25	28/11/25 29/12/25 28/01/26	Luz Amparo Seguro

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 25 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
	5005877	08/10/25	28/11/25 29/12/25 28/01/26	María Santos Buitrago
		08/10/25	28/11/25 29/12/25	Predio desocupado
Brazuelos	5006343	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Marco Cruz
		21/11/25	29/12/25 28/01/26	Acueducto
	5006267	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Predio desocupado
		21/11/25	29/12/25 28/01/26	Alba Lucia Guevara
	5006284	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Predio desocupado
a Esmeralda	5006138	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Miriam Moreno
	5006100	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Olga Patricia Bermudez
Fiscala San Martin	5000348	29/12/25	20/01/26	Natalia Patiño
		29/12/25	20/01/26	Cecilia Martinez
Fiscala Centro	5009199	29/12/25	28/01/26	Colegio Fabio Lozano Simonelli
	5000374	29/12/25	28/01/26	Angelica Gomez

Tabla Indicador PSI

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Puntos satélites de información	$\frac{\text{Total, PSI instalados} = 17}{\text{Total, PSI requeridos} = 17}$	100%

Instalación Vallas Móviles

Se instalaron vallas móviles sobre las vías de intervención, lo cual es un requisito para dar inicio a los frentes de obra. Conforme a las obligaciones contractuales y al componente de divulgación e información a la comunidad, se establece la instalación de **vallas móviles informativas** en cada uno de los frentes de obra.

Dichas vallas deben:

- Ubicarse en puntos estratégicos dentro de cada zona intervenida.
- Instalarse al inicio y al final del tramo de intervención.
- Contener información clara y visible relacionada con el contrato de obra.

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 26 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

- Constituir requisito previo para el inicio de actividades en cada frente de trabajo. Durante las visitas técnicas realizadas en el periodo evaluado, la interventoría verificó que el contratista efectuó la instalación de las vallas móviles en los frentes de obra activos, evidenciando que:
- Las vallas se encuentran ubicadas en los puntos estratégicos de cada tramo intervenido.
- Se instalaron al inicio y al final de las zonas de intervención.
- La información contractual es visible y corresponde a los datos exigidos en los lineamientos establecidos.
- La instalación se realizó previo al inicio de actividades en los respectivos frentes de obra.

De acuerdo con la verificación realizada en campo, la interventoría emite **concepto favorable** respecto al cumplimiento de la actividad de instalación de vallas móviles informativas por parte del contratista.

Se recomienda mantener las vallas en adecuado estado de conservación, visibilidad y estabilidad durante todo el tiempo que permanezcan activos los frentes de obra.

El CONSORCIO efectuó la instalación de las vallas móviles en los frentes de obra, como se describen a continuación:

Tabla 1 Vallas informativas

FRENTE / BARRIO	CIV	REGISTRO FOTOGRAFICO
El Oasis	5007376 5010066	
Curubo	5002640 5002637	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 27 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

FRENTE / BARRIO	CIV	REGISTRO FOTOGRAFICO
Nuevo Porvenir	5010212 5006956 5010211	
Tenerife	5003490 5003420 5003343 5003292 5003206	
El Rosal mirador	5008103	
Compostela 1 sector	5003108	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 28 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

FRENTE / BARRIO	CIV	REGISTRO FOTOGRAFICO
Urbanización Virrey	5006257 5006217 5006194 5006177 5006145	
El Uval dos	5007137 5007171 5007085	
Doña Liliana 1	5002997 5002916 5002813	
Doña Liliana 2	5002998 5002886	
Curubo	5002744	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 29 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

FRENTE / BARRIO	CIV	REGISTRO FOTOGRAFICO
La Esmeralda	5006138 5006112 5006100	
Lorenzo Alcantuz	5005877 5005924	
Comuneros	5005773	
Fiscala San Martin	5000348	
Fiscala Centro	5000374 5009199	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 30 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 31 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 32 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 33 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 34 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



Tabla Afiches Informativos

Barrio	CIV	Tipo de Pieza	ESTADO	No de Piezas Instaladas
El Curubo	5002640 5002637	AFICHE	CERRADO	8
Comuneros	5005697 5005773		CERRADO	4

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 35 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

Barrio	CIV	Tipo de Pieza	ESTADO	No de Piezas Instaladas	
Oasis	5005257 5007376		CERRADO	8	
Nuevo porvenir	5010212 5006956 5010211		CERRADO	8	
Tenerife	5003206 5003292		CERRADO	8	
Uval 2	5007137		CERRADO	8	
	5007085		CERRADO	8	
Doña Liliana	5002997 5002916 5002813 5002998 5002886		CERRADO	8	
	El Rosal Mirador		5008103	CERRADO	4
	Compostela primer sector		5003108	CERRADO	8
	Urbanización virrey		5006257 5006217 5006194	CERRADO	8
	Esmeralda		5006138 5006112 5006100	ACTIVO	4
Fiscalía San Martín	5000348		CERRADO	4	
Fiscalía Centro	5000374 5009199		ACTIVO	4	
Lorenzo Alcantruz	5005877 5005924		ACTIVO	4	
Brazuelos	5006267 5006284 5006343		CERRADO	4	
Comuneros	5005697		ACTIVO	4	
Curubo	5002744		CERRADO	4	
Total				16	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 36 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Puntos satélites de información

Las piezas de divulgación corresponden a elementos informativos mediante los cuales se comunican a la comunidad las generalidades del proyecto, alcance de la obra y datos de contacto del Contratista.

Estas piezas deben instalarse en un **Punto estratégico**, garantizando su visibilidad, legibilidad y adecuado estado de conservación. Asimismo, deberán ser reemplazadas cuando presenten deterioro o cuando exista información relevante que deba ser actualizada o comunicada. Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento en campo a los puntos establecidos para la instalación de las piezas informativas, evidenciando que:

- Las piezas de divulgación fueron instaladas.
- El contenido corresponde a las generalidades del contrato y datos de contacto del contratista.
- Las piezas se encuentran en condiciones adecuadas de visibilidad y presentación.
- No se evidenció deterioro que ameritara su reemplazo durante el periodo evaluado.

Y se ratifica que, en caso de presentarse desgaste por condiciones climáticas o manipulación indebida, el contratista deberá realizar la reposición o actualización inmediata.

Tabla Puntos satélites de información

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
curubo	5002637	18/09/24	30/09/24 24/10/24 13/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Nubia Ramírez
	5002640	30/09/24	24/10/24 02/12/24 03/01/25	Vanessa Mereda

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 37 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	
	5002637	18/09/24	02/12/24 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Maicol Beltrán
		04/04/25	30/05/25 21/07/25 CIERRE	Mariela Poveda
Curubo	5002744	08/10/25	28/11/25 29/12/25 CIERRE	Pedio desocupado
		08/10/25	28/11/25 29/12/25 CIERRE	Rodrigo Colorado
Comuneros	5005773	18/09/24	30/09/24 24/10/24 29/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	Zaraida Ardila
	5005697	18/09/24	30/09/24 24/10/24 29/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	María Olga Gallo
	5005773	30/09/25	29/10/25 28/11/25 29/12/25 28/01/26	Ruben Jimenez
		30/09/25	29/10/25 28/11/25	Jenny Castañeda

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 38 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			29/12/25 28/01/26	
Nuevo porvenir	5010212	01/10/24	24/10/24 02/12/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	Campo Elías Torres
	5006956	01/10/24	02/12/24 03/01/25 31/03/25 30/04/25 21/06/25 CIERRE	Alba Gladys Veloza
Oasis	5010066	01/10/24	24/10/24 02/12/24 03/01/25 03/03/25 CIERRE	Héctor Fabio Ramos
		04/04/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Blanca Morales
	5007376	13/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Angelica Zapata
Tenerife	5003490	26/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	José Peña
	5003206	26/10/24	13/11/24 03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25	Miriam de Jesús Sánchez

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 39 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			30/05/25 21/07/25 CIERRE	
		21/10/24	2/12/24 03/01/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Jennifer Téllez
	5003420	26/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Jhon Jairo Rozo
	5003343	26/11/24	03/01/25 03/03/25 31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Yolanda Tovar
	5007137	03/03/25	31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Telmo Cruz
		03/03/25	31/03/25 30/04/25 30/05/25 21/07/25 CIERRE	Antonio Gutiérrez
Uval 2	5007085	03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Noemi Campos
		03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Nury Posada
	5007171	09/09/25	CIERRE	José Barrera

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 40 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
		09/09/25	CIERRE	Predio desocupado
Doña Liliana	5002997	17/03/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Carolina Giraldo
	5002916	17/03/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Aurelia Mendoza
	5002813	17/03/25	30/04/25 30/05/25 21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Deisy Sánchez
	5002998	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 28/11/25 29/12/25 CIERRE	Omar Puentes
	5002886	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 28/11/25 29/12/25 CIERRE	Francisco Buitrago
Rosas Mirador	5008103	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Helena Jiménez
		07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Carlos Daza
Compostela primer sector	5003108	07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25	Leidy Tatiana Castellanos

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 41 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
Urbanización virrey			29/10/25 CIERRE	
		07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 CIERRE	Ana Rojas
		07/05/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 29/10/25 CIERRE	Dora Vega
	5006257	03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	María Moreno
	5006217	03/06/25	21/07/25 22/08/25 09/09/25 CIERRE	Predio desocupado
	5006177	09/09/25	08/10/25 CIERRE	Andrea Gaitán
Lorenzo Alcantuz	5005924	08/10/25	28/11/25 29/12/25 28/01/26	María Santos Buitrago
		08/10/25	28/11/25 29/12/25 28/01/26	Luz Amparo Seguro
	5005877	08/10/25	28/11/25 29/12/25 28/01/26	María Santos Buitrago
		08/10/25	28/11/25 29/12/25	Predio desocupado
	5006343	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Marco Cruz
		21/11/25	29/12/25 28/01/26	Acueducto
Brazuelos	5006267	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Predio desocupado
		21/11/25	29/12/25 28/01/26	Alba Lucia Guevara
	5006284	21/11/25	29/12/25	Predio desocupado
		21/11/25	29/12/25	Predio desocupado

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 42 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

BARRIO	CIV	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROPIETARIO Y/O ENGARGADO
			28/01/26	
a Esmeralda	5006138	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Miriam Moreno
	5006100	21/11/25	29/12/25 28/01/26	Olga Patricia Bermudez
Fiscala San Martin	5000348	29/12/25	20/01/26	Natalia Patiño
		29/12/25	20/01/26	Cecilia Martinez
iscala Centro	5009199	29/12/25	28/01/26	Colegio Fabio Lozano Simonelli
	5000374	29/12/25	28/01/26	Angelica Gomez

Tabla Indicador PSI

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Puntos satélites de información	$\frac{\text{Total, PSI instalados= 17}}{\text{Total, PSI requeridos= 17}}$	100%



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 43 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 45 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 46 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 47 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 48 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



2.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

2.3.1 Punto PAC. (Punto de Atención al Ciudadano)

Ofrecer atención oportuna a la comunidad en general, mediante atención personalizada, información efectiva y oportuna sobre la gestión, desarrollo y ejecución del proyecto en marcha, la interventoría se encuentra en revisión del punto propuesto por el contratista el cual se ubicará y operará de la siguiente forma:

- El consorcio San Proto punto PAC, con ubicación:
- Dirección: Carrera 2 No. 88 - 09 Barrio Chico Sur
- Correo electrónico: socialsanproto726@gmail.com
- Teléfono: 3135512948
- Horario de atención.: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm.

El componente social de interventoría verifico que el Punto PAC, está dotado con:

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 49 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

- Baño personal para quien atiende la oficina Punto PAC.
- Línea telefónica exclusiva.
- Computador con unidad de DVD, pantalla LCD de 21" con filtro y con los programas de office instalados (Word, Excel, power point) AutoCAD, programa de manejo de fotografías, puerto USB para transporte.
- Deberá contar con las actas de vecindad, actas de compromiso y demás archivos de soporte de las actividades desarrolladas por el contratista.
- Impresora
- Silla ergonómica y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio para reunión de diez personas con sillas disponibles

Este punto de atención se encuentra cerca al área de afluencia del proyecto, para facilitar el desplazamiento de la ciudadanía y el cual estaría disponible para la atención de las posibles PQR'S manifestados por la comunidad.



TABLA DE PQRS

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 50 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5007376	Oasis	CL 132 SUR # 14 G – 06	Francisco Solano	Se recibe PQR por daños en muebles, debido a daño en tubería	Se realiza acercamiento o al propietario de la vivienda, a la espera de la cuenta de cobro	12/10/24	21/03/25 CERRADA
5003206	Tenerife	Cll 91bis sur#14c 04	Ana Cecilia Baquero	Se recibe derecho de petición bajo radicado 2024-551-017996-2 de la Alcaldía Local	Se emite respuesta a interventoría bajo el oficio CSP-COP-726-2024-164	12/12/24	19/12/24 CERRADA
5003292	Tenerife	CL 91 Bis Sur #14 C - 05	Gladys González	Ciudadano solicita información acerca de sumidero existente	Se realiza acercamiento o al predio el día 13 de enero del 2025 con el fin de atender la solicitud y aclarar que el	8/01/25	13/01/25 CERRADA
5002637 5002640	Curubo	Calle 79 sur entre 2y4 este	William Rodríguez	Ciudadano solicita por medio de Derecho de Petición con asunto Pavimentación de la calle 79 sur	Se emite respuesta a interventoría bajo oficio CSP-COP-726-2024-181	13/01/25	27/01/25 CERRADA
5002637	Curubo	Cll 79 sur entre Cra 3y4 este	Nancy María Nogo Pacheco	Ciudadano solicita mediante derecho de petición rampa de acceso (Trasferido de la Alcaldía)	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado CSP-COP-726-2024-232	01/03/25	01/03/25 CERRADA
5007589	Usme Centro	Cra 14 entre Cll 136c sur y Cll 136ª sur	Diego Fernando Jiménez	Se presenta daño a vehículo con mini cargador	Se realiza el pago del valor solicitado para efectuar los arreglos quedando a	08/03/25	08/03/25 CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 51 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
					paz y salvo con el ciudadano		
5010211	Nuevo Porvenir	Cll 105 bis 7-80 Este	Astrid Carolina Herrera	Se recibe derecho de petición con el asunto solicitud de acceso vehicular	Se emite respuesta a interventoría bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-222</u>	13/02/25	26/02/25 CERRADA
5010212	Nuevo Porvenir	Cll 105 sur 7-este 03	Ana Mariela Torrez	Se recibe derecho de petición donde se solicita mejoramiento del ingreso a la vivienda	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-219</u>	13/02/25	25/02/25 CERRADA
5007589	Usme Centro	Cra 14 entre Cll 136c sur y Cll 136ª sur	Jenny Monsalve Ramírez	Se recibe derecho de petición donde se solicita el arreglo de la vía principal de Usme pueblo	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-261</u>	13/03/25	27/03/25 CERRADA
5002637	Curubo	Cll 80 sur entre Cra 2y3 este	Alcaldía Local de Usme	Se recibe derecho de petición donde se solicita	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-260</u>	05/03/25	26/03/25 CERRADA
5005697	Comuneros	Calle 92b sur #2ª-59	Pilar Moreno	Se recibe PQR por robo de medidor de agua	Se realiza acercamiento al propietario de la vivienda, a la espera de la cuenta de cobro, <u>se realiza pago de contador el 12/11/25</u>	07/04/25	12/11/25 CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 52 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5002637	Curubo	Cll 80 sur entre Cra 2y3 este	JAC el curubo	Se recibe derecho de petición donde se solicita la construcción de senderos peatonales unificados.	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-283</u>	08/04/25	05/05/25 CERRADA
5003292	Tenerife	Calle 91ª sur #14c-23 sur	JAC Tenerife	Se recibe derecho de petición donde se solicita la instalación de un borde en el andén de la Cl 91ª sur	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-290</u>	08/05/25	13/05/25 CERRADA
5008103	Rosal mirador	Cll 84B sur con TRV 1 este hasta la TVR 2 este	JAC Rosal mirador	Se recibe derecho de petición donde se solicita información sobre el mejoramiento vial de la de la Cll 84B sur con TRV 1 este hasta la TVR 2 este	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-310</u>	30/05/25	03/06/25 CERRADA
5005773	Comuneros	KR 2B entre Cll 97 sur y Cll 97ª sur	JAC Comuneros	Se recibe derecho de petición donde se solicita información sobre el mejoramiento vial de la KR 2B entre Cll 97 sur y Cll 97ª sur.	CERRADA BAJO OFICIO DEL FDLU	30/05/25	CERRADA
5002744	Curubo	Calle 80 sur entre Carrera 2 y 3 este	JAC El Curubo	Se recibe derecho de petición donde se solicita información sobre el mejoramiento vial de la Cll 80 sur entre KR 2 y KR 3 este.	CERRADA BAJO OFICIO DEL FDLU	13/06/25	CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 53 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5007171	Uval 2	KR 6 este #106-111 sur	JAC Uval 2 Yadira Zapata	Se recibe derecho de petición donde informa presuntamente e problemas con los pozos. Radicado No 2025-551-008423-2	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-334</u>	24/06/25	02/07/25 CERRADA
5007171	Uval 2	KR 6 este #106-110 sur	Ana Rita Zapata	Se recibe derecho de petición donde informa presuntamente e problemas con los pozos Radicado No 2025-551-008421-2.	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-339</u>	24/06/25	07/07/25 CERRADA
5002637 5002640	Curubo	Cll 79 sur entre Cra 2y4 este	JAC El Curubo	Se recibe solicitud de donación de material	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-345</u>	30/06/25	14/07/25 CERRADA
5003108	Compostela primer sector	KR 4 #81C-20	María Esperanza Avila Miranda	Se recibe derecho de petición por inconformidad en el proceso constructivo	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-373</u>	01/08/25	13/08/25 CERRADA
5007376	Oasis	Cl 132 sur #14G-65	Gloria Marleny León	Se recibe derecho de petición verbal por presunta afectación en fachada de la vivienda	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-372</u>	08/08/25	12/08/25 CERRADA
5002637 5002640	Curubo	Calle 79 sur entre carrera 2 este y carrera 4 este	Diana Marcela Suesca silva	Se recibe derecho de petición por solicitud de limpieza de escombros	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-386</u>	12/08/25	29/08/25 CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 54 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5002640 5002637	Curubo	CI 79 #2-54 sur	Maribel Garcia Hernandez	Se recibe derecho de petición por solicitud de reparación de medidor del acueducto.	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-394</u>	01/09/25	05/09/25 CERRADA
5008103	Rosal mirador	CI 84b sur #2-65 este	Carlos Daza Serrano	Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación y adecuación de parqueadero, se realiza verificación en campo y se realizarán los ajustes requeridos.	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-402</u>	05/09/25	10/09/25 CERRADA
5003108	Compos tela	Desde Cra 4 este entre calle 81c sur a calle 82 bis sur	Luz Mary Cifuentes	Se recibe derecho de petición por solicitud de aclaración de construcción de la vía SINPROC 4427307-2025 TRASLADO POR COMPETENCIA (AL CONTESTAR CITE EL NÚMERO DEL ASUNTO)	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-486</u>	08/09/25	09/10/25 CERRADA
5002640 5002637	Curubo	CI 79 sur #2-80 este	Marionel Gómez Peña	Se recibe PQR por daño de medidor de agua	Se realiza verificación en el predio, <u>se realiza pago del contador el día 13/11/25</u>	17/09/25	13/11/25 CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 55 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5007137	Uval 2	Calle 106 sur	Comunidad	Se recibe derecho de petición por solicitud de rectificación de la tubería sanitaria en segmento vial	Se emite oficio de respuesta bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-430</u>	26/09/25	01/10/25 CERRADA
5007137	Uval 2	Kr 6 Este No. 106 Sur 75	María Zenaida Real Moreno	Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación de rampa.	Se emite oficio de respuesta bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-456</u>	26/09/25	23/10/25 CERRADA
5002997 5002916 5002813	Doña Liliana	Kr13a Este Entre Cl 81a Sur Y Cl 81c Sur	Deisy Sánchez	Se recibe derecho de petición por solicitud de Limpieza u adecuación de sumidero	Se emite oficio de respuesta bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-442</u>	30/09/25	10/10/25 CERRADA
5007376 5010066	El Oasis	CALLE 132 SUR 14G-10	Pilar Alonso	Se recibe derecho de petición por inconformidad con la construcción del espacio publico	Se emite oficio de respuesta bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-505</u>	14/10/25	10/12/25 CERRADA
5008103	Rosal mirador	calle 84 B sur entre carrera 2 y 3 Este	Carlos Daza Serrano	Se recibe derecho de petición por solicitud de arreglo de vía adyacente, la cual se encontraba en fresado	Se emite oficio de respuesta bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-455</u>	16/10/25	23/10/25 CERRADA
5005877 5005924	Lorenzo Alcantuz	calle 101c Sur #6-38	Lady Ávila Rojas	Daño en tubería del acueducto durante proceso constructivo	Se emite oficio de respuesta bajo el oficio <u>CSP-COP-726-2024-490</u> Se emite información al área administrativa para generar pago.	31/10/25	30/01/26 CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 56 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5002640 5002637	Curubo	CI 79 sur #3-49 este	Gabriel Virgúez	Se recibe PQR por robo de medidor de agua	Se realiza verificación en el predio, <u>se realiza pago del contador el día 12/11/25</u>	10/07/25	12/11/25 CERRADA
5007137	Uval dos	KR 6 este #106-51 sur	Jose Alvaro Gonzalez	Se recibe PQR por robo de medidor de agua	Se verifica información y <u>se emite al área administrativa a el 26/11/25</u>	15/07/25	29/01/26 CERRADA
5003108	Compostela primer sector	CRA 4 # 82 - 05 sur	Leonor Manrique	Se recibe PQR por daño de medidor de agua	Se verifica información y <u>se emite al área administrativa a el 26/11/25</u>	23/08/25	29/01/26 CERRADA
5002640 5002637	Curubo	CI 79 sur #2-46 este	Sugey Castillo	Se recibe PQR por daño de medidor de agua	Se realiza seguimiento al reporte, se responde bajo oficio <u>CSP-COP-726-2024-489</u> . Se queda a la espera que llegue el cobro del contador en el recibo	12/11/25	ABIERTA
5002640 5002637	Curubo	CI 79 sur #2-73 este	Marco Aurelio Serna	Se recibe PQR por daño de medidor de agua	Se verifica reporte Se emite cuanta de cobro al área administrativa <u>el 26 de noviembre del 2025</u>	21/11/25	ABIERTA
5002640 5002637	Curubo	CI 79 sur #2-38 este	Jose Pablo	Se recibe PQR por daño de medidor de agua	Se verifica reporte Se emite cuanta de cobro al área administrativa <u>a el 26 de noviembre del 2025</u>	21/11/25	ABIERTA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 57 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5005697 5005773	Comuneros	Cra. 2B Nro. 92B Sur 14.	William Ríos	Solicitud adecuación de la rampa en predio ubicado en la	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado CSP-COP-726-2024-504	04/12/25	10/12/25 CERRADA
Cto 726-2024	Consorcio	N/A	Bernardo Ottavo Reyes,	Solicitud de respuesta al radicado No 20255101765 72 SINPROC 4384869 -emitido por personería, referente a información del contrato	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado CSP-COP-726-2024-502	04/12/25	09/12/2025 CERRADA
5003108	Compostela Primer Sector	Cra 4 Este Entre Calle 81c Sur A Calle 82 Sur Y Cra 4 Este Entre Calle 82 Sur A Calle 82 Bis Sur.	Personería De Bogota	Solicitud de respuesta al radicado No 2025 5510184222 SINPROC 4427307-2025 emitido por personería aclaración a la señora Luz Mary Cifuentes	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado CSP-COP-726-2024-507	11/12/25	09/12/25 CERRADA
5008103	Rosal Mirador	Cl 84b Sur #2-65 Este	Carlos Daza Serrano	Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación y adecuación de parqueadero	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado CSP-COP-726-2024-519	15/12/25	07/01/26 CERRADA
5002744	Curubo	Cl 820 sur #2-50 este	Luz Nelly García	Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación de andenes y pozos	Se dirige al area tecnica para su debida respuesta	21/01/25	ABIERTA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 58 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	BARRIO	DIRECCION	NOMBRE Y APELLIDO	OBJETO	SEGUIMIENTO	APERTURA	CIERRE
5000374 5009199	Fiscalá Centro	Colegio Lozano Simoneli	Nelson Moreno	Se recibe derecho de petición donde solicitan el arreglo de los pasos peatonales y punto de acopio de material.	Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado <u>CSP-COP-726-2024-529</u>	21/01/25	22/01/26 CERRADA
5003108	Compostela Primer Sector	Cr 4 este #82-17 sur	Pedro Cardona	Se recibe PQR por daño de puerta principal de la vivienda durante proceso constructivo.	Se verifica información y <u>se emite al área administrativa va el 29/01/26</u>	29/01/26	ABIERTA
5002744	Curubo	Cl 80 sur entre kr. 2 Este y kr. 3 Este	Lilia Hernandez	Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación de andenes y pozos	Se dirige al área técnica para su debida respuesta	29/01/26	ABIERTA

Tabla Indicador PQRS

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Atención a comunidad	$\frac{\text{Numero de PQRS recibidas en el periodo} = 4}{\text{Numero de PQRS cerradas} = 5}$	100 %

Tabla actividades sociales en obra

CIV	FECHA	TRAMO	REQUERIMIENTO
5006267	06/01/26	Brazuelos	Socialización por adecuación de espacio publico (Escaleras) en predio.
5000374	09/01/26	Fiscalá Centro	Socialización de PMT con ciudadana.
5006267	14/01/26	Brazuelos	Socialización por adecuación de espacio publico en predio
5000374	15/01/26	Fiscalá Centro	Entrega de medidor de agua en

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 59 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CIV	FECHA	TRAMO	REQUERIMIENTO
			predio
5005773	20/01/26	Comuneros	Socialización de diseño de vía
5006194	20/01/26	Urbanización Virrey	Socialización por modificación de espacio público.
N/A	23/01/26	Alcaldía local de Usme	Comite de obra en compañía de la supervisión e interventoría
5000374	26/01/26	Fiscalía Centro	Socialización por obstaculización de senderos peatonales con material inherente la obra.
5000374	26/01/26	Fiscalía Centro	Socialización de ingreso de estudiantes
5005877 5005924	29/01/26	Lorenzo Alcantuz	Socialización de diseño de espacio público en predio.
5005877 5005924	29/01/26	Lorenzo Alcantuz	Acompañamiento en fundida de espacio público.
N/A	30/01/26	Alcaldía local de Usme	Comite de obra en compañía de la supervisión e interventoría

2.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Con este programa se busca mitigar los impactos sociales que se desprenden de la ejecución de las actividades de obra.

2.4.1 VEEDURIAS CIUDADANAS.

Con el propósito de mitigar los impactos sociales que se desprenden de la ejecución de las actividades de obra, se establece la conformación para cada uno de los CIV'S en ejecución de un Comité encargado de divulgar la información sobre los proyectos a la comunidad, con el fin de ejercer el control ciudadano para el buen desarrollo del proyecto, así como de identificar, recoger las manifestaciones de la comunidad y promover alternativas de solución. Para el periodo correspondiente a este informe no se llevaron a cabo reuniones de Comité veedor con la comunidad, debido a que nos encontramos en actividades preliminares a la ejecución de la obra. Se conformarán los grupos con los miembros de la comunidad para posteriormente realizar los comités con los miembros de los barrios beneficiados de las obras.

Tabla Comités veedores

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 60 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

No.	FRENTE / BARRIO	CIV	LUGAR	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
1	Fiscalía San Martín	5000348	KR 2 ESTE ENTRE CL 64 SUR Y CL 63 BIS SUR	15/01/26	9
2	Brazuelos	5006267 5006284 5006343	CALLE 106 SUR ENTRE KR 14C HASTA KR 14	15/01/26	0
3	La Esmeralda	5006138 5006112 5006100	CARRERA 3 ENTRE DG 101ª SUR Y TV 3ª	15/01/26	5
4	Lorenzo Alcántuz	5005877 5005924	CL 101C SUR ENTRE CRA 6 Y CRA 6ª	15/01/26	12
5	Comuneros	5005773	KR 2B ESTE ENTRE CL 97 SUR Y CL 97ª SUR	15/01/26	1
6	Fiscalía Centro	5000374 5009199	CRA 5 ENTRE CL 65 SUR Y DG 65 C BIS SUR	15/01/26	2
Total, Asistentes					29

Tabla Indicador Reuniones de Veeduría

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Reunión Comités CREA	<u>Total, reuniones comité veeduría requeridos = 6</u> <u>Total, reuniones comité veeduría ejecutados = 6</u>	100%

Tabla Comunidad inscrita Comités de Veeduría

TRAMO	CANTIDAD DE INSCRITOS	NOMBRE Y APELLIDO
El Curubo	11	Alejandra Reyes Clara Vargas Efrén Ramos Esperanza Novoa Fredy Sánchez Jorge García

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 61 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

TRAMO	CANTIDAD DE INSCRITOS	NOMBRE Y APELLIDO
		Jorge R José Daza José Sepúlveda Luigi Diaz Luz Sánchez
Los Comuneros	6	Jaime Castañeda Jorge Eliecer Vargas William Ríos Estrella Martínez Miguel Torres Eliecer Palacio
El Oasis	5	Luz Dary Marín Luis Salazar Ever Sánchez Filiberto Araque Alfonso Ruano
Nuevo Porvenir	6	José Agudelo Yaneth Merchán Alber Villamil Jairo González Albeiro Guio Colmenares Pedro Salazar
Tenerife	5	Andrés Campos Cielo Osorio Ana Vaquero Flor Pérez María del Carmen Agatón
El uval dos	8	David Ocampo Patricia Peña Ana Zapata Yurley Ruiz José Esteindicigo Tomas Beltrán William Vera Guillermo Vega
Doña Liliana	21	Iván Moreno Gloria Figueredo José Huertas Olga Gómez Adriana Sarmiento Edelmira Ruiz Luz Marina López Edgar Rojas Angel Cubillos

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 62 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

TRAMO	CANTIDAD DE INSCRITOS	NOMBRE Y APELLIDO
		Luz Denis Blandon Alonso Bracaldo José Camelo Jun pablo Largo María Isabel Numpaque María Sánchez Martha Ramírez Flor Nelly Fonseca Luis Martínez Deysi Sánchez Ingrid Miranola Camilo Torres
Urbanización Virrey (El brillante)	7	Ada Téllez Geffry Téllez Gina Fandiño Viancy Pachón Feliz Gonzalez Bellanith Ortiz Ciro Barragon
El Rosal Mirador	5	Mariela Cardona Dina Marroquín Diana Paola Daza Carlos Daza Yazmin Ruiz
Compostela Primer Sector	8	Luz Mary Yeimy Isabel Ochoa Ana Rojas Javier Chaparro Alix Fajardo Rosa Castellanos Carlos Rafael Oscar Julián Bejarano
Brazuelos	4	María Luisa Becerra Diego Suarez Miriam Cruz Eufemia Castro
La Esmeralda	4	José Piñeros Jorge Lozano Miriam Moreno Marina Pérez
El Curubo 2	10	Yesney Usme Rojas Martha Rodríguez Noelia Ayala Rodrigo Colorado Luz Nelly García

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 63 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

TRAMO	CANTIDAD DE INSCRITOS	NOMBRE Y APELLIDO
		Danna Hernandez Emilse Rodríguez Cristian Lobatón Luigy Diaz Gamboa Pedro Julio Ortiz
Fiscalia Centro	5	Carlos Guillermo García Angelica Gómez Olga Méndez Luis Parra Braulio Acevedo
Fiscalia San Martin	9	Shirley Sánchez Lilibeth Sandoval Claudia Patricia Méndez Luis Eduardo Bermeo Omaira Castañeda Guillermo Rico Ediee Cortes Judy Nathalia Patiño Javier Alarcón
Lorenzo Alcantuz	4	Fernando Diaz María Gladys Delgado Eliecer Rico Anita Cortes Velosa

2.4.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO

El contratista desarrollara actividades de capacitación al personal las cuales tendrán por objeto sensibilizar a los miembros del consorcio San Proto, sobre la correcta atención a la comunidad, participación en los procesos de inversión pública, buen uso y cuidado del medio ambiente, y la importancia de las obras y sus beneficios. Para el presente informe no aplica este ítem dado que el contrato se encuentra en etapa inicial, se proyecta implementar los talleres una vez se cumpla el avance de obra.

Tabla capacitación de trabajadores

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 64 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Tema: Respeto en obra

FRENTE / BARRIO	CIV	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
Fiscalía San Martín	5000348	15/01/26	4
Brazuelos	5006267 5006284 5006343	15/01/26	3
La Esmeralda	5006138 5006112 5006100	15/01/26	4
Lorenzo Alcántuz	5005877 5005924	15/01/26	2
Comuneros	5005773	15/01/26	3
Fiscalía Centro	5000374 5009199	15/01/26	5
		Total	21



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 65 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



2.5 PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Durante el periodo en mención el contratista procedió con la convocatoria para la contratación del personal de mano de obra no calificada (MONC) de la localidad de Usme, a través de las diferentes actividades ejecutadas por el área de Gestión Social en los CIV'S proyectados para iniciar, así como comunicando las vacantes disponibles, y los requisitos, perfiles y tiempo de entrega de hojas de vida para los aspirantes, así mismo, en los puntos satélites de información, en el punto PAC

Acciones a ejecutar:

a. Contratación de mano de obra no calificada (MONC)

Durante este periodo no se contrató mano de obra no calificada debido a la etapa preliminar Sin embargo se procede a preparar la convocatoria para la contratación del personal de mano de obra no calificada (MONC) de la localidad de Usme.

Tabla Relación Mano de Obra

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 66 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

Total, de Personal contratado	MONC	MONC Local	Personal vulnerable	Total, personal femenino
62	36	15	1	3

Tabla Indicadores Mano de Obra

ITEM	Formula	Desarrollo del indicador
Contratación MONCL	$\frac{\text{Total, personal, MONCL} = 15}{\text{Total, personal MONC} = 36}$	41,66%
Mano de obra Mujeres	$\frac{\text{Total, personal, mujeres MONC} = 3}{\text{Total MONCL} = 15}$	20%
Personal, Población vulnerable	$\frac{\text{Total, personal vulnerable} = 1}{\text{Total, personal MONCL} = 15}$	6,66%

Tabla Personal Contratado

No.	Fecha De Contratación	Nombre	Cargo	Personal Femenino	MONCL
1	7/05/2025	Ramon Isidro Bernal Rivas	Boal-Auxiliar de trafico		X
2	7/05/2025	Laura Alejandra Menjura Caro	Boal-Auxiliar de trafico	X	X
3	7/05/2025	Haidy Caterin Guayara Loaiza	Boal-Auxiliar de trafico	X	X
4	25/04/2025	Esteban Santamaria Gonzalez	Boal-Auxiliar de trafico		X
5	7/05/2025	Angel Daniel Silva Puerto	Boal-Auxiliar de trafico		X
6	13/03/2025	Luis Fernando Ortega Matute	Boal-Auxiliar de trafico		X

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 67 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

No.	Fecha De Contratación	Nombre	Cargo	Personal Femenino	MONCL
7	28/03/2025	Manuel Faustino Ortega Matute	Boal-Auxiliar de trafico		X
8	14/01/2025	Abel Sair Vega Herrera	Cadenero segundo		X
9	9/04/2025	Jimmy Martínez Bermúdez	Almacenista		X
10	4/06/2025	Deivis Alfonso Dávila Rúa	Ayudante de obra		X
11	3/06/2025	Jordán Estiben Forero Cortes	Ayudante de obra		X
12	4/06/2025	Junior José Orellana Valenzuela	Ayudante de obra		X
13	4/06/2025	Yair José Dávila Rúa	Ayudante de obra		X
14	2/09/2025	Edwin Zamir Murcia Riaño	Cadenero segundo		X
15	15/10/2025	Daniel David Gil Gutierrez	Boal-Auxiliar de trafico		X

2.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.

2.6.1 Levantamiento de actas de vecindad.

En el informe comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, no se levantaron actas de vecindad

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 68 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Tabla Levantamiento de actas de vecindad

CIV	BARRIO	No DE ACTAS LEVANTADAS DE VECINDAD
N/A	N/A	N/A
Total, predios		N/A

Tabla Indicador levantamiento de actas

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Acompañamientos Técnicos	$\frac{\text{Total, actas de vecindad requeridas} = N/A}{\text{Total, de actas de vecindad levantadas} = N/A}$	%

Tabla Actas de rampas y Accesos vehiculares

CIV	BARRIO	No DE ACTAS LEVANTADAS
N/A	N/A	N/A
Total, predios		N/A

2.6.2 Actas de compromisos.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026 se establecieron las siguientes actas de compromiso, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla Actas de Compromiso

FRENTE / BARRIO	FECHA	CIV	LUGAR	TEMA	ESTADO
Comuneros	06/11/24	5005697	Kr 2 B #92 B Sur - 93	Atención a comunidad por solicitud medidor de EAAB-ESP	08/11/24 CERRADA

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 69 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024			PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

FRENTE / BARRIO	FECHA	CIV	LUGAR	TEMA	ESTADO
				Se realiza pago por nequi el día 6 de noviembre	
Tenerife	17/12/24	5003292	Kra 14c#91-53	Afectación en enchape, esta reparación se realizará al finalizar el proceso constructivo	ABIERTA
Comuneros	09/01/25	5005697	Kra 2b #92-80	Desprendimiento bajante de aguas lluvias	05/05/25 CERRADA
Tenerife	04/02/25	5003206	Kr 14 C #91 – 17 sur	Socialización adecuación puerta ingreso a vivienda Tenerife	08/02/25 CERRADA
Curubo	21/02/25	5002637	Cl79 sur 37g este	Traslado de contador Vanti por proceso constructivo en espacio publico	22/02/25 CERRADA
Usme Centro	04/04/25	5007645 5007612 5007589	Kr 14 #136C-75 sur	Pago de días pendientes correspondientes al acopio de materiales y maquinaria, durante la emergencia.	10/04/25 CERRADA
Compostela primer sector	07/05/25	5003108	KR 4 este #82-17 sur	Solicitud de demolición en primer piso de vivienda, por ocupación de espacio público.	28/07/25 CERRADA
Doña Liliana	29/05/25		KR 13B #81B-47 sur	Pago de daño en puerta por golpe con rollizo.	05/06/25 CERRADA

Tabla Indicador Actas de Compromiso

Indicador	Formula	Desarrollo del indicador
Acta de compromiso	$\frac{\text{Total, actas de compromiso ejecutadas} = 8}{\text{Total, actas de compromiso cerradas} = 7}$	87.5%


Tabla Actas de Espacio Publico

CIV	BARRIO	No DE ACTAS LEVANTADAS
N/A	N/A	N/A
Total, predios		N/A

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		Página 70 de 79 PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

2.6.3 Registros filmicos y Fotográficos

Fotografía (1)



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 71 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	



Fotografía (2)

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1	
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		Página 72 de 79 PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

Fotografía (3)



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 73 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Fotografía (4)



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 74 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Fotografía (5)



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 75 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Fotografía (6)



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 76 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

Fotografía (7)



	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 77 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 78 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

2.7 CONCLUSIONES.

2.7.1 Programa de información a la comunidad

- El componente social de interventoría a evidenciado que una comunicación proactiva y transparente antes, durante y después de la obra civil aumenta significativamente la **aceptación del proyecto** por parte de la comunidad. Al entender los beneficios, el alcance y los plazos, los ciudadanos son menos propensos a oponerse o generar conflictos.

2.7.2 Programa de divulgación del proyecto

- A través de reuniones informativas y otros canales de comunicación que se llevaron a cabo, nos permitieron identificar **inquietudes, preocupaciones y objeciones** de la comunidad y otras partes interesadas en etapas tempranas del proyecto. Esta retroalimentación valiosa nos facilita la implementación de **medidas correctivas o de mitigación** antes de que los problemas escalen. Además, nos permiten identificar las **oportunidades** inesperadas para el proyecto, como colaboraciones con la comunidad o ajustes que mejoren su impacto. Las actividades de Gestión Social continúan efectuándose de acuerdo a lo requerido en el anexo técnico y la dinámica del contrato COP FDLU 726 de 2024, para el cumplimiento del contrato.

2.7.3 Programa de atención al ciudadano

- En los diferentes acompañamientos de la interventoría junto al consorcio, a las actividades sociales en obra, se evidencio La atención proactiva a las preocupaciones ciudadanas que permitieron **identificar y gestionar conflictos potenciales antes de que escalen**. Esto incluye la coordinación para mitigar impactos negativos (ruido, polvo, desvíos, etc.) y la búsqueda de soluciones consensuadas que benefician a todas las partes. Se evidencia que las PQR han sido atendidas de la manera adecuada según lo establecido en el contrato.

2.7.4 Programa de sostenibilidad

- El programa de sostenibilidad es crucial para minimizar el impacto ambiental,

	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIVILES S.A.S NIT: 900.107.376-1		
	ALCALDÍA LOCAL DE USME INFORME No. 17	Página 79 de 79	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL INFORME SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 727 DE 2024		PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	

social y económico de los proyectos de construcción. Lo podemos observar en la mejora de la calidad de vida de las comunidades aledañas a la obra, a través de la generación de **empleo local** y la **capacitación** de mano de obra. lo que contribuye a la **reducción de la desigualdad** y al **fortalecimiento del tejido social**. Además, se observa una mayor **participación ciudadana** en la toma de decisiones, lo que genera un sentido de pertenencia y legitimidad a este proyecto.

2.7.5 Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra

- La socialización permitió que los empleados entendieran no solo sus tareas individuales, sino también cómo su trabajo se integra en el panorama general del proyecto. Esto generó un mayor sentido de **propósito y pertenencia**.
- **Aumento** la motivación y el compromiso al sentirse informados y parte activa del proyecto. Los trabajadores mostraron un incremento en su motivación y compromiso. La claridad sobre los objetivos y beneficios del programa se tradujo en una **mayor proactividad** y dedicación.

2.7.6 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra

- Los acompañamientos sociales fomentaron la **participación activa de la comunidad** en las diferentes fases del proyecto. Esto incluye la socialización de los objetivos de la obra, la escucha de las preocupaciones y expectativas de los residentes, y la incorporación de sus aportes en la medida de lo posible. Este diálogo constante reduce la resistencia, minimiza los conflictos y aumenta la legitimidad del proyecto, lo que se traduce en una mayor probabilidad de éxito y sostenibilidad a largo plazo.