


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REGISTRO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/INV-14-4-PR-1	
												VERSIÓN 1	
												PÁGINA 1 DE 4	
												FECHA 10 DE 10 2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 02		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.892.490,00						MES 006-2025	
				ACTA FINAL 0									
CONTRATO No. 071.05.2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 102.06.2023 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 09.06.2025 (En meses según las prórrogas en suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUINURÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGITIMIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 Jun 2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31.06.2025 (Indique día/mes/año)					
						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE RENUNCIACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SICURSAL COLOMBIANA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 386.871.794.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 49.095.322.954,00					
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 406.967.087.388,00							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2021		INTERVENIENTOR: CONSORCIO ECOMVISIÓN 198											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
EXPLANACIONES													
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	\$ 1.816.892	\$ 3.633.784,00	2,00	\$ 3.633.784,00	-	\$ -	-
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187.326	\$ 112.795.970,00	-	\$ -	-	\$ -	-
2.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	-	-	93,00	\$ 110.421.318,00	-	\$ -	-
2.2	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	-	-	2,00	\$ 2.374.662,00	-	\$ -	-
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.414.170,00	106,00	\$ 12.082.834,00	-	\$ -	-
3.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	-	-	3.732,00	\$ 425.496.948,00	6,00	\$ 683.934,00	\$ 12.082.834,00
3.2	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	-	-	30,00	\$ 3.419.870,00	-	\$ -	\$ 12.082.834,00
4	1-11601	201-13		Remoción de acantilados	m	751	\$ 69.636	\$ 52.296.636,00	751,00	\$ 52.296.636,00	-	\$ -	-
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4299	\$ 4.475	\$ 19.103.175,00	-	\$ -	263,00	\$ 1.176,50	\$ 18.314.268,00
5.1	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	-	-	6.603,00	\$ 29.548.425,00	-	\$ -	-
5.2	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	-	-	970,00	\$ 4.362.150,00	-	\$ -	\$ 29.311.250,00
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60.000	\$ 14.422.800.000,00	73.099,00	\$ 4.384.140.000,00	-	\$ -	-
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	\$ 10.842	\$ 23.235.265.836,00	-	\$ -	-	\$ -	-
7.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	-	-	410.048,70	\$ 4.363.716.981,00	3.210,80	\$ 34.169.334,00	\$ 1.875.106.568,00
7.2	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	-	-	10.842,00	\$ 109.272.056,00	-	\$ -	-
8	1-11601	211-13		Remoción de Desbarridos	m3	683232	\$ 9.747	\$ 6.659.462.304,00	683.232,00	\$ 6.659.462.304,00	-	\$ -	-
9	1	220-1		Tenipalotes	m3	58950	\$ 13.119	\$ 772.053.150,00	-	\$ -	-	\$ -	-
9.1	1-11601	220-1		Tenipalotes	m3	-	-	-	20.281,00	\$ 267.378.339,00	-	\$ -	\$ 144.401.180,00
9.2	1-11701	220-1		Tenipalotes	m3	-	-	-	12.469,00	\$ 163.580.811,00	-	\$ -	\$ 399.777.147,00
10	1-11601	221-13		Pedripapel compacto	m3	2625	\$ 18.609	\$ 48.848.625,00	34.125,00	\$ 635.032.125,00	-	\$ -	-
11	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	\$ 10.393	\$ 619.994.415,00	-	\$ -	2.287,00	\$ 23.768.791,00	\$ 399.777.147,00
11.1	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	-	-	23.087.619,00	\$ 239.087.619,00	-	\$ -	\$ 23.768.791,00
12	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1.332	\$ 973.361.664,00	730.752,00	\$ 973.361.664,00	-	\$ -	\$ 301.246.000,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS													
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.928.620,00	-	\$ -	-	\$ -	-
13.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	-	-	424.154,00	\$ 393.190.758,00	-	\$ -	\$ 393.190.758,00
14	2-11602	311-13		Alfombrado	m3	70296	\$ 927	\$ 65.159.792,00	2.725.499.722,00	\$ 2.540.086,00	-	\$ -	\$ 1.184.942.503,00
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 201.256	\$ 35.068.000,00	201.256,00	\$ 40.586.031.004,00	92.428,00	\$ 18.591.195.245,00	\$ 18.591.195.245,00
15.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
15.2	2-11703	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	-	-	202.635,00	\$ 40.586.031.004,00	364,40	\$ 65.592.000,00	\$ 8.953.344.000,00
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97790	\$ 4.986	\$ 486.990,00	-	\$ -	-	\$ -	-
16.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
16.2	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3	-	-	-	128.634,00	\$ 26.566.892.460,00	47,20	\$ 9.758.768,00	\$ 6.911.877.614,00
17	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222.076	\$ 4.663.596.000,00	21.000,00	\$ 4.663.596.000,00	-	\$ -	\$ 129.759.007,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS													
18	7	420-13		Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	\$ 2.918	\$ 1.875.211.848,00	-	\$ -	-	\$ -	-
18.1	7-11603	420-13		Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	-	-	757.438,00	\$ 2.215.204.084,00	-	\$ -	\$ 840.990.092,00
18.2	7-11703	420-13		Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	-	-	6.111,00	\$ 17.831.898,00	-	\$ -	-
19	7	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2	432660	\$ 1.849	\$ 800.524.560,00	-	\$ -	-	\$ -	-
19.1	7-11603	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	-	-	530.904,00	\$ 981.641.496,00	-	\$ -	\$ 263.900.297,00
19.2	7-11703	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	-	-	6.111,00	\$ 11.299.239,00	-	\$ -	-
20	7	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863.363	\$ 22.427.580.651,00	-	\$ -	-	\$ -	-
20.1	7-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	-	-	4.730,10	\$ 4.083.793.326,00	-	\$ -	-
20.2	7-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	-	-	817,00	\$ 707.514.793,00	-	\$ -	-
21	7	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879.613	\$ 22.849.706.901,00	-	\$ -	-	\$ -	-
21.1	7-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	-	-	36.251,00	\$ 31.886.850.863,00	-	\$ -	\$ 18.375.235.551,00
21.2	7-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	-	-	285,30	\$ 253.708.939,00	-	\$ -	-
22	7	450-8P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	7390	\$ 908.124	\$ 6.674.711.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-
22.1	7-11603	450-8P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	-	-	4.247,10	\$ 38.001.292.240,00	-	\$ -	\$ 1.455.831.960,00
22.2	7-11703	450-8P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	-	-	2.231,10	\$ 2.006.115.456,00	-	\$ -	\$ 32.486.440.841,00
23	7	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	146900	\$ 7.822	\$ 1.146.202.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-
23.1	7-11603	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	-	-	10.386,00	\$ 80.699.239.292,00	-	\$ -	\$ 107.558.094,00
23.2	7-11703	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	-	-	1.807,00	\$ 13.189.354,00	-	\$ -	\$ 2.860.017.740,00
24	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la renovación de las capas asfálticas y de las subrasantes.	m3	18250	\$ 78.894	\$ 1.439.815.500,00	33.250,00	\$ 2.623.225.500,00	-	\$ -	\$ 2.348.287.799,00
25	7	465-13		Seto de grutas en pavimento asfáltico sin rulo	m	15000	\$ 4.342	\$ 65.130.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-
25.1	7-11603	465-13		Seto de grutas en pavimento asfáltico sin rulo	m	-	-	-	14.680,00	\$ 63.176.100,00	-	\$ -	-
25.2	7-11703	465-13		Seto de grutas en pavimento asfáltico sin rulo	m	-	-	-	450,00	\$ 1.953.900,00	-	\$ -	-
PAVIMENTOS DE CONCRETO													
26	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35	\$ 783.624	\$ 27.423.340,00	61,00	\$ 47.794.964,00	-	\$ -	\$ 16.140.594,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
27	5	600-13		Excavaciones varie sin clasificar	m3	238626	\$ 30.000	\$ 7.158.780.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-
27.1	5-11604	600-13		Excavaciones varie sin clasificar	m3	-	-	-	177.799,70	\$ 5.333.991.000,00	632,70	\$ 18.981.000,00	\$ 1.210.701.000,00
27.2	5-11705	600-13		Excavaciones varie sin clasificar	m3	-	-	-	66,00	\$ 1.980.000,00	-	\$ -	-
28	5-11604	600-13		Excavaciones varie en roca en seco	m3	132210	\$ 32.000	\$ 4.230.720.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-
29	5-11604	600-13		Excavaciones varie en material común en seco	m3	180	\$ 3.663.700	\$ 659.460,00	3.617,00	\$ 13.266.688,00	-	\$ -	\$ 179.171.200,00
30	5-11604	600-13		Excavaciones varie en material común bajo agua	m3	120	\$ 65.247	\$ 7.829.640,00	713,00	\$ 46.521.110,00	-	\$ -	\$ 3.431.992,00
31	5	610-13		Refinamiento para Estructuras con suelo	m3	17520	\$ 44.832	\$ 785.456.640,00	-	\$ -	-	\$ -	-
31.1	5-11604	610-13		Refinamiento para Estructuras con suelo	m3	-	-	-	16.699,00	\$ 748.604.736,00	-	\$ -	\$ 312.380.407,00
31.2	5-11705	610-13		Refinamiento para Estructuras con suelo	m3	-	-	-	622,00	\$ 36.891.904,00	-	\$ -	-
32	5-11604	610-13		Refinamiento para estructuras con relleno	m3	52396	\$ 65.112	\$ 3.406.003.872,00	61.306,00	\$ 3.966.017.872,00	717,00	\$ 46.685.304,00	\$ 1.023.098.342,00
33	5-14101		621-1-1P	Ploteo de concreto en sitio tipo catenillo concreto clase f=20 MPa de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	\$ 2.233.992	\$ 89.343.680,00	1.971,00	\$ 4.402.409.832,00	85,00	\$ 189.855.320,00	\$ 2.918.411.307,00
34	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	\$ 368.590	\$ 1.387.067.870,00	3.764,00	\$ 1.387.067.870,00	192,00	\$ 70.753.728,00	\$ 190.519.153,00
35	6-14103		630-1-1P	Concreto clase 30 MPa, para vigas puentes tipo 1.	m3	4769	\$ 1.254.085	\$ 5.965.486.205,00	4.769,00	\$ 5.965.486.205,00	-	\$ -	-
36	5	630-13		Concreto clase 28 MPa	m3	4792	\$ 81.253	\$ 3.915.038.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPa	m3	-	-	-	971.252,00	\$ 7.925.000,00	-	\$ -	-
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPa	m3	-	-	-	4.730,00	\$ 3.915.038.584,00	11,20	\$ 916.002.400,00	\$ 10.989.286,00
36.3	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPa	m3	-	-	-	1.412,00	\$ 1.162.000,00	8,60	\$ 7.462.767,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/MI-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 2 DE 4			
												FECHA 10 DE 10 2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 02		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.862.490,00				MES: 09-2025			
						ACTA FINAL									
CONTRATO No.: 072 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 09 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 09 MESES (En meses según las prórrogas en suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUINURÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/05/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 386.871.794.324,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 49.085.321.094,00							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 002 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 198				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=H+B): \$ 406.957.087.388,00									
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICODIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA			
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPa	m3	5444	\$ 721.775	\$ 3.929.343.100,00	5.444,00	\$ 3.929.343.100,00	5,10	\$ 3.681.053,00	234,80	\$ 169.472.775,00	
41	5-11606		630.4.1P	Concreto leonado para pantallas ancladas (F'c = 21 MPa)	m3	5382	\$ 972.051	\$ 5.231.578.482,00	5.382,00	\$ 5.231.578.482,00		\$ -	117,40	\$ 114.118.787,00	
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	1539	\$ 539.260	\$ 829.921.140,00		\$ -		\$ -		\$ -	
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3		\$ 539.260	\$ -	1.509,00	\$ 813.743.340,00	10,70	\$ 5.770.082,00	882,70	\$ 476.004.802,00	
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3		\$ 539.260	\$ -	16,00	\$ 8.628.160,00		\$ -		\$ -	
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3		\$ 539.260	\$ -	56,00	\$ 30.188.560,00		\$ -	3,00	\$ 1.617.780,00	
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa Cidtopo	m3	1137	\$ 485.188	\$ 551.636.016,00	2.361,10	\$ 1.145.530.165,00	10,30	\$ 4.997.230,00	1.489,50	\$ 722.657.734,00	
44	4-14104		632-1P	Baranda Metálica	m	2815	\$ 545.130	\$ 1.589.053.950,00	2.815,00	\$ 1.589.053.950,00		\$ -		\$ -	
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	281190	\$ 5.378	\$ 1.494.260.420,00		\$ -		\$ -		\$ -	
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$ 5.378	\$ -	1.762.403,00	\$ 9.477.127.242,00	28.752,00	\$ 154.628.258,00	859.390,00	\$ 4.446.422.840,00	
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$ 5.378	\$ -	1.569,00	\$ 8.435.082,00		\$ -	1.127,00	\$ 6.061.006,00	
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		\$ 5.378	\$ -	891.348,00	\$ 4.793.699.544,00		\$ -	1.844,00	\$ 9.895.520,00	
46	4	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa	kg	256.153	\$ 5.483	\$ 1.404.488.899,00		\$ -		\$ -		\$ -	
46.1	4-11604	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa	kg		\$ 5.483	\$ -	253.724,00	\$ 1.391.168.692,00	98,00	\$ 528.368,00	9.994,00	\$ 54.797.102,00	
46.2	4-11705	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa	kg		\$ 5.483	\$ -	2.429,00	\$ 13.318.207,00		\$ -		\$ -	
47	4-11606	641-13		Acero de Pseudorizzo	11m	2143171	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527,00	2.143.171,00	\$ 4.794.273.527,00		\$ -		\$ -	
48	5-14103	642-13		Apoyo elastomero	u	243	\$ 2.720.318	\$ 661.037.274,00	243,00	\$ 661.037.274,00		\$ -		\$ -	
49	5-14103		642-3P	Junta FIBREYNET MB0 o similar	m	871	\$ 2.799.200	\$ 2.438.103.200,00	871,00	\$ 2.438.103.200,00		\$ -		\$ -	
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	1035	\$ 628.687	\$ 650.691.045,00	14,00	\$ 8.801.618,00		\$ -	14,00	\$ 8.801.618,00	
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628.687	\$ -	1.375,00	\$ 864.444.625,00	24,00	\$ 15.088.488,00	559,30	\$ 351.624.630,00	
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628.687	\$ -	16,00	\$ 10.058.992,00		\$ -		\$ -	
51	5-11604		663-1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58240	\$ 68.921	\$ 3.980.097.040,00	60.740,00	\$ 4.046.569.540,00		\$ -		\$ -	
52	5		663-3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	\$ 38.113	\$ 3.199.662.576,00		\$ -		\$ -		\$ -	
52.1	5-11604		663-3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38.113	\$ -	88.375,00	\$ 3.368.236.375,00	9,00	\$ 343.017,00	18.308,20	\$ 697.780.428,00	
52.2	5-11705		663-3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38.113	\$ -	1.827,00	\$ 69.588.951,00		\$ -		\$ -	
53	5		671.1-1P	Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto F'c 21 MPa)	m3	5794	\$ 666.880	\$ 3.857.233.920,00		\$ -		\$ -		\$ -	
53.1	5-11604		671.1-1P	Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto F'c 21 MPa)	m3		\$ 666.880	\$ -	10.014,30	\$ 6.678.336.384,00	57,80	\$ 38.545.664,00	4.790,80	\$ 3.194.888.704,00	
53.2	5-11705		671.1-1P	Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto F'c 21 MPa)	m3		\$ 666.880	\$ -	160,00	\$ 106.700.800,00		\$ -	62,00	\$ 41.346.560,00	
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vacado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	\$ 90.059	\$ 126.082.600,00	10.525,00	\$ 947.870.975,00		\$ -	112,40	\$ 10.122.632,00	
55	7	673-13		Grates tipo I no tejido	m2	482587	\$ 5.200	\$ 2.509.452.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	
55.1	7-11604	673-13		Grates tipo I no tejido	m2		\$ 5.200	\$ -	525.476,00	\$ 2.732.475.200,00	52,00	\$ 270.450,00	168.400,00	\$ 1.051.680.000,00	
55.2	7-11705	673-13		Grates tipo I no tejido	m2		\$ 5.200	\$ -	18.852,00	\$ 98.030.400,00		\$ -		\$ -	
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51808	\$ 152.050	\$ 7.877.406.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152.050	\$ -	42.293,20	\$ 6.430.681.000,00	6,00	\$ 912.300,00	11.731,00	\$ 1.783.688.550,00	
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152.050	\$ -	1.837,00	\$ 279.315.850,00		\$ -		\$ -	
57	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo S&G	m3	21390	\$ 150.000	\$ 3.208.500.000,00	22.608,00	\$ 3.394.245.000,00	80,40	\$ 9.090.000,00	7.096,00	\$ 1.059.900.000,00	
58	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5157	\$ 173.904	\$ 896.822.528,00	6.232,00	\$ 1.083.769.728,00	40,00	\$ 6.956.160,00	6.226,10	\$ 1.082.743.696,00	
59	5-11606	681-13		Gaviones de malta de alambre de acero enlazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	\$ 265.893	\$ 332.366.250,00	1.750,00	\$ 465.312.750,00		\$ -	1.748,00	\$ 464.780.964,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	\$ 1.794	\$ 199.491.008,00	305.221,90	\$ 547.568.089,00		\$ -	305.221,90	\$ 547.568.089,00	
60.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794	\$ -	1.884.104,10	\$ 3.380.082.755,00	38.231,00	\$ 64.988.414,00	869.489,10	\$ 1.540.127.652,00	
60.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794	\$ -	3.275,00	\$ 5.875.350,00		\$ -		\$ -	
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	\$ 22.076	\$ 10.751.012,00		\$ -		\$ -		\$ -	
61.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076	\$ -	8.113,00	\$ 179.102.651,00	157,00	\$ 3.465.932,00	4.752,20	\$ 104.959.567,00	
61.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076	\$ -	41,00	\$ 905.053,00		\$ -		\$ -	
62	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	\$ 8.348	\$ 98.496.108,00	17.541,00	\$ 146.397.186,00		\$ -	1.646,00	\$ 13.737.516,00	
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	\$ 399.581	\$ 204.965.053,00		\$ -		\$ -		\$ -	
63.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399.581	\$ -	577,00	\$ 230.558.237,00		\$ -	116,00	\$ 46.351.396,00	
63.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399.581	\$ -	12,00	\$ 4.794.972,00		\$ -		\$ -	
64	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471	\$ 327.606	\$ 154.302.426,00	593,00	\$ 194.270.358,00		\$ -		\$ -	
65	4	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2	5	\$ 559.793	\$ 2.798.965,00		\$ -		\$ -		\$ -	
65.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2		\$ 559.793	\$ -	36,00	\$ 20.152.548,00		\$ -		\$ -	
65.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2		\$ 559.793	\$ -	2,00	\$ 1.119.586,00		\$ -		\$ -	
66	4-11607	730-13		Defensas metálicas	m	4248	\$ 230.532	\$ 978.608.340,00	7.031,00	\$ 1.620.870.492,00		\$ -	527,10	\$ 121.513.418,00	
67	4-11607	730-13		Sección final	u	318	\$ 312.391	\$ 99.359.338,00	331,00	\$ 103.185.569,00		\$ -	34,155.569,00	\$ 10.713.960,00	
68	4-11607	740-13		Capataces	u	328	\$ 22.031	\$ 7.226.168,00	2.281,00	\$ 50.252.711,00		\$ -	138,00	\$ 3.040.278,00	
OBRAS VARIAS															
69	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	\$ 17.838	\$ 12.486.600,00	8.200,00	\$ 146.271.600,00		\$ -	2.325,00	\$ 41.473.350,00	
70	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	u	4332	\$ 34.235	\$ 148.366.020,00		\$ -		\$ -		\$ -	
70.1	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34.235	\$ -	15.234,00	\$ 521.535.960,00		\$ -	15.226,00	\$ 521.364.816,00	
70.2	5-11704	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34.235	\$ -	570,00	\$ 19.513.950,00		\$ -	570,00	\$ 19.513.950,00	



BOYACÁ		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										
CÓDIGO	MESI/MNI-IN-4-FR-1	VERSIÓN	1	PÁGINA	4	DE	4					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOYACÁ	ACTA No.	52					
						ACTA FINAL	□					
						VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1.810.862.490,00					
						MES	ago-2025					
						FECHA	10 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)					
CONTRATO No.: 073.0E.2021 (Indique número y año)												
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINGURÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODELO 3.												
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código W8)												
INTERVENIENTE: CONSORCIO ECVISION-188												
PLAZO INICIAL: 10 MESES (En meses según contrato principal)												
PLAZO ACUMULADO: 08 MESES (En meses según las promesas sin suspensiones)												
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24-jun-2021 (Indique día/mes/año)												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)												
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)												
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)												
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 308.871.784.334,00												
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 49.065.323.094,00												
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 406.967.087.388,00												
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCOV	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12	Última Acta de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCOV Vías Urbanas												
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCOV Puentes												
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCOV												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTIPO: \$ 1.810.862.490,00												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTIPO: \$ 1.782.168.218,00												
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.782.168.218,00												
VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos Cincuenta y Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Diecisiete Dócho Pesos M/De												
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.												
OBSERVACIONES												
NOTAS:												
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del período siguiente de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.												
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplico.												
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.												
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).												
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.												
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.												
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor declara constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.												
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la licencia ambientaluyo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.												
Para constancia de lo anterior firman:												
Firma: [Firma] Nombre: JACRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Representante Legal o Apoderado Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND												
Firma: [Firma] Nombre: MAJRICIO GOMEZ CAicedo Representante Legal o Apoderado Interventor: CONSORCIO ECVISION-188 Matrícula Profesional No.: N/A												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA 1 DE 1																																																																						
			FECHA 10102025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 52 (Indique el número del acta)	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)	PERIODO MES: sep/2025 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.810.862.499																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>14-oct-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO GÓMEZ CAICEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>14-oct-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MAURICIO GÓMEZ CAICEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>14-oct-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>FABIO LEONARDO CAMARGO M</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>15-oct-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>FABIO LEONARDO CAMARGO M</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>24-oct-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LAUREN IGUARAN</td><td>Se pidió ajustes de las fotografías de la preacta dado que no correspondían a las fechas ni a las abscisas en los ítems Excavaciones en material común, Acero de refuerzo, Cuneta de concreto, Geotextil Tipo II no tejido y Material granular drenante.</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>27-oct-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LAUREN IGUARAN</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>31-10-2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS JAIME DIAZ</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14-oct-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	24-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN	Se pidió ajustes de las fotografías de la preacta dado que no correspondían a las fechas ni a las abscisas en los ítems Excavaciones en material común, Acero de refuerzo, Cuneta de concreto, Geotextil Tipo II no tejido y Material granular drenante.	FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31-10-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14-oct-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	24-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN	Se pidió ajustes de las fotografías de la preacta dado que no correspondían a las fechas ni a las abscisas en los ítems Excavaciones en material común, Acero de refuerzo, Cuneta de concreto, Geotextil Tipo II no tejido y Material granular drenante.																																																																					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31-10-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.																																																																									
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1.752.168.218 VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos Cincuenta y Dos Milones Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.52 DEL PERIODO 1 al 30 de Septiembre de 2025																																																																									
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
Firma Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Matrícula No. 01102-0621 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia) Firma Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Matrícula profesional No.: 25202104893 CND APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: (Suscribe según su competencia) Firma Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Matrícula: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																									
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **973 DE 2021**

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☒ 52	1 al 30 de Septiembre de 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____
			OTRO	☐	_____
			CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	86825 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$	1.752.168.218
			TOTAL ACTA	\$	1.752.168.218

NOTA:

1. El valor total del acta es de \$ 1.848.308.684, se descuenta \$ 96.140.466 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de \$ 1.752.168.218.

Firmado
digitalmente por
CAMARGO MORENO
FABIO LEONARDO

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	86825	Fecha Registro:	2025-02-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	55.544.554.455,00	Valor Total Operaciones:	-15.128.000.000,00			Valor Actual:	40.416.554.455,00	Saldo x Obligar:	40.416.554.455,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900815676	Razón Social:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA					Medio de Pago:	Giro				
CUENTA BANCARIA													
Número:		Banco:					Tipo:		Estado:				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	35195494	Nombre:	CATALINA TELLEZ POSADA			Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	973/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-02-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF									
						38.182.423.981,00	0,00						
					Total:	38.182.423.981,00	0,00	38.182.423.981,00	38.182.423.981,00				
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF									
					2025-02-20	15.128.000.000,00	-						
					Total:	15.128.000.000,00	-	0,00	0,00				

11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.234.130.474,00	0,00		
					Total:	2.234.130.474,00	0,00	2.234.130.474,00	2.234.130.474,00

Objeto:	SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol. 77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) DEPTO BOYACÁ,
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	416.554.455,00	416.554.455,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFIN-FR-5	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA						
Objeto del Contrato: <u>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.</u>						
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE						
Acta de Obra N°: 52 Valor básico \$ 1.810.862.499 Periodo: 1 al 30 de Septiembre de 2025						
Valor Incluido IVA \$ 1.848.308.684						
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	6006	Dos y Medio - Otanche	\$ 958.005.651	\$ 189.167.705	\$ 86.056.432	\$ 1.233.229.788
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	\$ 48.780	\$ -	\$ 68.715.756	\$ 68.764.536
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6009	Tunja - Páez	\$ 546.314.360	\$ -	\$ -	\$ 546.314.360
						\$ -
						\$ -
						\$ -
		TOTALES	\$ 1.504.368.791	\$ 189.167.705	\$ 154.772.188	\$ 1.848.308.684
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1 BOYACA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 1.232.008.977	\$ 1.197.253.233		
891801362-1	Otanche	Boyacá	\$ 1.220.811	\$ 1.215.482		
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	\$ -	\$ -		
891801368-5	Pauna	Boyacá	\$ 51.717.288	\$ 51.491.517		
800024789-8	Maripí	Boyacá	\$ -	\$ -		
800099721-1	Briceño	Boyacá	\$ -	\$ -		
891801796-4	Caldas	Boyacá	\$ 17.047.248	\$ 16.972.829		
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	\$ -	\$ -		
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	\$ -	\$ -		
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	\$ -	\$ -		
800019846-1	Sáchica	Boyacá	\$ -	\$ -		
800016757-9	Samacá	Boyacá	\$ -	\$ -		
891802089-1	Cucaita	Boyacá	\$ -	\$ -		
800019277-9	Sora	Boyacá	\$ -	\$ -		
891800846-1	Tunja	Boyacá	\$ -	\$ -		
800015909-7	Soracá	Boyacá	\$ -	\$ -		
800023383-7	Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -		
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	\$ -	\$ -		
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	\$ -	\$ -		
891801770-3	Rondón	Boyacá	\$ 371.256.927	\$ 369.636.214		
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	\$ 175.057.433	\$ 174.293.224		
800029660-1	Miraflores	Boyacá	\$ -	\$ -		
800099390-5	Berbeo	Boyacá	\$ -	\$ -		
800049508-3	Páez	Boyacá	\$ -	\$ -		
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA			\$ 1.848.308.684	\$ 1.810.862.499	
NIT	DEPARTAMENTO 2 N.A.			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	TOTAL DEPARTAMENTO 2					
NIT	DEPARTAMENTO 3 N.A.			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
	TOTAL DEPARTAMENTO 3					
 Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMON VELÁSTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula: 091037-0734114 CND  Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188 Matrícula: N/A						


DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT No. 9 0 0. 8 1 5. 6 7 6 -1 y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por ende, el suscrito representante legal de Sudinco SA Sucursal Colombiana informa a la interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al periodo de septiembre de 2025 se encuentra debidamente cancelada.

Dada en Bogotá D.C. a los (10) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,



Ing. ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
C.E. No. 542657
Representante Legal
SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					144 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	98.800	0		0	0	0	0	0	0	98.800	1
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	96.000	0		0	0	0	0	0	0	96.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	149.300	0		0	0	0	0	0	0	149.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	568.700	0		0	0	0	0	0	0	568.700	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.275.900	0		0	0	0	0	0	0	3.275.900	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	374.400	0		0	0	0	0	0	0	374.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	244.900	0		0	0	0	0	0	0	244.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.166.200	0		0	0	0	0	0	0	1.166.200	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	5.362.100	0		0	0	0	0	0	0	5.362.100	62
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.364.900	0		0	0	0	0	0	0	1.364.900	24
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	85.300	0		0	0	0	0	0	0	85.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	294.700	0		0	0	0	0	0	0	294.700	5
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	135.100	0		0	0	0	0	0	0	135.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.672.300	0	0	28.500	28.500	0	0		5.729.300	16
230301	Porvenir	800224808-8	35.654.900	0	0	166.000	166.000	0	0		35.986.900	94
231001	Colfondos	800227940-6	2.002.600	0	0	0	0	0	0		2.002.600	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	9.521.800	0	0	0	0	0	0		9.521.800	28

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.588.600				20.588.600	0	0	20.588.600			205.886	20.588.600	144

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	12.769.300	0	0	12.769.300	144

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144 0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	13.216.300	13.216.300
Pensión	4	53.240.600	53.240.600
Riesgos Laborales	1	20.588.600	20.588.600
CCF	1	12.769.300	12.769.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	99.814.800	99.814.800

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800	

	90220419	
--	----------	--

	90220419	
--	----------	--

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Sudatario	Extraterritorio	Columna anterior	Económico	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TRAP	VSP	VCT	MRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
40	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	1	0				S															5	230301	533.333	85.400	0	0	0	0	0	ESSC62	533.333	21.400	14-11	533.333	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	1	0				S	X															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	ESSC62	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
42	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	1	0				S	X															230301	1.240.001	198.500	0	0	0	0	0	ESSC62	1.240.001	49.700	14-11	1.240.001	5	86.400	CCF10	1.066.667	42.700	1.066.667	0	0	0	0	0	0
43	CC	1030521591	VANEGAS MORENO JUAN CARLOS	1	0				S	X															231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
44	CC	1030521591	VANEGAS MORENO JUAN CARLOS	1	0				S	X						X									231001	610.454	97.700	0	0	0	0	0	EPS037	610.454	24.500	14-11	610.454	5	42.500	CCF10	610.454	24.500	610.454	0	0	0	0	0	0
45	CC	1032458041	RICO MORENO DIEGO ALFONSO	1	0				S											X					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	0	EPS005	300.000	12.000	14-11	300.000	5	0	CCF10	300.000	12.000	300.000	0	0	0	0	0	0
46	CC	1032458041	RICO MORENO DIEGO ALFONSO	1	0				S																230301	4.200.000	672.000	0	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF10	4.200.000	168.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0
47	CC	1036220316	SALCEDO AMAYA KENER ALEXIS	1	0				S											L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0	0	0
48	CC	1036220316	SALCEDO AMAYÁ KENER ALEXIS	1	0				S										X						230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	CC	1036220316	SALCEDO AMAYA KENER ALEXIS	1	0				S		X														230301	806.650	129.100	0	0	0	0	0	EPS017	806.650	32.300	14-11	806.650	5	56.200	CCF10	806.650	32.300	806.650	0	0	0	0	0	0
50	CC	1036220316	SALCEDO AMAYA KENER ALEXIS	1	0				S	X						X									230301	823.580	131.800	0	0	0	0	0	EPS017	823.580	33.000	14-11	823.580	5	57.400	CCF10	823.580	33.000	823.580	0	0	0	0	0	0
51	CC	1036222427	CIFUENTES VALENCIA JHON EDUER	1	0				S	X															230201	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0	0	0
52	CC	1036222427	CIFUENTES VALENCIA JHON EDUER	1	0				S	X						X									230201	690.290	110.500	0	0	0	0	0	EPS037	690.290	27.700	14-11	690.290	5	48.100	CCF10	690.290	27.700	690.290	0	0	0	0	0	0
53	CC	1036224858	FONSECA RIOS JHON HARLINZON	1	0				S	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0	0	0
54	CC	1049625844	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	1	0				S																230301	5.600.000	896.000	0	0	0	0	0	EPS005	5.600.000	224.000	14-11	5.600.000	5	389.800	CCF10	5.600.000	224.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0
55	CC	1049656277	SANDOVAL BLANCO JOSE LUIS	1	0				S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
56	CC	1052338455	PUENTES COCA MANUEL EDILSON	1	0				S											X					230301	400.000	64.000	0	0	0	0	0	EPS037	400.000	16.000	14-11	400.000	5	0	CCF10	400.000	16.000	400.000	0	0	0	0	0	0
57	CC	1052338455	PUENTES COCA MANUEL EDILSON	1	0				S												X				230301	200.000	32.000	0	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	5	0	CCF10	200.000	8.000	200.000	0	0	0	0	0	0
58	CC	1052338455	PUENTES COCA MANUEL EDILSON	1	0				S	X						X									230301	411.364	65.900	0	0	0	0	0	EPS037	411.364	16.500	14-11	411.364	5	28.700	CCF10	411.364	16.500	411.364	0	0	0	0	0	0
59	CC	1052391984	ACERO ACERO NACIM YANINE	1	0				S																25-14	4.350.000	696.000	0	0	0	0	0	EPS037	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	5	302.800	CCF10	4.350.000	174.000	4.350.000	0	0	0	0	0	0
60	CC	1053339460	CAÑON NEIZA JOHN ALEXANDER	1	0				S	X															EPS041	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
61	CC	1053339460	CAÑON NEIZA JOHN ALEXANDER	1	0				S	X						X									230301	794.205	127.100	0	0	0	0	0	EPS041	794.205	31.800	14-11	794.205	5	55.300	CCF10	794.205	31.800	794.205	0	0	0	0	0	0
62	CC	1053684347	LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA	1	0				S											X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS041	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	CC	1053684347	LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA	1	0				S	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	711.750	0	0	0	0	0	0
64	CC	1053684347	LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA	1	0				S	X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0	0	0
65	CC	1053684532	BORDA GALINDO DIEGO ALEJANDRO	1	0				S	X															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS041	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0	0	0
66	CC	1054544059	RAMIREZ GORDILLO JUAN GUILLERMO	1	0				S	X						X									25-14	189.152	30.300	0	0	0	0	0	EPS017	189.152	7.600	14-11	189.152	5	13.200	CCF10	189.152	7.600	189.152	0	0	0	0	0	0
67	CC	1054552172	GONZALEZ AGUDELO DARWIN ALVARO	1	0				S	X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0	0	0
68	CC	1054552172	GONZALEZ AGUDELO DARWIN ALVARO	1	0				S	X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0	0	0
69	CC	1055246594	MURCIA JOHN JAIRO	1	0				S	X						X									230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	1055246594	MURCIA JOHN JAIRO	1	0				S	X						X									230301	1.334.319	213.500	0	0	0	0	0	EPS008	1.334.319	53.400	14-11	1.334.319	5	92.900	CCF10	1.323.864	53.000	1.323.864	0	0	0	0	0	0
71	CC	1055550117	BITRAGO GUTIERREZ DUVAN ANDREY	1	0				S	X															230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	0	EPS041	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF10	1.091.350	43.700	1.091.350	0	0	0	0	0	0
72	CC	1055550117	BITRAGO GUTIERREZ DUVAN ANDREY	1	0				S	X						X									230301	544.381	87.200	0	0	0	0	0	EPS041	544.381	21.800	14-11	544.381	5	37.900	CCF10	544.381	21.800	544.381	0	0	0	0	0	0
73	CC	1055550512	PEÑA GOMEZ BREINER CLEVERSON	1	0				S	X						X									230201	356.667	57.100	0	0	0	0	0	EPS041	356.667	14.300	14-11	356.667	5	24.900										

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Constante	Subtipo	Extrajero	Colaborador	Encomendado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SIN	ATE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
82	CC	1055551646	ANZOLA PEREZ LINA YICETH		1	0		S								X									230201	1.283.307	205.400	0	0	0	0	EPS041	1.283.307	51.400	14-11	1.283.307	5	89.400	CCF10	1.283.307	51.400	1.283.307	0	0	0	0
83	CC	1055552123	CIFUENTES JIMENEZ CRISTIAN ALEXIS		1	0		S											X						230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS037	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	5	0	CCF10	1.680.000	67.200	1.680.000	0	0	0	0
84	CC	1055552123	CIFUENTES JIMENEZ CRISTIAN ALEXIS		1	0		S								X									230201	1.410.600	225.700	0	0	0	0	EPS037	1.410.600	56.500	14-11	1.410.600	5	98.200	CCF10	1.351.000	54.100	1.351.000	0	0	0	0
85	CC	1055554115	CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA		1	0		S												X					25-14	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS017	133.334	5.400	14-11	133.334	5	0	CCF10	133.334	5.400	133.334	0	0	0	0
86	CC	1055554115	CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA		1	0		S	X																25-14	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS017	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	5	130.000	CCF10	1.866.667	74.700	1.866.667	0	0	0	0
87	CC	1056411023	CARO RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEXANDER		1	0		S												X					231001	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	5	0	CCF10	200.000	8.000	200.000	0	0	0	0
88	CC	1056411023	CARO RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEXANDER		1	0		S													X				231001	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS037	250.000	10.000	14-11	250.000	5	0	CCF10	250.000	10.000	250.000	0	0	0	0
89	CC	1056411023	CARO RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEXANDER		1	0		S	X							X									231001	586.818	93.900	0	0	0	0	EPS037	586.818	23.500	14-11	586.818	5	40.900	CCF10	586.818	23.500	586.818	0	0	0	0
90	CC	1056412021	PEÑA SIERRA YENY PATRICIA		1	0		S												X					230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS041	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0
91	CC	1056412021	PEÑA SIERRA YENY PATRICIA		1	0		S	X							X									230201	927.971	148.500	0	0	0	0	EPS041	927.971	37.200	14-11	927.971	5	64.600	CCF10	927.971	37.200	927.971	0	0	0	0
92	CC	1056768150	VALERO WALTEROS OSCAR JAVIER		1	0		S												X					230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	0	CCF10	693.334	27.800	693.334	0	0	0	0
93	CC	1056768150	VALERO WALTEROS OSCAR JAVIER		1	0		S	X							X									230301	1.430.985	229.000	0	0	0	0	EPS037	1.430.985	57.300	14-11	1.430.985	5	99.600	CCF10	1.430.985	57.300	1.430.985	0	0	0	0
94	CC	1056769743	USUGA USUGA JESUS ANTONIO		1	0		S													X				230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS037	500.000	20.000	14-11	500.000	5	0	CCF10	500.000	20.000	500.000	0	0	0	0
95	CC	1056769743	USUGA USUGA JESUS ANTONIO		1	0		S								X									230301	2.298.296	367.800	0	0	0	0	EPS037	2.298.296	92.000	14-11	2.298.296	5	160.000	CCF10	2.298.296	92.000	2.298.296	0	0	0	0
96	CC	1056770155	DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO		1	0		S	X							X									230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
97	CC	1056770155	DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO		1	0		S	X							X									230301	843.182	135.000	0	0	0	0	EPS017	843.182	33.800	14-11	843.182	5	58.700	CCF10	843.182	33.800	843.182	0	0	0	0
98	CC	1056770370	OSPINA HENAO DANIEL ARTURO		1	0		S	X																230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
99	CC	1056770370	OSPINA HENAO DANIEL ARTURO		1	0		S	X							X									230301	498.764	79.900	0	0	0	0	EPS037	498.764	20.000	14-11	498.764	5	34.800	CCF10	498.764	20.000	498.764	0	0	0	0
100	CC	1056772194	BENAVIDES ARANGO LILIANA		1	0		S											X						230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS037	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
101	CC	1056772194	BENAVIDES ARANGO LILIANA		1	0		S	X							X									230301	892.814	142.900	0	0	0	0	EPS037	892.814	35.800	14-11	892.814	5	62.200	CCF10	892.814	35.800	892.814	0	0	0	0
102	CC	1056772194	BENAVIDES ARANGO LILIANA		1	0		S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF10	427.050	17.100	427.050	0	0	0	0
103	CC	1056773544	PARRA DIAZ YEISON EDUARDO		1	0		S	X																231001	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS037	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	116.100	CCF10	1.666.667	66.700	1.666.667	0	0	0	0
104	CC	1056773544	PARRA DIAZ YEISON EDUARDO		1	0		S	X							X									231001	1.019.696	163.200	0	0	0	0	EPS037	1.019.696	40.800	14-11	1.019.696	5	71.000	CCF10	1.019.696	40.800	1.019.696	0	0	0	0
105	CC	1056773652	RONCANCIO SALAZAR ANYI PAOLA		1	0		S	X																230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
106	CC	1056773652	RONCANCIO SALAZAR ANYI PAOLA		1	0		S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS017	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0
107	CC	1056778308	BERNAL RODRIGUEZ CESAR TIBERIO		1	0		S	X																230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
108	CC	1056778308	BERNAL RODRIGUEZ CESAR TIBERIO		1	0		S	X							X									230301	547.293	87.600	0	0	0	0	EPS017	547.293	21.900	14-11	547.293	5	38.100	CCF10	547.293	21.900	547.293	0	0	0	0
109	CC	1056780335	ANGARITA RAMIREZ JUAN DIEGO		1	0		S	X																230301	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS037	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	5	74.300	CCF10	1.066.667	42.700	1.066.667	0	0	0	0
110	CC	1056780335	ANGARITA RAMIREZ JUAN DIEGO		1	0		S	X							X									230301	842.424	134.800	0	0	0	0	EPS037	842.424	33.700	14-11	842.424	5	58.700	CCF10	842.424	33.700	842.424	0	0	0	0
111	CC	1056781404	RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY		1	0		S													X				230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
112	CC	1056781404	RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY		1	0		S													X				230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
113	CC	1056781404	RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY		1	0		S	X							X									230301	910.716	145.800	0	0	0	0	EPS037	910.716	36.500	14-11	910.716	5	63.400	CCF10	910.716	36.500	910.716	0	0	0	0
114	CC	1056782087	VERA REAL JOSE MANUEL		1	0		S	X							X									230301	1.042.174	166.800	0	0	0	0	EPS037	1.042.174	41.700	14-11	1.042.174	5	72.600	CCF10	1.042.174	41.700	1.042.174	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhcolombia@sudinc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entregues	Calidad	Enfermedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	LC	ANP	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
115	CC	1056784678	OSMA OQUENDO CRISTIAN HEBERTO	1	0				S											X					230301	333.334	53.400	0	0	0	0	0	EPS017	333.334	13.400	14-11	333.334	5	0	CCF10	333.334	13.400	333.334	0	0	0	0
116	CC	1056784678	OSMA OQUENDO CRISTIAN HEBERTO	1	0				S	X					X										230301	1.547.273	247.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.547.273	61.900	14-11	1.547.273	5	107.700	CCF10	1.547.273	61.900	1.547.273	0	0	0	0
117	CC	1056786778	SUAREZ CAÑAS JUAN DANIEL	1	0				S										X						230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS037	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0
118	CC	1056786778	SUAREZ CAÑAS JUAN DANIEL	1	0				S	X					X										230301	833.071	133.300	0	0	0	0	0	EPS037	833.071	33.400	14-11	833.071	5	58.000	CCF10	833.071	33.400	833.071	0	0	0	0
119	CC	1057410711	CARO SUAREZ ROCIO AZUCENA	1	0				S	X															25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	0	ESSC24	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
120	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0				S	X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	0	ESSC24	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
121	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0				S	X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	ESSC24	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0
122	CC	1070004440	SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN	1	0				S									X							230301	160.000	25.600	0	0	0	0	0	ESSC24	160.000	6.400	14-11	160.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
123	CC	1070004440	SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN	1	0				S	X															230301	640.000	102.400	0	0	0	0	0	ESSC24	640.000	25.600	14-11	640.000	5	44.600	CCF10	640.000	25.600	640.000	0	0	0	0
124	CC	1073382738	MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA	1	0				S										X						231001	901.550	144.300	0	0	0	0	0	CCFC55	901.550	36.100	14-11	901.550	5	0	CCF10	901.550	36.100	901.550	0	0	0	0
125	CC	1073382738	MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA	1	0				S	X					X										231001	55.538	8.900	0	0	0	0	0	CCFC55	55.538	2.300	14-11	55.538	5	3.900	CCF10	55.538	2.300	55.538	0	0	0	0
126	CC	1075539909	RAMIREZ DUSSAN CARLOS ANDRES	1	0				S	X															230301	2.133.334	341.400	0	0	0	0	0	EPS002	2.133.334	85.400	14-11	2.133.334	5	148.500	CCF10	2.133.334	85.400	2.133.334	0	0	0	0
127	CC	1075539909	RAMIREZ DUSSAN CARLOS ANDRES	1	0				S	X					X										230301	1.103.031	176.500	0	0	0	0	0	EPS002	1.103.031	44.200	14-11	1.103.031	5	76.800	CCF10	1.103.031	44.200	1.103.031	0	0	0	0
128	CC	1085336564	REVELO CORDOBA NATALIA KATERINE	1	0				S																230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF10	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
129	CC	1088971630	MUÑOZ GARCIA BERNARDO ANDRES	1	0				S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
130	CC	1090521048	PEREZ SOLER ANDRES CAMILO	1	0				S	X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
131	CC	1090521048	PEREZ SOLER ANDRES CAMILO	1	0				S	X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0
132	CC	1090986420	DUARTE CORONEL CRISTIAN DANILO	1	0				S										X						230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	CCFC50	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	0	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
133	CC	1090986420	DUARTE CORONEL CRISTIAN DANILO	1	0				S	X					X										230301	1.398.182	223.800	0	0	0	0	0	CCFC50	1.398.182	56.000	14-11	1.398.182	5	97.400	CCF10	1.398.182	56.000	1.398.182	0	0	0	0
134	CC	1094909178	ALGARIN BEDOYA JAIDER JOSE	1	0				S	X					X										230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	5	92.900	CCF10	1.333.334	53.400	1.333.334	0	0	0	0
135	CC	1094909178	ALGARIN BEDOYA JAIDER JOSE	1	0				S	X					X										230301	1.230.303	196.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.230.303	49.300	14-11	1.230.303	5	85.700	CCF10	1.230.303	49.300	1.230.303	0	0	0	0
136	CC	1096183231	VILLARREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0				S										X						230301	250.000	40.000	0	0	0	0	0	EPS037	250.000	10.000	14-11	250.000	5	0	CCF10	250.000	10.000	250.000	0	0	0	0
137	CC	1096183231	VILLARREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0				S											L					230301	50.000	8.000	0	0	0	0	0	EPS037	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
138	CC	1096183231	VILLARREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0				S																230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.320.000	52.800	14-11	1.320.000	5	91.900	CCF10	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0
139	CC	1098221006	AGUILLON JAIMES EVER JESUS	1	0				S	X															230301	133.334	21.400	0	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-11	133.334	5	9.300	CCF10	133.334	5.400	133.334	0	0	0	0
140	CC	1099548609	ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM	1	0				S											L					230301	93.334	15.000	0	0	0	0	0	EPS037	93.334	3.800	14-11	93.334	5	0	CCF10	93.334	3.800	93.334	0	0	0	0
141	CC	1099548609	ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM	1	0				S	X															230301	1.773.334	283.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.773.334	71.000	14-11	1.773.334	5	123.500	CCF10	1.773.334	71.000	1.773.334	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Costante	Subtipo	Entregado	Costo exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LUA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
14 2	CC	1099548609	ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM	1	0			S	X						X										230301	1.124.242	179.900	0	0	0	0	EPS037	1.124.242	45.000	14-11	1.124.242	5	78.300	CCF10	1.124.242	45.000	1.124.242	0	0	0	0
14 3	CC	1117547523	RICAURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	1	0			S												X					25-14	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS037	93.334	3.800	14-11	93.334	5	0	CCF10	93.334	3.800	93.334	0	0	0	0
14 4	CC	1117547523	RICAURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	1	0			S	X																25-14	1.773.334	283.800	0	0	0	0	EPS037	1.773.334	71.000	14-11	1.773.334	5	123.500	CCF10	1.773.334	71.000	1.773.334	0	0	0	0
14 5	CC	1117547523	RICAURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	1	0			S	X						X										25-14	996.969	159.600	0	0	0	0	EPS037	996.969	39.900	14-11	996.969	5	69.400	CCF10	996.969	39.900	996.969	0	0	0	0
14 6	CC	11185056	LOPEZ MORALES WALTER LAVESI	1	0			S																	231001	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS008	4.800.000	192.000	14-11	4.800.000	5	334.100	CCF10	4.800.000	192.000	4.800.000	0	0	0	0
14 7	CC	1118801937	ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR	1	0			S	X																230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	CCFC55	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	116.100	CCF10	1.666.667	66.700	1.666.667	0	0	0	0
14 8	CC	1118801937	ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR	1	0			S	X						X										230301	1.103.219	176.600	0	0	0	0	CCFC55	1.103.219	44.200	14-11	1.103.219	5	76.800	CCF10	1.103.219	44.200	1.103.219	0	0	0	0
14 9	CC	1233690646	ORTIZ CORTES PAULA VALENTINA	1	0			S																	230201	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS037	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF10	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
15 0	CC	12523657	QUIÑONEZ VILLEGAS DAYGER MANUEL	1	0			S															30	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0	
15 1	CC	13064359	SANTACRUZ PANTOJA HECTOR HERNANDO	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
15 2	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S												X					230201	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS037	180.000	7.200	14-11	180.000	5	0	CCF10	180.000	7.200	180.000	0	0	0	0
15 3	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S									X								230201	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS037	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
15 4	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S																	230201	1.302.000	208.400	0	0	0	0	EPS037	1.302.000	52.100	14-11	1.302.000	5	90.700	CCF10	1.170.000	46.800	1.170.000	0	0	0	0
15 5	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S							X										230301	100.000	12.000	0	0	0	0	EPS037	100.000	0	14-11	100.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
15 6	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S															4	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0	
15 7	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S															3	230301	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS037	150.000	6.000	14-11	150.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0	
15 8	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S												X					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS037	100.000	4.000	14-11	100.000	5	0	CCF10	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
15 9	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S	X																230301	450.000	72.000	0	0	0	0	EPS037	450.000	18.000	14-11	450.000	5	31.400	CCF10	450.000	18.000	450.000	0	0	0	0
16 0	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S	X						X										230301	508.523	81.400	0	0	0	0	EPS037	508.523	20.400	14-11	508.523	5	35.400	CCF10	508.523	20.400	508.523	0	0	0	0
16 1	CC	14273389	OROZCO ROJAS JOSE RICARDO	1	0			S	X																230301	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS010	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	5	74.300	CCF10	1.066.667	42.700	1.066.667	0	0	0	0
16 2	CC	14273389	OROZCO ROJAS JOSE RICARDO	1	0			S	X						X										230301	1.017.334	162.800	0	0	0	0	EPS010	1.017.334	40.700	14-11	1.017.334	5	70.900	CCF10	1.017.334	40.700	1.017.334	0	0	0	0
16 3	CC	14321265	TUNAROSA VALENCIA MARIO	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
16 4	CC	14321265	TUNAROSA VALENCIA MARIO	1	0			S	X						X										230301	910.454	145.700	0	0	0	0	EPS037	910.454	36.500	14-11	910.454	5	63.400	CCF10	910.454	36.500	910.454	0	0	0	0
16 5	CC	14326002	ALVAREZ RIOS JULIO CESAR	1	0			S												X					230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS017	540.000	21.600	14-11	540.000	5	0	CCF10	540.000	21.600	540.000	0	0	0	0
16 6	CC	14326002	ALVAREZ RIOS JULIO CESAR	1	0			S	X						X										230301	1.241.454	198.700	0	0	0	0	EPS017	1.241.454	49.700	14-11	1.241.454	5	86.500	CCF10	1.241.454	49.700	1.241.454	0	0	0	0
16 7	CC	14326049	CAMARGO HERNANDEZ LUIS ALVARO	1	0			S												X					230201	426.667	68.300	0	0	0	0	EPS037	426.667	17.100	14-11	426.667	5	0	CCF10	426.667	17.100	426.667	0	0	0	0
16 8	CC	14326049	CAMARGO HERNANDEZ LUIS ALVARO	1	0			S	X						X										230201	863.636	138.200	0	0	0	0	EPS037	863.636	34.600	14-11	863.636	5	60.200	CCF10	863.636	34.600	863.636	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-09	E		90220419	TOTAL A PAGAR
					\$99.814.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entradas	Salidas	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VAP	VST	SIN	KIE	LUA	LC	ANP	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
169	CC	15329674	FRANCO SANTOS MARX ALAIN	1	0				S	X														230301	2.760.000	441.600	0	0	0	0	0	EPS037	2.760.000	110.400	14-11	2.760.000	5	192.100	CCF10	2.760.000	110.400	2.760.000	0	0	0	0
170	CC	21854909	AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA	1	0				S										L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
171	CC	21854909	AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA	1	0				S											X				230301	379.600	60.800	0	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-11	379.600	5	0	CCF10	379.600	15.200	379.600	0	0	0	0
172	CC	21854909	AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA	1	0				S	X														230301	759.200	121.500	0	0	0	0	0	EPS002	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF10	759.200	30.400	759.200	0	0	0	0
173	CC	21854909	AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA	1	0				S	X					X									230301	366.659	58.700	0	0	0	0	0	EPS002	366.659	14.700	14-11	366.659	5	25.600	CCF10	366.659	14.700	366.659	0	0	0	0
174	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0				S	X														231001	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
175	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0				S	X														231001	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0
176	CC	3133873	RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO	1	0				S	X														230301	2.333.334	373.400	0	0	0	0	0	EPS037	2.333.334	93.400	14-11	2.333.334	5	162.500	CCF10	2.333.334	93.400	2.333.334	0	0	0	0
177	CC	3133873	RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO	1	0				S	X														230301	1.166.667	186.700	0	0	0	0	0	EPS037	1.166.667	46.700	14-11	1.166.667	5	81.300	CCF10	1.166.667	46.700	1.166.667	0	0	0	0
178	CC	3133974	MOSQUERA MINA JHON EDUAR	1	0				S	X														230301	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
179	CC	3133974	MOSQUERA MINA JHON EDUAR	1	0				S	X						X								230301	1.076.577	172.300	0	0	0	0	0	EPS037	1.076.577	43.100	14-11	1.076.577	5	75.000	CCF10	1.076.577	43.100	1.076.577	0	0	0	0
180	CC	3134121	RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO	1	0				S	X														230301	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
181	CC	3134121	RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO	1	0				S	X														230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS017	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0
182	CC	33365954	TALERO ACEVEDO BLANCA ROSA ELENA	1	0				S	X														25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
183	CC	3392779	VALERIO RAMIREZ NELSON	1	0				S	X														230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	5	92.900	CCF10	1.333.334	53.400	1.333.334	0	0	0	0
184	CC	3392779	VALERIO RAMIREZ NELSON	1	0				S	X						X								230301	935.304	149.700	0	0	0	0	0	EPS037	935.304	37.500	14-11	935.304	5	65.100	CCF10	935.304	37.500	935.304	0	0	0	0
185	CC	3839927	MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS	1	0				S										X					230301	1.140.000	182.400	0	0	0	0	0	CCFC33	1.140.000	45.600	14-11	1.140.000	5	0	CCF10	1.140.000	45.600	1.140.000	0	0	0	0
186	CC	3839927	MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS	1	0				S										X					230301	950.000	152.000	0	0	0	0	0	CCFC33	950.000	38.000	14-11	950.000	5	0	CCF10	950.000	38.000	950.000	0	0	0	0
187	CC	3839927	MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS	1	0				S	X														230301	380.000	60.800	0	0	0	0	0	CCFC33	380.000	15.200	14-11	380.000	5	26.500	CCF10	380.000	15.200	380.000	0	0	0	0
188	CC	40051557	GALINDO CASTRO JAUELIZ SOOVEIDA	1	0				S										X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
189	CC	40051557	GALINDO CASTRO JAUELIZ SOOVEIDA	1	0				S	X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
190	CC	40051652	GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA	1	0				S										X					230301	521.950	83.600	0	0	0	0	0	EPS037	521.950	20.900	14-11	521.950	5	0	CCF10	521.950	20.900	521.950	0	0	0	0
191	CC	40051652	GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA	1	0				S															230301	901.550	144.300	0	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF10	901.550	36.100	901.550	0	0	0	0
192	CC	4046809	AVILA HERNANDEZ PLINIO RAFAEL	1	0				S	X														230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	0	EPS037	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	5	130.000	CCF10	1.866.667	74.700	1.866.667	0	0	0	0
193	CC	4046809	AVILA HERNANDEZ PLINIO RAFAEL	1	0				S	X														230301	933.334	149.400	0	0	0	0	0	EPS037	933.334	37.400	14-11	933.334	5	65.000	CCF10	933.334	37.400	933.334	0	0	0	0
194	CC	4061660	LIBERATO BERMUDEZ RAFAEL ANTONIO	1	0				S	X														25-14	1.533.334	245.400	0	0	0	0	0	EPS002	1.533.334	61.400	14-11	1.533.334	5	106.800	CCF10	1.533.334	61.400	1.533.334	0	0	0	0
195	CC	4061660	LIBERATO BERMUDEZ RAFAEL ANTONIO	1	0				S	X							X							25-14	1.130.569	180.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.130.569	45.300	14-11	1.130.569	5	78.700	CCF10	884.281	35.400	884.281	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-09	E		90220419	TOTAL A PAGAR
					\$99.814.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entradas	Colim. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LUA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	CC	4150201	ESGUERRA SALGADO GILDARDO	1	0			S							X										25-14	2.326.136	372.200	0	0	0	0	EPS002	2.326.136	93.100	14-11	2.326.136	5	161.900	CCF10	2.326.136	93.100	2.326.136	0	0	0	0
197	CC	43258408	MARIN MELENDEZ NINFA	1	0			S	X																25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
198	CC	46644818	CERQUERA RUBIO MARTHA	1	0			S											X						230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	0	CCF10	284.700	11.400	284.700	0	0	0	0
199	CC	46644818	CERQUERA RUBIO MARTHA	1	0			S	X					X											230301	1.042.174	166.800	0	0	0	0	EPS037	1.042.174	41.700	14-11	1.042.174	5	72.600	CCF10	1.042.174	41.700	1.042.174	0	0	0	0
200	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S											X						230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-11	189.800	5	0	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
201	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S	X					X											230301	848.169	135.800	0	0	0	0	EPS017	848.169	34.000	14-11	848.169	5	59.100	CCF10	848.169	34.000	848.169	0	0	0	0
202	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S	X																25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS041	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
203	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S	X					X											25-14	563.469	90.200	0	0	0	0	EPS041	563.469	22.600	14-11	563.469	5	39.300	CCF10	563.469	22.600	563.469	0	0	0	0
204	CC	46647608	VELEZ ROMERO ALBA LUCIA	1	0			S	X																230201	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
205	CC	5854667	ALVAREZ SANCHEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S											X						25-14	660.000	105.600	0	0	0	0	EPS037	660.000	26.400	14-11	660.000	5	0	CCF10	660.000	26.400	660.000	0	0	0	0
206	CC	5854667	ALVAREZ SANCHEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	806.667	129.100	0	0	0	0	EPS037	806.667	32.300	14-11	806.667	5	56.200	CCF10	806.667	32.300	806.667	0	0	0	0
207	CC	5854667	ALVAREZ SANCHEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS037	733.334	29.400	14-11	733.334	5	51.100	CCF10	733.334	29.400	733.334	0	0	0	0
208	CE	588379	ESTRELLA MALDONADO HERNAN PATRICIO	1	0			S																	230301	7.740.067	1.238.500	0	0	38.800	38.800	EPS005	7.740.067	309.700	14-11	7.740.067	5	538.800	CCF10	7.740.067	309.700	7.740.067	0	0	0	0
209	CE	589542	CHIGUANO ONTANEDA JEOFFRE	1	0			S																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	5	835.200	CCF10	12.000.000	480.000	12.000.000	0	0	0	0
210	CE	597807	BERNAL CASTILLO ERMEL LEANDRO	1	0			S											X						230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	5	0	CCF10	700.000	28.000	700.000	0	0	0	0
211	CE	597807	BERNAL CASTILLO ERMEL LEANDRO	1	0			S											X						230301	116.667	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.667	4.700	14-11	116.667	5	0	CCF10	116.667	4.700	116.667	0	0	0	0
212	CE	597807	BERNAL CASTILLO ERMEL LEANDRO	1	0			S																	230301	2.683.334	429.400	0	0	0	0	EPS005	2.683.334	107.400	14-11	2.683.334	5	186.800	CCF10	2.683.334	107.400	2.683.334	0	0	0	0
213	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S											X						230201	250.000	40.000	0	0	0	0	ESSC24	250.000	10.000	14-11	250.000	5	0	CCF10	250.000	10.000	250.000	0	0	0	0
214	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S	X																230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	ESSC24	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	5	76.600	CCF10	1.100.000	44.000	1.100.000	0	0	0	0
215	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S	X					X											230201	534.886	85.600	0	0	0	0	ESSC24	534.886	21.400	14-11	534.886	5	37.300	CCF10	534.886	21.400	534.886	0	0	0	0
216	CC	7187267	AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO	1	0			S											X						230301	1.083.334	173.400	0	0	5.500	5.500	EPS005	1.083.334	43.400	14-11	1.083.334	5	0	CCF10	1.083.334	43.400	1.083.334	0	0	0	0
217	CC	7187267	AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																	230301	5.416.667	866.700	0	0	27.100	27.100	EPS005	5.416.667	216.700	14-11	5.416.667	5	377.100	CCF10	5.416.667	216.700	5.416.667	0	0	0	0
218	CC	72224724	SAUCEDO VILLALOBOS MANUEL SANTIAGO	1	0			S	X																25-14	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS010	1.466.667	58.700	14-11	1.466.667	5	102.100	CCF10	1.466.667	58.700	1.466.667	0	0	0	0
219	CC	72224724	SAUCEDO VILLALOBOS MANUEL SANTIAGO	1	0			S	X	X															25-14	293.334	47.000	0	0	0	0	EPS010	293.334	11.800	14-11	293.334	5	20.500	CCF10	293.334	11.800	293.334	0	0	0	0
220	CC	7251485	MARTINEZ BRIÑEZ POMPILO	1	0			S	X																25-14	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS010	1.466.667	58.700	14-11	1.466.667	5	102.100	CCF10	1.466.667	58.700	1.466.667	0	0	0	0
221	CC	7251485	MARTINEZ BRIÑEZ POMPILO	1	0			S	X					X											25-14	758.333	121.400	0	0	0	0	EPS010	758.333	30.400	14-11	758.333	5	52.800	CCF10	758.333	30.400	758.333	0	0	0	0
222	CC	7254014	RESTREPO CADAVID CESAR AUGUSTO	1	0			S							X										230301	2.784.091	445.500	0	0	0	0	EPS037	2.784.091	111.400	14-11	2.784.091	5	193.800	CCF10	2.784.091	111.400	2.784.091	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Excluye	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
223	CC	7255190	ROJAS MEJIA EDGAR	1	0												25-14	426.667	68.300	0	0	0	0	EPS041	426.667	17.100	14-11	426.667	5	0	CCF10	426.667	17.100	426.667	0	0	0	0		
224	CC	7255190	ROJAS MEJIA EDGAR	1	0					X							25-14	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS041	800.000	32.000	14-11	800.000	5	55.700	CCF10	800.000	32.000	800.000	0	0	0	0		
225	CC	7255190	ROJAS MEJIA EDGAR	1	0											X	25-14	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS041	160.000	6.400	14-11	160.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0		
226	CC	7255190	ROJAS MEJIA EDGAR	1	0					S	X						25-14	213.334	34.200	0	0	0	0	EPS041	213.334	8.600	14-11	213.334	5	14.900	CCF10	213.334	8.600	213.334	0	0	0	0		
227	CC	7316211	CANCELADO DELGADILLO JOSE RODRIGO	1	0					S	X					X	230301	1.251.136	200.200	0	0	0	0	EPS017	1.251.136	50.100	14-11	1.251.136	5	87.100	CCF10	1.251.136	50.100	1.251.136	0	0	0	0		
228	CC	7316867	ARGUELLO NEIZA MAURICIO ADOLFO	1	0					S	X						230301	1.266.667	202.700	0	0	0	0	ESSC24	1.266.667	50.700	14-11	1.266.667	5	88.200	CCF10	1.266.667	50.700	1.266.667	0	0	0	0		
229	CC	7316867	ARGUELLO NEIZA MAURICIO ADOLFO	1	0					S	X					X	230301	1.039.591	166.400	0	0	0	0	ESSC24	1.039.591	41.600	14-11	1.039.591	5	72.400	CCF10	732.651	29.400	732.651	0	0	0	0		
230	CC	74185487	BARBOSA TORRES OSCAR	1	0					S						X	25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0		
231	CC	74185487	BARBOSA TORRES OSCAR	1	0					S	X						25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF10	901.550	36.100	901.550	0	0	0	0		
232	CC	74185487	BARBOSA TORRES OSCAR	1	0					S	X						25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	474.500	0	0	0	0		
233	CC	74187478	NIÑO DUARTE CARLOS GREL	1	0					S							230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0		
234	CC	74300591	URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL	1	0					S						X	230201	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS017	520.000	20.800	14-11	520.000	5	0	CCF10	520.000	20.800	520.000	0	0	0	0		
235	CC	74300591	URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL	1	0					S	X						230201	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF10	1.213.334	48.600	1.213.334	0	0	0	0		
236	CC	74300591	URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL	1	0					S	X					X	230201	1.577.501	252.500	0	0	0	0	EPS017	1.577.501	63.200	14-11	1.577.501	5	109.800	CCF10	1.029.167	41.200	1.029.167	0	0	0	0		
237	CC	74347876	MONROY MORALES JOSE FERNANDO	1	0					S	X						230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0		
238	CC	74347876	MONROY MORALES JOSE FERNANDO	1	0					S	X					X	230301	542.614	86.900	0	0	0	0	EPS037	542.614	21.800	14-11	542.614	5	37.800	CCF10	542.614	21.800	542.614	0	0	0	0		
239	CE	7467512	ZAMBRANO NAPA JENRRY ARTURO	1	0					S						X	230301	280.000	44.800	0	0	0	0	EPS037	280.000	11.200	14-11	280.000	5	0	CCF10	280.000	11.200	280.000	0	0	0	0		
240	CE	7467512	ZAMBRANO NAPA JENRRY ARTURO	1	0					S	X						230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS037	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	5	130.000	CCF10	1.866.667	74.700	1.866.667	0	0	0	0		
241	CE	7613819	SIACHAY CAMACHO JULIO ALBERTO	1	0					S							230301	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS005	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	5	302.800	CCF10	4.350.000	174.000	4.350.000	0	0	0	0		
242	CE	7652295	ÑAMU QUISPE JUAN CARLOS	1	0					S							230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	5	264.500	CCF10	3.800.000	152.000	3.800.000	0	0	0	0		
243	CC	79617998	BARRERA ROA ROLFE ANSISAR	1	0					S	X						230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	5	92.900	CCF10	1.333.334	53.400	1.333.334	0	0	0	0		
244	CC	79617998	BARRERA ROA ROLFE ANSISAR	1	0					S	X						230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS037	666.667	26.700	14-11	666.667	5	46.500	CCF10	666.667	26.700	666.667	0	0	0	0		
245	CC	79967731	ARAUJO GOMEZ LUIS MIGUEL	1	0					S	X						230301	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS002	1.466.667	58.700	14-11	1.466.667	5	102.100	CCF10	1.466.667	58.700	1.466.667	0	0	0	0		
246	CC	79967731	ARAUJO GOMEZ LUIS MIGUEL	1	0					S	X					X	230301	958.400	153.400	0	0	0	0	EPS002	958.400	38.400	14-11	958.400	5	66.800	CCF10	897.333	35.900	897.333	0	0	0	0		
247	CE	800394	CARDENAS VARGAS DIEGO ALEJANDRO	1	0					S							230301	3.842.300	614.800	0	0	0	0	EPS005	3.842.300	153.700	14-11	3.842.300	5	267.500	CCF10	3.842.300	153.700	3.842.300	0	0	0	0		
248	CC	80231943	ANZOLA TEJEDOR JOSE EDIMER	1	0					S						X	25-14	1.080.000	172.800	0	0	0	0	EPS037	1.080.000	43.200	14-11	1.080.000	5	0	CCF10	1.080.000	43.200	1.080.000	0	0	0	0		
249	CC	80231943	ANZOLA TEJEDOR JOSE EDIMER	1	0					S	X						25-14	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS037	120.000	4.800	14-11	120.000	5	8.400	CCF10	120.000	4.800	120.000	0	0	0	0		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144 0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90220419	\$99.814.800

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entregado	Columna anterior	Entregado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	RE	LM	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
250	CC	80231943	ANZOLA TEJEDOR JOSE EDIMER	1	0			S	X							X									25-14	677.728	108.500	0	0	0	0	EPS037	677.728	27.200	14-11	677.728	5	47.200	CCF10	677.728	27.200	677.728	0	0	0	0
251	CC	8047608	GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS	1	0			S												X					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	5	0	CCF10	300.000	12.000	300.000	0	0	0	0
252	CC	8047608	GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS	1	0			S		X															230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS037	700.000	28.000	14-11	700.000	5	48.800	CCF10	700.000	28.000	700.000	0	0	0	0
253	CC	8047608	GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS	1	0			S	X							X									230301	1.249.978	200.000	0	0	0	0	EPS037	1.249.978	50.000	14-11	1.249.978	5	87.000	CCF10	1.083.296	43.400	1.083.296	0	0	0	0
254	CC	80802775	AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO	1	0			S		X															230301	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS037	1.466.667	58.700	14-11	1.466.667	5	102.100	CCF10	1.466.667	58.700	1.466.667	0	0	0	0
255	CC	80802775	AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO	1	0			S	X																230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	32.000	14-11	800.000	5	55.700	CCF10	733.334	29.400	733.334	0	0	0	0
256	CC	84070631	MATIAS CARMONA RODOMIRO ARCANGEL	1	0			S																	25-14	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF10	4.200.000	168.000	4.200.000	0	0	0	0
257	CC	8740026	SAUMETH MOJICA JAIRO	1	0			S		X															25-14	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	5	92.900	CCF10	1.333.334	53.400	1.333.334	0	0	0	0
258	CC	8740026	SAUMETH MOJICA JAIRO	1	0			S	X																25-14	1.000.001	160.100	0	0	0	0	EPS037	1.000.001	40.100	14-11	1.000.001	5	69.700	CCF10	666.667	26.700	666.667	0	0	0	0
259	CC	87514898	PANTOJA HERNANDEZ LUIS ALONSO	1	0			S		X															230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS005	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	116.100	CCF10	1.666.667	66.700	1.666.667	0	0	0	0
260	CC	87514898	PANTOJA HERNANDEZ LUIS ALONSO	1	0			S	X							X									230301	1.160.038	185.700	0	0	0	0	EPS005	1.160.038	46.500	14-11	1.160.038	5	80.800	CCF10	1.160.038	46.500	1.160.038	0	0	0	0
261	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S		X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
262	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S	X							X									230301	867.841	138.900	0	0	0	0	EPS037	867.841	34.800	14-11	867.841	5	60.500	CCF10	867.841	34.800	867.841	0	0	0	0
263	CC	91505985	ROPERO PAEZ NELSON	1	0			S		X															25-14	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS037	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	5	92.900	CCF10	1.333.334	53.400	1.333.334	0	0	0	0
264	CC	92502711	GARCIA LARA WILLIAN RAFAEL	1	0			S		X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF10	949.000	38.000	949.000	0	0	0	0
265	CC	92502711	GARCIA LARA WILLIAN RAFAEL	1	0			S	X							X									230301	871.785	139.500	0	0	0	0	EPS037	871.785	34.900	14-11	871.785	5	60.700	CCF10	871.785	34.900	871.785	0	0	0	0
266	CC	93368303	SANDOVAL MONROY FREDY	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS037	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF10	2.400.000	96.000	2.400.000	0	0	0	0
267	CC	93416675	ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER	1	0			S		X															25-14	2.333.334	373.400	0	0	0	0	EPS037	2.333.334	93.400	14-11	2.333.334	5	162.500	CCF10	2.333.334	93.400	2.333.334	0	0	0	0
268	CC	93416675	ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER	1	0			S	X																25-14	1.166.667	186.700	0	0	0	0	EPS037	1.166.667	46.700	14-11	1.166.667	5	81.300	CCF10	1.166.667	46.700	1.166.667	0	0	0	0
269	CC	9499128	TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER	1	0			S		X															230201	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS041	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	5	92.900	CCF10	1.333.334	53.400	1.333.334	0	0	0	0
270	CC	9499211	BERNAL LOPEZ HUGO NORVAIRO	1	0			S												X					230201	3.093.334	495.000	0	0	0	0	EPS037	3.093.334	123.800	14-11	3.093.334	5	0	CCF10	3.093.334	123.800	3.093.334	0	0	0	0
271	CC	9499211	BERNAL LOPEZ HUGO NORVAIRO	1	0			S																	230201	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS037	106.667	4.300	14-11	106.667	5	7.500	CCF10	106.667	4.300	106.667	0	0	0	0
272	CC	9530644	CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S												L					25-14	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS037	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
273	CC	9530644	CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S		X															25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS037	950.000	38.000	14-11	950.000	5	66.200	CCF10	950.000	38.000	950.000	0	0	0	0
274	CC	9530644	CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S	X																25-14	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS037	500.000	20.000	14-11	500.000	5	34.800	CCF10	500.000	20.000	500.000	0	0	0	0
275	CE	977976	DE LA CRUZ TOCAGON SEGUNDO ENRIQUE	1	0			S								X									230301	6.911.250	1.105.800	0	0	34.600	34.600	EPS005	6.911.250	276.500	14-11	6.911.250	5	481.100	CCF10	6.911.250	276.500	6.911.250	0	0	0	0
276	CC	98138532	MORA ERASO NAIRO ANCIZAR	1	0			S												X					230301	61.667	9.900	0	0	0	0	ESSC18	61.667	2.500	14-11	61.667	5	0	CCF10	61.667	2.500	61.667	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-09	E		90220419	144
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$99.814.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Enfrenta	Column. anterior	Encomendado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	MAC	ANF	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
277	CC	98138532	MORA ERASO NAIRO ANCIZAR	1	0			S		X															230301	1.171.667	187.500	0	0	0	0	ESSC18	1.171.667	46.900	14-11	1.171.667	5	81.600	CCF10	1.171.667	46.900	1.171.667	0	0	0	0
278	CC	98138532	MORA ERASO NAIRO ANCIZAR	1	0			S	X							X									230301	895.428	143.300	0	0	0	0	ESSC18	895.428	35.900	14-11	895.428	5	62.400	CCF10	895.428	35.900	895.428	0	0	0	0
279	CC	98346286	ROSETO RAMOS JAIME SOLIER	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF10	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
280	CE	983945	COLLAGUAZO RAMIREZ JULIO GUILLERMO	1	0			S								X									230301	3.978.181	636.600	0	0	0	0	EPS005	3.978.181	159.200	14-11	3.978.181	5	276.900	CCF10	3.978.181	159.200	3.978.181	0	0	0	0
281	CC	98652444	MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO	1	0			S	X																25-14	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS017	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	5	130.000	CCF10	1.866.667	74.700	1.866.667	0	0	0	0
282	CC	98652444	MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO	1	0			S	X							X									25-14	1.312.727	210.100	0	0	0	0	EPS017	1.312.727	52.600	14-11	1.312.727	5	91.400	CCF10	1.187.878	47.600	1.187.878	0	0	0	0

  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7782794		
Contratista:	SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANANA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900815676			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
  N° 7782794	Numero de Contrato:	973	Vigencia:	2021
	Base Gravable	\$1810862499	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 18,109,000.00
	Fecha de Pago:	14/10/2025 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				



ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	900815676-900815676
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	145978036 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1849659400
Fecha y Hora	14/10/2025 08:33:34 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7782794 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción

Total Pagado	\$ 18,109,000.00
--------------	------------------


Detalle de la Transacción:


Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 18,109,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141170978140			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9008156761				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA							
36. Nombre comercial				37. Sigla SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal TV 23 94 33 OF 401							
42. Correo electrónico notificacionescontabilidad@sudinco.com							
43. Código postal 110221				44. Teléfono 1 3228473533		45. Teléfono 2 6014674857	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20130909		48. Código 4220		49. Fecha inicio actividad 20130909	
50. Código 1 4659		50. Código 2 4290		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 578910141826364142485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 26- Declaración individual precios de tran							
07- Retención en la fuente a título de renta 36- Establecimiento Permanente							
08- Retención timbre nacional 41- Declaración anual de activos en el exte							
09- Retención en la fuente en el impuesto 42- Obligado a llevar contabilidad							
10- Obligado aduanero 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
14- Informante de exogena 52- Facturador electrónico							
18- Precios de transferencia 55- Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 3			
56. Tipo 3				Servicio 1 2 3			
57. Modo 1				58. CPC 54			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre RAMON VELASTEGUI ANDRES EDUARDO				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141170978140			
 (415)7707212489984(8020) 000014117097814 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 1 5 6 7 6		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros		1 0	
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 5		82. Nacional	
72. Número		2 2 0 3		1 5 3 6		0 %	
73. Fecha		2 0 1 3 0 9 2 4		2 0 1 5 0 7 2 8		83. Nacional público	
74. Número de notaría		1 6		1 6		0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 3 0 9 2 7		2 0 1 5 0 7 3 1		0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 2 3 7 0 8 0 6		0 2 3 7 0 8 0 6		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		1 0 0 %	
79. Ciudad/Municipio		4		4		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 3 0 9 2 4				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 9 9 9 0 9 2 4				1 0 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	7 1	2 0 1 3 0 9 0 9		-			
2	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.
2		GRUPO SUDINCO					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
1790258688001		ECUADOR		1790258688001		2 3 9	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141170978140			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117097814 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 1 5 6 7 6		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2		101. Número de identificación 5 4 2 6 5 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RAMON		105. Segundo apellido VELASTEGUI		106. Primer nombre ANDRES		107. Otros nombres EDUARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 3 0			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2		101. Número de identificación 5 3 1 7 6 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido TORRES		105. Segundo apellido MESIAS		106. Primer nombre CESAR		107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170978140



(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 5 6 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico


3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 1 4 2 8 6 2 1 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 9 7 3 7 1 T
	128. Primer apellido ACEVEDO	129. Segundo apellido AVENDAÑO	130. Primer nombre MARIA	131. Otros nombres JOSE
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 6 0 0 0 6 3 9	133. DV 9	134. Sociedad o firma designada BDO AUDIT S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 7 1 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 3 0 5 7 8 3 8 1	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 1 8 3 1 8 1 T
	140. Primer apellido BEDOYA	141. Segundo apellido GRACIA	142. Primer nombre CARMEN	143. Otros nombres CLARIZA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 6 0 0 0 6 3 9	145. DV 9	146. Sociedad o firma designada BDO AUDIT S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 3 0 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 6 0 4 0 5 5 5 3	150. DV 9	151. Número de tarjeta profesional 8 5 6 2 6 T
	152. Primer apellido PINZON	153. Segundo apellido QUINTERO	154. Primer nombre NELLY	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 2 2 1 2 0 5	157. DV 5	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 2 0 5			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPMI-INVI-FR2														
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES Y URBANO CENTRO										PÁGINA 1 DE 5														
DIRECCIÓN TERRITORIAL		BOYACÁ										FECHA 10 (Día) 10 (Mes) 20 (Año)														
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ DE 1.6.20 AL 30.09.2020 DE 2020 (Indicar mes y año)		SEGUEMIENTO No. _____ DE 2020 (Indicar mes y año)										VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA \$ 1.433.902.499.														
CONTRATO No. 323 DE 2021		PLAZO REAL: 302 (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 30 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)														
OBJETO: RECONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - STANCIE - CHINGUNDURA - PASO) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2020" MÓDULO 3		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 25.09.2020 (Indicar día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31.09.2020 (Indicar día/mes/año)														
CONTRATISTA: SUBDIRECCIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUEÑO S.A. SUBEBA COLOMBIANA		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indicar día/mes/año)														
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 362 DE 2021 INTERVENIENTE: CONSORCIO ECDIVISION 188		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.320.571.734.326,00 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 45.055.323.554,90														
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): 3.365.627.057.880,90																								
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO A VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	
		EXPANSIONES (Ítems: 200.1, 200.2, 201.7, 201.16, 201.18, 210.2.1, 210.2.2, 211.1, 220.1, 221.1, 230.1P, 233.1, 234.1)	\$48.365.120	15,39%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 510.1, 511.1, 520.1, 520.1.1, 520.1.2, 520.1.3, 520.1.4)	\$22.953.734	7,52%	11,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2, 421.1, 430.1P, 430.2P, 430.3P, 430.4P, 435.1, 435.1.1, 435.1.2, 435.1.3, 435.1.4, 435.1.5, 435.1.6, 435.1.7, 435.1.8, 435.1.9, 435.1.10, 435.1.11, 435.1.12, 435.1.13, 435.1.14, 435.1.15, 435.1.16, 435.1.17, 435.1.18, 435.1.19, 435.1.20, 435.1.21, 435.1.22, 435.1.23, 435.1.24, 435.1.25, 435.1.26, 435.1.27, 435.1.28, 435.1.29, 435.1.30, 435.1.31, 435.1.32, 435.1.33, 435.1.34, 435.1.35, 435.1.36, 435.1.37, 435.1.38, 435.1.39, 435.1.40, 435.1.41, 435.1.42, 435.1.43, 435.1.44, 435.1.45, 435.1.46, 435.1.47, 435.1.48, 435.1.49, 435.1.50, 435.1.51, 435.1.52, 435.1.53, 435.1.54, 435.1.55, 435.1.56, 435.1.57, 435.1.58, 435.1.59, 435.1.60, 435.1.61, 435.1.62, 435.1.63, 435.1.64, 435.1.65, 435.1.66, 435.1.67, 435.1.68, 435.1.69, 435.1.70, 435.1.71, 435.1.72, 435.1.73, 435.1.74, 435.1.75, 435.1.76, 435.1.77, 435.1.78, 435.1.79, 435.1.80, 435.1.81, 435.1.82, 435.1.83, 435.1.84, 435.1.85, 435.1.86, 435.1.87, 435.1.88, 435.1.89, 435.1.90, 435.1.91, 435.1.92, 435.1.93, 435.1.94, 435.1.95, 435.1.96, 435.1.97, 435.1.98, 435.1.99, 435.1.100)	\$27.195.882	18,74%	20,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 340.1)	\$27.423	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1, 600.1.1, 600.1.2, 600.1.3, 600.1.4, 600.1.5, 600.1.6, 600.1.7, 600.1.8, 600.1.9, 600.1.10, 600.1.11, 600.1.12, 600.1.13, 600.1.14, 600.1.15, 600.1.16, 600.1.17, 600.1.18, 600.1.19, 600.1.20, 600.1.21, 600.1.22, 600.1.23, 600.1.24, 600.1.25, 600.1.26, 600.1.27, 600.1.28, 600.1.29, 600.1.30, 600.1.31, 600.1.32, 600.1.33, 600.1.34, 600.1.35, 600.1.36, 600.1.37, 600.1.38, 600.1.39, 600.1.40, 600.1.41, 600.1.42, 600.1.43, 600.1.44, 600.1.45, 600.1.46, 600.1.47, 600.1.48, 600.1.49, 600.1.50, 600.1.51, 600.1.52, 600.1.53, 600.1.54, 600.1.55, 600.1.56, 600.1.57, 600.1.58, 600.1.59, 600.1.60, 600.1.61, 600.1.62, 600.1.63, 600.1.64, 600.1.65, 600.1.66, 600.1.67, 600.1.68, 600.1.69, 600.1.70, 600.1.71, 600.1.72, 600.1.73, 600.1.74, 600.1.75, 600.1.76, 600.1.77, 600.1.78, 600.1.79, 600.1.80, 600.1.81, 600.1.82, 600.1.83, 600.1.84, 600.1.85, 600.1.86, 600.1.87, 600.1.88, 600.1.89, 600.1.90, 600.1.91, 600.1.92, 600.1.93, 600.1.94, 600.1.95, 600.1.96, 600.1.97, 600.1.98, 600.1.99, 600.1.100)	\$104.235.571	34,19%	28,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		RESEALIZACION Y SEGURIDAD (Ítems: 700.1, 700.1.1, 700.1.2, 700.1.3, 700.1.4, 700.1.5, 700.1.6, 700.1.7, 700.1.8, 700.1.9, 700.1.10, 700.1.11, 700.1.12, 700.1.13, 700.1.14, 700.1.15, 700.1.16, 700.1.17, 700.1.18, 700.1.19, 700.1.20, 700.1.21, 700.1.22, 700.1.23, 700.1.24, 700.1.25, 700.1.26, 700.1.27, 700.1.28, 700.1.29, 700.1.30, 700.1.31, 700.1.32, 700.1.33, 700.1.34, 700.1.35, 700.1.36, 700.1.37, 700.1.38, 700.1.39, 700.1.40, 700.1.41, 700.1.42, 700.1.43, 700.1.44, 700.1.45, 700.1.46, 700.1.47, 700.1.48, 700.1.49, 700.1.50, 700.1.51, 700.1.52, 700.1.53, 700.1.54, 700.1.55, 700.1.56, 700.1.57, 700.1.58, 700.1.59, 700.1.60, 700.1.61, 700.1.62, 700.1.63, 700.1.64, 700.1.65, 700.1.66, 700.1.67, 700.1.68, 700.1.69, 700.1.70, 700.1.71, 700.1.72, 700.1.73, 700.1.74, 700.1.75, 700.1.76, 700.1.77, 700.1.78, 700.1.79, 700.1.80, 700.1.81, 700.1.82, 700.1.83, 700.1.84, 700.1.85, 700.1.86, 700.1.87, 700.1.88, 700.1.89, 700.1.90, 700.1.91, 700.1.92, 700.1.93, 700.1.94, 700.1.95, 700.1.96, 700.1.97, 700.1.98, 700.1.99, 700.1.100)	\$1.689.546	0,55%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1, 800.2)	\$687.322	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TRANSPORTES (Ítems: 900.1, 900.2, 900.3, 900.4)	\$40.442.040	13,25%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTAL OTROS ÍTEMOS	\$0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 305.159.538,91	100,00%	48,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		VALOR ACTUALIZADO (B)	\$4.519.732,20	1,48%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (C)=(A)+(B)	\$ 309.679.271,11	101,48%	50,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:	1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP y el valor total de la obra (incluyendo las prórrogas) debe ser igual al valor de la GPP y al "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el valor básico de la obra (incluyendo las prórrogas y IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan consideraciones de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																							
		CONVERSIONES	TIPO DE OBRA: MAQUINARIA, REPROGRAMACIÓN 1, REPROGRAMACIÓN 2, REPROGRAMACIÓN 3, REPROGRAMACIÓN 4, REPROGRAMACIÓN 5, REPROGRAMACIÓN 6, REPROGRAMACIÓN 7, REPROGRAMACIÓN 8, REPROGRAMACIÓN 9, REPROGRAMACIÓN 10, REPROGRAMACIÓN 11																							
		PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																				
		PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$41.440.098	\$ 41.695.120	\$ 41.695.120	100,00%																				
		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS O MÁS DE LA SEMANA	\$1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	100,00%																				
		PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1.524.575	\$ 1.524.575	\$ 1.524.575	100,00%																				
		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1.211.000	\$ 1.211.000	\$ 1.211.000	100,00%																				
		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$243.360	\$ 243.360	\$ 243.360	100,00%																				
		ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	\$3.764.766	\$ 3.401.179	\$ 3.401.179	90,34%																				
		IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	\$0	\$ 646.224	\$ 646.224	90,34%																				
		GESTIÓN SOCIAL, PRESAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	\$7.772.766	\$ 7.772.766	\$ 7.772.766	100,00%																				
		PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$240.000	\$ 1.380	\$ 1.380	0,58%																				
		VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$20.661.626	\$ 20.661.626	\$ 20.661.626	100,																				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO		MEP/MINI-IN-6-FR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											PÁGINA		2 DE 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										FECHA		10 / 10 / 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										(Día)		(Mes)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										(Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GUAYO, CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: 0072AC										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ DE _____ DE _____										La 20 de Septiembre de 2025 (Indicar mes y año)										VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$.....\$1,020,992.496..																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



FECHA	10	10	25
	(Dia)	(Mes)	(Año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1.810.862.492.-

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029
(Incluida las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48,095,323,054.00


VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 305.189.938,91	100,00%	48,63%
----------------------------	-------------------	---------	--------

CONVENCIONES		
TIPO DE DEBILDO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
--------------------------------	---------------	-----------------	----------------

[illegible]

100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%



FECHA	10	10	25
	(Día)	(Mes)	(Año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: S 1.810.862.492

PLAZO INICIAL:	302	PLAZO ACUMULADO:	32
(En meses según contrato principal)			(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21/05/2014	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	21/05/2016
(Indicar día/mes/año)		(Indicar las suspensiones, indique día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	303	FECHA DE REANUDACIÓN:	304

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) \$ 358.971.794.514,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	(Indique día/mes/año) \$ 46.005.329.054,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B):	(Según contrato principal) \$ 404.977.087.368,00		

CONSEJOS COMUNALES	
TIPO DE DEBIDO	CONSEJO COMUNAL
BARBIAS	5 Valor
PROGRAMAS DE INICIACIÓN	5 Valor
REGIMENES DE INICIACIÓN	5 Valor

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	0.0
290						
274	\$5,461,223	\$5,461,223	\$5,461,223	\$5,461,223	\$5,461,223	\$2,830
258		103,633	103,633	100,195	110,988	111.1
454	\$316,864,677	\$322,326,900	\$327,787,123	\$333,248,346	\$338,709,570	\$347,640
30	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0
10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
30	48,633	48,633	48,633	48,633	48,633	48.6
30	\$148,421,728	\$148,421,728	\$148,421,728	\$148,421,728	\$148,421,728	\$148,421

	01/01/2017 (Periodo 01 - 2017)	01/01/2018 (Periodo 01 - 2018)	01/01/2019 (Periodo 01 - 2019)	01/01/2020 (Periodo 01 - 2020)	01/01/2021 (Periodo 01 - 2021)	01/01/2022 (Periodo 01 - 2022)	01/01/2023 (Periodo 01 - 2023)	01/01/2024 (Periodo 01 - 2024)	01/01/2025 (Periodo 01 - 2025)	01/01/2026 (Periodo 01 - 2026)	01/01/2027 (Periodo 01 - 2027)	01/01/2028 (Periodo 01 - 2028)	01/01/2029 (Periodo 01 - 2029)	01/01/2030 (Periodo 01 - 2030)	01/01/2031 (Periodo 01 - 2031)	01/01/2032 (Periodo 01 - 2032)	01/01/2033 (Periodo 01 - 2033)	01/01/2034 (Periodo 01 - 2034)	01/01/2035 (Periodo 01 - 2035)	01/01/2036 (Periodo 01 - 2036)	01/01/2037 (Periodo 01 - 2037)	01/01/2038 (Periodo 01 - 2038)	01/01/2039 (Periodo 01 - 2039)	01/01/2040 (Periodo 01 - 2040)	01/01/2041 (Periodo 01 - 2041)	01/01/2042 (Periodo 01 - 2042)	01/01/2043 (Periodo 01 - 2043)	01/01/2044 (Periodo 01 - 2044)	01/01/2045 (Periodo 01 - 2045)	01/01/2046 (Periodo 01 - 2046)	01/01/2047 (Periodo 01 - 2047)	01/01/2048 (Periodo 01 - 2048)	01/01/2049 (Periodo 01 - 2049)	01/01/2050 (Periodo 01 - 2050)
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	VALOR SOCIAL		
--	--------------	--	--

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Dentro de las GGP se incluyen los ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 6.5P, 6.6P, 6.7P, 6.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los ítem No previstos 235.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°5 y los ítem No previstos 352.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

no previstos 235.1, 494.1.1, 572.4, 500.1 incluidos con el Acta de Modifi-

Aprueba Firma: 

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO ECOVISION 188

Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
												VERSIÓN	1					
												PÁGINA	1	DE	2			
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				52		FECHA								
										30 SEPTIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)								
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		973 DE 2021		
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Boyacá												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		962 DE 2021		
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
							8 AGOSTO 2022											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M B	Í T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerios e Hidratación	Und	1000	\$6.000	\$ 6.000.000	X		\$ 6.178.500			2,5%			300,79	\$ 2.787.125	\$ 3.391.375		
	Alquiler de sillas	Und	1000	\$1.500	\$ 1.500.000	X		\$ 1.544.625		\$ -	2,5%	\$ -		0,00	\$ -	\$ 1.544.625		
	Alquiler de mesas	Und	250	\$7.000	\$ 1.750.000	X		\$ 1.802.063		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1.802.063		
	Transporte para sillas y mesas ida y vuelta	Und	301	\$4.000	\$ 1.204.000	X		\$ 1.239.819		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 1.239.819		
	Alquiler de sonido incluye transporte	Und	90	\$1.050.000	\$ 94.500.000	X		\$ 97.311.375	0,00	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1,50	\$ 1.574.000	\$ 95.737.375		
	Alquiler de video Beam	Und	100	\$154.000	\$ 15.400.000	X		\$ 15.858.150		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 15.858.150		
	Volantes tamaño 21,5*13,5 cm	Und	1000	\$170	\$ 170.000	X		\$ 170.000		\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 170.000		
	Pasacalles	Und	57	\$176.000	\$ 10.032.000	X		\$ 10.330.452		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 10.330.452		
	Folletos Informativos tamaño 28*42 cm	Und	2000	\$1.372	\$ 2.744.000	X		\$ 2.825.634		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ 2.825.634		
	Cuñas Radiales 30 seg	Und	8000	\$ 8.000	\$ 64.000.000	X		\$ 65.904.000		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1303.95	\$ 8.292.393	\$ 57.611.607		
Cartillas	Und	1000	\$10.274	\$ 10.274.000	X		\$ 10.579.652		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 10.579.652			
Perifoneo	Hora	1400	\$35.000	\$ 49.000.000	X		\$ 50.457.750		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 50.457.750			
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	1000	\$ 10.000	\$ 10.000.000	X		\$ 10.297.500			2,5%			368,00	\$ 2.755.080	\$ 7.542.420		
	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria Servicio transporte buseta 22 pasajeros	Und	99	\$ 2.500.000	\$ 247.500.000	X		\$ 254.863.125		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 254.863.125		
	Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	Und	40	\$ 35.700	\$ 1.428.000	X		\$ 1.470.483		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.470.483		
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	Und	300	\$ 25.100	\$ 7.530.000	X		\$ 7.754.018		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 7.754.018		
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	Und	40	\$ 249.900	\$ 9.996.000	X		\$ 10.293.381		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 10.293.381		
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Obras con participación Comunitaria	Global	1	\$ 592.797.471	\$ 592.797.471	X		\$ 610.433.196		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 610.433.196		
	Ejecución Proyectos Productivos	Global	1	\$ 82.170.922	\$ 82.170.922	X		\$ 84.615.507		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 84.615.507		
GERENCIA DE REGIONES	Línea Turística - Caminatas Ecológicas Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y Pañoletas)	Und	101	\$ 30.600	\$ 3.090.600	X		\$ 3.182.545		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	43,79	\$ 1.340.000	\$ 1.842.545		
	Línea Turística - Gastrotour INVIAS (Valla publicitaria)	Und	6	\$ 20.000	\$ 120.000	X		\$ 123.570		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 123.570		
	Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y petos)	Und	100	\$ 75.000	\$ 7.500.000	X		\$ 7.723.125	0,00	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	70,90	\$ 5.317.447	\$ 2.405.678		
	Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, pitos, tarjetas)	Und	20	\$ 401.500	\$ 8.030.000	X		\$ 8.268.893		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 8.268.893		
	Línea Deportiva (medallas)	Und	40	\$ 4.400	\$ 176.000	X		\$ 181.236	0,00	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	35,00	\$ 171.500	\$ 9.736		
	Línea Deportiva (Trofeos)	Und	4	\$ 150.000	\$ 600.000	X		\$ 617.850	0,00	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1,89	\$ 284.000	\$ 333.850		
	Línea Deportiva - Premio (Bono de \$ 4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	Und	2	\$ 8.000.000	\$ 16.000.000	X		\$ 16.476.000	0,00	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,50	\$ 4.000.000	\$ 12.476.000		
	Línea Deportiva - (1 mesas de Ping Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de Ping Pong)	Und	3	\$ 1.660.500	\$ 4.981.500	X		\$ 5.129.700		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 5.129.700		
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (1bicicletas y kit de protección)	Und	40	\$ 730.000	\$ 29.200.000	X		\$ 30.068.700		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 30.068.700		
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (Camisetas Jersey con reflectivos y casco)	Und	100	\$ 145.000	\$ 14.500.000	X		\$ 14.931.375		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 14.931.375		
Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos reflectivo)	Und	50	\$ 19.000	\$ 950.000	X		\$ 978.263		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 978.263			
GERENCIA DE REGIONES	Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 1 bota dielectrica,1 guante baqueta, y 1 gafa)	und	70	\$ 69.646	\$ 4.875.220	X		\$ 5.020.258		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 5.020.258		
	Placas conmemorativas para Línea Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	Und	12	\$ 77.000	\$ 924.000	X		\$ 951.489		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 951.489		
	Línea Social - Talleres de Embellecimiento y Muralismo- Kit de Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones y 1 brocha 4")	Und	10	\$ 249.500	\$ 2.495.000	X		\$ 2.569.226		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.569.226		

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA	2 8 AGOSTO2022			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL(\$)	R E E M B O L S O	I T E M X	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - UMV-	Global	1	\$ 27.479.811	\$ 27.479.811	x		\$ 28.297.335,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 28.297.335			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - TDO	Global	1	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	x		\$ 2.389.020	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.389.020			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV	Global	1	\$ 45.990.778	\$ 45.990.778	x		\$ 47.359.004	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 47.359.004			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO	Global	1	\$ 2.320.000	\$ 2.320.000	x		\$ 2.389.020	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.389.020			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME	Global	1	\$ 10.440.000	\$ 10.440.000	x		\$ 10.750.590	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10.750.590			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez- UMV-	Global	1	\$ 83.416.968	\$ 83.416.968	x		\$ 85.898.623	0		2,5%			1	\$ 85.898.623			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez- TDO	Global	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	x		\$ 2.677.350	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.677.350			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - UMV-	Global	1	\$ 101.160.560	\$ 101.160.560	x		\$ 104.170.087	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 104.170.087			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - TDO	Global	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	x		\$ 2.677.350	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.677.350			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - UMV	Global	1	\$ 97.876.224	\$ 97.876.224	x		\$ 100.788.042	1		2,5%			1	\$ 100.788.042			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - TDO	Global	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	x		\$ 2.677.350	1		2,5%			1	\$ 2.677.350			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - ARRTO	Global	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	x		\$ 2.677.350	1		2,5%			1	\$ 2.677.350			
PGS - 6.9 Gestión Sociopredial	Provision Soco-predial UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo	Global	1	\$ 609.318.121	\$ 608.788.540	x		\$ 627.445.335			2,5%							
						x		\$ -	0		2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ -	\$ -		
4. RESUMEN																		
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO				\$	-					
B	VALOR BASICO PRE-ACTA				\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA				\$	-					
C	VALOR IVA MENSUAL				\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				\$	-					
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL				\$	-					
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$	1.932.430.878			K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				\$	421.748.009			
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$	2.354.176.887			L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)					17,91%			
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																		
6. FIRMAS																		
Firma Nombre: ANDRÉS RAMON VELÁZQUEGUI Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 0910370734114 CND ☒ Apoderado ☐ Firma Nombre: WALTER LOPEZ MORALES Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 176435 ☒ Apoderado ☐ Firma Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: N/A ☒ Apoderado ☐ Firma Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.: 129612 ☒ Apoderado ☐																		
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																		
Original: Archivo de Gestión del INVIAS																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

		FECHA		19	9	25			
(Día / Mes / Año)									
I. INFORMACION GENERAL									
1. UNIDAD EJECUTORA:		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
3. AÑO		2025		BOYACÁ					
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009		TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)					
6. CONTRATO DE OBRA No:		973 DE 2021							
7. OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.							
8. CONTRATISTA:		SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA			NIT	900.815.676-1			
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO ECOVISIÓN- 188			NIT	901.481.141-1			
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		962 DE 2021							
11. PLAZO INICIAL:		99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A			
14. PLAZO ACUMULADO:		99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31			
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.165.433.082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.165.433.082			
II. INFORMACION FINANCIERA									
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):		\$	358.871.764.334.00						
21. VR. ANTICIPO:		\$	2.185.885.000.00						
22. VR. ADICIÓN No:		\$	28.823.323.054.00						
23. VR. ADICIÓN No:		\$							
24. VR. TOTAL ADICIONES:		\$	28.823.323.054.00						
25. VR. TOTAL ACUMULADO:		\$	387.695.087.388.00						
III. INFORMACION BASE LIQUIDACION									
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD		V/R UNIDAD.		TOTAL			
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL. COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE		\$	1.394.000	\$	-			
	27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL. COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN		\$	2.788.000	\$	-			
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVÍAS		\$	1.045.000	\$	-			
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		\$	348.500	\$	-			
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		\$	1.074.000	\$	-			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVÍAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO		\$	805.500	\$	-			
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		\$	268.500	\$	-			
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		\$	754.000	\$	-			
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		\$	377.000	\$	-			
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		\$	377.000	\$	-			
ACTIVIDAD EJECUTADA INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		\$	320.000	\$	-			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		\$	217.000	\$	-			
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM		\$	1.600.000	\$	-			
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL		\$	960.000	\$	-			
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		\$	2.460.000	\$	-			
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARADO Y REGISTRO)		\$	1.340.000	\$	-			
	39. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO		\$	2.680.000	\$	-			
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO		\$	670.000	\$	-			
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		\$	860.000	\$	-			
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		\$	430.000	\$	-			
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV		\$	640.000	\$	-			
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV		\$	320.000	\$	-			
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		\$	346.500	\$	-			
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		\$	231.000	\$	-			
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA		\$	346.500	\$	-			
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		\$	231.000	\$	-			
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		\$	115.500	\$	-			
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		\$	115.000	\$	-			
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS		\$	462.000	\$	-			
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		\$	231.000	\$	-			
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		\$	231.000	\$	-			
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		\$	321.000	\$	-			
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		\$	321.000	\$	-			
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		\$	107.000	\$	-			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		\$	749.000	\$	-			
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		\$	642.000	\$	-			
	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		\$	150.000	\$	-			
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SS (Valor / Cantidad)	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		\$	300.000	\$	-			
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		\$	150.000	\$	-			
	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		\$	150.000	\$	-			
	1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		\$	640.000	\$	-		
DIAGNÓSTICO PREDIAL		PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO				\$	4.650.000	\$	-
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70						\$		\$	-
IVA						\$		\$	-
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL						\$		\$	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

19

9

25

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro

2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

3. AÑO

2025

MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. LOCALIZACIÓN:

RUTA:

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009

TRAMO:

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

6. CONTRATO DE OBRA No:

973 DE 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

8. CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT

900.815.676-1

9. INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

NIT

901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

962 DE 2021

11. PLAZO INICIAL:

99 MESES

12. FECHA DE INICIO:

2021/06/25

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

14. PLAZO ACUMULADO:

99 MESES

15. FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

16. FECHA DE VENCIMIENTO:

2029/08/31

17. TIPO DE GESTIÓN:

PREDIAL

18. VR. DE LA GESTIÓN:

3.165.433.082

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

3.165.433.082

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejor: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASÍ: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

\$ 0,00

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

\$ -

64. (2,5% ADMINISTRACIÓN)

\$ -

65. IVA

\$ -

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

\$ -

IV. VALORES LIQUIDADOS

76. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA

\$ -

77. IVA PRESENTE PREACTA

\$ -

78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

\$ -

79. VALOR GESTIÓN PREDIAL

\$ -

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES

\$ 3.162.984.266

81. GESTIÓN PREDIAL

\$ -

82. DESEMBOLSOS PREDIALES

\$ -

83. OTROS

\$ -

84. IVA

\$ -

85. VALOR TOTAL ACUMULADO

\$ 3.162.984.266

86. SALDO POR EJECUTAR

\$ 2.448.816

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS

ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELASTEGUI

NOMBRES Y APELLIDOS

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

C.C. C.E. X

NUMERO

542.657

C.C. X C.E.

NUMERO

79.150.916

MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO

091037-0734114 CND

MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO

N/A

Representante Legal

☒

Apoderado

☐

Representante Legal

☒

Apoderado

☐

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIA

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	7
					FECHA	10	10	2025
					(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ								
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA								
MES INFORME MENSUAL: sep-25 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	
4.628.712.871	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.204.974.344	\$ 659.136.054	
	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 3.423.738.527	\$ 68.375.062	
28.823.323.054	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	\$ 4.508.775.371	\$ -	
		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	\$ 24.314.547.683	\$ -	
8.015.328.690	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 7.176.168.955	\$ -	
	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 839.159.735	\$ -	
15.128.000.000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 15.128.000.000	\$ -	
19.272.000.000	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	\$ 19.272.000.000	\$ -	
727.511.116	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 RP 425821	\$ 659.136.054	\$ -	
	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS		\$ 68.375.062	\$ -	
37.029.702.970	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 35.498.884.651	\$ -	
	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.530.818.319	\$ -	
46.287.128.713	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 21.373.605.815	\$ -	
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 23.000.000.000	\$ -	
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.913.522.898	\$ -	



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 2 DE 7			
												FECHA 10 10 2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021												CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA			
MES INFORME MENSUAL: sep-25												PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188			
13.500.000.000		(No. 1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 4.352.941.176	\$ -						
		(No. 1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02			11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 9.147.058.824	\$ -						
40.416.554.455		(No. 86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2.234.130.474	\$ -						
		(No. 86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02			11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 38.182.423.981	\$ 2.713.015.100						
		TOTAL						\$ 112.897.067.585	\$ 2.713.015.100						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 406.967.087.388,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4.628.712.871	\$ 358.871.764.334	110840 25/11/2021	X		
1	Ajustes	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4.628.712.871	\$ 358.871.764.334	127279 29/12/2021	X		
2	Parcial	jul-21	\$ 37.925.826	\$ 166.290	\$ 38.092.116	\$ -	\$ 38.092.116	\$ -		\$ 4.590.620.755	\$ 358.833.672.218	110840 25/11/2021	X		
3	Parcial	ago-21	\$ 333.579.546	\$ 20.873.810	\$ 354.253.356	\$ -	\$ 354.253.356	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4.236.367.399	\$ 358.479.418.862	118914 18/12/2021	X		
2	Ajustes	jul-21	\$ 520.861	\$ 2.284	\$ 523.145	\$ -	\$ 523.145	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4.235.844.254	\$ 358.478.895.717	127279 01/03/2022	X		
4	Parcial	sep-21	\$ 713.711.394	\$ 13.799.722	\$ 727.511.116	\$ -	\$ 727.511.116	\$ -	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(12/12/2022)	\$ -	\$ 357.751.384.601	15660 24/02/2023	X		
3	Ajustes	ago-21	\$ 2.763.334	\$ 12.116	\$ 2.775.450	\$ -	\$ 2.775.450	\$ -		\$ 4.233.068.804	\$ 357.748.609.151	127277 07/03/2022	X		
5	Parcial	oct-21	\$ 246.010.585	\$ 1.078.662	\$ 247.089.247	\$ -	\$ 247.089.247	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 3.985.979.557	\$ 357.501.519.904	18976 01/03/2022	X		
4	Ajustes	sep-21	\$ 16.117.547	\$ 70.669	\$ 16.188.216	\$ -	\$ 16.188.216	\$ -		\$ 3.969.791.341	\$ 357.485.331.688	127281 24/02/2022	X		
1	Anticipo	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.185.885.000	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 1.783.906.341	\$ 357.485.331.688	109706 24/11/2021	X		
6	Parcial	nov-21	\$ 968.880.492	\$ 4.248.168	\$ 973.128.660	\$ 486.378.007	\$ 486.750.653	\$ 1.699.506.993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 1.297.155.688	\$ 356.512.203.028	125885 28/12/2021	X		
5	Ajustes	oct-21	\$ 4.420.226	\$ 19.381	\$ 4.439.607	\$ -	\$ 4.439.607	\$ 1.699.506.993		\$ 1.292.716.081	\$ 356.507.763.421	19054 01/03/2022	X		
6	Ajustes Provisional	nov-21	\$ 22.581.721	\$ 99.012	\$ 22.680.733	\$ -	\$ 22.680.733	\$ 1.699.506.993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 1.270.035.348	\$ 356.485.082.688	20957 07/03/2022	X		
7	Parcial	dic-21	\$ 2.061.141.235	\$ 166.324.583	\$ 2.227.465.818	\$ 1.699.476.993	\$ 527.988.825	\$ 30.000		\$ 742.046.523	\$ 354.257.616.870	125896 28/12/2023	X		
7	Ajustes Provisional	dic-21	\$ 13.303.929	\$ 58.333	\$ 13.362.262	\$ -	\$ 13.362.262	\$ 30.000		\$ 728.684.261	\$ 354.244.254.608	21007 07/03/2022	X		
7	Ajustes	dic-21	\$ 1.602.624	\$ 7.027	\$ 1.609.651	\$ -	\$ 1.609.651	\$ 30.000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$ 15.126.390.349	\$ 383.065.968.011	141611 12/02/2023	X		
8	Parcial	ene-22	\$ 901.929.125	\$ 3.954.612	\$ 905.883.737	\$ 30.000	\$ 905.853.737	\$ -		\$ 7.109.474.953	\$ 382.160.084.274	41446 02/05/2022	X		
9	Parcial	feb-22	\$ 1.144.639.720	\$ 5.018.805	\$ 1.149.658.525	\$ -	\$ 1.149.658.525	\$ -	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$ 5.959.816.428	\$ 381.010.425.749	51700 24/05/2022	X		
10	Parcial	mar-22	\$ 496.373.075	\$ 2.176.405	\$ 498.549.480	\$ -	\$ 498.549.480	\$ -		\$ 5.461.266.948	\$ 380.511.876.269	52535 25/5/2022	X		
2	Anticipo	abr-22						\$ 4.508.775.371	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$ 24.314.547.683	\$ 380.511.876.269	12834810/02/2022	X		
11	Parcial	abr-22	\$ 1.419.520.822	\$ 6.224.053	\$ 1.425.744.875	\$ 298.099.373	\$ 1.127.645.502	\$ 4.210.675.998	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$ 4.333.621.446	\$ 379.086.131.394	66910 29/06/2022	X		



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8												
												VERSIÓN		1												
												PÁGINA		3	DE	7										
												FECHA		10	10	2025										
														(Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ														
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021												CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA														
MES INFORME MENSUAL: sep-25												PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188														
8	Ajustes Provisional	ene-22	\$	58.964.704	\$	258.538	\$	59.223.242	\$	59.223.242	\$	4.210.675.998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	28.588.945.887	\$	379.026.908.152	131000 03/12/2022	X							
9	Ajustes Provisional	feb-22	\$	88.985.072	\$	390.165	\$	89.375.237	\$	89.375.237	\$	4.210.675.998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	28.499.570.650	\$	378.937.532.915	131001 05/12/2022	X							
12	Parcial	may-22	\$	1.860.787.403	\$	19.797.107	\$	1.880.584.510	\$	390.765.355	\$	1.489.819.155	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$	2.843.802.291	\$	377.056.948.405	89194 24/08/2022	X							
13	Parcial	jun-22	\$	437.853.878	\$	2.224.230	\$	440.078.108	\$	92.014.750	\$	348.063.358	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$	23.966.484.325	\$	376.616.870.297	94992 08/09/2022	X							
10	Ajustes Provisional	mar-22	\$	42.702.732	\$	187.235	\$	42.889.967	\$		\$	42.889.967	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	23.923.594.358	\$	376.573.980.330	131004 03/12/2022	X							
11	Ajustes Provisional	abr-22	\$	113.376.511	\$	497.112	\$	113.873.623	\$		\$	113.873.623	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	23.809.720.735	\$	376.460.106.707	1063421 14/12/2022	X							
14	Parcial	jul-22	\$	1.296.021.421	\$	5.682.555	\$	1.301.703.976	\$	272.164.498	\$	1.029.539.478	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	22.780.181.257	\$	394.430.402.731	103063 29/09/2022	X							
15	Parcial	ago-22	\$	2.212.804.286	\$	18.926.677	\$	2.231.730.963	\$	110.640.214	\$	2.121.090.749	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	20.659.090.508	\$	392.198.671.768	109838 11/10/2022	X							
16	Parcial	sep-22	\$	2.273.657.335	\$	9.969.113	\$	2.283.626.448	\$	26.147.059	\$	2.257.479.389	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	18.401.611.119	\$	389.915.045.320	115403 29/10/2022	X							
17	Parcial	oct-22	\$	2.320.920.585	\$	21.063.962	\$	2.341.984.547	\$	26.690.587	\$	2.315.293.960	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$	727.511.116	\$	387.573.060.773	130996 05/12/2022	X							
													(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	16.087.490.304	\$										
8	Ajustes Definitiva	ene-22	\$	61.550.880	\$	269.877	\$	61.820.757	\$		\$	61.820.757	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	16.025.669.547	\$	387.511.240.016	142114 27/12/2022	X							
9	Ajustes Definitiva	feb-22	\$	93.085.743	\$	408.145	\$	93.493.888	\$		\$	93.493.888	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15.932.175.659	\$	387.417.746.128	142120 27/12/2022	X							
10	Ajustes Definitiva	mar-22	\$	50.152.833	\$	219.901	\$	50.372.734	\$		\$	50.372.734	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15.881.802.925	\$	387.367.373.394	142125 27/12/2022	X							
11	Ajustes Definitiva	abr-22	\$	210.628.155	\$	923.523	\$	211.551.678	\$		\$	211.551.678	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15.670.251.247	\$	387.155.821.716	142129 27/12/2022	X							
12	Ajustes Definitiva	may-22	\$	418.036.113	\$	1.832.928	\$	419.869.041	\$		\$	419.869.041	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15.250.382.206	\$	386.735.952.675	137218 29/12/2022	X							
13	Ajustes Definitiva	jun-22	\$	99.327.588	\$	435.513	\$	99.763.101	\$		\$	99.763.101	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15.150.619.105	\$	386.636.189.574			X						
14	Ajustes Definitiva	jul-22	\$	411.799.277	\$	1.805.581	\$	413.604.858	\$		\$	413.604.858	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	14.737.014.247	\$	386.222.584.716	137464 29/12/2022	X							
15	Ajustes Definitiva	ago-22	\$	689.270.316	\$	3.022.185	\$	692.292.501	\$		\$	692.292.501	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	14.044.721.746	\$	385.530.292.215	137452 29/12/2022	X							
3	Anticipo										\$	18.558.374.709	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	8.044.721.746	\$	385.530.292.215	112144 08/11/2022	X							
													(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	2.568.015.640	\$										
18	Parcial	nov-22	\$	3.078.412.249	\$	13.497.654	\$	3.091.909.903	\$	35.401.741	\$	3.056.508.162	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	4.988.213.584	\$	382.438.382.312	137395 29/12/2022	X							
16	Ajustes Definitiva	sep-22	\$	519.313.870	\$	2.276.992	\$	521.590.862	\$		\$	521.590.862	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	4.466.622.722	\$	381.916.791.450	137429 29/12/2022	X							
17	Ajustes Definitiva	oct-22	\$	412.986.755	\$	1.810.788	\$	414.797.543	\$		\$	414.797.543	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	4.051.825.179	\$	381.501.993.907	137425 27/12/2022	X							
18	Ajustes Provisional	nov-22	\$	943.049.453	\$	4.134.909	\$	947.184.362	\$		\$	947.184.362	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	3.104.640.817	\$	380.554.809.545	137420 29/12/2022	X							
19	Parcial	dic-22	\$	7.276.375.355	\$	41.402.139	\$	7.317.777.494	\$	416.936.308	\$	6.900.841.186	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	148.598.479	\$										
													(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$	-	\$	373.237.032.051	142142 27/12/2022	X							
													(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(01/02/2022)	\$		\$										
													(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	1.467.019.083	\$										
19	Ajustes Provisional	dic-22	\$	2.507.310.935	\$	10.993.594	\$	2.518.304.529	\$		\$	2.518.304.529	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	1.191.589	\$										
													(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	18.219.522.965	\$	370.718.727.522	145010 19/02/2023	X							
20	Parcial	ene-23	\$	2.177.679.024	\$	9.548.285	\$	2.187.227.309	\$	124.781.008	\$	2.062.446.301	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	16.157.076.664	\$	368.531.500.213	21590 09/03/2023	X							
	Anticipo 4										\$	5.756.172.974	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	10.400.903.690	\$	368.531.500.213	143093 01/02/2023	X							
21	Parcial	feb-23	\$	4.055.527.522	\$	17.781.928	\$	4.073.309.450	\$	297.270.167	\$	3.776.039.283	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	6.624.864.407	\$	364.458.190.763	28010 23/03/2023	X							
22	Parcial	mar-23	\$	3.804.577.283	\$	21.984.897	\$	3.826.562.180	\$	302.080.472	\$	3.524.481.708	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	3.100.382.699	\$	360.631.628.583	44790 29/05/2023	X							
20	Ajustes Definitiva N°18, 19 y 20	ene-23	\$	380.013.289	\$	1.666.212	\$	381.679.501	\$		\$	381.679.501	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	2.718.703.198	\$	360.249.949.082	49886 04/06/2023	X							
21	Ajustes Definitiva	feb-23	\$	755.951.273	\$	3.314.556	\$	759.265.829	\$		\$	759.265.829	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$	1.959.437.369	\$	359.490.683.253	56695 23/06/2023	X							



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		4	DE	7	
FECHA															10	10	2025
															(Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ					
CONTRATO DE OBRA No:		973 DE 2021										CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA					
MES INFORME MENSUAL:		sep-25										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		962 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188					
23	Parcial	abr-23	\$ 2.626.394.957	\$ 11.515.732	\$ 2.637.910.689	\$ 210.111.597	\$ 2.427.799.092	\$ 26.220.219.925	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ -	\$ 356.852.772.564	61051 24/06/2023	X				
22	Ajustes Definitiva	mar-23	\$ 867.870.830	\$ 3.805.280	\$ 871.676.110		\$ 871.676.110		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 36.561.341.247							
24	Parcial	may-23	\$ 2.716.129.555	\$ 34.458.914	\$ 2.750.588.469	\$ 207.571.459	\$ 2.543.017.010	\$ 26.012.648.466	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 35.689.665.137	\$ 355.981.096.454	56720 23/06/2023	X				
23	Ajustes Definitiva	abr-23	\$ 680.973.214	\$ 2.985.806	\$ 683.959.020		\$ 683.959.020		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 33.146.648.127	\$ 353.230.507.985	62510 17/07/2023	X				
24	Ajustes Definitiva	may-23	\$ 685.719.156	\$ 3.006.615	\$ 688.725.771		\$ 688.725.771		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 32.462.689.107	\$ 352.546.548.965	66748 17/07/2023	X				
25	Parcial	jun-23	\$ 2.232.113.986	\$ 10.925.155	\$ 2.243.039.141	\$ 178.078.559	\$ 2.064.960.582	\$ 25.834.569.907	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 31.773.963.336	\$ 351.857.823.194	83210 19/10/2023	X				
26	Parcial	jul-23	\$ 4.656.416.288	\$ 25.281.151	\$ 4.681.697.439	\$ 363.390.848	\$ 4.318.306.591	\$ 25.471.179.059	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 29.709.002.754	\$ 349.614.784.053	71891 27/07/2023	X				
27	Parcial	ago-23	\$ 5.018.473.853	\$ 23.051.728	\$ 5.041.525.581	\$ 379.828.499	\$ 4.661.697.082	\$ 25.091.350.560	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 25.390.696.163	\$ 344.933.086.614	80679 27/08/2023	X				
25	Ajustes Definitiva	jun-23	\$ 558.917.400	\$ 2.450.638	\$ 561.368.038		\$ 561.368.038		(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$ -	\$ 339.891.561.033	81660 21/09/2023	X				
26	Ajustes Definitiva	jul-23	\$ 1.334.067.751	\$ 5.849.374	\$ 1.339.917.125		\$ 1.339.917.125		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 20.730.190.670							
28	Parcial	sep-23	\$ 3.101.029.091	\$ 13.596.820	\$ 3.114.625.911	\$ 248.082.327	\$ 2.866.543.584	\$ 24.843.268.233	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 20.168.822.632	\$ 339.330.192.995	83212 19/10/2023	X				
27	Ajustes Definitiva	ago-23	\$ 1.134.849.399	\$ 4.975.878	\$ 1.139.825.277		\$ 1.139.825.277		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 18.828.905.507	\$ 337.990.275.870	83215 20/10/2023	X				
28	Ajustes Definitiva	sep-23	\$ 738.499.072	\$ 3.238.034	\$ 741.737.106		\$ 741.737.106		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 15.962.361.923	\$ 334.875.649.959	83217 23/10/2023	X				
29	Parcial	oct-23	\$ 6.601.304.839	\$ 27.442.626	\$ 6.628.747.465	\$ 500.707.570	\$ 6.128.039.895	\$ 24.342.560.663	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 14.822.536.646	\$ 333.735.824.682	84872 17/11/2023	X				
29	Ajustes Definitiva	oct-23	\$ 1.908.849.388	\$ 8.369.570	\$ 1.917.218.958		\$ 1.917.218.958		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 14.080.799.540	\$ 332.994.087.576	84876 17/11/2023	X				
30	Parcial	nov-23	\$ 2.718.804.964	\$ 10.929.715	\$ 2.729.734.679	\$ 249.274.196	\$ 2.480.460.483	\$ 24.093.286.467	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 7.952.759.645	\$ 326.365.340.111	84868 17/11/2023	X				
30	Ajustes Provisional	nov-23	\$ 740.800.643	\$ 3.248.126	\$ 744.048.769		\$ 744.048.769		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 6.035.540.687	\$ 324.448.121.153	86935 06/12/2023	X				
31	Parcial	dic-23	\$ 2.208.892.420	\$ 9.685.144	\$ 2.218.577.564	\$ 220.889.242	\$ 1.997.688.322	\$ 23.872.397.225	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 3.555.080.204	\$ 321.718.386.474	87005 07/12/2023	X				
31	Ajustes Provisional	dic-23	\$ 809.792.484	\$ 3.550.629	\$ 813.343.113		\$ 813.343.113		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 2.811.031.435	\$ 320.974.337.705	87924 16/12/2023	X				
30	Ajustes Definitiva	nov-23	\$ 13.878.201	\$ 60.851	\$ 13.939.052		\$ 13.939.052		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ -	\$ 317.942.417.028	87869 17/12/2023	X				
31	Ajustes Definitiva	dic-23	\$ 10.489.475	\$ 45.992	\$ 10.535.467		\$ 10.535.467		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 46.273.189.661	\$ 317.928.477.976	1609 26/03/2024	X				
32	Parcial	ene-24	\$ 7.762.154.189	\$ 33.567.223	\$ 7.795.721.412	\$ 765.568.238	\$ 7.030.153.174	\$ 23.106.828.987	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 46.262.654.194	\$ 317.917.942.509	1850 03/04/2024	X				
33	Parcial	feb-24	\$ 7.707.685.770	\$ 252.779.276	\$ 7.960.465.046	\$ 624.795.446	\$ 7.335.669.600	\$ 22.482.033.541	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 39.232.501.020	\$ 310.122.221.097	1602 03/04/2024	X				
32	Ajustes Definitiva	ene-24	\$ 2.329.760.110	\$ 10.215.102	\$ 2.339.975.212		\$ 2.339.975.212		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 31.896.831.420	\$ 302.161.756.051	1838 06/04/2024	X				
34	Parcial	mar-24	\$ 4.951.782.058	\$ 47.258.760	\$ 4.999.040.818	\$ 476.493.588	\$ 4.522.547.230	\$ 22.005.539.953	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 29.556.856.208	\$ 299.821.780.839	2053 07/04/2024	X				
33	Ajustes Definitiva	feb-24	\$ 1.794.963.200	\$ 7.870.223	\$ 1.802.833.423		\$ 1.802.833.423		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$ 25.034.308.978	\$ 294.822.740.021	3038 24/04/2024	X				
34	Ajustes Definitiva	mar-24	\$ 1.306.182.169	\$ 5.727.106	\$ 1.311.909.275		\$ 1.311.909.275		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 23.231.475.555	\$ 293.019.906.598	3890 16/05/2024	X				
35	Parcial	abr-24	\$ 5.795.416.060	\$ 47.824.081	\$ 5.843.240.141	\$ 567.466.416	\$ 5.275.773.725	\$ 21.438.073.537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 21.919.566.280	\$ 291.707.997.323	4248 22/05/2024	X				
										\$ 16.643.792.555	\$ 285.864.757.182	5222 05/06/2024	X				



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8												
												VERSIÓN	1												
												PÁGINA	5	DE	7										
												FECHA	10	10	2025										
												(Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ													
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021												CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA													
MES INFORME MENSUAL: sep-25												PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188													
36	Parcial	may-24	\$ 5.888.441.545	\$ 64.089.957	\$ 5.952.531.502	\$ 469.448.507	\$ 5.483.082.995	\$ 20.968.625.030	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 11.160.709.560	\$ 279.912.225.680	5937 19/06/2024	X												
37	Parcial	jun-24	\$ 6.824.588.311	\$ 106.591.268	\$ 6.931.179.579	\$ 641.154.026	\$ 6.290.025.553	\$ 20.327.471.004	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 4.870.684.007	\$ 272.981.046.101	6467 27/06/2024	X												
35	Ajustes Definitiva	abr-24	\$ 1.659.772.168	\$ 7.277.463	\$ 1.667.049.631		\$ 1.667.049.631		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 3.203.634.376	\$ 271.313.996.470	12011 14/01/2025	X												
38	Parcial	jul-24	\$ 684.172.341	\$ 2.999.833	\$ 687.172.174	\$ 68.417.234	\$ 618.754.940	\$ 20.259.053.770	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 2.584.879.436	\$ 270.626.824.296	9544 10/09/2024	X												
39	Parcial	ago-24	\$ 890.707.845	\$ 74.745.861	\$ 965.453.506	\$ 334.855.884	\$ 630.597.622	\$ 19.924.197.886	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 1.954.281.814	\$ 269.661.370.790	11641 30/10/2024	X												
40	Parcial	sep-24	\$ 687.811.177	\$ 3.015.787	\$ 690.826.964	\$ 68.781.118	\$ 622.045.846	\$ 19.855.416.768	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 1.332.235.968	\$ 268.970.543.826	13943 23/01/2025	X												
41	Parcial	oct-24	\$ 410.059.762	\$ 35.954.216	\$ 446.013.978	\$ 22.604.343	\$ 423.409.635	\$ 19.832.812.425	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 908.826.333	\$ 268.524.529.848	16437 22/11/2024	X												
42	Parcial	nov-24	\$ 600.262.326	\$ 3.282.887	\$ 603.545.213	\$ 57.805.888	\$ 545.739.325	\$ 19.775.006.537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 801.043.898	\$ 267.920.984.635	2254 11/04/2025	X												
									(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$ 13.062.043.110															
36	Ajustes Definitiva	may-24	\$ 1.444.784.292	\$ 6.334.823	\$ 1.451.119.115		\$ 1.451.119.115		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 437.956.890	\$ 266.469.865.520	19588 17/12/2024	X												
									(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$ 11.974.011.003															
37	Ajustes Definitiva	jun-24	\$ 2.497.246.489	\$ 10.949.465	\$ 2.508.195.954		\$ 2.508.195.954		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(10/12/2024)	\$ 9.465.815.049	\$ 263.961.669.566	19594 17/12/2024	X												
38	Ajustes Definitiva	jul-24	\$ 141.376.036	\$ 619.880	\$ 141.995.916		\$ 141.995.916		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 295.960.974	\$ 263.819.673.650	19595 17/12/2024	X												
39	Ajustes Definitiva	ago-24	\$ 46.604.099	\$ 204.341	\$ 46.808.440		\$ 46.808.440		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 249.152.534	\$ 263.772.865.210	19598 17/12/2024	X												
40	Ajustes Definitiva	sep-24	\$ 138.829.823	\$ 608.715	\$ 139.438.538		\$ 139.438.538		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 109.713.996	\$ 263.633.426.672	19649 17/12/2024	X												
41	Ajustes Definitiva	oct-24	\$ 41.667.954	\$ 182.698	\$ 41.850.652		\$ 41.850.652		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ 67.863.344	\$ 263.591.576.020	19474 17/12/2024	X												
42	Ajustes Provisional	nov-24	\$ 67.567.088	\$ 296.256	\$ 67.863.344		\$ 67.863.344		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$ -	\$ 263.523.712.676	19484 17/12/2024	X												
43	Parcial	dic-24	\$ 7.978.644.186	\$ 69.139.547	\$ 8.047.783.733	\$ 830.907.330	\$ 7.216.876.403	\$ 18.944.099.207	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$ 2.248.938.646	\$ 255.475.928.943	19539 17/12/2024	X												
43	Ajustes Provisional	dic-24	\$ 2.239.120.962	\$ 9.817.684	\$ 2.248.938.646		\$ 2.248.938.646		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$ -	\$ 253.226.990.297	3007 02/05/2025	X												
42	Ajustes Definitiva	nov-24	\$ 404.089	\$ 1.772	\$ 405.861		\$ 405.861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$ 40.416.148.594	\$ 253.226.584.436	939 07/03/2025	X												
44	Parcial	ene-25	\$ 5.200.415.635	\$ 23.002.449	\$ 5.223.418.084	\$ 3.003.936.634	\$ 2.219.481.450	\$ 15.940.162.573	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$ 38.196.667.144	\$ 248.003.166.352	923 06/03/2025	X												
45	Parcial	feb-25	\$ 4.922.000.754	\$ 21.581.080	\$ 4.943.581.834	\$ 2.525.478.587	\$ 2.418.103.247	\$ 13.414.683.986	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$ 35.778.563.897	\$ 243.059.584.518	1872 03/04/2025	X												
43	Ajustes Definitiva	dic-24	-\$ 1.259.790	-\$ 5.523	\$ 1.265.313		-\$ 1.265.313		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 35.779.829.210	\$ 243.060.849.831	4496 29/05/2025	X												



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA 6 DE 7		
												FECHA 10 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ														
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA														
MES INFORME MENSUAL: sep-25 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188														
44	Ajustes Definitiva	ene-25	\$ 829.196.445	\$ 3.635.707	\$ 832.832.152	\$ 832.832.152	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 34.946.997.058	\$ 242.228.017.679	4496 29/05/2025	X			
45	Ajustes Definitiva	feb-25	\$ 1.523.192.610	\$ 6.678.614	\$ 1.529.871.224	\$ 1.529.871.224	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 33.417.125.834	\$ 240.698.146.455	3295 07/05/2025	X			
46	Parcial	mar-25	\$ 4.931.829.029	\$ 45.771.865	\$ 4.977.600.894	\$ 265.055.701	\$ 4.712.545.193	\$ 13.149.628.285	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 28.704.580.641	\$ 235.720.545.561	3256 07/05/2025	X	
46	Ajustes Definitiva	mar-25	\$ 1.880.155.548	\$ 8.243.759	\$ 1.888.399.307	\$ 1.888.399.307	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 26.816.181.334	\$ 233.832.146.254	6906 14/07/2025	X			
47	Parcial	abr-25	\$ 4.018.402.074	\$ 72.004.128	\$ 4.090.406.202	\$ 200.769.618	\$ 3.889.636.584	\$ 12.948.858.667	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 22.926.544.750	\$ 229.741.740.052	4422 28/05/2025	X	
47	Ajustes Definitiva	abr-25	\$ 1.393.858.328	\$ 6.111.533	\$ 1.399.969.861	\$ 1.399.969.861	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 21.526.574.889	\$ 228.341.770.191	7117 16/07/2025	X			
48	Parcial	may-25	\$ 3.660.802.913	\$ 16.051.213	\$ 3.676.854.126	\$ 206.469.284	\$ 3.470.384.842	\$ 12.742.389.383	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 18.056.190.047	\$ 224.664.916.065	6376 04/07/2025	X	
49	Parcial	jun-25	\$ 3.460.473.993	\$ 63.794.761	\$ 3.524.268.754	\$ 178.887.536	\$ 3.345.381.218	\$ 12.563.501.847	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 14.710.808.829	\$ 221.140.647.311	7251 18/07/2025	X	
48	Ajustes Definitiva	may-25	\$ 1.135.341.663	\$ 4.978.037	\$ 1.140.319.700	\$ 1.140.319.700	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 13.570.489.129	\$ 220.000.327.611	7257 18/07/2025	X			
49	Ajustes Definitiva	jun-25	\$ 1.068.470.883	\$ 4.684.834	\$ 1.073.155.717	\$ 1.073.155.717	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 12.497.333.412	\$ 218.927.171.894	9173 28/08/2025	X			
50	Parcial	jul-25	\$ 3.452.100.623	\$ 28.685.510	\$ 3.480.796.133	\$ 193.960.545	\$ 3.286.825.588	\$ 12.369.541.302	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 9.210.507.824	\$ 215.446.385.761	8986 26/08/2025	X	
50	Ajustes Definitiva	jul-25	\$ 1.082.842.785	\$ 4.747.849	\$ 1.087.590.634	\$ 1.087.590.634	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 8.122.917.190	\$ 214.358.795.127	10632 22/09/2025	X			
51	Parcial	ago-25	\$ 3.940.108.063	\$ 17.275.858	\$ 3.957.383.921	\$ 227.344.235	\$ 3.730.039.686	\$ 12.142.197.067	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 4.392.877.504	\$ 210.401.411.206	10908 26/09/2025	X	
51	Ajustes Definitiva	ago-25	\$ 1.672.529.008	\$ 7.333.396	\$ 1.679.862.404	\$ 1.679.862.404	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 2.713.015.100	\$ 208.721.548.802		X			
52	Parcial	sep-25	\$ 1.810.862.499	\$ 37.446.185	\$ 1.848.308.684	\$ 96.140.466	\$ 1.752.168.218	\$ 12.046.056.601	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 960.846.882	\$ 206.873.240.118		X	
TOTALES			\$ 198.271.737.980	\$ 1.822.109.290	\$ 200.093.847.270	\$ 18.963.151.453	\$ 181.130.695.817	\$ 12.046.056.601	\$ 960.846.882	\$ 206.873.240.118				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.														





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	7

FECHA	10	10	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021	CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
MES INFORME MENSUAL:	sep-25	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	962 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 148.421.286.277	\$ 650.770.255	\$ 149.072.056.532
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES	\$ 41.695.128.713	\$ 182.817.103	\$ 41.877.945.816
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.268.677.959	\$ 241.048.812	\$ 1.509.726.771
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	\$ 3.401.178.530	\$ 646.223.921	\$ 4.047.402.451
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 3.067.921.769	\$ 95.062.497	\$ 3.162.984.266
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 415.876.308	\$ 5.869.701	\$ 421.746.009
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 1.668.424	\$ 317.001	\$ 1.985.425
VALOR TOTAL	\$ 198.271.737.980	\$ 1.822.109.290	\$ 200.093.847.270

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N° 42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma
Nombre: Inq Hernan Estrella
Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula No.: R2014058299

Firma
Nombre: Inq. Julio César Sánchez
Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISIÓN - 188
Matrícula No. F0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)
ACTA Parcial No. 12						
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:						
ELABORACIÓN	X	ACTUALIZACIÓN		MODIFICACIÓN	COMPLEMENTACIÓN	AJUSTE REVISIÓN
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO			DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ	
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:						
El concepto de revisión y/o ajustes y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de estudios y diseños de sectores y sitios críticos y/o atípicos se establece en aras de atender las necesidades que se presentan a lo largo del corredor de la Transversal de Boyacá, objeto del Contrato de Obra Pública No. 973 de 2021, así mismo llevar a cabo la ejecución de estudios y diseños de sectores y sitios críticos y/o atípicos a nivel de Fase III según la Modificación No. 2.						
DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:						
Según la propuesta de pagos sobre el rubro de estudios y diseños entregado por el contratista, se obtiene el siguiente resumen de aprobación:						
VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	PORCENTAJE DE FACTURACIÓN	COMUNICACIÓN ENVIADA	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN	RADICADO INV.
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006						
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR37+900	100%	DO-TB-2902-2025	055-2-2843-2025	
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR44+100	100%	DO-TB-2364-2024	055-2-2409-2024	
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR44+100	100%	DO-TB-2458-2025	055-2-2760-2025	
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR46+200	100%	DO-TB-2226-2024	055-2-2352-2024	
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR46+200	100%	DO-TB-2459-2025	055-2-2761-2025	
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR46+600	100%	DO-TB-2821-2025	055-2-2777-2025	
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR46+600	100%	DO-TB-3013-2025	055-2-2892-2025	
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR46+600	100%	DO-TB-2494-2025	055-2-2764-2025	
CONTRATO DE OBRA No: 973 de 2021 (Indicar número y año)						
OBJETO DEL CONTRATO:						
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO				25 DE JUNIO DE 2021 (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO				31 DE AGOSTO DE 2029 (Día) (Mes) (Año)		
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA						
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188				CONTRATO No. 962 DE 2021 (Indicar número y año)		
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:						
CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO		
973	25/06/2021	99 MESES	\$ 358,871,764,334	\$ 358,871,764,334		
1	22/12/2021		\$ 28,823,323,054	\$ 387,695,087,388		
2	29/08/2022		\$ 19,272,000,000	\$ 406,967,087,388		
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA						
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	
			DESDE	HASTA		
1						
2						
3						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MODIFICACIÓN No. 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006				
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR37+900	02-sep-25	055-2-2843-2025
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR44+100	06-dic-24	055-2-2409-2024
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR44+100	16-jul-25	055-2-2760-2025
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR46+200	07-nov-24	055-2-2352-2024
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR46+200	16-jul-25	055-2-2761-2025
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR46+600	21-jul-25	055-2-2777-2025
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR46+600	24-sep-25	055-2-2892-2025
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR46+600	16-jul-25	055-2-2764-2025

2. Planos.

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006				
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR37+900	02-sep-25	055-2-2843-2025
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR44+100	06-dic-24	055-2-2409-2024
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR44+100	16-jul-25	055-2-2760-2025
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR46+200	07-nov-24	055-2-2352-2024
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR46+200	16-jul-25	055-2-2761-2025
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR46+600	21-jul-25	055-2-2777-2025
V	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	PC PR46+600	24-sep-25	055-2-2892-2025
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR46+600	16-jul-25	055-2-2764-2025

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 189,167,705

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante legal o apoderado.
Contratista. SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND

Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado.
Interventoría. CONSORCIO ECOVISIÓN - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA 30/09/2025
(Día / Mes / Año)
Página 1 de 1

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

RUBRO: ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS.: No.12

PRESUPUESTO (PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2)
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUNTO CRÍTICO Y/O ATÍPICO PR44+100 RUTA 6006

No. de Orden	CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL (\$) (1)*(2)+(3)*(4) = (5)	TOTAL ACTAS ANTERIORES		TOTAL PRESENTE ACTA		SALDO POR COBRAR	
							CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Consultoría	\$ 7,500,000	0.00	0.30	\$ 2,250,000	0.28	\$ 2,092,500	0.02	\$ 157,500	0.00	\$ -
2	1	Profesional SST	\$ 3,000,000	0.00	0.50	\$ 1,500,000	0.49	\$ 1,455,000	0.02	\$ 45,000	0.00	\$ -
3		Dibujante	\$ 2,500,000	0.00	0.50	\$ 1,250,000	0.50	\$ 1,250,000		\$ -	0.00	\$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)						\$ 5,000,000		\$ 4,797,500		\$ 202,500		\$ -
FACTOR MULTIPLICADOR = (B)						2.1		2.1		2.1		2.1
TOTAL COSTOS DE PERSONAL GRUPO 1 = (A) * (B) = (C)						\$ 10,500,000		\$ 10,074,751		\$ 425,249		\$ -
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLE												

COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLE												
	CANT. (1)	TITULO DEL VOLUMEN Subactividades	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	FM (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL (\$) (1)*(2)+(3)*(4) = (5)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL					\$ 3,570,000		\$ 3,570,000		\$ -		\$ -
4	1	Especialista en diseño geométrico	\$ 6,000,000	2.10	0.20	\$ 2,520,000	0.20	\$ 2,520,000		\$ -	0.00	\$ -
5	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.20	\$ 1,050,000	0.20	\$ 1,050,000		\$ -	0.00	\$ -
	IV. ESTUDIO DE GEOLOGÍA					\$ 11,970,000		\$ 11,970,000		\$ -		\$ -
6	1	Geólogo	\$ 6,000,000	2.10	0.70	\$ 8,820,000	0.70	\$ 8,820,000		\$ -	0.00	\$ -
7	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.60	\$ 3,150,000	0.60	\$ 3,150,000		\$ -	0.00	\$ -
	V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES					\$ 12,495,000		\$ 9,870,000		\$ 2,625,000		\$ -
8	1	Especialista Geotecnia	\$ 6,000,000	2.10	0.70	\$ 8,820,000	0.70	\$ 8,820,000		\$ -	0.00	\$ -
9	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.70	\$ 3,675,000	0.20	\$ 1,050,000	0.50	\$ 2,625,000	0.00	\$ -
	VI. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES					\$ 13,755,000		\$ 13,755,000		\$ -		\$ -
9	1	Especialista Geotecnia	\$ 6,000,000	2.10	0.80	\$ 10,080,000	0.80	\$ 10,080,000		\$ -	0.00	\$ -
10	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.70	\$ 3,675,000	0.70	\$ 3,675,000		\$ -	0.00	\$ -
	VII. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA					\$ 5,880,000		\$ 1,260,000		\$ 4,620,000		\$ -
11	1	Especialista en Hidrogeología	\$ 6,000,000	2.10	0.30	\$ 3,780,000	0.10	\$ 1,260,000	0.20	\$ 2,520,000	0.00	\$ -
12	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.40	\$ 2,100,000		\$ -	0.40	\$ 2,100,000	0.00	\$ -
	VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN					\$ 13,020,000		\$ 13,020,000		\$ -		\$ -
13	1	Especialista Hidrología e Hidráulica	\$ 6,000,000	2.10	0.70	\$ 8,820,000	0.70	\$ 8,820,000		\$ -	0.00	\$ -
14	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000	0.80	\$ 4,200,000		\$ -	0.00	\$ -
	X. ESTUDIO ESTRUCTURAS					\$ 17,955,000		\$ 17,955,000		\$ -		\$ -
15	1	Especialista en Estructuras	\$ 6,000,000	2.10	0.80	\$ 10,080,000	0.80	\$ 10,080,000		\$ -	0.00	\$ -
16	1	Especialista en Estructuras (junior)	\$ 2,500,000	2.10	0.70	\$ 3,675,000	0.70	\$ 3,675,000		\$ -	0.00	\$ -
17	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000	0.80	\$ 4,200,000		\$ -	0.00	\$ -
	XI. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS					\$ 2,625,000		\$ -		\$ -		\$ 2,625,000
18	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.50	\$ 2,625,000		\$ -		\$ -	0.50	\$ 2,625,000
	XII. INFORME FINAL EJECUTIVO					\$ 2,520,000		\$ -		\$ -		\$ 2,520,000
19	1	Especialista	\$ 6,000,000	2.10	0.20	\$ 2,520,000		\$ -		\$ -	0.20	\$ 2,520,000
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES (D)						\$ 83,790,000		\$ 71,400,000		\$ 7,245,000		\$ 5,145,000

OTROS COSTOS DIRECTOS														
	CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	(\$ (9)	UTILIZACIÓN TOTAL (10)	PARCIAL (\$) (8) * (9) * (10) = (11)			CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS						\$ 10,198,462			\$ 9,653,649		\$ -		\$ 544,813
20	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	und	\$ 282,900	9	\$ 2,546,100			9	\$ 2,546,100		\$ -	0.00	\$ -
21	1	Viáticos para profesional SST	und	\$ 105,000	15	\$ 1,575,000			15	\$ 1,575,000		\$ -	0.00	\$ -
22	1	Levantamiento y topografía detallada (Incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	día	\$ 800,000	4	\$ 3,200,000			4	\$ 3,200,000		\$ -	0.00	\$ -
23	1	Amarre geodésico (incluye la materialización de dos mojones y georreferenciación de estos)	Par	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000			1	\$ 2,000,000		\$ -	0.00	\$ -
24	1	Edición de Informes Finales (Informe Final, incluye ploteo de planchas original en papel de seguridad y copias en papel bond y archivos en medio magnético)	Glb	\$ 1,108,497	1	\$ 877,362			0.3	\$ 332,549		\$ -	0.49	\$ 544,813
INVESTIGACIONES GEOTECNICAS						\$ 43,852,000				\$ 43,852,000		\$ -		\$ -
25	1	Movilización de equipos de exploración	Glb	\$ 6,000,000	1	\$ 6,000,000			1	\$ 6,000,000		\$ -	0.00	\$ -
26	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	mes	\$ 8,500,000	1	\$ 6,800,000			1	\$ 6,800,000		\$ -	0.00	\$ -
27	1	Líneas de refracción sísmica	und	\$ 2,200,000	2	\$ 4,400,000			2	\$ 4,400,000		\$ -	0.00	\$ -
28	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	\$ 260,000	16	\$ 4,212,000			16	\$ 4,212,000		\$ -	0.00	\$ -
29	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	\$ 430,000	38	\$ 16,254,000			38	\$ 16,254,000		\$ -	0.00	\$ -
30	1	Clasificación de suelos	und	\$ 140,000	11	\$ 1,512,000			11	\$ 1,512,000		\$ -	0.00	\$ -
31	1	Peso unitario del suelo	und	\$ 83,000	6	\$ 498,000			6	\$ 498,000		\$ -	0.00	\$ -
32	1	Compresión inconfiada en Roca con deformación	und	\$ 83,000	4	\$ 332,000			4	\$ 332,000		\$ -	0.00	\$ -
32	1	Corte directo CD	und	\$ 450,000	4	\$ 1,800,000			4	\$ 1,800,000		\$ -	0.00	\$ -
33	1	Carga Puntual en Roca	und	\$ 190,000	4	\$ 760,000			4	\$ 760,000		\$ -	0.00	\$ -
33	1	Compresión inconfiada en Roca con deformación	und	\$ 428,000	3	\$ 1,284,000			3	\$ 1,284,000		\$ -	0.00	\$ -
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS GRUPO 3 = (E)						\$ 54,050,462				\$ 53,505,649		\$ 0		\$ 544,813
COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E) = (F)						\$ 138,340,462				\$ 134,980,400		\$ 7,670,249		\$ 5,689,813
IVA = 19% * (F) = (G)						\$ 28,184,688				\$ 25,646,276		\$ 1,457,348		\$ 1,081,064
COSTO TOTAL = (F)+(G) + (H)						\$ 176,525,150				\$ 160,625,150		\$ 9,127,597		\$ 6,770,877

VALOR ACTA PARCIAL NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

* Estos conceptos corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
* Se adjunta los soportes de pago correspondientes a la oferta económica, seguridad social, facturas de pago al consultor contratado OFB SAS, comunicados de entrega y comunicados de aprobación de los estudios y diseños a nivel Fase III del Punto Crítico y/o atípico PR44+100 de la Ruta 6006.

Firma:
Nombre: Hernán Estrella Maldonado
Director de obra
Matrícula Profesional No.: R2024056299

Firma:
Nombre: Julio Cesar Sánchez Cádiz
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA 30/09/2025
(Día / Mes / Año)
Página 1 de 1

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

RUBRO: ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS: No.12

PRESUPUESTO (PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2)
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUNTO CRÍTICO Y/O ATÍPICO PR46+200 RUTA 6006

No. de Orden	CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL (\$) (1)*(2)+(3)*(4) = (5)	TOTAL ACTAS ANTERIORES		TOTAL PRESENTE ACTA		SALDO POR COBRAR		
							CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	1	Director de Consultoría	\$ 7,500,000	0.00	0.50	\$ 3,750,000	0.50	\$ 3,750,000		\$ -	0.00	\$ -	
2	1	Profesional SST	\$ 3,000,000	0.00	0.50	\$ 1,500,000	0.50	\$ 1,500,000		\$ -	0.00	\$ -	
3	1	Dibujante	\$ 2,500,000	0.00	1.10	\$ 2,750,000	1.10	\$ 2,750,000		\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)						\$ 8,000,000							
FACTOR MULTIPLICADOR = (B)						2.1		2.1		2.1		2.1	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL GRUPO 1 = (A) * (B) = (C)						\$ 16,800,000		\$ 16,800,000		\$ -		\$ -	
COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLE													
	CANT. (1)	TITULO DEL VOLUMEN Subactividades	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	FM (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL (\$) (1)*(2)+(3)*(4) = (5)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	
II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL							\$ 5,880,000						
4	1	Especialista en diseño geométrico	\$ 6,000,000	2.10	0.30	\$ 3,780,000	0.30	\$ 3,780,000		\$ -	0.00	\$ -	
5	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.40	\$ 2,100,000	0.40	\$ 2,100,000		\$ -	0.00	\$ -	
IV. ESTUDIO DE GEOLOGÍA							\$ 11,760,000						
6	1	Geólogo	\$ 6,000,000	2.10	0.60	\$ 7,560,000	0.60	\$ 7,560,000		\$ -	0.00	\$ -	
7	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000	0.80	\$ 4,200,000		\$ -	0.00	\$ -	
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES							\$ 11,760,000		\$ 4,200,000		\$ -		
8	1	Especialista Geotecnia	\$ 6,000,000	2.10	0.60	\$ 7,560,000	0.60	\$ 7,560,000		\$ -	0.00	\$ -	
9	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000		\$ -	0.80	\$ 4,200,000	0.00	\$ -	
VI. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES							\$ 11,760,000		\$ -		\$ -		
9	1	Especialista Geotecnia	\$ 6,000,000	2.10	0.60	\$ 7,560,000	0.60	\$ 7,560,000		\$ -	0.00	\$ -	
10	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000	0.80	\$ 4,200,000		\$ -	0.00	\$ -	
VII. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA							\$ 5,355,000		\$ 4,095,000		\$ -		
11	1	Especialista en Hidrogeología	\$ 6,000,000	2.10	0.30	\$ 3,780,000	0.10	\$ 1,260,000	0.20	\$ 2,520,000	0.00	\$ -	
12	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.30	\$ 1,575,000		\$ -	0.30	\$ 1,575,000	0.00	\$ -	
VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN							\$ 14,280,000		\$ -		\$ -		
13	1	Especialista Hidrología e Hidráulica	\$ 6,000,000	2.10	0.80	\$ 10,080,000	0.80	\$ 10,080,000		\$ -	0.00	\$ -	
14	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000	0.80	\$ 4,200,000		\$ -	0.00	\$ -	
X. ESTUDIO ESTRUCTURAS							\$ 23,625,000		\$ -		\$ -		
15	1	Especialista en Estructuras	\$ 6,000,000	2.10	1.00	\$ 12,600,000	1.00	\$ 12,600,000		\$ -	0.00	\$ -	
16	1	Especialista en Estructuras (junior)	\$ 2,500,000	2.10	1.20	\$ 6,300,000	1.20	\$ 6,300,000		\$ -	0.00	\$ -	
17	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.90	\$ 4,725,000	0.90	\$ 4,725,000		\$ -	0.00	\$ -	
XI. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS							\$ 4,200,000		\$ -		\$ 4,200,000		
18	1	Ing. Apoyo	\$ 2,500,000	2.10	0.80	\$ 4,200,000		\$ -		\$ -	0.80	\$ 4,200,000	
XII. INFORME FINAL EJECUTIVO							\$ 3,780,000		\$ -		\$ 3,780,000		
19	1	Especialista	\$ 6,000,000	2.10	0.30	\$ 3,780,000		\$ -		\$ -	0.30	\$ 3,780,000	
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES (D)							\$ 92,400,000		\$ 76,125,000		\$ 8,295,000		\$ 7,980,000
OTROS COSTOS DIRECTOS													
	CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	(\$ (9)	UTILIZACIÓN TOTAL (10)	PARCIAL (\$) (8) * (9) * (10) = (11)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	
OTROS COSTOS DIRECTOS							\$ 13,243,984		\$ 349,592		\$ 349,592		
20	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	und	\$ 282,900	12	\$ 3,394,800	12	\$ 3,394,800		\$ -	0.00	\$ -	
21	1	Viáticos para profesional SST	und	\$ 105,000	30	\$ 3,150,000	30	\$ 3,150,000		\$ -	0.00	\$ -	
22	1	Levantamiento y topografía detallada (Incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	día	\$ 800,000	5	\$ 4,000,000	5	\$ 4,000,000		\$ -	0.00	\$ -	
23	1	Amarre geodésico (incluye la materialización de dos mojones y georreferenciación de estos)	Par	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000		\$ -	0.00	\$ -	
24	1	Edición de Informes Finales (Informe Final, incluye ploteo de planchas original en papel de seguridad y copias en papel bond y archivos en medio magnético)	Glb	\$ 699,184	1	\$ 699,184	0.0	\$ -	0.50	\$ 349,592	0.50	\$ 349,592	
INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS							\$ 45,056,000		\$ -		\$ -		
25	1	Movilización de equipos de exploración	Glb	\$ 6,000,000	1	\$ 6,000,000	1.0	\$ 6,000,000		\$ -	0.00	\$ -	
26	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	mes	\$ 4,250,000	1	\$ 4,250,000	1.0	\$ 4,250,000		\$ -	0.00	\$ -	
27	1	Líneas de refracción sísmica	und	\$ 2,200,000	3	\$ 6,600,000	3	\$ 6,600,000		\$ -	0.00	\$ -	
28	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	\$ 260,000	24	\$ 6,240,000	24	\$ 6,240,000		\$ -	0.00	\$ -	
29	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	\$ 430,000	36	\$ 15,480,000	36	\$ 15,480,000		\$ -	0.00	\$ -	
30	1	Clasificación de suelos	und	\$ 140,000	16	\$ 2,240,000	16	\$ 2,240,000		\$ -	0.00	\$ -	
31	1	Peso unitario del suelo	und	\$ 83,000	6	\$ 498,000	6	\$ 498,000		\$ -	0.00	\$ -	
32	1	Compresión Inconfinada en Roca con deformación	und	\$ 83,000	4	\$ 332,000	4	\$ 332,000		\$ -	0.00	\$ -	
32	1	Corte directo CD	und	\$ 450,000	4	\$ 1,800,000	4	\$ 1,800,000		\$ -	0.00	\$ -	
33	1	Carga Puntual en Roca	und	\$ 190,000	4	\$ 760,000	4	\$ 760,000		\$ -	0.00	\$ -	
33	1	Compresión Inconfinada en Roca con deformación	und	\$ 428,000	2	\$ 856,000	2	\$ 856,000		\$ -	0.00	\$ -	
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS GRUPO 3 = (E)						\$ 58,299,984		\$ 57,600,800		\$ 349,592		\$ 349,592	
COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E)= (F)						\$ 167,499,984		\$ 150,525,800		\$ 8,644,592		\$ 8,329,592	
IVA = 19% * (F) = (G)						\$ 31,824,997		\$ 28,599,902		\$ 1,642,472		\$ 1,582,215	
COSTO TOTAL = (F)+(G) + (H)						\$ 199,324,981		\$ 179,125,702		\$ 10,287,064		\$ 9,912,215	

VALOR ACTA PARCIAL: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

* Estos conceptos corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

* Se adjunta los soportes de pago correspondientes a la oferta económica, seguridad social, facturas de pago al consultor contratado OFB SAS, comunicados de entrega y comunicados de aprobación de los estudios y diseños a nivel Fase III del Punto Crítico y/o atípico PR46+200 de la Ruta 6006.

Firma:
Nombre: Hernán Estrella Maldonado
Director de obra
Matrícula Profesional No.: R2024056299

Firma:
Nombre: Julio Cesar Sanchez Cardavid
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

PRESUPUESTO (PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2)
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUNTO CRÍTICO Y/O ATÍPICO PR46+600 RUTA 6006

COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLE						
CANT.	TITULO DEL VOLUMEN	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	FM	PARTICIPACIÓN TOTAL (mcs)	VALOR PARCIAL (\$)	

OTROS COSTOS DIRECTOS											
CANT. (#)	CONCEPTO	UNIDAD	(%) (%)	UTILIZACIÓN TOTAL (10)	PARCIAL (\$) (%) * (10) * (1.0) = (11)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR

VALOR ACTA PARCIAL EN LETRAS:	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS
-------------------------------	--

Firma: 
Nombre: Julio Cesar Sánchez Cadavid
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

PRESUPUESTO (PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2)
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE MEJORAMIENTO FASE III PUNTO CRÍTICO Y/O ATÍPICO PR37+900 RUTA 6006

COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLE						
CANT.	TÍTULO DEL VOLUMEN	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	FM	PARTICIPACIÓN TOTAL (por)	VALOR PARCIAL (S)	

[illegible]

VALOR ACTA PARCIAL EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS
----------------------------------	--

Firma: _____
Nombre: Julio Cesar Sánchez Cadavid
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT



CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

055-2-2928-2025

Puerto Boyacá, 14 de octubre 2025

Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director Territorial Boyacá (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Tunja

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°52- Septiembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°52 correspondiente al mes de septiembre de 2025 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual.

A la presente se anexan en total de veinte (20) documentos, solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C.
Director de interventoría
Consorcio Ecovisión 188

Anexo: 20 archivos
Copia: Apoyo a la supervisión
Elaboró: LMMM

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

NIT: 901.481.141-1

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

HACE CONSTAR:

Que la empresa SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA – SUDINCO identificada con NIT: 900.815.676-1, ha venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales (Art. 50 Ley 789 de 2002 y Art. 23 Ley 1150 de 2007).

Lo anterior teniendo en cuenta la declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales en la que manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suscrita el 10 de octubre de 2025 por el Representante Legal ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI.

Bogotá, 14 de octubre de 2025



MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal
Consortio ECOVISIÓN-188
Interventor.



Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Económica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000

Resolución DIAN N° 18764089334756 del 24/02/2025

Habilita Numeración Factura Electrónica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses



SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No	E21-481
NIT:	8002158072	FECHA DE EMISIÓN:	23/10/2025 15:42:32
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90	EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:	23/10/2025 15:48:45
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001	FECHA DE VENCIMIENTO:	22/11/2025
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:		CONTACTO:	CORREO
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;		
TELÉFONO:	6013811700		

CODIGO	CONCEPTOS	VR.TOTAL
SEC0001A	Acta de obra No. 52 Periodo: Septiembre 2025 (Utilidad)	38,120,724
SEC0001A	Acta de obra No. 52 Periodo: Septiembre 2025 (Estudios y diseños sectores y/o sitios críticos y/o atípicos)	158,964,458
SEC0002A	Acta de obra No. 52 Periodo: Septiembre 2025 (Administración No Gravado)	1,613,777,317
	Acta de obra No. 52 Periodo: Septiembre 2025	1,651,898,041
	Valor Total Básico	1,651,898,041
	Costo Directo	1,270,690,801
	A.I.U (30%)	381,207,240
	Utilidad (3%)	38,120,724
	Estudios y diseños sectores y/o sitios críticos y/o atípicos	158,964,458
	IVA de la Factura	37,446,185
	IVA 19% sobre 3% de Utilidad	7,242,938
	Estudios y diseños sectores y/o sitios críticos y/o atípicos	30,203,247
	(-) Menos amortización Anticipo (5,82%)	96,140,466
	Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 111.752.168.218,00	1,752,168,218
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUEQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3		

SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE GRAVABLE	TIPO IMPUESTO	TASA	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
1,810,862,499		197,085,182	IVA VENTAS Construcción 19%	19.000%	37,446,185	1,848,308,684
		1,613,777,317	IVA VENTAS - Excluido	0.000%	0	

TOTAL FACTURA	1,848,308,684
---------------	---------------

VALOR A PAGAR: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 1 vence el 22/11/2025 por 1,848,308,684

ANTICIPOS				
Id Pago	Valor Anticipo Amortizado	Fecha Pago	Observación	Neto a pagar descontado anticipo
ANTICIPO	96,140,466	21/11/2022	ANTICIPO	1,752,168,218

OBSERVACIONES: #S24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#S

Esta Factura Electrónica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un título valor segun ley 1231 de 17-07-2008

CUFE: 699334b192f21d39c5cf64fe31f5460a0c96b934f913dca7a1120a2adff24654e02c79c7bc481750ef8bed331158c082



Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Económica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolución DIAN N° 18764089334756 del 24/02/2025
Habilita Numeración Factura Electrónica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses



SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No	E21-481
NIT:	8002158072	FECHA DE EMISIÓN:	23/10/2025 15:42:32
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90	EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:	23/10/2025 15:48:45
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001	FECHA DE VENCIMIENTO:	22/11/2025
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:		CONTACTO:	CORREO
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;		
TELÉFONO:	6013811700		

Esta Factura Electrónica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un título valor segun ley 1231 de 17-07-2008

SELLO DIGITAL: CNleywCTh4h8bGeItQED2ad8PhlBLxaMcuTCNDGbZ2Chfesgp0kWRlcqz9W5MAIheKzw384cUJ+4RUX/Yv5c1HYSN8hemJdsgUnFufQ0/gJOg1VLUEvf3DSAofFlq
KEmNbBmf3pTD2UQ+tj32BaOuvEmOxjPd+a27Qz0J8PKtHAY1+1yCdEa14dHY5ywj6a4YCOwMw5cF4UrxgrwJZBvMuXq9+FeQ5nvXbLNfadAmAXcOUnk4pAzx
5F6AiJbU85mm3MzX9zSNt3P1K2erdXO+/ZCVmxa9rG+HHwtQI1RpZS7JULdphi7g17AuXPTWWOimInxTuBR7ka8k4m8ebWJHmw==

TV 23 94 33 OF 401 - BOGOTA
Impreso por: ERP LIBRA NIT:900707834-6

PBX: +57 (1) 4674857

notificacionescontabilidad@ BOGOTA COLOMBIA
sudinco.com



SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401
BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.6 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	FACTURA PROFORMA	00109
NIT: 800.215.807-2	FECHA DE EMISION:	10/10/2025
DIRECCION: CL 25 G 73 B 90	FECHA DE VENCIMIENTO:	
CIUDAD: Bogotá DC	COD PCI: #S24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#S	
Teléfono: 6017056142		
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ldiazp@invias.gov.co		

CONCEPTO	VALOR
Acta de obra No. 52 Periodo: Septiembre 2025	1.651.898.041,00
	1.651.898.041,00
Valor Total Básico	1.651.898.041,00
Costo Directo	1.270.690.800,77
A.I.U (30%)	381.207.240,23
Utilidad (3%)	38.120.724,02
Estudios y diseños sectores y/o sitios críticos y/o atípicos	158.964.458,00
	158.964.458
IVA de la Factura	37.446.185
IVA 19% sobre 3% de Utilidad	7.242.938,00
Estudios y diseños sectores y/o sitios críticos y/o atípicos	30.203.247,00
(-) Menos amortización Anticipo (5,82%)	(96.140.466,00)
	(96.140.466,00)
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11	1.752.168.218,00
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUEQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3	
VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos Cincuenta y Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte	SUBTOTAL 1.714.722.033,00
	IVA 37.446.185,00
	TOTAL 1.752.168.218,00

	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
	Identificación:	Identificación:
	FECHA:	FECHA:
FIRMA EMISOR	FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO	FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA