



Consorcio RYU-GD SAN
ÁNGEL

366-GDP- CC01-838

Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2025

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Atn. Dr. Fidel Espitia

Director USPEC

Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellín

Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

Atn. Ing. José Winston Apolinar.

Supervisor designado.

Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13 y 14

Tel: (1) 4864130 Ext 1362

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato 325-19 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obra para la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión de sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena.

Asunto: Certificación Acta parcial No 46 de la fase 2 correspondiente al mes de octubre de 2025.

En el marco del contrato de interventoría 325 de 2019, el suscrito representante legal de CONSORCIO RYU-GD SAN ÁNGEL, como interventor del contrato de obra No 304 de 2019, celebrado entre la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC y CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, que tiene como objeto: la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión de orden nacional ERON MEDIANA SEGURIDAD ETAPA 1 en Sabana de San Ángel Departamento del Magdalena.



USPEC-304-E747-2025

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2025

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

Atn: Juan José Casasfranco Medellín.

SUB-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio elemento Torre 4 Piso 13

Ciudad, Bogotá D.C

Ref.: Contrato de Obra USPEC No. 304 de 2019
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
NACIONAL EROD DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I EN SABANAS DE SAN ANGEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Asunto: Remisión de Acta de recibo parcial No. 45 – Fase 2- Contrato No. 304-2019

Por medio de la presente comunicación remito la documentación requerida para el trámite de pago del Acta de recibo parcial **No. 45** del contrato de la referencia, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **1 de OCTUBRE de 2025 y el 30 de OCTUBRE de 2025**. Su valor a pagar deberá ser depositado, en BANCO DE OCCIDENTE CUENTA AHORROS No. 260-82474-3.

Cordialmente,



ALFREDO MUÑOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO FUNDACIÓN 2020

Elaboró: LCH
Revisó: AM



Consorcio RYU-GD SAN
ANGEL

CERTIFICA QUE:

Que se revisaron conjuntamente con el contratista de obra, las planillas de aportes de seguridad social del personal de obra, tanto administrativo como operativo. Se revisaron todas y cada una de las actividades adelantadas en el sitio del proyecto, llevado a cabo el control y seguimiento de los procesos técnicos, administrativos y financieros que fueron ejecutados a satisfacción por el constructor y cumpliendo con el desarrollo de las obligaciones contractuales, dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus anexos. Por lo tanto las obras fueron recibidas a satisfacción por la interventoría, para lo cual se autoriza el trámite del pago conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período del mes de NOVIEMBRE (01 NOVIEMBRE/25 – 30 NOVIEMBRE/25 OBRA CIVIL), “CONSORCIO FUNDACIÓN 2020” en la construcción del ERON - Renacimiento de mediana seguridad etapa I, en Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, por lo cual se firma y se autoriza el pago del acta parcial N°46 fase 2, por valor de Ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones quinientos mil ciento nueve con ochenta y cuatro (centavos o centésimos) OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$8.653.500.109,84), garantizando la calidad y estabilidad de las obras. Se expide la presente certificación, a los 2 días del mes de diciembre de 2025.

MC

V.B.

Sin otro particular,

Arq. Marcela Gutiérrez Díaz.

Representante Legal

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

Adjunto: Lo enunciado

Con Copia:

Arq. ABEL CAMPOS – Consorcio FUNDACIÓN 2020
Arq. OSCAR MONTERROSA – Consorcio FUNDACIÓN 2020



CONSORCIO FUNDACIÓN 2020
NIT 901.350.711-8
CARRERA 16 # 93 A - 36
Tel: (031) 3004460
Bogotá - Colombia
facturacion.fundacion1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CFU 70

Señores	UNIDAD DE SERVICIOS PENINTENCIARIOS Y CARCELARIOS (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)		
NIT	900.523.392-1	Teléfono	(031) 4864130 - 3112637797
Dirección	AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 4 P 12 13 Y 14	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 09:38
Expedición	02/12/2025, 09:38
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 46 FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA, CONTRATO No. 304-2019 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-11-2025 AL 30-11-2025. / AMORTIZACION DEL ANTICIPO 43.27%: \$ 3.744.369.497,53 RETENCION EN GARANTIA 10%: \$ 865.350.010,98 / COSTO DIRECTO.	1.00	6,896,010,150.32
2	Administración 18.54%	1.00	1,278,217,254.07
3	Imprevistos 1%	1.00	68,960,101.50
4	Utilidad 5%	1.00	344,800,507.52

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ocho mil seiscientos cincuenta y tres millones quinientos mil ciento nueve pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por \$ 8,653,500,109.84

Observaciones:

#\$12-11-00;contrato 304 de 2019;juan.casasfranco@uspec.gov.co#\$

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 43.27%: \$ 3.744.369.497,53
RETEGARANTIA 10%: \$ \$ 865.350.010,98

CONSORCIO FUNDACION 2020 CONFORMADO POR :
CONSTRUCTORA CON - UNION LTDA NIT : 901.174.301-3 PARTICIPACION 50%
MEYAN S.A.NIT : 800.143.586-1 PARTICIPACION 20%
AMR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT : 830.072.325-8 PARTICIPACION 15%
CONSTRUCTORA AMCO NIT : 860.039.348-7 PARTICIPACION 15%

Total Bruto	8,587,988,013.41
IVA 19%	65,512,096.43
Total a Pagar	8,653,500,109.84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100303577 aprobado en 20251019 prefijo CFU desde el número 69 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0ff7d28094f421a2ad727356d9aa7b50b5ad150199e98ae67f0d339172d989e44a482d441b3a5e64737c5ac4a756d809

Fwd: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

1 mensaje

Consortio Fundacion 2020 <consorciofundacion2020@gmail.com>

2 de diciembre de 2025 a las 9:59

Para: Jose Winston Apolinar Ballesteros <jose.apolinar@uspec.gov.co>, Maritza Zabala Medina <maritza.zabala@uspec.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Facturacion Electronica** <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Date: jue, 4 dic 2025 a las 9:49

Subject: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

To: consorciofundacion2020 <consorciofundacion2020@gmail.com>

 Imagen 2

 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-12-02

CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **CFU70**, generada por usted.

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

--



CONTRATO 304 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA 1, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARA Y COMPLEMENTARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.

[illegible]

OBRAS CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALES BALANCE No 00		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS			OBRAS EJECUTADAS				
CONDICIONES ANTERIORES								SEGUN NORMA COTADO 89			PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN AVU	25 % DEL VALOR DEL EQUIPO	75 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO ACTUAL
7.2.1.14	MANIFESTOS DE AGUA MEDIANTE 1 TUBERIA DE PVC MEDIDA 6" DE DIAMETRO INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNION SANITARIA, SOPORTES, RETALCÓN Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m		\$	85.114,00		\$								0,00%
7.2.2	PUNTO SANITARIO 6"				58.750,000		58.750,000								65,00%
7.2.2.1	PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE CODER, 2 METROS DE TUBO, SPON CON TAPON, YES SANITARIA REDIDA, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	1.427,00	\$	44.973,00		44.973,00				980,00	43.773.940,00	36,00	1.608.228,00	75,00%
7.2.2.2	PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE CODER, 2 METROS DE TUBO, SPON, YES SANITARIA REDIDA, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	800,00	\$	45.000,00		45.000,00				753,00	34.983.290,00			94,10%
7.2.2.3	PUNTO SANITARIO DE 4" INCLUYE CODER, 2 METROS DE TUBO, SPON, YES SANITARIA, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	873,00	\$	72.703,00		72.703,00				350,00	25.724.400,00			45,21%
7.2.2.4	PUNTO DE VENTILACION Y MANTENIMIENTO 2" INCLUYE 2 CODER SANITARIOS DE 2", YES SANITARIA DE 2" CON ADAPTOR DE LAMINA, 04 M DE TUBERIA PVC DE 2", BOLA DE 3", CAJA PLASTICA PARA VALVULA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	452,00	\$	58.465,00		58.465,00				410,00	38.860.010,00			65,00%
7.2.2.5	SPONDES PVC 2-4" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SPON PVC Y UNION SANITARIA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	407,00	\$	34.902,00		34.902,00				384,00	13.415.068,00			94,36%
7.2.2.6	SPONDES PVC 2-4" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SPON PVC Y UNION SANITARIA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	1.009,00	\$	45.000,00		45.000,00								0,00%
7.2.2.7	SPONDES 4" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SPON Y UNION SANITARIA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	1.088,00	\$	65.273,00		65.273,00				34,00	2.353.242,00			3,18%
7.2.3	ACCESORIOS														0,00%
7.2.3.1	SELLA RE PARA RED ESTRUCTURAL 4" 45° (600 mm x 90 mm) INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, RT SELLAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	16.307,00										0,00%
7.2.4	EXCAVACION Y RELLENO				260.000,000		260.000,000								65,00%
7.2.4.1	EXCAVACION A MANO PARA ZANALAS DE TUBERIAS INCLUYE EXCAVACION, TRASADO, RETIRO A SIFON AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m ³	2.033,30	\$	45.011,00		45.011,00				753,00	33.815.301,20			23,00%
7.2.4.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	m ³	9.108,00	\$	33.914,00		33.914,00				5.070,00	7.177.248,19			65,00%
7.2.4.3	RELLENO CON ZAPUNTA, INCLUYE MATERIAL, GRANULAS DE RELLENO, VIBROCOMPACTADOR Y CABLEADO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m ³	10,00	\$	3.700,00		3.700,00								0,00%
7.3	CANAL DE INSPECCION Y TUBERIAS				871.166,000		871.166,000								65,00%
7.3.1	CANAL DE INSPECCION PARA 120 M DE LARGUERO SANITARIO INCLUYE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCA, EXCAVACION, MARPOSITOS, PARETE, MEDIO CABLE, RELLENO CON RECIBO 4-0.2 BASE, BASE CONCRETO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	307,00	\$	491.138,00		491.138,00								0,00%
7.3.2	CANAL DE INSPECCION PARA 120 M DE LARGUERO SANITARIO INCLUYE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCA, EXCAVACION, MARPOSITOS, PARETE, MEDIO CABLE, RELLENO CON RECIBO 4-0.2 BASE, BASE CONCRETO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	21,00	\$	338.950,00		338.950,00								0,00%
7.3.3	CANAL DE INSPECCION PARA 120 M DE LARGUERO SANITARIO INCLUYE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCA, EXCAVACION, MARPOSITOS, PARETE, MEDIO CABLE, RELLENO CON RECIBO 4-0.2 BASE, BASE CONCRETO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	21,00	\$	420.375,00		420.375,00								0,00%
7.3.4	CANAL DE INSPECCION PARA 120 M DE LARGUERO SANITARIO INCLUYE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCA, EXCAVACION, MARPOSITOS, PARETE, MEDIO CABLE, RELLENO CON RECIBO 4-0.2 BASE, BASE CONCRETO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	113,40	\$	514.523,00		514.523,00								0,00%
7.3.5	CANAL DE INSPECCION PARA 120 M DE LARGUERO SANITARIO INCLUYE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCA, EXCAVACION, MARPOSITOS, PARETE, MEDIO CABLE, RELLENO CON RECIBO 4-0.2 BASE, BASE CONCRETO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	688.075,00										0,00%
7.3.6	CANAL DE INSPECCION PARA 120 M DE LARGUERO SANITARIO INCLUYE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCA, EXCAVACION, MARPOSITOS, PARETE, MEDIO CABLE, RELLENO CON RECIBO 4-0.2 BASE, BASE CONCRETO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+	41,00	\$	645.403,00		645.403,00								0,00%
7.3.7	POZOS DE INSPECCION MANTE 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	2.957.702,00										0,00%
7.3.8	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	3.048.850,00										0,00%
7.3.9	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	3.557.381,00										0,00%
7.3.10	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	4.025.850,00										0,00%
7.3.11	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	4.487.789,00										0,00%
7.3.12	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	5.000.238,00										0,00%
7.3.13	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	5.718.412,00										0,00%
7.3.14	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	7.086.279,00										0,00%
7.3.15	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	7.800.202,00										0,00%
7.3.16	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	8.626.383,00										0,00%
7.3.17	POZOS DE INSPECCION PARA 120 M TIPO 2A/B INCLUYE RETROCALCA, RECIBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORNILETA, LABRILLO TOILET RECIBIDO, GEOTEXTIL 40, ANTICORROSION, TUBO SANITARIO 2", PLACA PARA PREFABRICADA, MORTERO PARETE Y PISA, CONCRETOS SLOADO, PLACA DE FONDO Y CUBIETAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	+		\$	9.800.300,00										0,00%
7.4	RED DE VENTILACION				87.889,000		87.889,000								65,00%
7.4.1	TUBERIA PVC VENTILACION 2" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	2.880,00	\$	14.417,00		14.417,00				1.772,00	32.638.238,00			68,10%
7.4.2	TUBERIA PVC VENTILACION 2" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	403,00	\$	22.710,00		22.710,00				281,00	6.382.791,00			63,00%
7.4.3	TUBERIA PVC VENTILACION 4" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	719,20	\$	34.367,00		34.367,00				588,20	17.880.207,00			78,74%
7.4.4	TUBERIA PVC VENTILACION 7" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	42,00	\$	9.883,00		9.883,00				23,00	240.973,00			58,45%
7.5	FORNILETA DE AGUA POTABLE				16.847,000		16.847,000								70,00%
7.5.1	TUBERIA PVC PRESION 1-1/2" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO PVC, UNION UNIVERSAL, PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	3.117,20	\$	26.307,00		26.307,00				2.884,27	61.702.653,00			49,29%
7.5.2	TUBERIA PVC PRESION 2" INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO PVC, UNION UNIVERSAL, PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	1.143,00	\$	34.268,00		34.268,00				997,20	32.740.668,00			83,00%
7.6	RED GENERAL DE AGUA PARA VEREDAS				86.016,000		86.016,000								65,00%
7.6.1	TUBERIAS				774.264,000		774.264,000								65,00%
7.6.1.1	TUBERIA PEAD 2-1/2" INCLUYE MAGNATA PARA TEMPORIZACION DE TUBERIA VEREDAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPULCOPE 100- PN 12.5 PRES 14.31 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	2.841,40	\$	22.272,00		22.272,00								0,00%
7.6.1.2	TUBERIA PEAD PN 12.5 PRES 14.31 MM INCLUYE MAGNATA PARA TEMPORIZACION DE TUBERIA VEREDAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPULCOPE 100- PN 12.5 PRES 14.31 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	804,00	\$	26.470,00		26.470,00				85,00	2.282.773,00			14,00%
7.6.1.3	TUBERIA PEAD PN 12.5 PRES 14.31 MM INCLUYE MAGNATA PARA TEMPORIZACION DE TUBERIA VEREDAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPULCOPE 100- PN 12.5 PRES 14.31 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	384,00	\$	26.800,00		26.800,00								0,00%
7.6.1.4	TUBERIA PEAD PN 12.5 PRES 14.31 MM INCLUYE MAGNATA PARA TEMPORIZACION DE TUBERIA VEREDAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPULCOPE 100- PN 12.5 PRES 14.31 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	2.887,00	\$	25.740,00		25.740,00								0,00%

OBRAS CONTRATADAS						CONSUMOS ACTUALES (Nº MM)		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS			OBRAS EJECUTADAS				
CONDICIONES ANTERIORES						CONDICIONES ACTUALES (Nº MM)		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS			PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN AVU	30 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	% EJEC.
7.6.1	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	1,820.0	\$ 35,900.0	\$ 34,960.707.7	1,820.0	\$ 34,960.707.7								
7.6.1.6	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	179.0	\$ 35,115.0	\$ 6,403,608.15	179.0	\$ 6,403,608.15				179.00	\$ 6,350,120.00	179.00	\$ 6,350,120.00	97.32%
7.6.1.7	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	160.0	\$ 40,830.0	\$ 6,539,680.00	160.0	\$ 6,539,680.00				147.40	\$ 6,033,534.20	147.40	\$ 6,033,534.20	98.37%
7.6.1.8	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	22.0	\$ 80,010.0	\$ 1,760,240.00	22.0	\$ 1,760,240.00								
7.6.1.9	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	2,360.0	\$ 46,160.0	\$ 109,360,800.00	2,360.0	\$ 109,360,800.00				2,367.22	\$ 160,713,644.9	2,367.22	\$ 160,713,644.9	99.88%
7.6.1.10	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	873.0	\$ 102,860.0	\$ 102,832,873.00	873.0	\$ 102,832,873.00				423.32	\$ 64,618,788.00	423.32	\$ 64,618,788.00	62.84%
7.6.1.11	TUBERIA PEAD PN 10 12-1/2" INCLUIE MANGINA PARA TEMPLIFUSION DE TUBERIA HORIZONTAL, ARERA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACAPLATE PE 100 PN 12 1/2 BDE 14.9 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	m	853.0	\$ 286,124.0	\$ 238,973,911.88	853.0	\$ 238,973,911.88				728.17	\$ 204,133,646.86	728.17	\$ 204,133,646.86	85.42%
7.6.2	RESISTOR IN OSMALIN DE 12" INCLUIE CINTA TERLON, RESISTOR UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	s	275.0	\$ 65,491.0	\$ 18,200,975.00	275.0	\$ 18,200,975.00				107.89	\$ 6,914,931.00	107.89	\$ 6,914,931.00	39.16%
7.6.2.1	RESISTOR IN OSMALIN DE 36" INCLUIE CINTA TERLON, RESISTOR UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	s	8.0	\$ 86,300.0	\$ 691,040.00	8.0	\$ 691,040.00				7.00	\$ 586,861.00	7.00	\$ 586,861.00	87.00%
7.6.2.2	RESISTOR IN OSMALIN DE 72" INCLUIE CINTA TERLON, RESISTOR UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	s	61.0	\$ 102,874.0	\$ 6,274,914.00	61.0	\$ 6,274,914.00				2.00	\$ 240,746.00	2.00	\$ 240,746.00	3.20%
7.6.2.3	RESISTOR IN OSMALIN DE 144" INCLUIE CINTA TERLON, RESISTOR UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	s	34.0	\$ 184,807.0	\$ 6,283,438.00	34.0	\$ 6,283,438.00				18.00	\$ 3,600,000.00	18.00	\$ 3,600,000.00	57.46%
7.6.2.4	RESISTOR IN OSMALIN DE 216" INCLUIE CINTA TERLON, RESISTOR UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	s	16.0	\$ 374,880.0	\$ 6,000,000.00	16.0	\$ 6,000,000.00				8.00	\$ 1,380,000.00	8.00	\$ 1,380,000.00	23.00%
7.6.2.5	RESISTOR IN OSMALIN DE 288" INCLUIE CINTA TERLON, RESISTOR UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	s	8.0	\$ 331,261.0	\$ 2,650,088.00	8.0	\$ 2,650,088.00				14.00	\$ 4,608,074.00	14.00	\$ 4,608,074.00	77.46%
7.6.3	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.1	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.2	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.3	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.4	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.5	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.6	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.7	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.8	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.9	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.10	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.11	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.12	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.13	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.14	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.15	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.16	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.17	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.18	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.19	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.20	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.21	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.22	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.23	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.24	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.25	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.26	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.27	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.28	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.29	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.30	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.31	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.32	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.33	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.34	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.35	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.36	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.37	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.38	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.39	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.40	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.41	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.42	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.43	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.44	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.45	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.46	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.47	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.48	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.49	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.50	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.51	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94,010.00								
7.6.3.52	VALVULA DE TUBERIA	s	1	\$ 94,010.0	\$ 94,010.00	1	\$ 94								

Página 7 de 8

OBSERVACIONES						CONSUMOS ACTUALES NÚMERO		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS			OBSERVACIONES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN AVI	25 % DEL VALOR DEL EQUIPO	75 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	% ELEC	
8.1.33	SALIDA PARA TABLA TRAFICA EN TABLERO CONECTIVO DE COBRE 200X120X2MM TIPO HP-FR-LS-CT INCLUYE TUBO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	+	50.00	\$ 146.757.00	\$ 7.337.850.00	50.00	\$ 7.337.850.00												0.00%	
8.1.34	SALIDA PARA TABLA TRAFICA EN TABLERO CONECTIVO DE COBRE 200X120X2MM TIPO HP-FR-LS-CT INCLUYE TUBO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	+	20.00	\$ 236.300.00	\$ 4.726.000.00	20.00	\$ 4.726.000.00												0.00%	
8.1.35	SALIDA PARA TABLA TRAFICA EN TABLERO CONECTIVO DE COBRE 200X120X2MM TIPO HP-FR-LS-CT INCLUYE TUBO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	+	1	\$ 271.010.00	\$ 271.010.00	1	\$ 271.010.00												0.00%	
8.1.36	SALIDA PARA TABLA TRAFICA EN TABLERO CONECTIVO DE COBRE 200X120X2MM TIPO HP-FR-LS-CT INCLUYE TUBO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	+	1	\$ 474.470.00	\$ 474.470.00	1	\$ 474.470.00												0.00%	
8.1.37	SALIDA PARA TABLA TRAFICA EN TABLERO CONECTIVO DE COBRE 200X120X2MM TIPO HP-FR-LS-CT INCLUYE TUBO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	+	5.00	\$ 302.972.00	\$ 1.514.860.00	5.00	\$ 1.514.860.00												0.00%	
8.2	TRANSFORMADORES Y TRANSFORMADORES				\$ 474.470.00		\$ 474.470.00					\$ 474.470.00		\$ 474.470.00		\$ 474.470.00		\$ 474.470.00	45.00%	
8.2.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.000.00	\$ 30.490.00	\$ 30.490.00	1.000.00	\$ 30.490.00												0.00%	
8.2.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 46.911.00	\$ 469.110.00	10.00	\$ 469.110.00												0.00%	
8.2.03	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	30.00	\$ 90.000.00	\$ 2.700.000.00	30.00	\$ 2.700.000.00												0.00%	
8.2.04	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 300.000.00	\$ 3.000.000.00	10.00	\$ 3.000.000.00												0.00%	
8.2.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	20.00	\$ 300.000.00	\$ 6.000.000.00	20.00	\$ 6.000.000.00												0.00%	
8.2.06	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	91.00	\$ 300.000.00	\$ 27.300.000.00	91.00	\$ 27.300.000.00												0.00%	
8.2.07	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 300.000.00	\$ 3.000.000.00	10.00	\$ 3.000.000.00												0.00%	
8.2.08	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	81.00	\$ 400.430.00	\$ 32.434.830.00	81.00	\$ 32.434.830.00												0.00%	
8.2.09	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 600.310.00	\$ 6.003.100.00	10.00	\$ 6.003.100.00												0.00%	
8.2.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	8.00	\$ 600.310.00	\$ 4.802.480.00	8.00	\$ 4.802.480.00												0.00%	
8.2.11	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 600.310.00	\$ 6.003.100.00	10.00	\$ 6.003.100.00												0.00%	
8.2.12	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	8.00	\$ 600.310.00	\$ 4.802.480.00	8.00	\$ 4.802.480.00												0.00%	
8.2.13	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	8.00	\$ 1.000.000.00	\$ 8.000.000.00	8.00	\$ 8.000.000.00												0.00%	
8.2.14	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	1.00	\$ 2.000.000.00												0.00%	
8.2.15	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	1.00	\$ 2.000.000.00												0.00%	
8.2.16	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	1.00	\$ 2.000.000.00												0.00%	
8.2.17	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	1.00	\$ 2.000.000.00												0.00%	
8.2.18	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	1.00	\$ 2.000.000.00												0.00%	
8.2.19	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	1.00	\$ 2.000.000.00												0.00%	
8.2.20	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 2.000.000.00	\$ 20.000.000.00	10.00	\$ 20.000.000.00												0.00%	
8.2.21	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	30.00	\$ 1.000.000.00	\$ 30.000.000.00	30.00	\$ 30.000.000.00												0.00%	
8.2.22	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 1.000.000.00	\$ 1.000.000.00	1	\$ 1.000.000.00												0.00%	
8.2.23	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 211.030.00	\$ 211.030.00	1	\$ 211.030.00												0.00%	
8.2.24	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 120.460.00	\$ 120.460.00	1	\$ 120.460.00												0.00%	
8.2.25	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	5.00	\$ 50.000.00	\$ 250.000.00	5.00	\$ 250.000.00												0.00%	
8.2.26	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 50.000.00	\$ 500.000.00	10.00	\$ 500.000.00												0.00%	
8.2.27	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	20.00	\$ 50.000.00	\$ 1.000.000.00	20.00	\$ 1.000.000.00												0.00%	
8.2.28	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 50.000.00	\$ 500.000.00	10.00	\$ 500.000.00												0.00%	
8.2.29	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	20.00	\$ 50.000.00	\$ 1.000.000.00	20.00	\$ 1.000.000.00												0.00%	
8.2.30	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 700.000.00	\$ 7.000.000.00	10.00	\$ 7.000.000.00												0.00%	
8.2.31	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	8.00	\$ 800.000.00	\$ 6.400.000.00	8.00	\$ 6.400.000.00												0.00%	
8.2.32	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 1.000.000.00	\$ 10.000.000.00	10.00	\$ 10.000.000.00												0.00%	
8.2.33	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 1.000.000.00	\$ 10.000.000.00	10.00	\$ 10.000.000.00												0.00%	
8.2.34	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00	1	\$ 100.000.00												0.00%	
8.2.35	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00	1	\$ 100.000.00												0.00%	
8.2.36	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00	1	\$ 100.000.00												0.00%	
8.2.37	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	11.00	\$ 573.380.00	\$ 6.307.180.00	11.00	\$ 6.307.180.00												0.00%	
8.2.38	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	10.00	\$ 500.701.00	\$ 5.007.010.00	10.00	\$ 5.007.010.00												0.00%	
8.2.39	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	14.00	\$ 327.889.00	\$ 4.590.446.00	14.00	\$ 4.590.446.00												0.00%	
8.2.40	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 88.020.00	\$ 88.020.00	1	\$ 88.020.00												0.00%	
8.3	ACUMULADO DE TRANSFORMADORES Y TRANSFORMADORES				\$ 104.470.00		\$ 104.470.00					\$ 104.470.00		\$ 104.470.00		\$ 104.470.00		\$ 104.470.00	0.00%	
8.3.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	8.00	\$ 300.430.00	\$ 2.403.440.00	8.00	\$ 2.403.440.00												0.00%	
8.3.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 680.710.00	\$ 680.710.00	1	\$ 680.710.00												0.00%	
8.3.03	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 900.000.00	\$ 900.000.00	1	\$ 900.000.00												0.00%	
8.3.04	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 450.000.00	\$ 450.000.00	1	\$ 450.000.00												0.00%	
8.3.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 175.000.00	\$ 175.000.00	1	\$ 175.000.00												0.00%	
8.3.06	SUMINISTRO, MONTAJE Y COMISION DE TRANSFORMADOR INDUSTRIAL REGULADO CUA MUESTRADA DE 10 A 15 AMPERES.	+	1	\$ 220.000.00	\$ 220.000.00	1	\$ 220.000.00												0.00%	

OBSERVACIONES						CONSUMOS ACTUALES NÚMERO		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS			OBSERVACIONES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN AVI	30 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	% EJEC
8.3.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 89.174,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 94.863,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 82.111,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 38.833,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 38.833,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 38.833,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	25,00	\$ 38.866,00	\$ 970.865,00	25,00	\$ 970.865,00									\$ -	-	0,00%
8.3.22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	10,00	\$ 18.807,00	\$ 188.070,00	10,00	\$ 188.070,00									\$ -	-	0,00%
8.3.23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	14.800,00	\$ 36.310,00	\$ 537.716,00	14.800,00	\$ 537.716,00									\$ -	-	0,00%
8.3.24	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	480,00	\$ 14.770,00	\$ 7.121.760,00	480,00	\$ 7.121.760,00						400,00	\$ 6.706.340,00		40,00	\$ 6.706.340,00	94,28%
8.3.25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE COBRE (1X200+1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	49,00	\$ 17.584,00	\$ 862.465,00	49,00	\$ 862.465,00									320,00	\$ 5.703.680,00	99,07%
8.3.26	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPO BANDA EN CONDUCTORES DE ALUMINO (1X200+1X200) ANG TPO HP AF PLS-CT POR TUBO INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	m	5	\$ 17.789,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	7.800,00	\$ 38.075,00	\$ 275.540.000,00	7.800,00	\$ 275.540.000,00						7.700,00	\$ 271.186.050,00		7.700,00	\$ 271.186.050,00	98,11%
8.3.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	16.400,00	\$ 16.100,00	\$ 405.640,00	16.400,00	\$ 405.640,00						13.075,00	\$ 404.120.800,00		13.075,00	\$ 404.120.800,00	96,48%
8.3.29	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	3.400,00	\$ 27.307,00	\$ 92.853.840,00	3.400,00	\$ 92.853.840,00						3.075,00	\$ 84.238.890,00		3.075,00	\$ 84.238.890,00	88,38%
8.3.30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	20,00	\$ 25.340,00	\$ 5.068.000,00	20,00	\$ 5.068.000,00						20,00	\$ 5.068.000,00		20,00	\$ 5.068.000,00	100,00%
8.3.31	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	97,00	\$ 17.737,00	\$ 1.720.509,00	97,00	\$ 1.720.509,00						94,00	\$ 16.814.610,00		94,00	\$ 16.814.610,00	97,42%
8.3.32	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	2.700,00	\$ 23.640,00	\$ 63.828.000,00	2.700,00	\$ 63.828.000,00						10,00	\$ 237.900,00		10,00	\$ 237.900,00	0,37%
8.3.33	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	2.200,00	\$ 40.070,00	\$ 88.200,00	2.200,00	\$ 88.200,00						875,00	\$ 35.461.000,00		777,00	\$ 31.546.020,00	29,07%
8.3.34	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	90,00	\$ 24.400,00	\$ 2.196.000,00	90,00	\$ 2.196.000,00						77,00	\$ 1.884.600,00		77,00	\$ 1.884.600,00	84,44%
8.3.35	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	12,00	\$ 127.307,00	\$ 1.527.684,00	12,00	\$ 1.527.684,00						8,00	\$ 7.880.220,00		8,00	\$ 7.880.220,00	53,64%
8.3.36	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	20,00	\$ 114.480,00	\$ 2.289.600,00	20,00	\$ 2.289.600,00									\$ -	-	0,00%
8.3.37	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	5	\$ 88.500,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.38	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	12,00	\$ 79.340,00	\$ 952.080,00	12,00	\$ 952.080,00									\$ -	-	0,00%
8.3.39	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 98.360,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	5	\$ 83.170,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.41	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	5	\$ 76.410,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 126.347,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.43	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 94.580,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.44	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	5	\$ 73.360,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.45	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	82,00	\$ 46.400,00	\$ 4.004.800,00	82,00	\$ 4.004.800,00									\$ -	-	0,00%
8.3.46	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	82,00	\$ 46.400,00	\$ 4.004.800,00	82,00	\$ 4.004.800,00									\$ -	-	0,00%
8.3.47	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 98.360,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.48	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 98.360,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.49	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 98.360,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 98.360,00	\$ -	-	\$ -									\$ -	-	0,00%
8.3.51	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1.625,00	\$ 23.480,00	\$ 38.273.500,00	1.625,00	\$ 38.273.500,00									\$ -	-	0,00%
8.3.52	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	30,00	\$ 9.702.000,00	\$ 2.910.600,00	30,00	\$ 2.910.600,00									\$ -	-	0,00%
8.3.53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	30,00	\$ 9.702.000,00	\$ 2.910.600,00	30,00	\$ 2.910.600,00									\$ -	-	0,00%
8.3.54	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 11.077.000,00	\$ 11.077.000,00	1	\$ 11.077.000,00									\$ -	-	0,00%
8.3.55	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	80,00	\$ 136.250,00	\$ 10.900.000,00	80,00	\$ 10.900.000,00									\$ -	-	0,00%
8.3.56	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	20,00	\$ 36.410,00	\$ 728.200,00	20,00	\$ 728.200,00									\$ -	-	0,00%
8.4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 1.070.801.270,00	\$ 1.070.801.270,00	1	\$ 1.070.801.270,00									\$ -	-	0,00%
8.4.01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 104.710,00	\$ 104.710,00	1	\$ 104.710,00									\$ -	-	0,00%
8.4.02	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 271.240,00	\$ 271.240,00	1	\$ 271.240,00									\$ -	-	0,00%
8.4.03	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 397.392,00	\$ 397.392,00	1	\$ 397.392,00									\$ -	-	0,00%
8.4.04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 386.490,00	\$ 386.490,00	1	\$ 386.490,00									\$ -	-	0,00%
8.4.05	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 386.490,00	\$ 386.490,00	1	\$ 386.490,00									\$ -	-	0,00%
8.4.06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 386.490,00	\$ 386.490,00	1	\$ 386.490,00									\$ -	-	0,00%
8.4.07	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 386.490,00	\$ 386.490,00	1	\$ 386.490,00									\$ -	-	0,00%
8.4.08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE 2" INCLUIE CABLES UNIDERS BODAGIAL MATERIAL DE RELLENO ESCARCADO, COMPACTACION Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION	m	1	\$ 386.490,00	\$ 386.490,00	1	\$ 386.490,00									\$ -	-	0,00%

Página 22de

Página 13de

Página 15 de 16

Página 16 de 16

Página 17 de 17

OBRAS CONTRATADA CONDICIONES ANTERIORES							CONSUMOS ACTUALES BALANCE N° 00		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO B			ACUMULADO ANTERIOR		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN ANU	25 % DEL VALOR DEL EQUIPO	75% DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	% ELEC.		
NP-HYS-07	SIMETRICO E INSTALACION RECTOR PNC PARA CBO AL AL 10° ENTERRADA, NO INCLUYE DILACIONES Y RELLENOS.	UN	1	1.180.802,00	-	1	-								0,00%		
NP-HYS-08	ENTERRADA EN MADERA PARA DILACIONES DE TUBERIAS Y UNOS Y 2 METROS	UN	1	90.000,00	-	1	-								0,00%		
NP-HYS-09	CONSTRUCCION PISO PROFUNDO DE 20 METROS DE PROFUNDIDAD CON TUBERIA DE 20 MM PNC RIDE 21 REGIDADA, PL PNC DE 20 MM PNC RIDE 21 REGIDADA, TUBERIA, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.	UNO	3,00	488.000,00	1.244.477.702,00	3,00	1.244.477.702,00				3,00	1.244.477.702,00	3,00	1.244.477.702,00	100,00%		
NP-01	TRABAJO NO PROPIETARIO CABLES ELÉCTRICOS			7.400.000,00	7.400.000,00		7.400.000,00					7.400.000,00		7.400.000,00	34,00%		
NP-02	TRABAJO NO PROPIETARIO APAROS ELÉCTRICOS			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00	9,00%		
NP-ELEC-01	SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE CAUSY Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		4.830,00	102.276,00	430.837.473,00	4.830,00	430.837.473,00				2.175,00	207.408,50	231,00	23.612.002,26	55,00%		
NP-ELEC-02	SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE CAUSY Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	85.407,00	73.294.000,00	1	73.294.000,00					10,00	854.070,00	10,00	854.070,00	6,10%	
NP-ELEC-03	SALIDA EN MADERA DE RESECCION PARA LUMINARIA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE CAUSY Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	235.110,00	2.480,00	1	2.480,00				1.075,00	300.860,00	1.075,00	300.860,00	63,00%		
NP-ELEC-04	SALIDA PARA APLICAR EN MURO EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	102.276,00	10.000,00	1	10.000,00				2,00	204.900,00	17,00	1.728.007,01	13,00%		
NP-ELEC-05	SALIDA PARA APLICAR EN MURO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	87.088,00	6.000,00	1	6.000,00				13,00	1.175.418,00	13,00	1.175.418,00	70,00%		
NP-ELEC-07	SALIDA ESTANDAR PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	86.766,00	6.000,00	1	6.000,00				4,00	404.000,00	4,00	404.000,00	4,00%		
NP-ELEC-08	SALIDA ESTANDAR PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	74.260,00	77.284.000,00	1	77.284.000,00				337,00	23.034.000,00	347,00	25.773.864,00	36,10%		
NP-ELEC-09	SALIDA PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	108.014,00	6.000,00	1	6.000,00				10,00	2.000.000,00	10,00	2.000.000,00	45,00%		
NP-ELEC-10	SALIDA PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	124.273,00	20.000,00	1	20.000,00				80,00	11.708.000,00	100,00	12.708.000,00	38,00%		
NP-ELEC-11	SALIDA PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA PARA RED NORMAL EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	107.000,00	7.000,00	1	7.000,00				60,00	200.000,00	7,00	900.000,00	7,00%		
NP-ELEC-12	SALIDA EN MADERA DE RESECCION PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA ASADO PARA RED REGIDADA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	220.880,00	200.000,00	1	200.000,00				632,00	170.190.000,00	632,00	170.190.000,00	45,00%		
NP-ELEC-13	SALIDA ESTANDAR PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA ASADO PARA RED REGIDADA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	137.131,00	40.000,00	1	40.000,00				23,00	3.223.078,00	23,00	4.046.364,00	8,00%		
NP-ELEC-14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	66.366,00	100,00	1	100,00				100,00	10.901.480,00	100,00	10.901.480,00	40,00%		
NP-ELEC-15	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	58.073,00	20.000,00	1	20.000,00								0,00%		
NP-ELEC-16	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	75.568,00	6.000,00	1	6.000,00				37,00	2.010.000,00	37,00	2.010.000,00	36,00%		
NP-ELEC-17	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	75.568,00	2.000.000,00	1	2.000.000,00								0,00%		
NP-ELEC-18	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	75.737,00	10.000,00	1	10.000,00				58,00	4.025.000,00	58,00	4.025.000,00	42,00%		
NP-ELEC-19	SALIDA PARA INTERRUPTOR COMESTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	81.164,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00								0,00%		
NP-ELEC-20	SALIDA PARA CTTY CON POLA DE TIERRA ASADO PARA RED REGIDADA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	146.380,00	7.000,00	1	7.000,00				14,00	2.101.000,00	14,00	2.101.000,00	2,00%		
NP-ELEC-21	SALIDA PARA INTERRUPTOR COMESTABLE EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	81.164,00	67.000,00	1	67.000,00								0,00%		
NP-ELEC-22	TALONERO DE CONTROL DE ILUMINACION PARA 3 TELEPUERTOS Y BOTONERA PARA 3 CONTROLES INCLUYE: GABINETE, TELEPUERTOS, SELECTOR DE 3 POSICIONES.		1	5.723.911,00	250.000,00	1	250.000,00								0,00%		
NP-ELEC-23	TALONERO DE CONTROL DE ILUMINACION PARA 12 TELEPUERTOS Y BOTONERA PARA 12 CONTROLES INCLUYE: GABINETE, TELEPUERTOS, SELECTOR DE 3 POSICIONES.		1	8.580.000,00	70.000,00	1	70.000,00								0,00%		
NP-ELEC-24	TALONERO DE CONTROL DE ILUMINACION PARA 36 TELEPUERTOS Y BOTONERA PARA 36 CONTROLES INCLUYE: GABINETE, TELEPUERTOS, SELECTOR DE 3 POSICIONES.		1	20.600.000,00	200.000,00	1	200.000,00								0,00%		
NP-ELEC-25	SALIDA AREA DE SANIDAD Y VITAL CON TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA DE PRO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	286.000,00	6.000,00	1	6.000,00								0,00%		
NP-ELEC-27	SALIDA ESTANDAR PARA TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	191.004,00	30.000,00	1	30.000,00				17,00	2.970.000,00	17,00	2.970.000,00	4,10%		
NP-ELEC-28	SALIDA AREA DE SANIDAD CON TAMA MONOFASICA DOBLE CON POLA DE TIERRA EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	476.386,00	6.000,00	1	6.000,00								0,00%		
NP-ELEC-29	SALIDA PARA CTTY CON POLA DE TIERRA ASADO PARA RED REGIDADA EN TUBO CONDUIT ENT DE 3/4" CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE TAMA, CABLES, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	192.200,00	40.000,00	1	40.000,00				80,00	14.038.070,00	102,00	23.278.120,00	37,10%		
NP-ELEC-32	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2X10-1/2" ANG TPO HP-FR-CLCT INCLUIE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2005 TABLA 200-06.		1	86.373,00	1.000,00	1	1.000,00								0,00%		
NP-ELEC-33	TALONERO DE CONTROL DE ILUMINACION PARA 14 TELEPUERTOS Y BOTONERA PARA 14 CONTROLES INCLUYE: GABINETE, TELEPUERTOS, SELECTOR DE 3 POSICIONES.		1	10.563.000,00	30.000,00	1	30.000,00								0,00%		
NP-ELEC-34	TRABAJO NO PROPIETARIO APAROS ELÉCTRICOS			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00	8,00%		
NP-ELEC-35	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-36	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-37	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-38	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-39	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-40	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-41	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-42	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-43	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		
NP-ELEC-44	SIMETRICO MONTAJE Y COMEN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MEDIDA DE 102 A 180 AMPERES 20 MM 400 V		1	1.171.401,00	22.208.300,00	1	22.208.300,00								0,00%		

OBSERVACIONES					CONSUMOS ACTUALES NÚMERO		VALORES PARA CORPO DE EQUIPOS SEGUN NORMATIVA DE EQUIPOS			OBSERVACIONES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN AVI	30 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	% ELEC.
NP-ELEC-45	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAA MEDIANZA DE 30 A 250 AMPERES, 230V-480V	+	15,00	\$ 1.201.250,00	\$ 18.023.000,00	15,00	\$ 18.023.000,00				11,00	\$ 12.273.000,00	11,00	\$ 12.273.000,00		\$ 12.273.000,00	73,33%
NP-ELEC-46	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAA MEDIANZA DE 30 A 150 AMPERES, 230V-480V	+	1,00	\$ 9.765.000,00	\$ 9.765.000,00	1,00	\$ 9.765.000,00				1,00	\$ 15.765.000,00	1,00	\$ 15.765.000,00		\$ 15.765.000,00	100,00%
NP-ELEC-47	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAA MEDIANZA DE 30 A 250 AMPERES, 230V-480V	+	4,00	\$ 3.987.000,00	\$ 15.948.000,00	4,00	\$ 15.948.000,00				3,00	\$ 3.987.000,00	3,00	\$ 3.987.000,00		\$ 3.987.000,00	62,50%
NP-ELEC-03	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE TABLERO DE PROTECCION DE CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	2,00	\$ 100.800,00	\$ 201.600,00	2,00	\$ 201.600,00				-	\$ -	-	\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-02	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAA MEDIANZA DE 30 A 150 AMPERES, 230V-480V	+	9,00	\$ 1.186.760,00	\$ 10.780.800,00	9,00	\$ 10.780.800,00				9,00	\$ 10.780.800,00	9,00	\$ 10.780.800,00		\$ 10.780.800,00	100,00%
NP-ELEC-05	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE AUTOMATICO INDUSTRIAL REGULADO CAA MEDIANZA DE 30 A 150 AMPERES, 230V-480V	+	12,00	\$ 988.760,00	\$ 11.863.920,00	12,00	\$ 11.863.920,00				6,00	\$ 6.890.880,00	6,00	\$ 6.890.880,00		\$ 6.890.880,00	48,94%
FINES NO PREVISTOS EN EL ACTA ANTERIOR																	
NP-ELEC-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	18	\$ 18.250,00	\$ 328.500,00		\$ 328.500,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 118.450,00	\$ 118.450,00		\$ 118.450,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 880.500,00	\$ 880.500,00		\$ 880.500,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-70	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 238.000,00	\$ 238.000,00		\$ 238.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-71	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 438.510,00	\$ 438.510,00		\$ 438.510,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-72	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 48.400,00	\$ 48.400,00		\$ 48.400,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-73	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 2.112.440,00	\$ 2.112.440,00		\$ 2.112.440,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-74	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 2.003.860,00	\$ 2.003.860,00		\$ 2.003.860,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-75	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 2.038.010,00	\$ 2.038.010,00		\$ 2.038.010,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-76	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 3.370.000,00	\$ 3.370.000,00		\$ 3.370.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-77	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 48.400,00	\$ 48.400,00		\$ 48.400,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-78	SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE DE CABLE 36 KV ALTA TENSION DE ALIMENTACION 100% INCLUIE CUMPLIMIENTO LA NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED LOCAL	+	1	\$ 410.070,00	\$ 410.070,00		\$ 410.070,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-79	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 108.560,00	\$ 108.560,00		\$ 108.560,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-81	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 71.880,00	\$ 71.880,00		\$ 71.880,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-82	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	2.780,00	\$ 17.364,00	\$ 48.416.000,00	2.780,00	\$ 48.416.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-83	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 48.470,00	\$ 48.470,00		\$ 48.470,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-84	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 31.250,00	\$ 31.250,00		\$ 31.250,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-86	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00		\$ 78.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-87	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 88.070,00	\$ 88.070,00		\$ 88.070,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-88	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1.920,00	\$ 21.034,00	\$ 25.188.760,00	1.920,00	\$ 25.188.760,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-89	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	310,00	\$ 108.000,00	\$ 75.407.020,00	310,00	\$ 75.407.020,00				210,00	\$ 32.463.000,00	210,00	\$ 32.463.000,00		\$ 32.463.000,00	45,81%
NP-ELEC-90	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00		\$ 378.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-91	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 880.000,00	\$ 880.000,00		\$ 880.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-92	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 72.100,00	\$ 72.100,00		\$ 72.100,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-93	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 48.860,00	\$ 48.860,00		\$ 48.860,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-95	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1.280,00	\$ 17.000,00	\$ 24.002.070,00	1.280,00	\$ 24.002.070,00				480,00	\$ 6.000.000,00	480,00	\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	25,00%
NP-ELEC-96	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	750,00	\$ 52.510,00	\$ 10.200.000,00	750,00	\$ 10.200.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-97	SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE DE CABLE 36 KV ALTA TENSION DE ALIMENTACION 100% INCLUIE CUMPLIMIENTO LA NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED LOCAL	+	960,00	\$ 36.070,00	\$ 51.942.760,00	960,00	\$ 51.942.760,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-98	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	30,00	\$ 17.070,00	\$ 108.000,00	30,00	\$ 108.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-99	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00		\$ 48.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00		\$ 27.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00		\$ 36.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-102	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00		\$ 27.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-103	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 258.000,00	\$ 258.000,00		\$ 258.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-104	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 97.000,00	\$ 97.000,00		\$ 97.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-105	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	1	\$ 171.110,00	\$ 171.110,00		\$ 171.110,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-106	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRAFASCA EN CONDUCTORES DE CABLE SINOPH-NORTH AND TPO THIN, INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	+	75,00	\$ 30.801,00	\$ 4.002.270,00	75,00	\$ 4.002.270,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
FINES NO PREVISTOS EN EL ACTA ANTERIOR																	
NP-ELEC-115	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA INTERIOR SOMBROPOS ANTIVANDALICA PARA CALAN DE LED INTEGRADO, 18W INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION A CUALQUIER ALTURA	+	771,00	\$ 497.460,00	\$ 385.941.860,00	771,00	\$ 385.941.860,00				438,00	\$ 271.887.460,00	438,00	\$ 271.887.460,00		\$ 271.887.460,00	58,81%
NP-ELEC-116	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA INTERIOR SOMBROPOS ANTIVANDALICA PARA CALAN DE LED INTEGRADO, 36W INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION A CUALQUIER ALTURA	+	12,00	\$ 688.070,00	\$ 8.256.840,00	12,00	\$ 8.256.840,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-117	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA INTERIOR SOMBROPOS ANTIVANDALICA PARA CALAN DE LED INTEGRADO, 36W INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION A CUALQUIER ALTURA	+	63,00	\$ 613.560,00	\$ 387.298.070,00	63,00	\$ 387.298.070,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
NP-ELEC-118	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA INTERIOR SOMBROPOS ANTIVANDALICA PARA CALAN DE LED INTEGRADO, 36W INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION A CUALQUIER ALTURA	+	675,00	\$ 736.320,00	\$ 455.393.640,00	675,00	\$ 455.393.640,00				402,00	\$ 518.104.060,00	402,00	\$ 518.104.060,00		\$ 518.104.060,00	84,46%
NP-ELEC-119	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA INTERIOR SOMBROPOS ANTIVANDALICA PARA CALAN DE LED INTEGRADO, 36W INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION A CUALQUIER ALTURA	+	1.138,00	\$ 622.960,00	\$ 708.905.750,00	1.138,00	\$ 708.905.750,00				172,00	\$ 107.145.880,00	172,00	\$ 107.145.880,00		\$ 107.145.880,00	15,11%
NP-ELEC-120	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA INTERIOR SOMBROPOS ANTIVANDALICA PARA CALAN DE LED INTEGRADO, 36W INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION A CUALQUIER ALTURA	+	463,00	\$ 384.970,00													

Página 21 de 21

OBRAS CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALES (Nº 40)		VALORES PARA CORPO DE EQUIPOS SEGUN NORMATIVO 01			ACUMULADO ANTERIOR		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA Nº 45 FASE 2			ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN ANU	25 % DEL VALOR DEL EQUIPO	75 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR EJECUTADO	% ELEC.	
NP-HYS-15	POSTO DE INSPECCIÓN DE CABLE EN CONCRETO ALTA H=2M HASTA 2M INCLUIE PLACA PREPARADORA CUBIERTA PISOY ANDAMIO PISO, PLACAS DE FONDO Y CABLESALTES PVC, CORDÓN 1800 SANTARDE DE 10" Y TROZOLLOMAN NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	unm	3,00	\$ 6.441.322,00	\$ 19.323.966,00	3,00	\$ 19.323.966,00									\$ -	0,00%	
NP-HYS-16	POSTO DE INSPECCIÓN DE CABLE EN CONCRETO ALTA H=2M HASTA 2M INCLUIE PLACA PREPARADORA CUBIERTA PISOY ANDAMIO PISO, PLACAS DE FONDO Y CABLESALTES PVC, CORDÓN 1800 SANTARDE DE 10" Y TROZOLLOMAN NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	unm	2,00	\$ 7.270.070,00	\$ 14.580.180,00	2,00	\$ 14.580.180,00									\$ -	0,00%	
NP-HYS-17	POSTO DE INSPECCIÓN DE CABLE EN CONCRETO ALTA H=2M HASTA 2M INCLUIE PLACA PREPARADORA CUBIERTA PISOY ANDAMIO PISO, PLACAS DE FONDO Y CABLESALTES PVC, CORDÓN 1800 SANTARDE DE 10" Y TROZOLLOMAN NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	unm	1,00	\$ 9.078.907,00	\$ 9.078.907,00	1,00	\$ 9.078.907,00						1,00	\$ 9.078.907,00	1,00	\$ 9.078.907,00	100,00%	
NP-HYS-18	POSTO DE INSPECCIÓN DE CABLE EN CONCRETO ALTA H=2M HASTA 2M INCLUIE PLACA PREPARADORA CUBIERTA PISOY ANDAMIO PISO, PLACAS DE FONDO Y CABLESALTES PVC, CORDÓN 1800 SANTARDE DE 10" Y TROZOLLOMAN NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	unm	3,00	\$ 9.008.160,00	\$ 18.989.300,00	3,00	\$ 18.989.300,00									\$ -	0,00%	
NP-HYS-19	POSTO DE INSPECCIÓN DE CABLE EN CONCRETO ALTA H=2M HASTA 2M INCLUIE PLACA PREPARADORA CUBIERTA PISOY ANDAMIO PISO, PLACAS DE FONDO Y CABLESALTES PVC, CORDÓN 1800 SANTARDE DE 10" Y TROZOLLOMAN NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	unm	4,00	\$ 9.008.073,00	\$ 42.160.292,00	4,00	\$ 42.160.292,00						3,00	\$ 31.862.571,00	3,00	\$ 31.862.571,00	75,00%	
NPS					\$ 8.890.870,00		\$ 8.890.870,00							\$ 3.980.040,00				
NP-ELEC-154	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CALA DE INSPECCIÓN TPO 2 - 58 30S EN CONCRETO SEGÚN NORMA ARE ANEXO 01 PLANOS DE MONTAJE DEL 2007/0022 PARA CABLEADO DE ACOMETIDA ELECTRICA INCLUIE TPA, MANOS, CONTRAMANCOS Y ACCESORIOS	-	31,00	\$ 9.236.115,00	\$ 475.730.860,00	31,00	\$ 475.730.860,00					30,70	\$ 467.965.630,00			30,70	\$ 467.965.630,00	99,41%
NP-ELEC-155	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CALA DE INSPECCIÓN TPO 1 - 58 30S EN CONCRETO SEGÚN NORMA ARE ANEXO 01 PLANOS DE MONTAJE DEL 2007/0022 PARA CABLEADO DE ACOMETIDA ELECTRICA INCLUIE TPA, MANOS, CONTRAMANCOS Y ACCESORIOS	-	20,00	\$ 7.387.754,00	\$ 1.486.438.000,00	20,00	\$ 1.486.438.000,00					20,40	\$ 1.623.856.580,00			20,40	\$ 1.623.856.580,00	98,90%
NP-ELEC-156	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CALA DE INSPECCIÓN TPO 07 - 58 30S EN CONCRETO SEGÚN NORMA ARE ANEXO 01 PLANOS DE MONTAJE DEL 2007/0022 PARA CABLEADO DE ACOMETIDA ELECTRICA INCLUIE TPA, MANOS, CONTRAMANCOS Y ACCESORIOS	-	66,00	\$ 5.008.000,00	\$ 335.527.780,00	66,00	\$ 335.527.780,00					34,30	\$ 62.532.043,00			34,30	\$ 62.532.043,00	18,94%
NP-ELEC-157	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CALA DE INSPECCIÓN TPO 08/09/10 - 58 30S EN CONCRETO SEGÚN NORMA ARE ANEXO 01 PLANOS DE MONTAJE DEL 2007/0022 PARA CABLEADO DE ACOMETIDA ELECTRICA INCLUIE TPA, MANOS, CONTRAMANCOS Y ACCESORIOS	-	1,00	\$ 10.207.652,00	\$ 10.207.652,00	1,00	\$ 10.207.652,00									\$ -	0,00%	
NP-ELEC-158	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	6,00	\$ 88.600,00	\$ 4.998.000,00	6,00	\$ 4.998.000,00									\$ -	0,00%	
NP-ELEC-159	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 2 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	10,00	\$ 428.500,00	\$ 4.285.000,00	10,00	\$ 4.285.000,00					23,20	\$ 9.886.470,00			23,20	\$ 9.886.470,00	70,88%
NP-ELEC-160	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	6,00	\$ 276.130,00	\$ 1.656.780,00	6,00	\$ 1.656.780,00									\$ -	0,00%	
NP-ELEC-161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	90,00	\$ 246.360,00	\$ 22.171.410,00	90,00	\$ 22.171.410,00									\$ -	0,00%	
NP-ELEC-162	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 2 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	47,00	\$ 286.420,00	\$ 13.462.240,00	47,00	\$ 13.462.240,00					11,70	\$ 3.983.810,00			11,70	\$ 3.983.810,00	29,00%
NP-ELEC-163	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	41,00	\$ 275.340,00	\$ 8.944.240,00	41,00	\$ 8.944.240,00					9,30	\$ 2.103.640,00			9,30	\$ 2.103.640,00	23,76%
NP-ELEC-164	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	1.020,00	\$ 128.500,00	\$ 130.857.410,00	1.020,00	\$ 130.857.410,00					260,70	\$ 32.567.180,00			260,70	\$ 32.567.180,00	24,72%
NP-ELEC-165	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	207,00	\$ 178.820,00	\$ 36.937.260,00	207,00	\$ 36.937.260,00					49,30	\$ 5.207.870,00			49,30	\$ 5.207.870,00	17,22%
NP-ELEC-166	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	1.040,00	\$ 87.400,00	\$ 103.339.320,00	1.040,00	\$ 103.339.320,00					373,30	\$ 32.086.762,00			373,30	\$ 32.086.762,00	24,49%
NP-ELEC-167	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	201,00	\$ 86.340,00	\$ 21.867.240,00	201,00	\$ 21.867.240,00					146,00	\$ 1.507.410,00			146,00	\$ 1.507.410,00	5,98%
NP-ELEC-168	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	201,00	\$ 38.760,00	\$ 11.851.760,00	201,00	\$ 11.851.760,00					50,30	\$ 2.903.940,00			50,30	\$ 2.903.940,00	25,00%
NP-ELEC-169	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	1.170,00	\$ 65.860,00	\$ 103.058.200,00	1.170,00	\$ 103.058.200,00					260,30	\$ 36.567.000,00			260,30	\$ 36.567.000,00	26,74%
NP-ELEC-170	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	10.320,00	\$ 48.480,00	\$ 504.750.000,00	10.320,00	\$ 504.750.000,00					1.240,30	\$ 50.028.460,00			1.240,30	\$ 50.028.460,00	9,92%
NP-ELEC-171	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	1.260,00	\$ 48.100,00	\$ 62.286.000,00	1.260,00	\$ 62.286.000,00					203,30	\$ -			\$ -	0,00%	
NP-ELEC-172	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	971,00	\$ 31.610,00	\$ 28.981.870,00	971,00	\$ 28.981.870,00									\$ -	0,00%	
NP-ELEC-173	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	277,00	\$ 30.100,00	\$ 8.340.270,00	277,00	\$ 8.340.270,00					137,70	\$ 13.771,00			137,70	\$ 13.771,00	0,16%
NP-ELEC-174	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	189,00	\$ 27.420,00	\$ 4.960.480,00	189,00	\$ 4.960.480,00					37,30	\$ 521.181,00			37,30	\$ 521.181,00	12,90%
NP-ELEC-175	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	2.820,00	\$ 58.860,00	\$ 166.380.000,00	2.820,00	\$ 166.380.000,00									\$ -	0,00%	
NP-ELEC-176	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	1.402,00	\$ 136.230,00	\$ 190.402.370,00	1.402,00	\$ 190.402.370,00					38,30	\$ 5.240.980,00			38,30	\$ 5.240.980,00	2,67%
NP-ELEC-177	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	877,00	\$ 102.070,00	\$ 89.344.621,00	877,00	\$ 89.344.621,00					168,30	\$ 17.163.887,20			168,30	\$ 17.163.887,20	20,08%
NP-ELEC-178	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 3 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	98,00	\$ 483.670,00	\$ 47.402.240,00	98,00	\$ 47.402.240,00					16,70	\$ 8.101.970,00			16,70	\$ 8.101.970,00	17,09%
NP-ELEC-179	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 3 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	273,00	\$ 198.740,00	\$ 54.235.970,00	273,00	\$ 54.235.970,00					57,00	\$ 11.389.620,00			57,00	\$ 11.389.620,00	20,80%
NP-ELEC-180	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 2 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	1.260,00	\$ 86.570,00	\$ 108.079.200,00	1.260,00	\$ 108.079.200,00					260,30	\$ 17.036.650,00			260,30	\$ 17.036.650,00	25,47%
NP-ELEC-181	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	3.160,00	\$ 45.430,00	\$ 127.764.360,00	3.160,00	\$ 127.764.360,00					804,10	\$ 32.564.800,00			804,10	\$ 32.564.800,00	25,48%
NP-ELEC-182	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 4 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	12,00	\$ 1.502.970,00	\$ 18.035.640,00	12,00	\$ 18.035.640,00					3,00	\$ 3.608.750,00			3,00	\$ 3.608.750,00	20,00%
NP-ELEC-183	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 3 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	90,00	\$ 1.508.160,00	\$ 17.771.240,00	90,00	\$ 17.771.240,00					21,00	\$ 27.681.270,00			21,00	\$ 27.681.270,00	36,00%
NP-ELEC-184	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 4 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	34,00	\$ 1.802.890,00	\$ 61.298.860,00	34,00	\$ 61.298.860,00					7,00	\$ 12.618.120,00			7,00	\$ 12.618.120,00	12,90%
NP-ELEC-185	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 1 (2X000F 4x40 + 2X000F 4x40) INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	25,00	\$ 2.380.410,00	\$ 59.509.250,00	25,00	\$ 59.509.250,00					6,00	\$ 18.811.170,00			6,00	\$ 18.811.170,00	26,90%
NP-ELEC-186	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TIPOFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINO 2X000F 4x40 + 2X000F 4x40 INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	60,00	\$ 16.120,00	\$ 966.720,00	60,00	\$ 966.720,00					16,30	\$ 860.650,00			16,30	\$ 860.650,00	20,00%
NP-ELEC-187	SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE DE ALUMINO 3x4 KV AL PASEL DE ABASTECIMIENTO 100V, 300V, CUMPL																	

OBRAS CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALES BALANCE No 40		VALORES PARA CORPO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 12			ACUMULADO ANTERIOR		OBRAS EJECUTADAS PRESENTES ACTA N° 45 FASE 2				ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN ANU	30 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR EJECUTADO	% ELEC.		
NP-ELEC-192	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + 1NOIN ANGAL HP/L - 2NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	34,00	\$ 63.850,00	\$ 2.150.900,00	34,00	\$ 2.150.900,00								0,00	\$	-	0,00%	
NP-ELEC-193	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + 1NOIN ANGAL HP/L - 2NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	116,00	\$ 82.600,00	\$ 9.581.600,00	116,00	\$ 9.581.600,00								103,75	\$ 247.971,00	2,08%		
NP-ELEC-194	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NO2OF ANGAL HP/L - 1NO4ET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	73,00	\$ 278.200,00	\$ 19.998.600,00	73,00	\$ 19.998.600,00										-	0,00%	
NP-ELEC-195	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NO2OF ANGAL HP/L - 1NO4ET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	24,00	\$ 473.250,00	\$ 11.357.400,00	24,00	\$ 11.357.400,00										-	0,00%	
NP-ELEC-196	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + 1NO10N ANGAL HP/L - 1NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	42,00	\$ 86.400,00	\$ 36.388.800,00	42,00	\$ 36.388.800,00								2,00	\$ 132.810,00	0,46%		
NP-ELEC-197	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + 1NOIN ANGAL HP/L - 2NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	26,00	\$ 46.510,00	\$ 1.209.260,00	26,00	\$ 1.209.260,00										-	0,00%	
NP-ELEC-198	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + HP/L - 1NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	33,00	\$ 43.130,00	\$ 14.447.880,00	33,00	\$ 14.447.880,00								24,00	\$	-	0,00%	
NP-ELEC-199	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + HP/L - 1NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	87,00	\$ 37.740,00	\$ 32.883.780,00	87,00	\$ 32.883.780,00								6,25	\$	-	0,00%	
NP-ELEC-200	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (1NOF AVG + 1NOIN ANGAL HP/L - 2NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	98,00	\$ 35.990,00	\$ 2.987.722,00	98,00	\$ 2.987.722,00								57,00	\$ 1.483.980,00	49,40%		
NP-ELEC-201	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NO2OF ANGAL HP/L - 1NO4ET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	87,00	\$ 207.680,00	\$ 18.069.020,00	87,00	\$ 18.069.020,00										-	0,00%	
NP-ELEC-202	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NO2OF ANGAL HP/L - 1NO4ET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	13,00	\$ 82.380,00	\$ 1.070.940,00	13,00	\$ 1.070.940,00								2,25	\$ 95.130,75	1,61%		
NP-ELEC-203	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETEA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2NOF AVG + HP/L - 1NOET CL ANG), INCLUIE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD	-	8,00	\$ 128.410,00	\$ 1.027.272,00	8,00	\$ 1.027.272,00								4,00	\$	-	0,00%	
NP-ELEC-204	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 3A 6000000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	1,00	\$ 186.026.110,00	\$ 186.026.110,00	1,00	\$ 186.026.110,00										-	0,00%	
NP-ELEC-205	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 3A 6000000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	1,00	\$ 297.053.760,00	\$ 297.053.760,00	1,00	\$ 297.053.760,00										-	0,00%	
NP-ELEC-206	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 3A 6000000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	1,00	\$ 127.157.960,00	\$ 127.157.960,00	1,00	\$ 127.157.960,00										-	0,00%	
NP-ELEC-207	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 100 KVA, 3A 6000000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	2,00	\$ 482.207.660,00	\$ 974.365.320,00	2,00	\$ 974.365.320,00										-	0,00%	
NP-ELEC-208	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	2,00	\$ 17.727.970,00	\$ 35.443.938,00	2,00	\$ 35.443.938,00										-	0,00%	
NP-ELEC-209	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	4,00	\$ 21.883.560,00	\$ 87.534.240,00	4,00	\$ 87.534.240,00								2,00	\$ 81.555.110,00	75,00%		
NP-ELEC-210	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 40 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	5,00	\$ 27.586.730,00	\$ 139.153.650,00	5,00	\$ 139.153.650,00								3,00	\$ 97.848.580,00	75,00%		
NP-ELEC-211	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 6 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	12,00	\$ 40.496.360,00	\$ 485.956.320,00	12,00	\$ 485.956.320,00								8,00	\$ 345.106.180,00	75,00%		
NP-ELEC-212	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 153 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	3,00	\$ 46.113.877,00	\$ 138.341.731,00	3,00	\$ 138.341.731,00								2,10	\$ 86.584.721,75	75,00%		
NP-ELEC-213	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 18 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	2,00	\$ 62.763.360,00	\$ 127.586.880,00	2,00	\$ 127.586.880,00								1,40	\$ 89.316.630,00	75,00%		
NP-ELEC-214	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 4A 60000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	1,00	\$ 74.842.960,00	\$ 74.842.960,00	1,00	\$ 74.842.960,00								0,70	\$ 52.389.073,00	75,00%		
NP-ELEC-215	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 3A 6000000VA FACTOR K 4/6, INCLUIE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NOMINATIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	-	1,00	\$ 210.414.680,00	\$ 210.414.680,00	1,00	\$ 210.414.680,00										-	0,00%	
NPS OBRAS ADICIONALES (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 12																			
NPS OBRAS DE PAVIMENTACION Y CIMENTACION																			
NP-M-58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - PARELLORES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	7,00	\$ 12.606.750,00	\$ 88.467.250,00	7,00	\$ 88.467.250,00										-	0,00%	
NP-M-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - REDONDEACION ZONA DE TALLERES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	3,00	\$ 9.999.910,00	\$ 29.999.730,00	3,00	\$ 29.999.730,00										-	0,00%	
NP-M-60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - REDONDEACION ZONA DE TALLERES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	2,00	\$ 3.397.897,00	\$ 6.795.794,00	2,00	\$ 6.795.794,00										-	0,00%	
NP-M-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - UTE INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 6.385.947,00	\$ 6.385.947,00	1,00	\$ 6.385.947,00										-	0,00%	
NP-M-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - VISITAS INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	2,00	\$ 2.178.164,00	\$ 4.345.368,00	2,00	\$ 4.345.368,00										-	0,00%	
NP-M-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - VISITAS INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	2,00	\$ 3.396.882,00	\$ 6.793.764,00	2,00	\$ 6.793.764,00										-	0,00%	
NP-M-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - ADMINISTRACION INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 38.596.560,00	\$ 38.596.560,00	1,00	\$ 38.596.560,00										-	0,00%	
NP-M-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - ADMINISTRACION INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 3.113.360,00	\$ 3.113.360,00	1,00	\$ 3.113.360,00										-	0,00%	
NP-M-66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - ALIMENTADOR GUARDIA BLOQUE A INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	2,00	\$ 15.227.837,00	\$ 30.455.674,00	2,00	\$ 30.455.674,00										-	0,00%	
NP-M-67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - ALIMENTADOR DE GUARDIA BLOQUE A INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	2,00	\$ 2.658.910,00	\$ 5.317.820,00	2,00	\$ 5.317.820,00										-	0,00%	
NP-M-68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - CANALES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 6.246.220,00	\$ 6.246.220,00	1,00	\$ 6.246.220,00										-	0,00%	
NP-M-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - CANALES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 8.405.837,00	\$ 8.405.837,00	1,00	\$ 8.405.837,00										-	0,00%	
NP-M-70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - CANALES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 3.237.741,00	\$ 3.237.741,00	1,00	\$ 3.237.741,00										-	0,00%	
NP-M-71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - ADOPTE INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 12.584.880,00	\$ 12.584.880,00	1,00	\$ 12.584.880,00										-	0,00%	
NP-M-72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - ALIMENTADOR MANCHOS INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 6.014.720,00	\$ 6.014.720,00	1,00	\$ 6.014.720,00										-	0,00%	
NP-M-73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - BARRAJAS INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 7.284.940,00	\$ 7.284.940,00	1,00	\$ 7.284.940,00										-	0,00%	
NP-M-74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - GALPON INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 11.389.300,00	\$ 11.389.300,00	1,00	\$ 11.389.300,00										-	0,00%	
NP-M-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - PTAP INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 2.710.380,00	\$ 2.710.380,00	1,00	\$ 2.710.380,00										-	0,00%	
NP-M-76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - PTAP INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 6.225.180,00	\$ 6.225.180,00	1,00	\$ 6.225.180,00										-	0,00%	
NP-M-77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - RAMALES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 36.802.201,00	\$ 36.802.201,00	1,00	\$ 36.802.201,00										-	0,00%	
NP-M-78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-40 TABLERO ELECTICO SEGUN UNIPARES - RAMALES INCLUIE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNA	1,00	\$ 6.014.720,00	\$ 6.014.720,00	1,00	\$ 6.014.720,00										-	0,00%	

OBSERVACIONES						CONSUMOS ACTUALES BALANCE N° 00		VALORES PARA CORRO DE EQUIPOS			OBSERVACIONES					
CONSUMOS ANTERIORES								BREGAN MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA N° 45 FASE 2					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN AFU	35 % DEL VALOR DEL EQUIPO	75 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	% ELEC.
NP-M-79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - SANIDAD INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 21.188.032,00	\$ 21.188.032,00	1,00	\$ 21.188.032,00						\$	-	0,00%	
NP-M-80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - SANIDAD INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 9.037.346,00	\$ 9.037.346,00	1,00	\$ 9.037.346,00						\$	-	0,00%	
NP-M-81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - COMANDO GUARDA MEDIANA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 6.037.354,00	\$ 6.037.354,00	1,00	\$ 6.037.354,00						\$	-	0,00%	
NP-M-82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - GARCITAS INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	8,00	\$ 2.387.000,00	\$ 19.112.000,00	8,00	\$ 19.112.000,00						\$	-	0,00%	
NP-M-83	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - GUARDIA EXTERNA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 24.718.837,00	\$ 24.718.837,00	1,00	\$ 24.718.837,00						\$	-	0,00%	
NP-M-84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-27 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - GUARDIA EXTERNA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 7.340.075,00	\$ 7.340.075,00	1,00	\$ 7.340.075,00						\$	-	0,00%	
NP-M-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - GUARDIA INTERNA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 26.758.131,00	\$ 26.758.131,00	1,00	\$ 26.758.131,00						\$	-	0,00%	
NP-M-86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - GUARDIA INTERNA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 6.102.246,00	\$ 6.102.246,00	1,00	\$ 6.102.246,00						\$	-	0,00%	
NP-M-87	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-30 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - PORTAL DE INFORMACION INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 6.102.000,00	\$ 6.102.000,00	1,00	\$ 6.102.000,00						\$	-	0,00%	
NP-M-88	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-30 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - RESERVA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 10.177.460,00	\$ 10.177.460,00	1,00	\$ 10.177.460,00						\$	-	0,00%	
NP-M-89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-30 TABLERO ELECTROSECCION UNIPOLARES - RESERVA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 3.271.016,00	\$ 3.271.016,00	1,00	\$ 3.271.016,00						\$	-	0,00%	
NP-M-90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - PANELES INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 40.933.000,00	\$ 40.933.000,00	1,00	\$ 40.933.000,00						\$	-	0,00%	
NP-M-91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - RECONEXION ZONA DE TALARES INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	2,00	\$ 9.306.340,00	\$ 18.612.680,00	2,00	\$ 18.612.680,00						\$	-	0,00%	
NP-M-92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - UTE INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 9.306.340,00	\$ 9.306.340,00	1,00	\$ 9.306.340,00						\$	-	0,00%	
NP-M-93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - VISITA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	2,00	\$ 16.427.478,00	\$ 32.854.956,00	2,00	\$ 32.854.956,00						\$	-	0,00%	
NP-M-94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - ADMINISTRACION INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-95	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - ALMACENAMIENTO GUARDA BUEYE INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	2,00	\$ 9.306.340,00	\$ 18.612.680,00	2,00	\$ 18.612.680,00						\$	-	0,00%	
NP-M-96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - CANALES INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.822.307,00	\$ 5.822.307,00	1,00	\$ 5.822.307,00						\$	-	0,00%	
NP-M-97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - CAMERO INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - ACCESO INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-99	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - ALMACENAMIENTO RANCHOSE INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - BASINOS INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - GAUPON INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - PISA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - PISA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-104	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - BANCOS INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - SANIDAD INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - COMANDO GUARDA MEDIANA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - SANIDAD INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	8,00	\$ 5.827.233,00	\$ 46.577.864,00	8,00	\$ 46.577.864,00						\$	-	0,00%	
NP-M-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - GUARDIA EXTERNA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-40 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - GUARDIA INTERNA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - PORTAL INFORMACION INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 5.827.233,00	\$ 5.827.233,00	1,00	\$ 5.827.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE-A-20 TABLERO DE CONTROL, SEGUN PUNTO DE CONTROL - RESERVA INCLuye TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	uno	1,00	\$ 16.427.478,00	\$ 16.427.478,00	1,00	\$ 16.427.478,00						\$	-	0,00%	
NP-M-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 2 20w 9 16w 16A 400000 - ADMINISTRACION INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	2,00	\$ 96.471.214,00	\$ 192.942.428,00	2,00	\$ 192.942.428,00						\$	-	0,00%	
NP-M-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 2 20w 9 16w 16A 400000 - ADMINISTRACION INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 106.083.731,00	\$ 106.083.731,00	1,00	\$ 106.083.731,00						\$	-	0,00%	
NP-M-114	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 2 20w 9 16w 16A 400000 - ADMINISTRACION INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 102.074.404,00	\$ 102.074.404,00	1,00	\$ 102.074.404,00						\$	-	0,00%	
NP-M-115	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 1 10w 9 16w 16A 400000 - CASINO INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 117.086.080,00	\$ 117.086.080,00	1,00	\$ 117.086.080,00						\$	-	0,00%	
NP-M-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 1 10w 9 16w 16A 400000 - CASINO INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 112.086.334,00	\$ 112.086.334,00	1,00	\$ 112.086.334,00						\$	-	0,00%	
NP-M-117	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 1 10w 9 16w 16A 400000 - CASINO INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 203.086.309,00	\$ 203.086.309,00	1,00	\$ 203.086.309,00						\$	-	0,00%	
NP-M-118	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 2 20w 9 16w 16A 400000 - SANIDAD INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 205.083.075,00	\$ 205.083.075,00	1,00	\$ 205.083.075,00						\$	-	0,00%	
NP-M-119	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 1 10w 9 16w 16A 400000 - GUARDIA EXTERNA INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 136.186.000,00	\$ 136.186.000,00	1,00	\$ 136.186.000,00						\$	-	0,00%	
NP-M-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 1 10w 9 16w 16A 400000 - GUARDIA EXTERNA INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 102.716.460,00	\$ 102.716.460,00	1,00	\$ 102.716.460,00						\$	-	0,00%	
NP-M-121	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 2 20w 9 16w 16A 400000 - GUARDIA INTERNA INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 240.784.021,00	\$ 240.784.021,00	1,00	\$ 240.784.021,00						\$	-	0,00%	
NP-M-122	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 10000w 1 10w 9 16w 16A 400000 - RESERVA INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	uno	1,00	\$ 86.966.175,00	\$ 86.966.175,00	1,00	\$ 86.966.175,00						\$	-	0,00%	
NP-M-123	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EMPUJADORA DE AGUA CHILLER DE 40 TON 12 16 TON 16A 400000 - VENTIL RESERVA INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE, SWITH DIFERENCIAL, PRESION AGUA, ACUMULADOR DE AGUA, THERMISTORES Y MANOS DESECCION AGUA, CABLES Y ACCESORIOS	uno	3,00	\$ 318.085.307,00	\$ 954.255.921,00	3,00	\$ 954.255.921,00						\$	-	0,00%	
NP-M-124	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EMPUJADORA DE AGUA CHILLER DE 40 TON 12 16 TON 16A 400000 - VENTIL RESERVA INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE, SWITH DIFERENCIAL, PRESION AGUA, ACUMULADOR DE AGUA, THERMISTORES Y MANOS DESECCION AGUA, CABLES Y ACCESORIOS	uno	5,00	\$ 429.234.042,00	\$ 2.146.170.210,00	5,00	\$ 2.146.170.210,00						\$	-	0,00%	
NP-M-125	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EMPUJADORA DE AGUA CHILLER DE 40 TON 12 16 TON 16A 400000 - CASINO INCLuye DUA, BASES ANTIBOMBAS TIPO RESERTE, VALVULA 3 VAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE, SWITH DIFERENCIAL, PRESION AGUA, ACUMULADOR DE AGUA, THERMISTORES Y MANOS DESECCION AGUA, CABLES Y ACCESORIOS	uno	1,00	\$ 409.288.233,00	\$ 409.288.233,00	1,00	\$ 409.288.233,00						\$	-	0,00%	
NP-M-126	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DUAL EN LINEA VERTICAL, BAF 0102 20 16w 1 10w 16A 400000 INCLuye DUA, CODO DIFERENCIAL, VALVULA TRIPLE SERVICIO Y VALVULA DE CORTE - VENTIL - RESERVA	uno	3,00	\$ 58.008.101,00	\$ 174.024.303,00	3,00	\$ 174.024.303,00						\$	-	0,00%	
NP-M-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DUAL EN LINEA VERTICAL, BAF 0102 20 16w 1 10w 16A 400000 INCLuye DUA, CODO DIFERENCIAL, VALVULA TRIPLE SERVICIO Y VALVULA DE CORTE - ADMINISTRACION - RANCHO - GUARDIA EXTERNA - GUARDIA INTERNA	uno	1,00	\$ 36.008.101,00	\$ 36.008.101,00	1,00	\$ 36.008.101,00						\$	-	0,00%	
NP-M-128	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DUAL EN LINEA VERTICAL, BAF 0102 20 16w 1 10w 16A 400000 INCLuye DUA, CODO DIFERENCIAL, VALVULA TRIPLE SERVICIO Y VALVULA DE CORTE - CASINO	uno	1,00	\$ 37.024.413,00	\$ 37.024.413,00	1,00	\$ 37.024.413,00						\$	-	0,00%	

Página 25 de 26

Página 26 de 26

Calle 57 A. No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
E-mail: info@edp.com.co

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO					
Nombre del Supervisor		JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN					
Periodo del Informe		01/11/2025 al 30/11/2025					
Fecha de Elaboración del Informe		02/12/2025					
GENERALES DEL CONTRATO							
Número :		304 de 2019		Fecha del Acta de Inicio		14/2/2020	
Objeto: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
Contratista :		CONSORCIO FUNDACIÓN 2020		Valor del Contrato		\$ 289.401.001.315	
Tiempo de Ejecución del Contrato:		57 MESES + 10 DIAS		Número de RP		CONTRATO PRINCIPAL: RP 280419, 280519, 5020, 2621, 2222, 2724 OTROSI No.5: RP 218521 OTROSI No.6: RP 2724 OTROSI No.12: RP 53725	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación		
Otro sí 1	23/10/2020	N/A					
Otro sí 2	21/12/2020	N/A					
Otro sí 3	9/7/2021	N/A					
Otro sí 4	30/9/2021	N/A					
Adición 5	24/12/2021	218521	\$ 16.196.765.222				
Adición 6	31/12/2021	224321	\$ 75.573.965.795				
Otro sí 7	14/9/2022	N/A					
Otro sí 8	20/12/2022	N/A					
Otro sí 9	14/12/2023	N/A					
Otro sí 10	31/12/2024	N/A					
Otro sí 11	13/2/2025	N/A					
Otro sí 12	6/5/2025	53725	\$ 14.000.000.000				
TOTAL MODIFICACIONES		\$ 105.770.731.017					
FACTURACIÓN DEL CONTRATO							
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor (\$)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
280519	Anticipo No 01	SAN ÁNGEL	36.551.713.133,00	NA	30/10/2022	I-2020-009067	30/10/2022
280519	feb-jul 2020	SAN ÁNGEL	860.472.666,06	1	9/11/2020	I-2020-009574	18/11/2020
280419	noviembre-20	SAN ÁNGEL	420.229.139,92	2	7/12/2020	I-2020-010128	7/12/2020
Legalización Anticipo			180.098.203,00	2	7/12/2020	I-2020-010128	7/12/2020
Líquido cero (antes 280419)	dic 20 y ene 21	SAN ÁNGEL	480.663.719,85	3	19/5/2021	I-2021-002608	21/5/2021
Legalización Anticipo			205.998.737,00	3	19/5/2021	I-2021-002608	21/5/2021
Líquido cero (antes 280419)	febrero-21	SAN ÁNGEL	1.594.478.826,69	4	19/5/2021	I-2021-002607	21/5/2021
Legalización Anticipo			683.348.069,00	4	19/5/2021	I-2021-002607	21/5/2021
Líquido cero (antes 280419)	marzo-21	SAN ÁNGEL	3.899.963.278,32	5	2/6/2021	I-2021-003023	4/6/2021
Legalización Anticipo			1.671.412.833,00	5	2/6/2021	I-2021-003023	4/6/2021
Líquido cero (antes 280419)	abril-21	SAN ÁNGEL	3.061.930.908,85	6	2/6/2021	I-2021-003023	4/6/2021
Legalización Anticipo			1.312.256.104,00	6	2/6/2021	I-2021-003023	4/6/2021
Líquido cero (antes 280419)	mayo-21	SAN ÁNGEL	3.271.639.745,48	7	13/7/2021	I-2021-003931	13/7/2021
Legalización Anticipo			1.402.131.319,00	7	13/7/2021	I-2021-003931	13/7/2021
Líquido cero (antes 280419)	junio-21	SAN ÁNGEL	3.169.268.112,70	8	27/7/2021	I-2021-004215	27/7/2021
Legalización Anticipo			1.358.257.763,00	8	27/7/2021	I-2021-004215	27/7/2021
Líquido cero (antes 280419)	julio-21	SAN ÁNGEL	4.667.889.622,09	9	19/8/2021	I-2021-004850	19/8/2021
Legalización Anticipo			2.000.524.124,00	9	19/8/2021	I-2021-004850	19/8/2021
Líquido cero (antes 280419)	agosto-21	SAN ÁNGEL	3.319.322.193,62	10	29/9/2021	I-2021-005816	29/9/2021
Legalización Anticipo			1.422.566.655,00	10	29/9/2021	I-2021-005816	29/9/2021
Líquido cero (antes 280419)	septiembre-21	SAN ÁNGEL	4.002.776.239,82	11	2/11/2021	I-2021-006772	2/11/2021
Legalización Anticipo			1.000.694.060,00	11	2/11/2021	I-2021-006772	2/11/2021
Líquido cero (antes 280419)	octubre-21	SAN ÁNGEL	4.671.506.789,93	12	1/12/2021	I-2021-017598	1/12/2021
Legalización Anticipo			1.167.876.697,00	12	1/12/2021	I-2021-017598	1/12/2021
Líquido cero (antes 280419)	noviembre-21	SAN ÁNGEL	2.506.334.205,75	13	10/12/2021	I-2021-017912	10/12/2021
280519			11.231.966,00				
5020	noviembre-21	SAN ÁNGEL	2.315.908.346,11	14	10/12/2021	I-2021-017912	10/12/2021
Legalización Anticipo			1.208.368.630,00	14	10/12/2021	I-2021-017912	10/12/2021
Líquido cero (antes 5020)	diciembre-21	SAN ÁNGEL	2.196.056.757,18	15	4/2/2022	I-2022-000355	4/2/2022
Legalización Anticipo			549.014.189,00	15	4/2/2022	I-2022-000355	4/2/2022
Líquido cero (antes 5020)	enero-22	SAN ÁNGEL	2.348.584.677,36	17	17/3/2022	I-2022-001313	17/3/2022
Legalización Anticipo			587.146.169,00	17	17/3/2022	I-2022-001313	17/3/2022
Líquido cero (antes 5020)	febrero-22	SAN ÁNGEL	795.183.771,32	18	18/3/2022	I-2022-001320	18/3/2022
Legalización Anticipo			198.795.943,00	18	18/3/2022	I-2022-001320	18/3/2022

Líquido cero (antes 5020)	marzo-22	SAN ÁNGEL	1.090.532.272,14	20	9/5/2022	I-2022-002679	9/5/2022
Legalización Anticipo			272.633.068,00	20	9/5/2022	I-2022-002679	9/5/2022
Líquido cero (antes 5020)	abril-22	SAN ÁNGEL	1.801.601.974,14	21	7/6/2022	I-2022-013364	7/6/2022
Legalización Anticipo			450.400.494,00	21	7/6/2022	I-2022-013364	7/6/2022
Líquido cero (antes 5020)	mayo-22	SAN ÁNGEL	2.002.589.160,44	22	28/6/2022	I-2022-013781	28/6/2022
Legalización Anticipo			500.647.290,00	22	28/6/2022	I-2022-013781	28/6/2022
Líquido cero (antes 5020)	junio-22	SAN ÁNGEL	2.301.869.473,96	23	29/7/2022	I-2022-024661	29/7/2022
Legalización Anticipo			575.467.368,00	23	29/7/2022	I-2022-024661	29/7/2022
Líquido cero (antes 5020)	julio-22	SAN ÁNGEL	2.128.414.055,25	24	30/8/2022	I-2022-025586	30/8/2022
Legalización Anticipo			532.103.514,00	24	30/8/2022	I-2022-025586	30/8/2022
Líquido cero (antes 5020)	agosto-22	SAN ÁNGEL	1.406.668.960,49	25	30/9/2022	I-2022-026434	30/9/2022
Legalización Anticipo			351.667.240,00	25	30/9/2022	I-2022-026434	30/9/2022
Líquido cero (antes 5020)	septiembre-22	SAN ÁNGEL	1.644.066.403,71	26	3/11/2022	I-2022-037734	12/12/2022
Legalización Anticipo			411.016.601,00	26	3/11/2022	I-2022-037734	12/12/2022
Líquido cero (antes 5020)	octubre-22	SAN ÁNGEL	741.419.460,85	27	9/12/2022	I-2023-000060	13/1/2023
Legalización Anticipo			185.354.865,00	27	9/12/2022	I-2023-000060	13/1/2023
Líquido cero (antes 5020)	noviembre-22	SAN ÁNGEL	493.587.604,44	28	18/10/2023	R-2023-013841	18/10/2023
Legalización Anticipo			123.396.901,00	28	18/10/2023	R-2023-013841	18/10/2023
218521	anticipo No. 2	SAN ÁNGEL	16.196.765.222,50	NA	21/12/2023	R-2023-018294	21/12/2023
224321			29.688.600.286,50				
Líquido cero (antes 5020)	Ajuste Actas 14 a 24 (Enero a Noviembre 2022)	SAN ÁNGEL	2.049.897.559,90	29	1/3/2024	R-2024-001739	1/3/2024
Legalización Anticipo			512.474.389,97				
Líquido cero (antes 5020)	diciembre-22	SAN ÁNGEL	90.569.333,58	32	1/3/2024	R-2024-001739	1/3/2024
Legalización Anticipo			22.642.333,00	32	20/5/2024	R-2024-007756	20/5/2024
2724	marzo-24	SAN ÁNGEL	2.836.589.978,63	36	20/6/2024	R-2024-010134 USPEC-304-E497-2024	20/6/2024
Líquido cero (antes 5020)			8.850.121.477,50	36			
Legalización Anticipo			2.921.677.864,00	36			
2724	abril-24	SAN ÁNGEL	829.911.919,45	37	6/8/2024	USPEC-304-E516-2024 R-2024-013078	31/7/2024
Legalización Anticipo			207.477.979,86	37			
2724	mayo-24	SAN ÁNGEL	1.321.367.488,09	38	20/8/2024	R-2024-014149 USPEC-304-E521-2024	25/7/2024
Legalización Anticipo			330.341.872,00	38			
2724	jun-24	SAN ÁNGEL	678.632.511,91	39	23/8/2024	R-2024-014268 USPEC-304-E537-2024	23/8/2024
Líquido cero (antes 5020)			841.055.519,65	39			
Legalización Anticipo			379.922.008,00	39			
2724	jul-24	SAN ÁNGEL	1.594.470.821,99	40	13/9/2024	R-2024-015865 USPEC-304-E559-2024	13/9/2024
Legalización Anticipo			398.617.706,00	40			
Líquido cero (antes 5020)	ago-24	SAN ÁNGEL	1.949.172.766,17	41	18/10/2024	R-2024-018186 USPEC-304-E588-2024	18/10/2024
2724			2.056.271.606,01	41			
Legalización Anticipo			1.001.361.093,26	41			
Líquido cero (antes 2222)	sep-24	SAN ÁNGEL	2.560.711.292,71	42	8/11/2024	R-2024-020348 USPEC-304-E601-2024	19/11/2024
2724			3.000.000.000,00				
Legalización Anticipo			1.390.177.823,39				
2724	oct-24	SAN ÁNGEL	3.000.000.000,00	44	8/11/2024	R-2024-021845 USPEC-304-E616-2024	6/12/2024
Líquido cero (antes 2222)			275.201.619,47				
Legalización Anticipo			818.800.405,08				
Líquido cero (antes 5020)	nov-24	SAN ÁNGEL	2.623.246.452,58	45	12/12/2024	R-2024-022748 USPEC-304-E622-2024	12/12/2024
Legalización Anticipo			655.811.613,36	45			
Líquido cero (antes 2222)	dic-24	SAN ÁNGEL	1.286.674.351,43	46	13/2/2025	R-2025-005571 USPEC-304-E637-2025	13/2/2025
Legalización Anticipo			321.668.587,86	46			
Líquido cero (antes 2222)	ene-25	SAN ÁNGEL	1.773.247.521,18	56	14/3/2025	R-2025-009323 USPEC-304-E649-2025	14/2/2025
2724			312.376.753,24				
Legalización Anticipo			2.216.125.015,26				
2724	Reajuste Cambio Vigencia (01-09-2024 al 31-09-2024)	SAN ÁNGEL	1.196.781.174,65	57	7/03/2025	R-2025-006861 USPEC-304-E-648-2025	13/2/2025
Legalización Anticipo			900.627.123,02				
Líquido cero (antes 2222)	feb-25	SAN ÁNGEL	2.154.287.226,13	58	19/5/2025	R-2025-012043 USPEC-304-E672-2025	19/4/2025
Legalización Anticipo			1.621.189.861,37	58			
53725	Anticipo No.3	SAN ÁNGEL	7.000.000.000,00	NA	19/5/2025	R-2025-012549 USPEC-304-E676-2025	19/5/2025
VE 71425	01 AL 31 de marzo -2025		3.173.966.067,83	60	9/6/2025	R-2025-014555 USPEC-304-E678-2025	6/6/2025
Legalización Anticipo			2.420.897.439,71				
VE 71425	01 al 30 de abril de 2025	SAN ÁNGEL	1.219.841.998,51	61	9/6/2025	R-2025-014556 USPEC-304-E670-2025	9/6/2025
Legalización Anticipo			930.417.121,02				
VE 95025	01 al 31 mayo de 2025	SAN ÁNGEL	5.848.315.891,84	62	4/7/2025	R-2025-016517 USPEC-304-E698-2025	1/7/2025
Legalización Anticipo			4.460.719.701,04				
VE 95025	Reajuste Cambio Vigencia (01-10-2024 al 31-05-2025)	SAN ÁNGEL	4.105.972.382,05	63	9/7/2025	R-2025-016529 USPEC-304-E703-2025	9/7/2025
Legalización Anticipo			3.131.771.989,63				

VE 114325	01 al 30 junio de 2025	SAN ÁNGEL	2.407.246.838,65	64	13/8/2025	R-2025-019050 USPEC-304-E710-2025	13/8/2025
Legalización Anticipo			1.836.093.261,20				
VE 114325	01 al 31 julio de 2025	SAN ÁNGEL	3.432.471.202,26	65	13/8/2025	R-2025-019292 USPEC-304-E710-2025	13/8/2025
Legalización Anticipo			2.618.068.551,42				
LC 2222			285.441.720,08	66			
Legalización Anticipo			217.716.608,99				
53725	01 al 31 agosto 2025	SAN ÁNGEL	3.040.867.139,04	67	24/9/2025	R-2025-022082 USPEC-304-E733-2025	22/9/2025
Legalización Anticipo			2.319.378.126,31				
53725	01 al 30 septiembre	SAN ÁNGEL	1.528.180.664,62	68	16/10/2025	R-2025-023818 USPEC-304-E740-2025	16/10/2025
Legalización Anticipo			1.165.598.049,67				
VE	01 al 31 octubre	SAN ÁNGEL	2.752.305.314,03	69	5/11/2025	USPEC-304-E747-2025	5/11/2025
Legalización Anticipo			2.099.281.701,72				
VE	01 al 30 noviembre	SAN ÁNGEL	4.909.130.612,31	70	2/12/2025	USPEC-304-E752-2025	2/12/2025
Legalización Anticipo			3.744.369.497,53				
Total facturado:	\$ 277.620.000.739,63						
Saldo del Contrato:	\$ 11.781.000.575,37						
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA							
C1 - P1 / PRODUCTO 1 - PABELLON 1 (93%) - C1 - P1 - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%) - C1 - P1 - 4b / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%) - C1 - P1 - 5.2 / MAMPOSTERIA (96%) - Mampostería en baños Piso 1 Módulo 1 - C1 - P1 - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (82%) - Sin Avance - C1 - P1 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (78%) - Se Reubicaron bajo la Losa de Entrepiso las Luminarias de los Módulos 2 y 4 - C1 - P1 - 9. / 9. PAÑETES (96%) - Pañetes en Baños Piso 1 Módulo 1 - C 1-P 1- 10 PISOS (96%) - Sin Avance - C 1-P 1- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (97%) - Sin Avance - C 1-P 1- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (85%) - Sin Avance - C1 - P-1- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (8%) - Sin Avance - C1 - P1 - 16- APARATOS SANITARIOS (95%) - Sin Avance - C1 - P1 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (65%) - Sin Avance - C1 - P1 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (58%) - Sin Avance - C 1-P 1- 27/ OBRAS EXTERIORES (82%) - Sin Avance C1 - P2 / PRODUCTO 2 - PABELLON 2 (93%) - C1 - P1 - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%) - C1 - P1 - 4b / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%) - C1 - P2 - 4.B / 4,6 CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (98%) - Sin avance - C1 - P2 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (96%) - Sin Avance - C1 - P2 - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (78%) - Sin Avance - C1 - P2 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (64%) - Sin Avance - C1 - P2 - 9/ PAÑETES (96%) - Sin avance - C 1-P 2- 10 PISOS (96%) - Sin avance - C 1-P 2- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (96%) - Sin avance - C 1-P 2- 12 CARPINTERIA METÁLICA (86%) - Instalación Puerta Piso 1 Módulo 3 ejes A-B/5-6 - Se Pintaron las Escaleras Metálicas Módulos 2 y 4 - C1 - P-2- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (8%) - Sin Actividad - C 1-P 2- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (95%) - Sin Actividad - C1 - P2 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (68%) - Sin avance - C1 - P2- 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (71%) - Sin avance - C 1-P 2- 28/ URBANISMO (81%) - Sin avance C1 - P3 / PRODUCTO 3 - PABELLON 3 EJECUTADO (89%) - C1 - P3 - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%) - C1 - P3 - 4.1 / ESTRUCTURA EN CONCRETO (100%) - C1 - P3 - 4.A / 4A-1 ESTRUCTURA METALICA (100%) - C1 - P3 - 4.B / CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (95%) - Sin avance C1 - P3 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (95%)							

- § Sin Actividad.
- o C1 - P3 - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (74%)
 - § Sin Actividad.
- o C1 - P3 - 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (59%)
 - § Sin Actividad.
- o C1 - P3 - 9. / 9. PAÑETES (95%)
 - § Sin Actividad.
- o C 1-P 3- 10 PISOS (95%)
 - § Sin avance
- o C 1-P 3- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (95%)
 - § Se Hicieron Remates de Cubierta Módulo 2
- o C 1-P 3- 12 CARPINTERIA METÁLICA (79%)
 - § Sin avance
- o C1 - P-3- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (9%)
 - § Sin Actividad
- o C 1-P 3- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (95%)
 - § Sin Actividad.
- o C 1-P 3- 16 / 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (60%)
 - § Sin avance
- o C1 - P3- 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (72%)
 - § Sin Actividad
- o C1 - P3 - 28 / URBANISMO (75%)
 - § Sin actividad en el periodo

C1 - P4 / PRODUCTO 4 - PABELLON 4 EJECUTADO (88%)

- o C1 - P4 - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%)
- o C1 - P4 - 4. / 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%)
- o C1 - P4 - 4.B / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%)
 - § Pintura Escaleras Módulos 2 y 4
- o C1 - P4 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (96%)
 - § Sin avance
- o C1 - P4 - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (75%)
 - § Sin avance
- o C1 - P4 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (61%)
 - § Instalación Tubería y Cable Detección Incendio
- o C1 - P4 - 9/ PAÑETES (95%)
 - § Sin avance
- o C 1-P 4- 10 PISOS (95%)
 - § Plantilla en concreto en Duchas Piso 1 Módulo 1
 - § Pintura Epoxica en baños Módulo 1
- o C 1-P 4- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES(100%)
 - § Sin avance
- o C 1-P 4- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (77%)
 - § Se Instalaron las Ventanas en Pisos 2 y 3 del Puesto de Control
- o C1 - P-4- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (6%)
 - § Sin Actividad
- o C 1-P 4- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (95%)
 - § Instalación Push Duchas Piso 1 Módulo 1
- o C1 - P3- 22 /SISTEMA DE SEGURIDAD (53%)
 - § Tubería EMT Control Acceso Módulo 3 Piso 1
- o C1 - P3- 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (68%)
 - § Instalación Puntos Voz y Datos Piso 1 Módulo 3
- o C1 - P4 - 28/ URBANISMO (95%)
 - § Sin Actividad

C1 - P5 / PRODUCTO 5 - PABELLON 5 (85%)

- o C1 - P5 - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%)
 - § Sin avance
- o C1 - P5 - 4. / 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%)
- o C1 - P5 - 4.B / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%)
 - § Pintura Escaleras Módulos 2 y 4
- o C 1-P 5- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (95%)
 - § En Módulo 3 Vaciado Alfajía Puesto Control Pisos 1 y 2
- o C1 - P5 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (94%)
 - § Mampostería Ductos Eléctricos Módulos 2 y 4, y en Módulo 3 Piso 1
 - § Muros en Baños Piso 1 Módulo 1
- o C1 - P5 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (81%)
 - § Instalación Tubería RCI por Cubierta Módulos 2 y 4
- o C1 - P5 - 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (58%)
 - § sin Actividad
- o C 1-P 5- 9 PAÑETES (96%)
 - § Pañetes en Baños Piso 1 Módulo 1
- o C 1-P 5- 10 PISOS (95%)
 - § Sin actividad
- o C 1-P 5- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%)
 - § Sin actividad
- o C 1-P 5- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (64%)
 - § Llenado Marcos Puertas Pasillo Módulo 3 Piso 1
 - § Pintura Rejas Módulo 4 Piso 2
- o C1 - P-5- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (9%)
 - § Sin Actividad
- o C 1-P 5- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (95%)
 - § Sin avance en el periodo.
- o C1 - P5- 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD(65%)
 - § Instalación Tubería EMT para Control Acceso y Cámaras Piso 1 Módulo 3
- o C1 - P5- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (68%)
 - § Adecuación Cable Comunicaciones Cuarto Técnico

	o C1 - P5 - 28 / URBANISMO (85%) § Sin avance C1 - P6 / PRODUCTO 6 - PABELLON 6 (89%) o C1 - P6 - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%) o C1 - P6 - 4. / 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C1 - P6 - 4.B / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%) o C 1-P6- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (97%) § Se Instalaron Alfajías en Nivel +11.60 m Módulo 3 o C1 - P6 - 5. / MAMPOSTERIA (96%) § Sin avance o C1 - P6 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI(8'0%) § Instalación Tubería RCI por Cubierta Módulos 2 y 4 o C1 - P6 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (57%) § Sin avance o C 1-P 6- 9 PAÑETES (95%) § Sin Actividad o C 1-P 6- 10 PISOS (95%) § Pintura Epoxica Cuartos Técnicos o C 1-P 6- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (52%) § Sin avance para el periodo. o C 1-P 6- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (46%) § Llenado Marcos de Puertas Piso 1 Módulo 4 o C1 - P-6- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (9%) § Sin Actividad o C 1-P 6- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (95%) § Sin Actividad o C1 - P6 - 20 / 20 PINTURA (90%) § Pintura Cuartos Técnico y Eléctrico o C1 - P6- 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD(66%) § Sin Actividad o C1 - P6- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (68%) § Sin Actividad o C1 - P6 - 28/ 28URBANISMO (80%) § Concreto Plazoleta Módulo 3 C1 - P7 / PRODUCTO 7 - VISITAS MEDIANA 1 (77%) o C1 - P7 - 4.B / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%) § Sin actividad en el mes. o C 1-P7- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (86%) § Sin actividad en el mes. o C1 - P7 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (98%) § Avanzó mampostería en Primer Piso o C1 - P7 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (73%) § Sin Actividad o C1 - P7 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (41%) § * Se Hizo Apantallamiento Externo Lado Este o C 1-P 7- 9 PAÑETES (70%) § Sin Actividad o C 1-P 7- 10 PISOS (90%) § Sin avance para el periodo. o C1 - P7 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) § Sin Actividad o C1 - P7 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (33%) § Sin Avance o C1 - P7 - 13 / SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA (19%) § Sin actividad. o C 1-P 7- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (50%) § Sin actividad. o C1 - P7- 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (73%) § Sin Actividad. o C1 - P7- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (68%) § Sin Actividad o C1 - P7 - 28/ 28 URBANISMO (80%) § Llenos para Conformación Anden Fachada Sur C1 - P8 / PRODUCTO 8 - VISITAS MEDIANA 2 (38%) o C1 - P8 - 2 / CIMENTACION (100%) o C1 - P8 - 4.B / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (0%) § Sin actividad en el mes. o C 1-P8- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (26%) § Sin actividad en el mes. o C1 - P8 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (31%) § Reinició Mampostería en Primer Piso o C1 - P8 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (32%) § Avanzó Instalación Tubería Acueducto bajo losa Entrepiso o C1 - P8 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (18%) § Sin actividad en el mes. o C 1-P 8- 9 PAÑETES (0%) § Sin Actividad o C 1-P8- 10 PISOS (50%) § Sin avance para el periodo. o C1 - P8 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%) § Sin Actividad o C1 - P8 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (0%) § Sin Avance o C1 - P8 - 13 / SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA (0%) § Avanzó Instalación Ductos de Ventilación Mecánica en Primer Piso
--	--

	- o C 1-P8- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (0%) § Sin actividad. - o C1 - P8- 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (19%) § Instalación Tubería EMT para CCTV - o C1 - P8- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (26%) § Instalación Tubería EMT para Voz-Datos - o C1 - P8 - 28/ 28 URBANISMO (50%) § Sin avance en el periodo C1 - P9 / PRODUCTO 9 - UTE HOMBRES EJECUTADO (80%) - o C1 - P7 - 4.B / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (0%) - o C1 - P9 - 4. / 4B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (95%) - o C1 - P9 /5 MAMPOSTERÍA (100%) § Sin Actividad - o C1 - P9 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (49%) § Sin Actividad - o C1 - P9 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (16%) § Sin Actividad - o C 1-P 9- 10 PISOS (98%) § Sin Actividad - o C1 - P9 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%) § Sin Actividad - o C1 - P9 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (23%) § Sin Actividad - o C 1-P 9- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (40%) § Sin Actividad - o C2 - P9 - 20 / 20 PINTURA (90%) § Sin Actividad - o C1 - P9- 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (57%) § Sin Actividad - o C1 - P9- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (49%) § Sin Actividad - o C1 - P9 - 28 URBANISMO (55%) § Sin avance para el periodo. C1 - P6A / PRODUCTO 6A - PABELLÓN 7 (59%) C 1-P 6A- 2 CIMENTACIÓN (99%) § Faltan los Datos de apoyo de las Escalas C 1-P 6A- 2.1 EXCAVACIONES, LLENOS Y REMPLAZOS (100%) - o C1 - P6A- 4. / 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (98%) § Se Hizo Vaciado Losa de Cubierta Puesto de Control y Columnas faltantes Módulo 3 - o C 1-P 6A- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (53%) § Sin Avance en el mes. - o C1 - P7 - 4.6 ESTRUCTURA METALICA (95%) § Sin Avance en el mes. - o C1 - P6A /5 MAMPOSTERÍA (50%) § Se Hizo Mampostería en Perimetro Módulo 1 Pisos 1,2 y 3 § Mampostería Divisiones de Baños Pisos 1 y 2 Módulo 1 y Piso 1 Módulo 3 - o C1 - P6A. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (63%) § Sin avance para el periodo. - o C1 - P6A / INSTALACIONES ELECTRICAS (17%) § Sin Avance en el mes. - o C 1-P 6A- 9 PAÑETES (5%) § Pañetes en Perimetro Módulo 1 Pisos 1 y 2 - o C 1-P6A 10 PISOS (95%) § Sin Avance en el mes. - o C1 - P6A - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (30%) § Terminó Impermeabilización Losa Cubierta Módulos 4 y 2. - o C 1-P 6- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (38%) § Se Instalaron la Rejas de los Pisos 2 y 3 del Módulo 1 § Llenado Marcos de Puertas Celdas Módulo 4 Pisos 1 y 2
	- o C 1-P 16A / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (95%) § Sin avance para el periodo. - o C1 - P6A- 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (57%) § Sin avance para el periodo. - o C1 - P6A- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (34%) § Sin avance para el periodo. - o C1 - P6A - 28 URBANISMO (67%) § Sin Avance en el mes. C2 - P10 / PRODUCTO 10 - EDIFICIO ADMINISTRACIÓN (85%) - o C2 - P10 - 4. / 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO 100% - o C 2-P 10- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (96%) § Sin Actividad - o C 2-P 10- 4-A ESTRUCTURAS METÁLICAS (100%) § Sin actividad. - o C2- P10 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (98%) § Sin Actividad - o C2 - P10 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (96%) § Sin Actividad - o C 2-P 10- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (61%) § Sin Actividad - o C 2-P 10- 9 PAÑETES (99%) § Sin Actividad - o C 2-P 10- 10 PISOS (95%) § Sin Actividad - o C2 - P1 0- 11. /CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (53%) § Sin actividad en el mes.

	- o C2 - P10 - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (59%) § Sin Actividad - o C2 - P-10- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (22%) § Sin Actividad - o C2 - P-10- 14/ ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (98%) § Sin Actividad - o C2 - P-10- 17/ CIELOS RASOS Y DIVISIONES (98%) § Sin Actividad - o C2 - P-10- 18/ PINTURA (94%) § Sin Actividad - o C2 - P10 - 22. / 22. SISTEMA DE SEGURIDAD (79%) § Sin actividad. - o C2 - P-10- 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (74%) § Sin actividad.
	C2 - P11 / PRODUCTO 11 - CASINO GUARDIAS (82%) - o C3 - P11 - 4A / 1 ESTRUCTURA METALICA (100%) § Sin Avance en el mes. - o C 2-P 11- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (98%) § Sin Actividad. - o C2- P11 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (99%) § Sin Actividad. - o C2 - P11 - 7.2 / HIDROSANITARIA,GAS Y RCI (91%) § Sin Actividad. - o C 2-P 11- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (47%) § Sin Actividad. - o C1 - P11 - 9. / 9. PAÑETES (98%) § Sin Actividad. - o C 1-P 11- 10 PISOS (95%) § Se Instaló Cerámica de piso y Mediacaña en Granito Baños Nivel 1 y 2 - o C2 - P11 - 11. /CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (50%) § Sin Actividad. - o C2 - P11 - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (100%) § Sin Actividad. - o C1 - P-11- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (26%) § Sin actividad. - o C2 - P-11- 14/ ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (90%) § Se Hizo Emboquillado Cerámica de Muros en Baños Piso 2 - o C2 - P-11- 17/ CIELOS RASOS Y DIVISIONES (95%) § Sin Actividad. - o C2 - P-11- 18/ PINTURA (95%) § Sin actividad. - o C2 - P11 - 22. / 22. SISTEMA DE SEGURIDAD (95%) § Sin actividad. - o C2 - P-11- 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (69%) § Sin actividad.
	C2 - P12 / PRODUCTO 12 - ALOJAMIENTO DE GUARDIAS -BLOQUE A (91%) - o C2 - P12 - 5.2 / MAMPOSTERIA (100%) - o C 2-P 12- 5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (100%) - o C2 - P12 - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (82%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (69%) § Se Hizo Instalación Parcial Luminarias en Alcobas y baños pisos 2, 3 y 4 - o C2 - P12 - 9 / PAÑETES (98%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 10 / PISOS (98%) § Pulida Mediacaña en Grano baños Pisos 2 y 3 § Plantilla en los balcones del Piso 3 Lado Norte - o C2 - P12 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (80%) § Sin actividad - o C2 - P12 - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (59%) § Avanzó Instalación Parcial Chapas de Puertas en Baños Pisos 1 a 4 - o C2 - P12 - 13. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MÉCANICA (70%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 14 / 14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (98%) § Sin actividad
	- o C 2-P 12- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (35%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 17 / 17 CIELOS RASOS (95%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 20 / 20 PINTURA (90%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (63%) § Sin Actividad - o C2 - P12 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (83%) § Sin actividad
	C2 - P12A / PRODUCTO 12A - ALOJAMIENTO DE GUARDIAS BLOQUE B (51%) - o C2 - P12A - 2.2 / CIMENTACION 100% - o C2 - P12A - 4.2 / ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS (88%) § Terminó Armado Refuerzo y se Vacieron las Escalas del Costado Oeste Piso 1 a 2 - o C2 - P12A - 5.2 / MAMPOSTERÍA (46%) § Avanzó Mampostería en el Segundo Nivel y en Cuartos Eléctricos Pisos 3 y 4 § Mampostería Fachadas Pisos 1, 2 y 3 - o C2 - P12A - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (63%) § Inició Instalación Tubería RCI Piso 1 - o C2 - P12A - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (19%)

	§ Cableado Tomas Manejadora HVAC Piso 1 e Instalaciones Eléctricas Piso 2 § Prolongación de Tubería PVC para Tomas por Muros Piso 2 § Cableado Circuito Regulado de Tomas Piso 1 § En Piso 3 Instalación Tubería EMT para Iluminación § Cableado Detección Incendio Pisos 1 y 2 - o C2 - P12A - 10 / PISOS (11%) § Sin Actividad - o C2 - P12A - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (0%) § Sin Actividad - o C2 - P12A - 13. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MÉCANICA (13%) § Instalación Ductos de Ventilación Mecánica en el Piso 3 - o C2 - P12A - 20 / 20 PINTURA (0%) § Sin Actividad - o C2 - P12A - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (27%) § Instalación Tubería EMT Control Acceso y Detección Incendio Piso 1 § Cableado Control Acceso Pisos 1 y 2 - o C2 - P-12A- 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (52%) § Sin Actividad - o C2 - P12A - 28 URBANISMO (10%) § Sin Actividad
	C2 - P13 / PRODUCTO 13 - CANILES (83%) - o C2 - P13 - 2.2 / CIMENTACION (100%) - o C2 - P13 - 4A / ESTRUCTURA EN CONCRETO (100%) - o C2 - P13 - 4B / ESTRUCTURA METALICAS (98%) § Sin Actividad - o C2 - P13 - 5.2 / MAMPOSTERIA (100%) - o C2 - P13 - 7.2 / HIDROSANITARIA,GAS Y RCI (70%) § Sin Actividad - C 2-P 13- 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (40%) § Sin Actividad - o C2 - P13 - 9. / 9. PAÑETES (100%) - o C 1-P 13- 10 PISOS (70%) § Sin Actividad - o C2 - P13 - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (30%) § Sin Actividad - o C2 - P13 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (50%) § Sin Actividad - o C2 - P13 - 20 / 20 PINTURA (2%) § Sin Actividad - C 2-P 13- 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (20%) § Sin avance en el periodo. - o C2 - P13 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (56%) § Sin Actividad - o C2 - P13 - 28 URBANISMO (100%) § Sin Actividad
	C3 - P14 / PRODUCTO 14 - ACOPIO (83%) - o C3 - P14 - 4.1 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) - o C3 - P14 - 4A/ ESTRUCTURAS METALICAS (100%) § Sin avance en el periodo. - o C3 - P14 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (100%) § Sin mayor avance en el periodo - o C3 - P14 - 5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (100%) § Se Construyó el Cárcamo del Cuarto Eléctrico - o C3 - P14 - 7 / HIDROSANITARIAS Y RCI (63%) § Sin avance en el periodo - o C3 - P14 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (39%) § Sin Actividad - o C 1-P 14- 10 PISOS (95%) § Pendiente no conformidad en losa con acabado endurecido del 22/07/2022 - o C3 - P14 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (95%) § Sin Actividad - o C3 - P14 - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (23%) § Sin Actividad - o C3- P14 - 13. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MÉCANICA (0%) § Sin Actividad - o C3- P14 - 14 / 14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (70%) § Sin Actividad - o C 2-P 14- 16 / 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (63%) § Sin Actividad
	- o C3 - P14 - 20 / 20 PINTURA (90%) § Sin Actividad - o C3 - P14 - 23 / SISTEMA DE SEGURIDAD (63%) § Sin Actividad - o C3 - P14 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (75%) § Sin Actividad - o C3 - P14 - 28 URBANISMO (98%) § Sin Actividad C3 - P15 / PRODUCTO 15 - BASURAS (73%) - o C3 - P15 - 4A / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%) - o C3 - P15 - 4B / CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (100%) - o C3 - P15 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (100%) - o C3 - P15 - 7.2 / HIDROSANITARIAS Y RCI (59%) § Sin Actividad - o C2 - P1 5- 8. / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (43%) § Sin actividad.

	o C 1-P 15-9 PAÑETES (100%) § Sin actividad. o C 1-P 15- 10 PISOS (95%) § Avanzó Mediacaña en Mortero del Piso o C3 - P15 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) § Sin actividad. o C2 - P15 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (14%) § Sin Actividad o C2 - P15 - 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (19%) § Sin actividad. o C2 - P15 - 14 / ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (95%) § Sin actividad. o C2 - P15 - 20 / 20 PINTURA (70%) § Sin Actividad o C3 - P15 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (63%) § Sin actividad. o C3 - P15 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (65%) § Sin actividad. o C3 - P15 - 28 URBANISMO (98%) § Sin Actividad C3 - P16 / PRODUCTO 16 - RANCHO (71%) o C3 - P16 - 4 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) C3-P 16- 4-A-1 ESTRUCTURA METÁLICA (100%) o C3 - P16 - 5 / 5. MAMPOSTERIA (99%) § Trabajos de Mampostería en Ventanas Fachada Sur o C3 - P16 - 6. / 6. REDES DE VAPOR (0%) § Sin Actividad o C3 - P16 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RCI (64%) § Instalación Tubería RCI o C2 - P1 6- 8. / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (40%) § Sin Actividad o C 1-P 16- 9 PAÑETES (98%) § Sin Actividad o C 1-P 16- 10 PISOS (70%) § Sin Actividad o C2 - P1 6- 11. /CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C2 - P16 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (24%) § Avanzó Colocación Ventanas en Fachada Rotonda Interna o C2 - P16 - 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (13%) § Sin Actividad o C2 - P16 - 20 / 20 PINTURA (90%) § Sin Actividad o C2 - P16 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL (47%) § Sin Actividad o C2 - P16 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (77%) § Sin Actividad o C3 - P16 - 28/ URBANISMO (100%) § En el Costado Sur se Fundió Tramo de Anden Ejes 8 a 12 y Avanzó conformación de Lleno Ejes 1 a 4 C3 - P17 / PRODUCTO 17 - ALOJAMIENTO DE RANCHEROS (73%) o C1 - P17 - 4/ ESTRUCTURA EN CONCRETO (100%) o C1 - P17 - 4A/ ESTRUCTURAS METALICAS (0%) § Sin actividad. o C3 - P17 - 5 / 5. MAMPOSTERIA (96%) § Sin actividad. o C3 - P17 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (48%) § Se Avanzó en Perforaciones para Instalaciones Aguas LLuvias Losa de Cubierta C3-P 17- 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (37%) § Sin actividad. o C2 - P17 - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (56%) § Sin actividad. o C2 - P17 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (61%) § Sin actividad. o C3 - P17 - 16- APARATOS SANITARIOS (25%) § Sin Avance o C2 - P17 - 20 / 20 PINTURA (90%) § Sin actividad. o C3 - P17 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (65%) § Sin actividad. o C2 - P17 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (56%) § Sin avance o C3 - P17 - 28/ URBANISMO(100%) C3 - P18 / PRODUCTO 18 - SANIDAD (75%) o C3 - P18 - 5 / 5. MAMPOSTERIA (70%) § Sin avance C3-P 18- 5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (66%) § Sin avance o C3 - P18 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (70%) § Avanzó Puntos Sanitarios en Habitaciones de Pacientes o C3-P 18- 8 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (34%) § Sin avance o C3-P 18- 9 / PAÑETES (71%) § Sin avance o C 1-P 18- 10 PISOS (68%) § Sin Actividad o C3-P 18- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (90%)
--	--

	§ Sin Actividad o C3 - P18 - 12 / CARPINTERÍA METÁLICA (14%) § Instalación Ventanas Fachada Rotonda Externa o C3 - P18 - 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (19%) § Sin Actividad o C3 - P18 - 14 / 14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (35%) § Sin Actividad o C3 - P18 - 20 / 20 PINTURA (60%) § Sin avance o C3 - P18 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (55%) § Sin Actividad o C3 - P18 - 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (70%) § Sin Actividad o C3 - P18 - 28/ URBANISMO (90%) § Sin avance en el mes.
	C3 - P19 / PRODUCTO 19 - PTAP (78%) o C3 - P19 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (70%) § Sin Actividad o C3 - P19 - 5 / 5. MAMPOSTERIA (100%) o C3-P 109- 8 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0%) § Sin Actividad o C3 - P19 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (0%) § Sin avance
	C3 - P20 / PRODUCTO 20 - PTAR Y CUARTO DE EQUIPOS (85%) PTAR (30%) § Sin avance o C3 - P20 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (30%) § Sin avance o C3 - P20 - 8. / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0%) § Sin avance o CUARTO DE EQUIPOS PTAR (31%) § Sin avance o C3 - P20 - 8. / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0%) § Sin avance C3-P 20- 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (0%) § Sin avance C3-P 20- 23 SISTEMA COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCT. (0%) § Sin avance
	C3 - P20A / PRODUCTO 20A - TANQUE HOMOGENIZACIÓN (15%) o C3 - P20A - 2. / 2, CIMENTACIÓN 50% § Sin avance
	C3 - P21 / PRODUCTO 21 - CUARTO ELECTRICO 1 (76%) o C3 - P21 - 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (55%) § Sin avance o C3 - P21 - 8 / 8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (40%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P21 - 8.5 / SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (90%) § Sin actividad en el mes. o C 3-P 21- 10 PISOS (95%) § Sin actividad o C3-P 21- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C 1-P 21- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (100%) o C2 - P21 - 13 / PINTURA (65%) § Sin avance o C3 - P21 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (60%) § Sin avance en el mes. o C3 - P21 - 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (71%) § Sin avance en el mes. o C3 - P21 - 28/ URBANISMO (90%) § Sin actividad
	C3 - P22 / PRODUCTO 22 - CUARTO ELECTRICO 2 (75%) o C3 - P22 - 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (50%) § Sin avance o C3 - P22 - 8 / 8.1 SALIDAS ELÉCTRICAS (85%) § Sin avance en el mes. o C3 - P22 - 8.3 / ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (20%) § Sin avance en el mes. o C3 - P22 - 8.5 / SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (90%) § Sin avance en el mes. o C3-P 22- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C2 - P22 - 13 / PINTURA (60%) § Sin avance o C3 - P22 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (60%) § Sin avance § Sin avance en el mes. o C3 - P22 - 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (68%) § Sin avance en el mes. o C3 - P22 - 28/ URBANISMO (90%) § Sin avance en el mes.
	C3 - P23 / PRODUCTO 23 - CUARTO ELECTRICO 3 (69%) o C3 - P23 - 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (45%) § Sin avance o C3 - P23 - 8.1/ SALIDAS ELÉCTRICAS (50%) § Sin avance en el mes. o C3 - P23 - 8.3 / ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (40%)

	§ Sin avance en el mes. o C3 - P23 - 8.5 / SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (90%) § Sin avance en el mes. o C3-P 23- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C2 - P23 - 13 / PINTURA (25%) § Aplicación Pintura Interior Muros y Epoxica en Piso o C3 - P23 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (60%) § Sin avance en el mes. o C3 - P23 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (73%) § Sin actividad.
C3 - P24 / PRODUCTO 24 - CUARTO ELECTRICO 4 (81%)	o C3 - P24 - 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (33%) § Sin actividad. o C3 - P24 - 8.1/ SALIDAS ELÉCTRICAS (25%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24 - 8.3 / ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (20%) § Sin avance en el mes. o C3 - P24 - 8.5 / SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (90%) § Sin actividad en el mes. o C3-P 24- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C2 - P24 - 13 / PINTURA (60%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24 - 22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (68%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (70%) § Sin actividad.
C3 - P24 A / PRODUCTO 24 - CUARTO ELECTRICO 5 (80%)	o C3 - P24 A - 4/ ESTRUCTURA EN CONCRETO (100%) o C3 - P24 A - 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (41%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24 A- 8.1/ SALIDAS ELÉCTRICAS (50%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24 A - 8.3 / ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (20%) § Sin avance en el mes. o C3 - P24 A- 8.5 / SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (80%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24A - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C3 - P24A - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (98%) § Sin Actividad o C2 - P24A - 13 / PINTURA (40%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24 A- 22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (50%) § Sin Actividad o C3 - P24 A- 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (71%) § Sin Actividad o C3 - P24 A - 28/ URBANISMO (90%) § Sin Actividad
C3 - P26 / PRODUCTO 26 - TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE BOMBAS (51%)	o C3-P 26- 8A/ TANQUE (99%) § Por terminar último compartimento de Almacenamiento Volumen RCI o C3-P 26- 8/ CUARTO DE BOMBAS (30%) o C3 - P24 A - 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (4%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P24A - 7. / 7. RCI (0%) § Sin actividad en el mes. o C3 - P26 - 28/ URBANISMO (90%) § Sin actividad.
C3 - P27A / PRODUCTO 27A - CUARTO DE MEDIDA (64%)	o C3 - P27A - 2. / 2, CIMENTACIÓN (100%) o C1 - P27A - 4.2 / ESTRUCTURA EN CONCRETO (96%) § Continuó detallado del concreto de Muros o C3 - P27A - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (12%) § Sin actividad. o C 1-P 27A- 11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%) § Sin avance o C3 - P27A - 28/ URBANISMO (70%) § Sin actividad.
C4 - P27 / PRODUCTO 27 - PORTAL DE INFORMACION (88%)	o C4 - P27 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (100%) o C4 - P27 / 4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%) o C4 - P27 / 7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI (96%) § Sin actividad C4-P 27- 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (42%) § Sin actividad C4-P 27- 9 PAÑETES (100%) C4-P 27- 10 PISOS (93%) § Sin actividad C4-P 27- 11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C4 - P27 - 20 / 20 PINTURA (70%) § Sin actividad C4-P 27- 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (65%) § Sin actividad o C3 - P27 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (29%) § Sin actividad en el mes.
C4 - P28 / PRODUCTO 28 - GUARDIA EXTERNA (78%)	

- o C4 - P28 -/ 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%)
- o C4 - P28 -/ 4 A ESTRUCTURAS METÁLICAS (100%)
- o C4-P 28- 4-B-3/ CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (100%)
- o C4-P 28- 5/ MAMPOSTERÍA (100%)
- o C4-P 28- 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (83%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P28 - 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (48%)
- § Sin Actividad
- C4-P 28- 10 PISOS (98%)
- § Sin Actividad
- o C 4-P 28- 11.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%)
- o C 4-P 28- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (16%)
- § Sin actividad
- o C4 - P28 - 13. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MÉCANICA (18%)
- § Sin Actividad
- o C4- P28 - 14 / 14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (90%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P28 - 17 / 17 CIELOS RASOS (70%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P28 - 20 / 20 PINTURA (100%)
- o C4 - P28 - 22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (60%)
- § Sin Actividad
- o C3 - P28 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (79%)
- § Sin Actividad
- o C3 - P28 - 28/ URBANISMO (100%)
- § Sin actividad

C4 - P29 / PRODUCTO 29 - GUARDIA INTERNA (83%)

- o C4 - P29 - 4.B / CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (100%)
- o C4-P 29- 5 MAMPOSTERÍA (100%)
- o C4-P 29- 7/ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI (75%)
- § Sin Actividad
- o C2 - P29- 8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (50%)
- § Sin Actividad
- o C2 - P29- 10 PISOS (95%)
- § Sin actividad.
- o C2 - P29- 12 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (90%)
- § Sin Actividad
- o C2 - P29- 12 CARPINTERÍA METÁLICA (22%)
- § Inició Instalación Ventanas en Fachada Este Piso 1
- o C2 - P29- 13 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (27%)
- § Sin actividad.
- o C2 - P29 - 14 / 14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (95%)
- § Sin actividad.
- o C2 - P29 - 17 / 14 CIELOS RASOS (72%)
- § Sin actividad.
- o C4 - P29 - 20 / 20 PINTURA (80%)
- § Sin actividad.
- o C2 - P29- 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (60%)
- § Sin Actividad
- o C2 - P29- 23 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (76%)
- § Sin Actividad

C4 - P30 / PRODUCTO 30 - RESEÑA (83%)

- o C4 - P30 - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (100%)
- o C4 - P30 - 4 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (98%)
- § Sin actividad
- o C4 - P30 - 4.B / CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (100%)
- o C4-P 30- 5/ MAMPOSTERÍA (95%)
- § Sin Actividad
- o C4-P 30- 7/ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI (30%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P30 - 7.4 / RED DE VENTILACIÓN (30%)
- § Sin avance en el periodo
- o C4 - P30 - 7.6 / RED GENERAL DE AGUA FRÍA A PRESIÓN (0%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P30 - 8 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (28%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P30 - 8.3 / ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (10%)
- § Sin actividad en el mes.
- o C4 - P30 - 8.5 / SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (15%)
- § Sin actividad en el mes.
- o C4 - P30 - 10 / PISOS (90%)
- § Sin actividad en el mes.
- o C4 - P30- 12 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (85%)
- § Sin actividad en el mes.
- o C4 - P30 - 12 / CARPINTERIA METÁLICA (24%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P30 - 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (28%)
- § Sin Actividad
- o C4 - P30 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD(64%)
- § Sin actividad.
- o C4 - P30 - 22 / SISTEMA DE COMUNICACIONES(67%)
- § Sin Actividad

C4 - P31 / PRODUCTO 31 - GARITA 1 (51%)



- o C4 - P31 - 2.1 / CIMENTACION 100%
- o C4 - P31 - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (95%)

	§ Sin actividad en el mes. o C4 - P31 - 4 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (99%) § Sin Actividad o C4 - P31 - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (60%)
	§ Sin actividad en el mes. o C4 - P31 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (40%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P31 - 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P31 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (20%) § Sin actividad en el mes C4 - P32 / PRODUCTO 32 - GARITA 2 (52%) o C4 - P32 - 2.1 / CIMENTACION 100% o C4 - P32 - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (85%) § Sin Actividad o C4 - P32 - 4 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) § Sin Actividad o C4 - P32 - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (60%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P32 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (40%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P32 - 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P32 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P33 / PRODUCTO 33 - GARITA 3 (54%) o C4 - P33 - 2.1 / CIMENTACION 100% o C4 - P33 - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (85%) § Sin Actividad o C4 - P33 - 4 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) § Sin Actividad o C4 - P33 - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (60%) § Sin Actividad o C4 - P33 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (32%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P33 - 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P33 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P34 / PRODUCTO 34 - GARITA 4 (48%) o C4 - P34 - 2.1 / CIMENTACION 100% o C4 - P34 - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (85%) § Se Trabajó en Instalación y Soldadura Descansos de Escalas o C4 - P34 - 4 / ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C4 - P34 - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (40%) § Sin Actividad o C4 - P34 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (40%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P34 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P34 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P35 / PRODUCTO 35 - GARITA 5 (50%) o C4 - P35 - 2.1 / CIMENTACION 100% o C4 - P35 - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (45%) § Terminó Instalación Pasamanos de Escalas § Se Instaló Escalera Gato o C 4-P 35- 4/ ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C4 - P35 - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (40%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P35 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (32%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P335- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P35 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P35A / PRODUCTO 35A - GARITA 6 (46%) o C4 - P35A - 2.1 / CIMENTACION 100% o C4 - P35A - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (45%) § Se Instalaron los Pasamanos de las Escalas o C 4-P 35A- 4-/ 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C4 - P35A - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (40%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P35A - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (40%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P35A- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P35A - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P35B / PRODUCTO 35B - GARITA 7 (50%) o C4 - P35B - 2.1 / CIMENTACION (100%) o C4 - P35B - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (45%) § Se Instaló la Estructura Metálica y parte de las Huellas de las Escaleras Internas o C 4-P 35B- 4-/ 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C4 - P35B - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (53%)

	§ Sin actividad en el mes. o C4 - P35B - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (33%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P35B- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P35B - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P35C / PRODUCTO 35C- GARITA 8 (52%) o C4 - P35C- 2.1 / CIMENTACION 100%
	o C4 - P35C - 4.A/ ESTRUCTURA METÁLICA (85%) § Sin Actividad. o C 4-P 35C- 4-/ ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C4 - P35C - 7. / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (70%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P35C - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (32%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P35C - 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%) § Sin actividad en el mes o C4 - P35C - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%) § Sin actividad en el mes C4 - P36 / PRODUCTO 36 -COMANDO DE GUARDIA MEDIANA (69%) o C 4-P 36- 4-/ ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C4 - P36 - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (85%) § Sin actividad. o C4 - P36 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (27%) § Sin actividad en el mes. o C 4-P 36- 10 PISOS (85%) § Sin actividad en el mes. o C4-P 36- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (100%) o C2 - P-36- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (0%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P36 - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (16%) § Sin actividad en el mes. o C4 - P36 - 22 / SISTEMA DE SEGURIDAD (60%) § Sin Avance o C4 - P36 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (73%) § Sin avance C5 - P39 / PRODUCTO 39 - ZONAS DURAS E INFRAESTRUCTURA (88%) o C5 - P39 - 2.1 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (90%) § Sin Avance C5-P39 - 8 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (21%) C5-P39 - 8.4 LUMINARIAS Y POSTES (0%) § Sin avance en el periodo C5-P39 - 8.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (0%) § Sin avance en el periodo C5-P39 - 23.11 CANALIZACIÓN EXTERNA (75%) § Sin avance en el periodo o C5 - P39 - 27.1 / ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO (90%) § Avanzó Conformación Llenos y Vaciado Parcial Concreto Plazoleta y Andén Administración o C5 - P39 - 28 URBANISMO (97%) § Sin avance en el período o C5 - P39 - 28.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS (97%) § Terminó excavación caja anden y Acceso Administración o C5 - P39 - 28.2 EXCAVACIONES EN ROCA Y RELLENOS (65%) § Sin avance en el periodo C5-P39 - 28.2.2 CONCRETO DE ACABADO VÍAS (97%) § Sin actividad en el mes. C5 - P40 / PRODUCTO 40 - ZONAS VERDES (88%) C5-P40 - 1.4-1 / TALA Y COMPENSACIÓN FORESTAL (100%) o C5 - P40 - 4C/ TANQUES Y CÁMARAS EN CONCRETO (95%) § Se Hizo Vaciado Tapas 135A, 135B. C5-P40 - 7.1 DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS (73%) § Vaciado Cajas L140A, L141A, L141B C5-P40 - 7.2 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS (95%) § Se Hizo Vaciado Cajas Inspección M166-M167-M168-M169, M129B o C5 - P40 - 7.3 CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS Y SUMIDEROS (85%) § Se Hizo Vaciado Tapas Sumideros S246, S233, S223, S224 o C5 - P40 - 7.6 RED GENERAL DE AGUA FRÍA A PRESIÓN (89%) § Sin Avance. o C5 - P40 - 7.7 RED DE INCENDIO (94%) § Vaciado Caja para Válvula RCI Administración o C5 - P40 - 8 / INSTALACIONES ELÉCTRICAS (50%) § Tendido de Cable XLPE 34 KV entre Sub estaciones 0 a 1 y entre 1 y 2. § Canalizacion en cruce de Cerramiento Vertice 2 por Garita 3 o C5 - P40 - 28.1 URBANISMO (92%) § Avanzó Instalación Tubería 3" desde Casino hasta la PTAP C5 - P41 / PRODUCTO 41 - CERRAMIENTOS (96%) C5-P41 - 1.1 / OBRAS PRELIMINARES (100%) C5-P41 - 2.1/ CIMENTACIÓN (96%) § Sin Avance. o C5 - P41 - 27 / 27 OBRAS EXTERIORES (96%) C5-P41 - 27.4.3 / CERRAMIENTO EN MALLA SECURIFOR (96%) § Sin Avance. C5-P41 - 28.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (96%) C6 - P42 / PRODUCTO 42 - EQUIPOS ESPECIALES Y COMPONENTES VARIOS (52%)

§ En obra 14 Equipos para Video de 216 TB C7 - OBRAS EXTERIORES ADICIONALES (68%) o C7- P43 / PARQUEADEROS (98%) § Conformación Llenos Plazoleta y Anden Guardia Interna frente a Sanidad o C7- P44 / CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE MEDIANA (31%) § Sin Actividad. o C7- P45 / CANCHA DE FUTBOL SECTOR ADMINISTRATIVO (0%) § Sin Actividad. o C7- P46 / CERRAMIENTOS ADICIONALES (93%) § Sin Actividad o C7- P47 / CIRCULACIONES RESTRINGIDAS (54%) § Se Instalaron los Porticos de la Pasarela frente a la UTE y Parcialmente frente a Guardia Interna-Reseña § Avanzó Cimentación frente a Guardia Interna-Reseña Hacia Comando Mediana o C7- P48 / TRAMOS DE VÍAS ADICIONALES REQUERIDOS (86%)
§ Reinicio Conformación y Compactación de Llenos de la vía hacia la PTAR C8 - DOTACIÓN ESTRUCTURAL (90%) C8 - INSTALACIONES ESPECIALES (HS, GAS Y RCI) (90%) § Avanzó Instalación Tubería Gas hasta la Losa de los Tanques de Gas C8 - DOTACIÓN (COCINAS, CALDERAS Y LAVANDERIA) (0%) § Sin Actividad C9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ALCANCE INICIAL (42%) C9 - P01 PRODUCTO 01 - AULAS TALLERES 1 (48%) C 9 - P 01- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C9 - P01- 5. / 5. MAMPOSTERIA (95%) § Sin Actividad o C9 - P01 - 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (54%) § Sin Actividad o C9 - P01 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (26%) § Sin Actividad C 9 - P 01- 10 PISOS (95%) § Sin Actividad o C9-P 01- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (30%) § Sin Actividad o C4 - P01 - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (16%) § Sin Actividad o C4 - P01- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (51%) § Sin Actividad o C4 - P01 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (43%) § Sin Actividad C9 - P02 PRODUCTO 02 - AULAS TALLERES 2 (39%) C 9 - P 02- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C9 - P02- 5. / 5. MAMPOSTERIA (95%) § Avanzó Mampostería de Aulas o C9 - P02 - 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (39%) § Sin Actividad o C9 - P02 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (16%) § Prolongación Tubería EMT Acometidas de Aulas C 9 - P 02- 10 PISOS (90%) § Sin actividad en el mes o C9-P 02- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (30%) § Sin actividad en el mes o C4 - P02 - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (0%) § Sin Actividad o C4 - P02- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (46%) § Sin Actividad o C4 - P02 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (25%) § Sin Actividad C9 - P03 PRODUCTO 03 - AULAS TALLERES 3 (39%) C 9 - P 03- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) o C9 - P03- 5. / 5. MAMPOSTERIA (95%) § Avanzó Mampostería de Aulas o C9 - P03 - 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (22%) § Sin Actividad o C9 - P03 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (14%) § Sin Actividad C 9 - P 03- 10 PISOS (90%) § Sin Actividad o C9-P 03- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (30%) § Mediacaña en Losa de Cubieta o C4 - P03 - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (0%) § Instalación Ventanas de Fachada o C4 - P03- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (465%) § Instalación Tubería EMT Control Acceso y Detección Incendio o C4 - P03 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (40%) § Sin Actividad C9 - P04 PRODUCTO 04 - AULAS TALLERES 4 (54%) C 9 - P 04- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) § Sin Actividad o C9 - P04- 5. / 5. MAMPOSTERIA (95%) § Sin Actividad o C9 - P04 - 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (64%) § Sin Actividad o C9 - P04 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (38%) § Sin Actividad C 9 - P 04- 10 PISOS (90%)

	- o C9-P 04- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (30%) § Sin Actividad - o C4 - P04 - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (0%) § Instalación Ventanas de Fachada - o C4 - P04- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (52%) § Se Hizo Instalación Tubería EMT y Cable para Control de Acceso y Detección Incendio - o C4 - P04 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (40%) § Instalación Tubería EMT para Puntos de Voz y Datos
C9 - P05 PRODUCTO 05 - AULAS TALLERES 5 (36%)	- C 9 - P 05- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) - o C9 - P05- 5. / 5. MAMPOSTERIA (95%) § Sin Actividad - o C9 - P05 - 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (12%) § Sin Actividad - o C9 - P05 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (14%) § Sin Actividad - C 9 - P 05- 10 PISOS (90%) § Sin Actividad - o C9-P 0- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (30%)
	§ Sin Actividad - o C4 - P05- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (30%) § Se Hizo Instalación Tubería EMT Control de Acceso y Detección Incendio - o C4 - P05 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (39%) § Sin Actividad
C9 - P06 PRODUCTO 06 - AULAS TALLERES 6 (21%)	- C 9 - P 06- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (96%) § Sin Actividad - o C9 - P06- 5. / 5. MAMPOSTERIA (0%) - Sin Actividad - o C9 - P06 - 7 / INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (12%) § Se Instaló Tubería Aguas Lluvias Descolgada bajo la Losa de Cubierta - o C9 - P06 - 8 / INSTALACIONES ELECTRICAS (7%) § Sin Actividad - C 9 - P 06- 10 PISOS (0%) - Sin Actividad - o C9-P 06- 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%) - Sin Actividad - o C4 - P05- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (7%) § Sin Actividad - o C4 - P05 - 23 / SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (25%) § Sin Actividad
C9 - P50 PRODUCTO 50 - RESOCIALIZACIÓN TALLERES 1 (50%)	- o C1 - P50' / 2 CIMENTACIÓN (100%) - C 9 - P 50'- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) - C 9 - P 50'- 4.5 ACERO DE REFUERZO (100%) - o C9 - P50 - 5. / 5. MAMPOSTERIA (47%) § Mampostería en Losa de Cubierta Módulos 1, 2 y 4 - o C9 - P50' - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (53%) § Sin Actividad - o C9-P 50'- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (14%) § Sin Actividad - o C9-P 50' - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%) § Plantilla en Losa de Cubierta Módulos 2 y 4 - o C9 - P-50'- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (15%) § Sin Actividad - o C4 - P50' - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (4%) § Sin Actividad - o C4 - P50' - 20 / 20 PINTURA (10%) § Sin Actividad - o C9 - P50'- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (37%) § Sin Actividad - o C9-P 50'- 23 SISTEMA DE COMUNICACIONES (64%) § Sin Actividad - o C9 - P50- 28/ URBANISMO (70%) § Sin Actividad
C9 - P51 PRODUCTO 51 - RESOCIALIZACIÓN TALLERES 2 (40%)	- C9 - P51' / 2 CIMENTACIÓN (100%) - C9 - P51' - 4. / 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (100%) § Instalación Alfajías sobre Muros de Cubierta Módulo 4 - o C9 - P51' / 5. MAMPOSTERIA (33%) § Sin Actividad - o C9 - P51' - 7. / 7. INSTALACION HIDROSANITARIA,GAS Y RCI (48%) § Sin actividad. - o C9-P 51'- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (11%) § Sin Actividad - o C9-P 51' - 11 / CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%) § Plantilla en Losa de Cubierta Módulo 2 - o C9 - P-51'- 13 / AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA (9%) § Sin Actividad - o C4 - P51' - 15 / CARPINTERIA METÁLICA (4%) § Sin actividad. - o C9 - P51'- 22 / SISTEMAS DE SEGURIDAD (36%) § Sin Actividad - o C9-P 51'- 23 SISTEMA DE COMUNICACIONES (22%) § Sin Actividad

o C9 - P51'- 28/ URBANISMO (65%) § Terminó Llenos Subbase patio Interno y Andenes § Se Hizo Vaciado Andenes del Patio Interno C9 - P52 PRODUCTO 52 - RED FIBRA ÓPTICA (40%) § Sin Actividad C10 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REINICIO (94%) § Sin actividad en el mes. C11 - ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 12 (42%) C11 - 1.1.17.2 CANAL DE AGUAS LLUVIAS (39%) § Avanzó Vaciado Concreto entre las Abscisas K0+ 103,95 m hasta K0+154,39 m C11 - 1.1.17.3 ANDEN PERIMETRAL CERRAMIENTO SECURITY FOUR(44%) § Avanzó Concreto Andenes entre Garita 8 y Cuarto Cero, y en sector Sur de la PTAP § Avanzó Llenos Frente a Rancho, entre Garitas 6 y Reseña, 8 -1 y 8 -Cuarto Cero § Vaciado Andenes entre Casino-Alojamiento B, Cuarto Cero-Garita 8, Guardia Externa-Administración, Garitas 8 a 1, Garita 6 - Losa Tanque Gas § Avanzó Llenos Frente a Visitas A, Caniles, Tanque Agua Potable, Abscisas 410 a 450, Administración hacia Guardia Externa. § Vaciado Andenes entre PTAP y Caniles, Alojamiento B y Caniles, Frente a Garita 6 y al Rancho, entre Garita 8 y Cuarto Cero.
PROBLEMAS PRESENTADOS
Se han dado situaciones como : la falta de mano de obra en las cantidades requeridas para atender los distintos frentes de trabajo, falta de algunos materiales en obra, manejo de la parte ambiental, entrega oportuna de documentos para ingreso de personal tanto mano de obra calificada como no calificada. 2.Seguimiento al componente ambiental sobre todo lo referente al ordeny aseo y manejo y disposición de residuos sólidos. 3.Implementación del plan de manejo ambiental ,asi como dotar al proyecto de canecas para disposición de residuos y espacios adecuados para los acopios. 4. Deficit en el cumplimiento de los indicadores de gestión SST.
SOLUCIONES APLICADAS
Se han establecido compromisos y seguimientos en aras de poder cumplir a cabalidad con la programación y compromisos establecidos entre las partes, es decir contratista e interventoría, en donde se establecen mesas de trabajo para llegar a acuerdos en materia de : ingreso de personal, seguridad, entrega de documentación para los trabajadores que vayan a trabajar en el proyecto, organización de logística, entre otros. Se marcan unos tiempos de cumplimiento y control . 2.Implementación del plan de manejo ambiental ,asi como dotar al proyecto de canecas para disposición de residuos y espacios adecuados para los acopios. 3.Se organizan brigadas de orden y aseo, se colocan puntos de acopio de basuras y puntos de clasificación de material reciclable y orgánico. 4. Mayor control en el cumplimiento de las normas SST, como uso de elementos de protección personal, cursos de altura,trabajos en espacios confinados,delimitación de rutas de evacuación,señalizaciones respectivas,etc
 Arq. Marcela Gutierrez Diaz Representante Legal CONSORCIO RYU-GD SAN ÁNGEL  Ing. José Winston Apolinar B. Profesional de Apoyo a la Supervisión  Ing. Juan José Casasfranca Supervisor del Contrato Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcegaray CARLOS EDUARDO GARAY ALVARADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 60425 de fecha 2025-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	183425	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	4.909.130.612,31	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.909.130.612,31	Saldo x Obligar:	4.909.130.612,31				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901350711	Razón Social:	CONSORCIO FUNDACION 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	260824743	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	81754129	Nombre:	FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ			Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	001094	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2025-12-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	Nación	16	CSF									
						4.909.130.612,31	0,00						
Total:						4.909.130.612,31	0,00	4.909.130.612,31	4.909.130.612,31				

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS DENTRO DEL CONTRATO NUMERO 304 DE 2019, OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	4.909.130.612.31	4.909.130.612.31	NINGUNO

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES
COORDINDORA GRUPO DE PRESUPUESTO

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL y CONTADOR PUBLICO DE
CONSORCIO FUNDACION 2020
CON NIT 901.350.711 – 8**

CERTIFICAN:

Que **CONSORCIO FUNDACION 2020** con NIT 901.350.711 – 8 en cumplimiento con lo establecido en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, efectúo los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a Paz y salvo, desde el 01 al 30 de noviembre de 2025 con las empresas promotoras de salud y del 01 al 31 de octubre de 2025 con el Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (FIC).

Se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.



ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ
Representante Legal



FLAMINIO CHAPARRO ALBA
Contador Público.
TP 5238 - T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0E00E05B525005E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FLAMINIO CHAPARRO ALBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19233390 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 5238-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.233.390**

CHAPARRO ALBA

APELLIDOS
FLAMINIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1954**

AQUITANIA (PUEBLOVIEJO)

AQUITANIA (BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

04-JUL-1975 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00011761-M-0019233390-20080606

0000410051A 1

1350006828

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



5238-T

FLAMINIO CHAPARRO ALBA
C.C. 19233390
RES. INSCRIPCION 1064 DEL 11/11/1980
UNIVERSIDAD LIBRE


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280620 12590

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901350711		NÚMERO PLANILLA:		7987950603		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO FUNDACION 2020				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre AÑO		2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CRA 16 N. 93A-36	TELÉFONO:		3004460		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		octubre AÑO	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES								1821430621	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:		02 - FUNDACION									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:		7987950603	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO FUNDACION 2020	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		0		MES	octubre AÑO
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TELÉFONO:	3004460	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1821430621
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE													SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
7	CC 1004276965	CAMACHO BARCINILLA FRHAY LUIS	DEPEND		\$ 1.664.400	FIJO		SI														17-21				230301-PORVENIR	5	\$ 277.400	\$ 44.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 44.400	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 277.400	\$ 11.100	\$ 0	\$ 11.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	5	\$ 277.400	\$ 0	5	\$ 277.400	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 11.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 1016077542	ALDANA ESTRADA TATIANA LORENA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	CC 1018344605	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEXI	DEPEND		\$ 2.100.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.100.000	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 336.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 84.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.100.000	\$ 146.200	30	\$ 2.100.000	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	CC 1019036628	MENDOZA MOLINA NATALIA	DEPEND		\$ 1.650.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.650.000	\$ 264.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 264.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 66.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.650.000	\$ 8.700	30	\$ 1.650.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 1019074378	GRACIA GAMBA ANDREA DEL PILAR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 1019124688	ARIAS HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		\$ 2.160.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.160.000	\$ 345.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 345.600	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.160.000	\$ 86.400	\$ 0	\$ 86.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.160.000	\$ 11.300	30	\$ 2.160.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
13	CC 1020737126	MUÑOZ SOLER ROBERTO ANDRES	DEPEND		\$ 6.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	EPS001-ALIANSA LUD S.A.	30	\$ 6.000.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 6.000.000	\$ 417.600	30	\$ 6.000.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14	CC 1022438107	MARTINEZ CASTRO ANGIE VALENTINA	DEPEND		\$ 2.016.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.016.000	\$ 322.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 322.600	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 2.016.000	\$ 80.700	\$ 0	\$ 80.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.016.000	\$ 140.400	30	\$ 2.016.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 80.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
15	CC 1023913900	BARAJAS ESPINOSA MARIA FERNANDA	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.500.000	\$ 13.100	30	\$ 2.500.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
16	CC 1023917031	SOLORZANO TORRES JOSE FERNANDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
17	CC 1024478033	VARGAS CHAVARRO JUAN CARLOS	DEPEND		\$ 5.400.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 5.400.000	\$ 864.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 864.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 5.400.000	\$ 216.000	\$ 0	\$ 216.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 5.400.000	\$ 28.200	30	\$ 5.400.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
18	CC 1024504449	BUITRAGO SALAMANCA JUAN DAVID	DEPEND		\$ 4.550.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 4.550.000	\$ 728.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 728.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.550.000	\$ 182.000	\$ 0	\$ 182.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 4.550.000	\$ 316.700	30	\$ 4.550.000	SCCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
19	CC 1024563229	ALVARADO CHAVARRO LAURA PAOLA	DEPEND		\$ 2.601.720	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.601.720	\$ 416.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 416.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.601.720	\$ 104.100	\$ 0	\$ 104.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.601.720	\$ 181.100	30	\$ 2.601.720	SCCF24-COMPENSAR	\$ 104.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
20	CC 1030597363	OBANDO CASTAÑEDA CHRISTIAN ANDRES	DEPEND		\$ 4.680.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 4.680.000	\$ 748.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 748.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 4.680.000	\$ 187.200	\$ 0	\$ 187.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 4.680.000	\$ 325.800	30	\$ 4.680.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 187.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
21	CC 1035303972	SEPULVEDA QUICENO YEHISON ANDRES	DEPEND		\$ 2.100.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.100.000	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 336.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 84.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.100.000	\$ 146.200	30	\$ 2.100.000	SCCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
22	CC 1049324192	ARRIETA QUEZADA ELIANNYS	DEPEND		\$ 2.190.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.190.000	\$ 350.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 350.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.190.000	\$ 87.600	\$ 0	\$ 87.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.190.000	\$ 152.500	30	\$ 2.190.000	SCCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 87.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:	7987950603	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO FUNDACION 2020		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025
Ciudad/Municipio:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TELÉFONO:	3004460	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	octubre AÑO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				1821430621
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE												SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
23	CC 1052952892	MONTERROSA RODRIGUEZ OSCAR JOSE	DEPEND		\$ 8.400.000	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	\$ 8.400.000	\$ 1.344.000	\$ 42.000	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.428.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 8.400.000	\$ 336.000	\$ 0	\$ 336.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 8.400.000		\$ 584.700	\$ 8.400.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC 1065137272	VILLALBA ALTAMAR LUIS ALBERTO	DEPEND		\$ 2.014.800	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 2.014.800	\$ 322.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 322.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.014.800	\$ 80.600	\$ 0	\$ 80.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.014.800		\$ 140.300	\$ 2.014.800	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 80.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC 1065624435	ALVAREZ RAMIREZ LAURA CAROLINA	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.000.000		\$ 139.200	\$ 2.000.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC 1067873833	ANGULO PEREZ YON JAIDER	DEPEND		\$ 2.299.500	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 2.299.500	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.299.500	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.299.500		\$ 160.100	\$ 2.299.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC 10773263	GONZALEZ ALVAREZ LUIS GABRIEL	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.576.800		\$ 109.800	\$ 1.576.800	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC 1081784337	ALVAREZ VACCA PEDRO LUIS	DEPEND		\$ 1.642.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.642.500	\$ 262.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 262.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.642.500	\$ 65.700	\$ 0	\$ 65.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.642.500		\$ 114.400	\$ 1.642.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 65.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	CC 1081789294	VERDEZA HERRANDEZ HUGO RAFAEL	DEPEND		\$ 2.270.592	FIJO		SI	13																230301-PORVENIR	13	\$ 983.924	\$ 157.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 157.500	EPS002-SALUD TOTAL	13	\$ 983.924	\$ 39.400	\$ 0	\$ 39.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	13	\$ 983.924		\$ 68.500	\$ 983.924	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 39.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	CC 1081801803	BARRIOS PEREA YESID ESMID	DEPEND		\$ 2.299.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.299.500	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.299.500	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.299.500		\$ 160.100	\$ 2.299.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	CC 1081816843	MELENDEZ NIÑO TEYLOR FABIAN	DEPEND		\$ 3.960.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 3.960.000	\$ 633.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 633.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 3.960.000	\$ 158.400	\$ 0	\$ 158.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 3.960.000		\$ 275.700	\$ 3.960.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 158.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	CC 1081826323	GAMARRA CAMARGO DIEGO ARMANDO	DEPEND		\$ 1.971.000	FIJO		SI													22-24				230301-PORVENIR	3	\$ 197.100	\$ 31.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 31.600	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 197.100	\$ 7.900	\$ 0	\$ 7.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	3	\$ 197.100		\$ 0	\$ 197.100	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 7.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	CC 1081826323	GAMARRA CAMARGO DIEGO ARMANDO	DEPEND		\$ 1.971.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	27	\$ 1.773.900	\$ 283.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 283.900	EPS002-SALUD TOTAL	27	\$ 1.773.900	\$ 71.000	\$ 0	\$ 71.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	27	\$ 1.773.900		\$ 123.500	\$ 1.773.900	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 71.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	CC 1081828112	RODRIGUEZ MORALES GISELLYS VANESSA	DEPEND		\$ 1.861.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.861.500	\$ 297.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 297.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.861.500	\$ 74.500	\$ 0	\$ 74.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.861.500		\$ 129.600	\$ 1.861.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 74.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
35	CC 1081828434	FONTALVO VARGAS MANUEL JOSE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	\$ 1.423.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
36	CC 1081831159	BARROS SIERRA NICOLAS JAVIER	DEPEND		\$ 1.664.400	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.664.400	\$ 266.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.664.400	\$ 66.600	\$ 0	\$ 66.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.664.400		\$ 115.900	\$ 1.664.400	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 66.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
37	CC 1081831403	RODRIGUEZ PACHECO AMILKAR EDUARDO	DEPEND		\$ 1.520.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.520.000	\$ 243.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 243.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.520.000	\$ 60.800	\$ 0	\$ 60.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.520.000		\$ 105.800	\$ 1.520.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 60.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
38	CC 1081904509	VARGAS URZOLA YEISON JOSE	DEPEND		\$ 2.270.592	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 2.270.592	\$ 363.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 363.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.270.592	\$ 90.900	\$ 0	\$ 90.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.270.592		\$ 158.100	\$ 2.270.592	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:		7987950603	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO FUNDACION 2020	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		0							
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TELÉFONO:	3004460	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1821430621				
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES										
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras										
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):													

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:		7987950603	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO FUNDACION 2020	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		2025			AÑO
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TÉLEFONO:	3004460	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		0			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES			2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1821430621
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									
			SI						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE												SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
55	CC 13955444	AYALA OTERO LUIS MANUEL	DEPEND		\$ 2.299.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.299.500	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.299.500	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.299.500		\$ 160.100	\$ 2.299.500	SCCF24-COMPENSAR	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
56	CC 14274382	CALLEJAS ALEJO DE JESUS	DEPEND		\$ 1.440.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.440.000	\$ 230.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 230.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.440.000	\$ 57.600	\$ 0	\$ 57.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.440.000		\$ 100.300	\$ 1.440.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
57	CC 19227742	MARTINEZ CARDENAS CARLOS FERNANDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	\$ 3.240.000	FIJO		SI																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	EPS001-ALIANSA UD S.A.	30	\$ 3.240.000	\$ 129.600	\$ 0	\$ 129.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 3.240.000		\$ 225.600	\$ 3.240.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 129.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
58	CC 19466519	RODRIGUEZ SABOYA CAMILO	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALTOS	\$ 3.600.000	FIJO		SI																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.600.000	\$ 144.000	\$ 0	\$ 144.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 3.600.000		\$ 18.800	\$ 3.600.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
59	CC 19471837	TIBAQUIRA PULIDO JOSE ARMANDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	\$ 7.500.000	FIJO		SI																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 7.500.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 300.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 7.500.000		\$ 522.000	\$ 7.500.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
60	CC 19563204	GUTIERREZ OROZCO ALDAMIR JOSE	DEPEND		\$ 1.800.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 72.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.800.000		\$ 125.300	\$ 1.800.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
61	CC 19588172	OBANDO MARTINEZ HUGO ENRIQUE	DEPEND		\$ 2.404.620	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.404.620	\$ 384.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 384.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.404.620	\$ 96.200	\$ 0	\$ 96.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.404.620	1097368	\$ 167.400	\$ 2.404.620	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 96.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
62	CC 19588323	ARIAS CANTILLO LUIS FIDEL	DEPEND		\$ 1.664.400	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.664.400	\$ 266.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.664.400	\$ 66.600	\$ 0	\$ 66.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.664.400		\$ 115.900	\$ 1.664.400	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 66.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
63	CC 19591994	PUCHE RODRIGUEZ ANDRES AVELINO	DEPEND		\$ 2.391.918	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.391.918	\$ 382.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 382.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.391.918	\$ 95.700	\$ 0	\$ 95.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.391.918		\$ 166.500	\$ 2.391.918	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 95.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
64	CC 19595935	PULGAR MARTINEZ JADER ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.520.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 1.520.000	\$ 243.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 243.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.520.000	\$ 60.800	\$ 0	\$ 60.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.520.000		\$ 105.800	\$ 1.520.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 60.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
65	CC 19597297	SAMPER IBARGUEN ANDRIS ARBEY	DEPEND		\$ 2.299.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.299.500	\$ 368.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.299.500	\$ 92.000	\$ 0	\$ 92.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.299.500		\$ 160.100	\$ 2.299.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
66	CC 19602747	MAESTRE CUELLO ALVARO ALONSO	DEPEND		\$ 1.664.400	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.664.400	\$ 266.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.664.400	\$ 66.600	\$ 0	\$ 66.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.664.400		\$ 115.900	\$ 1.664.400	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 66.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
67	CC 19602989	TAMARA LEGUIA PEDRO MIGUEL	DEPEND		\$ 2.270.592	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.270.592	\$ 363.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 363.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.270.592	\$ 90.900	\$ 0	\$ 90.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.270.592		\$ 158.100	\$ 2.270.592	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
68	CC 3238548	PRIETO RAMIREZ GABRIEL ARCANGEL	DEPEND		\$ 2.808.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 2.808.000	\$ 449.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 449.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.808.000	\$ 112.400	\$ 0	\$ 112.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.808.000		\$ 195.500	\$ 2.808.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 112.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
69	CC 37243834	ROJAS VELASCO ZAYDA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 7.500	\$ 1.423.500	SCCF24-COMPENSAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
70	CC 49597379	TAPIA VILLARREAL NEVIS PAOLA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	\$ 1.423.500	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:	7987950603	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO FUNDACION 2020		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025
Ciudad/Municipio:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TELÉFONO:	3004460	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	octubre AÑO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				1821430621
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE																	SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
71	CC 52170641	PAEZ PALEROS ANA PATRICIA	DEPEND		\$ 2.116.800	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.116.800	\$ 338.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 338.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.116.800	\$ 84.700	\$ 0	\$ 84.700	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 2.116.800		\$ 11.100.30	2.116.800	SCCF24-COMPENSAR	\$ 84.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
72	CC 53164553	MUNARRIZ MENDOZA ANA ELSY	DEPEND		\$ 3.240.000	FIJO		SI													16-19				230301-PORVENIR	4	\$ 432.000	\$ 69.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 69.200	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 432.000	\$ 17.300	\$ 0	\$ 17.300	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 432.000		\$ 0	4	\$ 432.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 17.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
73	CC 53164553	MUNARRIZ MENDOZA ANA ELSY	DEPEND		\$ 3.240.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	26	\$ 2.808.000	\$ 449.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 449.300	EPS005-SANITAS S.A.	26	\$ 2.808.000	\$ 112.400	\$ 0	\$ 112.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	26	\$ 2.808.000	195.500	2.808.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 112.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
74	CC 57450158	SABBATINO LARA CARMEN ROSA	DEPEND		\$ 2.160.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	\$ 2.160.000	\$ 345.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 345.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.160.000	\$ 86.400	\$ 0	\$ 86.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 2.160.000	150.400	2.160.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 86.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
75	CC 57450823	PALLARES LEDESMA SUSANA INES	DEPEND		\$ 1.566.846	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 1.566.846	\$ 250.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 250.700	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.566.846	\$ 62.700	\$ 0	\$ 62.700	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.566.846	109.100	1.566.846	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 62.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
76	CC 6014996	GONZALEZ MUÑOZ NELSON	DEPEND		\$ 2.897.370	FIJO		SI																231001-COLFONDOS	30	\$ 2.897.370	\$ 463.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 463.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.897.370	\$ 115.900	\$ 0	\$ 115.900	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 2.897.370	201.700	2.897.370	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 115.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
77	CC 6016027	GONZALEZ MUÑOZ FERMIN	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 1.900.000	\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 76.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.900.000	132.300	1.900.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
78	CC 6240018	GAZO AGUIRRE JOHN FREDY	DEPEND		\$ 1.440.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	\$ 1.440.000	\$ 230.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 230.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.440.000	\$ 57.600	\$ 0	\$ 57.600	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.440.000	100.300	1.440.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
79	CC 71945068	MESTRA PUENTE LUIS JESUS	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.576.800	109.800	1.576.800	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
80	CC 72150520	GUIHUR SOTO DILSON EFRAIN	DEPEND		\$ 2.299.500	FIJO		SI		05														230201-PROTECCION	5	\$ 383.250	\$ 61.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 61.400	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 383.250	\$ 15.400	\$ 0	\$ 15.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 383.250	\$ 26.700	5	\$ 383.250	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 15.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
81	CC 78588363	LUNA RIVERO DOMINGO ANTONIO	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.576.800	109.800	1.576.800	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
82	CC 79642980	MUÑOZ ZAMORA JAIRO ERNESTO	DEPEND		\$ 4.320.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.320.000	\$ 691.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 691.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.320.000	\$ 172.800	\$ 0	\$ 172.800	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 4.320.000	300.700	4.320.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 172.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
83	CC 79722959	SUAREZ VELOZA YAIRSIÑO	DEPEND		\$ 1.971.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 1.971.000	\$ 315.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 315.400	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.971.000	\$ 78.900	\$ 0	\$ 78.900	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.971.000	137.200	1.971.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 78.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
84	CC 79937775	MUÑOZ RODRIGUEZ ALFREDO JOSE ESTEBAN	DEPEND		\$ 12.000.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 12.000.000	\$ 1.920.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 2.040.000	EPS001-ALIANSA UD S.A.	30	\$ 12.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 12.000.000	835.200	12.000.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
85	CC 79941574	CORTAZAR ACOSTA LUIS FERNANDO	DEPEND		\$ 1.600.000	FIJO		SI																230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	\$ 1.600.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 64.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.600.000	111.400	1.600.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
86	CC 80037329	MUÑOZ SOLER JUAN PABLO	DEPEND		\$ 6.000.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	EPS001-ALIANSA UD S.A.	30	\$ 6.000.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 6.000.000	417.600	6.000.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
87	CC 80366016	TORRES DIAZ JOSE MANUEL	DEPEND		\$ 2.100.000	FIJO			SI		15																230201-PROTECCIÓN	15	\$ 1.050.000	\$ 168.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 168.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	\$ 1.050.000	\$ 42.000	\$ 0	\$ 42.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	15	\$ 1.050.000	\$ 73.100	15	\$ 1.050.000	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
88	CC 92528452	FLOREZ ROMERO LUIS ALFREDO	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	30	\$ 1.576.800	109.800	30	\$ 1.576.800	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
89	CC 93383136	CAMPOS HERNANDEZ ABEL ENRIQUE	DEPEND		\$ 12.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 12.500.000	\$ 2.000.000	\$ 62.500	\$ 62.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 2.125.000	EPS001-ALIANSA UD S.A.	30	\$ 12.500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	30	\$ 12.500.000	870.000	30	\$ 12.500.000	CCCF24-COMPENSAR	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 64.535.600
----------------------	----------------------





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):									
NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:										7996450702 MES noviembre AÑO 2025 0 2025/12/02									
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CRA 16 N. 93A-36 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:										E-EMPLEADOS 2025 1978821364									
CONSORCIO FUNDACION 2020 BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 3004460 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 02 - FUNDACION SI																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES	22	\$ 11.939.200	\$ 0	\$ 0	\$ 182.500	\$ 182.500	\$ 0	\$ 0	\$ 12.304.200	\$ 0	\$ 12.304.200		
230301	230301-PORVENIR	38	\$ 12.804.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.804.600	\$ 0	\$ 12.804.600		
231001	231001-COLFONDOS	3	\$ 2.157.100	\$ 0	\$ 0	\$ 42.000	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.241.100	\$ 0	\$ 2.241.100		
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 672.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.300	\$ 0	\$ 672.300		
230201	230201- PROTECCION	14	\$ 5.330.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.330.400	\$ 0	\$ 5.330.400		
SUBTOTALES:										\$ 33.352.600	\$ 0	\$ 33.352.600		

TOTAL APORTES A SALUD														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.147.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.147.800	\$ 1.147.800
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	6		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 367.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.600	\$ 367.600
EPS041	NUEVA EPS CM	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 224.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.400	\$ 224.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	39		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 3.781.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.781.700	\$ 3.781.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 732.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 732.500	\$ 732.500
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.589.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.589.600	\$ 1.589.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 94.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.700	\$ 94.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 237.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.700	\$ 237.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	8		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 625.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 625.200	\$ 625.200
SUBTOTALES:										\$ 8.801.200	\$ 0	\$ 0	\$ 8.801.200	\$ 8.801.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	82		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 13.556.800	\$ 13.556.800	\$ 0	\$ 0	\$ 13.556.800		
SUBTOTALES:									\$ 13.556.800	\$ 0	\$ 0	\$ 13.556.800		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF24	CCF24-COMPENSAR	24	\$ 3.458.800	\$ 0	\$ 3.458.800	
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	58	\$ 5.342.400	\$ 0	\$ 5.342.400	
SUBTOTALES:			\$ 8.801.200	\$ 0	\$ 8.801.200	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD										ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE									
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 1000183844	PLAZAS RIOS NICOLE ALEJANDRA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	1.423.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	CCCF24-COMPENSAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1001996816	AROCA PACHECO LUIS MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3	CC 1003195313	AGAMEZ DE LA CRUZ ISMAEL FENIX	DEPEND		\$ 1.664.400	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.664.400	\$ 266.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.664.400	\$ 66.600	\$ 0	\$ 66.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	1.664.400	\$ 115.900	\$ 0	\$ 115.900	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 66.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
4	CC 1004272086	ARRIETA DE AVILA JOSE SEGUNDO	DEPEND		\$ 2.005.580	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	2.005.580	\$ 320.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	2.005.580	\$ 80.300	\$ 0	\$ 80.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	2.005.580	\$ 139.600	\$ 0	\$ 139.600	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 80.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
5	CC 1004272902	PEDRAZA ROJANO LUIS MANUEL	DEPEND		\$ 1.520.064	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.520.064	\$ 243.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 243.300	EPS037-NUEVA EPS	30	1.520.064	\$ 60.900	\$ 0	\$ 60.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	1.520.064	\$ 105.800	\$ 0	\$ 105.800	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 60.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
6	CC 1004276965	CAMACHO BARCINILLA FRHAY LUIS	DEPEND		\$ 1.664.400	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.664.400	\$ 266.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.664.400	\$ 66.600	\$ 0	\$ 66.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	1.664.400	\$ 115.900	\$ 0	\$ 115.900	CCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 66.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

2025/12/04 8:58 AM USUARIO: SOI CC37243834

2025/12/04 8:58 AM USUARIO: SOI CC37243834

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO FUNDACION 2020
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TELÉFONO:	3004460
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
SI			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7996450702			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre
DÍAS DE MORA:				0			AÑO
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1978821364		

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:	7996450702	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO FUNDACION 2020		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36	TÉLEFONO:	3004460	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1978821364
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
71	CC 57450823	PALLARES LEDESMA SUSANA INES	DEPEND		\$ 1.566.846	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.566.846	\$ 250.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 250.700	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.566.846	\$ 62.700	\$ 0	\$ 62.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.566.846			\$ 109.100	1.566.846	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 62.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
72	CC 6014996	GONZALEZ MUÑOZ NELSON	DEPEND		\$ 2.897.370	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 2.897.370	\$ 463.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 463.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.897.370	\$ 115.900	\$ 0	\$ 115.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.897.370			\$ 201.700	2.897.370	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 115.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
73	CC 6016027	GONZALEZ MUÑOZ FERMIN	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.900.000	\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 76.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.900.000			\$ 132.300	1.900.000	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
74	CC 6240018	GAZO AGUIRRE JOHN FREDY	DEPEND		\$ 1.440.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.440.000	\$ 230.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 230.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.440.000	\$ 57.600	\$ 0	\$ 57.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.440.000			\$ 100.300	1.440.000	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
75	CC 71945068	MESTRA PUENTE LUIS JESUS	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.576.800			\$ 109.800	1.576.800	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
76	CC 78588363	LUNA RIVERO DOMINGO ANTONIO	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.576.800			\$ 109.800	1.576.800	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
77	CC 79256028	PRIETO VICTOR MANUEL	DEPEND		\$ 2.520.000	FIJO		SI	05																	231001-COLFONDOS	26	\$ 2.184.000	\$ 349.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 349.500	EPS002-SALUD TOTAL	26	\$ 2.184.000	\$ 87.400	\$ 0	\$ 87.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	26	\$ 2.184.000			\$ 152.100	2.184.000	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 87.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
78	CC 79642980	MUÑOZ ZAMORA JAIRO ERNESTO	DEPEND		\$ 4.320.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 4.320.000	\$ 691.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 691.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.320.000	\$ 172.800	\$ 0	\$ 172.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 4.320.000			\$ 300.700	4.320.000	\$CCF24-COMPENSAR	\$ 172.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
79	CC 79722959	SUAREZ VELOZA YAIRSIÑO	DEPEND		\$ 1.971.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.971.000	\$ 315.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 315.400	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.971.000	\$ 78.900	\$ 0	\$ 78.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.971.000			\$ 137.200	1.971.000	\$CCF24-COMPENSAR	\$ 78.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
80	CC 79937775	MUÑOZ RODRIGUEZ ALFREDO JOSE ESTEBAN	DEPEND		\$ 12.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 12.000.000	\$ 1.920.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 2.040.000	EPS001-ALIANSAUD S.A.	30	\$ 12.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 12.000.000			\$ 835.200	12.000.000	\$CCF24-COMPENSAR	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
81	CC 79941574	CORTAZAR ACOSTA LUIS FERNANDO	DEPEND		\$ 1.600.000	FIJO		SI																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	\$ 1.600.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.600.000			\$ 111.400	1.600.000	\$CCF24-COMPENSAR	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
82	CC 80037329	MUÑOZ SOLER JUAN PABLO	DEPEND		\$ 6.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	EPS001-ALIANSAUD S.A.	30	\$ 6.000.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 6.000.000			\$ 417.600	6.000.000	\$CCF24-COMPENSAR	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
83	CC 92528452	FLOREZ ROMERO LUIS ALFREDO	DEPEND		\$ 1.576.800	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.576.800	\$ 252.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	\$ 1.576.800	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.576.800			\$ 109.800	1.576.800	\$CCF33-CCCF DEL MAGDALENA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
84	CC 93383136	CAMPOS HERNANDEZ ABEL ENRIQUE	DEPEND		\$ 12.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 12.500.000	\$ 2.000.000	\$ 62.500	\$ 62.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 2.125.000	EPS001-ALIANSAUD S.A.	30	\$ 12.500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 12.500.000			\$ 870.000	12.500.000	\$CCF24-COMPENSAR	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 64.511.800
----------------------	----------------------

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	144374465	1824208212	02/10/2025 09:51:23-a.m.

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901350711**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.26.10.126**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 2,170,838.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,170,838.00	COP\$ 2,170,838.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

No. Transacción
144374465

No. Autorización/CUS
1824208212

Fecha y Hora
02/10/2025
09:51:23-a.m.

Número de Identificación

901350711

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

CARRERA 16 No. 93 A 36

Localización

Nacional

Correo electrónico

auxiliarcontable@amr.com.co

Regional

Magdalena

Número Licencia de Obra

01

Nombre Obra

CONSORCIO FUNDACION 2020

Fecha Terminación Obra

21/12/2025

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

275401001315.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO FUNDACION 2020

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,317 6644665

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-047-000000

Número Contrato de Obra

304/2019

Fecha Inicio Obra

14/02/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra

FUNDACION MAGDALENA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

275401001315.00

Número de Trabajadores en el Periodo

61

Aporte FIC

2170838.00

Valor del Pago

2170838.00