

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL		Código: F-GDI-5000-238,37-045
			Versión: 4.0
			Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
			Página 1 de 3

CONTRATO No			341 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				
No DE PROCESO EN EL SECOP			SI-SI-CMA-012-2023				
TIPO DE CONTRATO:			CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA				
OBJETO:			INTERVENTORIA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER				
No DE RP Y FECHA			No 00014436 DEL 01/12/2023	No 00000493 DEL 26/01/2024	No 00009753 DEL 30/09/2024	No 00000267 DEL 26/01/2025	No 00011348 DEL 29/09/2025
VALR DE RP			\$81.160.261,00	\$81.160.261,00	\$121.740.391,50	\$57.118.612,60	\$121.740.391,50
RP AFECTADOS PARA EL PAGO			NA	NA	NA	NA	\$40.580.130,50
FUNTES DE FINANCIACION			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226 2.3.2.02.02.008.202500000031016.2.2102069.8715205.226				
VALOR A PAGAR POR FUENTE			NA	NA	NA	NA	\$40.580.130,50
CONTRATISTA:			HCR INGENIEROS SAS			NIT: 900602753-6	
REPRESENTANTE LEGAL:			CARLOS AUGUSTO REYES MORALES			CC: 91.080.211	
VALOR INICIAL:			\$81.160.261,00				
VALOR ADICIONAL:			Adición 1 \$121.740.391,50		Adición 2 \$121.740.391,50		Valor total \$ 324.641.044,00
PLAZO INICIAL:			DOS (02) MESES				
PLAZO ADICIONAL:			Adicional 1 TRES (03) MESES		Adicional 2 TRES (03) MESES		Plazo total OCHO (08) MESES
ANTICIPO			NA				
SUPERVISOR			ING. GIOVANNY ALEXANDER ROBELTO VALDERRAMA				
FECHA DE INICIACIÓN:			15 de abril de 2024				
ACTA DE SUSPENSIÓN		N1	N2	13 de junio de 2024			26 de diciembre de 2024
ACTA DE REINICIO		N1	N2	30 de septiembre de 2024			25 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:			Inicial 24 de junio de 2024			Nueva fecha de terminación 29 de diciembre de 2025	
AVANCE FINANCIERO			Valor ejecutado acumulado (\$) \$ 322.128.094,82			Porcentaje ejecutado acumulado (%) 99,23%	
AVANCE FÍSICO			100%			Meta alcanzada del plan de desarrollo	
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:			CORREGIMIENTOS 1-2				
OFICINA GESTORA:			Secretaria de Infraestructura				

En Bucaramanga a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025, el ingeniero **GIOVANNY ALEXANDER ROBELTO VALDERRAMA** supervisor del contrato de consultoría bajo la modalidad de interventoría No 341 de 2023 y el ingeniero **CARLOS AUGUSTO REYES MORALES**, REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa **HCR INGENIEROS SAS**, en calidad de contratista interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 341 del 30 de noviembre de 2023, previas de las siguientes consideraciones

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045 Versión: 4.0 Fecha aprobación: Diciembre-16-2019 Página 2 de 3
---	-----------------------------	---

CONSIDERANDO:

1. Que, el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2025.
2. Que, el CONTRATISTA, entregó informe final el día treinta (30) de diciembre de 2025, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.
3. Que, el balance final de la obra no excede la apropiación presupuestal del contrato, manteniendo las condiciones económicas y financieras existentes al momento en que surgió a la vida jurídica la ecuación contractual convenida.
4. Que, las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: CESCE

N° de la póliza Cumplimiento: 157322

Responsabilidad Civil: 17670

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	15/04/2024	29/04/2026	\$ 64.928.208,80
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/04/2024	29/12/2028	\$ 32.464.104,40
CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2024	29/12/2030	\$ 64.928.208,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	15/04/2024	29/12/2025	\$ 284.700.000,00

5. Que, el valor ejecutado del contrato es de \$ 322.128.094,82 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)	\$ 322.128.094,82
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION (\$)	\$ 2.315.885,18
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 324.641.044,00

6. Que, el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor inicial	15/04/2024	\$ 81.160.261,00	
Valor Acta de Pago No 1	29/05/2024		\$ 26.901.784,00
Valor Adicional No 1	30/09/2024	\$ 121.740.391,50	
Valor Acta de Pago No 2	2/12/2024		\$ 38.308.146,80
Valor Acta de Pago No 3	2/12/2024		\$ 40.580.130,50
Valor Acta de Pago No 4	13/12/2024		\$ 39.991.978,54

	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 3

Valor Adicional No 2	29/09/2025	\$ 121.740.391,50	
Valor Acta de Pago No 5	5/11/2025		\$ 40.043.477,53
Valor Acta de Pago No 6	13/11/2025		\$ 40.580.130,50
Valor Acta de Pago No 7	5/12/2025		\$ 55.339.380,45
Valor Liquidación			\$ 40.383.066,50
Acumulado			\$ 322.128.094,82
Saldo a favor del municipio			\$ 2.512.949,18
		\$ 324.641.044,00	\$ 324.641.044,00

7. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo No 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.


2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo del 30/11/2025 al 29/12/2025)	\$ 40.383.066,50
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 2.512.949,18
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	\$ 40.383.066,50

SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 40.383.066,50)

3. El contratista se compromete a actualizar la garantía única de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma de la presente acta de recibo final.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:


CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
 HCR INGENIEROS SAS
 Contratista No 341 de 2023


GIOVANNY ALEXANDER ROBELTO VALDERRAMA
 Profesional Especializado
 Supervisor del Contrato

Elaboró y proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Edwin Fernando Ayala Cadena – CPS 2416-2025