

FACTURA PROFORMA No.
OV-00000002

T BOYACA LCP SAS
Nit: 902003281
CR 70F 127A 90
Tel: 6046040111Fax:
Bogotá, D.C.



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 12/11/2025
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$374,007,538.00	\$0.00	\$374,007,538.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$82,281,658.00	\$0.00	\$82,281,658.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$18,700,377.00	\$0.00	\$18,700,377.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$11,220,226.00	\$2,131,843.00	\$13,352,069.00
TOTALES			\$486,209,799.00	\$2,131,843.00	\$488,341,642.00

Notas

#\$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTES 52 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

ssalazar
Elaborado

cagarcia
Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (la)

CÓDIGO

MEPLAN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ (D)

FECHA

4 DE 11 DE 25

ACTA FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-25

CONTRATO No.: 973 DE 2021

PLAZO INICIAL: 102 MESES

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

CONTRATISTA: Y. BOYACA LOP S.A.S.

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358.871.764.334,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 198

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 48.095.323.054,00

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 142.829.289.482,00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 148.421.295.277,00

DAITOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5,62%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA								VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
				ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO		
A	B	C=A-B	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)	
1-Obras de Explanación	\$ 34.853.268	\$ 2.028.440	\$ 32.824.808	101,14	103,21	103,21	1,02047	1,0000	\$ 35.566.714	\$ 32.824.808	\$ 35.566.714	\$ 713.446	\$ 195.886.114
2-Sub-bases y bases	\$ 925.403.664	\$ 53.858.493	\$ 871.545.171	100,76	102,43	102,43	1,01657	1,0000	\$ 940.737.603	\$ 871.545.171	\$ 940.737.603	\$ 15.333.939	\$ 597.000.758
3-Transporte de materiales	\$ 23.835.020	\$ 1.387.198	\$ 22.447.822	100,39	100,89	100,89	1,00498	1,0000	\$ 23.953.718	\$ 22.447.822	\$ 23.953.718	\$ 118.698	\$ 37.806.750
4-Alcance y elementos metálicos	\$ 155.154.624	\$ 9.030.000	\$ 146.124.624	103,72	108,28	108,28	1,04390	1,0000	\$ 161.975.221	\$ 146.124.624	\$ 161.975.221	\$ 6.820.597	\$ 227.748.660
5-Concretos, morteros y obras varias	\$ 428.880.135	\$ 24.960.824	\$ 403.919.311	101,91	104,30	104,30	1,02345	1,0000	\$ 438.937.374	\$ 403.919.311	\$ 438.937.374	\$ 10.057.239	\$ 449.567.061
6-Concreto para estructura de puentes	\$ 10.437.219	\$ 607.446	\$ 9.829.773	101,21	99,33	99,33	0,98142	1,0000	\$ 10.243.295	\$ 9.829.773	\$ 10.243.295	\$ (193.924)	\$ (44.350.223)
7-Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 73.334.111	\$ 4.268.045	\$ 69.066.066	100,13	104,67	104,67	1,04534	1,0000	\$ 76.659.080	\$ 69.066.066	\$ 76.659.080	\$ 3.324.969	\$ 1.244.234.361
Insumo Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100,90	102,26	102,26	1,01348	1,0000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.186.137
Insumo Asfalto	\$ -	\$ -	\$ -	1638,21	1893,12	1893,12	1,15560	1,0000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.741.512.952
Insumo Otros Materiales	\$ -	\$ -	\$ -	101,85	105,20	105,20	1,03492	1,0000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966.202.270
Insumo Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	100,05	100,43	100,43	1,00380	1,0000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.063.234
Insumo Mano de Obra	\$ -	\$ -	\$ -	101,59	102,56	102,56	1,00955	1,0000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.288.398
TOTALES	\$ 1.651.898.041	\$ 96.140.466	\$ 1.555.757.575						\$ 1.688.073.005	\$ 1.555.757.575	\$ 1.688.073.005	\$ 36.174.964	\$ 5.051.144.473

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,620% (5,62%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE \$ 36.174.964 \$ 5.051.144.473

VALOR IVA \$ 188.613 \$ 22.147.526

VALOR TOTAL \$ 36.333.577 \$ 5.073.291.799


Ajuste grandes partidas de pago, empujando los ICCP, descontando el Cemento asfáltico del básico de obra a ajustar sobre el grupo 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE CON (la)											CODIGO	ME-PLAN1-IN-5-FR-2														
												VERSION	1														
												PAGINA	2	DE	4												
													FECHA	4	11	25											
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS													(Día / Mes / Año)														
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5.82%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPOJO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)	Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOCIV y aplicando el procedimiento establecido en el DEO 44574 de 2023 para la Mezcla Densa en caliente													
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Is	I / Ia	D= A*(I / Ia)	E= C*(I / Ia)	F =B+E-C	G= F-A															
11601. Preliminares y explanación	\$ 34.853.268	\$ 2.028.460	\$ 32.824.808	103,28	110,42	133,59	1,06913	1,20894	\$ 37.262.674	\$ 39.712.766	\$ 44.150.632	\$ 9.297.364	\$ 1.452.321.084														
11602. Alfirmados, subbases y bases	\$ 930.003.029	\$ 54.126.176	\$ 875.876.853	102,44	108,73	135,51	1,06140	1,24630	\$ 987.105.215	\$ 1.091.605.322	\$ 1.202.833.684	\$ 272.830.655	\$ 7.995.306.531														
11603. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ -	\$ -	\$ -	104,35	119,18	148,44	1,14212	1,24551	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.543.514.978														
Mezcla densa en caliente Tipo MODC-19	\$ -	\$ -	\$ -	104,35	136,61	165,42	1,30915	1,21089	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.346.879.999														
Mezcla densa en caliente Tipo MODC-19 para badenes	\$ -	\$ -	\$ -	104,35	136,54	165,23	1,30848	1,21012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.930.193.516														
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 309.247.184	\$ 17.998.186	\$ 291.248.998	109,42	119,69	130,37	1,09386	1,08923	\$ 338.273.125	\$ 317.237.146	\$ 364.261.273	\$ 55.014.089	\$ 2.561.091.610														
11605. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105,35	113,64	142,81	1,07869	1,25669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 85.202.655	\$ 4.958.795	\$ 80.243.860	106,95	118,64	134,25	1,08894	1,13157	\$ 92.780.579	\$ 90.801.545	\$ 103.338.264	\$ 18.135.609	\$ 787.175.347														
11607. Señalización y control de tránsito	\$ 68.464.346	\$ 3.984.625	\$ 64.479.721	102,36	116,28	146,41	1,13599	1,23912	\$ 77.774.812	\$ 81.187.706	\$ 94.482.797	\$ 26.018.451	\$ 414.330.978														
11608. Transporte y sobre acarreos	\$ 23.835.020	\$ 1.387.198	\$ 22.447.822	100,89	105,53	134,46	1,04599	1,27414	\$ 24.931.193	\$ 28.601.668	\$ 31.085.039	\$ 7.250.019	\$ 1.002.694.156														
TOTALES	\$ 1.451.605.502	\$ 84.483.440	\$ 1.367.122.062						\$ 1.558.127.568	\$ 1.649.146.153	\$ 1.840.191.689	\$ 388.546.187	\$ 31.033.508.199														
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,820% (la) (tres decimales)													VALOR AJUSTE		\$	-	\$ 31.033.508.199										
													VALOR IVA		\$	-	\$ 130.969.997										
													VALOR TOTAL		\$	-	\$ 31.164.478.196										
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS																											
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5.82%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPOJO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPOJO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)		Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOCIV y aplicando el procedimiento establecido en el DEO 44574 de 2023 para la Mezcla Densa en caliente												
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Is	I / Ia	D= A*(I / Ia)	E= C*(I / Ia)	F =B+E-C	G= F-A															
11701. Actividades preliminares y explanación	\$ -	\$ -	\$ -	101,97	108,23	132,79	1,06139	1,22892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.068														
11702. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	\$ -	\$ -	\$ -	102,07	107,66	133,50	1,05477	1,24001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11703. Estructura de pavimento pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases	\$ -	\$ -	\$ -	103,01	109,83	135,99	1,09621	1,23819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.285.643														
11704. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ -	\$ -	107,80	119,28	140,78	1,10649	1,18025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.059.505														
11705. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	103,44	111,98	137,03	1,08256	1,22370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.620.368,00														
11706. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -	\$ -	111,97	123,23	134,40	1,10056	1,09064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	\$ -	105,74	116,16	137,38	1,09854	1,18251	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11708. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	\$ -	114,10	124,59	139,74	1,09194	1,12160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11709. Estabilización de terreno	\$ -	\$ -	\$ -	102,30	115,23	142,22	1,12639	1,23423	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11710. Señalización vertical y horizontal	\$ -	\$ -	\$ -	106,31	118,27	141,73	1,11250	1,19836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,820% (la) (tres decimales)													VALOR AJUSTE	\$		-	\$ 115.064.584										
													VALOR IVA	\$		-	\$ 115.064.584										
													VALOR TOTAL	\$		-	\$ 230.129.168										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (la)										CÓDIGO	MEPLAN1-IN-5-FR-2												
											VERSIÓN	1												
											PÁGINA	3	DE	4										
												FECHA												
												4	11	25										
												(Día / Mes / Año)												
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES																								
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5.82%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)											
	A	B	C=A-B	la	la	I	la / la	I / la	D= A*(I / la)	E= C*(I / la)	F=D+E-C	G= F-A												
14101. Preliminares y cimentación	\$ 189.855.320	\$ 11.049.580	\$ 178.805.740	101.57	109.44	136.11	1.07748	1.2437	\$ 204.565.310	\$ 222.380.699	\$ 248.140.269	\$ 59.284.949	\$	677.490.190										
14102. Subestructura y cimentación	\$ 10.437.219	\$ 607.448	\$ 9.829.773	102.82	112.35	137.91	1.06269	1.2275	\$ 11.404.645	\$ 12.066.046	\$ 13.640.918	\$ 3.203.899	\$	965.096.280										
14103. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	\$ -	107.49	118.06	135.88	1.09633	1.1509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	42.522.984										
14104. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	\$ -	102.58	115.54	142.60	1.12634	1.2342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-										
14105. Drenajes	\$ -	\$ -	\$ -	112.43	130.85	145.55	1.16384	1.1123	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-										
TOTALES	\$ 200.292.539	\$ 11.657.026	\$ 188.635.513						\$ 215.969.955	\$ 234.446.745	\$ 261.781.187	\$ 61.488.648	\$	1.285.109.454										
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.820% (tres decimales)												VALOR AJUSTE	\$ 61.488.648	\$ 1.285.109.454										
												VALOR IVA	\$ 209.604	\$ 5.634.711										
												VALOR TOTAL	\$ 61.758.252	\$ 1.290.744.165										
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO																								
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5.82%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)											
	A	B	C=A-B	la	la	I	la / la	I / la	D= A*(I / la)	E= C*(I / la)	F=D+E-C	G= F-A												
11601. Preliminares y explanación													\$	-										
11602. Alfirmados, subbases y bases													\$	-										
11603. Pavimentos asfálticos / concreto													\$	4.696.511.802										
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes													\$	-										
11605. Obras de urbanismo													\$	-										
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental													\$	-										
11607. Señalización y control de tránsito													\$	-										
11608. Transporte y sobre acarreo													\$	-										
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	4.696.511.802										
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.820% (tres decimales)												VALOR AJUSTE	\$ -	\$ 4.696.511.802										
												VALOR IVA	\$ -	\$ 20.562.398										
												VALOR TOTAL	\$ -	\$ 4.717.194.200										

Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICCOV y aplicando el procedimiento establecido o en el DEO 44574 de 2023 para la Mezcla Densa en caliente

Ajuste Cemento asfáltico, empleando precios de referencia Ecopetrol

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE CON (la)	CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 4 DE 4															
		FECHA 41125 (Día / Mes / Año)															
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																	
<table><tr><th colspan="3">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td></tr></table> (Diligenciar el número de Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)			RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR			VALOR AJUSTE	\$	-	VALOR IVA	\$	-	VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-			
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																	
VALOR AJUSTE	\$	-															
VALOR IVA	\$	-															
VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-															
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>488.209.799</td><td>\$</td><td>42.181.938.912</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>2.131.843</td><td>\$</td><td>18.4948.946</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>488.341.642</td><td>\$</td><td>42.368.387.858</td></tr></table>			VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	488.209.799	\$	42.181.938.912	VALOR IVA	\$	2.131.843	\$	18.4948.946	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	488.341.642	\$	42.368.387.858
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	488.209.799	\$	42.181.938.912													
VALOR IVA	\$	2.131.843	\$	18.4948.946													
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	488.341.642	\$	42.368.387.858													
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 488.209.799 VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 488.341.642 VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Ochenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos M.Cde																	
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV-2, del Instructivo MEP-MN1-IN-5. 2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEP-MN1-IN-5. 3. El (o) ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que corresponden con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																	
Firma:  NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado CONTRATISTA: T. BOVACA LCP S.A.S Matrícula No.: 05202-66520 ANT Firma:  NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Representante Legal o Apoderado INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188 Matrícula No.: NA Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subsección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	

Comprobante

de pago en línea



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: kevin andres cano jaramillo

Nro. de factura: 150724695

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 186.97.130.140

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 800233881

Fecha y hora de la transacción: Jueves 20 de Noviembre de 2025 06:55:47 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 4,862,000.00

Cuenta: *****4629

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO AFINCO-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 973 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒ 52	1 al 30 de Septiembre de 2025
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	865325	RUBRO C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20
			VALOR AFECTADO \$ 488,341.642
			TOTAL ACTA \$ 488,341.642

Firmado
digitalmente por
CAMARGO MORENO
FABIO LEONARDO

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFIN-FR-5	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: T. BOYACA LCP S.A.S.
 Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
 Acta de ajuste N°: 52 Valor básico \$ 486.209.799 Período: 1 al 30 de Septiembre de 2025
 Valor Incluido IVA \$ 488.341.642

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	45BY01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	6006	Dos y Medio - Otanche	\$ 289.658.466,00	\$ -	\$ 26.671.930	\$ 316.330.396
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	\$ 20.750,00	\$ -	\$ 29.229.567	\$ 29.250.317
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6009	Tunja - Páez	\$ 142.760.929,00	\$ -	\$ -	\$ 142.760.929
6						
7						
TOTALES			\$ 432.440.145	\$ -	\$ 55.901.497	\$ 488.341.642

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 315.952.023	\$ 314.572.743
891801362-1	Otanche	Boyacá	\$ 378.373	\$ 376.721
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	\$ -	\$ -
891801368-5	Pauna	Boyacá	\$ 21.998.942	\$ 21.902.906
800024789-8	Maripí	Boyacá	\$ -	\$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	\$ -	\$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	\$ 7.251.375	\$ 7.219.719
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	\$ -	\$ -
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	\$ -	\$ -
800019846-1	Sáchica	Boyacá	\$ -	\$ -
800016757-9	Samacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891802089-1	Cucaita	Boyacá	\$ -	\$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	\$ -	\$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	\$ -	\$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	\$ -	\$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	\$ -	\$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	\$ -	\$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	\$ 97.053.217	\$ 96.629.534
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	\$ 45.707.712	\$ 45.508.176
800029660-1	Miraflores	Boyacá	\$ -	\$ -
800099390-5	Berbeo	Boyacá	\$ -	\$ -
800049508-3	Páez	Boyacá	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA			\$ 488.341.642	\$ 486.209.799

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
 Matrícula: 05202-66520 ANT



Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
 Matrícula: N/A

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f76e059e3cec05b3b920c653c641b5abe0453b92b46cb41552987253c3dd0dc4204f58f834f2b0dad604b19cae8a8f27
Número de Factura: TV-1
Fecha de Emisión: 05/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: T. BOYACA LCP S.A.S.
Nombre Comercial: T. BOYACA LCP S.A.S.
Nit del Emisor: 902003281
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 F NO. 127 A 90
Teléfono / Móvil: 6046040111
Correo: NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 45 26 60
Teléfono / Móvil: 7056000
Correo: CARTERA@LATINCOSA.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VS0024	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 374.007.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 374.007.538,00
2	VS0053	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 82.281.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 82.281.658,00
3	VS0054	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 18.700.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.700.377,00
4	VS0038	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 11.220.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.131.842,94	19.00			\$ 11.220.226,00
5	999	AJUSTE AL PESO	NIU	1,00	\$ 0,06	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,06

Notas Finales

#\$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$ACTA DE AJUSTES 52 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021IVA19% A:22%, I:5%, U: 3%, AIU:30%
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/12/2025 16:29:27
Documento validado por la
DIAN:
05/12/2025 16:29:27
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	486209799.06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	486209799.06
IVA	2131842.94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2131842.94
Total neto factura (=)	488341642
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 488341642

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	486.209.799,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	486.209.799,06
IVA	2.131.842,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.131.842,94
Total neto factura (=)	488.341.642,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$488.341.642,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101342021 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-11-10

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

141217668762



(415)7707212489984(8020) 000014121766876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 0 3 2 8 1

9

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

T. BOYACA LCP S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 70 F NO. 127 A 90

42. Correo electrónico

NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 6 0 4 0 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 5 1 0 2 2

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	1	4	4	2	4	8	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SERGIO RAMIREZ ARROYAVE

985. Cargo REPRESENTANTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141217668762



(415)7707212489984(8020) 000014121766876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 5 1 0 2 7

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 5 1 0 2 9

77. No. Matrícula mercantil

0 4 0 2 9 2 5 7

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141217668762



(415)7707212489984(8020) 000014121766876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 1 0 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEP/MI-RI-10-FR-B		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	5
					FECHA	4	11	25
					(2017/10/27/2017)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
CONTRATO DE OBRA No.:	873 DE 2021				CONTRATISTA: T. BOYACALIP S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL:	sept-25				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	362 DE 2020				INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN ESCUELA - 362			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	
4 628.712.871	(No. 428821) C-2401-0000-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.204.974.344	\$	658.136.054
	(No. 428821) C-2401-0000-74-0-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 3.423.735.027	\$	68.375.082
28.823.323.054	(No. 103821) C-2401-0000-74-0-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	\$ 4.588.775.371	\$	-
	(No. 103821) C-2401-0000-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	\$ 24.314.547.883	\$	-
8.015.328.880	(No. 103822) C-2401-0000-74-0-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 7.176.165.955	\$	-
	(No. 103822) C-2401-0000-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 858.165.730	\$	-
15.128.000.000	(No. 734022) C-2401-0000-74-0-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 15.128.000.000	\$	-
	(No. 104822) C-2401-0000-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	\$ 19.272.000.000	\$	-
727.511.116	(No. 1281622) C-2401-0000-74-0-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 (RF 42821)	\$ 658.136.054	\$	-
	(No. 1281622) C-2401-0000-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	20	PROPIOS		\$ 68.375.082	\$	-
37.039.702.970	(No. 188323) C-2401-0000-74-0-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 35.498.884.851	\$	-
	(No. 188323) C-2401-0000-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.539.818.119	\$	-
46.287.128.713	(No. 160134) C-2401-0000-74-511032-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 21.373.895.815	\$	-
	(No. 160134) C-2401-0000-74-511032-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 23.000.000.000	\$	-
	(No. 160134) C-2401-0000-74-511032-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.913.522.898	\$	-
13.500.000.000	(No. 1244134) C-2401-0000-74-511032-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 4.352.941.170	\$	-
	(No. 1244134) C-2401-0000-74-511032-2401022-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 9.147.058.824	\$	-
45.416.554.455	(No. 88923) C-2401-0000-74-511032-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2.224.120.474	\$	-
	(No. 88923) C-2401-0000-74-511032-2401026-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESID. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANICHE - CHIBOLUBUENA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MÁS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN SEGÚN 2020" MODULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 38.182.423.981	\$	955.846.882
			TOTAL			\$ 132.887.082.548	\$	955.846.882
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:			5	456.957.897.385,89				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENIDORA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEF-MINI-04-15-FR-6						
												VERSION:		1						
												PÁGINA:		3	DE	5				
												FECHA:		4	17	20				
												(04/17/2021)								
UNIDAD EJECUTORA:					DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA															
CONTRATO DE OBRA No:					CONTRATISTA: J. BOYACALIZ S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL:					MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, DISEÑO PRELIMINAR, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTAVACHE - CHOLUNGUERA - PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "MIO PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION MIO 2021" MODULO 5.															
CONTRATO DE INTERVENIDORA No.:					INTERVENIDOR: CONSORCIO ECOMUNIS - SCS															
19	Ajustes Provisional	dic-20	\$	2.507.310.035	\$	10.803.094	\$	2.518.304.029		\$	2.518.304.029	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401008-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	1.151.580	\$	370.718.727.532	140010 18/02/2023	X		
20	Parcial	ene-21	\$	2.177.079.024	\$	9.548.280	\$	2.187.227.309	\$	124.781.008	\$	2.062.446.301	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	18.279.522.865	\$	368.081.000.273	210000 09/03/2023	X	
21	Parcial	feb-21	\$	4.035.527.522	\$	17.781.828	\$	4.073.308.430	\$	287.270.167	\$	3.776.038.263	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	16.157.076.864	\$	368.081.000.273	143000 01/02/2023	X	
22	Parcial	mar-21	\$	3.804.977.289	\$	27.984.897	\$	3.838.960.180	\$	302.080.472	\$	3.534.881.708	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	3.150.363.698	\$	368.081.000.273	147000 29/09/2023	X	
23	Ajustes Definitivos N°10, 19 y 20	ene-21	\$	380.233.289	\$	1.880.272	\$	381.873.561	\$	381.873.561	\$	381.873.561	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	2.718.703.198	\$	368.280.649.094	168800 14/09/2023	X	
24	Ajustes Definitivos	feb-21	\$	755.801.275	\$	3.574.068	\$	759.280.839	\$	759.280.839	\$	759.280.839	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	1.909.437.365	\$	368.480.683.285	168800 23/09/2023	X	
25	Parcial	abr-21	\$	2.636.584.957	\$	11.510.732	\$	2.637.910.889	\$	210.111.587	\$	2.427.799.302	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	-	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
26	Ajustes Definitivos	mar-21	\$	887.070.830	\$	3.805.280	\$	871.076.110	\$	871.076.110	\$	871.076.110	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	35.881.341.247	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
27	Ajustes Definitivos	may-21	\$	2.716.129.055	\$	34.408.814	\$	2.750.588.469	\$	207.571.459	\$	2.543.017.010	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	35.881.341.247	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
28	Ajustes Definitivos	abr-21	\$	680.973.274	\$	2.985.805	\$	683.958.020	\$	683.958.020	\$	683.958.020	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	32.462.655.107	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
29	Ajustes Definitivos	may-21	\$	680.973.274	\$	2.985.805	\$	683.958.020	\$	683.958.020	\$	683.958.020	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	32.462.655.107	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
30	Parcial	jun-21	\$	2.232.113.868	\$	10.825.155	\$	2.243.038.141	\$	178.078.050	\$	2.064.960.092	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	29.759.002.754	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
31	Parcial	jun-21	\$	4.036.492.288	\$	26.281.151	\$	4.038.087.439	\$	303.380.846	\$	3.734.706.591	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	25.760.086.103	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
32	Parcial	ago-21	\$	5.018.473.853	\$	23.051.728	\$	5.041.525.581	\$	378.828.469	\$	4.681.697.182	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	-	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
33	Ajustes Definitivos	jun-21	\$	508.977.408	\$	2.450.838	\$	581.388.038	\$	581.388.038	\$	581.388.038	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	20.788.822.632	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
34	Ajustes Definitivos	jun-21	\$	1.334.987.731	\$	5.840.374	\$	1.339.917.125	\$	1.339.917.125	\$	1.339.917.125	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	18.828.905.507	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
35	Parcial	sep-21	\$	3.101.029.091	\$	13.596.820	\$	3.114.626.911	\$	248.082.327	\$	2.866.544.584	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	19.882.361.823	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
36	Ajustes Definitivos	ago-21	\$	1.134.849.388	\$	4.875.878	\$	1.139.825.277	\$	1.139.825.277	\$	1.139.825.277	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	14.822.536.646	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
37	Ajustes Definitivos	sep-21	\$	738.459.072	\$	3.238.034	\$	741.727.105	\$	741.727.105	\$	741.727.105	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	14.880.759.540	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
38	Parcial	oct-21	\$	6.801.804.838	\$	27.462.838	\$	6.828.747.680	\$	500.707.070	\$	6.328.038.609	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	7.852.759.640	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
39	Ajustes Definitivos	nov-21	\$	1.938.963.368	\$	8.363.970	\$	1.917.218.958	\$	1.917.218.958	\$	1.917.218.958	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	6.035.563.687	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
40	Parcial	nov-21	\$	2.718.964.864	\$	10.820.775	\$	2.729.734.678	\$	249.274.188	\$	2.480.460.490	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	3.505.980.254	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
41	Ajustes Provisional	nov-21	\$	740.880.610	\$	3.248.138	\$	744.888.788	\$	744.888.788	\$	744.888.788	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	2.811.881.438	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
42	Parcial	dic-21	\$	2.288.882.420	\$	9.685.144	\$	2.278.977.584	\$	220.888.242	\$	1.887.089.322	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	813.343.113	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
43	Ajustes Provisional	dic-21	\$	809.752.454	\$	3.350.839	\$	813.343.113	\$	813.343.113	\$	813.343.113	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	-	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
44	Ajustes Definitivos	nov-21	\$	13.078.201	\$	60.851	\$	13.039.052	\$	13.039.052	\$	13.039.052	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	46.273.189.681	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
45	Ajustes Definitivos	dic-21	\$	10.489.478	\$	45.082	\$	10.539.467	\$	10.539.467	\$	10.539.467	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	46.282.634.194	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
46	Parcial	ene-24	\$	7.702.54.188	\$	33.987.223	\$	7.705.721.412	\$	705.588.238	\$	7.030.153.174	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	38.232.501.035	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
47	Parcial	feb-24	\$	7.702.54.188	\$	33.987.223	\$	7.705.721.412	\$	705.588.238	\$	7.030.153.174	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	38.232.501.035	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
48	Ajustes Definitivos	ene-24	\$	2.328.760.110	\$	10.210.102	\$	2.339.970.212	\$	2.339.970.212	\$	2.339.970.212	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	29.906.966.208	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
49	Parcial	mar-24	\$	4.981.760.008	\$	47.298.708	\$	4.988.048.818	\$	476.480.388	\$	4.522.547.220	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	29.906.966.208	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
50	Ajustes Definitivos	feb-24	\$	1.794.803.208	\$	7.870.223	\$	1.802.673.423	\$	1.802.673.423	\$	1.802.673.423	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	23.251.475.055	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
51	Ajustes Definitivos	mar-24	\$	1.305.162.169	\$	5.727.105	\$	1.311.900.275	\$	1.311.900.275	\$	1.311.900.275	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	21.919.586.280	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	
52	Parcial	abr-24	\$	5.705.416.008	\$	47.824.081	\$	5.843.240.141	\$	587.488.410	\$	5.275.773.725	(No. 154022) C-2401-0800-74-0-2401025-02 Fecha: (25/01/2021)	\$	16.943.792.055	\$	368.862.772.594	410010 24/09/2023	X	


		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTARIO OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO PRESUPUESTAL - CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEP/IN/15.01/FE	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA	
CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2021												CONTRATISTA: S. BOYACALIFE S.A.S.	
MES INFORME Mensual: may-21												MEJORAMIENTO AMBIENTAL, SERVICIO PREVENCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTICHÉ - CHOLUBUJA - PAZ DE BELLE PUEBLO) DE BOYACA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "POR LA LEJALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VÍAS 2020" MODULO 5	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 002 DE 2021												INTERVENITOR: CONSORCIO EDVOLUTION - 88	
35	Parcial	may-24	\$ 5.888.441.540	\$ 64.089.267	\$ 5.952.533.552	\$ 493.480.537	\$ 5.463.052.995	\$ 20.365.625.033	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 11.700.750.560	\$ 279.912.225.080	0007/15/05/2024	X
37	Parcial	jun-24	\$ 6.024.988.311	\$ 106.591.268	\$ 6.031.179.679	\$ 641.104.126	\$ 6.260.029.055	\$ 20.327.471.004	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 4.870.684.007	\$ 272.861.040.100	0467/27/05/2024	X
38	Ajustes Definidos	abr-24	\$ 1.659.772.158	\$ 7.277.447	\$ 1.657.069.631	\$ 1.657.069.631	\$ 1.657.069.631		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 3.203.654.376	\$ 271.31.996.470	0201/14/01/2025	X
38	Parcial	jul-24	\$ 5.846.172.341	\$ 2.969.930	\$ 607.127.174	\$ 614.724.34	\$ 618.754.940	\$ 20.299.033.770	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 2.584.879.438	\$ 270.624.626.264	0944/10/03/2024	X
39	Parcial	ago-24	\$ 850.375.840	\$ 74.746.691	\$ 953.465.530	\$ 334.859.884	\$ 633.597.627	\$ 19.924.197.889	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 1.774.814.874	\$ 270.081.375.780	0941/23/04/2024	X
40	Parcial	sep-24	\$ 687.811.177	\$ 3.015.787	\$ 690.826.964	\$ 68.781.118	\$ 622.045.846	\$ 19.805.416.788	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 1.332.255.968	\$ 268.970.543.820	13943/29/01/2025	X
41	Parcial	oct-24	\$ 410.030.782	\$ 30.094.276	\$ 440.013.078	\$ 22.806.340	\$ 423.489.639	\$ 19.832.872.420	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 908.85.933	\$ 268.594.529.840	16457/21/01/2024	X
41	Parcial	nov-24	\$ 692.362.338	\$ 3.382.897	\$ 693.945.213	\$ 57.809.888	\$ 645.739.325	\$ 19.779.039.537	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 801.043.698	\$ 267.500.894.628	2204/11/04/2025	X
43	Ajustes Definidos	may-24	\$ 1.444.784.282	\$ 6.334.503	\$ 1.451.118.115		\$ 1.451.118.115		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 13.982.043.110			
43	Ajustes Definidos	jun-24	\$ 2.497.286.489	\$ 10.949.493	\$ 2.508.108.954		\$ 2.508.108.954		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 11.874.011.033			
43	Ajustes Definidos	jul-24	\$ 141.378.038	\$ 619.89	\$ 141.998.916		\$ 141.998.916		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 265.980.974	\$ 263.873.673.000	18095/17/01/2024	X
43	Ajustes Definidos	ago-24	\$ 46.056.009	\$ 254.341	\$ 46.858.460		\$ 46.858.460		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 264.152.534	\$ 263.757.865.000	18095/17/01/2024	X
43	Ajustes Definidos	sep-24	\$ 138.629.823	\$ 609.715	\$ 139.438.538		\$ 139.438.538		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 330.713.834	\$ 263.633.426.872	19649/17/01/2024	X
43	Ajustes Definidos	oct-24	\$ 41.897.264	\$ 182.086	\$ 41.980.052		\$ 41.980.052		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 337.813.834	\$ 263.591.576.032	19674/17/01/2024	X
43	Ajustes Provisional	nov-24	\$ 67.587.088	\$ 296.256	\$ 67.883.344		\$ 67.883.344		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	-	\$ 263.523.712.876	19684/17/01/2024	X
43	Parcial	dic-24	\$ 7.978.944.180	\$ 69.184.254	\$ 8.047.763.733	\$ 830.397.320	\$ 7.216.816.403	\$ 18.944.090.297	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 2.248.958.646	\$ 265.475.928.943	19309/17/01/2024	X
43	Ajustes Provisional	dic-24	\$ 2.226.150.882	\$ 9.817.684	\$ 2.248.026.848		\$ 2.248.026.848		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	-	\$ 253.286.990.297	2007/01/01/2025	X
43	Ajustes Definidos	nov-24	\$ 404.089	\$ 1.772	\$ 405.861		\$ 405.861		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 40.416.454.594	\$ 253.285.984.428	2309/01/01/2025	X
44	Parcial	ene-25	\$ 5.200.415.835	\$ 23.002.492	\$ 5.223.418.054	\$ 3.003.098.034	\$ 2.219.481.495	\$ 15.940.162.073	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 39.169.687.144	\$ 248.033.165.392	0203/02/2025	X
45	Parcial	feb-25	\$ 4.932.053.754	\$ 21.981.080	\$ 4.943.981.634	\$ 2.525.478.587	\$ 2.418.103.247	\$ 13.414.838.388	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 35.759.833.897	\$ 248.038.084.110	1872/03/04/2025	X
43	Ajustes Definidos	ene-25	\$ 1.289.750	\$ 5.503	\$ 1.295.313		\$ 1.295.313		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 35.759.833.210	\$ 248.040.848.831	1468/25/03/2025	X
43	Ajustes Definidos	ene-25	\$ 828.995.485	\$ 3.859.797	\$ 832.852.152		\$ 832.852.152		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 34.949.927.056	\$ 242.018.279.000	1468/25/03/2025	X
43	Ajustes Definidos	feb-25	\$ 1.523.162.810	\$ 6.876.874	\$ 1.529.971.224		\$ 1.529.971.224		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 33.817.814.834	\$ 248.048.146.300	0308/03/2025	X
43	Parcial	mar-25	\$ 4.931.829.029	\$ 45.777.840	\$ 4.977.606.894	\$ 265.089.701	\$ 4.712.345.195	\$ 13.149.638.289	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 28.764.580.641	\$ 238.750.845.961	3206/07/03/2025	X
43	Parcial	mar-25	\$ 1.885.105.548	\$ 8.243.739	\$ 1.898.399.307		\$ 1.898.399.307		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 28.816.113.324	\$ 233.820.148.234	0906/14/03/2025	X
43	Parcial	abr-25	\$ 1.016.402.074	\$ 72.094.128	\$ 1.090.496.492	\$ 200.769.618	\$ 3.890.636.564	\$ 12.948.858.667	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 22.528.574.750	\$ 226.741.740.032	1422/28/03/2025	X
43	Ajustes Definidos	abr-25	\$ 1.380.858.328	\$ 6.111.932	\$ 1.389.969.861		\$ 1.389.969.861		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 21.528.571.489	\$ 226.341.770.191	1717/03/01/2025	X
43	Parcial	may-25	\$ 3.680.882.913	\$ 16.057.013	\$ 3.676.854.126	\$ 206.489.264	\$ 3.470.364.862	\$ 12.742.360.383	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 18.066.100.047	\$ 226.884.816.090	0376/04/01/2025	X
49	Parcial	jun-25	\$ 3.480.473.893	\$ 63.764.781	\$ 3.524.268.754	\$ 178.887.038	\$ 3.345.381.716	\$ 12.503.851.847	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 14.740.868.829	\$ 221.940.847.311	0201/08/01/2025	X
48	Ajustes Definidos	may-25	\$ 1.126.341.865	\$ 4.879.472	\$ 1.140.319.700		\$ 1.140.319.700		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 13.574.129.126	\$ 220.883.327.611	0201/08/01/2025	X
49	Ajustes Definidos	jun-25	\$ 1.088.478.063	\$ 48.064.556	\$ 1.073.157.717		\$ 1.073.157.717		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 12.927.323.414	\$ 216.927.177.000	0178/28/08/2025	X
50	Parcial	jul-25	\$ 3.435.103.629	\$ 28.054.139	\$ 3.463.158.133	\$ 193.980.343	\$ 3.269.655.689	\$ 12.365.341.302	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 9.210.597.824	\$ 215.446.365.188	0608/28/08/2025	X
50	Ajustes Definidos	jul-25	\$ 1.082.862.780	\$ 4.747.849	\$ 1.087.590.634		\$ 1.087.590.634		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 8.122.917.190	\$ 214.268.795.127	18032/22/09/2025	X
51	Parcial	ago-25	\$ 3.946.188.083	\$ 17.275.804	\$ 3.957.305.051	\$ 227.246.259	\$ 3.730.058.696	\$ 12.142.187.097	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 4.382.971.504	\$ 216.401.671.238	0808/26/09/2025	X
51	Ajustes Definidos	ago-25	\$ 1.873.528.495	\$ 7.333.366	\$ 1.879.862.454		\$ 1.879.862.454		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 2.713.015.100	\$ 209.721.548.932	17399/24/01/2025	X
52	Parcial	sep-25	\$ 1.810.862.469	\$ 37.148.188	\$ 1.848.388.694	\$ 95.146.489	\$ 1.753.189.210	\$ 12.548.058.697	(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 960.86.862	\$ 208.874.246.118		X
52	Ajustes Definidos	sep-25	\$ 498.259.759	\$ 2.113.843	\$ 498.341.642		\$ 498.341.642		(Rn. 1003/24 C-041-0002-74-0102D-240100-02 Resolvo No. 16 Fecha:25/01/2025)	\$ 472.583.240	\$ 208.394.898.478		X
TOTALES			\$ 198.707.847.779	\$ 1.824.341.120	\$ 200.862.188.912	\$ 18.863.191.453	\$ 185.819.037.498	\$ 12.946.058.691		\$ 472.583.240	\$ 208.394.898.478		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEP/INVIA-04-05-FR-0 VERSIÓN 1 PÁGINA 9 DE 9 FECHA 4 DE 11 DE 25	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUZACÁ			
CONTRATO DE OBRA N°: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACALLOP S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL: sep-25 PROYECTO: ME CONVENIO AMBIENTAL, GESTIÓN PRESUP. SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CIBOLAQUENA - PAZEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMÍA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MIO PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONOMÍA 2020" (MIOE 2.0).			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 902 DE 2021 INTERVENCIÓN: CONSORCIO ECOSUR - 999			
RESUMEN FINANCIERO AGREGADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 145.421.285.217	\$ 650.770.205	\$ 146.072.055.422
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
APURAS DE TRÁFICO A HORAS DIURNAS Y DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES	\$ 42.181.338.512	\$ 184.948.948	\$ 42.366.287.460
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.268.677.850	\$ 241.948.812	\$ 1.510.626.662
ESTUDIOS Y DISEÑOS SIN CRÍTICOS Y/O ATRILLOS	\$ 2.401.116.530	\$ 468.223.501	\$ 2.869.340.031
GESTIÓN PRESUP. (PREACTA)	\$ 3.007.921.700	\$ 55.952.407	\$ 3.063.874.107
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 415.874.308	\$ 5.889.701	\$ 421.764.009
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 1.888.424	\$ 217.001	\$ 2.105.425
VALOR TOTAL	\$ 158.701.587.779	\$ 1.504.261.133	\$ 160.205.848.912
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			
NOTA: La responsabilidad del Interventor realizar la correcta ejecución de los trabajos de obra pública, en el marco de la Ley 1712 de 2014, es de su exclusiva responsabilidad. En cuanto a la cancelación de la obra, se especifica en el contrato de obra pública, en el artículo 10, que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RFP 128.922 por término de vigencia expirada.			
Firma Nombre Ing. D. Representante Legal de la Empresa Matrícula No. 052746420 ANIT		Firma Nombre Ing. Director General de la Intervención CONSORCIO ECOSUR - 999 Matrícula No. 052304513 ANIT	
Original: Informe mensual de Intervención, Anexo 4 de Gestión 4894010.			
Código: Intervención / Dirección: Suzacá			



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/MNI-IN-4-FR-1	
		VERSION 1										PÁGINA 1 DE 4	
		FECHA 4 DE 11 DE 2025 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 52.A		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.892.500,00		MES: 306.2025					
				ACTA FINAL		Q							
CONTRATO No: 371.05.2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 102.05.2021 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 30.05.2021 (En meses según las prórrogas en suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 Jun 2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31.05.2025					
						(Indique día/mes/año)				(Inclúdale las suspensiones, indique día/mes/año)			
						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A					
						(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				(Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 306.817.994,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 49.095.523.054,00					
						(Indique la suma y el alcance del contrato según código vial)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 302 DE 2021				INTERVENIENTOR: CONSORCIO ECOMVISIÓN 189		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 406.913.517.054,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCY	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12 Última Acta de de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES													
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	\$ 1.816.892	\$ 3.633.784,00	2,00	\$ 3.633.784,00	\$ -	\$ -	
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187.326	\$ 112.785.970,00		\$ -	\$ -	\$ -	
2.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1.187.326	\$ -	95,00	\$ 112.421.318,00	\$ -	\$ -	
2.2	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1.187.326	\$ -	2,00	\$ 2.374.652,00	\$ -	\$ -	
3	1	201-43		Demolición de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.434.170,00	106,00	\$ 12.082.834,00	\$ 306,00	\$ 35.082.834,00	
3.1	1-11601	201-43		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.989	\$ -	3.172,00	\$ 362.406.348,00	6,00	\$ 683.534,00	
3.2	1-11701	201-43		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.989	\$ -	30,00	\$ 3.419.670,00	\$ -	\$ 6,00	
4	1-11601	201-43		Remoción de acantilados	m	761	\$ 69.636	\$ 52.996.636,00	751,00	\$ 52.296.636,00	\$ -	\$ 263,00	
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	\$ 4.476	\$ 19.103.175,00		\$ -	\$ -	\$ -	
5.1	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4.476	\$ -	6.603,00	\$ 29.548.425,00	\$ -	\$ 6.550,00	
5.2	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4.476	\$ -	310,00	\$ 1.388.750,00	\$ -	\$ -	
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60.000	\$ 14.422.860.000,00	73.000,00	\$ 4.384.140.000,00	\$ -	\$ 52.796,10	
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2180358	\$ 10.842	\$ 23.235.265.836,00		\$ -	\$ -	\$ -	
7.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 10.842	\$ -	410.046,70	\$ 4.363.716.981,00	3.210,80	\$ 34.169.334,00	
7.2	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 10.842	\$ -		\$ 109.277.056,00	\$ -	\$ -	
8	1-11601	211-13		Remoción de Desbarridos	m3	683232	\$ 9.747	\$ 6.659.462.304,00	683.232,00	\$ 6.659.462.304,00	\$ -	\$ 349.537,00	
9	1	220-1		Tenapiques	m3	58950	\$ 13.119	\$ 773.203.130,00		\$ -	\$ -	\$ -	
9.1	1-11601	220-1		Tenapiques	m3		\$ 13.119	\$ -	267.378,339,00	\$ 3.502.811,00	\$ -	\$ 11.011,60	
9.2	1-11701	220-1		Tenapiques	m3		\$ 13.119	\$ -	12.469,00	\$ 163.960.811,00	\$ -	\$ -	
10	1-11601	221-13		Pedregal compacto	m3	2625	\$ 18.609	\$ 48.848.625,00	34.125,00	\$ 635.032.125,00	\$ -	\$ 21.483,00	
11	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59605	\$ 10.393	\$ 619.994.415,00	23.768,791,00	\$ 2.467.791,00	\$ 2.787,00	\$ 23.768.791,00	
11.1	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		\$ 10.393	\$ -	23.768.791,00	\$ 246.071.548,00	\$ -	\$ -	
12	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1.332	\$ 973.361.664,00	730.752,00	\$ 973.361.664,00	\$ -	\$ -	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS													
13	2	330-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.926.520,00	424.154,00	\$ 393.190.758,00	\$ -	\$ 424.154,00	
13.1	2-11602	330-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$ 927	\$ -	2.725.499.722,00	\$ 2.546.088,00	\$ -	\$ 92.428,00	
14	2-11602	331-13		Afirmado	m3	70096	\$ 122.094	\$ 8.561.717.004,00	201.256,00	\$ 24.586.031.004,00	\$ -	\$ 756,00	
15	2	330-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 180.000	\$ 31.358.880.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	
15.1	2-11602	330-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 180.000	\$ -	202.635,00	\$ 36.474.300.000,00	\$ 364,40	\$ 65.592.000,00	
15.2	2-11703	330-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 180.000	\$ -		\$ 805.280.000,00	\$ -	\$ -	
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97790	\$ 206.690	\$ 20.212.215.100,00		\$ -	\$ -	\$ -	
16.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 206.690	\$ -	128.634,00	\$ 26.566.892.460,00	47,20	\$ 9.796.768,00	
16.2	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 206.690	\$ -	1.528,00	\$ 315.822.320,00	\$ -	\$ -	
17	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222.076	\$ 4.663.596.000,00	21.000,00	\$ 4.663.596.000,00	\$ -	\$ -	
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
18	7	420-13		Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	640636	\$ 2.918	\$ 1.875.211.848,00		\$ -	\$ -	\$ -	
18.1	7-11603	420-13		Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2.918	\$ -	757.438,00	\$ 2.210.324.084,00	\$ -	\$ 288.134,00	
18.2	7-11703	420-13		Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2.918	\$ -	6.111,00	\$ 17.831.898,00	\$ -	\$ -	
19	7	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2	432960	\$ 1.849	\$ 800.524.560,00		\$ -	\$ -	\$ -	
19.1	7-11603	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 1.849	\$ -	530.904,00	\$ 981.641.496,00	\$ -	\$ 142.753,00	
19.2	7-11703	421-13		Regio de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 1.849	\$ -	6.111,00	\$ 11.299.239,00	\$ -	\$ -	
20	7	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863.363	\$ 22.427.580.651,00		\$ -	\$ -	\$ -	
20.1	7-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 863.363	\$ -	4.730,10	\$ 4.083.793.526,00	\$ -	\$ -	
20.2	7-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 863.363	\$ -	611,00	\$ 527.514.793,00	\$ -	\$ -	
21	7	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879.613	\$ 22.849.706.901,00		\$ -	\$ -	\$ -	
21.1	7-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3		\$ 879.613	\$ -	36.251,00	\$ 31.886.850.863,00	\$ -	\$ 22.027,00	
21.2	7-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3		\$ 879.613	\$ -	285,30	\$ 251.326.638,00	\$ -	\$ -	
22	7	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	7390	\$ 908.124	\$ 6.674.711.400,00		\$ -	\$ -	\$ -	
22.1	7-11603	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 908.124	\$ -	4.247,10	\$ 3.891.292.240,00	\$ -	\$ 1.600,90	
22.2	7-11703	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 908.124	\$ -	2.231,10	\$ 2.026.115.456,00	\$ -	\$ 35.784,20	
23	7	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico sin ruido	m3	146900	\$ 1.477,00	\$ 2.159.094.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	
23.1	7-11603	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 1.477,00	\$ -	10.386,00	\$ 15.169.239.252,00	\$ -	\$ 1.477,00	
23.2	7-11703	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 1.477,00	\$ -	1.807,00	\$ 2.663.984.354,00	\$ -	\$ 1.477,00	
24	7-11603	460-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la renovación de las capas asfálticas y de las subrasantes.	m3	18250	\$ 78.894	\$ 1.439.815.500,00	33.250,00	\$ 2.623.225.500,00	\$ -	\$ 29.785,10	
25	7	460-13		Seto de grietas en pavimento asfáltico sin ruido	m	15000	\$ 4.342	\$ 65.130.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	
25.1	7-11603	460-13		Seto de grietas en pavimento asfáltico sin ruido	m		\$ 4.342	\$ -	14.680,00	\$ 63.176.100,00	\$ -	\$ -	
25.2	7-11703	460-13		Seto de grietas en pavimento asfáltico sin ruido	m		\$ 4.342	\$ -	450,00	\$ 1.953.900,00	\$ -	\$ -	
PAVIMENTOS DE CONCRETO													
26	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35	\$ 783.524	\$ 27.423.340,00	61,00	\$ 47.794.964,00	\$ -	\$ 20,60	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
27	5	600-13		Excavaciones varias sin clasific	m3	200226	\$ 30.000	\$ 6.006.780.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	
27.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasific	m3		\$ 30.000	\$ -	177.799,70	\$ 5.323.991.000,00	632,70	\$ 18.982.000,00	
27.2	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasific	m3		\$ 30.000	\$ -	66,00	\$ 1.980.000,00	\$ -	\$ -	
28	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132218	\$ 32.000	\$ 4.232.720.000,00	98.790,00	\$ 3.161.280.000,00	\$ -	\$ 1.715.171.000,00	
28.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 32.000	\$ -	3.417,00	\$ 88.698.488,00	\$ -	\$ 5.599,50	
30	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo seco	m3	120	\$ 65.247	\$ 7.829.640,00	713,00	\$ 46.521.111,00	\$ -	\$ 4.431.992,00	
31	5	610-13		Refuerzo para Estructuras con suelo	m3	11520	\$ 44.832	\$ 513.955.200,00		\$ -	\$ -	\$ -	
31.1	5-11604	610-13		Refuerzo para Estructuras con suelo	m3		\$ 44.832	\$ -	16.698,00	\$ 748.604.736,00	\$ -	\$ 312.380.740,00	
31.2	5-11705	610-13		Refuerzo para Estructuras con suelo	m3		\$ 44.832	\$ -	822,00	\$ 36.851.904,00	\$ -	\$ -	
32	5-11604	610-13		Refuerzo para estructuras con relleno	m3	52396	\$ 65.112	\$ 3.409.003.872,00	61.256,00	\$ 3.996.011.872,00	717,00	\$ 46.666.304,00	
33	5-11401	621-1.1P		Pileto de concreto vaciado in situ tipo carcasa cono clase 1C=28 MPa de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acaro de refuerzo)	m	40	\$ 2.233.592	\$ 89.343.680,00	1.971,00	\$ 4.402.409.632,00	85,00	\$ 189.855.320,00	
34	5-11606	623-13		Acoples activos de 30 toneladas (longitud variable)	m	3764	\$ 268.509	\$ 1.007.067.876,00		\$ -	\$ -	\$ -	
35	6-11603	630-1.1P		Concreto clase 38 MPa para vigas puente tipo 1.	m3	4709	\$ 1.254.085	\$ 5.905.486.265,00	4.709,00	\$ 5.905.486.265,00	\$ -	\$ -	
36	5-11604	630-13		Concreto clase 38 MPa	m3	4792	\$ 871.252	\$ 4.176.039.584,00		\$ -	\$ -	\$ -	
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 38 MPa	m3		\$ 871.252	\$ -	1.200,00	\$ 1.048.502.400,00	11,20	\$ 9.768.022,00	
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 38 MPa	m3		\$ 871.252	\$ -	4.700,00	\$ 4.121.021.960,00	8,60	\$ 7.492.767,00	
36.3	5-11705	630-13		Concreto clase 38 MPa	m3		\$ 871.252	\$ -	31,00	\$ 27.137.526,00	\$ -	\$ 23.035,10	
37	6-11602	630-1.1P		Concreto clase 38 MPa para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	\$ 1.033.388	\$ 2.432.596.240,00	3.354,00	\$ 3.495.883.352,00	10,10	\$ 10.437.219,00	
38	6-11603	630-3P		Concreto clase 38 MPa para pilas de puentes	m3	411	\$ 1.127.087	\$ 462.232.757,00	411,00	\$ 462.232.757,00	\$ -	\$ -	
39	6-11603	630-3P		Concreto clase 38 MPa para taberos y drenes	m3	14123	\$ 1.844.964	\$ 25.857.027.668,00	1.412,00	\$ 2.597.027.668,00	\$ -	\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA					CÓDIGO MEPMI-IN-4-PR-1								
							VERSIÓN 1								
							PÁGINA 2 DE 4								
							FECHA 4 11 2025 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 001		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.862.500,00		MES: 000-2025							
				ACTA FINAL											
CONTRATO No.: 0000-2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 01/06/2021 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 01/06/2021 (En meses según las próximas tres suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 266.811.794.324,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 49.095.522.054,00									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 002 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 315.907.316.378,00											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICODCY	ESPECIFICACIÓN				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
40	5-11604	630-13	630.4.1P	Concreto clase 21 MPa	m3	5444	\$ 721.775	\$ 3.929.343.100,00	5.444,00	\$ 3.929.343.100,00	5,10	\$ 3.681.053,00	234,80	\$ 169.172.715,00	
41	5-11606			Concreto leonado para pantallas ancladas (F'c = 21 Mpa)	m3	5382	\$ 972.051	\$ 5.231.578.482,00	5.382,00	\$ 5.231.578.482,00		\$ -	117,40	\$ 114.118.787,00	
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	1539	\$ 539.260	\$ 829.921.140,00		\$ -		\$ -		\$ -	
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	539.260	\$ -		1.509,00	\$ 813.743.340,00	10,70	\$ 5.770.082,00	882,70	\$ 476.004.802,00	
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	539.260	\$ -		16,00	\$ 8.026.160,00		\$ -		\$ -	
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	539.260	\$ -		56,00	\$ 30.198.560,00		\$ -	3,00	\$ 1.647.780,00	
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa Cidtopes	m3	1137	\$ 485.188	\$ 551.636.036,00	2.961,10	\$ 1.445.536.165,00	10,30	\$ 4.997.230,00	1.489,50	\$ 722.687.734,00	
44	4-41004	632.1P		Baranda Metálica	m	2955	\$ 545.130	\$ 1.609.023.950,00	2.955,00	\$ 1.609.023.950,00		\$ -		\$ -	
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	261380	\$ 5.378	\$ 1.404.260.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5.378	\$ -		1.766.492,00	\$ 9.477.127.734,00	28.752,00	\$ 154.628.758,00	839.390,00	\$ 4.496.727.840,00	
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5.378	\$ -		1.569,00	\$ 8.455.082,00		\$ -	1.127,00	\$ 6.005.000,00	
45.3	4-41013	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5.378	\$ -		891.348,00	\$ 4.793.669.544,00		\$ -	1.844,00	\$ 9.895.520,00	
46	4	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	m2	256553	\$ 5.483	\$ 1.404.488.899,00		\$ -		\$ -		\$ -	
46.1	4-11604	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	kg	5.483	\$ -		253.724,00	\$ 1.391.168.692,00	98,00	\$ 528.368,00	3.994,00	\$ 54.797.102,00	
46.2	4-11705	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	kg	5.483	\$ -		2.429,00	\$ 13.318.207,00		\$ -		\$ -	
47	4-11606	641-13		Acero de Pseudorrefuerzo	T/m	2143171	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527,00	2.143.171,00	\$ 4.794.273.527,00		\$ -		\$ -	
48	5-14103	642-13		Apoyo elastomérico	u	243	\$ 2.720.318	\$ 661.037.274,00	243,00	\$ 661.037.274,00		\$ -		\$ -	
49	5-14103	642.3P		Junta FRIEYSENET M80 o similar	m	871	\$ 2.799.200	\$ 2.438.103.200,00	871,00	\$ 2.438.103.200,00		\$ -		\$ -	
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	1035	\$ 628.687	\$ 650.691.045,00	14,00	\$ 8.801.618,00		\$ -	14,00	\$ 8.801.618,00	
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628.687	\$ -	1.375,00	\$ 864.444.625,00	24,00	\$ 15.088.488,00	559,30	\$ 351.624.639,00	
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 628.687	\$ -	16,00	\$ 10.058.992,00		\$ -		\$ -	
51	5-11604	663.1P		Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58040	\$ 66.921	\$ 3.880.097.040,00	60.740,00	\$ 4.046.559.540,00		\$ -		\$ -	
52	5	663.3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	\$ 38.113	\$ 3.199.662.576,00		\$ -		\$ -		\$ -	
52.1	5-11604	663.3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38.113	\$ -	88.375,00	\$ 3.368.238.375,00	9,00	\$ 343.017,00	38.369,20	\$ 697.780.428,00	
52.2	5-11705	663.3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		\$ 38.113	\$ -	1.857,00	\$ 70.598.561,00		\$ -		\$ -	
53	5	671.1.1P		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto F c 21 Mpa)	m3	5784	\$ 666.880	\$ 3.857.233.920,00		\$ -		\$ -		\$ -	
53.1	5-11604	671.1.1P		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto F c 21 Mpa)	m3		\$ 666.880	\$ -	10.014,30	\$ 6.678.336.384,00	57,80	\$ 38.545.664,00	4.790,80	\$ 3.194.888.704,00	
53.2	5-11705	671.1.1P		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto F c 21 Mpa)	m3		\$ 666.880	\$ -	160,00	\$ 106.700.800,00		\$ -	62,00	\$ 41.346.560,00	
54	5-11604	672-13		Bordilón en concreto vacado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	\$ 90.059	\$ 126.082.600,00	10.525,00	\$ 947.870.975,00		\$ -	112,40	\$ 10.122.632,00	
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482787	\$ 5.200	\$ 2.509.452.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5.200	\$ -	525.476,00	\$ 2.732.475.200,00	52,00	\$ 270.400,00	198.400,00	\$ 1.031.680.000,00	
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 5.200	\$ -	18.852,00	\$ 98.030.400,00		\$ -		\$ -	
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51808	\$ 152.050	\$ 7.877.406.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152.050	\$ -	42.293,20	\$ 6.430.681.000,00	6,00	\$ 912.300,00	11.731,00	\$ 1.783.688.500,00	
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 152.050	\$ -	1.837,00	\$ 279.315.850,00		\$ -		\$ -	
57	5-11604	674-13		Material de cobertura tipo S&G	m3	21250	\$ 150.000	\$ 3.187.500.000,00	22.036,30	\$ 3.394.245.000,00	80,40	\$ 9.980.000,00	7.096,00	\$ 1.959.900.000,00	
58	5-11606	674-13		Oren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5357	\$ 173.904	\$ 930.622.508,00	6.232,00	\$ 1.083.769.728,00	40,00	\$ 6.956.160,00	6.236,10	\$ 1.082.743.696,00	
59	5-11606	681-13		Gafores de malta de alambre de acero enlazado clase 1 recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	\$ 265.893	\$ 332.366.250,00	1.750,00	\$ 465.312.750,00		\$ -	1.748,00	\$ 464.780.964,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	\$ 1.794	\$ 199.491.008,00	305.221,90	\$ 547.568.089,00		\$ -	305.221,90	\$ 547.568.089,00	
60.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794	\$ -	1.894.104,10	\$ 3.380.082.755,00	38.231,00	\$ 64.998.414,00	868.489,10	\$ 1.540.127.652,00	
60.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794	\$ -	3.275,00	\$ 5.875.350,00		\$ -		\$ -	
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	\$ 22.076	\$ 10.751.012,00		\$ -		\$ -		\$ -	
61.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076	\$ -	8.113,00	\$ 179.102.651,00	157,00	\$ 3.465.932,00	4.752,20	\$ 104.909.567,00	
61.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076	\$ -	41,00	\$ 905.053,00		\$ -		\$ -	
62	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	\$ 8.346	\$ 98.466.108,00	17.541,00	\$ 146.397.186,00		\$ -	1.646,00	\$ 13.737.536,00	
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	\$ 399.581	\$ 204.965.053,00		\$ -		\$ -		\$ -	
63.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399.581	\$ -	577,00	\$ 230.558.237,00		\$ -	116,00	\$ 46.351.396,00	
63.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 399.581	\$ -	12,00	\$ 4.794.972,00		\$ -		\$ -	
64	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471	\$ 327.606	\$ 154.302.426,00	593,00	\$ 194.270.358,00		\$ -		\$ -	
65	4	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5	\$ 559.793	\$ 2.798.965,00		\$ -		\$ -		\$ -	
65.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		\$ 559.793	\$ -	36,00	\$ 20.152.548,00		\$ -		\$ -	
65.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		\$ 559.793	\$ -	2,00	\$ 1.119.586,00		\$ -		\$ -	
66	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	4245	\$ 230.532	\$ 978.608.340,00	7.031,00	\$ 1.620.870.492,00		\$ -	527,10	\$ 121.513.418,00	
67	4-11607	730-13		Sección Rota	u	319	\$ 103.189	\$ 32.917.291,00	391,00	\$ 34.155.569,00		\$ -		\$ -	
68	4-11607	740-13		Capataches	u	325	\$ 2.231	\$ 7.226.185,00	2.231,00	\$ 50.253.711,00		\$ -	138,00	\$ 3.040.278,00	
OBRAS VARIAS															
69	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	\$ 17.838	\$ 12.486.600,00	8.200,00	\$ 146.271.600,00		\$ -	2.325,00	\$ 41.473.390,00	
70	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	\$ 34.236	\$ 148.306.020,00		\$ -		\$ -		\$ -	
70.1	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34.236	\$ -	15.234,00	\$ 521.526.960,00		\$ -	15.239,00	\$ 521.384.835,00	
70.2	5-11704	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 34.236	\$ -	970,00	\$ 33.313.960,00		\$ -	970,00	\$ 33.313.960,00	



Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
GRUPO LATAM 2010 DE 2015 A 2017 / 5 Años

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 4,862,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 902003281
Correo Usuario Pagador : infopagos@latincosa.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 186.97.130.140
Fecha y Hora: 20/11/2025
06:55:36-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
150724695	1943979544 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 4,862,000.00



Uptc®
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde la Ley 3010 de 2015 hasta 7 de mayo

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

150724695

Fecha y Hora

20/11/2025
06:55:36-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 4,862,000.00	COP \$ 4,862,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	902003281
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
t T BOYACA	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
INVIAS - 800215807	973
Vigencia	Base Gravable
2021	486209799