

FORMATO			
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4	
ACTA No 785 DE TERMINACION ETAPA DE CONSTRUCCION E INICIACION ETAPA DE MANTENIMIENTO			
ETAPA QUE TERMINA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			
ETAPA QUE INICIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES			
1. DATOS GENERALES			
CONTRATO No IDU-0348-2020 (Número de Contrato)			
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO 4. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-602-2020 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)			
CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)			
INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 116 MESES (Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 DE JUNIO DE 2020 (Día) (Mes) (Año)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 247,625,771,607.00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)			
ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO			
No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACION	
1	PRECONSTRUCCIÓN	OCHO (8) MESES	
2	CONSTRUCCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES	
3	MANTENIMIENTO	SESENTA (60) MESES	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
MODIFICATORIO - OTROS SI			
OTRO SI No.	1	DE FECHA	11/12/2020
OTRO SI No.	2	DE FECHA	11/02/2020
OTRO SI No.	3	DE FECHA	14/05/2021
OBJETO		Modificación Sección 8.1, cláusula 13 del Contrato, inclusión Anexo 1 Tabla de Hitos del Apéndice G Modificación Sección 5.1 Etapa de Preconstrucción. En relación con los requisitos de cumplimiento de los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8 y 5.1.9. Modificación Sección 5.1.8 denominada "Elaboración, presentación y aprobación por parte de la interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos". Modificación cláusula 16 "Obras de Adecuación de Desvíos". Modificación numeral 6.3.3 denominado "Rutas de Desvío de Tránsito" del Apéndice A. Modificación numerales 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 y numerales 7.2 apéndice H, 8.4.1.2 apéndice A, 13.1.3 anexo 1 del Informe Técnico del Contrato, Anexo de Personal. Modificación sección 5.2 Etapa de Construcción. Eliminación sección 5.1.5 Anticipo. Modificación sección 8.1 del contrato. Modificación literal f del numeral 7 del anexo 1 - Anexo Técnico. Inclusión soporte para el trámite de modificación de la sustentación financiera para la modificación de tabla de hitos. Incorporación Apéndice Bioseguridad Versión 2. - Modificación de la Cláusula 12 del Contrato, denominada "Fondo de Compensaciones. - Inclusión del numeral 14.11.8 a la Cláusula 14.11 denominada "Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones". - Modificación de la Sección 14.4 "Retención en Garantía" del Contrato. - Modificación de la Sección 14.10.1 "Hallazgos Arqueológicos" del Contrato. - Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.1 "Mayores Cantidades de Obras para Redes" del Contrato. - Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.2 "Mayores Cantidades de Obras Para Adecuación de Desvíos" del Contrato. - Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.3 "Mayores Cantidades de Obras Para Obras Especiales" del Contrato. - Modificación del segundo inciso de la Sección 14.11.4 "Ítems de Obra no previstos" del Contrato. - Inclusión de un párrafo en la Cláusula 6 "Obligaciones Principales del Contratista", Cláusula 14.1 "Remuneración para Obras de Construcción", Cláusula 21 "Hitos y Cronograma de Obras", en el numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso del Apéndice F. - Modificación de los porcentajes de los hitos de pago establecidos en la cláusula 14.1 Remuneración para Obras de Construcción. - Inclusión de la tabla adjunta a la presente modificación como Anexo 1 de la TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Contrato de Conformidad con los Hitos previstos en la cláusula 14.1.	

FORMATO					
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA					
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020					
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN	
FO-EO-17	Construcción de Proyectos			4	
ACTA No	785	DE TERMINACION ETAPA DE	CONSTRUCCION	E INICIACION ETAPA DE	MANTENIMIENTO
OTRO SI No.	4	DE FECHA	20/08/2021	OBJETO	Modificar la Sección 5.1.8 denominada "Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos". - Modificar la Sección 6.3.3. "Rutas de Desvío de Tránsito" del Apéndice A. - Modificar el párrafo incluido a través del Modificadorio 2 en las Cláusulas 6 "Obligaciones Principales del Contratista", Cláusula 14.1 "Remuneración para Obras de Construcción", Cláusula 21 "Hitos y Cronograma de Obras", en la Sección 1.10 del Apéndice G y la Sección 1.3 segundo inciso del Apéndice F. - Incluir veintitrés (23) ítems no previstos (NP 1- NP 23) de acuerdo con la cláusula 14 del Contrato 348-2020.
OTRO SI No.	5	DE FECHA	28/12/2021	OBJETO	Modificación de la Sección 14.2. "Remuneración de las Obras para Redes". - Modificación de la Sección 14.3. "Remuneración de las obras de adecuación de desvíos" del Contrato. - Modificación de la Sección 5.1.8. "Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del diagnóstico de las obras de adecuación de desvíos" del Contrato. - Modificación de la Cláusula 16 "Obras de adecuación de desvío" del Contrato. - Modificación de la Sección 6.3.3. "Rutas de Desvío del Tránsito" del Apéndice A del Contrato. Modificar la Sección 6.2. "Especificaciones de los elementos a implementar" del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 versión 2. - Incorporación Apéndice Bioseguridad COVID 19 Versión 3. - Intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en el corredor de la Avenida carrera 68 de acuerdo al Comité Contractual del 26 de octubre de 2021. - Inclusión de cuarenta (40) ítems No Previstos NP 24 al 64 (Exceptuando el NP 39)
OTRO SI No.	6	DE FECHA	11/03/2022	OBJETO	Inclusión de veintiocho (28) ítems de obra no previstos (NP065 al NP92).
OTRO SI No.	7	DE FECHA	18/08/2022	OBJETO	Modificar la Cláusula 14.11.6. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, así como realizar la Inclusión de una fórmula de ajuste para el insumo acero para las actividades no previstas (NP's). - Inclusión de tres (3) NP'S - NP 39, P93 y NP 94.
OTRO SI No.	8	DE FECHA	24/08/2022	OBJETO	Aclaración de la forma de pago de las gestiones señaladas en las Cláusulas 14.5.2, 14.6.2 y 14.7.2 - Modificar la plantilla mínima del contrato - Eliminación del Apéndice de Bioseguridad
OTRO SI No.	9	DE FECHA	11/11/2022	OBJETO	Inclusión de Cincuenta y Cuatro (54) Precios No Previsto del NP 95 al 148
OTRO SI No.	10	DE FECHA	24/12/2022	OBJETO	Modificación de la Cláusula 13 Apropiaciones Presupuestales.
OTRO SI No.	11	DE FECHA	10/03/2023	OBJETO	Aclaración al modificadorio 9 específicamente la descripción de los NP 125 y 141 - Modificación Cláusula 14.1 Remuneración para Obras de Construcción del Contrato - Deprimido Peatonal CL 13 - Inclusión de veintidós (22) ítems no previstos del 129 al 170
OTRO SI No.	12	DE FECHA	11/04/2023	OBJETO	Inclusión de sesenta y dos (62) ítems no previstos: del 171 al 224 y del 226 al 233
OTRO SI No.	13	DE FECHA	10/06/2023	OBJETO	Subdivisión de Hitos, Paso deprimido Calle 13
OTRO SI No.	14	DE FECHA	30/08/2023	OBJETO	Inclusión de diecinueve (19) ítems no previstos de 234 al 252
OTRO SI No.	15	DE FECHA	8/09/2023	OBJETO	Inclusión de ocho (8) ítems no previstos de 253 al 260
OTRO SI No.	16	DE FECHA	15/11/2023	OBJETO	Inclusión de cinco (5) ítems no previstos de 261 al 265 - Aclaración al modificadorio 14 específicamente la descripción del NP 251
OTRO SI No.	17	DE FECHA	14/02/2024	OBJETO	Cláusula 4 – plazo estimado del contrato. Prórroga por el término de ocho (8) meses del plazo inicial del contrato. - Numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de adicionar el valor resultante en virtud del pago por componentes (AMBIENTAL & SST; DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA; Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS) por un valor de: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$2.199.568.424). - Cláusula 12 del contrato: fondo de compensaciones. - Numeral 14.11. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES de la Cláusula 14. FORMA DE PAGO. - Modificar la Plantilla Mínima de Personal para el periodo de la prórroga.
OTRO SI No.	18	DE FECHA	29/02/2024	OBJETO	Incorporación de veinte (20) ítems no previstos, del 266 al 285.
OTRO SI No.	19	DE FECHA	24/04/2024	OBJETO	Incorporación de diez (10) ítems no previstos, del 286 al 295. - Modificación cláusula 11.1 valor estimado del contrato, componente valor para reembolso de compensaciones y ensayos de laboratorio. - Modificación cláusula 14.1 Remuneración para Obras de Construcción del Contrato (Subdivisión hitos: deprimido peatonal calle 13, Box Culvert Canal San Francisco – calle 22a, Puente peatonal P7, Puente peatonal P8, Taquillas y cicloestaciones).

FORMATO					
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA					
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020					
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN	
FO-EO-17	Construcción de Proyectos			4	
ACTA No	785	DE TERMINACION ETAPA DE	CONSTRUCCION	E INICIACION ETAPA DE	MANTENIMIENTO
OTRO SI No.	20	DE FECHA	16/08/2024	OBJETO	Incorporación de nueve (9) ítems No Previstos, del 296 al 304
OTRO SI No.	21	DE FECHA	26/09/2024	OBJETO	Modificar la Cláusula 12 – FONDO DE COMPENSACIONES, en el sentido de incluir el siguiente romanillo: ix) Requerimientos operacionales adicionales del sistema, solicitados por Transmilenio S.A., para la infraestructura asociada a las estaciones, taquillas y cicloestaciones, durante la ejecución del contrato". - Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, en el sentido de trasladar la suma de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$3.916.460.328,00) del Fondo de Compensaciones, al componente denominado "VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U)". - Modificar el numeral 14.1. REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, en el sentido de segmentar el pago de los subhitos que los conforman. - Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A: Arquitectura. - Incorporación de catorce (14) ítems no previstos, del 305 al 318.
OTRO SI No.	22	DE FECHA	7/11/2024	OBJETO	Modificar la tabla de la Cláusula 11.1 "Valor Estimado del Contrato" en el sentido de trasladar ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/C (\$ 11.971.002.722,00) al "VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES", y descontar el mismo del componente "VALOR PARA REMUNERACION DE LAS OBRAS PARA REDES" - Incorporación de cinco (05) ítems no previstos, del 321 al 325.
OTRO SI No.	23	DE FECHA	10/12/2024	OBJETO	Modificar el Numeral 4.2.2.1.4 Regiotram de Occidente del Apéndice A. Especificaciones Particulares de Construcción con la incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22. - Modificar la Cláusula 12 "Fondo de Compensaciones" del Contrato, incluyendo el romanillo "x", relacionado con la incorporación de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22. - Modificar la Cláusula 14.11 Pagos asociados al fondo de compensaciones incluyendo el romanillo "14.11.8", relacionado con el pago por los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22. - Incorporación de recursos al Contrato de Obra, equivalentes al valor de obras a cargo de la EAAB, Modificar la Cláusula 11.1 "Valor Estimado del Contrato", en el sentido de incorporar SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$7.889.400.088,00), al componente denominado "Fondo de compensaciones" - Incorporación de cuatro (04) ítems no previstos: NP319, NP 320, NP326 y NP327.
OTRO SI No.	24	DE FECHA	24/12/2024	OBJETO	Modificación de la Cláusula 13. Apropiações Presupuestales.
OTRO SI No.	25	DE FECHA	28/02/2025	OBJETO	Modificar la cláusula 14.4. retención aplicable a la remuneración para obras de construcción, remuneración para las obras de adecuación de desvíos, remuneración de las obras para redes y remuneración para obras especiales. - Incorporación de dos (02) ítems no previstos: NP328 y NP331.
OTRO SI No.	26	DE FECHA	23/04/2025	OBJETO	Modificar el apéndice A "Especificaciones particulares de construcción" en el capítulo 4, "Componente de urbanismo, espacio público y arquitectura", subcapítulo 4.2.4 "Arquitectura", ítem Taquillas Externas, en relación al tipo de taquillas de suplencia para las Estaciones Calle 13, Calle 19 y Av. La Esperanza. - Incorporar en la CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA, el literal "ss", relacionado con las gestiones necesarias para solicitar y obtener frente a su Garante, las garantías que la ANI le exija al IDU para el desarrollo y ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del Objeto y Alcance del Contrato de Obra IDU-348-2020. - Modificar parcialmente la Cláusula 11.1 "Valor Estimado del Contrato", en el sentido de trasladar del componente "VALOR FONDO DE COMPENSACIONES" al componente denominado "VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCION (INCLUYE A.I.U)", la suma de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$50.239,578). Valor que será utilizado para el cambio del tipo de taquillas de suplencia derivado de las cargas del sistema de recaudo de las estaciones calle 13, calle 19 y av. La esperanza. - Modificar la CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES, modificada previamente por la cláusula 2 de la Modificación No. 23, en el sentido de incorporar el romanillo "xi": Remuneración del valor de las garantías que amparan el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de los permisos dados por la ANI en el marco de la Resolución 716 de 2015 de esta entidad, para el desarrollo y ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del Objeto y Alcance del Contrato de Obra IDU- 348-2020. - Modificar el numeral 14.11 denominado "PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES" de la Cláusula 14 "FORMA DE PAGO" del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, modificada previamente por la Cláusula tercera del modificadorio No. 23, en el sentido de incluir el numeral 14.11.9. - Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato IDU-348- 2020, diecisiete (17) ítems No Previstos.
OTRO SI No.	27	DE FECHA	17/07/2025	OBJETO	Incorporación de recursos para ajustes etapa de construcción. - Inclusión del sistema de comunicación bus – estación tecnología doble antena – RFID. - Incorporación de siete (7) ítems no previstos: NP349 al NP 354 y NP 364.

FORMATO				
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA				
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020				
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN	
FO-EO-17	Construcción de Proyectos		4	



ACTA No	785	DE TERMINACION ETAPA DE	CONSTRUCCION	E INICIACION ETAPA DE	MANTENIMIENTO
OTRO SI No.	28	DE FECHA	13/08/2025	OBJETO	Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, por el término de TRES (3) MESES - Incorporación de la sustitución de las losas férreas existentes, el traslado de la caseta existente y la instalación de todo el sistema de operación, señalización y semaforización de un paso a nivel. - Modificar parcialmente la cláusula 4 del contrato de Obra No. IDU-348-2020, denominada "Plazo Estimado", incorporando el nuevo plazo de ejecución - Modificar parcialmente el numeral 5.2. "Etapas de Construcción" de la cláusula 5 "Alcance y Desarrollo del Objeto". - Modificar parcialmente el numeral 8.1, denominado "Garantía Única de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato", numeral 8.2., denominado "Responsabilidad Civil Extracontractual" y numeral 8.3, denominado "Seguro Todo Riesgo Construcción" de la Cláusula 8 "Garantías". - Modificar parcialmente la Cláusula 25 denominada "Términos y Condiciones para la Verificación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes", el numeral 25.1, denominado "Procedimiento de Verificación" y el numeral 25.2 denominado "Entrega Sustancial de Obras de Construcción". - Modificar parcialmente el numeral 26.1, denominado "Acta de Finalización de la Etapa de Construcción" de la Cláusula 26 denominada "Obras y Labores de Mantenimiento". - Modificar parcialmente el numeral 29.5., denominado "Multa por Incumplimiento en la Terminación de las Obras de Construcción, Obras para Redes y para el Componente de Obras Especiales". Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G "Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato" - Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1., denominado "Remuneración para Obras de Construcción, Reglas Aplicables al Pago de los Hitos", de la Cláusula 14 "Forma de Pago". - Modificar parcialmente la Cláusula 12, denominada "Fondo de Compensaciones" del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, en el sentido de incorporar los romanillos "xii" y "xiii" - Modificar parcialmente el numeral 14.11 "Pagos asociados al Fondo de Compensaciones" de la Cláusula 14, denominada "Forma de Pago". - Modificar parcialmente la tabla de la Cláusula 11.1 "Valor Estimado del Contrato", de la Cláusula 11 denominada "Valor Estimado Del Contrato Y Valor Efectivo". - Modificar parcialmente el "Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo".
OTRO SI No.	29	DE FECHA	12/09/2025	OBJETO	Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G "Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución. - Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1, denominado "Remuneración para Obras de Construcción del Contrato – Obras de Estructuras" de la Cláusula 14 "Forma de Pago". - Incorporar al Contrato IDU-348-2020, tres (03) ítems No Previstos (NP 329, NP369 y NP372).
OTRO SI No.	30	DE FECHA	24/10/2025	OBJETO	INCORPORAR al valor del contrato, la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$3.438.272.359,00), recursos que corresponden a la incorporación de los valores derivados de las competencias de la EAAB S.A. E.S.P. Modificar parcialmente el numeral 5.2 "Etapas de Construcción" de la cláusula 5 "Alcance y Desarrollo del Objeto" del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, previamente modificado en la cláusula cuarta del Modificadorio No. 28, en el sentido de regular el proceso de entrega y verificación de las obras objeto de la Etapa de Construcción. -Los costos que se generan durante el plazo convenido para la segunda y última entrega de las obras, corresponden a la remuneración de los componentes "Ambiental & SST", "Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica" y "Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos", por valor de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$1.099.784.212,00). -Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1., denominado "Remuneración para Obras de Construcción, Reglas Aplicables al Pago de los Hitos", de la Cláusula 14 "Forma de Pago", del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, modificada previamente en la Modificación No. 30, en el sentido de trasladar la suma de MIL QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$1.015.210.806) M/CTE, del "Valor para Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones" a los componentes: "Ambiental & SST", "Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica", y "Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos". -Modificar el "Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo" del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, modificado previamente mediante la Modificación No. 17 y la Modificación No. 28.Y117
OTRO SI No.	31	DE FECHA	10/01/2026	OBJETO	

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	DE FECHA	14/02/2024	PLAZO	8 (OCHO MESES)
PRÓRROGA No.	2	DE FECHA	13/08/2025	PLAZO	3 (TRES MESES)
				PLAZO	11 (ONCE MESES)

FORMATO												
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA												
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020												
CÓDIGO	PROCESO							VERSIÓN				
FO-EO-17	Construcción de Proyectos							4				
ACTA No 785 DE TERMINACION ETAPA DE CONSTRUCCION E INICIACION ETAPA DE MANTENIMIENTO												
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CIENTO VEINTISIETE (127) MESES (Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)												
SUSPENSIONES:												
ACTA DE SUSPENSIÓN No. N.A. DE FECHA N.A. No. DIAS N.A.												
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. N.A. DE FECHA N.A. No. DIAS N.A.												
ACTA DE REINICIO No. N.A. DE FECHA N.A. No. DIAS N.A.												
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES No. DIAS N.A.												
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 11 DE ENERO DE 2031 (Día) (Mes) (Año)												
ADICIONES:												
ADICIÓN No. 1 DE FECHA 10/12/2024 VALOR \$ 7,889,400,088.00												
ADICIÓN No. 2 DE FECHA 17/07/2025 VALOR \$ 34,281,749,689.00												
ADICIÓN No. 3 DE FECHA 24/10/2025 VALOR \$ 3,438,272,359.00												
VALOR TOTAL DE ADICIONES VALOR \$ 45,609,422,136.00												
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 293,235,193,743.00												
3. ETAPA QUE TERMINA												
FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 12 DE FEB DE 2021 (Día) (Mes) (Año)												
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 11 DE FEB DE 2025 (Día) (Mes) (Año)												
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 48 MESES (Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)												
VALOR INICIAL DE LA ETAPA \$ 200,481,794,821.00 (Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)												
FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA 11 DE ENERO DE 2026 (Día) (Mes) (Año)												
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 59 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)												
VALOR FINAL DE LA ETAPA \$ 269,499,320,918.00 (Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)												
SUPERVISOR ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)												
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU LADY ROZO LÓPEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)												
TABLA 3.1 - PRODUCTOS VERIFICADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.												
DESCRIPCIÓN PRODUCTO					CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Aval por parte de terceros			Cumplimiento del producto
						Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Cons-Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha	
(MIXTO) CORREDOR COSTADO SUR CALLE 13 –AV. LA ESPERANZA COSTADO ORIENTAL	SECTOR 3 ORIENTAL	K4+954	K5+425	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	
	SECTOR 2 ORIENTAL	K5+425	K6+290	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	
	SECTOR 1 ORIENTAL	K6+290	K6+910	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	
(BRT) CORREDOR COSTADO SUR CALLE 13 – AV. LA ESPERANZA – COSTADO ORIENTAL	SECTOR 3 ORIENTAL	K4+920	K4+992	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	
	SECTOR 2 ORIENTAL	K5+390	K6+256	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	
	SECTOR 1 ORIENTAL	K6+256	K6+875	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	

FORMATO												
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA												
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020												
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN				
FO-EO-17		Construcción de Proyectos						4				
ACTA No		785		DE TERMINACION ETAPA DE			CONSTRUCCION		E INICIACION ETAPA DE		MANTENIMIENTO	
VERIFICACION DE OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS, ESPESORES Y ESPECIFICACIONES	BOCACALLES COSTADO ORIENTAL	SECTOR 3 ORIENTAL	Calle 13 sur	K0+000 - K0+039	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
			Calle 13 norte	K0+000 - K0+038	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
		SECTOR 2 ORIENTAL	Calle 19	K0+000 - K0+020	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
			Calle 20	K0+000 - K0+020	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
		SECTOR 1 ORIENTAL	Calle 23	K0+000 - K0+033	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
			Calle 24	K0+000 - K0+020	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL	SECTOR 3 ORIENTAL	K4+955	K5+450	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
		SECTOR 2 ORIENTAL	K5+450	K6+230	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
		SECTOR 1 ORIENTAL	K6+230	K6+480	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
		SECTOR 1 OCCIDENTAL	K6+300	K6+830	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
	CICLORUTA	SECTOR 3 ORIENTAL	K4+954	K5+425	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
		SECTOR 2 ORIENTAL	K5+425	K6+290	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN
SECTOR 1 ORIENTAL		K6+290	K6+910	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE PARCIALMENTE. VER TABLA DEL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y FECHAS DE CORRECCIÓN	

ACTA No 785		DE TERMINACION ETAPA DE CONSTRUCCION			E INICIACION ETAPA DE MANTENIMIENTO				
VERIFICACION DE OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS, ESPESORES Y ESPECIFICACIONES	REDES HUMEDAS TM 5A SANITARIO	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8281/25/7.10	202552601226322	25/08/2025	3050001-S-2024-360530	N/A	31/10/2024	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 1 PLUVIAL	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8281/25/7.10	202552601226322	25/08/2025	3050001-S-2024-360530	N/A	31/10/2024	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 3A SANITARIO	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE (PENDIENTE ENTREGAR EL TRAMO FUNCIONAL A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 3 SANITARIO	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE (PENDIENTE ENTREGAR EL TRAMO FUNCIONAL A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 4 PLUVIAL	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8890/25/5.3	202652600026342	9/01/2026	N/A	N/A	N/A	CUMPLE (PENDIENTE ENTREGAR EL TRAMO FUNCIONAL A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 1 SANITARIO	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8281/25/7.10	202552601226322	25/08/2025	3050001-S-2024-360530	N/A	31/10/2024	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 1 ACUEDUCTO	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8281/25/7.10	202552601226322	25/08/2025	3050001-S-2024-360530	N/A	31/10/2024	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES HUMEDAS TM 1B ACUEDUCTO	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8281/25/7.10	202552601226322	25/08/2025	3050001-S-2024-360530	N/A	31/10/2024	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES SECAS Acta Parcial No 1BT y MT Tramo Funcional 1	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE5428/23/5.6-7.12	202352601974382	1/11/2023	202334601752671	N/A	28/09/2023	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES SECAS Acta Parcial No 2 BT y MT Tramo Funcional 6	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE5652/23/5.6-7.12	202352602309032	22/12/2023	N/A	N/A	N/A	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES SECAS Acta Parcial No 3 BT y MT Tramo Funcional 2	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE7098/24/7.12	202452602013002	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	CUMPLE (TRAMO FUNCIONAL ENTREGADO A LA ESP)
	REDES SECAS Acta Parcial No 4 3 BT y MT Tramo Funcional 6	INFORME MEMORIA TECNICA PARCIAL	C.1443/CE8438/25/7.10	202552601424422	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	CUMPLE (PENDIENTE ENTREGAR EL TRAMO FUNCIONAL A LA ESP)

TABLA 3.2 - PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL PACTADOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. (ÁREAS Y/O HITOS QUE HARÁN PARTE DE LA SEGUNDA VERIFICACIÓN PORQUE PRESENTARON AFECTACIÓN TOTAL O PARCIAL DE TERCEROS)

OBRAS/TRAMO					CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA SEGUNDA ENTREGA	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
Sector	Localizacion	Abscisa Inicial	Abscisa Final	CUMPLIMIENTO			
CALZADA MIXTA ORIENTAL							
SECTOR 2	CALLE 20 - CALLE 22	K6+230	K6+290	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	Inicio tardio de esta actividad, por demoras de aprobación de la ANI y CENIT para los cruces teledirigidos.	11/05/2026	TERCEROS
CALZADA TRANSMILENIO ORIENTAL (Abscisado con respecto al eje BRT oriental)							
SECTOR 2	CALLE 20 - CALLE 22	K6+212	K6+256	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	Inicio tardio de esta actividad, por demoras de aprobación de la ANI y CENIT para los cruces teledirigidos.	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 1	CALLE 22 - CALLE 22A	K6+453	K6+483	NO SE PONE A DISPOSICION	Falta por terminar dos aletas y parte del espacio público por Demoras en la obtención del aval por parte de la SDA en la actualización del POC	11/05/2026	TERCEROS
CICLORUTA							
SECTOR 2	CALLE 17 - CALLE 17A	K5+450	K5+510	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	Como consecuencia de la entrega tardía del predio (RT 52889) no se culminó la construcción del espacio publico en esta zona.	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 2	CALLE 19 - CALLE 20	K5+893	K6+046	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS EN	Inicio tardio de esta actividad, por demoras de aprobación de la ANI y CENIT para los cruces teledirigidos.	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 2	CALLE 20 - CALLE 22	K6+230	K6+290	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	Falta por terminar dos aletas y parte del espacio público por Demoras en la obtención del aval por parte de la SDA en la actualización del POC	11/05/2026	TERCEROS

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020

CÓDIGO

FO-EO-17

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

4

idu

ACTA No785DE TERMINACION ETAPA DECONSTRUCCIONE INICIACION ETAPA DEMANTENIMIENTO

ESPACIO PUBLICO ORIENTAL (Abscisado con respecto al eje mixto oriental)

SECTOR 2	CLL 17 - CLL 19	K5+450	K5+510	NO SE PONE A DISPOSICION POR TERCEROS	Como consecuencia de la entrega tardía del predio (RT 52889) no se culminó la construcción del espacio público en esta zona.	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 2	CLL 19 - CLL 20	K5+990	K6+040	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	Se registró una afectación al espacio público derivada de actividades de pilotaje ejecutadas por terceros sin las medidas preventivas necesarias, hecho que se reporta como una dificultad eventual en la Memoria Técnica	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 1	CLL 22 - CLL 22A	K6+300	K6+405	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	Se identificaron afectaciones y daños en la infraestructura de espacio público ya instalada, derivados de las intervenciones y maniobras de construcción adelantadas por la Constructora Bolívar en la zona de influencia del proyecto	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 1	CLL 22 - CLL 22A	K6+487	K6+517	NO SE PONE A DISPOSICION POR TERCEROS	Falta por terminar dos aletas y parte del espacio público por Demoras en la obtención del aval por parte de la SDA en la actualización del POC	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 1	CLL 22A - CLL 23	K6+517	K6+570	NO SE PONE A DISPOSICION POR AFECTACION DE TERCEROS	No se pone a disposición esta zona debido a que la estructura Box Couvert se encuentra en construcción y esta programada su finalización posterior al corte de la memoria técnica parcial.	11/05/2026	TERCEROS
BOCACALLES ORIENTAL							
SECTOR 2	CARRIL CALLE 17 SUR Y NORTE	K0+000	K0+020	NO SE PONE EN DISPOSICION	Como consecuencia de la entrega tardía del predio (RT 52889) no se culminó la construcción del espacio público en esta zona.	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 2	CARRIL CALLE 22 ORIENTAL	K0+000	K0+020	NO SE PONE EN DISPOSICION	Las demoras en la aprobación por parte de la ANI y CENIT para el inicio del lanzamiento de las tuberías sin zanja, retrasaron el inicio de esta actividad.	11/05/2026	TERCEROS
SECTOR 1	CARRIL CALLE 22A ORIENTAL	K0+000	K0+088	NO SE PONE EN DISPOSICION	Las demoras en la obtención del aval por parte de la SDA de la actualización del POC, afectó las actividades de obra en el Canal San Francisco, retrasando el inicio de las áreas asociadas a la zona CER.	11/05/2026	TERCEROS
OBRAS SECTOR OCCIDENTAL Y ESTRUCTURAS							
CL12A - CL 24	(MIXTO) CORREDOR COSTADO SUR CALLE 12A - AV. LA ESPERANZA OCCIDENTAL				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
CL12A - CL 24	(BRT) CORREDOR COSTADO SUR CALLE 12A - AV. LA ESPERANZA - INCLUYE MUROS ENTRE CALZADAS OCCIDENTAL				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
CL12A - CL 24	BOCACALLES OCCIDENTAL				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
CL12A - CL 24	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS OCCIDENTAL				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
CL12A - CL 24	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES ORIENTAL Y OCCIDENTAL				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 1	CICLORRUTA ZONA DE BOX COULVERT				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 3	DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 3	ESTACIÓN BRT #8 - TIPO T4 CALLE 13				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 2	ESTACIÓN BRT #9 - TIPO T3 CALLE 19				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 1	ESTACIÓN BRT #10 - TIPO T2 AV. ESPERANZA				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 1	PUENTE PEATONAL P7 Y P8				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
CL12A - CL 24	CICLOPARQUEADEROS CALLE 13 Y ESPERANZA				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
SECTOR 1	BOX COULVERT CANAL SAN FRANCISCO CALLE 22A				CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31

FORMATO						
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA						
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020						
CÓDIGO		PROCESO			VERSIÓN	
FO-EO-17		Construcción de Proyectos			4	

ACTA No 785

DE TERMINACION ETAPA DE

CONSTRUCCION

E INICIACION ETAPA DE

MANTENIMIENTO

REDES						
SANITARIO	1A (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
SANITARIO	2 (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
SANITARIO	3B (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
SANITARIO	4	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
SANITARIO	5 (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
SANITARIO	6 (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	1A (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	2 (3)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	3 (3)	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	3A	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	4A (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	5	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
PLUVIAL	6	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	1A	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	2	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	3	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	4	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	4A	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	5 (2)	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ACUEDUCTO	6	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA BT MT	2	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA BT MT	3	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA BT MT	5	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA AP	1	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA AP	2	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA AP	3	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA AP	4	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA AP	5	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
CODENSA AP	6	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	1	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	2	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	3	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	4	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	5	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	6	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	7	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	8	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
ETB	9	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
MOVISTAR	1	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
MOVISTAR	2	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
MOVISTAR	3	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	
MOVISTAR	4	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31	

FORMATO

ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020

CÓDIGO

FO-EO-17

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

4



ACTA No

785

DE TERMINACION ETAPA DE

CONSTRUCCION

E INICIACION ETAPA DE

MANTENIMIENTO

UNE	1	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
UNE	2	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
VANTI	1	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
VANTI	2	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
VANTI	3	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
VANTI	4	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
VANTI	5	OCCIDENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
VANTI	6	ORIENTAL	CAUSAS ESPECIFICADAS EN EL MODIFICATORIO 31	11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31
RED MATRIZ				11/05/2026	COMPARTIDA Véase Cláusula Segunda. Modificadorio 31

TABLA 3.3 OTRAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA

Requisito / Obligación	Documento que soporta la obligación	Fecha de Entrega
Retirar todas las obras provisionales o temporales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que se encontraron	Anexo 1 - Numeral 10, pg 38	11/05/2026
Información actualizada de los datos de inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y puentes, en un todo de acuerdo con lo estipulado en la guía "Metodología para la actualización del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y puentes"	Anexo 1 - Numeral 13.11 Pg 51	11/06/2026
La relación final actualizada de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista y los realizados por la interventoría como medio de comprobación o verificación	Anexo 1 - Numeral 13.11.1 Pg 52	11/05/2026
Entregar la versión final del Programa para control de Actividades de la Etapa de Mantenimiento en los términos del Apéndice D	Contrato de Obra. Cláusula 5.3	15/02/2026
Cumplir con la aplicación en los frentes de obra del RCD y mezclas con grano de caucho	Manual de Interventoría	15/02/2026
Elaborar y remitir al IDU el Informe Final y cierre A&SST	Manual de Interventoría	11/06/2026

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

En relación con la finalización de la Etapa de Construcción del Proyecto IDU No. 348 de 2020, el contratista ejecutó las actividades de obras de construcción especificadas en la **Tabla 3.1**. Estas incluyen la construcción del corredor de la Troncal de la avenida Carrera 68, en el tramo comprendido entre la calle 12A y la calle 24 (avenida La Esperanza), el cual contempla todas las obras requeridas para la construcción y/o adecuación de los carriles BRT y de los carriles para vehículos mixtos; dentro de este sector se incluyen, además, las obras de espacio público correspondientes a zonas duras, zonas verdes y cicloruta, así como la adecuación de las bocacalles existentes en el corredor, **específicamente en el costado oriental**.

Se deja constancia de que se encuentran pendientes por ejecutar las obras correspondientes a la construcción y/o adecuación de los carriles BRT, los carriles para vehículos mixtos, el espacio público (zonas duras y zonas verdes) y las bocacalles en los costados oriental y occidental, según se detalla en la **Tabla 3.2** y en la Tabla de la cláusula primera del Modificadorio No. 31; de igual forma, están pendientes las obras de redes de ENEL, ETB, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, redes menores de acueducto y red matriz, las cuales hacen parte integral del proyecto y corresponden al costado occidental, conforme a lo listado en la **Tabla 3.2**.

OBRAS PARA REDES, LABORES AMBIENTALES Y DIALOGO CIUDADANO:

De igual manera, el contratista ejecutó las obras de redes de ENEL, ETB, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, redes menores de acueducto y red matriz, las cuales hacen parte integral del proyecto y corresponden al **costado oriental**, según se especifica en la **Tabla 3.1**. Así mismo, ejecutó las obras de adecuación de desvíos necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, durante el plazo del contrato, el Contratista desarrolló las actividades asociadas al cumplimiento de sus obligaciones en materia de labores ambientales, seguridad y salud en el trabajo (SST), así como las labores de diálogo ciudadano, conforme a lo establecido en las disposiciones contractuales y normativas aplicables.

Para todos los efectos previstos en el Contrato de Obra, la presente Acta junto con su Anexo 1 -en cuya Tabla se enlistan Obras de Construcción y Obras para Redes con su correspondiente estado indicado por el Interventor y el Contratista, cada uno en su respectiva columna-, corresponde al "Acta de Finalización de la Etapa de Construcción" a la que hace referencia la cláusula 26.1 del Contrato.

Las fechas previstas para la terminación de las obras pendientes por ejecutar, listadas en la **Tabla 3.2**, podrán ser modificadas y/o prorrogadas, siempre que dicha situación se derive de hechos sobrevenientes e imprevisibles, y que se encuentren fuera del control razonable del Contratista. Para tal efecto, el Contratista deberá presentar la debida justificación, la cual será sometida al análisis de viabilidad por parte de la Interventoría y al correspondiente aval de la Entidad. Este trámite deberá formalizarse mediante un **Modificadorio Contractual**.

Formato: FO-EO-17 Versión: 4

Página 10

:

FORMATO				
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA				
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4		
ACTA No	785	DE TERMINACION ETAPA DE	CONSTRUCCION	E INICIACION ETAPA DE
				MANTENIMIENTO
4. ETAPA QUE INICIA				
FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA	12	DE	ENERO	DE 2026
	(Día)		(Mes)	(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA	11	DE	ENERO	DE 2031
	(Día)		(Mes)	(Año)
PLAZO DE LA ETAPA	60 MESES			
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
VALOR DE LA ETAPA	\$	19,253,986,427.00		
	(Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)			
SUPERVISOR	ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ			
	(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU	LADY ROZO LÓPEZ			
	(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)			
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA				
CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
Componente Tecnico				
Director de Obra	25	Maria Fernanda Vidal Ortiz	52,963,701	25202-092856 CND
Residente de Obra	50	Orlando Varón Quimbayo	93,394,059	25202-276460 CND
Especialista en Pavimentos	25	Alvaro Andres Saenz Gutierrez	11,224,796	25202-129168 CND
Componente Ambiental				
Especialista Ambiental	10	Jenny Paola Vesga Rojas	1012444555	091024-0537389 CND
Especialista SST	15	Andres Felipe Cordillo Rubiano	1026268910	25260-273859 CND
Especialista Forestal	10	Daniel Eduardo Alvarado Ferreira	1110519349	70266-371633 TLM
Componente Social				
Residente Social	100	Jissela Prada Lozada	52053664	N.A
Asistente Social	100	Monica Mesa Sanchez	39667438	N.A
Profesional Tecnico	50	Carlo Gracian Sanchez Ocampo	79887470	N° A161152011-79887470
Profesional Social	50	Sandra Moreno Diaz	52858224	N° 182878
Componente Tránsito				
Especialista en Tránsito y Transporte	25	Manuel Andres Alvarez Martinez	1049638942	01118-10942
PERSONAL INTERVENTORIA				
CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
Director de Interventoria	25%	Freddy Montejo Ochoa	79,883,579	25202-126012 CND
Residente de obra de interventoria	50%	Pedro Gabriel Becerra Cely	4061163	25202-194320 CND
Especialista en Tránsito y Transporte	25%	Jonathan Esteban Morales Zapata	80817177	25202-280199 CND
Especialista de Pavimentos	25%	Elvia Verónica Torres Rincón	52851593	25202-110808 CND
Especialista Ambiental	10%	Lorena Gutiérrez Lanuza	1032363123	25260-168101CND
Especialista SST	15%	John Jaime Giraldo Duque	16045035	Resolución 25-0253 de 2019 del 01/04/2019
Especialista forestal	10%	Nelson Fernando Jaramillo Rubiano	93412744	03000-23282
Profesional social	100%	Martha Yaneth Pérez Ibáñez	51940608	15641
Profesional social para actas de Vecindad	4%	Dana Geraldine Soler Ruiz	1026267943	271911023-I
Profesional tecnico para actas de vecindad	4%	María Soledad Sánchez Arias	52822243	25202-142109 CND
Topógrafo Inspector	25%	Javier Eduardo Buitrago Sua	80239785	N/A
Topógrafo - Cadenero 1	15%	Maholys Paola Garrido Arrieta	1062400159	N/A
Laboratorista Inspector	10%	Julio Andrés Álvarez Guaje	1018431440	N/A
Administrativo Ingeniero Auxiliar	25%	Felipe Bacares Vergara	1020810170	N/A
Administrativo - Secretaria	25%	Ana María Bayona Pacheco	1091675569	N/A
Conductor	25%	Duván Ricardo González Sandoval	80029738	N/A

FORMATO			
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4	

ACTA No	785	DE TERMINACION ETAPA DE	CONSTRUCCION	E INICIACION ETAPA DE	MANTENIMIENTO
---------	-----	-------------------------	--------------	-----------------------	---------------

MANIFESTACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68

Las actividades relacionadas en el PDT V10 cuya ejecución dependa de terceros, quedan supeditadas a la materialización de los hitos que preceden dichas actividades, es decir que la culminación de esas actividades estará supeditada al cumplimiento de estos hitos por parte de terceros, por tanto en el evento en que aquellos no cumplan o lo hagan tardíamente, el consorcio se reserva el derecho a solicitar una extensión en el plazo de las respectivas obras, para culminar dichas actividades.

Por otra parte, el Consorcio manifiesta que mediante comunicación E-IDU0348-0046-26 dió respuesta al oficio C.1443/CE8890/25/5.3, aclarando -entre otros- que de acuerdo con la cláusula 25.1 del Contrato es posible proceder a la suscripción de la presente Acta de Finalización, indicando las obras que estén pendientes o no cumplan a cabalidad, como en efecto se ha consignado en los numerales anteriores de la presente Acta y en el Anexo 1 a la misma. Adicionalmente, mediante comunicación E-IDU0348-0085-26 y E-IDU0348-0087-26 cuyo contenido es ratificado por el Contratista en la presente Acta, aquél actualizó todas las obras que para la fecha de su suscripción se encuentran ejecutadas a cabalidad, y las relacionó en el anexo de dicho documento.

Por último, el Consorcio manifiesta que se reserva el derecho a continuar reclamando por las vías contractuales y legales a que haya lugar, todos los demás hechos, circunstancias y sobrecostos causados durante la Etapa de Construcción, que ya han sido expuestos a la Interventoría y el IDU con anterioridad a la suscripción del presente documento, y entre los cuales se encuentran los sobrecostos asociados a la gestión de manejo de tráfico, señalización y desvíos por causa de terceros, incrementos inusuales en el acero y el asfalto, aumento de dedicaciones y personal adicional al mínimo requerido por situaciones extraordinarias y ajenas a este Contratista, reducción de la jornada laboral, incremento inusual del SMMLV desde año 2022, mayor permanencia por prórrogas, asunción de costos por imputabilidad inexistente, improcedencia de descuentos por estampillas, etc.

MANIFESTACIONES CONSORCIO INTERTRONCAL 68

De conformidad con la carta **C.1443/CE8890/25/5.3** (con radiado IDU 202652600026342 del 09.ene.2026), la Interventoría notificó a la Entidad que, luego de culminar con el Procedimiento de Verificación (conforme a la Cláusula 25.1 del Contrato de Obra), el Contratista no cumplió a cabalidad con la calidad de las obras, áreas y/o Hitos bajo los estándares de las Especificaciones Particulares de Construcción y los Apéndices A, B y C, tal y como lo señala el Contrato de Obra en su **Cláusula 5 - Alcance y Desarrollo del Objeto**, así como en la **Cláusula 26.1 - Acta de Finalización de la Etapa de Construcción**. Esta Interventoría aclara que las obras, áreas y/o Hitos objeto de la **Primera Verificación** fueron única y exclusivamente aquellas obras terminadas al 11.nov.2025 (según en el PDT) y que no presentaron afectaciones derivadas de hechos no imputables a la responsabilidad del Contratista o por causas externas, según lo indica la primera viñeta de la Cláusula 5 del Contrato, cambiada parcialmente en el Modificadorio 31. Por lo tanto, el Interventor no halló justificación para el incumplimiento a cabalidad de las obras, áreas y/o hitos puestos a disposición. No obstante, por medio de la carta **STEST 202634600110761** (04.ene.2026) el IDU "sugiere" avanzar con la suscripción de la presente Acta (FO-EO-17), bajo la premisa de dejar consignadas las actividades pendientes junto con el plazo máximo para su subsanación.

Esta Interventoría deja de manifiesto que procede con la suscripción de la presente Acta de Finalización de la Etapa de Construcción en estricto acatamiento de la instrucción administrativa impartida por el IDU mediante la comunicación **STEST 202634600110761** y bajo el principio de colaboración armónica entre los sujetos contractuales, entendiendo que esta Acta funge como un acto de trámite para la transición de Etapas. No obstante, se deja constancia con el rigor técnico-jurídico que asiste a esta Interventoría, que esta actuación se realiza sin perjuicio de la posición que el Interventor ha sostenido respecto a que la configuración sustancial del hito de terminación (acorde con la hermenéutica de la **cláusula 5 - Alcance y Desarrollo del Objeto**, **cláusula 26.1 - Acta de Finalización de la Etapa de Construcción** y **cláusula 29.5 - Multa por incumplimiento en la terminación de las obras de construcción, Obras para Redes y para el componente de Obras Especiales**) supone ordinariamente el cumplimiento previo y a cabalidad de las especificaciones técnicas de los Apéndices A, B y C, de tal suerte que la suscripción del instrumento bajo la modalidad de "obras pendientes" constituye una medida excepcional que no enerva la advertencia de esta Interventoría sobre la necesidad de una verificación de cumplimiento integral previa a la entrada a Mantenimiento de la infraestructura física.

MANIFESTACIONES DEL IDU

Una vez recibidas las obras que se ejecutarán en la etapa de mantenimiento, el contratista de obra deberá informar a la aseguradora con el fin de activar el amparo de estabilidad y calidad de la obra de dichas actividades, en los términos descritos en la cláusula 8.1 GARANTIAS.

De igual forma, el contratista de interventoría, con la firma de la presente acta, se compromete a informar a la aseguradora, una vez recibidas las obras de traslado y las que se ejecutarán en la etapa de mantenimiento, con el fin de actualizar lo concerniente al amparo de calidad del servicio.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual de la etapa de construcción e inicio de la etapa de obra de Mantenimiento y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor, ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integren, a las establecidas en las normas vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Así mismo el contratista e interventoría se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Frente a la manifestación del contratista de obra, se precisa que, en caso de presentarse una futura reclamación en los términos expuestos; la misma será analizada de manera particular, en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de conformidad con las pruebas pertinentes, conducentes e idóneas que allegue el contratista con el fin de acreditar dicha situación, cuando a ello hubiere lugar.

Para el cambio de Etapa a Mantenimiento de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO vigente la cual hará parte integral de esta acta.

FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26.1 DEL CONTRATO IDU-348-2020		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 785 **DE TERMINACION ETAPA DE** CONSTRUCCION **E INICIACION ETAPA DE** MANTENIMIENTO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (20) días del mes de FEBRERO de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Nota aclaratoria: La presente Acta da cuenta de las actuaciones adelantadas con corte al 11 de enero de 2026, fecha en la cual se da por terminada la Etapa de Construcción del Contrato IDU-348-2020. Se actualiza la fecha de firma del presente documento en razón a que a la fecha las partes lograron un acuerdo frente a su contenido.

MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ
FIRMA ELECTRONICA
2026.02.19 14:35:39 -05'00'

(Firma)

(Nombre)

MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ
Representante Apoderada del Contratista
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68

FERNANDO CARO RIVERA
Firmado digitalmente por
FERNANDO CARO RIVERA
Fecha: 2026.02.19
16:37:43 -05'00'

(Firma)

(Nombre)

FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO INTERTRONCAL 68

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)
(Nombre)

LADY ROZO LOPEZ
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA

(Firma)
(Nombre)

LADY ROZO LOPEZ
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

ANEXO 1: OBRAS VERIFICADAS CON PENDIENTES Y SU FECHA PREVISTA PARA CORRECCIÓN

DESCRIPCION	LOCALIZACION				OBSERVACIONES			VALOR OBRAS INCLUYE AIU SIN AJUSTES	VERIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA CON CORTE AL 11/01/2025	
	SECTOR	LOCALIZACION	ABS INICIAL	ABS FINAL	OBS INTERVENTORIA ACTAS DE RECORRIDO	FECHA DE SUBSANCION	ESTADO SEGÚN EL CRITERIO DEL CONTRATISTA			
	CALZADA TRAFICO MIXTO ORIENTAL (Absciado con respecto al eje mixta oriental)									
SECTOR 3		CALLE 12 A - CALLE 13	K4+954	K5+000	No cumple cota de rasante // Pendiente verificación de calidad de los materiales instalados	17/01/2026	CUMPLIDO	\$ 270,428,168.00	NO CUMPLE	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+000	K5+030	Falta Sello de fisuras longitudinales	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 389,323,311.00	NO CUMPLE A CABALIDAD (FALTA ATENDER ALGUNAS FISURAS REGISTRADAS EN EL ACTA 19/09/2025, 28/11/2025 Y 1/12/2025).	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+030	K5+050	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+050	K5+200	Falta Realizar fresado y nivelación de rasante hasta el semáforo // Pendiente calidad de los materiales instalados	17/01/2026	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+200	K5+300	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 1,170,301,212.00	CUMPLE	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+300	K5+300	Falta Sellar dilatacion pegue arreglo red sanitaria	23/12/2025	CUMPLIDO			
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+300	K5+350	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO			
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+350	K5+350	Falta reparar la Perfora de agregado // Pendiente calidad de los materiales instalados	17/01/2026	CUMPLIDO	\$ 146,870,471.00	NO CUMPLE A CABALIDAD (FALTA ATENDER ALGUNAS FISURAS REGISTRADAS EN EL ACTA 19/09/2025, 28/11/2025 Y 1/12/2025).	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+350	K5+400	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+400	K5+400	Falta Sello empalme de rodadura	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE. PENDIENTE EMPALME RODADURA CALLE 17 ORIENTAL.	
		CALLE 13 - CALLE 17	K5+400	K5+425	Falta corregir pérdida de finos, cables a borde via y nivelacion de rodadura// Pendiente calidad de los materiales instalados	17/01/2026	CUMPLIDO	\$ 263,434,337.00		
		CALLE 17 - CALLE 17A	K5+425	K5+555	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 17A - CALLE 18	K5+555	K5+600	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO			
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+600	K5+790	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 759,896,405.00		
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+770	K5+772	Fisura Longitudinal 2 metros	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+772	K5+790	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
SECTOR 2		CALLE 18 - CALLE 19	K5+790	K5+790	Falta el sello junta de empalme de rodadura	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 1,547,868,137.00	NO CUMPLE	
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+790	K5+810	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+810	K5+810	Falta sellar Fisura en babero sumidero	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+810	K5+865	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 818,278,338.00	CUMPLE	
		CALLE 18 - CALLE 19	K5+865	K5+865	Falta Renivelar pozo	6/02/2026	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K5+865	K5+867	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K5+867	K5+868	Fisura transversal 0,50 m	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 1,314,840,405.00	CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K5+868	K5+900	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K5+900	K5+900	Sello empalme de rodadura	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K5+900	K6+030	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 1,153,982,271.00	CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K6+030	K6+030	Falta corregir ojo de pescado	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 19 - CALLE 20	K6+030	K6+090	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 20 - CALLE 22	K6+090	K6+097	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 181,839,631.00	CUMPLE	
		CALLE 20 - CALLE 22	K6+097	K6+098	Fisura longitudinal 0,60 m	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 20 - CALLE 22	K6+098	K6+155	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 20 - CALLE 22	K6+155	K6+157	Fisura longitudinal 2 m	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 818,278,338.00	CUMPLE	
		CALLE 20 - CALLE 22	K6+157	K6+214	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 20 - CALLE 22	K6+214	K6+216	Fisura longitudinal y transversal 1,50 m	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
	SECTOR 1		CALLE 20 - CALLE 22	K6+216	K6+230	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 1,112,019,279.00	CUMPLE
			CALLE 22 - CALLE 22A	K6+230	K6+300	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+300	K6+300	Falta Sello empalme de rodadura	23/12/2025	CUMPLIDO	NO CUMPLE		
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+300	K6+370	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 1,153,982,271.00	CUMPLE	
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+370	K6+372	Falta tratar una Fisura, rasguño, rayado longitudinal 2m	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+372	K6+400	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+400	K6+401	Falta corregir pérdida de agregado // Pendiente calidad de los materiales instalados	17/01/2026	CUMPLIDO	\$ 181,839,631.00	NO CUMPLE	
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+401	K6+487	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 22 - CALLE 22A	K6+500	K6+500	Falta re nivelacion de contorno tapas red matriz	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
			K6+487	K6+6518	Falta re nivelacion de contorno tapas red matriz	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 1,067,725,010.00	NO CUMPLE	
		CALLE 22A - CALLE 23	K6+518	K6+700	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+700	K6+720	Falta sello empalme rodadura y desprendimiento granular, tratamiento superficial	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+720	K6+740	Falta corregir rieles para que el agua llegue a sumidero en conectante calle 23	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 1,112,019,279.00	NO CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+730	K6+740	Sello empalme rodadura	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+740	K6+750	Falta sello empalme rodadura y desprendimiento granular, tratamiento superficial	23/12/2025	CUMPLIDO		NO CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+750	K6+810	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 1,112,019,279.00	CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+810	K6+810	Sello empalme rodadura	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+810	K6+844	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+844	K6+844	Sello juntas transversales construccion	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 1,112,019,279.00	CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+844	K6+880	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+880	K6+880	Falta re nivelacion de contorno tapas red matriz	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+880	K6+905	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO	\$ 1,112,019,279.00	CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+905	K6+905	Sello juntas transversales construccion	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE	
		CALLE 23 - CALLE 24	K6+905	K6+910	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE	
CALZADA TRANSMILENIO ORIENTAL (Absciado con respecto al eje BRT oriental)										
		CALLE 12 A - CALLE 13	K4+920	K4+992	Falta demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 169,406,152.00	NO CUMPLE	
		CALLE 13 - CALLE 17	K4+992	K5+146	Falta demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 674,516,236.00	NO CUMPLE	




VERIFICACION DE OBRA,
PRUEBAS Y ENSAYOS,
ESPESORES Y
ESPECIFICACIONES

SECTOR 3	CALLE 13 - CALLE 17	K5+146	K5+150	Losa pendiente por demoler 156	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 60,613,216.00	NO CUMPLE
	CALLE 13 - CALLE 17	K5+150	K5+155	Losa pendiente por demoler 160	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 13 - CALLE 17	K5+155	K5+160	Losa pendiente por demoler 164	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 13 - CALLE 17	K5+160	K5+390	Falta demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
SECTOR 2	CALLE 17 - CALLE 17A	K5+390	K5+422	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 161,635,227.00	NO CUMPLE
	CALLE 17 - CALLE 17A	K5+422	K5+427	Losa pendiente por demoler 394	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 17 - CALLE 17A	K5+427	K5+520	Falta demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 17A - CALLE 18	K5+520	K5+600	Falta demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 18 - CALLE 19	K5+600	K5+824	Falta demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 773,984,069.00	NO CUMPLE
	CALLE 18 - CALLE 19	K5+824	K5+829	Losa pendiente por demoler 635	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 18 - CALLE 19	K5+829	K5+830	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 19 - CALLE 20	K5+830	K5+840	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 19 - CALLE 20	K5+840	K5+844	Losa pendiente por demoler 653	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 920,077,447.00	NO CUMPLE
	CALLE 19 - CALLE 20	K5+846	K5+850	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 19 - CALLE 20	K5+850	K5+854	Losa pendiente por demoler 661	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 19 - CALLE 20	K5+854	K8+040	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 20 - CALLE 22	K8+040	K8+131	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 354,354,152.00	NO CUMPLE
	CALLE 20 - CALLE 22	K8+131	K8+136	Losa Pendiente por demoler 903	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 20 - CALLE 22	K8+136	K8+174	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 20 - CALLE 22	K8+174	K8+179	Losa pendiente por demoler 939	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
SECTOR 1	CALLE 20 - CALLE 22	K8+179	K8+212	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 864,126,791.00	NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+256	K8+360	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+360	K8+370	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta Construcción de sardinet	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+370	K8+410	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+410	K8+440	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta Construcción de sardinet Falta construcción de sumidero enfrente edificio central 68, Retiro de mezcla asfáltica ventana	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 96,359,462.00	NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+429	K8+453	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta corregir Desportillamiento junta losa 6 modulos al sur del BOX	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+483	K8+505	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta corregir Desportillamiento junta losa 5 modulos al norte del BOX	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+505	K8+693	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 22A - CALLE 23	K8+693	K8+698	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta corregir Desportillamiento junta losa 1384 zona sur	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 845,476,573.00	NO CUMPLE
	CALLE 23 - CALLE 24	K8+698	K8+833	Falta Demarcacion y sellos de juntas	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 23 - CALLE 24	K8+833	K8+843	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta Cambio de sellos entre losas 1462 - 1460	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 23 - CALLE 24	K8+843	K8+870	Falta Demarcacion y sellos de juntas Falta corregir Socavacion estructura de pavimento	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CALLE 23 - CALLE 24	K8+870	K8+875	Falta Demarcacion y sellos de juntas losa limite de intervencion con sello de fisuras	18/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 10,879,295.00	NO CUMPLE
	CICLORUTA ORIENTAL (Abscisado con respecto al eje mixta oriental)							
SECTOR 3	CALLE 12 A - CALLE 13	K4+954	K4+955	Fisura longitudinal frente a Kenzo 1,20m - Sello fisuras y bordillos	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 109,829,065.00	CUMPLE
	CALLE 12 A - CALLE 13	K4+901	K4+960	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 12 A - CALLE 13	K4+960	K4+961	Fisura longitudinal 0,90 m	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 12 A - CALLE 13	K4+961	K4+997	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 13 - CALLE 17	K5+191	K5+128	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 13 - CALLE 17	K5+128	K5+128	Verificar lisura cicloruta empalmes	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
SECTOR 2	CALLE 13 - CALLE 17	K5+128	K5+200	Fisura frente a Eterna	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 994,160,260.00	CUMPLE
	CALLE 13 - CALLE 17	K5+200	K5+390	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 17A - CALLE 19	K5+510	K5+842	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 20 - CALLE 22	K8+007	K8+231	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 22 - CALLE 22A	K8+282	K8+470	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 22A - CALLE 23	K8+740	K8+715	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
SECTOR 1	CALLE 22A - CALLE 23	K8+715	K8+750	Sello empalme rodadura y desprendimiento granular, tratamiento superficial en la abscisa K8+715 a K8+750	23/12/2025	CUMPLIDO	\$ 338,812,303.00	CUMPLE
	CALLE 22A - CALLE 23	K8+750	K8+836	Fisuras transversales y longitudinales en la abscisa K8+750 a la K8+836	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
	CALLE 23 - CALLE 24	K8+861	K8+910	SIN OBSERVACIONES	N/A	CUMPLIDO		CUMPLE
	ESPACIO PUBLICO ORIENTAL ZONAS DURAS (Abscisado con respecto al eje mixto oriental)							CUMPLE
				Falta mobiliario Urbano y Cinta podotactiles	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE

SECTOR 3	CL 12A - CLL 13	K4+955	K5+020	Arreglo remate bordillo esquina Americana Colchones y adoquín lado americana colchones	5/01/2026	CUMPLIDO	\$ 861,277,453.00	CUMPLE
				Revisión previa caja CODENSA frente Kenzo (cinta ajuste)	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Tapa esquina Kenzo CODENSA	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
	CLL 13 ZONA BAJO PUENTE	K5+020	K5+080	Falta mobiliario Urbano x Cinta podotactiles	9/01/2026	CUMPLIDO	\$ 287,524,202.00	CUMPLE
				Bordillo esquina con pozo (arreglar)	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Pendiente traslado poste media tensión	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
	CITY PARKING	K5+080	K5+180	Se deja para revisión posterior esquina bocacalle que se encontraba con material x no se pudo revisar...	18/12/2025	CUMPLIDO	\$ 488,273,082.00	CUMPLE
				Remates adoque empalme con el deprimido placa superior (Todos los bordes).	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta loseta Alerta llegada escaleras deprimido acceso oriental.	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta instalación poste alumbrado llegada acceso rampa deprimido oriental.	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Loseta alerta entrada acceso rampa oriental Desorrido Cl 13	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta mobiliario Urbano y Cinta podotactiles.	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta instalación TOTEM estación taquilla sur-oriental calle 13	6/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Falta remate caja subestación eléctrica	18/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta losetas guías sobrepuentes sobre cajas ESP.	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Remate adoque borde taquilla calle 13	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
SECTOR 2	CITY PARKING - CLL 17	K5+180	K5+450	Falta tasa caja acueducto al lado taquilla Cl 13	6/01/2026	CUMPLIDO	\$ 244,784,118.00	CUMPLE
				Unir pozo (loseta guía Continuidad)	18/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Aseo general espacios (Para verificación óxido sobre adoquines)	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Verificar tapas sumideros	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglar tasa CODENSA	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Rampa acceso (OMEGA). Arreglar tapa caja red sanitaria y bordillo llegada	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Cambio adoque esquina avivamiento	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Retiro maleza en todo el tramo	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Revisión nivel bases pedestal alumbrado público (se ven altas)	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglar base pedestal alumbrado público (Frente Avivamiento)	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
SECTOR 2	CLL 17 - CLL 19	K5+510	K5+990	Falta instalar contenedor de rai (Frente Avivamiento) se encuentra en concreto.	25/03/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 1,119,013,112.00	NO CUMPLE
				Revisar tramo adoquín frente Avivamiento (llegando parqueadero (Verificar si es necesario sellar).	5/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta instalar espacio público en alrededor taquilla Cl 13 Nororiental.	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Remate esquina frente OXO (se evidencia tubo acueducto) para conexión	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglo tapas esquina OXO (CODENSA)	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglo tapa CO12 cinta ajuste (Frente OXO). Esquina bocacalle 4 and.	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Cambio tapa semaforización frente OXO	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglar tapa red lluvias frente Amarey	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Arreglar cinta ajuste caja acueducto (frente entrada Amarey).	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Verificar demolir pedestal base alumbrado público	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
SECTOR 2	CLL 20 - CLL 22	K6+040	K6+230	Arreglar cinta ajuste caja red oluvial entrada omoevano Amarey	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 297,885,435.00	NO CUMPLE
				Arreglar remate de base esquina pedestal alumbrado (frente Eurofarma)	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Arreglar adoque llegada límite Eurofarma - Buonetti	23/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglar cinta ajuste caja totalizadora acueducto (Eurofarma)	30/01/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Arreglar remate base pedestal Eurofarma (Italian adoquines)	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Falta instalación hidrante y tapa (Eurofarma)	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglo Rampa Acceso (omoevano) Eurofarma	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Remate loseta entre cicloruta y zona dura esquina llegada acceso Eurofarma	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Cinta ajuste Frente Eurofarma caja CODENSA.	30/01/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Falta instalación zona verde (Frente Eurofarma) se encuentra como paradero provisional.	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
SECTOR 1	CLL 22A - CLL 23	K6+570	K6+670	Arreglar tapa acueducto totalizadora (Frente Eurofarma)	23/01/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 273,277,507.00	NO CUMPLE
				Instalación hidrante frente Distoyota	15/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Cambiar cinta ajuste caja oluvial frente Cendriota (Esquina sur)	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta traslado redes secas (tramo Cantidra a Cl 19) Sur-Norte	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Remate esquina contra límite intervención y predio (Esquina Norte Cendriota)	6/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Falta cinta confinamiento entre zona verde - zona dura esquina Cl 19.	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Cinta ajuste caja voz y datos Esquina Cl 19	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Pendiente construcción base semaforica Inicio Esquina Cl 20 y remate Zona dura	15/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Remate base alumbrado	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Resolución sariniet (Frente Zurich).	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
SECTOR 1	CLL 23 - CLL 24	K6+700	K6+830	Cambiar tapa ETB (Frente Zurich).	15/12/2025	CUMPLIDO	\$ 304,361,205.00	CUMPLE
				Arreglo caja CODENSA Esquina Cl 23 (sur) Tapas	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Ajuste tapa sumidero	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Tapa ETB (cambiar tapa).	6/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Cambiar tapas Redes	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta completar el SUD	27/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION	\$ 147,647,563.00	NO CUMPLE
				Falta tapa sumidero	15/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Emboquillado bordillo	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Tapas Redes Arreglar	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta Instalación zona verde	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Caja sumidero (Tapa acomodar).	11/12/2025	CUMPLIDO		CUMPLE
				Falta completar los SUD's	27/02/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Falta Instalación zona verde (había paradero provisional)	11/05/2026	EN PROCESO DE SUBSANACION		NO CUMPLE
				Falta remate esquinual Cl 23 (Todo E.P.)	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE
				Arreglo caja CODENSA Esquina Cl 23 (sur) Tapas	9/01/2026	CUMPLIDO		CUMPLE