

# ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



| I. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DE 2026-02-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | Contrato No. ITEY-CO-042-2025 DEL 2025-11-19 |                                                  |                 |
| II. GRADO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
| 1. Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final de obra del contrato, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).<br>2. La rectora del ITEY suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informada de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide y a conformidad del contratista.                                                                        |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
| III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
| TIPO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                           |                                              |                                                  |                 |
| MODALIDAD DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MINIMA CUANTIA                                                                                                                                             |                                              |                                                  |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. |                                              |                                                  |                 |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S                                                                                                                               | NIT O C.C                                    | 901.340.935-8                                    |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO                                                                                                                           | NIT O C.C                                    | 1.019.128.575 de Bogotá D.C                      |                 |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OMAIRA ALARCÓN MILLAN                                                                                                                                      | NIT O C.C                                    | 46367340                                         |                 |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                        | NIT O C.C                                    |                                                  |                 |
| VALOR DEL CONTRATO<br>\$63.049.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE                                                                                |                                              |                                                  |                 |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS<br>SI: X NO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI__NO_X__                                                                                                                        |                                              | PORCENTAJE: 0.00%                                |                 |
| VALOR DEL ANTICIPO:<br>\$31.524.780,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS                                                                                |                                              |                                                  |                 |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL<br>SI: NO: X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIENE MAS DE UN ADICIONAL<br>SI: NO: X                                                                                                                     |                                              |                                                  |                 |
| VALOR ADICIONAL<br>\$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CERO PESOS                                                                                                                                                 |                                              |                                                  |                 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO<br>\$63.049.560,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE                                                                                |                                              |                                                  |                 |
| SALDO A FAVOR I.E<br>\$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CERO PESOS M/CTE                                                                                                                                           |                                              |                                                  |                 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS                                                                                                                                 | FECHA DE LEGALIZACION                        | 2025-11-19                                       |                 |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025-11-21                                                                                                                                                 | FECHA DE TERMINACION                         | 2026-01-05                                       |                 |
| PRORROGA 01 DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026-01-05                                                                                                                                                 | FECHA DE TERMINACION                         | 2026-01-26                                       |                 |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESDE: 2025-11-21                                                                                                                                          | HASTA:                                       | 2026-01-26                                       |                 |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
| No. CDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA                                                                                                                                                      | CÓDIGO RUBRO                                 | NOMBRE RUBRO                                     | VALOR           |
| 000061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-11-10                                                                                                                                                 | 2.2.2.7.9                                    | Mantenimiento infraestructura res. 2339/2025 sgp | \$63,052,222.00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
| No. RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA                                                                                                                                                      | CÓDIGO RUBRO                                 | FUENTE                                           | VALOR           |
| 000067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-11-20                                                                                                                                                 | 2.2.2.7.9                                    | Mantenimiento infraestructura res. 2339/2025 sgp | \$63,052,222.00 |
| En la ciudad de Yopal, a los siete (07) días del mes de febrero de 2026 se reunieron: OMAIRA ALARCÓN MILLÁN, RECTORA DEL ITEY identificada con cédula de ciudadanía No. 46367340, en calidad de supervisora del contrato ITEY-CO-042-2025 y CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO con C.C 1.019.128.575 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S, con NIT No. 901.340.935-8, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación final de obra del contrato anteriormente citado. Se tiene en cuenta que:                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |
| 1. A fecha de la presente acta se constató que el día 26 de enero de 2026, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato.<br>2. Que el día 26 de enero de 2026, el contratista cumple con los plazos establecidos y actividades de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato, entregando a la supervisión del contrato. En consecuencia, se suscribe la respectiva acta N° 005: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.<br>3. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad. |                                                                                                                                                            |                                              |                                                  |                 |

# ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



## IV. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

| No. Acta | Valor | Amortizar | No. Orden | Fecha Pago | No. Comprobante | Fecha |
|----------|-------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------|
|          |       |           |           |            |                 |       |

## V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

| DESCRIPCIÓN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | VALOR  | PLAZO   |
|----------------|--------------|------------|--------|---------|
| Prórroga N° 01 | 2026-01-05   | 2026-01-26 | \$0,00 | 21 Días |
|                |              |            |        |         |

## VI. GARANTIAS

| COMPANIA ASEGURADORA              | NÚMERO DE PÓLIZA    | AMPARO                                        | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA                                          | FECHA APROBACION | VALOR ASEGURADO |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 625-47-994000004319 | Cumplimiento                                  | 19/11/2025     | 13/06/2026                                              | 08/01/2026       | \$6.304.956,00  |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 625-47-994000004319 | Pago de salarios y Prestaciones Sociales      | 19/11/2025     | 12/02/2029                                              | 08/01/2026       | \$6.304.956,00  |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 625-47-994000004319 | Estabilidad de la obra                        | 19/11/2025     | 2 años a partir de la entrega a satisfacción de la obra | 08/01/2026       | \$13.609.912,00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 625-47-994000004319 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 19/11/2025     | 13/06/2026                                              | 08/01/2026       | \$31.524.780,00 |

## VII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|                    | Valor            | Anticipo         |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTRATO INICIAL   | \$ 63.049.560,00 | \$ 31.524.780,00 |                  |
| TOTAL CONTRATO     | \$ 63.049.560,00 | \$ 31.524.780,00 |                  |
|                    |                  |                  |                  |
|                    | Valor Acta       | Amortización     | Vr. Pagado       |
| PRESENTE ACTA      | \$ 63.049.560,00 | \$ 31.524.780,00 | \$ 31.524.780,00 |
| VALOR NO EJECUTADO | \$0,00           |                  |                  |
| TOTAL              | \$ 63.049.560,00 | \$0,00           |                  |

## VIII. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

|                                                                                                                                 |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:<br>\$ 63.049.560,00                                                                                  | Sesenta y tres millones cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos m/cte |                      |            |
| PLAZO DEL CONTRATO                                                                                                              | SESENTA Y SEIS (66) DIAS                                                    | FECHA DE TERMINACION | 2026-01-26 |
| VALOR EJECUTADO: \$ 63.049.560,00                                                                                               |                                                                             |                      |            |
| PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100.00%                                                                                             |                                                                             |                      |            |
| VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: \$0,00                                                                                       |                                                                             |                      |            |
| La supervisora certifica que:                                                                                                   |                                                                             |                      |            |
| 1. Ejecutó en un 100% las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción |                                                                             |                      |            |

## ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



### OBSERVACIONES:

A esta reunión asisten los profesionales ingeniero Jonathan Cely, Mary Rodríguez y David Fernández, en representación del Área de Infraestructura Educativa, certificando el cumplimiento técnico de la obra y avalan su recibo."

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los siete 0(7) días del mes de febrero de 2026.

GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S

C.C 1.019.128.575 de Bogotá D.C  
CONTRATISTA

OMAIRA ALARCÓN MILLÁN

RECTORA ITEY  
SUPERVISOR

MARY RODRÍGUEZ  
CC 1118556120  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGENIERO JONATHAN CELY  
C.C 1118543176  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DAVID FERNÁNDEZ  
C.C 1020825968  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

|                                                                                   |                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA</b> | REGISTRO<br>R-SST-011<br>VERSION No. 1<br>02 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 042 DE 2025

### OBJETO:

**“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.”**

### INFORME TÉCNICO - FINANCIERO PARA EL ACTA FINAL DE OBRA

**CONTRATISTA:**  
**GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S**  
**NIT No. 901.340.935-8**

**CONTRATANTE:**  
**INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL**

**RECTORA**  
**LIC. OMAIRA ALARCÓN MILLAN**

**21 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 26 DE ENERO DE 2026**

**MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE**

|                   |                                                                    |                  |                |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Dirección:</b> | Carrera 26 No. 16-28 oficina 102 - Yopal Casanare                  |                  |                |                      |
| <b>Email:</b>     | <a href="mailto:grupogedasas@gmail.com">grupogedasas@gmail.com</a> | <b>Teléfono:</b> | +57 3502355424 | <b>Hoja:</b> 1 de 15 |

### TABLA DE CONTENIDO

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA.....</b>                     | <b>3</b> |
| ANTECEDENTES.....                                                  | 3        |
| FINALIDAD DEL PROYECTO .....                                       | 3        |
| LOCALIZACIÓN .....                                                 | 4        |
| ALCANCE DEL PROYECTO.....                                          | 4        |
| CONDICIONES DEL CONTRATO.....                                      | 5        |
| ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO .....                             | 5        |
| <b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y ESPECIFICACIONES .....</b> | <b>6</b> |
| ASPECTOS AMBIENTALES .....                                         | 6        |
| ASPECTOS TÉCNICOS .....                                            | 6        |
| <b>PROGRAMACIÓN DE OBRA.....</b>                                   | <b>6</b> |
| <b>AVANCE DEL PROYECTO .....</b>                                   | <b>6</b> |
| AVANCE FÍSICO .....                                                | 6        |
| <b>. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL .....</b>           | <b>7</b> |
| ESTADO FINANCIERO .....                                            | 7        |
| CONTROL DE PÓLIZAS .....                                           | 7        |
| PÓLIZAS ACTUALIZADAS.....                                          | 7        |
| <b>. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS .....</b>        | <b>7</b> |
| <b>. RELACIÓN DE ACTAS.....</b>                                    | <b>8</b> |
| <b>RELACIÓN DE ANEXOS .....</b>                                    | <b>8</b> |

|                                                                                   |                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA</b> | REGISTRO<br>R-SST-011<br>VERSION No. 1<br>02 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## INTRODUCCIÓN

Inicialmente la Institución Educativa INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL en cabeza de su Rectora, la Licenciada OMAIRA ALARCÓN MILLAN, presentó e inscribió el proyecto, el cual fue viabilizado por la secretaria de educación del municipio de Yopal mediante resolución No 2339 de 2025, el proyecto se encuentra con disponibilidad presupuestal CDP número 061 del 10 de noviembre de 2025.

La Institución Educativa Instituto Técnico Empresarial El Yopal determinó bajo el proceso de selección de mínima cuantía IE-ITEY-MC-005-2025. Cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL”, el cual se adjudicó y se contrató con el contrato No. 042 de 2025 entre la Institución Educativa y la empresa Grupo Empresarial GEDA SAS.

El presente documento corresponde al informe del acta de recibo final de obra, tiene como fin ilustrar a la Institución Educativa INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL sobre las actividades desarrolladas.

## RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

### Antecedentes

En la Institución Educativa TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL del municipio de Yopal se identificó la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura en el restaurante escolar, específicamente el sistema de drenaje de tuberías para aguas sanitarias producto de la operación del restaurante y también las aguas pluviales del área.

Con el fin de mitigar esta problemática y garantizar condiciones más seguras, funcionales y confortables, la institución planeó un proyecto de mejoramiento que contempla la optimización del sistema de desagüe sanitario presente en el restaurante escolar, incluyendo la construcción de dos cárcamos para recolección de aguas producto del lavado de pisos, permitiendo un adecuado funcionamiento y mejorando al mismo tiempo la estética del entorno escolar.

La empresa GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S., contratista de la obra, se compromete a ejecutar las actividades conforme a los planos, la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Obra Pública No. 042 de 2025, con el fin de promover el bienestar de la comunidad estudiantil y fortalecer la infraestructura institucional.

### Finalidad del Proyecto

#### ASPECTO TÉCNICO

La intervención técnica tiene como finalidad mejorar las condiciones físicas y funcionales del restaurante escolar en Institución Educativa Técnico Empresarial El Yopal, optimizando el funcionamiento y garantizando mayor comodidad y seguridad para los usuarios.

Las obras se ejecutan bajo criterios técnicos que priorizan la seguridad, la eficiencia constructiva y la integración armónica con la infraestructura existente, contribuyendo además a mejorar la percepción visual y el orden del espacio escolar.

#### ASPECTO SOCIAL

El mejoramiento del restaurante escolar impacta de manera directa en la calidad de vida de la comunidad educativa.. Esta intervención favorece el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo un entorno escolar más digno, funcional e inclusivo.

|            |                                                                    |           |                |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Dirección: | Carrera 26 No. 16-28 oficina 102 - Yopal Casanare                  |           |                |               |
| Email:     | <a href="mailto:grupogedasas@gmail.com">grupogedasas@gmail.com</a> | Teléfono: | +57 3502355424 | Hoja: 3 de 15 |


## Localización

El área donde actualmente se ejecuta la obra está localizada en el municipio de Yopal – Casanare en el área urbana, ubicada en la Carrera 21 No. 39-05.

Nombre de la Institución: INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL

Descripción Física:

Yopal, ciudad y capital del departamento colombiano de Casanare, ubicada cerca del río Cravo Sur, en el piedemonte de la cordillera Oriental, por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km<sup>2</sup>, Medio 106 Km<sup>2</sup> y Frio 25 Km<sup>2</sup>.



## Alcance del proyecto

El CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 042 de 2025 tiene como objeto el “**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL**”, con el propósito de optimizar las condiciones de movilidad y confort en las áreas de circulación interna de la institución.

La optimización de la infraestructura hidráulica del restaurante escolar en Institución Educativa Técnico Empresarial El Yopal en Yopal se fundamenta técnicamente en la separación de caudales y el fortalecimiento de la capacidad de evacuación. El sistema actual presenta una falla estructural crítica por escurrimiento combinado, donde las aguas pluviales y sanitarias convergen en un mismo conducto, provocando el colapso de la red durante eventos de precipitación intensa.

### Sustento de la Intervención

La propuesta técnica contempla tres ejes de acción para garantizar la funcionalidad y salubridad del espacio:


- **Construcción de cárcamos:** Se implementarán estructuras de captación específicas para las aguas de lavado de pisos, permitiendo un pretratamiento de sólidos y grasas antes de su disposición final, cumpliendo con la normativa de vertimientos.
- **Independización de redes:** Se proyecta un nuevo sistema pluvial autónomo para evitar la sobrecarga hidráulica del sistema sanitario. Esto elimina el riesgo de reflujos y desbordamientos en las áreas de preparación de alimentos.
- **Reposición del colector principal:** El cambio del colector asegura un diámetro calculado bajo el método racional, garantizando que la velocidad y el volumen de transporte sean suficientes para las demandas actuales y futuras del plantel.

Con la ejecución de este proyecto, se busca mejorar significativamente el entorno físico de la institución, fortaleciendo la infraestructura educativa y garantizando espacios más seguros, funcionales y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

## CONDICIONES DEL CONTRATO

En el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 042 de 2025**, cuyo objeto contractual es el “**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL**”, se cuenta con un **presupuesto oficial de \$ 63.049.560,00** con un **plazo de ejecución de Cuarenta y cinco (45) días**, conforme a lo establecido en el acta de inicio de este contrato.

## Organigrama general del Proyecto



|                                                                                   |                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA</b> | REGISTRO<br>R-SST-011<br>VERSION No. 1<br>02 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del contratista:               | Grupo Empresarial GEDA SAS                                                                                                                                |
| Nombre del representante Legal:       | Cristhian Camilo Rincón Buitrago                                                                                                                          |
| Numero de contrato:                   | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 042 DE 2025                                                                                                                   |
| Fecha de inicio:                      | 21 de noviembre de 2025                                                                                                                                   |
| Fecha de terminación inicial:         | 05 de enero de 2026                                                                                                                                       |
| Plazo de ejecución:                   | Cuarenta y Cinco (45) días                                                                                                                                |
| Valor inicial del contrato:           | \$63.049.560                                                                                                                                              |
| Valor adicional del contrato:         |                                                                                                                                                           |
| Objeto:                               | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL |
| Anticipo 50 % del contrato inicial    | \$31.524.780                                                                                                                                              |
| Valor ejecutado total                 | \$63.049.560                                                                                                                                              |
| Valor a amortizar en la presente acta | \$31.524.780                                                                                                                                              |
| Ejecución hasta la fecha por obra     | 100%                                                                                                                                                      |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

### Aspectos Ambientales

La ejecución del objeto contractual no genera impacto ambiental, por lo cual no se requiere de licencias o permisos ambientales.

### Aspectos Técnicos

- Resolución No.2339 de 2025 por la cual se ordena "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL."

## PROGRAMACIÓN DE OBRA

El proyecto se ha ejecutado de acuerdo al flujo de inversión y de acuerdo con la programación, los recursos que fueron otorgados han sido invertidos de la manera que se proyectó el avance de obra con acuerdo con el 100% de avance que debe llevar el contrato. En 46 días de obra se han invertido los recursos necesarios para esta labor.

## AVANCE DEL PROYECTO

### Avance Físico

| FRENTE                                                                                                                                                       | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO PROGRAMADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL." | 100%          | 100%                     |

|            |                                                                    |           |                |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Dirección: | Carrera 26 No. 16-28 oficina 102 - Yopal Casanare                  |           |                |               |
| Email:     | <a href="mailto:grupogedasas@gmail.com">grupogedasas@gmail.com</a> | Teléfono: | +57 3502355424 | Hoja: 6 de 15 |

|                                                                                   |                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA</b> | REGISTRO<br>R-SST-011<br>VERSION No. 1<br>02 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 6.2 Avance en tiempo

Tiempo total transcurrido:  
Avance Porcentual:

SESENTA Y SEIS (66) DÍAS  
100%

## 6.3 Avance financiero

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Inversión Contratada:       | \$63.049.560,00 |
| Inversión total ejecutada:  | \$63.049.560,00 |
| Porcentaje total ejecutado: | 100%            |
| Saldo                       | \$31.524.780,00 |

# . ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

## Estado Financiero

|                                |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA      | \$ | 63,049,560.00 |
| VALOR A AMORTIZAR ANTICIPO 50% | \$ | 31,524,780.00 |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO   | \$ | 31,524,780.00 |
| VALOR POR EJECUTAR             | \$ | -             |
| SALDO A FAVOR DE LA I.E.       | \$ | -             |
| VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA    | \$ | 31,524,780.00 |

## Control de Pólizas

La póliza No. 625-47-994000004319 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, cumplen con los requisitos de valor amparado y vigencias exigidas en la minuta del Contrato de Obra, y se encuentran actualizadas de acuerdo al contrato inicial de obra del 19 de noviembre de 2025. El contratista tiene pólizas al día.

A continuación, se relacionan las fechas de vigencia de las pólizas y certificados que amparan el contrato de Obra por los valores requeridos.

## PÓLIZAS ACTUALIZADAS.

| TIPO DE PÓLIZA                           | NÚMERO              | COMPAÑÍA ASEGURADORA  | DESDE      | HASTA      | TIPO DE PÓLIZA                           |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                | 625-47-994000004319 | SOLIDARIA DE COLOMBIA | 19/11/2025 | 13/06/2026 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA         | 625-47-994000004319 | SOLIDARIA DE COLOMBIA | 19/11/2025 | 08/01/2025 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA         |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                 | 625-47-994000004319 | SOLIDARIA DE COLOMBIA | 19/11/2025 | 08/01/2026 | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 625-47-994000004319 | SOLIDARIA DE COLOMBIA | 19/11/2025 | 12/02/2029 | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |

# . PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

|            |                                                                    |           |                |       |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|---------|
| Dirección: | Carrera 26 No. 16-28 oficina 102 - Yopal Casanare                  |           |                |       |         |
| Email:     | <a href="mailto:grupogedadas@gmail.com">grupogedadas@gmail.com</a> | Teléfono: | +57 3502355424 | Hoja: | 7 de 15 |

Durante el desarrollo de la obra se presentaron imprevisto respecto a los tiempos de ejecución, debido a la temporada de fin de años algunos proveedores de materiales se encontraban en vacaciones, lo cual retrasó la adquisición de materiales; por lo cual se dio la necesidad de suscribir el Acta de Prorroga No 1, el cual amplió el plazo de ejecución en 21 días calendario. La obra se ajustó mayores y menores cantidades de acuerdo al Acta Modificatoria No 1 para la buena ejecución del proyecto. El cual se ajustó y se continuo con el desarrollo hasta darle finalización optima y completa el día 26 de enero de 2026.

## RELACIÓN DE ACTAS


| ACTA                  |
|-----------------------|
| Acta De inicio        |
| Acta de Prorroga No 1 |
| Acta De Modificatoria |
| Acta de Terminación   |

## RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo 1. Registro Fotográfico
- Anexo 2. Cuadro de Control de equipo de la obra
- Anexo 3. Cuadro de control Personal en obra
- Anexo 4. Cuadro de Control Estado del Tiempo.
- Anexo 5. Pagos de seguridad social

### DESCRIPCIÓN TAREAS EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

#### EXCAVACION - DEMOLICION






## CAJAS DE INSPECCION



## INSTALACION DE TUBERIAS SANITARIAS - PLUVIALES



## CARCAMOS



## TERMINACION DE PLACA



## INSTALACION DE PISO NUEVO



## OPTIMIZACION DE PUNTOS ELECTRICOS



## REJILLA METALICA PARA CARCAMO



## ACABADOS FINALES







Las siguientes fueron las actividades ejecutadas para el presente informe la ejecución del proyecto

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA

REGISTRO  
R-SST-011  
VERSION No. 1  
02 DE DICIEMBRE DE  
2025

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|
|  |                                                                                                                                            | <div>ANEXO</div> <div>ACTA MODIFICATORIA No. 2</div>                                                                                          |          |                                                        |                  |  |                                            |                     |                  |
| OBJETO:                                                                           |                                                                                                                                            | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION SANITARIA PRESENTE EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO EDUCATIVO EMPRESARIAL EL YOPAL |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| CONTRATO N°:                                                                      | 042 DE 2025                                                                                                                                | FECHA CTO:                                                                                                                                    |          | 19/11/2025                                             |                  | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES                                                |                                            |                     |                  |
| CONTRATANTE:<br>INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL<br><br>NIT: 83200072-4     |                                                                                                                                            | CONTRATISTA:<br>GRUPO EMPRESARIAL GEDA SAS<br>NIT: 901340935-8                                                                                |          | FECHA TERMINACIÓN INICIAL :                            |                  | 05/01/2026                                                                          | VALOR ACTUALIZADO<br>PRESENTE ACTA:        | FECHA PRESENTE ACTA |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | VALOR INICIAL :                                        |                  | \$ 63,049,560.00                                                                    |                                            |                     |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | SALDO A FAVOR DE LA I.E.:                              |                  | \$ -                                                                                |                                            |                     |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | VALOR FINAL                                            |                  | \$ 63,049,560.00                                                                    | \$ 63,049,560                              | 26 de enero de 2026 |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | CONDICIONES DE ACTUALIZADAS AL ACTA DE MODIFICACION 01 |                  |                                                                                     | CONDICIONES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA |                     |                  |
| ITEM                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                | UNIDAD                                                                                                                                        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO                                         | VALOR TOTAL      | CANTIDAD                                                                            | VR. PARCIAL                                | CANTIDAD            | VR. PARCIAL      |
| 1                                                                                 | EXCAVACIÓN - RELLENOS                                                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| 1.1                                                                               | Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado                                                                                     | m                                                                                                                                             | 101.11   | \$ 6,882.00                                            | \$ 695,839.00    | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 101.11              | \$ 695,839.00    |
| 1.2                                                                               | Excavacion manual en material conglomerado de 1 a 2 m. (zanjas angostas)                                                                   | m3                                                                                                                                            | 48.53    | \$ 59,332.00                                           | \$ 2,879,382.00  | -7.06                                                                               | -\$ 418,884.00                             | 41.47               | \$ 2,460,498.00  |
| 1.3                                                                               | Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte                                                                | m3                                                                                                                                            | 8.09     | \$ 81,837.00                                           | \$ 662,061.00    | -2.91                                                                               | -\$ 238,146.00                             | 5.18                | \$ 423,916.00    |
| 1.4                                                                               | Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado                                                                               | m3                                                                                                                                            | 40.44    | \$ 37,438.00                                           | \$ 1,513,993.00  | -4.15                                                                               | -\$ 155,368.00                             | 36.29               | \$ 1,358,625.00  |
| 1.5                                                                               | Demolicion a mano de tabla piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro                                                                    | m2                                                                                                                                            | 40.44    | \$ 43,244.00                                           | \$ 1,748,787.00  | 5.00                                                                                | \$ 216,220.00                              | 45.44               | \$ 1,965,007.00  |
| 1.6                                                                               | Demolicion placas macizas de e= 0.15 m, incluye retiro                                                                                     | m2                                                                                                                                            | 40.44    | \$ 89,145.00                                           | \$ 3,605,024.00  | 5.00                                                                                | \$ 445,725.00                              | 45.44               | \$ 4,050,749.00  |
| 1.7                                                                               | Corte en concreto                                                                                                                          | m                                                                                                                                             | 202.22   | \$ 25,476.00                                           | \$ 5,151,757.00  | -31.82                                                                              | -\$ 810,646.00                             | 170.40              | \$ 4,341,110.00  |
| 2                                                                                 | TUBERÍA SANITARIA                                                                                                                          |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| 2.1                                                                               | Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.                                                                                        | m                                                                                                                                             | 31.35    | \$ 57,114.00                                           | \$ 1,790,524.00  | 2.65                                                                                | \$ 151,352.00                              | 34.00               | \$ 1,941,876.00  |
| 2.2                                                                               | Tubería PVC alcantarillado Pluvial 4". Suministro e instal.                                                                                | m                                                                                                                                             | 51.65    | \$ 31,436.00                                           | \$ 1,623,669.00  | 1.85                                                                                | \$ 58,157.00                               | 53.50               | \$ 1,681,826.00  |
| 2.3                                                                               | Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e instal.                                                                                             | m                                                                                                                                             | 18.11    | \$ 36,277.00                                           | \$ 656,976.00    | 17.89                                                                               | \$ 648,996.00                              | 36.00               | \$ 1,305,972.00  |
| 3                                                                                 | ACCESORIOS SANITARIOS                                                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| 3.1                                                                               | Codo sanitario 45° PVC 6" 160 mm con sello elastomero. Suministro e instal.                                                                | Und                                                                                                                                           | 7.00     | \$ 113,476.00                                          | \$ 794,332.00    | -6.00                                                                               | -\$ 680,856.00                             | 1.00                | \$ 113,476.00    |
| 3.2                                                                               | Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.                                                                                | Und                                                                                                                                           | 2.00     | \$ 35,141.00                                           | \$ 70,282.00     | 6.00                                                                                | \$ 210,846.00                              | 8.00                | \$ 281,128.00    |
| 3.3                                                                               | Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 3". Suministro e instal.                                                                                | Und                                                                                                                                           | 3.00     | \$ 22,980.00                                           | \$ 68,940.00     | 9.00                                                                                | \$ 206,820.00                              | 12.00               | \$ 275,760.00    |
| 3.4                                                                               | Adaptador de limpieza sanitario PVC 6". Suministro e Instal.                                                                               | Und                                                                                                                                           | 2.00     | \$ 89,007.00                                           | \$ 178,014.00    | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 2.00                | \$ 178,014.00    |
| 3.5                                                                               | Tee sanitaria PVC 6". Suministro e instal.                                                                                                 | Und                                                                                                                                           | 1.00     | \$ 244,428.00                                          | \$ 244,428.00    | 10.00                                                                               | \$ 2,444,280.00                            | 11.00               | \$ 2,688,708.00  |
| 3.6                                                                               | Reduccion PVC Sanitaria de 4" a 3". Suministro e instalacion                                                                               | Und                                                                                                                                           | 14.00    | \$ 52,000.00                                           | \$ 728,000.00    | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 14.00               | \$ 728,000.00    |
| 3.7                                                                               | Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.                                                                                                 | Und                                                                                                                                           | 14.00    | \$ 55,552.00                                           | \$ 777,728.00    | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 14.00               | \$ 777,728.00    |
| 3.8                                                                               | Yee sanitaria PVC 3". Suministro e instal.                                                                                                 | Und                                                                                                                                           | 1.00     | \$ 34,035.00                                           | \$ 34,035.00     | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 1.00                | \$ 34,035.00     |
| 3.9                                                                               | Sifon sanitario PVC 3" 135° C x E. Suministro e Instal.                                                                                    | Und                                                                                                                                           | 20.00    | \$ 39,147.00                                           | \$ 782,940.00    | -5.00                                                                               | -\$ 195,735.00                             | 15.00               | \$ 587,205.00    |
| 4                                                                                 | ESTRUCTURAS DE DRENAJE                                                                                                                     |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| 4.1                                                                               | Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.                 | m                                                                                                                                             | 7.80     | \$ 221,827.00                                          | \$ 1,730,251.00  | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 7.80                | \$ 1,730,251.00  |
| 4.2                                                                               | Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo y varilla lisa 1/2". Incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal. | m                                                                                                                                             | 7.80     | \$ 257,401.00                                          | \$ 2,007,728.00  | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 7.80                | \$ 2,007,728.00  |
| 4.3                                                                               | Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, base recebo, marco y tapa de concreto reforzado 3000 psi                                        | und                                                                                                                                           | 1.00     | \$ 925,626.00                                          | \$ 925,626.00    | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 1.00                | \$ 925,626.00    |
| 4.4                                                                               | Caja de inspeccion 100 x 100 x 150                                                                                                         | und                                                                                                                                           | 1.00     | \$ 1,146,637.00                                        | \$ 1,146,637.00  | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 1.00                | \$ 1,146,637.00  |
| 4.5                                                                               | Tapa de concreto reforzado 3000 psi de 1.1 x 1.1 m para caja de inspeccion sanitaria de 1'1m libres                                        | und                                                                                                                                           | 1.00     | \$ 432,584.00                                          | \$ 432,584.00    | 0.00                                                                                | \$ -                                       | 1.00                | \$ 432,584.00    |
| 4.6                                                                               | Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro                                                                         | und                                                                                                                                           | 12.00    | \$ 242,803.00                                          | \$ 2,913,636.00  | 4.00                                                                                | \$ 971,212.00                              | 16.00               | \$ 3,884,848.00  |
| 5.0                                                                               | ACABADOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| 5.1                                                                               | Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m reforzada con malla Q-5 de 6mm                                                                    | m2                                                                                                                                            | 40.44    | \$ 118,936.00                                          | \$ 4,809,772.00  | 5.00                                                                                | \$ 594,680.00                              | 45.44               | \$ 5,404,452.00  |
| 5.2                                                                               | Piso granito, blanco hulla No 2, dilatacion bronce c/mneral, espesor 2 cm. Suministro e instal.                                            | m2                                                                                                                                            | 55.986   | \$ 194,916.00                                          | \$ 10,912,567.00 | -19.64                                                                              | -\$ 3,827,371.00                           | 36.35               | \$ 7,085,197.00  |
| 5.3                                                                               | Alisado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3                                                                                                 | m2                                                                                                                                            | 55.986   | \$ 28,916.00                                           | \$ 1,618,891.00  | -10.55                                                                              | -\$ 304,948.00                             | 45.44               | \$ 1,313,943.00  |
| 5.4                                                                               | Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca                                                                                            | m2                                                                                                                                            | 9.65     | \$ 78,280.00                                           | \$ 755,402.00    | -2.21                                                                               | -\$ 172,999.00                             | 7.44                | \$ 582,403.00    |
| ITEM NUEVOS                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          |                                                        |                  |                                                                                     |                                            |                     |                  |
| I.N 01                                                                            | Demolicion caja de inspeccion prom. 0.60*0.60 m y retiro escombros                                                                         | und                                                                                                                                           | 3.00     | \$ 36,763.00                                           | \$ 110,289.00    | 3.00                                                                                | \$ 110,289.00                              | 3.00                | \$ 110,289.00    |
| I.N 02                                                                            | Buje soldado sanitario 6 x 4". Suministro e instal.                                                                                        | und                                                                                                                                           | 14       | \$ 65,435.00                                           | \$ 916,090.00    | 14.00                                                                               | \$ 916,090.00                              | 14.00               | \$ 916,090.00    |
| I.N 03                                                                            | Punto agua caliente CPVC 1/2"                                                                                                              | und                                                                                                                                           | 2        | \$ 94,286.00                                           | \$ 188,572.00    | 2.00                                                                                | \$ 188,572.00                              | 2.00                | \$ 188,572.00    |
| I.N 04                                                                            | Red suministro CPVC 1/2"                                                                                                                   | m                                                                                                                                             | 6.5      | \$ 13,722.00                                           | \$ 89,194.00     | 6.50                                                                                | \$ 89,194.00                               | 6.50                | \$ 89,194.00     |
| I.N 05                                                                            | Punto electrico de salida monofasica (6.0 m - incluye regate y resane), no incluye aparato. Suministro e Instal.                           | und                                                                                                                                           | 14       | \$ 152,724.00                                          | \$ 2,138,136.00  | 14.00                                                                               | \$ 2,138,136.00                            | 14.00               | \$ 2,138,136.00  |
| I.N 06                                                                            | Reparacion de acometida domiciliaria acueducto PVC Ø=1/2".                                                                                 | m                                                                                                                                             | 7.3      | \$ 14,122.00                                           | \$ 103,091.00    | 7.30                                                                                | \$ 103,091.00                              | 7.30                | \$ 103,091.00    |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | VALOR COSTO DIRECTO OBRAS                              | \$ 51,259,805.00 |                                                                                     |                                            |                     | \$ 51,259,805.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | ADMINISTRACION                                         | 15%              | \$ 7,688,971.00                                                                     |                                            |                     | \$ 7,688,971.00  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | IMPREVISTOS                                            | 3%               | \$ 1,537,794.00                                                                     |                                            |                     | \$ 1,537,794.00  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | UTILIDADES                                             | 5%               | \$ 2,562,990.00                                                                     |                                            |                     | \$ 2,562,990.00  |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | VALOR COSTO INDIRECTO (23%)                            |                  | \$ 11,789,755.00                                                                    |                                            |                     | \$ 11,789,755.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | VALOR TOTAL (redondeado al peso)                       | \$ 63,049,560.00 |                                                                                     |                                            |                     | \$ 63,049,560.00 |

Se adjunta acta final de obra y memorias de cálculo.


Cordialmente,



**Ingeniero Civil Crithian Camilo Rincón Buitrago**  
**Director de Obra**


**DESCRIPCIÓN TAREAS EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO**

**EXCAVACION - DEMOLICION**





**CAJAS DE INSPECCION**



**INSTALACION DE TUBERIAS SANITARIAS - PLUVIALES**



**CARCAMOS**



**TERMINACION DE PLACA**



**INSTALACION DE PISO**



**OPTIMIZACION DE PUNTOS ELECTRICOS**



**REJILLA METALICA PARA CARCAMO**



**ACABADOS FINALES**







**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901340935  | 8  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INGESEGA           | CR 22 A 16 59 | YOPAL-CASANARE      | 3502355424 | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |             |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor       |
| 2025-11 | 2025-12 | 1978090235 | 9495947469 | E        | 2025/12/09 | 2025/12/03 | BANCOLOMBIA | \$2,204,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO            |                |            | NOVEDADES                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD  |      |             |             | CCF    |      |             |           | RIESGOS |      |             |           | PARAFISCALES |      |             |           |      |     |        |                       |               |
|---------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-----------|---------|------|-------------|-----------|--------------|------|-------------|-----------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|
| No.                 | Identificación |            | Nombre                            | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp     | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC         | Aporte      | Codigo | Días | IBC         | Aporte    | Codigo  | Días | IBC         | Aporte    | Codigo       | Días | IBC         | Aporte    | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1                   | CC             | 1118529989 | ALFONSO VALLEJO DUMAR ALBEIRO     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69   | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-11        | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 2                   | CC             | 47441679   | FARFAN GONZALEZ NELSY LISBEY      | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69   | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-11        | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 3                   | CC             | 1118574442 | FLOREZ VALDERRAMA ERICA VALENTINA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 25-14  | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69   | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-11        | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 4                   | CC             | 7726390    | GALINDO VALVERDE JOAN SEBASTIAN   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69   | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-11        | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 5                   | CC             | 74187726   | GUERRERO BAYONA RAUL ANDRES       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69   | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | 14-11        | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| Total Afiliados( 5) |                |            |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      | \$7,117,500 | \$1,139,000 |        |      | \$7,117,500 | \$285,000 |         |      | \$7,117,500 | \$285,000 |              |      | \$7,117,500 | \$495,500 |      | \$0 | \$0    |                       | \$2,204,500   |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901340935  | 8  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INGESEGA           | CR 22 A 16 59 | YOPAL-CASANARE      | 3502355424 | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     |            | Fecha      |             | Pago      |             |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor       |
| 2025-11 | 2025-12 | 1978090235 | 9495947469 | E        | 2025/12/09 | 2025/12/03 | BANCOLOMBIA | 0         | \$2,204,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 5         | \$1,139,000        | \$0            | \$0                    | \$1,139,000        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$227,800          | \$0            | \$0                    | \$227,800          |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 4         | \$911,200          | \$0            | \$0                    | \$911,200          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 5         | \$495,500          | \$0            | \$0                    | \$495,500          |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 5         | \$495,500          | \$0            | \$0                    | \$495,500          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 5         | \$285,000          | \$0            | \$0                    | \$285,000          |
| COMFACASANARE            | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 5         | \$285,000          | \$0            | \$0                    | \$285,000          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 5         | \$285,000          | \$0            | \$0                    | \$285,000          |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$114,000          | \$0            | \$0                    | \$114,000          |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 3         | \$171,000          | \$0            | \$0                    | \$171,000          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>5</b>  | <b>\$2,204,500</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$2,204,500</b> |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901340935  | 8  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INGESEGA           | CR 22 A 16 59 | YOPAL-CASANARE      | 3502355424 | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |             |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor       |
| 2025-12 | 2026-01 | 2077816392 | 9497819396 | E        | 2026/01/09 | 2026/01/13 | BANCOLOMBIA | \$2,289,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO |                |               | NOVEDADES                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD |        |      |             | CCF         |        |      |             | RIESGOS   |        |      |             | PARAFISCALES |        |      |             |           |      |     |        |                       |               |
|----------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|--------|------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|--------------|--------|------|-------------|-----------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|
| No.      | Identificación |               | Nombre                            | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac     | avp | vct | irl | vip   | Codigo | Dias | IBC         | Aporte      | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias | IBC         | Aporte       | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1        | CC             | 1118529989    | ALFONSO VALLEJO DUMAR ALBEIRO     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | X     | 230301 | 5    | \$237,250   | \$38,000    | EPS037 | 5    | \$237,250   | \$9,500   | CCF69  | 5    | \$371,692   | \$14,900     | 14-11  | 5    | \$237,250   | \$16,600  | 5    | \$0 | \$0    | Si                    | \$79,000      |
| 2        | CC             | 47441679      | FARFAN GONZALEZ NELSY LISBEY      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 3        | CC             | 1118574442    | FLOREZ VALDERRAMA ERICA VALENTINA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 25-14  | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 4        | CC             | 7726390       | GALINDO VALVERDE JOAN SEBASTIAN   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 5        | CC             | 74187726      | GUERRERO BAYONA RAUL ANDRES       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| 6        | CC             | 1019128575    | RINCON BUITRAGO CRISTHIAN CAMILO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 230301 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$57,000  | CCF69  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | 14-11  | 30   | \$1,423,500 | \$99,100  | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$440,900     |
| Total    |                | Afiliados( 6) |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        |      | \$7,354,750 | \$1,177,000 |        |      | \$7,354,750 | \$294,500 |        |      | \$7,489,192 | \$299,900    |        |      | \$7,354,750 | \$512,100 |      | \$0 | \$0    |                       | \$2,283,500   |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901340935  | 8  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INGESEGA           | CR 22 A 16 59 | YOPAL-CASANARE      | 3502355424 | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     |            | Fecha      |             | Pago      |             |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor       |
| 2025-12 | 2026-01 | 2077816392 | 9497819396 | E        | 2026/01/09 | 2026/01/13 | BANCOLOMBIA | 4         | \$2,289,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 6         | \$1,177,000        | \$3,000        | \$0                    | \$1,180,000        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$227,800          | \$600          | \$0                    | \$228,400          |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 5         | \$949,200          | \$2,400        | \$0                    | \$951,600          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 6         | \$512,100          | \$1,300        | \$0                    | \$513,400          |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 6         | \$512,100          | \$1,300        | \$0                    | \$513,400          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 6         | \$299,900          | \$800          | \$0                    | \$300,700          |
| COMFACASANARE            | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 6         | \$299,900          | \$800          | \$0                    | \$300,700          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 6         | \$294,500          | \$800          | \$0                    | \$295,300          |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$66,500           | \$200          | \$0                    | \$66,700           |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 4         | \$228,000          | \$600          | \$0                    | \$228,600          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>6</b>  | <b>\$2,283,500</b> | <b>\$5,900</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$2,289,400</b> |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901340935  | 8  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INGESEGA           | CR 22 A 16 59 | YOPAL-CASANARE      | 3502355424 | Si                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave    | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |             |
|---------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Valor       |
| 2026-01 | 2026-02 | 52427899 | 9499455302 | E        | 2026/02/09 | 2026/02/10 | BANCOLOMBIA | \$2,117,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO |                |               | NOVEDADES                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD |        |      |             | CCF         |        |      |             | RIESGOS   |        |      |             | PARAFISCALES |        |      |             |           |      |     |        |                             |               |
|----------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|--------|------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|--------------|--------|------|-------------|-----------|------|-----|--------|-----------------------------|---------------|
| No.      | Identificación |               | Nombre                                  | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac     | avp | vct | irl | vip   | Codigo | Dias | IBC         | Aporte      | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias | IBC         | Aporte       | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Dias | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e<br>ICBF | Total Aportes |
| 1        | CC             | 47441679      | FARFAN GONZALEZ<br>NELSY LISBEY         |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 230301 | 30   | \$1,750,905 | \$280,200   | EPS005 | 30   | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF69  | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | 14-11  | 30   | \$1,750,905 | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                          | \$542,300     |
| 2        | CC             | 1118574442    | FLOREZ<br>VALDERRAMA ERICA<br>VALENTINA |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 25-14  | 30   | \$1,750,905 | \$280,200   | EPS005 | 30   | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF69  | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | 14-11  | 30   | \$1,750,905 | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                          | \$542,300     |
| 3        | CC             | 7726390       | GALINDO VALVERDE<br>JOAN SEBASTIAN      |     | X   |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         |     |     |     | X     | 230301 | 12   | \$700,362   | \$112,100   | EPS005 | 12   | \$700,362   | \$28,100  | CCF69  | 12   | \$1,415,315 | \$56,700     | 14-11  | 12   | \$700,362   | \$48,800  | 12   | \$0 | \$0    | Si                          | \$245,700     |
| 4        | CC             | 74187726      | GUERRERO BAYONA<br>RAUL ANDRES          |     | X   |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |         |     |     |     | X     | 230301 | 12   | \$700,362   | \$112,100   | EPS037 | 12   | \$700,362   | \$28,100  | CCF69  | 12   | \$1,687,678 | \$67,600     | 14-11  | 12   | \$700,362   | \$48,800  | 12   | \$0 | \$0    | Si                          | \$256,600     |
| 5        | CC             | 1019128575    | RINCON BUITRAGO<br>CRISTHIAN CAMILO     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       | 230301 | 30   | \$1,750,905 | \$280,200   | EPS005 | 30   | \$1,750,905 | \$70,100  | CCF69  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000     | 14-11  | 30   | \$1,750,905 | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                          | \$529,200     |
| Total    |                | Afiliados( 5) |                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |        |      | \$6,653,439 | \$1,064,800 |        |      | \$6,653,439 | \$266,500 |        |      | \$8,028,303 | \$321,500    |        |      | \$6,653,439 | \$463,300 |      | \$0 | \$0    |                             | \$2,116,100   |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| NIT 901340935  | 8  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | INGESEGA           | CR 22 A 16 59 | YOPAL-CASANARE      | 3502355424 | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave    |            | Tipo     |            | Fecha      |             | Pago      |             |
|---------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Pensión | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor       |
| 2026-01 | 2026-02 | 52427899 | 9499455302 | E        | 2026/02/09 | 2026/02/10 | BANCOLOMBIA | 1         | \$2,117,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 5         | \$1,064,800        | \$700          | \$0                    | \$1,065,500        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$280,200          | \$200          | \$0                    | \$280,400          |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 4         | \$784,600          | \$500          | \$0                    | \$785,100          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 5         | \$463,300          | \$300          | \$0                    | \$463,600          |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 5         | \$463,300          | \$300          | \$0                    | \$463,600          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 5         | \$321,500          | \$300          | \$0                    | \$321,800          |
| COMFACASANARE            | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 5         | \$321,500          | \$300          | \$0                    | \$321,800          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 5         | \$266,500          | \$300          | \$0                    | \$266,800          |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$28,100           | \$100          | \$0                    | \$28,200           |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 4         | \$238,400          | \$200          | \$0                    | \$238,600          |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>5</b>  | <b>\$2,116,100</b> | <b>\$1,600</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$2,117,700</b> |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma </p> <p>Nombre: NG. CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO<br/>Director de Obra</p> | <p>Firma </p> <p>Nombre: RAUL GUERRERO<br/>INSPECTOR</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---|----|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA N° 042 DE 2025</b><br><b>"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL."</b><br><b>ANEXO 2 EQUIPO DE OBRA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO  |  |   |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN |  | 1 |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGINA  |  | 1 | DE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |    |    |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|----|------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  | 31 | 12 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|----|------|

|        |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECTOR |  | OMAIRA ALARCON MILLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                             |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° |  | 042 - 2025                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTOR |  | MUNICIPIO DE YOPAL .- CASANARE         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA                 |  | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S.<br>R/L CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES    |  | 01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MAQUINA                         | DIA | DICIEMBRE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                 |     | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MEZCLADORA DE 1/2 Bto           |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | A  | A  | A  | A  | A  | A  |    | A  | A  | A  |    | A  | A  |    | I  | I  | I  |
| RANA VIBROCOMPACTADORA          |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| PULIDORA                        |     | A         | A | A | A | I | A |   |   | A | A  | A  | I  | I  |    | A  | A  | A  | A  | I  | A  |    | A  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| EQUIPO DE SOLDADURA             |     | A         | A | A | A | I | A |   |   | A | A  | A  | I  | I  |    | A  | A  | A  | A  | I  | A  |    | A  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| HERRAMIENTA MENOR               |     | A         | A | A | A | A | A |   |   | A | A  | A  | A  | A  |    | A  | A  | A  | A  | A  | A  |    | A  | A  | A  |    | A  | A  |    | A  | A  | A  |
| SIERRA                          |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| TALADRO                         |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | A  | A  | A  | A  | A  | A  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| VIBRADOR DE CONCRETOS           |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | A | A  | A  | A  | A  |    | A  | A  | A  | A  | A  | A  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| CORTADORA DE CONCRETO           |     | A         | A | A | A | A | A |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| MOTOBOMBA CON MANGUE 2"         |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| ANDAMIOS                        |     | A         | A | A | A | I | A |   |   | A | A  | A  | I  | I  |    | A  | A  | A  | A  | I  | A  |    | A  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| PARALES METALICOS               |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
| FORMALETAS Y CERCHA S Y TIJERAS |     | I         | I | I | I | I | I |   |   | I | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  | I  | I  | I  |    | I  | I  | I  |    | I  | I  |    | I  | I  | I  |
|                                 |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                |  |                                              |  |                       |  |
|----------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| CONVENCIONES   |  | Firma                                        |  | Firma                 |  |
| ACTIVO = A     |  |                                              |  |                       |  |
| REPARACION = R |  | Nombre: NG. CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO |  | Nombre: RAUL GUERRERO |  |
| INACTIVO = I   |  | Director de Obra                             |  | INSPECTOR             |  |
| FESTIVO        |  |                                              |  |                       |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |  |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---|------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA N° 042 DE 2025</b><br><b>"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL."</b><br><b>ANEXO 2 EQUIPO DE OBRA</b> |  | CÓDIGO  |  |   |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VERSIÓN |  | 1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  | PAGINA  |  | 1 | DE 1 |

|       |  |    |   |      |
|-------|--|----|---|------|
| FECHA |  | 26 | 1 | 2026 |
|-------|--|----|---|------|

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| RECTOR | OMAIRA ALARCON MILLAN |
|--------|-----------------------|


  

|                             |                                                                       |        |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° | 042 - 2025                                                            | SECTOR | MUNICIPIO DE YOPAL .- CASANARE |
| CONTRATISTA                 | GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S.<br>R/L CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO | MES    | 01 DE ENERO A 26 DE ENERO 2026 |


| MAQUINA                         | DIA | ENERO |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------------------------------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                 |     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| MEZCLADORA DE 1/2 Bto           |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| RANA VIBROCOMPACTADORA          |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| PULIDORA                        |     | A     | A | A | A | A | A | A | A | A | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  |  |
| EQUIPO DE SOLDADURA             |     | A     | A | A | A | A | A | A | A | A | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  |  |
| HERRAMIENTA MENOR               |     | A     | A | A | A | A | A | A | A | A | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  |  |
| SIERRA                          |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| TALADRO                         |     | I     | I | I | A | A | A | A | A | A | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  |  |
| VIBRADOR DE CONCRETOS           |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| CORTADORA DE CONCRETO           |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| MOTOBOMBA CON MANGUE 2"         |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| ANDAMIOS                        |     | A     | A | A | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| PARALES METALICOS               |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
| FORMALETAS Y CERCHA S Y TIJERAS |     | I     | I | I | I | I | I | I | I | I | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |  |
|                                 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |


  


|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENCIONES<br>ACTIVO = A<br>REPARACION = R<br>INACTIVO = I<br><br>FESTIVO  | Firma <br>Nombre: NG. CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO<br>Director de Obra | Firma <br>Nombre: RAUL GUERRERO<br>INSPECTOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma   
Nombre: RAUL GUERRERO  
INSPECTOR

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>Nombre: VG. CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAG<br>Director de Obra | <br>Firma<br>Nombre: RAUL GUERRERO<br>INSPECTOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>Nombre: VG. CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO<br>Director de Obra | <br>Firma<br>Nombre: RAUL GUERRERO<br>INSPECTOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nombre: RAUL GUERRERO  
INSPECTOR

|                                                                                  |                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>GAF-COS-FR-06</b>     |
|                                                                                  |                                                                                          | <b>Versión 2.0</b>       |
|                                                                                  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>                                                               | <b>Fecha: 22/01/2024</b> |
|                                                                                  |                                                                                          | <b>Página 1 de 2</b>     |

| I. DATOS GENERALES            |                                                                                                  |                               |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| ACTA No 01 DEL 23/02/2025     |                                                                                                  | CONTRATO No. ITEY-CO-042-2025 |            |
| II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO  |                                                                                                  |                               |            |
| TIPO DE CONTRATO              | CONTRATO DE OBRA                                                                                 |                               |            |
| NUMERO DE CONTRATO            | 042                                                                                              |                               |            |
| OBJETO DEL CONTRATO           | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ITEY |                               |            |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$63.049.560,00)    |                               |            |
| PLAZO DEL CONTRATO            | 45 DIAS                                                                                          | FECHA DE LEGALIZACIÓN         | 21-11-2025 |
| PLAZO ADICIONAL               | 21 DIAS                                                                                          | FECHA DE LEGALIZACIÓN         | 05-01-2026 |
| FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO | 21-11-2025                                                                                       | FECHA DE TERMINACIÓN          | 26-01-2026 |
| MODALIDAD DEL CONTRATO        |                                                                                                  | MÍNIMA CUANTÍA                |            |

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| No. CDP | FECHA      | CODIGO RUBRO | NOMBRE                       | VALOR            |
|---------|------------|--------------|------------------------------|------------------|
| 000061  | 10-11-2025 | 2.2.2.7.9    | Mantenimiento (Recursos Men) | \$ 63.052.000,00 |

| No. RP | FECHA      | CODIGO RUBRO | NOMBRE                       | VALOR            |
|--------|------------|--------------|------------------------------|------------------|
| 000067 | 20-11-2025 | 2.2.2.7.9    | Mantenimiento (Recursos Men) | \$ 63.052.000,00 |

En la ciudad de Yopal, a los 23 días del mes de febrero de 2026 se reunieron OMAIRA ALARCÓN MILLAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.367.340, en calidad de supervisor y CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO, identificado con C.C. No. 1.019.128.575, obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S. antes INGEGESA R3 S.A.S., la cual fue modificada mediante acta 07 del 05 de noviembre del 2025, inscrito en la Cámara de Comercio el 24 de Noviembre del 2025, identificada con NIT 901.340.935-8, en calidad de EL CONTRATISTA., con el objeto con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

1. Durante el desarrollo del contrato inicialmente se suscribió con el Señor JOAN SEBASTIAN GALINDO. No obstante, mediante comunicación del **02 de diciembre de 2025**, se notificó el cambio de representación legal al señor **CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO**, se suscribió la **Prórroga No. 01** por 21 días, extendiendo el cronograma del 05 al 26 de enero de 2026 y se registró el **Acta de Modificación No. 01**, donde se compensaron cantidades y se incluyeron ítems nuevos para mantener el equilibrio económico del contrato; no se presentaron, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato. 2. La entidad contratante deja expresa constancia que, una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad. 3. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad. 4. Las partes, de común acuerdo, proceden a liquidar

|                                                                                  |                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>GAF-COS-FR-06</b>     |
|                                                                                  |                                                                                          | <b>Versión 2.0</b>       |
|                                                                                  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>                                                               | <b>Fecha: 22/01/2024</b> |
|                                                                                  |                                                                                          | <b>Página 2 de 2</b>     |

el contrato en los términos financieros y técnicos aquí expuestos. El contratista manifiesta estar a paz y salvo con sus obligaciones de seguridad social y parafiscales, según planillas verificadas de noviembre, diciembre y enero. Con el pago del saldo pendiente, la Institución y el Contratista se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>III. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b> |
|--------------------------------------------|

|                  | <b>VALOR</b>      |                     |
|------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRATO INICIAL | \$ 63.049.560,00  |                     |
| TOTAL CONTRATO   | \$ 63.049.560,00  |                     |
|                  |                   |                     |
|                  | <b>VALOR ACTA</b> | <b>VALOR PAGADO</b> |
| ANTICIPO PAGADO  | \$ 31.524.780,00  |                     |
| PRESENTE ACTA    | \$ 31.524.780,00  |                     |
| TOTAL PAGADO     |                   | \$ 63.049.560,00    |
| POR EJECUTAR     | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| SUMAS IGUALES    | \$ 63.049.560,00  | \$ 63.049.560,00    |


|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 31.524.780,00) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**VALOR EJECUTADO:** SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$63.049.560,00)

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100.00%

En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato ITEY-CO-042-2025, previa certificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

  
**Supervisor y/o Rectora**  
**OMAIRA ALARCÓN MILLÁN**  
**C.C. 46.367.340**  
**INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL EL YOPAL**

  
**Contratista**  
**GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S. NIT :**  
**901340935-8**  
**R/L: CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO**  
**C.C: 1.019.128.575 de Bogotá D.C.**