

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:ANTIOQUIA SEMANA No.:36 del 01/09/2025 al 07/09/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:ING. JESUS ALONSO MEJIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:ING. NELSON MANUEL ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mejoramiento y mantenimiento de aproximadamente 1.4 km de la vía la Blanquita - Frontino.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento en aproximadamente 1,4 km, por medio de intervenciones en la estructura de la vía, entre el punto 1: Abscisa K19+500; Coordenadas: 6.7482N, -76.2901E, acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra para la atención de mayores metas físicas en el corredor. Incluyendo la realización de obras de drenaje y la implementación de una correcta gestión ambiental y social sostenible.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24				INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SAS			
INTEGRANTES: MR GROUP COL SAS (90%) Y COL PETROLEUM SERVICES SAS (10%)				INTEGRANTES: N.A			
CONTRATO No. 4137 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 3.359.649.945.00		CONTRATO No. 4144 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 449.999.999.00	
FECHA DE INICIO: 09/12/2024		VALOR ADICIONES: \$		FECHA DE INICIO: 09/12/2024		VALOR ADICIONES: \$ 90.000.000.00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 3.359.649.945.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 539.999.999.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/09/2025		\$		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 07/09/2025		VALOR ANTICIPO: \$	
		\$				VALOR AMORTIZADO: \$	
		\$				SALDO POR AMORTIZAR: \$	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024		2025			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	3.359.649.945				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	1.118.235.073.00				
	SALDO DE VIGENCIA	\$	2.241.414.872				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	449.999.999	\$	90.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	260.619.520				
	SALDO DE VIGENCIA	\$	189.380.479	\$	90.000.000		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	3.019.431.104.02		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	3.040.519.725.00	100.70%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	3.040.519.725.00	100.70%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	22.040.090.00	6.48%	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	3.359.649.945.00	100.00%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	3.236.657.900.00	96.34%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(122.992.045.00)	-4.07%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	95.703.984.19	3.17%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	165.404.479.00	5.48%	
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				
SI NO X				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____				
PERIODO FACTURADO: Agosto _____				
VALOR FACTURA: 427.705.768 _____				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones:				

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	539.999.999.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	539.999.999.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	15.392.699.98	3.42%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	21.155.536.78	4.70%
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
SI NO X			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____			
PERIODO FACTURADO: Julio _____			
VALOR FACTURA: \$ 30.033.859.03 _____			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones: La interventoría cuenta con el personal técnico requiero para la revisión de la documentación entregada por el consorcio contratista. Así como recursos físicos tales como oficina y vehículos. La inversión ejecutada reportada corresponde a los insumos avalados por la supervisión pero no representan la inversión total real ejecutada por INGEOCIM S.A.S la cual es superior.			

ANTICIPOS

Otorgado \$	\$	603.886.220.80
Amortizado \$	\$	603.886.220.80
Saldo \$	\$	-

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado \$	N.A
Amortizado \$	
Saldo \$	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ESTADO	ACTIV.			Ejec	0.5	0.5		1	100.0%
Transporte de materiales provenientes de la explanación	M3-km	228968			Prog	0.5	0.5		1	100.0%
					Ejec	0.5	0.5		1	100.0%
					Ejec	0.5	0.5		1	100.0%
Mejoramiento con geocelda	M2	901			Prog	0.5	0.5		1	100.0%
					Ejec	0.5	0.5		1	100.0%
					Ejec	0.5	0.5		1	100.0%
Rellenos para estructuras con suelo	M3	299			Prog	0.5	0.5		1	100.0%
					Ejec	0.5	0.5		1	100.0%
					Ejec	0.5	0.5		1	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

Desde la K0+150 a la K0+1000 MD

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Desde la K0+150 a la K0+1000 MI

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Estyma - Plata en Uramita

		<u>DISPONIBLE</u>	
PERMISO MINERO:	SI	x	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	X
LUCENIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

APROBADO

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó la socialización inicial con la comunidad el día 31 de enero de 2025 en el sector de la Blanquita corregimiento de Murri. Se realizó reunión informativa con la comunidad el día 28 de marzo de 2025. Se realizó socialización con la comunidad el día 17 de mayo. Se tiene programada la reunión de cierre social para el día viernes 5 de septiembre de 2025.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	*****
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	*****
AVALÚOS APROBADOS:	*****
PREDIOS ADQUIRIDOS:	*****

OBSERVACIONES: No se tiene estimado adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se está a la espera del informe por parte del consorcio contratista. En campo se reutilizará material RCD disgregada debidamente con lo que se mitigará los impactos que estos pudieran generar.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de concreto tipo MR para losas de pavimento y concreto de 21 Mpa para bordillo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

[illegible]

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa



Losas de concreto MR 3.8 Mpa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

- * Realizar seguimiento a la revisión y ajuste del balance de obra.
- * Revisar, verificar y aprobar si es el caso la documentación entregada por el consorcio contratista.
- * Atender las reuniones, comités y/o solicitudes presentadas por la Supervisión.
- * Requerir al consorcio Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones.
- * Seguimiento a las actividades en campo.
- * Realizar seguimiento al trámite para la aprobación de los ítems no previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS PINEDA SUÁREZ - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 17202 - 46452 CLD