

FECHA	13/11/2025
-------	------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA Nº: 4137 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4144 DE 2024

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGECIM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	115.306.484.00
-------------------------------	----	----------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	dic-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 3.359.649.945	\$ 3.359.649.945				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
2	OBRA	ene-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 3.359.649.945	\$ 3.359.649.945				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
3	OBRA	feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 3.359.649.945	\$ 3.359.649.945				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
4	OBRA	mar-25	\$ 70.651.303,00	\$ 1.977.836,00	\$ 72.629.139,00	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 3.287.020.806	\$ 3.287.020.806				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
	ANTICIPO							\$ 603.886.220,80	162324 de 2024	\$ 2.683.134.585	\$ 3.287.020.806				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
5	OBRA	abr-25	\$ 60.410.867,00	\$ 441.464,00	\$ 60.852.331,00	\$ 24.612.434,20	\$ 36.239.896,80	\$ 579.273.786,60	162324 de 2024	\$ 2.646.894.688	\$ 3.226.168.475				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
6	OBRA	may-25	\$ 977.609.533	\$ 7.144.070	\$ 984.753.603,00	\$ 195.521.907,00	\$ 789.231.696,00	\$ 383.751.879,60	162324 de 2024	\$ 1.857.662.992	\$ 2.241.414.872				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
7	OBRA	jun-25	\$ 882.690.462	\$ 6.450.430	\$ 889.140.892,00	\$ 383.751.879,60	\$ 505.389.012,40	\$ -	162324 de 2024	\$ 1.352.273.980	\$ 1.352.273.980				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
1	AJUSTE	dic-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 1.352.273.980	\$ 1.352.273.980				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
2	AJUSTE	ene-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 1.352.273.980	\$ 1.352.273.980				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
3	AJUSTE	feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162324 de 2024	\$ 1.352.273.980	\$ 1.352.273.980				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
4	AJUSTE	mar-25	\$ 2.009.959	\$ 14.688	\$ 2.024.647,00	\$ -	\$ 2.024.647,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 1.350.249.333	\$ 1.350.249.333				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
5	AJUSTE	abr-25	\$ 1.166.419	\$ 8.517	\$ 1.173.936,00	\$ -	\$ 1.173.936,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 1.349.075.397	\$ 1.349.075.397				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
8	OBRA	jul-25	\$ 467.150.180	\$ 3.413.790	\$ 470.563.970,00		\$ 470.563.970,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 878.511.427	\$ 878.511.427				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
6	AJUSTE	may-25	\$ 33.695.470	\$ 246.236	\$ 33.941.706,00	\$ -	\$ 33.941.706,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 844.569.721	\$ 844.569.721				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
7	AJUSTE	jun-25	\$ 23.323.799	\$ 170.443	\$ 23.494.242,00	\$ -	\$ 23.494.242,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 821.075.479	\$ 821.075.479				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
9	OBRA	ago-25	\$ 424.602.901	\$ 3.102.867	\$ 427.705.768,00		\$ 427.705.768,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 393.369.711	\$ 393.369.711				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
8	AJUSTE	jul-25	\$ 24.712.102	\$ 180.588	\$ 24.892.690,00	\$ -	\$ 24.892.690,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 368.477.021	\$ 368.477.021				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
9	AJUSTE	ago-25	\$ 22.287.154	\$ 162.868	\$ 22.450.022,00	\$ -	\$ 22.450.022,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 346.026.999	\$ 346.026.999				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02
10	OBRA	sep-25	\$ 220.581.000	\$ 2.567.532	\$ 223.148.532,00		\$ 223.148.532,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 122.878.467	\$ 122.878.467				afecta C-2402-0600-16-51102A2402041-02 Y EL RUBRO C-2402-0600-16-51102A2402112-02
10	AJUSTE	sep-25	\$ 7.517.051	\$ 54.932	\$ 7.571.983,00	\$ -	\$ 7.571.983,00	\$ -	162324 de 2024	\$ 115.306.484	\$ 115.306.484				afecta EL RUBRO C-2402-0600-16-51102A2402112-02
TOTALES			\$ 3.218.407.200	\$ 25.936.261	\$ 3.244.343.461	\$ 603.886.220,80	\$ 2.567.828.101,20	\$ -	\$ -	\$ 115.306.484	\$ 115.306.484				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
* OBRAS	\$ 3.133.172.690	\$ 24.416.261	\$ 3.157.588.95
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 16.000.000	\$ 1.520.000	\$ 17.520.000
* CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	\$ -	\$ -	\$ -
* GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PRECIAL	\$ 69.734.510	\$ -	\$ 69.734.510
* -	\$ -	\$ -	\$ -
* -	\$ -	\$ -	\$ -
* -	\$ -	\$ -	\$ -
* -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 3.218.907.200	\$ 25.936.261	\$ 3.244.843.46

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes

Nombre: HÉCTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS CM 24

Contratista
Matrícula Profesional No: 25202-098376

Matrícula Profesional No: 25202-0983
Inventoría, Archivo de Gestión de INEAS.

Firma: _____
Nombre: CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUE
Representante legal o apoderado del Interventor
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 - 14491

Interventor
Matricula Profesional No.: 25202 - 14491

Matrícula Profesional No.: 25202 - 14491