

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 18

Ingeniero:
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 1 de agosto al 30 de agosto de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 2413 de 02 de julio de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La blanquita
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.4 Km (Inicialmente se estipulaban 1.4 km, por necesidad de inclusión de ítems no previstos se redujo la meta física a 0.85 km)

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S COL PETROLEUM SERVICES S.A.S	NIT. 901.187.401-1 (90%) NIT.900-436.743-0 (10%)	
OBJETO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	\$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		
VALOR ADICIONES:	-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 18

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	\$3.359.649.945
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	\$603.886.220,8
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$603.886.220,8
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.0
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	7.5 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	30/05/2025
SUSPENSION 1	27/06/2025
REACTIVACIÓN	21/07/2025
PRÓRROGA 3:	23/07/2025
PRÓRROGA 4:	22/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7/09/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A24 02041-02	\$3.149.649.945	\$2.007.375.965	\$1.142.273.980
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A24 02112-02	\$210.000.000	\$0.0	\$210.000.000
TOTAL				\$3.359.649.945	\$2.007.375.965	\$1.352.273.980

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 18

Parcial de Obra No. 1 – diciembre 2024				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 – enero 2025	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 – febrero 2025	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 – marzo de 2025	\$70.651.303	\$1.977.836	\$0.0	\$72.629.139
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 – abril de 2025	\$60.410.867	\$441.464	\$24.612.434,2	\$36.239.897
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 – mayo de 2025	\$977.609.533	\$7.144.070	\$195.521.907	\$789.231.696
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 – junio de 2025	\$882.690.462	\$6.450.430	\$383.751.879.6	\$505.389.012.4
TOTAL	\$1.991.362.165	\$16.013.800	\$603.886.220.8	\$1.403.489.744.2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 18

Nota: A la fecha de realización de este informe se han recibido actas parciales de obra hasta la No. 7 correspondiente al mes de junio de 2025.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Nota: A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido el informe de interventoría No. 9 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto al 30 de agosto de 2025. La información relacionada a continuación corresponde a la entregada por la interventoría en los comités e informes semanales.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$3.019.431.104,02	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$2.717.901.306,39	90.01
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$2.304.688.965,00	76.33

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 603.886.220,8
Amortizado	\$ 603.886.220,8
Saldo	\$ 0.0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 94%

Meta física ejecutada: 84%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	18

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/08/2025	4	APROBADO

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/08/2025	4	PRORROGA 4	APROBADA EN SECOP 2

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI (X) O NO ()

Las pólizas fueron enviadas para revisión por parte de la unidad ejecutora

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 18

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 13	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 13	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	7/09/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 14	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 14	16/10/2024	7/09/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 11-12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 11 Y 12	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	24/08/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 18

			SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
--	--	--	---

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 11 Y 12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 11 Y 12	16/10/2024	24/08/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 10	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	30/06/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 8 y 9	16/10/2024	30/06/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE 18

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 8Y9	16/10/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	31/05/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y	\$520.000.000	21-40-101242124	16/10/2024	31/05/2025

Pólizas iniciales:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 18

			CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983. 5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	\$1.007.894.983. 5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia del contratista de obra dirigida al INSTITUTO se traslada a través de la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 18

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.11. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	\$449.999.999		
VALOR ADICIONES:	\$90.000.000		
ADICIÓN 1:	\$90.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$539.999.999		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	7.5 MESES		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		
PRÓRROGA 2:	30/05/2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

SUSPENSIÓN 1	27/06/2025
PRÓRROGA 3:	23/07/2025
PRÓRROGA 4:	22/08/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7/09/2025

2.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	\$429.000.000	\$156.870.905	\$272.129.095
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	\$20.999.999	\$0.0	\$20.999.999
573325	2025	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	10	\$90.000.000	\$0.0	\$90.000.000
TOTAL				\$539.999.999	\$156.870.905	\$383.129.094

2.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	\$16.142.400	\$3.067.056	\$0.0	\$19.209.456
Acta Mensual de Costos No. 2	\$11.299.680	\$2.146.939,2	\$0.0	\$13.446.619
Acta Mensual de Costos No. 3	\$16.142.400	\$3.067.056	\$0.0	\$19.209.456

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	12	DE	18

Acta Mensual de Costos No. 4	\$40.429.750	\$7.681.653	\$0.0	\$48.111.403
Acta Mensual de Costos No. 5	\$47.810.060	\$9.083.911	\$0.0	\$56.893.971
TOTAL	\$131.824.290	\$25.046.615	\$0.0	\$156.870.905

A la fecha de realización de este informe se radicaron actas hasta el mes de abril de 2025. Siguen pendientes actas de junio, julio y agosto, que ya fueron requeridas al contratista interventor.

2.14. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido informe de interventoría No. 8 correspondiente al mes de agosto de 2025.

2.15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

La información presentada como inversión programada corresponde a lo establecido en el plan de cargas, mientras que la ejecutada corresponde a la facturada por actas 1,2, 3, 4 y 5 teniendo en cuenta que no se ha radicado informe de julio ni la totalidad de actas de costos.

Total inversión programada: \$487.915.222,48 o 90 %

Total inversión ejecutada: \$156.870.905 o 29%

2.16. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/08/2025	4

2.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 18

2.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/08/2025	4	PRORROGA 4 y ADICIÓN 1	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías. Cabe resaltar que el anexo 5 se encuentra en revisión de la unidad ejecutora para aprobación.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$53.999.999,90	11-44-101237493 ANEXO 8 del 26/08/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$107.999.999.80		9/12/2024	7/09/2028
Calidad del Servicio	\$161.999.999.70		5 AÑOS A PARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 18

			RECIBO DEFINITIVO
--	--	--	-------------------

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 2 – 12/12/2024, ANEXO 3 31/12/2024 ANEXO 4 25/2/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	\$135.000.000		5 AÑOS A PARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	9/12/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		9/12/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	\$135.000.000		23/02/2025	23/02/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 18

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

- RECIBIDA

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	4/8/2025	INGEOCIM SAS	ACTAS DE COSTOS 4 Y 5 CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	11/08/2025	INGEOCIM SAS	ACTAS DE COSTOS 6 CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	13/08/2025	INGEOCIM SAS	ACTAS DE AJUSTES 4 Y 5 CTO 4137-2024
CORREO ELECTRONICO	13/08/2025	INGEOCIM SAS	ACTAS PARCIAL DE OBRA 7 CTO 4137-2024
CORREO ELECTRONICO	15/08/2025	NELSON ROJAS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA ACTA 7 CTO 4137-2024 POR CAMBIO SUBDIRECTOR
CORREO ELECTRONICO	19/08/2025	INGEOCIM SAS	Comunicado T-004-2024-132-OFC. Solicitud de prórroga No4 al contrato de interventoría 4144 de 2024
CORREO ELECTRONICO	19/08/2025	INGEOCIM SAS	Comunicado T-004-2024-131-OFC. Respuesta a comunicado OFI_COCM24_177_2025. Solicitud de prórroga 4137-2024
T-004-2024-133-OFC	19/08/2025	INGEOCIM SAS	Respuesta a observaciones acta de costos 6 CTO 4144-2024
CORREO	26/08/2025	INGEOCIM	INFORMES SEMANALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 18

ELCTRONICO		SAS	
CORREO ELCTRONICO	26/08/2025	INGEOCIM SAS	Pólizas actualizadas CTO 4144-2024 Anexo 9

• ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	RECEPTOR	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	13/08/2025	INGEOCIM	Observaciones acta de costos 6 CTO 4144- 2024
CORREO ELECTRONICO	13/08/2025	INGEOCIM	SOLICITUD RADICACION ACTAS DE COSTOS JUNIO Y JULIO CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	20/08/2025	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES (NELSON MORALES)	SOLICITUD DE PRORROGA CTO 4144- 2024
CORREO ELECTRONICO	20/08/2025	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES (NELSON MORALES)	SOLICITUD DE PRORROGA CTO 4137- 2024
CORREO ELECTRONICO	20/08/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS 4 CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	20/08/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS 5 CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	20/08/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA DE OBRA 7 CTO 4137- 2024
CORREO ELECTRONICO	20/08/2025	I SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES (NELSON MORALES)	ACTA PARCIAL DE OBRA 7 CTO 4137- 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	18

CORREO ELECTRONICO	28/08/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS 6 CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	28/08/2025	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES (NELSON MORALES)	ACTA DE COSTOS 4 CTO 4144-2024
CORREO ELECTRONICO	28/08/2025	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES (NELSON MORALES)	ACTA DE COSTOS 5 CTO 4144-2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han recibido informes y actas de costos de interventoría y obra oportunamente, lo que dificulta hacer el adecuado seguimiento. Se les solicito mediante oficio y en los diferentes comités ponerse al día.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Asistir a comités de obra programados semanalmente con interventoría, contratista de obra y apoyo a la supervisión Bogotá.


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 18

- Revisión y trámite de documentación remitida por la interventoría tanto del contrato de obra como interventoría.
- Seguimiento a actas de obra y de interventoría.
- Seguimiento y revisión del personal de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Trabajo conjunto y comunicación asertiva entre contratista, interventoría e INSTITUTO
- Seguimiento al contrato de obra y comités semanales para verificar avance, posibles inconvenientes y establecer soluciones oportunas.
- Cumplimiento en entrega de documentación técnica y facturación

Cordialmente,



JESÚS ALONSO MEJIA ZAPATA
C.C. 79.043.586
Supervisor del contrato