

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 17

Ingeniero:
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 1 de septiembre al 7 de septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 2413 de 02 de julio de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La blanquita
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.85 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S NIT. 901.187.401-1 (90%) COL PETROLEUM SERVICES S.A.S NIT.900-436.743-0 (10%)		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	\$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 17

ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	\$3.359.649.945
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	\$603.886.220,8
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$603.886.220,8
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.0
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	8.3 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	30/05/2025
SUSPENSION 1	27/06/2025
REACTIVACIÓN	21/07/2025
PRÓRROGA 3:	23/07/2025
PRÓRROGA 4:	22/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7/09/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A24 02041-02	\$3.149.649.945	\$3.149.649.945	\$0.0
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A24 02112-02	\$210.000.000	\$94.693.516	\$115.306.484
TOTAL				\$3.359.649.945	\$3.244.343.461	\$115.306.484

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	17

Obra No. 1 – diciembre 2024				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 – enero 2025	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 – febrero 2025	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 – marzo de 2025	\$70.651.303	\$1.977.836	\$0.0	\$72.629.139
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 – abril de 2025	\$60.410.867	\$441.464	\$24.612.434,2	\$36.239.897
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 – mayo de 2025	\$977.609.533	\$7.144.070	\$195.521.907	\$789.231.696
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 – junio de 2025	\$882.690.462	\$6.450.430	\$383.751.879.6	\$505.389.012.4
Acta de ajustes No. 1 (dic-2024)	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		4	DE 17

Acta de ajustes No. 2 (ene-2025)	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Acta de ajustes No. 3 (feb-2025)	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Acta de ajustes No. 4 (mar-2025)	\$2.009.959	\$14.688	\$0.0	\$2.024.647
Acta de ajustes No. 5 (abr-2025)	\$1.165.419	\$8.517	\$0.0	\$1.173.936
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 – julio de 2025	\$467.150.180	\$3.413.790	\$0.0	\$470.563.970
Acta de ajustes No. 6 (may-2025)	\$33.695.470	\$246.236	\$0.0	\$33.941.706
Acta de ajustes No. 7 (jun-2025)	\$23.323.799	\$170.443	\$0.0	\$23.494.242
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 – agosto de 2025	\$424.602.901	\$3.102.867	\$0.0	\$427.705.768
Acta de ajustes No. 8 (jul-2025)	\$24.712.102	\$180.588	\$0.0	\$24.892.690
Acta de ajustes No. 9 (ago-2025)	\$22.287.154	\$162.868	\$0.0	\$22.450.022
Acta de obra No. 10 (sep-2025)	\$220.581.000	\$2.567.332	\$0.0	\$223.148.532

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	5	DE	17

Acta de ajustes No. 10 (sep-2025)	\$7.517.051	\$54.932	\$0.0	\$7.571.983
TOTAL	\$3.218.407.200	\$25.936.261	\$603.886.220.8	\$2.567.828.101.2

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra se ejecutó al 100% de acuerdo con la reprogramación No. 4. Es preciso aclarar que en términos globales del contrato se tiene 100% de avance programado contra un 96.57%, quedando un saldo pendiente por ejecutar de 3.43% correspondiente a los conceptos de obras complementarias, provisión para jornadas extendidas y saldo a favor de la entidad del rubro de ajustes, actividades que no fueron necesarias para la culminación del 100% de la obra por lo que este atraso aparente o recurso faltante no es atribuible al consorcio contratista.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$3.359.649.945	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$3.244.343.461	96.57
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$115.306.484	-3.43

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 603.886.220,8
Amortizado	\$ 603.886.220,8
Saldo	\$ 0.0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 100%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 17

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 17

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI (X) O NO ()

Se solicito a contratista actualizar póliza con acta de recibo de obra

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 13	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 13	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	7/09/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 14	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 14	16/10/2024	7/09/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 11-12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 11 Y 12	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	\$671.929.989,0		16/10/2024	24/08/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 17

indemnizaciones.				
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983. 5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 11 Y 12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 11 Y 12	16/10/2024	24/08/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 10	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	30/06/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983. 5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 8 y 9	16/10/2024	30/06/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 8 y 9 21-44-101454008 ANEXO 8Y9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5		16/10/2024	LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	31/05/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983,5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y	\$520.000.000	21-40-101242124	16/10/2024	31/05/2025

Pólizas iniciales:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 17

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia del contratista de obra dirigida al INSTITUTO se traslada a través de la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 17

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.11. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	\$449.999.999		
VALOR ADICIONES:	\$90.000.000		
ADICIÓN 1:	\$90.000.000		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$539.999.999		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	7.5 MESES		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	17

PRÓRROGA 2:	30/05/2025
SUSPENSIÓN 1	27/06/2025
PRÓRROGA 3:	23/07/2025
PRÓRROGA 4:	22/08/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7/09/2025

2.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	\$429.000.000	\$429.000.000	\$0.0
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	\$20.999.999	\$20.999.999	\$0.0
573325	2025	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	10	\$90.000.000	\$86.085.007	\$3.914.993
TOTAL				\$539.999.999	\$536.085.006	\$3.914.993

2.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	\$16.142.400	\$3.067.056	\$0.0	\$19.209.456
Acta Mensual de Costos No. 2	\$11.299.680	\$2.146.939,2	\$0.0	\$13.446.619
Acta Mensual de	\$16.142.400	\$3.067.056	\$0.0	\$19.209.456

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	13	DE	17

Costos No. 3				
Acta Mensual de Costos No. 4	\$40.429.750	\$7.681.653	\$0.0	\$48.111.403
Acta Mensual de Costos No. 5	\$47.810.060	\$9.083.911	\$0.0	\$56.893.971
Acta Mensual de Costos No. 6	\$87.183.710	\$16.564.905	\$0.0	\$103.748.615
Acta Mensual de Costos No. 7	\$82.157.285	\$15.609.884	\$0.0	\$97.767.169
Acta Mensual de Costos No. 8	\$25.238.537	\$4.795.322	\$0.0	\$30.033.859
Acta Mensual de Costos No. 9	\$92.615.121	\$17.596.873	\$0.0	\$110.211.993,94
Acta Mensual de Costos No. 10	\$31.472.659,02	\$5.979.805,21	\$0.0	\$37.452.464.23
TOTAL	\$450.491.602	\$85.593.404	\$0.0	\$536.085.006

2.14. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

La información presentada como inversión programada corresponde a lo establecido en el plan de cargas, mientras que la ejecutada corresponde a la facturada por actas 1,2 y 3, teniendo en cuenta que no se ha radicado informe de julio ni la totalidad de actas de costos.

Total inversión programada: \$539.999.999 o 100 %

Total inversión ejecutada: \$536.085.006 o 99.27%

2.15. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.16. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 17

--	--	--	--	--

2.17. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías.

Se solicito a interventoría actualizar pólizas con acta de entrega y recibo definitivo de interventoría.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/08/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$53.999.999,90	11-44-101237493 ANEXO 8 del 26/08/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$107.999.999.80		9/12/2024	7/09/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		15	DE 17

e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	\$161.999.999.70		5 AÑOS A APARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 2 – 12/12/2024, ANEXO 3 31/12/2024 ANEXO 4 25/2/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	\$135.000.000		5 AÑOS A APARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	9/12/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		9/12/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	\$135.000.00		23/02/202	23/02/203

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	17

	0		5	0
--	---	--	---	---

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2

El contrato de obra se encuentra finalizado y recibido por parte de la interventoría.

3.3 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.5 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 17

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión y trámite de documentación remitida por la interventoría tanto del contrato de obra como interventoría.
- Seguimiento a actas de obra y de interventoría.

Cordialmente,

JESÚS ALONSO MEJIA ZAPATA

C.C. 79.043.586

Supervisor del contrato