

Ciudad: **Bucaramanga** Fecha: **11 de noviembre de 2025**

Señores:
CORPOCALDAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ
Manizales


Asunto: **Desembolso Nro. 01 del contrato Nro. 161-2025**

Cordial Saludo;

Me permito enviar la siguiente documentación para tramitar el pago correspondiente:

- ✚ Factura (quien esté obligado a facturar)
- ✚ Certificado de aportes a la seguridad social
- ✚ Certificado bancario
- ✚ RUT
- ✚ Formatos anexos: **Certificado de pago y paz y salvo parafiscales.**
- ✚ Demás documentos requeridos para el pago de acuerdo al tipo de contrato y a las listas de chequeo:
Pólizas actualizadas conforme acta de recibo final, Informe contratista final, Modelo Acta pago Contrato 161-2025 y Acta de Recibo Final Contrato 161-2025

Agradezco su amable atención;


STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN
CC No. 1.095.845.955 de Bucaramanga
R. Legal PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit 901.583.960-5



Radicado número: 2025-EI-00021723

12/11/2025 09:39:59 AM Folios 1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

390b8588da0c675dc06bbf62fbee7f20b64c88350a2bbb00f22452d13cd68e6f93e8416287d485009c1b5829694626a

Número de Factura: FEV-4

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 19/11/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 19/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: Servicios AIU

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Nombre Comercial: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Nit del Emisor: 901583960

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 105 24 35 BRR PROVENZA

Actividad Económica: 4290

Teléfono / Móvil: 3053363743

Correo: pavis.ingenieria@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890803005

Departamento: Caldas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Manizales

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: calle 21 # 23-22 Edificio Atlas.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6068841409

Correo: centraldecuentas@corpocaldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACION Y AD ECUACION DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS UBICADAS EN LE PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS MANIZALES CALDAS	NIU	1,00	\$ 58.814.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 58.814.538,00
2	2	ADMINISTRACION 23 por ciento	94	1,00	\$ 13.527.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.527.344,00
3	4	UTILIDAD 7 por ciento	94	1,00	\$ 4.117.018,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782.233,42	19,00			\$ 4.117.018,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:

Notas Finales

DESEMBOLSO No 1. No DE CONTRATO 161-2025

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/11/2025 09:46:57
Documento validado por la
DIAN:
19/11/2025 09:46:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	76458900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	76458900
IVA	782233,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	782233,42
Total neto factura (=)	77241133,42
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 77241133,42

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	76.458.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	76.458.900,00
IVA	782.233,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	782.233,42
Total neto factura (=)	77.241.133,42
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 77.241.133,42

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100783377 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-10-29

CONTRATO DE OBRA No. 161-2025 - ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL

MUNICIPIO: MANIZALES

LUGAR: EDIFICIO ATLAS PISO 22

CONTRATISTA: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR: MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ

VALOR FISCAL: \$ 77242864

FECHA ACTA DE INICIACIÓN (m/d/a): 13/08/2025

PLAZO TOTAL (meses): 2

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.

ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL

En Manizales, se reunieron STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN identificada con la cedula 1.095.845.955, en representación de PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, identificado con Nit No. 901583960, en calidad de contratista y MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16077241, en calidad de supervisor de CORPOCALDAS respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2025 y 12 de octubre de 2025, para efecto de pago de acuerdo con la siguiente relación:

NOTA : (NP) Obras no previstas

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT PACTADA	CANT ACUM	CANTIDAD ACTA	VR UNIT	VALOR PARCIAL	% EJEC	TOTAL CAPITULO
CARPINTERIA METALICA									4.273.096
017.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANIJA DE PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, SEGUN DETALLE.	M2	2	2	2	792.140	1.584.280	100,0%	
	Instalación de vidrio templado existente	GL	2	2	2	272.272	544.544	100,0%	
	Instalación de puerta en vidrio templado existente	GL	1	1	1	272.272	272.272	100,0%	
NP	Mantenimiento e Instalación de puerta corredera en vidrio templado existente, (incluye refuerzo de estructura, accesorios y demas elementos para su correcto funcionamiento)	GL	1	1	1	1.300.000	1.300.000	100,0%	
NP	Mantenimiento e Instalación de división en vidrio templado existente, (incluye refuerzo de estructura, accesorios y demas elementos para su correcto funcionamiento)	GL	1	1	1	572.000	572.000	100,0%	
MAMPOSTERIA									2.939.832
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	14	14	14	209.988	2.939.832	100,0%	
DESMONTES									1.372.429
	Desmonte y retiro de muebles fijos existentes	GL	1	1	1	669.010	669.010	100,0%	
	Desmonte de puerta y división en vidrio templado, demolición de muro en fibrocemento	GL	1	1	1	486.199	486.199	100,0%	
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	10	10	10	10.861	108.610	100,0%	
	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	10	10	10	10.861	108.610	100,0%	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS									13.193.974
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	10	10,0	10,0	104.332	1.043.320	100,0%	
08B.504	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN CANALETA METALICA, CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	10,0	10,0	129.724	1.297.240	100,0%	
08B.247	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. 1200lm . INCLUYE DRIVER SC	UND	4	2,0	2,0	50.293	100.586	50,0%	
08B.293	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA VOZ Y DATOS CAT 6A - CAT 6A	UND	12	12,0	12,0	206.069	2.472.828	100,0%	
NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED CUADRADO, 48W BLANCO OPAL. (incluye accesorios y cableado necesario para su correcto funcionamiento)	UND	16	16,0	16,0	255.000	4.080.000	100,0%	
NP	Suministro e instalacion de patch panel de 24 puertos, incluye las conexiones, jacks y patchcord categoria 6A de 1 y 3 metros.	GL	1,0	1,0	1,0	4.200.000	4.200.000	100,0%	
PINTURA									3.963.532
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	29,9	48,1	48,1	23.060	1.109.186	160,9%	
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO.	M2	72	118,6	118,6	24.067	2.854.346	164,7%	
CARPINTERIA EN MADERA									31.581.346
1	Mobiliario Dirección general	GL	1	1,0	1,0	10.508.899	10.508.899	100,0%	
2	Mobiliario secretaria Dirección general	GL	1	1,0	1,0	7.523.419	7.523.419	100,0%	
3	Mueble lateral bajo	UND	1	1,0	1,0	2.952.311	2.952.311	100,0%	
4	Mueble superior de 1.5 X 0.4	UND	1	1,0	1,0	875.159	875.159	100,0%	
5	Sello de espacio entre bordillo y fachada en zona de sala de juntas	ML	15	15,0	15,0	108.909	1.633.635	100,0%	
6	Mobiliario barra perimetral (ver especificaciones)	ML	15	15,0	15,0	323.517	4.852.755	100,0%	
7	Panel divisorio plegable para sala de juntas - direccion General.	GL	1	1,0	1,0	3.235.167	3.235.167	100,0%	
ORNAMENTACIÓN Y OTROS									1.490.330
8	Suministro jardineras en microcemento (incluye plantulas)	UND	6	0,0	0,0	240.327	-	0,0%	
9	Persiana black out de 2.25 m x 1.8 m	UND	4	4,0	4,0	235.088	940.352	100,0%	
10	Persiana black out de 2.00 m x 1.8 m	UND	1	1,0	1,0	198.732	198.732	100,0%	

CONTRATO DE OBRA No. 161-2025 - ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL

MUNICIPIO: MANIZALES

LUGAR: EDIFICIO ATLAS PISO 22

CONTRATISTA: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR: MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ

VALOR FISCAL: \$ 77242864

FECHA ACTA DE INICIACIÓN (m/d/a): 13/08/2025

PLAZO TOTAL (meses): 2

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.


ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL


En Manizales, se reunieron STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN identificada con la cedula 1.095.845.955, en representación de PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, identificado con Nit No. 901583960-5, en calidad de contratista y MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16077241, en calidad de supervisor de CORPOCALDAS respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2025 y 12 de octubre de 2025, para efecto de pago de acuerdo con la siguiente relación:

NOTA : (NP) Obras no previstas

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT PACTADA	CANT ACUM	CANTIDAD ACTA	VR UNIT	VALOR PARCIAL	% EJEC	TOTAL CAPITULO
11	Persiana black out de 1.80 m x 1.8 m	UND	2	2,0	2,0	175.623	351.246	100,0%	
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS									58.814.538
	ADMINISTRACIÓN (23%)						13.527.344		
	IMPREVISTOS (0%)						0		
	UTILIDAD (7%)						4.117.018		
	IVA (19%)						782.233		
	VALOR TOTAL DEL ACTA INCLUIDO IVA								77.241.133
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0%)								0
	VALOR TOTAL A PAGAR ACTA								77.241.133
	VALOR TOTAL CONTRATADO (INCLUIDO IVA)								77.242.864
	VALOR OBRA EJECUTADO PRESENTE ACTA (INCLUIDO IVA)								77.241.133
	VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA)								77.241.133
	% EJECUTADO								100,0
	% TRANSCURRIDO DEL PLAZO								100,00
RESUMEN DEL CONTRATO									
	VALOR DEL CONTRATO								77.242.864
	VALOR DEL ANTICIPO						0		
	VALOR DEL ACTA No.1						77.241.133		
	SALDO DEL CONTRATO						1.731		
	SUMAS IGUALES						77.242.864		77.242.864
RESUMEN DEL ANTICIPO									
	VALOR DEL ANTICIPO								0
	AMORTIZACIÓN DEL ACTA No.1						0		
	SALDO DEL ANTICIPO						0		
	SUMAS IGUALES						0		0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervinieron en ella, en Manizales a los 30 días del mes de octubre de 2025.


R/L STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN
Contratista


MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ
Supervisor


CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN, identificada con cedula No. 1.095.845.955 de Bucaramanga en mi condición de Representante Legal de **PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT. 901.583.960-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

STELLA ROCHA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.435.606 expedida en Vélez, y con Tarjeta Profesional No.125732-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 04 días del mes de Noviembre de 2025.


STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
C.C. 1.095.845.955 de Bucaramanga
Representante Legal


STELLA ROCHA RUIZ
TP 125732-T
Contadora Publica

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34529436
REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
Fecha Pago Planilla: 2025-09-17

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901583960	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 105 24 35	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	PAVIS.INGENIERIA@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	3053363743
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ART	ART SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1095845955	PRIMER APELLIDO	VIVAS	SEGUNDO APELLIDO	BELTRAN
PRIMER NOMBRE	STEFANY	SEGUNDO NOMBRE	VALERIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	Único
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	
Nro. DE TRABAJADORES	Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	34529436
5	\$5.077.150			

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												
Salario	Salario Básico											
Identificación	Tipo Vinculación	Sub Ext	Colombia	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres				
CC-1098746187	01	No	No	68	1	5421001	FiJo	BARCO PATIÑO OSCAR IVAN				
CC-10227883	01	5	No	68	1	5421001	FiJo	GUERRERO LOPEZ AGUILIO				
CC-91468872	01	No	No	68	1	5421001	FiJo	PEREZ PIATA CARLOS HUMBERTO				
CC-1100954274	01	No	No	68	1	5421001	FiJo	TAPIAS FRANCO DANIEL				
CC-1095845955	01	No	No	68	1	1711001	FiJo	VIVAS BELTRAN STEFANY VALERIA				

NOVEDADES												
Identificación	I	N	Ing	R	Fecha Ret	T	D	A	D	A	S	F
CC - 1098746187												
CC - 10227883	X	2025-08-14										
CC - 91468872	X	2025-08-12										
CC - 1100954274	X	2025-08-12										
CC - 1095845955												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES															
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no ret				
CC - 1098746187	PROTECCION	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0				
CC - 10227883	SINAF	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
CC - 91468872	PORVENIR	19	\$901.550	0.1600000	\$144.300	\$0	\$0	\$144.300	\$0	\$0	\$0				
CC - 1100954274	PORVENIR	19	\$901.550	0.1600000	\$144.300	\$0	\$0	\$144.300	\$0	\$0	\$0				
CC - 1095845955	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0				

SISTEMA GENERAL DE SALUD																SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Dí as Co as	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dí as Co as	IBC Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl						
CC - 1098746187	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	2	0.0696000	\$99.100						
CC - 10227883	SALUD TOTAL	9	\$427.050	0.0400000	\$17.100	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$427.050	2	0.0696000	\$29.800						
CC - 91468872	SALUD TOTAL	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$901.550	2	0.0696000	\$62.800						

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
ADMINISTRA	DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPB	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC. IMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPB COT	SUBTOTAL APORTES AL COT	SUBTOTAL APORTES AL COT	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDACIÓN	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPB	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPB	FONDO DE SOL PAGAR	TOTAL
SANITAS		1	\$36.10	\$0	0	\$0	0	\$0	\$36.10	5	\$200	\$0	\$36.30	\$57.20	\$0	0	\$0	\$36.30	\$0	\$57.20	\$36.30
EPS SURA		1	\$57.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00	5	\$200	\$0	\$57.20	\$0	0	\$0	\$0	\$57.20	\$0	\$57.20	\$57.20

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APORT	VLR APORTES FONDO SOL	VLR APORTES FONDO SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERSES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERSES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$800	\$0	\$228.600
SINAFI	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$0	\$0	\$0
FORVENIR	3	\$516.400	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$1.700	\$0	\$518.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095845955	CAJASAN	30	\$1.423.50	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1100954274	CAJASAN	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91468872	CAJASAN	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10227883	CAJASAN	9	\$427.050	0.0400000	\$17.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098746187	CAJASAN	30	\$1.423.50	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	EPS	IBC salud	Tarifa	Cot OBL	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut LIC	Valor LIC	IBC Riesgos	Tarifa	Cot OBL
CC - 1095845955	EPS SURA	30	\$1.423.50	0.0400000	\$57.000	0	\$0	0	\$0	\$0	1	0.0052200
CC - 1100954274	SANITAS	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	0	\$0	0	\$0	\$0	2	0.0696000

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$204.100
PENSIONES	2	\$746.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$262.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$204.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.417.700

TOTAL A PAGAR

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	\$203.300	5	\$700	\$204.000
SENA	0	\$0	5	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	5	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	5	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	5	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$262.000	0	\$0	\$0	\$262.000	5	\$900	\$262.900	0	\$0	\$2.629	\$262.900

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE OBL	VLR INTERE UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICA CION AUTOLIQUID INICIAL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	2	\$53.20	0	\$0	0	\$0	\$53.20	5	\$200	\$0	\$53.40	\$0	0	\$0	\$0	\$57.20	\$0	\$0	\$57.20
ADMINISTRA DORA	1	\$57.00	0	\$0	0	\$0	\$57.00	5	\$200	\$0	\$57.20	\$0	0	\$0	\$0	\$57.20	\$0	\$0	\$57.20

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901583960	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 105 24 35	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA	
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	PAVIS.INGENIERIA@OUTLOOK.COM	TELEFONO	3053363743	
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL		
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador	

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1095845955	PRIMER APELLIDO	VIVAS	SEGUNDO APELLIDO	BELTRAN
PRIMER NOMBRE	STEFANY	SEGUNDO NOMBRE	VALERIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
8		\$8.632.017		35009670	

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci ^a	Vlr no ret
CC - 1098746187	PROTECCION	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 4385593	PROTECCION	11	\$586.667	0.1600000	\$93.900	\$0	\$0	\$93.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1053764047	PORVENIR	22	\$1.043.900	0.1600000	\$167.100	\$0	\$0	\$167.100	\$0	\$0	\$0
CC - 10227883	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 10255026	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 91468872	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1100954274	PORVENIR	16	\$759.200	0.1600000	\$121.500	\$0	\$0	\$121.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1095845955	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación		I	N	Ing	R	Fecha E	Ret	D	A	P	A	S	V	Nov	T	S	L	V	Fecha Sin	Ing	E	I	Fecha Ige	M	L	Fecha Tma	A	C	Fecha Vac	P	T	Fecha Vct	Fin	IRL	Fecha Ixp	Fin	
CC - 1098746187		X																																			
CC - 4385593		X																																			
CC - 1053764047		X																																			
CC - 10227883		X																																			
CC - 10255026		X																																			
CC - 91468872																																					
CC - 1100954274		X																																			
CC - 1095845955																																					

NOVEDADES

Identificación	Sub tip o no obl	Ext Colomb	Dpto	Mun	Activid ad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098746187	01	No	No	No	68	5421001	BARCO PATIÑO OSCAR IVAN	\$1.423.500
CC-4385593	01	No	No	No	68	5421001	BEDOYA CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	\$1.600.000
CC-1053764047	01	No	No	No	68	5421001	GONZALEZ CASTAÑO GIOVANNY ALBERTO	\$1.423.500
CC-10227883	01	5	No	No	68	5421001	GUERRERO LOPEZ AQUILIO	\$1.423.500
CC-10255026	01	3	No	No	68	5421001	LOPEZ HINCAPIE GERARDO ANTONIO	\$1.800.000
CC-91468872	01	No	No	No	68	5421001	PEREZ PIATA CARLOS HUMBERTO	\$1.423.500
CC-1100954274	01	No	No	No	68	5421001	TAPIAS FRANCO DANIEL	\$1.423.500
CC-1095845955	01	No	No	No	68	1711001	VIVAS BELTRAN STEFANY VALERIA	\$1.423.500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098746187	CAJASAN	30	\$1.423.50 ⁰	\$57.000	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-4385593	CAJASAN	11	\$586.667 ⁰	\$23.500	\$23.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-1053764047	CAJASAN	22	\$1.043.90 ⁰	\$41.800	\$41.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-10227883	CAJASAN	15	\$711.750 ⁰	\$28.500	\$28.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-10255026	CAJASAN	21	\$1.260.00 ⁰	\$50.400	\$50.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-9146872	CAJASAN	30	\$1.423.50 ⁰	\$57.000	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-1100954274	CAJASAN	16	\$759.200 ⁰	\$30.400	\$30.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC-1095845955	CAJASAN	30	\$1.423.50 ⁰	\$57.000	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	EPS	Dí as Co as	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dí as Co as	IBC Rlesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098746187	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 ⁰	\$57.000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 ⁰	2	0.0696000	\$99.100
CC - 4385593	SALUD TOTAL	11	\$586.667 ⁰	\$23.500	\$23.500	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$586.667 ⁰	2	0.0696000	\$40.900
CC - 1053764047	FAMISANAR	22	\$1.043.90 ⁰	\$41.800	\$41.800	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$1.043.90 ⁰	2	0.0696000	\$72.700
CC - 10227883	SALUD TOTAL	15	\$711.750 ⁰	\$28.500	\$28.500	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$711.750 ⁰	2	0.0696000	\$49.600
CC - 10255026	EPS SURA	21	\$1.260.00 ⁰	\$50.400	\$50.400	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$1.260.00 ⁰	2	0.0696000	\$87.700
CC - 9146872	SALUD TOTAL	30	\$1.423.50 ⁰	\$57.000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 ⁰	2	0.0696000	\$99.100
CC - 1100954274	SANITAS	16	\$759.200 ⁰	\$30.400	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$759.200 ⁰	2	0.0696000	\$52.900
CC - 1095845955	EPS SURA	30	\$1.423.50 ⁰	\$57.000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 ⁰	1	0.0052200	\$7.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

TOTALES PARA EL PERIODO 2025 - 09

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$744.200	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$2.300	\$0	\$0	\$746.500
SINAFEP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0
PROTECCION	2	\$321.700	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$1.000	\$0	\$0	\$322.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC. LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE COT DE	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CION AUTOLI	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	1	\$57.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$57.00	5	\$200	\$0	\$57.20	\$0	0	\$0	\$57.20	\$0	\$0	\$57.20	\$0
NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$41.80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41.80	5	\$200	\$0	\$42.00	\$0	0	\$0	\$42.00	\$0	\$0	\$42.00	\$0
FAMISANAR	1	\$30.40	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.40	5	\$100	\$0	\$30.50	\$0	0	\$0	\$30.50	\$0	\$0	\$30.50	\$0
SANTITAS	1	\$107.4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.4	5	\$400	\$0	\$107.8	\$0	0	\$0	\$107.8	\$0	\$0	\$107.8	\$0
EPS SURA	2	\$109.0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109.0	5	\$400	\$0	\$109.4	\$0	0	\$0	\$109.4	\$0	\$0	\$109.4	\$0
SALUD TOTAL	3	\$109.0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109.0	5	\$400	\$0	\$109.4	\$0	0	\$0	\$109.4	\$0	\$0	\$109.4	\$0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLI CION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	8	\$509.500	0	\$0	\$0	\$509.500	5	\$1.600	\$511.100	0	\$0	\$511.100	\$511.100
ART. SURA	8	\$509.500	0	\$0	\$0	\$509.500	5	\$1.600	\$511.100	0	\$0	\$511.100	\$511.100

TOTAL APORTES PARA FISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	8	\$345.600	5	\$1.100	\$346.700
SENA	0	\$0	5	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	5	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$346.900
PENSIONES	2	\$1.069.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$511.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$346.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.273.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	\$0	5	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	5	\$0	\$0

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTIVA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) DIRECCIÓN TERRITORIAL: MANIZALES CALDAS

CONTRATO DE OBRA N°: 181-2025 CONTRATISTA: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. PROYECTO: REALIZAR LA EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL INTERVENCIÓN: N/A

HORA Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 04-25 CONTRATO DE OBRA N°: 181-2025

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Salario	Días del Mes												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Indice Base de Cotización (IBCI)	1. SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES				Prima
																		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
1	RAMO PATINO OSCAR	CC-1086766497	\$ 1.423.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.423.500,00	\$	28.109	NUEVA E.P.S.	3609670	\$	87.000	PROTECCIÓN	25009870	\$	227.300	\$	67.000	\$	-
4	GUERRERO LOPEZ	CC-10227283	\$ 1.423.000														PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.423.500,00	\$	48.600	SAUD TOTAL	3609670	\$	28.500	SAUD TOTAL	25009870	\$	-	\$	28.500	\$	-
8	HUMBERTO	CC-81468672	\$ 1.423.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.423.500,00	\$	96.100	SAUD TOTAL	3609670	\$	87.000	POVENIR	25009870	\$	227.300	\$	67.000	\$	-
7	TAPIAS PRADO DANIEL	CC-100844774	\$ 1.423.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.423.500,00	\$	52.900	SANTAS	3609670	\$	30.400	POVENIR	25009870	\$	121.300	\$	30.400	\$	-
8	VIVAS BELTRAN	CC-108645985	\$ 1.423.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.423.500,00	\$	72.500	EPS SURTA	3609670	\$	87.000	POVENIR	25009870	\$	227.300	\$	67.000	\$	-

Agilco Ger. (UO)
Carlos H.
Dante J.
Kopel (UO)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35414993
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-19

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901583960	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 105 24 35	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA	
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	PAVIS.INGENIERIA@OUTLOOK.COM	TELEFONO	3053363743	
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL		
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ART	ART SURA	Tipo de aportante	Empleador	

REPRESENTANTE LEGAL				
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1095845955	PRIMER APELLIDO	VIVAS	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	STEFANY	SEGUNDO NOMBRE	VALERIA	
				BELTRAN

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN	Único
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11
Nro. DE TRABAJADORES	6	VL. TOTAL NÓMINA	\$5.917.950
		Nro. DE RADICACIÓN	35414993

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencial	Vlr no ret
CC - 1098746187	PROTECCION	30	\$1.423,500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 4385593	PROTECCION	30	\$1.600,000	0.1600000	\$256.000	\$0	\$0	\$256.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053764047	POVENIR	8	\$379.600	0.1600000	\$60.800	\$0	\$0	\$60.800	\$0	\$0	\$0
CC - 10227883	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 9146872	POVENIR	15	\$711.750	0.1600000	\$113.900	\$0	\$0	\$113.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1095845955	POVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

[illegible]

NOVEDADES

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo	Ext	Colombiano	Dpto	Mun	Actividad Económica	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1098746187	01	No	No	No	68	1	5421001	F1JO	BARCO PATIÑO OSCAR IVAN	\$1.423.500	
CC-4385593	01	No	No	No	68	1	5421001	F1JO	BEDOYA CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	\$1.600.000	
CC-1053764047	01	No	No	No	68	1	5421001	F1JO	GONZALEZ CASTAÑO GIOVANNY ALBERTO	\$1.423.500	
CC-10227883	01	5	No	No	68	1	5421001	F1JO	GUERRERO LOPEZ AGUILLO	\$1.423.500	
CC-91468872	01	No	No	No	68	1	5421001	F1JO	PEREZ PLATA CARLOS HUMBERTO	\$1.423.500	
CC-1095845955	01	No	No	No	68	1	1711001	F1JO	VIVAS BELTRAN STEFANY VALERIA	\$1.423.500	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	\$483,800	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$400	\$0	\$0	\$484,200
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0
FORVENIR	3	\$402,500	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$300	\$0	\$0	\$402,800

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	CCF	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENIA	Aporte SENIA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
CC-1098746187	CAJASAN	30	\$1.423.50 ⁰	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-4385593	CAJASAN	30	\$1.600.00 ⁰	0.0400000	\$64.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-1053764047	CAJASAN	8	\$379.600	0.0400000	\$15.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-10227883	CAJASAN	8	\$379.600	0.0400000	\$15.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-91468872	CAJASAN	15	\$711.750	0.0400000	\$28.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-1095845955	CAJASAN	30	\$1.423.50 ⁰	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS															SISTEMA GENERAL DE SALUD														
Identificación		EPS	DI as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot OPI	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	DI as Co t	IBC Riesgos	Cd CT	Tarifa	Cot OPI													
CC - 1098746187		NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.50 ⁰	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 ⁰	2	0.0696000	\$99.100													
CC - 4385593		SATUD TOTAL	30	\$1.600.00 ⁰	0.0400000	\$64.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.600.00 ⁰	2	0.0696000	\$111.400													
CC - 1053764047		FAMISANAR	8	\$379.600	0.0400000	\$15.200	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$379.600	2	0.0696000	\$26.500													
CC - 10227883		SATUD TOTAL	8	\$379.600	0.0400000	\$15.200	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$379.600	2	0.0696000	\$26.500													
CC - 91468872		SATUD TOTAL	15	\$711.750	0.0400000	\$28.500	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$711.750	2	0.0696000	\$49.600													
CC - 1095845955		EPS SURA	30	\$1.423.50 ⁰	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 ⁰	1	0.0052200	\$7.500													

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$237.300
PENSIONES	2	\$887.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$320.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$237.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

TOTAL A PAGAR

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	6	\$236.900	1	\$200	\$237.100
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA															
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL	COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA	COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIGUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ART. SURA	6	\$320.600	0	\$0	\$0	\$0	\$320.600	1	\$300	\$320.900	0	\$0	\$0	\$320.900	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL	COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC. LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES AL APORTES S COT	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAHISANAR	1	\$15.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$15.20	1	\$100	\$0	\$15.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.30
EBS SURA	1	\$57.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00	1	\$100	\$0	\$57.10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$57.10
SALUD TOTAL	3	\$107.7	\$0	0	\$0	0	\$0	\$107.7	1	\$100	\$0	\$107.8	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.8
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$57.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.00	1	\$100	\$0	\$57.10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$57.10

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.682.300

Certificado Bancario

Viernes, 07 de noviembre de 2025


Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NIT 901583960, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79600003878	2022/05/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141005626763



(415)7707212489984(8020) 0000141005626763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 8 3 9 6 0

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial

PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

37. Sigla

PAVI'S S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Santander

40. Ciudad/Municipio

6 8

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 105 24 35 BRR PROVENZA

42. Correo electrónico

pavis.ingenieria@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 5 3 3 6 3 7 4 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 3 2 4

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 3 2 4

Otras actividades

50. Código

4 2 1 0 2 5 1 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☐

NO

☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VIVAS BELTRAN STEFANY VALERIA

985. Cargo Representante legal Certificado

MINISTERIO DEL TRABAJO
HACE CONSTAR
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

No. Radicado: 08SE2025741700100008260
Fecha: 2025-12-12 03:00:42 pm
Remitente: Sede: D. T. CALDAS
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2025741700100008260

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:



Fecha expedición:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre y/o Razón Social:	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Identificación:	901583960-5

NO REGISTRA SANCIONES.

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supía, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San José, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, a los ~~Doce (12)~~ días del mes de diciembre de 2025


DARÍO ESCEHOMO DÍAZ
Director Territorial

Elaboró:
Daniela Bello Mejía
Auxiliar Administrativo
DT Caldas

Revisó:
Darío Escehomó Díaz
Director
DT Caldas

Aprobó:
Darío Escehomó Díaz
Director
DT Caldas

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



Código de Radicación de Aportes CS-20250189335

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAN


CERTIFICA

Que la empresa PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S con identificación 901583960 canceló a CAJASAN por concepto de aportes parafiscales desde el periodo 202501 hasta el periodo 202501.

Fecha Consignación	Año	Mes	Número Planilla	Aporte Cajasan	Valor interés
14/03/2025	2025	1	32369310	\$57,000.00	\$1,100.00
14/03/2025	2025	2	32665781	\$57,000.00	\$0.00
12/05/2025	2025	3	32978109	\$57,000.00	\$1,100.00
12/05/2025	2025	4	33273114	\$57,000.00	\$0.00
24/06/2025	2025	5	33604758	\$57,000.00	\$300.00
17/07/2025	2025	6	33876321	\$57,000.00	\$200.00
20/08/2025	2025	7	34189302	\$83,600.00	\$300.00
17/09/2025	2025	8	34529436	\$203,300.00	\$700.00
20/10/2025	2025	9	35009670	\$345,600.00	\$1,100.00
TOTALES				\$974,500.00	\$4,800.00

La presente certificación no es válida para afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud de PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S el día 3 de diciembre de 2025.

Atentamente,


NATHALIA JIMENA PEREZ CAMACHO

Líder Estratégico Unidad Aportes y Cuota Monetaria

"La validez de este documento se puede certificar con el código de radicación"

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
4009794951

PÓLIZA No: 400-47-994000109069 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA

COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO
06 11 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
06 11 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.583.960-5

DIRECCIÓN: CL 105 29 35 PROVENZA

CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER

TELÉFONO: 4188202

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.005-2

BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.005-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	13/08/2025	12/02/2026	15,448,572.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	13/08/2025	12/10/2028	7,724,286.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER	NOTA ACLARATORIA	7,724,286.40
CALIDAD DEL BIEN	13/08/2025	12/10/2026	7,724,286.40

BENEFICIARIOS
NIT 890803005 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTATO No. 161-2025, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES- CALDAS.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****6,666,311.00	VALOR PRIMA: \$ *****50,905	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****9,672	TOTAL A PAGAR: \$ *****60,577
--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LUZ STELLA SERRANO MANTILLA	5728	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.coww.digitalclient/#login>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000400979495

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CAD821780F0BF4765A

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000109069 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.583.960-5
ASEGURADO:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.803.005-2
BENEFICIARIO:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.803.005-2

TEXTO ITEM 1

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN Y CORRIGEN LOS ANEXOS 1 Y 2 Y SE ACTUALIZAN LOS VALORES ASEGURADOS Y LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025, OTROSI No. 1 Y ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025, QUEDANDO ASI: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA : VIGENCIA DESDE 30/10/2025 HASTA 30/10/2030

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

4009794951

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO.
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: CABECERA	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:	DIA 06	MES 11	AÑO 2025
AG. RAM. POL.: 400 _ 47 _ 994000109069	\$ 60,577.00	FECHA DE IMPRESIÓN		
NOMBRE:: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN: NIT	901.583.960-5		

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐


EFFECTIVO ☐

COD.
BANCO

No.
CHEQUE

VALOR PAGADO

\$



(415)7701861000019(8020)00000000007000400979495

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta de Ahorros / Corriente - TC
BANCOS	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque

* CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO)		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax y Almacenes Exito	\$9.999.999
2) SUPERGIROS	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$5.000.000
3) PUNTO DE PAGO	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$4.000.000
4) FULLCARGA	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$3.000.000
5) PUNTORED	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$ 800.000
6) EFECTY	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$ 500.000
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	\$ 500.000

IMPORTANTE

-Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.

-Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE), se requiere del número electrónico para pagos.

-Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co Línea Solidaria a través del #789 desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel 01 8000 512021 gratis desde cualquier lugar del país

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22
Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025.Pdf>

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

4009794951

NOMBRE:: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN: NIT	901.583.960-5	DIA 06	MES 11	AÑO 2025
			FECHA DE IMPRESIÓN		

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

COD.
BANCO

No.
CHEQUE

VALOR PAGADO

\$



(415)7701861000019(8020)00000000007000400979495

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

Transacción Aprobada

Si presenta algún inconveniente al realizar la transacción comuníquese con la línea: 3152254421

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Dirección:	ClI 100 # 9a - 45, Piso 12 - Bogotá - Colombia
Teléfono:	#789 opción 4
Nit:	8605246546

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Identificación:	4009794951
Identificación:	198.143.41.25
Nombre:	PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Email:	pavis.ingenieria@outlook.com
IP:	198.143.41.25

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	40097949511
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/11/2025
Ticket ID:	40097949511
Transacción/CUS:	1913934161
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO

Concepto:	POLIZAS
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	60577
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
4009795008

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000027753 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA				COD. AGE: 400				RAMO: 74				PAP:																			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO																	
04	11	2025		22	09	2025	23:59	12	10	2025	23:59	20	04	11	2025																
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN							
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL																TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION															

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIAS			
				22				09				2025				23:59				12				10				2025				23:59				20			
				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																			

DATOS DEL TOMADOR															
NOMBRE: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.															
DIRECCIÓN: CL 105 29 35 PROVENZA															
CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER															
TELÉFONO: 4188202															

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO															
ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS															
DIRECCIÓN: CL 21 NO. 23-22 P14 ED ATLAS															
CIUDAD: MANIZALES, CALDAS															
TELÉFONO: 6068848552															
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS															
IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.005-2															
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8															

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS															
ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS NIT : 890803005															
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CALDAS CIUDAD: MANIZALES															
DIRECCION: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS															
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA															
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:															
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE															
CONTRATO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES \$ 284,700,000.00 284,700,000.00															
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES															
BENEFICIARIOS NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS															
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTATO No. 161-2025 REFERENTE A REALIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES- CALDAS.															
BENEFICIARIOS:TERCEROS AFECTADOS Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS NIT:890.803.005-2															
INCLUYE:															
-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES															
-DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE															
-PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES															
-CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS															
-RCE PATRONAL															
-VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS															

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***284,700,000.00	\$ *****0	\$ *****0.00	\$ *****0	\$ *****0

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
LUZ STELLA SERRANO MANTILLA	5728	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
(415)7701861000019(8020)00000000007000400979500			

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	CLIENTE
--	---------

CAD821780F0BFE7C56

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA**

COD. AGENCIA: **400**

RAMO: **74**

Nº PÓLIZA: **994000027753**

ANEXO: **1**

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.583.960-5**

ASEGURADO: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.005-2**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025
VIGENCIA DESDE 13/08/2025 HASTA 12/10/2025

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000027753** ANEXO: **1** TIPO DE MOVIMIENTO: **0** PAGINA: **3**
TOMADOR: **PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** IDENTIFICACION: **901.583.960-5**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CORPORACION AUTONOMA REGIONA	890803005-2	CORPORACION REGIONAL AUTONOMA	MANIZALES	284,700,000.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.



INFORME DEL CONTRATISTA ACTA DE RECIBO FINAL

**PERIODO DE EJECUCIÓN:
13 DE AGOSTO DE 2025 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025**

**CONTRATISTA
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

**SUPERVISOR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)**

CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO Nro. 161-2025

INTRODUCCIÓN

El proyecto cuyo objeto es **REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.** Se encuentra localizado en el municipio de Manizales, Departamento de CALDAS. En EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.



El proyecto consiste en atender el **REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.** Por lo anteriormente citado y en pro de mejorar las condiciones en la prestación de servicio y atendiendo las limitaciones presupuestales definidas para ello, se requiere la ejecución para la remodelación integral del edificio administrativo, el cual una vez ejecutado brindará comodidad a los usuarios, funcionarios y contratistas que frecuenten la sede. Las oficinas presentan la necesidad de realizar una remodelación y adecuación en lo que comprende en las oficinas del piso 22, producto del estado de deterioro de la edificación. Razón por la cual son más que evidentes las necesidades de inversión a las instalaciones para tener unas condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y comodidad, tanto a los funcionarios como a los usuarios que diariamente transitan en la misma.



El proyecto cuyo objeto es **REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS**. Se describe técnicamente así:

Con el fin de obtener información sobre las condiciones del mercado, se tomaron como referencia los datos obtenidos en el contrato de obra No. 158-2023, cuyo objeto fue “Realizar la ejecución de la obra de remodelación y adecuación de las instalaciones de Corpocaldas, ubicadas en el piso 14 del edificio Atlas, Manizales - Caldas”, ejecutado entre los años 2023 y 2024, con culminación en mayo de 2024.

El método para la determinación del valor del contrato es por **PRECIOS UNITARIOS**, los cuales fueron obtenidos del presupuesto elaborado conforme a la ejecución del contrato 158-2023. En el presupuesto detallado se especifican las actividades junto con las cantidades a ejecutar, incluyendo el costo de cada actividad, el cual está debidamente soportado con los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU. En estos análisis se detallan los insumos o materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de cada actividad, permitiendo así establecer los costos directos del proyecto con base en la información actualizada a 2024. La actualización de los precios del mercado de las actividades responde a los históricos que la entidad ha venido cancelando por estos conceptos, con el respectivo incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5.2% para la vigencia 2025.

Expuesto lo anterior, A través de la Subdirección Administrativa y Financiera se asignó el proceso para contratar la ejecución de la obra de remodelación y adecuación de las instalaciones de Corpocaldas, ubicadas en la calle 21 No 23-22 edificio atlas en el piso 22 del edificio Atlas, Manizales- Caldas en el municipio de Manizales, para mejorar el confort en el ámbito diario de los trabajadores, y usuarios, elevar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas que cumple en Pro de la misión Institucional, a su vez presentar una buena imagen de la institución en bien de los usuarios que acuden a este piso.

1 TIPO DE CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO Nro. 161-2025

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO Nro. 161-2025
CONTRATO No. Y FECHA:	Nro. 161-2025
CONTRATISTA:	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit o C.C. No.	901.583.960-5
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS
VALOR INICIAL:	Sesenta y tres millones novecientos diez mil doscientos cuarenta y dos (\$63,910,242.00), equivalente a 44,90 SMLMV
VALOR ADICIONAL:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS (\$ 13,332,622.00), equivalente a 9,37 SMLMV
VALOR FINAL:	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$ 77,242,874,00), equivalente a 54,26 SMLMV
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	N/A
PLAZO INICIAL:	60 DIAS
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100.00%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	N/A
SUPERVISOR:	MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ Interno: X Externo: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
FECHA DE INICIACION:	13/08/2025
FECHA DE MODIFICACION:	08/10/2025 (Adición y forma de pago)

ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION				12/10/2025		
MUNICIPIO:				Manizales, CALDAS		
OFICINA GESTORA:				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)		

1.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2025	No presenta observaciones
ACTA MODIFICACION	08 DE OCTUBRE DE 2025	(Adición y forma de pago)
ACTA DE RECIBO FINAL	12 DE OCTUBRE DE 2025	No presenta observaciones

1.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO O PROYECTO

- Se realizaron actividades de balance de mayores y menores cantidades.

1.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

El proyecto en ejecución consiste en **REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS** donde presta sus servicios al ciudadano. de acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de los estudios previos que hacen parte del objeto contractual, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCCO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANIJA DE PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.

INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE

INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE, (INCLUYE REFUERZO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE, (INCLUYE REFUERZO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

MAMPOSTERIA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

DESMONTES

DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES FIJOS EXISTENTES

DESMONTE DE PUERTA Y DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO, DEMOLICIÓN DE MURO EN FIBROCEMENTO

DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)

DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)

INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN CANALETA METALICA, CABLE 12 AWG HFFR LS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. 1200LM . INCLUYE DRIVER SC

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA VOZ Y DATOS CAT 6A - CAT 6A

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED CUADRADO, 48W BLANCO OPAL. (INCLUYE ACCESORIOS Y CABLEADO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, INCLUYE LAS CONEXIONES, JACKS Y PATCHCORD CATEGORIA 6A DE 1 Y 3 METROS.

PINTURA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.

CARPINTERIA EN MADERA

MOBILIARIO DIRECCIÓN GENERAL

MOBILIARIO SECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL

MUEBLE LATERAL BAJO

MUEBLE SUPERIOR DE 1.5 X 0.4

SELLO DE ESPACIO ENTRE BORDILLO Y FACHADA EN ZONA DE SALA DE JUNTAS

MOBILARIO BARRA PERIMETRAL (VER ESPECIFICACIONES)

PANEL DIVISORIO PLEGABLE PARA SALA DE JUNTAS – DIRECCIÓN GENERAL.

ORNAMENTACIÓN Y OTROS

PERSIANA BLACK OUT DE 2.25 M X 1.8 M

PERSIANA BLACK OUT DE 2.00 M X 1.8 M

PERSIANA BLACK OUT DE 1.80 M X 1.8 M

Las actividades realizadas en el presente periodo fueron las descritas anteriormente. La cantidad y valor ejecutado acumulado a la fecha corresponde a **SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MTCE (\$ 77,241,133), equivalente a 54,26 SMLMV** Incluido AIU y el IVA sobre la Utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o Departamental. Que equivale al 100.00% de ejecución.

1.4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- Hacer el seguimiento a la programación de la obra
- Tramitar los permisos que requiera el proyecto
- Afiliar al personal de la obra a los sistemas de seguridad social
- Mantener comunicación permanente con la ENTIDAD y demás involucrados

1.4.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades financieras:

- Actualizar el flujo de caja
- Llevar el balance del contrato
- Analizar el programa de inversión

1.4.4 ACTIVIDADES AMBIENTALES:

Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades ambientales:

- Socialización del proyecto con los interesados.
- Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores
- Seguridad social para los trabajadores
- Señalización preventiva en la obra
- Trámites de permisos de ante las autoridades ambientales, servicios públicos, disposición de desechos en los lugares apropiados

1.4.5 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Los documentos base que se tuvieron en cuenta durante el periodo de ejecución para la verificación del cumplimiento del plan de calidad fueron:

- Los términos de referencia
- Especificaciones técnicas del contrato
- El contrato
- Estudios previos

Con el fin de mantener el conocimiento y la competencia del personal que participa en el proyecto se contó con programa de capacitación y entrenamiento, liderado por el área de SST teniendo en cuenta los peligros no tolerables de las actividades y los estándares de trabajo definidos por la organización. Se realizó la implementación de disposiciones de manejo, almacenamiento, embalaje y preservación de los materiales y materias primas críticas para el proyecto a fin de

preservar sus especificaciones, La alta dirección de la obra (Representante legal y director de proyectos) revisaron mensualmente el desempeño global de la gestión de calidad del proyecto, con el fin de asegurar la adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la empresa. Los temas que se revisaron por parte de la alta dirección, son:

- Estado de revisiones previas
- Cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes para la gestión de calidad
- Grado en que se han cumplido los objetivos de calidad
- No conformidades y acciones correctivas
- Resultados de seguimiento y medición
- Resultados de auditorías internas
- Desempeño de los proveedores externos
- Eficacia de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
- Oportunidades de mejora
- Calidad del personal
- Cumplimiento de la seguridad industrial y social
- Control de pólizas
- Cumplimiento del programa de trabajo

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se realizaron las actividades designadas por el supervisor en los tiempos establecidos.

1.6 RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Residente	1	SI
Ingeniero Eléctrico	1	SI
SST (Seguridad y salud en el trabajo)	1	SI
Maestro	1	SI
Oficial	1	SI
Ayudantes	3	SI
PERSONAL TOTAL	8	

NOTA: SE ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

1.7 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Andamios, Escaleras metálicas antideslizantes	1	N/A
Arnéses Equipos de bioseguridad industrial y otros.	2	N/A
Taladros eléctricos	2	Taladros eléctricos Dewalt-BOSS
Pulidoras de 4"	2	Pulidora Industrial 4-1/2 PuLG Dewalt Dwe4212-b3
Diferenciales	4	YALE, 5 Y 1 TON
Herramientas menores	10	N/A

1.8 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante la ejecución del contrato se han presentado días de lluvias, ocasionando cese de actividades situación que ha perjudicado el ingreso constate de materiales y por ende disminución en el rendimiento de la obra más sin embargo no fue impedimento para terminar las labores.

1.9 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO (CONTRATO)**

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
400-47-994000109069	Cumplimiento del contrato	\$12.782.048,40	22/07/2025	22/01/2026
400-47-994000109069	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$6.391.024,20	22/07/2025	22/09/2028
400-47-994000109069	Estabilidad y calidad de la obra	\$6.391.024,20	ACTA DE RECIBO FINAL	5 años
400-47-994000109069	Calidad del bien	\$6.391.024,20	22/07/2025	22/09/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
B - 100018023	Amparo básico predios labores y operaciones.	\$284.700.000,00	22/07/2025	22/09/2025

Nombre de la Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO (ACTA RECIBO FINAL-ADICION)**

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
400-47-994000109069	Cumplimiento del contrato	\$15.448.572,80	13/08/2025	12/02/2026
400-47-994000109069	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$7.724.286,40	12/10/2028	22/09/2028
400-47-994000109069	Estabilidad y calidad de la obra	\$7.724.286,40	30/10/2025	30/10/2030
400-47-994000109069	Calidad del bien	\$7.724.286,40	12/10/2026	22/09/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
B - 100018023	Amparo básico predios labores y operaciones.	\$284.700.000,00	13/08/2025	12/10/2025

1.10 REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

- ✚ Reunión 01, 13 de agosto de 2025, en las instalaciones de CORPOCALDAS, con la supervisión y profesionales de apoyo para socializar el proyecto y de igual manera

organizar e informar el transporte de materiales al sitio de trabajo, así como el transporte de maquinaria, equipos, actividades a realizar e ingreso del personal.


- ✚ Reunión 02, 08 de octubre de 2025, en las instalaciones de CORPOCALDAS, con el personal de obra para revisar el avance de la obra elaborando el análisis de las actividades realizadas y de las que se pretende llevar a cabo finalizada la reunión para la adición y para controlar así mismo mencionar la importancia de los usos adecuados de EPP y trabajos seguros.
- ✚ Reunión 03, 12 de octubre de 2025, en las instalaciones de CORPOCALDAS, con la supervisión y profesionales de apoyo para realizar entrega de las actividades ejecutadas y recibo de las mismas a satisfacción.

2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo de ejecución el avance de obra es del 100.00% en la presente ACTA DE RECIBO FINAL equivalente al 100.00% de las actividades y cantidades ejecutadas.
- Con respecto a la medición y verificación de cantidades de obra, se realizó en conjunto con la supervisión y el contratista de obra. Cada una de las actividades ejecutadas se realizó con la respectiva supervisión y se realizaron según especificaciones técnicas, diseños y/o especificaciones del proyecto
- Que mediante el presente informe se realiza el cobro del ACTA DE RECIBO FINAL por un valor de **SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MTCE (\$ 77,241,133), equivalente a 54,26 SMLMV** Incluido AIU y el IVA Sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o Departamental.

3 ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO
2. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL




STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
R.L. PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista



COPIA: Supervisor (CORPOCALDAS)





OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.





































CONTRATO DE OBRA No. 161-2025 - ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL

MUNICIPIO: MANIZALES

LUGAR: EDIFICIO ATLAS PISO 22

CONTRATISTA: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR: MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ

VALOR FISCAL: \$ 77242864

FECHA ACTA DE INICIACIÓN (m/d/a): 13/08/2025

PLAZO TOTAL (meses): 2

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.

ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL

En Manizales, se reunieron STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN identificada con la cedula 1.095.845.955, en representación de PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, identificado con Nit No. 901583960, en calidad de contratista y MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16077241, en calidad de supervisor de CORPOCALDAS respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2025 y 12 de octubre de 2025, para efecto de pago de acuerdo con la siguiente relación:

NOTA : (NP) Obras no previstas

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT PACTADA	CANT ACUM	CANTIDAD ACTA	VR UNIT	VALOR PARCIAL	% EJEC	TOTAL CAPITULO
CARPINTERIA METALICA									4.273.096
017.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANIJA DE PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, SEGUN DETALLE.	M2	2	2	2	792.140	1.584.280	100,0%	
	Instalación de vidrio templado existente	GL	2	2	2	272.272	544.544	100,0%	
	Instalación de puerta en vidrio templado existente	GL	1	1	1	272.272	272.272	100,0%	
NP	Mantenimiento e Instalación de puerta corredera en vidrio templado existente, (incluye refuerzo de estructura, accesorios y demas elementos para su correcto funcionamiento)	GL	1	1	1	1.300.000	1.300.000	100,0%	
NP	Mantenimiento e Instalación de división en vidrio templado existente, (incluye refuerzo de estructura, accesorios y demas elementos para su correcto funcionamiento)	GL	1	1	1	572.000	572.000	100,0%	
MAMPOSTERIA									2.939.832
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	14	14	14	209.988	2.939.832	100,0%	
DESMONTES									1.372.429
	Desmonte y retiro de muebles fijos existentes	GL	1	1	1	669.010	669.010	100,0%	
	Desmonte de puerta y división en vidrio templado, demolición de muro en fibrocemento	GL	1	1	1	486.199	486.199	100,0%	
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	10	10	10	10.861	108.610	100,0%	
	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	10	10	10	10.861	108.610	100,0%	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS									13.193.974
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	10	10,0	10,0	104.332	1.043.320	100,0%	
08B.504	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN CANALETA METALICA, CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	10,0	10,0	129.724	1.297.240	100,0%	
08B.247	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. 1200lm . INCLUYE DRIVER SC	UND	4	2,0	2,0	50.293	100.586	50,0%	
08B.293	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA VOZ Y DATOS CAT 6A - CAT 6A	UND	12	12,0	12,0	206.069	2.472.828	100,0%	
NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED CUADRADO, 48W BLANCO OPAL. (incluye accesorios y cableado necesario para su correcto funcionamiento)	UND	16	16,0	16,0	255.000	4.080.000	100,0%	
NP	Suministro e instalacion de patch panel de 24 puertos, incluye las conexiones, jacks y patchcord categoria 6A de 1 y 3 metros.	GL	1,0	1,0	1,0	4.200.000	4.200.000	100,0%	
PINTURA									3.963.532
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	29,9	48,1	48,1	23.060	1.109.186	160,9%	
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO.	M2	72	118,6	118,6	24.067	2.854.346	164,7%	
CARPINTERIA EN MADERA									31.581.346
1	Mobiliario Dirección general	GL	1	1,0	1,0	10.508.899	10.508.899	100,0%	
2	Mobiliario secretaria Dirección general	GL	1	1,0	1,0	7.523.419	7.523.419	100,0%	
3	Mueble lateral bajo	UND	1	1,0	1,0	2.952.311	2.952.311	100,0%	
4	Mueble superior de 1.5 X 0.4	UND	1	1,0	1,0	875.159	875.159	100,0%	
5	Sello de espacio entre bordillo y fachada en zona de sala de juntas	ML	15	15,0	15,0	108.909	1.633.635	100,0%	
6	Mobiliario barra perimetral (ver especificaciones)	ML	15	15,0	15,0	323.517	4.852.755	100,0%	
7	Panel divisorio plegable para sala de juntas - direccion General.	GL	1	1,0	1,0	3.235.167	3.235.167	100,0%	
ORNAMENTACIÓN Y OTROS									1.490.330
8	Suministro jardineras en microcemento (incluye plantulas)	UND	6	0,0	0,0	240.327	-	0,0%	
9	Persiana black out de 2.25 m x 1.8 m	UND	4	4,0	4,0	235.088	940.352	100,0%	
10	Persiana black out de 2.00 m x 1.8 m	UND	1	1,0	1,0	198.732	198.732	100,0%	

CONTRATO DE OBRA No. 161-2025 - ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL

MUNICIPIO: MANIZALES

LUGAR: EDIFICIO ATLAS PISO 22

CONTRATISTA: PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR: MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ

VALOR FISCAL: \$ 77242864

FECHA ACTA DE INICIACIÓN (m/d/a): 13/08/2025

PLAZO TOTAL (meses): 2

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.


ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL


En Manizales, se reunieron STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN identificada con la cedula 1.095.845.955, en representación de PAVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, identificado con Nit No. 901583960-5, en calidad de contratista y MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16077241, en calidad de supervisor de CORPOCALDAS respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2025 y 12 de octubre de 2025, para efecto de pago de acuerdo con la siguiente relación:

NOTA : (NP) Obras no previstas

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT PACTADA	CANT ACUM	CANTIDAD ACTA	VR UNIT	VALOR PARCIAL	% EJEC	TOTAL CAPITULO
11	Persiana black out de 1.80 m x 1.8 m	UND	2	2,0	2,0	175.623	351.246	100,0%	
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS									58.814.538
	ADMINISTRACIÓN (23%)						13.527.344		
	IMPREVISTOS (0%)						0		
	UTILIDAD (7%)						4.117.018		
	IVA (19%)						782.233		
	VALOR TOTAL DEL ACTA INCLUIDO IVA								77.241.133
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0%)								0
	VALOR TOTAL A PAGAR ACTA								77.241.133
	VALOR TOTAL CONTRATADO (INCLUIDO IVA)								77.242.864
	VALOR OBRA EJECUTADO PRESENTE ACTA (INCLUIDO IVA)								77.241.133
	VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA)								77.241.133
	% EJECUTADO								100,0
	% TRANSCURRIDO DEL PLAZO								100,00
RESUMEN DEL CONTRATO									
	VALOR DEL CONTRATO								77.242.864
	VALOR DEL ANTICIPO						0		
	VALOR DEL ACTA No.1						77.241.133		
	SALDO DEL CONTRATO						1.731		
	SUMAS IGUALES						77.242.864		77.242.864
RESUMEN DEL ANTICIPO									
	VALOR DEL ANTICIPO								0
	AMORTIZACIÓN DEL ACTA No.1						0		
	SALDO DEL ANTICIPO						0		
	SUMAS IGUALES						0		0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervinieron en ella, en Manizales a los 30 días del mes de octubre de 2025.


R/L STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN
Contratista


MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ
Supervisor



ACTA DE RECIBO FINAL

VERSION: 3

Código: GJ-GJ-FR-04


Tipo de Contrato	Contrato de Obra
Número de Contrato	161-2025
Contratista	PAVIS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ Interno: X Externo:
Objeto	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORPOCALDAS, UBICADAS EN EL PISO 22 DEL EDIFICIO ATLAS, MANIZALES-CALDAS.
Valor	Setenta y siete millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos (\$ 77.242.864)
Plazo	Dos (02) meses.
Fecha de Iniciación	13/08/2025
Fecha de Modificación	08/10/2025 (Adición y forma de pago)
Fecha de Terminación	12/10/2025


En la ciudad de Manizales a los Doce (12) días del mes de OCTUBRE de 2025, en las oficinas de Corpocaldas, se reunieron STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN identificado con la cedula 1.095.845.955, en representación de PAVIS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. , identificado Nit No. 901583960, en calidad de Contratista y MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16077241, en calidad de Supervisor de CORPOCALDAS, con el objeto de formalizar la entrega final por parte del CONTRATISTA y recibo de CORPOCALDAS la ejecución del Contrato.

Se deja constancia que el Contratista cumplió con las obligaciones objeto del contrato dentro del plazo de ejecución pactado.

Observaciones:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada en Manizales, el día 30 del mes de OCTUBRE de 2025.


STEFANY VALERIA VIVAS BELTRÁN
REPRESENTANTE LEGAL


MAURICIO ALBERTO ORTEGON ALVAREZ
SUPERVISOR