

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 6

Ingeniero
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FLÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Mayo 1 de 2024 a mayo 31 de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES, DEPARTAMENTO DE VAUPES.
-----------	---

CONTRATO DE OBRA No.	4990 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAGNETON	NIT:	901.779.154-8
CONFORMACIÓN:	CONSORCIO MAGNETON con NIT. 901.779.154-8 (Integrado por CONSULTORIA HIDRAULICA SAS identificada con NIT- 900.941.091-2, con una participación del 80%; OSWAL'S CONSTRUCTORA S.A.S identificada con NIT-900.948.366-4, con una participación de 10% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SAS - CCO S.A.S identificada con NIT. 900.220.405-8, con una participación de 10%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES, DEPARTAMENTO DE VAUPES.		
Fecha de Inicio:	28/12/2023	No. de Oficio:	023S-VBOG-032917
Valor Inicial:	\$1.822.193.356,00		
Valor Adiciones:	No se ha han solicitado, está pendiente el ajuste de los estudios y determinar la necesidad.		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$1.822.193.356,00		
Anticipo Entregado:	En trámite		
Anticipo Amortizado:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 6

Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	4 días – hasta 31 diciembre de 2023
Total Prórrogas:	5 meses
Prórroga 1:	5 meses
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	3/08/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1419023	10	C-2406-0600-7-0- 2406002-02	\$1.822.193.356,00	\$74.970.000,00	\$1.747.223.356,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
-	-	-	-

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	21.16%
% Básico ejecutado acumulado:	5.88%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
...	...		
...	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		
				VERSIÓN		
				PÁGINA	3	DE 6

...	...
-----	-----

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$182.219.35,60	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2025
Buen Manejo Anticipo	\$896.869.554,50	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$364.438.671,20	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2027
Estabilidad de la Obra y calidad	\$546.658.006,80	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2029
Calidad del servicio	\$32.130.000,00	21-44-101433084 Anexo No. 3	Si ampara 5 años, 0 meses 1 día	Si ampara 5 años, 0 meses 1 día

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$348.000.000,00	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2024
Daño emergente y lucro cesante	\$348.000.000,00	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2024
Calidad del servicio	\$348.000.000,00	21-44-101433084 Anexo No. 3	18/12/2023	19/02/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	4 DE 6

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4915 de 2023		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA S.A.S.	NIT:	890.405.995-1
CONFORMACIÓN:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES.		
Fecha de Inicio:	28/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-032902
Valor Inicial:	\$432.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	4 días.		
Total Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Fecha de Fin:	3/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428723	10	NACION	\$432.000.000,00	\$33.655.725,18	\$398.344.274,82

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	5	DE	6

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S-A- Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	43.200.000	11-44-101214948 Anexo 9	13-12-2023	02-02-2025
Buen Manejo Anticipo	216.000.000	11-44-101214948 Anexo 9		02-02-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$86.400.000	11-44-101214948 Anexo 9	13-12-2023	02-08-2025
Calidad del Servicio	\$129.600.000	11-44-101214948 Anexo 9	03-01-2022	31-12-2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO			
				VERSIÓN			
				PÁGINA		6	DE 6

...					...
-----	--	--	--	--	-----

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-018388	3/04/24	ING INGENIERIA SAS	Aprobación hojas de vida
2024S-VBOG-019922	3/04/24	ING INGENIERIA SAS	Estudios y Diseños Obra 4990 revisión interventoría
2024S-VBOG-024971	3/04/24	ING INGENIERIA SAS	Seguimiento en Aprobación Estudios y Diseños Obra 4990

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El trámite ante Corpoamazonía está radicado y en curso de aprobación. se continua con las acciones in situ para el ajuste a los estudios.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado comisiones en este periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Cordialmente,


CARLOS JULIO TRUJILLO GAMBA
 SUPERVISOR
 CC 19.393.227