

CONTRATO No. 046-2025

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA
CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL
ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL
MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS
TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA”.**

**INFORME MENSUAL
No. 0**

CONTRATANTE:

Nación - Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cundinamarca – Amazonas.

CONTRATISTA:

**PROYECTOS Y SOLUCIONES EN
INGENIERIA S.A.S**

**BOGOTA D.C
NOVIEMBRE DE 2025**



Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

INFORME MENSUAL



INFORME TECNICO MENSUAL N° 0

CONTRATO DE OBRA No. 046-2025

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA”..

BOGOTA D.C. COLOMBIA

06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

INFORME MENSUAL

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS DEL INFORME	5
OBJETIVO GENERAL	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	6
a. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	6
b. UBICACIÓN DEL PROYECTO	7
4. GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA	8
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	8
6. RELACIÓN DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTAS:	9
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA	9
ANÁLISIS DE AVANCE DE OBRA	10
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	10
7. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	14
SG-SST	14
8. CALIDAD DE LOS MATERIALES	14
9. VERIFICACIÓN DE PERSONAL	14
10. ESTADO DEL CLIMA	16
11. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO	16
12. CONCLUSIONES	17
Técnico – Constructivo	17
Componente Administrativo y Contractual	18
Seguridad y Salud en el Trabajo	18
Ambiental	18
13. ANEXOS	18

INFORME MENSUAL



1. INTRODUCCIÓN

Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas, adelanta el seguimiento al Contrato No. 046-2025, cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA”.

En atención a lo anterior, y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos, se presenta el Informe Mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 6 al 30 de noviembre de 2025. Este documento, elaborado por Proyectos y Soluciones en Ingeniería S.A.S. en calidad de Contratista de Obra, expone las actividades ejecutadas y los avances alcanzados durante dicho lapso.

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

INFORME MENSUAL



2. OBJETIVOS DEL INFORME

OBJETIVO GENERAL

Presentar los avances en la ejecución de la obra mediante la elaboración del informe mensual, en el cual se describen las actividades desarrolladas durante el periodo del contrato “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Exponer de manera clara y ordenada las actividades ejecutadas en la obra durante el mes de diciembre de 2025.

Detallar las labores priorizadas y verificadas conjuntamente con la supervisión de la entidad.

Evidenciar el cumplimiento de los requerimientos contractuales dentro del periodo reportado.

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

INFORME MENSUAL

3. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

a. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	No. 046-2025
OBJETO.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA".
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA S.A.S.
NIT	900643646-1
REPRESENTANTE LEGAL	Álvaro Rodríguez Rangel
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas
TÉRMINO DEL CONTRATO	03 MESES
FECHA ACTA DE INICIO.	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 799.444.267 INCLUIDO AIU
VALOR DE LA ADICIÓN No 01	N/A
FECHA DE ADICIÓN No 01	N/A
VALOR TOTAL	\$ 799.444.267 INCLUIDO AIU
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ


b. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El tribunal está ubicado en el sector conocido como Salitre, cerca de la Avenida La Esperanza (también referida como Diagonal 22B en algunas nomenclaturas).

Está dentro de la localidad de Teusaquillo / Centro Administrativo, una zona con alto flujo institucional, muchas oficinas del estado y entidades judiciales.

Hay estaciones de transporte masivo cercanas: por ejemplo, la estación Gobernación de TransMilenio se encuentra bastante próxima al lugar. Desde allí se puede acceder caminando a varias de las entidades estatales que se encuentran en esa zona.

En los alrededores hay otros servicios públicos importantes: oficinas de la Gobernación de Cundinamarca, fiscalías, entidades como la Registraduría, Superintendencias, etc. Esto convierte la zona en un eje institucional visible en la ciudad.



INFORME MENSUAL

4. GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan las pólizas actualizadas al contrato de obra No. 046-2025 y la cual han sido expedidas por la compañía seguros mundial, para los actos de suscripción del contrato y acta de inicio pólizas expedidas de la siguiente manera.

PÓLIZA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO					
SEGUROS DEL ESTADO SA (PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO)					
NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
11-44-101268549	CUMPLIMIENTO	30/10/2025	31/12/2025	\$ 79.944.426,70	
11-44-101268549	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30/10/2025	31/12/2025	\$ 119.916.640,05	
11-44-101268549	ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS		\$ 159.888.853,40	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL					
11-40-101084924	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	30/10/2025	31/12/2025	\$ 284.700.000,00	

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se avanzó en la ejecución del proyecto de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA", dando cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma de trabajo.

Las labores desarrolladas se orientaron principalmente a:

- Revisión en campo de las áreas
- Inicio proceso de planos taller.
- Revisión en campo de planos taller

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

INFORME MENSUAL

- Verificación de planos de detalle
- Aprobación de planos de taller para fabricación de la pérgola

El avance logrado en este periodo permitió dar continuidad al cronograma de ejecución establecido, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales. Inicialmente presentadas.

Se logro aprobar los planos de taller con el fin de que se inicie la fabricación de la pérgola

6. RELACIÓN DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTAS:

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas desde el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025:


ACTIVIDAD		VALOR INICIAL	
2, SISTEMA TOTAL MECANICO DE CUBIERTA RETRACTIL (240 m2)			
	Desarrollos planimétricos del sistema, incluye ajustes	\$	-
	Presentación y aprobación por parte de la supervisión	\$	-
	Importación de materiales	\$	-
	Ejecución y preensamblado en taller	\$	-
	Elaboración de elementos de cimentación	\$	-
2,1	Sistema total tipo módulos de cubierta mecanizado para 240m2 aproa de cobertura total, compuesto por estructura perimetral 120x120 Aluminio; fijación mediante tornillería. Totalmente autoportante y desmontable, con elementos propios del sistema de conexión	\$	642.344.614,58

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA.

EQUIVALE AL		7,50%	AVANCE DEL CONTRATO		
			AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO
VALOR INICIAL	\$ 799.444.267,00		OBRA FISICA %	7.00%	7.50%
VALOR ADICION(ES)	N/A		FINANCIERA%	0,00%	00,00%
VALOR FINAL	\$ 799.444.267,00				
VALOR PAGADO	\$ -				
VALOR POR PAGAR	\$ 799.444.267,00				

INFORME MENSUAL

ANÁLISIS DE AVANCE DE OBRA



De acuerdo con la curva de avance físico acumulado (programado vs. ejecutado), el proyecto registra un cumplimiento real del 7,50 %, en comparación con el 7,00 % establecido en la línea base del cronograma contractual. Este diferencial positivo de 0,50 puntos porcentuales refleja un desempeño ligeramente superior al planificado para el periodo evaluado.

El análisis de la curva de ejecución evidencia una tendencia progresiva y sostenida, sin desviaciones significativas respecto a la planificación inicial. La secuencia constructiva se ha desarrollado conforme a la programación aprobada, manteniendo continuidad operativa, control de calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se prevé que en los siguientes cortes de seguimiento, con el inicio y consolidación de actividades constructivas de mayor incidencia en la ruta crítica, el porcentaje de avance físico experimente un incremento más representativo, fortaleciendo el desempeño global del proyecto.

En conclusión, el proyecto presenta un comportamiento acorde con los parámetros de control establecidos, sin variaciones críticas en plazo, alcance o calidad, y con una proyección favorable para el cumplimiento de los hitos y metas definidos en el cronograma contractual vigente.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Con el fin de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas nos permitimos informar lo siguiente:

1. Cronograma de actividades

R//EI CONTRATISTA cumplió con la presentación del cronograma de actividades detallado, incluyendo diagrama de Gantt con actividades, holguras, relaciones de precedencia y antecendencia, hitos, ruta crítica y asignación de recursos, el cual fue entregado a la suscripción del acta de inicio para revisión y aprobación de la Supervisión. Así mismo, se garantiza su actualización cada vez que se presenten modificaciones contractuales que impacten el cronograma inicial.

2. Documentación previa a la firma del acta de inicio

R//EI CONTRATISTA cumplió con la entrega oportuna para revisión y aprobación de la SUPERVISIÓN de la siguiente documentación:

- a) Los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de formación académica, experiencia e idoneidad del personal que conforma el equipo mínimo de trabajo.
- b) La totalidad de los documentos exigidos en el capítulo de obligaciones ambientales del contrato de obra.

3. Asistencia a reuniones

R//EI CONTRATISTA cumplió con la asistencia a las reuniones presenciales convocadas por la entidad durante la ejecución contractual, participando mediante su representante legal, director de obra o apoderado debidamente facultado para la toma de decisiones, conforme a las citaciones realizadas.

4. Seguridad social

R//EI CONTRATISTA cumplió con la afiliación y presentación, antes del inicio de obra, de la documentación correspondiente a la seguridad social de todo el personal vinculado al proyecto.

INFORME MENSUAL

5. Planimetría y planos de taller

R//El CONTRATISTA cumplió con la presentación de la planimetría y planos de taller del sistema de cubierta, cortinas y actividades complementarias, conforme al objeto y alcance del contrato, en formatos PDF, CAD y modelos 3D para su visualización. Los cuales mediante correo electrónico fueron aprobados por la supervisión.

6. Replanteo de pedestales y columnas

R//Con el visto bueno de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA cumplió con el replanteo del área de columnas de arranque o pedestales de apoyo, realizando las intervenciones necesarias en el piso existente con afectaciones mínimas a las baldosas en concreto.

7. Actividades de taller

R//Mientras se ejecutaron los trabajos de anclaje y fundición de bases en concreto, el CONTRATISTA cumplió con el desarrollo y soporte de las actividades de taller, incluyendo los cortes y preparación de los elementos que conforman el sistema de cubierta.

8. Gestión del personal y control de idoneidad

R//El CONTRATISTA cumplió con la previsión, gestión y validación de la calidad, idoneidad y experiencia de los profesionales y del personal complementario requerido para la ejecución del contrato. Todo el personal vinculado cumplió con los requisitos de comportamiento, antecedentes y condiciones exigidas, acató los procedimientos e indicaciones del personal de vigilancia y de la administración del Tribunal, y se garantizó que no ingresara personal en estado de alicoramiento, bajo efectos de sustancias psicoactivas o que pudiera afectar la integridad, seguridad y buen nombre del CONTRATISTA y del contratante.

9. Ejecución conforme a especificaciones técnicas

R//El CONTRATISTA cumplió con la ejecución de las obras de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y los lineamientos impartidos por la Supervisión.

10. Informes de obra

R//El CONTRATISTA cumplió con la presentación de los informes quincenales durante la ejecución de la obra, en los cuales se detallaron las actividades desarrolladas por capítulos e ítems, su confrontación con la programación aprobada, aspectos administrativos, relación del personal en obra y el respectivo registro fotográfico.

INFORME MENSUAL



11. Calidad de los productos

R//EI CONTRATISTA cumplió con la utilización de productos certificados y de excelente calidad para la correcta ejecución del contrato.

12. Registro fotográfico

R//EI CONTRATISTA cumplió con el registro fotográfico del desarrollo del contrato, el cual fue recopilado y entregado a la SUPERVISIÓN como soporte del avance y ejecución de las actividades.

13. Protección social y salud ocupacional

R//EI CONTRATISTA cumplió con el régimen de protección social de sus trabajadores y con la aplicación de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las disposiciones aplicables al tipo de actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual.

14. Responsabilidad laboral

R//EI CONTRATISTA cumplió con la asunción total de la responsabilidad y los riesgos del personal que ejecutó el objeto contractual, dando estricto cumplimiento a las normas laborales, derechos y prerrogativas consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas reglamentarias y aplicables a su actividad.

15. Horarios de trabajo

R//EI CONTRATISTA cumplió con los horarios de trabajo definidos, atendiendo las condiciones específicas de la entidad. El horario establecido es de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, sin embargo en algunos casos se estará laborando después de las 5:00 pm y sábados y domingos cuando sea requerido.

16. Informe ejecutivo semanal

R//EI CONTRATISTA cumplió con la elaboración y presentación semanal de informes ejecutivos, en los cuales se incluyeron los porcentajes de avance real de las actividades contratadas.

17. Informe quincenal detallado

R//EI CONTRATISTA cumplió con la elaboración y entrega quincenal de informes detallados sobre el estado del contrato de obra, los cuales incluyeron porcentajes de avance, gráficos, registro fotográfico, material audiovisual en formato digital y demás

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

INFORME MENSUAL



soportes que evidenciaron el avance real de las labores contratadas, presentados a la SUPERVISIÓN dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

18. Bitácora de obra

R//El CONTRATISTA cumplió con el adecuado diligenciamiento, actualización y custodia de la Bitácora de la Obra.

Como conclusión se tiene:

Con base en la verificación realizada y en la documentación, nos permitimos dejar constancia de que el CONTRATISTA dio cumplimiento total, oportuno e integral a todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas que a la fecha puedan cumplir, más sin embargo se deja constancia que algunas obligaciones se irán cumpliendo en el transcurso del proyecto, de conformidad con los términos del contrato, las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN y la Entidad contratante.

En consecuencia, a la fecha las actividades que se han ejecutado se desarrollaron conforme a lo pactado, dentro del plazo establecido, con la calidad exigida y a satisfacción de la Entidad, sin que a la fecha se evidencien incumplimientos pendientes por parte del CONTRATISTA.

8. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA SG-SST

La metodología que se presenta consiste en:

- Promover un ambiente de trabajo sano y seguro.
- capacitación en seguridad en el trabajo.
- Verificación de identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
- Identificación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físico, químico, ergonómico o biomecánico, biológico, de seguridad, público, psicosocial y fenómenos naturales.
- Cumplir las leyes y reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad.
- Se realizaron durante el periodo charlas SST al personal en obra.

7. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Durante el periodo de referencia, las actividades ejecutadas en obra se orientaron principalmente a la revisión técnica en campo de los planos de taller, con el propósito de verificar su concordancia con los planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y condiciones reales del sitio.

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

INFORME MENSUAL

Este proceso incluyó la validación dimensional, la compatibilidad interdisciplinaria, la verificación de interferencias y el cumplimiento de los criterios normativos y contractuales aplicables. Como resultado de dicha revisión, se emitieron las respectivas observaciones, ajustes y/o aprobaciones formales, habilitando la liberación de los planos para su etapa de fabricación.

Lo anterior garantiza la trazabilidad documental, el control de calidad previo a producción y la mitigación de posibles no conformidades durante las fases posteriores de suministro e instalación.

8. VERIFICACIÓN DE PERSONAL

El área SST realiza seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social correspondientes de todo el personal del contrato.


Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025 se realizó inducciones, notificación de riesgos según el cargo, entrega de dotación, socialización de protocolos de bioseguridad al personal de obra y la respectiva verificación del personal en la obra:

CTO 046-2025- CARPA CUBIERTA						
No.	NOMBRE APELLIDOS	IDENTIFICACION	ARL	EPS	PENSION	CAJA DE COMPENSACION
1	JOHN JAUDER CUTIVA	80.902.444	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
2	JOSE ANTONIO CAGUA SEPULVEDA	79.912.644	SURA	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	COLSUBSIDIO
3	JUAN CAMILO UIZA FAJARDO	1.010.214.727	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
4	JOSE DEL CARMEN MEZA MIRANDA	1.048.292.473	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
5	MILTON JAIR BARBOSA TIQUE	1.012.351.270	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
6	YOEL ENRIQUE ACOSTA ATENCIO	1.001.879.604	SURA	Salud Total	Porvenir	COLSUBSIDIO
7	CARLOS JAVIER PERALTA RODRÍGUEZ	1.064.117.059	SURA	Salud Total	Porvenir	COLSUBSIDIO
8	CARLOS DE JESÚS MATUTE TORRES	1.143.246.044	SURA	Salud Total	Protección	COLSUBSIDIO

INFORME MENSUAL

NOMBRE APELLIDOS	CARGO
ALVARO RODRIGUEZ	Director de Obra
JEYME GISELLE RODRIGUEZ T.	Residente
SERGIO BARBOSA	Residente - Auxiliar
MELISA PAJARO	Profesional SST
ANTONIO CELY	Maestro de obra
JOFRI MALDONADO	Profesional SST- Auxiliar

9. ESTADO DEL CLIMA



■ DÍAS DE SOL

■ DÍAS DE LLUVIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de noviembre se presentaron bastantes lluvias, las cuales afectaron el proyecto.

10. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO

El contrato dio inicio formal el 6 de noviembre de 2025, conforme al acta de inicio suscrita entre las partes.

El 10 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una reunión técnica de revisión de planos de taller, en la cual se efectuó el análisis preliminar de la documentación presentada por el subcontratista. Como resultado de dicha sesión, las partes acordaron realizar una visita técnica a obra con el fin de validar en sitio determinadas dimensiones, tolerancias y condiciones geométricas necesarias para la correcta definición del diseño.

En cumplimiento de lo anterior, el 11 de noviembre de 2025 se efectuó la visita técnica con la participación de la Supervisión, el subcontratista Parasoles Tropicales y el Contratista. Durante la jornada se realizó el levantamiento de medidas definitivas, la verificación de

condiciones reales de instalación y la definición de criterios técnicos específicos para el ajuste del diseño y su posterior fabricación.

El 14 de noviembre de 2025, la Supervisión informó la no aprobación de los planos de taller, indicando que la documentación presentada no contemplaba de manera expresa el alcance correspondiente al sistema de control de iluminación ni el componente de domótica. En consecuencia, PROSOI se abstuvo igualmente de emitir aprobación. En reunión virtual celebrada en la misma fecha, se precisó el alcance contractual originalmente ofertado, estableciéndose que este comprendía el control de la iluminación y la automatización de la cubierta.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2025, en una nueva reunión virtual de seguimiento, el subcontratista Parasoles Tropicales reiteró que, conforme a la propuesta económica y técnica presentada, el alcance incluía el sistema de control de iluminación y la automatización. En tal sentido, manifestó la necesidad de contar con la aprobación formal de los planos de taller para proceder con su liberación a fabricación y garantizar el cumplimiento del cronograma contractual de suministro e instalación. Durante dicha sesión, la Supervisión informó que había emitido un aval previo a los planos ajustados, razón por la cual, en esa misma fecha, se otorgó la aprobación formal correspondiente.

En consecuencia, los eventos descritos configuran situaciones sobrevinientes, derivadas de precisiones y aclaraciones de alcance contractual, no atribuibles al CONTRATISTA. Dichas circunstancias generaron impactos en la programación inicial, particularmente en la liberación oportuna de planos para fabricación, lo que hizo necesario implementar medidas de ajuste y reprogramación. Estas acciones fueron debidamente informadas, sustentadas y tramitadas conforme a los procedimientos contractuales vigentes y bajo conocimiento de la SUPERVISIÓN.

11. CONCLUSIONES

Técnico – Constructivo

Durante el periodo reportado, se ha logrado consolidar el avance de las actividades correspondientes alcanzando a la fecha un avance físico del 7.50 %. Este resultado refleja un comportamiento progresivo y sostenido de la ejecución.

Con base en esta tendencia y considerando que en los próximos periodos se desarrollarán actividades de mayor incidencia en el avance físico, se proyecta mantener el cumplimiento del cronograma general del proyecto.

No obstante, es importante resaltar que, como contratistas, garantizamos el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, tanto en los materiales utilizados como en la correcta ejecución de las actividades constructivas.

INFORME MENSUAL



Componente Administrativo y Contractual

Se dio cumplimiento a los requisitos contractuales establecidos, manteniendo comunicación permanente con la supervisión designada por la entidad y atendiendo los lineamientos impartidos. Los procesos administrativos, de control documental y reportes de avance se realizaron en los tiempos estipulados, garantizando trazabilidad y transparencia en la ejecución del contrato.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron incidentes que afectaran la integridad del personal ni la continuidad del proyecto.

Ambiental

Las actividades ejecutadas se llevaron a cabo bajo criterios de manejo responsable de residuos, almacenamiento controlado de materiales y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Estas acciones permitieron prevenir impactos negativos en el entorno de intervención y garantizar la sostenibilidad del proyecto en esta etapa.

12. ANEXOS

Anexo 1. Polizas

Anexo 2. Informes Semanales

Anexo 3. Informes Quincenales

Anexo 4. Programación de obra

Anexo 5. Parafiscales – Seguridad social

Anexo 6. Informe de Seguridad y salud en el trabajo.

Anexo 7. Planos de taller

ING. ALVARO RODRIGUEZ

Residente de Obra


PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

INFORME MENSUAL



ANEXO 1



Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101084924		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 10 2025			30 10 2025			00:00	31 12 2025			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.643.646-1
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 138 - 48 INTE 1 APTO 210	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3216393106

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.673.538-6
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 27 - 18 ED BANCO DE CREDITO PISO 7	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6013532666
BENEFICIARIO: 901673538 - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 46 DE 2025 RELACIONADO CON: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL AREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA.

ASEGURADOS: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS IDENTIFICADA CON NIT 901.673.538-6. Y PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS NIT 900.643.646.

BENEFICIARIOS: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS IDENTIFICADA CON NIT 901.673.538-6. Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****145,080.00	\$ *****3,000.00	\$ *****28,135.00	\$ *****176,215.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
C & S SEGUROS LTDA	143542	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084924

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101084924		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 10 2025			30 10 2025			00:00	31 12 2025			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.643.646-1		
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 138 - 48 INTE 1 APTO 210						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3216393106	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.673.538-6		
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 27 - 18 ED BANCO DE CREDITO PISO 7						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3013532666	

BENEFICIARIO: 901673538 - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/10/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084924

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143542B

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101268549	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 10 2025	30 10 2025		00:00	31 12 2030		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.643.646-1
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 138 - 48 INTE 1 APTO 210	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3216393106

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.673.538-6
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 27 - 18 ED BANCO DE CREDITO PISO 7	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6013532666

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 46 DE 2025 RELACIONADO CON: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL REA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOT Y CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2025	31/12/2027	\$79,944,426.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$159,888,853.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/10/2025	31/12/2028	\$119,916,640.05

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***2,978,356.00	\$ *****20,000.00	\$ *****569,687.00	\$ *****3,568,044.00	\$ *****359,749,920.15	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
C & S SEGUROS LTDA	143542	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101268549

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

INFORME MENSUAL



ANEXO 2

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

F-PR-INF-001

INFORME SENAMAL

Versión: 01

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS

Fecha: 08/08/2025

SEDE A INTERVENIR	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas
PERIODO INFORME	06 NOV 2025 -13 NOV 2025
CONTRATO No	046-2025
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA:	NO APLICA




ACTIVIDADES REALIZADAS SEDE TRIBUNALES

El contrato inició formalmente el 6 de noviembre de 2025, conforme al acta de inicio suscrita entre las partes y en concordancia con las condiciones establecidas en el cronograma contractual.

El 10 de noviembre de 2025 se desarrolló una reunión técnica para la revisión de los planos de taller, en la cual se efectuó el análisis preliminar de la documentación presentada, verificando su correspondencia con los planos constructivos, especificaciones técnicas y alcance contractual. Como resultado de dicha sesión, las partes acordaron realizar una visita técnica a obra con el objeto de validar en sitio determinadas dimensiones, tolerancias y condiciones geométricas que requerían confirmación para la correcta definición del diseño.

En cumplimiento de lo anterior, el 11 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la visita técnica con la participación de la Supervisión, el subcontratista Parasoles Tropicales y el Contratista. Durante esta actividad se efectuó el levantamiento y verificación de medidas definitivas en campo, la revisión de puntos de anclaje y condiciones de instalación, así como la definición de criterios técnicos específicos necesarios para el ajuste y consolidación del diseño previo a su liberación para fabricación.

REGISTRO FOTOGRAFICO





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

F-PR-INF-001

INFORME SENAMAL

Versión: 01

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS

Fecha: 08/08/2025

SEDE A INTERVENIR

Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

PERIODO INFORME

06 NOV 2025 -13 NOV 2025

CONTRATO No

046-2025

CONTRATISTA

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

OBJETO:


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA:

NO APLICA

AVANCE DE OBRA

AVANCE



OBSERVACIONES DE OBRA

Se informa que por temas climaticos en varias ocasiones se pararon actividades, afectando de una u otra manera la ejecucion de las actividades.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADA

PERSONAL EN LA OBRA

01 Director de obra
01 Residente de obra
01 Auxiliar de residente
01 Profesional SST
01 Maestro de obra
04 Avudantes

Elaboro:

ARQ. GISELLE RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Aprobo:

ING. ALVARO RODRIGUEZ RANGEL
DIRECTOR DE OBRA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

F-PR-INF-001

INFORME SENAMAL

Versión: 01

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS

Fecha: 08/08/2025

SEDE A INTERVENIR	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas
PERIODO INFORME	14 NOV 2025 -20 NOV 2025
CONTRATO No	046-2025
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS SEDE TRIBUNALES



El 14 de noviembre de 2025, la Supervisión emitió concepto de no aprobación de los planos de taller presentados, señalando que la documentación técnica no incorporaba de manera explícita el alcance correspondiente al sistema de control de iluminación ni el componente de domótica previsto contractualmente. En virtud de dicha observación, PROSOI se abstuvo igualmente de otorgar su aprobación, quedando los planos en estado de ajuste y revisión.

En la misma fecha, durante reunión virtual de carácter técnico, las partes efectuaron la revisión del alcance contenido en la oferta económica y técnica, concluyéndose que este comprendía el sistema de control de iluminación y la automatización de la cubierta, como parte integral del suministro e instalación contratados.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2025, en una nueva reunión virtual de seguimiento, el subcontratista Parasoles Tropicales reiteró que la propuesta original contemplaba expresamente el control de la iluminación y la automatización, razón por la cual manifestó la necesidad de obtener la aprobación formal de los planos de taller a efectos de proceder con su liberación a fabricación y garantizar el cumplimiento del cronograma contractual de entrega. Durante dicha sesión, la Supervisión informó que ya había emitido un aval previo a los planos ajustados.

En consecuencia, en esa misma fecha se otorgó la aprobación formal de los planos de taller, habilitando su envío a fabricación y la continuidad del proceso productivo conforme a la programación vigente.

REGISTRO FOTOGRAFICO





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

F-PR-INF-001

INFORME SENAMAL

Versión: 01

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS

Fecha: 08/08/2025

SEDE A INTERVENIR

Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

PERIODO INFORME

14 NOV 2025 -20 NOV 2025

CONTRATO No

046-2025

CONTRATISTA

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

OBJETO:


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA:

NO APLICA

AVANCE DE OBRA

AVANCE



OBSERVACIONES DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADA

PERSONAL EN LA OBRA

01 Director de obra
01 Residente de obra
01 Auxiliar de residente
01 Profesional SST
01 Maestro de obra
04 Avudantes

Elaboro:

ARQ. GISELE RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Aprobo:

ING. ALVARO RODRIGUEZ RANGEL
DIRECTOR DE OBRA

INFORME MENSUAL



ANEXO 3

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com


	INFORME QUINCENAL						Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD						Fecha	10/08/2025
							Código	F-Q-11
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA							
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ							
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,							
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas							
QUINCENA	No. 1	DEL	6 de noviembre de 2025			AL	20 de noviembre de 2025	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE OBRA								
Contrato No					046-2025			
Fecha de Iniciación					6/11/2025			
Fecha de Terminación Inicial					31/12/2025			
Plazo Inicial					55 días			
Valor inicial					\$ 799.444.267,00			
Prórroga No.1					N/A			
Nueva fecha de terminación					N/A			
Adición No 1					N/A			
Valor total					\$ 799.444.267,00			
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
ACTIVIDAD		VALOR INICIAL	% DE INCIDENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	
Fase 1								
0	Suscripción de Acta de inicio							
1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTA PARA 240 M2 APROX								
1.1	desmonte de membrana/ toldo/ Lona arquitectónica existente.	\$ 21.031.406,77	2,63%	17/12/2025	22/12/2025			
1.2	Desmonte subestructura de membrana de acero postes metálicos, incluye conexiones, tensores, platinas, pernos	\$ 2.760.234,75	0,35%	23/12/2025	25/12/2025			
1.3	Demonte de paneles de vidrio templado existente, incluye desmonte de estructura de anclaje, acopio y protección durante las actividades	\$ 2.547.277,38	0,32%	12/12/2025	18/12/2025			
1.4	Reinstalación de paneles de vidrio existente, incluye montaje de subestructura desmontada, reemplazo de empaques y chapetas averiadas, anclajes a piso y todo lo necesario para la correcta reinstalación de las Lámparas	\$ 6.235.447,03	0,78%	25/12/2025	31/12/2025			
1.5	Limpieza profunda de pedestales de bases y sustratos en concreto, incluye lavado con hidrógeno lavado.	\$ 824.846,88	0,10%	22/12/2025	25/12/2025			
1.6	recomposición de áreas de paisajismo afectadas por instalación de sistema de cubierta retráctil, incluye retiro y relleno de sustrato, limpieza, retiro de capa vegetal de paisajismo, reinstalación y recomposición de especies vegetales puntuales	\$ 4.032.119,52	0,50%	22/12/2025	25/12/2025			
1.7	Inspección, chequeo y validación técnica de punto eléctrico de baja tensión, medición de capacidad, validación de circuitos en tablero existente e informe de resultado y recomendaciones.	\$ 789.141,66	0,10%	12/12/2025	17/12/2025			
1.8	intervención, traslado y adecuación de punto eléctrico existente, para dar suplencia a sistema de motorización de bajo consumo e iluminación led del sistema de cubierta retráctil	\$ 1.281.626,78	0,16%	22/12/2025	30/12/2025			
1.9	Suministro e instalación de materiales y accesorios para las salidas eléctricas, incluyendo tubería EMT Ø 3/4", conduletas, cajas, toma corriente y clavija monofásica normal con polo a tierra, 15 A, 120V, y seguro de giro, conductor de cobre CABLE 2x12 AWG	\$ 853.599,47	0,11%	15/12/2025	19/12/2025			
1.10	suministro e instalación de access point antena direccional tipo para exteriores tipo EI TP-Link CPE710 o superior para enlaces inalámbricos de largo alcance apta para exteriores, incluye canalización, validación e integración al sistema de	\$ 2.044.855,18	0,26%	26/12/2025	31/12/2025			
1.11	Suministro, instalación y desmonte de Ceramamiento de protección en poli sombra, incluye subestructura de soporte.	\$ 1.059.844,50	0,13%	19/12/2025	25/12/2025			
1.12	Lavado profundo con medios mecánicos en obra de piso de concreto existente, desbastado o rebaje conforme estado de las piezas de prefabricado instalado, recomposición del color de la losetas	\$ 6.451.253,25	0,81%	22/12/2025	24/12/2025			
1.13	Aseo, Acopio y empaque de escombros en lonas, incluye disposición final fuera del área.	\$ 2.857.036,26	0,36%	26/12/2025	31/12/2025			
1.14	Disposición final de elementos de aceros y membrana toldo desmontada, en sitios certificado.	\$ 979.226,14	0,12%	23/12/2025	29/12/2025			
	FIN DE ACTIVIDADES	\$ 979.226,14	0,12%	23/12/2025	29/12/2025			
2. SISTEMA TOTAL MECANICO DE CUBIERTA RETRACTIL (240 m2)								
	Desarrollos planimétricos del sistema, incluye ajustes	\$ -	0,00%	6/11/2025	17/11/2025	6/11/2025	17/11/2025	
	Presentación y aprobación por parte de la supervisión	\$ -	0,00%	18/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	
	Importación de materiales	\$ -	0,00%	18/11/2025	20/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	
	Ejecución y preensamblado en taller	\$ -	0,00%	20/11/2025	10/12/2025	20/11/2025		
	Elaboración de elementos de cimentación	\$ -	0,00%	9/12/2025	15/12/2025			
2.1	Sistema total tipo módulos de cubierta mecanizado para 240m2 aproa de cobertura total, compuesto por estructura perimetral 120x120 Aluminio; fijación mediante tornillería. Totalmente autoportante y desmontable, con elementos propios del sistema de conexión	\$ 642.344.614,58	80,35%	19/12/2025	31/12/2025			
	FIN SISTEMA TOTAL	\$ -	0,00%	31/12/2025	31/12/2025			
3. SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL								
3.1	Sistema general de cortavientos toldo o cortina tipo Nimbus, xp 10003 o Baneta o en medidas conforme frentes perimetrales designados del área color a definir con tela o lona en membrana acrílica PVC tipo Soltis o equivalente con permeabilidad y transucide	\$ 103.351.736,85	12,93%	19/12/2025	31/12/2025			
	FIN SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL		0,00%	31/12/2025	31/12/2025			

[illegible]

INFORME MENSUAL



ANEXO 4



Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

PROGRAMACIÓN DE OBRA

CONTRATO No. 046 DEL 2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 2025	diciembre 2025	enero 2026
							1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 2 4
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.	\$ 696.092.530,15	40 días	jue 6/11/25	mié 31/12/25			
2		INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA. SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	\$ 0,00	0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25			
3									
4	1	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTA PARA 240 M2 APPROX	\$ 53.747.915,57	14 días	vie 12/12/25	mié 31/12/25			
5	1,1	desmonte de membrana/ textil/ Lona arquitectónico existente.	\$ 21.031.406,77	4 días	mié 17/12/25	lun 22/12/25			
6	1,2	Desmonte subestructura de membrana de acero postes metálicos, incluye conexiones, tensores, platinas, pernos	\$ 2.760.234,75	3 días	mar 23/12/25	jue 25/12/25			
7	1,3	Demonte de paneles de vidrio templado existente, incluye desmonte de estructura de anclaje, acopio y protección durante las actividades	\$ 2.547.277,38	5 días	vie 12/12/25	jue 18/12/25			
8	1,4	Reinstalación de paneles de vidrio existente, incluye montaje de subestructura desmontada, reemplazo de empaques y chapetas averiadas, anclajes a piso y todo lo necesario para la correcta reinstalación de las mamparas	\$ 6.235.447,03	5 días	jue 25/12/25	mié 31/12/25			
9	1,5	Limpieza profunda de pedestales de bases y sustratos en concreto en concreto, incluye lavado con hidro lavado,	\$ 824.846,88	4 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25			
10	1,6	recomposición de áreas de paisajismo afectadas por instalación de sistema de cubierta retráctil, incluye retiro y relleno de sustrato, limpieza, retiro de capa vegetal de paisajismo, reinstalación y recomposición de especies vegetales puntuales	\$ 4.032.119,52	4 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25			
11	1,7	Inspección, chequeo y validación técnica de punto eléctrico de baja tensión, medición de capacidad, validación de circuitos en tablero existente e informe de resultado y recomendaciones.	\$ 789.141,66	4 días	vie 12/12/25	mié 17/12/25			



Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Atraso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO No. 046 DEL 2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL
EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

ID	Título de la actividad	Cantidad	Costo unitario (\$)	Duración	Inicio	Fin
12	Intervención, traslado y adecuación de punto eléctrico existente, para dar suplencia a sistema de motorización de bajo consumo e iluminación led del sistema de cubierta retráctil	1,8	\$ 1.281.626,78	7 días	lun 22/12/25	mar 30/12/25
13	Suministro e instalación de materiales y accesorios para las salidas eléctricas, incluyendo tubería EMT Ø 3/4", conduletas, cajas, toma corriente y clavija monofásica normal con polo a tierra, 15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre CABLE 3No12 AW	1,9	\$ 853.599,47	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25
14	suministro e instalacón de access point antena direccional tipo para exteriores tipo EI TP-Link CPE710 o superior para enlaces inalámbricos de largo alcance apta para exteriores, incluye canalización, validaci³n e integraci³n al sistema de infraestructur	1,1	\$ 2.044.855,18	4 dÍas	vie 26/12/25	mié 31/12/25
15	Suministro, instalaci³n y desmonte de Cerramiento de protecci³n en poli sombra, incluye subestructura de soporte.	1,11	\$ 1.059.844,50	5 días	vie 19/12/25	jue 25/12/25
16	Lavado profundo con medios mecánicos en obra de piso de concreto existente, desbastado o rebaje conforme estado de las piezas de prefabricado instalado , recomposici³n del color de la losetas	1,12	\$ 6.451.253,25	3 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
17	Aseo, Acopio y empaque de escombros en lonas, incluye disposici³n final fuera del área.	1,13	\$ 2.857.036,26	4 días	vie 26/12/25	mié 31/12/25
18	Disposici³n final de elementos de aceros y membrana textil desmontada, en sitios certificado.	1,14	\$ 979.226,14	5 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25
19	FIN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		\$ 0,00	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25
20	SISTEMA TOTAL MECANICO DE CUBIERTA RETRACTIL (240 m2)	2	\$ 642.344.614,58	40 días	jue 6/11/25	mié 31/12/25
21	Desarrollos planimétricos del sistema, incluye ajustes		\$ 0,00	8 días	jue 6/11/25	lun 17/11/25
22	Presentaci³n y aprobaci³n por parte de la supervisi³n		\$ 0,00	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25
23	Importaci³n de materiales		\$ 0,00	3 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25
24	Ejecuci³n y preensamblado en taller		\$ 0,00	15 días	jue 20/11/25	mié 10/12/25
25	Elaboraci³n de elementos de cimentaci³n		\$ 0,00	5 días	mar 9/12/25	lun 15/12/25




Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite		Progreso manual	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas criticas		Atraso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División critica			
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			

CONTRATO No. 046 DEL 2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
Tarea					
División					
Hito					
Resumen					

ANEXO 5



Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS			
Documento	NI900643646		Dirección	CR 11NO NORTE #138 - 48
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	3216393106
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RODRIGUEZ RANGEL ALVARO		Identificación	CC 88240653
Total Afiliados	45		ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TDP	USP	COR	SVT	SVN	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total				
CC 1004922170	JUAN SEBASTIAN MARCIALES SUAREZ	01	00																											
CC 1005996928	CRISTIAN EDUARDO PORTELA VARGAS	01	00	X																										
CC 1007823488	YEISSON MANUEL GUZMAN HERAZO	01	00	X	X																									
CC 1012339047	LENY FABIAN MONTEALEGRE MONROY	01	00																											
CC 1013593987	JULIO CESAR CHINGATE QUESADA	01	00	X	X																									
CC 1013651150	SERGIO ALEJANDRO BARBOSA CALLEJAS	01	00																											
CC 1015441977	OSMAN ESTEBAN RIOS ZAMUDIO	01	00	X																										
CC 1015453607	OMAR NICOLAS VARGAS ROMERO	01	00																											
CC 1023000694	JOHAN FERNANDO MADRIGAL VEGA	01	00	X	X																									
CC 1023863915	JEYME GISELLE RODRIGUEZ TAUTIVA	01	00																											
CC 1023944242	LUIS FERNANDO CALLEJAS CARREÑO	01	00	X	X																									
CC 1032425752	WILIAR FIDEL CUCHIBAGUE PEÑA	01	00	X	X																									
CC 1045711609	YEINER ANDRES ARRIETA ZUÑIGA	01	00	X	X																									
CC 1052066673	JOHAN ANDRES NAVARRO PELUFFO	01	00																											
CC 1056710028	EDILSON ACOSTA PINEDA	01	00	X	X																									
CC 1069584948	VICTOR MANUEL OSORIO DIAZ	01	00		X																									
CC 1070624277	NICOLE NATALIA LEAL CALDERON	01	00																											
CC 1081272259	VALENTINA GARCIA GOMEZ	01	00																											
CC 1090498409	MILEIDY AVENDAÑO ROJAS	01	00																											

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AUV	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1092340612	OMAR EDUARDO COLINA ZAMBRANO	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1098719081	ERNESTO QUIROZ PADILLA	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1101757980	ESTELMAR PINTO CORTES	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1105673448	JESSICA CAROLINA ALVAREZ MORALES	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1108928864	VICTOR ALFONSO CESPEDES GUTIERREZ	01	00															0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1108934472	JOSE JAIRO MURILLO OTAVO	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1108934649	DIEGO FERNANDO GRAS DIAZ	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1108935060	ANGELA CRISTINA ZULUAGA MURILLO	01	00		X													0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 94.900	\$ 3.800	6,960	\$ 94.900	\$ 6.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 94.900	\$ 3.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.500
CC 1118851418	LUZ MELISSA PAJARO BERDELLA	01	00	X														0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 1127078904	MAICK EMANUEL ORJUELA VEGA	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1140419295	MARA PAOLA ORTIZ MOGOLLON	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 1233905627	AARON MATEO VAQUIRO MOSQUERA	01	00	X	X													0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	6,960	\$ 142.350	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 142.350	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
CC 36294342	ELCY JOHANA GUERRA PARDO	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 37551188	KAREN STEFANNY GOMEZ PINTO	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 5796678	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ GARAVITO	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 7181295	JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ VELANDIA	01	00	X	X													0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	6,960	\$ 142.350	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 142.350	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
CC 7188534	ALCIBER ACOSTA ACOSTA	01	00	X	X													0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 142.350	\$ 5.700	6,960	\$ 142.350	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 142.350	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
CC 7362431	JOSE RENULDO BOTIA GONZALEZ	01	00	X														0	17	17	17	(230301) PORVENIR	\$ 806.650	\$ 129.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 806.650	\$ 32.300	6,960	\$ 806.650	\$ 56.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 806.650	\$ 32.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.900
CC 75002616	FIDEL ANTONIO RUBIO RODRIGUEZ	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 79570376	HECTOR HERRERA CARDOZO	01	00	X	X													0	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 142.350	\$ 5.700	6,960	\$ 142.350	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 142.350	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
CC 80057865	JOHN FREDDY CESPEDES GUTIERREZ	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 80090880	JOSE RICARDO OSPINA PERILLA	01	00	X														0	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 94.900	\$ 15.200	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	\$ 94.900	\$ 3.800	6,960	\$ 94.900	\$ 6.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 94.900	\$ 3.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.500
CC 80151540	HOLBER ALBERTO CARMONA GARCIA	01	00	X	X													0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	6,960	\$ 142.350	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 142.350	\$ 5.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.200
CC 80323208	WILSON HERNANDEZ ANGEL	01	00	X														0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 80774133	LUIS ANTONIO CARREÑO MUÑOZ	01	00	X	X													0	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	\$ 806.650	\$ 129.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 806.650	\$ 32.300	6,960	\$ 806.650	\$ 56.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 806.650	\$ 32.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.900
CC 88240653	ALVARO RODRIGUEZ RANGEL	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 41.803.450	\$ 41.803.450	\$ 41.803.450	\$ 41.803.450	\$ 6.690.100	\$ 1.673.900	\$ 2.728.600	\$ 1.673.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.766.500	\$ 0	\$ 12.766.500

INFORME MENSUAL



ANEXO 6

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com



INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Periodo:

Desde 06/11/2025 hasta 30/11/2025

Realizado por:

**MELISA PAJARO
PROFESIONAL SST**

CONTENIDO

1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA.....
2	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO O CONTRATO:
3	LISTADO DE LOS COLABORADORES DURANTE LA SEMANA
4	PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y DE CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA
5	ACCIDENTES DE TRABAJO.....
6	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO
7	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8	INSPECCIONES DE SEGURIDAD
9	ACTIVIDADES DE PREVENCION.....
10	REGISTO FOTOGRAFICO.....

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- REVISION Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

2. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO O CONTRATO:

- PROYECTO TRIBUNALES

3. LISTADO DE LOS COLABORARES

DIRECTO		
Nº	CARGO	CANTIDAD
1	JEFE DE INSTALACIONES	1
2	ANALISTA SST	1
3	INSTALADOR SENIOR	1
4	INSTALADOR JUNIOR	7

4. PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (TRABAJO SEGURO EN ALTURAS)

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA/ RAZÓN SOCIAL	TIPO DE CURSO	FECHA REALIZACIÓN DEL CURSO
LIRBEY UBAYRO MENDIETA BOHORQUEZ	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	11/15/2024
JOHN ANGEL REYES LARRAÑAGA	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	8/16/2024
CAMILO ANDREY GARZÓN CRUZ	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	6/17/2025
MORALES BARRIOS JAMES	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURAS	27/09/2024
IVAN DARIO GUTIERREZ RIVERA	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	9/13/2024
NEIFER RAFAEL OBESO SAAVEDRA	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	9/5/2025
ALVARO JESUS MARTINEZ ALDANA	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	1/24/2025
CARLOS ANDRES LARA CRISTANCHO	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	7/18/2025
JOHAN ALEJANDRO MUÑOZ CACAIS	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	8/16/2025
GERSON SNEIDER MACIAS PEREZ	DAMIS S.A.S	TRABAJO EN ALTURA	9/12/2025

5. ACCIDENTES DE TRABAJO

Nº Accidentes de Trabajo	0	
	Nombre	N/A
	Cédula	N/A
	Cargo	N/A
	Fecha	N/A
	Hora	N/A
	Días de Incapacidad	N/A
	Descripción reporte del accidente:	
Total, de Accidentes de trabajo	0	

NOTA: NO SE ADJUNTAN CASOS YA QUE EN LA SEMANA NO SE PRESENTARON ACCIDENTES DE TRABAJO.

6. INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO

N°	NOMBRE COMPLETO	N° CEDULA	FECHA INICIO DE INCAPACIDAD (DD/MM/AAA)	CONTINGENCIA		DIAGNOSTICO	DIAS DE INCAPACIDAD
				AT	EG		
1	Camilo Garzón	1003505498	08/01/2026		X	A09X	1
2							N/A
3							N/A
4							N/A
NUMERO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL							1
NUMERO DE INCAPACIDADES POR ACCIDENTE DE TRABAJO							0
TOTAL							1

*AT: accidente de trabajo

*EG: enfermedad general

7. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Inspección de herramientas (Pulidora y taladro percutor)	SI
Inspección Andamios	SI
Inspección de equipos de protección contra caídas	SI
Inspección de obra	SI
Orden y aseo	SI
Señalización de áreas	SI

9. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Análisis de trabajo seguro	SI
Permisos de trabajo alturas y caliente	SI
Inspección de andamios certificados	SI
Inspección de pulidora	SI


Inspección de equipos de protección contra caídas	SI
Pausas Activas y charlas de seguridad	SI

10. REGISTRO FOTOGRAFICO.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO TRIBUNALES	Se realiza Armandos de Andamios certificados con canastilla. (Sistema de acceso) – Trabajo en alturas	

- **PROYECTO TRIBUNALES**



- Se señala el área de trabajo instalación de pérgola.



- **PROYECTO TRIBUNALES**

- Se realiza inspección de equipos para trabajos en alturas (Uso con canastilla) sobre andamios.



		
PROYECTO TRIBUNALES	Se realiza entrega de EPPS en obra	
PROYECTO TRIBUNALES	Se verifica las firmas de los permisos diarios junto con el personal operativo	

INFORME MENSUAL



ANEXO 7

Cra.11 No.138-48 Int.1 Oficina 210
Edificio Torreladera 139
Móvil **321 639 31 06**
Bogotá, D. C., Colombia

NIT 900 643 646-1 www.prosoi.com

prosoi.sas@gmail.com

LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND

LONA DICKSON BLANCO RAL 0001
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
BANETAS 1,2,3,4 L5944 X P950 - 4 UND
BANETAS # 5,8 L6000 X P950 - 2 UND
BANETA # 6 L5480 X P950 - 1 UND
BANETA # 7 L4444 X P950 - 1 UND
BANETA # 9 L4170 X P950 - 1 UND



TUBERIA PVC 3" DEBE SER SUMINISTRADA E INSTALADA POR EL CLIENTE.

VISTA GENERAL COSTADO ORIENTE

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			




PARASOLES ARQUITECTONICOS PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita. Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m DEPARTAMENTO: DISEÑO

S	OBRA:
S	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

DESCRIPCION:
VISTA GENERAL

ESCALA:	ARCHIVO:
S/N	109507

PRODUCTO:	PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS
-----------	--------------------------------------




PLANO:PAG.	
1/9	1

PERGOTEK MEGA ROMANO GAZEBO

LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND

NOTA IMPORTANTE:

LAS PERGOLAS Y BANETAS SE MANIPULARAN MEDIANTE CONTROLES REMOTOS, SE ENTREGARÁN EN TOTAL 11 CONTROLES, 2 PARA LAS PÉRGOLAS Y 9 PARA LAS BANETAS, SI EL CLIENTE LO DESEA SE PUEDE CONFIGURAR EL MANEJO DE LAS 2 PÉRGOLAS EN UN SOLO CONTROL, Y PARA LAS 9 BANETAS SE PUEDE CONFIGURAR TAMBIÉN UN SOLO CONTROL.




VISTA GENERAL
COSTADO OCCIDENTE

BANETA ELÉCTRICA 90 GRADOS

LONA DICKSON BLANCO RAL 0001
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
BANETAS 1,2,3,4 L5944 X P950 - 4 UND
BANETAS # 5,8 L6000 X P950 - 2 UND
BANETA # 6 L5410 X P950 - 1 UND
BANETA # 7 L4444 X P950 - 1 UND
BANETA # 9 L4170 X P950 - 1 UND

										PARASOLES ARQUITECTONICOS		OBRA:		No. PEDIDO:	
										PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		109507	
										No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.		DESCRIPCIÓN:		PRODUCTO:	
										Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		VISTA GENERAL		PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS	
										DEPARTAMENTO:		ESCALA:		ARCHIVO:	
										DISEÑO		S/N		109507	
														PLANO: PAG.	
														2/9	
														2	



PERGOTEK MEGA ROMANO GAZEBO
LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND

VISTA INTERIOR
PERGOLAS 1 Y 2

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			



PARASOLES ARQUITECTONICOS PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.			OBRA: PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		No. PEDIDO: 109507	
DESCRIPCION: VISTA GENERAL			PRODUCTO: PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS			
Para las toleranciass no especificadas aplica la norma ISO-2768m			ESCALA:		PLANO:PAG.	
DEPARTAMENTO: DISEÑO			ARCHIVO: S/N 109507		3/9 3	


PERGOTEK MEGA ROMANO GAZEBO

LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND

BANETA ELÉCTRICA 90 GRADOS

LONA DICKSON BLANCO RAL 0001
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
BANETAS 1,2,3,4 L5944 X P950 - 4 UND
BANETAS # 5,8 L6000 X P950 - 2 UND
BANETA # 6 L5480 X P950 - 1 UND
BANETA # 7 L4444 X P950 - 1 UND
BANETA # 9 L4170 X P950 - 1 UND

ESPECIFICACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS:
LAS 11 TOMAS ELÉCTRICAS A 110V, 2 PARA
LAS PÉRGOLAS Y 9 PARA LAS BANETAS,
DEBEN SER DOBLES CON TAPA INTEMPERIE
INDEPENDIENTE DE LOS DEMÁS CIRCUITOS
Y CONTAR CON UN BREAKER DE SEGURIDAD
DE 15 AMPERIOS.



UBICACIÓN POSTES

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON						
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON						



PARASOLES ARQUITECTONICOS
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES
No puede usarse para ejecutar, reproducir o
comunicar a terceros sin nuestra autorización
escrita.
Para las tolerancias no especificadas aplica la
norma ISO-2768m
DEPARTAMENTO:
DISEÑO

OBRA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
DESCRIPCIÓN:
UBICACIÓN POSTES
ESCALA:
S/N
ARCHIVO:
109507




No. PEDIDO:	109507
PRODUCTO:	PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS
PLANO:PAG.	4/9
	4

PERGOTEK MEGA ROMANO GAZEBO

LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND

BANETA ELÉCTRICA 90 GRADOS

LONA DICKSON BLANCO RAL 0001
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
BANETAS 1,2,3,4 L5944 X P950 - 4 UND
BANETAS # 5,8 L6000 X P950 - 2 UND
BANETA # 6 L5480 X P950 - 1 UND
BANETA # 7 L4444 X P950 - 1 UND
BANETA # 9 L4170 X P950 - 1 UND



PLANTA PERGOLAS Y BANETAS


02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				




PARASOLES ARQUITECTONICOS		OBRA:		No. PEDIDO:	
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		109507	
No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.		DESCRIPCION:		PRODUCTO:	
Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		PLANTA		PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS	
DEPARTAMENTO:		ESCALA:	ARCHIVO:	PLANO: PAG.	
DISEÑO		S/N	109507		5/9
					5

PERGOTEK MEGA ROMANO GAZEBO

LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND



VISTA LATERAL LONA EXTENDIDA



VISTA LATERAL LONA RECOGIDA

VISTA LATERAL LONA RECOGIDA
VISTA LATERAL LONA EXTENDIDA


02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				



PARASOLES ARQUITECTONICOS		OBRA:		No. PEDIDO:	
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		109507	
No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.		DESCRIPCIÓN:		PRODUCTO:	
Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		VISTA GENERAL		PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS	
DEPARTAMENTO:		ESCALA:	ARCHIVO:		PLANO: PAG.
DISEÑO		S/N	109507		
				6/9	6

PERGOTEK MEGA ROMANO GAZEBO

LONA PERGOTEX BLACKOUT BLANCA 3M
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
L9000 X P12000 - 2 UND



VISTA FRONTAL
DETALLE CANAL

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON						
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON						




PARASOLES ARQUITECTONICOS
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES
No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.
Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m
DEPARTAMENTO:
DISEÑO


OBRA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
DESCRIPCIÓN:
VISTA FRONTAL
ESCALA:
S/N
ARCHIVO:
109507

PRODUCTO:
PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS
PLANO:PAG.
7/9
7


No. PEDIDO:
109507



VISTA FRONTAL BANETAS 1 Y 2




VISTA FRONTAL BANETAS 5,6,7



VISTA FRONTAL BANETAS 9,8

BANETA ELÉCTRICA 90 GRADOS

LONA DICKSON BLANCO RAL 0001
ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO RAL 9006
BANETAS 1,2,3,4 L5944 X P950 - 4 UND
BANETAS # 5,8 L6000 X P950 - 2 UND
BANETA # 6 L5480 X P950 - 1 UND
BANETA # 7 L4444 X P950 - 1 UND
BANETA # 9 L4170 X P950 - 1 UND




VISTA FRONTAL BANETAS

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				



PARASOLES ARQUITECTONICOS PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita. Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		OBRA: PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		No. PEDIDO: 109507	
DESCRIPCIÓN: VISTA FRONTAL		PRODUCTO: PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS		PLANO: PAG. 8/9	
ESCALA: S/N		ARCHIVO: 109507		8	



SISTEMA DE ILUMINACIÓN PERGOLAS 1 Y 2


NOTA: SE INSTALARÁN 35 LUCES SPOT EN CADA PÉRGOLA Y SE ENTREGARÁN 2 LUCES SPOT DE RESPUESTO

ILUMINACIÓN

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			



PARASOLES ARQUITECTONICOS PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita. Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		OBRA: PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		No. PEDIDO: 109507	
DESCRIPCIÓN: ILUMINACIÓN		PRODUCTO: PTEK ROMANO GAZEBO-BANETAS 90 GRADOS			
ESCALA: S/N	ARCHIVO: 109507			PLANO:PAG. 9/9	9




UBICACIÓN DADOS

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON						
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON						





PARASOLES ARQUITECTONICOS
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES
No puede usarse para ejecutar, reproducir o
comunicar a terceros sin nuestra autorización
escrita.
Para las tolerancias no especificadas aplica la
norma ISO-2768m
DEPARTAMENTO:
DISEÑO

OBRA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
DESCRIPCIÓN:
UBICACIÓN DADOS
ESCALA:
S/N
ARCHIVO:
109507




No. PEDIDO:
109507
PRODUCTO:
PLANO:PAG.
1/5






DETALLE DADOS

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				




PARASOLES ARQUITECTONICOS		OBRA:		No. PEDIDO:		
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		109507		
No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.		DESCRIPCIÓN:		PRODUCTO:		
Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		DETALLE DADOS				
DEPARTAMENTO:		ESCALA:	ARCHIVO:		PLANO: PAG.	
DISEÑO		S/N	109507			2/5
				2		


CORTE POR EJE C




PLACA BASE EJE 1C




PLACA BASE EJE 2C




PLACA BASE EJE 3C



PLACA BASE EJE 4C



PLACA BASE EJE 6C



PLACA BASE EJE 7C




REFUERZOS REQUERIDOS
EN ALFAJÍA EJE C

02	18/1/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/1/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				




PARASOLES ARQUITECTONICOS		OBRA:		No. PEDIDO:	
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		109507	
No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.		DESCRIPCIÓN:		PRODUCTO:	
Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		DETALLE DADOS			
DEPARTAMENTO:		ESCALA:		PLANO: PAG.	
DISEÑO		S/N		3/5	
		ARCHIVO:		3	
		109507			

CORTE POR EJE 7



PLACA BASE EJE 7B



PLACA BASE EJE 7A

REFUERZOS REQUERIDOS EN ALFAJÍA EJE 7

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			




PARASOLES ARQUITECTONICOS PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita. Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m DEPARTAMENTO: DISEÑO
--

OBRA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
-------	--

DESCRIPCION:	
DETALLE DADOS	

ESCALA:	ARCHIVO:
S/N	109507



PRODUCTO:



No. PEDIDO:	109507
-------------	--------

PLANO:PAG.
4/5

4




REFUERZOS REQUERIDOS
EN ALFAJÍA EJE A

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON			




PARASOLES ARQUITECTONICOS
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES
No puede usarse para ejecutar, reproducir o
comunicar a terceros sin nuestra autorización
escrita.
Para las tolerancias no especificadas aplica la
norma ISO-2768m
DEPARTAMENTO:
DISEÑO

OBRA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
DESCRIPCIÓN:
DETALLE DADOS
ESCALA:
S/N
ARCHIVO:
109507



No. PEDIDO:
109507
PRODUCTO:
PLANO:PAG.
5/5




UBICACIÓN DADOS

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				





PARASOLES ARQUITECTONICOS
PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES
No puede usarse para ejecutar, reproducir o
comunicar a terceros sin nuestra autorización
escrita.
Para las tolerancias no especificadas aplica la
norma ISO-2768m
DEPARTAMENTO:
DISEÑO



OBRA:
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
DESCRIPCIÓN:
UBICACIÓN DADOS
ESCALA:
S/N
ARCHIVO:
109507



No. PEDIDO:
109507
PRODUCTO:
PLANO:PAG.
1/2



DETALLE CORTE REQUERIDO
EN ALFAJIA (DEBE SER REALIZADO POR CLIENTE)



DETALLE CORTE REQUERIDO
EN ALFAJIA (DEBE SER REALIZADO POR CLIENTE)

DETALLE DADOS

02	18/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				
01	08/11/2025	EDICIÓN ORIGINAL	NELSON				

	PARASOLES ARQUITECTONICOS		OBRA:		No. PEDIDO:	
	PLANO PROPIEDAD DE DISEÑOS TROPICALES		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		109507	
	No puede usarse para ejecutar, reproducir o comunicar a terceros sin nuestra autorización escrita.		DESCRIPCION:		PRODUCTO:	
	Para las tolerancias no especificadas aplica la norma ISO-2768m		DETALLE DADOS			
	DEPARTAMENTO:		ESCALA:	ARCHIVO:		PLANO: PAG.
DISEÑO		S/N	109507	2/2		2